НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»

Объекты дошкольного образования

на 1 апреля 2021 года

Объекты высокой степени готовности

(готовность более 75%)



Дошкольная образовательная организация (детсад) на 120 мест с. Новые Викри, Каякентский район, Республика Дагестан



№ ГК-025 от 14.12.2019

Подрядчик: **ООО СМК «ЖИЛЬЕ»** (Исполнитель работ: ООО ""Ц-Строй")



99,56%



15.04.2021

Строительная готовность

Завершение СМР

▲16,03% – Динамика выполнения работ за I квартал









Дошкольная образовательная организация (детсад) на 100 мест г. Кизляр (ул. Кочубея,28), Республика Дагестан



№ ГК-009 от 05.11.2019

Подрядчик: ООО «Строй-Инвест» (исполнитель работ ООО «Кавказстрой-С»)





30.04.2021

Строительная готовность

Завершение СМР

▲19,74% – Динамика выполнения работ за I квартал









Дошкольная образовательная организация (детсад) на 100 мест г. Избербаш (ул. Кураева, 30), Республика Дагестан



№ ГК-021 от 14.12.2019

Подрядчик: ООО «Строитель-3»

96,34%

30.04.2021

Строительная готовность

Завершение СМР

▲ 6,44% – Динамика выполнения работ за I квартал









Дошкольная образовательная организация (детсад – ясли) на 250 мест, в т.ч. 250 ясельных г. Кизилюрт (мкр «Новый»), Республика Дагестан



№ ГК-38 от 27.12.2019

Подрядчик: **ООО СМК «ЖИЛЬЕ»** (исполнитель работ ООО «Компоно»)

95,56%



01.06.2020

Строительная готовность

Завершение СМР

▲10,13% – Динамика выполнения работ за I квартал









Дошкольная образовательная (детсад – ясли) организация на 250 мест г. Каспийск (мкр «Кемпинг»), Республика Дагестан



№ ГК-56 от 28.12.2019

Подрядчик: **ООО «Рост-Юг-Строй»**

95,51%



01.06.2021

Строительная готовность

Завершение СМР

▲ 10,26% – Динамика выполнения работ за I квартал







Дошкольная образовательная организация (детсад – ясли) на 250 мест г. Каспийск (мкр № 11), Республика Дагестан



№ ГК-20 от 20.12.2019

Подрядчик: ООО «Рост-Юг-Строй»

95,28%



01.06.2021

Строительная готовность

Завершение СМР

▲ 9,35% – Динамика выполнения работ за I квартал









Дошкольное образовательное организация (детсад) на 120 мест с. Эндирей, Хасавюртовский р-н, Республика Дагестан



№ ГК-006 от 05.11.2019

Подрядчик: ООО СМК «ЖИЛЬЕ»

93,70%



30.04.2021

Строительная готовность

Завершение СМР

▲ 13,33% – Динамика выполнения работ за I квартал









Дошкольная образовательная организация (детсад) на 60 мест г. Махачкала (ул. Фонвизина), Республика Дагестан













Дошкольная образовательная организация (детсад – ясли) на 250 мест, г. Кизилюрт (мкр №3)





Подрядчик: **ООО «Капитал»**

92,32%



01.06.2021

Строительная готовность

Завершение СМР

▲ 18,92% – Динамика выполнения работ за I квартал









Дошкольная образовательная организация (детсад – ясли) на 200 мест пос. Богатыревка г. Махачкала, Республика Дагестан





Подрядчик: ООО "ТСК"Мегаполис"

92,21%



01.06.2021

Строительная готовность

Завершение СМР

▲ 20,98% – Динамика выполнения работ за I квартал







Дошкольная образовательная организация (детсад – ясли) на 120 мест с.Баршамай, Кайтагский район, Республика Дагестан



№ ГК-48 от 28.12.2019

Подрядчик: **ООО СМК «ЖИЛЬЕ»** (исполнитель работ ООО «**СпецПромСтрой»**)

91,48%



30.04.2021

Строительная готовность

Завершение СМР

▲15,36% – Динамика выполнения работ за I квартал









Дошкольная образовательная организация (детсад – ясли) на 200 мест с. Доргели, Карабудахкентский район, Республика Дагестан



№ ГК-016 от 13.11.2019

Подрядчик: ООО «**Строй-Инвест»** (Исполнитель работ: ООО "**МАГ -Строй**")



89,76%



01.06.2021

Строительная готовность

Завершение СМР

▲ 17,28% – Динамика выполнения работ за I квартал









Дошкольная образовательная организация (детсад – ясли) на 250 мест с. Карабудахкент, Республика Дагестан













Дошкольная образовательная организация (детсад – ясли) на 60 мест, с. Буртунай, Казбековский район, Республика Дагестан





Подрядчик: ООО СМК «ЖИЛЬЕ»



89,12%



01.06.2021

Строительная готовность

Завершение СМР

▲ 21,98% – Динамика выполнения работ за I квартал









Дошкольная образовательная организация (детсад – ясли) на 250 мест, п. Новый Хушет, г. Махачкала (мкр №3), Республика Дагестан












Дошкольная образовательная организация (детсад – ясли) на 200 мест г. Махачкала (мкр «Ипподром»), Республика Дагестан





Подрядчик: ООО «**Max Cmpoй**»





Строительная готовность

Завершение СМР

▲ 19,76% – Динамика выполнения работ за I квартал









Дошкольная образовательная организация (детсад – ясли) на 250 мест, г. Кизляр, Республика Дагестан



№ ГК-49 от 28.12.2019

Подрядчик: ООО **СМК «ЖИЛЬЕ**» (Исполнитель работ: ООО **СФ «Прогресс»**)

81,73%



Завершение СМР

▲ 12,26% – Динамика выполнения работ за I квартал









Дошкольная образовательная организация (детсад – ясли) на 200 мест г. Дагестанские Огни, Республика Дагестан





Подрядчик: ООО **«Ф-Групп**»



79,50%



Строительная готовность

Завершение СМР

▲11,80% – Динамика выполнения работ за I квартал









Объекты в средней степени готовности

(готовность от 48% до 79%)





Детские сады

Ясли

14

Дошкольная образовательная организация (детсад) на 60 мест, с. Тинди, Цумадинский район, Республика Дагестан





Подрядчик: ООО "Интеко"

-4:

73,05%



01.09.2021

Строительная готовность

Завершение СМР

▲ 15,29% – Динамика выполнения работ за I квартал









Дошкольная образовательная организация (детсад-ясли) на 120 мест, с. Эрпели, Буйнакский район, Республика Дагестан



№ ГК-45 от 28.12.2019

Подрядчик: ООО СМК «ЖИЛЬЕ» . (Исполнитель работ: ООО «Интер-Каспий»)

72,65%

01.08.202

Строительная готовность

Завершение СМР

▲ 21,15% – Динамика выполнения работ за I квартал









Дошкольная образовательная организация (детсад – ясли) на 120 мест, с. Сагаси-Дейбук, Каякентский район, Республика Дагестан





Подрядчик: ООО «Рост-Юг-Строй»



72,01%



01.06.2021

Строительная готовность

Завершение СМР

▲ 26,53% – Динамика выполнения работ за I квартал









Дошкольная образовательная организация (детсад – ясли) на 200 мест, с. Нечаевка (ул. И.Шамиля,1 «а»), Кизилюртовский район, Республика Дагестан



№ ГК-019 от 13.11.2019

Подрядчик: ООО «**Строй-Инвест**» (Исполнитель работ: ООО **"Магнит-1"**)



70,23%



01.08.2021

Строительная готовность


Завершение СМР

▲10,50% – Динамика выполнения работ за I квартал









Дошкольная образовательная организация (детсад – ясли) на 120 мест, с. Кафыр-Кумух, Буйнакский район, Республика Дагестан,



№ ГК-55 от 28.12.2019

Подрядчик: ООО **СМК «ЖИЛЬЕ»** (Исполнитель работ: ООО «**ЦемСтройИнжиниринг»**)



69,15%



01.08.2021

Строительная готовность

Завершение СМР

▲ 16,28% – Динамика выполнения работ за I квартал









Дошкольная образовательная организация (детсад – ясли) на 200 мест, г. Дербент, Республика Дагестан





Подрядчик: ООО «Строй-Холдинг»



01.08.2021

Строительная готовность

Завершение СМР

▲ 14,87% – Динамика выполнения работ за I квартал









Дошкольная образовательная организация (детсад) на 100 мест с. Хамаматюрт, Бабаюртовский район, Республика Дагестан



№ ГК-010 от 05.11.2019

Подрядчик: ООО СМК «ЖИЛЬЕ» (Исполнитель работ: **ООО «Берегстой»**)



66,55%

01.08.2021

Строительная готовность

Завершение СМР

▲ 15,58% – Динамика выполнения работ за I квартал









Дошкольная образовательная организация (детсад – ясли) на 200 мест, г. Хасавюрт (мкр «Мичурино»), Республика Дагестан



№ ГК-018 от 14.12.2019 Подрядчик: ООО «Магнит 1» 65,79% 01.08.2021 Завершение СМР 11,32% – Динамика выполнения работ за I квартал









Дошкольная образовательная организация (детсад – ясли) на 250 мест, г. Каспийск (мкр № 10), Республика Дагестан



№ ГК-28 от 18.12.2019

Подрядчик: ООО «Рост-Юг-Строй»



62,27%

01.06.2021

Строительная готовность

Завершение СМР

▲14,15% – Динамика выполнения работ за I квартал









Дошкольная образовательная организация (детсад – ясли) на 100 мест, с. Миарсо, Ботлихский район, Республика Дагестан





Подрядчик: ООО "СК "А-СТРОЙ"

61,91%

01.09.2021

Строительная готовность

Завершение СМР

▲ 15,29% – Динамика выполнения работ за I квартал










Дошкольная образовательная организация (детсад – ясли) на 250 мест г. Буйнакск (ул. Шихова, 120 «б»), Республика Дагестан





Подрядчик: ООО СМК «ЖИЛЬЕ»

59,97%



01.09.2021

Строительная готовность

Завершение СМР

▲ 12,6% – Динамика выполнения работ за I квартал









Дошкольная образовательная организация (детсад – ясли) на 250 мест

г. Избербаш (ул. Морская, 2), Республика Дагестан



№ ГК-51 от 28.12.2019

Подрядчик: "ООО **СК "АРМАДА"** (Исполнитель работ: ООО **"СтройТрейд**")



58,77%



01.09.2021

Строительная готовность

Завершение СМР

▲ 22,44% – Динамика выполнения работ за I квартал









Дошкольная образовательная организация (детсад – ясли) на 120 мест

с. Ботаюрт, Хасавюртовский район, Республика Дагестан



№ ГК-40 от 27.12.2019

Подрядчик: **ООО СМК «ЖИЛЬЕ»** (исполнитель работ ООО «**Спецстрой**»)



54,83%

01.08.2021

Строительная готовность

Завершение СМР

▲ 18,08% – Динамика выполнения работ за I квартал









Дошкольная образовательная организация (детсад – ясли) на 250 мест

с. Каякент, Каякентский район, Республика Дагестан



№ ГК-46 от 28.12.2019

Подрядчик: **ООО СМК «ЖИЛЬЕ»** (исполнитель работ ООО «**Транс-сервис**»)



50,83%



01.09.2021

Строительная готовность

Завершение СМР

▲ 12,28% – Динамика выполнения работ за I квартал









Дошкольная образовательная организация (детсад – ясли) на 120 мест, с. Мюрего, Сергокалинский район, Республика Дагестан



№ ГК-47 от 28.12.2019

Подрядчик: ООО «Строй-Эксперт»



50,29%



01.09.2021

Строительная готовность

Завершение СМР

▲ 9,79% – Динамика выполнения работ за I квартал









Дошкольная образовательная организация (детсад – ясли) на 250 мест г. Буйнакск (мкр «Молодежный»), Республика Дагестан





Подрядчик: ООО СМК «ЖИЛЬЕ»



01.09.2021

Строительная готовность

Завершение СМР

▲ 19,55% – Динамика выполнения работ за I квартал









Дошкольная образовательная организация (детсад – ясли) на 120 мест, с. Джанга, Карабудахкентский район, Республика Дагестан



№ ГК-34 от 23.12.2019

Подрядчик: ООО **СМК «ЖИЛЬЕ»** (Исполнитель работ: ООО "**ИСК**")



48,12%



01.08.2021

Строительная готовность

Завершение СМР

▲ 5,62% – Динамика выполнения работ за I квартал







Дошкольная образовательная организация на 120 мест

пос. Шамхал-Термен, г. Махачкала, Республика Дагестан



№ ГК-37 от 27.12.2019

Подрядчик: ООО **«СК А-СТРОЙ»**



45,93%



01.11.2021

Строительная готовность

Завершение СМР

▲ 10,48% – Динамика выполнения работ за I квартал









Объекты в низкой степени готовности

(готовность менее 40%)



Ясли

4

Дошкольная образовательная организация (детсад – ясли) на 250 мест г. Дербент, Республика Дагестан



№ ГК-52 от 28.12.2019

Подрядчик: **ООО «Строй-Холдинг»**



29,08%



01.09.2021

Строительная готовность

Завершение СМР

▲ 14,28% – Динамика выполнения работ за I квартал









Дошкольная образовательная организация (детсад – ясли) на 120 мест

с. Унцукуль, Унцукульский район, Республика Дагестан





Подрядчик: ООО «Родник»

27,95%

01.11.2021

Строительная готовность

Завершение СМР

▲ 14,18% – Динамика выполнения работ за I квартал









Дошкольная образовательная организация (детсад – ясли) на 250 мест г. Избербаш (ул. Российская, 15), Республика Дагестан





Подрядчик: **ООО «Строитель-3»**



16,58%



30.12.2021

Строительная готовность

Завершение СМР

▲3,73% – Динамика выполнения работ за I квартал







Дошкольная образовательная организация (детсад – ясли) на 120 мест г. Хасавюрт (мкр «Олимпийский»), Республика Дагестан





Подрядчик: ООО «Спецстрой»



7,71%



01.11.2021

Строительная готовность

Завершение СМР

▲ 5,21% – Динамика выполнения работ за I квартал









Строительство футбольного поля с беговыми дорожками и секторами в с.Ансалта, Ботлихский район





Подрядчик: ООО «Спецстрой»



75 %

31.03.2021

Строительная готовность

Завершение СМР







НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

Общеобразовательные организации

на 1 апреля 2021 года

Объекты в средней степени готовности

(готовность от 40% до 75%)



Школы

5

Общеобразовательная организация на 400 учебных мест с. Новокостек, Хасавюртовский район, Республика Дагестан





Подрядчик: ООО СМК «ЖИЛЬЕ»



72,89%



01.08.2021

Строительная готовность

Завершение СМР

▲11,90% – Динамика выполнения работ за I квартал







Общеобразовательная организация на 120 учебных мест, с. Кванада, Цумадинский район, Республика Дагестан



№ ГК-001 от 28.10.2019

Подрядчик: ЗАО «СУОР-3»

49,84%

30.03.2022

Строительная готовность

Завершение СМР

▲ 6,36% – Динамика выполнения работ за I квартал









Общеобразовательная организация на 502 учебных места с. Эндирей, Хасавюртовский район, Республика Дагестан



№ ГК- 71 от 24.08.2020

Подрядчик: **АО "Дагестанстрой"** (Исполнитель работ: "**Фирма Дагстрой**")



01.11.2021

Строительная готовность

Завершение СМР

▲ 15,02% – Динамика выполнения работ за I квартал









Общеобразовательная организация на 502 учебных места п. Загородный, г. Махачкала (СОШ №41), Республика Дагестан



№ ГК-76 от 24.08.2020

Подрядчик: АО "Дагестанстрой"

47,29%



01.11.202

Строительная готовность

Завершение СМР

▲ 10,4% – Динамика выполнения работ за I квартал









Общеобразовательная организация на 400 учебных мест с. Авадан, Докузпаринский район, Республика Дагестан



№ ГК-002 от 28.10.2019

Подрядчик: ООО СК «АРМАДА» (Исполнитель работ: "ЗАО «Амирус»)



43,70%



01.11.2021

Строительная готовность

Завершение СМР

▲ 8,47% – Динамика выполнения работ за I квартал









Объекты в низкой степени готовности

(готовность менее 40%)



7 Школ

Общеобразовательная организация на 120 учебных мест с. Гигатли, Цумадинский район, Республика Дагестан



№ ГК-003 от 28.10.2019

Подрядчик: ООО "Ботлихагропром-дорстрой"



38,49%



01.11.2021

Строительная готовность

Завершение СМР

▲3,11% – Динамика выполнения работ за I квартал









Общеобразовательная организация на 80 учебных мест с. Хебатли, Цунтинский район, Республика Дагестан





Подрядчик: ООО «**Аргвиль»**

23,40%

30.03.2022

Строительная готовность

Завершение СМР

▲ 4,20% – Динамика выполнения работ за I квартал









Общеобразовательная организация на 502 учебных места с. Хамавюрт, Хасавюртовский район, Республика Дагестан





Подрядчик: ООО **«Маг Строй»**



16,41%



30.03.2021

Строительная готовность

Завершение СМР

▲ 9,88% – Динамика выполнения работ за I квартал









Общеобразовательная организация на 1224 учебных места (СОШ № 58) пос. Семендер, г. Махачкала, Республика Дагестан





Подрядчик: ООО "Биг-СЕРВИС"

15,26%

30.03.2022

Строительная готовность

Завершение СМР

▲8,08% – Динамика выполнения работ за I квартал







Общеобразовательная организация на 804 учебных места с. Солнечное, Хасавюртовский район, Республика Дагестан



№ ГК-78 от 15.09.2020

Подрядчик: СД «**Атриум»**

14,86%



30.03.2022

Строительная готовность

Завершение СМР

▲9,11% – Динамика выполнения работ за I квартал









Общеобразовательная организация на 604 уч. места - блок-пристройка к МБОУ «СОШ №27» г. Махачкала, Республика Дагестан





Подрядчик: ООО "Инжстрой-2А"



14,28%



30.03.2022

Строительная готовность

Завершение СМР

▲ 9,92% – Динамика выполнения работ за I квартал







Общеобразовательная организация на 1224 учебных места г. Каспийск, Республика Дагестан



№ ГК-79 от 31.10.2020

Подрядчик: **ООО «ГЛАВМОНТАЖСТРОЙ»**

10,22%



30.03.2022

Строительная готовность

Завершение СМР

▲ 8,97% – Динамика выполнения работ за I квартал









НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»

Объекты культуры

на 1 апреля 2021 года

Строительство Дома танца ансамбля «Лезгинка»



№ ГК-1 от 14.05.2020

ООО «Строительно-монтажное управление – 55»

9,9%

2020 — 2022 гг.

Сроки строительства по ГК



