



**СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН**

**Мониторинг
реализации национальных
(региональных) проектов
в Республике Дагестан
(на 1 октября 2022 года)**

**МАХАЧКАЛА
2022**

Содержание

1. Общие положения.....	4
2. Национальный проект «Демография»	8
2.1 Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»	10
2.2 Региональный проект «Содействие занятости»	11
2.3 Региональный проект «Старшее поколение»	20
2.4 Региональный проект «Укрепление общественного здоровья.....	21
2.5 Региональный проект «Спорт – норма жизни»	22
3. Национальный проект «Здравоохранение».....	24
3.1 Региональный проект «Первично медико-санитарная помощь»	26
3.2 Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	28
3.3 Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» ...	30
3.4 Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»	32
3.5 Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»	33
3.6 Региональный проект «Цифровой контур здравоохранения»	34
3.7 Региональный проект «Развитие экспорта медицинских услуг»	38
3.8 Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения»	39
4. Национальный проект Образование»	42
4.1 Региональный проект «Современная школа»	44
4.2 Региональный проект «Успех каждого ребенка»	55
4.3 Региональный проект «Цифровая образовательная среда»	56
4.4 Региональный проект «Молодые профессионалы».....	57
4.5 Региональный проект «Социальная активность»	58
4.6 Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан России»	59
4.7 Региональный проект «Молодежь России»	60
5. Национальный проект «Жилье и городская среда»	61
5.1 Региональный проект «Жилье»	63
5.2 Региональный проект «Формирование комфортной городской среды в Республике Дагестан».....	64
5.3 Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	66
5.4 Региональный проект «Чистая вода»	67
6. Национальный проект «Экология»	69
6.1 Региональный проект «Чистая страна»	71
6.2 Региональный проект «Комплексная система обращения с ТКО»	73

6.3	Региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов»....	76
6.4	Региональный проект «Сохранение лесов»	77
7.	Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»	78
7.1	Региональный проект «Дорожная сеть»	80
7.2	Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»	86
7.3	Региональный проект «Безопасность дорожного движения»	88
8.	Национальный проект «Цифровая экономика Российской Федерации»	90
8.1	Региональный проект «Кадры для цифровой экономики»	92
8.2	Региональный проект «Информационная инфраструктура»	93
8.3	Региональный проект «Информационная безопасность»	96
8.4	Региональный проект «Цифровые технологии»	97
8.5	Региональный проект «Цифровое государственное управление»	98
9.	Национальный проект «Культура»	100
9.1	Региональный проект «Культурная среда»	101
9.2	Региональный проект «Творческие люди»	106
9.3	Региональный проект «Цифровая культура»	108
10.	Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»	109
10.1	Региональный проект «Поддержка самозанятых»	111
10.2	Региональный проект «Предакселерация»	113
10.3	Региональный проект «Акселерации субъектов МСП».....	115
11.	Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»	118
11.1	Региональный проект «Промышленный экспорт».....	120
11.2	Региональный проект «Экспорт продукции АПК»	122
11.3.	Региональный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».....	123
12.	Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости».....	124
12.1	Региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»	126
12.2	Региональный проект «Системные меры по повышению производительности труда».....	128
13.	Национальный проект «Наука».....	129
14.	Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства».....	132
14.1.	Региональный проект «Развитие туристической инфраструктуры»	134
15.	Выводы.....	137
16.	Предложения.....	153
	Приложения.....	154

1. Общие положения

Счетной палатой Республики Дагестан в соответствии с Планом работы на 2022 год, проведен мониторинг реализации национальных (региональных) проектов в Республике Дагестан по состоянию на 1 октября 2022 года.

В 2022 году Республика Дагестан участвует в реализации 13 нацпроектов: «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Цифровая экономика», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Туризм и индустрия гостеприимства», «Наука и университеты» и «Международная кооперация и экспорт».

В рамках указанных национальных проектов реализуются 48 региональных проектов в составе мероприятий государственных программ Российской Федерации и Республики Дагестан.

На финансовое обеспечение 11 национальных проектов предусмотрены средства в сумме 31 188,0 млн рублей, в том числе за счет:

- федерального бюджета – 25 189,1 млн рублей, или 80,8 %;
- республиканского бюджета Республики Дагестан – 3 645,8 млн рублей, или 11,7 %;
- внебюджетных источников – 2 353,0 млн рублей, или 7,5 % (средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 1 611,8 млн рублей, Федерального фонда социального страхования – 84,0 млн рублей, муниципальных образований – 227,2 млн рублей, медицинских организаций – 233,8 млн рублей, средства «Даглес» – 5,6 млн рублей, средства юридических лиц – 190,6 млн рублей).


Финансирование национальных проектов «Международная кооперация и экспорт» и «Наука и университеты» в 2022 году не предусмотрено.

В общем объеме бюджетных ассигнований (31 188,0 млн рублей) наибольший объем расходов предусмотрен на реализацию национальных проектов: «Образование» – 12 433,1 млн рублей, или 37,4 %, «Демография» – 7 161,6 млн рублей, или 23,9 %, «Здравоохранение» – 4 884,1 млн рублей, или 16,3 %, «Жилье и городская среда» – 2 737,8 млн рублей, или 9,1 %, «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – 2 343,1 млн рублей, или 7,8 %, которые имеют особую значимость для социально-экономического развития Республики Дагестан.

Следует отметить, что в общем объеме бюджетных ассигнований, учтены неиспользованные остатки бюджетных ассигнований 2021 года, образованные в результате несвоевременного завершения строительства объектов, а также несоблюдения сроков исполнения обязательств по контрактам (национальные проекты: «Демография», «Образование», «Здравоохранение», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги»).

Министерствами и ведомствами Республики Дагестан, ответственными за реализацию региональных проектов, до настоящего времени не завершена работа по внесению изменений в государственные программы Республики Дагестан и паспорта региональных проектов на 2022 год в части уточнения объемов финансирования, актуализации мероприятий, корректировки целевых показателей, в том числе с учетом изменений, внесенных в Закон Республики Дагестан от 29 декабря 2021 г. № 91 (ред. от 30 апреля 2022 г.) «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

**Финансирование
национальных проектов в 2022 году**



По состоянию на 1 октября 2022 года на реализацию национальных проектов профинансированы расходы в сумме 18 232,0 млн рублей, или 58,5 % от объема годовых назначений (31 188,0 млн рублей) (приложение № 1).

Данные средства направлены на финансирование 34 региональных проектов, по которым предусмотрено финансирование в 2022 году.

Из общей суммы бюджетных ассигнований, профинансированных на реализацию национальных проектов (18 232,0 млн рублей), освоено 14 381,6 млн рублей, или 79,0 % от объема финансирования, и 46,1 % от объема годовых назначений на 2022 год (31 188,0 млн рублей). Причем из общей суммы кассовых расходов (14 381,6 млн рублей) 27,7 % (3 989,2 млн рублей) не связаны с контрактными обязательствами и приходятся на выплаты на поддержку семей при рождении детей по национальному проекту «Демография».


Кассовые расходы осуществлены по 11 национальным проектам из 11 финансируемых: «Демография» – 4 656,7 млн рублей (65,0 % от годовых назначений), «Образование» – 3 005,1 млн рублей (24,2 %), «Здравоохранение» – 1 923,5 млн рублей (39,4 %), «Жилье и городская среда» – 1 885,0 млн рублей (68,8 %), «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – 1 764,8 млн

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

рублей (75,3 %), «Культура» – 478,5 млн рублей (54,8 %), «Туризм и индустрия гостеприимства» – 342,0 млн рублей (100 %), «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» – 169,6 млн рублей (96,1 %), «Цифровая экономика» – 130,1 млн рублей (64,6 %), «Экология» – 19,8 млн рублей (68,6 %), «Производительность труда и поддержка занятости» – 6,5 млн рублей (100 %).

Финансирование и освоение расходов на реализацию национальных (региональных) проектов на 1 октября 2022 года

млн рублей




МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

В целях реализации национальных (региональных) проектов в 2022 году запланировано заключить 1 181 контракт (договор). Заключены 1 049 контрактов (договоров) на общую сумму 22 418,6 млн рублей, или 88,8 % от планового объема (1 181 контракт).

Не заключены 132 контракта (договора), из которых заключение 16 контрактов (договоров) запланировано на октябрь 2022 года, 116 контрактов на другие месяцы 2022 года (договоры по программе «Земский доктор»).

Объем контрактов, заключенных в ходе реализации национальных (региональных) проектов в 2022 году



С учетом поздних сроков заключения контрактов основной объем кассовых расходов по национальным проектам будет осуществлен не ранее IV квартала текущего года, что существенно увеличивает риск несвоевременного освоения предусмотренных бюджетных назначений.

Поздние сроки завершения работ и поставки оборудования, согласно заключенным контрактам (декабрь 2022 года), также потребуют принятия дополнительных мер в части обеспечения эффективного контроля своевременного исполнения обязательств по заключенным контрактам.



2. Национальный проект «Демография»

Кураторы национального проекта:



Казиев М.Н.
Заместитель
Председателя
Правительства
Республики
Дагестан



Телякавов М. П.
Заместитель
Председателя
Правительства
Республики
Дагестан

Руководители региональных проектов:



Махмудов А. М.
Министр труда и
социального развития
Республики Дагестан



Беляева Т. В.
Министр
здравоохранения
Республики Дагестан



Сажидов С. Х.
Министр по физической
культуре и спорту
Республики Дагестан



Сулейманов А.А.
Министр строительства,
архитектуры и жилищно-
коммунального
хозяйства
Республики Дагестан



Бучаев Я. Г.
Министр образования и
науки Республики
Дагестан

Согласно Указам Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» основными целями реализации национального проекта «Демография» в Российской Федерации являются:

- увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет;
- увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,7;
- увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни и систематически занимающихся физической культурой и спортом;
- финансовая поддержка семей при рождении детей;
- создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей;
- повышение качества жизни граждан старшего поколения.

В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Демография» реализуются пять региональных проектов, в том числе:

- 1) «*Финансовая поддержка семей при рождении детей*»;
- 2) «*Содействие занятости*»;
- 3) «*Старшее поколение*»;
- 4) «*Укрепление общественного здоровья*»;
- 5) «*Спорт – норма жизни*».

В реализации указанных региональных проектов задействованы:

- Министерство труда и социального развития Республики Дагестан – 4 651,2 млн рублей;
- Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан – 1 955,2 млн рублей;
- Министерство здравоохранения Республики Дагестан – 153,0 млн рублей;
- Министерство по физической культуре и спорту Республики Дагестан – 402,2 млн рублей.
- Министерство образования и науки Республики Дагестан;

В 2022 году на реализацию национального проекта предусмотрены средства в сумме 7 161,6 млн рублей (средства федерального бюджета – 6 512,6 млн рублей, средства республиканского бюджета – 496,0 млн рублей, внебюджетные средства (ТФОМС РД) – 153,0 млн рублей).

Профинансированы расходы в сумме 5 703,6 млн рублей, или 79,6 % от годовых назначений (7 161,6 млн рублей).

На 1 октября 2022 года освоено 4 656,7 млн рублей, или 81,6 % от объема финансирования и 65,0 % от годовых назначений (7 161,6 млн рублей).

В рамках национального проекта «Демография» заключено 80 контрактов, на сумму 2 356,1 млн рублей, или 93,0 % от годового плана (86 контрактов).

В 2022 году по национальному проекту из 5 региональных проектов запланировано финансирование 4 региональных проектов.



2.1. Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»

В ходе реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в 2022 году предусмотрено проведение следующих мероприятий:

- предоставление ежемесячных выплат 44,3 тыс. семей в связи с рождением первого ребенка – 4 626,2 млн рублей;
- проведение процедур экстракорпорального оплодотворения (далее – ЭКО) (1,3 тыс. циклов) семьям, страдающим бесплодием, – 153,0 млн рублей.

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство труда и социального развития Республики Дагестан совместно с Министерством здравоохранения Республики Дагестан.

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в сумме 4 779,2 млн рублей (средства федерального бюджета – 4 626,2 млн рублей, средства Территориального фонда ОМС РД (на проведение процедур ЭКО) – 153,0 млн рублей).

Профинансировано 4 527,4 млн рублей, или 94,7 % от годовых назначений (4 779,2 млн рублей).

Кассовое освоение составило 4 072,3 млн рублей, или 90,0 % от объема финансирования и 85,2 % от годовых назначений (по ежемесячным выплатам – 3 989,2 млн рублей, по процедурам ЭКО – 83,1 млн рублей).

Заключение контрактов в ходе реализации регионального проекта не предусмотрено.

Ежемесячную выплату в связи с рождением первого ребенка получили 44,5 тыс. семей, или 100,4 % от планового объема на 2022 год (44,3 тыс. семей). В том числе: в 2019 году указанную выплату получили 13,27 тыс. семей, в 2020 году – 12,98 тыс. семей, в 2021 году – 11,98 тыс. рублей.

За счет средств Фонда обязательного медицинского страхования обеспечено выполнение 973 циклов экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, или 74,8 % от плана (1 303 процедур).

На 1 октября 2022 года обеспечено достижение промежуточного планового значения по целевому показателю регионального проекта «Количество семей, получивших ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка» – 44,5 тыс. семей, или 112,4 % от плана (39,6 тыс. семей).

По региональному проекту, как и предыдущие годы, возможны риски невыполнения планового объема проведения процедур по экстракорпоральному оплодотворению в случае ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки.



2.2. Региональный проект «Содействие занятости»

В ходе реализации регионального проекта «Содействие занятости» в 2022 году предусмотрено:

- создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (20 садов на 1 950 мест) – 230,7 млн рублей (в том числе средства федерального бюджета – 123,76 млн рублей);

- создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 лет (38 садов на 7 210 мест) – 1 243,3 млн рублей (в том числе средства федерального бюджета – 885,6 млн рублей);

- повышение эффективности службы занятости (создание центра занятости населения) – 25,0 млн рублей;

- создание не менее 15 групп дошкольного образования в негосударственном секторе дошкольного образования;

- повышение квалификации 1,5 тыс. специалистов управления в сфере образования, а также специалистов и руководителей частных организаций, осуществляющих присмотр и уход за детьми в частном секторе.

Реализацию регионального проекта осуществляют Министерство труда и социального развития Республики Дагестан (25,0 млн рублей) и Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства (1 955,2 млн рублей).

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в сумме 1 980,2 млн рублей¹ (средства федерального бюджета – 1 510,4 млн рублей, средства республиканского бюджета – 469,9 млн рублей).

По состоянию на 1 октября 2022 года профинансировано 910,0 млн рублей, или 46,0 % от годовых назначений (1 980,2 млн рублей). Финансирование осуществлено на реализацию мероприятия по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.

Кассовое исполнение составило 319,5 млн рублей, или 35,1 % от объема финансирования, или 16,1 % от годовых назначений (1 980,2 млн рублей).

В ходе реализации регионального проекта заключен 1 контракт из 7 запланированных на строительство дошкольного образования в селе В. Дженгутай Буйнакского района на сумму 99,8 млн рублей (бюджет 2022 года – 47,5 млн рублей).

В соответствии с распоряжением Правительства Республики Дагестан от 31 мая 2022 г. № 206-р строительство детсада (яслей) в с. Верхний Дженгутай Буйнакского района на 60 мест будет осуществлять ООО СМК «Жилье».

¹ С учетом не использованных в рамках строительства 57 объектов дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет остатков бюджетных средств 2021 года и дополнительно предусмотренных средств республиканского бюджета РД согласно Закону РД от 29.12.2021 г. № 91 (в редакции от 30.04.2022 г. № 32)

В целях реализации регионального проекта планируется заключение оставшихся 6 контрактов в октябре 2022 года на сумму 25,0 млн рублей предусмотренных на ремонт помещений. Проводится работа по подготовке необходимой документации.

Следует отметить, что в общий объем контрактов по региональному проекту в рамках строительства объектов дошкольного образования дополнительно включены 60 контрактов на сумму 1 433,3 млн рублей, заключенных в 2019 - 2021 годах в целях освоения остатков бюджетных средств, не использованных в 2021 году.

Всего в ходе реализации регионального проекта по 2 мероприятиям предусмотрено строительство 59 объектов дошкольного образования на 9 360 мест.

1) Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (20 детских садов на 1 950 мест).

На завершение строительства объектов в рамках данного мероприятия заключено дополнительное Соглашение от 27 апреля 2022 года № 073-17-2019-015/9 с объемом финансирования в сумме 207,13 млн рублей (федеральный бюджет – 123,67 млн рублей и республиканский бюджет – 83,46 млн рублей).

В соответствии с Законом о республиканском бюджете Республики Дагестан на 2022 год запланировано финансирование в сумме 230,76 млн рублей (федеральный бюджет – 123,67 млн рублей (в том числе из средств резервного фонда Правительства РФ – 52,64 млн рублей) и республиканский бюджет – 107,09 млн рублей), в том числе в рамках Соглашения – 207,13 млн рублей.

На выполнение строительных работ с ФГУП «ГУСС» (генеральный подрядчик) заключены 20 контрактов на сумму 1 887,75 млн рублей, в том числе по завершенным объектам – 1 328,81 млн рублей и по незавершенным объектам – 558,96 млн рублей.

На 1 октября 2022 года произведено финансирование в сумме 163,8 млн рублей (в том числе в рамках Соглашения – 135,77 млн рублей) при кассовом исполнении в сумме 29,67 млн рублей, или 18,1 % от финансирования.

Оперативное выполнение с начала строительства на 1 октября 2022 года составило 1 708,53 млн рублей, из них: по завершенным объектам - 1 277,33 млн рублей и по не завершенным объектам - 431,2 млн рублей.

Фактический объем выполненных работ, согласно актам о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справкам о стоимости выполненных работ по форме КС-3 составил 1 585,28 млн рублей, или 83,98 % от общей стоимости заключенных контрактов, в том числе по завершенным объектам – 1 269,84 млн рублей и по не завершенным объектам – 315,44 млн рублей.

За 9 месяцев 2022 года выполнение по форме КС-2 и справкам о стоимости выполненных работ по форме КС-3 составило в сумме 37,61 млн рублей, в том числе за сентябрь 2022 года в сумме 13,31 млн рублей.

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Перечень детских садов по региональному проекту «Содействие занятости» национального проекта «Демография»

млн рублей

№	Детские сады	Кол-во мест	Стоимость контракта	Выполнение по КС-2 и КС-3	Оперативное выполнение	План ввода в эксплуатацию	% готовности
1	Детсад в г. Каспийске МКР № 10	100	73,26	64,22	64,22		Получена лицензия на образовательную деятельность
2	Детсад в г. Буйнакске (ул. Али-Клыча, 86)	60	62,93	61,40	61,40		Получена лицензия
3	Детсад в г. Хасавюрте (ул. 40 лет Октября)	120	101,08	96,25	96,25		Получена лицензия
4	Детсад в с. Кульзеб (Кизилюртовский район)	60	75,08	74,16	74,16		Получена лицензия
5	Детсад в с. Араблинское (Дербентский район)	100	94,86	94,86	94,86		Получена лицензия
6	Детсад в пос. Ленинаул (Казбековский район)	100	94,12	86,39	86,39		Получена лицензия
7	Детсад в с. Магарамкент (Магарамкентский район)	60	66,05	62,54	62,54		Получена лицензия
8	Детсад в г. Махачкале (МКР «Ак-Гель»)	250	195,33	192,72	192,72		Получена лицензия
9	Детсад в г. Дербенте	60	63,07	53,41	53,41		Получена лицензия
10	Детсад в г. Кизляре (ул. Кочубея, 28)	100	98,83	98,83	98,83		Получена лицензия
11	Детсад в с. Учкент (Кумторкалинский район)	100	95,70	87,45	87,45		Получена лицензия
12	Детсад в с. Новые Викри (Каякентский район)	120	125,04	124,92	124,92		Получена лицензия
13	Детсад в с. Эндирей (Хасавюртовский район)	120	107,95	107,45	107,95		Получена лицензия
14	Детсад в г. Махачкале (ул. Азиза Алиева, 32)	60	75,50	65,24	72,23		Получена лицензия
	Итого по завершенным	1410	1 328,81	1 269,84	1 277,33		
15	Детсад в г. Махачкале, (ул. Фонвизина, 6)	60	75,37	41,1	70,65	25.10.22	99,13
16	Детсад в г. Избербаше, Кураева, 30	100	116,33	76,18	101,75	25.10.22	98,90
17	Детсад в с. Хамаматюрт (Бабаюртовский район)	100	95,19	84,64	84,64	25.10.22	86,40
18	Детсад в с. Тинди (Цумадинский район)	60	69,26	57,79	57,79	25.10.22	85,45
19	Детсад в с. Миарсо (Ботлихский район)	100	95,15	41,42	65,82	25.10.22	83,72
20	Детсад в пос. Шамхал-Термен г. Махачкалы	120	107,66	12,69	50,55	25.10.222	65,0
	Итого по незавершенным	540	558,96	315,44	431,2		
	Итого	1 950	1 887,75	1 585,28	1 708,53		

По состоянию на 1 октября 2022 года из 20 детских садов на 1 950 мест, предусмотренных к завершению и вводу в эксплуатацию в 2019 - 2022 годах, завершено строительство 14 детсадов на 1 410 мест, по которым получена лицензия на ведение образовательной деятельности.

Не завершено строительство 6 детсадов на 540 мест с уровнем готовности от 65 % до 99,1 %, в том числе:

- 1 детсад на 60 мест в г. Махачкале – 99,1 %, по которому проводятся работы по устранению замечаний;

- 1 детсад на 100 мест в г. Избербаше – 98,9 %, по которому заказчику отправлено извещение об окончании строительных работ;

- 4 детсада на 380 мест с уровнем строительной готовности от 65,0 % до 86,4 % (на 120 мест в пос. Шамхал-Термен г. Махачкалы – 65,0 %, на 100 мест в с. Миарсо Ботлихского района – 83,7 %, на 60 мест в с. Тинди Цумадинского района – 85,5 %, на 100 мест в с. Хамаматюрт Бабаюртовского района – 86,4 %), по которым наблюдаются низкие темпы проведения строительных работ.

По 6 незавершенным объектам сроки завершения строительных работ перенесены с октября 2022 года на конец года. При этом, только по 2 детсадам (на 60 мест в г. Махачкале (ул. Фонвизина, 6), на 10 мест в г. Избербаше (ул. Кураева, 30) будут завершены процедуры передачи имущественного комплекса в муниципальную собственность для получения лицензии. По 3 объектам передача имущественного комплекса в муниципальную собственность запланирована на I квартал 2023 года.

С учетом низкой строительной готовности (65 %), существует высокий риск завершения строительства в установленные сроки детсада на 120 мест в пос. Шамхал-Термен г. Махачкалы.

2) Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (38 детских садов (яслей) на 7 210 мест).

В 2022 году в соответствии с Дополнительным соглашением от 20 апреля 2022 г. № 073-09-2022-905/1, заключенным между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Дагестан, количество строящихся объектов увеличено до 39 объектов на 7 460 мест с предусмотренным объемом финансирования до 1 332,66 млн рублей (средства федерального бюджета – 1 188,51 млн рублей, средства республиканского бюджета – 144,15 млн рублей), в том числе:

- в 2022 году на строительство 38 объектов на 7 210 мест (в том числе начало строительства детсада (яслей) в с. Верхний Дженгутай Буйнакского района) – 1 015,91 млн рублей (средства федерального бюджета – 885,63 млн рублей, средства республиканского бюджета – 130,28 млн рублей) с учетом неиспользованных остатков бюджетных средств 2021 года;

- в 2023 году на начало строительства 1 объекта (детсад (ясли) в МКР «ДОСААФ» г. Махачкалы) и завершение 2 объектов – 316,75 млн рублей (средства федерального бюджета – 302,88 млн рублей, средства республиканского бюджета – 13,87 млн рублей).

В соответствии с Законом о республиканском бюджете на 2022 год запланировано финансирование в сумме 1 243,35 млн рублей.

Согласно также сводной бюджетной росписи запланировано финансирование в сумме 1 724,46 млн рублей (федеральный бюджет – 1 361,93 млн рублей (в том числе за счет средств резервного фонда Правительства РФ – 481,11 млн рублей), республиканский бюджет – 362,53 млн рублей), в том числе в рамках Соглашения – 1 015,91 млн рублей.

На выполнение строительно-монтажных работ с ФГУП «ГУСС» заключено 37 контрактов на сумму 5 919,66 млн рублей, в том числе по завершенным объектам - 3 948,0 млн рублей и по не завершенным объектам - 1 971,6 млн рублей.

На 1 октября 2022 года произведено финансирование в сумме 776,21 млн рублей (в том числе в рамках Соглашения – 536,35 млн рублей), из них кассовое исполнение осуществлено в сумме 290,57 млн рублей, или 37,4 % от финансирования.

Оперативное выполнение с начала строительства на 1 октября 2022 года составило 5 239,4 млн рублей, в том числе: по завершенным объектам - 3 864,2 млн рублей и по не завершенным объектам – 1 375,2 млн рублей.

Фактический объем выполненных работ, согласно актам о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справкам о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, составил 4 974,8 млн рублей (82,7 % от стоимости заключенных контрактов), в том числе по завершенным объектам - 3 815,7 млн рублей (96,6 % от стоимости заключенных контрактов) и по не завершенным объектам - 1 159,1 млн рублей (58,8 % от стоимости заключенных контрактов).

За 9 месяцев 2022 года ФГУП «ГУСС» согласно актам о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справкам о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 выполнены строительные работы на сумму 477,21 млн рублей, в том числе за сентябрь 2022 года на сумму 88,08 млн рублей.

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Перечень детских садов (яслей) по региональному проекту «Содействие занятости» национального проекта «Демография»

млн рублей

№	Детские сады (ясли)	Кол-во мест	Стоимость контракта	Выполнение по актам КС-2 и КС-3	Оперативное выполнение	План ввода в эксплуатацию	% строит. готовности
1	Детсад (ясли) в г. Махачкале (МКР «ДОСААФ»)	200	167,33	167,17	167,17	-	Получена лицензия на образовательную деятельность
2	Детсад (ясли) в г. Махачкале (пос. Сулак)	200	164,75	162,13	162,13	-	Получена лицензия на образовательную деятельность
3	Детсад (ясли) в г. Каспийске (МКР № 11)	250	205,0	204,9	204,9	-	Получена лицензия на образовательную деятельность
4	Детсад (ясли) в г. Кизляре	250	211,75	211,55	211,55	-	Получена лицензия на образовательную деятельность
5	Детсад (ясли) в с. Буртунай (Казбековский район)	60	69,74	69,74	69,74	-	Получена лицензия на образовательную деятельность
6	Детсад (ясли) в с. Сиртыч (Табасаранский район)	60	66,90	66,90	66,90	-	Получена лицензия на образовательную деятельность
7	Детсад (ясли) в с. Доргели (Карабудахкентский район)	200	173,22	172,56	172,56	-	Получена лицензия на образовательную деятельность
8	Детсад (ясли) в г. Кизилорте (МКР №3)	250	191,99	191,96	191,99	-	Получена лицензия на образовательную деятельность
9	Детсад (ясли) в г. Махачкале (пос. Богатыревка)	200	166,59	157,82	166,59	-	Получена лицензия на образовательную деятельность
10	Детсад (ясли) в г. Каспийске (МКР «Кемпинг»)	250	202,97	202,97	202,75	-	Получена лицензия на образовательную деятельность
11	Детсад (ясли) в г. Каспийске (МКР № 10)	250	211,67	210,61	210,61	-	Получена лицензия на образовательную деятельность
12	Детсад (ясли) в с.Карабудахкент (Карабудахкентский район)	250	190,64	190,62	190,62	-	Получена лицензия на образовательную деятельность
13	Детсад (ясли) в с. Баршамай (Кайтагский район)	120	112,36	112,36	112,36	-	Получена лицензия на образовательную деятельность
14	Детсад (ясли) в с. Сагаси-Дейбук (Каякентский район)	120	112,17	112,17	112,17	-	Получена лицензия на образовательную деятельность
15	Детсад (ясли) в г. Дагестанские Огни	200	178,25	176,47	177,61	-	Получена лицензия на образовательную деятельность
16	Детсад (ясли) в с. Нечаевка (Кизилортовский район)	200	171,85	163,82	163,82	-	Получена лицензия на образовательную деятельность
17	Детсад (ясли) в г. Махачкале (пос. Н.Хушет, МКР № 3)	250	205,26	200,4	200,4	-	Получена лицензия на образовательную деятельность
18	Детсад (ясли) в г. Буйнакске (ул. Шихова, 1206)	250	197,1	194,1	194,1	-	Получено разрешение на ввод в эксплуатацию
19	Детсад (ясли) в г. Кизилорте (МКР «Новый»)	250	199,43	190,5	194,19	-	Направлено извещение об окончании работ

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

№	Детские сады (ясли)	Кол-во мест	Стоимость контракта	Выполнение по актам КС-2 и КС-3	Оперативное выполнение	План ввода в эксплуатацию	% строит. готовности
20	Детсад (ясли) в г. Махачкале (МКР «Ипподром»)	200	174,71	147,76	147,76	25.10.2022	100
21	Детсад (ясли) в г. Хасавюрте (МКР «Мичурино»)	200	173,98	161,19	161,19	25.10.2022	100
22	Детсад (ясли) в г. Буйнакске (МКР «Молодежный»)	250	195,14	182,02	182,02	25.10.2022	100
23	Детсад (ясли) в с. Кафыр-Кумух (Буйнакский район)	120	102,61	51,50	86,54	25.10.2022	100
24	Детсад (ясли) в с. Ботаярт (Хасавюртовский район)	120	102,63	114,49	114,49	25.10.2022	100
	Итого по завершённым объектам	4 700	3 948,04	3 815,7	3 864,16		
25	Детсад (ясли) в с. Джанга (Карабудахкентский район)	120	106,86	83,62	82,62	25.10.2022	99,9
26	Детсад (ясли) в с. Мюруге (Сергокалинский район)	120	102,96	94,69	100,39	25.10.2022	95,0
27	Детсад (ясли) в с. Эрпели (Буйнакский район)	120	102,18	91,52	96,96	25.10.2022	90,2
28	Детсад (ясли) в г. Избербаше (ул. Морская)	250	196,64	148,37	148,37	25.10.2022	87,3
29	Детсад (ясли) в с. Каякент (Каякентский район)	250	193,82	168,70	168,70	25.10.2022	80,0
30	Детсад (ясли) в г. Дербенте	200	165,49	95,81	127,78	25.10.2022	82,0
31	Детсад (ясли) в г. Избербаше (ул. Российская)	250	193,78	166,98	166,98	25.10.2022	69,3
32	Детсад (ясли) в с. Тарумовка (Тарумовский район)	200	163,27	113,89	113,89	15.12.2022	65,0
33	Детсад (ясли) в с. Тагиркент (Левашинский район)	250	195,50	76,78	86,6	15.12.2022	54,0
34	Детсад (ясли) в с. Унцукуль (Унцукульский район)	120	101,87	42,07	68,51	15.12.2022	52,0
35	Детсад (ясли) в г. Дербенте	250	188,44	46,81	106,13	15.12.2022	40,0
36	Детсад (ясли) в с. Куруш (Хасавюртовский район)	200	163,18	22,58	59,46	15.12.2022	20,0
37	Детсад (ясли) в г. Хасавюрте (МКР «Олимпийский»)	120	97,63	7,32	48,82	15.12.2022	15,0
	Итого по строящимся объектам	2 450	1 971,6	1 159,1	1 375,2		
	Итого по ФГУП ГУСС	7 150	5 919,66	4 974,85	5 239,4		
38	Детсад (ясли) в с. Верхний Дженгутай (Буйнакский район)	60	99,82	0	0		0
39	Детсад (ясли) в г. Махачкале (МКР «ДОСААФ»), начало строительства – 2023 год	250	0	0	0		0
	Всего	7 460	6 019,48	4 974,9	5 239,4		

По состоянию на 1 октября 2022 года из 38 детсадов (яслей) на 7 210 мест, предусмотренных к завершению и вводу в эксплуатацию и началу строительства в 2020-2022 годах, **завершено строительство 24 объектов на 4 700 мест**, из них по:

- 18 объектам на 3 560 мест получено разрешение на ввод в эксплуатацию (по 17 объектам на 3 310 мест получена лицензия на образовательную деятельность);

- 6 объектам на 1 140 мест завершены строительные работы.

Продолжается строительство 13 объектов на 2 450 мест, в том числе:

- по 2 детсадам (яслям) на 240 мест уровень строительной готовности высокий – от 95 % до 99,9 %;

- по 5 детсадам (яслям) на 1 070 мест уровень строительной готовности высокий – от 69,0 % до 90,2 %;

- по 4 детсадам (яслям) на 820 мест уровень строительной готовности средний – от 40,0 % до 65,0 %;

- по 2 детсадам (яслям) на 320 мест, уровень строительной готовности оценивается как низкий – от 15 % до 20 %, (в г. Хасавюрт (МКР «Олимпийский») на 120 мест (15 %), с. Куруш, Хасавюртовского района по 200 мест (20 %), существует риск не завершения строительства.

В соответствии с распоряжением Правительства РД от 31 мая 2022 г. № 206-р подрядчиком на строительство детского сада (ясли) на 60 мест в с. Верхний Дженгутай Буйнакского района определена подрядная организация ООО СМК «Жилье» (заказчик – ГКУ РД «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика»). Заключен контракт на подготовку проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ на сумму 99,82 млн рублей. Начало строительство предусмотрено в 2022 году с вводом в эксплуатацию в 2023 году. Строительные работы не начаты.

Таким образом, в ходе реализации двух вышеуказанных мероприятий регионального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» из 58 объектов:

- **завершено строительство 38 объектов** на 6 110 мест (14 детсадов на 1 410 мест и 24 детсадов (яслей) на 4 700 мест);

- **продолжается строительство 19 объектов на 2 990 мест**, в том числе 6 детсадов на 540 мест и 13 детсадов (яслей) на 2 450 мест (из них завершается строительство 4 объектов на 400 мест (2 детсада на 160 мест и 2 детсадов (яслей) на 240 мест) с уровнем готовности 95 % - 99,9 %);

- **планируется начало строительства 1 объекта** на 60 мест в 2022 году (детсад (ясли) в с. Верхний Дженгутай Буйнакского района).

По состоянию на 1 октября 2022 года объем выполненных работ по строящимся 19 объектам дошкольного образования составляет 1 806,4 млн рублей (оперативное выполнение), или 71,4 % от объема заключенных контрактов на сумму 2 530,6 млн рублей, в том числе согласно актам по форме КС-2 и справкам о стоимости выполненных работ по форме КС-3, – 1 474,5 млн рублей, или 58,2 % от объема заключенных контрактов.

Проведенный анализ свидетельствует о возможных рисках завершения работ по 7 объектам на 1 260 мест, в том числе по:

- 1 детсаду на 120 мест (в поселке Шамхал – Термен г. Махачкала (65 %));
- 6 детсадам (яслям) на 1 140 мест, в том числе: на 200 мест в с. Тарумовка, Тарумовский район (65 %), на 250 мест в с. Тагиркент, Левашинского района (54 %); на 120 мест в с. Унцукуль Унцукульского района (52 %); на 250 мест в г. Дербент (40 %); на 200 мест в с. Куруш Хасавюртовского района (20 %); на 120 мест в г. Хасавюрт (МКР Олимпийский) (15 %).

Кроме этого, имеются риски несвоевременного начала строительства детсада (ясли) в с. Верхний Дженгутай Буйнакского района на 60 мест.

3) В 2022 году запланировано провести модернизацию ГКУ РД «Центр занятости населения в МО «город Махачкала». Определено помещение, соответствующее требованиям к организации деятельности органов службы занятости для размещения центра занятости (г. Махачкала, ул. Абубакарова, д. 117, 1 этаж). Завершена работа по закреплению указанного помещения на праве оперативного управления за Министерством труда и социального развития Республики Дагестан.

Запланировано заключение 6 договоров на ремонт помещения, дизайн-проект, закупку мебели, оргтехники, формы, системы видеонаблюдения, а также на подключение к сети Internet. Объявлен аукцион на ремонт помещения (на сумму 9,6 млн руб.). Также проводится работа по подготовке необходимой документации для объявления остальных аукционов (торгов) (в Комитет по государственным закупкам РД направлены документы на объявление аукциона на закупку мебели).

Кассовое исполнение запланировано на октябрь на 2022 года.

4) В ходе реализации регионального проекта создана 31 группа дошкольного образования в негосударственном секторе дошкольного образования, что в 2 раза превышает плановое значение (15 групп).

5) В рамках мероприятия по повышению квалификации специалистов управления в сфере образования прошли курсы повышения квалификации 130 специалистов управления в сфере образования, а также руководителей частных дошкольных организаций, или 7,3 % от плана (1 500 специалистов).

По состоянию на 1 октября 2022 года не выполнены плановые значения по 2 целевым показателям регионального проекта, в том числе:

- «Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет» - 4,6 тыс. мест (план – 9,1 тыс. мест);

- «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет» – 59,8 % (план – 64,1 %).



2.3. Региональный проект «Старшее поколение»

В ходе реализации регионального проекта «Старшее поколение» в 2022 году предусмотрено обеспечение системой долговременного ухода, повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста за счет проведения следующих мероприятий:

- вакцинация против пневмококковой инфекции 95 % лиц старше трудоспособного возраста, проживающих в организациях социального обслуживания - 0,03 млн рублей;
- оказание помощи гражданам старше трудоспособного возраста на геронтологических койках – 900 человек;
- предоставление социальных услуг в организациях социального обслуживания - 11 % от числа граждан старше трудоспособного возраста.

Ответственным за реализацию регионального проекта является Министерство здравоохранения Республики Дагестан.

За счет средств федерального бюджета профинансировано и освоено 0,03 млн рублей или 100 % от годовых назначений.

Заключен договор от 17 февраля 2022 года на закупку вакцины «Превенар 13» на сумму 28,9 тыс. рублей. Поставка вакцины обеспечена.

Приказом Министерства здравоохранения Республики Дагестан от 24 декабря 2021 г. № 1545-Л «Об утверждении плана иммунизации граждан старше трудоспособного возраста из группы риска, проживающих в организациях социального обслуживания» в 2022 году вакцинации подлежат 94 человека.

На 1 октября 2022 года вакцинацию прошли 94 человека старше трудоспособного возраста или 100 % от плана.

Оказание помощи гражданам старше трудоспособного возраста осуществляют 16 гериатрических кабинетов, в том числе в текущем году открыты и лицензированы 2 гериатрических кабинета в ГБУ РД «Каспийская ЦГБ» и ГБУ РД «Буйнакская ЦГБ». Работа по лицензированию гериатрического кабинета в ГБУ РД «Ботлихская ЦРБ» продолжается. Прорабатывается вопрос о создании межрайонных гериатрических кабинетов и внедрении стационаро-замещающих технологий.

За январь-сентябрь 2022 года на 100 гериатрических койках пролечено 1 403 человек, или 155,6 % от плана на 2022 год (900 человек)

Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан данной группы – 9,7 %, план (10,1 %).

Из 5 целевых показателей регионального проекта на 1 октября 2022 года не обеспечено достижение плановых значений целевым показателю «Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию» – 26,8 % (план – 31,2 %)



2.4. Региональный проект «Укрепление общественного здоровья в Республике Дагестан»

В 2022 году в рамках реализации регионального проекта «Укрепление общественного здоровья» предусмотрено увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, за счет внедрения муниципальными образованиями программ общественного здоровья.

Региональный проект реализуется Министерством здравоохранения Республики Дагестан.

Финансирование регионального проекта в 2022 году не предусмотрено.

В рамках государственной программы Республики Дагестан «Укрепление общественного здоровья» (утверждена Постановлением Правительства Республики Дагестан от 25 декабря 2020 г. № 286) в 2020-2021 гг. разработана и внедрена 21 муниципальная программа общественного здоровья. Достижение результата составило 40,4 % или 67,3 % от плана (60 %)

В 2022 году разработаны и внедряются муниципальные программы укрепления общественного здоровья в 11 муниципальных образованиях республики: МО «Ахтынский район», МО «Акушинский район», МО «Буйнакский район», МО «Ботлихский район», МО «Докузпаринский район», МО «Кизлярский район», МО «Казбековский район», МО «Хасавюртовский район», город Хасавюрт, город Махачкала, город Дербент.

К концу 2022 года в республике запланирована реализация 32 муниципальных программ общественного здоровья.

В целях достижения результата проекта «внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников» продолжено внедрение модельной корпоративной программы укрепления здоровья на рабочем месте в 118 медицинских организациях Республики Дагестан. В 2022 году данные программы реализуются во всех медицинских организациях республики. Кроме того, между Министерством здравоохранения Республики Дагестан и Министерством образования и науки Республики Дагестан, Дагестанстат, ООО «Киргу» подписаны соглашения о внедрении модельной корпоративной программы укрепления здоровья на рабочем месте.

По состоянию на 1 октября 2022 года значения по целевым показателям достигнуты в полном объеме. При этом, фактическое достижение по целевому показателю «Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола) составило 0,16 л, или 629 % от плана на 2022 год (1 литр).

По данным Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка Российской Федерации розничные продажи алкогольной продукции по Республике Дагестан на 1 октября 2022 года составили 861 850 литров, или 0,3 % в общем объеме продаж по Российской Федерации.



2.5. Региональный проект «Спорт – норма жизни».

В ходе реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» в 2022 году предусмотрено увеличение уровня обеспеченности граждан спортивными сооружениями до 57,8 %, а также доли населения, систематически занимающегося спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет до 56 % за счет проведения следующих мероприятий:

- создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры (строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в с. Эндирей Хасавюртовского района и в г. Дербент) – 367,5 млн рублей;

- закупка спортивной экипировки для 10 спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва – 14,5 млн рублей;

- оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (7 малых спортивных площадок (ГТО) в муниципальных районах: Казбековский район, Карабудахкентский район, Левашинский район, Магарамкентский район, Тарумовский район, Цумадинский район, Чародинский район) – 20,2 млн рублей.

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство по физической культуре и спорту Республики Дагестан.

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в размере 402,2 млн рублей (средства федерального бюджета – 376,0 млн рублей, средства республиканского бюджета – 26,1 млн рублей).

По состоянию на 1 октября 2022 года профинансировано 266,2 млн рублей, или 66,2 % от годовых назначений (402,2 млн рублей).

Кассовое исполнение по региональному проекту составило 264,8 млн рублей, или 99,5 % от объема финансирования, или 66,0 % от годовых назначений.

Заключены 18 контрактов, или 100 % от плана на сумму 400,8 млн рублей, в том числе:

- 1 контракт от 5 мая 2022 г. № [2056204588122000003](#) на сумму 15,4 млн рублей (экономия на сумму 77,5 тыс. рублей) на поставку и монтаж спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок. Стоимость исполненных и оплаченных работ составила 15,4 млн рублей, или 100 % от стоимости контракта. Работы по монтажу оборудования на 6 площадках завершены.

В июне 2022 года Министерством спорта Российской Федерации выделены дополнительные средства в размере 4,65 млн рублей на приобретение спортивно-

технологического оборудования (воркауты). В связи с поступлением вышеуказанных средств и на средства экономии (77,5 тыс. рублей) заключен дополнительный договор [№ 2056204588122000032](#) от 26.09.2022 года (срок исполнения 31.12.2022 г.) на сумму 4,7 млн рублей по закупке спортивно-технологического оборудования;

- 1 контракт от 27 июня 2022 г. [№ 0103200008422001689](#) на поставку спортивной экипировки на сумму 46,85 млн рублей, в том числе в рамках регионального проекта – 14,5 млн рублей (срок исполнения – 31 декабря 2022 г.). Контракт исполнен;

- 1 контракт от 22 апреля 2022 года № [2057103586522000002](#) на сумму 194,0 млн рублей на выполнение работ по строительству объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 36 х 18 в г. Дербенте Республика Дагестан» (экономия составила 2,02 млн рублей). Срок исполнения контракта – 15 декабря 2022 года. Уровень готовности объекта – 65,3 %. Освоено 126,3 млн рублей, или 65,1 % от суммы контракта;

- 1 контракт от 18 апреля 2022 г. № 544-ОК/2022 на сумму 304,0 млн рублей (в том числе бюджет 2022 года – 164,3 млн рублей) на выполнение работ по строительству объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс» с универсальным игровым залом в с. Эндирей Хасавюртовского района. Объект переходящий, срок исполнения контракта – 15 октября 2023 года. В 2022 году предусмотрено освоение 164,28 млн рублей (54 % от стоимости контракта). Авансирование составляет 105,26 млн рублей, или 34,7 % от цены контракта. Уровень готовности объекта – 31,1 %.

По обоим физкультурно-оздоровительным комплексам выполнены работы по устройству фундаментов и подвальной части зданий, обратной засыпке и планировке территорий, прокладке наружных инженерных сетей и возведению каркаса основных зданий, приобретено оборудование котельной, трансформаторной и локальных очистных сооружений).

Следует отметить, что до настоящего времени (срок ввода – 31 октября 2021 года) не введен в эксплуатацию строительный объект 2020 года – футбольное поле с беговыми дорожками и секторами в с. Ансалта Ботлихского района. В связи с низким качеством проектно-сметной-документации и технологического процесса строительных работ на объекте, а также в связи с природно-климатическими условиями, футбольное поле получило частичную просадку. В настоящее время проводятся работы по устранению недостатков.

По состоянию на 1 октября 2022 года обеспечено достижение плановых значений по 2 целевым показателям регионального проекта.



3. Национальный проект «Здравоохранение»



Куратор национального проекта:

Казиев М.Н.

Заместитель Председателя Правительства
Республики Дагестан



Руководитель региональных проектов:

Беляева Т. В.

Министр здравоохранения
Республики Дагестан

В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Здравоохранение» реализуются 7 региональных проектов, в том числе:

- 1) «Первичная медико-санитарная помощь»;
- 2) «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»;
- 3) «Борьба с онкологическими заболеваниями»;
- 4) «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»;
- 5) «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»;
- 6) «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»;
- 7) «Развитие экспорта медицинских услуг»;
- 8) «Модернизация первичного звена здравоохранения в Республике Дагестан».

Реализацию национального проекта осуществляет Министерство здравоохранения Республики Дагестан.

В 2022 году на реализацию национального проекта «Здравоохранение» предусмотрено финансирование в размере 4 884,1 млн рублей (средства федерального бюджета – 2 762,2 млн рублей, средства республиканского бюджета Республики Дагестан – 345,3 млн рублей, внебюджетные источники – 1 776,6 млн рублей).

Профинансировано 2 311,1 млн рублей, или 47,3 % от годовых назначений (4 884,1 млн рублей).

Кассовое исполнение по национальному проекту составило 1 923,5 млн рублей, или 39,4 % от годовых назначений (4 884,1 млн рублей).

В ходе реализации национального проекта «Здравоохранение» запланировано заключить 365 контрактов (договоров) по 6 региональным проектам. Заключено 244 контрактов или 66,8 % планового объема на общую сумму 2 825,5 млн рублей (из них 10 контрактов 2021 года на общую сумму 456,29 млн рублей и 1 контракт 2020 года на сумму 3,0 млн рублей). Законтрактовано 91 % от суммы, подлежащей контрактации (3 107,5 млн рублей).

Сроки заключения 1 контракта запланированы на октябрь, 116 договоров – на другие месяцы (программа «Земский доктор (фельдшер)»).

В 2022 году по нацпроекту «Здравоохранение» из 8 региональных проектов предусмотрено финансирование 7 региональных проектов. Финансирование регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» не предусмотрено.



3.1. Региональный проект «Первичная медико-санитарной помощи».

Целью регионального проекта является формирование сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения, обеспечение оптимальной доступности для населения медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

В рамках регионального проекта в 2022 году запланированы мероприятия по развитию санитарной авиации за счет обеспечения 187 вылетов в целях оказания экстренной медицинской помощи, а также оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (71,4 % от общего количества организаций).

На реализацию регионального проекта профинансированы 115,0 млн рублей (средства федерального бюджета – 59,3 млн рублей, средства республиканского бюджета – 55,7 млн рублей). Освоены расходы в размере 115,0 млн рублей, или 100 % от годовых назначений (по данным ГБУ РД «Дагестанский центр медицины и катастроф» фактически освоены средства в размере 95,5 млн рублей).

С ГБУ РД «Дагестанский центр медицины и катастроф» заключен контракт от 21 октября 2021 года на сумму 115,0 млн рублей по предусмотренной сумме на 2022 год на оказание услуг по экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации (в связи с уменьшением объема финансирования будут внесены изменения в контракт).

Выполнено 134 вылетов вертолетом санитарной авиации, или 71,6 % от плана на 2022 год (187 вылетов). Эвакуированы в медицинские организации 161 человек, из них 30 детей.

Министерством здравоохранения Республики Дагестан по государственному контракту были закуплены и распределены по медицинским организациям мобильные передвижные медицинские комплексы в количестве 55 единиц для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек (из них 6 - передвижных врачебных амбулаторий, 31- передвижных ФАПов, 12 - передвижных флюорографов, 6 - передвижных маммографов) на общую сумму 489,20 млн рублей;

Однако Территориальным органом Росздравнадзора по Республике Дагестан по результатам выборочной проверки были признаны недоброкачественными мобильные передвижные комплексы в следующих медицинских организациях:

- 1) ГБУ РД «Рутульская центральная районная больница» (амбулатория);

- 2) ГБУ РД «Акушинская центральная районная больница (ФАП);
- 3) ГБУ РД «Ахтынская центральная районная больница (ФАП);
- 4) ГБУ РД «Гергебильская центральная районная больница (ФАП);
- 5) ГБУ РД «Гумбетовская центральная районная больница (ФАП);
- 6) ГБУ РД «Карабудахкенская центральная районная больница (ФАП);
- 7) ГБУ РД «Каякенская центральная районная больница (ФАП);
- 8) ГБУ РД «Кумторкалинская центральная районная больница (ФАП);
- 9) ГБУ РД «Лакская центральная районная больница (ФАП);
- 10) ГБУ РД «Магарамкенская центральная районная больница (ФАП);
- 11) ГБУ РД «Сергокалинская центральная районная больница (ФАП);
- 12) ГБУ РД «Сулейман-Стальская центральная районная больница (ФАП);
- 13) ГБУ РД «Буйнакская центральная районная больница (Амбулатория);
- 14) ГБУ РД «Каякентская центральная районная больница (Амбулатория);
- 15) ГБУ РД «Дербентская центральная районная больница (ФАП);
- 16) ГБУ РД «Тарумовская центральная районная больница (ФАП);
- 17) ГБУ РД «Табасаранская центральная районная больница (ФАП);
- 18) ГБУ РД «Унцукульская центральная районная больница (ФАП);
- 19) ГБУ РД «Хунзахская центральная районная больница (ФАП);
- 20) ГБУ РД «Шамильская центральная районная больница (ФАП);
- 21) ГБУ РД «Хасавюртовская центральная районная больница (ФАП);

Министерством здравоохранения Республики Дагестан работа вышеперечисленных комплексов была приостановлена до полного устранения выявленных замечаний поставщиком.

Из 10 целевых показателей на 1 октября 2022 года не обеспечено достижение промежуточных плановых значений по состоянию по 4 целевым показателям:

– «Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тысяч посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду» – 3,7 тыс. посещений (план 3,9 тыс. посещений);

– «Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя» – 2 302 посещений (план - 2 304 посещений);

– «Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и(или) диспансеризацию, от общего числа населения, возрастающий» – 27,5 % (план – 52 %). Существует риск недостижения планового значения (60,9 %) на 2022 год;

– «Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи» – 6 033,35 тыс. посещений (план - 7 075,23 тыс. посещений).



3.2. Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

В ходе реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в 2022 году предусмотрено расширение объемов и видов оказания специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи по профилю «сердечно-сосудистая хирургия», улучшение качество жизни больных, получивших хирургическое лечение, снижение смертности от болезней системы кровообращения с 198,1 случаев на 100 тыс. населения в 2017 году до 195,0 в 2024 году, в том числе за счет проведения следующих мероприятий:

- оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений (ГБУ РД «Республиканская клиническая больница» (1 ед), ГБУ РД «Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи» (5 ед), ГБУ РД «Буйнакская центральная городская больница» (7 ед), ГБУ РД «Городская клиническая больница» (1 ед) – 14 единиц оборудования на общую сумму – 344,3 млн рублей;

- профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении – 59,7 млн рублей;

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в сумме 404,0 млн рублей (средства федерального бюджета – 403,4 млн рублей, средства республиканского бюджета – 0,6 млн рублей).

По состоянию на 1 октября 2022 года профинансированы средства в размере 128,7 млн рублей, или 32 % от годовых назначений.

Кассовое исполнение составляет 128,4 млн рублей, или 99,8 % от объема финансирования, и 31,8 % от годовых назначений (404,0 млн рублей).

В ходе реализации регионального проекта заключено 37 контрактов, или 97,4 % от плана (38 контрактов) на сумму 399,7 млн рублей (24 контракта по 33 единицам оборудования на общую сумму 340,0 млн рублей, и 13 контрактов по кардиопрепаратам на сумму 59,7 млн рублей).

Не заключен 1 контракт по закупке 21 единицы оборудования на сумму 4,26 млн рублей (на стадии подведения итогов).

Приобретено следующее медицинское оборудование:

- комплекс ангиографический – 1 единица на сумму 77,97 млн рублей;
- ультразвуковой аппарат для исследования сердца и сосудов (передвижной) – 1 единица на сумму 6,04 млн рублей;

- комплекс диагностический для ультразвуковых исследований высокого класса – 1 единица на сумму 10,45 млн рублей.

- оборудование для восстановления двигательной активности, координации движений конечностей – 1 единица на сумму 1,59 млн рублей;

- аппарат для роботизированной механотерапии верхней конечности – 1 единица;

- оборудование для восстановления мышечной силы для мелких мышц – 1 единица.

Экономия, образовавшаяся в ходе проведения торгов, составила 0,61 млн рублей, неиспользованный остаток средств в сумме 21,84 млн рублей. На указанные средства (22,45 млн рублей) заключены следующие контракты:

- аппарат для искусственной вентиляции легких – 5 единиц на общую сумму 16,9 млн рублей;

- 2 контракта на закупку кардиопрепаратов на общую сумму 0,33 млн рублей.

Введено в эксплуатацию 7 единиц медицинского оборудования в следующие медицинские организации: ГБУ РД «Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи» - 4 единицы, ГБУ РД «Буйнакская центральная городская больница» - 2 единицы, ГБУ РД «Городская клиническая больница – 1 единица.

По состоянию на 1 октября 2022 года из 6 целевых показателей регионального проекта не обеспечено достижение планового значения по 2 целевым показателям:

– «Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях» – 2,174 тыс. единиц (план – 3,267 тыс. единиц). Существует риск не достижения планового значения на 2022 год – 4,36 единиц;

– «Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, убывающий» - 11,2 % (план – 8,2 %). Существует риск не достижения планового значения на 2022 год – 7,8 единиц;

Следует отметить, что по состоянию на 1 октября 2022 года по 3 целевым показателям выполнены плановые значения на 2022 год, в том числе:

– «Больничная летальность от инфаркта миокарда» – 5,9 % (план – 5,9 %);

– «Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, возрастающий» – 69,8 % (план – 60 %);

– «Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, убывающий» – 0,8 % (план – 1,95 %).



3.3. Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями».

В ходе реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в 2022 году предусмотрено обеспечение снижения смертности от новообразований, в том числе от злокачественных до 67,7 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году за счет проведения следующих мероприятий:

- открытие Центра амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) на базе ГБУ РД «Унцукульская центральная районная больница» – 52,9 млн рублей (средства республиканского бюджета);

- переоснащение ГБУ РД «Республиканский онкологический центр» г. Махачкала – 292,2 млн рублей (средства федерального бюджета);

- строительство помещения ГБУ РД «Республиканский онкологический центр» для размещения линейного ускорителя - 157,6 млн рублей (средства республиканского бюджета);

- оказание медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения – 1 458,8 млн рублей (средства ТФОМС РД).

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в размере 1 961,6 млн рублей (средства федерального бюджета – 292,2 млн рублей, средства республиканского бюджета – 210,5 млн рублей, средства ТФОМС РД – 1 458,8 млн рублей).

По состоянию на 1 октября 2022 года на реализацию регионального проекта профинансировано 861,8 млн рублей, или 43,9 % от годовых назначений (1 961,6 млн рублей).

Кассовое исполнение составило 803,6 млн рублей, или 93,2 % от объема финансирования и 41,0 % от годовых назначений, в том числе:

- ГБУ РД «Унцукульская центральная районная больница» в целях открытия Центра амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) перечислено – 52,9 млн рублей;

- переоснащение ГБУ РД «Республиканский онкологический центр» г. Махачкалы – 15,6 млн рублей;

- оказание медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями – 669,0 млн рублей.

На строительство помещения ГБУ РД «Республиканский онкологический центр» для размещения линейного ускорителя профинансировано 8,5 млн рублей, кассовое исполнение отсутствует.

В ходе реализации регионального проекта заключено 28 контрактов, или 100 % от плана на сумму 411,9 млн рублей, в том числе:

- 12 контрактов по 20 единицам оборудования в целях переоснащения «Республиканского онкологического центра» на сумму 213,7 млн рублей. Осуществлена поставка и ввод оборудования в эксплуатацию.

- 2 контракта по строительству помещения для линейных ускорителей на сумму 142,2 млн рублей;

- 13 контрактов по закупке 13 единиц оборудования на сумму 52,92 млн рублей в целях оснащения ЦАОП ГБУ РД «Унцукульская ЦРБ»;

- 1 контракт в целях переоснащения Республиканского онкологического центра» на сумму 3,0 млн рублей (контракт 2020 года);

По состоянию на 1 октября 2022 года из 4 целевых показателей регионального проекта, по 3 достигнуты плановые значения 2022 года, в том числе:

- «Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением» – 53,3 % (план – 53,3 %);

- «Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза)» – 19,7 %, (план – 19,7 %);

- «Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях» – 54,0 %, (план – 53,1 %).

По целевому показателю «Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением» фактическое значение составило 52,5 %, или 75 % от планового объема (план на конец года – 70 %).



3.4. Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»

В ходе реализации регионального проекта в 2022 году запланированы мероприятия по развитию профилактического направления в педиатрии, внедрению современных профилактических технологий, улучшению материально-технической базы детских поликлиник и отделений медицинских организаций, повышению квалификации кадров, совершенствованию ранней диагностики заболеваний.

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в размере 84,0 млн рублей за счет средств Федерального фонда социального страхования (родовые сертификаты). Профинансированы расходы в размере 27,6 млн рублей или 32,9 % от годовых назначений.

Кассовое исполнение составило 27,6 млн рублей или 100 % от объема финансирования и 32,9 от годовых назначений (84,0 млн рублей).

Заключение контрактов не предусмотрено.

На 1 октября 2022 г. по всем 12 целевым показателям обеспечено достижение плановых значений на 2022 год. При этом достигнутые фактические значения превышают плановые значения от 1,2 % до 47,8 %. Указанное свидетельствует о возможном занижении прогнозных оценок и отсутствии контроля за корректировкой плановых значений.

По показателю «Младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми)» (убывающий) выполнение составило 5,7 промилле² или 128 % от планового значения на 2022 год. Плановое значение на 1 октября 2022 года составляет 7,5 промилле, против 7,7 промилле на 1 октября 2021 года.

По данным Дагестанстата в январе-июне 2022 года число зарегистрированных детей, умерших в возрасте до 1 года, составило 197 детей против 232 детей за соответствующий период предыдущего года.

Коэффициент младенческой смертности за январь – август составил 6,8 промилле против 7,5 за январь - август 2021 года.

В структуре причин младенческой смертности наибольший удельный вес приходится на болезни, возникающие в перинатальном периоде (36,4%), и врожденные аномалии (31,8%).

На 1 октября 2022 года в симуляционных центрах обучено 226 специалистов, или нарастающим итогом – 945 человек, или 106,1 % от плана (891 человек). Оказана медицинская помощь 155,1 тысяч женщинам в период беременности, родов в послеродовой период за счет средств родовых сертификатов, или 93,2 % от плана (166,3 тыс. человек).

Характеристика показателя «Количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям» дана как убывающий, хотя по сути должно быть обеспечено увеличение количества данных медицинских организаций (факт – 94 %, план – 95 %).

² здесь и далее измеряется в промилле $\frac{1}{10}$ процента



3.5. Региональный проект

«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»

В ходе реализации регионального проекта предусмотрена ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, а также увеличение числа специалистов, вовлеченных в систему образования, в том числе за счет единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (187,5 млн рублей) и повышения квалификации медицинских и фармацевтических работников (30,8 млн рублей).

Финансирование предусмотрено в рамках государственной программы Республики Дагестан «Развитие здравоохранения» (вне регионального проекта) – 218,3 млн рублей (средства федерального бюджета – 178,1 млн рублей, средства республиканского бюджета – 40,2 млн рублей).

На 1 октября 2022 года профинансированы и освоены расходы в размере 79,6 млн рублей, или 36,5 % от годовых назначений.

В 2022 году предусмотрено заключить 185 договоров, в том числе: по программе «Земский доктор» – 171 договор, по программе «Земский фельдшер» – 13 договоров. Заключены 69 договоров и 1 соглашение на сумму 97,57 млн рублей, из них по: «Земскому доктору» – 62 контракта на 63,5 млн рублей, «Земскому фельдшеру» – 6 договоров на сумму 3,25 млн рублей и 1 соглашение на сумму 30,82 млн рублей.

Прошли обучение 2 427 средних медицинских работников.

По состоянию на 1 октября 2022 года из 9 целевых показателей регионального проекта не обеспечено достижение 6 показателей, в том числе:

- укомплектованность фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими работниками – 97,8 % (план – 100 %);
- обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь (на 10 тыс. чел.) – 20,5 усл. ед. (план – 21,0 усл. ед.);
- обеспеченность врачами, оказывающими специализированную медпомощь, чел. на 10 тыс. населения – 12,5 усл. ед. (план – 12,8 усл. ед.);
- укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях – 97,8 % (план – 100 %);
- число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников – 21,8 тыс. чел. (план – 27,5 тыс. чел.), существуют риски достижения показателя в 2022 году (план – 28,2 %);
- доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов, возрастающий – 1,7 %, (план 35 %), существуют риски достижения показателя в 2022 году (план – 42,3 %). Кроме того, существует риски достижения результата: «Не менее 2 100 тыс. специалистов допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов» - 629 человек, или 2,1 % от плана (29 279 человек).



3.6. Региональный проект «Цифровой контур здравоохранения (ЕГИСЗ)»

В ходе реализации регионального проекта «Создание единого цифрового контура здравоохранения (ЕГИСЗ)» в 2022 году продолжится реализация мероприятий по созданию автоматизированных рабочих мест для медицинских работников, включая развитие инфраструктуры и обеспечение информационной безопасности, а также мероприятий по оказанию электронных услуг (сервисов) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг, доступных для всех граждан Республики Дагестан к 2024 году.

На реализацию мероприятия регионального проекта предусмотрено финансирование в размере 535,3 млн рублей (средства федерального бюджета – 298,5 млн рублей, средства республиканского бюджета – 3,0 млн рублей, средства медицинских организаций – 233,8 млн рублей).

По состоянию на 1 октября 2022 года профинансированы расходы в размере 99,4 млн рублей или 18,6 % от годовых назначений (535,3 млн рублей). Кассовое исполнение составило 97,1 млн рублей, или 97,7 % от объема финансирования, или 18,1 % от годовых назначений (535,3 млн рублей).

Заключены 6 контрактов, или 100 % от плана на сумму 301,0 млн рублей (из них 1 контракт в 2021 году на сумму 124,67 млн рублей и 5 контрактов в 2022 году на сумму 176,4 млн рублей). Срок исполнения контрактов определены до 31 декабря 2022 года, в том числе:

– контракт на поставку коммутатора на сумму 2,3 млн рублей, срок исполнения – 31.12.2022 г;

– контракт от 15.08.2022 г. № [2056204455022000637](#) на оказание услуг по передаче прав на специализированное программное обеспечение и выполнение работ по его внедрению в целях модернизации Регионального фрагмента ЕГИСЗ Республики Дагестан на 2022 г. на сумму 131,2 млн рублей, срок исполнения – 31.12.2022 г;

– контракт от 29.09.2022 г. № [2056204455022000773](#) на оказание услуг по приведению информационных систем в соответствие требованиями законодательства Российской Федерации в области защиты информации для нужд Министерства здравоохранения Республики Дагестан – 3,9 млн рублей;

– контракт от 14.07.2022 г. № [0103200008422001863](#) на поставку модуля для расширения системы хранения данных (Аэродиск Восток Э12) на сумму 15,0 млн рублей, исполнен.

В 2022 году на финансирование регионального проекта дополнительно направлены неосвоенные остатки 2021 года в сумме 124,6 млн рублей (за счет федерального бюджета, законтрактованы), образовавшиеся в связи с необеспечением своевременного выполнения по модернизации ГИС «Региональный фрагмент Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Республики Дагестан» в рамках государственного контракта [№ 0103200008421002253](#) от 30 сентября 2021 года, заключенного между ООО «Национальный центр информатизации» и Министерством здравоохранения Республики Дагестан.

На 1 октября 2022 года по данному контракту исполнены обязательства на сумму 97,0 млн рублей, или 78,0 % от суммы остатка за 2021 год (штрафные санкции не применялись).

Средства медицинских организаций в сумме 233,8 млн рублей предусмотрены на финансирование услуг по комплексному техническому сопровождению подсистем ГИС «РФ ЕГИСЗ РД».

В 2022 году на территории Республики Дагестан внедрены и функционируют услуги по дистанционной записи к врачу, в том числе: портал Госуслуг, портал Медуслуг, мобильное приложение «К врачу», инфомат и колл-центры поликлиник. Всего за 8 месяцев 2022 года осуществлено 4 278 169 записей к врачу, из них 3 039 873 дистанционным способом (наиболее популярны колл-центр и инфомат).

Медицинскими организациями Республики Дагестан с целью развития электронного медицинского документооборота, а также для предоставления доступа к электронным медицинским документам в личном кабинете «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг, с 01.01.2022 г. – 14.09.2022 г. в государственной информационной системе «Региональный фрагмент Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Республики Дагестан» сформировано 10 682 структурированных электронных документа, из них: 5 412 протоколов осмотра и 1 462 протокола по параклиническим услугам.

В централизованных подсистемах по профилям оказания медицинской помощи «Онкология», «Сердечно-сосудистые заболевания», «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» сформировано 919 тыс. записей по профилю «Онкология» и 387 тыс. записей по профилю «Сердечно-сосудистые заболевания».

С учетом практики реализации регионального проекта в предыдущие 3 года, существуют значительные риски завершения мероприятий в плановые сроки, а также не освоения предусмотренных бюджетных ассигнований в полном объеме.

По состоянию на 1 октября 2022 года из 42 целевых показателей регионального проекта не обеспечено достижение 8 показателей, в том числе:

– «Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций» - 92,96 тыс. человек (план – 117 тыс. человек);

– «Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ» - 0 (план – 72 %);

– «Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно, - 35,6 % (план – 36%)»;

– «Доля отделений государственных медицинских организаций, субъектов Российской Федерации, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи подключённых к централизованной системе «Управление скорой и неотложной медицинской помощью» субъекта Российской Федерации – 1 ед. (план – 2 ед.)»;

– «Доля государственных медицинских организаций, и их структурных подразделений Республики Дагестан, участвующих в оказании медицинской помощи, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)» Республики Дагестан – 0 ед. (план 297 ед.)»;

– «Доля ФАП и ФП Республики Дагестан (подключенных к сети Интернет), участвующих в оказании медицинской помощи, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)» Республики Дагестан – 0 ед. (план – 747 ед.)»;

– «Доля ФАП и ФП Республики Дагестан (подключенных к сети Интернет), оказывающих медицинскую помощь, которые передают сведения о созданных электронных медицинских документах в подсистему «Реестр электронных медицинских документов» ЕГИСЗ, - 60 ед. (план – 117 ед.)»;

– «Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период – 47,4 % (план – 54 %)».

Счетной палатой Республики Дагестан, в ходе проводимых в 2022 году проверок медицинских учреждений, были выявлены факты неэффективного использования оборудования, поставленного в рамках реализации регионального проекта Республики Дагестан «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)».

В ГБУ РД «Ботлихская ЦРБ» не используется оборудование в количестве 49 единиц, поступившее в 2019 - 2021 гг., общей стоимостью 2 481,4 тыс. рублей, в том числе:

- 5 единиц ПАК Vipnet Coordinator HW50A4 (поступили в 2020 и 2021 гг.), общей стоимостью 282,6 тыс. рублей (находятся в упакованном виде);
- 6 единиц АРМ тип Моноблок HP 200G3A (поступили в 2019 г.), общей стоимостью 436,2 тыс. рублей (в том числе 3 единицы находятся в неисправном состоянии);
- 27 единиц АРМ тип ПК (поступили в 2020 г.) общей стоимостью 1 261,7 тыс. рублей (в том числе 7 единиц находятся в неисправном состоянии);
- 4 единицы МФУ ФАП Xerox (поступили в 2021 г.), общей стоимостью 51,2 тыс. рублей;
- 4 единицы принтера ТВСП Pantum (поступили в 2021 г.), общей стоимостью 61,6 тыс. рублей.

В ГБУ РД «Ботлихская ЦРБ» к «Единой цифровой платформе» не подключены 2 врачебные амбулатории (в с. Муни и с. Годобери), а также 17 Фельдшерско – акушерских пунктов и Фельдшерских пунктов.

В ГБУ РД «Цумадинская ЦГБ» не введено в эксплуатацию и не используется следующее оборудование, поступившее в 2020 г. - 2021 г:

- 16 программно-аппаратных комплексов Vipnet Coordinator HW50A4.x по цене 56,5 тыс. рублей, принятые к учету 27.07.2021 года на общую сумму 904,2 тыс. рублей (не используются, находятся в упакованном виде);

- 11 программно-аппаратных комплексов Vipnet Coordinator HW50A4.x, принятых по акту приема-передачи № 123 от 20.12.2020 года, в рамках выполнения государственного контракта от 29 сентября 2020 года № EGISZ-02-2020, заключенного Министерством здравоохранения Республики Дагестан с ООО «Национальный Центр Информатизации». В нарушение Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского учета (утв. приказом Минфина России от 01.12.2010 года № 157н, указанные комплексы не приняты к учету в качестве объектов основных средств, в виду отсутствия товарной накладной, стоимость комплексов не определена.

Кроме этого, в ГБУ РД «Цумадинская ЦРБ», что основные сервисы ГИС «Региональный фрагмент Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Республики Дагестан» реализованы только в тестовой среде и не имеют взаимосвязи при эксплуатации с учреждениями здравоохранения. Например, не используется подсистема в целях формирования реестра счетов за оказанную медицинскую помощь и автоматизации взаимодействия с Территориальным фондом ОМС.



3.7. Региональный проект «Развитие экспорта медицинских услуг»

В ходе реализации регионального проекта предусмотрено увеличение объема экспорта медицинских услуг по Республике Дагестан не менее чем в 4 раза по сравнению с 2017 годом (в 2022 году – до 630 тыс. долларов США).

Финансирование регионального проекта осуществляется в пределах поступлений финансовых средств за экспортируемые медицинские услуги.

Заключение контрактов не предусмотрено.

В рамках реализации регионального проекта планировалось внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, разработка и внедрение программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах.

За 8 месяцев 2022 года фактический объем экспорта медицинских услуг составил 0,86 млн долларов США в год, или 136,5 % от планового значения на 2022 год (0,63 млн долларов США).

Количество пролеченных иностранных граждан составило 26,56 тыс. человек, или 208,3 % от планового значения на 2022 год (12,75 тыс. человек).

С учетом фактических значений целевых показателей следует отметить, о занижении прогнозных оценок, а также об отсутствии контроля за своевременной корректировкой плановых значений показателей в соответствии с фактически сложившейся динамикой.

За оказанные медицинские услуги иностранным гражданам на платной основе за 9 месяцев 2022 года поступление средств составило 49,37 млн рублей.



3.8. Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения в Республике Дагестан».

В 2022 году в ходе реализации регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения в Республике Дагестан» предусмотрено создание оптимальной инфраструктуры медицинских организаций на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, в том числе за счет проведения следующих мероприятий:

- приобретение 91 единицы автотранспорта для медицинских организаций, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 50 тысяч человек – 87,0 млн рублей;
- оснащение и переоснащение медицинским оборудованием (379 единиц) – 203,6 млн рублей;
- капитальный ремонт медицинских организаций (60 объектов) – 157,2 млн рублей;
- приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций (8 объектов) – 709,6 млн рублей;
- реконструкция 5 объектов здравоохранения (участковые больницы (УБ), внутренние амбулатории (ВА), фельдшерские пункты – 50,5 млн рублей).

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в сумме 1 565,9 млн рублей (средства федерального бюджета – 1 530,6 млн рублей, средства республиканского бюджета – 35,3 млн рублей).

По состоянию на 1 октября 2022 года профинансировано 999,0 млн рублей или 67,3 % от годовых назначений (1 565,9 млн рублей).

Кассовое исполнение составило 672,1 млн рублей, или 81,8 % от объема финансирования и 42,9 % от годовых назначений (1 565,9 млн рублей).

В рамках реализации регионального проекта запланировано заключить 107 контрактов. Заключено 103 контракта, или 96,3 % на общую сумму 1 500,2 млн рублей (из них 5 контрактов 2021 года на сумму 357,92 млн рублей, 98 контрактов 2022 года на сумму 1 142,3 млн рублей), в том числе:

1) По оснащению и переоснащению медицинских организаций медицинским оборудованием заключено 30 контрактов на сумму 205,24 млн рублей, из 30 запланированных контрактов на 379 единиц оборудования (в том числе: 2 контракта 2021 года на сумму 2,35 млн рублей и 28 контрактов на поставку 379 единиц оборудования на общую сумму 202,9 млн рублей).

На 1 октября 2022 года поставлено и введено в эксплуатацию более 355 единиц медицинского оборудования.

2) По капитальному ремонту 60 зданий медицинских организаций заключено 60 контрактов на общую сумму 153,2 млн рублей. Экономия по результатам торгов составила 3,8 млн рублей.

Уровень готовности 60 объектов представлен следующим образом:

- по 26 объектам – работы завершены;
- по 22 объектам от 50 до 99 %;
- по 9 объектам – от 30 до 40 %;
- по 3 объектам – от 15 до 20 %.

По трем объектам капитального ремонта с уровнем готовности от 15 до 20 процентов: здания ГБУ РД «Поликлиника № 9» г. Махачкала, ГБУ РД «Ногайская ЦРБ и фельдшерско-акушерский пункт ГБУ РД «Тарумовская ЦРБ» в с.Александрово-Невское имеются риски своевременного завершения работ.

По капитальному ремонту здания ФАП ГБУ РД «Хасавюртовская ЦРБ» с. Эндирей, Хасавюртовский район (контракт от 06.05.2022 г. на сумму 994,38 млн рублей, подрядчик ООО «Хунзах НХ»), подрядная организация к работам не приступила. Необходима корректировка проектно-сметной документации.

Из 19 контрактов 2022 года со сроком исполнения на 30 августа 2022 года, до настоящего времени работы не завершены, обязательства по контрактам не выполнены.

Также не завершены работы по капитальному ремонту 25 фельдшерско-акушерских пунктов по контрактам 2021 года, перенесенным на 2022 год. В частности, до настоящего времени не решены проблемы с документами по оформлению земельного участка фельдшерско-акушерского пункта в селе Дженгель Магарамкентского района.

3) По реконструкции (ее завершению) зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений заключено 5 контрактов на общую сумму 50,2 млн рублей.

По 4 объектам быстровозводимых модульных конструкций работы завершены, уровень готовности составляет 100 %:

- врачебная амбулатория ГБУ РД «Буйнакская ЦРБ», с.Верхний Дженгутай;
- врачебная амбулатория ГБУ РД «Казбековская ЦРБ», с. Калининаул;
- врачебная амбулатория ГБУ РД «Дахадаевская ЦРБ», с. Харбук;
- ГБУ РД «Поликлиника №7» г. Махачкала.

По строительству (реконструкции) здания участковой больницы ГБУ РД «Буйнакская ЦРБ» в с. Чиркей, готовность составляет 15 % (проводятся демонтажные работы на двух этажах), что свидетельствует о возможных рисках своевременного завершения.

4) По строительству и монтажу быстровозводимых модульных конструкций заключено 11 контрактов на общую сумму 978,2 млн рублей (из них 7 контрактов 2021 года на сумму 329,3 млн рублей и 4 контракта 2022 года на общую сумму 648,9 млн рублей).

В 2022 году заключены следующие контракты:

– ГБУ РД «Акушинская ЦРБ», с. Кавкамахи, контракт от 23.05.2022 г. № 0103200008422001068 на сумму 8,1 млн рублей, подрядчик – ООО «РЕВАРД», (срок исполнения – 30.11.2022 г.);

– ГБУ РД «Акушинская ЦРБ», с. Гумрамахи контракт от 23.05.2022 г. № 0103200008422001070, на сумму 8,1 млн рублей, подрядчик – ООО «ДОРХАН КАСПИЙ» (срок исполнения – 30.11.2022 г.);

– ГБУ РД «Шамильская ЦРБ», ФАП в с. Гоор - Хиндах, контракт от 21.09.2022 г. № 0103200008422003130 на сумму 6,8 млн рублей, подрядчик – ООО «СТРОЙМОНТАЖСНАБ», контракт не размещен в ЕИС «Закупки»;

– ГБУ РД «Тарумовская ЦРБ», ФАП в с. Кузнецовка, контракт от 5.10.2022 г. № 0103200008422002991 на сумму 6,96 млн рублей, подрядчик – ООО «Молоток», срок исполнения 31.12.2022 г.;

– ГБУ РД «Южно-Сухокумская ЦРБ», контракт от 24.05.2022 г. № 0103200008422001071 на сумму 16,2 млн рублей, подрядчик ООО «ПРОФСТРОЙЮГ». В виду ненадлежащего исполнения подрядчиком предусмотренных обязательств, контракт расторгнут. Соглашением №1 от 15.09.2022 г. предъявлен штраф в сумме 5 000 рублей;

– ГБУ РД «Сулейман-Стальская ЦРБ» (ФАП), контракт от 24.05.2022 г. № 0103200008422001069 на сумму 16,2 млн рублей, подрядчик – ООО «ПРОФСТРОЙЮГ». В виду ненадлежащего исполнения подрядчиком предусмотренных обязательств, контракт расторгнут, соглашением №1 от 15.09.2022 г. предъявлен штраф в сумме 5 000 рублей.

5) По приобретению автотранспорта для медицинских организаций в количестве 91 единицы («Лада Нива-30», «Лада Гранта-51», УАЗ-10) заключен 1 контракт на сумму 87,03 млн рублей. Поставлены и введены в эксплуатацию 28 единиц автотранспорта, 63 единицы планируется поставить до 27 октября 2022 года.

Согласно отчету о реализации регионального проекта в ГИИС «Электронный бюджет» на 1 октября 2022 года из 3 целевых показателей регионального проекта не выполнены плановые значения по 2 показателям:

- «Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год» – 5,3 ед. (план – 6,9 ед.);

- «Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования, убывающий» – 31,19 % (план – 31 %).



4. Национальный проект «Образование»



Куратор национального проекта:

Телякавов М. П.

Заместитель Председателя Правительства
Республики Дагестан

Руководители региональных проектов:



Бучаев Я. Г.

Министр образования
и науки Республики
Дагестан



Сулейманов А.А.

Министр строительства,
архитектуры и ЖКХ
Республики Дагестан



Саидов К. Р.

Министр по делам
молодежи Республики
Дагестан



Ахмедов А.Ж.

Врио министра
экономики и
территориального
развития Республики
Дагестан

Согласно Указам Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», основными целями реализации национального проекта «Образование» являются:

- вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования (2030 год);
- воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации;
- формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи;
- увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской деятельностью до 15 процентов.

В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Образование» реализуются 7 региональных проектов.

- 1) «Современная школа»;
- 2) «Успех каждого ребенка»;
- 3) «Цифровая образовательная среда»;
- 4) «Молодые профессионалы»;
- 5) «Социальная активность»;
- 6) «Патриотическое воспитание граждан»;
- 7) «Молодежь России».

В 2022 году на реализацию национального проекта предусмотрено 12 433,1 млн рублей (средства федерального бюджета – 11 336,3 млн рублей, республиканского бюджета Республики Дагестан – 1 096,7 млн рублей).

На 1 октября 2022 года профинансировано 4 601,6 млн рублей, или 37,0 % от годовых назначений. Кассовое исполнение составило 3 005,1 млн рублей, или 24,2 % от годовых назначений (12 433,1 млн рублей).

Заключено 327 контрактов, или 99,7 % от плана (328 контрактов) на общую сумму 10 880,1 млн рублей.

Исполнителями, региональных проектов нацпроекта являются:

- Министерство образования и науки Республики Дагестан (ответственный исполнитель) – 1 070,4 млн рублей. Кассовое освоение составляет 949,0 млн руб. или 88,6% от годовых назначений.

- Министерство строительства архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан – 10 182,1 млн рублей. Кассовое освоение составляет 1 457,0 млн рублей, или 14,3 % от годовых назначений.

- Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан – 1 171,6 млн рублей. Кассовое освоение составляет 592,3 млн рублей, или 50,6 % от годовых назначений.

- Министерство молодежи Республики Дагестан – 8,98 млн рублей. Кассовое освоение составило 6,89 млн рублей, или 76,8 % от объема годовых назначений.

В 2022 году из 7 региональных проектов финансирование предусмотрено по 6 проектам.



4.1. Региональный проект «Современная школа».

В 2022 году в ходе реализации регионального проекта «Современная школа» запланировано обеспечить возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, а также возможность получения профессионального развития и обучения для педагогических работников, в рамках следующих мероприятий:

- строительство (начало строительства) 45 школ на 21 612 ученических мест, с вводом в эксплуатацию 25 школ на 13 728 ученических мест;
- создание 171 центров образования «Точка роста»;
- обновление материально-технической базы и содержания предмета «Технология»;
- создание детского технопарка «Кванториум»;
- создание и функционирование Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников;
- предоставление единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим на работу в сельские населенные пункты по программе «Земский учитель».

Реализацию регионального проекта «Современная школа» осуществляют:

- Министерство образования и науки Республики Дагестан (ответственный исполнитель) – 355,3 млн рублей;
- Министерство строительства архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан – 10 182,1 млн рублей;
- Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан (МО Администрация Городской округ «город Дербент») – 1 171,6 млн рублей.

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в сумме 11 709,0 млн рублей (средства федерального бюджета – 10 622,7 млн рублей, средства республиканского бюджета – 1 086,3 млн рублей).

На 1 октября 2022 года на реализацию регионального проекта профинансировано 3 880,8 млн рублей, или 33 % годовых назначений.

Кассовое исполнение составило 2 393,2 млн рублей, или 61,7 % от объема финансирования и 20,4 % от годовых назначений.

Заключено 169 контрактов, или 100 % от плана на сумму 10 159,4 млн рублей.

По состоянию на 1 октября 2022 года в ходе реализации мероприятий регионального проекта проведена следующая работа.

1. Строительство общеобразовательных организаций.

В Республике Дагестан общее количество общеобразовательных организаций в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Современная школа» по строительству объектов общего образования составляет 56 школ на 25 582 ученических места³.

В 2022 году запланировано строительство (начало строительства) **45 школ на 21 612 ученических места, с вводом в эксплуатацию 25 школ на 13 728 ученических мест** (в том числе: ФГУП «ГУСС» – 12 школ на 7 104 ученических мест, местные подрядчики – 13 школ на 6 624 уч. места).

По состоянию на 1 октября 2022 года из запланированного строительства 56 объектов общего образования на 25 582 ученических места в рамках реализации регионального проекта (нарастающим итогом с 2019 года):

1) Завершено строительство 11 школ на 3 868 ученических мест, в том числе:

- **6 школ на 1 744 уч. места введены в 2020 году** (получена лицензия на образовательную деятельность в школах в с. Акбулатюрт на 120 уч.мест, в с. Кемсиюрт на 120 уч. мест, в с. Кандаураул на 300 уч. мест, в с. Эндирей, блок-пристройка к МКОУ «Эндирейская СОШ № 2» на 300 уч. мест, МКОУ «Теречная СОШ» на 300 уч. мест в с. Теречное Хасавюртовского района, блок – пристройка к МБОУ «СОШ № 26» на 604 уч. места в г. Махачкала);

- **4 школы на 1 606 уч. места введены в 2021 году** (получена лицензия на образовательную деятельность в школах в с. Луткун Ахтынского района на 400 уч. мест, в с. Новокостек на 400 уч. мест, в с. Эндирей Хасавюртовского района на 502 уч. места, в школе в с. Оружба Магарамкентского района на 304 уч. мест).

- **1 школа на 502 уч. места построена в 2022 году** («СОШ № 41» в пос. Загородный, г. Махачкалы) (ФГУП «ГУСС»), получено заключение о соответствии объекта;

2) Продолжается строительство 12 школ на 7 406 ученических мест с завершением в 2022 году (в том числе: подрядчик ФГУП «ГУСС» – 11 школ на 6 602 уч. места, городской округ «город Дербент» – 1 школа на 804 уч. места).

2.1. ФГУП «Главное управление специального строительства»

На выполнение строительно-монтажных работ с ФГУП «ГУСС» в 2020 г.– 2021 г. были заключены 16 контрактов на сумму 8 152,96 млн рублей (в том числе: по завершённым объектам – 1 911,41 млн рублей и по незавершённым объектам – 6 241,55 млн рублей).

³ информация представлена нарастающим итогом с начала реализации регионального проекта (2019 год).

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Перечень объектов образования, запланированных к постройке в ходе реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» (генподрядчик - ФГУП «ГУСС»)

млн рублей

	Объекты образования	Кол-во мест	Стоимость контракта, млн рублей	Выполнение по КС-2 и КС-3	Оперативное выполнение млн рублей	% строит. готовности
1	МКОУ «Эндирейская СОШ №2» (блок-пристройка) в с.Эндирей Хасавюртовского района	300	281,45	281,44	281,45	Получена лицензия на осуществление образовательной деятельности
2	Школа в с.Новокостек Хасавюртовского района	400	441,72	441,72	441,72	Получена лицензия
3	Школа в с. Эндирей №1 Хасавюртовского района	502	430,34	430,34	430,34	Получена лицензия
4	Школа в с. Луткун Ахтынского района	400	382,96	396,9	396,9	Получена лицензия
5	СОШ № 41 в пос. Загородный г.Махачкалы	502	374,94	376,6	376,6	Получено заключение о соответствии
	Итого по завершенным объектам	2 104	1 911,41	1 926,93	1 926,93	
6	Школа в с.Кванада Цумадинского района	120	160,56	105,1	110,4	98,7
7	СОШ № 58 в пос. Семендер г. Махачкалы	1224	1 017,6	454,21	656,64	90,9
8	МБОУ «СОШ № 27» (блок-пристройка) в г. Махачкале*	604	495,09	332,28	416,53	75,1
9	Школа в с. Гигатли Цумадинского района*	120	185,24	105,72	121,04	73,6
10	Школа в с.Хамавюрт Хасавюртовского района*	502	346,63	173,76	247,22	71,3
11	Школа в с.Авадан Докузпаринского района*	400	419,24	172,9	230,72	71,4
12	Школа в г. Каспийске*	1224	984,75	405,99	664,27	64,4
13	Школа в с. Солнечное Хасавюртовского района *	804	758,92	422,57	539,48	53,6
14	СОШ № 2 в г. Каспийске*	300	262,72	76,43	131,36	46,7
15	Школа в МКР «Ипподром» г. Махачкалы *	1224	985,25	340,23	595,05	41,9
16	Школа в с. Хебатли Цунтинского района*	80	125,56	26,43	61,46	26,6
	Итого по незавершенным объектам	6 602	6 241,55	2 615,61	3 774,17	
	Итого	8 706	8 152,96	4 542,54	5 701,1	

**риск своевременного завершения работ*

На 1 октября 2022 года оперативный объем выполненных работ по строительству 16 объектов образования, генподрядчиком по которым является ФГУП «ГУСС», составил 5 701,1 млн рублей.

Фактический объем выполненных работ по 16 объектам, согласно актам по форме КС-2 и справкам о стоимости выполненных работ по форме КС-3, составил 4 542,5 млн рублей.

За 9 месяцев 2022 года объем выполненных работ согласно актам по форме КС-2 и справкам о стоимости выполненных работ по форме КС-3 произведен в сумме 1 187,81 млн рублей, в том числе за сентябрь 2022 года в сумме 155,97 млн рублей.

Из 5 завершенных объектов ФГУП «ГУСС» 4 школы начали функционировать (получена лицензия на осуществление образовательной деятельности) и по 1 школе в 2022 году получено заключение о соответствии строительного объекта.

По 11 незавершенным школам (срок ввода в эксплуатацию 14.12.2022 г), уровень строительной готовности составил от 26,6 % до 98,7 %, в том числе:

- по 2 школам на 1 344 ученических мест – от 91,0 % до 98,7 %;
- по 6 школам на 3 654 ученических мест – от 53,6 % до 75,1 %;
- по 3 школам на 1 604 ученических места – от 26,6 % до 46,7 %.

Техническая готовность объекта общеобразовательной организации на 80 ученических мест с. Хебатли, Цунтинский район составляет 26,6 % по причине его труднодоступности, а также с возникшей необходимостью внесения изменений в проектно-сметную документацию. Корректировку проектно-сметной документации планируется завершить в октябре-ноябре 2022 года.

В связи с существующим риском неисполнения взятых обязательств по вводу объектов в Министерстве просвещения Российской Федерации рассматривается вопрос о переносе срока ввода в эксплуатацию 5 общеобразовательных организаций в г. Махачкале, МКР «Ипподром» на 1224 места, г. Каспийск на 1224 места, г. Каспийск на 300 мест, с.Солнечное Хасавюртовского района на 804 места, с.Авадан Докузпаринского района на 400 мест на 2023 год.

2.2. По школе на 804 места в городе Дербент (переходящий объект 2021 года), в рамках мероприятия по созданию дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, строительство которой осуществляет МО ГО «город Дербент» (ГРБС – Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан) срок ввода запланирован в 2022 году. На 2022 год предусмотрено финансирование в сумме 613,1 млн рублей. Профинансировано 592,37 млн рублей. Объем выполненных строительных работ составил 141,25 млн рублей, уровень строительной готовности составляет 40,0 %.

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

3) Предусмотрено начало строительства 32 школ на 13 704 ученических места с завершением в 2022 году 13 школ на 6 424 ученических места и началом строительства 19 школ на 7 080 ученических мест с завершением в 2023 году.

Бюджетные назначения на строительство 32 школ на 13 704 ученических мест в сумме 6 674,9 млн рублей, распределены следующим образом:

Перечень объектов образования, запланированных к постройке в ходе реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» с 2022 года (местные подрядные организации)

млн рублей						
№	Общеобразовательные учреждения (школы)	Кол-во Мест	Стоимость контракта	Предусмотрено 2022 год	Год завершения	Примечание
1	Школа № 14 в г. Хасавюрт (реконструкция)	1150	817,5	812,4	2022	Переносится на 2023 год
2	Школа № 7 в г. Кизилюрт, реконструкция	250	246,79	244,91	2022	Переносится на 2023 год
3	Школа в с. Цияб-Ичичали Хасавюртовского района	392	461,27	228,48	2022	Переносится на 2023 год
4	Школа № 1 в г. Кизилюрт (реконструкция)	150	147,11	146,95	2022	Переносится на 2023 год
5	Школа № 11 в г. Избербаш (строительство)	420	477,95	473,28	2022	Переносится на 2023 год
6	Школа № 22 в г. Махачкале (реконструкция)	250	241,9	244,8	2022	Переносится на 2023 год
7	Школа № 39 в г. Махачкале (реконструкция)	500	417,0	413,91	2022	Переносится на 2023 год
8	Школа в с. Карабудахкент Карабудахкентского района (строительство)	700	543,91	537,13	2022	Переносится на 2023 год
9	Школа в с. Параул Карабудахкентского района (строительство)	400	366,36	362,02	2022	Переносится на 2023 год
	Итого по мероприятию ликвидация 3 смены обучения, 9 объектов	4 212	3 719,79	3 463,88		
10	Школа в п. Шамхал г. Махачкалы (созданию новых мест, 1 объект)	604	425,5	432,08	2022	Переносится на 2023 год
11	Школа в с. Красный восход Кизлярского района	400	328,0	349,5	2022	Переносится на 2023 год
12	Школа в с. Ст. Сивух Хасавюртовского района	604	514,28	527,28	2022	Переносится на 2023 год
13	Школа в с. Кироваул Кизилюртовского района	604	525,91	146,11	2023	Переносится на 2023 год
14	Школа в г. Кизляр	800	696,65	190,05	2023	
	Итого по мероприятию «Создание дополнительных мест в связи с демографическим фактором» 4 объекта	2 408	2 064,84	1 212,94		
	Итого ГКУ РД «ДЕГЗЗ», 14 объектов	7 224	6 210,13	5 108,9		

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

№	Общеобразовательные учреждения (школы)	Кол-во Мест	Стоимость контракта	Предусмотрено 2022 год	Год завершения	Примечание
15	Школа в с. Ашали Ботлихского района	50	50,93	12,24	2023	
16	Школа в пос. Ленинкент г. Махачкуалы	604	548,64	146,11	2023	
17	Школа в пос. Новый Хушет г. Махачкалы	604	548,36	146,11	2023	
18	Школа в МКР «Ветеран» г. Махачкалы	604	548,21	146,11	2023	
19	Школа в с. Аданак Карабудахкентского района	220	206,06	53,62	2023	
20	Школа в с. Параул Карабудахкентского района	200	186,11	48,78	2023	
21	Школа в с. Какамахи Карабудахкентского района	220	205,94	53,62	2023	
22	Школа в с. Зеленоморск Карабудахкентского района	120	115,3	29,36	2023	
23	Школа в с. Пятилетка Хасавюртовского района	300	277,06	72,91	2023	
24	Школа в с. Шагада Хасавюртовского района	200	186,22	48,78	2023	
25	Школа в с. Советское Хасавюртовского района	200	186,25	48,78	2023	
26	Школа в с. Байрамаул Хасавюртовского района	604	548,51	146,11	2023	
27	Школа в с. Борагангечув Хасавюртовского района	300	277,16	72,91	2023	
28	Школа в с. Сулейбакент Левашинского района	300	277,05	72,91	2023	
29	Школа в с. Хахита Левашинского района	200	186,26	48,78	2023	
30	Школа в с. Тлох Ботлихского района	450	409,44	108,94	2023	
31	Школа в с. Зило Ботлихского района	80	78,4	19,58	2023	
	Итого по ГАУ РД «Республиканский центр по сейсмической безопасности» - 17 объектов	5 256	4 835,91	1 275,65		
32	Школа в г. Дербенте (администрация)	1224	1 075,49	290,44	2023	
	Итого по мероприятию «Создание новых мест в связи с демографическим фактором», 18 объектов	6 480	7 976,24	2 779,03		
	Всего	13 704	12 121,53	6 674,99		

Строительство 32 школ на 13 704 ученических места осуществляют:

1) По 14 школам на 7 224 ученических места (лимиты на 2022 год – 4 918,85 млн рублей), начало строительства которых запланировано в 2022 году, заказчиком выступает ГКУ РД «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика», подрядчики – местные организации.

В целях осуществления строительства 14 школ в октябре-декабре 2021 года заключены 14 контрактов 6 210,13 млн рублей. Контракт по каждой школе предусматривает выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, а также выполнение работ по строительству объекта и поставке оборудования.

На 1 октября 2022 года произведено финансирование на сумму 1 392,0 млн рублей при кассовом исполнении на сумму 502,8 млн рублей с объемом выполненных работ на сумму 13,07 млн рублей.

Для строительства данных объектов заключены государственные контракты «под ключ», разработан график разработки проектно-сметной документации.

По указанным общеобразовательным организациям существуют риски неисполнения бюджетных обязательств по вводу в эксплуатацию в текущем году в связи с затянувшимися сроками разработки и утверждения проектно-сметной документации и инженерных изысканий, а также получения положительного заключения государственной экспертизы.

По 1 объекту «Школа на 420 уч. мест в г. Избербаш» частично разработана ПСД. В период разработки ПСД администрация города официально отказалась от строительства объекта – «Школа на 420 уч. мест в г. Избербаш», по причине ликвидации 3-й смены обучения в данной школе, в связи с демографическим фактором.

Министерством образования и науки Республики Дагестан направлены предложения в Министерство просвещения Российской Федерации о замене объекта – «Школа на 420 уч. мест в г. Избербаш», на объект - «Школа на 420 уч. мест с. Новосаситли Хасавюртовского района». По объекту «Школа на 420 уч. мест с. Новосаситли Хасавюртовского района» имеется утвержденное задание на проектирование, а также определен земельный участок под строительство школы.

По 3 объектам получено положительное заключение госэкспертизы: школа 392 уч. места в с. Цияб-Ичичали Хасавюртовского района; школа на 250 уч. мест к зданию СОШ № 7 г. Кизилюрт. школа на 400 уч. мест в с. Параул Карабудахкентского района.

По факту получения положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию по 12 объектам образования планируется увеличение размера авансовых платежей с применением казначейского сопровождения в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, что позволит довести до подрядных организаций лимиты бюджетных обязательств 2022 года в полном объеме.

2) По 19 школам на 7 280 ученических мест в соответствии с распоряжением Правительства Республики Дагестан от 31 мая 2022 г. № 206-р строительство осуществляют 3 государственных заказчика и 10 подрядчиков⁴, в том числе:

2.1. ГАУ РД «Республиканский центр по сейсмической безопасности» – 17 объектов на 5 256 ученических мест.

В соответствии с Законом о республиканском бюджете Республики Дагестан на 2022 год на начало строительства 17 школ на 5 256 ученических мест предусмотрены средства в сумме 1 275,65 млн рублей.

На 1 октября 2022 года ГАУ РД «Республиканский центр по сейсмической безопасности» заключено 17 контрактов на сумму 4 836,04 тыс. рублей (в том числе на 2022 год – 1 275,65 млн рублей, на 2023 год – 3 560,4 млн рублей);

По данным объектам проектно-сметная документация находится на стадии разработки. Направление проектно-сметной документации на экспертизу планируется в октябре -ноябре 2022 года.

2.2. Администрация МО ГО «город Дербент» (ГРБС – Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан) – 1 школа на 1 224 места в г. Дербент.

Администрацией МО ГО «город Дербент» заключен контракт от 1 июня 2022 года на сумму 1 064,6 млн рублей (в том числе на 2022 год – 290,4 млн рублей, на 2023 год – 774,1 млн рублей (срок получения положительного заключения государственной экспертизы – 30 ноября 2022 года, срок ввода в эксплуатацию – 30 ноября 2023 г). Лимиты бюджетных обязательств доведены в сумме 290,44 млн рублей.

На 1 октября 2022 года в адрес Администрации МО «Дербентский район» произведено финансирование в сумме 5,0 млн рублей для 50 % авансирования мероприятий по разработке проектно-сметной документации. Кассовое исполнение отсутствует.

2.3. ГКУ РД «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика» – 1 объект на 800 ученических мест (школа в г. Кизляре).

ГКУ РД «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика» заключен контракт от 8 июля 2022 года на сумму 696,6 млн рублей, в том числе с предусмотренным освоением средств в 2022 году на сумму 190,1 млн рублей и в 2023 году на сумму 506,5 млн рублей (срок исполнения контракта – 20 августа 2023 г).

4) Согласно дополнению к Соглашению от 18 апреля 2022 года № 073-09-2022-524/1 в 2023 году запланировано начало строительства 1 школы в г. Махачкале (ул. Л. Чайкиной) на 604 ученических места с завершением в 2024 году.

⁴ Перечень организаций, определенных единственными подрядчиками по проектированию и строительству объектов капитального строительства, предусмотренных в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Республики Дагестан в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016-2025 годы» государственной программы Республики Дагестан «Развитие образования в Республике Дагестан».

На реализацию мероприятий по строительству объектов общего образования в рамках регионального проекта «Современная школа» в 2022 году в соответствии с Законом о республиканском бюджете на 2022 год запланировано финансирование 50 школ на 23 534 ученических места на сумму 10 406,75 млн рублей (в рамках Соглашений – 9 524,47 млн рублей), в том числе:

- на завершение 6 школ на 2 424 ученических места – 83,46 млн рублей;
- на начало и продолжение строительства 44 школ на 21 110 ученических мест – 9 441,0 млн рублей.

В разрезе мероприятий распределение средств представлено следующим образом;

- по содействию создания новых мест в общеобразовательных организациях – 443,84 млн рублей (в рамках Соглашения – 435,24 млн рублей);

- по созданию новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации 3-й смены обучения – 6 249,33 млн рублей (в рамках Соглашения – 5 631,54 млн рублей);

- по созданию новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, – 65,54 млн рублей в рамках Соглашения;

- по созданию дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, – 3 648,04 млн рублей (в рамках Соглашения – 3 392,15 млн рублей).

На 1 октября 2022 года на строительство объектов образования в рамках регионального проекта «Современная школа» профинансировано 3 757,05 млн рублей. Кассовое исполнение составило 1 978,3 млн рублей, или 52,7 % от финансирования.

По результатам проведенного мониторинга, Счетная палата Республики Дагестан отмечает, что **из запланированных к вводу в 2022 году 25 школ на 13 728 ученических мест риски завершения строительства имеют 24 объекта образования на 13 286 ученических мест, в том числе:**

- **ФГУП «ГУСС» – 9 объектов на 5 258 ученических мест с уровнем готовности от 26 % до 75 %** (школа на 120 уч. мест в с. Гигатли Цумадинского района (строительная готовность – 73,6 %); школа на 804 уч. места в с. Солнечное Хасавюртовского района (53,6 %); школа на 604 уч. места – блок-пристройка к СОШ № 27 г. Махачкалы (75,1 %); школа на 400 уч. мест в с. Авадан Докузпаринского района (71,4 %); школа на 1224 уч. места в г. Каспийске (64,4 %); школа на 300 уч. мест в г. Каспийске (46,7 %); школа на 1224 уч. места в МКР «Ипподром» г. Махачкалы (42 %); школа на 502 уч. места в с. Хамавюрт Хасавюртовского района (71,3 %); школа на 80 уч. мест в с. Хебатли Цунтинского района (26,6 %);

- **ГКУ РД «Дирекция единого государственного заказчика - застройщика» - 12 объектам на 5 820 ученических мест с объемом предусмотренных расходов в сумме 4 772,4 млн рублей, в связи с затянувшимися сроками разработки и утверждения проектной документации, а также получения**

положительного заключения государственной экспертизы;

- **МО ГО «город Дербент» (ГРБС – Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан)** – 1 школа на 804 места с предусмотренным объемом финансирования в сумме 613,09 тыс. рублей.

2. Создание 171 Центров образования «Точка роста» в общеобразовательных организациях (268,3 млн рублей).

В рамках указанного мероприятия созданы и функционируют 171 Центра образования «Точка роста» в сельских школах 39 муниципалитетов, в 2 малых городах и 1 подведомственном учреждении Министерства образования и науки (268,3 млн рублей), в которых в 2022 году будут внедрены обновленные программы основного и дополнительного образования.

В 2022 году в «Точках роста» сохраняется естественнонаучное направление - физика, химия, биология, экология, а также дополнительные направления, такие как IT-технологии и робототехника.

Заключено 3 контракта на сумму 268,0 млн рублей (закупка МФУ, ноутбуков и робототехники). Экономия по итогам торгов составила 0,18 млн рублей и будет возвращена в резервный фонд.

На 1 октября 2022 года профинансировано и освоено 268,0 млн рублей, или 99,7 % от годовых назначений.

Лицензии на право ведения дополнительной образовательной деятельности на 1 октября 2022 года получили 167 общеобразовательных организаций, или 97,7 % от планового количества (171 организация).

Во всех общеобразовательных организациях завершены ремонтные работы в соответствии с дизайн-проектом. В сентябре образовательные Центры «Точка роста» официально открыты.

3. Создание детского технопарка «Кванториум» (21,4 млн рублей).

На 1 октября 2022 года профинансировано 21,4 млн рублей, или 100 % от годовых назначений. Кассовое исполнение составило 20,5 млн рублей, или 95,8 % от годовых назначений.

Заключены 9 контрактов по закупке оборудования на общую сумму 21,44 млн рублей.

Ремонтные работы помещений учебных кабинетов завершены, осуществлено обновление мебели. Учебное оборудование и средства воспитания поставлены частично.

Открытие детского технопарка «Кванториум» на базе МБОУ «СОШ № 13» г. Каспийска состоялось 13 сентября 2022 года.

4. Обновление материально-технической базы коррекционных школ и содержания предмета «Технология» в двух коррекционных интернатных учреждениях (МБОУ «Аксайская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида», с. Аксай, Хасавюртовский район, МБОУ «Школа-интернат № 7», г. Дербент) - 15,9 млн рублей.

Заключены 64 контракта, в том числе:

– по МБОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида» (с. Аксай, Хасавюртовский район) заключено 45 контракта на сумму 7,93 млн рублей;

- по МБОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат №7» (г. Дербент) заключено 19 контрактов (договоров) на сумму 7,9 млн рублей.

Кассовое исполнение составляет 12,8 млн рублей, или 80,5 % от годовых назначений (15,9 млн рублей). Экономия по итогам торгов составляет 0,06 млн рублей. Планируется к возврату в резервный фонд Правительства Российской Федерации.

Ремонтные работы помещений, в которых запланировано создание специализированных кабинетов, а также узконаправленных мастерских, завершены. Учебное оборудование и средства воспитания поставлены частично.

5. Создание и функционирование Центра непрерывного повышения профмастерства педагогов. ГБУ РД «Центр непрерывного повышения профмастерства педагогов» в 2022 году необходимо достичь показателя по охвату деятельностью более 6 тысяч педагогических работников.

Численность педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации по программам, включенным в Федеральный реестр дополнительных профессиональных педагогических программ на 1 октября 2022 года составляет 17 750 человек.

По состоянию на 1 октября 2022 года доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, составляет 60,7 %.

6. Предоставление единовременных компенсационных выплат по программе «Земский учитель» 43 учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты (рабочие поселки, поселки городского типа, города с населением до 50 тысяч человек) (43,0 млн рублей).

Приказом Министерства образования и науки Республики Дагестан от 14 декабря 2021 года № 05-02-721/21 утвержден перечень вакантных должностей педагогических работников в общеобразовательных организациях, при замещении которых предоставляются компенсационные выплаты.

По состоянию на 1 октября 2022 года трудовые договора заключены с 43 педагогическими работниками.

На реализацию данного мероприятия профинансированы и освоены расходы в размере 43,0 млн рублей. или 100 % от годовых назначений.

Согласно отчету о реализации регионального проекта по состоянию на 1 октября 2022 года обеспечено достижение планового значения на 2022 год по целевому показателю «Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации» – 60,7 %, или 303,5 % от плана на 2022 год (20 %). Указанное является свидетельством того, что мероприятия регионального проекта не в полном объеме увязаны с достижением плановых значений по целевым показателям регионального проекта.



4.2. Региональный проект «Успех каждого ребенка»

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» в 2022 году предусмотрено увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования до 59 %, в ходе проведения следующих мероприятий:

- создание в 52 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом – 48,3 млн рублей;
- создание регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи – 228,1 млн рублей.

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в сумме 276,4 млн рублей (средства федерального бюджета – 273,6 млн рублей, республиканского бюджета – 2,8 млн рублей).

По состоянию на 1 октября 2022 года профинансированы расходы в сумме 276,4 млн рублей, или 100 % от годовых назначений.

Кассовое исполнение составило 244,0 млн рублей, или 88,3 % от объема годовых назначений.

Заключено 26 контрактов, или 100 % от плана на общую сумму 276,4 млн рублей по следующим мероприятиям:

- приобретение открытых плоскостных спортивных сооружений (воркаутов) для 41 школы и установка 11 футбольных мини-полей – 3 контракта на сумму 48,3 млн рублей. Кассовое исполнение составило 31,7 млн рублей. Завершена установка 41 открытого плоскостного спортивного сооружения (воркауты) и 8 футбольных мини-полей;
- создание ГАОУ ДО РД «Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Альтаир» – 23 контракта на сумму 228,1 млн рублей. Кассовое исполнение составило 212,3 млн рублей. 30 августа 2022 года в Махачкале прошло официальное открытие ГАУ ДО РД «Региональный центр по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи «Альтаир»

ГБПОУ РД «Технический колледж имени. Р.Н.Ашуралиева» заключило 6 сентября 2021 года с Фондом гуманитарных проектов договор (№ 05/БвБ от 06.09.2021) возмездного оказания услуг в целях реализации проекта «Билет в будущее». В рамках мероприятий по проекту «Билет в будущее» 124 721 школьников приняли участие в профориентационных мероприятиях (нарастающим итогом - 60 493 человек).

По состоянию на 1 октября 2022 года промежуточные плановые значения по 4 целевым показателям регионального проекта выполнены.



4.3. Региональный проект «Цифровая образовательная среда»

В ходе реализации регионального проекта предусмотрено увеличение доли общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды, до 16,25 % за счет:

- создания центров цифрового образования детей «ИТ-куб» на базе ГБПУ РД «Технический колледж им. Р.Н. Ашуралиева» и в ГБПУ РД «Кизлярский профессионально-педагогический колледж» – 34,9 млн рублей;
- обновления материально-технической базы 145 образовательных организаций в целях внедрения цифровой образовательной среды – 229,8 млн.

На реализацию регионально проекта предусмотрено финансирование в размере 268,0 млн рублей (средства федерального бюджета – 262,1 млн рублей, средства республиканского бюджета – 5,9 млн рублей).

Профинансировано 264,7 млн рублей, или 98,8 % от годовых назначений. Кассовое исполнение составило 243,1 млн рублей, или 91 % от объема годовых назначений (267,9 млн рублей).

Заключены 40 контрактов по закупке оборудования, или 100 % от плана на общую сумму 264,7 млн рублей, в том числе:

- обновление материально - технической базы 145 школ – 23 контракта на сумму 229,8 млн рублей. Кассовое исполнение составляет 217,8 млн рублей, или 94,8 % от годовых назначений (229,8 млн рублей);

- создание Центров цифрового образования детей «ИТ-куб» – 17 контрактов на сумму 34,9 млн рублей. Кассовое исполнение составляет 26,5 млн рублей, или 76 % от годовых назначений (34,9 млн рублей). В сентябре 2022 году открыты 2 Центра цифрового образования «ИТ-куб» на базе ГБПУ РД «Технический колледж им. Р.Н. Ашуралиева» и ГБПУ РД «Кизлярский профессионально-педагогический колледж». Поставка оборудования не завершена (план – октябрь 2022 г.)

В сентябре 2022 года предоставлен доступ к ФГИС «Моя школа» с охватом 17 429 педагогических работников и 76 501 обучающихся. Также в республике насчитывается 256 образовательных организаций, в которых не менее 50% педагогических работников и не менее 50% обучающихся получили доступ к ФГИС «Моя школа». Однако, существует риски по мероприятию в виду отсутствия подключения к ФГИС «Моя школа» всех образовательных организаций-участниц мероприятия. Причина риска вызвана плохим качеством интернет - соединения в горных районах республики.

По всем 4 целевым показателям регионального проекта достигнуты плановые значения на 2022 год. Фактические значения по отдельным целевым показателям перевыполнены от 169 % до 382 %, что может свидетельствовать о занижении плановых значений.



4.4 Региональный проект «Молодые профессионалы «Республика Дагестан»».

В рамках регионального проекта запланировано оснащение 12 мастерских 4 профессиональных образовательных организаций в ГБПОУ РД «Колледж строительства и дизайна», ГБПОУ РД «Колледж экономики и предпринимательства», Бизнес-колледж Дагестанского университета народного хозяйства и ГБПОУ «Дербентский медицинский колледж имени Г.А. Илизарова».

На реализацию регионально проекта предусмотрено финансирование в размере 62,2 млн рублей (средства федерального бюджета – 61,6 млн рублей, средства республиканского бюджета – 0,6 млн рублей).

На 1 октября 2022 года профинансированы и освоены расходы в размере 62,2 млн рублей, или 100 % от годовых назначений.

В рамках регионального проекта заключено 67 контрактов, или 100 % от плана по закупке оборудования на общую сумму 62,2 млн рублей, из них по:

- ГБПОУ РД «Колледж экономики и права» – 13 контрактов (договоров) на сумму 3,98 млн рублей;

- ГБПОУ «Колледж строительства и дизайна» заключены – 42 контракта (прямые договоры) на сумму 28,8 млн рублей;

- ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства» – 4 контракта (договоров) на сумму 14,3 млн рублей;

- ГБПОУ «Дербентский медицинский колледж имени Г.А. Илизарова» – 8 контрактов на сумму 15,1 млн рублей.

За исключением ГБПОУ «Колледж строительства и дизайна» (г.Махачкала), осуществлена поставка учебного оборудования.

3 сентября 2022 года состоялось открытие мастерских по направлению «Социальная сфера» компетенциям: «Медицинский и социальных уход», «Лабораторный медицинский анализ», «Стоматология ортопедическая» в ГБПОУ «Дербентский медицинский колледж имени Г.А. Илизарова».

В 2022 году запланирована сдача демонстрационного экзамена 4 000 студентами и выпускниками. Сдали демонстрационный экзамен 2 935 студентов, (566 человек – на «отлично»).

В Центре опережающей профессиональной подготовки ЦОПП РД прошли обучение – 321 человек.

По 2 целевым показателям регионального проекта промежуточные плановые значения не установлены.

По целевому показателю «Общая численность граждан Республики Дагестан, вовлеченных центрами поддержки добровольчества (волонтерства) в добровольческую (волонтерскую) деятельность» обеспечено достижение планового значения на 1 октября 2022 года – 89 300 человек, или 89,6 % от плана на 2022 год (99 622 человека).



4.5. Региональный проект «Социальная активность»

Региональным проектом запланировано увеличение общей численности граждан, вовлеченных центрами поддержки добровольчества, до 99,6 тыс. человек за счет:

- создания 7 ресурсных центров добровольчества и реализации 5 практик поддержки добровольчества во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» (Волонтеры-медики, Волонтеры культуры, Лиза Алерт и ДоброЦентр);

- проведение регионального отбора на участие во Всероссийском конкурсе субсидий лучшим практикам в сфере добровольчества;

- проведения информационной и рекламной кампании на телевидении и в сети «Интернет».

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство по делам молодежи Республики Дагестан.

На реализацию регионального проекта профинансировано 8,98 млн рублей (средства федерального бюджета – 8,9 млн рублей, средства республиканского бюджета – 0,1 млн рублей). Кассовое исполнение составляет 6,9 млн рублей, или 77 % от объема годовых назначений.

Заключен 21 контракт, или 95,5 % от плана (22 контракта) по закупке оборудования на общую сумму 8,9 млн рублей. Не заключен 1 контракт на сумму 0,02 млн рублей (планируемые сроки заключения - октябрь 2022 года).

По результатам проведения конкурса «Развитие сети ресурсных центров добровольчества в Дагестане» были определены победители город Кизляр, Хасавюртовский, Сулеман-Стальский и Левашинский районы, ресурсным центрам добровольчества которых будут переданы материально-техническое обеспечение: ноутбуки, проекторы, фотопринтеры, информационные стенды.

Согласно протоколу от 5.07.2022 г. Экспертной комиссии Всероссийского конкурса лучших региональных практик «Регион добрых дел», Республика Дагестан вошла в список победителей, которым в 2023 году из средств федерального бюджета будет предоставлена субсидия на реализацию лучших региональных практик, поддержки волонтерства в сумме 9,04 млн рублей.

В ЕИС «Добро.ру» зарегистрировано 59 930 добровольцев. 725 организаторов мероприятий и 14 555 волонтеров прошли обучение. Волонтерами республики проведено 950 мероприятий.

На 1 октября 2022 года выполнено плановое значение целевого показателя «Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами поддержки добровольчества (волонтерства) в добровольческую деятельность» – 89,3 тыс. человек (план – 89,1 тыс. человек), или 89,6 % от плана за 2022 год (99,6 тыс. человек).



4.6. Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»

В ходе реализации регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» в 2022 году запланировано:

- внедрение рабочих программ воспитания, обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях (100 % охвата обучающихся);

- увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами – 196,0 тыс. человек;

- развитие системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки проектов, направленных на патриотическое воспитание детей и молодежи – 13,47 тыс. человек.

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство образования и науки Республики Дагестан.

По состоянию на 1 октября 2022 года профинансированы расходы в размере 108,5 млн рублей (средства федерального бюджета – 107,4 млн рублей, средства республиканского бюджета – 1,1 млн рублей), или 100 % от годовых назначений. Кассовое исполнение составило 54,4 млн рублей, или 50,1 % от годовых назначений (108,5 млн рублей).

Заключены 4 контракта по закупке государственных символов Российской Федерации на общую сумму 108,5 млн рублей.

Министерством образования и науки Республики Дагестан издан приказ от 25 августа 2021 г. № 08-01-455/21⁵, согласно которому в 1 490 образовательных организациях внедрены рабочие программы воспитания. Программами охвачено 506 288 обучающихся образовательных организаций республики, что составляет 99,7 % от плана (100 %).

По состоянию на 1 октября 2022 года в реализации мероприятий патриотической направленности в целях увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социальную активность, приняло участие 214,2 тыс. человек, или 109,3 % от плана (196 тыс. человек).

В целях обеспечения поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи в Республике Дагестан проведены мероприятия с охватом более 175,6 тыс. человек, или 1 303,0 % от планового объема (план – 13,47 тыс. человек).

Согласно отчету о реализации регионального проекта по состоянию на 1 октября 2022 года, достижение целевых показателей регионального проекта не предусмотрено.

⁵ «О внедрении рабочих программ воспитания в образовательных организациях среднего профессионального образования Республики Дагестан»



4.7. Региональный проект «Развитие системы поддержки молодежи «Молодежь России»

В ходе реализации регионального проекта запланировано создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры.

В 2022 году планируется проведение информационной кампании по вовлечению творческой молодежи в отборочную кампанию и участие делегации молодежи Республики Дагестан в количестве 30 человек в образовательных программах Форума «Таврида».

В системе ГИИС «Электронный бюджет» заключено Соглашению о реализации регионального проекта «Развитие системы поддержки молодежи «Молодежь России» (Республика Дагестан) № 091-2021-ЕГ001-36 от 24 декабря 2021 года между Министерством по делам молодежи Республики Дагестан и Федеральным агентством по делам молодежи о реализации регионального проекта на территории Республики Дагестан.

Форум молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» пройдет с июля по октябрь 2022 года (10 смен) на территории республики Крым.

Региональный проект реализуется в рамках государственной программы «Реализация молодежной политики в Республике Дагестан» (утв. Постановление Правительства от 19 ноября 2021 г. N 311). Отправка участников будет осуществлена за счет средств, предусмотренных на реализацию мероприятий данной государственной программы (2,0 млн рублей).

Ежемесячное достижение целевых показателей регионального проекта не предусмотрено.



5. Национальный проект «Жилье и городская среда»



Куратор национального проекта:

Мажонц М. Л.

Заместитель Председателя Правительства
Республики Дагестан

**Руководитель региональных
проектов:**



Сулейманов А.А.

Министр строительства, архитектуры и
жилищно-коммунального хозяйства
Республики Дагестан

Согласно Указам Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» основными целями реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в Российской Федерации являются:

- улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно;
- повышение комфортности городской среды (повышение индекса качества городской среды на 30 %), улучшение качества городской среды в полтора раза (до 2030 года);
- увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 %;
- обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.
- повышение качества питьевой воды для населения.

В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» реализуются 4 региональных проекта:

- 1) «Жилье»;
- 2) «Формирование комфортной городской среды»;
- 3) «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»;
- 4) «Чистая вода».

Реализацию национального проекта осуществляет Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан совместно с муниципальными образованиями Республики Дагестан.

На реализацию национального проекта «Жилье и городская среда» предусмотрены средства в сумме 2 737,8 млн рублей (федеральный бюджет – 2 508,1 млн рублей, республиканский бюджет Республики Дагестан – 24,2 млн рублей, средств муниципальных образований – 205,5 млн рублей).

По состоянию на 1 октября 2022 года на реализацию национального проекта профинансированы средства в сумме 2 396 млн рублей, или 87,5 % от годовых назначений (2 737,8 млн рублей).

Кассовое исполнение по национальному проекту составляет 1 885,0 млн рублей, или 78,7 % от объема финансирования и 68,8 % от годовых назначений (2 737,8 млн рублей).

Заключены 132 контракта на сумму 2 563,5 млн рублей, или 97,8 % от планового объема (135 контрактов).

В 2022 году из 4 региональных проектов запланировано финансирование 3 региональных проектов. Финансирование регионального проекта «Жилье» не предусмотрено.



5.1. Региональный проект «Жилье».

В ходе реализации регионального проекта «Жилье» в 2022 году запланировано достижение объема жилищного строительства в размере 1 004,0 тыс. кв. м. (дополнительное соглашение от 14 декабря 2020 года № 069-2019-F10081-1/2 к Соглашению, заключенному между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Республики Дагестан).

Финансирование регионального проекта «Жилье» в 2022 году не предусмотрено.

По данным Дагестанстата, за январь-август 2022 года введено 512,4 тыс. кв.м. жилья (91 % к январю-августу 2021 года), в том числе:

- индивидуальное жилищное строительство – 300,6 тыс.кв.м. (105,6 % к январю – августу 2021 года);
- строительство многоквартирных домов – 211,8 тыс.кв.м. (75,8 % к январю - августу 2021 года).

Уровень достижения значения показателя по дополнительному соглашению от 14 декабря 2020 года № 069-2019-F10081-1/2 составил 64 %.

По прогнозу ввода жилья на январь-сентябрь 2022 года ожидается ввод 642,4 тыс. кв.м. (92,5 % к январю - сентябрю 2021 года), в том числе:

- индивидуальное жилищное строительство – 395,9 тыс.кв.м. (114,2 % к январю - сентябрю 2021 года);
- строительство многоквартирных домов – 246,5 тыс.кв.м. (70,9 % к январю - сентябрю 2021 года).

В отчете о реализации регионального проекта в ГИИС «Электронный бюджет» по состоянию на 1 октября 2022 года приведено прогнозное значение в размере 642,4 тыс. кв. метров, или 101,4 % от плана 633,0 тыс. кв. метров).

Динамика выполнении целевых показателей регионального проекта «Жилье»

Год	Единица измерения	Объем ввода жилья	
		План (по Соглашению)	Факт (Дагестанстат)
2018	тыс.кв.м.	891,2	976,0
2019	тыс.кв.м.	740,0	1018,6
2020	тыс.кв.м.	929,0	969,7
2021	тыс.кв.м.	937,0	1031,2
2022	тыс.кв.м.	1 004,0	512,4 ⁶

⁶ на 1 августа 2022 г., или 51 %



5.2. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды в Республике Дагестан».

В ходе реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году предусмотрено благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий и реализация проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, за счет проведения следующих мероприятий;

- благоустройство 179 территорий в 47 муниципальных образованиях Республики Дагестан, в том числе: 117 общественных и 62 дворовых территорий – 1 098,0 млн рублей;

- благоустройство городского сада в комплексе с аллеей по улице Ленина города Буйнакск Республики Дагестан (победитель конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды) – 85,0 млн рублей.

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан совместно с муниципальными образованиями Республики Дагестан.

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в размере 1 222,8 млн рублей (средства федерального бюджета – 1 008,2 млн рублей, средства республиканского бюджета – 9,1 млн рублей, средства муниципальных образований – 205,5 млн рублей).

По состоянию на 1 октября 2022 года профинансированы расходы в сумме 1 037,5 млн рублей, или 84,9 % от годовых назначений (1 222,8 млн рублей).

Кассовое исполнение составляет 854,0 млн рублей, или 82,3 % от объема финансирования и 70 % от годовых назначений

Заключены 122 контракта (100 % от плана), на сумму 1 183,6 млн рублей.

Согласно Соглашениям, заключенным Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан с муниципальными образованиями, необходимо обеспечить ежемесячное кассовое исполнение в размере 100% от финансирования. Указанное требование не соблюдается.

На 1 октября 2022 года средства на реализацию мероприятий регионального проекта профинансированы 47 муниципальными образованиями, или 100 % от плана.

По 19 муниципальным образованиям обеспечено полное освоение годовых назначений.

По 22 муниципальным образованиям уровень кассового освоения профинансированных средств составляет от 50 % до 98 %.

Низкие темпы освоения (менее 50 %) наблюдаются в 5 муниципальных образованиях: «Казбековский район», «Курахский район», «Чародинский район», «Докузпаринский район», «Дахадаевский район»).

По 1 муниципальному образованию кассовое исполнение отсутствует («Хивский район»). Оплата предусмотрена по окончании работ.

Завершены работы на 99 территориях (из них: 75 общественных и 24 дворовых, или 53 % от плана (179 территорий)).

В 2021 году победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды назван проект «Общественная территория «Городской сад по ул. Ленина в комплексе с аллеей по ул. Ленина (отрезок от ул. Горького до Городского сада по ул. Ленина) г. Буйнакск».

На реализацию мероприятия в 2022 году предусмотрено 124,1 млн рублей, в том числе: средства федерального бюджета(грант) – 110,6 млн рублей, средства местного бюджета – 13,5 млн рублей.

Профинансировано 80,0 млн рублей. Кассовое исполнение составило 41,0 млн рублей, или 33,0 % от годовых назначений. Готовность объекта составляет 70,0 %.

Муниципальным контрактом от 24 декабря 2021 года разработана проектно-сметная документация (4,94 млн рублей). Получено положительное заключение государственной экспертизы достоверности сметной стоимости.

Администрацией городского округа «город Буйнакск» заключен муниципальный контракт от 4 мая 2022 года № [103200008422000517](#) на сумму 86,97 млн рублей с исполнителем работ ООО «Дорожно-эксплуатационное предприятие - 57» на выполнение работ по реализации проекта.

С учетом практики предыдущих лет следует отметить, что сложившийся уровень организации строительных работ по мероприятиям победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды не позволяет завершить строительство в течение года.

По состоянию на 1 октября 2022 года по 7 целевым показателям плановые значения совпадают с фактическими значениями показателей по итогам реализации регионального проекта за 2021 год (нарастающим итогом). Фактические значения показателей за 2022 год определяются по итогам года.

Следует отметить, что согласно целевому показателю «Реализованы проекты победителей «Всероссийского конкурса лучших проектов (возрастающий)» фактическое значение по итогам 2021 года составляло 3 единицы. Несмотря на возрастающий характер целевого показателя, плановое значение по итогам 2022 года также определено в размере 3 единиц, что указывает на отсутствие динамики роста в достижении данного показателя.

По целевому показателю «Количество благоустроенных общественных территории» (нарастающим итогом) фактическое значение на 1 октября 2022 года составило 594 территории (план на 2022 год– 636 территорий).

Согласно отчету о реализации регионального проекта в ГИИС «Электронный бюджет», риски реализации мероприятий и достижения целевых показателей отсутствуют.



5.3. Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

В ходе реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в рамках досрочного завершения адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Дагестан в 2019-2023 годах» планировалось расселение 72 семей (227 человек) из аварийного жилищного фонда, общей площадью 2,75 тыс. кв. метров, признанного таковым до 1 января 2017 года.

Объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий регионального проекта составляет 0,87 млн рублей (средства республиканского бюджета). На 1 октября 2022 года средства освоены в полном объеме.

По состоянию на 1 октября 2022 года в рамках досрочного завершения программы переселения (этапы 2019 – 2020, 2020-2021, 2021– 2022, 2022 - 2023 годов) обеспечено расселение 67 семей (210 чел).

В 2022 году программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Дагестан в 2019-2023 годах» досрочно завершена. Показатели программы приняты как условно достигнутые в виду непредвиденных обстоятельств. Однако, на 1 октября 2022 года остаются не расселенными 5 семей (17 чел.) в городе Махачкале, в том числе:

- осталось заключить соглашения с 2 семьями на выкуп жилых помещений, по которым администрацией г. Махачкалы поданы иски в суд в связи с отказом от расселения собственников;

- по 2 соглашениям заключены контракты на основании решения суда об изъятии объекта недвижимости путем выкупа;

- по 1 соглашению администрацией г. Махачкалы подано исковое заявление в суд в связи с отказом от предоставления банковских реквизитов.

27 июня 2022 года Республикой Дагестан по 2 заключенным контрактам средства федерального бюджета доведены до администрации г. Махачкалы.

В 2022 году до собственников 3 жилых помещений (100,2 кв. метра) на территории г. Махачкалы по адресу ул. Юсупова, дом 28 кв. №3,5,7 доведены денежные средства в размере 4,9 млн рублей.

До собственников 8 жилых помещений, проживающих в аварийном многоквартирном доме на территории Унцукульского района (523,2 кв. м.) средства доведены в полном объеме в сумме 16,8 млн рублей.

По 2 целевым показателям регионального проекта (нарастающим итогам с начала реализации) обеспечено достижение плановых значений на 2022 год. Однако, плановые результаты государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Дагестан в 2019-2023 годах» (72 семьи, или 227 человек) не достигнуты.



5.4. Региональный проект «Чистая вода».

В ходе реализации регионального проекта «Чистая вода» в Республике Дагестан в 2022 году предусмотрено увеличение доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, до 72,2 % и доли городского населения до 91,2 % за счет строительства и реконструкции 8 объектов водоснабжения.

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан. Заказчиком работ по строительству водовода «Чиркей-Буйнакск», обеспечения водоснабжения г. Южно-Сухокумск и с. Карата, Ахвахского района является ГАУ РД «Республиканский центр по сейсмической безопасности». По остальным объектам заказчиками работ являются муниципальные образования.

В 2021 году было предусмотрено построить 6 объектов водоснабжения, с вводом в эксплуатацию 5 объектов в 2021 году и 1 объекта в 2022 году. В виду низких темпов освоения срок ввода 4 объектов на перенесен 2022 год.

В 2022 году на реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в сумме 1 514,2 млн рублей (средства федерального бюджета – 1 499,1 млн рублей, средства республиканского бюджета – 15,1 млн рублей).

Профинансировано 1 357,5 млн рублей, или 89,7 % от годовых назначений (1 514,2 млн рублей).

Кассовое освоение составляет 1 030,1 млн рублей, или 75,9 % от объема финансирования и 68,0 % от годовых назначений (1 514,2 млн рублей).

В рамках регионального проекта заключены 8 контрактов, в том числе по объектам 2022 года – 3 контракта на сумму 1 189,3 млн рублей:

- контракт на проведение работ по обеспечению водоснабжения в г. Южно-Сухокумска, заключен 14.09. 2021 г. на сумму 130,4 млн рублей;
- контракт по объекту «Строительство водовода Чиркей–Буйнакск, на сумму 854,7 млн рублей, в соответствии с Федеральным законом от 8 марта 2022 г. №46-ФЗ, ст. 15, заключен по процедуре осуществления закупок у единственного поставщика (подрядчика). Подрядчик – АО «Мостоотряд-99»;
- контракт по объекту «Водоснабжение с. Карата Ахвахского района» – 204,23 млн рублей.

По объекту 2021 года «Реконструкция внутригородских сетей водоснабжения г. Хасавюрт на основании Распоряжения Правительства РФ от 18.02.2022 № 292-р и согласно Дополнительному соглашению от 08.06.2022 г. № 069-09-2022-177/3, дополнительно выделены бюджетные средства на сумму 115,3 млн рублей в связи с увеличением цен на строительные ресурсы (вместо 73,4 млн рублей на 2022 год). На сегодняшний день в виду особого порядка финансирования средств из резервного фонда Правительства Российской Федерации, до бюджета Республики Дагестан указанные средства не доведены.

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

По объекту «Водоснабжение городского округа «город Южно-Сухокумск» в связи с недобросовестным исполнением контрактных обязательств заказчиком объекта принято решение о расторжении контракта.

На 1 октября 2022 года, из предусмотренных средств на 2022 г. (1 514,2 млн рублей) сумма законтрактованных средств с учетом строительного контроля составляет 1 374,0 млн рублей (не законтрактовано 130,39 млн рублей, экономия – 1,64 млн рублей).

Сроки завершения строительства 7 объектов водоснабжения установлены на 30 ноября 2022 г. (водовод «Чиркей-Буйнакск», переходящий на 2023 год).

По объекту «Реконструкция систем водоснабжения г. Кизляра Республики Дагестан» строительные работы завершены, объект введен в эксплуатацию.

С учетом наличия недостатков в проектно-сметной документации и низких темпов строительных работ, имеются риски завершения работ и освоения бюджетных средств по объекту «Водоснабжение с. Карата, Ахвахского района», уровень строительной готовности - 20 %.

Из 3 целевых показателей регионального проекта достижение 2 целевых показателей определяется по итогам года.

По целевому показателю «Количество построенных и реконструированных объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных региональными программами» в период с 2019 – 2021 гг. построены 7 объектов водоснабжения. Плановое значение на конец 2022 года с учетом строительства 7 объектов водоснабжения должно составить 14 объектов.

Перечень объектов водоснабжения по региональному проекту «Чистая вода»

млн рублей

№	Стройки и Объекты	Мощность (км.)	Предусмотрено	Стоимость по контракту	Профинансировано	Освоено	% готовности
	Итого		1 514,2	2 993,14	1 351,9	1 030,0	44,7
1	Реконструкция систем водоснабжения города Кизляра (переходящий объект с 2021 года)	30,6	46,7	46,7	46,7	40,2	100,0
2	Реконструкция межпоселкового водовода В. Казанище – Бетаул – Кырлар, Буйнакский район (переходящий объект с 2021 года)	10,26	48,8	169,0	48,8	31,64	98,0
3	Строительство водопроводных очистных сооружений в с. Хунзах Хунзахского р-на (объект с 2021 г)	1200 куб. м/сут	3,5	24,4	3,4	0,12	98,0
4	Реконструкция внутригородских сетей водоснабжения г. Хасавюрта (переходящий объект с 2021 года)	23,07	189,9	397,9	73,44	73,44	95,0
5	Водоснабжение с. Батлаич Хунзахского района (объект 2021г)	18,04	36,0	42,5	30,35	10,5	70,0
6	Строительство водовода Чиркей – Буйнакск (переходящий на 2023 год)	31,65	854,7	1 997,94	854,7	854,7	19,0
7	Водоснабжение с. Карата, Ахвахского района	24,73	204,2	194,4	204,2	19,4	20,0
8	Водоснабжение городского округа «город Южно-Сухокумск»	11,01	130,4	120,4	90,3	0	0



6. Национальный проект «Экология»



**Куратор национального проекта
Абдумуталибов Н.М**
Заместитель Председателя Правительства
Республики Дагестан

Руководители региональных проектов:



Ибрагимов И.М.
Министр природных ресурсов и экологии
Республики Дагестан



Абдулхамидов В. М.
Председатель Комитета по лесному хозяйству
Республики Дагестан

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (в ред. Указа Президента РФ от 21.07.2020 N 474) основными целями реализации национального проекта «Экология» в Российской Федерации являются:

- эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах городов;

- кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, в том числе уменьшение не менее чем на 20 процентов совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в наиболее загрязненных городах;

- сохранение биологического разнообразия, в том числе посредством создания не менее 24 новых особо охраняемых природных территорий.

В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Экология» из 5 региональных проектов в 2022 году реализуются 4 региональных проекта⁷:

1) «Чистая страна» (начало реализации – 2023 год);

2) «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»;

3) «Сохранение уникальных водных объектов»;

4) «Сохранение лесов».

Реализацию региональных проектов «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Сохранение уникальных водных объектов» осуществляет Министерство природы и экологии Республики Дагестан, регионального проекта «Сохранение лесов» - Комитет по лесному хозяйству Республики Дагестан.

В 2022 году на реализацию национального проекта «Экология» предусмотрены средства в сумме 28,86 млн рублей (федерального бюджета – 22,74 млн рублей, республиканского бюджета – 0,5 млн рублей, средства «Даглес» – 5,6 млн рублей).

По состоянию на 1 октября 2022 года профинансированы средства в размере 20,2 млн рублей, или 70,1 % от годовых назначений.

Кассовое исполнение составляет 19,8 млн рублей, или 68,7 % от годовых назначений (28,8 млн рублей).

Заключено 6 контрактов, или 100 % от планового объема, на сумму 10,2 млн рублей.

В 2022 году по нацпроекту «Экология» из 4 региональных проектов запланировано финансирование 2 региональных проектов.

⁷ Региональный проект «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма»



6.1 Региональный проект «Чистая страна».

В рамках реализации проекта «Чистая страна» к 2024 году запланирована ликвидация 5 свалок и рекультивация территорий, на которых они размещены в границах городских округов, в том числе в городах: Буйнакске (4 га), Каспийске (9 га), Южно-Сухокумске (6 га), Хасавюрте (14 га).

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан.

Начало реализации регионального проекта запланировано на 2023 год.

Общий объем финансирования на 2023-2024 годы предполагается в сумме 586,0 млн рублей (средства федерального бюджета – 556,7 млн рублей, средства республиканского бюджета – 29,30 млн рублей).

В 2022 году финансирование и заключение контрактов в рамках реализации регионального проекта «Чистая страна» не предусмотрены.

Региональный проект реализуется в рамках Государственной программы Республики Дагестан «Охрана окружающей среды в Республике Дагестан» (утв. постановлением Правительства Республики Дагестан от 22 декабря 2014 года N 657).

Следует отметить, что в 2021 году на разработку проектно-сметной документации на рекультивацию несанкционированных свалок в городах: Буйнакске, Каспийске, Южно-Сухокумске, Хасавюрте, Министерству природных ресурсов и экологии Республики Дагестан за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан⁸ профинансировано 47,85 млн рублей.

В целях подготовки проектно-сметной документации ГКУ РД «Дагводсервис» (Заказчик)⁹ с ООО «Гидропроект» (Подрядчик) от 28 декабря 2021 года заключены 4 контракта на общую сумму 33,8 млн рублей и перечислен аванс (30 %) в сумме 10,1 млн рублей, в том числе:

- свалка в г. Южно-Сухокумске – контракт № 19-2021 на сумму 9,1 млн рублей, аванс – 2,7 млн рублей;

- свалка в г. Каспийске – контракт № 21-2021 на сумму 10,3 млн рублей, аванс – 3,1 млн рублей;

⁸ Распоряжение Правительства Республики Дагестан от 4 октября 2021 № 363-р

⁹ Подведомственная организация Министерства природных ресурсов и экологии Республики Дагестан

- свалка в г. Буйнакске – контракт № 18-2021 на сумму 6,8 млн рублей, аванс – 2,0 млн рублей;

- свалка в г. Хасавюрте – контракт № 20-2021 на сумму 7,6 млн рублей, аванс – 2,3 млн рублей.

Завершение работ было запланировано на 27 апреля 2022 года. Однако, согласно данным ЕИС «Закупки» (<https://zakupki.gov.ru>), по состоянию на 1 октября 2022 года в установленные сроки работы не завершены. Штрафы (пени) за неисполнение обязательств по контрактам в установленные сроки не применены.

По состоянию на 1 октября 2022 г. проектная документация по всем 4 объектам подготовлена и прошла государственную экспертизу.

Наличие утвержденной проектной документации являлось необходимым условием финансирования регионального проекта в 2023 – 2024 годах (586,0 млн рублей).

На заседании Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2022 года принято решение о выделении более 9,3 миллиардов рублей на ликвидацию стихийных свалок в 24 регионах страны (в том числе в 2023 году – 7 регионов). При этом, Республика Дагестан не вошла в состав регионов, финансирование мероприятий которых в рамках регионального проекта, предусмотрено в 2023 году.

В связи наличием утвержденной проектной документации по 4 объектам и в целях участия в отборе на предоставление субсидии из федерального бюджета Министерством природных ресурсов и экологии Республики Дагестан подготовлена заявка для направления в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации природы.

Министерством природных ресурсов и экологии Республики Дагестан не обеспечен должный уровень контроля и не приняты действенные меры по своевременному и качественному исполнению обязательств по указанным контрактам. Таким образом, риски реализации регионального проекта были созданы еще на стадии планирования мероприятий национального проекта.

Достижение целевых показателей в ходе реализации регионального проекта в 2022 году не предусмотрено.



6.2. Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами».

В ходе реализации регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» запланированы мероприятия по созданию 3 территориальных зон, в каждой из которых будут функционировать мусоросортировочный комплекс и полигон для размещения отходов, в том числе:

- территориальный узел Махачкала с мусоросортировочным комплексом мощностью 500 тыс. тонн/год и полигоном мощностью 300 тыс. тонн/год;
- территориальный узел Хасавюрт с мусоросортировочным комплексом мощностью 200 тыс. тонн/год и полигоном мощностью 120 тыс. тонн/год;
- территориальный узел Дербент с мусоросортировочным комплексом мощностью 250 тыс. тонн/год и полигоном мощностью 150 тыс. тонн/год;

В целях уменьшения транспортных расходов на перевозку отходов до объектов размещения во всех территориальных зонах будут созданы перегрузочные станции (36 станций) на территории труднодоступных районов. Кроме этого, требуется обустройство контейнерных площадок в каждом муниципальном образовании Республики Дагестан.

Строительство трех комплексов по обработке твердых коммунальных отходов будет реализовано при финансовом участии Публично-правовой компании «Российский экологический оператор».

В этой связи, 13 сентября 2022 г. на площадке IX Инфраструктурного конгресса «Российская неделя ГЧП» в г. Москва состоялось подписание трёх концессионных Соглашений между Правительством Республики Дагестан и ООО «Республиканский экологический оператор». Объем инвестиций составит около 13 млрд. рублей. Комплексы планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году.

Финансирование реализации регионального проекта в 2022 году не предусмотрено.

Региональный проект реализуется в рамках государственной программы Республики Дагестан «Охрана окружающей среды в Республике Дагестан», подпрограмма «Комплексная система управления отходами и вторичными материальными ресурсами в Республике Дагестан» (утверждена постановлением Правительства Республики Дагестан от 22.12.2014 г. N 657).

Счетной палатой Республики Дагестан в 2022 году проведена проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию государственной программы Республики Дагестан

«Охрана окружающей среды в Республике Дагестан» и национального проекта «Экология» в 2021 году, в ходе которой установлены отдельные недостатки.

При актуализации Территориальной схемы обращения с отходами Республики Дагестан (приказ Министерства природных ресурсов и экологии Республики Дагестан от 29 декабря 2021 года № 350) в Территориальную схему внесены изменения, в соответствии с которыми строительство мусоросортировочных комплексов было уменьшено с 11 зон до 3 зон. Таким образом, включенные в схему новые объекты мусоросортировки не подпадают под запланированные и частично профинансированные за 2020 - 2021 годы мероприятия подпрограммы «Комплексная система управления отходами и вторичными материальными ресурсами в Республике Дагестан»¹⁰.

В частности, в 2021 году в ходе реализации регионального проекта были запланированы мероприятия по подготовке к строительству 5 мусоросортировочных комплексов и полигонов для хранения твердых коммунальных отходов в городах Дербент, Кизляр, а также Буйнакском, Хасавюртовском, Сулейман-Стальском районах. За исключением мусоросортировочного комплекса в городе Дербент, остальные 4 мусоросортировочные комплексы в Территориальную схему не включены.

На разработку проектно-сметной документации профинансированы средства в сумме 40,0 млн рублей за счет средств республиканского бюджета. Освоено 4,4 млн рублей, или 11,0 % от объема финансирования (в 2020 году освоено 21,68 млн рублей). Однако, по подготовленной проектно-сметной документации после рассмотрения ГА РД «Государственная экспертиза» было получено отрицательное заключение.

Изменение Территориальной схемы связано с необходимостью приведения в соответствие реальных данных по количеству контейнерных площадок, объемам, производимых твердых коммунальных отходов и перечню включенных мусоросортировочных заводов.

Согласно данным подпрограммы «Комплексная система управления отходами и вторичными материальными ресурсами в Республике Дагестан» на 2022 год, при средней численности населения республики более 3-х млн человек, ежегодно образуется свыше 1,3 млн тонн отходов.

При этом для складирования отходов занято 14 гектаров земли (на официально разрешенных полигонах в районе городов Избербаш 8 га и Кизляр 6 га), а объем перерабатываемых отходов не достигает 1%.

Недостаточная обеспеченность контейнерными площадками и контейнерами для сбора твердых коммунальных отходов почти во всех муниципалитетах, а также отсутствие системного графика вывоза (до 2-х раз в

¹⁰ Государственная программа Республики Дагестан «Охрана окружающей среды в Республике Дагестан» (утверждена постановлением Правительства Республики Дагестан от 22 декабря 2014 года N 657).

день при необходимости) являются первоочередными задачами, с которых необходимо начинать решение вопросов в этой сфере.

В тоже время, при составлении новой Территориальной схемы приведены только сведения о количестве контейнеров в городах и селах Республики Дагестан, без проведения анализа показателя «Количество планируемых контейнерных площадок и контейнеров», на основании которого и следует осуществлять решение основной проблемы, сдерживающей переход на новую систему обращения с отходами.

Кроме того, законодательно не определено, на кого конкретно возложена ответственность в части приобретения мусорных контейнеров.

В настоящее время среднее количество специализированной техники, задействованной региональным оператором в вывозе твердых коммунальных отходов, составляет 205 единиц, из которых 20 единиц – собственные, 185 единиц - арендованные, а численность контейнерных площадок, расположенных на территории Республики Дагестан - 2095 (данные паспорта Подпрограммы). Таким образом, 1 машина обслуживает более 10 контейнерных площадок, что является недостаточным. При этом, необходимо учитывать площадь территории Республики Дагестана (50,3 тыс. кв. км, из которых горы 25,5 тыс. км²), плотность населения (62,7 чел./км²), а также протяженность территории.

Из 6 запланированных целевых показателей регионального проекта по состоянию на 1 октября 2022 года не выполнены 3 целевых показателя:

- «Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, убывающий» - 100 % (план - 98,1 %);

- «Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, убывающий» - 0 % (план – 1,9 %);

- «Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе ТКО, убывающий» - 0 % (план – 12,5 %).

В ходе реализации регионального проекта имеются риски не достижения целевых показателей к концу года из-за отсутствия мощностей по утилизации твердых коммунальных отходов на территории Республики Дагестан.

Министерством природы и экологии Республики Дагестан направлено письмо в адрес ППК «Российский экологический оператор» о корректировке значений целевых показателей в период с 2022 по 2030 годы с учетом сроков ввода в эксплуатацию объектов, предусмотренных в федеральной схеме обращения с твердыми коммунальными отходами, путем заключения дополнительного соглашения (срок исполнения до 31 декабря 2022 года).



6.3. Региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов».

В ходе реализации регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» предусмотрено увеличить протяженность расчищенных участков русел рек Республики Дагестан до 13,28 км.

В 2022 году запланирована разработка проекта «Расчистка озера Аджи (Папас) в Дербентском районе Республики Дагестан».

В системе «Электронный бюджет» заключено индикативное соглашение от 09.12.2019 г. № 051-2019-G80044-0.1 в редакции дополнительных соглашений от 04.11.2020 г. № 051-2019-G80044-0.1/1; от 23.11.2020 г. № 051-2019-G80044-0.1/2, от 23.07.2021 г. 051-2019-G80044-0.1/3, от 9.12.2021 г. 051-2019-G80044-0.1/4.

На реализацию регионального проекта в 2022 году предусмотрено финансирование в размере 3,0 млн рублей (средства федерального бюджета).

По состоянию на 1 октября 2022 года профинансированы средства в размере 3,0 млн рублей, или 100 % от годовых назначений. Кассовое исполнение отсутствует.

В ходе реализации регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» заключен 1 контракт с ООО «Земля» на подготовку проектно-сметной документации по проекту «Расчистка озера Аджи (Папас) в Дербентском районе Республики Дагестан» на сумму 3,4 млн рублей (бюджет 2022 года – 3,0 млн рублей, бюджет 2023 года – 0,4 млн рублей).

В соответствии с заключенным государственным контрактом проектная документация разработана. В настоящее время проводится государственная экспертиза проектной документации.

Достижение целевых показателей по региональному проекту «Сохранение уникальных водных объектов» в 2022 году не предусмотрено.



6.4. Региональный проект «Сохранение лесов».

В ходе реализации регионального проекта «Сохранение лесов» в 2022 году предусмотрено обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100 % в ходе проведения следующих мероприятий:

- увеличение площади лесовосстановления – 17,1 млн рублей;
- формирование запаса лесных семян – 1,05 млн рублей;
- оснащение ГАУ «Дагестанский лесопожарный центр» лесопожарной техникой и оборудованием – 7,2 млн рублей.

На реализацию регионального проекта в 2022 году предусмотрено финансирование в сумме 25,86 млн рублей (средства федерального бюджета – 19,7 млн рублей, средства республиканского бюджета Республики Дагестан – 0,5 млн рублей, внебюджетные средства – 5,6 млн рублей).

По состоянию на 1 октября 2022 года Комитету по лесному хозяйству Республики Дагестан профинансировано 17,2 млн рублей, или 66,4 % от годовых назначений (25,86 млн рублей).

Кассовое исполнение по региональному проекту составляет 17,2 млн рублей, или 100 % от объема финансирования, или 66,4 % от годовых назначений, в том числе по следующим мероприятиям:

- увеличение площади лесовосстановления – 10,0 млн рублей;
- формирование запаса лесных семян – 0,05 млн рублей;
- оснащение лесопожарной техникой и оборудованием – 7,2 млн рублей.

ГБУ РД «Республиканские леса» проведены работы по лесовосстановлению на площади 163 га, или 31,5 % от плана (514 га).

В целях оснащения лесопожарной техникой и оборудованием ГАУ РД «Дагестанский лесопожарный центр» заключены 5 контрактов (договоров) по которым поставлена следующая техника:

- автомобиль ГАЗ С41R33 с крано-манипуляторной установкой (1 ед.) на сумму 5,9 млн рублей;
- квадрик - вездеход на сумму 0,9 млн рублей;
- оргтехника (2 договора) на сумму 0,26 млн рублей;
- ранцевые огнетушители (1 договор) на сумму 0,23 млн рублей.

Техника поставлена, оплата произведена.

Проведено лесовосстановление на площади 0,225 га (план – 0,514 га) на сумму 6,5 млн рублей, в том числе лесоразведение на площади 50 га на сумму 0,4 млн рублей. За счет средств ООО «Даглес» заготовлено 170 кг семян или 3,1 % от плана (5 515 кг).

На 1 октября 2022 г. обеспечено достижение целевого показателя «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений» в размере 65 %, или 65 % от плана (100 %).



7. Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»



Куратор национального проекта:
Газимагомедов Р. К.
Заместитель Председателя Правительства
Республики Дагестан

Руководитель региональных проектов:



Салавов Д. Ш.
Министр транспорта и дорожного
хозяйства Республики Дагестан

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», основными целями реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Российской Федерации являются:

- увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям;
- утверждение органами государственной власти субъектов Российской Федерации нормативов, исходя из установленных на федеральном уровне требований безопасности автомобильных дорог;
- снижение доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10 %;
- снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом;
- снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом – до уровня, не превышающего четырех человек на 100 тысяч населения.

В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» реализуются 3 региональных проекта.

- 1) *«Дорожная сеть»*,
- 2) *«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»*,
- 3) *«Безопасность дорожного движения»*.

Реализацию региональных проектов «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» осуществляет Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан.

Реализацию регионального проекта «Безопасность дорожного движения» осуществляет Министерство внутренних дел Республики Дагестан.

В 2022 году на реализацию национального проекта предусмотрены бюджетные средства в сумме 2 343,1 млн рублей (средства федерального бюджета – 830,0 млн рублей, средства республиканского бюджета Республики Дагестан – 1 513,0 млн рублей).

По состоянию на 1 октября 2022 года профинансированы расходы в сумме 1 917,4 млн рублей, или 81,8 % от объема финансирования.

Кассовое исполнение по национальному проекту составляет 1 764,8 млн рублей, или 75,3 % от годовых назначений (2 343,1 млн рублей).

В ходе реализации национального проекта заключено 20 контрактов по 2 региональным проектам, или 100 % от планового объема контрактов на общую сумму 2 306,9 млн рублей.

В 2022 году по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» из 3 региональных проектов предусмотрено финансирование 2 региональных проектов.



7.1. Региональный проект «Дорожная сеть».

В ходе реализации регионального проекта «Дорожная сеть» запланировано приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений повышение качества дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций, за счет проведения следующих мероприятий:

- приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений на 2 автомобильных дорогах регионального значения, входящих в состав Махачкалинской городской агломерации (114,9 пог. метров) – 355,8 млн рублей;

- ремонт и реконструкция 48,9 км автомобильных дорог регионального значения (7 региональных дорог) – 1 074,5 млн рублей;

- ремонт (капитальный ремонт) и организация дорожного движения на 20,9 км улично-дорожной сети г. Махачкалы (всего 38 объектов, из них по 31 объекту – ремонт, 6 объектов – капитальный ремонт, 1 объект – реконструкция) – 457,9 млн рублей;

- реконструкция улично-дорожной сети г. Дербента (2 объекта протяженностью 6,07 км: улицы Кобякова - Нанейшвили, улица Фермерская) – 205,2 млн рублей.

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в размере 2 093,4 млн рублей (средства федерального бюджета – 687,7 млн рублей, средства республиканского бюджета – 1 405,7 млн рублей).

По состоянию на 1 октября 2022 года профинансировано 1 703,9 млн рублей, или 81,4 % от объема годовых назначений (2 093,4 млн рублей).

Кассовое исполнение составляет 1 553,5 млн рублей, или 91,2 % от объема финансирования и 74,2 % от годовых назначений (2 093,4 млн рублей).

В рамках регионального проекта заключены 16 контрактов, или 100 % от планового объема на общую сумму 2 093,4 млн рублей.

По объектам улично-дорожного движения города Махачкалы завершены работы на 33 улицах из 38 предусмотренных.

По объектам регионального значения завершены работы на 2 объектах из 10 предусмотренных (1 объект - строительный контроль).

По 2 объектам УДС г. Дербента выполнены работы на 67%.

Итого по всем объектам выполнение работ по укладке а/б покрытия составляет 78% (456,6 тыс. кв.м. из предусмотренных 585,4 тыс. кв. м.)

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

млн рублей

№	Объект исполнения	Предусмотрено по контракту на 2022 год	Кассовое исполнение ¹¹		Исполнитель
			Сумма	%	
ГКУ РД «Дагестанавтодор»					
1	Ремонт А/Д Бабаюрт-Гребенская 0-8 км, контракт от 29.09.2021 г. (срок исполнения 30.09.22)	81,3	81,3	100,0	ООО «ДОРСЕРВИС-09»
2	Ремонт А/Д Мамраш-Ташкапур-Араканский мост 15 – 23 км, контракт от 29.09.2021 г. (срок исполнения 30.09.22)	88,8	88,8	100,0	ООО «ДОРСЕРВИС-09»
3	Ремонт А/Д Буйнакск-Гимры-Чирката км 8 – км 21, контракт от 25.10.2021 г. (срок исполнения 30.10.22 г.)	269,3	259,4	96,3	АО «МОСТОТРИЯД-99»
4	Ремонт А/Д Буйнакск-Гимры-Чирката км 0 - км 8, контракт от 25.10.2021 г., в том числе на 2022 год - 122,3 млн рублей (срок исполнения 30.09.22)	134,2	128,7	96,0	АО «МОСТОТРИЯД-99»
5	Строительство А/Д Обход с. Манаскент с подъездом к санаторию «Каспий», контракт от 05.07.2021 г. (срок исполнения 31.12.23)	75,8	68,9	90,9	ООО «ДОРСЕРВИС-09»
6	Содержание А/Д Мамраш-Ташкапур-Араканский мост 0-4 км, контракт от 16.12.2019 г. срок исполнения 31.12.2023 г.	0,71	0,5	69,0	ООО «Юагропромдорстрой»
7	Строительный контроль А/Д Обход с. Манаскент с подъездом к санаторию «Каспий» от 13.11.2021 г. (срок исполнения 30.11.22)	1,38	0,36	26,1	ООО «ТЕХНОКОНТРОЛЬ»
8	Капитальный ремонт А/Д Махачкала-Буйнакск-Леваши-В.Гуниб 12-23 км контракт от 15.03.2022 г. (срок исполнения 30.12.23)	500,2	361,4	72,2	ООО «ДОРСЕРВИС-09»
9	Реконструкция А/Д Гели-Талги, на участке км 0- км 4, контракт от 13.07.2021 г. (срок исполнения 31.12.23)	278,7	88,8	31,8	ООО «СЕВКАВДОРСТРОЙ»
МКУ «Управление капитального строительства городского округа «Город «Дербент»					
10	Реконструкция ул. Фермерская в г. Дербенте, контракт от 11.11.20 (срок исполнения 27.04.22)	84,3	84,3	100,0	ООО «Маяк»
11	Реконструкция ул. Кобякова-Нанейшвили в г. Дербенте, контракт от 02.12.2020 г. (срок исполнения 02.06.22)	120,9	52,3	43,3	ООО «СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-55»

¹¹ Уточнено по состоянию на 4 октября 2022 года.

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

№	Объект исполнения	Предусмотрено по контракту на 2022 год	Кассовое исполнение ¹¹		Исполнитель
			Сумма	%	
МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Махачкала»					
12	Капитальный ремонт по 11 объектам УДС Ленинского района, г. Махачкала, контракт от 01.04.2022 г. (срок исполнения 31.12.22)	68,9	68,9	100	ООО «МАХАЧКАЛИНСКАЯ ДПМК»
13	Капитальный ремонт по 6 объектам УДС в г. Махачкала, контракт от 01.04.2022 (срок исполнения 31.12.22)	148,6	135,6	90,2	ООО «ДОРСТРОЙТЕХ»
14	Капитальный ремонт УДС Кировского района, г. Махачкала, контракт от 01.04.2022 г. (срок исполнения 31.12.22)	31,0	23,1	74,5	ООО «СТРОЙАВТОДОР»
15	Капитальный ремонт по объектам УДС в г. Махачкала, контракт от 01.04.2022 г. (срок исполнения 31.12.22)	57,0	39,9	65,0	ООО «СТРОЙАВТОДОР»
16	Реконструкция ул. Докузпаринская в г. Махачкала, контракт от 26.04.2022 г. (срок исполнения 30.09.22)	157,0	71,2	45,3	ООО «СПЕЦРЕМСТРОЙ МОНТАЖ»
Итого		2 093,54	1 553,5	74,0	

1. Государственным казенным учреждением Республики Дагестан «Управление автодорог Республики Дагестан» (ГКУ РД «Дагестанавтодор») по 9 объектам регионального и межмуниципального значения заключено 9 контрактов на сумму 1 824,5 млн рублей (объемы финансирования на 2022 год – 1 430,3 млн рублей). Кассовое исполнение составляет 1 078,3 млн рублей, или 75,3 % от объемов финансирования на 2022 год:

- реконструкция автомобильной дороги «Гели – Талги» (км 0 - км 4) – контракт № 69/21-РЕК/Р от 21.10.2021 г. на сумму 278,7 млн рублей, в том числе на 2022 год – 88,8 млн рублей (срок исполнения – 31.12.2023 г). Подрядчик ООО «Нарт». Кассовое исполнение по контракту составило 88,8 млн рублей, или 31,7 % от годовых назначений (278,7 млн рублей).

Следует отметить, что в ЕИС «Закупки» стоимость контракта № 69/21-РЕК/Р ([№ 2056201131421000159](#)) от 21.10.2021 г. составляет 222,0 млн рублей (в том числе объем средств на 2022 год – 205,8 млн рублей);

- ремонт автомобильной дороги «Буйнакск – Гимры – Чирката» км 0 - км 8– контракт № 169/21-РЕМ/Р от 25.10.2021 г. на сумму 134,2 млн рублей (срок исполнения – 30.09.2022 г.). Подрядчик АО «МОСТОТРИЯД-99». Кассовое исполнение составляет 128,7 млн рублей, или 96,0 % от стоимости контракта.

Согласно данным ЕИС «Закупки» исполнение контракта не завершено в установленные сроки;

- ремонт автомобильной дороги «Буйнакск – Гимры – Чирката» (км 8 – км 21) – контракт № 170/21-РЕМ/Р от 25.10.2021 г. на сумму 269,3 млн рублей (срок исполнения – 30.10.2022 г.). Подрядчик АО «МОСТООТРЯД-99». Кассовое исполнение составляет 259,4 млн рублей, или 96,3 % от стоимости контракта;

- ремонт автомобильной дороги «Бабаюрт – Гребенская» – контракт № 154/21-РЕМ/Р от 29.09.2021 г. на сумму 106,3, в том числе на 2022 год – 81,3 млн рублей (срок исполнения – 30.09.2022 г.). Подрядчик ООО «ДОРСЕРВИС-09». Работы завершены. Средства освоены в полном объеме;

- строительство автомобильной дороги «Обход с. Манаскент с подъездом к санаторию «Каспий» – контракт № 77/21-СТР/Р от 05.07.2021 года на сумму 420,0 млн рублей, в том числе на 2022 год – 75,8 млн рублей (срок исполнения – 31.12.2023 года). Подрядчик ООО «ДОРСЕРВИС-09». Кассовое исполнение составляет 68,9 млн рублей, или 91,0 % от годовых назначений (75,8 млн рублей);

- строительный контроль строительства автомобильной дороги «Обход с. Манаскент с подъездом к санаторию «Каспий» – контракт № 212/21 от 13 ноября 2021 года на сумму 6,9 млн рублей, в том числе на 2022 год – 1,38 млн рублей, (срок исполнения – 30.11.2022 г.). Подрядчик ООО «ТЕХНОКОНТРОЛЬ». Кассовое исполнение по контракту составляет 0,36 млн рублей или 26,1 % от годовых назначений (1,38 млн рублей).

- капитальный ремонт автомобильной дороги «Махачкала – Буйнакск – Леваша – В. Гуниб на км 12 – 23 км» – контракт № 29/22-КАП/Р от 15.03.2022 г. на сумму 1 207,4 млн рублей, в том числе на 2022 год – 500,2 млн рублей (срок исполнения 30.12.2023г). Подрядчик ООО «ДОРСЕРВИС-09». Кассовое исполнение составляет 361,4 млн рублей или 72,3 % от годовых назначений;

- ремонт автомобильной дороги «Мамраш – Ташкапур – Араканский мост» – контракт № 155/21-РЕМ/Р от 29.09.2021 г. на сумму 113,8 млн рублей, в том числе на 2022 год – 88,8 млн рублей (срок исполнения – 30.09.2022 г.). Подрядчик ООО «ДОРСЕРВИС-09». Средства освоены в полном объеме, работы завершены;

- содержание автомобильной дороги «Мамраш – Ташкапур – Араканский мост» – контракт № 313/19-РЕМ/Р от 29 сентября 2021 года на сумму 46,1 млн рублей, в том числе на 2022 год – 0,71 млн рублей (срок исполнения – 31.12.2023 г). Подрядчик ООО «Юагропромдор-строй». Кассовое исполнение по контракту составляет 0,5 млн рублей или 69,0 % от годовых назначений.

2. Администрацией городского округа «город Махачкала» (МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Махачкала») по объектам улично-дорожной сети города Махачкалы заключены 5 контрактов на сумму 458,0 млн рублей (объем финансирования на 2022 год). Кассовое исполнение составляет 334,1 млн рублей, или 72,9 % от объемов финансирования на 2022 год, в том числе по мероприятиям:

- ремонт автомобильных дорог – 1 контракт от 01.04.2022г. № 41-22 по 5 объектам протяженностью 4,83 км на сумму 148,6 млн рублей. Подрядчик - ООО «Дорстройтех» (срок исполнения – 31.12.2022 г). Кассовое исполнение составляет 135,6 млн рублей, или 90,2 % от стоимости контракта;

- ремонт автомобильных дорог Кировского района города Махачкалы – 1 контракт на сумму 31,0 млн рублей. Подрядчик – ООО «Стройавтодор» (срок исполнения – 31.12.2022 г). Кассовое исполнение составило 23,1 млн рублей, или 74,5 % от стоимости контракта;

- ремонт автомобильных дорог Ленинского района города Махачкалы – 1 контракт на сумму 68,9 млн рублей. Подрядчик – ООО «Стройавтодор» (срок исполнения – 31.12.2022 г). Средства освоены в полном объеме, работы завершены;

- ремонт автомобильных дорог города Махачкалы – 1 контракт на сумму 57,0 млн рублей. Подрядчик – ООО «Стройавтодор» (срок исполнения – 31.12.2022 г). Кассовое исполнение составляет 39,9 млн рублей, или 70 % от стоимости контракта;

- реконструкция ул. Догузпаринская в г. Махачкале – 1 контракт № 85-22 от 26.04.2022 года на сумму 157,0 млн рублей. Подрядчик ООО «СПЕЦРЕМСТРОЙМОНТАЖ» (срок исполнения контракта 30.09.2022 года). Кассовое исполнение составляет 71,2 млн рублей, или 45,3 % от годовых назначений. Таким образом, обязательства по контракту не выполнены в установленные сроки. Информация о применении штрафных санкций за неисполнение контракта в ЕИС «Закупки» отсутствует. Администрацией г. Махачкалы запланировано заключение дополнительного соглашения с продлением срока исполнения контракта до конца ноября 2022 года.

По 4 контрактам сроки исполнения установлены на 31 декабря 2022 года. Однако, согласно паспорту регионального проекта, срок реализации результата: «В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы» и предоставления отчета об использовании межбюджетных трансфертов установлен на 1 декабря 2022 года.

3. Администрацией городского округа «город Дербент» (МКУ «Управление капитального строительства городского округа «город Дербент») по объектам улично-дорожной сети города Дербент в 2020 году заключены 2 контракта с бюджетом на 2022 года в сумме 205,2 млн рублей по ремонту 2 улиц общей протяженностью 6,07 км). Освоено 136,6 млн рублей, или 66,6 % от годовых назначений на 2022 год.

По контракту от 2 декабря 2020 г. № 3054201850520000094 на выполнение работ по ремонту улицы Кобякова – Нанейшвили срок исполнения работ был установлен на 2 июня 2022 года. Однако стоимость исполненных подрядчиком по состоянию на 1 октября 2022 года составляет 117,3 млн рублей (с учетом НДС (20 %)). Кассовое исполнение – 52,3 млн рублей, или 19,6 % от стоимости контракта (266,4 млн рублей). Таким образом, ООО «СМУ-15» (подрядчик) не обеспечил своевременное исполнение контракта (02.06.2022 г). За нарушение условий контракта меры реагирования к подрядчику не применялись (<https://zakupki.gov.ru/epz/contract>).

По объекту «Реконструкция улицы Фермерская в г. Дербенте» (контракт № ОК-20/030 от 11.11.2020 года на сумму 174,7 млн рублей (бюджет 2022 года – 84,1 млн рублей), работы завершены. Средства освоены в полном объеме.

Однако подрядчик (ООО «Фирма «Маяк») не обеспечил своевременное исполнение контракта в установленные сроки (27 апреля 2022 года).

Исполнение 5 целевых показателей регионального проекта определяется по итогам года. Достижение 2 целевых показателей установлено с 2022 года, при отсутствии базовых значений.

По 3 показателям в отчете о реализации регионального проекта по состоянию на 1 октября 2022 года приведены фактические значения за 2021 год. При этом уровень достижения целевых показателей за 2021 год составляет от 97 % до 98,7 % от плановых значений на 2022 год.

Следует отметить, что в 2021 году при наличии неосвоенных средств в сумме 141,5 млн рублей или 5,7 % от годовых назначений (2 469,2 млн рублей), в связи с опережающим достижением показателя нормативного состояния дорог агломерации в 2021 году, было обеспечено достижение целевых показателей регионального проекта. Указанное является свидетельством того, что мероприятия регионального проекта не увязаны с достижением плановых значений по целевым показателям.



7.2. Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства».

В ходе реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» запланировано:

- внедрение интеллектуальных транспортных систем на территории Махачкалинской агломерации – 142,3 млн рублей;
- строительство автоматизированного пункта весогабаритного контроля на км 67+000 а/д Кизляр–Терекли–Мектеб – 54,8 млн рублей;
- установка систем видеоконтроля (камер фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения) на автомобильных дорогах республиканского и межмуниципального значения Республики Дагестан (10 ед.) – 52,5 млн рублей

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в размере 249,7 млн рублей (средства федерального бюджета – 142,3 млн рублей, средства республиканского бюджета – 107,4 млн рублей).

На 1 октября 2022 года профинансированы средства в размере 213,4 млн рублей, или 85,5 % от годовых назначений (249,7 млн рублей).

Кассовое исполнение составляет 211,3 млн рублей, или 99,0 % от объема финансирования, или 84,6 % от предусмотренных годовых назначений.

Заключены 4 контракта на сумму 213,5 млн рублей, в том числе по мероприятиям:

1. Внедрение интеллектуальной транспортной системы в Махачкалинской агломерации - 1 контракт № 375-21 от 23 ноября 2021 года на сумму 320,32 млн рублей (лимит 2022 года – 106,8 млн рублей), со сроком исполнения - 31.12.2023 г. Заказчик – МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Махачкала», подрядчик – ООО «Национальный центр информатизации». Кассовое исполнение составляет 106,8 млн рублей, или 75,0 % от объема финансирования на 2022 год (142,3 млн рублей). Остаток кассового исполнения – 71,0 тыс. рублей планируется освоить в ноябре текущего года.

В связи с тем, что администрацией г. Махачкалы не заключено дополнительное соглашение в целях полного освоения лимита на 2022 год (142,3 млн рублей) Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан направлен запрос в Министерство транспорта Российской Федерации о перераспределении на 2023 год бюджету Республики Дагестан средств федерального бюджета в размере 35,5 млн рублей.

2) Строительство автоматизированного пункта весогабаритного контроля на 65+650 а/д Кизляр–Терекли–Мектеб – граница Ставропольского края – контракт № 2000072 от 28 апреля 2022 года № 2056103950022000003 на сумму 54,8 млн рублей (срок исполнения – 31 июля 2022 года).

Заказчик – ГКУ РД «Центр организации дорожного движения». Подрядчик – ООО «ДОРБОТСЕРВИС». Кассовое исполнение составляет 52,7 млн рублей, или 96 % от годовых назначений.

На сайте <https://zakupki.gov.ru> размещена информация об изменении срока исполнения с 31 июля 2022 года на 30 октября 2022 года. Одновременно, планируется увеличение стоимости контракта до 60,03 млн рублей с внесением соответствующих изменений в Закон о республиканском бюджете.

Работы по строительству весогабаритного контроля на км 65+650 автомобильной дороги "Кизляр-Терекли-Мектеб-граница Ставропольского края" выполнены на 88% с учетом запланированного повышения стоимости контракта до 60,03 млн рублей

3) Установка систем видеоконтроля (камеры фото-видеофиксации нарушений ПДД) в количестве 12 штук – контракт № 2000068 от 16 мая 2022 года на сумму 41,37 млн рублей. Срок исполнения установлена до 6 июля 2022 года. Заказчик – ГКУ РД «Центр организации дорожного движения». Подрядчик ООО «Национальный центр информатизации». Экономия по торгам составила 0,63 млн рублей. Контракт исполнен, средства освоены в полном объеме.

4) Установка систем видеоконтроля (3 ед. камер фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения) – контракт № 2000107 от 18 мая 2022 года на сумму 10,5 млн рублей (срок исполнения – 18 июля 2022 года). Заказчик – ГКУ РД «Дагестанавтодор». Подрядчик ООО «КОМПАНИЯ «ИНТЕРСВЯЗЬ». Контракт исполнен, средства освоены в полном объеме.

Достижение целевого показателя регионального проекта «Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр» запланирована на 15 ноября 2022 года (план – 20 %, факт – 10 % по итогам 2021 года).

По целевому показателю «Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения» за счет заключения в рамках регионального проекта «Дорожная сеть» контракта «Реконструкция автомобильной дороги Гели–Талги, на участке км 0- км 4, контракт от 13.07.2021 г. (срок исполнения 31.12.23)» обеспечено достижение планового значения на 2022 год (15 %).

На 1 октября 2022 года по результату «Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 250% к 2030 году от базового количества 2017 года, % (накопленным итогом)», фактическое значение составило 666,7 % (план – 600 %).



7.3. Региональный проект «Безопасность дорожного движения».

Реализация регионального проекта направлена на повышения безопасности участников дорожного движения и снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях в 2022 году (не более 10 человек на 100 тысяч населения и не более 4 человек на 10 тысяч транспортных средств).

Проект реализуется Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан совместно с Министерством внутренних дел Республики Дагестан, Министерством здравоохранения Республики Дагестан и Министерством образования и науки Республики Дагестан.

В ходе реализации регионального проекта запланировано проведение мероприятий по приобретению:

- хроматографов для медицинских организаций в целях выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ (2,0 млн рублей);
- автомобилей скорой медицинской помощи класса «С» для медицинских организаций в целях оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях – 1 единица;
- технических средств обучения (наглядные учебные и методические пособия) – 0,3 млн рублей (100 единиц).

Несмотря на запланированные мероприятия по приобретению медицинского оборудования и специализированного автотранспорта, финансирование регионального проекта не предусмотрено. Финансирование осуществляется в рамках государственной программы Республики Дагестан «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан» (утверждена постановлением Правительства Республики Дагестан от 22 декабря 2014 г. № 659). Однако, в указанной государственной программе средства на приобретение автомобилей скорой медицинской помощи класса «С» и хроматографов в 2022 году не предусмотрены.

В настоящее время Министерством транспорта Республики Дагестан по запросу Управления ГИБДД Республики Дагестан проводится работа по включению мероприятий указанной подпрограммы в паспорт проекта «Безопасность дорожного движения». В адрес Министерства юстиции Республики Дагестан направлены предложения об увеличении бюджета

подпрограммы с 63,8 млн рублей на период 2021- 2023 гг. на 404,8 млн рублей на период 2022-2024 гг.

Согласно данным размещенным на сайте «Статистика ГИБДД» (<http://stat.gibdd.ru>) с января-сентябрь 2022 года на территории Республики Дагестан произошло 1 047 ДТП (+ 127 ДТП по сравнению с 1.08.2022 г), в которых погибли 217 человек (+35 человек) и ранено 1460 человек (+170 человек). Для сравнения за аналогичный период 2021 года произошло 1 038 ДТП с участием пешеходов, в которых погибли 224 человека и ранено 1 479 человек. Несмотря на снижение отдельных показателей, риски неисполнения плановых значений целевых показателей по итогам 2022 года, не исключены.

В ходе реализации регионального проекта в 2022 году запланировано достижение 2 целевых показателей. По состоянию на 1 октября 2022 года согласно отчету о реализации регионального проекта промежуточные плановые значения по целевым показателям не выполнены, в том числе:

- количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств, возрастающий – 2,57 (план – 2,66);
- количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения, возрастающий – 6,88 (план – 7,03).

Следует отметить, что в отличие от паспорта (федерального) регионального проекта, в котором характеристики целевых показателей определены как убывающие, в отчетах о реализации регионального проекта целевые показатели оцениваются, как возрастающие.

Достижение целевых показателей регионального проекта осуществляется путем проведения мероприятий в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» государственной программы Республики Дагестан «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан». Однако, плановые значения целевых показателей подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в 2015 – 2020 годах» государственной программы Республики Дагестан «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан» на 2022 год отличаются значений, указанных в паспорте регионального проекта «Безопасность дорожного движения», в частности:

- количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств – 4,3 (подпрограмма), 4,02 (паспорт регионального проекта);
- количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения – 10,8 (подпрограмма), 4,02 (паспорт регионального проекта), 10,48 (региональный проект).



8. Национальный проект «Цифровая экономика Российской Федерации»



**Куратор национального проекта:
Газимагомедов Р. К.**
Заместитель Председателя Правительства
Республики Дагестан



**Руководитель региональных
проектов:
Гамзатов Ю.В.**
Министр цифрового развития Республики
Дагестан

Согласно Указам Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», основной целью реализации национального проекта «Цифровая экономика в Российской Федерации» является цифровая трансформация, в ходе которой должны быть обеспечены:

- достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления;

- увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 %;

- рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к сети «Интернет», до 97 %;

- увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий;

- создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, доступной для всех организаций и домохозяйств;

- использование преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и организациями.

В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Цифровая экономика» реализуются 5 региональных проектов:

- 1) «*Кадры для цифровой экономики*»,
- 2) «*Информационная инфраструктура*»,
- 3) «*Информационная безопасность*»;
- 4) «*Цифровые технологии*»,
- 5) «*Цифровое государственное управление*».

Реализацию национального проекта «Цифровая экономика» осуществляет Министерство цифрового развития Республики Дагестан.

В 2022 году на реализацию национального проекта «Цифровая экономика» предусмотрено финансирование в сумме 201,3 млн рублей (средства федерального бюджета – 199,3 млн рублей, средства республиканского бюджета – 2,0 млн рублей).

По состоянию на 1 октября 2022 года на реализацию национального проекта профинансировано 182,2 млн рублей, или 90,5 % от годовых назначений.

Кассовое исполнение составило 130,1 млн рублей, или 71,4 % от объема финансирования, или 64,6 % от годовых назначений (201,3 млн рублей).

В рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика» заключено 3 контракта, или 100 % от плана на сумму 198,9 млн рублей.

В 2022 году из 5 региональных проектов по национальному проекту «Цифровая экономика» предусмотрено финансирование только на реализацию регионального проекта «Информационная инфраструктура».



8.1. Региональный проект «Кадры для цифровой экономики»

В ходе реализации регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» предусмотрено:

- обучение 151 государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления;

- проведение информационных кампаний по поддержке и продвижению системы компенсации затрат на обучение по дополнительным профессиональным и общеобразовательным программам для населения;

- повышение активности образовательных организаций в части использования цифровых образовательных ресурсов и сервисов.

Финансирование и заключение контрактов в ходе реализации регионального проекта в 2022 году не предусматривалось.

Мероприятия регионального проекта реализуются в рамках государственной программы Республики Дагестан «Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры Республики Дагестан на 2017-2022 годы».

Осуществляется информационная поддержка проекта «Цифровые профессии», позволяющего любому гражданину пройти обучение со скидкой от 50-100% по программам дополнительного образования в формате онлайн.

Целевой показатель «Количество государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления, человек» составляет 164 человека, или 108,6 % от плана (план – 151 человек). Плановое значение целевого показателя на 2022 год достигнуто.

В СМИ направлена информация об образовательных ИТ-проектах: «Код будущего» – для школьников и «Цифровые кафедры» – для студентов.

В настоящее время наблюдается рост обучающихся, а также педагогов образовательных организаций на платформе «Цифровой образовательный контент», предоставляющей онлайн доступ к цифровым образовательным ресурсам и сервисам на базе АНО ВО «Университет Иннополис» в рамках федерального проекта. Количество подключенных образовательных организаций в том числе частных, достигло 1531. По состоянию за III квартала 2022 года количество зарегистрированных пользователей составило 523 315 обучающихся, в том числе: педагогов - 17 870 человек, учащихся – 110 308 человек.



8.2. Региональный проект «Информационная инфраструктура».

В ходе реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура» в 2022 году предусмотрено:

- формирование и функционирование на участках мировых судей инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений в электронном виде и организации участия в заседаниях судов в режиме видеоконференцсвязи – 66,05 млн рублей;

- формирование ИТ-инфраструктуры в государственных (муниципальных) образовательных организациях для обеспечения доступа к сети Интернет – 191,4 млн рублей;

- создание и организация работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру «122» – 12,18 млн рублей;

- оказание универсальных услуг связи в населенных пунктах с численностью населения от 100 до 500 человек;

- обеспечение подключения и широкополосного доступа социально значимых объектов к сети Интернет.

В ходе реализации регионального проекта было предусмотрено обеспечение функционирования на участках мировых судей телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия (66,05 млн рублей). Однако, в соответствии с письмом Минцифры России от 14 апреля 2022 года № ДО-П23-102-17848 заключено дополнительное соглашение на отзыв средств субсидии, предусмотренных на 2022 год.

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в сумме 201,3 млн рублей (средства федерального бюджета – 199,3 млн рублей, средства республиканского бюджета – 2,0 млн рублей).

По состоянию на 1 октября 2022 года профинансировано 182,2 млн рублей, или 90,5 % от годовых назначений, в том числе на:

- формирование ИТ-инфраструктуры для обеспечения доступа к сети «Интернет» в государственных (муниципальных) образовательных организаций – 181,4 млн рублей, освоено – 127,1 млн рублей, или 66,4 %;

- создание и организация работы единой службы оперативной помощи по номеру «122» – 9,9 млн рублей, освоено – 2,9 млн рублей, или 29,3 %;

Кассовое исполнение по региональному проекту составляет 130,1 млн рублей, или 64,6 % от годовых назначений (201,3 млн рублей),

Заключено 3 контракта, или 100 % от планового количества на сумму 198,9 млн рублей, в том числе:

- контракт на проведение проектно-изыскательских работ с ПАО «Ростелеком» от 15 марта 2022 года № CERF-01 на сумму 70,41 млн рублей по 1 344 школам (1 994 помещений), срок исполнения – 30 октября 2022 г. Оплачено по контракту 67,84 млн рублей. По результату приемки работ по контракту № CERF-01 образовалась экономия в объеме 2,57 млн рублей (включена в сумму контракта № CERF-03).

- контракт на проведение монтажных работ от 12 июля 2022 года с ПАО «Ростелеком» № CERF-02/01 на сумму 118,5 рублей. Остаток средств в объеме 2,47 рублей (включен в сумму контракта № CERF-03);

- контракт с ПАО "Ростелеком" от 07.10.2022 № CERF-03 на сумму 5,0 млн рублей;

- контракт в целях создания и организации работы единой службы оперативной помощи по номеру «122» от 6 июня 2022 года № 0103200008422001380 на сумму 9,9 млн рублей. Заключено дополнительное соглашение от 11.08.2022 № 071-17-2022-047/2 на возврат экономии в объеме 2,3 рублей. Средства отозваны.

В соответствии с Техническим Стандартом по организации Программно-аппаратного комплекса для обеспечения приема, обработки вызовов (обращений) граждан по номеру «122» техническое оборудование смонтировано, проведена настройка программного обеспечения, осуществлена приемка программно-аппаратного комплекса.

Реализован сценарий интерактивной голосовой службы на кнопке 1 по вопросам частичной мобилизации, обеспечена круглосуточная работоспособность горячей линии.

В целях формирования в государственных (муниципальных) образовательных организациях, инфраструктуры для обеспечения в помещениях безопасного доступа к сети Интернет выполняются проектно-изыскательские работы в 1 344 образовательных организациях Республики Дагестан. Подготовлены и приняты технические паспорта на 1 310 школ. Вторым этапом

реализации планируется проведение строительных работ на 81 объекте. С учетом сроков завершения контракта до 30 октября 2022 года могут возникнуть риски своевременного завершения строительных работ.

В рамках мероприятия по созданию необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов (СЗО) проводится работа по заключению договоров на оплату услуг Интернет для СЗО с органами власти и учреждениями, в структуре которых находятся данные объекты. Договоры на оказание услуг заключены по 1 363 объектам СЗО из 1 732 СЗО. При этом, органы власти и организации указывают на отсутствие предусмотренных средств в бюджете организаций на указанные цели.

Согласно письму Минцифры России от 25 октября 2010 года № МШ-П18-122-47969 с 2022 года необходимо было предусмотреть финансирование оплаты услуг Интернет для социально значимых объектов в рамках бюджетов субъектов Российской Федерации. Однако, в Законе о республиканском бюджете Республики Дагестан на 2022 год средства на оплату услуг Интернет для социально-значимых объектов (60,5 млн рублей) не предусмотрены.

В настоящее время расходы на оплату услуг по передаче данных для социально-значимых объектов в соответствии с изменениями в Федеральном законе от 7 марта 2003 года № 126 - ФЗ «О связи» осуществляются Минцифры России. Для прекращения расходов из федерального бюджета необходимо направить в адрес Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации подтверждение по факту заключения договоров для нужд социально-значимых объектов в рамках республиканского (муниципального) бюджета.

По состоянию на 1 октября 2022 года, из 2 целевых показателей регионального проекта по 1 показателю обеспечено достижение плановых значений по результатам реализации регионального проекта в 2021 году.

Значение целевого показателя «Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, в учебных классах которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к сети «Интернет» по технологии WiFi» определяется по итогам года.



8.3. Региональный проект «Информационная безопасность».

В ходе реализации регионального проекта «Информационная безопасность» предусмотрено:

- содействие органам государственной власти и органам местного самоуправления Республики Дагестан по использованию отечественного программного обеспечения;
- повышение уровня информационной безопасности республиканских объектов критической информационной инфраструктуры;
- проведение мониторинга использования органами власти Республики Дагестан преимущественно отечественного оборудования;
- проведение анализа средств защиты информации государственных информационных систем органов исполнительной власти Республики Дагестан;
- обеспечение безвозмездного доступа гражданам к использованию российских средств шифрования для электронного взаимодействия с органами власти Республики Дагестан;
- получение органами власти Республики Дагестан сертификатов безопасности национального удостоверяющего центра.

Финансирование, заключение контрактов, а также достижение целевых показателей по региональному проекту в 2022 году не предусмотрено.

В целях импортозамещения проводится тестирование отечественного офисного программного обеспечения, в частности Единой коммуникационной платформы органов государственной власти Республики Дагестан.

Обеспечено получение образовательными организациями на безвозмездной основе лицензий на офисное и системное программное обеспечение. Установлено российского программное обеспечение в учебных классах образовательных учреждений г. Каспийск. Аналогичная работа проводится в школах г. Махачкала, г. Дербент и г. Хасавюрт.

С возросшей вредоносной активностью и компьютерными атаками на государственные ресурсы проведена работа по определению объектов критической информационной инфраструктуры, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Республики Дагестан (Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Республики Дагестан). Определен перечень объектов критической информационной инфраструктуры, проводится процедура категорирования.

Направлен запрос в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации о формировании Национальным удостоверяющим центром сертификатов безопасности на домены e-dag.ru и dagestan.digital.



8.4. Региональный проект «Цифровые технологии»

В ходе реализации регионального проекта «Цифровые технологии» в 2022 году предусмотрено проведение следующих мероприятий:

- содействие в оказании консультационной поддержки и информационного сопровождения компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий и находящихся на территории Республики Дагестан, для обеспечения их участия в конкурсных отборах на получение государственной поддержки в форме грантов из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта;

- проведение информационной кампании о действующих конкурсных отборах на получение государственной поддержки в средствах массовой информации Республики Дагестан.

Финансирование, заключение контрактов, а также достижение целевых показателей по региональному проекту в 2022 году не предусмотрено.

С ИТ-сообществом проводится информационная работа о действующей системе мер поддержки сферы информационных технологий, в которую входит грантовое финансирование на реализацию ИТ-проектов, льготы для аккредитованных компаний, а также меры, предусмотренные Указом Президента Российской Федерации от 2 марта 2022 года № 83.

Проводится работа по размещению в республиканских СМИ, и официальном телеграмм – канале информации о существующих мерах поддержки ИТ-отрасли.

В адреса компаний в сфере ИТ направлена информация: о реализации новых программ Фонда содействия инновациям «Код-ЦТ» и «Цифровизация - ЦТ» (№ 09-09-3454/22 от 29.08.2022), о конкурсном отборе технологических компаний для участия в акселерационной программе «Спринт» (09-09-3467/22 от 29.08.2022), о реализации Программы поддержки цифровизации малого и среднего бизнеса», о вебинарах для малого и среднего бизнеса (№ 09-09-3752/22 от 13.09.2022).

В целях принятия дополнительных региональных мер поддержки ИТ-компаний сформирован ряд инициатив, связанных с применением льготных налоговых ставок для организаций, осуществляющих деятельность в сфере информационно-коммуникационных технологий, и предоставлением государственного имущества в аренду на льготных условиях.

В целях поддержки начинающих программистов запланировано проведение чемпионата по программированию, направленного на создание условий для талантливой молодежи проявить себя и продемонстрировать свои навыки в решении реальных задач.



8.5. Региональный проект «Цифровое государственное управление».

В ходе реализации регионального проекта «Цифровые технологии» предусмотрено:

- обеспечение использования Облачной цифровой платформы обеспечения оказания государственных (муниципальных) услуг и сервисов, в том числе в электронном виде;
- обеспечение взаимодействия граждан и органов государственной власти с использованием платформы обратной связи;
- информирование о доступных электронных услугах и сервисах, а также о преимуществах использования механизмов получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

Протоколом президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию от 1 июня 2021 г. № 20 утвержден новый федеральный Перечень массовых социально значимых услуг, состоящий из 94 услуг. В соответствии с данным протоколом Приказом Министерством цифрового развития цифры Республики Дагестан от 26 сентября 2022 года № 153-ОД утвержден Региональный перечень МСЗУ, состоящий из 84 услуг.

Постановлением Правительства Республики Дагестан от 29 декабря 2021 года № 359 определены 84 массовых социально-значимых услуги (МСЗУ), переводимые в электронный формат (64 услуги, переводимые через ПГС и 20 через ведомственные информационные системы (ВИС). Министерством цифрового развития Республики Дагестан подготовлен проект о внесении изменений в Постановление Правительства Республики Дагестан от 29 декабря 2021 г. № 359, в целях приведения в соответствие с федеральным перечнем.

По состоянию на 1 октября 2022 года в электронный формат переведены все 84 МСЗУ.

В соответствии с пунктом 3 перечня поручений Президента Российской Федерации от 1 марта 2020 года № Пр-354, в целях обеспечения взаимодействия граждан и органов государственной власти с использованием Платформы обратной связи (ПОС), создано 4 260 учетных записей (на 1 января 2022 года – 2 715), в том числе: имеющие статус «подтвержден» – 3 778 (на 1 января 2022 года – 1 938), имеющие статус «не подтвержден» (сотрудники не осуществили вход и не начали работать в ПОС) – 482 (на 1 января 2022 года – 777).

Органы местного самоуправления и их подведомственные учреждения зарегистрированы на Платформе обратной связи на 100 %. Проводится совместная работа с органами исполнительной власти по регистрации на Портале обратной связи подведомственных учреждений

Согласно отчету о реализации регионального проекта в ГИИС «Электронный бюджет», по состоянию на 1 октября 2022 года, из 8 целевых показателей регионального проекта не обеспечено достижение планового значения по 1 целевому показателю:

- «Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг» – 14,6 %, (план – 25 %);

Следует отметить, что по 4 целевым показателям достигнуто значительное превышение фактических значений над плановыми, в том числе:

- «Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ» – 84 единиц, или 420,0 % от плана на 2022 год (20 ед.);

- «Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде» – 100 %, или 181,8 % от плана на 2022 год (55 %);

- «Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения, %» - 99 %, или 198 % от плана на 2022 год (50 %);

- «Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций» – 84 шт., или 168,0 % от плана (50 штук).

Указанное свидетельствует о возможном занижении прогнозных оценок, а также о несвоевременности приведения плановых значений показателей в соответствие с фактически сложившейся динамикой.



9. Национальный проект «Культура»



Куратор национального проекта:

Телякавов М. П.

Заместитель Председателя Правительства
Республики Дагестан

Руководитель региональных проектов:



Бутаева З. А.

Министр культуры Республики Дагестан

Согласно Указам Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» основными целями реализации национального проекта «Культура» являются:

- увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года;
- увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 5 раз;
- создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций;
- увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций, до 15 %.

В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Культура» реализуются три региональных проекта:

- 1) «Культурная среда»;
- 2) «Творческие люди»;
- 3) «Цифровая культура».

Реализацию национального проекта осуществляет Министерство культуры Республики Дагестан совместно с муниципальными образованиями.

В 2022 на реализацию национального проекта «Культура» предусмотрено финансирование в сумме 873,0 млн рублей (средства федерального бюджета – 686,6 млн рублей, средства республиканского бюджета Республики Дагестан – 164,7 млн рублей, средства местных бюджетов – 21,7 млн рублей).

Профинансировано 578,8 млн рублей, или 66,3 % от годовых назначений (873,0 млн рублей).

Кассовое исполнение составляет 478,5 млн рублей, или 82,7 % от объема финансирования и 54,8 % от годовых назначений.

В ходе реализации национального проекта заключено 138 контрактов, или 100 % от плана на общую сумму 868,5 млн рублей.

Из общего объема средств, предусмотренных на реализацию национального проекта, 4,3 млн рублей не подлежат контрактации. В связи с образовавшейся экономией по торгам на сумму 7,87 млн рублей будут заключены дополнительные соглашения к действующим контрактам.

В 2022 году по национальному проекту «Культура» запланировано финансирование 3 региональных проектов.



9.1. Региональный проект «Культурная среда»

В ходе реализации регионального проекта «Культурная среда» в 2022 году предусмотрено увеличение количества организаций культуры, получивших современное оборудование, а также количества созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры, за счет проведения следующих мероприятий:

- переоснащение 5 образовательных учреждений в сфере культуры – 25,1 млн рублей;
- техническое оснащение 3 муниципальных музеев – 19,3 млн рублей;
- создание 4 модельных библиотек – 30,0 млн рублей;
- капитальный ремонт 2 детских школ искусств (с. Уркарах, Дахадаевский район, с. Маджалис, Кайтагский район,) – 33,2 млн рублей;
- капитальный ремонт 12 Домов культуры (с. Ахты, Ахтынский район, с. Смугул, Ахтынский район, с. Янгикент, Кайтагский район, с. Калининаул, Казбековский район, с. Кули, Кулинский район, с. Цахур, Рутульский район, с. Урахи, Сергокалинский район, с. Хучни, Табасаранский район, с. Караг, Табасаранский район, с. Чагаротар, Хасавюртовский район, с. Урада, Шамильский район, с. Верхнее Гаквари, Цумадинский район,) – 162,1 млн рублей;
- завершение строительства «Дома танца ансамбля «Лезгинка» в г. Махачкале (переходящий объект) – 359,41 млн рублей;
- завершение строительства Центра культурного развития в городе Кизляр Республики Дагестан (переходящий объект) – 134,2 млн рублей;
- благоустройство прилегающей территории Центра культурного развития в городе Кизляр – 75,7 млн рублей.

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в сумме 839,2 млн рублей (средства федерального бюджета – 682,6 млн рублей, республиканского бюджета Республики Дагестан – 134,9 млн рублей, средства местных бюджетов – 21,7 млн рублей).

По состоянию на 1 октября 2022 года на реализацию регионального проекта профинансировано 545,4 млн рублей, или 65,0 % от годовых назначений (839,2 млн рублей).

Кассовое исполнение составляет 450,6 млн рублей, или 82,6 % от объема финансирования и 53,7 % от годовых назначений (839,2 млн рублей).

По состоянию на 1 октября 2022 года в рамках мероприятий регионального проекта проведена следующая работа:

- 1) Переоснащены 5 образовательных учреждений в сфере культуры (с. Новый Кумух, Буйнакский район, город Махачкала, город Дагестанские Огни, с. Кумух, Лакский район, село Новый Хушет, город Махачкала);

2) Оснащены 3 муниципальных музея (город Махачкала, город Каспийск, Табасаранский район, с. Хучни);

После переоснащения 17 сентября 2022 года открыт МБУ «Каспийский городской краеведческий музей»;

В октябре 2022 г. запланировано открытие 2 муниципальных музеев: МКУ «Музей истории города Махачкалы», МБУ «Историко-краеведческий музей» Табасаранского района;

3) Открыты 2 модельные библиотеки: Центральная городская библиотека МБУ «Централизованная библиотечная система г. Махачкала» (15.09.2022 г), Филиал № 1 МБУ «Централизованная библиотечная система городского округа «город Каспийск» имени Ф. Алиевой (16.09.2022 г).

В октябре 2022 года запланировано открытие 2 модельных библиотек с технической готовностью – 99 %: ЦГБ МКУ «Централизованная библиотечная система» городского округа «город Кизилюрт», Городская библиотека - филиал №1 МКУ «Централизованная библиотечная система г. Избербаш»;

4) Проводится капитальный ремонт 2 детских школ искусств. Техническая готовность МКУ ДО «ДШИ в с. Маджалис» – 99 %, МКУ ДО «ДШИ в с. Уркарах» – 96 %. Освоено 32,3 млн рублей, или 97,3 % от годовых назначений (33,2 млн рублей). Плановый срок завершения работ запланирован на октябрь месяц;

5) В 2022 году, согласно ранее заключенным контрактам, запланировано завершение строительства следующих объектов:

– Дом танца ансамбля «Лезгинка» в г. Махачкале (переходящий объект с 2020 года) – 359,41 млн рублей, техническая готовность которого на 1 октября 2022 года составляет 60 %;

– Центр культурного развития в городе Кизляр Республики Дагестан (переходящий объект с 2021 года), техническая готовность которого на 1 октября 2022 года составляет 5 %;

– контракт от 7 мая 2021 года № 0103200008421000488 на сумму 138,6 млн рублей (заказчик – МКУ «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» городского округа «город Кизляр», подрядная организация – ООО «Фаворит», строительный цикл – два года (2021 – 2022 годы), в том числе на 2022 год – 74,65 млн рублей.

– благоустройство прилегающей территории Центра культурного развития в городе Кизляре Республики Дагестан (75,74 млн рублей) – техническая готовность – 0%. Плановый срок ввода объекта в эксплуатацию: 30.12.2023 г.

Сроки завершения строительства Дома танца ансамбля «Лезгинка» в г. Махачкале и Центра культурного развития в городе Кизляре установлены на 31 декабря 2022 года, ввода в эксплуатацию – 30 декабря 2023 года.

Сложившиеся темпы работ по строительству двух переходящих с 2021 года объектов: «Дома танца ансамбля «Лезгинка» в г. Махачкале (60 %) и Центра культурного развития в городе Кизляре Республики Дагестан (5,0 %), также

свидетельствуют о высоких рисках своевременного не завершения строительных работ в 2022 году и освоении предусмотренных назначений.

Министерством культуры Республики Дагестан по объектам (Строительство Центра культурного развития в г. Кизляр, ул. Р. Гамзатова, 4), (Строительство Дома танца ансамбля «Лезгинка») заключено дополнительное соглашение между Министерством культуры Российской Федерации и Правительством Республики Дагестан от 30.09.2022 г. № 054-09-2022-436/4 в рамках которого:

– по объекту (Строительство Центра культурного развития по адресу: Россия, Республика Дагестан, г. Кизляр, ул. Р. Гамзатова, 4) перенесены частично средства на 2023 год в объеме 60,6 млн рублей (54,2 млн рублей средства федерального бюджета, 0,55 млн рублей средства республиканского бюджета, 5,81 млн рублей средства местного бюджета).

Общий объем средств по объекту на 2022 год составляет 73,63 млн рублей, из них: средства федерального бюджета – 72,17 млн рублей, средства республиканского бюджета; 0,73 млн рублей.

Также ввиду переноса средств по основному объекту перенесены дополнительные средства республиканского бюджета Республики Дагестан в рамках Республиканской инвестиционной программы по благоустройству прилегающей территории Центра культурного развития на 2023 год в объеме 35,33 млн рублей (средства республиканского бюджета – 34,98 млн рублей).

Общий объем средств по благоустройству на 2022 год составляет 40,4 млн рублей (средства республиканского бюджета).

– по объекту (Строительство Дома танца ансамбля «Лезгинка») в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.02.2022 г. № 2324-р из резервного фонда Правительства Российской Федерации в связи с ростом цен на строительные ресурсы выделены дополнительные средства в объеме 85,42 млн рублей

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года № 1315 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.07.2021 г. № 500/пр произведен пересчет стоимости работ по объекту и получено положительное заключение повторной государственной экспертизы ГАУ РД «Государственная экспертиза проектов» от 04.03.2022 г. № 05-1-1-2-012403-2022.

б) Капитальный ремонт 12 Домов культуры. По состоянию на 1 октября 2022 года освоено 133,4 млн рублей, или 82,3 % от годовых назначений (162,1 млн рублей).

По состоянию на 1 октября 2022 года из 12 Домов культуры техническая готовность составляет: по 3 объектам - 100 %, по 6 объектам – 95 % - 99%, по 6 объектам – 40 % - 94,0 %, по 1 объектам – 23,5 %.

**Перечень
объектов, подлежащих строительству, капитальному ремонту,
в рамках регионального проекта «Культурная среда» в 2022 году**

млн рублей

№	Наименование мероприятия, объекта капитального строительства	Мощность		Пре- дус- мотре но	Кассовое освоение (млн. руб.)	Остаток (млн руб.)	Технич. готовность объекта (%)
		колич. мест	ед. изм				
1	Капремонт Дома культуры в с. Калининаул, Казбековский район	400	мест	3,76	3,76	0,0	100 %
2	Капремонт Дома культуры в с. В. Гаквари, Цумадинский район	130	мест	7,74	7,74	0,0	100 %
3	Капремонт Дома культуры в с. Урахи, Сергокалинский район	600	мест	7,42	7,42	0,0	100 %
4	Капремонт Дома культуры в с. Янгикент, Кайтагский район	260	мест	21,82	21,6	0,22	99,0 %
5	Капремонт Дома культуры в с. Кули, Кулинский район	200	мест	19,65	18,67	0,98	95,0 %
6	Капремонт Дома культуры в с. Урада, Шамильский район	200	мест	13,49	12,82	0,67	95,0 %
7	Капремонт Дома культуры в с. Цахур, Рутульский район	200	мест	4,64	4,41	0,23	95,0 %
8	Капремонт Дома культуры в с. Чагаротар, Хасавюртовский район	180	мест	19,46	18,21	1,25	93,6 %
9	Капремонт Дома культуры в с. Хараг, Табасаранский район	120	мест	11,70	10,18	1,52	87,0 %
10	Капремонт Дома культуры в с. Смугул, Ахтынский район	100	мест	6,59	5,2	1,39	78,9 %
11	Капремонт Дома культуры в с. Хучни, Табасаранский район	450	мест	22,93	17,09	5,84	74,5 %
12	Капремонт Дома культуры в с. Ахты, Ахтынский район	200	мест	22,86	5,37	17,49	50,0 %
13	Капремонт МКУ ДО «Детская школа искусств в с. Маджалис»	375	обуч.	13,69	13,55	0,14	99,0 %
14	Капремонт МКУ ДО «Дахадаевская районная школа искусств»	515	обуч.	19,53	18,7	0,83	96,0 %
15	Строительство Дома танца ансамбля «Лезгинка»	7 645,3	кв.м	359,41	144,36	215,05	60,0 %
16	Строительство Центра культурного развития в г. Кизляре	1 517	кв.м	134,22	36,99	97,23	5,0 %
17	Благоустройство территории ЦКР в г. Кизляре	-	-	75,74	30,0	45,74	0,0 %

Срок завершения работ по всем объектам установлен на 1 декабря 2022 года.

По 1 объекту наблюдаются низкие темпы строительства и кассового исполнения, в связи с чем, имеются риски своевременного не завершения строительных работ (с. Ахты, Ахтынский район).

Несмотря на наличии рисков в ходе реализации мероприятий по строительству и капитальному ремонту объектов культуры, согласно отчету о реализации регионального проекта за октябрь 2022 года, отклонения (риски) в части реализации мероприятий отсутствуют. Достижение плановых значений по 2 целевым показателям предусмотрено по итогам 2022 года.



9.2. Региональный проект «Творческие люди».

В ходе реализации регионального проекта «Творческие люди» в 2022 году предусмотрено увеличение количества специалистов, прошедших повышение квалификации, количества поддержанных творческих инициатив, выставочных проектов, за счет проведения следующих мероприятий:

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в размере 31,5 млн рублей (средства федерального бюджета – 4,1 млн рублей, республиканского бюджета Республики Дагестан – 27,4 млн рублей, местных бюджетов – 0,04 млн рублей).

Профинансировано 31,1 млн рублей, или 98,8 % от годовых назначений (31,5 млн рублей).

Кассовое исполнение составляет 25,6 млн рублей, или 82,4 % от объема финансирования и 81,3 % от годовых назначений, в том числе на:

- государственная поддержка муниципальных учреждений органов культуры находящихся на территории сельских поселений (29 денежных поощрений по 100 тыс. рублей) – 2,9 млн рублей;

- государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры – 1,3 млн рублей;

- повышение квалификации 597 работников культуры – 0,2 млн рублей;

- реализация 17 выставочных проектов, ведущих федеральных и региональных музеев – 4,2 млн рублей, или 84,0 % от годовых назначений (5 млн рублей);

- реализация программ для школьников – 0,3 млн рублей;

- реализация 3 всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства – 7,9 млн рублей, или 60,7 % от годовых назначений (13 млн рублей);

- проведение фестиваля любительских коллективов – 0,55 млн рублей;

- проведение творческого фестиваля для детей – 0,4 млн рублей;

- проведение форума «Волонтеры культуры» – 0,25 млн рублей;

- реализация 2 проектов по гражданской идентичности – 7,55 млн рублей.

По региональному проекту заключены 30 контрактов, или 100 % от плана на сумму 27,2 млн рублей.

В ходе реализации регионального проекта оказана государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений путем выплаты 29 денежных поощрений по 100 тыс. рублей,

а также государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры за счет выплаты 26 денежных поощрений по 50 тыс. рублей. Кроме этого, проведены:

- фестиваль любительских творческих коллективов «Голоса России», организатор ГБУК «Республиканский дом народного творчества» (г. Махачкала, 12 июня 2022 г.);

- культурно-познавательные программы для школьников, организатор ГБУ РД «Дагестанская государственная филармония им. Т. Мурадова», площадка проведения фестиваля – зал ГБУ «Дагестанский государственный кумыкский музыкально-драматический театр им. А.-П. Салаватова»;

- Республиканский форум «Волонтеры культуры» (г. Махачкала, с 20 по 21 июня 2022 г.);

- XX Международный фестиваль фольклора и традиционной культуры «Горцы», организатор ГБУК «Республиканский дом народного творчества», (г. Махачкала, с 29 июня по 4 июля 2022 г.);

- фестиваль «Дербент перекрёсток цивилизаций», организатор ГБУК «Республиканский дом народного творчества» (г. Махачкала, 1 июля 2022 г);

- XV Международный музыкальный фестиваль «Порт-Петровские Ассамблеи» (г. Махачкала, с 27 мая по 27 июня 2022 г);

- X Региональный фестиваль духовых оркестров «Дагестанские фанфары» (г. Махачкала), с 14 сентября 2022 г. по 26 сентября;

- международный театральный фестиваль «Русская сцена», пройдет с 26 сентября по 4 октября 2022 г;

- реализованы 10 выставочных проектов региональных музеев в регионах России (план - 17 выставочных проектов);

- запланировано проведение творческого фестиваля для детей и молодежи «Наши надежды», с 27 ноября по 4 декабря 2022 г., организатор ГБУ РД «Дагестанская государственная филармония им. Т. Мурадова» (0,4 млн рублей).

Прошли обучение 433 работника культуры или 72,5 % от общего плана 2022 год (597 работников). Всего с начала реализации проекта прошло обучение 1 541 работников.

По состоянию на 1 октября 2022 года из 3 целевых показателей регионального проекта обеспечено достижение плановых значений на 2022 год. По целевому показателю: «Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры» фактическое значение составило 1,6 тыс. человек, или 91 % от планового значения (1,8 тыс. человек).



9.3 Региональный проект «Цифровая культура».

В ходе реализации регионального проекта «Цифровая культура» в 2022 году предусмотрено увеличение количества выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами, до 4 единиц за счет создания мультимедийного гида по экспозициям на основе цифровой платформы «Артефакт» на базе ГБУ РД «Национальный музей Республики Дагестан им. А. Тахо-Годи» (2 зал).

По состоянию на 1 октября 2022 года профинансировано и освоено 2,3 млн рублей (средства республиканского бюджета), или 100 % от годовых назначений.

В рамках реализации регионального проекта заключен 1 контракт, или 100 % от плана на сумму 2,3 млн рублей.

Поставлено и смонтировано оборудование, проводятся пуско-наладочные работы (срок завершения – 10 октября 2022 года). На сумму экономии 0,06 млн рублей запланировано заключить дополнительное соглашение.

Исполнение целевого показателя регионального проекта: «Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности, нарастающим итогом» (план – 4 ед) определяется по итогам года. Фактическое значение показателя на 1 октября 2022 года составило 3 единицы и обеспечено за счет создания в период с 2019 года по 2021 год 3 мультимедийных гидов в ГБУ «Дагестанский музей изобразительных искусств им. П.С. Гамзатовой» (2019 год), в ГБУ «Дербентский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник» (2020 год), в ГБУ РД «Национальный музей Республики Дагестан им. А. Тахо-Годи», 1 зал (2021 год).

Следует отметить, что целевой показатель по региональному проекту не отражает эффективность реализации мероприятий с точки зрения востребованности и охвата аудитории: количество онлайн-трансляций, число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры и др. Таким образом, отсутствует возможность оценки эффективности достижения общественно значимого результата «Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям проводимых культурно-массовых мероприятий».



10. Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»



Куратор национального проекта:

Алиев Р. А.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Дагестан

Руководители региональных проектов



Хрюкин А. Р.

Руководитель Агентства по
предпринимательству и инвестициям
Республики Дагестан



Аджеков М. К.

Министр сельского хозяйства и
продовольствия Республики Дагестан

Согласно Указам Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 21 июля 2020 года N 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» основной целью реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», является увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 млн человек.

В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» реализуются 3 региональных проекта, в том числе:

- 1) «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» («Поддержка самозанятых»);
- 2) «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» («Предакселерация»);
- 3) «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

Реализацию национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» осуществляет Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан.

В 2022 году на финансирование национального проекта предусмотрено 176,4 млн рублей (средства федерального бюджета – 174,7 млн рублей, средства республиканского бюджета – 1,76 млн рублей).

По состоянию на 1 октября 2022 года профинансировано 172,5 млн рублей или 97,8 % от годовых назначений (176,4 млн рублей).

Кассовое исполнение составляет 169,6 млн рублей, или 98,3 % от профинансированного объема и 96,1 % от годовых назначений (176,4 млн рублей).

В рамках национального проекта заключено 87 контрактов по 3 региональным проектам на общую сумму 52,4 млн рублей, или 99,0 % от плана (88 контрактов).



10.1. Региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» («Поддержка самозанятых»)

В ходе реализации регионального проекта «Поддержка самозанятых» запланировано предоставление консультационных, информационных и образовательных форм поддержки самозанятым гражданам.

На реализацию регионального проекта профинансировано и освоено 13,3 млн рублей, или 100 % от годовых назначений (средства федерального бюджета – 13,2 млн рублей, средства республиканского бюджета – 0,1 млн рублей).

Агентством по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан освоение годовых назначений обеспечено за счет перечисления 13,3 млн рублей ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан» на реализацию мероприятий по развитию центров «Мой бизнес».

В рамках регионального проекта заключено 18 контрактов, или 100 % от планового объема контрактов на общую сумму 12,5 млн рублей в целях проведения следующих мероприятий:

- продвижение информации о деятельности центра «Мой бизнес» на общественном транспорте – 1 контракт на сумму 0,26 млн рублей;
- маркетинговые услуги (Логобуки) – 1 контракт на сумму 0,9 млн рублей;
- консультации по вопросам самозанятости – 1 контракт на сумму 0,5 млн рублей;
- содействие в популяризации продукции самозанятых граждан – 2 контракта на сумму 1,8 млн рублей;
- содействие в размещении самозанятых граждан, на электронных торговых площадках («Ozon») – 1 контракт на сумму 0,9 млн рублей;
- размещение самозанятых граждан, на электронных торговых площадках (Вайлдберриз) – 1 контракт на сумму 0,9 млн рублей;
- проведение Международной выставки «Клинок-Традиции и современность» – 1 контракт на сумму 1,25 млн рублей;
- проведение V Международной выставки легкой промышленности «Красная нить» – 1 контракт на сумму 1,25 млн рублей;
- проведение выставки ярмарки «Благословенный Кавказ» и «Ювелирные традиции 2022» – 1 контракт на сумму 1,45 млн рублей;
- проведение Международной выставки-ярмарки народно-художественных промыслов России «Ладья Зимняя сказка – 2022» – 1 контракт на сумму 1,45 млн рублей;
- обучение интернет маркетингу – 1 контракт на сумму 0,2 млн рублей;

- внедрение фирменного стиля «Мой Бизнес» – 1 контракт на сумму 0,13 млн рублей;

- проведение 3 мастер-классов – 3 контракта на сумму 0,45 млн рублей.

Средства 0,8 млн рублей, предусмотренные на оплату труда, коммунальные расходы, командировки, не контрактуются.

Проведены следующие мероприятия (предоставлены услуги) с участием самозанятых граждан:

- V Международная выставка легкой промышленности «Красная нить»

- 4 самозанятых граждан;

- выставка-ярмарка «Благословенный Кавказ и ювелирные традиции 2022»

- 4 самозанятых граждан;

- мастер-классы: по прическам «Свадебный шик. Тренды-2022», по приготовлению хлеба, по увеличению продаж услуг в сфере туризма и гостеприимства, по обучению косметологии - 75 самозанятых граждан.

- оказаны консультации 462 самозанятым гражданам;

- обучение основам интернет-маркетинга – 12 самозанятых граждан;

- маркетинговые услуги (Логобуки) – 30 самозанятых граждан;

- содействие в популяризации продукции – 1 самозанятый гражданин.

По состоянию на 1 октября 2022 года фактическое значение по целевому показателю «Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД)», составило 160,1 тыс. человек, или 1 091,4 % от планового количества на 2022 год (14,7 тыс. человек). Указанное свидетельствует о значительном занижении прогнозных оценок, а также об отсутствии контроля за своевременной корректировкой плановых значений показателей в соответствии с фактически сложившейся динамикой.

Количество самозанятых граждан, получивших консультационные услуги и прошедших программы обучения с начала реализации регионального проекта, составило 588 человек, или 89,8 % от плана (655 человек);

Объем микрозаймов, выданных самозанятым гражданам, составил 3,8 млн рублей, или 122,6 % от планового объема (3,1 млн рублей).

По результатам мониторинга реализации регионального проекта, риски своевременного исполнения плановых мероприятий отсутствуют. В то же время, проведены не все мероприятия согласно заключенным контрактам. Агентству по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан следует обеспечить контроль за деятельностью подведомственных учреждений (ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан») в целях снижения возможных рисков фактического освоения профинансированных бюджетных средств.



10.2. Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» («Предакселерация»)

Мероприятия регионального проекта направлены на оказание информационной, консультационной, финансовой форм поддержки начинающим деятельность субъектам МСП за счет:

- развития деятельности центров «Мой бизнес» – 23,6 млн рублей;
- предоставления грантов социальным предприятиям – 3,9 млн рублей;

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в размере 27,5 млн рублей (средства федерального бюджета – 27,2 млн рублей, средства республиканского бюджета – 0,3 млн рублей).

По состоянию на 1 октября 2022 года профинансировано 23,6 млн рублей или 85,8 % от годовых назначений.

Кассовое исполнение составляет 23,6 млн рублей, или 100 % от профинансированного объема и 85,8 % от годовых назначений (27,5 млн рублей).

Агентством по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан указанные средства (23,6 млн рублей) перечислены ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан» на реализацию мероприятия «Развитие центров «Мой бизнес».

ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан» заключены 36 контрактов на общую сумму 22,3 млн рублей, или 100 % от планового объема. Оставшиеся средства в размере 1,3 млн рублей, предусмотренные на оплату труда, коммунальные услуги, командировки, не контрактуются.

В рамках регионального проекта проведены следующие мероприятия:

- обучающие мастер-классы в городах Махачкала, Буйнакск (326 чел.);
- обучающие модули по программе АО «Корпорация МСП» – «Азбука предпринимательства», «Школа предпринимательства» (201 человек и 25 субъектов МСП);
- обучающие однодневные модули по программе АО «Корпорация МСП» (152 физических лица и 24 субъекта МСП);
- оказаны консультационные услуги по вопросам начала ведения бизнеса, ведению бухгалтерской и налоговой отчетности, маркетингу и продажам (976 физических лиц и 410 субъектов МСП);
- образовательные программы для детей 14-17 лет и олимпиады по основам предпринимательской деятельности (35 физических лиц);
- услуги по составлению бизнес-планов (29 субъектов МСП);

- сертификация продукции (13 субъектов МСП);
- проведение финансового или управленческого аудита предприятиях (12 субъектов МСП);
- конкурс «100 лучших товаров и услуг» (31 субъект МСП);
- консультации по НХП (10 субъектов МСП);
- электронно-информационные услуги (12 субъектов МСП).

По результатам реализации регионального проекта:

- количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения составило – 4,8 тыс. человек, или 112,6 % от планового значения (4,3 тыс. чел);

- количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям – 46 единицы, или 124,3 % от плана (37 ед.);

- объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций) составило 50,8 млн рублей, или 705,5 % от плана (7,2 млн рублей);

- количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги, составляет 2,25 тыс. единиц, или 37,3 % от плана (6,04 тысяч единиц).

Фондом микрофинансирования и лизинга Республики Дагестан в 2022 году выдано 17 микрозаймов начинающим предпринимателям на общую сумму 46,4 млн рублей.

Гарантийным фондом в 2022 году выдано 14 поручительств начинающим предпринимателям на сумму 50,8 млн рублей.

В рамках реализации регионального проекта запланировано проведение мероприятий по предоставлению грантов уникальным социальным предприятиям, включенным в реестр социальных предпринимателей, субъектов МСП, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет (8 субъектов МСП) с предусмотренным финансированием на сумму 3,9 млн рублей. По состоянию на 1 октября 2022 года исполнение отсутствует.

По результатам мониторинга реализации регионального проекта, риски своевременного исполнения плановых мероприятий оцениваются как умеренные. В то же время Агентству по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан следует обеспечить контроль за деятельностью подведомственных учреждений (ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан») в целях снижения возможных рисков фактического освоения профинансированных бюджетных средств.



10.3. Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

В ходе реализации регионального проекта предусмотрено создание комплексной системы акселерации, включающей инструменты поддержки субъектов МСП, в ходе проведения следующих мероприятий:

- развитие деятельности центров «Мой бизнес» – 5,81 млн рублей;
- оказание экспортной поддержки субъектам МСП – 13,72 млн рублей;
- докапитализация Гарантийного фонда – 21,3 млн рублей;
- поддержка фермеров (предоставления грантов «Агростартап» и субсидий сельскохозяйственно-кооперативам) – 94,72 млн рублей.

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в размере 135,6 млн рублей (средства федерального бюджета – 134,3 млн рублей, средства республиканского бюджета – 1,3 млн рублей).

По состоянию на 1 октября 2022 года, профинансированы средства в сумме 135,6 млн рублей, или 100 % от годовых назначений.

Кассовое исполнение составило 132,7 млн рублей, или 97,8 % от объема финансирования и 97,8 % от годовых назначений (135,6 млн рублей).

Агентством по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан, согласно заключенным соглашениям профинансированные средства перечислены подведомственным организациям:

- ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан» в целях реализации мероприятия «Развитие центров «Мой бизнес» – 5,81 млн рублей;

- АНО «Центр поддержки экспорта Республики Дагестан» в целях реализации мероприятия «Развитие Центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства» – 13,72 млн рублей;

- Фонду содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан в целях реализации мероприятия «Развитие региональных гарантийных организаций» – 21,35 млн рублей;

- Гарантийному фонду Республики Дагестан – 94,75 млн рублей.

В ходе реализации регионального проекта запланировано заключить 34 контракта. Заключены 33 контракта, или 97,1 % от планового объема, на сумму 17,6 млн рублей.

АНО «Центр поддержки экспорта Республики Дагестан» не заключен 1 контракт по мероприятию: «Содействие в организации и осуществлении транспортировки продукции СМСП, предназначенной для экспорта, на внешние рынки» на сумму 0,9 млн рублей. Заключение данного контракта стало

возможным после внесения изменений в Порядок предоставления субсидий АНО «Центр поддержки экспорта Республики Дагестан» (утв. постановлением Правительства Республик Дагестан от 24.11.2021 г. № 296).

В настоящее время проходит процедура разработки документации, а также сбор заявок от субъектов МСП для заключения прямых договоров (контрактов). Плановое количество контрактов будет увеличено, в связи с необходимостью заключать договор отдельно с каждым субъектом МСП. Заключение контрактов запланировано до 15 октября 2022 года.

Гарантийным фондом Республики Дагестан в 2022 году выдано 129 поручительств на общую сумму 519,8 млн рублей.

Фондом микрофинансирования и лизинга Республики Дагестан в 2022 году выдано 92 микрозайма на общую сумму 286,6 млн рублей.

«Центром поддержки предпринимательства Республики Дагестан» реализованы следующие мероприятия с участием субъектов МСП:

- обучающее мероприятие на тему «Основы Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 5 апреля 2013 года. N 44-ФЗ, и Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ» – 52 субъекта МСП;

- обучающая программа «Развитие женского предпринимательства» – 18 субъектов МСП;

- скоринг субъектам МСП – 27 субъектов МСП;

- маркетинговые услуги (создание логобуков) – 31 субъект МСП;

- маркетинговые услуги (фирменный стиль) – 30 субъектов МСП;

- электронно-информационные услуги – 52 субъекта МСП;

- сертификация продукции/услуги – 8 субъектов МСП.

Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» реализуются мероприятия с общим объемом в сумме 94,75 млн рублей (средства федерального бюджета – 93,8 млн рублей, средства республиканского бюджета Республики Дагестан – 0,95 млн рублей).

По состоянию на 1 октября 2022 года профинансировано 94,75 млн рублей или 100 % от годовых назначений.

Кассовое исполнение составляет 91,8 млн рублей, или 96,9 % от предусмотренного, в том числе по следующим мероприятиям

- поддержка фермеров (гранты по программе «Агростартап» (25 КФХ) – 45,1 млн рублей, или 93,7 % от годовых назначений (48,1 млн рублей);

- субсидий сельскохозяйственным потребкооперативам (5 СПоК) – 44,3 млн рублей, или 100 % от годовых назначений;

- финансирование затрат, связанных с осуществлением текущей деятельности Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров – 2,4 млн рублей или 100 % от годовых назначений;

В ходе реализации регионального проекта предоставлены субсидии 15 СПОК (или 115,4 %) из 7 районов республики.

Центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров перечислено 2,4 млн рублей.

Заключены соглашения с 16 победителями конкурса по предоставлению грантов «Агростартап». Средства доведены 15 получателям грантов. Предоставление средств 1 получателю грантов планируется завершить в октябре.

По результатам реализации регионального проекта:

- предоставлена господдержка 30 субъектам МСП, или 111,1 % от плана (27 субъектов МСП)

- количество новых рабочих мест, созданных КФХ, получившими грант «Агростартап») составляет 48 единицы, или 129,7 % от плана (37 единиц);

- количество новых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан – 496 единиц, или 70,9 % от планового объема (700 единиц);

- количество КФХ, ИП и СПОК, получивших государственную поддержку – 68 единицы, или 151,1 % от планового объема (45 единиц);

- количество действующих микрозаймов, выданных МФО – 641 микрозаймов, или 143,4 % от планового объема (447 микрозаймов);

- объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке региональных гарантийных организаций – 976,7 млн рублей, или 493,8 % от планового объема (197,8 млн рублей);

- ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта – 4,6 млн долларов, или 62,1 % от плана (7,4 млн рублей);

- количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ – 11 единиц, или 64,7 % от плана (17 единиц);

- оказаны комплексные услуги на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса – 218 единиц, или 68,3 % от плана (319 единиц).

Мероприятия по обеспечению льготного доступа к производственным площадям и помещениям промышленных парков (план – 2 единицы) и увеличению объемов внебюджетных инвестиций (10 млн рублей) не реализованы.

По объемам финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО, фактическое значение значительно превышает плановое значение (493,8 %), что свидетельствует о занижении прогнозных оценок, а также об отсутствии контроля за своевременной корректировкой плановых значений показателей в соответствии с фактически сложившейся динамикой.



11. Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»



Куратор национального проекта:

Алиев Р. А.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Дагестан

Руководители региональных проектов:



Халилов Н. Р.

Министр промышленности и торговли
Республики Дагестан



Хрюкин А. Р.

Руководитель Агентства по
предпринимательству и инвестициям
Республики Дагестан



Аджеков М. К.

Министр сельского хозяйства и
продовольствия Республики Дагестан

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», основными целями реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» являются:

- вхождение России в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечение темпов экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности;

- формирование в обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, сфере услуг высокопроизводительного экспортно-ориентированного сектора;

- достижение объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров в размере 250 млрд долларов США в год, в том числе продукции машиностроения – 50 млрд долларов США в г. и продукции агропромышленного комплекса – 45 млрд долларов США в г., а также объема экспорта оказываемых услуг – 100 млрд долларов США в год.

В рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в Республике Дагестан реализуются 3 региональных проекта, направленных на обеспечение достижения целей, показателей и результатов соответствующих федеральных проектов национального проекта «Международная кооперация и экспорт»:

1) «Промышленный экспорт» (Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан);

2) «Экспорт продукции АПК» (Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан);

3) «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» (Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан, Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан)).

В 2022 году финансирование национального проекта не предусмотрено.

Ответственными исполнителями реализации регионального проекта являются:

- Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан);

- Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан;

- Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан.



11.1. Региональный проект «Промышленный экспорт».

В ходе реализации регионального проекта «Промышленный экспорт» предусмотрено увеличение объема экспорта продукции машиностроения до 5,0 млн долларов США и объема экспорта конкурентоспособной промышленной продукции к 2024 году до 24,0 млн долларов США.

В 2022 году в соответствии с паспортом федерального проекта «Промышленный экспорт» отсутствует региональная составляющая и не предусмотрено финансирование субъектов Российской Федерации.

Во исполнение мероприятий регионального проекта Министерством промышленности и торговли Республики Дагестан проведена следующая работа.

Предприятиям Республики Дагестан направлены справочные материалы о поддержке, осуществляемой в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июня 2021 г. № 931 «О государственной поддержке российских организаций на компенсацию части затрат в целях создания новой конкурентоспособной промышленной продукции, связанных с проведением НИОКР и (или) омологацией существующей промышленной продукции для внешних рынков».

3 февраля 2022 г. состоялось четвертое заседание рабочей группы по вопросам межрегионального сотрудничества Постоянной Российско-Иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в формате видеоконференцсвязи. В ходе заседания обсуждены вопросы поставок продукции предприятий республики и создания совместных производств на территории Республики Дагестан.

С 28 по 29 апреля 2022 года министр промышленности и торговли Республики Дагестан в составе официальной делегации Российской Федерации под руководством Директора Департамента региональной промышленной политики Министерства промышленности и торговли Российской Федерации России В.П. Хоценко принял участие в Итоговом заседании Российско-Белорусской рабочей группы по импортозамещению, которое состоялось в г. Минске Республики Беларусь.

Достигнуты предварительные договоренности с руководством ОАО «Минский тракторный завод» об осуществлении визита в Республику Дагестан для рассмотрения возможности создания центра модернизации.

По итогам переговоров Министерством промышленности и торговли Республики Дагестан проводится работа с дагестанскими предприятиями мебельной промышленности по установлению прямого взаимодействия с белорусскими партнерами.

Совместно с Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан подготовлен материал для белорусской стороны по логистическим маршрутам и возможностям направления грузов (продукции белорусских предприятий) через транспортные пути Республики Дагестан, задействовав, в том числе, мощности Махачкалинского торгового порта.

С 30 июня по 2 июля 2022 года в г. Гродно Республики Беларусь официальная делегация Республики Дагестан приняла участие в IX форуме регионов Беларуси и России «Роль межрегионального сотрудничества в углублении интеграционных процессов Союзного государства».

В рамках IX форума регионов Беларуси и России подписан «План мероприятий на 2022-2024 годы по реализации Соглашения между Правительством Республики Дагестан и Правительством Республики Беларусь о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве» от 23 августа 2022 года № 11.

С 22 по 25 июня 2022 года состоялся визит Чрезвычайного и Полномочного Посла Иранской Республики Иран в Российской Федерации Казема Джалали в Республику Дагестан. В рамках официального визита состоялась встреча с Главой Республики Дагестан С.А. Меликовым, в ходе которой обсуждены вопросы дальнейшего укрепления торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества.

В период с 25 по 27 июля 2022 года Республику Дагестан посетила делегация Посольства Объединенных Арабских Эмиратов под руководством Чрезвычайного и Полномочного Посла Объединенных Арабских Эмиратов в Российской Федерации Мохаммада Ахмад Аль-Джабера. В ходе визита делегация Посольства ОАЭ совместно с Главой Республики Дагестан С.А. Меликовым осмотрели предприятия АО «Керамогранит Дагестан» и ООО «Салаватстекло Каспий», которые расположены на площадке индустриального парка «ТЮБЕ» в Кумторкалинском районе. В ходе переговоров стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества между Республикой Дагестан и Объединёнными Арабскими Эмиратами. По итогам встречи достигнуты предварительные договоренности в сфере развития туризма, образования, промышленности и продовольственной безопасности.

1 сентября 2022 года представители Минпромторга РД приняли участие в рабочей встрече с управляющим директором иранской компании Лазир Агро Хасаном Афрахтех, на которой обсуждены вопросы получения земельных участков для строительства завода по переработке риса на территории Кизлярского района Республики Дагестан, заводов по производству водных кормов в прибрежной зоне Каспийского моря, возможности функционирования грузовых судов в акватории Каспийского моря и установления предполагаемого объема ловли кильки иранской стороной.

По состоянию на 1 октября 2022 года 2 целевых показателя регионального проекта не исполнены.



11.2. Региональный проект «Экспорт продукции АПК»

Региональный проект «Экспорт продукции АПК» направлен на увеличение объема экспорта продукции отрасли республики в 2024 году до 33,0 млн долл. США, в том числе в 2022 году до 28,5 млн долл. США.

Согласно дополнительному соглашению от 29 декабря 2020 года № 082-08-2020-461/2, заключенному между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Республики Дагестан по региональному проекту «Экспорт продукции АПК» в 2022 году предусматривалось финансирование в сумме 20,84 млн рублей на оказание поддержки сельхозтоваропроизводителям в виде субсидий на проведение мелиоративных работ. Планировалось увеличение площади мелиоративных работ на землях сельхозназначения на 500 га, или до 2 450 га с момента реализации регионального проекта (2019 год).

В дальнейшем, дополнительным соглашением от 12 января 2022 года № 082-2019-Т20050-1/9 индикаторы 2022 – 2023 годов были обнулены, в связи с чем софинансирование на реализацию регионального проекта в текущем году не предусмотрено.

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан.

В рамках регионального проекта в 2019-2021 годах проведены мероприятия по государственной поддержке в виде предоставления субсидий на возмещение части прямых затрат на проведение мелиоративных работ на землях сельхозназначения инициаторов проектов, направленных на выращивание экспортноориентированной продукции АПК (для Дагестана это в основном баранина и рис). В 2021 году площадь проведенных работ в 2019-2021 годах доведена до 2206 га (при плане 1 950 га или 113,1 % плана).

По данным Федеральной таможенной службы, экспорт продукции АПК на 26 сентября 2022 года в сопоставимых ценах составил 47,4 млн дол. США, или 166,3 % от планового значения на 2022 год (28,5 млн дол. США).



11.3. Региональный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта»

Региональный проект реализуется на основании заключенных в 2019 году соглашений между АО «Российский экспортный центр» и Правительством Республики Дагестан «О реализации регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта на территории Республики Дагестан».

Дополнительным соглашением от 18 декабря 2020 года № 2019-Т6007-1/1, заключенным между АО «Российский экспортный центр» и Правительством Республики Дагестан, основным целевым показателем проекта определен «Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0» В этой связи, в 2022 году в целях достижения целевого показателя по региональному проекту запланировано внедрение в Республике Дагестан Стандарта по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности в субъектах Российской Федерации (Региональный экспортный стандарт 2.0.)

Финансирование регионального проекта не предусмотрено.

Реализацию регионального проекта осуществляет Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан совместно с Министерством промышленности и торговли Республики Дагестан.

В рамках реализации регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» национального проекта «Международная кооперация и экспорт» Министерством промышленности и торговли Республики Дагестан внесен согласованный в установленном порядке проект Указа Главы Республики Дагестан «Об Экспортном совете при Главе Республики Дагестан».

Распоряжением Правительства Республики Дагестан от 30.08.2022 г. № 395-р, утвержден состав управленческой команды по развитию экспорта в Республике Дагестан.

В стадии разработки Проект постановления Правительства Республики Дагестан обновленная редакция подпрограммы «Развитие межрегиональных, международных и внешнеэкономических связей Республики Дагестан» государственной программы Республики Дагестан «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» сформированной с учетом требований Регионального экспортного стандарта 2.0.

Сформирована база экспортно-ориентированных производителей товаров и услуг, осуществляющих свою деятельность на территории республики.

По состоянию на 1 октября 2022 года Республикой Дагестан обеспечено внедрение 6 инструментов РЭС 2.0 из 15 необходимых. Уровень внедрения составил 45,6 %.



12. Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости»



Куратор национального проекта:
Алиев Р.А.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Дагестан

Руководитель региональных проектов



Рустамов А.З.

Врио министра экономики и
территориального развития Республики
Дагестан

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», основными целями реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» являются:

- рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5 процентов в год;
- привлечение к участию в реализации указанной национальной программы не менее 10 субъектов Российской Федерации ежегодно;
- вовлечение в реализацию указанной национальной программы не менее 10 тыс. средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики.

В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» реализуются 2 региональных проекта:

- 1) *«Системные меры по повышению производительности труда»;*
- 2) *«Адресная поддержка по повышению производительности труда на предприятиях».*

Ответственным исполнителем национального проекта «Производительность труда» являются Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан.

В 2022 году на реализацию национального проекта предусмотрено финансирование в сумме 6,5 млн рублей (средства федерального бюджета).

По состоянию на 1 октября 2022 года профинансированы и освоены расходы в размере 6,5 млн рублей, или 100 % от годовых назначений.

В рамках национального проекта в 2022 году заключены 2 контракта, или 100 % от плана на общую сумму 6,5 млн рублей.

В текущем году из 2 региональных проектов, предусмотрено финансирование регионального проекта «Адресная поддержка по повышению производительности труда на предприятиях».



12.1. Региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»

В ходе реализации регионального проекта в 2022 году предусмотрено:

- создание производственной площадки «Фабрика процессов» – 4,5 млн рублей;

- проведение мероприятий по привлечению региональных центров компетенций из иных субъектов Российской Федерации – 2,0 млн рублей.

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в сумме 6,5 млн рублей (средства федерального бюджета)

На реализацию регионального проекта профинансированы 6,5 млн рублей, или 100 % от годовых назначений. Согласно постановлению Правительства Республики Дагестан от 24 мая 2022 года № 138 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Дагестан на финансовое обеспечение затрат на реализацию мероприятий национального проекта «Производительность труда», средства перечислены на счета АО «Корпорация развития Дагестана».

Заключены 2 прямых договора, или 100 % от плана на сумму 6,5 млн рублей, в том числе:

- договор на оказание услуг государственного управления общего характера № 50572005905220000040000 от 30.08.2022 г. № 10/22 на сумму 4,5 млн рублей, заключен между АО «Корпорация развития Дагестана» и АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» на оказание услуг по организации учебной производственной площадки «Фабрика процессов»). Срок исполнения 31.12.2022 г;

- договор на оказание консультативных услуг в области управления предприятием № 50572005905220000030000 от 1.08.2022 г. № 09/22 на сумму 2,0 млн рублей, заключен между АО «Корпорация развития Дагестана» и НО «Фонд Содействия Инновационному Развитию Ставропольского края» по привлечению экспертов Регионального центра компетенций Ставропольского края на АО «Концерн КЭМЗ». Срок исполнения 31.12.2022 г. Эксперты РЦК Ставропольского края, участвуя в производственном процессе, проведут ряд мероприятий, которые должны привести к повышению производительности труда данного предприятия.

В 2022 году в Республике Дагестан планируется создание «Фабрики процессов», представляющей собой производственную площадку по обучению сотрудников предприятий инструментам бережливого производства.

Площадка для создания «Фабрика процессов» предоставлена ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет».

В соответствии с постановлением Правительства Республики Дагестан от 24 мая 2022 года № 138 проведен отбор и определено юридическое лицо по передаче предусмотренных финансовых средств на реализацию мероприятий национального проекта (АО «Корпорация развития Дагестана»).

Минэкономразвития РД обеспечены заявки на IT – платформе производительность.рф от 5 предприятий республики, изъявивших желание реализовать мероприятия национального проекта в 2022 году под федеральным управлением (АО «Завод Дагдизель», АО «Аэропорт Махачкала, ООО «Дагестан Стекло Тара», ООО «СТЕКЛОПРОЕКТ», АО «Концерн КЭМЗ»).

Экспертами Федерального центра компетенций проведена очная оценка указанных предприятий, по результатам которой определены два предприятия, набравшие максимальное количество баллов по ряду критериев (АО «Аэропорт Махачкала» и ООО «Дагестан Стекло Тара»). Реализация мероприятий регионального проекта совместно с экспертами ФЦК на ООО «Дагестан Стекло Тара» в настоящее время завершена.

Количество предприятий-участников внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно – 4 единицы, или 80 % от плана (5 единиц). Участниками регионального проекта в 2022 году являются АО «Кизлярагрокомплекс», АО «Завод им. Гаджиева», ОАО «Концерн Кизлярский электромеханический завод», АО «Завод «Дагдизель».

Проведено обучение 17 сотрудников АО «Завод Дагдизель», 24 сотрудников от АО «Международный аэропорт «Махачкала», 9 сотрудников АО «Кизлярагрокомплекс».

Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК) – 14 чел., или 39 % от плана (36 человек). Обучение прошли сотрудники АО «Дагестан Стекло Тара».

Из 10 целевых показателей регионального проекта на 1 октября 2022 г. не обеспечено достижение плановых значений по 2 целевым показателям:

- «Количество предприятий – участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, нарастающим итогом» – 4 ед. (план – 5 ед.);

- «Количество предприятий – участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки – 6 ед. (план – 7 ед).



12.2. Региональный проект «Системные меры по повышению производительности труда»

Региональный проект «Системные меры по повышению производительности труда» направлен на создание условий для повышения производительности труда, в том числе:

- обучение руководителей предприятий по программе «Лидеры производительности»;
- оказание помощи в выходе на экспорт;
- международное сотрудничество и организация международных стажировок участников национального проекта;
- профессиональная переподготовка и аудит рабочих мест, возрождение движения рационализаторов при поддержке специалистов WorldSkills).
- цифровая экосистема производительности.
- нефинансовые меры поддержки (рейтинг наставничества).

Финансирование регионального проекта» не предусмотрено.


В рамках реализации регионального проекта в 2022 году продолжается работа по привлечению сотрудников предприятий-участников к участию в программе профессиональной переподготовки «Лидеры производительности». Обучение по программе передготовки управленческих кадров прошли по одному представителю от АО «Кизлярагрокомплекс» и АО «Завод «Дагдизель», а также 3 представителя от АО «Концерн «КЭМЗ».

В настоящее время обучение по программе проходят по два сотрудника из руководящего звена АО «Аэропорт Махачкала» и АО «Завод Дагдизель».

По программе «Акселератор экспортного роста», прошел обучение 1 представитель от АО «Кизлярагрокомплекс».

В 2022 году в рамках регионального проекта предусмотрен результат проведение регионального этапа конкурса лучших практик наставничества среди предприятий-участников национального проекта «Производительность труда». Принят Указ Главы Республики Дагестан от 27 июня 2022 года № 137 «О проведении конкурса «Лучшие практики наставничества в Республике Дагестан». Конкурс проведен, определен победитель конкурса (заявка токаря 5 разряда АО «Концерн КЭМЗ» Складорова Валерия Константиновича). Победитель конкурса награжден дипломом 1 степени.

По итогам 2022 года предусмотрено достижение целевого показателя «Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда, нарастающим итогом» – 4 человека.



13. Национальный проект «Наука и университеты»



Куратор национального проекта:

Телякавов М. П.

Заместитель Председателя Правительства
Республики Дагестан



Руководитель региональных проектов:

Бучаев Яхья Гамидович

Министр образования и науки Республики
Дагестан

Национальный проект «Наука и университеты» включает в себя три региональных проекта:

1) «Развитие масштабных научных и научно-технологических проектов по приоритетным исследовательским направлениям («Исследовательское лидерство»);

2) «Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров» («Инфраструктура»);

3) «Развитие человеческого капитала в интересах регионов, отраслей и сектора исследований и разработок» («Кадры»);

4) «Развитие интеграционных процессов в сфере науки, высшего образования и индустрии» («Интеграция»).

Мероприятия национального проекта реализуются в Республике Дагестан посредством участия в рамках федеральных проектов вузов республики и Дагестанского федерального исследовательского центра Российской академии наук через конкурсы и гранты.

Финансирование национального проекта в 2022 году не предусмотрено.

1) В целях реализации мероприятий **федерального проекта «Исследовательское лидерство»** в ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации определены следующие направления в области развития медицины и здравоохранения:

- «Фармлаб» (учебно-производственная аптека) – создание новых лекарственных форм, БАДов, косметических средств с использованием природных ресурсов Республики Дагестан и Северного Кавказа;

- «Нанотехнологии в медицине» – усовершенствование технологии покрытия медицинских изделий и приборов с целью улучшения функциональных свойств, разработка наноконструкций и наноматериалов медицинского назначения с дальнейшим внедрением в практику;

- «Предуниверсарий» (проект «Школа-Вуз») – вовлечение в научно-исследовательскую и проектную деятельность талантливых детей школьного возраста, а также создание возможности построения карьеры в области науки;

- «Генетика и охрана материнства» – подготовка специалистов для развития науки в области персонализированной медицины, расширение генетических исследований;

2) В рамках реализации мероприятий **федерального проекта «Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров»:**

- Дагестанским государственным медицинским университетом разработана стратегия деятельности Центра перспективного развития медицины и технологических инициатив ДГМУ и кадрового потенциала по системе «ШКОЛА – ВУЗ – ПРАКТИКА»;

- в Дагестанском федеральном исследовательском центре РАН проводятся мероприятия по созданию двух молодёжных лабораторий за счёт средств федерального бюджета (общий объём 13,2 млн рублей).

3) В рамках **федерального проекта «Развитие человеческого капитала в интересах регионов, отраслей и сектора исследований и разработок»** Дагестанский государственный медицинский университет направил заявку на участие в субсидиальной программе Министерства образования и науки Российской Федерации по поддержке деятельности студенческого научного общества.

4) В рамках **федерального проекта «Развитие интеграционных процессов в сфере науки, высшего образования и индустрии»** проводятся мероприятия в рамках соглашения о консорциуме вузов Северо-Кавказского федерального округа.

В 2022 году в рамках национального проекта «Наука и университеты» также реализуются два новых федеральных проекта по стратегическим инициативам Правительства России в сфере образования и науки:

- федеральный проект **«Платформа университетского технологического предпринимательства»**, по итогам реализации которого до 2024 года 4,5 тыс. студентов получают поддержку своих стартапов, более 180 тыс. молодых ребят приобретут новые компетенции в сфере предпринимательства.

Дагестанский государственный университет стал победителем двух конкурсов, в результате чего на базе университета будет реализована акселерационная программа поддержки проектных команд и студенческих инициатив для формирования инновационных продуктов по новым технологиям рынка НТИ Технет.

Проект ДГУ по реализации акселерационной программы поддержки проектных команд и студенческих инициатив предполагает обучение до конца 2022 года около 500 студентов навыкам проектной деятельности в области технологического предпринимательства и реализации студенческих стартапов, а также формирование собственных стартап-проектов студентов.

Реализация обоих проектов осуществляется во взаимодействии с экспертами Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) и Инжинирингового Центра «Цифровые платформы». Партнёрами вуза стали: АО Завод «Дагдизель», АО «Концерн КЭМЗ», АО «Завод имени Гаджиева», АО ДНИИ «ВОЛНА».

- федеральный проект **«Передовые инженерные школы»** направлен на подготовку кадров для высокотехнологичных отраслей экономики. Предусмотрено создание 30 передовых инженерных школ в партнерстве с высокотехнологичными компаниями в 15 субъектах, а также повышение квалификации 28 000 преподавателей в высокотехнологичных компаниях.

Согласно приказу Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 30 июня 2022 года № 608 Республика Дагестан не вошла в состав регионов, которым предоставлены гранты в форме субсидий из федерального бюджета на поддержку программ развития передовых инженерных школ и прохождения практик и стажировок.



14. Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»

Куратор национального проекта:



Телякавов М. П.
Заместитель
Председателя Правительства
Республики Дагестан

Руководитель региональных проектов:



Мерданов Э.М.
Министр по туризму и народным
художественным промыслам
Республики Дагестан

Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» включает в себя три федеральных проекта:

1) *«Развитие туристической инфраструктуры (Республика Дагестан)»*
(«Туристическая инфраструктура (Республика Дагестан)»)

2) *«Повышение доступности туристических продуктов»* («Доступность туристического продукта»);

3) *«Совершенствование управления в сфере туризма».*

Основными целями реализации национального проекта являются увеличение:

- внутренних туристических поездок до 140 млн поездок (с 65 млн поездок в 2019 г., или в 2,2 раза);

- рабочих мест в отрасли до 4,7 млн (с 2,5 млн в 2019 г., или в 1,9 раза);

- объема экспорта туристических услуг в размере 22,3 млрд долл. (с 11,0 млрд долл. в 2019 г., или в 2 раза).

Реализацию национального проекта осуществляет Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан.

В 2022 на реализацию национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» предусмотрено финансирование в сумме 342,1 млн рублей (средства федерального бюджета – 150,0 млн рублей, средства республиканского бюджета Республики Дагестан – 1,5 млн рублей, средства юридических лиц – 190,6 млн рублей).

Профинансировано 342,1 млн рублей, или 100 % от годовых назначений.

Кассовое исполнение по состоянию на 1 октября 2022 года составляет 342,1 млн рублей, или 100 % от годовых назначений (счета перечислены на счета контрагентов).

В ходе реализации национального проекта заключено 10 контрактов, или 100 % от плана на общую сумму 342,1 млн рублей.

Данные средства предусмотрены на реализацию регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры».



14.1. Региональный проект «Развитие туристической инфраструктуры»

Мероприятия регионального проекта реализуются в рамках государственной программы Республики Дагестан «Развитие туристско-рекреационного комплекса и народных художественных промыслов в Республике Дагестан».

В 2022 году запланирована поддержка предпринимательских инициатив в виде предоставления грантов юридическим лицам.

В целях реализации регионального проекта подписаны:

- Соглашение с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации о реализации регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры (Республика Дагестан)» на территории Республики Дагестан от 18 мая 2022 г. № 069-2022-11009-8;

- Соглашение с Федеральным агентством по туризму о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 20 мая 2022 г. № 174-09-2022-051.

Согласно указанным соглашениям будут созданы 102 номера в модульных некапитальных средствах размещения, 10 модульных некапитальных средств размещения, 363 койко-места в модульных некапитальных средствах размещения, 60 рабочих мест.

Постановлением Правительства Республики Дагестан от 14 июля 2022 г. № 225 утверждены Правила предоставления грантов в форме субсидий из республиканского бюджета Республики Дагестан на осуществление поддержки общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры, создание модульных некапитальных средств размещения (кемпингов, автокемпингов) и развитие инфраструктуры туризма.

В 2022 году на реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в сумме 342,1 млн рублей (средства федерального бюджета – 150,0 млн рублей, средства республиканского бюджета – 1,5 млн рублей, средства юридических лиц – 190,6 млн рублей).

По состоянию на 1 октября 2022 года профинансированы и освоены расходы в размере 342,1 млн рублей, или 100 % от годовых назначений.

В целях реализации мероприятий регионального проекта проведен конкурсный отбор на предоставление грантов в форме субсидий на осуществление поддержки общественных инициатив, создание модульных некапитальных средств размещения.

По итогам конкурса определено 10 победителей, с которыми заключены соглашения на осуществление поддержки общественных инициатив, создание модульных некапитальных средств размещения на общую сумму 342 млн рублей.

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

№ п/п	ФИО, наименование заявителя	Сумма гранта	Общая стоимость проекта	млн рублей	
				Размер собственных средств на реализацию проекта	% участия
1	ООО «Комокс»	15,0	51,2	36,2	70,7
2	ООО «Крепость»	15,0	31,87	16,87	53,0
3	ООО «Даг-Тур»	15,0	32,48	17,48	54,8
4	СПК «Агрофирма Сивух»	15,63	33,62	17,99	53,5
5	ООО «Рубас-1»	15,0	30,91	15,91	51,4
6	КФХ Магомедов Магомед Исаевич	15,0	32,5	17,5	53,8
7	ООО «Анжелина»	15,76	34,0	18,28	3,0
8	ООО «Цестрис Тревэл»	15,0	30,24	15,24	50,4
9	КФХ «Отдых»	15,0	31,84	16,84	53,0
10	ИП Гасанова Надежда Абдуллаевна	15,0	33,3	18,3	55,0

Проведенный анализ деятельности 10 победителей - получателей субсидий из республиканского бюджета Республики Дагестан по данным ЕИС «Закупки» показал следующее:

- ООО «Комокс» с 2017 года заключено 18 контрактов на сумму 355,7 млн. рублей. По состоянию на 1 октября 2022 года в статусе исполнения находится только контракт от 5 июля 2019 года, заключенный на установку систем видеонаблюдения, сумма контракта 1,5 млн. рублей. По имеющейся информации, ранее ООО «Комокс» не заключались контракты по созданию модульных некапитальных средств размещения. Указанные сведения могут свидетельствовать об отсутствии у ООО «Комокс» опыта работы, связанного с созданием модульных некапитальных средств размещения. В дальнейшем, ООО «Комокс» осуществил возврат средств в соответствии с заключенным Дополнительным соглашением №30-2022-003334/1 от 10.10.2022г. в сумме 15,0 млн рублей;

- ООО «Цестрис-Тревэл», заключала только один контракт от 26 октября 2020 года с ГБУ РД «Туристический центр Республики Дагестан», по оказанию услуг по подготовке, организации и проведению культурно массового мероприятия «Чайхана-2020», сумма контракта 700 тыс. рублей. Основной деятельностью общества предусмотрена деятельность туристических агентств. Отсутствие у организации финансовых ресурсов (согласно отчетности на 1 января 2022 года) и необходимого количества специалистов и иных работников определенного уровня квалификации для исполнения соглашения (персонал состоит из одного человека) может свидетельствовать об отсутствии опыта работы, связанного с созданием модульных некапитальных средств размещения;

- ООО «Крепость» с 2017 заключено 18 контрактов на общую сумму 43,9 млн рублей. В статусе исполнения находится контракт от 4 октября 2022 года, заключенный с ГКУ РД «Центр обеспечения деятельности по

гражданской обороне, защиты населения и территории Республики Дагестан от чрезвычайных ситуаций», на поставку масла для дизель-генератора 15W-40, сумма контракта 2,8 млн рублей. По имеющейся информации, ранее заключались контракты по строительству блока санитарно-бытового назначения, строительным работам по устройству любых видов кровельных покрытий и зданий и сооружений и капитальному ремонту здания;

- ООО «Даг-Тур» не заключались государственные контракты. Основным видом деятельности является деятельность туристических агентств. Численность персонала по состоянию на 1 октября 2022 года составляла 5 человек. На 1 января 2022 года на балансе организации отсутствовали статьи «Основные средств и «запасы». Отсутствие необходимого оборудования и других материальных ресурсов, количества специалистов и иных работников определенного уровня квалификации для исполнения условий соглашений может свидетельствовать о наличии существенных рисков по осуществлению фактических работ по созданию модульных некапитальных средств размещения;

- СПК «Агрофирма Сивух», основной вид деятельности - выращивание однолетних культур;

- ООО «Рубас-1», основной вид деятельности - предоставление мест для краткосрочного проживания;

- ООО «Анжелина», основной вид деятельности - выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур;

- КФХ «Отдых», основной вид деятельности - добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев;

- ИП Гасанова Надежда Абдуллаевна, основной вид деятельности - торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах;

- ИП Глава КФХ Магомедов Магомед Исаевич, основной вид деятельности - разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока.

Все вышеперечисленные получатели субсидий (за исключением ООО «Крепость») ранее не заключали государственные контракты (договоры) на строительство модульных некапитальных средств размещения.

Осуществление указанными организациями основного вида деятельности не связано с предметом получения субсидий. С учетом отсутствия необходимого количества специалистов и иных работников определенного уровня квалификации для исполнения условий соглашений, может свидетельствовать о наличии рисков своевременного завершения строительных работ по созданию модульных некапитальных средств размещения.

В ходе реализации регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» в 2022 году достижение целевых показателей не предусмотрено.

По данным сайта <https://ria.ru> с января-август 2022 года Республику Дагестан посетили 1,5 млн туристов (в 2021 году 1,0 млн человек), или на 40 % больше чем в 2021 году.

15. Выводы

Проведенный мониторинг реализации национальных проектов по состоянию на 1 октября 2022 года показал следующее:

15.1. На финансовое обеспечение 11 национальных проектов предусмотрены средства в сумме 31 188,0 млн рублей, в том числе за счет:

- федерального бюджета – 25 189,1 млн рублей, или 80,8 %;
- республиканского бюджета Республики Дагестан – 3 645,2 млн рублей или 11,7 %;
- внебюджетных источников – 2 353,0 млн рублей, или 7,5 %

Финансирование национального проекта «Международная кооперация и экспорт» и национального проекта «Наука» в 2022 году не предусмотрено.

15.2. На реализацию национальных проектов профинансированы расходы в сумме 18 232,0 млн рублей, или 58,5 % от объема годовых назначений (31 188,0 млн рублей).

Освоено 14 381,6 млн рублей, или 79,0 % от объема финансирования (18 232 млн рублей), и 46,1 % от объема годовых назначений (31 188,0 млн рублей). Причем из общей суммы кассовых расходов 27,8 % (3 989,2 млн рублей) не связаны с контрактными обязательствами и приходятся на выплаты на поддержку семей при рождении детей по национальному проекту «Демография».

15.3. Темпы финансирования и освоения бюджетных ассигнований на протяжении предыдущих трех лет реализации национальных проектов в Республике Дагестан оставались недостаточными для своевременного и качественного исполнения плановых мероприятий и достижения целевых показателей. Для сравнения: на 1 октября 2021 года кассовое исполнение составляло 44,3 % от годовых назначений, на 1 октября 2020 года – 37,3 %, на 1 октября 2019 года – 21 %.

По результатам проведенного анализа реализации национальных проектов по состоянию на 1 октября 2022 года Счетная палата Республики Дагестан полагает, что данная тенденция в 2022 году останется неизменной. Риски повторения ситуации предыдущих лет, связанной с неосвоением бюджетных средств, оцениваются как высокие¹².

15.4. Несмотря на накопленный опыт, сложившаяся в Республике Дагестан система реализации национальных проектов до настоящего времени не обеспечивает эффективных управленческих решений, оперативность действий, а также минимизацию рисков неосвоения бюджетных ассигнований и недостижения целевых показателей.

Главными распорядителями бюджетных средств не обеспечиваются должные меры по своевременному финансированию и освоению бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию национальных проектов.

¹² Справочно: в 2019 году освоено 49,4 % от годовых назначений, в 2020 году – 77,1 %, в 2021 году – 71,8 %),

15.5. Проводимый Счетной палатой Республики Дагестан мониторинг, позволил выявить комплекс проблем, характерных для процесса реализации национальных (региональных) проектов в Республике Дагестан, которые являются основными причинами ежегодного неосвоения предусмотренных бюджетных ассигнований в полном объеме.

15.6. Продолжают иметь место недостатки при планировании расходных обязательств на финансирование мероприятий региональных проектов. Министерствами и ведомствами Республики Дагестан, ответственными за реализацию региональных проектов, не проводится своевременная работа по внесению изменений в государственные программы Республики Дагестан и паспорта региональных проектов на 2022 год в части уточнения объемов финансирования, актуализации мероприятий, корректировки целевых показателей, в соответствии с Законом Республики Дагестан от 29 декабря 2021 г. № 91 «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (с изменениями).

15.7. Негативное влияние на финансирование и освоение бюджетных средств оказывают проблемы, связанные с заключением контрактов (договоров), запланированных в рамках реализации национальных (региональных) проектов. Из запланированных 1 181 контрактов (договоров) заключены 1 049 контрактов (договор) на общую сумму 22 418,6 млн рублей, или 88,8 %.

Не заключены 132 контракта (договора), из которых заключение 16 контрактов (договоров) запланировано на октябрь 2022 года, 116 контрактов на другие месяцы 2022 года (договоры по программе «Земский доктор»).

По национальным проектам «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Цифровая экономика», «Культура», «Экология», «Туризм и индустрия гостеприимства», «Производительность труда и поддержка общества» контракты заключены в полном объеме.

Низкий уровень контрактации наблюдается по национальному проекту «Здравоохранение», в целях реализации которого заключены 244 контракта (договоров), или 66,8 % от планового количества (365 контрактов).

По состоянию на 1 октября 2022 года несоблюдение сроков заключения контрактов по национальным проектам вызвано следующими причинами:

- увеличение планового количества контрактов в связи с образовавшейся экономией по результатам торгов;
- увеличение лимитов финансирования на 2022 год;
- необходимостью утверждения нормативного акта (правил), согласно которому осуществляется предоставление субсидий в целях реализации мероприятий регионального проекта;
- расторжение ранее заключенных контрактов в связи с отказом поставщиков (подрядчиков) от исполнения обязательств.

Как показывает практика предыдущих лет, заключение контрактов в целях реализации мероприятий национальных (региональных) проектов продолжается вплоть до декабря месяца.

Поздние сроки заключения контрактов и, соответственно, поставки оборудования и выполнения работ (до 31.12.2022 г.) значительно увеличивают риски своевременного завершения мероприятий и неосвоения бюджетных средств.

Основной объем кассовых расходов по национальным проектам будет осуществлен в IV квартале текущего года. В данном случае необходимо обеспечить проведение эффективного контроля за своевременным исполнением обязательств по заключенным контрактам и своевременностью оплаты выполненных работ.

15.8. В 2022 году продолжают иметь место случаи расторжения контрактов в связи с неисполнением контрагентами условий контрактов, например, несоответствие поставленного товара условиям контракта, отказ поставки лекарственных препаратов поставщиком, отсутствие мощностей для строительства быстровозводимых модульных конструкций (национальные проекты «Здравоохранение», «Образование»), низкие темпы проведения работ по объекту «Водоснабжение городского округа «город Южно-Сухокумск» (национальный проект «Жилье и городская среда») и др.

Следует отметить, что не всеми заказчиками соблюдается требование статьи 103 Федерального закона Российской Федерации от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» о своевременном размещении информации об исполнении обязательств по контрактам, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), не исполнивших либо ненадлежащим образом исполнивших обязательства, предусмотренные контрактами.

15.9. Проводимый Счетной палатой Республики Дагестан мониторинг реализации национальных проектов показывает, что наряду с положительными результатами, в реализации отдельных национальных проектов имеются следующие проблемы и недостатки, которые не позволяют своевременно и в полном объеме выполнить запланированные мероприятия и обеспечить эффективное освоение бюджетных средств.

15.9.1. Национальный проект «Демография».

В ходе реализации регионального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» из 58 объектов на 9 160 мест завершено строительство 38 объектов на 6 110 мест (14 детсадов на 1 410 мест и 24 детсадов (яслей) на 4 700 мест).

Продолжается строительство 19 объектов на 2 990 мест, из которых риски завершения работ до конца года существуют по 7 объектам на 1 260 мест, в том числе по:

- 1 детсаду на 120 мест (в поселке Шамхал – Термен г. Махачкала (65 %);
- 6 детсадам (яслям) на 1 140 мест, в том числе: на 200 мест в с. Тарумовка, Тарумовский район (65 %), на 250 мест в с. Тагиркент, Левашинского района (54 %); на 120 мест в с. Унцукуль Унцукульского района (52 %); на 250 мест в

г. Дербент (40 %); на 200 мест в с. Куруш Хасавюртовского района (20 %); на 120 мест в г. Хасавюрт (МКР Олимпийский) (15 %).

Кроме этого, имеются риски несвоевременного начала строительства детсада (ясли) в с. Верхний Дженгутай Буйнакского района на 60 мест.

Министерством труда и социального развития Республики Дагестан, в рамках мероприятий по повышению эффективности службы занятости, не заключены 6 договоров (ремонт помещения, закупка мебели, оргтехники, формы одежды, системы видеонаблюдения, подключение к сети Интернет) на общую сумму 25 млн рублей в целях модернизации Центра занятости населения по региональному проекту «Содействие занятости». Объявлен только аукцион на ремонт помещения (9,6 млн рублей), по остальным договорам подготовка документации на проведение торгов не завершена.

По региональному проекту «Спорт – норма жизни» в связи с поздними сроками заключения контрактов имеются риски несвоевременного завершения до конца года строительства «Физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Дербенте» с уровнем готовности 65 %, а также освоения бюджетных средств (164 млн рублей), предусмотренных на строительство «Физкультурно-оздоровительный комплекс в с. Эндирей Хасавюртовского района» (переходящий объект).

15.9.2. Национальный проект «Здравоохранение».

По национальному проекту «Здравоохранение» с учетом практики предыдущих лет реализации мероприятий основные риски реализации национального проекта связаны с мероприятиями 3 региональных проектов.

По региональному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения» имеются риски завершения мероприятий по строительству и капитальному ремонту объектов здравоохранения:

1) По капитальному ремонту 60 зданий медицинских организаций, имеются риски своевременного завершения работ по трем объектам капитального ремонта с уровнем готовности от 15 % до 20 % (здание ГБУ РД «Поликлиника № 9» г. Махачкала, ГБУ РД «Ногайская ЦРБ и фельдшерско-акушерского пункта ГБУ РД «Тарумовская ЦРБ» в с.Александр-Невское.

По капитальному ремонту здания ФАП ГБУ РД «Хасавюртовская ЦРБ» в с. Эндирей, Хасавюртовский район (контракт от 06.05.2022 г. на сумму 994,38 млн рублей, подрядчик ООО «Хунзах НХ») работы не начаты. Необходима корректировка проектно-сметной документации.

Из 19 контрактов 2022 года со сроком исполнения на 30 августа 2022 года, до настоящего времени работы не завершены, обязательства по контрактам не выполнены.

Также не завершены работы по капитальному ремонту 25 фельдшерско-акушерских пунктов по контрактам 2021 года, перенесенным на 2022 год. В частности, не решены проблемы с документами по оформлению земельного участка фельдшерско-акушерского пункта в селе Джебель Магарамкентского района.

3) По реконструкции (ее завершению) зданий из 5 медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений имеются риски по строительству (реконструкции) здания участковой больницы ГБУ РД «Буйнакская ЦРБ» в с. Чиркей, готовность составляет 15 % (проводятся демонтажные работы), что свидетельствует о возможных рисках своевременного завершения.

4) По строительству и монтажу быстровозводимых модульных конструкций из 4 контрактов 2022 года на общую сумму 648,9 млн рублей в виду ненадлежащего исполнения подрядчиком предусмотренных обязательств, расторгнуты контракты:

– ГБУ РД «Южно-Сухокумская ЦГБ», контракт от 24.05.2022 г. № 0103200008422001071 на сумму 16,2 млн рублей, подрядчик ООО «ПРОФСТРОЙЮГ» (предъявлен штраф в сумме 5 000 рублей);

– ГБУ РД «Сулейман-Стальская ЦРБ» (ФАП), контракт от 24.05.2022 г. № 0103200008422001069 на сумму 16,2 млн рублей, подрядчик – ООО «ПРОФСТРОЙЮГ» (предъявлен штраф в сумме 5 000 рублей).

По региональному проекту «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» не заключены 104 договора по программе «Земский доктор/фельдшер».

По региональному проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями» имеются риски завершения строительства помещения ГБУ РД «Республиканский онкологический центр» для размещения линейных ускорителей (157,6 млн рублей за счет средств республиканского бюджета). Профинансировано всего 8,5 млн рублей (5,4 %), кассовое исполнение отсутствует. Два линейных ускорителя, закупленные в рамках регионального проекта в 2020 году, до настоящего времени не функционируют и подвержены моральному износу.

По региональному проекту «Цифровой контур здравоохранения» не исполнены в полном объеме обязательства по контракту от 30 сентября 2021 года, заключенному с ООО «Национальный центр информатизации» (остаток с 2021 года – 124,7 млн рублей) На 1 октября 2022 года по данному контракту исполнены обязательства на сумму 97,0 млн рублей, или 78,0 %

15.9.3. Национальный проект «Образование».

По национальному проекту «Образование» общее количество общеобразовательных организаций, запланированных к строительству в рамках регионального проекта «Современная школа», составляет 56 школ на 25 582 уч. места¹³, из которых:

- 1) **Завершено строительство 11 школ на 3 868 уч. мест**, в том числе:
 - по 10 школам на 3 350 уч. мест получена лицензия на осуществление образовательной деятельности;
 - по 1 школе на 502 уч. места получено заключение о соответствии объекта.

¹³ Информация представлена нарастающим итогом с начала реализации регионального проекта (2019 год).

В 2022 году запланировано строительство (начало строительства) 45 школ на 21 612 уч. мест с вводом в эксплуатацию 25 школ на 13 728 уч. мест, в том числе: 12 школ на 7 104 уч. места (ФГУП «ГУСС»), 13 школ на 6 624 уч. места (местные подрядчики). Из них в 2022 году построена СОШ № 41 на 502 уч. места в пос. Загородный, г. Махачкала (ФГУП «ГВСУ № 4»).

2) Продолжается строительство 12 школ на 7 406 уч. мест с завершением в 2022 году (в том числе: подрядчик ФГУП «ГУСС» – 11 школ на 6 602 уч. места, городской округ «город Дербент» – 1 школа на 804 уч. места).

По 11 незавершенным школам, строительство которых осуществляется генподрядчиком ФГУП «ГВСУ № 4», уровень строительной готовности составил от 26,6 % до 98,7 %, в том числе:

- по 2 школам на 1 344 ученических мест – от 91,0 % до 98,7 %;
- по 6 школам на 3 654 ученических мест – от 53,6 % до 75,1 %;
- по 3 школам на 1 604 ученических места – от 26,6 % до 46,7 %.

Техническая готовность школы на 80 ученических мест с. Хебатли, Цунтинский район составляет 26,6 % по причине труднодоступности строительного объекта, а также в связи с возникшей необходимостью внесения изменений в проектно-сметную документацию. Корректировку проектно-сметной документации планируется завершить в октябре-ноябре 2022 года.

В связи с существующим риском неисполнения взятых обязательств по вводу объектов в Министерстве просвещения Российской Федерации рассматривается вопрос о переносе срока ввода в эксплуатацию 5 общеобразовательных организаций на 2023 год. (в г. Махачкале, МКР «Ипподром» на 1224 места, г. Каспийск на 1224 места, г. Каспийск на 300 мест, с. Солнечное Хасавюртовского района на 804 места, с. Авадан Докузпаринского района на 400 мест)

По 1 объекту на 804 места, строительство которого осуществляет МО ГО «город Дербент» (ГРБС – Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан) уровень строительной готовности составляет 40,0 %.

3) Предусмотрено начало строительства 32 школ на 13 704 ученических места с завершением в 2022 году 13 школ на 6 424 ученических места и началом строительства 19 школ на 7 080 ученических мест с завершением в 2023 году.

По результатам проведенного мониторинга, Счетная палата Республики Дагестан отмечает, что из запланированных к вводу в 2022 году 25 школ на 13 728 ученических мест риски завершения строительства имеют 24 объекта образования на 13 286 ученических мест, в том числе:

- ФГУП «ГУСС» – 9 объектов на 5 258 ученических мест с уровнем готовности от 26 % до 75 % (школа на 120 уч. мест в с. Гигатли Цумадинского района (строительная готовность – 73,6 %); школа на 804 уч. места в с. Солнечное Хасавюртовского района (53,6 %); школа на 604 уч. места – блок-пристройка к

СОШ № 27 г. Махачкалы (75,1 %); школа на 400 уч. мест в с. Авадан Докузпаринского района (71,4 %); школа на 1224 уч. места в г. Каспийске (64,4 %); школа на 300 уч. мест в г. Каспийске (46,7 %); школа на 1224 уч. места в МКР «Ипподром» г. Махачкалы (42 %); школа на 502 уч. места в с. Хамавюрт Хасавюртовского района (71,3 %); школа на 80 уч. мест в с. Хебатли Цунтинского района (26,6 %);

- ГКУ РД «Дирекция единого государственного заказчика -застройщика» - 12 объектов на 5 820 ученических мест с объемом предусмотренных расходов в сумме 4 772,4 млн рублей, в связи с затянувшимися сроками разработки и утверждения проектной документации, а также получения положительного заключения государственной экспертизы;

- МО ГО «город Дербент» (ГРБС – Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан) – 1 школа на 804 места с предусмотренным объемом финансирования в сумме 613,09 тыс. рублей.

ФГУП «ГУСС» не обеспечивается качественный контроль за субподрядчиками в ходе выполнения строительства и не принимаются срочные меры по наращиванию объемов строительных работ. В результате наблюдаются низкие темпы строительства и несоблюдение рабочего графика проведения работ. Помимо этого, низкий уровень кассового исполнения и принятия выполненных работ также объясняется низкой исполнительской дисциплиной ФГУП «ГУСС» по представлению заказчику актов выполненных работ по формам КС-2 и КС-3 и отсутствием исполнительно-технической документации.

Следует также отметить о наличие проблем в сопровождении реализации мероприятий по строительству объектов образования из-за большого количества исполнителей и раздробленности предусмотренного финансирования. Так, в 2022 году в рамках национального проекта «Образование» реализуются мероприятия по 4 разным субсидиям, предоставленным Республике Дагестан в целях содействия создания новых мест в общеобразовательных учреждениях. Указанное затрудняет осуществление контроля за расходованием средств и выполнением показателей.

Кроме этого, участие в реализации мероприятий по строительству общеобразовательных организаций одновременно трех министерств (исполнители), курируемых разными вице-премьерами Республики Дагестан, создает сложную систему управления и не позволяет оперативно управлять рисками.

15.9.4. Национальный проект «Жилье и городская среда»

В 2022 году проводятся работы по благоустройству 179 территорий в 47 муниципальных образованиях Республики Дагестан, в том числе: 117 общественных и 62 дворовых территорий – 1 098,0 млн рублей, а также благоустройство городского сада в комплексе с аллеей по улице Ленина города Буйнакск (победитель конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды) – 93,5 млн рублей.

Средства на реализацию мероприятий регионального проекта профинансированы 47 муниципальным образованиям, из них:

- по 19 муниципальным образованиям обеспечено полное освоение годовых назначений;

- по 22 муниципальным образованиям уровень кассового освоения профинансированных средств составляет от 50 % до 98 %.

Низкие темпы освоения (менее 50 %) наблюдаются в 5 муниципальных образованиях: «Казбековский район», «Курахский район», «Чародинский район», «Докузпаринский район», «Дахадаевский район»).

По 1 муниципальному образованию кассовое исполнение отсутствует («Хивский район»). Оплата предусмотрена по окончании работ.

Завершены работы на 99 территориях (75 общественных и 24 дворовых), или 53 % от плана (179 территорий).

По региональному проекту «Чистая вода» из 8 объектов строительства и реконструкции завершена работа по реконструкции систем водоснабжения в городе Кизляре (уровень технической готовности – 100 %).

По 5 объектам работы продолжаются в соответствии с графиком ведения работ. В то же время имеются риски несвоевременного завершения строительства объекта «Водоснабжение с. Карата, Ахвахского района», с учетом наличия недостатков в проектно-сметной документации и низких темпов строительных работ, уровень строительной готовности - 20 %.

По объекту «Водоснабжение городского округа «город Южно-Сухокумск» в связи с неисполнением контрактных обязательств подрядчиком контракт расторгнут в одностороннем порядке.

В целях исключения риска неосвоения финансовых средств, предусмотренных на 2022 год в размере 129,1 млн рублей, в адрес Министерством строительства и ЖКХ Российской Федерации от 29 июля 2022 г. № 01-11/05-07/290-556/22 Министерством строительства и ЖКХ Республики Дагестан направлено обращение о возможности их перераспределения. В данном случае предлагается увеличить размер субсидии, предусмотренной на финансирование объекта «Реконструкция и восстановление системы водоснабжения г. Буйнакса Республики Дагестан» в 2022 году на 129,1 млн рублей (срок строительства 2022 – 2023 гг.), а в 2023 году осуществить строительство объекта «Водоснабжение городского округа «город Южно-Сухокумск» в соответствии с откорректированной проектной документацией за счет уменьшения предусмотренного лимита по объекту «Реконструкция и восстановление системы водоснабжения г. Буйнакса на 2023 год.

15.9.5. Национальный проект «Экология».

В рамках скорректированной в 2021 году Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами в Республике Дагестан предусмотрено создание трех территориальных зон с строительством в каждой из них мусоросортировочного комплекса и полигона для размещения отходов (в г. Махачкале, г. Хасавюрте, г. Дербенте).

В ходе реализации регионального проекта имеются риски не достижения целевых показателей к концу года из-за отсутствия мощностей по утилизации твердых коммунальных отходов на территории Республики Дагестан.

Министерством природы и экологии Республики Дагестан направлено письмо в адрес ППК «Российский экологический оператор» о корректировке значений целевых показателей в период с 2022 по 2030 годы с учетом сроков ввода в эксплуатацию объектов, предусмотренных в федеральной схеме обращения с твердыми коммунальными отходами, путем заключения дополнительного соглашения (срок исполнения до 31 декабря 2022 года).

Недостаточная обеспеченность контейнерными площадками и контейнерами для сбора твердых коммунальных отходов почти во всех муниципалитетах республики, также может вызвать риски реализации регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», в установленные сроки.

15.9.6. Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Основные риски реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» сосредоточены на мероприятиях, связанных со строительством и реконструкцией объектов дорожной сети.

В целях реконструкции ул. Догузпаринская в г. Махачкале был заключен 1 контракт № 85-22 от 26.04.2022 года на сумму 157,0 млн рублей. Подрядчик ООО «СПЕЦРЕМСТРОЙМОНТАЖ» (срок исполнения контракта 30.09.2022 года). Обязательства по контракту не выполнены в установленные сроки. Кассовое исполнение составляет 71,2 млн рублей, или 45,3 % от годовых назначений. Информация о применении штрафных санкций за неисполнение контракта в ЕИС «Закупки» отсутствует. Администрацией г. Махачкалы запланировано заключение дополнительного соглашения с продлением срока исполнения контракта до конца ноября 2022 года.

По 4 контрактам сроки исполнения установлены на 31 декабря 2022 года. Однако, согласно паспорту регионального проекта, срок реализации результата: «В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы» и предоставления отчета об использовании межбюджетных трансфертов установлен на 1 декабря 2022 года.

По контракту от 2 декабря 2020 г. № 3054201850520000094 на выполнение работ по ремонту улицы Кобякова – Нанейшвили срок исполнения работ был установлен на 2 июня 2022 года. Однако стоимость исполненных подрядчиком по состоянию на 1 октября 2022 года составляет 117,3 млн рублей (с учетом НДС (20 %)). Кассовое исполнение – 52,3 млн рублей, или 19,6 % от стоимости контракта (266,4 млн рублей). Таким образом, ООО «СМУ-15» (подрядчик) не обеспечил своевременное исполнение контракта (02.06.2022 г). За нарушение условий контракта меры реагирования к подрядчику не применялись (<https://zakupki.gov.ru/epz/contract>).

2) Строительство автоматизированного пункта весогабаритного контроля на 65+650 а/д Кизляр–Терекли–Мектеб – граница Ставропольского края – контракт № 2000072 от 28 апреля 2022 года № 2056103950022000003 на сумму 54,8 млн рублей (срок исполнения – 31 июля 2022 года).

Заказчик – ГКУ РД «Центр организации дорожного движения». Подрядчик – ООО «ДОРБОТСЕРВИС». Кассовое исполнение составляет 52,7 млн рублей, или 96 % от годовых назначений.

На сайте <https://zakupki.gov.ru> размещена информация об изменении срока исполнения с 31 июля 2022 года на 30 октября 2022 года. Одновременно, планируется увеличение стоимости контракта до 60,03 млн рублей с внесением соответствующих изменений в Закон о республиканском бюджете.

Работы по строительству пункта весогабаритного контроля на км 65+650 автомобильной дороги "Кизляр-Терекли-Мектеб-граница Ставропольского края" выполнены на 88% с учетом запланированного повышения стоимости контракта до 60,03 млн рублей

15.9.7. Национальный проект «Цифровая экономика».

В рамках регионального проекта «Информационная инфраструктура» целях формирования в государственных (муниципальных) образовательных организациях, инфраструктуры для обеспечения в помещениях безопасного доступа к сети Интернет выполняются проектно-изыскательские работы в 1 344 образовательных организациях Республики Дагестан. Подготовлены и приняты технические паспорта на 1 310 школ. Вторым этапом реализации планируется проведение строительных работ на 81 объекте. С учетом сроков завершения контракта до 30 октября 2022 года могут возникнуть риски своевременного завершения строительных работ.

По мероприятию «Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети «Интернет» социально значимых объектов» проводится работа по заключению договоров на оплату услуг по доступу «Интернет» для социально значимых объектов (СЗО) непосредственно органами власти и учреждениями, в структуре которых находятся объекты СЗО. При этом в бюджете организаций средства на указанные цели отсутствуют. Договоры на оказание услуг заключены по 1 363 объектам СЗО из 1732.

15.9.8. Национальный проект «Культура».

Основные риски реализации национального проекта связаны с мероприятиями **регионального проекта «Культурная среда».**

В частности, низкие темпы работ и кассового исполнения наблюдаются по капитальному ремонту Дома культуры в с. Ахты Ахтынского района (уровень строительной готовности – 50 %) и строительству «Дом танца ансамбля «Лезгинка» (60 %).

По строительству «Центра культуры в городе Кизляр» (5 %) в связи с низкими темпами строительства и наличием рисков не освоения годовых назначений, с Министерством культуры Российской Федерации согласована возможность переноса остатка лимитов в сумме 60,6 млн рублей на 2023 год.

Также перенесены **35,3 млн рублей** (средства республиканского бюджета) по благоустройству прилегающей территории к центру.

15.9.10. Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Агентством по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан кассовое освоение по национальному проекту обеспечивается путем перечисления профинансированных средств на счета подведомственных организаций согласно заключенным соглашениям. Так, по региональному проекту «Поддержка самозанятых» обеспечено освоение 13,3 млн рублей, или 100 % от годовых назначений за счет перечисления средств ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан» в рамках реализации мероприятия «Развитие центров «Мой бизнес».

Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» составило 160,1 тыс. человек, или в 10,9 раз превысило плановое количество на 2022 год (14,7 тыс. человек). При этом количество самозанятых граждан в центрах «Мой бизнес», получивших услуги с начала реализации регионального проекта, составило 588 человек, или 89,8 % от планового количества (655 человек).

В рамках реализации регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» («Предакселерация») запланировано проведение мероприятий по предоставлению грантов уникальным социальным предприятиям, включенным в реестр социальных предпринимателей, субъектов МСП, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет (8 субъектов МСП) с предусмотренным финансированием на сумму 3,9 млн рублей. По состоянию на 1 октября 2022 года исполнение отсутствует.

По региональному проекту «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства». АНО «Центр поддержки экспорта Республики Дагестан» не заключен 1 контракт по мероприятию: «Содействие в организации и осуществлении транспортировки продукции СМСП, предназначенной для экспорта, на внешние рынки» на сумму 0,9 млн рублей. Заключение данного контракта стало возможным после внесения изменений в Порядок предоставления субсидий АНО «Центр поддержки экспорта Республики Дагестан» (утв. постановлением Правительства Республики Дагестан от 24.11.2021 г. № 296).

15.9.11. Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства».

По национальному проекту по состоянию на 1 октября 2022 года профинансированы и освоены расходы в размере 342,1 млн рублей, или 100 % от годовых назначений.

В целях реализации мероприятий регионального проекта проведен конкурсный отбор на предоставление грантов в форме субсидий на осуществление поддержки общественных инициатив, создание модульных

некапитальных средств размещения. Определены 10 победителей, с которыми заключены соглашения на осуществление поддержки общественных инициатив, создание модульных некапитальных средств размещения на общую сумму 342 млн рублей. Следует отметить, что вышеперечисленные получатели субсидий (за исключением ООО «Крепость») ранее не заключали государственные контракты (договоры) по строительству модульных некапитальных средств размещения (данные «СПАРК-Интерфакс»).

Осуществление указанными организациями основного вида деятельности несвязанного с предметом получения субсидий, отсутствие необходимого количества специалистов и иных работников определенного уровня квалификации для исполнения условий соглашений, могут свидетельствовать о наличии рисков своевременного завершения строительных работ по созданию модульных некапитальных средств размещения.

15.10. Проведенный мониторинг реализации национальных проектов показал, что из 13 национальных проектов по 5 национальным проектам существуют высокие риски несвоевременного завершения мероприятий, неосвоения бюджетных средств и недостижения целевых показателей («Демография», «Образование», «Здравоохранение», «Культура»).

В рамках указанных национальных проектов реализуются мероприятия по строительству и реконструкции объектов социальной значимости, которые постоянно сопровождаются существенными рисками незавершения строительных работ в установленные сроки.

Проведенный анализ показывает, что основные риски по строительству объектов в рамках национальных проектов связаны с несвоевременным и некачественным выполнением мероприятий на всех этапах реализации проекта, в том числе:

- 1) На стадии проектирования и отвода земельных участков:
 - несвоевременное проведение процедур по отводу земельных участков под планируемые объекты строительства;
 - низкое качество предпроектной подготовки, связанное с оформлением и утверждением технического задания, получением технических условий на подключение инженерных сетей (газ, вода, электричество, водоотведение и др.);
 - низкое качество подготовки проектно-сметной документации;
 - длительное прохождение процедуры государственной экспертизы, из-за наличия многочисленных замечаний к разработанным проектам.
- 2) На стадии строительства:
 - отсутствие соответствующей материально-технической базы, недостаточное количество рабочего и инженерно-технического персонала для выполнения строительного-монтажных работ у подрядных организаций;
 - отсутствие качественного технологического контроля на всех этапах

выполнения строительно-монтажных работ, систематические срывы рабочего графика и низкая организация выполнения строительных работ;

- низкий уровень строительного контроля за ходом строительства объектов, связанный с необеспечением, со стороны Заказчика, постоянного визуального контроля в части организации 24-часового онлайн-видеонаблюдения;

- несвоевременное оформление и сдача подрядчиками объемов выполненных работ и исполнительной документации заказчику, в результате чего задерживается оплата по фактически выполненным объемам и, соответственно, кассовое исполнение;

- удорожание строительных материалов и оборудования в 2021 – 2022 годах, в связи с чем подрядные организации не уложились в сумму, предусмотренную первоначальным контрактом.

Сложившиеся темпы строительства объектов общего и дошкольного образования и качество организации строительных работ недостаточны для начала, своевременного завершения строительных работ и ввода объектов в эксплуатацию в течение одного года (минимальный нормативный срок строительства социальных объектов составляет от 8 до 18 месяцев¹⁴).

Практика ежегодного переноса сроков завершения на следующий год приводит к удорожанию объектов строительства ввиду роста цен на строительные материалы и инфляционных процессов, а также отрицательно влияет на эффективность расходования предусмотренных бюджетных ассигнований. Например, с начала 2022 года наблюдается значительный рост цен на следующие строительные материалы: краски – от 35,3 % до 66,7 %, плиты перекрытий – 6,4 %, битум – от 29,4 % до 32,0 %, смеси бетонные – 7,5 %, гипсокартон – 13,8 %, трубы полиэтиленовые – 10 %, кирпич керамический – 1,85 % и др.

По 6 национальным проектам («Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Цифровая экономика», «Туризм и индустрия гостеприимства») риски несвоевременного освоения бюджетных средств и недостижения целевых показателей оцениваются как умеренные.

По национальным проектам «Международная кооперация и экспорт», «Наука и университеты», «Производительность труда и поддержка занятости» на данном этапе риски несвоевременной реализации отсутствуют.

¹⁴ СНиП 1.04.03-85* «Строительные нормы и правила. Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть I» утверждены постановлением Госстроя СССР и Госплана СССР от 17 апреля 1985 года № 51/90

15.11. В ходе проводимого мониторинга, помимо оценки рисков несвоевременного освоения финансовых средств и недостижения целевых показателей, Счетная палата Республики Дагестан ориентирована на проведение комплексной оценки эффективности, достаточности и необходимости мероприятий региональных проектов, а также оценку их вклада в достижение национальных целей. Так, в ходе проводимого в 2022 году аудита эффективности использования результатов реализации национальных (региональных) проектов, установлено, что:

- не функционирует объект водоснабжения в Табасаранском районе (для сел Хучни, Хурик, Ханаг, Ругуж, Цантиль, Пилиг), построенный в 2019 году в рамках регионального проекта «Чистая вода», стоимостью 71 млн рублей;

- не функционирует строительный объект 2020 года – футбольное поле в с. Ансалта Ботлихского района, построенное в рамках регионального проекта «Спорт-норма жизни» («Демография»). В связи с низким качеством проектно-сметной-документации и нарушением технологии строительных работ, футбольное поле получило частичную просадку и не пригодно для использования;

- не функционируют мобильные передвижные медицинские комплексы в количестве 21 единицы из 55, закупка которых была осуществлена в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» в 2020 году. По результатам проверки Росздравнадзора по Республике Дагестан данные мобильные комплексы были оценены как недоброкачественные и не подлежащие эксплуатации до устранения всех замечаний поставщиком;

- не используется оборудование в количестве 49 единиц общей стоимостью 2 481,4 тыс. рублей в рамках реализации регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» (ГБУ РД «Ботлихская центральная районная больница»);

- не подключены к Региональной медицинской информационной системе «Единая цифровая платформа» 2 врачебные амбулатории (с. Муни и с. Годобери), а также 17 фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов (ГБУ РД «Ботлихская центральная районная больница»);

- не введены в эксплуатацию 16 программно-аппаратных комплексов Vipnet Coordinator HW50A4.x (56,5 тыс. рублей за единицу) на общую сумму 904,2 тыс. рублей (ГБУ РД «Цумадинская центральная районная больница»);

- не введены в эксплуатацию 11 программно-аппаратных комплексов Vipnet Coordinator HW50A4.x, принятые от ООО «Национальный центр информатизации» в рамках выполнения контракта от 29 сентября 2020 г. № EGISZ-02-2020 (ГБУ РД «Цумадинская центральная районная больница»);

- не используется оргтехника, полученная в рамках регионального проекта

«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единого государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИС)» на сумму 1 380,5 тыс. рублей (ГБУ РД «Дербентская центральная городская больница»);

- модульные фельдшерско-акушерские пункты ГБУ РД «Ботлихская центральная районная больница» в с. Кижани (3 273,8 тыс. рублей) и ГБУ РД «Цумадинская центральная районная больница» в с. Сильди (4 025,6 тыс. рублей) не используются по назначению, а функционируют как фельдшерские пункты, в которых не предусмотрено осуществление амбулаторного приема гинекологических больных, патронажа беременных женщин, рожениц и детей первого года жизни. Таким образом, расходы, затраченные на строительство ФАП на общую сумму 7 299,4 тыс. рублей, следует считать неэффективным использованием государственного имущества;

15.12. Проведенный анализ показал, что нарушения и недостатки, допущенные в ходе реализации национальных (региональных) проектов, свидетельствуют об отсутствии должного контроля со стороны соответствующих кураторов национальных проектов по Республике Дагестан и ответственных исполнителей (руководителей министерств и ведомств Республики Дагестан) за реализацией мероприятий региональных проектов.

В ходе реализации национальных проектов в 2022 году запланировано выполнение 172 целевого показателя, из которых по состоянию на 1 октября 2022 года обеспечено достижение промежуточных плановых значений по 157 целевым показателям. При этом, по 31 целевому показателю обеспечено исполнение в размере 100 %, по 95 целевым показателям – свыше 100 %.

По отдельным показателям фактические значения значительно превышают плановые значения. Например, по целевому показателю «Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД)» фактическое значение 160,1 тыс. человек, в 10,9 раз превышает плановое значение на 2022 год (14,7 тыс. человек).

Указанное свидетельствует о недостаточно качественном планировании значений показателей, занижении прогнозных оценок, а также о несвоевременности приведения плановых значений показателей в соответствие с фактически сложившейся динамикой.

По состоянию на 1 октября 2022 года по 31 целевому показателю плановые промежуточные значений не достигнуты. Достижение плановых значений по 15 целевым показателям определяется по итогам года.

15. Предложения

По результатам проведенного мониторинга Счетная палата Республики Дагестан предлагает органам исполнительной власти Республики Дагестан, ответственным за реализацию национальных (региональных) проектов:

- принять меры, направленные на своевременное и эффективное использование бюджетных средств;
- провести детальный анализ причин неисполнения мероприятий национальных проектов и низкого уровня освоения бюджетных средств, в том числе оценить риски выполнения мероприятий до конца 2022 года;
- с учетом фактического исполнения, подготовить предложения по уточнению показателей национальных проектов и государственных программ;
- принять меры по исполнению принятых контрактных обязательств с применением всего спектра претензионных мер за неисполнение или недобросовестное исполнение;
- принять меры по своевременной подготовке проектно-сметной документации и прохождению государственной экспертизы по объектам, начало строительства которых планируется в 2022 году;
- в связи с наличием рисков несвоевременного завершения строительства объектов в рамках национальных проектов подготовить обращения в федеральные органы исполнительной власти с предложениями об увеличении сроков их строительства. При этом усилить контроль за ходом строительства объектов и вводом их в эксплуатацию;
- обеспечить эффективное взаимодействие министерств и ведомств Республики Дагестан, а также органов местного самоуправления, ответственных за реализацию национальных (региональных) проектов.
- обеспечить прозрачность и достоверность информации о финансировании и освоении бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий национальных проектов.

Реализация указанных предложений и рекомендаций позволит уменьшить возможные риски реализации национальных проектов, обеспечит своевременное и эффективное освоение выделяемых средств, а также достижение запланированных целевых показателей.

Приложение на 5 листах.

**Счетная палата
Республики Дагестан**