

Приложение 3

**Перечень детских садов по региональному проекту
«Содействие занятости» национального проекта «Демография»**

№	Детские сады	Кол-во мест	Стоимость контракта, млн рублей	Выполнение по КС-2 и КС-3	Оперативное выполнение	млн рублей
						% строительной готовности
1	Детсад г. Каспийск МКР № 10	100	73,26	64,22	64,22	Получена лицензия на образовательную деятельность
2	Детсад в г. Буйнакск (ул. Али-Клыча, 86)	60	62,93	61,40	61,40	Получена лицензия на образовательную деятельность
3	Детсад в г. Хасавюрт, ул. 40 лет Октября	120	101,08	96,25	96,25	Получена лицензия на образовательную деятельность
4	Детсад в с. Кульзеб Кизилюртовского района	60	75,08	74,16	74,16	Получена лицензия на образовательную деятельность
5	Детсад в с. Араблинское Дербентский район	100	94,86	94,86	94,86	Получена лицензия на образовательную деятельность
6	Детсад в п.Ленинаул Казбековский район	100	94,12	86,39	86,39	Получена лицензия на образовательную деятельность
7	Детсад в с. Магарамкент Магарамкентский район	60	66,05	62,54	62,54	Получена лицензия на образовательную деятельность
8	Детсад в г. Махачкала МКР "Ак-Гёль"	250	195,33	192,72	192,72	Получена лицензия на образовательную деятельность
9	Детсад в г. Дербент	60	63,07	53,41	53,41	Получена лицензия на образовательную деятельность
10	Детсад в с. Учкент Кумторкалинский район	100	95,70	87,45	87,45	Получено разрешение на ввод в эксплуатацию
11	Детсад в г. Кизляр	100	98,83	98,83	98,83	Получено разрешение на ввод в эксплуатацию
12	Детсад в г. Махачкала ул. Азиза Алиева,32	60	75,50	55,89	75,23	Получено заключение о соответствии
13	Детсад в с. Новые Викри Каякентский р-н	120	113,82	113,82	113,82	Получено разрешение на ввод в эксплуатацию
14	Детсад в с. Эндирей Хасавюртовский район	120	107,95	107,45	107,95	Получено разрешение на ввод
15	Детсад в г. Махачкала, ул. Фонвизина,6	60	75,37	39,55	70,65	99,03
16	Детсад в г. Избербаш	100	116,33	74,87	109,75	98,89
17	Детсад в с. Хамаматырт Бабаюртовский района	100	95,19	42,60	55,51	80,63
18	Детсад в с. Тинди Цумадинский район	60	69,26	41,24	41,24	79,34
19	Детсад в с. Миарсо Ботлихского района	100	95,15	41,42	52,06	70,60
20	Детсад в п. Шамхал-Термен г. Махачкалы	120	107,65	12,69	50,55	51,27
	Итого	1 950	1 876,55	1 501,76	1 648,99	

Приложение 4

**Перечень детских садов (яслей) по региональному проекту
«Содействие занятости» национального проекта «Демография»**

№	Детские сады (ясли)	Кол-во мест	Стоимость контракта	Выполнение по актам КС-2 и КС-3	Оперативное выполнение	% строит. готовности
1	Детсад (ясли) в г. Махачкала (МКР «ДОСААФ»)	200	167,17	167,17	167,17	Получено разрешение на ввод в эксплуатацию
2	Детсад (ясли) в г. Махачкала (пос. Сулак)	200	164,74	162,13	162,13	Получено разрешение на ввод в эксплуатацию
3	Детсад (ясли) в с. Доргели, Карабудахкентский район	200	173,22	170,58	173,22	Получено заключение о соответствии
4	Детсад (ясли) в г. Кизилюрт (МКР №3)	250	191,99	191,96	191,99	Получено разрешение на ввод в эксплуатацию
5	Детсад (ясли) в г. Махачкала (пос. Богатыревка)	200	160,94	80,48	160,94	Получено разрешение на ввод в эксплуатацию
6	Детсад (ясли) в г. Каспийск (МКР № 11)	250	186,61	181,59	186,61	Получено разрешение на ввод в эксплуатацию
7	Детсад (ясли) в с. Сиртыч, Табасаранский район	60	66,89	65,80	66,90	100
8	Детсад (ясли) в с. Буртунай, Казбековский район	60	67,07	53,77	65,78	100
9	Детсад (ясли) в г. Каспийск (МКР «Кемпинг»)	250	194,35	189,20	189,20	100
10	Детсад (ясли) в г. Кизляр	250	192,96	187,69	188,32	100
11	Детсад (ясли) в г. Махачкала, пос. Н.Хушет, МКР № 3	250	191,51	125,38	150,36	100
12	Детсад (ясли) в г. Кизилюрт (МКР «Новый»)	250	194,19	184,49	188,03	99,91
13	Детсад (ясли), с.Карабудахкент, Карабудахкентский р.	250	190,64	171,02	186,16	99,90
14	Детсад (ясли) в с. Баршамай, Кайтагский район	120	102,89	78,68	87,94	99,34
15	Детсад (ясли) в с. Сагаси-Дейбук, Каякентский район	120	102,50	57,09	62,88	97,23
16	Детсад (ясли) в г. Буйнакск (ул. Шихова, 120-б)	250	197,1	89,99	106,50	94,34
17	Детсад (ясли) в г. Каспийск (МКР № 10)	250	193,16	168,86	171,16	93,47
18	Детсад (ясли) в г. Махачкала (МКР «Ипподром»)	200	174,71	93,57	94,56	93,67

№	Детские сады (ясли)	Кол-во мест	Стоимость контракта	Выполнение по актам КС-2 и КС-3	Оперативное выполнение	% строит. готовности
19	Детсад (ясли) в г. Дагестанские Огни	200	162,96	117,47	120,77	93,06
20	Детсад (ясли) в г. Хасавюрт (МКР «Мичурино»)	200	173,98	112,72	117,02	88,93
21	Детсад (ясли) в с. Кафыр-Кумух, Буйнакский район	120	102,60	51,50	80,54	88,33
22	Детсад (ясли) в с. Нечаевка, Кизилюртовский район	200	171,85	95,14	111,34	87,98
23	Детсад (ясли) в г. Буйнакск (МКР «Молодежный»)	250	195,14	74,04	87,29	85,8
24	Детсад (ясли) в с. Эрпели, Буйнакский район	120	102,18	73,69	90,28	81,83
25	Детсад (ясли) в г. Избербаш (ул. Морская, 2)	250	196,64	81,08	85,84	80,34
26	Детсад (ясли) в с. Мюрего, Сергокалинский район	120	102,96	60,15	61,35	79,96
27	Детсад (ясли) в г. Дербент	200	165,49	54,52	67,54	77,68
28	Детсад (ясли) в с. Джанга, Карабудахкентский район	120	106,86	54,07	54,07	75,10
29	Детсад (ясли) в с. Каякент, Каякентский район	250	193,82	96,04	121,87	65,96
30	Детсад (ясли) в с. Ботаюрт, Хасавюртовский район	120	102,62	23,08	35,51	62,08
31	Детсад (ясли) в с. Тагиркент (вместо с. Уллуая), Левашинский район	250	195,50	52,67	62,69	45,36
32	Детсад (ясли) в г. Избербаш (ул. Российская,15)	250	193,78	39,68	40,41	44,91
33	Детсад (ясли) в г. Дербент	250	188,44	46,26	56,38	40,84
34	Детсад (ясли) в с. Унцукуль, Унцукульский район	120	101,87	19,67	33,12	37,37
35	Детсад (ясли) в с. Тарумовка (ул. Кирова,21), лимиты на 2021 год	200	163,27	11,40	11,60	8,4
36	Детсад (ясли) с. Куруш, Хасавюртовского района,	200	163,18	0	1,32	6,39
37	Детсад (ясли) в г. Хасавюрт (МКР «Олимпийский»)	120	97,63	0	3,07	6,31
38	Детсад (ясли) на 60 мест в с. Верхний Дженгутай (2022 г.), начало строительства – 2022 год, лимит на 2022 год - 57,29 млн рублей			0	0	0
	Всего	7 150	5 793,41	3 482,68	3 841,84	

Приложение 5

**Перечень объектов образования, запланированных построить в 2021 году
в ходе реализации регионального проекта «Современная школа» национального
проекта «Образование» (генподрядчик - ФГУП «ГВСУ № 4»)**

	№	Кол- во мест	Стоимость контракта, млн рублей	Выполнение по КС-2 и КС-3	Оперативное выполнение млн рублей	% строит. готовности
1	МКОУ «Эндирейская СОШ №2» (блок-пристройка), в с.Эндирей Хасавюртовского района	300	281,45	281,45	281,45	Передана в муниципальную собственность
2	Школа в с.Новокостек, Хасавюртовского района	400	433,35	286,28	291,128	94,75
3	Школа в с. Эндирей Хасавюртовского района	502	422,14	285,76	305,26	86,13
4	Школа с. Луткун Ахтынского района	400	382,96	144,96	147,66	85,13
5	СОШ № 41 в п. Загородный, г.Махачкала	502	374,94	211,19	230,46	75,3
6	Школа в с.Кванада Цумадинского района	120	160,56	56,68	61,57	69,32
7	СОШ №58 в пос. Семендер г. Махачкалы	1224	1 017,59	114,43	180,68	51,41
8	Школа в с. Гигатли Цумадинского района	120	185,24	61,15	64,38	49,98
9	Школа в с. Солнечное Хасавюртовского района (ввод в 2021 г.)	804	758,92	244,66	247,16	46,92
10	Школа в с.Авадан Докузпаринского района	400	419,24	109,29	109,54	43,75
11	Школа в с.Хамавюрт Хасавюртовского района	502	346,63	90,12	91,12	38,51
12	МБОУ "СОШ №27" (блок-пристройка) в г. Махачкала (ввод в 2021г.)	604	495,09	235,10	236,10	34,84
13	Школа г. Каспийск (ввод в 2021 г.) (ввод в 2021г.)	1224	984,75	115,73	155,47	34,39
14	Школа в с. Хебатли Цунтинского района	80	125,56	26,43	27,27	26,64
15	Школа в МКР «Ипподром» г. Махачкала (ввод в 2021г.)	1224	985,25	81,31	132,21	22,05
16	СОШ №2 г. Каспийск (ввод в 2021 году)	300	262,72	0	2,52	6,75
	Итого	8 706	7 636,4	2 344,54	2 564,14	