



**СЧЕТНАЯ ПАЛАТА  
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН**

**Мониторинг  
реализации национальных  
(региональных) проектов  
в Республике Дагестан  
(на 1 августа 2022 года)**

**МАХАЧКАЛА  
2022**

## Содержание

1. Общие положения.....	3
2. Национальный проект «Демография» .....	7
3. Национальный проект «Здравоохранение».....	21
4. Национальный проект «Образование».....	31
5. Национальный проект «Жилье и городская среда».....	45
6. Национальный проект «Экология».....	51
7. Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».....	57
8. Национальный проект «Цифровая экономика Российской Федерации» .....	63
9. Национальный проект «Культура» .....	67
10. Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».....	73
11. Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»..	79
12. Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» .....	81
13. Национальный проект «Наука и университеты» .....	85
14. Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» ....	87
15. Выводы.....	89
16. Предложения .....	105
17. Приложение .....	106

### 1. Общие положения

Счетной палатой Республики Дагестан в соответствии с Планом работы на 2022 год проведен мониторинг реализации национальных (региональных) проектов в Республике Дагестан по состоянию на 1 августа 2022 года, по результатам которого установлено следующее.

1. В 2022 году Республика Дагестан участвует в реализации 13 нацпроектов: «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Цифровая экономика», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Туризм и индустрия гостеприимства», «Наука и университеты» и «Международная кооперация и экспорт».

В рамках указанных национальных проектов реализуются 48 региональных проектов в составе мероприятий государственных программ Российской Федерации и Республики Дагестан.

2. На финансовое обеспечение 11 национальных проектов предусмотрены средства в сумме 29 247,7 млн рублей, в том числе за счет:

- федерального бюджета – 23 468,0 млн рублей, или 80,2 %;
- республиканского бюджета Республики Дагестан – 3 462,2 млн рублей, или 11,8 %;
- внебюджетных источников – 2 317,4 млн рублей, или 8,0 % (в том числе: средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 1 611,8 млн рублей, Федерального фонда социального страхования – 84,0 млн рублей, муниципальных образований – 227,2 млн рублей, медицинских организаций – 233,8 млн рублей, средства ООО «Даглес» – 5,6 млн рублей, средства юридических лиц – 155,0 млн рублей).


Финансирование национального проекта «Международная кооперация и экспорт» и национального проекта «Наука и университеты» в 2022 году не предусмотрено.

В общем объеме бюджетных ассигнований (29 247,7 млн рублей) наибольший объем расходов предусмотрен на реализацию национальных проектов: «Образование» – 11 214,3 млн рублей, или 38,3 %, «Демография» – 6 680,5 млн рублей, или 22,8 %, «Здравоохранение» – 4 708,1 млн рублей, или 16,1 %, «Жилье и городская среда» – 2 707,2 млн рублей, или 9,3 %, «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – 2 343,1 млн рублей, или 8,0 %, которые имеют особую значимость для социально-экономического развития Республики Дагестан.

Министерствами и ведомствами Республики Дагестан до настоящего времени не в полной мере обеспечена взаимосвязь мероприятий, целевых показателей и объемов финансирования региональных проектов и государственных программ Республики Дагестан с Законом Республики Дагестан «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции от 21 апреля 2022 года).

**Финансирование  
национальных проектов в 2022 году**

млн рублей



3. На реализацию национальных проектов профинансированы расходы в сумме 12 133,4 млн рублей, или 41,5 % от объема годовых назначений (29 247,7 млн рублей) (приложение № 1).

Данные средства направлены на финансирование 28 из 33 региональных проектов, по которым предусмотрено финансирование в 2022 году.

Из общей суммы бюджетных средств, профинансированных на реализацию национальных проектов в Республике Дагестан, освоено 8 829,2 млн рублей, или 72,8 % от объема финансирования (12 133,4 млн рублей), и 30,2 % от объема годовых назначений (29 247,7 млн рублей). Причем из общей суммы кассовых расходов (8 829,2 млн рублей) 34,8 % (3 078,1 млн рублей) не связаны с контрактными обязательствами и приходятся на выплаты на поддержку семей при рождении детей по национальному проекту «Демография».


Кассовые расходы осуществлены по 10 национальным проектам из 11 финансируемых: «Демография» – 3 368,3 млн рублей (50,4 % от годовых назначений), «Образование» – 1 210,0 млн рублей (10,8 %), «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – 1 010,4 млн рублей (43,1 %), «Жилье и городская среда» – 1 673,0 млн рублей (61,8 %), «Здравоохранение» – 993,5 млн рублей (21,1 %), «Культура» – 343,6 млн рублей (39,4 %), «Экология» – 17,7 млн рублей (60,4 %), «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» – 124,5 млн рублей (70,5 %), «Цифровая экономика» – 83,4 млн рублей (41,0 %), «Производительность труда и поддержка занятости» – 6,5 млн рублей (100 %).

По национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства» финансирование и кассовое исполнение отсутствуют.



Финансирование и освоение расходов на реализацию национальных (региональных) проектов на 1 августа 2022 года

млн рублей




4. В целях реализации национальных (региональных) проектов в 2022 году запланировано заключить 1 153 контракта (договора). Заключен 901 контракт (договор) на общую сумму 20 273,9 млн рублей, или 78,1 % от планового объема (1 153 контракта).

Не заключены 252 контракта (договора), из которых заключение 75 контрактов (договоров) запланировано на август 2022 года (в том числе 43 договора по программе «Земский учитель»), 12 контрактов – на сентябрь, 167 контрактов (договоров) на другие месяцы 2022 года (в том числе 157 договоров по программе «Земский доктор» (фельдшер)).

**Объем контрактов, заключенных в ходе реализации национальных (региональных) проектов в 2022 году**

млн рублей



С учетом поздних сроков заключения контрактов основной объем кассовых расходов по национальным проектам будет осуществлен не ранее IV квартала текущего года, что существенно увеличивает риск несвоевременного освоения предусмотренных бюджетных назначений.

Поздние сроки завершения работ и поставки оборудования, согласно заключенным контрактам (декабрь 2022 года), также потребуют принятия дополнительных мер в части обеспечения эффективного контроля своевременного исполнения обязательств по заключенным контрактам.



## 2. Национальный проект «Демография»

### *Кураторы национального проекта:*



**Казиев М.Н.**  
Заместитель  
Председателя  
Правительства  
Республики  
Дагестан



**Телякавов М. П.**  
Заместитель  
Председателя  
Правительства  
Республики Дагестан

### *Руководители региональных проектов:*



**Махмудов А. М.**  
Министр труда и  
социального развития  
Республики Дагестан



**Беляева Т. В.**  
Министр  
здравоохранения  
Республики Дагестан



**Сажидов С. Х.**  
Министр по физической  
культуре и спорту  
Республики Дагестан



**Сулейманов А.А.**  
Министр строительства,  
архитектуры и жилищно-  
коммунального  
хозяйства  
Республики Дагестан



**Бучаев Я. Г.**  
Министр образования и  
науки Республики  
Дагестан

**2.1.** В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Демография» реализуются пять региональных проектов, в том числе:

- 1) «*Финансовая поддержка семей при рождении детей*»;
- 2) «*Содействие занятости*»;
- 3) «*Старшее поколение*»;
- 4) «*Укрепление общественного здоровья*»;
- 5) «*Спорт – норма жизни*».

В реализации мероприятий указанных региональных проектов в 2022 году задействованы: Министерство труда и социального развития Республики Дагестан (4 651,4 млн рублей), Министерство образования и науки Республики Дагестан, Министерство здравоохранения Республики Дагестан (153,0 млн рублей), Министерство по физической культуре и спорту Республики Дагестан (402,2 млн рублей), Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан (1 474,1 млн рублей).

В 2022 году на реализацию национального проекта «Демография» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 6 680,5 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета – 6 036,4 млн рублей, средства республиканского бюджета Республики Дагестан – 491,2 млн рублей, внебюджетные средства (ТФОМС РД) – 153,0 млн рублей.

По состоянию на 1 августа 2022 года профинансированы расходы в сумме 3 853,2 млн рублей, или 57,7 % от годовых назначений (6 680,5 млн рублей).

Кассовое исполнение составило 3 367,3 млн рублей, или 87,7 % от объема финансирования и 50,4 % от годовых назначений.

В 2022 году в рамках национального проекта «Демография» запланировано заключить 11 контрактов по 3 региональным проектам.

По состоянию на 1 августа 2022 года заключено 6 контрактов, или 54,5 % от плана на сумму 488,0 млн рублей.

Дополнительно в общий объем контрактов по национальному проекту «Демография» в рамках строительства объектов дошкольного образования включены 60 контрактов на общую сумму 1 374,3 млн рублей, заключенных в 2019 - 2021 годах в целях освоения остатков бюджетных средств, неиспользованных в 2021 году.

По состоянию на 1 августа 2022 года с учетом контрактов, заключенных в 2019 - 2021 годах, общее количество заключенных контрактов составляет 66 контрактов, или 93,0 % от плана (71 контракт) на сумму 1 862,3 млн рублей.

**2.2.** В 2022 году по национальному проекту «Демография» из 5 региональных проектов запланировано финансирование 4 региональных проектов, в том числе:

**1) Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей».**

В ходе реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в 2022 году предусмотрено:

- предоставление ежемесячных выплат 44,3 тыс. семей в связи с рождением первого ребенка – 4 626,2 млн рублей (средства федерального бюджета);

- проведение процедур экстракорпорального оплодотворения (1,3 тыс. циклов) семьям, страдающим бесплодием, – 153,0 млн рублей.

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство труда и социального развития Республики Дагестан (4 626,2 млн рублей) совместно с Министерством здравоохранения Республики Дагестан (153,0 млн рублей).

Предусмотрено финансирование в сумме 4 779,2 млн рублей (в том числе: средства федерального бюджета – 4 626,2 млн рублей, средства Территориального фонда ОМС РД (на проведение процедур ЭКО) – 153,0 млн рублей).

Профинансировано 3 146,0 млн рублей, или 65,8 % от годовых назначений (4 779,2 млн рублей).

Кассовое исполнение по региональному проекту составило 3 143,8 млн рублей, или 100,0 % от объема финансирования, или 65,8 % от годовых назначений (в том числе: по ежемесячным выплатам – 3 078,14 млн рублей, по процедурам ЭКО – 65,7 млн рублей).

Заключение контрактов в ходе реализации регионального проекта не предусмотрено.

Ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка получили 40,8 тыс. семей, или 92,1 % от плана (44,3 тыс. семей).

За счет средств Фонда обязательного медицинского страхования обеспечено выполнение 613 процедур экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, или 47,2 % от плана (1 300 процедур).

**2) Региональный проект «Содействие занятости».**

В ходе реализации регионального проекта «Содействие занятости» в 2022 году предусмотрено проведение следующих мероприятий:

- создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (20 садов на 1 950 мест) 230,8 млн рублей (в том числе средства федерального бюджета – 123,7 млн рублей);

- создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 лет (38 садов на 7 210 мест) – 1 243,3 млн рублей (в том числе средства федерального бюджета – 885,6 млн рублей);

- создание центра занятости населения в Республике Дагестан – 25,0 млн рублей;

- создание не менее 15 групп дошкольного образования в негосударственном секторе дошкольного образования;

- повышение квалификации 1,5 тыс. специалистов управления в сфере образования, а также специалистов и руководителей частных организаций, осуществляющих присмотр и уход за детьми в частном секторе.

Реализацию регионального проекта осуществляют Министерство труда и социального развития Республики Дагестан (25 млн рублей) и Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства (1 474,1 млн рублей).

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в сумме 1 499,1 млн рублей<sup>1</sup> (в том числе: средства федерального бюджета – 1 034,0 млн рублей, средства республиканского бюджета – 465,1 млн рублей).

По состоянию на 1 августа 2022 года профинансировано 610,5 млн рублей, или 40,7 % от годовых назначений (1 499,1 млн рублей). Финансирование осуществлено на реализацию мероприятия по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.

Кассовое исполнение составило 160,28 млн рублей, или 26,3 % от объема финансирования, или 10,7 % от годовых назначений (1 499,1 млн рублей).

В ходе реализации регионального проекта запланировано заключить 4 контракта, в том числе на строительство детсада (ясли) в с. Верхний Дженгутай Буйнакского района (1 контракт) и создание Центра занятости (3 договора).

В соответствии с распоряжением Правительства Республики Дагестан от 31 мая 2022 г № 206-р строительство детсада (ясли) в с. Верхний Дженгутай Буйнакского района на 60 мест будет осуществлять ООО СМК «Жилье».

В июле 2022 года заключен 1 контракт на строительство в 2022-2023 годах объекта дошкольного образования в селе Верхний Дженгутай Буйнакского района на общую сумму 99,82 млн рублей, из них сумма контракта на 2022 год составляет 47,5 млн рублей.

В целях обеспечения реализации мероприятия по повышению эффективности службы занятости в августе 2022 года запланировано заключение 3 договоров: на разработку проектно-сметной документации (ремонт помещения), дизайн-проекта и закупку оргтехники.

Следует отметить, что в общий объем контрактов по региональному проекту в рамках строительства объектов дошкольного образования дополнительно включены 60 контрактов на сумму 1 433,3 млн рублей,

---

<sup>1</sup> С учетом не использованных в рамках строительства 57 объектов дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет остатков бюджетных средств 2021 года и дополнительно предусмотренных средств республиканского бюджета РД согласно Закону РД от 29.12.2021 г. № 91 (в редакции от 30.04.2022 г. № 32)



заключенных в 2019 - 2021 годах в целях освоения остатков бюджетных средств, не использованных в 2021 году.

Всего в ходе реализации регионального проекта по 2 мероприятиям предусмотрено строительство 59 объектов дошкольного образования на 9 360 мест.

***1) Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (20 детских садов на 1 950 мест).***

Согласно Дополнительному соглашению от 27 апреля 2022 г. № 073-17-2019-015/9, заключенному Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Дагестан на строительство 20 садов для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (перенос на 2022 год неиспользованных остатков бюджетных средств 2021 года) предусмотрено 207,13 млн рублей (в том числе: средства федерального бюджета 123,67 млн рублей, средства республиканского бюджета – 83,46 млн рублей).

В соответствии с внесенными изменениями в закон о республиканском бюджете на 2022 год (в редакции от 21 апреля 2022 года) запланировано финансирование на завершение строительства 6 детсадов в сумме – 230,76 млн рублей (средства федерального бюджета – 123,67 млн рублей, средства республиканского бюджета – 107,09 млн рублей), в том числе в рамках Дополнительного соглашения от 27 апреля 2022 г. № 073-17-2019-015/9 – 207,13 млн рублей, дополнительно за счет средств республиканского бюджета на подготовку проектно-сметной документации – 23,6 млн рублей.

На выполнение строительных работ с ФГУП «ГВСУ № 4» (генеральный подрядчик) заключены 20 контрактов на сумму – 1 887,75 млн рублей, в том числе по завершенным объектам 1 328,81 млн рублей и по незавершенным объектам 558,96 млн рублей.

По состоянию на 1 августа 2022 года на реализацию мероприятия профинансировано – 52,4 млн рублей, или 22,7 % от годовых назначений (230,76 млн рублей). Кассовое исполнение составило – 11,0 млн рублей, или 4,7 % от годовых назначений.

Оперативное выполнение с начала строительства (2019 год) по состоянию на 1 июля 2022 года составило 1 695,58 млн рублей, в том числе: по завершенным объектам – 1 277,33 млн рублей и по незавершенным объектам – 418,25 млн рублей.

Фактический объем выполненных работ, согласно актам о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справкам о стоимости выполненных работ по форме КС-3, составил 1 565,19 млн рублей, или 83 % от общей стоимости заключенных контрактов, в том числе по завершенным объектам – 1 267,85 млн рублей и по незавершенным объектам – 279,34 млн рублей.



## МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

### Перечень детских садов по региональному проекту «Содействие занятости» национального проекта «Демография»

млн рублей

№	Детские сады	Кол-во мест	Стоимость контракта	Выполнение по КС-2 и КС-3	Оперативное выполнение	План ввода в эксплуатацию	% готовности
1	Детсад в г. Каспийск (МКР № 10)	100	73,26	64,22	64,22		Получена лицензия на образовательную деятельность
2	Детсад в г. Буйнакске (ул. Али-Клыча, 86)	60	62,93	61,40	61,40		Получена лицензия
3	Детсад в г. Хасавюрте (ул. 40 лет Октября)	120	101,08	96,25	96,25		Получена лицензия
4	Детсад в с. Кульзеб (Кизилюртовский район)	60	75,08	74,16	74,16		Получена лицензия
5	Детсад в с. Араблинское (Дербентский район)	100	94,86	94,86	94,86		Получена лицензия
6	Детсад в пос. Ленинаул (Казбековский район)	100	94,12	86,39	86,39		Получена лицензия
7	Детсад в с. Магарамкент (Магарамкентский район)	60	66,05	62,13	62,54		Получена лицензия
8	Детсад в г. Махачкале (МКР «Ак-Гель»)	250	195,33	192,72	192,72		Получена лицензия
9	Детсад в г. Дербенте	60	63,07	53,41	53,41		Получена лицензия
10	Детсад в г. Кизляре (ул. Кочубея, 28)	100	98,83	98,83	98,83		Получена лицензия
11	Детсад в с. Учкент (Кумторкалинский район)	100	95,70	87,45	87,45		Получена лицензия
12	Детсад в с. Новые Викри (Каякентский район)	120	125,04	124,92	124,92		Получена лицензия
13	Детсад в с. Эндирей (Хасавюртовский район)	120	107,95	107,45	107,95		Право собственности Республики Дагестан
14	Детсад в г. Махачкале (ул. Азиза Алиева, 32)	60	75,50	63,66	72,23		Получено разрешение на ввод в эксплуатацию
	<b>Итого по завершённым</b>	<b>1410</b>	<b>1 328,8</b>	<b>1 265,9</b>	<b>1 277,33</b>		
15	Детсад в г. Махачкале (ул. Фонвизина, 6)	60	75,37	42,72	70,65	15.07.22	99,13
16	Детсад в г. Избербаше	100	116,33	76,18	101,75	01.08.22	98,90
17	Детсад в с. Хамаматырт (Бабаюртовский район)	100	95,19	73,96	73,96	01.08.22	86,40
18	Детсад в с. Тинди (Цумадинский район)	60	69,26	50,37	55,52	01.08.22	85,45
19	Детсад в с. Миарсо (Ботлихский район)	100	95,15	41,42	65,82	01.08.22	83,72
20	Детсад в пос. Шамхал-Термен г. Махачкалы	120	107,66	12,69	50,55	01.08.22	52,41
	<b>Итого по незавершённым</b>	<b>540</b>	<b>558,96</b>	<b>297,34</b>	<b>418,25</b>		
	<b>Итого</b>	<b>1 950</b>	<b>1 887,75</b>	<b>1 565,19</b>	<b>1 695,58</b>		

По состоянию на 1 августа 2022 года из 20 детских садов на 1 950 мест, предусмотренных к завершению и вводу в эксплуатацию в 2019 - 2022 годах, **завершено строительство 14 детсадов на 1 410 мест**, из которых:

- по 12 детсадам на 1 230 мест получена лицензия на образовательную деятельность, или 63,0 % от планового количества мест (1950 мест);

- по 1 детсаду на 120 мест зарегистрировано право собственности Республики Дагестан;

- по 1 детсаду на 60 мест получено разрешение на ввод в эксплуатацию.

**Не завершено строительство 6 детсадов на 540 мест** с уровнем готовности от 52,4 % до 99,1 %, в том числе:

- 1 детсад на 60 мест в г. Махачкале – 99,1 %, по которому проводятся работы по устранению замечаний;

- 1 детсад на 100 мест в г. Избербаше – 98,9 %, по которому заказчику отправлено извещение об окончании строительных работ;

- 4 детсада на 380 мест с уровнем строительной готовности от 52,4 % до 86,4 % (на 120 мест в пос. Шамхал-Термен г. Махачкалы – 52,4 %, на 100 мест в с. Миарсо Ботлихского района – 83,7 %, на 60 мест в с. Тинди Цумадинского района – 86,5 %, на 100 мест в с. Хамаматюрт Бабаюртовского района – 86,4 %), по которым наблюдаются низкие темпы проведения строительных работ.

**2) Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (38 детских садов (яслей) на 7 210 мест).**

В 2022 году в соответствии с Дополнительным соглашением от 20 апреля 2022 г. № 073-09-2022-905/1, заключенным Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Дагестан, количество строящихся объектов увеличено до **39 объектов на 7 410 мест** с предусмотренным объемом финансирования до 1 332,66 млн рублей (средства федерального бюджета – 1 188,51 млн рублей, средства республиканского бюджета – 144,15 млн рублей), в том числе:

- в 2022 году на строительство 38 объектов на 7 210 мест (в том числе начало строительства детсада (ясли) в с. Верхний Дженгутай Буйнакского района) – 1 015,91 млн рублей (средства федерального бюджета – 885,63 млн рублей, средства республиканского бюджета – 130,28 млн рублей) с учетом неиспользованных остатков бюджетных средств 2021 года;

- в 2023 году на начало строительства 1 объекта (детсад (ясли) в МКР «ДОСААФ» г. Махачкалы) и завершение 2 объектов – 316,75 млн рублей (средства федерального бюджета – 302,88 млн рублей, средства республиканского бюджета – 13,87 млн рублей).

В соответствии с внесенными изменениями в закон о республиканском бюджете на 2022 год (в редакции от 21 апреля 2022 года) запланировано финансирование в сумме 1 243,35 млн рублей, в том числе в рамках Дополнительного соглашения от 20 апреля 2022 г. № 073-09-2022-905/1 – 1 015,91 млн рублей, из них:

- на завершённые строительством 19 объектов – 32,8 млн рублей;
- на завершение строительства 18 объектов – 958,05 млн рублей;
- на начало строительства 1 объекта – 25,06 млн рублей.

На выполнение строительно-монтажных работ с ФГУП «ГВСУ № 4» были заключены 37 контрактов на сумму 5 919,66 млн рублей.

На 1 августа 2022 года произведено финансирование на 15 объектов в сумме 558,12 млн рублей, из них кассовое исполнение осуществлено по 12 объектам в сумме 149,25 млн рублей, или 12,0 % от годовых назначений (1 243,35 млн рублей).

Оперативное выполнение с начала строительства (2019 год) на 1 августа 2022 года составило 5 114,05 млн рублей, в том числе: по завершённым объектам – 3 151,86 млн рублей и по незавершённым объектам – 1 962,2 млн рублей. Фактический объём выполненных работ, согласно актам о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справкам о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, составил 4 834,9 млн рублей, в том числе по завершённым объектам – 3 137,86 млн рублей и по незавершённым объектам - 1 697,1 млн рублей.

По состоянию на 1 августа 2022 года из 38 детсадов - яслей на 7 210 мест, предусмотренных к завершению и вводу в эксплуатацию и началу строительства в 2020-2022 годах, **завершено строительство 19 объектов на 3 810 мест**, из них:

- 16 объектов на 3 060 мест введены в эксплуатацию (по 5 объектам на 910 мест получена лицензия на образовательную деятельность);

- по 2 объектам на 500 мест получено заключение о соответствии (детсад (ясли) на 250 мест в г. Махачкале, пос. Новый Хушет, МКР № 3, детсад (ясли) на 250 мест в г. Буйнакск (ул. Шихова, 120 б);

- по 1 объекту на 250 мест строительные работы завершены.

**Продолжается строительство 18 объектов на 3 340 мест**, в том числе:

- по 12 детсадам (яслям) на 2 220 мест уровень строительной готовности высокий – от 69,28 % до 99,9 %;

- по 4 детсадам (яслей) на 820 мест уровень строительной готовности средний – от 45,34 % до 51,0 %;

- по 2 детсадам (яслям) на 320 мест, уровень строительной готовности оценивается как низкий – 11,0 %, (в г. Хасавюрт (МКР «Олимпийский») на 120 мест, с. Куруш, Хасавюртовского района по 200 мест), существует риск незавершения строительства.

В соответствии с распоряжением Правительства РД от 31 мая 2022 г. № 206-р подрядчиком на строительство детского сада (ясли) на 60 мест в с. Верхний Дженгутай Буйнакского района определена подрядная организация ООО СМК «Жилье» (заказчик – ГКУ РД «ДЕЗЗ»). Контракт с ООО СМК «Жилье» заключен 20 июля 2022 года на сумму 99,82 млн рублей. Начало строительства предусмотрено в 2022 году с вводом в эксплуатацию в 2023 году.

**Перечень детских садов (яслей) по региональному проекту  
«Содействие занятости» национального проекта «Демография»**

**млн рублей**

№	Детские сады (ясли)	Кол-во мест	Стоимость контракта	Выполнение по актам КС-2 и КС-3	Оперативное выполнение	План ввода в эксплуатацию	% строит. готовности
1	Детсад (ясли) в г. Махачкале (МКР «ДОСААФ»)	200	167,33	167,13	167,17	–	Получена лицензия на образовательную деятельность
2	Детсад (ясли) в г. Махачкале (пос. Сулак)	200	164,75	162,13	162,13	–	Получена лицензия
3	Детсад (ясли) в г. Каспийске (МКР № 11)	250	205,0	204,9	204,9	–	Получена лицензия
4	Детсад (ясли) в с. Буртунай (Казбековский район)	60	69,74	70,28	69,74	–	Получена лицензия
5	Детсад (ясли) в с. Доргели (Карабудахкентский район)	200	173,22	172,56	172,56	–	Получена лицензия
6	Детсад (ясли) в г. Каспийске (МКР «Кемпинг»)	250	202,97	202,75	202,75	–	Передан в собственность муниципалитета
7	Детсад (ясли) в г. Каспийске (МКР № 10)	250	211,67	210,61	210,61	–	Передан в собственность муниципалитета
8	Детсад (ясли) в с. Сагаси-Дейбук (Каякентский район)	120	112,17	112,17	112,17	–	Передан в собственность муниципалитета
9	Детсад (ясли) в с. Карабудахкент (Карабудахкентский район)	250	190,64	190,62	190,62	–	Зарегистрировано право собственности Республики Дагестан
10	Детсад (ясли) в с. Баршамай (Кайтагский район)	120	112,36	112,36	112,36	–	Зарегистрировано право собственности Республики Дагестан
11	Детсад (ясли) в г. Дагестанские Огни	200	178,25	177,61	177,61	–	Зарегистрировано право собственности Республики Дагестан
12	Детсад (ясли) в с. Сиртич (Табасаранский район)	60	66,90	66,90	66,90	–	Зарегистрировано право собственности Республики Дагестан
13	Детсад (ясли) в г. Махачкале (пос. Богатыревка)	200	166,59	157,82	166,59	–	Получено разрешение на ввод в эксплуатацию
14	Детсад (ясли) в г. Кизляре	250	211,75	211,55	211,55	–	Получено разрешение на ввод в эксплуатацию
15	Детсад (ясли) в г. Кизилюрте (МКР №3)	250	191,99	191,96	191,99	–	Получено разрешение на ввод в эксплуатацию
16	Детсад (ясли) в с. Нечасевка (Кизилюртовский район)	200	171,85	140,14	143,57	15.07.2022	Получено разрешение на ввод в эксплуатацию.
17	Детсад (ясли) в г. Махачкале, (пос. Н.Хушет, МКР № 3)	250	205,26	200,35	200,35	15.07.2022	Получено заключение о соответствии
18	Детсад (ясли) в г. Буйнакске (ул. Шихова, 1206)	250	197,1	194,10	194,10	15.07.2022	Получено заключение о соответствии.

## МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

№	Детские сады (ясли)	Кол-во мест	Стоимость контракта	Выполнение по актам КС-2 и КС-3	Оперативное выполнение	План ввода в эксплуатацию	% строит. готовности
19	Детсад (ясли) в г. Кизилюрте (МКР «Новый»)	250	199,43	191,96	194,19	15.07.2022	Извещение об окончании работ
	<b>Итого по завершённым объектам</b>	<b>3 810</b>	<b>3 198,97</b>	<b>3 137,6</b>	<b>3 151,86</b>		
20	Детсад (ясли) в г. Махачкале (МКР «Ишподром»)	200	174,71	133,34	133,93	15.07.2022	99,99
21	Детсад (ясли) в г. Хасавюрте (МКР «Мицурин»)	200	173,98	161,19	161,19	15.07.2022	98,16
22	Детсад (ясли) в г. Буйнакске (МКР «Молодежный»)	250	195,14	157,87	157,87	01.08.2022	92,93
23	Детсад (ясли) в с. Кафыр-Кумух (Буйнакский район)	120	102,61	51,50	86,54	15.07.2022	91,21
24	Детсад (ясли) в с. Эрпели (Буйнакский район)	120	102,18	91,52	96,96	01.08.2022	90,22
25	Детсад (ясли) в с. Мюрего (Сергокалинский район)	120	102,96	94,35	100,39	01.08.2022	89,96
26	Детсад (ясли) в г. Избербаше (ул. Морская)	250	196,64	132,4	144,58	15.07.2022	87,28
27	Детсад (ясли) в с. Джанга (Карабудахкентский район)	120	106,86	83,62	82,62	01.08.2022	84,00
28	Детсад (ясли) в г. Дербенте	200	165,49	95,81	127,78	01.08.2022	81,91
29	Детсад (ясли) в с. Ботаюрт (Хасавюртовский район)	120	102,63	91,44	91,44	01.08.2022	81,13
30	Детсад (ясли) в с. Каякент (Каякентский район)	250	193,82	162,39	162,39	01.08.2022	78,22
31	Детсад (ясли) в г. Избербаше (ул. Российская)	250	193,78	160,48	160,48	01.08.2022	69,28
32	Детсад (ясли) в с. Тагиркент (Левашинский район)	250	195,50	76,78	86,6	28.11.2022	51,00
33	Детсад (ясли) в с. Тарумовка (Тарумовский район)	200	163,27	85,6	785,6	28.11.2022	50,45
34	Детсад (ясли) в с. Унцукуль (Унцукульский район)	120	101,87	42,07	68,51	28.11.2022	47,07
35	Детсад (ясли) в г. Дербенте	250	188,44	46,81	106,13	28.11.2022	45,34
36	Детсад (ясли) с. Куруш (Хасавюртовский район)	200	163,18	22,58	59,46	28.11.2022	11,0
37	Детсад (ясли) в г. Хасавюрте (МКР «Олимпийский»)	120	97,63	7,3	48,82	28.11.2022	11,0
	<b>Итого по строящимся объектам</b>	<b>3 340</b>	<b>2 720,69</b>	<b>1 697,07</b>	<b>1 962,19</b>		
	<b>Итого по ФГУП ГВСУ № 4</b>	<b>7 150</b>	<b>5 919,66</b>	<b>4 834,93</b>	<b>5 114,05</b>		
38	Детсад (ясли) в с. Верхний Дженгутай (Буйнакский район), начало — 2022 год	60	0	0	0		0
39	Детсад (ясли) в г. Махачкале (МКР «ДОСААФ»), (2023 год)	250	0	0	0		0
	<b>Всего</b>	<b>7 460</b>	<b>5 918,28</b>	<b>4 789,77</b>	<b>5 100,64</b>		

Таким образом, в ходе реализации двух вышеуказанных мероприятий регионального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» по состоянию на 1 августа 2022 года из 58 объектов:

- завершено строительство 33 объектов на 5 220 мест (14 детсадов на 1 410 мест и 19 детсадов-яслей на 3 810 мест);

- продолжается строительство 24 объектов на 3 880 мест, в том числе 6 детсадов на 540 мест и 18 детсадов (яслей) на 3 340 мест (из них завершается строительство 7 объектов на 1 050 мест (2 детсада на 170 мест и 5 детсадов (яслей) на 880 мест) с уровнем готовности 98 % - 99,9 %);

- планируется начало строительства 1 объекта на 60 мест в 2022 году (детсад (ясли) в с. Верхний Дженгутай Буйнакского района).

По состоянию на 1 августа 2022 года объем выполненных работ по строящимся 24 объектам дошкольного образования составляет 2 380,44 млн рублей (оперативное выполнение), или 72,58 % от объема заключенных контрактов на сумму 3 279,63 млн рублей, в том числе согласно актам по форме КС-2 и справкам о стоимости выполненных работ по форме КС-3, – 1 965,0 млн рублей, или 60,1 % от объема заключенных контрактов.

Недостаточный уровень кассовых расходов и принятия выполненных работ объясняется низкой исполнительской дисциплиной ФГУП «ГВСУ № 4», которым своевременно не представляются заказчику акты выполненных работ по формам КС-2 и КС-3, и отсутствием исполнительно-технической документации.

Из 58 объектов дошкольного образования по 30 объектам получено разрешение на ввод в эксплуатацию, по 2 объектам получено заключение о соответствии построенного объекта. Лицензии на осуществление деятельности в сфере дошкольного образования получены на 17 объектов на 2 190 мест.

Планируемая дата получения разрешения на ввод в эксплуатацию по остальным 26 объектам определена до 28 ноября 2022 года.

По 2 детсадам (яслям) на 320 мест с низким уровнем строительной готовности 11 % (на 120 мест в г. Хасавюрте, МКР «Олимпийский», на 200 мест в с. Куруш Хасавюртовского района) существует риск незавершения строительства в 2022 году.

Кроме этого, имеются риски задержки начала строительства детсада (ясли) в с. Верхний Дженгутай Буйнакского района на 60 мест.

3) В 2022 году запланировано осуществить модернизацию ГКУ РД «Центр занятости населения в МО «город Махачкала».

Определено помещение в административном здании Министерства труда и социального развития Республики Дагестан (г. Махачкала, ул. Абубакарова, д. 117, 1 этаж, левое крыло) для размещения



ГКУ РД «Центр занятости населения в МО «город Махачкала», которое планируется модернизировать в 2022 году. Завершена работа по закреплению указанного помещения на праве оперативного управления за Министерством труда и социального развития Республики Дагестан для заключения договора о безвозмездном пользовании государственным недвижимым имуществом Республики Дагестан с ГКУ РД «Центр занятости населения в МО городской округ «город Махачкала».

Запланировано заключение 3 договоров на разработку проектно-сметной документации (ремонт помещения), дизайн-проекта и закупку оргтехники. Кассовое исполнение запланировано на октябрь на 2022 года.

4) В ходе реализации регионального проекта создана 31 группа дошкольного образования в негосударственном секторе дошкольного образования, что в 2 раза превышает плановое значение (15 групп).

5) В рамках мероприятия по повышению квалификации специалистов управления в сфере образования прошли курсы повышения квалификации 130 специалистов управления в сфере образования, а также руководителей частных дошкольных организаций, или 7,3 % от плана (1 500 специалистов).

С учетом практики предыдущих лет уровень рисков реализации национального проекта «Демография» будет определяться исходя из своевременности реализации мероприятий данного регионального проекта.

### **3) Региональный проект «Старшее поколение»**

В ходе реализации регионального проекта «Старшее поколение» в 2022 году предусмотрено обеспечение системой долговременного ухода, повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста за счет проведения следующих мероприятий:

- вакцинация против пневмококковой инфекции 95 % процентов лиц старше трудоспособного возраста, проживающих в организациях социального обслуживания (94 человек), – 0,03 млн рублей (средства федерального бюджета);

- госпитализация на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста – 900 человек.

Ответственным за реализацию регионального проекта является Министерство здравоохранения Республики Дагестан.

Заключен договор от 17 февраля 2022 года на закупку вакцины «Превенар 13» на сумму 28,9 тыс. рублей.

Иммунизацию против пневмококковой инфекции прошли лица старше трудоспособного возраста из группы риска, проживающие в организациях социального обслуживания (94 человека, или 100 % от плана (приказ Минздрава РД от 24.12.2021 г. № 1545-Л «Об утверждении плана иммунизации граждан старше трудоспособного возраста из группы риска, проживающих в организациях социального обслуживания»).



По состоянию на 1 августа 2022 года на реализацию регионального проекта профинансировано 0,029 млн рублей, или 100 % от годовых назначений. Освоены средства в сумме 0,028 млн рублей, или 99,7 % (остаток – экономия по результатам торгов).

За январь-июль 2022 г. на 100 гериатрических койках пролечено 938 человек, или 104,2 % от плана (900 человек).

#### **4) Региональный проект «Спорт – норма жизни».**

В ходе реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» в 2022 году предусмотрено увеличение уровня обеспеченности граждан спортивными сооружениями до 57,8 %, а также доли населения, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет до 56 % за счет проведения следующих мероприятий:

- строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в с. Эндирей Хасавюртовского района и в г. Дербенте – 367,5 млн рублей;

- закупка спортивной экипировки для 10 спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва – 14,5 млн рублей;

- оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (7 малых спортивных площадок (ГТО) в муниципальных районах: Казбековский район, Карабудахкентский район, Левашинский район, Магарамкентский район, Тарумовский район, Цумадинский район, Чародинский район) – 20,2 млн рублей.

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство по физической культуре и спорту Республики Дагестан.

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в размере 402,2 млн рублей (в том числе: средства федерального бюджета – 376,0 млн рублей, средства республиканского бюджета – 26,2 млн рублей).

По состоянию на 1 августа 2022 года профинансировано 96,6 млн рублей, или 24,0 % от годовых назначений (402,2 млн рублей).

Кассовое исполнение по региональному проекту составило 63,2 млн рублей, или 65,4 % от объема финансирования, или 15,7 % от годовых назначений.

Из 6 плановых контрактов заключены 4, или 67,0 % от плана на сумму 388,2 млн рублей, в том числе:

- 1 контракт от 5 мая 2022 г. № 103200008422000000 на сумму 15,4 млн рублей (экономия на сумму 77,5 тыс. рублей) на поставку и монтаж спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок. Работы по монтажу оборудования на площадках завершены. Проводится работа по приемке выполненных работ;

В июне 2022 года Министерством спорта Российской Федерации выделены дополнительные средства в размере 4,65 млн рублей на

приобретение спортивно-технологического оборудования (воркауты). В связи с поступлением вышеуказанных средств и на средства экономии (77,5 тыс. рублей) планируется заключение дополнительного контракта по закупке спортивно-технологического оборудования (август 2022 года);

- 1 контракт от 27 июня 2022 г. № 0103200008422001689 на поставку спортивной экипировки на сумму 46,85 млн рублей, в том числе в рамках регионального проекта – 14,5 млн рублей (срок исполнения – 31 декабря 2022 г);

- 1 контракт от 22 апреля 2022 г. № 532-ОК/2022 на сумму 194,0 млн рублей на выполнение работ по строительству объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 36 х 18 в г. Дербенте Республика Дагестан» (экономия составила 2,02 млн рублей). Срок исполнения контракта – 15 декабря 2022 года. Уровень готовности объекта – 8 %. Кассовое освоение составляет – 31,6 млн рублей.

В связи с предусмотренным дополнительным финансированием по ФОК в г. Дербенте планируется заключение 1 контракта в октябре 2022 года;

- 1 контракт от 18 апреля 2022 г. № 544-ОК/2022 на сумму 304,0 млн рублей (в том числе бюджет 2022 года – 164,3 млн рублей) на выполнение работ по строительству объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 42 х 24 в с. Эндирей Хасавюртовского района». Объект переходящий, срок исполнения контракта – 15 октября 2023 г. Уровень готовности объекта – 8 %. Кассовое освоение – 31,6 млн рублей.

**2.3. По региональному проекту «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»** предусмотрено увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, за счет внедрения муниципальными образованиями программ общественного здоровья.

Финансирование регионального проекта не предусмотрено.

В 2020-2021 гг. разработана и внедрена 21 муниципальная программа общественного здоровья.

В 2022 году разработаны и утверждены 11 программ и проводится работа по их внедрению в 11 муниципальных образованиях (Акушинский район, Ахтынский район, Ботлихский район, Буйнакский район, Догузпаринский район, Казбековский район, Кизлярский район, Хасавюртовский район, город Махачкала, город Дербент, город Хасавюрт).

К концу 2022 года в республике будут внедрены 32 муниципальные программы общественного здоровья.



### 3. Национальный проект «Здравоохранение»



*Куратор национального проекта:*

**Казиев М.Н.**

Заместитель Председателя Правительства  
Республики Дагестан

*Руководитель региональных проектов:*



**Беляева Т. В.**

Министр здравоохранения  
Республики Дагестан

**3.1.** В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Здравоохранение» реализуются 8 региональных проектов, в том числе:

- 1) *«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»;*
- 2) *«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»;*
- 3) *«Борьба с онкологическими заболеваниями»;*
- 4) *«Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»;*
- 5) *«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»;*
- 6) *«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»;*
- 7) *«Развитие экспорта медицинских услуг»;*
- 8) *«Модернизация первичного звена здравоохранения в Республике Дагестан».*

Реализацию национального проекта осуществляет Министерство здравоохранения Республики Дагестан.

В 2022 году на реализацию национального проекта «Здравоохранение» предусмотрено финансирование в размере 4 708,1 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета – 2 743,8 млн рублей, средства республиканского бюджета Республики Дагестан – 187,7 млн рублей, внебюджетные источники – 1 776,6 млн рублей.

Профинансировано 1 068,0 млн рублей, или 22,7 % от годовых назначений (4 708,1 млн рублей).

Кассовое исполнение по национальному проекту составляет 993,5 млн рублей, или 93,0 % от объема финансирования и 21,1 % от годовых назначений.

В рамках национального проекта «Здравоохранение» запланировано заключить 359 контрактов (договоров) по 6 региональным проектам.

Заключено 176 контрактов, или 49 % планового объема на общую сумму 2 331,87 млн рублей.

**3.2.** В рамках национального проекта бюджетные средства предусмотрены на реализацию следующих 7 региональных проектов:

**1) Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи».**

В ходе реализации регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» в 2022 году запланированы мероприятия по развитию санитарной авиации за счет обеспечения 187 вылетов в целях оказания экстренной медицинской помощи, а также оптимизации работы медицинских организаций, оказывающих первичную

медико-санитарную помощь (71,4 % от общего количества медицинских организаций).

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в размере 115,0 млн рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 59,3 млн рублей, средства республиканского бюджета – 55,7 млн рублей.

По состоянию на 1 августа 2022 года профинансированы расходы в сумме 86,3 млн рублей, или 75,0 % от годовых назначений (115,0 млн рублей).

Кассовое исполнение составило 86,3 млн рублей, или 100,0 % от объема финансирования и 75,0 % от годовых назначений.

В ходе реализации регионального проекта с ГБУ РД «Дагестанский центр медицины катастроф» заключен контракт от 21 октября 2021 года на сумму 127,86 млн рублей на оказание услуг по экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации. В связи с сокращением финансирования будет заключено дополнительное соглашение с подрядчиком.

По состоянию на 1 августа 2022 года выполнено 84 вылета вертолетом санавиации, или 45,0 % от планового количества (187 вылетов). Эвакуировано в медицинские организации 96 человек, из них 26 детей.

## ***2) Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».***

В ходе реализации регионального проекта в 2022 году предусмотрено расширить объемы и виды оказания специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи по профилю «сердечно-сосудистая хирургия», а также уменьшить смертность от болезней системы кровообращения, в том числе за счет проведения следующих мероприятий:

- переоснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых центров (ГБУ РД «Республиканская клиническая больница», ГБУ РД «Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи» и первичных сосудистых отделений (ГБУ РД «Буйнакская центральная городская больница», «Городская клиническая больница» – 344,3 млн рублей);

- профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении – 59,7 млн рублей.

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в сумме 404,0 млн рублей (в том числе: средства федерального бюджета – 403,4 млн рублей, средства республиканского бюджета – 0,6 млн рублей).

По состоянию на 1 августа 2022 года средства на реализацию регионального проекта не профинансированы.

В ходе реализации регионального проекта заключено 20 контрактов, или 95,2 % от плана (37 контрактов) на сумму 346,3 млн рублей (9 контрактов

по 9 единицам оборудования на общую сумму 322,4 млн рублей и 11 контрактов по кардиопрепаратам на общую сумму 23,0 млн рублей), в том числе:

1 закупка по кардиопрепаратам на сумму 33,5 млн рублей находится на этапе приёма заявок.

Неиспользованный остаток средств и экономия, образовавшаяся в ходе проведения торгов, составили 24,2 млн рублей, в том числе: по оборудованию – 21,9 млн рублей, по кардиопрепаратам – 2,3 млн рублей.

Для использования средств иного межбюджетного трансферта в полном объеме увеличено количество приобретаемого медицинского оборудования с 14 до 33 единиц. Перечень дополнительного оборудования согласован с ФГБУ «НМИЦ им В.А. Алмазова» Министерства здравоохранения Российской Федерации. В настоящее время по 2 контрактам по закупке оборудования на сумму 2,4 млн рублей информация передана в Комитет по государственным закупкам Республики Дагестан, по 13 контрактам проводится запрос ценовой информации.

### ***3) Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями».***

В ходе реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в 2022 году предусмотрено обеспечение снижения смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, за счет проведения следующих мероприятий:

- открытие Центра амбулаторной онкологической помощи на базе ГБУ РД «Унцукульская центральная районная больница» – 52,9 млн рублей;
- переоснащение ГБУ РД «Республиканский онкологический центр» г. Махачкала – 292,2 млн рублей (средства федерального бюджета);
- оказание медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения – 1 458,8 млн рублей (средства ТФОМС РД).

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в размере 1 804,0 млн рублей (в том числе: средства федерального бюджета – 292,2 млн рублей, средства республиканского бюджета – 52,9 млн рублей, средства ТФОМС РД – 1 458,8 млн рублей).

В 2022 году на финансирование регионального проекта дополнительно направлены неосвоенные остатки 2021 года в сумме 3,0 млн рублей (средства федерального бюджета, законтрактованы), образовавшиеся вследствие несвоевременного выполнения обязательств по контрактам.

По состоянию на 1 августа 2022 года на реализацию регионального проекта профинансировано 680 млн рублей, или 37,7 % от годовых назначений (1 804,0 млн рублей). Средства направлены ГБУ РД «Унцукульская центральная районная больница» в целях открытия Центра амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП).



Кассовое исполнение составило 667,0 млн рублей, или 98,1 % от объема финансирования и 37,0 % от годовых назначений.

В ходе реализации регионального проекта заключен 21 контракт, или 80,8 % от плана (26 контрактов) на сумму 217,8 млн рублей, в том числе:

- 8 контрактов по 14 единицам оборудования на сумму 164,3 млн рублей;
- 1 контракт 2020 года на сумму 3,0 млн рублей;
- 12 контрактов на развитие ЦАОП на сумму 50,1 млн рублей.

Контракт по закупке 2 единиц «Стол операционный хирургический многофункциональный» расторгнут по инициативе поставщика в связи с отказом от поставки (7,5 млн рублей). Закупка объявлена повторно (прием заявок).

Неиспользованный остаток средств на развитие ЦАОП составляет 2,84 млн рублей, которые будут направлены на проведение капитального ремонта (информация по контракту на сумму 2,8 млн рублей направлена в Комитет по государственным закупкам Республики Дагестан).

Неиспользованный остаток средств и экономия по торгам составили 119,9 млн рублей. Для использования средств межбюджетного трансферта в целях оснащения ГБУ РД «Республиканский онкологический центр» в полном объеме увеличено количество приобретаемого медицинского оборудования с 16 до 20 единиц. Перечень дополнительного оборудования согласован с ФГБУ «НМИЦ радиологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации. По 2 контрактам на сумму 19,85 млн рублей информация передана в Комитет по государственным закупкам Республики Дагестан, 2 контракта на стадии запроса ценовой информации.

***4) Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».***

В ходе реализации регионального проекта запланированы мероприятия по улучшению материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих помощь детям и женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде, снижение смертности детей, увеличение охвата детей профилактическими осмотрами.

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в размере 84,0 млн рублей за счет средств Федерального фонда социального страхования (родовые сертификаты).

По состоянию на 1 августа 2022 года профинансированы расходы в сумме 27,6 млн рублей, или 33,0 % от годовых назначений (84,0 млн рублей).

Кассовое исполнение составило 27,6 млн рублей, или 100 % от объема финансирования и 33,0 % от годовых назначений.

Заключение контрактов в ходе реализации регионального проекта не предусмотрено.



По состоянию на 1 августа 2022 года в ГИИС «Электронный бюджет» отсутствует текущая информация о результатах оказания медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов (план – 166,3 тыс. человек).

**5) Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами».**

В 2022 году в ходе реализации регионального проекта предусмотрена ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, путем укомплектования врачебных должностей и должностей среднего медицинского персонала, а также увеличение числа специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования, за счет проведения следующих мероприятий:

- единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам по программе «Земский доктор (фельдшер)» – 187,5 млн рублей;

- повышение квалификации медицинских и фармацевтических работников (обучение среднего медицинского персонала) – 30,8 млн рублей.

На реализацию мероприятия регионального проекта предусмотрено финансирование в размере 218,3 млн рублей (в том числе: средства федерального бюджета – 178,1 млн рублей, средства республиканского бюджета 40,2 млн рублей).

Финансирование регионального проекта предусмотрено в рамках государственной программы Республики Дагестан «Развитие здравоохранения» (вне регионального проекта).

Постановлением Правительства Республики Дагестан от 6 апреля 2022 года № 72 утвержден Порядок предоставления в 2022 году единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), являющимся гражданами Российской Федерации, прибывшим (переехавшим) в 2022 году на работу в сельские населенные пункты, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек.

По состоянию на 1 августа 2022 года профинансированы расходы в сумме 45,0 млн рублей, или 20,6 % от годовых назначений (218,3 млн рублей).

Кассовое исполнение составило 45,0 млн рублей, или 100 % от объема финансирования и 20,6 % от годовых назначений.

В 2022 году предусмотрено заключить 185 договоров, в том числе: по программе «Земский доктор» – 171 договор, по программе «Земский фельдшер» – 13 договоров.

Заключено всего 28 контрактов на общую сумму 57,32 млн рублей, из них 25 контрактов на общую сумму 25,5 млн рублей, в том числе:

- по «Земскому доктору» – 24 контракта на 24,0 млн рублей и 1 контракт на 1,5 млн рублей;

- по «Земскому фельдшеру» – 2 контракта на общую сумму 1,0 млн рублей.

За 6 месяцев 2022 года повышение квалификации медицинских и фармацевтических работников (обучение среднего медицинского персонала) прошли 2 427 медицинских работников.

***б) Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)».***

В ходе реализации регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» в 2022 году продолжается реализация мероприятий по созданию автоматизированных рабочих мест для медицинских работников, включая развитие инфраструктуры и обеспечение информационной безопасности, а также оказанию электронных услуг (сервисов) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг, доступных для всех граждан.

На реализацию мероприятия регионального проекта предусмотрено финансирование в размере 535,3 млн рублей (в том числе: средства федерального бюджета – 298,5 млн рублей, средства республиканского бюджета – 3,0 млн рублей, средства медицинских организаций – 233,8 млн рублей).

Средства медицинских организаций в сумме 233,8 млн рублей предусмотрены на финансирование услуг по комплексному техническому сопровождению подсистем ГИС «Региональный фрагмент Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Республики Дагестан».

В 2022 году на финансирование регионального проекта дополнительно направлены неосвоенные остатки 2021 года в сумме 124,7 млн рублей (за счет федерального бюджета, законтрактованы), образовавшиеся в связи с необеспечением своевременного выполнения работ по модернизации ГИС «Региональный фрагмент Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Республики Дагестан» в рамках государственного контракта № 0103200008421002253 от 30 сентября 2021 года, заключенного между ООО «Национальный центр информатизации» и Министерством здравоохранения Республики Дагестан. На 1 августа 2022 года по данному контракту обязательства не исполнены в полном объеме.

По состоянию на 1 августа 2022 года средства на реализацию регионального проекта не профинансированы.

Заключены 3 контракта из 5 запланированных на сумму 141,97 млн рублей (из них 1 контракт в 2021 году на сумму 124,67 млн рублей и 2 контракта в 2022 году на сумму 17,3 млн рублей).

Контракт на сумму 131,2 млн рублей на стадии заключения.

Контракт на сумму 23,9 млн рублей передан в Комитет по государственным закупкам Республики Дагестан.

**7) Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения в Республике Дагестан».**

В 2022 году в ходе реализации регионального проекта предусмотрено создание оптимальной инфраструктуры медицинских организаций, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, в том числе за счет проведения следующих мероприятий:

- замена 91 единицы автомобильного транспорта (на базе «Лада Нива» - 30 ед, «Лада Гранта» – 51 ед, «УАЗ» – 10 ед) – 87,0 млн рублей;

- оснащение и переоснащение медицинским оборудованием (379 единиц) – 203,6 млн рублей;

- капитальный ремонт медицинских организаций (60 объектов) – 157,2 млн рублей;

- приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций (6 объектов) – 690,8 млн рублей;

- реконструкция 5 объектов здравоохранения – 50,5 млн рублей.

На реализацию мероприятия регионального проекта предусмотрено финансирование в сумме 1 547,5 млн рублей (в том числе: средства федерального бюджета – 1 512,2 млн рублей, средства республиканского бюджета – 35,3 млн рублей). В том числе возвращены неосвоенные средства 2021 года в сумме 358,0 млн рублей (2 контракта по строительству 41 ФАП – 355,6 млн рублей, 2 контракта на приобретение оборудования на сумму 2,35 млн рублей).

По состоянию на 1 августа 2022 года профинансированы расходы в сумме 229,0 млн рублей, или 14,8 % от годовых назначений (1 547,1 млн рублей).

Кассовое исполнение составило 167,6 млн рублей, или 73,2 % от объема финансирования и 10,8 % от годовых назначений.

В ходе реализации регионального проекта запланировано заключить 105 контрактов. Заключены 103 контракта, или 98,1 % на сумму 1 440,6 млн рублей (из них: 5 контрактов 2021 года на сумму 357,92 млн рублей, 98 контрактов 2022 года на сумму 1 085,7 млн рублей), в том числе:

1) по оснащению и переоснащению медицинских организаций медицинским оборудованием заключено 29 контрактов на сумму

201,42 млн рублей, из 30 запланированных контрактов на 379 единиц оборудования (в том числе: 2 контракта 2021 года на сумму 2,35 млн рублей и 27 контрактов на поставку 324 единиц оборудования на общую сумму 199,7 млн рублей).

Закупка лазерной камеры сетевой для печати медицинских изображений на пленке (5 единиц) на сумму 2,1 млн рублей находится на этапе приема заявок;

2) по капитальному ремонту зданий медицинских организаций заключено 60 контрактов на проведение работ по капитальному ремонту на общую сумму 152,01 млн рублей. Экономия по результатам торгов составляет 5,0 млн рублей;

3) по реконструкции (ее завершению) зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений заключено 5 контрактов на общую сумму 50,5 млн рублей. Экономия по результатам торгов составляет 0,3 млн рублей;

4) по строительству и монтажу быстровозводимых модульных конструкций заключено 9 контрактов на общую сумму 1 037,02 млн рублей (из них 3 контракта 2021 года на сумму 355,6 млн рублей и 6 контрактов 2022 года по 6 объектам на общую сумму 681,5 млн рублей).

Не заключены 2 контракта по 2 ФАПам стоимостью по 9,04 млн рублей каждый (ФАП ГБУ РД «Шамильская ЦРБ», ФАП ГБУ РД «Тарумовская ЦРБ»);

5) заключен контракт на приобретение автотранспорта для медицинских организаций в количестве 91 единицы («Лада Нива» - 30 ед, «Лада Гранта» - 51 ед, «УАЗ» - 10 ед) на сумму 87,03 млн рублей.

С учетом объемов финансирования, количества контрактов, а также специфики проводимых мероприятий риски реализации национального проекта «Здравоохранение» будут определяться исходя из результатов реализации данного регионального проекта. В виду поздних сроков заключения контрактов существуют значительные риски незавершения мероприятий регионального проекта в плановые сроки и неосвоения бюджетных ассигнований.

**3.4.** В ходе реализации *регионального проекта «Экспорт медицинских услуг»* предусмотрено увеличение объема экспорта медицинских услуг по Республике Дагестан не менее чем в 4 раза по сравнению с 2017 годом (в 2022 году – до 630 тыс. долларов США).

Финансирование регионального проекта осуществляется в пределах поступлений финансовых средств за экспортируемые медицинские услуги. Заключение контрактов не предусмотрено.

Поступление финансовых средств за 7 месяцев 2022 года за оказанные медицинские услуги иностранным гражданам на платной основе составило 38,3 млн рублей.





## 4. Национальный проект «Образование»



*Куратор национального проекта:*

**Телякавов М. П.**

Заместитель Председателя Правительства  
Республики Дагестан

*Руководители региональных проектов:*



**Бучаев Я. Г.**

Министр  
образования и науки  
Республики Дагестан



**Сулейманов А.А.**

Министр строительства,  
архитектуры и ЖКХ  
Республики Дагестан



**Саидов К. Р.**

Министр по делам  
молодежи  
Республики Дагестан



**Ахмедов А.Ж.**

Врио министра  
экономики и  
территориального  
развития Республики  
Дагестан



**4.1.** В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Образование» реализуются 7 региональных проектов.

- 1) «Современная школа»;
- 2) «Успех каждого ребенка»;
- 3) «Цифровая образовательная среда»;
- 4) «Молодые профессионалы»;
- 5) «Социальная активность»;
- 6) «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»;
- 7) «Молодежь России».

В 2022 году на реализацию национального проекта «Образование» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 11 214,3 млн рублей (средства федерального бюджета – 10 138,7 млн рублей, республиканского бюджета Республики Дагестан – 1 075,6 млн рублей).

По состоянию на 1 августа 2022 года на реализацию национального проекта профинансировано 2 729,6 млн рублей, или 24,3 % от годовых назначений.

Кассовое исполнение составляет 1 210,0 млн рублей, или 44,3 от объема финансирования и 10,8 % от годовых назначений (11 214,3 млн рублей).

Из запланированных заключить 323 контрактов заключено 272 контракта на общую сумму 10 055,5 млн рублей, или 84,2 % от планового объема.

По мероприятиям, реализуемым Министерством образования и науки Республики Дагестан, объем предусмотренных средств составляет 1 060,6 млн рублей. Освоено 78,6 млн рублей, или 8,0 % от годовых назначений. Заключено 205 контрактов, или 80,1 % от планового объема (256 контрактов).

По мероприятиям, реализуемым Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан, объем предусмотренных средств составляет 9 155,6 млн рублей, освоено 532,8 млн рублей, или 12,0 % от годовых назначений. Заключено 50 контрактов на сумму 9 190,9 млн рублей, или 100 % от планового объема.

По мероприятиям Министерства экономики и территориального развития Республики Дагестан объем предусмотренных средств на 2022 год составляет в сумме 988,46 млн рублей, освоено 592,3 млн рублей, или 60,0 % от объема годовых назначений. Заключено 2 контракта на сумму 1 837,3 млн рублей на строительство двух школ в г. Дербенте (школа на 804 места – 772,68 млн рублей, школа на 1 224 места – 1 064,64 млн рублей).

По мероприятиям, реализуемым Министерством молодежи Республики Дагестан, объем предусмотренных средств составляет 8,98 млн рублей. Освоено 6,2 млн рублей, или 69,0 % от объема годовых. Заключено 17 контрактов, или 100 % от планового количества.



**4.2.** В 2022 году из 7 региональных проектов национального проекта «Образование» финансирование предусмотрено по 6 региональным проектам:

**1) Региональный проект «Современная школа».**

В ходе реализации регионального проекта «Современная школа» в 2022 году запланировано проведение мероприятий в целях обеспечения возможности детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям.

Реализацию регионального проекта осуществляют Министерство образования и науки Республики Дагестан – 348,8 млн рублей, Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан (9 155,6 млн рублей), а также администрация городского округа «город Дербент» (988,5 млн рублей, ГРБС – Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан).

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в размере 10 493,5 млн рублей (средства федерального бюджета – 9 424,2 млн рублей, средства республиканского бюджета – 1 068,4 млн рублей).

На 1 августа 2022 года на реализацию регионального проекта профинансировано 2 639,1 млн рублей, или 25,1 % годовых назначений.

Кассовое исполнение составило 1 125,4 млн рублей, или 42,6 % от объема финансирования и 10,7 % от годовых назначений.

В ходе реализации регионального проекта запланировано заключить 169 контрактов. Заключены 124 контракта, или 73,4 % от планового объема на общую сумму 9 449,7 млн рублей.

**1. Строительство общеобразовательных организаций.**

В Республике Дагестан общее количество общеобразовательных организаций в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Современная школа» по строительству объектов общего образования составляет **56 школ на 25 582 ученических места<sup>2</sup>.**

**В 2022 году запланировано строительство (начало строительства) 45 школ на 21 612 ученических места, с вводом в эксплуатацию 25 школ на 13 728 ученических мест (в том числе: ФГУП «ГВСУ № 4» – 12 школ на 7 104 уч. места, местные подрядчики – 13 школ на 6 624 уч. места).**

По состоянию на 1 августа 2022 года из запланированного строительства 56 объектов общего образования на 25 582 ученических места в рамках реализации регионального проекта (нарастающим итогом с 2019 года):

**1) завершено строительство 11 школ на 3 868 ученических мест (функционируют 7 школ на 2 064 ученических места, по 3 школам на 1 302 ученических места получено разрешение на ввод в эксплуатацию, по 1 школе на 502 ученических места получено заключение о соответствии объекта, в том числе:**

**- 6 школ на 1 744 уч. места введены в 2020 году (получена лицензия на образовательную деятельность в школах в с. Акбулатюрт на 120 уч.мест, в с. Кемсиюрт на 120 уч. мест, в с. Кандаураул на 300 уч. мест, в с. Эндирей,**

<sup>2</sup> информация представлена нарастающим итогом с начала реализации регионального проекта (2019 год).

блок-пристройка к МКОУ «Эндирейская СОШ № 2» на 300 уч. мест, МКОУ «Теречная СОШ» на 300 уч. мест в с. Теречное Хасавюртовского района, блок-пристройка к МБОУ «СОШ № 26» на 604 уч. места в г. Махачкале;

**- 4 школы на 1 622 уч. места введены в 2021 году** (школа на 320 уч. мест в с. Оружба Магарамкентского района, школа на 400 уч. мест в с. Луткун Ахтынского района, школа на 400 уч. мест в с. Новокоптек и на 502 уч. места в с. Эндирей Хасавюртовского района).

В целях получения лицензии на ведение образовательной деятельности до 1 сентября 2022 года по указанным 4 школам 1 622 уч. места **проведены** следующие мероприятия:

**по 2 школам на 502 места** в с. Эндирей Хасавюртовского района и на 400 мест в с. Новокоптек Хасавюртовского района – зарегистрировано право собственности Республики Дагестан. После представления ГКУ РД «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика» документов для учета сведений о движимом и недвижимом имуществе в Реестре государственного имущества Республики Дагестан объекты будут переданы в муниципальную собственность. Заключается договор ответственного хранения имущества до передачи его в муниципальную собственность. На объектах проводится работа по обеспечению водоснабжением и устранению замечаний Роспотребнадзора;

**по школе на 400 мест в с. Луткун Ахтынского района** – 4 июля 2022 года документы от ФГУП «ГВСУ-4» переданы ГКУ РД «ДЕГЗЗ», в целях подготовки документов для передачи в Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан для регистрации права собственности Республики Дагестан и последующей передачи в муниципалитет. Заключены договоры на подключение к газораспределительным сетям, к электроэнергии. На объекте отсутствует вода, проводятся работы по замене водяного насоса;

**по школе на 304 места в с. Оружба Магарамкентского района** – право собственности Республики Дагестан зарегистрировано. 22 июля 2022 года имущественный комплекс передан в собственность муниципального образования. 1 августа муниципалитет подал заявление в Росреестр на регистрацию права на оперативное управление. На объектах проводится работа по устранению замечаний Роспотребнадзора;

**- 1 школа на 502 уч. места построена в 2022 году** (СОШ № 41 в пос. Загородный, г. Махачкала) (ФГУП «ГВСУ № 4»), получено заключение о соответствии объекта;

**2) продолжается строительство 12 школ на 7 406 ученических мест** с завершением в 2022 году (в том числе: подрядчик ФГУП «ГВСУ № 4» – 11 школ на 6 602 уч. места, городской округ «город Дербент» – 1 школа на 804 уч. места). Из них в 2022 году построена школа СОШ № 41 на 502 ученических места в пос. Загородный, г. Махачкала (ФГУП «ГВСУ № 4»).

## МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

### Перечень объектов образования, запланированных к постройке в ходе реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» (генподрядчик - ФГУП «ГВСУ № 4»)

млн рублей

	Объекты образования	Кол-во мест	Стоимость контракта, млн рублей	Выполнение по КС-2 и КС-3	Оперативное выполнение млн рублей	% строит. готовности
1	МКОУ «Эндирейская СОШ №2» (блок-пристройка) в с.Эндирей Хасавюртовского района	300	281,45	281,44	281,45	Получена лицензия на осуществление образовательной деятельности
2	Школа в с.Новокостек Хасавюртовского района	400	441,72	441,72	441,72	Получено разрешение на ввод
3	Школа в с. Эндирей №1 Хасавюртовского района	502	430,34	430,34	430,34	Получено разрешение на ввод
4	Школа в с. Луткун Ахтынского района	400	382,96	396,86	396,86	Получено разрешение на ввод
5	СОШ № 41 в пос. Загородный г. Махачкалы	502	374,94	359,21	359,21	Получено заключение о соответствии
	<b>Итого по завершенным объектам</b>	<b>2 104</b>	<b>1 911,41</b>	<b>1 909,54</b>	<b>1 909,54</b>	
6	Школа в с.Кванада Цумадинского района	120	160,56	102,79	110,4	85,0
7	СОШ №58 в пос. Семендер г. Махачкалы	1224	1 017,59	372,95	656,64	78,11
8	Школа в с.Авадан Докузпаринского района	400	419,24	145,18	230,72	59,0
9	Школа в г. Каспийске	1224	984,75	375,17	664,27	58,0
10	Школа в с.Хамавюрт Хасавюртовского района	502	346,63	122,8	247,22	56,92
11	Школа в с. Гигатли Цумадинского района	120	185,24	95,63	121,04	55,10
12	Школа в с. Солнечное Хасавюртовского района	804	758,92	452,57	539,48	53,03
13	МБОУ «СОШ №27» (блок-пристройка) в г. Махачкале	604	495,09	290,2	416,53	49,49
14	Школа в МКР «Ипподром» г. Махачкалы	1224	985,25	252,59	595,05	35,36
15	Школа в с. Хебатли Цунтинского района	80	125,56	26,43	61,46	26,64
16	СОШ №2 в г. Каспийске	300	262,72	9,01	131,36	23,0
	<b>Итого по незавершенным объектам</b>	<b>6 602</b>	<b>6 241,55</b>	<b>2 245,32</b>	<b>3 774,17</b>	
	<b>Итого</b>	<b>8 706</b>	<b>8 152,96</b>	<b>4 154,86</b>	<b>5 683,71</b>	

### 2.1. ФГУП «Главное военное строительное управление № 4»

На 1 августа 2022 года оперативный объем выполненных работ по строительству 16 объектов общего образования, генподрядчиком по которым является ФГУП «ГВСУ № 4», составил 5 683,71 млн рублей.

Фактический объем выполненных работ по 16 объектам, согласно актам по форме КС-2 и справкам о стоимости выполненных работ по форме КС-3, составил 4 154,86 млн рублей.

Из 5 завершенных объектов ФГУП «ГВСУ № 4» по 4 получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (2020 г. - 2021 г.) и по 1 объекту в 2022 году получено заключение о соответствии строительного объекта.

По 11 незавершенным школам, строительство которых осуществляется генподрядчиком ФГУП «ГВСУ № 4», уровень строительной готовности составляет от 23,0 % до 85,0 %, в том числе:

- по 8 школам на 4 998 ученических мест – от 49,5 % до 85,0 %;
- по 3 школам на 1 604 ученических места – от 23,0 % до 35,4 %.

По данным объектам дата получения разрешения на ввод в эксплуатацию определена от 1 августа до 14 декабря 2022 года.

На выполнение строительно-монтажных работ с ФГУП «ГВСУ № 4» были заключены 16 контрактов на сумму 8 152,96 млн рублей (в том числе: по завершенным объектам – 1 911,41 млн рублей и по незавершенным объектам – 6 241,55 млн рублей).

**2.2.** По школе на 804 места в рамках мероприятия по созданию дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, строительство которой осуществляет МО ГО «город Дербент» (главный распорядитель бюджетных средств – Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан), на 2022 год предусмотрены средства в сумме 613,09 тыс. рублей.

Произведено финансирование в сумме 592,37 млн рублей при 100 % кассовом исполнении.

Объем выполненных строительных работ составил 141,25 млн рублей (2021 год – 76,2 млн рублей и 2022 год – 65,05 млн рублей), уровень строительной готовности составляет 20,8 %;

**3) предусмотрено начало строительства 32 школ на 13 704 ученических места с завершением в 2022 году 13 школ на 6 624 ученических места и началом строительства 19 школ на 7 080 ученических мест с завершением в 2023 году.**

На начало строительства 32 школ на 13 704 ученических места бюджетные назначения в сумме 6 674,9 млн рублей, предусмотренные дополнительными Соглашениями на 2022 год, распределены следующим образом:

## МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

млн рублей

№	Общеобразовательные учреждения (школы)	Кол-во мест	Предусмотренный объем на 2022 год
1	Школа № 14 в г. Хасавюрте (реконструкция)	1150	812,40
2	Школа № 7 в г. Кизилюрте (реконструкция)	250	244,91
3	Школа в с. Цияб-Ичичали Хасавюртовского района	392	228,48
4	Школа № 1 в г. Кизилюрте (реконструкция)	150	146,95
5	Школа № 11 в г. Избербаше (строительство)	420	473,28
6	Школа № 22 в г. Махачкале (реконструкция)	250	244,80
7	Школа № 39 в г. Махачкале (реконструкция)	500	413,91
8	Школа в с. Карабудахкент Карабудахкентского района (строительство)	700	537,13
9	Школа в с. Параул Карабудахкентского района (строительство)	400	362,02
	<b>Итого по мероприятию «Ликвидация 3 смены обучения», 9 объектов</b>	<b>4 212</b>	<b>3 463,88</b>
10	<b>Школа в пос. Шамхал г. Махачкалы в рамках мероприятия по созданию новых мест, 1 объект</b>	<b>604</b>	<b>432,08</b>
11	Школа в с. Красный восход Кизлярского района	400	349,50
12	Школа в с. Ст. Сивух Хасавюртовского района	604	527,28
13	Школа в с. Кироваул Кизилюртовского района	604	146,11
14	Школа в г. Кизляре	800	190,05
	<b>Итого по мероприятию «Создание дополнительных мест в связи с демографическим фактором», 4 объекта</b>	<b>2 408</b>	<b>1 212,94</b>
	<b>Итого ГКУ РД «ДЕГЗЗ», 14 объектов</b>	<b>7 224</b>	<b>5 108,90</b>
15	Школа в с. Ашали Ботлихского района	50	12,24
16	Школа в пос. Ленинкент г. Махачкуалы	604	146,11
17	Школа в пос. Новый Хушет г. Махачкалы	604	146,11
18	Школа в МКР «Ветеран» г. Махачкалы	604	146,11
19	Школа в с. Аданак Карабудахкентского района	220	53,62
20	Школа в с. Параул Карабудахкентского района	200	48,78
21	Школа в с. Какамахи Карабудахкентского района	220	53,62
22	Школа в с. Зеленоморск Карабудахкентского района	120	29,36
23	Школа в с. Пятилетка Хасавюртовского района	300	72,91
24	Школа в с. Шагада Хасавюртовского района	200	48,78
25	Школа в с. Советское Хасавюртовского района	200	48,78
26	Школа в с. Байрамаул Хасавюртовского района	604	146,11
27	Школа в с. Борагангечув Хасавюртовского района	300	72,91
28	Школа в с. Сулейбакент Левашинского района	300	72,91
29	Школа в с. Хахита Левашинского района	200	48,78
30	Школа в с. Тлох Ботлихского района	450	108,94
31	Школа в с. Зило Ботлихского района	80	19,58
	<b>Итого по ГАУ РД «Республиканский центр по сейсмической безопасности» -17 объектов</b>	<b>5 256</b>	<b>1 275,65</b>
32	Школа в г. Дербенте (администрация г. Дербент)	1224	290,44
	<b>Итого по мероприятию «Создание новых мест в связи с демографическим фактором», 18 объектов</b>	<b>6 480</b>	<b>2 779,03</b>
	<b>Всего</b>	<b>13 704</b>	<b>6 674,99</b>



По 14 объектам на 7 224 ученических места (лимиты на 2022 год – 4 918,85 млн рублей), начало строительства которых запланировано в 2022 году, заказчиком выступает ГКУ РД «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика», подрядчики – местные организации.

На строительство 14 школ в октябре-декабре 2021 года заключено 14 контрактов. Контракт по каждой школе предусматривает выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, а также выполнение работ по строительству объекта и поставке оборудования.

На 1 августа 2022 года произведено финансирование на начало строительства 5 объектов в сумме 463,15 тыс. рублей при кассовом исполнении в виде аванса в сумме 30,3 млн рублей по школе на 604 ученических места в с. Кироваул Кизилюртовского района.

В соответствии с внесенными изменениями в закон о республиканском бюджете Республики Дагестан на 2022 год (в редакции от 30 апреля 2022 года № 32) в рамках мероприятия по созданию дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, средства в сумме 1 275,65 млн рублей на начало строительства 17 школ на 5 256 ученических мест предусмотрены в качестве субсидий автономным учреждениям.

В соответствии с распоряжением Правительства Республики Дагестан от 31 мая 2022 г. № 206-р, на основании постановления Правительства Республики Дагестан от 28 марта 2022 г. № 53 «Об установлении случаев осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения Республики Дагестан у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) и порядка их осуществления» был утвержден Перечень организаций, определенных единственными подрядчиками по проектированию и строительству объектов капитального строительства, предусмотренных в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Республики Дагестан в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016-2025 годы» государственной программы Республики Дагестан «Развитие образования в Республике Дагестан».

Данный перечень включает 3 государственных заказчика и 10 подрядчиков на строительство 19 школ на 7 280 ученических мест, в том числе:

- ГАУ РД «Республиканский центр по сейсмической безопасности» – 17 объектов на 5 256 ученических мест;
- администрация МО ГО «г. Дербент» – 1 объект на 1 224 уч. места;
- ГКУ РД «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика» – 1 объект на 800 ученических мест (школа в г. Кизляре).

По состоянию на 1 августа 2022 года ГАУ РД «Республиканский центр по сейсмической безопасности» заключено 17 контрактов на сумму



4 836,04 тыс. рублей, в том числе с предусмотренным освоением средств в 2022 году на сумму 1 275,65 млн рублей и в 2023 году на сумму 3 560,39 млн рублей.

По школе на 1 224 места в г. Дербенте (ГРБС – Министерство экономики и территориального развития РД, заказчик – администрация МО ГО «город Дербент»). Администрацией МО ГО «город Дербент» заключен контракт от 1 июня 2022 года на сумму 1 064,6 млн рублей, в том числе с предусмотренным освоением средств в 2022 году на сумму 290,4 млн рублей и в 2023 году на сумму 774,1 млн рублей (срок получения положительного заключения государственной экспертизы – 30 ноября 2022 г. срок ввода в эксплуатацию – 30 ноября 2023 г). Лимиты бюджетных обязательств доведены в сумме 290,44 млн рублей.

По школе на 800 мест в г. Кизляре ГКУ РД «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика» заключен контракт от 8 июля 2022 года на сумму 696,6 млн рублей, в том числе с предусмотренным освоением средств в 2022 году на сумму 190,1 млн рублей и в 2023 году на сумму 506,5 млн рублей (срок исполнения контракта – 20 августа 2023 г);

4) согласно дополнению к Соглашению от 18 апреля 2022 года № 073-09-2022-524/1 в 2023 году запланировано начало строительства 1 школы в г. Махачкале (ул. Л. Чайкиной) в 2023 году на 604 ученических места с завершением в 2024 году.

**В 2022 году в соответствии с дополнительными Соглашениями и внесенными изменениями в закон о республиканском бюджете на 2022 год (в редакции от 30 апреля 2022 года) запланировано финансирование на 50 школ на 23 534 ученических места на сумму 10 406,75 млн рублей (в рамках Соглашений – 9 524,47 млн рублей), в том числе:**

- на завершённые 6 школ на 2 424 ученических места – 83,46 млн рублей;
- на начало и продолжение строительства 44 школ на 21 110 ученических мест – 9 441,01 млн рублей.

В разрезе мероприятий, исходя из заключенных Соглашений (их дополнений), распределение средств представлено следующим образом;

- по содействию создания новых мест в общеобразовательных организациях – 443,84 млн рублей (в рамках Соглашения – 435,24 млн рублей);

- по созданию новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации 3-й смены обучения – 6 249,33 млн рублей (в рамках Соглашения – 5 631,54 млн рублей);

- по созданию новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа – 65,54 млн рублей в рамках Соглашения;

- по созданию дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным

демографическим фактором, – 3 648,04 млн рублей (в рамках Соглашения – 3 392,15 млн рублей).

На 1 августа 2022 года общий объем финансирования произведен на 21 объект на сумму 2 636,11 млн рублей.

Кассовое исполнение осуществлено по 11 объектам образования в сумме 1 125,16 млн рублей, или 42,67 % от финансирования (на продолжение строительства 10 объектов – 1 011,96 млн рублей и на начало строительства 1 объекта – 30,3 тыс. рублей).

По результатам проведенного мониторинга, Счетная палата Республики Дагестан отмечает наличие существенных **рисков завершения в 2022 году строительства 15 объектов общего образования на 7 424 ученических места**, в том числе осуществляемых:

- ФГУП «ГВСУ № 4» – 3 объекта на 1 604 ученических места с уровнем строительной готовности от 22,81 % до 34,81 %;

- местными подрядчиками – 12 объектов на 5 820 ученических мест, начало строительства которых предусмотрено в 2022 году.

Следует отметить, что для завершения строительства в установленном порядке объектов, генеральным подрядчиком которых является ФГУП «ГВСУ № 4», по ряду объектов необходимо осуществить мероприятия по технологическому присоединению к объектам сетевого хозяйства ресурсоснабжающих организаций с внесением соответствующей платы за присоединение.

Без осуществления мероприятий по технологическому присоединению объектов, строительство которых осуществляет ФГУП «ГВСУ № 4», обеспечить ввод объектов в эксплуатацию не представляется возможным. В то же время ресурсоснабжающие организации в условиях отсутствия финансирования не выполняют мероприятия по техническому присоединению не выдают заключения о выполнении мероприятий в соответствии с выданными техническими условиями.

Кроме того, в настоящее время Управлением Роспотребнадзора по Республике Дагестан при обследовании объектов при выдаче лицензии на образовательную деятельность выдаются замечания об отсутствии предметов инвентаря, посуды, постельных принадлежностей и др. Без устранения вышеперечисленных замечаний не выдается заключение о соответствии объектов требованиям законодательства в области потребительского благополучия населения, которое необходимо для получения лицензии на образовательную деятельность.

Ранее вопрос оснащения МБП решался органами местного самоуправления при формировании бюджетной сметы затрат на функционирование образовательной организации. В настоящее время органы местного самоуправления отказываются от финансирования своих бюджетных учреждений по указанным выше расходным статьям.

Учитывая изложенное, распоряжением Правительства Республики Дагестан от 1 июля 2022 года № 291-р также принято решение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Республики Дагестан в сумме 109,1 млн рублей бюджетам муниципальных районов, городских округов в целях софинансирования расходных обязательств по дооснащению предметами инвентаря и малоценными быстроизнашивающимися предметами объектов образования, а также о выделении 104,0 млн рублей из резервного фонда Республики Дагестан на обеспечение расходов по присоединению построенных объектов к технологическим сетям ресурсоснабжающих организаций.

**2.** Создание 171 Центра образования «Точка роста» в сельских школах 39 муниципалитетов и в 2 малых городах (268,3 млн рублей), в которых будут внедрены обновленные программы основного и дополнительного образования.

Заключено 3 контракта на сумму 221,8 млн рублей (закупка МФУ, ноутбуков и робототехники).

На 1 августа 2022 года финансирование мероприятия отсутствует.

Лицензии на право ведения дополнительной образовательной деятельности получили 159 школ, или 93 % от плана (171 школа). Во всех школах ведется ремонт в соответствии с дизайн-проектом.

**3.** Создание детского технопарка «Кванториум» на базе МБОУ «СОШ № 13» г. Каспийска (21,4 млн рублей).

Заключены 9 контрактов по закупке оборудования на общую сумму 21,44 млн рублей.

На 1 августа 2022 года профинансировано 1,2 млн рублей, или 5,6 % от годовых назначений (21,4 млн рублей). Кассовое исполнение отсутствует.

**4.** Обновление материально-технической базы 2 коррекционных школ и содержания предмета «Технология» в двух коррекционных интернатных учреждениях (16,1 млн рублей).

Заключены 62 контракта на сумму 15,5 млн рублей, в том числе:

- по МБОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида» (с. Аксай, Хасавюртовский район) заключено 44 контракта на сумму 7,8 млн рублей. Не законтрактована сумма в размере 0,19 млн рублей. На сумму экономии объявлена 1 закупка, идет процедура подписания прямых договоров поставщиком;

- по МБОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат №7» (г. Дербент) заключено 18 контрактов (договоров) на сумму 7,7 млн рублей. Экономия по итогам торгов составляет 0,4 млн рублей. Не законтрактована сумма в размере 0,21 млн рублей. На сумму экономии объявлена 1 закупка, идет процедура подписания прямых договоров поставщиком.

По состоянию на 1 августа 2022 года профинансированы расходы в сумме 1,22 млн рублей, или 7,6 % от годовых назначений (16,1 млн рублей). Кассовое исполнение составляет 0,18 млн рублей, или 1,1 % от годовых назначений.

5. Создание и функционирование ГБУ РД «Центр непрерывного повышения профмастерства педагогов».

По состоянию на 1 августа 2022 года численность педагогических работников, прошедших повышение квалификации по программам, включенным в Федеральный реестр дополнительных профессиональных педагогических программ, составила 18 984 человека (план 6 000 человек).

6. Предоставление единовременных компенсационных выплат по программе «Земский учитель» 43 учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты (рабочие поселки, поселки городского типа, города с населением до 50 тысяч человек).

Приказом Министерства образования и науки Республики Дагестан от 14 декабря 2021 г. № 05-02-721/21 утвержден перечень вакантных должностей педагогических работников в общеобразовательных организациях, которым предоставляются компенсационные выплаты.

Срок заключения договоров установлен до 30 сентября 2022 года. По состоянию на 1 августа 2022 года исполнение по мероприятию отсутствует.

#### **2) Региональный проект «Успех каждого ребенка».**

В ходе реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» предусмотрено увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования до 59 % за счет проведения мероприятий:

- создание в 50 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом – 48,3 млн рублей;

- создание регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи – 228,1 млн рублей.

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в размере 276,4 млн рублей (в том числе: средства федерального бюджета – 273,6 млн рублей, республиканского бюджета – 2,8 млн рублей).

По состоянию на 1 августа 2022 года профинансированы расходы в сумме 15,5 млн рублей, или 5,6 % от годовых назначений (276,4 млн рублей).

Кассовое исполнение составило 13,6 млн рублей, или 88,2 % от объема финансирования, или 5,0 % от годовых назначений.

Заключены 24 контракта, или 92,3 % на общую сумму 270,7 млн рублей по следующим мероприятиям:

- создание в общеобразовательных организациях условий для занятий физической культурой и спортом – 3 контракта на сумму 48,3 млн рублей (экономия – 0,11 млн рублей). Кассовое исполнение – 11,1 млн рублей;

- создание ГАОУ ДО РД «Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Альтаир» (закупка оборудования) – 21 контракт на сумму 223,4 млн рублей. Экономия по итогам торгов составляет 5,6 млн рублей. Кассовое исполнение составило 2,5 млн рублей. В настоящее время по 2 закупкам идет процедура запроса цен на сумму экономии. Коммерческие предложения не поступили.

Утвержден пообъектный перечень, куда входит 51 сельская школа, для приобретения открытых плоскостных спортивных сооружений (воркауты) для 40 школ и установки 11 футбольных мини-полей.

**3) Региональный проект «Цифровая образовательная среда».**

В ходе реализации регионального проекта предусмотрено увеличение доли общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды, до 16,25 % за счет проведения следующих мероприятий:

- создание центров цифрового образования детей «ИТ-куб» на базе Центра цифрового образования «ИТ-куб» в ГБПУ РД «Технический колледж им. Р.Н. Ашуралиева» и в ГБПУ РД «Кизлярский профессионально-педагогический колледж» – 34,9 млн рублей;

- обновление материально-технической базы 145 образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды – 229,8 млн рублей.

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в размере 264,7 млн рублей (в том числе: средства федерального бюджета – 262,1 млн рублей, средства республиканского бюджета – 2,6 млн рублей).

Профинансировано 5,8 млн рублей, или 2,2 % от годовых назначений.

Кассовое исполнение составило 2,5 млн рублей, или 43,3 % от объема финансирования и 1,0 % от годовых назначений (264,7 млн рублей).

Заключены 40 контрактов по закупке оборудования, или 100 % от плана на общую сумму 264,6 млн рублей, в том числе:

- обновление материально-технической базы – 23 контракта на сумму 229,8 млн рублей. Кассовое исполнение – 2,5 млн рублей;

- создание Центров цифрового образования детей «ИТ-куб» – 17 контрактов на сумму 34,9 млн рублей.

**4) Региональный проект «Молодые профессионалы».**

В рамках реализации регионального проекта запланировано оснащение 12 мастерских 4 профессиональных образовательных организаций.

На 1 августа 2022 года профинансировано и освоено 62,2 млн рублей, или 100 % от годовых назначений (в том числе: средства федерального бюджета – 61,6 млн рублей, средства республиканского бюджета – 0,6 млн рублей).

В рамках регионального проекта заключено 67 контрактов, или 100 % от плана на общую сумму 62,2 млн рублей, из них по:

- ГБПОУ РД «Колледж экономики и права» – 13 контрактов на сумму 3,98 млн рублей;

- ГБПОУ «Колледж строительства и дизайна» – 42 договора на сумму 28,8 млн рублей;

- ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства» – 4 контракта на сумму 14,3 млн рублей;



- ГБПОУ «Дербентский медицинский колледж имени Г.А. Илизарова» – 8 контрактов на сумму 15,1 млн рублей.

Проходит аккредитация 63 площадок в качестве Центров проведения демонстрационного экзамена по 30 компетенциям.

В 2022 году запланирована сдача демонстрационного экзамена 7 000 студентов и выпускников 39 профессиональных образовательных организаций республики. Сдали демонстрационный экзамен 2 955 студентов, из них 897 человек – на «отлично».

### **5) Региональный проект «Социальная активность».**

В рамках регионального проекта запланировано увеличение общей численности граждан, вовлеченных центрами поддержки добровольчества, до 99,6 тыс. человек за счет создания 7 ресурсных центров добровольчества и реализации 5 практик молодежных добровольческих организаций.

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство по делам молодежи Республики Дагестан.

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в сумме 8,98 млн рублей (в том числе: средства федерального бюджета – 8,89 млн рублей, средства республиканского бюджета – 0,1 млн рублей).

По состоянию на 1 августа 2022 года профинансировано 7,1 млн рублей, или 78,7 % от годовых назначений. Кассовое исполнение – 6,2 млн рублей, или 87,7 % от объема финансирования и 69,0 % от годовых назначений.

Заключено 17 контрактов, или 100 % от плана по закупке оборудования на общую сумму 8,2 млн рублей. Экономия составила 0,77 млн рублей.

В Единой информационной системе «Добро.ру» зарегистрировано 60 593 добровольца, 608 организаторов мероприятий, 14 446 волонтеров прошли обучение. Проведено более 752 мероприятий.

### **6) Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».**

В рамках регионального проекта запланировано увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность путем охвата патриотическими проектами до 196 тыс. человек.

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство образования и науки Республики Дагестан.

Предусмотрено финансирование в сумме 108,5 млн рублей (средства федерального бюджета – 107,5 млн рублей, средства республиканского бюджета – 1,1 млн рублей). Средства не профинансированы.

Запланировано заключить 4 контракта по закупке государственных символов Российской Федерации на общую сумму 108,54 млн рублей

В ходе реализации мероприятий **регионального проекта «Развитие системы поддержки молодежи «Молодежь России»** запланировано участие молодежи республики в Форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» (30 человек) с мая по сентябрь 2022 года.





## 5. Национальный проект «Жилье и городская среда»



*Куратор национального проекта:*

**Мажонц М. Л.**

Заместитель Председателя Правительства  
Республики Дагестан

*Руководитель региональных  
проектов:*



**Сулейманов А.А.**

Министр строительства, архитектуры и  
жилищно-коммунального хозяйства  
Республики Дагестан

**5.1.** В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» реализуются 4 региональных проекта:

- 1) «Жилье»;
- 2) «Формирование комфортной городской среды»;
- 3) «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»;
- 4) «Чистая вода».

На реализацию национального проекта «Жилье и городская среда» предусмотрены средства в сумме 2 707,2 млн рублей (за счет федерального бюджета – 2 477,5 млн рублей, республиканского бюджета Республики Дагестан – 24,2 млн рублей, средств муниципальных образований – 205,5 млн рублей).

По состоянию на 1 августа 2022 года на реализацию национального проекта профинансированы средства в сумме 2 322,4 млн рублей, или 85,8 % от годовых назначений (2 707,2 млн рублей).

Кассовое исполнение по национальному проекту составляет 1 673,0 млн рублей, или 72,2 % от объема финансирования (2 322,4 млн рублей) и 61,8 % от годовых назначений (2 707,2 млн рублей).

Заключены 132 контракта на сумму 2 703,1 млн рублей, или 98,5 % от планового объема (135 контрактов).

**5.2.** В 2022 году по национальному проекту «Жилье и городская среда» запланировано финансирование 2 региональных проектов.

**1) Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»**

В ходе реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году предусмотрено благоустройство мест массового отдыха населения, общественных территорий и реализация проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах за счет проведения следующих мероприятий:

- благоустройство 179 территорий в 47 муниципальных образованиях Республики Дагестан, в том числе: 117 общественных и 62 дворовых территорий – 1 098,6 млн рублей;

- благоустройство городского сада в комплексе с аллеей по улице Ленина города Буйнакска Республики Дагестан (победитель конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды) – 93,5 млн рублей.

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан совместно с муниципальными образованиями Республики Дагестан.

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в размере 1 192,1 млн рублей (средства федерального бюджета – 977,6 млн рублей, средства республиканского бюджета – 9,1 млн рублей, средства муниципальных образований – 205,5 млн рублей).

По состоянию на 1 августа 2022 года профинансированы расходы в сумме 969,6 млн рублей, или 81,3 % от годовых назначений (1 192,1 млн рублей).

Кассовое исполнение составляет 646,2 млн рублей, или 66,6 % от объема финансирования (969,6 млн рублей) и 54,2 % от годовых назначений.

Заключены 122 контракта на сумму 1 182,0 млн рублей.

В соглашениях, заключенных с Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан, муниципальными образованиями Республики Дагестан, предусмотрено выполнение обязательств по ежемесячному кассовому исполнению в размере 100% от объемов финансирования.

По состоянию на 15 августа 2022 года из 47 муниципальных образований 2 образования средства на реализацию мероприятий регионального проекта не профинансированы (МО «Цумадинский район, МО «Хивский район»).

По 38 из 45 муниципальных образований, которым профинансированы расходы на реализацию мероприятий, кассовое исполнение составляет 532,2 млн рублей, или 71,2 % от объема финансирования (747,87 млн рублей).

По 9 муниципальным образованиям обеспечено полное освоение годовых назначений, по 21 муниципальному образованию уровень кассового освоения профинансированных средств составляет от 50 % до 98 %.

Низкие темпы освоения профинансированных объемов (менее 50 %) наблюдаются в 8 муниципальных образованиях: г. Буйнакск, Акушинском районе, Буйнакском районе, Гергебильском районе, Казбековском районе, Каякентском районе, Кумторкалинском районе, Рутульском районе.

По 7 муниципальным образованиям кассовое исполнение отсутствует (МО «Ахвахский район», МО «Докузпаринский район», МО «Курахский район», МО «Тляртинский район», МО «Хунзахский район», МО «Шамильский район», «Чародинский район»).

В 2021 году победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды назван проект «Общественная территория «Городской сад по ул. Ленина в комплексе с аллеей по ул. Ленина (отрезок от ул. Горького до Городского сада по ул. Ленина) г. Буйнакск».

На реализацию мероприятия в 2022 году предусмотрено 93,5 млн рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 80,0 млн рублей, средства местного бюджета – 13,5 млн рублей.

Профинансировано 80,0 млн рублей. Кассовое исполнение составило 28,14 млн рублей, или 30,1 % от годовых назначений.

Муниципальным контрактом от 24 декабря 2021 года разработана проектно-сметная документация (4,94 млн рублей). Получено положительное заключение государственной экспертизы достоверности сметной стоимости.

Администрацией городского округа «город Буйнакск» заключен муниципальный контракт от 4 мая 2022 года № 103200008422000517 на сумму 86,97 млн рублей с исполнителем работ ООО «Дорожно-эксплуатационное предприятие - 57» на выполнение работ по реализации проекта.

Работы по реконструкции находятся на стадии демонтажа. Кассовое освоение – 28,14 млн рублей, или 30,1 % от годовых назначений (93,5 млн рублей). Готовность объекта составляет 20 %.

С учетом практики предыдущих лет следует отметить, что сложившийся уровень организации строительных работ по мероприятиям победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды не позволяет завершить строительство в течение года.

### ***2) Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».***

В ходе реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в рамках досрочного завершения адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Дагестан в 2019-2024 годах» планировалось расселение 72 семей (227 человек) из аварийного жилищного фонда общей площадью 2,75 тыс. кв. метров.

По состоянию на 1 августа 2022 года в рамках досрочного завершения программы переселения обеспечено расселение 67 семей (210 чел.). Не расселенными остаются 5 семей (17 чел.) в городе Махачкале, в том числе:

- осталось заключить соглашения с 2 семьями на выкуп жилых помещений, по которым администрацией г. Махачкалы поданы иски в суд в связи с отказом от расселения собственников аварийных помещений;

- по 2 соглашениям заключены контракты на основании решения суда об изъятии объекта недвижимости путем выкупа;

- по 1 соглашению администрацией г. Махачкалы подано исковое заявление в суд в связи с отказом от предоставления банковских реквизитов.

27 июня 2022 года Республикой Дагестан по 2 заключенным контрактам средства федерального бюджета доведены до администрации г. Махачкалы.

### ***3) Региональный проект «Чистая вода».***

В ходе реализации регионального проекта «Чистая вода» в Республике Дагестан в 2022 году предусмотрено увеличение доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, до 72,2 % и доли городского населения до 91,2 % за счет строительства и реконструкции 8 объектов водоснабжения (5 объектов 2021 года).

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан и муниципальные образования.

Заказчиком работ по строительству водовода Чиркей – Буйнакск для обеспечения водоснабжения г. Южно-Сухокумск и с. Карата Ахвахского района является ГАУ РД «Сейсмобезопасность». По остальным объектам заказчиками работ являются муниципальные образования.

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в сумме 1 514,2 млн рублей (средства федерального бюджета – 1 499,0 млн рублей, средства республиканского бюджета – 15,1 млн рублей).

## МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Профинансировано 1 352,0 млн рублей, или 89,3 % от годовых назначений (1 397,7 млн рублей),

Кассовое исполнение составило 1 025,8 млн рублей, или 76,0 % от объема финансирования и 67,7 % от годовых назначений (1 514,2 млн рублей).

На 1 августа 2022 года были заключены 8 контрактов по всем объектам, в том числе по объектам 2022 года – 3 контракта на сумму 1 189,3 млн рублей:

- контракт на проведение работ по обеспечению водоснабжения в г. Южно-Сухокумска от 14 сентября 2021 года на сумму 130,4 млн рублей;

- контракт по объекту «Строительство водовода Чиркей – Буйнакск с объемом финансирования 854,7 млн рублей в соответствии с Федеральным законом от 8 марта 2022 г. №46-ФЗ, ст. 15, заключен по процедуре осуществления закупок у единственного поставщика (подрядчика). По итогам конкурса подрядчиком определено АО «Мостоотряд-99» (Республика Дагестан);

- контракт по объекту «Водоснабжение с. Карата Ахвахского района» - 204,23 млн рублей.

млн рублей

№	Стройки и объекты	Мощность (км.)	Предусмотрено, с учетом 2021 г.	Стоимость контракта	Профинансировано	Кассовое исполнение	готовность объекта, %
	<b>Итого</b>		<b>1 514,18</b>	<b>2 521,34</b>	<b>1 351,9</b>	<b>1 025,85</b>	
1	Строительство водовода Чиркей - Буйнакск (переходящий на 2023 г.)	31,65	854,7	1 997,94	854,7	854,7	10 %
2	Водоснабжение городского округа «город Южно-Сухокумск»	11,01	130,39	120,64	90,30	0	0
3	Водоснабжение с. Карата Ахвахского района	24,73	204,23	194,44	204,23	19,44	15,0
4	Водоснабжение с. Батлаич Хунзахского района (объект 2021г.)	18,04	36,0	36,0	30,35	10,52	70,0
5	Реконструкция межпоселкового водовода В. Казанище – Бетаул – Кырлар Буйнакский район (переходящий объект с 2021 года)	10,26	48,84	48,84	48,84	30,0	98,0
6	Строительство водопроводных очистных сооружений в с. Хунзах Хунзахского района (переходящий объект с 2021 года)	1200 куб. м/сут.	3,49	3,49	3,36	0,12	98,0
7	Реконструкция внутригородских сетей водоснабжения г. Хасавюрта (переходящий объект с 2021 года)	23,07	189,87	397,93	73,44	73,44	95,0
8	Реконструкция систем водоснабжения города Кизляра (переходящий объект с 2021 года)	30,64	46,66	46,66	46,66	37,61	100,0

По объекту «Реконструкция систем водоснабжения г. Кизляра Республики Дагестан» строительные работы завершены, объект введен в эксплуатацию 30 июня 2022 года. По 6 объектам строительные работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.



В последующем по объекту «Водоснабжение городского округа «город Южно-Сухокумск» в связи с недобросовестным исполнением контрактных обязательств заказчиком объекта принято решение о расторжении контракта в одностороннем порядке. (соответствующая информация не опубликована в Единой информационной системе в сфере закупок - <https://zakupki.gov.ru>).

Следует отметить, что независимо от расторжения контракта (отказа от исполнения контракта) заказчиком выявлена необходимость корректировки проектной документации объекта в связи с обнаружением недостатков проекта, влияющих на эксплуатационные характеристики, работоспособность и долговечность отдельных элементов (конструкций) объекта водоснабжения.

В целях исключения риска неосвоения финансовых средств, предусмотренных на 2022 год в размере 129,1 млн рублей, в адрес Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29 июля 2022 г. № 01-11/05-07/290-556/22 направлено обращение Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан о возможности их перераспределения.

В данном случае предлагается увеличить размер субсидии, предусмотренной на финансирование объекта «Реконструкция и восстановление системы водоснабжения г. Буйнакса Республики Дагестан» в 2022 году на 129,1 млн рублей (срок строительства 2022 – 2023 гг.), а в 2023 году осуществить строительство объекта «Водоснабжение городского округа «город Южно-Сухокумск» в соответствии с откорректированной проектной документацией за счет уменьшения лимита по объекту «Реконструкция и восстановление системы водоснабжения г. Буйнакса на 2023 год.

**5.3.** По *региональному проекту «Жилье»* в 2022 году согласно дополнительному соглашению от 14 декабря 2020 г. № 069-2019-F10081-1/2 к Соглашению, заключенному между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Республики Дагестан, запланировано увеличение объемов жилищного строительства до 1 004 тыс. кв. м.

Финансирование регионального проекта в 2022 году не предусмотрено.

По данным Дагестанстата, за январь-июнь 2022 года введено 295,9 тыс. кв.м. жилья (73,7 % к январю-июню 2021 года), в том числе:

- индивидуальное жилищное строительство – 178,6 тыс.кв.м. (82,0 % к январю-июню 2021 года);
- строительство многоквартирных домов – 117,2 тыс.кв.м. (63,8 % к январю-июню 2021 года).

Уровень достижения показателя по Соглашению составил 29,5 %.

По прогнозу ввода жилья на январь-июль 2022 года ожидается ввод 482,0 тыс. кв.м. (100,0 % к январю-июлю 2021 года), в том числе:

- индивидуальное жилищное строительство – 285,8 тыс.кв.м. (113,3 % к январю-июлю 2021 года);
- строительство многоквартирных домов – 196,4 тыс.кв.м. (85,3 %).





## 6. Национальный проект «Экология»



**Куратор национального проекта  
Абдулмуталибов Н.М**  
Заместитель Председателя Правительства  
Республики Дагестан

*Руководители региональных проектов:*



**Ибрагимов И.М.**  
Министр природных ресурсов и экологии  
Республики Дагестан



**Абдулхамидов В. М.**  
Председатель Комитета по лесному хозяйству  
Республики Дагестан

**6.1.** В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Экология» в 2022 году реализуются 4 региональных проекта.

- 1) «Чистая страна» (начало реализации – 2023 год);
- 2) «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»;
- 3) «Сохранение уникальных водных объектов»;
- 4) «Сохранение лесов».

Реализацию региональных проектов «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Сохранение уникальных водных объектов» осуществляет Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан, регионального проекта «Сохранение лесов» – Комитет по лесному хозяйству Республики Дагестан.

В 2022 году на реализацию национального проекта «Экология» предусмотрены средства в сумме 28,4 млн рублей (за счет федерального бюджета – 22,3 млн рублей, республиканского бюджета – 0,5 млн рублей, средства ООО «Даглес» – 5,6 млн рублей).

По состоянию на 1 августа 2022 года профинансированы и освоены средства в сумме 17,1 млн рублей, или 60,4 % от годовых назначений (28,4 млн рублей).

Заключено 6 контрактов, или 100 % от планового объема, на сумму 10,2 млн рублей.

**6.2.** В 2022 году по нацпроекту «Экология» из 4 региональных проектов запланировано финансирование 2 региональных проектов, в том числе:

**1) Региональный проект «Сохранение лесов».**

В ходе реализации регионального проекта предусмотрено обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100 % в ходе проведения следующих мероприятий:

- увеличение площади лесовосстановления – 17,1 млн рублей;
- формирование запаса лесных семян – 1,05 млн рублей;
- оснащение ГАУ «Дагестанский лесопожарный центр» лесопожарной техникой и оборудованием – 7,2 млн рублей.

Реализацию регионального проекта осуществляет Комитет по лесному хозяйству Республики Дагестан.

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в сумме 25,4 млн рублей (средства федерального бюджета – 19,3 млн рублей, средства республиканского бюджета – 0,5 млн рублей, средства ООО «Даглес» – 5,6 млн рублей).

По состоянию на 1 августа 2022 года Комитету по лесному хозяйству Республики Дагестан профинансировано 17,1 млн рублей, или 67,5 % от годовых назначений (25,4 млн рублей).

Кассовое исполнение по региональному проекту составляет 17,1 млн рублей, или 100 % от объема финансирования, или 67,5 % от годовых назначений, в том числе по следующим мероприятиям:

- увеличение площади лесовосстановления – 10,0 млн рублей;
- формирование запаса лесных семян – 0,05 млн рублей;
- оснащение лесопожарной техникой и оборудованием – 7,2 млн рублей.

В 2022 году в целях оснащения лесопожарной техникой и оборудованием. ГАУ РД «Дагестанский лесопожарный центр» заключены 2 контракта, по которым поставлена и оплачена следующая техника:

- ГАЗ С41R33 с крано-манипуляторной установкой – 5,9 млн рублей;
- квадроцикл-вездеход на сумму 0,9 млн рублей;

Заключено 2 договора на поставку оргтехники – 0,25 млн рублей и ранцевых огнетушителей – 0,25 млн рублей.

Проведено лесовосстановление на площади 0,225 га (план – 514 га) на сумму 6,5 млн рублей, в том числе лесоразведение на площади 50 га на сумму 0,4 млн рублей.

Заготовлено семян в объеме 5 515 кг за счет средств ООО «Даглес», или 3,1 % от плана (5 515 кг).

Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений составляет 65 % (план – 100 %).

## ***2) Региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов».***

В ходе реализации регионального проекта предусмотрено увеличить протяженность расчищенных участков русел рек до 13,28 км.

На 2022 год запланирована разработка проекта «Расчистка озера Аджи (Папас) в Дербентском районе Республики Дагестан».

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан.

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в размере 3,0 млн рублей (средства федерального бюджета). Средства не профинансированы.

В ходе реализации регионального проекта с ООО «Земля» заключен контракт от 4 апреля 2022 года на подготовку проектно-сметной документации по проекту «Расчистка озера Аджи (Папас) в Дербентском районе Республики Дагестан» на сумму 3,4 млн рублей (в том числе: бюджет 2022 года – 3,0 млн рублей, бюджет 2023 года – 0,4 млн рублей). Проводятся проектно-изыскательские работы. Срок исполнения контракта 15 марта 2023 года.

**6.3.** Реализацию региональных проектов «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» осуществляет Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан. Финансирование указанных региональных проектов в 2022 году не предусмотрено.

1) По *региональному проекту «Чистая страна»* запланирована ликвидация свалок и рекультивация территорий, на которых они размещены в границах городских округов, в том числе в городах: Буйнакске (4 га), Каспийске (9 га), Южно-Сухокумске (6 га), Хасавюрте (14 га).

В целях подготовки проектно-сметной документации ГКУ РД «Дагводсервис» (Заказчик)<sup>3</sup> с ООО «Гидропроект» (Порядчик) от 28 декабря 2021 года заключены 4 контракта на общую сумму 33,8 млн рублей и перечислен аванс (30 %) в сумме 10,1 млн рублей, в том числе:

- свалка в г.Южно-Сухокумске – контракт № 19-2021 на сумму 9,1 млн рублей, аванс – 2,7 млн рублей;

- свалка в г. Каспийске – контракт № 21-2021 на сумму 10,3 млн рублей, аванс – 3,1 млн рублей;

- свалка в г. Буйнакске – контракт № 18-2021 на сумму 6,8 млн рублей, аванс – 2,0 млн рублей;

- свалка в г. Хасавюрте – контракт № 20-2021 на сумму 7,6 млн рублей, аванс – 2,3 млн рублей.

Завершение работ было запланировано на 27 апреля 2022 года. Однако, согласно данным ЕИС «Закупки» (<https://zakupki.gov.ru>), по состоянию на 1 августа 2022 года исполнение по контрактам отсутствует. Штрафы (пени) за неисполнение обязательств по контрактам в установленные сроки не применены.

Общий объем финансирования на реализацию регионального проекта на 2023-2024 годы предполагается в сумме 586,0 млн рублей (средства федерального бюджета – 556,7 млн рублей, средства республиканского бюджета – 29,30 млн рублей). Однако без указанной проектной документации Республика Дагестан не может подать заявку на участие в региональном проекте (до 1 сентября 2022 года).

Министерством природных ресурсов и экологии Республики Дагестан не обеспечен должный уровень контроля и не приняты действенные меры по своевременному и качественному исполнению обязательств по указанным контрактам. Таким образом, риски реализации регионального проекта созданы еще на стадии планирования мероприятий национального проекта.

<sup>3</sup> Подведомственная организация Министерства природных ресурсов и экологии Республики Дагестан

2) По *региональному проекту «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»* запланированы мероприятия по подготовке к строительству 3 территориальных зон, в каждой из которых будут функционировать мусоросортировочный комплекс и полигон для размещения отходов, в том числе:

- территориальный узел Махачкала с мусоросортировочным комплексом мощностью 500 тыс. тонн/год и полигоном мощностью 300 тыс. тонн/год;

- территориальный узел Хасавюрт с мусоросортировочным комплексом мощностью 200 тыс. тонн/год и полигоном мощностью 120 тыс. тонн/год;

- территориальный узел Дербент с мусоросортировочным комплексом мощностью 250 тыс. тонн/год и полигоном мощностью 150 тыс. тонн/год;

Во всех территориальных зонах будут созданы перегрузочные станции (36 станций) на территории труднодоступных районов.

Указанные объекты будут реализованы при финансовом участии ППК «Российский экологический оператор».

Следует отметить, что законодательно не определено, на кого конкретно возложена ответственность в части приобретения мусорных контейнеров с применением единого эстетичного вида контейнерных площадок. Муниципальные образования в реализации регионального проекта не участвуют.

Недостаточная обеспеченность контейнерными площадками и контейнерами для сбора твердых коммунальных отходов почти во всех муниципалитетах республики может вызвать риски реализации регионального проекта. Также на сегодня актуальной в республике остается сложная ситуация в сфере сбора, захоронения медицинских и биологических отходов.

Следует также отметить, что в 2021 году в ходе реализации регионального проекта были запланированы мероприятия по подготовке к строительству 5 мусоросортировочных комплексов и полигонов для хранения ТКО.

Для строительства были выделены земельные участки в городах Дербенте, Кизляре, а также Буйнакском, Хасавюртовском, Сулейман-Стальском районах. В 2021 году на разработку проектно-сметной документации профинансированы средства в сумме 40,0 млн рублей за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан. Освоено 4,4 млн рублей, или 11,0 % от объема финансирования (в 2020 году освоено 21,68 млн рублей). Однако по подготовленной проектно-сметной документации получено отрицательное заключение ГАУ РД «Государственная экспертиза проектов». Остаток неосвоенных бюджетных средств по состоянию на 1 января 2022 года составлял 27,8 млн рублей, был списан в доход республиканского бюджета.







## **7. Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»**



*Куратор национального проекта:*  
**Газимагомедов Р.К.**  
Заместитель Председателя Правительства  
Республики Дагестан



*Руководитель региональных проектов:*

**Салавов Д. Ш.**  
Министр транспорта и дорожного  
хозяйства Республики Дагестан

**7.1.** В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» реализуются 3 региональных проекта.

- 1) «Дорожная сеть»,
- 2) «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»,
- 3) «Безопасность дорожного движения».

Реализацию региональных проектов «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» осуществляет Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан.

Реализацию регионального проекта «Безопасность дорожного движения» осуществляет Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел по Республике Дагестан.

В 2022 году на реализацию национального проекта предусмотрено финансирование в сумме 2 343,1 млн рублей (средства федерального бюджета – 830,0 млн рублей, республиканского бюджета – 1 513,0 млн рублей).

По состоянию на 1 августа 2022 года профинансированы средства в сумме 1 259,7 млн рублей, или 53,8 % от годовых назначений (2 343,1 млн рублей).

Кассовое исполнение составило 1 010,4 млн рублей, или 80,2 % от объема финансирования и 43 % от годовых назначений.

Заключены 20 контрактов, или 100 % от планового объема по 2 региональным проектам на общую сумму 2 342,3 млн рублей.

**7.2.** В 2022 году по национальному проекту из 3 региональных проектов предусмотрено финансирование 2 региональных проектов, в том числе:

**1) Региональный проект «Дорожная сеть»**

В рамках реализации регионального проекта запланировано:

- приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений на 2 автомобильных дорогах регионального значения, входящих в состав Махачкалинской городской агломерации (114,9 пог. метров) – 355,8 млн рублей;

- ремонт и реконструкция 48,9 км автомобильных дорог регионального значения (7 объектов, вводимых в эксплуатацию, всего 8 с учетом объекта «Содержание автомобильной дороги Мамраш – Ташкапур – Араканский мост на участке км 0 - км 4 (контракт жизненного цикла)») – 1 074,6 млн рублей;

- ремонт (капитальный ремонт) и организация дорожного движения на 20,9 км улично-дорожной сети г. Махачкалы (38 объектов, из них 31 объект - ремонт, 6 объектов – капремонт, 1 объект – реконструкция) – 457,9 млн рублей.

- реконструкция улично-дорожной сети г. Дербента (улицы Кобякова, Нанейшвили, Фермерская общей протяженностью 6,07 км) – 205,2 млн рублей.

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в размере 2 093,4 млн рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 687,7 млн рублей, средства республиканского бюджета – 1 405,7 млн рублей.

## МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

По состоянию на 1 августа 2022 года профинансировано 1 203,9 млн рублей, или 57,5 % от объема годовых назначений (2 093,4 млн рублей).

Кассовое исполнение с учетом авансирования составляет 1 006,4 млн рублей, или 83,6 % от финансирования и 48,0 % от годовых назначений.

В рамках регионального проекта заключены 16 контрактов, или 100 % от планового объема на общую сумму 2 093,3 млн рублей.

млн рублей

№	Объект исполнения	Предусмотрено по контракту на 2022 год	Кассовое исполнение		Исполнитель
			Сумма	%	
<b>ГКУ РД «Дагестанавтодор»</b>					
1	Ремонт А/Д Бабаюрт - Гребенская 0-8 км, контракт от 29.09.2021 г. (срок исполнения 30.09.22)	81,3	81,1	99,7	ООО «ДОРСЕРВИС-09»
2	Ремонт А/Д Буйнакск - Гимры - Чирката 0-8 км, контракт от 25.10.2021 г. (срок исполнения 30.09.22)	134,2	123,9	92,3	АО «МОСТОТРИЯД-99»
3	Ремонт А/Д Мамраш – Ташкапур - Араканский мост 15 - 23 км, контракт от 29.09.2021 г. (срок исполнения 30.09.22)	88,8	75,2	84,7	ООО «ДОРСЕРВИС-09»
4	Ремонт А/Д Буйнакск - Гимры - Чирката 8-21 км, контракт от 25.10.2021 г. (срок исполнения 30.10.22 г.)	269,3	172,1	63,9	АО «МОСТОТРИЯД-99»
5	Содержание А/Д Мамраш - Ташкапур - Араканский мост 0-4 км, контракт от 16.12.2019 г. срок исполнения 31.12.2023 г.	0,71	0,36	50,7	ООО «Юагпропромдортрой»
6	Строительство А/Д Обход с. Манаскент с подъездом к санаторию «Каспий», контракт от 05.07.2021 г. (срок исполнения 31.12.23)	75,8	34,3	45,3	ООО «ДОРСЕРВИС-09»
7	Строительный контроль А/Д Обход с. Манаскент с подъездом к санаторию «Каспий» от 13.11.2021 г. (срок исполнения 30.11.22)	1,4	0,24	17,0	ООО «ТЕХНОКОНТРОЛЬ»
8	Капитальный ремонт А/Д Махачкала - Буйнакск -Леваши - В.Гуниб 12-23 км контракт от 15.03.2022 г. (срок исполнения 30.12.23)	500,2	160,0	32,0	ООО «ДОРСЕРВИС-09»
9	Реконструкция А/Д Гели - Талги, контракт от 13.07.2021 г. (срок исполнения 31.12.23)	278,7	0,0	0,0	ООО «СЕВКАВДОРСТРОЙ»
<b>МКУ «Управление капитального строительства городского округа «город «Дербент»</b>					
10	Реконструкция ул. Фермерская в г. Дербенте, контракт от 11.11.20 (срок исполнения 27.04.22)	84,3	84,3	100,0	ООО «Маяк»
11	Реконструкция ул. Кобякова-Нанейшвили в г. Дербенте, контракт от 02.12.2020 г., (срок исполнения 02.06.22)	120,9	52,3	43,2	ООО «СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-55»

## МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

№	Объект исполнения	Предусмотрено по контракту на 2022 год	Кассовое исполнение		Исполнитель
			Сумма	%	
<b>МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Махачкала»</b>					
12	Капитальный ремонт по 11 объектам УДС Ленинского района, г. Махачкала, контракт от 01.04.2022 г. (срок исполнения 31.12.22)	64,3	57,2	89,0	ООО «МАХАЧКАЛИНСКАЯ ДПК»
13	Капитальный ремонт по 6 объектам УДС в г. Махачкала, контракт от 01.04.2022 (срок исполнения 31.12.22)	148,6	134,0	90,2	ООО «ДОРСТРОЙТЕХ»
14	Капитальный ремонт УДС Кировского района, г. Махачкала, контракт от 01.04.2022 г. (срок исполнения 31.12.22)	31,0	22,1	71,3	ООО «СТРОЙАВТОДОР»
15	Капитальный ремонт по объектам УДС в г. Махачкала, контракт от 01.04.2022 г. (срок исполнения 31.12.22)	57,0	37,1	65,0	ООО «СТРОЙАВТОДОР»
16	Реконструкция ул. Догузпаринская в г. Махачкала, контракт от 26.04.2022 г. (срок исполнения 30.09.22)	157,0	0	0	ООО «СПЕЦРЕМСТРОЙ МОНТАЖ»
	<b>Итого</b>	<b>2 093,54</b>	<b>1 097,1</b>	<b>52,4</b>	

Итого по всем объектам выполнение работ по укладке автомобильного покрытия составляет 58,4% (341,9 тыс. кв.м. из предусмотренных 585,4 тыс. кв. м.)

Государственным казенным учреждением Республики Дагестан «Управление автодорог Республики Дагестан» по 9 объектам регионального и межмуниципального значения заключено 9 контрактов с бюджетом на 2022 год на сумму 1 430,3 млн рублей.

На 1 августа 2022 года по объектам регионального значения освоено 647,0 млн рублей, или 45,2 % от годовых назначений (1 430,3 млн рублей).

По объекту: «Ремонт а/д Буйнакс – Гимры – Чирката 8-21 км (срок - 30.10.22 г.) имеются риски незавершения работ в установленные сроки.

По объекту: «Капитальный ремонт А/Д Махачкала – Буйнакс – Леваши – В. Гуниб 12-23 км» (срок - 30.12.23 г, лимит на 2022 год – 500,2 млн рублей), кассовое исполнение – 22,8 млн рублей, или 32,0 % от годовых назначений на 2022 год, имеются риски неосвоения годовых назначений.

По реконструкции а/д Гели – Талги, контракт от 13.07.2021 г. (срок исполнения 31.12.23 г.), кассовое исполнение отсутствует.

МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Махачкала» по объектам улично-дорожной сети города Махачкалы заключены 5 контрактов на сумму 458,0 млн рублей (объемы финансирования на 2022 год). Кассовое исполнение составляет 313,3 млн рублей, или 68,4 % от годовых назначений на 2022 год

Следует отметить, что срок исполнения контракта (157 млн рублей) на ремонт улицы Догузпаринская в г. Махачкала от 26 апреля 2022 года

№ 3054100850422000009 определен 30 сентября 2022 года. Освоено 22,78 млн рублей, или 14,5 % от его стоимости (157,0 млн рублей), что свидетельствует о наличии риска завершения работ в установленные сроки.

По 4 контрактам сроки исполнения установлены на 31 декабря 2022 года.

**МКУ «Управление капитального строительства городского округа «город «Дербент»** по объектам улично-дорожной сети города Дербента заключены в 2020 году 2 контракта с бюджетом на 2022 год в сумме 205,2 млн рублей по ремонту 2 улиц (Кобякова–Нанейшвили, Фермерская общей протяженностью 6,07 км).

По объектам улично-дорожной сети г. Дербента кассовое исполнение составило 136,5 млн рублей, или 66,5 % от годовых назначений.

Работы по объекту «Реконструкция улицы Фермерская в г. Дербенте» (контракт № ОК-20/030 от 11.11.2020 года на сумму 174,7 млн рублей (бюджет 2022 года – 84,1 млн рублей), завершены. Средства освоены в полном объеме.

Однако подрядчик ООО «Фирма «Маяк» не обеспечила своевременное исполнение контракта (27 апреля 2022 года).

По контракту от 2 декабря 2020 г. № 3054201850520000094 на выполнение работ по ремонту улицы Кобякова–Нанейшвили срок исполнения работ установлен на 2 июня 2022 года. Однако стоимость исполненных подрядчиком по состоянию на 5 августа 2022 года составляет – 97,7 млн рублей (117,3 млн рублей с учетом НДС (20 %)). Кассовое исполнение – 94,6 млн рублей, или 35,5 % от стоимости контракта (266,37 млн рублей). Таким образом, ООО «СМУ-15» (подрядчик) не обеспечил своевременное исполнение контракта (02.06.2022 г). Соответствующие меры реагирования за нарушение условий контракта к подрядчику не применялись (<https://zakupki.gov.ru/epz/contract>).

## ***2) Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»***

В ходе реализации регионального проекта запланировано:

- внедрение интеллектуальных транспортных систем на территории Махачкалинской агломерации – 142,3 млн рублей;

- строительство автоматизированного пункта весогабаритного контроля на а/д Кизляр – Терекли – Мектеб – граница Ставропольского края – 54,8 млн рублей;

- установка систем видеоконтроля (камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения) на автомобильных дорогах республиканского и межмуниципального значения Республики Дагестан (15 ед.) – 52,5 млн рублей.

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в сумме 249,7 млн рублей (средства федерального бюджета – 142,3 млн рублей, средства республиканского бюджета – 107,4 млн рублей).

На 1 августа 2022 года профинансированы средства в размере 55,8 млн рублей, или 22,4 % от годовых назначений (249,7 млн рублей). Кассовое исполнение составляет 4,0 млн рублей, или 7,1 % от объема финансирования, и 1,6 % от годовых назначений.

Заключены 4 контракта (100 %) на сумму 249,0 млн рублей, в том числе:



- контракт по внедрению интеллектуальной транспортной системы в Махачкалинской агломерации – 1 контракт от 23 ноября 2021 г. на сумму – 320,3 млн рублей (бюджет 2022 года – 142,3 млн рублей), срок исполнения 31 декабря 2023 г. Кассовое исполнение – 4,0 млн рублей, или 2,8 % от годовых назначений;

- контракт по строительству автоматизированного пункта весогабаритного контроля на а/д Кизляр–Терекли–Мектеб – граница Ставропольского края – контракт от 28 апреля 2022 г. № 2056103950022000003 на сумму 54,8 млн рублей, срок до 31 июля 2022 г. Исполнение контракта отсутствует;

- контракт на установку 12 камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на сумму 41,4 млн рублей (экономия – 10,5 млн рублей). Исполнение контракта завершено;

- контракт на установку 3 камер фотовидеофиксации нарушений ПДД на сумму 10,5 млн рублей. Исполнение контракта завершено.

**7.3.** Реализация регионального проекта *«Безопасность дорожного движения»* направлена на повышение безопасности участников дорожного движения и снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях (не более 10 человек на 100 тысяч населения и не более 4 человек на 10 тысяч транспортных средств), в том числе за счет приобретения:

- хроматографов для медицинских организаций в целях выявления состояния опьянения;

- автомобилей скорой медицинской помощи класса «С» для медицинских организаций в целях оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях;

- технических средств обучения (наглядные учебные и методические).

Ответственными исполнителями регионального проекта являются Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел по Республике Дагестан, Министерство здравоохранения Республики Дагестан, Министерство образования и науки Республики Дагестан.

Финансирование регионального проекта осуществляется в рамках государственной программы Республики Дагестан «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан» (утверждена постановлением Правительства Республики Дагестан от 22 декабря 2014 г. № 659). Однако, в государственной программе средства на приобретение автомобилей скорой медицинской помощи класса «С» на 2022 год не предусмотрены.

За январь-июнь 2022 года количество дорожно-транспортных происшествий на 100 тысяч транспортных средств – 78,3. Число погибших и раненных в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения – 32,3 человек. (<https://ria.ru/20220815/dtp-1809564498.html>)





## 8. Национальный проект «Цифровая экономика Российской Федерации»



*Куратор национального проекта:*

**Газимагомедов Р. К.**

Заместитель Председателя Правительства  
Республики Дагестан



*Руководитель региональных  
проектов:*

**Гамзатов Ю.В.**

Министр цифрового развития Республики  
Дагестан

**11.1.** В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Цифровая экономика» реализуются 5 региональных проектов:

- 1) «Кадры для цифровой экономики»,
- 2) «Информационная инфраструктура»,
- 3) «Информационная безопасность»;
- 4) «Цифровые технологии»,
- 5) «Цифровое государственное управление».

В 2022 году на реализацию национального проекта «Цифровая экономика» предусмотрено финансирование в сумме 203,6 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета – 201,6 млн рублей, средства республиканского бюджета – 2,0 млн рублей.

По состоянию на 1 августа 2022 года на реализацию национального проекта профинансировано 184,4 млн рублей, или 90,6 % от годовых назначений (203,6 млн рублей).

Кассовое исполнение составило 83,4 млн рублей, или 45,2 % от финансирования, или 41,0 % от годовых назначений (203,6 млн рублей).

В рамках реализации национального проекта заключено 3 контракта, или 100 % от плана 2022 год на сумму 199,0 млн рублей.

Реализацию национального проекта «Цифровая экономика» осуществляет Министерство цифрового развития Республики Дагестан.

**11.2.** В 2022 году из 5 региональных проектов по национальному проекту предусмотрено финансирование регионального проекта «Информационная инфраструктура».

**1) Региональный проект «Информационная инфраструктура».**

В ходе реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура» в 2022 году предусмотрено:

- формирование ИТ-инфраструктуры для обеспечения доступа к сети «Интернет» государственных (муниципальных) образовательных организаций – 191,4 млн рублей;

- создание и организация работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру «122» – 12,2 млн рублей.

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в сумме 203,6 млн рублей (средств федерального бюджета – 201,6 млн рублей, средства республиканского бюджета – 2,0 млн рублей).

По состоянию на 1 августа 2022 года профинансировано 184,4 млн рублей, или 83,4 % от годового объема, в том числе на:

- формирование ИТ-инфраструктуры для обеспечения доступа к сети «Интернет» в государственных (муниципальных) образовательных организаций – 172,3 млн рублей, кассовое исполнение составило 80,4 млн рублей, или 46,6 %;

- создание и организация работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру «122» – 12,2 млн рублей, или 24,5 %.

Кассовое исполнение по региональному проекту составляет 83,4 млн рублей, или 45,2 % от 41,0 % от годовых назначений (203,6 млн рублей).

Заключены 3 контракта с ПАО «Ростелеком», или 100 % от планового объема на сумму 199,0 млн рублей, в том числе:

- контракт на проведение проектно-изыскательских работ от 15 марта 2022 г. № CERF-01 на сумму 70,41 млн рублей;

- контракт на проведение строительно-монтажных работ с ПАО «Ростелеком» от 12 июля 2022 г. № CERF-02/1 на сумму 118,5 млн рублей. При этом ранее заключенный контракт от 18 апреля 2022 г. № CERF-02 на 121,0 млн рублей расторгнут 7 июля 2022 г.;

- контракт в целях создания и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру «122» от 6 июня 2022 г. на сумму 14,6 млн рублей.

По мероприятию «Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети «Интернет» социально значимых объектов» проводится работа по заключению договоров на оплату услуг по доступу к сети «Интернет» для социально значимых объектов (СЗО) непосредственно органами власти и учреждениями, в структуре которых находятся объекты СЗО. При этом в бюджете организаций средства на указанные цели отсутствуют. Договоры на оказание услуг заключены по 1 363 объектам СЗО из 1732.

В целях обеспечения достижения показателя федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» при корректировке республиканского бюджета Республики Дагестан на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов мероприятие планируется централизовать с финансированием из республиканского бюджета Республики Дагестан на период 2022-2024 гг.

**11.3.** Финансирование региональных проектов «Информационная безопасность», «Цифровые технологии», «Цифровое государственное управление», «Кадры для цифровой экономики» не предусмотрено.

В ходе реализации регионального проекта *«Информационная безопасность»* формируются планы перехода на использование отечественного программного обеспечения.

Обеспечено получение образовательными организациями на безвозмездной основе лицензий на офисное и системное программное обеспечение.

Проведена работа по определению объектов критической информационной инфраструктуры, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Республики Дагестан.

В ходе реализации регионального проекта *«Цифровые технологии»* с ИТ-сообществом проводится информирование о действующей системе мер поддержки сферы информационных технологий, в которую входит грантовое финансирование на реализацию ИТ-проектов, льготы для аккредитованных компаний.

В ходе реализации регионального проекта *«Цифровое государственное управление»* запланированы мероприятия по обеспечению использования облачной цифровой платформы для оказания государственных (муниципальных) услуг и сервисов.

Приказом Министерства цифрового развития Республики Дагестан от 15 апреля 2022 г. № 45-ОД утвержден Региональный перечень массовых социально значимых услуг (МСЗУ), состоящий из 77 услуг. На 1 августа 2022 года в соответствии с региональным перечнем в электронный формат переведены все 77 МСЗУ.

В целях обеспечения взаимодействия граждан и органов государственной власти с использованием платформы обратной связи создано 4 249 учетных записей (на 1 января 2022 года – 2 715), в том числе: имеющие статус «подтвержден» – 3 763 (на 1 января 2022 года – 1 938), имеющие статус «не подтвержден» (сотрудники не осуществили вход и не начали работать) – 486 (на 1 января 2022 года – 777).

В ходе реализации регионального проекта *«Кадры для цифровой экономики»* запланировано обучение 151 государственного (муниципального) служащего и работника учреждений, компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления.

На образовательные программы федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной проекта «Цифровая экономика Российской Федерации», от Республики Дагестан зачислено 172 человека, что составляет 113,9 % от плана (151 человек). Квота, установленная Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации для Республики Дагестан на 2022 год, выполнена, показатель достигнут.

Наблюдается рост обучающихся и педагогов образовательных организаций на платформе «Цифровой образовательный контент», предоставляющей онлайн-доступ к цифровым образовательным ресурсам на базе АНО ВО «Университет Иннополис». Количество подключенных образовательных организаций (в том числе частных) достигло 1 531, количество зарегистрированных педагогов – 17 570 человек, учащихся – 106 321 человек.



## 9. Национальный проект «Культура»



*Куратор национального проекта:*  
**Телякавов М. П.**  
Заместитель Председателя Правительства  
Республики Дагестан

*Руководитель региональных проектов:*



**Бутаева З. А.**  
Министр культуры Республики Дагестан

**8.1.** В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Культура» реализуются три региональных проекта:

- 1) «Культурная среда»;
- 2) «Творческие люди»;
- 3) «Цифровая культура».

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство культуры Республики Дагестан совместно с муниципальными образованиями.

В 2022 на реализацию национального проекта «Культура» предусмотрено финансирование в общей сумме 873,0 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета – 686,6 млн рублей, средства республиканского бюджета Республики Дагестан – 164,7 млн рублей, иные средства – 21,7 млн рублей.

По состоянию на 1 августа 2022 года профинансировано 567,8 млн рублей, или 65,0 % от годовых назначений (873,0 млн рублей).

Кассовое исполнение составило 343,6 млн рублей, или 60,5 % от объема финансирования и 39,4 % от годовых назначений (873,0 млн рублей).

В ходе реализации национального проекта заключено 138 контрактов, или 100 % от планового объема на общую сумму 858,4 млн рублей.

Экономия по торгам составила 9,8 млн рублей (будут заключены дополнительные соглашения к действующим контрактам (договорам)).

Из общего объема средств, предусмотренных на реализацию национального проекта, 4,3 млн рублей не подлежат контрактации.

**8.2.** В 2022 году по национальному проекту «Культура» запланировано финансирование 3 региональных проектов, в том числе:

**1) Региональный проект «Культурная среда».**

В ходе реализации регионального проекта «Культурная среда» в 2022 году предусмотрено увеличение количества организаций культуры, получивших современное оборудование, а также количества созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных организаций культуры.

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в сумме 839,2 млн рублей (средства федерального бюджета – 682,6 млн рублей, республиканского бюджета – 135,0 млн рублей, средства местных бюджетов – 21,7 млн рублей).

По состоянию на 1 августа 2022 года профинансировано 545,4 млн рублей, или 65,0 % от годовых назначений (839,2 млн рублей).

Кассовое исполнение составило 323,6 млн рублей, или 59,3 % от объема финансирования и 38,6 % от годовых назначений.

Заключено 107 контрактов, или 100 % от планового объема на общую сумму 829,4 млн рублей.

Сроки завершения строительства Дома танца ансамбля «Лезгинка» (г. Махачкала) и Центра культурного развития в городе Кизляре установлены на 31 декабря 2022 года, ввода в эксплуатацию – февраль 2023 года.

Сроки завершения строительства и ввода в эксплуатацию по остальным объектам установлены на декабрь 2022 года.



**Перечень  
объектов, подлежащих строительству, капитальному ремонту,  
в рамках регионального проекта «Культурная среда» в 2022 году**

млн рублей

№	Наименование мероприятия, объекта капитального строительства	Мощность		Законтрактано в отчетном периоде (млн рублей)	Кассовое освоение (млн. руб.)	Технич. готовность объекта (%)
		кол. мест	ед. изм			
1	Капремонт Дома культуры в с. Калининаул, Казбековский район	400	мест	3,76	3,76	100,0 %
2	Капремонт Дома культуры в с. Чагаротар, Хасавюртовский район	180	мест	19,46	15,48	79,5 %
3	Капремонт Дома культуры в с. Янгикент, Кайтагский район	260	мест	21,60	15,16	69,5 %
4	Капремонт Дома культуры в с. Цахур, Рутульский район	200	мест	4,65	3,14	67,5 %
5	Капремонт МКУ ДО «Детская школа искусств в с. Маджалис»	375	обуч.	13,55	8,59	62,7 %
6	Капремонт МКУ ДО «Дахадаевская районная школа искусств»	515	обуч.	18,70	11,78	60,3 %
7	Строительство Дома танца ансамбля «Лезгинка»	7 645,4	кв.м	359,41	113,17	55,0 %
8	Капремонт Дома культуры в с. Хараг, Табасаранский район	120	мест	10,18	6,32	54,0 %
9	Капремонт Дома культуры в с. Смугул, Ахтынский район	100	мест	6,59	4,99	50,0 %
10	Капремонт Дома культуры в с. Хучни, Табасаранский район	450	мест	19,03	9,81	42,8 %
11	Капремонт Дома культуры в с. Кули, Кулинский район	200	мест	18,64	8,22	41,8 %
12	Капремонт Дома культуры в с. Урахи, Сергокалинский район	600	мест	7,42	4,30	41,0 %
13	Капремонт Дома культуры в с. Урада, Шамильский район	200	мест	13,50	5,41	40,1%
14	Капремонт Дома культуры в с. Верхнее Гаквари, Цумадинский район	130	мест	7,74	2,8	36,2 %
15	Капремонт Дома культуры в с. Ахты, Ахтынский район	200	мест	22,61	5,37	23,5 %
16	Строительство Центра культурного развития в г. Кизляре	1 517	кв.м	134,22	42,58	5,0 %
	Благоустройство территории ЦКР в г. Кизляре	-	-	73,99	0,0	0,0 %

\* С учетом средств местного бюджета.

Низкие темпы выполнения работ (менее 40 %) наблюдаются по 3 объектам капитального ремонта: Дом культуры в с. Урада, Шамильский район (40,1 %), Дом культуры в с. Верхнее Гаквари, Цумадинский район (36,2 %), Дома культуры в с. Ахты, Ахтынский район (23,5 %).

Строительство Центра культурного развития по адресу: Россия, Республика Дагестан, г. Кизляр, ул. Р. Гамзатова, 4, осуществляется в рамках заключенных соглашений между Министерством культуры Российской Федерации и Правительством Республики Дагестан от 21 декабря 2021 г. № 054-09-2021-17, 24 декабря 2022 г. № 054-09-2022-436.

Общий объем средств составляет 138,6 млн. рублей, в том числе: 2021 год – 57,9 млн рублей, 2022 год – 80,7 млн рублей.

Заключен муниципальный контракт на строительство данного объекта от 7 мая 2021 года на сумму 138,6 млн рублей. Заказчик – МКУ «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» городского округа «город Кизляр», подрядная организация – ООО «Фаворит», строительный цикл – два года (2021 – 2022 годы).

Низкие темпы строительства и кассового исполнения, обусловленные ростом цен на строительные ресурсы и необходимостью проведения пересчета проектной документации, не позволили обеспечить выполнение планового объема работ в 2021 году. Техническая готовность объекта на 1 января 2022 года составила 3 % (план – 36 %). Кассовое исполнение – 4,34 млн рублей (план – 57,9 млн рублей). Не освоены средства в объеме 53,0 млн рублей.

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 г. № 1315 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» был произведен пересчет стоимости работ по объекту (ГУП РД «Дагестангражданкомпроект»). Однако, подрядная организация повторно обратилась на имя заказчика с предложением пересчитать сметную документацию на основании конъюнктурного анализа цен на строительные ресурсы в 2022 году. Выявлена потребность в дополнительных средствах на строительно-монтажные работы в объеме 41,6 млн. рублей).

В настоящее время проектная документация направлена на государственную экспертизу в ФАУ «Главгосэкспертиза России», плановый срок получения экспертизы – август 2022 года.

На строительство объекта в 2022 году предусмотрено 134,22 млн рублей (с учетом остатков 2021 года).

29 июня 2022 года подрядной организации перечислен аванс в сумме 37,0 млн рублей на приобретение металлических конструкций здания.

Кассовое исполнение средств на 1 августа 2022 года по объекту составляет 42,6 млн рублей, из них: 37,0 млн рублей – сумма аванса, 5,6 млн рублей – сумма, закрытая по формам КС 2 и КС 3. Техническая готовность составляет 5 %.

Согласно проекту организации строительства и календарному плану выполнения работ, нормативный срок строительства объекта составляет 18 месяцев. Однако только изготовление, поставка металлоконструкций и

ограждающих конструкций здания займет два–три месяца. Без монтажа металлического каркаса здания технологически невозможно приступить к другим видам работ и, соответственно, освоить до конца года выделенные лимиты на 2022 год. Прогнозная сумма освоения до конца 2022 года составляет 80,0 млн рублей из предусмотренных 134,2 млн рублей.

С учетом вышеизложенного направлено обращение в Министерство культуры Российской Федерации о возможности переноса остатка лимитов в сумме 54,2 млн рублей на 2023 год.

***2) Региональный проект «Творческие люди».***

В ходе реализации регионального проекта «Творческие люди» в 2022 году предусмотрено проведение следующих мероприятий:

- повышение квалификации 597 работников культуры – 0,2 млн рублей;
- поддержка муниципальных учреждений органов культуры сельских поселений (29 денежных поощрений по 100 тыс. рублей) – 2,9 млн рублей;
- поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры сельских поселений (26 поощрений по 50 тыс. рублей) – 1,3 млн рублей;
- проведение фестиваля любительских коллективов – 0,55 млн рублей;
- проведение форума «Волонтеры культуры» – 0,25 млн рублей;
- реализация 2 творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности – 7,55 млн рублей;
- реализация 3 всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства – 13,0 млн рублей;
- реализация 17 выставочных проектов, федеральных и региональных музеев – 5,0 млн рублей;
- реализация программ для школьников – 0,3 млн рублей;
- проведение творческого фестиваля для детей – 0,4 млн рублей.

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в размере 31,5 млн рублей (в том числе: средства федерального бюджета – 4,1 млн рублей, республиканского бюджета – 27,4 млн рублей, местных бюджетов – 0,04 млн рублей).

На 1 августа 2022 года профинансировано и освоено 20,1 млн рублей, или 63,8 % от годовых назначений.

Заключено 30 контрактов, или 100 % от плана на сумму 26,7 млн рублей.

***3) Региональный проект «Цифровая культура»***

В ходе регионального проекта «Цифровая культура» в 2022 году предусмотрено увеличение количества выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами (нарастающим итогом), до 4 единиц за счет создания мультимедийного гида по экспозициям на основе цифровой платформы «Артефакт» на базе ГБУ РД «Национальный музей Республики Дагестан им. А. Тахо-Годи».

На реализацию регионального проекта профинансированы 2,3 млн рублей за счет средств республиканского бюджета, или 100 % от годовых назначений. Кассовое исполнение отсутствует.

Заключен 1 контракт, или 100 % от плана на сумму 2,24 млн рублей. Срок исполнения контракта – 31 июля 2022 года.





## **10. Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»**



*Куратор национального проекта:*

**Алиев Р. А.**

Первый заместитель Председателя  
Правительства Республики Дагестан

### *Руководители региональных проектов*



**Хрюкин А. Р.**

Руководитель Агентства по  
предпринимательству и инвестициям  
Республики Дагестан



**Аджеков М. К.**

Министр сельского хозяйства и  
продовольствия Республики Дагестан

**10.1.** В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» реализуются 3 региональных проекта, в том числе:

1) *«Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» («Поддержка самозанятых»);*

2) *«Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» («Предакселерация»);*

3) *«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»;*

Реализацию национального проекта осуществляет Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан (81,7 млн рублей) совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан (94,7 млн рублей).

В 2022 году предусмотрено финансирование в сумме 176,4 млн рублей (средства федерального бюджета – 174,7 млн рублей, средства республиканского бюджета – 1,76 млн рублей).

По состоянию на 1 августа 2022 года профинансировано 124,5 млн рублей, или 70,5 % от годовых назначений (176,4 млн рублей).

Кассовое исполнение составляет 124,5 млн рублей, или 100 % от профинансированного объема и 70,5 % от годовых назначений.

В рамках национального проекта заключено 87 контрактов по 3 региональным проектам на общую сумму 52,4 млн рублей, или 99,0 % от плана (88 контрактов).

**10.2.** В рамках национального проекта предусмотрено финансирование мероприятий 3 региональных проектов:

1) *Региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами».*

В ходе реализации регионального проекта планируется предоставление консультационных, информационных услуг самозанятым гражданам.

На реализацию регионального проекта профинансировано и освоено 13,3 млн рублей, или 100 % от годовых назначений (средства федерального бюджета – 13,2 млн рублей, средства республиканского бюджета – 0,1 млн рублей).

Агентством по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан средства перечислены ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан» на оказание самозанятым гражданам комплекса услуг центрами «Мой бизнес».

Заключено 18 контрактов, или 100 % от плана, на сумму 12,5 млн рублей.

Контракты заключены на проведение мероприятий по популяризации продукции субъектов МСП, размещение ее на электронных площадках, проведение обучения, обеспечение участия в ярмарках и выставках.

Средства 0,8 млн рублей, предусмотренные на оплату труда, коммунальные расходы, не контрактуются.

Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный



доход» (НПД), составило 144,0 тыс. человек, или в 9,8 раз превышает плановое количество на 2022 год (14,7 тыс. человек). При этом количество самозанятых граждан в центрах «Мой бизнес», получивших услуги с начала реализации регионального проекта, составило 123 человека, или 19 % от планового количества (655 человек).

Проведена V Международная выставка легкой промышленности «Красная нить» (4 самозанятых гражданина), мастер-класс по прическам «Свадебный шик. Тренды-2022», оказаны консультации 10 самозанятым гражданам, (40 самозанятых гражданина), обучение основам интернет-маркетинга прошли 12 человек.

Объем микрозаймов, выданных самозанятым гражданам, составил 3 млн рублей, или 97,0 % от планового объема (план – 3,1 млн рублей).

**2) Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса».**

Мероприятия регионального проекта направлены на оказание информационной, консультационной, финансовой поддержки начинающим деятельность субъектам МСП за счет проведения мероприятий по:

- развитию деятельности центров «Мой бизнес» – 23,6 млн рублей;
- предоставлению грантов социальным предприятиям – 3,9 млн рублей.

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в сумме 27,5 млн рублей (средства федерального бюджета – 27,2 млн рублей, средства республиканского бюджета – 0,3 млн рублей).

По состоянию на 1 августа 2022 года профинансировано и освоено 23,6 млн рублей, или 85,8 % от годовых назначений.

Агентством по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан средства (23,6 млн рублей) перечислены ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан» на реализацию мероприятия «Развитие центров «Мой бизнес».

Заключено 36 контрактов, или 100 % от плана, на общую сумму 22,3 млн рублей. Оставшиеся средства в размере 1,3 млн рублей, предусмотренные на оплату труда, коммунальные услуги, командировки, не контрактуются.

Проведены следующие мероприятия:

- обучающие мастер-классы в городе Буйнакске (306 физ. лиц);
- обучающие модули по программе АО «Корпорация МСП» – «Азбука предпринимательства», «Школа предпринимательства» (201 физ. лицо и 25 субъектов МСП);
- обучающие однодневные модули по программе АО «Корпорация МСП», в которых приняли участие 99 физических лиц и 14 субъектов МСП;
- оказаны консультационные услуги по вопросам начала ведения бизнеса, ведению бухгалтерской и налоговой отчетности, маркетингу и продажам, и другим актуальным направлениям 965 физическим лицам и 49 субъектам МСП;
- образовательные программы для детей 14-17 лет в районах Дагестана и олимпиады по основам предпринимательской деятельности;

- оказаны услуги по составлению бизнес-планов (ТЭО) – 30 субъектам МСП, сертификации продукции – 5 субъектам МСП; услуги финансового или управленческого аудита на предприятиях МСП – 6 субъектам МСП.

Фондом микрофинансирования и лизинга Республики Дагестан в 2022 году выдано 12 микрозаймов начинающим предпринимателям на общую сумму – 42,0 млн рублей.

Гарантийным фондом в 2022 году выдано 10 поручительств начинающим предпринимателям на сумму 42,8 млн рублей.

По состоянию на 1 августа 2022 года мероприятия по предоставлению финансовой поддержки в виде грантов уникальным социальным предприятиям, включенным в реестр социальных предпринимателей, субъектов МСП, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет, не профинансированы и не реализованы (план – 8 субъектов МСП).

**3) Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».**

В ходе реализации регионального проекта предусмотрено создание комплексной системы акселерации за счет развития деятельности центров «Мой бизнес», оказания экспортной поддержки субъектам МСП.

Реализацию регионального проекта осуществляет Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан (40,9 млн рублей) совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан (94,75 млн рублей).

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в размере 135,64 млн рублей (средства федерального бюджета – 134,28 млн рублей, средства республиканского бюджета – 1,36 млн рублей).

По состоянию на 1 августа 2022 года профинансированы средства в сумме 87,6 млн рублей, или 64,6 % от годовых назначений.

Кассовое исполнение составляет 87,6 млн рублей, или 100 % от профинансированного объема и 64,6 % от годовых назначений (135,6 млн рублей).

Агентством по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан профинансированные средства перечислены подведомственным организациям (40,9 млн рублей):

- ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан» в целях реализации мероприятия «Развитие центров «Мой бизнес» – 5,81 млн рублей;

- АНО «Центр поддержки экспорта Республики Дагестан» в целях реализации мероприятия «Развитие Центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП» – 13,72 млн рублей;

- Фонду содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан в целях реализации мероприятия «Развитие региональных гарантийных организаций» – 21,35 млн рублей.

Фондом микрофинансирования и лизинга Республики Дагестан в 2022 году выдан 51 микрозайм на общую сумму 161,6 млн рублей.

- Гарантийному фонду Республики Дагестан – 94,75 млн рублей. В 2022 году выдано 66 поручительств на общую сумму 288,8 млн рублей.

В ходе реализации регионального проекта запланировано заключить 34 контракта. Заключены 33 контракта, или 97,1 % от планового объема, на сумму 17,6 млн рублей,

АНО «Центр поддержки экспорта Республики Дагестан» не заключен 1 контракт по мероприятию: «Содействие в организации и осуществлении транспортировки продукции субъектов МСП, предназначенной для экспорта, на внешние рынки» на сумму 0,8 млн рублей в связи с необходимостью внесения изменений в порядок предоставления субсидии и согласованием сметы с АО «Российский экспортный центр» (сентябрь 2022 года).

Предназначенная на командировочные выплаты и зарплату сумма в 1,0 млн рублей не подлежит контрактации.

Проведены следующие мероприятия с участием:

- обучение по программе «Развитие женского предпринимательства» - 120 женщин-предпринимателей;
- обучающие мероприятия – 52 субъекта МСП;
- скоринг – 10 субъектов МСП;
- маркетинговые услуги (создание логобуков) – 31 субъект МСП;
- маркетинговые услуги (фирменный стиль) – 18 субъектов МСП;
- электронно-информационные услуги – 52 субъекта МСП.

Общий объем финансирования мероприятий, реализуемых Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан (3 мероприятия), составляет 94,75 млн рублей (средства федерального бюджета – 93,8 млн рублей, средства республиканского бюджета – 0,95 млн рублей).

По состоянию на 1 августа 2022 года профинансированы и освоены средства в сумме 46,7 млн рублей, или 49,3 % от годовых назначений, в том числе по мероприятиям:

- предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам (5 СПоК) – 44,3 млн рублей;
- софинансирование затрат, связанных с осуществлением деятельности Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, – 2,4 млн рублей. Мероприятия по оказанию поддержки фермерам в виде предоставления грантов по программе «Агростартап» (25 КФХ) – 48,1 млн рублей, не профинансированы.

Государственная поддержка оказывается после завершения конкурсных процедур по предоставлению грантов, приобретения имущества СПоК и предоставления соответствующих документов.

В ходе реализации регионального проекта предоставлены субсидии 15 СПоК из 7 районов республики.

В настоящее время проводятся конкурсные процедуры по предоставлению «Агростартап», а также отбора СПоК для предоставления субсидий.





## 11. Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»

*Куратор национального проекта:*



**Алиев Р. А.**

Первый заместитель  
Председателя Правительства  
Республики Дагестан

*Руководители региональных  
проектов:*



**Халилов Н. Р.**

Министр промышленности и торговли  
Республики Дагестан



**Хрюкин А. Р.**

Руководитель Агентства по  
предпринимательству и инвестициям  
Республики Дагестан



**Аджеков М. К.**

Министр сельского хозяйства и  
продовольствия Республики Дагестан

**10.1.** В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» реализуются 3 региональных проекта, в том числе:

- 1) «Промышленный экспорт» (Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан)
- 2) «Экспорт продукции АПК» (Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан);
- 3) «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» (Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан).

В 2022 году финансирование национального проекта не предусмотрено.

**1) Региональный проект «Промышленный экспорт»**

По региональному проекту «Промышленный экспорт» в 2022 году запланировано увеличение объема экспорта продукции машиностроения до 5,0 млн долларов США и объема экспорта конкурентоспособной промышленной продукции до 23,0 млн долларов США.

Северо-Кавказским таможенным управлением ФТС России данные по внешнеторговому обороту не опубликованы.

**2) Региональный проект «Экспорт продукции АПК»**

В 2022 году согласно Дополнительному соглашению от 29 декабря 2020 г. № 082-08-2020-461/2, заключенному между Министерством сельского хозяйства и Правительством Республики Дагестан по региональному проекту «Экспорт продукции АПК» предусматривалось финансирование в сумме 20,84 млн рублей на оказание поддержки сельхозтоваропроизводителям в виде субсидий на проведение мелиоративных работ.

В 2022 году было запланировано увеличение объема экспорта сельскохозяйственной продукции до 28,5 млн дол. США.

В дальнейшем Дополнительным соглашением от 12 января 2022 г. № 082-2019-Т20050-1/9 индикаторы 2022 – 2023 годов были обнулены, в связи с чем софинансирование на реализацию регионального проекта не предусмотрено.

Экспорт продукции АПК в сопоставимых ценах составил 30,5 млн дол. США (письмо Минсельхоза России от 1 августа 2022 г. № 12/2988), или 107,0 % от плана на 2022 год (28,5 млн дол. США).

**3) Региональный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».**

В 2022 году предусмотрено внедрение в Республике Дагестан «Регионального экспортного стандарта 2.0» (РЭС 2.0) в целях достижения целевого показателя регионального проекта «Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0».

В целях внедрения РЭС 2.0 в Республике Дагестан разработан и проходит процедуру согласования проект распоряжения Правительства Республики Дагестан «Об утверждении состава управленческой команды по развитию экспорта в Республике Дагестан». Сформирована база экспортно ориентированных производителей товаров и услуг, осуществляющих свою деятельность на территории республики.





## 12. Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости»



*Куратор национального проекта:*  
**Алиев Р.А.**

Первый заместитель Председателя  
Правительства Республики Дагестан

*Руководитель региональных проектов*



**Ахмедов А.Ж.**

Врио министра экономики и  
территориального развития Республики  
Дагестан

**12.1.** В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Производительность труда» реализуются 2 региональных проекта:

- 1) «Системные меры по повышению производительности труда»;
- 2) «Адресная поддержка по повышению производительности труда на предприятиях».

Ответственным исполнителем национального проекта является Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан.

В 2022 году на реализацию национального проекта предусмотрено финансирование в сумме 6,5 млн рублей (средства федерального бюджета).

**12.2.** В 2022 году из 2 региональных проектов национального проекта предусмотрено финансирование регионального проекта *«Адресная поддержка по повышению производительности труда на предприятиях»*, в ходе реализации которого предусмотрено:

- создание на базе ОАО «Концерн КЭМЗ» (г. Каспийск) «Фабрика процессов», производственной площадки по обучению сотрудников предприятий инструментам бережливого производства – 4,5 млн рублей;

- привлечение региональных центров компетенций из иных субъектов Российской Федерации – 2,0 млн рублей.

По состоянию на 1 августа 2022 года на реализацию регионального проекта профинансированы и освоены 6,5 млн рублей, или 100,0 % от годовых назначений. Постановлением Правительства Республики Дагестан от 24 мая 2022 г. № 138 утвержден Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Дагестан на финансовое обеспечение затрат на реализацию мероприятий национального проекта «Производительность труда».

В соответствии с указанным постановлением проведен отбор и определено юридическое лицо по передаче предусмотренных финансовых средств на реализацию мероприятий национального проекта (АО «Корпорация развития Дагестана»).

Министерством экономики и территориального развития Республики Дагестан в соответствии с заключенным Соглашением от 24 июня 2022 г. № 10-2022-058037 бюджетные средства в сумме 6,5 млн рублей перечислены АО «Корпорация развития Дагестана» на финансовое обеспечение затрат на реализацию мероприятий регионального проекта, в связи с чем указано об освоении предусмотренных бюджетных ассигнований. Фактическое освоение АО «Корпорация развития Дагестана» по состоянию на 1 августа 2022 года отсутствует.

АО «Корпорация развития Дагестана» предусмотрено заключение 2 договоров на реализацию мероприятий регионального проекта.

Заключен договор от 1 августа 2022 г. № 09/22 между АО «Корпорация

развития Дагестана» и НО «Фонд Содействия Инновационному Развитию Ставропольского края» по привлечению на ОАО «Концерн КЭМЗ» Регионального центра компетенций Ставропольского края, эксперты которого проведут ряд мероприятий, способствующих повышению производительности труда данного предприятия.

По созданию производственной площадки «Фабрика процессов» в настоящее время проводится сбор коммерческих предложений. Планируемый срок подписания договора – 15 августа 2022 года.

Заключены соглашения с АО «Дагестан Стекло Тара», АО «Международный аэропорт «Махачкала», которые начиная с 1 апреля 2022 года реализуют мероприятия регионального проекта совместно с экспертами АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда».

**12.3.** По *региональному проекту «Системные меры по повышению производительности труда»* в 2022 году запланировано проведение регионального этапа конкурса лучших практик наставничества среди предприятий – участников национального проекта.


В целях достижения целевого показателя «Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда» (4 человека) обучение по программе переподготовки «Лидеры производительности» прошли представители АО «Завод «Дагдизель» и АО «Кизлярагрокомплекс» (по 1 представителю), а также 3 представителя от ОАО «Концерн «КЭМЗ». По программе «Акселератор экспортного роста» обучение прошел представитель от АО «Кизлярагрокомплекс».

Продолжается работа по привлечению сотрудников предприятий – участников национального проекта к участию в программе профессиональной переподготовки управленческих кадров «Лидеры производительности». Обучение по программе проходят по два сотрудника из руководящего звена АО «Международный аэропорт «Махачкала» и АО «Завод «Дагдизель».

В целях реализации результата «Проведен региональный этап конкурса лучших практик наставничества среди предприятий – участников» принят Указ Главы Республики Дагестан от 27 июня 2022 г. № 137 «О проведении конкурса «Лучшие практики наставничества в Республике Дагестан».

С 28 июня по 19 июля 2022 года проведен сбор заявок на участие в конкурсе «Лучшие практики наставничества в Республике Дагестан». Определен победитель конкурса (заявка токаря 5 разряда ОАО «Концерн КЭМЗ» Скларова Валерия Константиновича).





## 13. Национальный проект «Наука и университеты»



*Куратор национального проекта:*

**Телякавов М. П.**

Заместитель Председателя Правительства  
Республики Дагестан



*Руководитель региональных проектов:*

**Бучаев Яхья Гамидович**

Министр образования и науки Республики  
Дагестан

Мероприятия национального проекта «Наука и университеты» реализуются в Республике Дагестан в рамках федеральных проектов посредством участия в них вузов республики и Дагестанского федерального исследовательского центра Российской академии наук через конкурсы и гранты.

Финансирование национального проекта в 2022 году не предусмотрено.

1) В рамках реализации мероприятий **федерального проекта «Развитие масштабных научных и научно-технологических проектов по приоритетным исследовательским направлениям»** в ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – ДГМУ) определены направления в области развития медицины и здравоохранения:

- «Фармлаб» (учебно-производственная аптека) – создание новых лекарственных форм, БАДов, косметических средств с использованием природных ресурсов Республики Дагестан и Северного Кавказа;

- «Нанотехнологии в медицине» – усовершенствование технологии покрытия медицинских изделий и приборов с целью улучшения функциональных свойств, разработка наноконструкций и наноматериалов медицинского назначения с дальнейшим внедрением в практическую медицину;

- «Предуниверсарий» (проект «Школа-Вуз») – вовлечение в научно-исследовательскую и проектную деятельность талантливых детей школьного возраста, а также создание возможности построения карьеры в области науки;

- «Генетика и охрана материнства» – подготовка специалистов междисциплинарного уровня для развития науки в области персонализированной медицины, расширение генетических исследований;

2) В рамках реализации мероприятий **федерального проекта «Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров»:**

- ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» (далее – ДГУ) планирует участие в конкурсе на создание научных лабораторий для молодых исследователей;

- ДГМУ разработана стратегия деятельности Центра перспективного развития медицины и технологических инициатив ДГМУ и кадрового потенциала по системе «ШКОЛА – ВУЗ – ПРАКТИКА»;

- в Дагестанском федеральном исследовательском центре РАН проводятся мероприятия по созданию двух молодёжных лабораторий за счёт средств федерального бюджета (общий объём 13,2 млн рублей).

3) В рамках **федерального проекта «Развитие человеческого капитала в интересах регионов, отраслей и сектора исследований и разработок»** ДГМУ направил заявку на участие в субсидиальной программе Министерства образования и науки Российской Федерации по поддержке деятельности студенческого научного общества.

4) В рамках **федерального проекта «Развитие интеграционных процессов в сфере науки, высшего образования и индустрии»** проводятся мероприятия в рамках соглашения о консорциуме вузов Северо-Кавказского федерального округа.





## 14. Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»

*Куратор национального проекта:*



**Телякавов М. П.**  
Заместитель  
Председателя Правительства  
Республики Дагестан

*Руководитель региональных проектов:*



**Мерданов Э.М.**  
Министр по туризму и народным  
художественным промыслам  
Республики Дагестан

Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» включает в себя три федеральных проекта:

- 1) *«Развитие туристической инфраструктуры (Республика Дагестан)» («Туристическая инфраструктура (Республика Дагестан)»)*
- 2) *«Повышение доступности туристических продуктов» («Доступность туристического продукта»);*
- 3) *«Совершенствование управления в сфере туризма».*

Основными целями реализации национального проекта являются увеличение:

- внутренних туристических поездок до 140 млн поездок (с 65 млн поездок в 2019 г., или в 2,2 раза);
- рабочих мест в отрасли до 4,7 млн (с 2,5 млн в 2019 г., или в 1,9 раза);
- объема экспорта туристических услуг в размере 22,3 млрд долл. (с 11,0 млрд долл. в 2019 г., или в 2 раза).

В 2022 году Республика Дагестан приступила к реализации регионального проекта «Туристическая инфраструктура (Республика Дагестан)».

В целях реализации регионального проекта подписаны:

- Соглашение с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации о реализации регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры (Республика Дагестан)» на территории Республики Дагестан от 18 мая 2022 г. № 069-2022-Ж1009-8.
- Соглашение с Федеральным агентством по туризму о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 20 мая 2022 г. № 174-09-2022-051.

Мероприятия регионального проекта реализуются в рамках государственной программы Республики Дагестан «Развитие туристско-рекреационного комплекса и народных художественных промыслов в Республике Дагестан».

В 2022 году запланирована поддержка предпринимательских инициатив в виде предоставления грантов юридическим лицам.

Постановлением Правительства Республики Дагестан от 14 июля 2022 г. № 225 утверждены Правила предоставления грантов в форме субсидий из республиканского бюджета Республики Дагестан на осуществление поддержки общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры, создание модульных некапитальных средств размещения (кемпингов и автокемпингов) и развитие инфраструктуры туризма.

В 2022 году на реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в сумме 306,5 млн рублей (средства федерального бюджета – 150,0 млн рублей, средства республиканского бюджета – 1,5 млн рублей, средства юридических лиц – 155,0 млн рублей).

По состоянию на 1 августа 2022 года средства на реализацию национального проекта не профинансированы.

В августе запланировано заключить 8 контрактов в целях создания модульных некапитальных средств размещения (кемпинги и автокемпинги).

## 15. Выводы

Проведенный мониторинг реализации национальных проектов по состоянию на 1 августа 2022 года показал следующее:

**15.1.** На финансовое обеспечение 11 национальных проектов предусмотрены средства в сумме 29 247,7 млн рублей, в том числе за счет:

- федерального бюджета – 23 468,0 млн рублей, или 80,2 %;
- республиканского бюджета Республики Дагестан – 3 462,2 млн рублей или 11,8 %;
- внебюджетных источников – 2 317,4 млн рублей, или 8,0 %

Финансирование национального проекта «Международная кооперация и экспорт» и национального проекта «Наука» в 2022 году не предусмотрено.

**15.2.** На реализацию национальных проектов профинансированы расходы в сумме 12 133,3 млн рублей, или 41,5 % от объема годовых назначений (29 247,7 млн рублей).

Освоено 8 829,2 млн рублей, или 72,8 % от объема финансирования (12 133,3 млн рублей), и 30,2 % от объема годовых назначений (29 247,7 млн рублей). Причем из общей суммы кассовых расходов (8 829,2 млн рублей) 34,8 % (3 078,1 млн рублей) не связаны с контрактными обязательствами и приходится на выплаты на поддержку семей при рождении детей по национальному проекту «Демография».

**15.3.** Темпы финансирования и освоения бюджетных ассигнований на протяжении предыдущих трех лет реализации национальных проектов в Республике Дагестан оставались недостаточными для своевременного и качественного исполнения плановых мероприятий и достижения целевых показателей. Для сравнения: на 1 августа 2021 года кассовое исполнение составляло 29,4 % от годовых назначений, на 1 августа 2020 года – 20,1 %, на 1 августа 2019 года – 8,2 %.

По результатам проведенного анализа реализации национальных проектов Счетная палата Республики Дагестан полагает, что данная тенденция в 2022 году останется неизменной. Риски повторения ситуации предыдущих лет, связанной с неосвоением бюджетных средств, оцениваются как высокие<sup>4</sup>.

**15.4.** Несмотря на накопленный опыт, сложившаяся в Республике Дагестан система реализации национальных проектов до настоящего времени не обеспечивает эффективных управленческих решений, оперативность действий, а также минимизацию рисков неосвоения бюджетных ассигнований и недостижения целевых показателей.

Главными распорядителями бюджетных средств не обеспечиваются должные меры по своевременному финансированию и освоению бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию национальных проектов.

**15.5.** Проводимый Счетной палатой Республики Дагестан мониторинг, позволил выявить комплекс проблем, характерных для процесса реализации национальных (региональных) проектов в Республике Дагестан, которые

<sup>4</sup> Справочно: в 2019 году освоено 49,4 % от годовых назначений, в 2020 году – 77,1 %, в 2021 году – 71,8 %),

являются основными причинами ежегодного неосвоения предусмотренных бюджетных ассигнований в полном объеме.

**15.6.** Продолжают иметь место недостатки при планировании расходных обязательств на финансирование мероприятий региональных проектов. Министерствами и ведомствами Республики Дагестан, ответственными за реализацию региональных проектов, до настоящего времени не завершена работа по внесению изменений в государственные программы Республики Дагестан и паспорта региональных проектов на 2022 год в части уточнения объемов финансирования, актуализации мероприятий, корректировки целевых показателей, в том числе с учетом изменений внесенных в Закон Республики Дагестан от 29 декабря 2021 г. N 91 (ред. от 30 апреля 2022 г.) «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

**15.7.** Негативное влияние на финансирование и освоение бюджетных средств оказывают проблемы, связанные с заключением контрактов (договоров), запланированных в рамках реализации национальных (региональных) проектов. Из запланированных 1 153 контрактов (договоров) заключен 901 контракт (договор) на общую сумму 20 273,9 млн рублей, или 78,1 % от планового объема (1 153 контрактов).

Не заключены 252 контракта (договора), по которым заключение 75 контрактов (договоров) запланировано на август 2022 года (в том числе 43 договора по программе «Земский учитель»), 12 контрактов – на сентябрь, 167 контрактов (договоров) на другие месяцы 2022 года (в том числе 157 договоров по программе «Земский доктор (фельдшер)»).

По национальным проектам «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Цифровая экономика», «Культура», «Экология» контракты заключены в полном объеме.

Низкий уровень контрактации наблюдается по национальному проекту «Здравоохранение», в целях реализации которого заключены 176 контрактов (договоров), или 49 % от планового количества (359 контрактов).

По состоянию на 1 августа 2022 года несоблюдение плановых сроков заключения контрактов вызвано следующими причинами:

- существенным ростом стоимости оборудования и услуг;
- превышением поступивших коммерческих предложений по заключению контрактов размеров лимитов бюджетных обязательств;
- увеличением планового количества контрактов в связи с образовавшейся экономией по результатам торгов, а также в связи с увеличением лимитов финансирования на 2022 год;
- необходимостью утверждения нормативного акта (правил), согласно которому осуществляется предоставление субсидий в целях реализации мероприятий регионального проекта;
- расторжением ранее заключенных контрактов в связи с отказом поставщиков (подрядчиков) от исполнения обязательств.

Как показывает практика предыдущих лет, заключение контрактов в целях реализации мероприятий национальных (региональных) проектов продолжается вплоть до декабря месяца.

Поздние сроки заключения контрактов и, соответственно, поставки оборудования и выполнения работ значительно увеличивают риски несвоевременного завершения мероприятий и неосвоения бюджетных средств.

Основной объем кассовых расходов по национальным проектам будет осуществлен в IV квартале текущего года. В данном случае необходимо обеспечить проведение эффективного контроля за своевременным исполнением обязательств по заключенным контрактам и своевременностью оплаты выполненных работ.

**15.8.** В 2022 году продолжают иметь место случаи расторжения контрактов в связи с неисполнением контрагентами условий контрактов, например, несоответствие поставленного товара условиям контракта (национальный проект «Образование»), отказ поставки лекарственных препаратов поставщиком (национальный проект «Здравоохранение»), низкие темпы проведения работ по объекту «Водоснабжение городского округа «город Южно-Сухокумск» (национальный проект «Жилье и городская среда»).

**15.9.** В рамках национальных проектов «Демография» и «Образование» реализуются мероприятия по строительству и реконструкции объектов общего и дошкольного образования, которые постоянно сопровождаются существенными рисками незавершения строительных работ в установленные сроки.

Планирование общего количества объектов строительства, которые предусмотрено построить в рамках реализации данных национальных проектов в Республике Дагестан в 2022 году, осуществлено без оценки реальных возможностей и готовности строительной отрасли Республики Дагестан осуществлять одновременно строительство большого количества объектов социальной значимости. В результате сложившиеся темпы строительства объектов общего и дошкольного образования недостаточны для начала, своевременного завершения строительных работ и ввода объектов в эксплуатацию в течение одного года (минимальный нормативный срок строительства социальных объектов составляет от 8 до 18 месяцев<sup>5</sup>).

**15.10.** К основным причинам несоблюдения плановых сроков завершения строительных работ следует отнести: несвоевременное проведение работ по разработке и корректировке проектной документации, наличие дефицита рабочей силы и техники, несоблюдение исполнительской дисциплины, низкие темпы проведения строительных работ и недостаточный уровень строительного контроля.

---

<sup>5</sup> СНиП 1.04.03-85\* «Строительные нормы и правила. Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть I» утверждены постановлением Госстроя СССР и Госплана СССР от 17 апреля 1985 года № 51/90



Практика ежегодного переноса сроков завершения на следующий год приводит к удорожанию объектов строительства ввиду роста цен на строительные материалы и инфляционных процессов, а также отрицательно влияет на эффективность расходования предусмотренных бюджетных ассигнований. Например, с начала 2022 года наблюдается значительный рост цен на следующие строительные материалы: краски – от 36,2 % до 62,7 %, плиты перекрытий – 15,4%, смеси бетонные – 8,3 %, гипсокартон – 13,8 %, кирпич керамический – 13,0 %, двери – 4,2 % и др.

Проектно-сметная документация по многим объектам строительства («Демография», «Образование») разработана еще в 2019 - 2020 годах с многочисленными недоработками, что приводит к необходимости выполнения дополнительных работ. В этой связи, согласно принятому распоряжению Правительства Республики Дагестан от 1 июля 2021 г. № 291-р, из резервного фонда Республики Дагестан на обеспечение расходов по присоединению построенных объектов к технологическим сетям ресурсоснабжающих организаций дополнительно выделены средства в сумме 104,0 млн рублей.

Кроме того, в целях софинансирования расходных обязательств по дооснащению предметами инвентаря и малоценными быстроизнашивающимися предметами объектов образования, необходимыми для получения лицензии на образовательную деятельность, бюджетам муниципальных районов, городских округов выделены в средства в сумме 109,1 млн рублей.

**15.11.1.** По национальному проекту «Демография» в ходе реализации регионального проекта «Содействие занятости» **из 58 объектов 2022 года на 9 160 мест:**

- **завершено строительство 33 объектов на 5 220 мест** (14 детсадов на 1 410 мест и 19 детсадов-яслей на 3 810 мест).

По 30 объектам получено разрешение на ввод в эксплуатацию. По 2 объектам получено заключение о соответствии построенного объекта.

Лицензии на осуществление деятельности в сфере дошкольного образования получены на 17 объектов на 2 190 мест;

- **продолжается строительство 24 объектов на 3 880 мест** (в том числе 6 детсадов на 540 мест и 18 детсадов (яслей) на 3 340 мест), с уровнем строительной готовности:

- 7 объектов на 1 050 мест – от 90 % до 99 % (риски отсутствуют);

- 10 объектов на 1 570 мест – от 69 % до 93,0 % (умеренные риски);

- 5 объектов на 940 мест – от 45 % до 52 % (1 детсад на 120 мест и 4 детсада (ясли) на 820 мест), (низкие темпы строительства и риски завершения строительства в 2022 году);

- 2 детсада (ясли) на 320 мест – 11,0 %, (детсад (ясли) на 120 мест в г. Хасавюрт (МКР «Олимпийский»), детсад (ясли) на 200 мест в с. Куруш, Хасавюртовского района), строительство которых в 2022 году останется незавершенным;



- планируется начало строительства 1 объекта на 60 мест в 2022 году (детсад (ясли) в с. Верхний Дженгутай Буйнакского района), по которому также имеются риски неосвоения предусмотренных бюджетных ассигнований на 2022 год.

Таким образом, с учетом сложившихся среднемесячных темпов строительства и уровня строительной готовности от 11,0 % до 52,0 %, в 2022 году по национальному проекту «Демография» имеются существенные риски несвоевременного завершения строительства и ввода в эксплуатацию в 2022 году **6 детских садов (яслей) на 1 140 мест, а также неосвоения бюджетных ассигнований на 2022 год по 1 детсаду (ясли) на 60 мест.**

**15.11.2.** По национальному проекту «Образование» общее количество общеобразовательных организаций, запланированных к строительству в рамках регионального проекта «Современная школа», составляет 56 школ на 25 582 уч. места<sup>6</sup>, из которых **завершено строительство 11 школ на 3 868 уч. мест**, в том числе:

- функционируют 7 школ на 2 064 уч. места;
- по 3 школам на 1 302 уч. места получено заключение о вводе в эксплуатацию;
- по 1 школе на 502 уч. места получено заключение о соответствии объекта.

В 2022 году запланировано строительство (начало строительства) 45 школ на 21 612 уч. мест с вводом в эксплуатацию 25 школ на 13 728 уч. мест, в том числе: 12 школ на 7 104 уч. места (ФГУП «ГВСУ № 4»), 13 школ на 6 624 уч. места (местные подрядчики). Из них в 2022 году построена СОШ № 41 на 502 уч. места в пос. Загородный, г. Махачкала (ФГУП «ГВСУ № 4»).

По 11 незавершенным школам, строительство которых осуществляется генподрядчиком ФГУП «ГВСУ № 4», уровень строительной готовности составляет от 23,0 % до 85,0 %, в том числе:

- по 8 школам на 4 998 ученических мест – от 49,5 % до 85,0 %;
- по 3 школам на 1 604 ученических места – от 23,0 % до 35,4 %.

По 1 объекту на 804 места, строительство которого осуществляет МО ГО «город Дербент» (ГРБС – Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан) уровень строительной готовности составляет 20,8 %.

ФГУП «ГВСУ № 4» не обеспечивается качественный контроль за субподрядчиками в ходе выполнения строительства и не принимаются срочные меры по наращиванию объемов строительных работ. В результате наблюдаются низкие темпы строительства и несоблюдение рабочего графика проведения работ. Помимо этого, низкий уровень кассового исполнения и принятия выполненных работ также объясняется низкой исполнительской дисциплиной ФГУП «ГВСУ № 4» по представлению заказчику актов

<sup>6</sup> Информация представлена нарастающим итогом с начала реализации регионального проекта (2019 год).

выполненных работ по формам КС-2 и КС-3 и отсутствием исполнительно-технической документации.

Следует также отметить наличие проблем в сопровождении реализации мероприятий по строительству объектов образования из-за большого количества исполнителей и раздробленности предусмотренного финансирования.

Так, в 2022 году в рамках национального проекта «Образование» реализуются мероприятия по 4 разным субсидиям, предоставленным Республике Дагестан в целях содействия создания новых мест в общеобразовательных учреждениях. Указанное затрудняет осуществление контроля за расходованием средств и выполнением показателей.

Кроме этого, участие в реализации мероприятий по строительству общеобразовательных организаций одновременно трех министерств (исполнители), курируемых разными вице-премьерами Республики Дагестан, создает сложную систему управления и не позволяет оперативно управлять рисками.

В целом по национальному проекту «Образование» **существуют риски начала и завершения строительства в 2022 году 15 объектов общего образования** на 7 424 ученических места (в том числе по ФГУП «ГВСУ № 4» – завершение 3 объектов на 1 604 ученических места с уровнем строительной готовности от 23 % до 35,4 % (школа в микрорайоне «Ипподром» г. Махачкалы (1 224 уч. места), школа в селе Хебатли Цунтинского района (80 мест), школа № 2 города Каспийска (300 мест) и по местным подрядчикам – 12 объектов на 5 820 ученических мест, начало строительства которых было предусмотрено в 2022 году).

**15.12.** Помимо рисков, характерных для реализации мероприятий по строительству социально-значимых объектов, в 2022 году риски несвоевременного завершения мероприятий, неосвоения бюджетных средств и недостижения целевых показателей наблюдаются в ходе реализации следующих национальных проектов:

### ***Национальный проект «Демография».***

По региональному проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в 2022 году, как и предыдущие годы, в случае ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки по распространению новой коронавирусной инфекции возможны риски невыполнения плановых значений по количеству проведенных процедур ЭКО (выполнено 613 процедур, или 47,2 % от плана (1 300 процедур).

По региональному проекту «Содействие занятости» 3 контракта в целях реализации мероприятий по модернизации Центра занятости населения (25,0 млн рублей) до настоящего времени не заключены.

По региональному проекту «Спорт – норма жизни» в связи с поздними сроками заключения контрактов имеются риски несвоевременного завершения работ по строительству объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Дербенте» (декабрь 2022 года), а также освоения бюджетных ассигнований, предусмотренных на строительство объекта «Физкультурно-

оздоровительный комплекс в с. Эндирей Хасавюртовского района» (переходящий объект).

По национальным проектам «Демография» и «Образование» до 1 сентября 2022 года необходимо провести работу по получению лицензии на ведение образовательной деятельности 15 дошкольных организаций на 2 360 мест и 4 общеобразовательных организаций на 1 606 мест, из которых:

- лицензии на дошкольную образовательную деятельность получили 5 детсадов (яслей) на 860 мест;

- 4 объекта (школа на 304 места в с. Оружба Магарамкентского района, детсады на 250 мест в мкр. № 10 г. и в мкр. «Кемпинг» г. Каспийск, детсад (ясли) в с. Сагаси-Дейбук, Каякентский район) переданы в муниципальную собственность, по 2 объектам не устранены замечания Роспотребнадзора (в том числе в части водоснабжения);

- по 7 объектам зарегистрировано право собственности Республики Дагестан и готовится распоряжение о передаче в муниципальную собственность (школа в с. Новокостек, школа и детсад в с. Эндирей, 4 детсада);

- по 3 детсадам (детсад в г. Махачкала ул. Азиза Алиева, 32, детсад (ясли) в г. Махачкала (пос. Богатыревка) и 1 школе (на 400 мест в с. Луткун Ахтынского района) ГКУ РД «Дирекция единого государственного заказчика – застройщика» готовит документы для передачи в Министерство по имущественным и земельным отношениям Республики Дагестан в целях регистрации права собственности.

#### ***Национальный проект «Здравоохранение».***

По национальному проекту «Здравоохранение» с учетом практики предыдущих лет реализации мероприятий по строительству фельдшерско-акушерских пунктов следует отметить наличие возможных рисков по мероприятиям регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения», в ходе которого предусмотрены:

- капитальный ремонт зданий медицинских организаций (60 объектов);
- установка быстровозводимых модульных конструкций (6 объектов);
- реконструкция (ее завершение) зданий медицинских организаций и их обособленных подразделений (5 объектов).

По капитальному ремонту зданий 60 медицинских организаций уровень готовности объектов представлен следующим образом:

- по 17 объектам капитального строительства работы завершены;
- по 24 объектам уровень готовности составил от 50 до 99 %;
- по 9 объектам от 1 до 49 %;
- по 10 объектам работы не выполнены.

По быстровозводимым модульным конструкциям из запланированных 11 контрактов не заключены 2 контракта на сумму 18,1 млн рублей, в том числе: ФАП ГБУ РД «Шамильская ЦРБ» – 9,04 млн рублей, ФАП ГБУ РД «Тарумовская ЦРБ» – 9,04 млн рублей.

В 2022 году в ходе проведенных Счетной палатой Республики Дагестан выборочных проверок было установлено, что построенные в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения»

модульные фельдшерско-акушерские пункты ГБУ РД «Цумадинская ЦГБ» в с. Сильди (4,02 млн рублей) и ГБУ РД «Ботлихская ЦРБ» в с. Кижани (3,27 млн рублей) не используются по назначению, а функционируют как фельдшерские пункты, в которых не предусмотрено осуществление амбулаторного приема гинекологических больных, патронажа беременных женщин, рожениц и детей первого года жизни.

Поздние сроки заключения контрактов и, соответственно, сроки начала работ потребуют принятия дополнительных мер и усиления контроля в целях обеспечения своевременного исполнения обязательств по контрактам. В то же время по региональному проекту «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)», ежегодно не обеспечивается освоение бюджетных средств в полном объеме ввиду нарушения исполнения обязательств по контрактам.

До настоящего времени не исполнены в полном объеме обязательства по государственному контракту № 0103200008421002253 от 30 сентября 2021 года, заключенному с ООО «Национальный центр информатизации» на выполнение мероприятий по модернизации ГИС «Региональный фрагмент Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Республики Дагестан» (остатки 2021 года в сумме 124,7 млн рублей).

#### ***Национальный проект «Культура».***

По национальному проекту «Культура» запланировано проведение работ по капитальному ремонту 14 объектов культуры.

По состоянию на 1 августа завершен капитальный ремонт Дома культуры в с. Калининаул, Казбековский район (3,76 млн рублей). По остальным объектам капитального ремонта уровень готовности представлен следующим образом:

- по 1 объекту – 79,5 %;
- по 10 объектам – от 41,0 % до 70 %;
- по 3 объектам – от 23,5 % до 40,1 %.

Низкие темпы выполнения работ (менее 40 %) наблюдаются по 3 объектам капитального ремонта: Дом культуры в с. Урада, Шамильский район (40,1 %), Дом культуры в с. Верхнее Гаквари, Цумадинский район (36,2 %), Дом культуры в с. Ахты, Ахтынский район (23,5 %).

Сложившиеся темпы работ по строительству Дома танца ансамбля «Лезгинка» в г. Махачкале (55,0 %) свидетельствуют о рисках несвоевременного завершения строительных работ в 2022 году и неосвоения предусмотренных назначений.

По строительству Центра культурного развития в городе Кизляре Республики Дагестан в связи с повторным обращением подрядчика выявлена потребность в дополнительных средствах на строительно-монтажные работы в объеме 41,6 млн рублей. Проектная документация направлена на государственную экспертизу в ФАУ «Главгосэкспертиза России», плановый срок получения экспертизы – август 2022 года.

Кассовое исполнение средств на 1 августа 2022 года по объекту составляет 42,6 млн рублей, из них: 37,0 млн рублей – сумма аванса и 5,6 млн рублей – сумма, закрытая по формам КС-2 и КС-3. Техническая готовность составляет 5 %.

Согласно проекту организации строительства и календарному плану выполнения работ, нормативный срок строительства объекта составляет 18 месяцев. Однако только изготовление, поставка металлоконструкций и ограждающих конструкций здания займет два–три месяца. Без монтажа металлического каркаса здания технологически невозможно приступить к другим видам работ и, соответственно, освоить до конца года выделенные лимиты на 2022 год. Прогнозная сумма освоения до конца 2022 года составляет 80,0 млн рублей из предусмотренных 134,2 млн рублей.

С учетом вышеизложенного направлено обращение в Министерство культуры Российской Федерации о возможности переноса остатка лимитов в сумме 54,2 млн рублей на 2023 год.

***Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».***

Основные риски реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» сосредоточены на мероприятиях, связанных со строительством и реконструкцией объектов дорожной сети.

По региональному проекту «Дорожная сеть» по состоянию на 1 августа 2022 года по всем объектам выполнение работ по укладке автомобильного покрытия составляет 58,4% (341,9 тыс. кв.м. из предусмотренных 585,4 тыс. кв. м.)

По двум объектам: ремонт а/д Буйнакск–Гимры–Чирката 8-21 км (срок исполнения 10 октября 2022 г.), капитальный ремонт а/д Махачкала–Буйнакск–Леваши–В.Гуниб» 12-23 км (срок исполнения 30 ноября 2022 г.) имеются риски незавершения работ в установленные сроки.

Срок исполнения контракта (157 млн рублей) на ремонт улицы Докузпаринская в г. Махачкале от 26 апреля 2022 года определен 30 сентября 2022 года. По состоянию на 5 августа 2022 года исполнение контракта составляет 22,78 млн рублей, или 14,5 % от его стоимости (157,0 млн рублей), что свидетельствует о наличии риска незавершения работ в установленные сроки.

По контракту от 2 декабря 2020 года на выполнение работ по ремонту улицы Кобякова – Нанейшвили срок исполнения работ установлен на 2 июня 2022 года. Однако стоимость исполненных подрядчиком по состоянию на 5 августа 2022 года составляет 97,7 млн рублей (117,3 млн рублей с учетом НДС (20 %)). Кассовое исполнение 94,6 млн рублей, или 35,5 % от стоимости контракта (266,37 млн рублей). Таким образом, ООО «СМУ-15» (подрядчик) не обеспечил своевременное исполнение контракта (2 июня 2022 г.). Соответствующие меры реагирования за нарушение условий контракта к подрядчику не применялись.

Контракт по строительству автоматизированного пункта весогабаритного контроля на а/д Кизляр–Терекли-Мектеб – граница



Ставропольского края – контракт от 28 апреля 2022 г. № 2056103950022000003 на сумму 54,8 млн рублей, срок до 31 июля 2022 г. Исполнение контракта отсутствует ([zakupki.gov.ru](http://zakupki.gov.ru)).

В 2021 году в ходе реализации регионального проекта «Дорожная сеть» МКУ «УЖКХ г. Махачкалы» был заключен контракт от 30 сентября 2021 года № 250-21 на выполнение работ по капитальному ремонту улиц (Коркмасова, Радищева, Абубакарова, А-Х. Кадырова) города Махачкалы ООО «Абукъ», на сумму 64, 58 тыс. рублей. Работы в установленные сроки не завершены (15 декабря 2021 года). Требования об уплате неустойки в соответствии с условиями контракта не предъявлены.

По состоянию на 1 августа 2022 года работы по исполнению контракта завершены. Однако указанная задолженность не оплачена ввиду отсутствия средств (остатки в сумме 28,1 млн рублей в конце 2021 года возвращены в федеральный бюджет). Оплата задолженности ООО «Абукъ» за выполненные работы возможна только в рамках арбитражного судопроизводства, что создает дополнительную нагрузку на бюджет города Махачкалы.

#### ***Национальный проект «Жилье и городская среда»***

В 2022 году уровень рисков реализации регионального проекта «Комфортная городская среда в Республике Дагестан» определяется в зависимости от качества организации и исполнения мероприятий администрациями муниципальных образований. Однако муниципальными образованиями не выполняются обязательства по Соглашениям, подписанным с Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан, по ежемесячному кассовому исполнению в размере 100% от профинансированных средств.

В 2022 году проводятся работы по благоустройству 179 территорий в 47 муниципальных образованиях Республики Дагестан, в том числе: 117 общественных и 62 дворовых территорий – 1 098,0 млн рублей, а также благоустройство городского сада в комплексе с аллеей по улице Ленина города Буйнакск (победитель конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды) – 93,5 млн рублей.

По состоянию на 15 августа 2022 года из 47 муниципальных образований 2 муниципальным образованиям средства на реализацию мероприятий регионального проекта не профинансированы

(МО «Цумадинский район, МО «Хивский район»).

По 9 муниципальным образованиям обеспечено полное освоение годовых назначений, по 21 муниципальному образованию уровень кассового освоения профинансированных средств составляет от 50 % до 98 %.

Низкие темпы освоения профинансированных объемов (менее 50 %) наблюдаются в 8 муниципальных образованиях: городской округ «город Буйнакск», «Акушинский район», «Буйнакский район», «Гергебильский район», «Казбековский район», «Каякентский район», «Кумторкалинский район», «Рутульский район».



По 7 муниципальным образованиям кассовое исполнение отсутствует (МО «Ахвахский район», МО «Докузпаринский район», МО «Курахский район», МО «Тляратинский район», МО «Хунзахский район», МО «Шамильский район», «Чародинский район»).

С учетом практики предыдущих лет сложившийся уровень строительных работ по мероприятиям победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды не позволяет завершить строительство и ввод в эксплуатацию объекта в течение года. Работы по реконструкции объекта «Общественная территория «Городской сад по ул. Ленина, в комплексе с аллеей по ул. Ленина (отрезок от ул. Горького до Городского сада по ул. Ленина) г. Буйнакск» находятся на стадии демонтажа. Кассовое освоение – 28,14 млн рублей, или 30,1 % от годовых назначений (93,5 млн рублей). Готовность объекта составляет 20 %.

По региональному проекту «Чистая вода» из 8 объектов строительства и реконструкции завершена работа по реконструкции систем водоснабжения в городе Кизляре (уровень технической готовности – 100 %).

По 5 объектам работы продолжаются в соответствии с графиком ведения работ. Имеются риски своевременного завершения строительства объекта водоснабжения с. Карата Ахвахского района с уровнем технической готовности 15 %.

По объекту «Водоснабжение городского округа «город Южно-Сухокумск» в связи с неисполнением контрактных обязательств подрядчиком контракт расторгнут в одностороннем порядке. Работы на объекте не начаты.

В целях исключения риска неосвоения финансовых средств, предусмотренных на 2022 год в размере 129,1 млн рублей, в адрес Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29 июля 2022 г. № 01-11/05-07/290-556/22 направлено обращение от Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан о возможности их перераспределения. В данном случае предлагается увеличить размер субсидии, предусмотренной на финансирование объекта «Реконструкция и восстановление системы водоснабжения г. Буйнакск Республики Дагестан» в 2022 году на 129,1 млн рублей (срок строительства 2022 – 2023 гг.), а в 2023 году осуществить строительство объекта «Водоснабжение городского округа «город Южно-Сухокумск» в соответствии с откорректированной проектной документацией за счет уменьшения предусмотренного лимита по объекту «Реконструкция и восстановление системы водоснабжения г. Буйнакск на 2023 год.

#### ***Национальный проект «Экология».***

В рамках скорректированной в 2021 году Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами в Республике Дагестан предусмотрено создание трех территориальных зон с строительством в каждой из них мусоросортировочного комплекса и полигона для размещения отходов (в г. Махачкале, г. Хасавюрте, г. Дербенте).

В целях подготовки проектно-сметной документации ГКУ РД «Дагводсервис» (Заказчик)<sup>7</sup> с ООО «Гидропроект» (Порядчик) от 28 декабря 2021 года заключены 4 контракта на общую сумму 33,8 млн рублей и перечислен аванс (30 %) в сумме 10,1 млн рублей.

Завершение работ было запланировано на 27 апреля 2022 года. Однако согласно данным ЕИС «Закупки» (<https://zakupki.gov.ru>) на 1 августа 2022 года, исполнение по контрактам не завершено. Штрафы (пени) за неисполнение обязательств по контрактам в установленные сроки не применены.

Общий объем финансирования на реализацию регионального проекта на 2023-2024 годы предполагается в сумме 586,0 млн рублей (средства федерального бюджета – 556,7 млн рублей, средства республиканского бюджета – 29,3 млн рублей). Однако без указанной проектной документации Республика Дагестан не сможет подать заявку на участие в региональном проекте (до 1 сентября 2022 года). Министерством природных ресурсов и экологии Республики Дагестан не обеспечен должный уровень контроля и не приняты действенные меры по своевременному и качественному исполнению обязательств по указанным контрактам. Таким образом, риски реализации регионального проекта созданы еще на стадии планирования мероприятий национального проекта.

Недостаточная обеспеченность контейнерными площадками и контейнерами для сбора твердых коммунальных отходов почти во всех муниципалитетах республики, также может вызвать риски реализации регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» в установленные сроки.

### ***Национальный проект «Цифровая экономика».***

По мероприятию «Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети «Интернет» социально значимых объектов» проводится работа по заключению договоров на оплату услуг по доступу к сети «Интернет» для социально значимых объектов (СЗО) непосредственно органами власти и учреждениями, в структуре которых находятся объекты СЗО. При этом в бюджете организаций средства на указанные цели отсутствуют. Договоры на оказание услуг заключены по 1 363 объектам СЗО из 1732.

### ***Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».***

Агентством по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан кассовое освоение по национальному проекту обеспечивается путем перечисления профинансированных средств на счета подведомственных организаций согласно заключенным соглашениям. Так, по региональному проекту «Поддержка самозанятых» на 1 августа 2022 года обеспечено освоение 13,3 млн рублей, или 100 % от годовых назначений за счет перечисления средств ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства

<sup>7</sup> Подведомственная организация Министерства природных ресурсов и экологии Республики Дагестан

Республики Дагестан» в рамках реализации мероприятия «Развитие центров «Мой бизнес».

Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» составило 144,0 тыс. человек, или в 9,8 раз превысило плановое количество на 2022 год (14,7 тыс. человек). При этом, количество самозанятых граждан в центрах «Мой бизнес», получивших услуги с начала реализации регионального проекта, составило 123 человека, или 19 % от планового количества (655 человек).

По региональному проекту «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» по состоянию на 1 августа 2022 года не профинансированы мероприятия по предоставлению финансовой поддержки в виде грантов уникальным социальным предприятиям, включенным в реестр социальных предпринимателей, субъектов МСП, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет, (план – 8 субъектов МСП).

По региональному проекту «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства». АНО «Центр поддержки экспорта Республики Дагестан» не заключен 1 контракт по мероприятию «Содействие в организации и осуществлении транспортировки продукции субъектов МСП, предназначенной для экспорта, на внешние рынки» на сумму 0,8 млн рублей в связи с необходимостью внесения изменений в порядок предоставления субсидии и согласованием сметы с АО «Российский экспортный центр» (сентябрь 2022 года).

**15.13.** Проведенный мониторинг реализации национальных проектов показал, что из 13 национальных проектов по 5 национальным проектам существуют высокие риски несвоевременного завершения мероприятий, неосвоения бюджетных средств и недостижения целевых показателей («Демография», «Образование», «Здравоохранение», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги»). В данном случае необходимо повысить оперативность контроля за соблюдением промежуточных результатов реализации мероприятий региональных проектов и принять корректирующие меры в целях достижения плановых результатов.

По 6 национальным проектам («Жилье и городская среда», «Экология», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Цифровая экономика», «Производительность труда и поддержка занятости», «Туризм и индустрия гостеприимства») риски несвоевременного освоения бюджетных средств и недостижения целевых показателей оцениваются как умеренные.

По национальным проектам «Международная кооперация и экспорт», «Наука и университеты» на данном этапе риски несвоевременной реализации отсутствуют.

**15.14.** Проведенный анализ показал, что нарушения и недостатки, допущенные в ходе реализации национальных (региональных) проектов,

свидетельствуют об отсутствии должного контроля со стороны соответствующих кураторов национальных проектов по Республике Дагестан и ответственных исполнителей (руководителей министерств и ведомств Республики Дагестан) за реализацией мероприятий региональных проектов.

**15.15.** В ходе проводимого мониторинга, помимо оценки рисков несвоевременного освоения финансовых средств и недостижения целевых показателей, Счетная палата Республики Дагестан ориентирована на проведение комплексной оценки эффективности, достаточности и необходимости мероприятий региональных проектов, а также оценку их вклада в достижение национальных целей.

Как показали результаты мониторинга, ответственными министерствами и ведомствами в 2022 году в ходе реализации национальных проектов необходимо обеспечить применение подходов, направленных на повышение качества их реализации и достижение национальных целей. Указанное позволит своевременно выявлять потенциальные риски в ходе реализации национальных проектов в целях их своевременной корректировки в ответ на изменения экономической ситуации.

**15.16.** В 2022 году Счетной палатой Республики Дагестан проведены следующие контрольные мероприятия, в ходе которых рассмотрены вопросы реализации мероприятий по национальным (региональным) проектам:

1) проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на строительство объектов дошкольного образования в ходе реализации регионального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» (3 проверки, выборочно), в ходе которых выявлены следующие нарушения:

- в нарушение пункта «в» части 6 Положения о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства (утверждено постановлением Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 468)<sup>8</sup> установлено завышение стоимости выполненных работ на общую сумму 393,5 тыс. рублей, в том числе по детсадам (яслям): на 200 мест в пос. Сулак г. Махачкалы – 175,7 тыс. рублей, на 200 мест в пос. Богатыревка, г. Махачкалы – 97,67 тыс. рублей, на 200 мест в мкр. «ДОСААФ» г. Махачкалы – 120,1 тыс. рублей;

- в нарушение пункта 2 распоряжения Правительства РФ от 30 сентября 2019 г. № 2247-р и п. 8.1.2 заключенного контракта ФГУП «Главное военно-строительное управление № 4» Министерства обороны Российской Федерации (Генеральный подрядчик) при строительстве 3 объектов дошкольного образования не выполнено требование о выполнении самостоятельно не менее 25 % совокупного стоимостного объема обязательств по контракту (детсад (ясли) на 200 мест в пос. Сулак г. Махачкалы, на 200 мест в пос. Богатыревка, г. Махачкалы, на 200 мест в мкр. «ДОСААФ» г. Махачкалы);

---

<sup>8</sup> «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»

2) проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств медицинскими учреждениями Республики Дагестан (в том числе по отдельным мероприятиям национального проекта «Здравоохранение») (3 проверки, выборочно), в ходе которых выявлены следующие факты неэффективного использования бюджетных средств (ст. 34 БК РФ):

- не используется оборудование в количестве 49 единиц общей стоимостью 2 481,4 тыс. рублей в рамках реализации регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» (ГБУ РД «Ботлихская центральная районная больница»);

- не подключены к Региональной медицинской информационной системе «Единая цифровая платформа» 2 врачебные амбулатории (с. Муни и с. Годобери), а также 17 фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов (ГБУ РД «Ботлихская центральная районная больница»);

- не введены в эксплуатацию 16 программно-аппаратных комплексов Vipnet Coordinator HW50A4.x (56,5 тыс. рублей за единицу) на общую сумму 904,2 тыс. рублей (ГБУ РД «Цумадинская центральная районная больница»);

- не введены в эксплуатацию 11 программно-аппаратных комплексов Vipnet Coordinator HW50A4.x, принятые от ООО «Национальный центр информатизации» в рамках выполнения контракта от 29 сентября 2020 г. № EGISZ-02-2020 (ГБУ РД «Цумадинская центральная районная больница»);

- не используется оргтехника, полученная в рамках регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» на сумму 1 380,5 тыс. рублей (АРМ тип ПК, лазерный принтер (19 шт.), МФУ (21 шт.), планшеты (35 шт.) (ГБУ РД «Дербентская центральная городская больница»);

- модульные фельдшерско-акушерские пункты ГБУ РД «Ботлихская центральная районная больница» в с. Кижани (3 273,8 тыс. рублей) и ГБУ РД «Цумадинская центральная районная больница» в с. Сильди (4 025,6 тыс. рублей) не используются по назначению, а функционируют как фельдшерские пункты, в которых не предусмотрено осуществление амбулаторного приема гинекологических больных, патронажа беременных женщин, рожениц и детей первого года жизни. Таким образом, расходы, затраченные на строительство ФАП на общую сумму 7 299,4 тыс. рублей, следует считать неэффективным использованием государственного имущества;

3) проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию национального проекта «Экология», в ходе которой установлено, что Министерством природных ресурсов и экологии Республики Дагестан по состоянию на 1 января 2022 года не обеспечено освоение финансовых ресурсов в части исполнения мероприятия по разработке проектно-сметной документации для объектов обработки, утилизации, обезвреживания и размещения отходов на сумму 27 871,0 тыс. рублей, что, согласно ст. 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, следует считать неэффективным использованием бюджетных средств.





## 15. Предложения

По результатам проведенного мониторинга Счетная палата Республики Дагестан предлагает органам исполнительной власти Республики Дагестан, ответственным за реализацию национальных (региональных) проектов:

- провести детальный анализ причин неисполнения мероприятий национальных проектов и низкого уровня освоения бюджетных средств, в том числе оценить риски выполнения мероприятий до конца 2022 года;

- подготовить предложения, направленные на обеспечение выполнения запланированных мероприятий, своевременного финансирования и освоения средств;

- ускорить мероприятия по заключению контрактов и принять меры по исполнению принятых контрактных обязательств с применением всего спектра претензионных мер за неисполнение или недобросовестное исполнение;

- усилить контроль за строительством (реконструкцией, капитальным ремонтом) объектов и вводом их в эксплуатацию в установленные сроки;

- устранить замечания Управления Роспотребнадзора по Республике Дагестан по объектам, введенным в эксплуатацию в рамках национальных проектов «Демография» и «Образование», а также принять меры, направленные на сокращение количества и сроков проведения согласительных процедур, связанных с получением лицензий на осуществление образовательной деятельности;

- обеспечить эффективное взаимодействие министерств и ведомств Республики Дагестан, а также органов местного самоуправления, ответственных за реализацию национальных (региональных) проектов.

- повысить качество управления реализацией мероприятий национальных (региональных) проектов и оперативно применять корректирующие действия при несоблюдении промежуточных и конечных сроков реализации мероприятий;

- обеспечить прозрачность и достоверность информации о финансировании и освоении бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий национальных проектов.

Реализация указанных предложений и рекомендаций позволит уменьшить возможные риски реализации национальных проектов, обеспечит своевременное и эффективное освоение выделяемых средств, а также достижение запланированных целевых показателей.

**Информация о реализации национальных (региональных) проектов на территории Республики Дагестан  
по состоянию на 1 августа 2022 года**

Млн рублей

№	Перечень региональных проектов в рамках нацпроектов	Предусмотрено					Профинансировано	% финансирования (гр.7/гр.3*100)	Кассовое исполнение <sup>5</sup>			Контракты (Договоры) <sup>4</sup>				
		Всего	Фед. бюджет	Респ. бюджет	Иные <sup>1</sup>	Иные <sup>1</sup>			Сумма	% от финансирования (гр.9/гр.7*100)	% от предусмотрено (гр.9/гр.3*100)	план	факт	% (гр.13/гр.12*100)	сумма	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	<b>ВСЕГО</b>	<b>29 247,67</b>	<b>23 468,04</b>	<b>3 462,24</b>	<b>2 317,39</b>	<b>12 133,4</b>	<b>41,48</b>	<b>8 829,20</b>	<b>72,8</b>	<b>30,2</b>	<b>1 153</b>	<b>901</b>	<b>78,1</b>	<b>20 273,88</b>		
1.	НП "Демография"	6 680,50	6 036,34	491,20	152,96	3 853,20	57,7	3 367,27	87,4	50,4	71	66	93,0	1 862,3		
	1. "Финансовая поддержка семей при рождении детей"	4 779,20	4 626,24	0,0	152,96	3 146,00	65,8	3 143,80	99,9	65,8	0	0	0	0,0		
	2. "Содействие занятости"	1 499,11	1 034,05	465,06	0,0	610,5	40,7	160,28	26,3	10,7	64	61	95	1 474,1		
	3. "Старшее поколение"	0,029	0,029	0,0	0,0	0,029	100,0	0,0289	99,7	99,7	1	1	100	0,029		
	4. "Укрепление общественного здоровья в Республике Дагестан"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,0		
	5. "Спорт – норма жизни"	402,16	376,02	26,14	0,0	96,64	24,0	63,2	65,4	15,7	6	4	67	388,21		
II.	НП "Здравоохранение" <sup>2</sup>	<b>4 708,11</b>	<b>2 743,8</b>	<b>187,69</b>	<b>1 776,62</b>	<b>1 068,08</b>	<b>22,7</b>	<b>993,53</b>	<b>93,0</b>	<b>21,1</b>	<b>359</b>	<b>176</b>	<b>49,0</b>	<b>2 331,87</b>		
	1. "Первичная медико-санитарная помощь"	115,03	59,33	55,70	0,0	86,30	75,0	86,27	100,0	75,0	1	1	100	127,86		
	2. "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	403,97	403,38	0,60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37	20	54,1	346,32		
	3. "Борьба с онкологическими заболеваниями"	1 803,97	292,23	52,92	1 458,82	680,23	37,7	667,0	98,1	37,0	26	21	80,8	217,800		
	4. "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"	84,0	0,0	0,0	84,0	27,61	32,9	27,61	100,0	32,9	0	0	0,0	0,0		

№	Перечень региональных проектов в рамках нацпроектов	Предусмотрено				Профинансировано	% финансирования (гр.7/гр.3*100)	Кассовое исполнение <sup>5</sup>			Контракты (договоры) <sup>4</sup>			
		Всего	Фед. бюджет	Респ. бюджет	Иные <sup>1</sup>			Сумма	% от финансирования (гр.9/гр.7*100)	% от предусмотрено (гр.9/гр.3*100)	план	факт	% (гр.13/гр.12*100)	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	5. "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами"	218,32	178,1	40,2	0,0	45,0	20,6	45,0	100,0	20,6	185	28	15,1	57,3
	6. "Цифровой контур здравоохранения (ЕГИСЗ)"	535,32	298,50	3,02	233,80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5	3	60	141,97
	7. "Развитие экспорта медицинских услуг"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,0
	8. "Модернизация первичного звена здравоохранения в РД"	1 547,50	1 512,23	35,27	0,0	228,90	14,8	167,61	73,2	10,8	105	103	98,1	1 440,60
III	НП "Образование" <sup>3</sup>	11 214,34	10 138,75	1 075,598	0,00	2 729,63	24,3	1 209,98	44,3	10,8	323	272	84,2	10 055,51
	1. "Современная школа" <sup>4</sup>	10 493,54	9 425,15	1 068,39	0,0	2 639,11	25,1	1 125,4	42,6	10,7	169	124	73,4	9 449,66
	2. "Успех каждого ребенка"	276,38	273,61	2,76	0,0	15,5	5,6	13,6	88,2	4,9	26	24	92,3	270,74
	3. "Патриотическое воспитание"	108,54	107,46	1,09	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4	0	0	0,00
	4. "Цифровая образовательная среда"	264,70	262,05	2,65	0,0	5,79	2,19	2,51	43,3	0,9	40	40	100,0	264,68
	5. "Молодые профессионалы"	62,21	61,59	0,62	0,0	62,21	100,0	62,2	100,0	100,0	67	67	100,0	62,21
	6. "Социальная активность"	8,98	8,89	0,09	0,0	7,07	78,7	6,20	87,7	69,0	17	17	100,0	8,22
	7. "Молодежь России"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,0
IV	НП "Жилье и городская среда"	2 707,19	2 477,50	24,23	205,47	2 322,43	85,8	1 672,93	72,0	61,8	135	132	97,8	2 561,92
	1. "Жилье"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0
	2. "Комфортная городская среда в Республике Дагестан"	1 192,11	977,58	9,07	205,5	969,65	81,3	646,21	66,6	54,2	122	122	100,0	1 182,0



№	Перечень региональных проектов в рамках нацпроектов	Предусмотрено						Кассовое исполнение <sup>5</sup>					Контракты (договоры) <sup>4</sup>		
		Всего	Фед. бюджет	Респ. бюджет	Иные <sup>1</sup>	Профинансировано	% финансирования (гр.7/гр.3*100)	Сумма	% от финансирования (гр.9/гр.7*100)	% от предрасчете (гр.9/гр.3*100)	план	факт	% (гр.13/гр.12*100)	сумма	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	3. "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" <sup>2</sup>	0,87	0,87	0,0	0,0	0,87	100	0,87	100,0	100,0	5	3	60,0	5,91	
	4. "Чистая вода"	1 514,21	1 499,0	15,16	0,0	1 351,9	89,3	1 025,85	75,9	67,7	8	7	87,5	1 374,03	
<b>V.</b>	<b>НП "Экология"</b>	<b>28,42</b>	<b>22,3</b>	<b>0,50</b>	<b>5,62</b>	<b>17,17</b>	<b>60,4</b>	<b>17,17</b>	<b>100,0</b>	<b>60,4</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>100,0</b>	<b>10,20</b>	
	1. "Чистая страна"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	
	2. "Комплексная система обращения с ТКО"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	
	3. "Сохранение уникальных водных объектов"	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1	1	100,0	3,0	
	4. "Сохранение лесов"	25,42	19,3	0,50	5,62	17,17	67,5	17,17	100,0	67,5	5	5	100,0	7,20	
<b>VI</b>	<b>НП "Безопасные и качественные дороги"</b>	<b>2 343,06</b>	<b>830,02</b>	<b>1 513,04</b>	<b>0,0</b>	<b>1 259,71</b>	<b>53,76</b>	<b>1 010,4</b>	<b>80,2</b>	<b>43,1</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>100,0</b>	<b>2 342,4</b>	
	1. "Дорожная сеть"	2 093,38	687,7	1 405,69	0,0	1 203,87	57,51	1 006,4	83,6	48,1	16	16	100,0	2 093,3	
	2. "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"	249,67	142,3	107,35	0,0	55,84	22,36	3,97	7,1	1,6	4	4	100,0	249,0	
	3. "Безопасность дорожного движения"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	
<b>VII</b>	<b>НП "Цифровая экономика"</b>	<b>203,58</b>	<b>201,55</b>	<b>2,04</b>	<b>0,0</b>	<b>184,44</b>	<b>90,6</b>	<b>83,36</b>	<b>45,2</b>	<b>40,9</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100,0</b>	<b>198,9</b>	
	1. "Кадры для цифровой экономики"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	
	2. "Информационная инфраструктура"	203,58	201,55	2,04	0,0	184,44	83,4	83,4	45,2	40,9	3	3	100,0	198,9	

№	Перечень региональных проектов в рамках нацпроектов	Предусмотрено				Профинансировано	% финансирования (гр.7/гр.3*100)	Кассовое исполнение <sup>5</sup>			Контракты (договоры) <sup>4</sup>			
		Всего	Фед. бюджет	Респ. бюджет	Иные <sup>1</sup>			Сумма	% от финансирования (гр.9/гр.7*100)	% от предусмотрено (гр.3*100)	план	факт	% (гр.13/гр.12*100)	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	3. "Информационная безопасность"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0
	4. "Цифровые технологии"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0
	5. "Цифровое государственное управление"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0
<b>всг</b>	<b>НП "Культура"</b>	<b>873,01</b>	<b>686,61</b>	<b>164,67</b>	<b>21,73</b>	<b>567,76</b>	<b>65,0</b>	<b>343,64</b>	<b>60,5</b>	<b>39,4</b>	<b>138</b>	<b>138</b>	<b>100,0</b>	<b>858,35</b>
	1. "Культурная среда"	839,21	682,56	134,96	21,69	545,37	65,0	323,55	59,3	38,6	107	107	100,0	829,39
	2. "Горческие люди"	31,50	4,05	27,41	0,04	20,09	63,8	20,09	100,0	63,8	30	30	100,0	26,7
	3. "Цифровая культура"	2,30	0,00	2,30	0,00	2,3	100,0	0,0	0,0	0,0	1	1	100,0	2,24
<b>IX.</b>	<b>НП "Малое предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"</b>	<b>176,44</b>	<b>174,67</b>	<b>1,76</b>	<b>0,0</b>	<b>124,46</b>	<b>70,5</b>	<b>124,46</b>	<b>100,0</b>	<b>70,5</b>	<b>88</b>	<b>87</b>	<b>98,9</b>	<b>52,45</b>
	1. "Поддержка самозанятых"	13,32	13,19	0,13	0,0	13,32	100,0	13,32	100,0	100,0	18	18	100,0	12,49
	2. "Предакселерация" («Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»)	27,48	27,20	0,27	0,0	23,58	85,8	23,58	100,0	85,8	36	36	100,0	22,31
	3. "Акселерации субъектов среднего и малого предпринимательства"	135,64	134,28	1,36	0,0	87,57	64,6	87,57	100,0	64,6	34	33	97,1	17,65
<b>X</b>	<b>НП "Международная кооперация и экспорт"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	1. "Промышленный экспорт"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0
	2. "Экспорт продукции АПК"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0

№	Перечень региональных проектов в рамках нацпроектов	Предусмотрено				Профинансировано	% финансирования (гр.7/ гр.3*100)	Кассовое исполнение <sup>5</sup>			Контракты (договоры) <sup>4</sup>			
		Всего	Фед. бюджет	Респ. бюджет	Иные <sup>1</sup>			Сумма	% от финансирования (гр.9/ гр.7*100)	% от предусмотрено (гр.9/ гр.3*100)	план	факт	% (гр.13/ гр.12*100)	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	3. "Системные меры содействия международной кооперации и экспорту"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0
XI	НП "Привлекательность труда и поддержка занятости"	6,5	6,5	0,0	0,0	6,5	100,0	6,5	100,0	100,0	2	1	50,0	0,0
	1. "Системные меры по повышению производительности труда"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0
	2. "Адресная поддержка повышения труда на предприятиях"	6,5	6,5	0,0	0,0	6,5	100,0	6,5	100,0	100,0	2	1	50,0	2,0
XII	НП "Туризм и индустрия гостеприимства"	306,52	150,0	1,5	155,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0	0,0	0,0
	ФП "Развитие туристической инфраструктуры"	306,5	150,0	1,5	155,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8	0	0,0	0,0
XIII	НП "Наука и университеты"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0

1 На реализацию национальных проектов предусмотрены иные средства - 2 317,4 млн рублей, в том числе: средства ФОМС - 1 611,8 млн рублей, ФСС - 84,0 млн рублей, мед.организаций - 233,8 млн рублей (НП "Демография", НП "Здравоохранение"), средства муниципалитетов - 227,2 млн рублей (НП "Жилье", НП "Культура"), средства "Даглес" - 5,6 млн рублей (НП "Экология"), средства юридических лиц - 155,0 млн рублей (НП "Туризм и индустрия гостеприимства").

2 По нацпроекту "Здравоохранение" запланировано заключить 359 контрактов (договоров), в том числе: 158 контрактов и 185 договоров по программе "Земский доктор/фельдшер"

3 По нацпроекту "Образование" запланировано заключить 323 контракта (договора), в том числе: 280 контрактов и 43 договоров по программе "Земский учитель"

4 Не заключены 252 контракта (договора), из которых заключение 75 контрактов (договора) запланировано на август месяц 2022 года (в том числе 43 договора по программе "Земский учитель"), 12 контрактов на сентябрь месяц, 167 контрактов (договоров) на другие месяцы 2022 года (в том числе 157 договоров по программе "Земский доктор/фельдшер").

5 Для сравнения: по состоянию на 1 августа 2021 года кассовое исполнение составляло 75,8% (6 567,0 млн рублей) от объема финансирования (8 668,8 млн рублей), или 29,4% от годовых назначений (22 364,1 млн рублей).