



**СЧЕТНАЯ ПАЛАТА  
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН**

**Мониторинг  
реализации национальных  
(региональных) проектов  
в Республике Дагестан  
за 2024 год**

**МАХАЧКАЛА 2024**

## Содержание

<b>1. Общие положения.....</b>	<b>4</b>
<b>2. Национальный проект «Демография» .....</b>	<b>8</b>
2.1 Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»...	10
2.2 Региональный проект «Содействие занятости» .....	11
2.3 Региональный проект «Старшее поколение» .....	16
2.4 Региональный проект «Укрепление общественного здоровья».....	18
2.5 Региональный проект «Спорт – норма жизни» .....	19
<b>3. Национальный проект «Здравоохранение» .....</b>	<b>22</b>
3.1 Региональный проект «Первично медико-санитарная помощь» .....	24
3.2 Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	25
3.3 Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» .....	27
3.4 Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» .....	28
3.5 Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» .....	30
3.6 Региональный проект «Цифровой контур здравоохранения» .....	33
3.7 Региональный проект «Развитие экспорта медицинских услуг» .....	37
3.8 Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения»	38
<b>4. Национальный проект «Образование» .....</b>	<b>44</b>
4.1 Региональный проект «Современная школа» .....	46
4.2 Региональный проект «Успех каждого ребенка» .....	56
4.3 Региональный проект «Цифровая образовательная среда» .....	57
4.4 Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан России».....	58
4.5 Региональный проект «Социальная активность».....	59
4.6 Региональный проект «Молодежь России» .....	60
4.7 Региональный проект «Учитель будущего».....	61
4.8 Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей».....	62
4.9 Региональный проект «Молодые профессионалы».....	63
<b>5. Национальный проект «Жилье и городская среда» .....</b>	<b>64</b>
5.1 Региональный проект «Жилье» .....	66
5.2 Региональный проект «Формирование комфортной городской среды в Республике Дагестан».....	68
5.3 Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» .....	71
5.4 Региональный проект «Чистая вода» .....	73
<b>6. Национальный проект «Экология» .....</b>	<b>76</b>
6.1 Региональный проект «Чистая страна» .....	78
6.2 Региональный проект «Комплексная система обращения с ТКО» .....	79
6.3 Региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов».....	81
6.4 Региональный проект «Сохранение лесов» .....	82

<b>7.</b>	<b>Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» .....</b>	<b>84</b>
7.1	Региональный проект «Дорожная сеть» .....	86
7.2	Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» .....	90
7.3	Региональный проект «Безопасность дорожного движения» .....	91
<b>8.</b>	<b>Национальный проект «Цифровая экономика Российской Федерации» .....</b>	<b>94</b>
8.1	Региональный проект «Информационная инфраструктура» .....	96
8.2	Региональный проект «Информационная безопасность» .....	98
8.3	Региональный проект «Цифровые технологии» .....	100
8.4	Региональный проект «Цифровое государственное управление» .....	101
8.5.	Региональный проект «Кадры для цифровой экономики».....	102
<b>9.</b>	<b>Национальный проект «Культура» .....</b>	<b>103</b>
9.1	Региональный проект «Культурная среда» .....	105
9.2	Региональный проект «Творческие люди» .....	113
9.3.	Региональный проект «Цифровая культура».....	115
<b>10.</b>	<b>Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»....</b>	<b>116</b>
10.1	Региональный проект «Поддержка самозанятых» .....	118
10.2	Региональный проект «Предакселерация» .....	121
10.3	Региональный проект «Акселерации субъектов МСП».....	124
<b>11.</b>	<b>Национальный проект «Международная кооперация и экспорт.....</b>	<b>127</b>
11.1	Региональный проект «Промышленный экспорт».....	129
11.2	Региональный проект «Экспорт продукции АПК» .....	132
11.3.	Региональный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».....	133
11.4.	Региональный проект «Экспорт услуг».....	134
<b>12.</b>	<b>Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства».....</b>	<b>135</b>
12.1.	Региональный проект «Развитие туристической инфраструктуры».....	137
<b>13.</b>	<b>Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» .....</b>	<b>141</b>
13.1	Региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» .....	143
13.2	Региональный проект «Системные меры по повышению производительности труда» .....	145
<b>14.</b>	<b>Национальный проект «Наука и университеты» .....</b>	<b>146</b>
<b>15.</b>	<b>Национальный проект «Беспилотные авиационные системы»</b>	<b>150</b>
<b>16.</b>	<b>Выводы .....</b>	<b>152</b>
<b>17.</b>	<b>Предложения.....</b>	<b>164</b>
<b>18.</b>	<b>Приложения.....</b>	<b>165</b>

## **1. Общие положения**

Счетной палатой Республики Дагестан в соответствии с Планом работы на 2025 год проведен мониторинг (аудит) реализации национальных (региональных) проектов в Республике Дагестан, по результатам которого установлено.

**1.** В период с 2019-2020 гг. Республика Дагестан принимала участие в реализации 14 национальных проектов: «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Цифровая экономика», «Производительность труда и поддержка занятости», «Туризм и индустрия гостеприимства», «Наука и университеты» и «Международная кооперация и экспорт», «Беспилотные авиационные системы»<sup>1</sup>.

В рамках указанных национальных проектов осуществлялась реализация 62 региональных проектов в составе мероприятий государственных программ Российской Федерации и Республики Дагестан.

В реализации национальных проектов были задействованы 17 министерств и ведомств, а также все муниципальные образования Республики Дагестан.

**2.** Общий объем средств, предусмотренный на реализацию национальных (региональных) проектов в Республике Дагестан за период 2019-2024 гг. составил 162 950,0 млн рублей (по данным ответственных исполнителей). Профинансировано 158 896,2 млн рублей, или 97,5 %, от предусмотренных назначений. Кассовое исполнение составило 132 602,3 млн рублей, или 83,5 % от объема финансирования, или 81,4 % предусмотренных назначений.

**3.** В 2024 г. на финансовое обеспечение 11 национальных проектов были предусмотрены средства в сумме 22 160,8 млн рублей, в том числе за счет:

- федерального бюджета – 13 672,5 млн рублей, или 61,7 %;
- республиканского бюджета – 4 789,8 млн рублей, или 21,6 %;
- внебюджетных источников – 3 698,5 млн рублей, или 16,7 % (средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 3 355,6 млн рублей, Федерального фонда социального страхования – 85,0 млн рублей, муниципальных образований – 257,2 млн рублей, средства ООО «Даглес» – 0,7 млн рублей).

Финансирование 3 национальных проектов «Цифровая экономика», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука и университеты» не предусматривалось.

---

<sup>1</sup> Согласно Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», определены новые национальные цели до 2030 года на перспективу до 2036 года.

**4.** На реализацию национальных проектов в 2024 г. профинансированы расходы в сумме 21 952,5 млн рублей, или 99,1 % от годовых назначений (22 160,8 млн рублей).

В полном объеме профинансированы мероприятия 7 национальных проектов, в том числе:

- «Жилье и городская среда» – 3 509,6 млн рублей;
- «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – 1 614,2 млн рублей;
- «Экология» – 1 027,9 млн рублей;
- «Туризм и индустрия гостеприимства» – 588,2 млн рублей;
- «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» – 390,7 млн рублей;
- «Культура» – 274,8 млн рублей;
- «Международная кооперация и экспорт» – 40,9 млн рублей.

По 4 национальным проектам расходы профинансированы в пределах от 50 % до 99,9 %. Не профинансированы расходы в сумме 208,2 млн рублей, или 0,9 % от годовых назначений, в том числе по национальным проектам:

– «Демография» – расходы профинансированы в сумме 410,0 млн рублей, или 86,5 % от годовых назначений (474,0 млн рублей). Не профинансированы средства в сумме 64,0 млн рублей, или 13,5 % от годовых назначений, запланированные на строительство объектов дошкольного образования;

– «Образование» – расходы профинансированы в сумме 8 763,3 млн рублей, или 98,5 % от годовых назначений (8 892,8 млн рублей). Не профинансированы средства в сумме 129,6 млн рублей, или 1,5 % от годовых назначений, запланированных на строительство объектов образования;

– «Беспилотные авиационные системы» – расходы профинансированы в сумме 8,25 млн рублей, или 50 % от годовых назначений (16,5 млн рублей). Не профинансированы средства в сумме 8,25 млн рублей, или 50 % от годовых назначений, предусмотренных на закупку 11 беспилотных летательных аппаратов в рамках мероприятий по лесоразведению и защите лесов от пожаров;

– «Здравоохранение» расходы профинансированы в сумме 5 324,6 млн рублей, или 99,9 % от годовых назначений (5 331,0 млн рублей). Не профинансированы средства в сумме 6,4 млн рублей, или 0,1 % от годовых назначений (неиспользованные остатки и экономия).

**5.** За 2024 г. кассовое исполнение составило в сумме 21 742,4 млн рублей, что составляет 99,0 % от объема финансирования (21 952,5 млн рублей), или 98,1 % от годовых назначений (22 160,8 млн рублей).

Не освоены средства в сумме 210,1 млн рублей, или 1,0 % от объема финансирования (21 952,5 млн рублей).

С учетом объема непрофинансированных средств (208,2 млн рублей) общая сумма неосвоенных средств в 2024 г. составила 418,4 млн рублей, или 1,9 % от предусмотренных годовых назначений (22 160,8 млн рублей).

По 6 национальным проектам кассовое исполнение обеспечено в полном объеме («Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт» «Туризм и индустрия гостеприимства», «Экология»).

По 5 национальным проектам кассовое исполнение составило от 50 % до 99,9 % от годовых назначений, в том числе по национальным проектам:

– «Демография» – 408,7 млн рублей, или 99,7 % от объема финансирования (410,0 млн рублей) и 86,2 % от годовых назначений (474,0 млн рублей). Не освоены средства в сумме 1,4 млн рублей, или 0,3 % от объема финансирования. С учетом объема непрофинансированных средств (64,0 млн рублей), общая сумма неосвоенных средств составила 65,4 млн рублей, или 13,8 % от годовых назначений;

– «Образование» – кассовое исполнение составило 8 669,3 млн рублей, или 99,0 % от объема финансирования (8 763,3 млн рублей), или 97,5 % от годовых назначений (8 892,8 млн рублей). Не освоены средства в сумме 94,0 млн рублей, или 1,1 % от объема финансирования. С учетом объема непрофинансированных средств (129,6 млн рублей), общая сумма неосвоенных средств составила 223,6 млн рублей, или 2,5 % от годовых назначений;

– «Здравоохранение» – кассовое исполнение составило 5 324,0 млн рублей, или 99,9 % от объема финансирования (5 324,6 млн рублей). Не освоены средства в сумме 0,6 млн рублей, или 0,1 % от объема финансирования. С учетом объема непрофинансированных средств (6,4 млн рублей), общая сумма неосвоенных средств в связи с наличием экономии, образованной по результатам проведенных закупок и исполнения работ, составила 7,0 млн рублей, или 0,1 % от годовых назначений (5 331,0 млн рублей);

– «Жилье и городская среда» – кассовое исполнение составило 3 395,6 млн рублей, или 96,7 % от объема финансирования (3 509,7 млн рублей). Не освоены средства в сумме 114,1 млн рублей, или 3,3 % от годовых назначений (по региональному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»);

– «Беспилотные авиационные системы» – кассовое исполнение составило 8,5 млн рублей, или 100 % от финансирования, или 50 % от годовых назначений (16,5 млн рублей). Средства перечислены на счета контрагента в виде аванса. Не освоены средства в сумме 8,5 млн рублей, или 50 % от годовых назначений в виду несвоевременной поставки беспилотных летательных аппаратов.

Проведенный анализ показал, что основными причинами неосвоения выделенных средств в 2024 году являются:

– длительные сроки проведения закупочных процедур и поздние сроки заключения контрактов;

– отставание от графика производства строительных работ в виду низких темпов строительства;


– ненадлежащее исполнение подрядчиками (поставщиками) условий заключенных контрактов;

## МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

– обеспечение контроля за выполнением обязательств по контрактам и претензионной работы с поставщиками товаров (работ, услуг) за нарушение условий заключенных контрактов.

### Финансирование и освоение расходов на реализацию национальных (региональных) проектов в 2024 году

млн рублей



4. В 2024 г. в целях исполнения мероприятий национальных (региональных) проектов из 11 финансируемых национальных проектов заключены 1 498 контрактов по 10 национальным проектам, или 100 % от плана.

По национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» заключение контрактов не планировалось.



## 2. Национальный проект «Демография»



*Куратор национального проекта:*  
**Махмудов А.М.**  
Заместитель Председателя Правительства  
Республики Дагестан

*Руководители региональных проектов:*



**Кихасуров М.М.**  
Врио министра труда  
и социального  
развития  
Республики Дагестан



**Глазов Я.Н.**  
Врио министра  
здравоохранения  
Республики Дагестан



**Сажидов С. Х.**  
Министр по  
физической культуре  
и спорту Республики  
Дагестан



**Уллаев Б.М.**  
Министр строительства,  
архитектуры и жилищно-  
коммунального хозяйства  
Республики Дагестан

Основными целями реализации национального проекта «Демография» в Российской Федерации являлись:

- увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни;
- увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни и систематически занимающихся физической культурой и спортом;
- финансовая поддержка семей при рождении детей;
- создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей;
- повышение качества жизни граждан старшего поколения.

В рамках национального проекта «Демография» Республика Дагестан принимала участие в реализации пяти региональных проектов, в том числе:

- 1) «Финансовая поддержка семей при рождении детей»;
- 2) «Содействие занятости»;
- 3) «Старшее поколение»;
- 4) «Укрепление общественного здоровья»;
- 5) «Спорт-норма жизни».

Срок реализации региональных проектов: с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2024 г.

В реализации национального проекта были задействованы: Министерство труда и социального развития Республики Дагестан; Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан; Министерство здравоохранения Республики Дагестан; Министерство по физической культуре и спорту Республики Дагестан; Министерство образования и науки Республики Дагестан.

Общий объем средств, предусмотренный на реализацию национального проекта «Демография» за период 2019-2024 гг. составил 38 747,7 млн рублей. Профинансировано 38 181,8 млн рублей, или 98,5 % от предусмотренных назначений. Кассовое исполнение составило 27 434,4 млн рублей, или 72 % от объема финансирования, и 70,8 % от объема предусмотренных назначений.

В 2024 году профинансировано 410,0 млн рублей, или 86,5 % от годовых назначений (474,0 млн рублей). Не профинансированы средства в сумме 64,0 млн рублей, или 13,5 % от годовых назначений, запланированные на строительство объектов дошкольного образования.

Кассовое исполнение составило 408,7 млн рублей, или 99,7 % от объема финансирования (410,0 млн рублей) и 86,5 % от годовых назначений (474,0 млн рублей). Не освоены средства в сумме 1,4 млн рублей, или 0,3 % от объема финансирования. С учетом объема предусмотренных годовых назначений (474,0 млн рублей), общая сумма неосвоенных средств составила 65,4 млн рублей, или 13,8 % от годовых назначений.

В 2024 г. заключены 30 контрактов, или 100 % от плана, на сумму 233,8 млн рублей.

Из 4 региональных проектов, финансирование регионального проекта «Укрепление общественного здоровья» не предусматривалось.



## 2.1. Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»

В ходе регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в Республике Дагестан было запланировано внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей, а также создание благоприятных условий для рождения детей в ходе проведения следующих мероприятий:

- осуществление ежемесячной денежной выплаты, в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка;
- предоставление возможности семьям, страдающим бесплодием, пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения.

Срок исполнения регионального проекта с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2024 г.

Реализацию проекта осуществляло Министерство труда и социального развития Республики Дагестан совместно с Министерством здравоохранения Республики Дагестан.

Общий объем средств, предусмотренный на реализацию регионального проекта за период с 2019-2024 гг. составил 16 978,3 млн рублей. Кассовое исполнение составило 16 835,5 млн рублей, или 99,2 %. Остаток средств в сумме 142,8 млн рублей образован ввиду экономии по результатам применения более эффективного метода реализации мероприятий

В 2024 г. на реализацию регионального проекта профинансировано 144,3 млн рублей, или 89 % от годовых назначений (162,2 млн рублей, средства ТФОМС РД). Кассовое освоение составило 144,3 млн рублей, или 100 % от объема финансирования (162,2 млн рублей) и 89 % от годовых назначений.

В ходе реализации регионального проекта за период 2019-2024 гг.:

- осуществлены денежные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 49 096 семьям, или 110,8 % от плана (44 300 семей);
- выполнено 7 816 циклов экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) семьям, страдающим бесплодием (средства ТФОМС РД), или 93,2 % от плана (8 383 циклов).

В 2024 г. семьям, страдающим бесплодием выполнено 1 368 процедур ЭКО, или 104,0 % от плана (1 315 процедур). Несмотря на перевыполнение показателя, в связи с применением метода «криоперенос», менее затратного и более эффективного по сравнению с полным циклом ЭКО, освоение средств в 2024 г. составило 89 % от годовых назначений (162,2 млн рублей).

Достижение целевых показателей не предусмотрено. Исполнение регионального проекта определяется результатом «Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных в Республике Дагестан семьям, страдающим бесплодием». Следует отметить, что за 9 месяцев 2024 г. в республике родились 36 036 детей, что на 1 154 больше, чем за соответствующий период 2023 г. (Дагестанстат).



## 2.2. Региональный проект «Содействие занятости»

В ходе реализации регионального проекта «Содействие занятости» было запланировано обеспечение доступности дошкольного образования для детей за счет создания: дополнительных мест (9,59 тыс. мест)<sup>2</sup> в дошкольных организациях, дополнительных групп в негосударственном секторе дошкольного образования, а также повышения квалификации руководителей (специалистов) дошкольных организаций негосударственного сектора дошкольного образования.

Сроки исполнения регионального проекта: с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2024 г.

Реализацию регионального проекта осуществляло Министерство труда и социального развития Республики Дагестан, Министерством образования и науки Республики Дагестан, Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан.

Общий объем средств, предусмотренный на реализацию регионального проекта «Содействие занятости» за период с 2019-2024 гг. составил 20 110,3 млн рублей. Кассовое исполнение составило 9 015,9 млн рублей, или 44,8 %. Неосвоение средств обусловлено низкими темпами организации и ведения строительных работ при строительстве объектов дошкольного образования. Как следствие, начиная с 2019 года уровень кассового исполнения по региональному проекту составлял от 6 % до 76,0 % (2024 г.).

В 2024 г. на реализацию регионального проекта профинансировано 147,9 млн рублей, или 76,3 % от годовых назначений (194,0 млн рублей). Кассовое исполнение составило 146,5 млн рублей, или 99,0 % от объема финансирования (147,9 млн рублей) и 76,0 % от годовых назначений (194,0 млн рублей). Не освоены средства в сумме 1,4 млн рублей, или 1 % от объема финансирования.

В период 2019-2024 гг. в рамках регионального проекта проведены следующие мероприятия:

1) Строительство дошкольных образовательных организаций.

В рамках Соглашений, заключенных между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Дагестан, за период с 2019-2024 гг. было запланировано строительство 62 дошкольных образовательных организаций на 9 590 мест.

По данным Министерства труда и социального развития Республики Дагестан, по итогам реализации регионального проекта «Содействие занятости» завершено строительство и получены разрешения на ввод в эксплуатацию **62 объектов на 9 590 мест** (нарастающим итогом) (20 детсадов на 1 950 мест и 42 детсада (ясли) на 7 640 мест), в том числе:

– по 59 объектам на 9 080 мест получены лицензии на осуществление деятельности в сфере дошкольного образования;

<sup>2</sup> Согласно паспорту регионального проекта «Содействие занятости»

## МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

– по 3 объектам на 510 мест (в с. Куруш Хасавюртовского района на 200 мест; в г. Дербент на 250 мест, в с. Верхний Дженгутай Буйнакского района на 60 мест) получены разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. При этом, по 2 объектам (детсад на 200 мест в с. Куруш Хасавюртовского района; детсад на 250 мест в г. Дербент) разрешения на ввод объекта в эксплуатацию получены в рамках I этапа (завершение строительства зданий).

Строительство объектов образования осуществлялось по двум программным мероприятиям:

**1.1.** Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (детсады).

В рамках мероприятия, в период с 2019 г. по 2023 г., введены в эксплуатацию и получены лицензии на образовательную деятельность 20 детских садов на 1 950 мест, или 100 % от плана.

Согласно дополнительному соглашению от 17.12.2024 № 073-17-2019-015/16 в 2024 г. на финансовое обеспечение мероприятия по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, профинансированы средства в сумме 3,76 млн рублей (на завершение расчетов по строительному контролю). По состоянию на 1 января 2025 г. кассовое освоение составило 3,76 млн рублей, или 100 % от объема финансирования.

### Перечень детских садов по региональному проекту «Содействие занятости» национального проекта «Демография»

млн рублей

№	Детские сады	Количество мест	Уровень готовности	Лимиты на 2024 год
1	Детсад в г. Махачкале (ул. Фонвизина, 6)	60	Лицензия	
2	Детсад в г. Буйнакске (ул. Али-Клыча, 86)	60	Лицензия	
3	Детсад в г. Хасавюрте (ул. 40 лет Октября)	120	Лицензия	
4	Детсад в с. Кульзеб Кизилюртовский район	60	Лицензия	
5	Детсад в с. Араблинское Дербентский район	100	Лицензия	
6	Детсад в пос. Ленинаул Казбековский район	100	Лицензия	
7	Детсад в с. Магарамкент Магарамкентский район	60	Лицензия	
8	Детсад в г. Махачкале МКР «Ак-Гёль»	250	Лицензия	
9	Детсад в г. Дербенте	60	Лицензия	
10	Детсад в г. Кизляре (ул. Кочубея, 28)	100	Лицензия	
11	Детсад в с. Учкент Кумторкалинский район	100	Лицензия	
12	Детсад в с. Новые Викри Каякентский район	120	Лицензия	
13	Детсад в с. Эндирей Хасавюртовский район	120	Лицензия	
14	Детсад в г. Махачкале (ул. А.Алиева, 32)	60	Лицензия	
15	Детсад в г. Каспийске МКР «№ 10»	100	Лицензия	1,57
16	Детсад в с. Хамаматюрт Бабаюртовский район	100	Лицензия	
17	Детсад в с. Тинди Цумадинский район	60	Лицензия	0,06
18	Детсад в г. Избербаш	100	Лицензия	0,50
19	Детсад в с. Миарсо Ботлихский район	100	Лицензия	0,85
20	Детсад в пос. Шамхал-Термен г. Махачкалы	120	Лицензия	0,78
	<b>Всего</b>	<b>1 950</b>		<b>3,76</b>

В 2024 г. получили лицензии на образовательную деятельность и начали функционировать детсады в с. Миарсо Ботлихского района на 100 мест и в пос. Шамхал г. Махачкалы на 120 мест (введены в эксплуатацию в 2023 г.).

**1.2.** Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (детсады (ясли)).

На реализацию мероприятия в 2024 г. было предусмотрено 189,7 млн рублей (средства федерального бюджета – 7,9 млн рублей).

По состоянию на 1 января 2025 г. профинансировано 144,2 млн рублей (средства федерального бюджета – 7,9 млн рублей). Не профинансированы средства в сумме 46,0 млн рублей, или 24,2 % от объема годовых назначений (189,7 млн рублей). Из них, средства в сумме 19,6 млн рублей были предусмотрены на строительство детского сада (ясли) на 250 мест в г. Дербент.

Кассовое исполнение составило 142,8 млн рублей, или 99,0 % от объема финансирования и 75,3 % от годовых назначений. Средства федерального бюджета освоены в полном объеме (7,9 млн рублей).

Не освоены средства в сумме 1,4 млн рублей, или 1 % от объема финансирования. С учетом объема предусмотренных годовых назначений (189,7 млн рублей), общая сумма неосвоенных средств по мероприятию составила 46,9 млн рублей, или 24,7 % от годовых назначений.

По состоянию на 1 января 2025 г. в рамках мероприятия обеспечено строительство 42 детсадов (яслей) на 7 640 мест, из них 38 объектов на 6 880 мест получили лицензии на осуществление деятельности и начали функционировать.

По остальным 4 детсадам (ясли) на 760 мест уровень готовности представлен следующим образом:

– по детсаду (ясли) на 250 мест в с. Тагиркент Левашинского района лицензия на осуществление образовательной деятельности получена 10 января 2025 г.;

– по детсаду (ясли) на 60 мест в с. Верхний Дженгутай Буйнакского района строительство завершено и получено разрешение на ввод в эксплуатацию;

– по 2 детским садам (ясли) на 450 мест (на 200 мест в с. Куруш Хасавюртовского района (98 %); на 250 мест в г. Дербенте (82 %)), уровень готовности составляет от 82 % до 98 %.

Согласно определению Дербентского городского суда Республики Дагестан, в рамках гражданского дела по иску физического лица к Администрации городского округа «город Дербент», строительные работы на объекте «Детсад на 250 мест в г. Дербенте» были приостановлены в период с июля 2023 г. по май 2024 г. Кроме того, в отношении ООО «Стройхолдинг» и ООО «Строй-Сити», (подрядные организации) также проводится претензионно-исковая работа по иску ФГУП «ГУСС» (Заказчик).

В настоящее время, на объекте ведутся строительные работы с привлечением собственных средств, рабочей силы и техники ФГУП «ГУСС» (Заказчик).

**МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ**

**Перечень детских садов (яслей) по региональному проекту  
«Содействие занятости» национального проекта «Демография»**

млн рублей

№	Детские сады (ясли)	Кол-во мест	Уровень готовности, %	Лимит 2024 год
1	Детсад (ясли) в г. Махачкале (МКР «ДОСААФ»)	200	Лицензия	
2	Детсад (ясли) в г. Махачкале (пос. Сулак)	200	Лицензия	
3	Детсад (ясли) в г. Каспийске (МКР № 11)	250	Лицензия	
4	Детсад (ясли) в г. Кизляре	250	Лицензия	
5	Детсад (ясли) в с. Буртунай, Казбековский район	60	Лицензия	
6	Детсад (ясли) в с. Сиртыч, Табасаранский район	60	Лицензия	
7	Детсад (ясли) в с. Доргели (Карабудахкентский район)	200	Лицензия	
8	Детсад (ясли) в г. Кизилюрте (МКР №3)	250	Лицензия	0,09
9	Детсад (ясли) в г. Махачкале (пос. Богатыревка)	200	Лицензия	
10	Детсад (ясли) в г. Каспийске (МКР «Кемпинг»)	250	Лицензия	
11	Детсад (ясли) в г. Каспийске (МКР № 10)	250	Лицензия	
12	Детсад (ясли) в с.Карабудахкент	250	Лицензия	
13	Детсад (ясли) в с. Баршамай, Кайтагский район	120	Лицензия	
14	Детсад (ясли) в с. Сагаси-Дейбук (Каякентский район)	120	Лицензия	
15	Детсад (ясли) в г. Дагестанские Огни	200	Лицензия	
16	Детсад (ясли) в с. Нечаевка (Кизилюртовский район)	200	Лицензия	
17	Детсад (ясли) в г. Махачкале (пос. Н.Хушет, МКР № 3)	250	Лицензия	
18	Детсад (ясли) в г. Буйнакске (ул. Шихова)	250	Лицензия	
19	Детсад (ясли) в г. Хасавюрте (МКР «Мичурино»)	200	Лицензия	0,45
20	Детсад (ясли) в г. Махачкале, МКР «Ипподром»	200	Лицензия	
21	Детсад (ясли) в с. Кафыр-Кумух (Буйнакский район)	120	Лицензия	
22	Детсад (ясли) в с. Ботаюрт (Хасавюртовский район)	120	Лицензия	
23	Детсад (ясли) в г. Кизилюрт (МКР «Новый»)	250	Лицензия	0,2
24	Детсад (ясли) в с. Джанга (Карабудахкентский район)	120	Лицензия	
25	Детсад (ясли) в г. Избербаше (ул. Российская)	250	Лицензия	
26	Детсад (ясли) в г. Буйнакске (МКР «Молодежный»)	250	Лицензия	
27	Детсад (ясли) в с. Мюрего (Сергокалинский район)	120	Лицензия	
28	Детсад (ясли) в с. Эрпели (Буйнакский район)	120	Лицензия	
29	Детсад (ясли) в с. Каякент, Каякентский район	250	Лицензия	
30	Детсад (ясли) в с. Тарумовка (Тарумовский район)	200	Лицензия	5,4
31	Детсад (ясли) в с. Коркмаскала Кумторкалинского района	120	Лицензия	
32	Детсад (ясли) в г. Избербаше, (ул. Морская)	250	Лицензия	0,14
33	Детсад (ясли) в г. Дербенте (МБДОУ «Орленок»)	200	Лицензия	1,07
34	Детсад (ясли) в с. Гуниб Гунибского района	60	Лицензия	26,19
35	Детсад (ясли) в с. Даркуш-Казмаляр С-Стальского района	100	Лицензия	
36	Детсад (ясли) в с. Маджалис Кайтагского района	150	Лицензия	6,73
37	Детсад (ясли) в с. Унцукуль (Унцукульский район)	120	Лицензия	10,05
38	Детсад (ясли) в г. Хасавюрте (МКР «Олимпийский»)	120	Лицензия	9,36
39	Детсад (ясли) в с. Тагиркент (Левашинский район)	250	Лицензия	10,22
40	Детсад (ясли) в с. Куруш (Хасавюртовский район)	200	98 (II этап)	20,1
41	Детсад (ясли) в г. Дербенте	250	82 (II этап)	21,2
	<b>Итого по завершённым до 2024 год объектам</b>	<b>7 580</b>		
42	Детсад (ясли) в с. Верхний Дженгутай, Буйнакский район	60	РНВ	78,49
	<b>ИТОГО</b>	<b>7 640</b>		<b>189,7</b>

2) В ходе реализации регионального проекта создано 18 групп дошкольного образования в негосударственном секторе дошкольного образования (нарастающим итогом), или 120 % от плана (15 групп), в том числе за счет открытия в 2024 г. 6 частных детских садов. По состоянию на 1 января 2025 г. в Республике Дагестан функционирует 91 частная лицензированная дошкольная образовательная организация, с посещением 10 276 детей.

3) В рамках мероприятия по повышению квалификации специалистов управления в сфере образования было запланировано повышение квалификации 1 500 специалистов управления в сфере образования, а также руководителей частных дошкольных организаций. По состоянию на 1 января 2025 г. повышение квалификации прошли 2 364 человека, или 157,6 % от плана (1500 человек).

4) В целях повышения эффективности службы занятости в 2022 г. проведена модернизация ГКУ РД «Центр занятости населения в ГО «город Махачкала» (24,5 млн рублей).

5) Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 15.12.2022 № 2309 «О реализации в 2023 году отдельных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда», в рамках мероприятий регионального проекта в 2023 г.:

– временно трудоустроены 508 граждан из числа работников, находящихся под риском увольнения, или 101,6 % от плана (500 человек);

– организовано участие в общественных работах 313 безработных и ищущих работу граждан, или 104,3 % от плана (300 чел.).

Согласно постановлению Правительства Республики, Дагестан от 14 июля 2023 г. № 280, Министерством труда и социального развития Республики Дагестан организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование для 268 работников оборонно-промышленного предприятия АО «Концерн КЭМЗ» (100 % от плана).

Из 2 целевых показателей регионального проекта по показателю «Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет, возрастающий» обеспечено выполнение плановых значений – 9,59 тыс. мест, или 100 % от плана.

По целевому показателю «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет» фактическое значение составило 79,4 %, или 79,4 % от плана (100 %). Основанием для достижения показателя является получение лицензий на осуществление образовательной деятельности по объектам дошкольного образования. На 1 января 2025 года, не получены лицензии на осуществление образовательной деятельности по 4 объектам на 760 мест (в с. Тагиркент Левашинского района на 250 мест; в с. Куруш Хасавюртовского района на 200 мест; в г. Дербенте на 250 мест; в с. Верхний Дженгутай Буйнакского района на 60 мест).

По итогам реализации регионального проекта «Содействие занятости» принятые меры оказались недостаточными для своевременного выполнения мероприятий, обеспеченных финансированием в полном объеме и достижения плановых значений по всем целевым показателям.



### 2.3. Региональный проект «Старшее поколение»

В ходе реализации регионального проекта «Старшее поколение» предусматривалось повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста, а также обеспечение их системой долговременного ухода.

Срок исполнения регионального проекта: с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2024 г.

Реализацию проекта осуществляло Министерство труда и социального развития Республики Дагестан совместно с Министерством здравоохранения Республики Дагестан.

Общий объем средств, предусмотренный на реализацию регионального проекта «Старшее поколение» за период с 2019-2024 гг. составил 233,2 млн рублей. Кассовое исполнение составило 227,0 млн рублей, или 97,4 %.

В 2024 году на реализацию регионального проекта профинансировано 78,2 млн рублей, или 100,0 % от годовых назначений (средства федерального бюджета – 77,4 млн рублей, средства республиканского бюджета – 0,8 млн рублей). Кассовое исполнение составило 78,2 млн рублей, или 100,0 % от объема финансирования.

Основная часть средств (99,7 %) профинансирована на оплату труда помощников по уходу в рамках реализации мероприятий по созданию долгосрочного ухода.

В ходе реализации регионального проекта за период 2019-2024 гг:

- приобретены 33 единиц автотранспорта марки «Газель-бизнес» для осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации;

- проведено обучение 200 человек, в том числе в 2024 году 18 новых работников по программе «помощник по уходу». Помощниками по уходу взято на обслуживание 230 граждан пожилого возраста и инвалидов (100 % плана).

Кроме того, Министерством здравоохранения Республики Дагестан:

- проведена вакцинация против пневмококковой инфекции лиц старше трудоспособного возраста, проживающих в организациях социального обслуживания 324 человек, или 103,2 % от плана (314 человек), в том числе в 2024 году – 60 человек, или 115,4 % от плана (52 человека) на сумму 0,08 млн рублей;

- разработан комплекс мер в целях профилактики падений и переломов (приказы Минздрава РД от 13.05.2024 г. № 156-Л, № 157-Л и № 158-Л «Об утверждении Положения по реализации комплекса мер, направленного на профилактику падений и переломов у лиц пожилого и старческого возраста», «Об организации оказания медицинской помощи пациентам с переломами проксимального отдела бедра», «Об организации оказания медицинской помощи

пациентам пожилого и старческого возраста с целью профилактики повторных переломов»);

– на базе ФГБОУ ВО «Дагестанская медицинская академия» профессиональную переподготовку и повышение квалификации прошли 53 специалиста (по специальности «Гериатрия» – 13 врачей; повышение квалификации по программе «Сестринское дело в гериатрии» – 40 специалистов среднего медицинского персонала).

По состоянию на 1 января 2025 г. в Республике Дагестан медицинскую помощь граждане старшего возраста получают на 104 гериатрических койках в 2 гериатрических центрах и 23 гериатрических кабинетах (с учетом открытых в 2024 году 4 гериатрических кабинетов).

На гериатрических койках пролечено 3 036 чел., уровень госпитализации составил 67,8 усл. ед. на 10 тыс. населения (план – 55,1 усл. ед.).

Профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, в 2024 году охвачено около 345 тыс. граждан старше трудоспособного возраста, или 78,5 % от их общего количества.

Выполнение целевых показателей представлено в следующей таблице.

№	Наименование показателей	Значения показателей		%
		План	Факт	
1.	Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, проц.	10,72	11,07	103,3
2.	Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, процент	70	78,5	112,1
3.	Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста, усл.ед.	55,1	67,8	123,0
4.	Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, процент	90	95	105,6
5.	Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе, проц.	0,8	0,82	100

По итогам реализации регионального проекта «Старшее поколение» запланированные мероприятия, обеспеченные финансированием, выполнены. Также обеспечено достижение целевых показателей реализации регионального проекта.



## 2.4. Региональный проект «Укрепление общественного здоровья в Республике Дагестан».

В ходе реализации регионального проекта «Укрепление общественного здоровья» было запланировано увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, за счет внедрения муниципальными образованиями программ общественного здоровья.

Срок реализации регионального проекта: с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2024 г.

Реализацию проекта осуществляло Министерство здравоохранения Республики Дагестан.

Финансирование регионального проекта не предусмотрено.

Программы укрепления общественного здоровья внедрены в 52 муниципальных образованиях, в том числе в 2024 году – 10 муниципальных программ внедрены в городских округах «город Кизилюрт», «город Буйнакс» и МО «Гумбетовский район», МО «Дахадаевский район», МО «Дербентский район», МО «Кизилюртовский район», МО «Рутульский район», МО «Тарумовский район», МО «Цумадинский район», МО «Цунтинский район».

Корпоративные программы по укреплению здоровья работников внедрены в 135 организациях Республики Дагестан, в том числе в 121 медицинской организации и 14 министерствах, ведомствах, предприятиях.

Во исполнение Приказа Министерства здравоохранения Республики Дагестан от 18.01.2024 г. № 9-Л «О реализации Плана проведения тематических мероприятий по профилактике заболеваний и поддержке здорового образа жизни в Республике Дагестан на 2024 год» проведено 174 мероприятия, направленных на профилактику туберкулеза, онкологических заболеваний, курения, алкоголизма и наркомании. Мероприятиями охвачено более 100 тыс. человек. Разработано 145 тыс. информационно материала.

Выполнение целевых показателей регионального проекта представлено в следующей таблице:

№	Наименование показателей	Значения показателей		%%
		План	Факт	
1	Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением, убывающий	4,4	1,96	224,5
2	Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (литр чистого (100 %) спирта, убывающий	0,88	0,39	225,6
3	Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола), убывающий	0,91	0,86	105,8

По итогам реализации регионального проекта «Укрепление общественного здоровья в Республике Дагестан» запланированные мероприятия выполнены в полном объеме, а также обеспечено достижение плановых значений по всем целевым показателям.



## 2.5. Региональный проект «Спорт – норма жизни».

В ходе регионального проекта «Спорт-норма жизни» было запланировано увеличение уровня обеспеченности граждан спортивными сооружениями, а также доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

Срок реализации регионального проекта: с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2024 г.

Реализацию проекта осуществляло Министерство по физической культуре и спорту Республики Дагестан.

Общий объем средств, профинансированный на реализацию регионального проекта «Спорт-норма жизни» за период с 2019-2024 гг. составил 1 426,1 млн рублей. Кассовое исполнение составило 1 356,5 млн рублей, или 95,1 %. Остаток средств в сумме 69,6 млн рублей образован в связи с экономией средств, достигнутой по результатам торгов и строительства объектов –33,3 млн рублей, а также низкими темпами строительства футбольного поля – 36,3 млн рублей.

В 2024 г. на реализацию регионального проекта профинансировано 39,6 млн рублей, или 100 % от годовых назначений (средства федерального бюджета – 37,6 млн рублей, средства республиканского бюджета 2,0 млн рублей).

Кассовое освоение составило 39,6 млн рублей, или 100 % от объема финансирования. Средства направлены на оказание государственной поддержки организациям, входящим в систему спортивной подготовки (19,2 млн рублей) и на оснащение спортивным оборудованием и инвентарем спортивных школ олимпийского резерва (20,4 млн рублей).

В ходе реализации регионального проекта за период с 2019 г. по 2024 г.:

- завершено строительство 2 физкультурно-оздоровительных комплексов (Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 42x24 в с. Эндирей Хасавюртовского района Республики Дагестан», «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 36x18 в г. Дербент);

- поставлены комплекты спортивного оборудования, в целях оснащения объектов спортивной инфраструктуры, в 27 муниципальных образований Республики Дагестан;

- поставлено спортивное оборудование и инвентарь в спортивные школы олимпийского резерва;

- приобретены и выданы комплекты спортивной одежды (экипировка для членов сборных команд Дагестана в олимпийских видах спорта);

- закуплено и установлено оборудование для создания физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа в 3 муниципальных образованиях;

- осуществлена поставка полноразмерного искусственного покрытия для футбольного поля в г. Махачкале.

## МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

В 2024 году заключены 6 контрактов на общую сумму 39,6 млн рублей, в рамках которых:

– по 2 контрактам на сумму 20,4 млн рублей поставлен спортивный инвентарь и оборудование в 12 организаций, использующих в своем наименовании слово «олимпийский» или образованные на его основе слова или словосочетания (ГБУ ДО РД «СОШР им. М-С.И. Умаханов» г. Махачкала; ГБУ ДО РД «СОШР «Академия спорта» г. Хасавюрт, ГБУ ДО РД «СОШР «Кизляр» и другие);

– по 1 контракту на сумму 17,7 млн рублей поставлены 3 пассажирских микроавтобуса «ГАЗель NEXT». Автотранспорт передан трем учреждениям подведомственным Министерству по физической культуре и спорта Республики Дагестан в г. Дербент, г. Каспийск, Хасавюртовском районе;

– по 3 контрактам на сумму 1,5 млн рублей оказаны услуги по повышению квалификации (переподготовке) специалистов в сфере физической культуры. Организовано повышение квалификации и переподготовка специалистов 16 организаций (учреждений) сферы физической культуры и спорта.

Несмотря на результаты, достигнутые в ходе реализации регионального проекта, по состоянию на 1 января 2025 г. не эксплуатируется строительный объект 2020 г. – футбольное поле с беговыми дорожками и секторами в с. Ансалта Ботлихского района (срок ввода в эксплуатацию – 31 октября 2021 г.). В связи с низким качеством технологического процесса строительных работ на объекте, а также природно-климатическими условиями, футбольное поле получило частичную просадку.

В ЕИС «Закупки» размещены акты о приемке выполненных работ по строительству указанного объекта на сумму 138,9 млн рублей, при фактически оплаченных средствах в сумме 138,9 млн рублей. Исполнение контракта не завершено. В рамках допсоглашения № 4 от 1 октября 2021 г. государственный контракт № 832-АД/2020 расторгнут в части неисполненных обязательств по выполнению строительно-монтажных работ.

Выполнение целевых показателей регионального проекта представлено в следующей таблице.

№	Наименование показателей	Значения показателей		%%
		План	Факт	
1	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, процент	60,5	60,5	100
2	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности, процент	62,1	30,4	49

Несмотря на выполнение мероприятий, обеспеченных финансированием в полном объеме, по итогам исполнения регионального проекта принятые меры оказались недостаточными для достижения поставленных целей и задач.

В данном случае мероприятия регионального проекта, обеспеченные финансированием не взаимосвязаны с целевыми показателями.

По состоянию на 1 января 2025 г. не обеспечено достижение планового значения по целевому показателю «Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности» – факт 30,3 %, или 48 % от плана (62,1 %).

Следует также отметить, что в отчете о реализации регионального проекта на 1 января 2025 г. (ГИИС «Электронный бюджет») указано о достижении целевого показателя «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом» в размере 60,5 %, или 100 % от плана на 2024 г. В тоже время, в представленной Министерством по физической культуре и спорту Республики Дагестан информации об итогах реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» фактическое значение показателя за 2024 г. указано в размере 58,1 % (письмо от 16.01.2025 г. № 16-16-03-1/94/25).

Согласно данных инвентаризации, по состоянию на 1 января 2024 г. в муниципальных образованиях Республики числился 5 091 спортивный объект. Для достижения планового целевого показателя «Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности» (62,1 %), в Республике необходимо ввести в эксплуатацию дополнительно более 1 000 единиц спортивных объектов.

С учетом некорректных (завышенных) плановых значений по целевым показателям, риски их достижения наблюдались еще стадии планирования реализации регионального проекта.

В виду наличия проблем в части достижения указанного показателя, Министерством по физической культуре и спорту Республики Дагестан в адрес Министерства спорта Российской Федерации неоднократно направлялись обращения (последнее от 08.05.2024 г. № 16-16/07/16/12/2024) о снижении планового значения по целевому показателю, установленному Министерством спорта Российской Федерации.

Также, Министерством по физической культуре и спорту Республики Дагестан, в целях достижения установленного показателя, ежегодно направлялись заявки в Министерство спорта Российской Федерации с ходатайством о включении мероприятий по строительству спортивных объектов в федеральные программы.

В настоящее время, Министерством по физической культуре и спорту Республики Дагестан проводится работа по инвентаризации спортивных объектов муниципальных образований Республики Дагестан.



### 3. Национальный проект «Здравоохранение»



*Куратор национального проекта:*

**Махмудов А. М.**

Заместитель Председателя Правительства  
Республики Дагестан

*Руководитель региональных проектов:*



**Глазов Я.Н.**

Врио министра здравоохранения  
Республики Дагестан

Основными целями реализации национального проекта «Здравоохранение» в Российской Федерации являлись:

- снижение показателей смертности населения;
- ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях;
- обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год;
- обеспечение оптимальной доступности для населения медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь;
- оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь;
- увеличение объема экспорта медицинских услуг.

В рамках национального проекта «Здравоохранение» в Республике Дагестан осуществлялась реализация 8 региональных проектов, в том числе:

- 1) «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»;
- 2) «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»;
- 3) «Борьба с онкологическими заболеваниями»;
- 4) «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»;
- 5) «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»;
- 6) «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»;
- 7) «Развитие экспорта медицинских услуг»;
- 8) «Модернизация первичного звена здравоохранения» (с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2025 г.)

Срок реализации 7 региональных проектов: с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2024 г.

Исполнение национального проекта осуществляло Министерство здравоохранения Республики Дагестан.

Общий объем средств, предусмотренный на реализацию национального проекта «Здравоохранение» за период 2019-2024 гг. составил 26 647,6 млн рублей. Профинансировано 25 914,8 млн рублей, или 97,3 % от предусмотренных назначений. Кассовое исполнение составило 24 631,4 млн рублей, или 95,0 % от объема финансирования, и 92,4 % от объема предусмотренных назначений.

В 2024 г. профинансированы мероприятия 7 региональных проектов. Финансирование регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» не предусмотрено.

В ходе исполнения национального проекта по 6 региональным проектам заключены 338 контрактов или 100 % плана на сумму 2 045,5 млн рублей.



### 3.1. Региональный проект «Первичная медико-санитарная помощь».

В ходе реализации регионального проекта «Первичная медико-санитарная помощь» было запланировано проведение мероприятий в целях формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения и обеспечения оптимальной доступности для населения медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

Срок исполнения регионального проекта с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2024 г.

Реализацию регионального проекта осуществляло Министерство здравоохранения Республики Дагестан.

Общий объем профинансированных средств на реализацию регионального проекта составил 1 510,1 млн рублей, или 100 % от предусмотренных назначений. Кассовое освоение – 1 509,6 млн рублей или 100 % от объема финансирования.

В 2024 г. на реализацию регионального проекта профинансировано 181,3 млн рублей, или 100 % от годовых назначений. Кассовое исполнение составило 181,3 млн рублей, или 100,0 % от объема финансирования.

В ходе реализации регионального проекта с 2019 г. по 2024 г.:

- созданы (заменены) новые фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории – 40 объектов; (2019 – 2020 гг.);
- приобретены передвижные медицинские комплексы – 55 единиц;
- осуществлены вылеты вертолетом санитарной авиации в целях оказания экстренной медицинской помощи – 1 030 вылетов;
- внедрена «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медицинскую помощь» 48 медицинских организаций с 73 подразделениями.

В 2024 г. заключены 2 контракта на сумму 181,3 млн рублей (ГБУ РД «Дагестанский центр медицины и катастроф») на оказание услуг по экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации (экономия – 0,62 млн рублей). Выполнено 230 вылетов вертолетом санитарной авиации, или 106,5 % от плана (216 вылетов). Эвакуировано в медицинские организации 291 чел. (из них дети – 80 чел.), или 135 % от плана (216 человек).

Из 10 целевых показателей по 9 показателям обеспечено выполнение плановых значений на 2024 год. По целевому показателю «Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризацию в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных услуг и функций в отчетном году» фактическое значение составило 73,8 % от плана на 2024 г. (100 %).

Несмотря на выполнение мероприятий, обеспеченных финансированием в полном объеме, принятые меры оказались недостаточными для достижения плановых значений по всем целевым показателям.



### **3.2. Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»**

В ходе реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» было запланировано проведение мероприятий в целях снижения смертности от болезней системы кровообращения с 198,1 случаев на 100 тыс. населения в 2017 году до 195,3 случаев в 2024 году.

Срок исполнения регионального проекта с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2024 г.

Реализацию национального проекта осуществляло Министерство здравоохранения Республики Дагестан.

Общий объем средств, предусмотренный на реализацию регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за период 2019-2024 гг. составил 1 670,7 млн рублей. Кассовое исполнение составило 1 647,9 млн рублей, или 98,6 % от объема предусмотренных назначений.

В 2024 г. на реализацию регионального проекта профинансировано 246,4 млн рублей, или 97,6 % от годовых назначений (252,6 млн рублей). Кассовое освоение составило 246,4 млн рублей или 100 % от объема финансирования и 97,6 % от годовых назначений.

По итогам реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в период 2019–2024 гг. переоснащены 24 региональных сосудистых центра и первичных сосудистых отделений, закуплено и введено в эксплуатацию 509 единиц медицинского оборудования, в том числе оборудование для ранней медицинской реабилитации.

В 2024 г. заключены 4 контракта на поставку 4 единиц медицинского оборудования на общую сумму 167,4 млн рублей в целях переоснащения оборудованием региональных сосудистых центров ГБУ РД «Республиканская клиническая больница им А.В. Вишневого», ГБУ РД «Городская клиническая больница» и первичного сосудистого отделения ГБУ РД «Кизлярская центральная городская больница».

Закуплены: нейроэндоскопическая стойка с инструментами для аспирации внутримозговых гематом (1 ед.); томограф магнитно-резонансный от 1,5 Тл (1 ед.); комплекс диагностический для ультразвуковых исследований высокого класса с возможностью исследования брахиоцефальных сосудов, выполнения транскраниальных исследований, трансторакальной эхокардиографии (1 ед.); установка навигационная стереотаксическая, совместимая с микроскопом (1 ед.)). Неиспользованный остаток – 6,3 млн рублей.

В целях профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, ежегодно заключались контракты на поставку кардиопрепаратов. В 2024 г. по 26 контрактам поставлены кардиопрепараты на сумму 79,1 млн рублей.

По результату «Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска» фактическое значение составило 6 582 человек или 421 % от плана (1 561 чел.), что свидетельствует о возможном занижении плановых значений на 2024 год.

По итогам реализации регионального проекта из 6 целевых показателей по 6 показателям обеспечено достижение плановых значений, в том числе с значительным превышением (от 100 % до 147 % от плана).

Анализ достижения целевых показателей по итогам реализации регионального проекта показал, что по 5 из 6 целевых показателей, в 2024 г. плановые значения, определены некорректно, то есть без учета достигнутых фактических значений за прошедшие периоды. Указанное привело к их искусственному перевыполнению по отдельным целевым показателям за 2024 г.;

– по показателю «Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, убывающий, процент» – 8,3 %, или 172,3 % на 2024 г. (14,3 %). Вместе с тем, учитывая убывающий характер показателя, наблюдается рост фактического значения за 2024 г. (8,3 %) по сравнению с базовым (8,1 %).

– по показателю «Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК / число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением), убывающий» – 1,46 % или 126 % от плана на 2024 год (1,84 %). Вместе с тем, по сравнению с прошлыми периодами наблюдается рост больничной летальности: 1,4 % за 2021 год; 0,8 % за 2022 год; 0,9 % за 2023 год.

По итогам реализации регионального проекта запланированные мероприятия, обеспеченные финансированием, выполнены, а также обеспечено достижение плановых значений по всем 6 целевым показателям регионального проекта.



### 3.3. Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями».

В ходе реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» было запланировано снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных до 67,7 случаев на 100 тыс. населения, к 2024 г. за счет переоснащения медицинских организаций и оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями.

Срок реализации регионального проекта с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2024 г.

Реализацию регионального проекта осуществляло Министерство здравоохранения Республики Дагестан.

Общий объем средств, предусмотренный на реализацию регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» за период 2019-2024 гг. составил 13 805,9 млн рублей. Кассовое исполнение составило 13 378,4 млн рублей, или 97 % от объема предусмотренных назначений.

В 2024 г. профинансировано 3 202,9 млн рублей, или 100 % от годовых назначений (средства федерального бюджета – 9,5 млн рублей, средства республиканского бюджета – 0,1 млн рублей, средства ТФОМС – 3 193,4 млн рублей). Кассовое освоение составило 3 202,9 млн рублей или 100 % от объема финансирования.

По итогам реализации регионального проекта за период с 2019 г. по 2024 г. поставлено и введено в эксплуатацию 196 единиц медицинского оборудования медицинским организациям, оказывающим помощь больным онкологическими заболеваниями. Организованы 4 центра амбулаторной онкологической помощи: в ГБУ РД «Кизлярская ЦГБ» (2019 г.); ГБУ РД «Буйнакская ЦГБ» (2020 г.); ГБУ РД «Избербашская ЦГБ» (2021 г.); ГБУ РД «Унцукульская ЦРБ» на (2022 г.).

В 2024 году по 3 контрактам, или 100 % от плана, на сумму 9,57 млн рублей в целях переоснащения ГБУ РД «Республиканский онкологический центр» г. Махачкала, поставлено 6 единиц медицинского оборудования (отсасыватель вакуумный (4 ед.), ректоскоп (1 ед.), стерилизатор плазменный (1 ед.).

С 2019 г. по 2024 г. на оказание медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения израсходованы средства Территориального фонда ОМС на общую сумму 11 492,1 млн рублей, или 100 % от предусмотренных назначений.

По итогам исполнения регионального проекта запланированные мероприятия, обеспеченные финансированием, выполнены, а также обеспечено достижение плановых значений по всем 4 целевым показателям регионального проекта. С начала реализации регионального проекта (2019 г.), наблюдается положительная динамика достижения фактических значений целевых показателей по сравнению с их базовыми значениями, в том числе в части снижения одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями с 24,2% до 18,5% населения к 2024 году



### **3.4. Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»**

В ходе реализации регионального проекта были запланированы мероприятия по внедрению современных профилактических технологий; улучшению материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций; оснащению новым медицинским оборудованием; реконструкции детских больниц/корпусов; повышению квалификации кадров и совершенствованию ранней диагностики заболеваний органов репродуктивной системы у детей.

Срок исполнения регионального проекта с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2024 г.

Реализацию регионального проекта осуществляло Министерство здравоохранения Республики Дагестан.

Общий объем средств, предусмотренный на реализацию регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» за период 2019-2024 гг. составил 1 201,4 млн рублей. Профинансировано 1 135,6 млн рублей, или 94,5 % Кассовое исполнение составило 1 135,6 млн рублей, или 100 % от объема финансирования и 94,5 % от объема предусмотренных назначений.

В 2024 г. на реализацию регионального проекта профинансировано 85,0 млн рублей, или 100 % от годовых назначений (средства Социального фонда России). Кассовое освоение составило 85,0 млн рублей или 100 % от объема финансирования.

В 2024 г. заключение контрактов в рамках регионального проекта не запланировано.

По итогам реализации регионального проекта в период с 2019 г. по 2024 г.:

– в симуляционных центрах обучены 1 416 специалистов неонатологов, акушеров-гинекологов, анестезиологов-реаниматологов в области педиатрии (нарастающим итогом), или 100,8 % от плана (1 404 тыс. человек);

– оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период, в том числе за счет средств родовых сертификатов, 352,3 тыс. человек (нарастающим итогом), или 149,8 % от плана (235,2 тыс. человек);

– по вопросам оказания первой медицинской помощи прошли обучение 60 учителей;

– проведены работы по обустройству внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в 38 детских поликлиниках/детские поликлинические отделениях медицинских организаций, или 108,5 % от плана (35 поликлиник);

– закуплено и поставлено медицинское оборудование в 32 медицинские

организации (цифровые рентгеновские аппараты для рентгенографии, системы электроэнцефалографического мониторинга, рабочие станции для комбинированного ЭКГ и АД мониторинга, гастрофиброскопы, анализаторы, магнитно-резонансные томографы, компьютерные томографы).

Из 13 целевых показателей, достижение плановых значений на 2024 г. обеспечено по 12 показателям. Однако, в ходе анализа целевых показателей по региональному проекту установлены факты некорректного планирования плановых значений по 5 из 13 целевых показателей. Плановые значения на 2024 г. определены без учета достигнутых значений за предыдущие периоды, что привело к их искусственному перевыполнению:

– «Количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям, возрастающий» – 100 %, или 105 % от плана на 2024 г. (95 %). По результатам 2022 - 2023 гг. фактическое значение по показателю составляло 100 %;

– «Младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми), (убывающий)» – 6,6 промилле, или 104 % от плана (6,9 промилле). По результатам 2023 года фактическое значение составляло 5,5 промилле;

– «Смертность детей в возрасте 0-4 года (на 1000 родившихся живыми), убывающий» – 8,1 промилле, или 117 % от плана (9,5 промилле). По результатам 2023 года фактическое значение по показателю составляло 7,2 промилле;

– «Смертность детей в возрасте 0-17 лет (на 100 тыс. детей соответствующего возраста), убывающий» – 54,5 %, или 137 % от плана (75 %). По результатам 2023 года фактическое значение по показателю составляло 47,2 %;

– «Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями, возрастающий» – 57,8 %, или 105,1 % от плана (55 %). По результатам 2022 – 2023 гг. фактические значения по показателю составляли от 55,7 % до 55 % %.

На 1 января 2025 г. не выполнено плановое значения по целевому показателю: «Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: врачами педиатрами, возрастающий» – 91,5 %, или 99,7 % от плана (91,8 %). По результатам 2023 г. фактическое значение составляло 92,7 %.

Необходимо отметить, что достижение планового значения по данному показателю, имеет важное значения для выполнения задачи по повышению качества и доступности медицинской помощи детям и снижению детской смертности.

По итогам реализации регионального проекта запланированные мероприятия, обеспеченные финансированием, выполнены, однако не обеспечено достижение планового значения по 1 целевому показателю регионального проекта.



### 3.5. Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»

В ходе реализации регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» в целях ликвидации кадрового дефицита в медицинских организациях Республики Дагестан, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, были запланированы мероприятия по предоставлению единовременных компенсационных выплат медицинским работникам по программе «Земский доктор (фельдшер)», а также повышению квалификации медицинских и фармацевтических работников.

Мероприятия регионального проекта были реализованы в рамках государственной программы Республики Дагестан «Развитие здравоохранения» в составе регионального проекта «Кадровое обеспечение», который не входит в состав федерального проекта национального проекта «Здравоохранение».

Общий объем средств, предусмотренный на реализацию регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» за период 2019-2024 гг. составил 1 309,0 млн рублей. Кассовое исполнение составило 1 309,0 млн рублей, или 100 % от объема предусмотренных назначений.

В 2024 г. на реализацию регионального проекта профинансировано 200,5 млн рублей (средства федерального бюджета – 157,7 млн рублей; средства республиканского бюджета – 42,8 млн рублей).

Заключено 177 договоров (соглашений) на сумму 166 млн рублей («Земский доктор» – 147 договоров, «Земский фельдшер» – 30 договоров), а также соглашение на сумму 34,5 млн рублей по обучению среднего персонала медицинских работников.

Всего в рамках регионального проекта в период с 2019 г. по 2024 г. заключены 1 178 договоров по программе «Земский доктор/земский фельдшер»

Год	Всего договоров (ед.)	«Земский доктор», (ед.)	«Земский фельдшер» (ед.)	Сумма (млн руб.)	Число специалистов, участвующих в системе образовательных технологий, тыс. человек, нараст.итогом			Сумма (млн руб.)**
					план	факт	%	
2019	234	224	10	229,0	0	0	0	0
2020	206	181	25	207,2	19,558	19,558	100,0	22,4
2021	198	165	33	188,5	23,893	23,893	100,0	29,6
2022	190	165	25	187,5	28,229	28,229	100,0	30,8
2023	173	138	35	160,0	32,564	32,564	100,0	33,0
2024	177	147	30	166,0	33,000	33,000	100,0	34,5
<b>Итого</b>	<b>1178</b>	<b>1020</b>	<b>158</b>	<b>1138,2</b>				<b>170,9</b>

В ходе анализа целевых показателей по итогам реализации регионального проекта с 2019 г. по 2024 г. установлено, что плановые значения по 2 целевым показателям, приняты без учета достигнутых значений за предыдущие периоды, в том числе и базового значения (1 целевой показатель). Указанное привело к искусственному выполнению планового значения показателя и отсутствию положительной динамики роста, при характеристике показателя как «возрастающий», в том числе:

– «Обеспеченность населения врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел. на 10 тыс. населения, возрастающий» – факт от 34,2 усл. ед. (2021 г.) до 34,8 усл. ед (2023 г.), план – на 2024 г. – 33,8 усл. ед.;

– «Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел. на 10 тыс. населения, возрастающий»: базовое значение – 82,2 усл. ед; факт от 81,5 усл. ед. (2021 г.) до 83,4 усл. ед (2023 г.), план – на 2024 г. – 81,2 усл. ед.

По состоянию на 1 января 2025 г. из 9 целевых показателей регионального проекта, достижение плановых значений на 2024 г. обеспечено по 6 показателям (от 100 % до 104,5 %).

По 3 показателям плановые значения не достигнуты, в том числе:

1) По показателю «Обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, чел. на 10 тыс. населения, возрастающий» – факт 20,8 единиц, или 92,6 % от плана (22,5 ед.). В то же время, наблюдается рост по сравнению с базовым значением – 103,5 % от базовых значений (20,1 ед.).

Согласно разъяснениям Министерства здравоохранения Республики Дагестан в Отчете о реализации регионального проекта (ГИИС «Электронный бюджет»), причина недостижения показателя связана с ростом численности населения. В то же время, при базовом значении показателя в размере 20,1 усл. ед., в период с 2021 г. по 2023 г. плановые значения составляли (от 20,0 усл. ед. до 22,5 усл. ед.) и ни разу не были достигнуты (факт: от 20 усл. ед. (2021 г.) до 21,1 усл. ед. (2022 г.)).

Анализ реализации регионального проекта с 2019 г. показал, что обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь имеет тенденцию снижения к 2024 году до 5 % за год и составляет 20,27 единиц, или 101,4 % от значений за 2021 год (20 ед.), или меньше на 96,1 % от значений за 2022 год (21,1 ед.), или меньше на 96,8% от значений за 2023 год (20,94 ед.).

2) По показателю «Обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения,

возрастающий» – 11,98 единиц, или 95,1 % от плана на 2024 г. (12,6 ед.), или 96,6 % от базовых значений (12,4 ед.).

3) По показателю «Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий» – 28, 85 тыс. человек, или 87,4 % от плана на 2024 год (33,0 тыс. человек). Необходимо отметить, что данная ситуация наблюдается с момента начала реализации мероприятия (с 2020 г. по 2024 г.) Уровень фактически достигнутых значений по показателю составил от 75,6 % (2023 г.) до 93,5 % (2020 г.)

Согласно разъяснений Министерства здравоохранения Республики Дагестан в Отчете о реализации регионального проекта (ЕГИИС «Электронный бюджет»), основные причины недостижения показателя связаны:

– с значительным снижением количества активных пользователей портала непрерывного медицинского и фармацевтического образования (далее - НМФО) после перехода на новую версию единой государственной информационной системы здравоохранения;

– ввиду отсутствия необходимости прохождения интерактивных образовательных модулей портала НМФО выпускниками ВУЗов, СУЗов, прошедшими аккредитацию специалиста, медицинскими работниками пенсионного возраста, имеющими действующие сертификаты специалиста, а также медицинскими работниками, временно не исполняющими трудовые обязанности, находящимися в отпуске по уходу за ребенком, на длительном листке временной нетрудоспособности.

По итогам регионального проекта, несмотря на выполнение мероприятий, обеспеченных финансированием в полном объеме, принятые меры оказались недостаточными для достижения поставленных целей и задач. Плановые значения по 3 целевым показателям регионального проекта не исполнены. Кроме того, проведенные мероприятия не оказали положительного влияния на достижение цели национального проекта «Здравоохранение» к 2024 году в части ликвидации кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первую медико–санитарную помощь.



### **3.6. Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» («Цифровой контур здравоохранения (ЕГИСЗ)»)**

В ходе реализации регионального проекта «Цифровой контур здравоохранения (ЕГИСЗ)» было запланировано создание единого цифрового контура здравоохранения и организации механизмов информационного взаимодействия медицинских организаций государственной системы здравоохранения на основе единой государственной информационной системы.

Срок исполнения регионального проекта: с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2024 г.

Реализацию национального проекта осуществляло Министерство здравоохранения Республики Дагестан.

Общий объем средств, предусмотренный на реализацию регионального проекта «Цифровой контур здравоохранения (ЕГИСЗ)» за период 2019-2024 гг. составил 3 504,1 млн рублей. Профинансировано 3 058,4 млн рублей, или 87,3 % от предусмотренных назначений. Кассовое исполнение составило 2 352,4 млн рублей, или 77,0 % от объема финансирования. Неосвоение средств обусловлено невыполнением отдельными подрядчиками (ПАО «Ростелеком», ООО «Национальный центр информатизации») контрактных обязательств по подключению цифрового медицинского диагностического оборудования, а также проведению работ по созданию единого цифрового контура здравоохранения. Как следствие, начиная с 2020 года (неосвоено –174 млн рублей) до 2023 года происходило ежегодно сокращение объемов финансирования и освоения выделенных средств (2021 год –335,0 млн рублей, 2022 год – 95 млн рублей, 2023 год – 103 млн рублей).

В 2024 г. на реализацию регионального проекта профинансировано 190,8 млн рублей, или 100 % от годовых назначений (190,9 млн рублей, средства федерального бюджета 189,1 млн рублей, средства республиканского бюджета – 1,91 млн рублей). Кассовое освоение составило 190,8 млн рублей или 100 % от объема финансирования и годовых назначений.

В ходе реализации регионального проекта с 2019 г. по 2024 г. медицинские организации оснащены следующим оборудованием: автоматизированные рабочие места (АРМ) медицинского персонала (2 406 ед.); мобильные автоматизированные рабочие места (144 ед.); автоматизированные рабочие места для ФАП и ФП (560 ед.); планшеты для бригад станций скорой медицинской помощи, участковых терапевтов и педиатров (1 431 ед.); печатающие устройства (9 088 ед.);

устройства защиты каналов связи (133 ед.); электронные подписи ( 2 668 единиц); оборудование для телемедицинских пунктов (16 ед.); программные комплексы, обеспечивающие защиту каналов связи (816 ед.); комплекты серверного оборудования (85 единиц);

комплексы программно-аппаратные ViPNet Coordinator (10 единиц); автоматизированное рабочее место VipNetCoordinator (1 057 ед.); оборудование для расширения дискового пространства (1 ед.); коммутатор (1 ед.).

Кроме того, построены локальные вычислительные сети (11 838 точек ЛВС) и к региональной медицинской информационной системе (РМИС) подключены 18 медицинских организаций.

В 2024 г. заключены 8 контрактов на сумму 190,8 млн рублей или 100 % от плана (из них 5 контрактов, заключенных в 2021-2023 годы на сумму 102,6 млн рублей (экономия – 0,06 млн рублей).

Согласно сведениям в ЕИС «Закупки» завершено исполнение по 3 контрактам заключенным в 2024 году на общую сумму 88,2 млн рублей, в том числе:

- поставлены средства защиты информации, а также установлены информационные и телекоммуникационные системы, защищенные с использованием средств защиты информации в 54 медицинских учреждениях (госконтракт от 12.08.2024 №2056204455024000591 сумму 27,6 млн рублей);

- проведены работы по переходу на использование отечественной системы управления виртуализацией серверов и рабочих станций в Центр обработки данных Министерства здравоохранения Республики Дагестан (государственный контракт от 23.09.2024 г. №2056204455024000674 на сумму 3,28 млн рублей);

- модернизирован региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Республики Дагестан в части расширения функциональных возможностей (государственный контракт от 01 октября 2024 г. № 2056204455024000680 на сумму 57,3 млн рублей с ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»).

Согласно отчетным данным Министерства здравоохранения Республики Дагестан по 5 незавершенным контрактам (заключены в 2021, 2022, 2023 гг.) на сумму 102,6 млн рублей работы также завершены. Однако, согласно сведениям в ЕИС «Закупки» (по состоянию на 13.02.2025 г.) по всем 5 контрактам установлено не завершение (частичное не завершение):

- контракт от 11 августа 2023 г. № 0103200008423002443 с ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» на оказание услуг по подключению цифрового медицинского диагностического оборудования на сумму 61,9 млн рублей.

Срок исполнения контракта до 31 декабря 2023 г. Стоимость исполненных и оплаченных работ – 59,3 млн рублей, или 95,7% от стоимости контракта;

– контракт от 30 сентября 2021 г. № 2056204455021000736 с ООО «Национальный центр информатизации» на создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) на сумму 124,7 млн рублей. Срок исполнения контракта до 31 декабря 2021 г. Информация об исполнении контракта в ЕИС «Закупки» не размещена;

– контракт от 26 сентября 2022 г. № 0103200008422002950 с ООО «Лаборатория защиты информации» на оказание услуг по приведению информационных систем в соответствие требованиями законодательства в области защиты информации для нужд Минздрава РД на сумму 3,9 млн рублей. Срок исполнения контракта до 31 декабря 2022 г. Информация об исполнении контракта в ЕИС «Закупки» не размещена;

– контракт от 22 августа 2023 г. № 0162200011823001831 с ООО «Платформа третье мнение» на оказание услуг по предоставлению простой лицензии и внедрению программного обеспечения системы поддержки принятия врачебных решений с применением технологий искусственного интеллекта на сумму 1,37 млн рублей. Стоимость исполненных работ – 1,37 млн рублей, информация об оплате работ отсутствует;

– контракт от 15 августа 2022 г. № 0103200008422002334 с ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» на оказание услуг по передаче прав на специализированное программное обеспечение и выполнение работ по его внедрению в целях модернизации Регионального фрагмента ЕГИСЗ Республики Дагестан на сумму 131,2 млн рублей. Срок исполнения контракта до 31 декабря 2022 г. Стоимость исполненных работ – 124,4 млн рублей, фактически оплачено – 94,5 млн рублей, или 72 % от стоимости контракта.

По результатам проведенного Счетной палатой Республики Дагестан контрольного мероприятия от 24 декабря 2024 г. установлено, что созданный единый цифровой контур в здравоохранении Республике Дагестан на основе ЕГИСЗ имеет недостатки и не отвечает основным целям регионального проекта, в том числе:

– в текущей конфигурации ЕГИСЗ используется только для формирования отчетов медицинских учреждений и их отправки в ТФОМС РД с последующей оплатой оказанных медицинских услуг;

- внедрение медицинских информационных систем (МИС) без отказа от бумажного документооборота снижает производительность труда медицинского персонала, а также создает дополнительную нагрузку;
- неудобный и сложный интерфейс, что вызывает трудности у медицинского персонала при работе с системой;
- нестабильная работа, сбои и технические неисправности ЕГИСЗ, продолжают оставаться актуальными, что затрудняет выполнение задач и снижает эффективность работы системы;
- результаты лабораторных исследований не всегда формируются автоматизировано и вносятся вручную, что создает вероятность ошибок и дополнительную нагрузку на медицинский персонал лабораторий из-за необходимости переноса данных;
- отсутствуют справки и подсказки в медицинской информационной системе, в том числе по стандартам оказания медицинской помощи;
- ЕГИСЗ РД на базе единой цифровой платформы (ЕЦП) не соответствует Федеральным стандартам обмена информацией с Федеральной системой в сфере здравоохранения. При отсутствии обмена информацией между региональными и федеральными системами ЕГИСЗ, у медицинских организаций отсутствует возможность получать средства за завершённые случаи лечения.

По итогам 2024 г. по всем 6 целевым показателям достигнуты плановые значения, с перевыполнением в диапазоне от 100% до 265 %. В то же время, анализ целевых показателей по итогам реализации регионального проекта с 2019 г. по 2024 г. показал, что по всем целевым показателям плановые значения на 2024 г. приняты без учета достигнутых значений за предыдущие периоды,

Таким образом, несмотря на достижение целевых показателей, принятые меры оказались недостаточными для качественного решения задачи по повышению эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения.



### **3.7. Региональный проект «Развитие экспорта медицинских услуг».**

В ходе реализации регионального проекта было запланировано увеличение объема экспорта медицинских услуг по Республике Дагестан не менее чем в 4 раза по сравнению с 2017 годом (до 320 тыс. долларов США) до 2024 года.

Срок реализации регионального проекта с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2024 г.

Финансирование регионального проекта осуществлялось в пределах поступлений финансовых средств за экспортируемые медицинские услуги.

#### **Целевые показатели регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг»**

Показатель	Значения показателей		%
	План	Факт	
1. Количество пролеченных иностранных граждан, тыс. чел.			
2019	0,15	7,66	5107
2020	0,18	5,76	3200
2021	0,22	15,0	6818
2022	12,75	32,03	251,5
2023	13,04	49,33	378,3
2024	13,37	64,61	483
2. Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 320 млрд. долларов США в год), млн рублей			
2019	0	0	0
2020	0,01	0	0
2021	0,01	0,73	7300
2022	0,63	2,06	326,5
2023	0,65	2,46	378,5
2024	0,67	2,92	435,0

Согласно данным Министерства здравоохранения Республики Дагестан в 2024 году фактический объем экспорта медицинских услуг составил 2,92 млн долларов США в год, или 435 % от плана на 2024 год (0,67 млн долларов США).

Количество пролеченных иностранных граждан составило 64,606 тыс. человек, или 483 % от плана на 2024 г. (13,37 тыс. человек).

Поступление финансовых средств за 4 года за оказанные медицинские услуги иностранным гражданам на платной основе составило 300,92 млн рублей.

С учетом фактических значений целевых показателей, следует отметить, о ежегодном занижении прогнозных значений на следующий год, а также об отсутствии контроля за своевременной корректировкой плановых значений показателей с учетом фактически сложившейся динамики.

Анализ целевых показателей с 2021 г. показал положительную динамику роста по объему экспорта медицинских услуг с 0,73 млн долларов США до 2,92 млн долларов США к 2024 г.



### **3.8. Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения в Республике Дагестан».**

В ходе реализации регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения в Республике Дагестан» было запланировано создание оптимальной инфраструктуры медицинских организаций, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь.

Срок исполнения регионального проекта с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2024 г.

Реализацию национального проекта осуществляло Министерство здравоохранения Республики Дагестан.

Общий объем средств, предусмотренный на реализацию регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения в Республике Дагестан» за период 2019-2024 гг. составил 4 094,1 млн рублей. Кассовое исполнение составило 3 746,2 млн рублей, или 91,5 % от объема предусмотренных назначений.

В 2024 г. на реализацию регионального проекта профинансировано 1 217,5 млн рублей (средства федерального бюджета – 1 190,1 млн рублей, средства республиканского бюджета – 27,4 млн рублей), или 100 % от годовых назначений. Кассовое освоение составило 1 216,9 млн рублей или 99,9 % от объема финансирования.

В 2024 г. заключены 117 контрактов на сумму 1 216,9 млн рублей или 100 % от плана (экономия – 0,63 млн рублей).

По итогам регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» в Республике Дагестан за период 2022–2024 гг.:

1) Закуплены и поставлены в медицинские организации 516 единиц автотранспорта, в том числе в 2024 г. – 158 автомобилей на сумму 178,1 млн рублей.

2) В целях оснащения медицинских организаций медицинским оборудованием закуплено и введено в эксплуатацию 1 971 единиц медицинского оборудования, в том числе, в 2024 г. – 733 ед. на сумму 300,1 млн рублей;

3) Осуществлен монтаж 105 объектов быстровозводимых модульных конструкций медицинских организаций (врачебных амбулаторий, ФАП, ФП), в том числе в 2024 году – 20 объектов (370,5 млн рублей).

В 2024 г. заключены 11 контрактов на сумму 366,5 млн рублей (9 контрактов в 2024 г. на сумму 194,0 млн рублей, 2 контракта (незавершенные объекты в 2023 г.) на сумму 172,6 млн рублей). По всем объектам 2024 г. завершены строительные-монтажные работы и получены лицензии для осуществления медицинской деятельности.

## МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

### Перечень объектов быстровозводимых модульных конструкций, запланированных к строительству в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения в Республике Дагестан».

№	Тип объекта	Наименование учреждения	Срок завершения	Готовность (%)	Лицензия	Подрядчик
<b>2023 год</b>						
1	П	ГБУ РД «Буйнакская ЦРБ», с. Буйнакск	2024 г.	100		
2	УБ	ГБУ РД «Акушинская ЦРБ», с. Гапшима	2024 г.	100		
<b>2024 год</b>						
1	ФАП	ГБУ РД «Ахвахская ЦРБ», с. Тлибишо*	01.05.24	100	Л	ООО «ТСК Мегаполис»
2	ФАП	ГБУ РД «Бабаюртовская ЦРБ», с. Люксембург*	01.05.24	100	Л	ООО «ТСК Мегаполис»
3	ФАП	ГБУ РД «Кайтагская ЦРБ», с. Чумли*	01.05.24	100	Л	ООО «ТСК Мегаполис»
4	ФАП	ГБУ РД «Новолакская ЦРБ», с. Барчхойотар*	01.05.24	100	Л	ООО «ТСК Мегаполис»
5	ФАП	ГБУ РД, «Табасаранская ЦРБ», с. Арак*	01.05.24	100	Л	ООО «ТСК Мегаполис»
6	ФАП	ГБУ РД «Хивская ЦРБ», с. Кандык*	01.05.24	100	Л	ООО «ТСК Мегаполис»
7	ВА	ГБУ РД «Дербентская ЦРБ», с. Нижний Джалган	01.05.24	100		ООО «Дагсвязьинвест-1»
8	ВА	ГБУ РД «Новолакская ЦРБ», с. Новочуртах	01.05.24	100	Л	ООО «Дагсвязьинвест-1»
9	ФАП	ГБУ РД «Дербентская ЦРБ», с. Юный Пахарь	01.05.24	100		ООО "Прогресс"
10	ФАП	ГБУ РД «Дербентская ЦРБ», п. Мамедкала	01.05.24	100		ООО "Прогресс"
11	ФАП	ГБУ РД «Левашинская ЦРБ», с. Тарланкак	01.07.24	100	Л	ИП Хизриев С.М.
12	ФАП	ГБУ РД «Левашинская ЦРБ», с. Иргали	01.07.24	100	Л	ИП Хизриев С.М.
13	ФАП	ГБУ РД «Новолакская ЦРБ», с. Дучи	01.07.24	100	Л	ИП Хизриев С.М.
14	ФАП	ГБУ РД «Кайтагская ЦРБ», с. Мижигли	01.05.24	100	Л	ООО "Прогресс"
15	ФАП	ГБУ РД «Кайтагская ЦРБ», с. Джинаби	01.05.24	100	Л	ООО "Прогресс"
16	ВА	ГБУ РД «Докузпаринская ЦРБ», с. Килер	01.05.24	100	Л	ООО «Дагсвязьинвест-1»
17	ВА	ГБУ РД «Табасаранская ЦРБ», с. Халаг	01.05.24	100	Л	ООО «Дагсвязьинвест-1»
18	ФАП	ГБУ РД «Гунибская ЦРБ», с. Силта	01.07.24	100	Л	ИП Хизриев С.М.
<b>Итого</b>			<b>20</b>			

\* – объекты в рамках опережающего финансирования

4) Осуществлен капитальный ремонт 210 зданий медицинских организаций и их структурных подразделений, в том числе в 2024 г. – 75 зданий медицинских организаций и их структурных подразделений. (355,9 млн рублей).

В 2024 г. в целях проведения капитального ремонта заключено 75 контрактов на сумму 355,3 млн рублей или 100 % от плана. Экономия составила 0,6 млн рублей.

## МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

### Перечень объектов, капитального ремонта в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения в РД» в 2024 году.

№	Тип объекта	Наименование учреждения	Срок завершения	Готовность (%)	Подрядчик
1	ФП	РД, Ботлихский район, с. Алак, ул. Толбоева, 2	01.07.2024	100%	ООО "Строймедсервис"
2	ФАП	РД, Курахский район, с. Аладаш, ул. Аладашская, 1	01.07.2024	100%	ООО "Строймедсервис"
3	ФП	РД, Курахский район, с. Урсун, ул. Дорожная, 3	01.07.2024	100%	ООО "СтройИнвест"
4	ФП	РД, Кайтагский район, с. Санчи, ул. Молодёжная улица, 20а	01.07.2024	100%	ООО "Горы+"
5	П	РД, г. Махачкала, ул. Орджоникидзе, 73	01.07.2024	100%	ООО "СтройИнвест"
6	ВА	РД, Рутульский район, с. Новый Борч, 3	01.07.2024	100%	ООО "Лидер-Строй"
7	ФП	РД, Хунзахский район, с. Ках, ул. Центральная, 15	01.07.2024	100%	ИП Иманшапиев Г. И.
8	ФП	РД, Кизлярский район, с. Старый Терек, ул. Колхозная, 3	01.07.2024	100%	"Спецстроймонтаж"
9	ФАП	РД, Кизлярский район, с.Южное, ул. Школьная, 57	01.07.2024	100%	ООО "ТСК "Мегаполис"
10	ФП	РД, Кизлярский район, с. Бурумбай, ул. Ленина, 12	01.07.2024	100%	ООО "СМК Жилье"
11	ФАП	РД, Кизлярский район, с. Карла Маркса ул. Чапаева, 1	01.07.2024	100%	ООО "ТСК "Мегаполис"
12	ФАП	РД, Сергокалинский район, с. Дегва, ул. Дегвинская, 1	01.07.2024	100%	ООО "СтройИнвест"
13	ФАП	РД, Магарамкентский район, с. Оружба, ул.Больничная, 7	01.07.2024	100%	ООО "Строймедсервис"
14	ФП	РД, Магарамкентский район, с. Клич-Хан, ул. Центральная 7	01.07.2024	100%	ООО "Строймедсервис"
15	ВА	РД, Сулейман-Стальский район, с. Куркент, ул. Ленина, 1	01.07.2024	100%	ООО "Строймедсервис"
16	ФАП	РД, Сергокалинский район, с. Краснопартизанск, ул. Гамида Далгата,	01.07.2024	100%	ООО "СтройИнвест"
17	ФП	РД, Кизлярский район, с. Речное, ул. Ленина, 101	01.07.2024	100%	ООО "ТСК "Мегаполис"
18	ФАП	РД, Хасавюртовский район, с. Первомайское, ул. Центральная, 10	01.07.2024	100%	ООО "Темп"
19	ФАП	РД, Кизлярский район, с. Большая Аршешка, ул. Мира, 14	01.07.2024	100%	ООО "ТСК "Мегаполис"
20	ФАП	РД, Курахский район, с. Шимихюр, ул. Октябрьская, 5	01.07.2024	100%	ООО "Строймедсервис"
21	ФАП	РД, Ботлихский район, с. Зило, ул.Водопроводная,12	01.07.2024	100%	ООО "Лидер-Строй"
22	ФП	РД, Рутульский район, с. Микик, ул. Западная, д. 12	01.07.2024	100%	ООО "Строймедсервис"
23	ФП	РД, Хунзахский район, с. Хариколо, ул. Хариколинская, д.30	01.07.2024	100%	ООО "Доверие"
24	ФП	РД, Кайтагский район, с. Хунгия, ул. Мира, 1	01.07.2024	100%	ООО "Строймедсервис"

## МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

№	Тип объекта	Наименование учреждения	Срок завершения	Готовность (%)	Подрядчик
25	ФП	РД, Кизлярский район, с. Дагестанское	01.07.2024	100%	ООО "ТСК "Мегаполис"
26	ФАП	РД, Левашинский район,	01.07.2024	100%	ООО "ТСК "Мегаполис"
27	ФАП	с. Дитуншимахи, ул. Махи, д.41"	01.07.2024	100%	ООО "Лидер-Строй"
28	ФП	РД, Тляратинский район, с. Тохота, ул. Н. Омарова д.45 а	01.07.2024	100%	ООО "ТСК "Мегаполис"
29	ФП	РД, Цунтинский район, с. Цебари, ул. А.К.Ахмедова, 22	01.07.2024	100%	ООО "Монолит-Групп"
30	ВА	РД, Цунтинский район, с. Махалотли, ул. Имама Шамиля, 6	01.07.2024	100%	ООО "Лидер-Строй"
31	ЦРБ	РД, Цунтинский район, с. Ретлоб, ул. А.Мириева, 6	01.09.2024	100%	ООО "Лидер-Строй"
32	ИО	РД, Ногайский район, с. Терекли-Мектеб, ул. Станкевич, 1	01.09.2024	100%	ООО "Горы+"
33	ВА	РД, Табасаранский район, с. Дарваг, ул.Мустафа Курбанова, д. 23 «Б»	01.07.2024	100%	ООО "Темп"
34	ФАП	РД, Хунзахский район, с. Батлаич, ул. Баринава Абдулвахида, 6	01.09.2024	100%	ООО "Лидер-Строй"
35	УБ	РД, Буйнакский район, с. Карамахи, ул.Школьная, 7	01.09.2024	100%	ООО "Лидер-Строй"
36	ВА	РД, Акушинский район, с. Балхар, 8	01.09.2024	100%	ООО "Лидер-Строй"
37	ВА	РД, Шамильский район, с. Кахиб, ул. Центральная, 7	01.09.2024	100%	ООО "ТСК "Мегаполис"
38	ФП	РД, Чародинский район, с. Магар, ул. Магарская, д. 2	01.09.2024	100%	ООО "ТСК "Мегаполис"
39	ФП	РД, Чародинский район, с. Нукуш, ул. Нукушская, дом 1	01.09.2024	100%	ООО "Строймедсервис"
40	П	РД, г. Дербент, ул. Н.Крупской, 2	01.09.2024	100%	ООО "Темп"
41	ФП	РД, Чародинский район, с. Муккутль, ул. Муккутлинская, 3	01.09.2024	100%	ООО "ТСК "Мегаполис"
42	П	РД, г. Махачкала, поселок городского типа Сулак, ул. Заречная, 95	01.09.2024	100%	ООО "Лидер-Строй"
43	УБ	РД, Шамильский район, с. Тидиб, ул. Центральная, 1	01.09.2024	100%	ООО "ТСК "Мегаполис"
44	ФАП	РД, Шамильский район, с. Тидиб, ул. Северная, 1	01.09.2024	100%	ООО "Строймедсервис"
45	ВА	"РД, Карабудахкентский район, с. Манас,	01.07.2024	100%	ООО "Темп"
46	ФП	ул. Магистральная, д. 10"	01.09.2024	100%	ООО "СМК Жилье"
47	ФП	РД, Хунзахский район, с. Амуши Малое, ул. Речная, 5	01.09.2024	100%	ООО "ТСК "Мегаполис"
48	ФАП	РД, Акушинский район, с. Бургимамахи, ул. Бургимама, д. 81	01.09.2024	100%	ООО "Темп"
49	ФП	РД, Хасавюртовский район, с. Чагаротар, ул. Береговая, 1	01.09.2024	100%	ООО "ТСК "Мегаполис"
50	ФП	РД, Хунзахский район, с. Гоцатль ул. Имама Шамиля, д. 5	01.09.2024	100%	ООО "Строймедсервис"
51	ВА	РД, Цунтинский район, с. Китури, ул.Школьная 34 в	01.09.2024	100%	ООО "СМК Жилье"

## МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

№	Тип объекта	Наименование учреждения	Срок завершения	Готовность (%)	Подрядчик
52	П	РД, Магарамкентский район, с. Капир-Казмалар, ул. Сулеймана Керимова, 1а	01.09.2024	100%	ООО "СМК Жилье"
53	ЦРБ	РД, г. Каспийск, ул. Ленина, 36	01.09.2024	100%	ООО "Лидер-Строй"
54	УБ	РД, Казбековский район, с. Дылым, ул. Саида Афанди, 36б	01.09.2024	100%	АО "Дагестанстрой"
55	ВА	РД, Дербентский район, п. Мамедкала, ул. Сулеймана Стальского, 2	01.07.2024	100%	ООО "СМК Жилье"
56	ФАП	РД, Карабудахкентский район, с. Губден, ул. Ленина, 1	01.09.2024	100%	ООО "Лидер-Строй"
57	ВА	РД, Акушинский район, с. Ургубамахи, ул. Ургуба, 2	01.09.2024	100%	ООО "СМК Жилье"
58	ВА	РД, Хасавюртовский район, с. Тотурбийкала, ул. Тотурбиева, д.105	01.09.2024	100%	ООО "СМК Жилье"
59	ФАП	РД, Хасавюртовский район, с. Борагангечув, ул. Восемнадцатая, 1	01.09.2024	100%	ООО "Доверие"
60	ФАП	РД, Хасавюртовский район, с. Тутлар, ул. Родниковая, 10	01.09.2024	100%	ООО "ТСК "Мегаполис"
61	ФП	РД, Гумбетовский район, с. Верхнее Инхо, ул. Шейха Абдулхамида Афанди,	01.09.2024	100%	ООО "Стройинвест"
62	ВА	РД, Чародинский район, с. Читаб, ул. Читабская, 2	01.09.2024	100%	ООО "СМК Жилье"
63	ФП	РД, Кизлярский район, с. Черняевка, ул. Ленина, д 21	01.09.2024	100%	ООО "ТСК "Мегаполис"
64	ФП	РД, Чародинский район, с. Кутих, ул. Кутихская, 3	01.11.2024	100%	ООО "Темп"
65	"ЦРБ	РД, Гумбетовский район, с. Мехельта, ул. Центральная д.133	01.09.2024	100%	ООО "Доверие"
66	ИО	РД, Гумбетовский район, с. Мехельта, ул. Квелиб, 1	01.09.2024	100%	ООО "Доверие"
67	ЦРБ	РД, Шамильский район, с. Хебда, ул. Имама Шамиля, 108	01.09.2024	100%	ООО "Лидер-Строй"
68	УБ	РД, Гунибский район, х. Ала, ул. Алабская, 2	01.09.2024	100%	ООО "СМК Жилье"
69	УБ	РД, Гумбетовский район, с. Чирката, ул. С.Абубакарова, 13	01.11.2024	100%	ООО "Лидер-Строй"
70	УБ	РД, Кизлярский район, с. Крайновка, ул. Ермошкина, 26а	01.09.2024	100%	ООО "СМК Жилье"
71	УБ	РД, Кизлярский район, с. Черняевка,	01.12.2024	100%	ООО "Лидер-Строй"
72	ФП	РД, Левашинский район, с. Какамахи, ул. Школьная, д. 70	01.09.2024	100%	ООО "ТСК "Мегаполис"
73	П	РД, г. Кизляр, ул. Радищева, 7а	01.12.2024	100%	ООО "СМК Жилье"
74	ФП	РД, Левашинский район, с. Верхний Зурилаудимахи, ул. И.В. Сталина д.9	01.09.2024	100%	ООО "ТСК "Мегаполис"
75	ФП	РД, Чародинский район, с. Шалиб, ул. Шалибская, д. 13	01.09.2024	100%	ООО "Доверие"

По всем 75 объектам капитального ремонта строительного-монтажные работы завершены.

5) Осуществлена реконструкция 21 здания медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, в том числе в 2024 г. – 6 зданий медицинских организаций (17,03 млн рублей). В 2024 г. заключено 6 контрактов на сумму 16,9 млн рублей (экономия – 0,13 млн рублей).

По итогам 2024 года по всем 6 объектам реконструкции строительно-монтажные работы завершены. Строительная готовность объектов – 100%.

**Перечень объектов, реконструируемых в рамках регионального проекта  
«Модернизация первичного звена здравоохранения в Республике Дагестан» в 2024 г.**

№ п/п	Тип объекта	Наименование учреждения	Срок завершения	Готовность %	Подрядная организация
1	ФАП	Тляратинский район, с. Начада, ул. Алиева Раджаба, 2	01.09.2024	100%	ООО "ГОСТ-СТРОЙ"
2	ФАП	Новолакский район., с. Новомехельта, ул. Комсомольская, 3	01.09.2024	100%	ООО "РОС-ТЕК"
3	ФАП	Буйнакский район, с. Ванашимахи, ул. Кадарская, 1	01.09.2024	100%	ООО "РОС-ТЕК"
4	ФАП	Буйнакский район, с. Акайтала, ул. Центральная, 10	01.09.2024	100%	ООО "РОС-ТЕК"
5	ВА	Магарамкентский район, с. Мугерган, ул. А. Гюльмагомедова,	01.09.2024	100%	"ООО ""ГРЭН"""
6	ВА	Магарамкентский район, с. Советское, ул. Джафера Асварова,	01.12.2024	100%	ООО "СМК Жилье"
		<b>Итого на 2024 год</b>	<b>6</b>		

По итогам 2024 г. по всем 4 целевым показателям достигнуты плановые значения, с перевыполнением в диапазоне от 100 % до 116%.

Анализ достижения целевых показателей регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» и их сравнение с базовыми значениями, отражают положительную динамику роста (снижения) фактических значений по показателям, направленным на создание оптимальной инфраструктуры медицинских организаций, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь.

По итогам реализации регионального проекта запланированные мероприятия, обеспеченные финансированием, выполнены, общественно значимые результаты и целевые показатели достигнуты.



## 4. Национальный проект «Образование»



**Куратор национального проекта:**  
**Телякавов М. П.**  
Заместитель Председателя Правительства  
Республики Дагестан

### *Руководители региональных проектов:*



**Бучаев Я. Г.**  
Министр образования  
и науки Республики  
Дагестан



**Уллаев Б.М.**  
Министр строительства,  
архитектуры и жилищно-  
коммунального  
хозяйства  
Республики Дагестан



**Саидов К. Р.**  
Министр по делам  
молодежи Республики  
Дагестан



**Султанов Г.Р.**  
Министр экономики и  
территориального  
развития Республики  
Дагестан

Основными целями реализации национального проекта «Образование» в Российской Федерации являлись:

- воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации;
- формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи;
- увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской деятельностью.

В рамках национального проекта «Образование» в Республике Дагестан осуществлялась реализация 9 региональных проектов, в том числе:

- 1) «Современная школа» (01.11.2018 по 30.12.2024);
- 2) «Успех каждого ребенка» (01.01.2019 по 30.12.2024);
- 3) «Цифровая образовательная среда» (01.11.2018 по 30.12.2024);
- 4) «Социальная активность» (01.01.2019 по 30.12.2024);
- 5) «Патриотическое воспитание граждан» (01.11.2021 по 30.12.2024);
- 6) «Молодежь России» (01.01.2022 по 31.12.2024);
- 7) «Поддержка семей, имеющих детей» (01.01.2019 по 31.12.2020);
- 8) «Учитель будущего» (01.01.2019 по 31.12.2020);
- 9) «Молодые профессионалы» (01.11.2018 по 30.12.2022).

Реализацию национального проекта осуществляли Министерство образования и науки Республики Дагестан, Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан, Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан, Министерство молодежи Республики Дагестан.

Общий объем средств, предусмотренный на реализацию национального проекта «Образование» за период 2019-2024 гг. составил 51 127,2 млн рублей. Кассовое исполнение составило 35 914,9 млн рублей, или 70,3 % от объема предусмотренных назначений.

В 2024 г. на исполнение мероприятий национального проекта «Образование» профинансировано 8 763,3 млн рублей, или 98,5 % от годовых назначений (8 892,8 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета – 6 671,7 млн рублей, средства республиканского бюджета – 2 221,1 млн рублей). Кассовое исполнение составило 8 669,3 млн рублей, или 98,9 % от объема финансирования.

В 2024 году профинансированы мероприятия всех региональных проектов.

Заключены 39 контрактов на сумму 8 470,6 млн рублей, или 100 % от плана, в том числе: 17 контрактов на сумму 8 322,8 млн рублей по строительству объектов общего образования, переходящих с 2023 г.).



#### 4.1. Региональный проект «Современная школа»

В ходе реализации регионального проекта «Современная школа» было запланировано обеспечение возможности детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям.

Срок исполнения регионального проекта с 1 января 2019 г. по 30 декабря 2024 г.

Реализацию регионального проекта осуществляли Министерство образования и науки Республики Дагестан, Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан, Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан.

Общий объем средств, предусмотренный на реализацию регионального проекта «Современная школа» за период 2019-2024 гг. составил 48 312,1 млн рублей. Кассовое исполнение составило 33 173,7 млн рублей, или 68,7 % от объема предусмотренных назначений. Неосвоение средств обусловлено низкими темпами организации и ведения строительных работ при строительстве объектов общего образования. Как следствие, начиная с 2019 года уровень кассового исполнения по региональному проекту составлял от 29 % до 98,0 % (2024 г.).

В 2024 году профинансировано 8 341,1 млн рублей, или 98 % от годовых назначений (8 470,6 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета – 6 253,7 млн рублей, средства республиканского бюджета – 2 216,9 млн рублей). Кассовое исполнение составило 8 247,1 млн рублей, или 99 % от объема финансирования и 97,4 % от годовых назначений.

Заключены 39 контрактов на сумму 8 470,6 млн рублей, или 100 % от плана, в том числе: 17 контрактов на сумму 8 322,8 млн рублей по строительству объектов общего образования, переходящих с 2023 г.).

В рамках мероприятий, реализуемых Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан и Министерством экономики и территориального развития Республики Дагестан (строительство 17 школ), заключены 17 контрактов на сумму 8 322,8 млн рублей.

На строительство объектов общего образования в 2024 году профинансировано 8 324,5 млн рублей (средства федерального бюджета – 6 109,1 млн рублей). Кассовое исполнение составило 8 101,0 млн рублей, или 97,3 % от объема финансирования. Средства федерального бюджета освоены в полном объеме. Не освоены средства в сумме 223,5 млн рублей, или 2,7 % от объема финансирования (8 324,5 млн рублей).

В разрезе реализуемых мероприятий распределение средств представлено следующим образом:

- создание новых мест в общеобразовательных организациях – 860,6 млн рублей;
- создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации 3-й смены обучения – 1 060,3 млн рублей;

– создание дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором – 2 871,5 млн рублей;

– модернизация инфраструктуры общего образования в субъектах Российской Федерации в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» – 3 402,6 млн рублей.

**1) Строительство общеобразовательных организаций.**

С 2019 г. в рамках регионального проекта «Современная школа» в Республике Дагестан завершено строительство 58 школ на 22 498 уч. мест, в том числе:

– 6 школ на 1 744 уч. места (введены в 2020 г. получены лицензии);  
– 4 школы на 1 606 уч. мест (введены в 2021 г. получены лицензии);  
– 4 школы на 2 450 уч. мест (введены в 2022 г. получены лицензии);  
– 37 школ на 15 158 уч. мест (введены в 2023 г., в том числе 19 школ на 8 304 уч. мест в рамках I этапа, получены либо внесены изменения в лицензии).

– 7 школ на 1 540 уч. мест (введены в 2024 г. в рамках I этапа).

В 2024 г. было запланировано строительство 17 школ на 7 620 уч. мест, а также окончательный ввод в эксплуатацию 19 школ на 8 304 уч. мест (II этап), по которым в декабре 2023 г. получены разрешения на ввод в рамках I этапа.

**1.1.** По состоянию на 1 января 2025 г. уровень готовности **17 школ на 7 620 уч. мест** представлено следующим образом:

– по 7 объектам на 1 540 уч. мест получено разрешение на ввод в эксплуатацию в рамках I этапа (завершено строительство учебных корпусов). Полное завершение строительства объектов и начало их функционирования запланировано к 1 сентября 2025 года (дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Современная школа (Республика Дагестан)» от 14 декабря 2024 г. № 073-2019-Е1005-1/27);

– по 10 школам на 6 080 уч. мест, в целях нивелирования рисков, сроки ввода в эксплуатацию, согласно Соглашениям от 22 декабря 2024 г. № 073-09-2025-488 и № 073-09-2025-511 между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Дагестан, перенесены на 2025 год:

По ранее действовавшим соглашениям, в рамках которых осуществлялось строительство указанных школ, сроки завершения и ввода в эксплуатацию были определены до конца 2024 года.

Необходимо отметить, что в ходе реализации новых национальных проектов 2025-2030 завершение строительства школ не предусмотрено.

Строительство школ осуществляется тремя заказчиками:

– ГКУ РД «Дирекция единого государственного застройщика заказчика» – 3 школы на 1 800 уч. мест;

## МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

– ГАУ РД «Дирекция по реализации инфраструктурных программ в Республике Дагестан» – 13 школ на 4 596 уч. мест;

– Администрация ГО «город Дербент» – 1 школа на 1 224 уч. места.

**ГКУ РД «Дирекция единого государственного застройщика заказчика»** осуществляет строительство 3 школ на 1 800 уч. мест (начало функционирования – 1 сентября 2025 г.), с уровнем строительной готовности по состоянию на 1 января 2025 г. – от 40 % до 57 %, в том числе:

– школа на 500 уч. мест в с. Хурик Табасаранского района с уровнем строительной готовности – 57 %;

– школа на 1 150 уч. мест в г. Хасавюрт № 14 с уровнем строительной готовности – 43 %;

– школа (пристройка) на 150 уч. мест к зданию школы № 1 в г. Кизилюрт с уровнем строительной готовности – 40 %.

В рамках заключенных соглашений от 22 декабря 2024 г. № 073-09-2025-488 и № 073-09-2025-511, сроки ввода в эксплуатацию указанных объектов, перенесены на 2025 год.

**Таблица № 1. Перечень объектов общего образования, в рамках регионального проекта «Современная школа» (заказчик ГКУ РД «ДЕГЗЗ»)**

млн рублей

№	Объекты образования	Мощность (уч.мест)	Лимит 2024 г.	% строит. готовности	Сроки ввода
1	Школа в с. Миглакасиахи Сергокалинского района	150	-	100	Лицензия
2	Школа в с. Львовское № 1 Бабаюртовского района	216	-	100	Лицензия
3	Школа в с. Обода Хунзахского района	150	-	100	Лицензия
4	Школа в с. Апши Буйнакского района	190	-	100	Лицензия
5	Школа в с.Хамавюрт Хасавюртовского района	502	-	100	Лицензия
6	Школа в МКР «Ипподром» г. Махачкалы	1224	17,0	100	Лицензия
7	Школа в с. Нижний Чирюрт Кизилюртовского района	216	28,3	100	Лицензия
8	Школа в с. Герейханова, Сулейман-Стальского района	150	11,4	100	Лицензия
9	Блок-пристройка к школе № 27 в г. Махачкале	604	5,5	100	Лицензия
10	Школа в с.Авадан Докузпаринского района	400	9,6	100	Лицензия
11	Школа в с. Солнечное Хасавюртовского района	804	12,8	100	Лицензия
12	Школа в с. Гигатли Цумадинского района	120	0,4	100	Лицензия
13	Школа в с. Охли Левашинского района	320	21,9	100	Лицензия
14	Школа в с. Тисси Цумадинского района	80	-	100	Лицензия
15	Пристройка к зданию школы № 7 в г. Кизилюрт	250	45,2	100	Лицензия
16	Школа в г. Каспийске	1224	48,1	100	Лицензия
17	Школа в с. Туруф, Табасаранского района	100	66,6	100	Лицензия
18	Школа в с. Параул Карабудахкентского района	400	200,7	100	Лицензия
19	Школа в с. Аладаш Курахского района	216	10,0	100	Лицензия
20	Пристройка к школе № 39 в г. Махачкале	500	196,2	100	Лицензия

## МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

№	Объекты образования	Мощность (уч.мест)	Лимит 2024 г.	% строят. готовности	Сроки ввода
21	Пристройка к школе № 22 в г. Махачкале	250	67,1	100	Лицензия
22	Школа в с. Цияб -Ичичали Хасавюртовского района	392	132,5	100	Лицензия
23	Школа в с. Кироваул Кизилюртовского района	604	167,7	100	Лицензия
24	Школа в с. Сивух Хасавюртовского района	604	371,4	100	Лицензия
25	Школа в г. Каспийске	300	78,6	100	РНВ (оконч.)
26	Школа в г. Кизляр	800	167,3	100	РНВ (оконч.)
27	Школа в п. Шамхал г. Махачкалы	604	417,7	100	РНВ (оконч.)
28	Школа в с. Красный Восход Кизлярского района	400	217,3	99	РНВ (оконч)
29	Школа в с. Карабудахкент Карабудахкентского района	700	285,2	96	РНВ (оконч.)
30	Школа в с. Батыр-Мурза Ногайского района	100	87,3	95	РНВ (оконч)
31	Школа в с. Хурик Табасаранского района	500	19,0	57	2025
32	Школа № 14 в г. Хасавюрт	1150	1 072,0	43	2025
33	Пристройка к школе № 1 в г. Кизилюрт	150	130,1	40	2025
	<b>ВСЕГО по объектам ГКУ РД «ДЕГЗЗ»</b>		<b>2 815,9</b>		

**ГАУ РД «Дирекция по реализации инфраструктурных программ в Республике Дагестан»** осуществляет строительство 13 школ на 4 596 уч. мест (начало функционирования – 1 сентября 2025 г.), с уровнем строительной готовности на 1 января 2025 г. – от 14 % до 74 %.

**Таблица № 2. Перечень объектов общего образования, строящихся в рамках регионального проекта «Современная школа» (заказчик ГАУ РД «Дирекция инфраструктурных программ»)**

млн рублей

№	Объекты образования	Подрядчик	Лимит на 2024 г.	% готовности	Срок ввода
1	Школа на 200 уч. мест в с. Шагада Хасавюртовского района	ООО «ЮСК»	240,0	74	Завершение I этапа
2	Школа на 200 уч. мест в с. Советское Хасавюртовского района	ООО «ЮСК»	239,2	64	Завершение I этапа
3	Школа на 200 уч. мест в с. Параул Карабудахкентский район	ООО «ИМПЕРИАЛ-СТРОЙ»	236,4	55	Завершение I этапа
4	Школа на 120 уч. мест в с. Зеленоморск Карабудахкентского района	ООО «ИМПЕРИАЛ-СТРОЙ»	126,4	51	Завершение I этапа
5	Школа на 220 уч. мест в с. Аданак Карабудахкентского района	ООО «Спецмонтажстрой»	247,9	49	Завершение I этапа
6	Школа на 300 уч. мест в с. Пятилетка Хасавюртовского района	ООО «ГАЗ-ТЕХНОСТРОЙ»	386,5	46	Завершение I этапа
7	Школа на 300 уч. мест в с. Сулейбакент Левашинского района	ООО «РИННОВО»	412,1	45	Завершение I этапа
8	Школа на 604 уч. мест в с. Байрамаул Хасавюртовского района	ООО «СМС-Гарант»	422,8	50	2025

## МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

№	Объекты образования	Подрядчик	Лимит на 2024 г.	% готовности	Срок ввода
9	Школа на 220 уч. мест в с. Какамахи Карабудахкентского района	ООО «Спецмонтажстрой»	274,8	40	2025
10	Школа на 604 уч. мест в г. Махачкале, мкр «Ветеран»	ООО СК «ЭРА»	399,8	39	2025
11	Школа на 604 уч. мест в п. Новый Хушет г. Махачкалы	ООО СК «ЭРА»	463,3	30	2025
12	Школа на 604 уч. мест в пос. Ленинкент г. Махачкалы	ООО СК «ЭРА»	478,6	29	2025
13	Школа на 420 уч. мест в с. Новосаситли Хасавюртовского района	АО «Баварский дом»	167,3	14	2025
<b>Итого, 13 объектов на 4 596 уч. мест</b>			<b>4 095,1</b>		

В 2024 году введены в эксплуатацию в рамках I этапа 7 школ на 1 540 ученических мест с уровнем готовности от 45 % до 74 %. Полное завершение строительства объектов и начало их функционирования запланировано к 1 сентября 2025 года, в том числе:

- школа на 300 уч. мест в с. Сулейбакент Левашинского района;
- школа на 300 уч. мест в с. Пятилетка Хасавюртовского района;
- школа на 200 уч. мест в с. Шагада Хасавюртовского района;
- школа на 200 уч. мест в с. Советское Хасавюртовского района;
- школа на 200 уч. мест в с. Параул Карабудахкентского района;
- школа на 220 уч. мест в с. Аданак Карабудахкентского района;
- школа на 120 уч. мест в с. Зеленоморск Карабудахкентского района.

По остальным 6 школам на 6 080 уч. мест сроки ввода, уровень строительной готовности на 1 января 2025 г. составил от 14 % до 50 %, в том числе:

- школа на 604 уч. мест в с. Байрамаул Хасавюртовского района (50 %);
- школа на 220 уч. мест в с. Какамахи Карабудахкентского района (40 %);
- школа на 604 уч. мест в г. Махачкала МКР «Ветеран» (39 %);
- школа на 604 уч. мест в п. Новый Хушет г. Махачкала (30 %);
- школа на 604 уч. мест в п. Ленинкент, г. Махачкалы (29 %);
- школа на 420 уч. мест с. Новосаситли Хасавюртовского района (14 %).

Согласно соглашениям, заключенным между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Дагестан, от 22 декабря 2024 г. № 073-09-2025-488 и № 073-09-2025-511, в целях нивелирования рисков, сроки ввода в эксплуатацию перенесены на 2025 год.

**3. Администрация муниципального образования «город Дербент»** в рамках реализации регионального проекта осуществляет строительство 1 школы на 1 224 уч. мест, с уровнем строительной готовности – 70 %.

Муниципальный контракт на строительство школы между Администрацией МО «город Дербент» (Заказчик) и ООО СМК «Жилье» (Подрядчик) заключен от 1 июня 2022 г. № 1224 на сумму 1 076,7 млн рублей.

Согласно дополнительному соглашению № 12 от 28 декабря 2024 г. к муниципальному контракту, срок окончания строительных работ продлен до 30 июля 2025 г.

В 2024 г. на строительство объекта профинансированы средства в сумме 196,1 млн рублей, или 100 % от годовых назначений, которые освоены в полном объеме.

Сметная стоимость строительства объекта, согласно положительному заключению государственной экспертизы по проектно-сметной документации от 4 апреля 2023 г. № 05-1-1-3-016833-2023, составила 1 803,1 млн рублей (в ценах на III квартал 2022 года). Однако, по расчетам заказчика сметная стоимость строительства объекта в ценах соответствующих лет должна была составить 1 934,2 млн рублей. Таким образом, по мнению заказчика, с учетом стоимости заключенного контракта 1 064,7 млн рублей (1 076,7 – 12,03), для завершения строительства необходимы дополнительные средства в сумме 869,5 млн рублей (1934,2 – 1 064,7). По состоянию на 1 января 2025 г. источник дополнительного финансирования не определен.

В ЕИС «Закупки» размещены акты о приемке выполненных работ на сумму 672,7 млн рублей при фактически оплаченных средствах в сумме 1 061,7 млн рублей. Исполнение контракта не завершено.

В рамках заключенного соглашения, между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Дагестан, от 22 декабря 2024 г. № 073-09-2025-511, сроки ввода в эксплуатацию объекта (школа на 1 224 уч. мест в г. Дербент), перенесены на 2025 год.

По состоянию на 1 января 2025 г. сложившийся уровень строительной готовности всех 17 объектов образования на 7 620 уч. мест, свидетельствует о низких темпах строительства в 2024 году и отставании от графика производства строительных работ.

При наличии значительного объема работ, необходимого для строительства и завершения указанных объектов в запланированные сроки, ответственными исполнителями не были должным образом проведены мероприятия по качественному планированию графика производства строительных работ, а также определению и корректировке сметной стоимости строительства объектов с учетом текущего уровня цен. В виду длительных сроков прохождения государственной экспертизы проектно-сметной документации и позднего финансирования, к активной фазе проведения

строительных работ на объектах застройщики приступили только во втором полугодии 2024 г.

Низкие темпы строительства в 2024 году также были обусловлены наличием дефицита строительных материалов, отсутствием достаточного количества квалифицированной рабочей силы, удорожанием строительных материалов, а также недостаточным объемом собственных средств у подрядных организаций.

**1.2** Из 19 школ на 8 304 уч. мест, по которым в 2024 году был запланирован окончательный ввод в эксплуатацию (II этап) и получение лицензии на ведение образовательной деятельности:

– начали функционировать 12 школ на 4 840 уч. мест (школа на 216 уч. места в с. Аладаш Курахского района; школа на 1 224 уч. места в г. Каспийске; школа на 250 уч. мест к зданию СОШ № 7 г. Кизилюрта; школа на 200 уч. мест в с. Гертма Казбековского района; школа на 100 уч. мест в с. Туруф Табасаранского района; школа на 100 уч. мест в с. Кумли Ногайского района; школа на 400 уч. мест в с. Параул Карабудахкентского района; пристройка на 250 уч. мест к зданию школы № 22 в г. Махачкале; школа на 604 уч. мест в с. Кироваул Кизилюртовского района; школа на 392 уч. мест в с. Цияб-Ичичали Хасавюртовского района; школа на 604 уч. мест в с. Сивух Хасавюртовского района; пристройка на 500 уч. мест к зданию школы № 39 в г. Махачкале;

– введены в эксплуатацию 6 объектов на 3 508 уч. мест (школа на 300 уч. мест в г. Каспийске; школа на 604 уч. мест в п. Шамхал г. Махачкалы; школа на 800 уч. мест в г. Кизляр; школа на 400 уч. мест в с. Красный Восход Кизлярского района; школа на 700 уч. мест в с. Карабудахкент Карабудахкентского района; школа на 100 уч. мест в с. Батыр-Мурза Ногайского района);

– не завершено строительство школы на 560 уч. мест в с. Джавгат Кайтагского района. В 2023 году, в соответствии с государственным контрактом от 27 сентября 2022 г., Администрацией МО «Кайтагский район» подрядной организации ООО «ЭПОХА» на строительство школы были перечислены средства в сумме 400,65 млн рублей. При проверке расходования указанных средств выявлено завышение объемов выполненных работ на сумму 335,3 млн рублей. Из представленных и оплаченных актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (формы № КС-3), фактически не выполнено более 83 % строительно-монтажных работ.

Следует отметить, что в период с 2022–2023 гг. Министерством образования и науки Республики Дагестан по согласованию с Министерством просвещения Российской Федерации в связи с наличием рисков начала

строительства и освоения средств федерального бюджета, а также для достижения целевых показателей была осуществлена замена объектов, реализуемых в рамках регионального проекта «Современная школа» на объекты, реализуемые в рамках Республиканской инвестиционной программы, в том числе:

– объект «Школа на 604 уч. мест в г. Махачкала, ул. Л.Чайкиной, 38» заменен на объект «Школа на 604 уч. мест в г. Махачкале, мкр «Ветеран».

По состоянию на 1 января 2025 года строительная готовность объекта «Школа на 604 уч. мест в г. Махачкале мкр «Ветеран» составляет 39 %. В ЕИС «Закупки» отсутствует информация о заключении контракта на строительство объекта «Школа на 604 уч. мест в г. Махачкала, ул. Л.Чайкиной, 38»;

– объект «Школа в с. Хебатли Цунтинского района» заменен на объект «Школа на 80 уч. мест в с. Тисси Цумадинского района» (введена в эксплуатацию). По состоянию на 1 января 2025 г. в ЕИС «Закупки» размещены акты о приемке выполненных работ по строительству объекта «Школа на 80 мест в с. Хебатли Цунтинского района» на сумму 1,6 млн рублей, при фактически оплаченных средствах в сумме 65,6 млн рублей, исполнение контракта не завершено;

– объекта «Школа на 420 уч. мест в г. Избербаш на объект «Школа на 420 уч. мест с. Новосаситли Хасавюртовского района».

По состоянию на 1 января 2025 г. строительная готовность объекта «Школа на 420 уч. мест в с. Новосаситли Хасавюртовского района» составляет 14 %. Согласно информации ЕИС «Закупки», государственный контракт от 10 ноября 2021 г. № 0103200008421002595 на выполнение работ по строительству «Школы на 420 уч. мест в г. Избербаш Республики Дагестан», расторгнут;

– два объекта («Школа № 14 в г. Хасавюрт на 1 150 уч. мест и «Пристройка на 150 уч. мест к зданию школы № 1 в г. Кизилюрт») заменены на три объекта, строительство которых было начато в рамках Республиканской инвестиционной программы («Школа на 500 уч. мест в с. Хурик Табасаранского район», «Школа на 320 уч. мест в с. Охли Левашинского района, «Школа на 604 уч. мест в г. Хасавюрт, ул. Победы, д. 1»). Два объекта («Школа на 320 уч. мест в с. Охли Левашинского района, «Школа на 604 уч. мест в г. Хасавюрт, ул. Победы, д. 1») введены в эксплуатацию. По состоянию на 1 января 2025 года строительная готовность объекта «Школа на 500 уч. мест в с. Хурик Табасаранского район» составляет 57 %.

В последующем, объекты «Школа № 14 в г. Хасавюрт на 1 150 уч. мест» и «Пристройка на 150 уч. мест к зданию школы № 1 в г. Кизилюрт» вновь

включены в региональный проект «Современная школа» и уровень строительной готовности составляет 43 % и 40 % соответственно.

**1.3.** По состоянию на 1 января 2025 г. в рамках регионального проекта «Современная школа» в Республике Дагестан завершено строительство 58 школ на 22 498 уч. мест (в том числе: 7 школ на 1 540 уч. мест введены в 2024 г. в рамках I этапа).

Кроме, того в период с 2029 г. по 2022 г. в Республике Дагестан также были введены в эксплуатацию 14 школ на 5 141 уч. место, построенные в рамках мероприятия по созданию новых мест за счет средств субъектов Российской Федерации и внебюджетных фондов.

В результате, согласно дополнительному соглашению к Соглашению о реализации регионального проекта «Современная школа (Республика Дагестан)» от 14 декабря 2024 г. № 073-2019-Е1005-1/27 заключенному Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Дагестан, общее количество объектов строительства, введенных в эксплуатацию составило **72 ед. на 27 639 уч. мест.**

**2) Создание Центров образования «Точка роста».**

В период с 2019-2024 гг. в Республике Дагестан созданы 664 центра образования «Точка роста», в том числе в 2024 году – 46 центров в общеобразовательных организациях в 26 муниципальных образованиях и 2 городских округах.

В 2024 г. на реализацию мероприятия профинансировано 101,8 млн рублей, или 100 % от годовых назначений. Кассовое исполнение составило 101,8 млн рублей, или 100 % от объема финансирования.

В рамках 4 контрактов на общую сумму 101,82 млн рублей проведены ремонтные работы и поставлено учебное оборудование. Открытие центров образования «Точка роста» состоялось 4 сентября 2024 года.

**3) Создание двух детских технопарков «Кванториум»**

В период с 2019-2024 гг. в Республике Дагестан создано 5 детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций, в том числе:

- в 2021 г. – в МБОУ СОШ № 61 г. Махачкала;
- в 2022 г. – в МБОУ «СОШ № 13» г. Каспийска;
- в 2023 г. - в МБОУ «Центр образования города Буйнакска»;
- в 2024 г. создано 2 детских технопарка в МБОУ «СОШ № 14» г. Дербент и ГБОУ РД «Республиканский центр образования» г. Махачкала.

В 2024 г. на реализацию мероприятия профинансировано 42,3 млн рублей, или 100 % от годовых назначений. Кассовое исполнение составило 42,3 млн рублей или 100 % от объема финансирования.

В рамках 16 контрактов (договоров) на сумму 42,32 млн рублей проведены ремонтные работы, поставлено учебное оборудование.

Открытие детских технопарков «Кванториум» состоялось 5 сентября 2024 г.

**4) Единовременные компенсационные выплаты учителям по программе «Земский учитель».**

С 2022 года в рамках регионального проекта проведены мероприятия по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек. Заключены трудовые договоры и предоставлены единовременные компенсационные выплаты 106 педагогическим работникам, в том числе: в 2022 г. – 43; в 2023 г. – 61; в 2024 г. – 2.

**5) Создание и функционирование Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов.**

В 2020 году в рамках регионального проекта создан Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов

По состоянию на 1 января 2025 г. общая численность педагогических работников общеобразовательных организаций в Республике Дагестан составила 44 636 человек. Из них, численность педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации по программам, включенным в Федеральный реестр дополнительных профессиональных педагогических программ, а также реализуемых центрами непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников составила 33 803 человека.

По состоянию на 1 января 2025 г. фактическое значение по единственному целевому показателю регионального проекта: «Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства» составляет 75 %, или 119,8 % от плана на 2024 год (62,5 %).

**б) Обновление материально-технической базы и содержания предмета «Технология».** В двух коррекционных интернатных учреждениях города Махачкалы I и IV вида обновлена материально-техническая база с достижением результата до планового значения – 4 единицы.

По состоянию на 1 января 2025 г. охват обучающихся школьников по основным образовательным программам составил 504 человека, дополнительными общеобразовательными программами – 346 человек.



## 4.2. Региональный проект «Успех каждого ребенка»

В ходе реализации регионально проекта «Успех каждого ребенка» было запланировано увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования, а также обновление материально-технической базы для занятия детей физкультурой и спортом в общеобразовательных организациях.

Срок исполнения регионального проекта: с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2024 г.

Реализацию регионального проекта осуществляло Министерство образования и науки Республики Дагестан.

Общий объем средств, предусмотренный на реализацию регионального проекта «Успех каждого ребенка» за период 2019-2024 гг. составил 1 105,2 млн рублей. Кассовое исполнение составило 1 065,0 млн рублей, или 96,4 % от объема предусмотренных назначений.

В 2024 году на реализацию регионального проекта «Успех каждого ребенка» профинансированы средства в сумме 43,5 млн рублей (в том числе, средства федерального бюджета – 43,1 млн рублей), или 100 % от годовых назначений. Кассовое освоение составило 43,5 млн рублей, или 100 % от объема финансирования.

В ходе реализации регионального проекта за период с 2019 г. по 2024 г.:

- оснащены открытыми плоскостными спортивными сооружениями, спортивным инвентарем, оборудовани ем 551 общеобразовательная организация (474 воркаут-площадки, 35 футбольных мини-полей). В том числе в 2024 году в 53 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности созданы 43 воркаут-площадки и 10 футбольных мини-полей;

- проведен капитальный ремонт 42 спортивных залов в общеобразовательных организациях;

- в профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» за период с 2019 по 2024 гг. приняло участие 290 904 детей, в том числе в 2024 году 65 059 человек;

- создан мобильный технопарк «Кванториум» для детей, проживающих в сельской местности и малых городах. С 1 сентября 2020 г. при ГБУ ДО РД «Малая академия наук» начал функционировать мобильный технопарк «Кванториум».

По итогам реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» запланированные мероприятия, в том числе обеспеченные финансированием, выполнены в полном объеме. Также обеспечено достижение плановых значений по всем целевым показателям.



### 4.3. Региональный проект «Цифровая образовательная среда»

В ходе реализации регионально проекта «Цифровая образовательная среда» планировалось увеличение доли общеобразовательных организаций, оснащенных современной и доступной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы.

Срок исполнения регионального проекта: с 1 ноября 2019 г. по 30 декабря 2024 г.

Реализацию регионального проекта осуществляло Министерство образования и науки Республики Дагестан.

Общий объем средств, предусмотренный на реализацию регионального проекта «Цифровая образовательная среда» за период 2019-2024 гг. составил 883,0 млн рублей. Кассовое исполнение составило 880,6 млн рублей, или 99,7 % от объема предусмотренных назначений.

В 2024 г. на реализацию регионального проекта профинансированы и освоены средства в сумме 159,8 млн рублей, или 100 % от назначений.

Средства направлены на проведение следующих мероприятий:

– создание центра цифрового образования детей «IT-куб» на базе Центра цифрового образования «IT-куб» в ГБПОУ РД «Колледж инновационных технологий» г. Хасавюрт – 20,7 млн рублей;

– обновление материально - технической базы 40 образовательных организаций в целях внедрения цифровой образовательной среды – 139,1 млн рублей.

В ходе реализации регионального проекта за период с 2019 г. по 2024 г.:

– обновлена материально-техническая база в 328 образовательных организациях, из которых 314 являются общеобразовательными организациями.

– открыто 8 центров цифрового образования: Центр «IT-куб» при ГАУ ДО РД «Региональный центр по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи «Альтаир»» (г. Махачкала), а также центры цифрового образования «IT-куб» в г. Каспийск, г. Буйнакск, г. Кизляр, г. Дербент, г. Махачкала, г. Избербаш, г. Хасавюрт.

По состоянию на 1 января 2025 г. деятельностью центров цифрового образования детей «IT-куб» охвачены 17 985 детей, из них: программами – 4 650 (чел.), мероприятиями – 13 335 (чел.).

По итогам реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» запланированные мероприятия, в том числе обеспеченные финансированием, выполнены в полном объеме, а также обеспечено достижение плановых значений по всем целевым показателям.



#### 4.4. Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»

В ходе реализации регионально проекта планировалось увеличение общей численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных центрами поддержки добровольчества, за счет обеспечения деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

Срок исполнения регионального проекта: с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2024 г.

Реализацию регионального проекта осуществляло Министерство образования и науки Республики Дагестан.

Общий объем средств, предусмотренный на реализацию регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» за период 2019-2024 гг. составил 329,3 млн рублей. Кассовое исполнение составило 329,2 млн рублей, или 100 % от объема предусмотренных назначений.

В 2024 г. на реализацию регионального проекта профинансированы и освоены средства в сумме 94,6 млн рублей (средства федерального бюджета – 93,6 млн рублей, средства республиканского бюджета – 0,9 млн рублей), или 100 % от объема финансирования.

В ходе реализации регионального проекта с 2019 г. по 2024 г.:

– оснащены государственные и муниципальные общеобразовательные организации государственными символами Российской Федерации в количестве 1 202 общеобразовательных организаций, в том числе, государственных – 80 и муниципальных – 1 122;

– обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность за счет увеличения охвата патриотическими проектами более 500 тыс. человек;

– созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи – более 200 тыс. человек;

– обеспечены деятельностью советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в количестве 485 человек в 478 общеобразовательных организациях.

В рамках реализации мероприятия в 2024 году было продолжено предоставление субсидии из федерального бюджета для обеспечения деятельности 480 советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в 478 общеобразовательных организациях.

По итогам реализации регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» запланированные мероприятия, в том числе обеспеченные финансированием, выполнены в полном объеме.



#### 4.5. Региональный проект «Социальная активность»

В ходе реализации регионально проекта «Социальная активность» было запланировано увеличение общей численности граждан, вовлеченных центрами поддержки добровольчества (волонтерства).

Срок исполнения регионального проекта: с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2024 г.

Реализацию регионального проекта осуществляло Министерство по делам молодежи Республики Дагестан.

Общий объем средств, предусмотренный на реализацию регионального проекта «Социальная активность» за период 2019-2024 гг. составил 34,4 млн рублей. Кассовое исполнение составило 34,4 млн рублей, или 100 % от объема предусмотренных назначений.

В 2024 году профинансированы средства в сумме 7,4 млн рублей (средства федерального бюджета – 7,3 млн рублей, средства республиканского бюджета – 0,1 млн рублей), или 100,0 % от назначений. Средства освоены в полном объеме.

В соответствии с Порядком предоставления субсидий некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат при реализации мероприятий, направленных на развитие добровольчества (волонтерства) на территории Республики Дагестан, по итогам конкурсного отбора заключены соглашения о предоставлении субсидий на создание ресурсных центров добровольчества и развития добровольческих практик и средства перечислены:

- в 2020 г. – ГКУ РД «Республиканский молодежный центр»;
- в 2021 г. – ГО «город Каспийск», ГО «город Дербент», МО «Ахтынский район», МО «Бабаюртовский район»;
- в 2022 г. – ГО «город Кизляр», МО «Хасавюртовский район», МО «Сулеман-Стальский район», МО «Левашинский район»;
- в 2023 г. – АНО «Добровольцы Дагестана» и ДРО Всероссийского общественного движения добровольцев «Волонтеры-медики»;
- в 2024 г. – АНО «ДоброДаг» и ДРО ООО «Российский красный крест».

По состоянию на 1 января 2025 г. в ЕИС «Добро.ру» за 2024 г. зарегистрировано 9 815 волонтеров и 203 организаторов, проведено 1 539 мероприятий. Обучение в Добро.Университет прошли 1 306 волонтеров.

В рамках тренингов проведено 155 мероприятий с охватом молодежи 28 670 человек.

Доля граждан, вовлеченных центрами (сообществами) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность» фактическое значение составило 7 % (201,66 тыс. человек), или 110 % от плана (6,4 %, или 184,37 тыс. человек).

По итогам реализации регионального проекта «Социальная активность» запланированные мероприятия, в том числе обеспеченные финансированием, выполнены в полном объеме.



#### 4.6. Региональный проект «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России»).

В ходе регионального проекта «Молодежь России» было запланировано создание условий для эффективной самореализации молодежи, за счет проведения следующих мероприятий:

- участие молодежи Республики Дагестан на Форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» – 25 человек;
- реализация программы комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации «Регион для молодых».

Срок исполнения регионального проекта: с 1 января 2024 г. по 31 декабря 2024 г.

Региональный проект реализовало Министерство по делам молодежи Республики Дагестан.

Общий объем средств, предусмотренный на реализацию регионального проекта «Молодежь России» за период 2019-2024 гг. составил 116,9 млн рублей. Кассовое исполнение составило 116,9 млн рублей, или 100 % от объема предусмотренных назначений.

Заключение контрактов в ходе регионального проекта не предусмотрено.

Министерством по делам молодежи Республики Дагестан по результатам конкурсного отбора были определены организации – получатели субсидий, с которыми заключены соглашения: 2 подведомственные организации (ГБУ РД «Республиканский молодежный центр»; ГБУ РД «Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи») на общую сумму 74,9 млн рублей, а также 3 муниципальных образования (МО «город Дербент», МО «Сулейман-Стальский район», МО «Табасаранский район») на общую сумму 42,0 млн рублей.

В рамках реализации субсидий проведен капитальный ремонт четырех молодежных центров в ГО «город Махачкала», ГО «город Дербент», а также в МО «Сулейман-Стальский район» и МО «Табасаранский район».

В 2024 году Форум молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» проводился в период с июня по ноябрь 2024 года (8 смен) в Республике Крым.

Для участия в форуме направлены 29 участников согласно квоте, или 116 % от плана (25 человек). Также, два участника от Республики Дагестан стали победителями конкурсного отбора программы «Региональная команда «Таврида. АРТ».

По итогам реализации регионального проекта «Молодежь России» запланированные мероприятия, в том числе обеспеченные финансированием, выполнены в полном объеме.



#### 4.7. Региональный проект «Учитель будущего»

В ходе реализации регионального проекта «Учитель будущего» в целях внедрения национальной системы профессионального роста педагогических работников было запланировано создание Центра непрерывного повышения профессионального мастерства для педагогов и Центра оценки качества образования.

Срок исполнения регионального проекта: с 1 января 2019 г. по 30 декабря 2020 г.

Региональный проект реализован Министерством образования и науки Республики Дагестан.

В 2019 г. Республика Дагестан стала победителем в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на предоставление в 2020-2022 годах субсидий из федерального бюджета на осуществление мероприятий по созданию 2 центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и 1 центра повышения квалификаций педагогов.

Общий объем средств, предусмотренный на реализацию регионального проекта «Учитель будущего» за период 2019-2020 гг. составил 86,5 млн рублей. Кассовое исполнение составило 84,8 млн рублей, или 98,1 % от объема предусмотренных назначений.

Средства направлены на поставку оборудования для оснащения Центра непрерывного повышения профессионального мастерства для педагогов и Центра оценки качества образования.

В 2020 году созданы Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и Центр оценки качества образования.

Охват педагогов передовой формой аттестационных процедур для педагогов (национальная система учредительного роста - НСУР) общего образования составил 2 455 человек из 52 муниципалитетов.

В рамках проекта внедрена Национальная система учительского роста, которая предусматривает введение единых требований к проверке квалификационных и профессиональных требований педагогических работников с последующей оценкой их компетентности.

Министерством просвещения Российской Федерации направлено письмо от 01.09.2020г. №08-552 о переносе сроков исполнения показателя в виду отсутствия федеральных инструментариев.

По итогам реализации регионального проекта «Учитель будущего» запланированные мероприятия, в том числе обеспеченные финансированием, выполнены в полном объеме.



#### **4.8. Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей».**

В период с 01.01.2019 года по 31.12.2020 год в рамках национального проекта «Образование» был реализован региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей», целью которого являлось создание условий для повышения компетентности родителей, обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет путем предоставления услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.

Срок исполнения регионального проекта: с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2020 г.

В рамках реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» в Республике Дагестан на базе 431 образовательной организации из общего числа образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования (1 024), созданы консультационные центры для родителей, оказывающие бесплатную методическую, психолого-педагогическую, диагностическую помощь.

С помощью консультационных центров оказана помощь родителям детей, не посещавших дошкольные образовательные учреждения.

Консультационные центры были созданы в следующих муниципальных учреждениях, которые вошли в федеральные экспериментальные площадки:

- МБДОУ «Детский сад № 53 общеразвивающего вида» г. Махачкалы;
- МБДОУ «Начальная школа - детский сад № 66» г. Махачкалы;
- МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 24 «Ромашка» г. Каспийска;
- МКДОУ «Детский сад № 6» г. Буйнакска.

Деятельность консультационных центров осуществляется на общественных началах. Оплата труда работников консультационных центров осуществляется из стимулирующей части заработной платы.

По итогам реализации регионального проекта запланированные мероприятия выполнены, целевые показатели реализации регионального проекта достигнуты.



#### 4.9 Региональный проект «Молодые профессионалы»

В ходе регионального проекта «Молодые профессионалы Республики Дагестан» была запланирована модернизация профессионального образования.

Срок исполнения регионального проекта: с 1 января 2019 г. по 30 декабря 2022 г.

Региональный проект реализован Министерством образования и науки Республики Дагестан.

Общий объем средств, предусмотренный на реализацию регионального проекта «Молодые профессионалы» за период 2019-2022 гг. составил 252,0 млн рублей. Кассовое исполнение составило 252,0 млн рублей, или 100 % от объема предусмотренных назначений.

В ходе реализации регионального проекта проведены следующие мероприятия:

– в 2020 году оснащены 5 мастерских по направлению «Информационные технологии» ГБПОУ РД «Технический колледж им. Р.Н. Ашуралиева»;

– в 2021 году оснащены 8 мастерских двух колледжей: ГБПОУ РД «Автомобильно-дорожный колледж» и ГБПОУ РД «Колледж машиностроения и сервиса им. С. Орджоникидзе» в областях обслуживания транспорта, логистики, промышленных и инженерных технологий;

– в 2022 году 12 мастерских 4 профессиональных образовательных организаций (ГБПОУ РД «Колледж экономики и права», ГБПОУ «Колледж строительства и дизайна», ГАОУ ВО «Дагестанского университета народного хозяйства, ГБПОУ «Дербентский медицинский колледж имени Г.А. Илизарова») в области промышленных и инженерных технологий, а также социальной сферы.

Общая численность обучающихся по программам среднего профессионального образования составляла 33 460 человек, из них 864 обучающихся по итогам демонстрационного экзамена продемонстрировали уровень, соответствующий национальным или международным стандартам.

Центром опережающей профессиональной подготовки при ГБПОУ РД «Технический колледж им. Р.Н. Ашуралиева» профориентационными мероприятиями охвачены 60 645 человек.

По итогам реализации регионального проекта «Молодые профессионалы» запланированные мероприятия, в том числе обеспеченные финансированием, выполнены в полном объеме, а также обеспечено достижение плановых значений по всем целевым показателям.



## 5. Национальный проект «Жилье и городская среда»



**Куратор национального проекта:  
Мажонц М. Л.**

Заместитель Председателя Правительства  
Республики Дагестан

**Руководитель региональных  
проектов:**



**Уллаев А.П.**

Министр строительства, архитектуры и  
жилищно-коммунального хозяйства  
Республики Дагестан

Основными целями реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в Российской Федерации являлись:

- улучшение жилищных условий семей;
- повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств и дворовых территорий муниципальных образований;
- создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды;
- увеличение доли городов с благоприятной средой;
- обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда;
- повышение качества питьевой воды для населения.

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в Республике Дагестан осуществлялась реализация 4 региональных проектов, в том числе:

- 1) «Жилье»;
- 2) «Формирование комфортной городской среды»;
- 3) «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»;
- 4) «Чистая вода» (с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2024 г.).

Из них срок исполнения 3 региональных проектов с 1 октября 2018 г. по 31 декабря 2024 г.

Реализацию национального проекта осуществляло Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан, совместно с муниципальными образованиями.

Общий объем средств, предусмотренный на реализацию национального проекта «Жилье и городская среда» за период 2019-2024 гг. составил 15 004,4 млн рублей. Кассовое исполнение составило 13 933,3 млн рублей, или 93,0 % от объема предусмотренных назначений.

В 2024 году на реализацию национального проекта профинансировано 3 509,7 млн рублей (средства федерального бюджета – 2 703,4 млн рублей, средства республиканского бюджета – 557,1 млн рублей, средства муниципальных образований – 249,2 млн рублей), или 100 % от годовых назначений. Кассовое исполнение составило 3 395,6 млн рублей, или 96,7 % от объема финансирования.

В 2024 году в рамках национального проекта заключены 700 контрактов, или 100 % от плана (700 контрактов) на общую сумму 3 494,7 млн рублей.

В 2024 году по национальному проекту «Жилье и городская среда» финансирование было предусмотрено по 3 региональным проектам.

Финансирование регионального проекта «Жилье» не предусматривалось.



### 5.1. Региональный проект «Жилье».

В ходе реализации регионального проекта «Жилье» были запланированы мероприятия по увеличению объема жилищного строительства до 2 178,0 тыс. кв. м. при базовом значении 2 000 тыс. кв. метров (дополнительное соглашение от 13 декабря 2024 года № 069-2019-F10081-1/3 к Соглашению, заключенному между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Республики Дагестан).

Срок исполнения регионального проекта: с 1 октября 2018 г. по 31 декабря 2024 г.

Реализацию регионального проекта осуществляло Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан.

Общий объем средств, предусмотренный на реализацию регионального проекта «Жилье» за период с 2019-2024 гг. составил 1 098,2 млн рублей. Кассовое исполнение составило 1 008,6 млн рублей, или 91,8 %.

Согласно ведомственной целевой программе «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации», подпрограмме «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710), в ходе реализации регионального проекта завершено строительство 2 школ на 1 000 уч. мест в г. Каспийске (МБОУ «СОШ № 12» на 500 мест в МКР 10 и МБОУ «СОШ № 13» на 500 мест в МКР 11). Получены лицензии на осуществление образовательной деятельности: АН 05-001069 от 26 февраля 2021 г. и АН 05-001065 от 19 февраля 2021 г. соответственно.

По информации Дагестанстата с октября 2018 г. по ноябрь 2024 г. введено жилья 8 177,3 тыс. кв. м., из них:

- индивидуальное жилищное строительство – 5 217 тыс.кв.м.;
- строительство многоквартирных домов – 2 959,5 тыс.кв.м.

За январь-ноябрь 2024 года введено жилья 2 876,6 тыс. кв. м (218,7 % к январю-ноябрю 2023 года), в том числе:

- индивидуальное жилищное строительство – 2 331,4 тыс.кв.м. (278,8 % к январю-ноябрю 2023 года);

## МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

– строительство многоквартирных домов – 545,2 тыс.кв.м. (113,7 % к январю-ноябрю 2023 года).

Уровень достижения значения показателя по Соглашению от 14 декабря 2020 года № 069-2019-F10081-1/2 составил 132,1 %.

По прогнозу ввода жилья на январь - декабрь 2024 года ожидается ввод 2 881,4 тыс. кв.м. (178,1 % к январю-декабрю 2023 года), в том числе:

– индивидуальное жилищное строительство – 2 331,4 тыс.кв.м. (215,2 % к январю-декабрю 2023 года);

– строительство многоквартирных домов – 550,0 тыс.кв.м. (103,0 % к январю-декабрю 2023 года).

В отчете о реализации регионального проекта в ГИИС «Электронный бюджет» по состоянию на 1 января 2024 года по целевому показателю «Объем жилищного строительства» приведено прогнозное значение в размере 2 996,4 тыс. кв. м, или 137,6 % от плана (2 178 тыс. кв. м).

### Динамика выполнении целевых показателей регионального проекта «Жилье»

Год	Единица измерения	Объем ввода жилья	
		План (по Соглашению)	Факт (Дагестанстат)
2018	тыс.кв.м.	891,2	976,0
2019	тыс.кв.м.	740,0	1018,6
2020	тыс.кв.м.	929,0	969,7
2021	тыс.кв.м.	937,0	1 031,2
2022	тыс.кв.м.	1 004,0	1 005,3
2023	тыс.кв.м.	1 132,0	1 132,0
01.01.2025	тыс.кв.м.	2 178,0	2 996,4 <sup>3</sup>

По итогам реализации регионального проекта «Жилье», запланированные мероприятия, обеспеченные финансированием, выполнены, целевые показатели реализации регионального проекта достигнуты.

<sup>3</sup> прогнозное значение на 2024 г.



## 5.2. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды».

В ходе реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в целях повышения качества городской среды было предусмотрено проведение мероприятий по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных и дворовых территорий, а также реализация проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Срок реализации регионального проекта: с 1 октября 2018 г. по 31 декабря 2024 г.

Реализацию регионального проекта осуществляло Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан, совместно с муниципальными образованиями.

Общий объем средств, предусмотренный на реализацию регионального проекта «Комфортная городская среда в Республике Дагестан» за период с 2019-2024 гг. составил 6 632,1 млн рублей. Кассовое исполнение составило 6 588,2 млн рублей, или 99,3 %.

В 2024 году на реализацию регионального проекта профинансированы средства в сумме 1 159,3 млн рублей (средства федерального бюджета – 1 040,1 млн рублей; средства республиканского бюджета – 10,5 млн рублей; средства муниципальных образований – 108,7 млн рублей), или 100 % от годовых назначений. Кассовое исполнение составило 1 159,3 млн рублей, или 100 % от объема финансирования.

В период с 2019 года по 2024 год благоустроены 1 145 территорий, в том числе в 2024 году благоустроены 117 территорий (87 общественных и 30 дворовых). По всем благоустроенным объектам предусмотрены гарантийные сроки обслуживания не менее 3-х лет (согласно заключенными контрактами с подрядными организациями).

В 2024 г. на реализацию мероприятия по благоустройству территорий профинансировано 954,1 млн рублей (средства федерального бюджета – 849,3 млн рублей, средства республиканского бюджета – 8,6 млн рублей, средства муниципалитетов – 96,2 млн рублей). Средства освоены в полном объеме.

В период с 2019 года по 2024 год также реализовано 5 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, в том числе:

- «Благоустройство ул. Ленина в г. Дагестанские Огни городского округа «город Дагестанские Огни («Шелковый путь»)» (2019 год);
- «Благоустройство улицы Рзаева города Дербент Республики Дагестан», (2020 – 2021 гг.)
- «Благоустройство городского сада в комплексе с аллеей по улице Ленина города Буйнакса (2021 год);

– «Благоустройство исторической части селения Рича Агульского района» (2023 год);

– «Новое дыхание старого города: Концепция благоустройства ул. Ленина в пересечениях городской площади и ул. Имама Гази-Магомед» в городском округе «город Буйнакск» (2024 г.);

– «У истоков перемен. Новое русло активной жизни в центре Кизилюрта – парк «Олимпийский» в городском округе город Кизилорт» (окончание перенесено 2025 г.).

В 2024 году на реализацию мероприятий проектов победителей VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды профинансировано 205,3 млн рублей, или 100 % от годовых назначений (средства федерального бюджета – 190,8 млн рублей, средства республиканского бюджета – 1,9 млн рублей, средства муниципального бюджета 12,5 млн рублей). Кассовое исполнение составило 205,3 млн рублей, или 100 % от объема финансирования:

– «Новое дыхание старого города: Концепция благоустройства ул. Ленина в пересечениях городской площади и ул. Имама Гази-Магомед» в городском округе «город Буйнакск» – 105,7 млн рублей;

– «У истоков перемен. Новое русло активной жизни в центре Кизилюрта – парк «Олимпийский» в городском округе город Кизилорт» – 99,6 млн рублей.

В рамках мероприятия в 2024 году заключены 4 контракта, или 100 % от плана, на сумму 200,5 млн рублей, в том числе 2 контракта на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации (6,0 млн рублей).

Согласно муниципальному контракту от 24 апреля 2024 г. № 103200008424000560, выполнение работ по благоустройству общественной территории в г. Буйнакск осуществляло ООО «Ремонтно-эксплуатационное предприятие Коммунальник». В ЕИС «Закупки» размещены акты о приемке выполненных работ (99,6 млн рублей). Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан подтверждено завершение работ (письмо от 27.12.2024 г. № 11-13-20790/24).

Согласно муниципальному контракту от 16 апреля 2024 г. № 6, выполнение работ по благоустройству парка «Олимпийский» в г. Кизилорт осуществляло ООО «Капитал». В ЕИС «Закупки» размещены акты о приемке выполненных работ на сумму 97,9 млн рублей, работы оплачены.

По информации Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан, уровень готовности объекта, по состоянию на 1 января 2025 г. составляет 93 % (с учетом изменений, внесенных в проект). Согласно актуализированному Графику выполнения мероприятий на территории ГО «город Кизилорт», утвержденному Председателем Правительства Республики Дагестан, выполнение работ перенесено до 30 марта 2025 г.

В 2024 г. завершена реализация проекта победителя 2022 года VII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в номинации «Исторические поселения» «Рича – древняя столица в сердце гор. Проект

благоустройства исторической части с. Рича в Республике Дагестан». Открытие объекта состоялось 17 августа 2024 г.

Выполнение целевых показателей регионального проекта представлено в следующей таблице.

	Наименование показателей	Значение показателя		%
		План	Факт	
1	Индекс качества городской среды, возрастающий, балл	196	188	95,8
2	Количество благоустроенных общественных территорий, возрастающий, ед.	832	834	100,2
3	Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%), возрастающий, процент	50	50	100,0
4	Количество городов с благоприятной городской средой, возрастающий, %	5	5	100,0
5	Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, возрастающий, процент	24	19	79,2
6	Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, возрастающий, процент	90	100	111,1
7	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, возрастающий, процент	30	30	100,0

По итогам реализации регионального проекта «Комфортная городская среда» в период с 2019 г. по 2024 г. обеспечено достижение плановых значений по 5 целевым показателям. По 2 показателям фактическое значение по итогам 2024 года рассчитывается Минстроем России по состоянию на 1 апреля 2025 г. В то же время, освоение предусмотренных годовых назначений, по мероприятиям обеспеченным финансированием, не привело к их завершению в установленные сроки.

Несмотря на реализацию в 2024 г. мероприятий по реализации проектов победителей VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, в ГИИС «Электронный бюджет» по мероприятию «Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях» плановые значения на 2024 год не были предусмотрены.

По объекту «Благоустройству парка «Олимпийский» в г. Кизилюрт», несмотря на финансирование проекта в полном объеме (средства перечислены подрядчику), сроки завершения проекта перенесены на 30 марта 2025 г.

С учетом практики реализации мероприятий победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, темпы проведения работ в период 2019 – 2024 гг, являлись недостаточными для подготовки проектно-сметной документации, начала, завершения строительных работ и вводу в эксплуатацию объекта в течение одного года. В результате сроки завершения строительства и ввода в эксплуатацию по всем объектам переносились на следующий год.



### 5.3. Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

В ходе реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» было предусмотрено увеличение количества граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, а также количества квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда.

Общий объем средств, предусмотренный на реализацию регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» за период с 2019-2024 гг. составил 2 774,5 млн рублей. Кассовое исполнение составило 1 836,9 млн рублей, или 66,2 %.

Исполнение регионального проекта осуществляло Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан в ходе реализации следующих республиканских адресных программ:

– «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Дагестан в 2019-2024 годах»;

– «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Дагестан в 2023-2025 годах» (утверждена Постановлением Правительства Республики Дагестан от 30.03.2023 № 106), (далее – Программа расселения 2023 – 2025 гг.).

В 2022 г. программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Дагестан в 2019-2024 годах» досрочно завершена. Обеспечено расселение 67 семей (210 человек). Осталось заключить соглашения с 2 семьями на выкуп жилых помещений, по которым администрацией г. Махачкалы поданы иски в суд в связи с отказом от расселения собственников аварийных помещений (г. Махачкала, ул. Юсупова, д. 28, кв. 2, г. Махачкала, ул. Юсупова, д. 28, кв. 4). Не профинансированная часть в сумме 12,36 млн рублей возвращена в соответствующие бюджеты.

Программа расселения 2023-2025 годах реализуется в 3 этапа (этап 2022 – 2023 гг., этап 2023 – 2024 гг., этап 2024 – 2025 гг.). Общая площадь жилых помещений аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению, составляет 66 858,7 кв. м, том числе по этапу 2023 – 2024 годов – 39 844,7 кв. м. (2 031 жилых помещений).

Запланировано переселение 5 440 человек, проживающих в аварийном жилищном фонде 10 муниципальных образований на территории которых имеются многоквартирные дома, признанные аварийными (г. Махачкала, г. Дербент, г. Каспийск, г. Кизляр, г. Буйнакс, г. Кизилюрт, г. Дагестанские огни, г. Южно-Сухокумск, МО «Гергебильский район», МО «Тарумовский район»), в том числе по этапу 2023 – 2024 гг. – 3 310 человек.

По двум этапам (этап 2022-2023 гг., этап 2023-2024 гг.) Программы на

2023-2025 запланировано расселение 726 жилых помещений аварийного жилищного фонда, общей площадью 27 013,98 кв. м., в том числе по этапу 2023-2024 гг. – 609 жилых помещений.

В 2023 году расселены 117 аварийных помещений жилой площадью 4 354,85 кв. м (264 человек), из которых:

– по этапу 2022-2023 годов: в г. Дербенте – 6 помещений, в г. Махачкале – 70, в г. Кизляре – 12, в Тарумовском районе – 16;

– по этапу 2023-2024 годов: в г. Кизилюрте – 13 помещений.

На реализацию Программы расселения 2023-2025 гг. предусмотрено 5 121,0 млн рублей (средства Публично-правовой компании «Фонд развития территорий» – 3 591,1 млн рублей; средства республиканского бюджета – 842,2 млн рублей; средства местных бюджетов – 687,7 млн рублей).

В 2024 году было запланировано реализовать этап 2022-2023 гг. и этап 2023-2024 гг. в рамках которых на реализацию регионального проекта профинансировано 1 603,13 млн рублей (средства федерального бюджета – 1 178,5 млн рублей, средства республиканского бюджета – 394,5 млн рублей, средства муниципальных бюджетов – 140,5 млн рублей), или 93,6 % от годовых назначений (1 713,6 млн рублей), в том числе по:

– этапу 2022-2023 гг. – 768,26 млн рублей (средства Фонда – 485,27 млн рублей);

– этапу 2023-2024 годов – 834,87 млн рублей (средства Фонда – 693,27 млн рублей).

Кассовое исполнение составило 1 599,5 млн рублей, или 93,3 % от объема финансирования.

В 2024 году заключены 609 договоров, или 100 % от плана, в том числе:

– по г. Махачкала – 6 договоров, или 100 % от плана по этапу 2022-2023 гг.;

– по г. Дербент – 100 договоров, или 100 % от плана по этапу 2023-2024 гг.;

– по Тарумовскому району – 31 договор, 100 % от плана по этапу 2023-2024 гг.;

– по г. Кизилюрт – 3 договора, или 18,8 % от плана по этапу 2023-2024 гг.

(13 договоров были заключены в 2023 году);

– по г. Каспийск – 257 договоров, или 100 % от плана, в целях расселения 257 жилых помещений общей площадью аварийного жилищного фонда – 4 406,5 кв.м. Согласно государственному контракту с ООО СМК «Жилье» на сумму 518,98 млн рублей, в г. Каспийске запланировано строительство комплекса 12-13 этажных домов (257 помещений). По состоянию на 1 января 2025 г. строительные работы на этапе возведения 12 и 13 этажей;

– по г. Дербент – 312 договоров (в том числе 212 договоров, или 100 % от плана по этапу 2022-2023 годов), из которых 2 аварийных дома (27 договоров) расселяются путем заключения договоров долевого участия с применением эскроу-счетов. Строительство многоквартирных домов по адресам: ул. Горького, 43 и ул. Орджоникидзе, 4, проводимое на месте снесенных аварийных домов, на стадии завершения.

По итогам регионального проекта запланированные мероприятия, в том числе обеспеченные финансированием, выполнены в полном объеме, а также обеспечено достижение плановых значений по всем целевым показателям.



### 5.4. Региональный проект «Чистая вода».

В ходе реализации регионального проекта «Чистая вода» в Республике Дагестан предусматривалось увеличение доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, до 77,2 % и доли городского населения до 93,2 % за счет завершения строительства и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения.

Срок исполнения регионального проекта: с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2024 г.

Реализацию регионального проекта осуществляло Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан.

Общий объем средств, предусмотренный на реализацию регионального проекта «Чистая вода» за период с 2019-2024 гг. составил 4 499,9 млн рублей. Кассовое исполнение составило 4 499,7 млн рублей, или 100 %.

В 2024 году на реализацию регионального проекта профинансированы расходы в сумме 636,8 млн рублей, или 100 % от объема годовых назначений (636,8 млн рублей). Кассовое исполнение составило 636,8 млн рублей, или 100 % от объема финансирования (в том числе за счет перечисления денежных средств на счета подрядчиков)

В 2024 г. было запланировано завершение строительства и ввод в эксплуатацию 4 объектов водоснабжения (в том числе 2 объектов 2022 года). Заказчиком работ по строительству 4 объектов является ГАУ РД «Дирекция по реализации инфраструктурных программ по Республике Дагестан».

#### **Перечень объектов водоснабжения по региональному проекту «Чистая вода»**

млн рублей

№	Стройки и объекты	Мощность (км)	Предусмотрено	Цена по контракту СМР	Профинансировано	Освоено	% готовности
1	Водоснабжение городского округа «город Южно-Сухокумск» Республики Дагестан	11,01	22,7	128,4	22,7	22,7	85,0
2	Водоснабжение с.Карата Ахвахского района Республики Дагестан	24,73	46,44	214,4	46,44	46,44	90,0
3	Водоснабжение с. Дылым Казбековского района Республики Дагестан (2-й этап)	36,6	76,69	180,3	76,69	76,69	100,0
4	Водовод из реки Акташ в местности Ишхойлам – к селениям Алмак, Буртунай, Дылым, Гуни, Гостала, Инчха Казбековского района Республики Дагестан	44,57	490,98	819,3	490,98	490,98	100,0
	<b>Всего</b>		<b>636,8</b>	<b>1342,4</b>	<b>636,8</b>	<b>636,8</b>	

По всем 4 объектам водоснабжения заключены контракты на общую сумму 1 342,4 млн рублей (лимиты 2024 г. – 636,8 млн рублей), в том числе:

– строительство сетей водоснабжения в с. Дылым Казбековского района (2-й этап)», подрядчик ООО «Мостоотряд – 99», контракт от 07 апреля 2023 г. № 2056205533623000001 на сумму 180,3 млн рублей (срок исполнения 30 декабря 2024 г.). В ЕИС «Закупки» размещены акты о приемке выполненных работ на сумму контракта 180,3 млн рублей. Уровень строительной готовности объекта – 100 %;

– водовод из реки Акташ в местности Ишхойлам – к селениям Алмак, Буртунай, Дылым, Гуни, Гостала, Инча, подрядчик ООО «ГАЗИНЖИСЕТИ-ТЕХНО», контракт № 0103200008423001744 от 21.08.2023 на сумму 819,3 млн рублей (срок ввода – 30.11.2024). В ЕИС «Закупки» размещены акты о приемке выполненных работ на сумму 517,3 млн рублей, при фактически оплаченных средствах в сумме 510,8 млн рублей. Уровень строительной готовности объекта составляет –100 %.

По информации, предоставленной Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан по указанным объектам получены Акты приемки законченного строительством объекта;

– «Водоснабжение с. Карата Ахвахского района Республики Дагестан», подрядчик ООО «Салам», контракт № 2056205533623000005 от 01.09.2023 г. на сумму 214,4 млн рублей (срок ввода – 31 октября 2024 г.). В ЕИС «Закупки» размещены акты о приемке выполненных работ на сумму 150,4 млн рублей, при фактически оплаченных средствах в сумме 160,6 млн рублей. Исполнение контракта не завершено. Уровень готовности объекта составляет 90 %. На объекте продолжаются работы по прокладке внутрисельского трубопровода протяженностью 2 км и по монтажу насосов. Фактически выполненный объем работ не заверен ФБУ «Росстройконтроль»;

– «Водоснабжение ГО «город Южно-Сухокумск» (объект 2021 года), подрядчик ООО «Компоно», контракт № 2056205533623000002 от 01 апреля 2023 г. на сумму 128,4 млн рублей (срок ввода – 31 октября 2024 г.). В ЕИС «Закупки» размещены акты о приемке выполненных работ на сумму 62,0 млн рублей, при фактически оплаченных средствах в сумме 74,3 млн рублей. Исполнение контракта не завершено. Уровень готовности объекта – 85 %. На объекте продолжаются работы по благоустройству территории и по прокладке трубопровода 300 метров.

Выполнение целевых показателей регионального проекта представлено в следующей таблице.

№	Наименование показателей	Значения показателей		%
		План	Факт	
1	Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, возрастающий, процент	77,2	77,3	100
2	Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, возрастающий, процент	93,2	93,4	100
3	Построены и реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные региональными программами, нарастающим итогом, ед.	19	19	100

Согласно Отчету о ходе реализации регионального проекта «Чистая вода» за 2024 год (ГИС «Электронный бюджет»), с 2019 г. по 2024 г. построены 19 объектов водоснабжения, или 100 % от плана. При этом, по состоянию на 1 января 2025 г. не завершено строительство 2 объектов водоснабжения, предусмотренных Соглашением между Минстроем России и Правительством Республики Дагестан от 26 декабря 2023 г. № 069-09-2023-297/10 в целях реализации регионального проекта «Чистая вода».

Достижение показателя «Построены и реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные региональной программой» обеспечено в 2024 г. за счет ввода в эксплуатацию двух объектов, реализованных в рамках федерального проекта «Строительство сетей водоснабжения с. Дылым Казбековского района Республики Дагестан (2-й этап), в том числе подготовка проектной документации» и «Водовод из реки Акташ в местности Ишхойлам – к селениям Алмак, Буртунай, Дылым, Гуни, Гостала, Инчха Казбековского района Республики Дагестан», а также объектов, реализованных в рамках республиканской инвестиционной программы «Строительство водовода к с. Доргели Карабудахкентского района, Республики Дагестан» и «Строительство водовода «Турчидаг – Унчукатль – Табахлу» Лакского района РД».

В 2023 году достижение показателя «Построены и реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные региональной программой» (15 объектов) также было обеспечено путем включения 2 объектов («Подводящий водопровод к с. Рича Агульского района Республики Дагестан» и «Водоснабжение с. Крайновка Кизлярского района»), построенных в рамках Республиканской инвестиционной программы вместо перенесенных с 2023 г. на 2024 г. двух объектов «Водоснабжение с. Карата Ахвахского района Республики Дагестан» и «Водоснабжение ГО «город Южно-Сухокумск»

Соглашение от 26 декабря 2023 года № 069-09-2023-297/10, заключенное между Минстроем России и Правительством Республики Дагестан не предусматривает в ходе реализации регионального проекта «Чистая вода» строительство объектов «Строительство водовода к с. Доргели Карабудахкентского района, Республики Дагестан», «Строительство водовода «Турчидаг – Унчукатль – Табахлу» Лакского района РД», «Подводящий водопровод к с. Рича Агульского района Республики Дагестан» и «Водоснабжение с. Крайновка Кизлярского района»,

С учетом изложенного, темпы реализации мероприятий регионального проекта не обеспечили достижение планового значения по целевому показателю: «Построены и реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные региональными программами» в рамках Соглашения от 26 декабря 2023 г. № 069-09-2023-297/10. Таким образом, по состоянию на 1 января 2025 года, нарастающим итогом построено 15 объектов водоснабжения, или 79 % от плана (19 объектов).



## 6. Национальный проект «Экология»



**Куратор национального проекта  
Абдулмуталибов Н.М**  
Заместитель Председателя Правительства  
Республики Дагестан

*Руководители региональных проектов:*



**Абдулхамидов В. М.**  
Председатель Комитета по лесному хозяйству  
Республики Дагестан



**Расулов Р. Н.**  
Министр природных ресурсов и экологии  
Республики Дагестан

Основными целями реализации национального проекта «Экология» в Российской Федерации до конца 2024 года<sup>4</sup> являлись:

- эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах городов;
- кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, в том числе уменьшение не менее чем на 20 процентов совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в наиболее загрязненных городах;
- сохранение биологического разнообразия, в том числе посредством создания не менее 24 новых особо охраняемых природных территорий.

В период с 1 октября 2018 г. по 31 декабря 2024 г. Республика Дагестан в рамках национального проекта «Экология» осуществляла реализацию четырех региональных проектов, в том числе:

- 1) «Чистая страна» (с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2024 г.);
- 2) «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» (с 01 октября 2018 г. по 31 декабря 2024 г.);
- 3) «Сохранение уникальных водных объектов» (10 января 2019 г. по 30 декабря 2024 г.);
- 4) «Сохранение лесов» (с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2024 г.);
- 5) «Сохранение биологического разнообразия» (с 10 января 2019 г. по 30 декабря 2020 г.)

В реализации национального проекта были задействованы Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан (региональные проекты: «Чистая страна»; «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»; «Сохранение уникальных водных объектов»), Комитет по лесному хозяйству Республики Дагестан (региональный проект «Сохранение лесов»).

Общий объем средств, предусмотренный на реализацию национального проекта «Экология» за период 2019-2024 гг. составил 10 032,8 млн рублей. Кассовое исполнение составило 9 947,1 млн рублей, или 99,1 % от объема предусмотренных назначений.

В 2024 г. на реализацию национального проекта профинансировано 1 027,9 млн рублей (средства федерального бюджета – 1 017,0 млн рублей, средства республиканского бюджета – 10,2 млн рублей, ООО «Даглес» – 0,7 млн рублей). Кассовое исполнение составило 1 027,9 млн рублей, или 100 % от объема годовых назначений.

В 2024 г. по 2 региональным проектам («Сохранение лесов», «Сохранение уникальных водных объектов») заключены 8 контрактов, или 100 % от плана на общую сумму 40,8 млн рублей.

Из 5 региональных проектов финансирование было предусмотрено по 3 региональным проектам («Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»; «Сохранение уникальных водных объектов»; «Сохранение лесов»).

---

<sup>4</sup> Указ Президента Российской Федерации от 21.06.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» (утратил силу).



## 6.1 Региональный проект «Чистая страна».

В рамках регионального проекта «Чистая страна» было запланировано снижение негативного воздействия на окружающую среду в ходе проведения мероприятий по рекультивации несанкционированных свалок в 4-х городах Республики Дагестан (в: г. Буйнакс, г. Каспийск, г. Хасавюрт, г. Южно-Сухокумск).

Реализацию регионального проекта осуществляло Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан (ГКУ РД «Дагводсервис»).

Срок исполнения регионального проекта определен с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2024 г. с предусмотренным финансовым обеспечением в 2023 году.

Общий объем средств, предусмотренный на реализацию регионального проекта «Чистая страна» за период 2019-2024 гг. составил 1 090,1 млн рублей. Кассовое исполнение составило 1 052,4 млн рублей, или 96,5 % от объема предусмотренных назначений.

В ходе регионального проекта заключены 8 контрактов на общую сумму 1 042,2 млн рублей, из них: 4 контракта с ООО «Русстрой» на проведение рекультивации несанкционированных свалок и 4 договора с ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Республике Дагестан» на экологическое сопровождение проводимых мероприятий.

Согласно данным ЕИС «Закупки» исполнение 4 контрактов по рекультивации несанкционированных свалок представлено следующим образом:

– свалка в г. Южно-Сухокумске, контракт № 2057100353523000004 от 22.02.2023 г. на сумму 196,4 млн рублей. Контракт исполнен, оплата произведена.

– свалка в г. Хасавюрте, контракт № 2057100353523000003 от 22.02.2023 на сумму 189,3 млн рублей. Контракт исполнен, оплата произведена;

– свалка в г. Каспийске, контракт № 2057100353523000002 от 22.02.23 на сумму 381,6 млн рублей. Контракт исполнен, оплата произведена;

– свалка в г. Буйнакске, контракт № 2057100353523000001 от 22.02.23 на сумму 269,5 млн рублей. Контракт исполнен, оплата произведена.

Работы по рекультивации 4 объектов накопленного вреда окружающей среде, или 100 % от плана, завершены (целевой показатель). Общая площадь земель, возвращенных в хозяйственный оборот составила 35,4 га. Численность населения, качество жизни которых улучшилось – 227,25 тыс. человек, или 100 % от плана.

По итогам реализации регионального проекта запланированные мероприятия, обеспеченные финансированием, выполнены, а также обеспечено достижение плановых значений по 2 целевым показателям.



## 6.2. Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами».

В ходе регионального проекта было запланировано формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, за счет создания 3 территориальных зон, в каждой из которых будут функционировать мусоросортировочный комплекс и полигон для размещения отходов, в том числе:

- 1) Махачкалинская зона: мусоросортировочный комплекс в Карабудахкентском районе мощностью 500 тыс. тонн/год и полигоном в Кумторкалинском районе мощностью 300 тыс. тонн/год;
- 2) Хасавюртовская зона с мусоросортировочным комплексом мощностью 250 тыс. тонн/год и полигоном мощностью 150 тыс. тонн/год;
- 3) Дербентская зона с мусоросортировочным комплексом мощностью 200 тыс. тонн/год и полигоном мощностью 120 тыс. тонн/год.

Реализацию регионального проекта осуществляло Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан.

Срок исполнения регионального проекта с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2024 г.

Строительство 3 комплексов по обработке твердых коммунальных отходов реализуется при финансовом участии ООО «Республиканский экологический оператор». В этой связи, 13 сентября 2022 года были подписаны три концессионных соглашения между Правительством Республики Дагестан и ООО «Республиканский экологический оператор».

Общий объем средств, предусмотренный на реализацию регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» за период 2019-2024 гг. составил 8 496,2 млн рублей. Кассовое исполнение составило 8 460,6 млн рублей, или 99,6 % от объема предусмотренных назначений.

В 2024 году на реализацию регионального проекта профинансированы средства в сумме 969,3 млн рублей, или 100 % от годовых назначений (средства федерального бюджета – 959,6 млн рублей, средства республиканского бюджета Республики Дагестан – 9,7 млн рублей). Кассовое исполнение составило 969,3 млн рублей, или 100 % от годовых назначений. Средства доведены до ООО «Республиканский экологический оператор».

На строительство 3 мусоросортировочных комплексов (Хасавюртовской, Дербентской и Махачкалинской территориальных зонах, общая мощность которых составит 950 тысяч тонн/год) получены разрешения на строительство.

Также получены положительные заключения государственной экологической экспертизы по полигонам захоронения непригодных для переработки ТКО – в МО «Хасавюртовском район», МО «Дербентский район» и МО «Кумторкалинском районе» Республики Дагестан.

Согласно письму Министерства природных ресурсов Республики Дагестан от 26 декабря 2024 г. № 15-07/2-9306/24 в ППК «Российский экологический оператор», по исполнению контрольной точки «Техническая готовность объекта капитального строительства» готовность остальных объектов составляет:

1) Мусоросортировочный комплекс в Карабудахкентском районе (500 тонн) – строительная готовность – 62,5 %.

По полигону захоронения непригодных для переработки твердых коммунальных отходов, производительностью 300 тыс. тонн ТКО в год в Кумторкалинском районе Республики Дагестан (1-я очередь) получено «Заключение о соответствии построенного (реконструированного) объекта капитального строительства», выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Кавказское управление. «Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию» выдано МКУ «Управление по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству МР «Кумторкалинский район».

2) Мусоросортировочный комплекс в Хасавюртовском районе (250 тонн) – строительная готовность – 55,5 %, полигон захоронения не пригодных для переработки ТКО производительностью 150 тыс. тонн ТКО в год в Хасавюртовском районе Республики Дагестан – 33 %.

3) Мусоросортировочный комплекс в Дербентском районе (200 тонн) – строительная готовность – 68,5 %. Полигон захоронения не пригодных для переработки ТКО производительностью 120 тыс. тонн ТКО в год» в Дербентском районе Республики Дагестан – 45 %.

Дополнительным соглашением от 3 декабря 2024 года № 051-2019-G20026-1/14 к Соглашению о реализации регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Республика Дагестан)» на территории Республики Дагестан сроки завершения строительства объектов 3 мусоросортировочных комплексов по обработке твердых коммунальных отходов перенесены с декабря 2024 года до конца 2025 года.

Из 4 целевых показателей регионального проекта в 2024 году предусмотрено достижение плановых значений по 2 показателям.

По состоянию на 1 января 2025 г. в ЕИИС «Электронный бюджет» приведена информация об исполнении целевого показателя: «Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов (100 %).

По целевому показателю «Доля импорта оборудования для обработки утилизации твердых коммунальных отходов» фактическое значение составило 36 %, или 100 % от плана на 2024 г.



### 6.3. Региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов».

В ходе регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» было запланировано увеличение к 2024 году протяженности расчищенных участков русел рек до 13,2 км и улучшение экологических условий проживания вблизи водных объектов 7 900 человек в рамках проведения работ по расчистке озера Анджи (Папас) в Дербентском районе Республики Дагестан.

Срок исполнения регионального проекта определен с 10 января 2019 г. по 25 декабря 2024 г.

Реализацию регионального проекта осуществляло Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан.

Общий объем средств, предусмотренный на реализацию регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» за период 2019-2024 гг. составил 77,1 млн рублей. Кассовое исполнение составило 77,1 млн рублей, или 100 % от объема предусмотренных назначений.

Заключены 2 контракта на сумму 23,9 млн рублей, или 100 % от плана:

– контракт от 04.04.2022 № 2057100353522000004 на подготовку проектно-сметной документации по проекту «Расчистка озера Анджи (Папас) в Дербентском районе Республики Дагестан» на сумму 3,4 млн рублей (лимит 2023 года – 0,4 млн рублей). Исполнитель – ООО «Земля». Контракт исполнен.

Получено положительное заключение госэкспертизы по проектной документации, а также заключение Западно-Каспийского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов и ФГБВУ «Центррегионводхоз» о целесообразности заявляемого мероприятия;

– контракт от 25.04.2023 № 2057100353523000011 на проведение работ по расчистке озера Анджи (Папас) в Дербентском районе Республики Дагестан» на сумму 73,7 млн рублей (лимит 2023 года – 39,8 млн рублей, лимит 2024 г. – 33,9 млн рублей). Подрядчик ООО «Аква-азимут». Стоимость исполненных подрядчиком работ – 73,7 млн рублей. Оплата произведена. Исполнение контракта завершено. Объем выемки грунта составил 538,5 тыс. кубов.

По состоянию на 1 января 2025 г. фактические значения по 2 целевым показателям регионального проекта представлены следующим образом;

– «Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов» – 7,9 тыс. чел, или 100 % от плана%

– «Протяженность расчищенных участков русел рек – 13,28 км., или 100 % от плана.

По итогам реализации регионального проекта запланированные мероприятия, обеспеченные финансированием, выполнены, а также обеспечено достижение плановых значений по 2 целевым показателям.



#### 6.4. Региональный проект «Сохранение лесов».

В ходе регионального проекта «Сохранение лесов» в Республике Дагестан было запланировано мероприятия в целях обеспечения баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100 %.

Срок исполнения регионального проекта: с 1 января 2019 г. до 31 декабря 2024 г.

Реализацию регионального проекта осуществлял Комитет по лесному хозяйству по Республике Дагестан.

Общий объем средств, предусмотренный на реализацию регионального проекта «Сохранение лесов» за период 2019-2024 гг. составил 214,2 млн рублей. Кассовое исполнение составило 214,2 млн рублей, или 100 % от объема предусмотренных назначений.

В 2024 г. профинансировано 24,7 млн рублей или 100 % от годовых назначений (средства федерального бюджета – 23,5 млн рублей, средства республиканского бюджета – 0,5 млн рублей, средства ООО «Даглес» – 0,7 млн рублей). Кассовое освоение составило 24,7 млн рублей или 100 % от объема финансирования.

В 2024 г. заключены 7 контрактов (договоров) на сумму 6,9 млн рублей, или 100 % от плана.

Средства направлены на проведение следующих мероприятий:

– ГАУ «Дагестанский лесопожарный центр» приобретено оборудование: пожарные автоцистерны АЦ 1,6-40 на базе ГАЗ (4 ед.); трактор гусеничный ДТ-75; автомобиль Нива; автомобиль ГАЗ (3 ед.); УАЗ Пикап (2 ед.); МЛПК на базе УАЗ (2 ед.); автомобиль УАЗ 390945 (1 ед.); автомобиль ГАЗ 231073; автомобиль Лада; автомобиль ГАЗ С41R33 с крано-манипулятором; воздуходувки (11 ед.); противопожарная установка «Ермак»; автоцистерны (4 ед), вездеход; квадрокоптеры (2 ед), радиостанции (14 шт), ранцевые огнетушители Ермак РП (282 шт), мотопомпа Champion (3 ед.); пожарные стволы РСКУ-50 (2 ед.); квадроцикл; автобус А65R52 (1 ед.); прицеп «СТАРТ» А2515 (1 ед.); зажигательные аппараты (21 шт.); бензопила «Зубр» (2 ед.); комплект технологической оснастки (3 шт.);

– учреждения, выполняющие мероприятия по воспроизводству лесов оснащены техникой: минитрактор Беларусь – 132Н (2 ед), трактор Беларусь – 1021 (3 ед); трактор Беларусь 82.1 (3 ед.); мотоблок дизельный (14 ед.); плуги (8 ед); борона дисковая (2 ед.); скоба выкопчная (1 ед.); лесопосадочная машина (1 ед.); культиватор (2 ед.); сеялка (1 ед.); мечи Колесова (26 ед.); диски (3 ед.).

Выполнены лесовосстановительные работы и работы по лесоразведению на общей площади 3 200 га, заготовлено 33 090 тонн семян лесных растений (сосны, акации, лоха, вяза, ясени, желудей дуба).

По целевому показателю «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений» фактическое значение составляет 100 %, или 100 % от плана.



### 5.5. Региональный проект «Сохранение биологического разнообразия».

В ходе реализации регионального проекта «Сохранение биологического разнообразия» было запланировано мероприятия по сохранению уникальных экосистем и биологического разнообразия Южного Дагестана, а также созданию условий для долгосрочного природопользования посредством создания особо охраняемой природной территории федерального значения.

Срок реализации регионального проекта: с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2020 г.

Реализацию регионального проекта осуществляло Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан.

Финансирование регионального проекта не предусмотрено.

По результатам реализации мероприятий регионального проекта, Постановлением Правительства Российской Федерации № 1839 от 25 декабря 2019 г. на территориях Ахтынского, Дербентского, Догузпаринского и Магарамкентского районов создан национальный парк «Самурский» общей площадью 48 273,15 гектара, включая земли лесного фонда площадью 7 680,73 гектара, а также земли водного фонда площадью 1 111,77 гектара в акватории Каспийского моря и земли иных пользователей общей площадью 39 480,65 гектара (без изъятия их из хозяйственного использования), который отнесен к ведению Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

Парк состоит из двух отдельно расположенных кластеров: первый кластер – «Дельта Самура» с площадью 10 133 га, в которую вошла основная часть одноименного федерального заказника «Самурский», второй кластер – «Шалбуздаг» (площадь 38 139 га).

Целевые показатели регионального проекта достигнуты. Региональный проект реализован.

№	Наименование показателей	Значения показателей		%
		План	Факт	
1	Количество новых созданных особо охраняемых природных территорий федерального значения, шт.	1	1	100



## **7. Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»**



**Куратор национального проекта:  
Газимагомедов Р.К.**  
Заместитель Председателя Правительства  
Республики Дагестан

*Руководитель региональных  
проектов:*



**Салавов Д. Ш.**  
Министр транспорта и дорожного  
хозяйства Республики Дагестан

Основными целями реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Российской Федерации до конца 2024 года<sup>5</sup> являлись:

- увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям;
- утверждение органами государственной власти субъектов Российской Федерации нормативов, исходя из установленных на федеральном уровне требований безопасности автомобильных дорог;
- снижение доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10 %;
- снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом;
- снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом – до уровня, не превышающего четырех человек на 100 тысяч населения.

В период с 3 декабря 2018 г. по 31 декабря 2024 г. Республика Дагестан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» осуществляла реализацию трех региональных проектов, в том числе:

- 1) «Дорожная сеть»,
- 2) «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»,
- 3) «Безопасность дорожного движения».

В мероприятиях национального проекта были задействованы: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан; Администрация ГО «город Махачкала», а также в рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения» – Министерство образования и науки Республики Дагестан, Министерством здравоохранения Республики Дагестан, Министерством по делам молодежи Республики Дагестан,

Общий объем средств, предусмотренный на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за период 2019-2024 гг. составил 13 888,5 млн рублей. Кассовое исполнение составило 13 733,4 млн рублей, или 98,9 % от объема предусмотренных назначений.

В 2024 г. на реализацию национального проекта профинансировано 1 614,2 млн рублей (средства федерального бюджета – 51,7 млн рублей, средства республиканского бюджета – 1 562,4 млн рублей). Кассовое исполнение составило 1 614,2 млн рублей, или 100 % от объема финансирования.

Заключены 10 контрактов, или 100 % от плана на общую сумму 1 614,2 млн рублей.

В 2024 году по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» из 3 региональных проектов профинансировано 2 региональных проекта. Финансирование регионального проекта «Безопасность дорожного движения» не предусматривалось.

---

<sup>5</sup> Указ Президента Российской Федерации от 21.06.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» (утратил силу).



### 7.1. Региональный проект «Дорожная сеть».

В ходе регионального проекта «Дорожная сеть» было запланировано приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, повышение качества дорожной сети, в том числе уличной сети городских агломераций.

Реализацию регионального проекта «Дорожная сеть» осуществляло Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан (ГКУ «Дагавтодор») совместно с Администрацией городского округа «город Махачкала» (МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Махачкала»), Администрацией городского округа «город Дербент» (МКУ «Управление капитального строительства городского округа «город Дербент»)

Срок исполнения регионального проекта с 03. декабря 2018 г. по 31 декабря 2024 г.

Общий объем средств, предусмотренный на реализацию регионального проекта «Дорожная сеть» за период 2019-2024 гг. составил 12 534,3 млн рублей. Кассовое исполнение составило 12 391,3 млн рублей, или 98,9 % от объема предусмотренных назначений.

В 2024 году расходы профинансированы в сумме 1 260,9 млн рублей (средства республиканского бюджета). Кассовое исполнение составило 1 260,9 млн рублей, или 100 % от объема годовых назначений.

В 2024 году заключены 7 контрактов, или 100 % от плана, на сумму 1 260,9 млн рублей.

В период с 2019 г. по 2024 г. в ходе регионального проекта проведены работы по ремонту, капитальному ремонту и содержанию следующих объектов:

**Перечень объектов, подлежащих строительству, реконструкции, ремонту в рамках реализации регионального проекта «Дорожная сеть»**

млн рублей

№	Наименование объекта	Профинансировано	Кассовое исполнение		Исполнитель
			Сумма	%	
<b>ГКУ РД «Дагестанавтодор»</b>					
<b>2019 год</b>					
1	Ремонт автодороги «Подъезд к п. Новый Хушет от автодороги Махачкала - Каспийск – Аэропорт км 0 – км 4»	257,5	257,5	100	ООО «Салам»
2	Ремонт пригородной автодороги «Манас – Зеленоморск – Аэропорт км 0 – км 5»	422,5	422,5	100	ООО «Бурбай!»
3	Ремонт автодороги «Магарамкент-Ахты-Рутул, км 34 - км 40»	180,2	180,2	100	ООО «ДСТ»
<b>2020 год</b>					
4	Реконструкция автодороги «Манас - Зеленоморск - Аэропорт на участке км 0 - км 13,7»	383,6	383,6	100	ООО «Бурбай!»
5	Ремонт автодороги «Объезд г. Махачкалы через пос. Талги на уч. км 12 - км 21,7»	67,2	67,2	100	ООО "Дорсервис-09"

## МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

№	Наименование объекта	Профинансировано	Кассовое исполнение		Исполнитель
			Сумма	%	
6	Ремонт автодороги «Мамраш - Ташкапур - Араканский мост на участке км. 0 - км 4»	43,8	43,8	100	ООО «Юагропромдорстрой»
7	Капитальный ремонт автодороги «Мамраш - Ташкапур - Араканский мост на участке км 4 - км 10»	123,6	123,6	100	ООО "Дорсервис-09"
8	Ремонт автодороги «Махачкала - Буйнакск – Леваши – В. Гуниб, участке км 0 - км 3»	199,3	199,3	100	ООО "Гидрострой 28»
9	Ремонт автодороги «Кавказ» - Шамхал-Красноармейское на участке км 0 – км»	34,7	34,7	100	ООО «Нарт»
<b>2021 год</b>					
10	Реконструкция автодороги «Гели-Талги, км 0 - км 4»	200,0	200,0	100	ООО "Нарт"
11	Строительство автодороги «Манаскент – Подъезд от федеральной дороги «Кавказ» к санаторию "Каспий»	341,7	341,7	100	ООО "Дорсервис-09"
12	Содержание автодороги «Мамраш-Ташкапур-Араканский мост на участке км 0 - км 4»	0,68	0,68	100	ООО «Юагропромдорстрой»
13	Ремонт автодороги «Кизляр – Терекли-Мектеб – граница Ставропольского края на участке км 30 – км 40»	96,0	96,0	100	"РЕМСТРОЙПРОЕКТ"
14	Ремонт автодороги «Махачкала – Буйнакск – Леваши – В. Гуниб на участке км 57 – км 72»	185,8	185,8	100	ООО «Дорожно-строительная компания № 2»
15	Ремонт автодороги «Буйнакск – Кизилюрт км 0 – км 7»	100,5	100,5	100	ООО "Нарт"
16	Ремонт автодороги «Дербент – Хучни – Хив на участке км 0 – км 16»	126,6	126,6	100	ООО «НЭМА»
17	Реконструкция автодороги «Махачкала-Буйнакск-Леваши-В. Гуниб на уч.0 - км 3	137,9	137,9	100	ООО "Гидрострой 28"
18	Ремонт автодороги «Мамраш – Ташкапур – Араканский мост на уч. км 15 – км 23»	25,0	25,0	100	ООО "Дорсервис-09"
19	Ремонт автодороги «Бабаюрт - Гребенская на участке км 0 - км 8»	25,0	25,0	100	ООО "Дорсервис-09"
<b>2022 год</b>					
20	Ремонт автодороги «Бабаюрт-Гребенская 0-8 км»	81,3	81,3	100	ООО "Дорсервис-09"
21	Ремонт автодороги «Мамраш–Ташкапур–Араканский мост 15 – 23 км,»	140,8	140,8	100	ООО "Дорсервис-09"
22	Ремонт автодороги «Буйнакск–Гимры–Чирката км 8 – км 21»	88,8	88,8	100	АО «Мостоотряд-99»
23	Ремонт автодороги «Буйнакск–Гимры–Чирката км 0 - км 8»	285,3	285,3	100	АО «Мостоотряд-99»
24	Строительство автодороги «Обход с. Манаскент с подъездом к санаторию Каспий»	68,9	68,9	100	ООО "Дорсервис-09"
25	Содержание автодороги «Мамраш–Ташкапур–Араканский мост 0-4 км»	0,36	0,36	100	ООО «Юагропромдорстрой»
26	Строительный контроль автодороги «Обход с. Манаскент с подъездом к санаторию «Каспий»	540,2	540,2	100	ООО«Техноконтроль»
27	Капитальный ремонт автодороги «Махачкала–Буйнакск–Леваши–В.Гуниб 12-23 км»	0,71	0,71	100	ООО "Дорсервис-09"

## МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

№	Наименование объекта	Профинансировано	Кассовое исполнение		Исполнитель
			Сумма	%	
28	Реконструкция автодороги «Гели–Талги, на участке км 0- км 4»	232,8	232,8	100	ООО «Севкавдорстрой»
<b>2023 год</b>					
29	Содержание автодороги «Мамраш – Ташкапур – Араканский мост 0 - 4 км»	0,84	0,84	100	ООО «Юагропромдорстрой»
30	Капитальный ремонт автодороги Мамраш–Ташкапур–Араканский мост 10 – 15 км»	346,0	346,0	100	ООО «Дагспецстройсервис»
31	Ремонт автодороги «Магарамкент – Ахты – Рутул 40 – 54 км»	309,6	309,6	100	ООО «Фериде»
32	Ремонт автодороги «Урма – Губден 14 – 30 км»	380,06	380,06	100	ООО «Ботлихагропромдорстрой»
33	Содержание автодороги «Обход с. Манаскент с подъездом к санаторию «Каспий», 3+900»	1,74	1,74	100	ООО «ДОРСЕРВИС-09»
34	Ремонт автодороги «Мамраш–Ташкапур –Араканский мост 23-30 км»	83,8	83,8	100	ООО «Дорбостсервис»
35	Капитальный ремонт автодороги «Махачкала–Буйнакск–Леваши–В.Гуниб, 12-23 км»	703,3	703,3	100	ООО «ДОРСЕРВИС-09»
36	Содержание автодороги «Гели–Талги, на участке км 0 - км 4»	0,64	0,64	100	ООО «НАРТ»
37	Капитальный ремонт автодороги «Дылым – Инчха – Миатли на участке 0 – 7 км»	268,3	268,3	100	ООО «Ботлихагропромдорстрой»
38	Капитальный ремонт автодороги «Магарамкент – Ахты – Рутул, 0 – 8 км»	293,7	293,7	100	ООО «Маяк»
39	Капитальный ремонт автодороги «Куркент – Карчаг – Сиртыч на участке 0. км 3 – 12 км»	363,3	363,3	100	ООО «Ботлихагропромдорстрой»
40	Ремонт автодороги «Ставрополь – Прохладный – Моздок – Кизляр – Крайновка км 545 – 553,2 км»	151,3	151,3	100	ООО «Трансмост»
41	Ремонт автодороги «Грозный – Ботлих – Хунзах – Араканская площадка на км 196 – 217 км»	209,6	209,6	100	ООО «Мостоотряд-99»
42	Ремонт автодороги «Буйнакск – Кизилюрт на участке км 7 – 22 км»	142,0	142,0	100	ООО «Вымпел»
43	Ремонт автодороги «Мамраш – Ташкапур – Араканский мост км 60 – 70 км»	15,2	15,2	100	ООО «Дорожный отряд»
<b>2024</b>					
44	Ремонт автодороги «Хасавюрт – Новолакское, на участке км 0 – км 4»	89,5	89,5	100	ООО «Вымпел»
45	Ремонт автодороги «Буйнакск – Гимры – Чирката на участке км 36 – км 49,7»	103,1	103,1	100	ООО «Ботлихагропромдорстрой»
46	Ремонт автодороги «Леваши – Акуша – Уркарах – Маджалис – Мамедкала на уч. км 0 – км 14»	129,9	129,9	100	ООО «ДОРСЕРВИС-09»
47	Ремонт автодороги «Бабаюрт-Гребенская на участке 8 км – 18 км»	200,7	200,7	100	ООО «Дорожник-2008»
48	Ремонт автодороги «Манас – Сергокала – Первомайское на участке км 0 – км 10»	437,6	437,6	100	ООО «Ботлихагропромдорстрой»

## МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

№	Наименование объекта	Профинансировано	Кассовое исполнение		Исполнитель
			Сумма	%	
<b>МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Махачкала»</b>					
<b>2019 год</b>					
49	Ремонт улично-дорожной сети г. Махачкалы (61 объект, 57 км)	606,5	606,5	100	
50	Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения в г. Махачкала (47 объектов)	73,5	73,5	100	
<b>2020 год</b>					
51	Ремонт, капитальный ремонт улично-дорожной сети (85 объектов), организацию дорожного движения (64 объектах) г. Махачкалы	680,0	680,0	100	ООО «Мостострой»; ООО «Нарт»; ООО «Бурбау»;
<b>2021 год</b>					
52	Ремонт, капитальный ремонт улично-дорожной сети г. Махачкалы, 84 км	1251,1	1251,1	100	ООО «ДОРСТРОЙТЕХ»
<b>2022 год</b>					
53	Капитальный ремонт УДС Ленинского района в г. Махачкала (11 объектов)	68,9	68,9	100	ООО «ДПМК»
54	Капитальный ремонт УДС в г. Махачкала (6 объектов)	148,6	148,6	100	ООО «Дорстройтех»
55	Капитальный ремонт УДС Кировского района, г. Махачкала	31,0	31,0	100	ООО «Стройавтодор»
56	Капитальный ремонт УДС в г. Махачкала	57,0	57,0	100	ООО «Стройавтодор»
57	Реконструкция ул. Догузпаринская в г. Махачкала	152,3	152,3	100	ООО «Спецстроймонтаж»
<b>2023 год</b>					
58	Капитальный ремонт УДС, г. Махачкалы, 2,52 км	132,5	132,5	100	ООО «Стройавтодор»
	Капитальный ремонт УДС, г. Махачкалы, 9,81 км	167,5	167,5	100	ООО «Махачкалинская ДПМК»
<b>2024 год</b>					
59	Ремонт УДС г. Махачкалы 10,95 км	215,2	300,0	100	ООО «Махачкалинская ДПМК»
60	Капитальный ремонт УДС г. Махачкалы, 2,4 км	84,8	84,8	100,0	ООО «ДОРСТРОЙТЕХ»
<b>МКУ «Управление капитального строительства городского округа «город «Дербент»</b>					
<b>2022 год</b>					
61	Реконструкция ул. Фермерская в г. Дербенте	84,3	84,3	100	ООО «Маяк»
62	Реконструкция ул. Кобякова-Нанейшвили в г. Дербенте	120,9	120,9	100	ООО «Строительно-монтажное управление-55»

По состоянию на 1 января 2025 г. уровень достижения плановых значений по всем 8 целевым показателям составил от 100 % до 147,4 %.

Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям составила 65,3 %, или 106, % от плана (61,49 %) и 114,6 % (57,0 %)

По итогам реализации регионального проекта «Дорожная сеть» запланированные мероприятия, обеспеченные финансированием, выполнены, а также обеспечено достижение плановых значений по 8 целевым показателям.



## 7.2. Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства».

В ходе регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» было запланировано внедрение интеллектуальной транспортной системы, а также установка автоматических пунктов весогабаритного контроля.

Срок исполнения регионального проекта с 03. декабря 2018 г. по 31 декабря 2024 г.

Реализацию проекта осуществляло Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан.

Общий объем средств, предусмотренный на реализацию регионального проекта «Общесистемные меры дорожного хозяйства» за период 2019-2024 гг. составил 1 354,0 млн рублей. Кассовое исполнение составило 1 341,0 млн рублей, или 99,0 % от объема предусмотренных назначений.

В 2024 году на реализацию регионального проекта профинансировано 353,3 млн рублей, или 100 % от годовых назначений (средства федерального бюджета – 51,7 млн рублей, средства республиканского бюджета 301,6 млн рублей). Кассовое освоение составило 353,3 млн рублей, или 100 % от объема финансирования.

В 2024 году заключены 3 контракта на сумму 353,3 млн рублей, или 100 % от плана:

В период с 2019 г. по 2024 г в ходе реализации регионального проекта:

– установлены 75 стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального и местного значения;

– размещены 7 автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств (на 12 км автодороги ФАД «Кавказ»-Шамхал-Красноармейское»; на 65+650 автодороги «Кизляр – Терекли – Мектеб – граница Ставропольского края»; на 35+300 км автодороги «Хасавюрт – Гребенская, Хасавюртовского района»; на 498 км автодороги «Ставрополь – Прохладный – Моздок–Кизляр–Крайновка, Кизлярского района»; на км 42+825 автодороги «Буйнакск – Кизилюрт – 135,1 млн рублей; на км 3+050 автодороги «Манас – Сергокала – Первомайское – 165,9 млн рублей);

– внедрена интеллектуальная транспортная система в г. Махачкале (размещены 8 модулей интеллектуальной транспортной системы и 12 умных светофоров).

По целевому показателю «Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр» фактическое значение составляет 40 %, или 100 % от плана.



### 7.3. Региональный проект «Безопасность дорожного движения».

В ходе регионального проекта «Безопасность дорожного движения» было запланировано проведение мероприятий в целях повышения безопасности участников дорожного движения и снижения количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях на территории Республики Дагестан.

Реализацию проекта осуществляло Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан совместно с Министерством образования и науки Республики Дагестан, Министерством здравоохранения Республики Дагестан, Министерством по делам молодежи Республики Дагестан,

Срок исполнения регионального проекта с 1 апреля 2019 г. по 31 декабря 2024 г.

Финансирование регионального проекта не предусмотрено.

Целевые показатели проекта достигаются путем реализации мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» государственной программы Республики Дагестан «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан» (утверждена постановлением Правительства Республики Дагестан от 29 декабря 2017 г. №30).

В ходе реализации регионального проекта ответственными исполнителями проведены следующие мероприятия:

1. Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан (письмо ГКУ «ЦОДД» от 11 мая 2023 г.) проведены следующие мероприятия:

– ГКУ РД «Центр организации дорожного движения» приобретен мобильный комплекс автоматической фото-видео фиксации нарушений правил дорожного движения (Стрела-плюс») – 10,4 млн рублей;

– изготовлена и размещена в средствах массовой информации серия из 6-ти видеороликов на тему «Повышение ответственности и культуры поведения на дорогах водителей грузового и пассажирского транспорта – 0,5 млн рублей;

– приобретены беспилотные летательные аппараты.

2. Министерством образования и науки Республики Дагестан (письмо от 20 декабря 2024 г. № 06-20251/09-08/24), в рамках мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» Государственной программы Республики Дагестан «Развитие транспортного комплекса Республики Дагестан», реализовано 9 мероприятий в том числе:

1) Приобретены и распространены в школах Республики Дагестан 16 компактных переносных городков «Безопасное дорожное движение» для обучения детей для обучения детей правилам дорожного движения (3,61 млн рублей);

2) Проведены республиканские этапы всероссийских конкурсов «Безопасное колесо», «Верны ЮИДовской стране», «Лучший педагог по обучению основам безопасного поведения на дорогах» (6,0 млн рублей);

3) Проведен Республиканский смотр-конкурс среди дошкольных образовательных учреждений на лучшую постановку работы по пропаганде безопасности дорожного движения «Безопасные дороги детства» (0,15 млн. рублей);

4) Участие команд Республики Дагестан во всероссийских конкурсах «Безопасное колесо» (6,0 млн рублей);

5) Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные методические материалы для образовательных организаций (3,0 млн рублей);

6) Проведены соревнования среди отрядов юных инспекторов движения «Знатоки правил дорожного движения» (0,3 млн. рублей);

7) Проведены мероприятия по совершенствованию обучения детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах (5,0 млн рублей);

8) Проведен республиканский флешмоб в ходе мероприятий, посвященных Всемирному дню памяти жертв дорожно-транспортных происшествий (0,15 млн рублей);

9) Организовано участие команд Республики Дагестан во Всероссийском конкурсе юношей и девушек «Автомногоборье» (3,0 млн рублей).

**3.** Министерством здравоохранения Республики Дагестан (письмо от 04 декабря 2023 г. № 05-04/15928/23):

– проведен тренинг по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе родильных домов и перинатальных центров» - ГБУ РД «Каспийская центральная городская больница», ГБУ РД «Кизлярская центральная городская больница», ГБУ РД «Махачкалинский родильный дом №1» (0,6 млн рублей);

– проведены совместные профилактические мероприятия ГБУ РД «Республиканский наркологический диспансер» с УГИБДД МВД по РД с использованием мобильной наркологической лаборатории для выявления водителей, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения (0,3 млн рублей);

– ГБУ РД «Республиканский наркологический диспансер» приобретен расходный материал (тест-системы и реагенты для анализаторов) для выявления наличия в организме водителя алкоголя, наркотических средств, психотропных или иных токсических веществ, вызывающих опьянением (1,85 млн рублей);

– ГБУ РД «Республиканский наркологический диспансер» приобретены алкотестеры в наркологические кабинеты медицинских организаций (0,3 млн рублей).

4. Министерство по делам молодежи Республики Дагестан (письмо от 05 декабря 2023 г. № 46-2715/02/2/23 год) проведены 2 мероприятия, направленные на профилактику дорожно-транспортных происшествий на сумму 1,1 млн. руб., в том числе:

- республиканский конкурс «Ребенок безопасности» с вручением победителям призов виде детских автокресел» – 0,25 млн. рублей;
- акции «Берегите друг друга» – 0,8 млн. рублей.

По 2 целевым показателям регионального проекта согласно ЕГИИС «Электронный бюджет» фактические значения составляют:

– количество погибших в ДТП на 10 тысяч транспортных средств, убывающий – 3,55 человек, или 112,4 % от плана на 2024 г. (3,99 чел.) и 121,9 % от базового значения (4,33 %);

– количество погибших в ДТП человек на 100 тысяч населения, убывающий – 9,59 человек, или 112,2 % от плана на 2024 г. (10,76 чел.) и 147,7 % от базового значения (14,17 %).

Согласно данным сайта Министерства внутренних дел Российской Федерации (<http://stat.gibdd.ru>) сравнительная динамика изменения количества ДТП, количества погибших и раненных за период с 2019 г. по 2024 г. (январь-ноябрь) представлена следующим образом:

№	Наименование показателя	Ед. изм.	Январь-ноябрь 2019 г.	Январь-ноябрь 2023 г.	Январь-ноябрь 2024 г.	Отклонение 2024 г. от 2019	Отклонение 2024 г. от 2023 г.
1.	Количество ДТП	ед.	1 470	1 534	1 538	+68	+4
2.	Количество погибших	чел.	314	321	291	-23	-30
3.	Количество раненных	чел.	2 081	2 267	2 209	+128	-58

За январь-ноябрь 2024 г. на территории Республики Дагестан произошло 1 538 ДТП, или на +4 ДТП больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года (1 534 ДТП), в которых погибли 291 человек (– 30 чел.) и ранено 2 209 человек (– 58 чел. ).

При сравнении данных за январь–ноябрь 2024 г. с аналогичным периодом 2019 г. (начало реализации регионального проекта) количество ДТП увеличилось на + 68 ДТП (2019 г. – 1 470 ДТП), количество раненных на +128 чел. (2019 г. – 2 081 чел.), при одновременном снижении количества погибших - 23 чел. (2019 г. – 314 чел.).

По итогам реализации регионального проекта «Дорожная сеть» запланированные мероприятия выполнены, а также обеспечено достижение плановых значений по целевым показателям и результатам.



## 8. Национальный проект «Цифровая экономика Российской Федерации»



*Куратор национального проекта:*  
**Газимагомедов Р.К.**  
Заместитель Председателя Правительства  
Республики Дагестан

*Руководитель региональных проектов:*



**Гамзатов Ю.В.**  
Министр цифрового развития Республики  
Дагестан

Основной целью реализации национального проекта «Цифровая экономика в Российской Федерации» до конца 2024 года<sup>6</sup> являлась цифровая трансформация, в ходе которой должно было быть обеспечено:

- достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления;
- увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 %;
- рост доли домохозяйств с широкополосным доступом к сети «Интернет»;
- увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий;
- создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, доступной для всех организаций и домохозяйств;
- использование преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и организациями.

В рамках национального проекта «Цифровая экономика» в Республике Дагестан осуществлялась реализация 5 региональных проектов:

- 1) «Информационная инфраструктура»;
- 2) «Информационная безопасность»;
- 3) «Цифровые технологии»;
- 4) «Цифровое государственное управление»;
- 5) «Кадры для цифровой экономики».

В ходе национального проекта в 2019 г. также реализованы мероприятия регионального проекта «Нормативное регулирование цифровой среды» в части принятия нормативных документов по обеспечению правовых условий для сбора, хранения и обработки данных, а также для эффективного использования результатов интеллектуальной деятельности в условиях цифровой экономики.

Реализацию национального проекта осуществляло Министерство цифрового развития Республики Дагестан.

Финансирование национального проекта «Цифровая экономика» было предусмотрено в период с 2020 г. по 2022 г. на общую сумму 332,1 млн рублей. Кассовое исполнение составило 278,6 млн рублей, или 84,0 % от объема предусмотренных назначений.

С учетом образовавшейся экономии, средства освоены в полном объеме.

---

<sup>6</sup> Указ Президента Российской Федерации от 21.06.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» (утратил силу).



### 8.1. Региональный проект «Информационная инфраструктура».

В ходе регионального проекта «Информационная инфраструктура» предусмотрено обеспечение подключения и широкополосного доступа социально значимых объектов к сети Интернет, а также содействие в оказании универсальных услуг связи в населенных пунктах с численностью населения от 100 до 500 человек.

Общий объем средств, предусмотренный на реализацию регионального проекта «Информационная инфраструктура» за период с 2020-2022 гг. составил 253,7 млн рублей. Кассовое исполнение составило 252,2 млн рублей, или 99,4 %.

- 1) В 2021 г. профинансировано 31,1 млн рублей на проведение работ:
  - по организации защищенных каналов передачи данных между участками мировых судей и ГАС «Правосудие» (12,1 млн рублей);
  - создание локальной вычислительной сети (17,8 млн рублей);
  - настройке автоматических рабочих мест на участках мировых судей с ГАС «Правосудие» (0,6 млн рублей);
- 2) В 2022 г. – 201,3 млн рублей на проведение работ:
  - по формированию ИТ-инфраструктуры для обеспечения доступа к сети «Интернет» в государственных (муниципальных) образовательных организациях (191,4 млн рублей);
  - по созданию и организацию работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру «122» (9,9 млн рублей).

В период с 2019 по 2021 гг. к сети «Интернет» подключены 3144 социально значимых объекта Республики Дагестан (далее – СЗО), в том числе 986 ФАП, 688 сельских администраций, 52 объекта культуры.

В 1342 селах появились высокоскоростные оптические каналы и новые узлы связи, которые позволяют охватить скоростным интернетом малочисленные населенные пункты, ранее не включенные в планы развития

сетей связи. Кроме того, в рамках регионального проекта к сети «Интернет» подключен 131 участок мировых судей, размещенных на 55 объектах.

Заключены договоры на оплату услуг Интернет для социально-значимых объектов с органами власти и учреждениями, в структуре которых находятся данные объекты (986 фельдшерско-акушерских пункта, 688 администраций сельских поселений). Из ранее подключенных объектов не заключили договоры на оказание услуг связи 373 СЗО (165 ФАП, 174 администраций сел, 34 учреждения культуры).

Обеспечены широкополосным доступом к сети «Интернет» 1399 общеобразовательных организаций (государственный контракт между Министерством цифрового развития, связи и массовых телекоммуникаций Российской Федерации и ПАО «Ростелеком» от 07 февраля 2024 г. № 071/24/1).

В целях содействия в оказании универсальных услуг связи в населенных пунктах с численностью населения от 100 до 500 человек, федеральным проектом «Устранение цифрового неравенства 2.0» (УЦН) в 2024 году было запланировано строительство 32 базовых станций подвижной радиотелефонной связи стандарта LTE, в том числе 4 незавершенных объекта 2022 и 2023 гг.

Завершено строительство базовых станций в 7 населенных пунктах Республики Дагестан в: с.Исоо МО «Цунтинский район», с. Чарода МО «Чародинский район», с. Ялак МО «Ахтынский район», с. Цизгари МО «Дахадаевский район», с. Иманалиросо МО «Казбековский район», с. Тлядал МО «Бежтинский участок, с. Анцух МО «Тляратинский район».

Подключение остальные населенные пункты запланировано до конца 2 квартала 2025 г. (3 населенных пункта до 25 декабря 2024 г., 17 населенных пунктов до 31 марта 2025 г., 8 населенных пунктов до 30 июня 2025 г.).

В ходе реализации регионального проекта обеспечено достижение планового целевого показателя «Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями» на уровне 100 %.



## 8.2. Региональный проект «Информационная безопасность».

В ходе реализации регионального проекта «Информационная безопасность» было предусмотрено проведение следующих мероприятий:

1) *Содействие органам государственной власти и органам местного самоуправления по использованию преимущественно отечественного программного обеспечения.* Проведена закупка российского антивирусного программного обеспечения Kaspersky Endpoint Security в стандартной и расширенной редакции для 11 органов исполнительной власти (752 лицензии).

В органах исполнительной власти Республики Дагестан используются:

- 668 лицензий на отечественные операционные системы; 2625 лицензий на отечественные антивирусные решения;
- 22 лицензии на отечественную систему виртуализации рабочих мест;
- 1986 лицензий на отечественные средства криптографической защиты информации;
- 2 990 лицензий на текстовые редакторы файлов;
- 3 613 лицензий на отечественное почтовое приложение;
- 1 527 лицензий на отечественные справочно-правовые системы;
- 2 948 лицензий на отечественные системы электронного документооборота.

Все государственные гражданские служащие Республики Дагестан и частично муниципальные служащие переведены на российский мессенджер «Среда», а также на российский почтовый сервис CommuniGate Pro.

Обеспечен доступ к федеральной государственной информационной системе координации информатизации для внесения ежемесячных отчетов по импортозамещению. Получены лицензии на офисное программное обеспечение Р7-Офис сроком на полгода для всех органов исполнительной власти республики;

2) *Повышение уровня информационной безопасности республиканских объектов критической информационной инфраструктуры.*

Проводится анализ сведений по субъектам критической информационной инфраструктуры (КИИ). Направлено 55 информационных писем о необходимости категорирования объектов КИИ в адрес субъектов КИИ республики.

19 декабря 2024 г. совместно с Управлением ФСТЭК России по ЮиСКФО с субъектами КИИ обсуждены вопросы проведения категорирования.

В целях повышения уровня защищенности объекта КИИ – единой государственной системы в сфере здравоохранения Республики Дагестан, инициирован запрос в адрес Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации о переносе системы на ресурсы государственной единой облачной платформы (ГЕОП), на которой соблюдаются необходимые требования по защите информации объектов КИИ.

3) *Обеспечение безвозмездного доступа гражданам к использованию российских средств шифрования.*

В органы исполнительной власти и органы местного самоуправления Республики Дагестан направлены методические рекомендации по переходу на

использование российских криптографических алгоритмов средств шифрования для взаимодействия между собой, с гражданами и организациями.

В целях реализации мероприятия необходимо приобретение органами власти высокопроизводительного TLS-криптошлюза, использующего российские криптоалгоритмы, который будет обеспечивать аутентификацию пользователей и организацию защищенных соединений по протоколу TLS при работе с порталными решениями и сайтами в сети «Интернет». Однако, региональный проект не предусматривает финансовые средства на реализацию мероприятий, а также необходимые средства на приобретение криптошлюза отсутствуют в республиканском бюджете, данное мероприятие не исполнено в полной мере. В связи с наличием аналогичной проблемы с финансированием в ряде субъектов Российской Федерации, данное мероприятие будет исключено из регионального проекта «Информационная безопасность» в 2025 году;

4) *Получение органами власти Республики Дагестан сертификатов безопасности национального удостоверяющего центра.* Получены сертификаты 18 органами исполнительной власти и 16 администрациями муниципальных районов и городских округов Республики Дагестан;

5) *Повышение эффективности контроля деятельности, связанной с реализацией в органах государственной власти Республики Дагестан, предусматривающих обработку персональных данных граждан Российской Федерации.* В апреле 2024 г. проведена проверка обеспечения информационной безопасности в 12 органах исполнительной власти, в рамках которой проверялось наличие нормативной документации по информационным системам персональных данных.

В ноябре 2024 г. утверждено постановление правительства «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности в органах власти Республики Дагестан», в соответствии с которым с 1 января 2025 г. в республике начнет функционировать ИТ-подразделение, которое обеспечит реализацию мероприятий по защите информации на объектах информатизации. В Республике Дагестан 31 орган исполнительной власти использует 171 Информационную систему персональных данных.

б) *Проведение независимого аудита информационной безопасности для информационных систем, осуществляющих электронное взаимодействие граждан с органами государственной власти Республики Дагестан.* В Республиканский центр обработки данных перенесены серверные сегменты ГИС Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан, Министерства образования и науки Республики Дагестан, в процессе переноса сегмент Министерства финансов Республики Дагестан.

Проведена аттестация 8 государственных информационных систем органов исполнительной власти.

На реализацию регионального проекта «Информационная безопасность» в 2020 г. профинансировано 19,2 млн рублей. Кассовое исполнение составило 1,6 млн рублей, или 8,3 %. В 2024 г. проект не финансировался.

Достижение целевых показателей по региональному проекту не запланировано.



### 8.3. Региональный проект «Цифровые технологии»

В ходе регионального проекта «Цифровые технологии» было запланировано проведение следующих мероприятий:

- содействие в оказании консультационной поддержки и информационного сопровождения компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий и находящихся на территории Республики Дагестан;

- проведение информационной кампании о действующих конкурсных отборах на получение государственной поддержки в средствах массовой информации Республики Дагестан.

Общий объем средств, предусмотренный на реализацию регионального проекта «Цифровые технологии» за период с 2020-2021 гг. составил 33,0 млн рублей. Кассовое исполнение составило 15,0 млн рублей, или 45,5 %.

Средства направлены на проведение работ по оказанию услуг по техническому сопровождению единой геоинформационной системы Республики Дагестан и расширению функциональных возможностей программного обеспечения РусГИС.

В рамках мероприятий регионального проекта Министерством цифрового развития Республики Дагестан:

- проведена работа по оказанию консультационной поддержки ИТ-компаний, разрабатывающим или внедряющим отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий и находящихся на территории Республики Дагестан, по вопросам получения мер поддержки и государственной аккредитации ИТ-компаний;

- оказана консультационная поддержка победителю конкурса «Студенческий стартап» (очередь V) и получателя гранта на сумму 1,0 млн рублей в рамках программы «Студенческий стартап» федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства»;

- организовано информирование ИТ-компаний о том, что Российский фонд развития информационных технологий проводит отбор получателей грантов на реализацию особо значимых проектов по внедрению российских решений в сфере информационных технологий, а также конкурсном отборе интернет-инициатив на десятый юбилейный акселератор Спринт;

В адрес Агентства информации и печати Республики Дагестан направлены письма с целью содействия в размещении информации:

- о запуске бесплатной акселерационной программы Драйвер, реализуемой при поддержке Минцифры России, о конкурсе «Символы евразийской интеграции», о запуске конкурсов «Старт-Искусственный интеллект-1», «Старт-Искусственный интеллект-2»;

- о конкурсном отборе пилотных проектов апробации технологий искусственного интеллекта в приоритетных отраслях.



#### 8.4. Региональный проект «Цифровое государственное управление».

В ходе регионального проекта «Цифровое государственное управление» было запланировано проведение мероприятий по обеспечению доступности взаимодействия граждан и органов государственной власти с использованием платформы обратной связи.

Финансирование регионального проекта «Информационная безопасность» было предусмотрено только в 2020 г. (26,2 млн рублей).

Выделенные средства, направлены на проведение работ по обновлению 27 региональных сервисов Системы межведомственного электронного взаимодействия.

В рамках реализации регионального проекта в Республике Дагестан с 2019 г. по 2024 г. проведены следующие мероприятия:

В целях обеспечения взаимодействия граждан с органами власти Республики Дагестан на Платформе обратной связи зарегистрировано 4 523 организаций и создано 5 528 личных кабинетов сотрудников, ответственных за рассмотрение обращений граждан. В 2024 году через Платформу обратной связи в Республике Дагестан было отправлено 21 790 сообщений.

Доля пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ составляет 69 %, или 115 % от плана.

Количество региональных массовых социально-значимых услуг (МСЗУ), переведенных в электронный формат – 82 услуги (в том числе через Портал государственных услуг – 63 услуги, ведомственные информационные системы – 19 услуг). Кроме того, доступны 8 дополнительных услуг, не попадающих под категорию МСЗУ, но являющихся востребованными (Даглесхоз – 4, Минтранс РД – 1, ОМСУ – 1, Минцифры РД – 1, Минтуризм РД – 1). Общее количество услуг доступных в электронном виде составляет – 90.

МСЗУ предоставляются в 16 органах исполнительной власти и 52 администрациях муниципальных районов и городских округов Республики Дагестан.

Количество обращений за получением региональных МСЗУ в электронном виде с использованием ЕПГУ за 2024 год составило 8,8 млн обращений.

По 8 целевым показателям обеспечено выполнение плановых значений на 2024 год от 100% до 115 %.

Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении госуслуг составляет 4 усл. ед., или 100 % от плана («Запись на прием к врачу», Витрина данных «Электронный журнал и дневник», Витрина данных «Выданные и аннулированные охотничьи билеты», Витрина данных «Социальные сведения Республики Дагестан». Уровень удовлетворенности качеством предоставления МСЗУ в электронном виде с использованием ЕПГУ – 4,8 балла, или 109 % от плана.



## 8.5. Региональный проект «Кадры для цифровой экономики»

В ходе реализации регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» было запланировано обеспечение доступности для населения обучения по программам дополнительного образования для получения новых и востребованных на рынке труда цифровых компетенций.

Финансирование и заключение контрактов в ходе реализации регионального проекта не предусматривалось.

В рамках регионального проекта в Республике Дагестан в период 2019–2022 гг. проведены следующие мероприятия.

В целях достижения планового значения (151 человек) по показателю «Количество государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления», в образовательных программах, реализованных в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации» от Республики Дагестан приняли участие 166 человек, или 109,9 % от плана.

Проведена информационная кампания по поддержке и продвижению обучения по дополнительным профессиональным и общеобразовательным программам для населения, позволяющего любому гражданину пройти обучение со скидкой от 50% до 100%. Министерством цифрового развития Республики Дагестан направлены письма о проводимом обучении в адрес органов исполнительной власти, средним специальным учебным заведениям (№ 09-09-960/22 от 28.03.2022) и высшим учебным заведениям Республики Дагестан (№ 09-09-967/22 от 28.03.2022).

Информация о проекте размещена в официальном телеграм-канале Министерства цифрового развития Республики Дагестан.

В средствах массовой информации размещена информация об образовательных ИТ-проектах: «Код будущего» – для школьников и «Цифровые кафедры» – для студентов (№ 09-06-3296/22 от 18.08.2022, № 09-09-3688/22 от 07.09.2022).

В результате проведения мероприятий по повышению активности образовательных организаций в части использования цифровых образовательных ресурсов и сервисов, количество подключенных образовательных организаций (в том числе частных) достигло 1 567, количество зарегистрированных педагогов – 22 200 человек, учащихся – 157 401 человек (данные по состоянию на 1 января 2023 г.).

В реализации регионального проекта обеспечено участие всех муниципальных образований.

Мероприятия регионального проекта были реализованы в рамках государственной программы Республики Дагестан «Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры Республики Дагестан на 2017-2022 годы».



## 9. Национальный проект «Культура»



*Куратор национального проекта:*  
**Телякавов М. П.**  
Заместитель Председателя Правительства  
Республики Дагестан



*Руководитель региональных  
проектов:*

**Бутаева З. А.**  
Министр культуры Республики Дагестан

Основными целями реализации национального проекта «Культура» в Российской Федерации<sup>7</sup> являлись:

- увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года;
- увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 5 раз;
- создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций;
- увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью, или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций, до 15 %.

В период с 2019 г. по 2024 г. Республика Дагестан в рамках национального проекта «Культура» осуществляла реализацию 3 региональных проектов:

- 1) «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»);
- 2) Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»);
- 3) Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура»).

Срок реализации региональных проектов: с 1 января 2019 г. до 31 декабря 2024 г.

Реализацию национального проекта «Культура» осуществляло Министерство культуры Республики Дагестан совместно с муниципальными образованиями.

Общий объем средств, предусмотренный на реализацию национального проекта «Культура» за период 2019-2024 гг. составил 2 464,7 млн рублей. Кассовое исполнение составило 2 398,1 млн рублей, или 97,3 % от объема предусмотренных назначений.

В 2024 году профинансировано 274,8 млн рублей, или 100 % от годовых назначений (средства федерального бюджета – 201,7 млн рублей, средства республиканского бюджета – 65,2 млн рублей, средства муниципальных образований – 7,9 млн рублей). Кассовое освоение составило 274,8 млн рублей, или 100 % от объема финансирования.

В 2024 г. заключены 129 контрактов, или 100 % от плана, на сумму 270,6 млн рублей.

Финансирование и заключение контрактов было предусмотрены по всем 3 региональным проектам.

---

<sup>7</sup> Указ Президента Российской Федерации от 21.06.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» (утратил силу).



### 9.1. Региональный проект «Культурная среда»

В ходе реализации регионального проекта «Культурная среда» было запланировано увеличение количество посещений организаций культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения.

Сроки исполнения регионального проекта: с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2024 г.

Реализацию регионального проекта осуществляло Министерство культуры Республики Дагестан совместно с муниципальными образованиями.

Общий объем средств, предусмотренный на реализацию регионального проекта «Культурная среда» за период 2019-2024 гг. составил 2 281,7 млн рублей. Кассовое исполнение составило 2 215,6 млн рублей, или 97,1 % от объема предусмотренных назначений.

В 2024 году профинансировано 242,1 млн рублей (средства федерального бюджета – 197,7 млн рублей, средства республиканского бюджета – 36,4 млн рублей, средства муниципалитетов – 7,9 млн рублей), или 100 % от годовых назначений. Кассовое освоение составило 242,1 млн рублей, или 100 % от объема финансирования.

Заключены 92 контракта (договора), или 100 % от плана на сумму 242,1 млн рублей.

В ходе регионального проекта в период с 2019 г. по 2024 г. проведены следующие мероприятия:

**1) Построены (реконструированы) и капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения – 56 объектов.**

**Перечень культурно-досуговых учреждений, созданных и капитально отремонтированных по региональному проекту «Культурная среда с 2019 – 2024 гг.**

№	Наименование объекта	Срок реализации
<b>1. Строительство объектов культуры</b>		
1.1	Дом культуры в с. Кубачи Дахадаевского района	2019
1.2	Дом культуры в с. Барщамай Кайтагского района	2019
1.3	Дом культуры в с. Кунбатар Ногайского района	2021
1.4	Дом культуры в с. Сагаси-Дейбук Каякентского района	2021
1.5	ЦКР в с. Зидьян-Казмаляр Дербентского района	2021
1.6	Дом культуры в с. Губден Карабудахкентского района	2021
1.7	Дом танца ансамбля «Лезгинка»	2020-2022
1.8	Центр культурного развития в г. Кизляре	
1.9.	Благоустройство прилегающей территории Центра культурного развития в городе Кизляр	

## МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

<b>2. Капитальный ремонт объектов культуры</b>		
2.1	Дом культуры в с. Герейханова Сулейман-Стальского района	2019
2.2	Дом культуры в с. Орота Хунзахского района	2019
2.3	Дом культуры в с. Чох Гунибского района	2019
2.4	Дом культуры в с. Киша Дахадаевского района	2019
2.5	Дом культуры в с. Какашура Карабудахкентского района	2020
2.6	Дом культуры в с. Доргели Карабудахкентского района	2020
2.7	Дом культуры в с. Хучада Шамильского района	2020
2.8	Дом культуры в с. Верхнее Арши Левашинского района	2020
2.9	Дом культуры в с. Унчукатль Лакского района	2020
2.10	Дом культуры в с. Унцукуль Унцукульского района	2020
2.11	Дом культуры в с. Советское Магарамкентского района	2021
2.12	Дом культуры в с. Н. Инхо Гумбетовского района	2021
2.13	Дом культуры в с. Юхари-Ярак Хивского района	2021
2.14	Дом культуры в с. Мегеб Гунибского района	2021
2.15	Дом культуры в с. Тпиг Агульского района	2021
2.16	Дом культуры в с. Салта Гунибского района	2021
2.17	Дом культуры в с. Урари Дахадаевского района	2021
2.18	Дом культуры в с. В. Гаквари, Цумадинский район	2022
2.19	Дом культуры в с. Урахи, Сергокалинский район	2022
2.20	Дом культуры в с. Янгикент, Кайтагский район	2022
2.21	Дом культуры в с. Кули, Кулинский район	2022
2.22	Дом культуры в с. Урада, Шамильский район	2022
2.23	Дом культуры в с. Цахур, Рутульский район	2022
2.24	Дом культуры в с. Чагаротар, Хасавюртовский район	2022
2.25	Дом культуры в с. Хараг, Табасаранский район	2022
2.26	Дом культуры в с. Смугул, Ахтынский район	2022
2.27	Дом культуры в с. Хучни, Табасаранский район	2022
2.28	Дом культуры в с. Ахты, Ахтынский район	2022
2.29	Дом культуры в с. Калининаул, Казбековский район	2022
2.30	Дом культуры в с. Курми Гергебильского района	2023
2.31	Дом культуры в с. Хвартикунь Гергебильского района	2023
2.32	Дом культуры в с. Куркли Лакского района	2023
2.33	Дом культуры в с. Курах Курахского района	2023
2.34	Дом культуры в с. Куппа Левашинского района	2023
2.35	«Центр традиционной культуры народов России в с. Бутри Акушинского района	2023
2.36	Дворец культуры в с. Акуша Акушинского района	2023
2.37	Дворец культуры им Ш. Шамхалова в с. Хунзах Хунзахского района	2023
2.38	Культурно-досуговый центр в с. Учкент Кумторкалинского района	2023
2.39	Культурно-досуговый центр в с. Шамхалингиюрт Кумторкалинского района	2023
2.40	Культурно-досуговый центр в с. Гигатль Цумадинского района	2023
2.41	Дом культуры в с. Нариман Ногайского района	2023
<b>2024 год</b>		
2.42	Культурно-досуговый центр в с. Тлибишо Ахвахского района	2024
2.43	Культурно-досуговый центр в с. Шукты Акушинского района	2024
2.44	Дом культуры в с. Икра Курахского района	2024
2.45	Культурно досуговый центр в с. Кабир Курахского района	2024
2.46	Дом культуры в с. Гертма Казбековского района	2024
2.47	Культурно-досуговый центр в с. Верхнее Инхело Ахвахского района	2024

В 2024 г. проведено мероприятие по капитальному ремонту 6 объектов культуры, на реализацию которого профинансировано 62,8 млн рублей, или 100 % от годовых назначений. Кассовое исполнение составило – 62,8 млн рублей, или 100 % от годовых назначений.

Согласно ГИИС «Электронный бюджет» и ЕИС «Закупки», в целях реализации мероприятия заключены следующие контракты:

– контракт № 3050200808124000002 от 26 апреля 2024 г. на сумму 4,7 млн рублей по капитальному ремонту Культурно-досугового центра в с. Шукты, Акушинского района. Стоимость исполненных и оплаченных работ по контракту – 4,7 млн рублей, или 100 % от стоимости контракта. Акт о приемке выполненных работ № 2 от 5 сентября 2024 г. Исполнение контракта завершено;

– контракт № 3050300579924000001 от 15 апреля 2024 г. на сумму 2,6 млн рублей по капитальному ремонту Культурно-досугового центра в с. Тлибишо Ахвахского района. Стоимость исполненных и оплаченных работ по контракту – 2,6 млн рублей, или 100 % от стоимости контракта. Акт о приемке выполненных работ № 3 от 23 сентября 2024 г. Исполнение контракта завершено;

– контракт № 3050300579924000001 от 20 декабря 2024 г. на сумму 12,4 млн рублей с ООО «Мегастрой» (Подрядчик) по капитальному ремонту Дома культуры в с. Икра Курахского района. Срок исполнения контракта – 31 декабря 2024 г. Стоимость исполненных и оплаченных работ по контракту – 12,4 млн рублей, или 100 % от стоимости контракта. Акт приемки выполненных работ от 24 декабря 2024 г. Исполнение контракта завершено;

– контракт № 3051901313924000005 от 20 декабря 2024 г. на сумму 12,4 млн рублей с ООО «Мегастрой» (Подрядчик) по капитальному ремонту Культурно-досугового центра в с. Кабир Курахского района. Срок исполнения контракта – 31 декабря 2024 г. Стоимость исполненных и оплаченных работ по контракту – 12,4 млн рублей, или 100 % от стоимости контракта. Акт приемки выполненных работ № 1 от 24 декабря 2024 г. Исполнение контракта завершено;

– контракт № 3050300562224000002 от 21 декабря 2024 г. на сумму 4,8 млн рублей с ООО «Спецпромстрой» (Подрядчик) по капитальному ремонту Культурно-досугового центра в с. Верхнее Инхело Ахвахского района. Срок исполнения контракта – 31 декабря 2024 г. Стоимость исполненных и оплаченных работ по контракту – 4,8 млн рублей, или 100 % от стоимости контракта. Акт о приемке выполненных работ №1/6341 от 24.12.2024 г. от 24 декабря 2024 г. Исполнение контракта завершено;

– контракт от 3051300362424000001 от 23 декабря 2024 г. на сумму 11,1 млн рублей ООО «Спецпромстрой» (Подрядчик) по капитальному ремонту Культурно-досугового центра в с. Гертма Казбековского района.

Стоимость исполненных и оплаченных работ по контракту – 11,1 млн рублей, или 100 % от стоимости контракта. Акт о приемке выполненных работ №1/6392 от 26.12.2024 г. Исполнение контракта завершено.

Согласно Распоряжению Правительства Российской Федерации № 3299-р от 16 ноября 2024 г. в рамках мероприятия в декабре 2024 г. выделены дополнительные средства в размере 55,4 млн рублей на капитальный ремонт четырех культурно-досуговых центров культуры (в с. Икра, с. Кабир Курахского района; с. В. Инхело Ахвахского района; с. Гертма Казбековского района).

В связи с поздними сроками уточнения лимитов бюджетных обязательств на 2024 г., контракты на проведение капитального ремонта по 4 объектам культуры заключены в период с 20 по 23 декабря 2024 г. При этом, согласно актам приемки работ, исполнение контрактов завершено в период с 24 – 26 декабря 2024 г., то есть в течение 3-4 дней.

2) Реконструированы и капитально отремонтированы 2 музея, в том числе:  
– в 2023 г. проведен капитальный ремонт МБУ «Музей современной истории города Кизляра»;

– в 2024 г. проведен капитальный ремонт ГБУ «Дагестанский музей изобразительных искусств им. П.С. Гамзатовой» в г. Махачкале. В целях проведения работ по объекту с ООО «Лидер-строй», заключен контракт № 2056206534124000001 от 8 апреля 2024 г. на сумму 22,2 млн рублей. Исполнение контракт завершено.

3) Созданы 14 модельные библиотеки, в том числе:

– модельная библиотека в г. Махачкале (Центральная Городская библиотека г. Махачкалы МБУ «Централизованная библиотечная система городского округа «город Махачкала»);

– модельная библиотека в г. Махачкале (Детская библиотека - филиал № 1 МБУ «Централизованная библиотечная система городского округа «город Махачкала»);

– модельная библиотека в г. Махачкале; (Городская библиотека-филиал № 2 МБУ «Централизованная библиотечная система городского округа «город Махачкала»);

– модельная библиотека в г. Махачкале (Городская библиотека-филиал № 5 МБУ «Централизованная библиотечная система городского округа «город Махачкала»);

– модельная библиотека в г. Каспийске (Филиал № 1 МБУ «Централизованная библиотечная система городского округа «город Каспийск» имени Ф. Алиевой);

– модельная библиотека в г. Каспийске (Филиал № 2 МБУ «Централизованная библиотечная система городского округа «город Каспийск» имени Ф. Алиевой);

– модельная библиотека в г. Избербаше (Городская библиотека – филиал №1 МКУ «Централизованная библиотечная система г. Избербаш»);

– модельная библиотека в г. Кизилюрте (ЦГБ МКУ «Централизованная библиотечная система» городского округа «город Кизилюрт»);

– модельная библиотека в г. Кизляре (МКУ «Централизованная библиотечная система» городского округа «город Кизляр»);

– модельная библиотека в МО «Табасаранский район» (МКУ «Межпоселенческая централизованная библиотечная система МО «Табасаранский район»);

– модельная библиотека в МО «Хунзахский район» (МКУ «Межпоселенческая централизованная библиотечная система МО «Хунзахский район»).

В 2024 г. в целях создания 3 модельных муниципальных библиотек профинансировано 40,0 млн рублей, или 100 % от годовых назначений. Кассовое освоение составило 40,0 млн рублей, или 100 % от годовых назначений.

Заключены 26 контрактов на сумму 40,0 млн рублей на создание модельных библиотек в с. Тпиг Агульского района, г. Махачкала, г. Дербент. Контракты исполнены.

4) Технически оснащены муниципальные 12 муниципальных музеев:

– МБУ «Историко-краеведческий музей» МО «Табасаранского района»;

МБУ «Каспийский городской муниципальный музей»;

– МКУ «Музей истории города Махачкалы»

– МКУК «Ахтынский музей культуры и искусства»

– МБУ «Музей современной истории города Кизляра»;

– ГБУ РД Национальный музей им. А. Тахо-Годи»);

– МКУК «Купинский музей палеонтологии и археологии»

В 2024 г. технически оснащены 5 региональных музеев (ГБУ «Музей-Заповедник-Этнографической Комплекс «Дагестанский Аул»; филиалы ГБУ РД «Национальный музей Тахо-Годи» (Буйнакский музей Боевой Славы; Гунибский историко-краеведческий музей; Буйнакский историко-краеведческий музей); ГБУ РД «Дербентский государственный историко-архитектурный и археологический музей - заповедник»).

Общий объем средств, профинансированных на реализацию мероприятия составил 21,8 млн рублей. Техническая готовность объектов – 100 %.

5) В целях обеспечения учреждений культуры специализированным автотранспортом для 8 учреждений культуры закуплены и поставлены

передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания населения, в том числе в сельских районах, в том числе:

– в 2019 г. – 7 единиц (МО «Каякентский район»; МО «Кизилюртовский район»; МО «Кизлярский район»; МО «Левашинский район»; МО «Новолакский район»; МО «Ногайский район»; МО «Тарумовский район»);

– в 2024 г. – 1 единица (с. Бежта Бежтинского участка).

В 2024 г. на приобретение 1 передвижного автоклуба для обслуживания сельского населения в с. Бежта Бежтинского участка профинансированы и освоены средства в сумме 10,96 млн рублей. В рамках заключенного контракта с ООО «Волгамед» № 0103200008424001168 от 02.05.2024 г. на сумму 10,96 млн рублей, автоклуб поставлен, оплата произведена.

**б) Оснащены 5 региональных театров:**

– ГБУ «Государственный республиканский русский драматический театр им. М. Горького»; ГБУ «Лакский государственный музыкально-драматический театр им. Э. Капиева»; ГБУ «Дагестанский государственный театр оперы и балета»; ГБУ «Дагестанский государственный кумыкский музыкально-драматический театр им. А.П. Салаватова»; ГБУ «Аварский музыкально-драматический театр им. Г. Цадасы». оснащены в 2024 г. На реализацию мероприятия профинансированы и освоены 12,2 млн рублей (2024 г.).

**7) Оснащены инструментами, оборудованием 19 образовательных учреждения в сфере культуры, в том числе:**

1. ГБПОУ РД «Махачкалинское музыкальное училище им. Г.А. Гасанова»;  
2. ГБПОУ РД «Дербентское музыкальное училище им. Ашурова Д.Ш.»;  
3. ГБУДО РД «Республиканская детская школа искусств им. М.Кажлаева для особо одаренных детей»;

4. ГБУДО РД «Республиканская школа искусств им. Барият Мурадовой»;  
5. МБУ ДО «Детская школа искусств №1» ГО «город Дагестанские Огни»;  
6. МБУ ДО «Детская школа искусств №1 им П. Чайковского» (г. Махачкала);

7. МБУ ДО «Детская школа искусств № 7 (г. Махачкала, пос. Новый Хушет);

8. МБУ ДО «Буйнакская районная детская школа искусств»;

9. МКУ ДО «Кумухская школа искусств им. М Дандамаевой»

В 2024 г. заключены 50 контрактов (договоров) на сумму 41,8 млн рублей, рамках которых произведено оснащение 10 детских школ искусств.

1. МБУ ДО «Детская школа искусств №2» (г. Махачкала»);

2. МБОУ ДО «Детская школа искусств № 1» ГО «город Кизляр»;

3. МБОУ ДО «Детская школа искусств № 2» ГО «город Кизляр»;

4. МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 1 (г. Дербент»);

5. МБУ ДО «Районная детская школа искусств» (МО «Дахадаевский район», с. Уркарах»);

6. МБУ ДО «Детская школа искусств № 3 им А. Цурмилова» (г. Махачкала);

7. МБУ ДО «Детская школа искусств № 6 им. С Керимова» (г. Махачкала);

8. МБУ ДО «Тагиркент-Казмалярская детская школа искусств» МО «Магарамкентский район»;

9. МО ДО «Луткунская детская школа искусств (МО «Ахтынский район»;

10. МКУ ДО «Детская школа искусств им. С.Батырова» (МО «Ногайский район», с. Теркли-Мектеб).

**8)** Капитально отремонтированы 8 детских школ искусства, в том числе:

– МБУ ДО «Детская школа искусств № 3, им А. Цурмилова» (г. Махачкала);

– МБУ ДО «Детская школа искусств №1» ГО «город Дагестанские Огни»;

– МКУ ДО «Детская школа искусств» в с. Хив Хивского района);

– МКУ ДО «Детская школа искусства с. Маджалис»;

– МБУ ДО «Дахадаевская районная школа искусств» в с. Уркарах»);

– МКУ ДО «Детская школа искусств» в с. Атланаул» Буйнакского района;

– МКУ «Детская школа искусств в с. Унцукуль Унцукульского района;

– МБУ ДО «Детская школа искусств» в г. Кизилюрт.

**9)** Построен Дом танца ансамбля «Лезгинка» (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 3 марта 2023 г. № 05-40-006-20023, выдано Управлением архитектуры и градостроительства г. Махачкалы).

**10)** Благоустройство прилегающей территории Центра культурного развития в г. Кизляре (незавершенный объект с 2022 года) – 30,3 млн рублей (лимит 2024 г.).

В целях проведения строительных работ заключен контракт от 1 августа 2022 г. № 3054700989622000008 на сумму 79,8 млн рублей (заказчик – МКУ «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» ГО «город Кизляр», подрядная организация – ООО «Банна».

Согласно распоряжению Администрации ГО «город Кизляр» от 26 июня 2024 г. № 130, исходя из возникших независимых от сторон контракта обстоятельств и с невозможностью его исполнения, в целях завершения и обеспечения ввода объекта в эксплуатацию, срок исполнения контракта перенесен с 2024 года до 30 мая 2025 г. (переносился неоднократно) с увеличением стоимости контракта до 98,0 млн рублей. Подписано дополнительное соглашение к контракту № 7 от 5 декабря 2024 года.

По состоянию на 1 января 2024 г. согласно данным Министерства культуры Республики Дагестан на строительство объекта профинансированы

и освоены (перечислены в счета подрядчика) 30,3 млн рублей, или 100 % от годовых назначений.

Согласно данным ЕИС «Закупки» (дата обновления информации – 25 декабря 2024 г.) исполнение контракта не завершено. Стоимость исполненных подрядчиком – 58,3 млн рублей, или 59,4 % от стоимости контрактов (98,0 млн рублей).

9) Строительство Центра культурного развития в г. Кизляр Республики Дагестан.

В целях строительства объекта заключен контракт от 7 мая 2021 года № 0103200008421000488 на сумму 171,9 млн рублей (заказчик – МКУ «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» ГО «город Кизляр», подрядная организация – ООО «Фаворит»). Срок исполнения контракта – 30 декабря 2024 г. (неоднократно продлен). Информация об исполнении контракта в ЕИС «Закупки» отсутствует. Строительство объекта не завершено.

В 2024 г. из 4 целевых показателей, плановые значения были установлены по 2 целевым показателям. По состоянию на 1 января 2025 г., согласно отчету о реализации регионального проекта в ГИИС «Электронный бюджет», фактические значения составили:

– «Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (нарастающим итогом)» – 71 единицы, или 100 % от плана;

– «Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом)» – 58 единиц, или 100 % от плана (58 единиц).

В рамках регионального проекта было предусмотрено увеличение к 2024 году количества посещений организаций культуры по сравнению с базовым значением 9 811,5 тыс. посещений. Однако, исполнение целевого показателя «Увеличение на 15 % числа посещений организаций культуры (тыс. посещений)» на 2024 г. не предусмотрено.

По итогам реализации регионального проекта «Культурная среда» обеспечено достижение плановых значений по целевым показателям. В то же время, несмотря на освоение предусмотренных назначений в полном объеме, запланированные мероприятия по строительству объектов культуры (Центр культурного развития в г. Кизляр Республики Дагестан и благоустройство прилегающей территории).



## 9.2. Региональный проект «Творческие люди».

В ходе регионального проекта «Творческие люди» было запланировано увеличение количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность, а также поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения.

Сроки исполнения мероприятий регионального проекта: с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2024 г.

Реализацию регионального проекта осуществляло Министерство культуры Республики Дагестан совместно с муниципальными образованиями.

Общий объем средств, предусмотренный на реализацию регионального проекта «Творческие люди» за период 2019-2024 гг. составил 166,6 млн рублей. Кассовое исполнение составило 166,4 млн рублей, или 99,8 % от объема предусмотренных назначений.

В 2024 г. на реализацию регионального проекта профинансировано 30,27 млн рублей, или 100 % от годовых назначений (средства федерального бюджета – 4,0 млн рублей, средств республиканского бюджета – 26,2 млн рублей, средства муниципальных образований – 0,04 млн рублей). Кассовое освоение составило 30,27 млн рублей, или 100 % от объема финансирования.

В 2024 г. заключены 32 контракта (договора), или 100 % от плана на сумму 26,0 млн рублей.

В ходе регионального проекта за период 2019-2024 гг.:

1) Реализованы 18 всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального, театрального и изобразительного искусства – 18 проектов, или 100 % от плана. В 2024 г. проведены «Международный музыкальный фестиваль «XVII Порт-Петровские Ассамблеи» (ГБУ «Дагестанская государственная филармония им. Т. Мурадова»), X Региональный фестиваль духовых оркестров «Дагестанские фанфары», Международный театральный фестиваль «Русская сцена» (ГБУ «Государственный республиканский русский драматический театр им. Горького») – 13,5 млн рублей;

2) Проведены выставочные проекты федеральных и региональных музеев в субъектах Российской Федерации – 102 проекта, или 100 % от плана. В 2024 г. проведены следующие выездные выставки (бюджет – 5,0 млн рублей):

– ГБУ РД «Национальный Музей Республики Дагестан им. А. Тахо-Годи» – 6 выставок;

– ГБУ РД «Музей истории мировых культур и религий» – 2 выставки;

– ГБУ РД «Музей-заповедник Этнографический комплекс Дагестанский Аул» – 2 выставки;

– ГБУ РД «Дербентский государственный историко-архитектурный и археологический музей-заповедник» – 3 выездные выставки.

3) Проведены форумы «Волонтеры культуры» – 5 проектов, или 100 % от плана (2019-2023 гг.);

4) Проведен Фестиваль любительских творческих коллективов – 3 проекта, или 100 % от плана. В 2024 г. проведен фестиваль творческих любительских коллективов «Голоса России» (организатор ГБУК «Республиканский дом народного творчества»), (0,4 млн рублей);

5) Проведены фестивали детского творчества – 6 проектов. В 2024 г. проведен Фестиваль детского творчества всех жанров «Наши надежды» (0,4 млн рублей);

6) Проведены культурно познавательные программы для школьников фестивали детского творчества – 6 проектов, или 100 % от плана.

В 2024 г. проведены 3 культурно-познавательные программы для школьников (ГБУ «Дагестанская государственная филармония им. Т.М. Мурадова»), (0,3 млн рублей);

7) Реализованы творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел – 12 проектов.

В 2024 г. проведены: XX Международный фестиваль фольклора и традиционной культуры «Горцы»; Фестиваль «Дербент перекрёсток цивилизаций» (организатор – ГБУК «Республиканский дом народного творчества»), (6,4 млн рублей);

8) Государственную поддержку в виде денежных поощрений в размере 100 тыс. рублей в 2021-2024 гг. получили 109 муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений, в том числе в 2024 г. – 26 муниципальных учреждений культуры (2,8 млн рублей);

9) Государственную поддержку в виде денежных поощрений в период 2021 – 2024 гг. получили 107 лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений, в том числе в 2024 г. выплачены 28 денежных поощрений по 50 тыс. рублей (1,5 млн рублей);

10) Повышение квалификации работников культуры на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере прошли 3 123 человек (нарастающим итогом), в том числе в 2024 г. – 629 человек.

По состоянию на 1 января 2025 г. по 3 целевым показателям регионального проекта, фактические значения составляют (нарастающим итогом):

– количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования – 3 123 чел., или 100 % от плана;

– количество поддержанных творческих инициатив и проектов – 216 ед, или 100 % от плана;

– количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности – 6 341 человек, или 110,6 % от плана (5 732 человека).

По итогам реализации регионального проекта «Творческие люди» мероприятия, обеспеченные финансированием, выполнены, а также обеспечено достижение целевых показателей реализации регионального проекта.



### 9.3 Региональный проект «Цифровая культура».

В ходе реализации регионального проекта «Цифровая культура» было запланировано создание в Республике Дагестан виртуального концертного зала и выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами, в формате дополненной реальности.

Сроки исполнения регионального проекта: с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2024 г.

Реализацию регионального проекта осуществляло Министерство культуры Республики Дагестан,

Общий объем средств, предусмотренный на реализацию регионального проекта «Цифровая культура» за период 2019-2024 гг. составил 16,4 млн рублей. Кассовое исполнение составило 16,2 млн рублей, или 99,8 % от объема предусмотренных назначений.

В 2024 году на реализацию регионального проекта профинансировано 2,5 млн рублей (средства республиканского бюджета), или 100 % от годовых назначений. Кассовое освоение составило 2,5 млн рублей, или 100 % от объема финансирования.

В 2024 году ГБУ «Музей-заповедник–этнографический комплекс «Дагестанский аул» заключены 5 договоров с ООО «Сценалогия» на оказание услуг по разработке программного обеспечения для интерактивного оборудования на сумму 2,5 млн рублей. Оборудование поставлено, программное обеспечение установлено.

В ходе реализации регионального проекта в Республике Дагестан с 2019 года по 2024 год созданы:

- 1 виртуальный концертный зал в ГБУ «Государственный Лезгинский музыкально-драматический театр им. С. Стальского» (2019 г.);
- 4 мультимедийных гида в: ГБУ «Дагестанский музей изобразительных искусств им. П.С. Гамзатовой» (2019 г.); ГБУ «Дербентский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник» (2020 г.); ГБУ РД «Национальный музей Республики Дагестан им. А. Тахо-Годи», 1 зал (2021 г.); 2 зал (2022 г.); ГБУ «Музей-Заповедник-Этнографической Комплекс «Дагестанский Аул» (2024 г.).

По состоянию на 1 января 2025 г. по целевому показателю: «Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (нарастающим итогом) фактическое значение составило 5 единиц, или 100 % от плана.

По итогам реализации регионального проекта «Цифровая культура» запланированные мероприятия, обеспеченные финансированием, выполнены в полном объеме, а также обеспечено достижение плановых значений по целевым показателям.



## 10. Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»



*Куратор национального проекта:*

**Алиев Р. А.**

Первый заместитель Председателя  
Правительства Республики Дагестан

*Руководители региональных проектов*



**Гусейнов Г.Х.**

Руководитель Агентства по  
предпринимательству и инвестициям  
Республики Дагестан



**Аджеков М. К.**

Министр сельского хозяйства и  
продовольствия Республики Дагестан

Основной целью национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в Российской Федерации до конца 2024 года<sup>8</sup> являлось увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей.

В период с 2019 г. по 2024 г. в Республике Дагестан в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» осуществлялась реализация 3 региональных проектов:

1) «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» («Поддержка самозанятых»), срок реализации с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2024 г.;

2) «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» («Предакселерация»), срок реализации с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2024 г.;

3) «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», срок реализации с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2024 г.

В рамках национального проекта в период 2019-2020 гг. также были реализованы региональные проекты: «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»; «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию»; «Популяризация предпринимательства»; «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», мероприятия которых с 2021 г. были реализованы в составе трех вышеперечисленных региональных проектов.

Реализацию национального проекта осуществляло Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан, совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан и Министерством по земельным имущественным отношениям Республики Дагестан.

Общий объем средств, предусмотренный на реализацию национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» за период 2019-2024 гг. составил 2 554,6 млн рублей. Кассовое исполнение составило 2 162,1 млн рублей, или 84,6 % от объема предусмотренных назначений.

В 2024 году профинансировано 390,7 млн рублей, или 100 % от годовых назначений (средства федерального бюджета – 386,8 млн рублей, средства республиканского бюджета – 3,9 млн рублей). Кассовое освоение составило 390,74 млн рублей, или 100 % от годовых назначений.

Агентству предпринимательства и инвестиций Республики Дагестан профинансировано 200,8 млн рублей, или 100 % от годовых назначений. Кассовое исполнение составило 200,8 млн рублей, или 100 % от объема финансирования. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан профинансировано 189,9 млн рублей, или 100 % от годовых назначений. Средства освоены в полном объеме.

---

<sup>8</sup> Указ Президента Российской Федерации от 21.06.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» (утратил силу).



**10.1. Региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» («Поддержка самозанятых»).**

В ходе регионального проекта «Поддержка самозанятых» было запланировано предоставление консультационных, информационных и образовательных форм поддержки самозанятым гражданам.

Реализацию регионального проекта осуществляет Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан.

Срок исполнения регионального проекта: с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2024 г.

Общий объем средств, предусмотренный на реализацию регионального проекта «Поддержка самозанятых» за период с 2019-2024 гг. составил 180,6 млн рублей. Кассовое исполнение составило 180,6 млн рублей, или 100 %.

В 2024 г. на реализацию регионального проекта профинансированы 78,9 млн рублей (средства федерального бюджета – 78,1 млн рублей, средства республиканского бюджета – 0,8 млн рублей). Кассовое освоение составило 78,9 млн рублей, или 100 % от объема финансирования.

В рамках заключенного соглашения от 29 февраля 2024 г. № 20-2024-069399, Агентством по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан средства (78,9 млн рублей) перечислены ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан» на реализацию комплекса мероприятий по предоставлению информационно – консультационных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах для обеспечения результата «Количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения» (план – 1,352 тыс. человек).

В 2024 году в рамках регионального проекта заключены 59 контрактов на сумму 76,5 млн рублей, или 100 % от плана, в целях реализации следующих мероприятий:

- изготовление видео и аудио ролики (3 услуги) –4,5 млн рублей;
- проведение 18 обучающих курсов («Обучающий курс для парикмахеров «Детская прическа – женские детские стрижки», «Детская прическа - мужские детские стрижки», «Детская прическа - плетение кос», «Продвижение в интернете и социальных сетях» (2 курса), программа «Специальный налоговый режим. Самозанятый» (2 курса), «Продажи на маркетплейсах», «Косметология», «Курс по ораторскому искусству», курс для фотографов», «Курс по использованию современных технологий «нейронных сетей» (2 курса), «Продвижение в интернете и социальных сетях», «Основы ведения бизнеса для самозанятых» (4 курса) 30,2 млн рублей;

- оказание услуг по содействию в популяризации продукции самозанятых граждан – 3,0 млн рублей;
- оказание услуг по продвижению в сети интернет информации о самозанятых, о деятельности центра «Мой бизнес», размещение рекламы на страницах социальных сетей, а также в региональных СМИ – 9,3 млн рублей;
- размещение самозанятых граждан, на электронных торговых площадках (Озон, Вайлдберриз, ЯндексМаркет) и разработка сайтов для самозанятых граждан – 10,2 млн рублей;
- маркетинговые услуги (Логотип и элементы фирменного стиля) – 1,0 млн рублей;
- консультационные услуги с привлечением сторонних профильных организаций для самозанятых граждан – 0,88 млн рублей;
- внедрение фирменного стиля «Мой бизнес», инспекция центра, приобретение ЭВМ и оргтехники – 1,02 млн рублей;
- мастер-классы для самозанятых («Свадебный шик: прически», «Макияж», приготовление хлеба, услуги в индустрии туризма и гостеприимства, «Швейное дело», эстетическая косметология) – 1,8 млн рублей.

Кроме того, согласно заключенным контрактам, ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан» оказано содействие самозанятым в участии в следующих мероприятиях:

- Всероссийская выставка продуктов питания и напитков «Мир Вкуса – 2024» – 1,5 млн рублей;
- Международная выставка «Легпром 2024» – 1,5 млн рублей;
- Выставка «Ювелирные и ремесленные традиции» – 1,5 млн рублей;
- XII Выставка-ярмарка народных художественных промыслов и ремёсел России «Жар-птица. Весна – 2024» – 1,5 млн рублей;
- 47 Международная выставка «Клинок. Традиции и современность» – 1,5 млн рублей;
- Выставка-продажа «Гранд Текстиль» – 1,5 млн рублей;
- «IX Выставка «Уфа-Арт. Ремесла. Сувениры» – 1,5 млн рублей;
- 29-я международная выставка «Индустрия детских товаров» – 1,5 млн рублей;
- конференции: «Мой бизнес»: «Самозанятый», «Туристический бизнес: Тренды, меры господдержки, проблемные вопросы» (0,5 млн рублей); «Самозанятый в индустрии красоты» (0,5 млн рублей) – 1,0 млн рублей;
- конкурс «История успеха самозанятых – 2024» – 1,5 млн рублей.

ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства» предоставлены информационно-консультационные и образовательные услуги 1,699 тыс. самозанятым, или 125,7 % от плана (1,352 тыс. человек),

Центром «Мой бизнес» 26 самозанятым гражданам предоставлены информационно-консультационные и образовательные услуги в оффлайн и онлайн форматах. На цифровой платформе МСП предоставлено 720 услуг.

Создано 683 субъектов МСП из числа физических лиц, получивших государственную поддержку в 2024 году.

ООО «Даглизингфонд» в 2024 году в рамках регионального проекта выдано по льготной ставке 33 микрозайма самозанятым гражданам на сумму 22,5 млн рублей, или 124,0 % от планового объема (18,1 млн рублей).

Министерством по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан проведена инвентаризации объектов движимого и недвижимого имущества в целях выявления неиспользуемого государственного имущества для последующего включения в перечень государственного имущества, свободного от прав третьих лиц. По результатам конкурсных процедур предоставлено в аренду самозанятым гражданам 16 объектов нежилого фонда государственного имущества Республики Дагестан, или 100 % от плана на 2024 год.

По состоянию на 1 января 2025 г. фактическое значение по целевому показателю регионального проекта «Количество самозанятых, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), накопленным итогом» составило 298,51 тыс. человек, или 1 595,1 % от плана на 2024 г. и в целом по итогам реализации регионального проекта (18,704 тыс. человек).

Следует отметить, что согласно индикативному Соглашению от 13 декабря 2023 г. №139-2020-И2005-1/4, заключенному между Агентством по предпринимательству и инвестиция Республики Дагестан и Министерством экономического развития Российской Федерации по региональному проекту на территории Республики Дагестан на 2024 год, плановое значение по показателю «Количество самозанятых, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), накопленным итогом» на 2024 год составляет 18,704 тыс. человек, при достигнутом за 2023 год фактическом значении 265,7 тыс. человек (ГИИС «Электронный бюджет», отчет за IV квартал 2024 год, уточненные данные). Таким образом, плановое значение по показателю не скорректировано с учетом фактических достижений за 2023 год и не отражает фактическую динамику роста.

По итогам реализации регионального проекта наблюдается рост количества самозанятых с 37,834 тыс. человек (2021 году) до 298,507 тыс. человек (или 788%) к 2024 году, что положительно влияет на достижение целей национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».



## 10.2. Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» («Предакселерация»).

В ходе регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» было запланировано оказание информационной, консультационной, финансовой форм поддержки начинающим деятельность субъектам МСП.

Реализацию регионального проекта осуществляет Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан.

Срок исполнения регионального проекта с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2024 г.

Общий объем средств, предусмотренный на реализацию регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» за период с 2019-2024 гг. составил 178,2 млн рублей. Кассовое исполнение составило 178,2 млн рублей, или 100 %.

В 2024 г. на реализацию регионального проекта профинансированы 62,1 млн рублей, или 100 % от годовых назначений (средства федерального бюджета – 61,5 млн рублей, средства республиканского бюджета – 0,6 млн рублей).

Средства, выделенные по региональному проекту, Агентством по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан направлены:

– ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан» в рамках заключенного соглашения от 20 февраля 2024 г. № 20-2024-026263, перечислены на реализацию мероприятий по обучению предпринимателей и детей в возрасте 14-17 лет основам предпринимательской деятельности, оказанию консультационных и других услуг субъектам МСП – 59,6 млн рублей или 100 % от плана, из них 1,95 млн рублей на командировочные и прочие расходы (не контрактруемая сумма);

– на предоставление грантов социальным предприятиям и молодым предпринимателям до 25 лет – 2,47 млн рублей или 100% от плана.

В 2024 году заключено 54 контракта на сумму 60,1 млн рублей или 100% от плана, в том числе:

– 7 соглашений на сумму 2,47 млн рублей на предоставление грантов социальным предприятиям;

– 47 контрактов на сумму 57,7 млн рублей на реализацию мероприятий Центра «Мой бизнес», в том числе:

Контракты заключены по следующим мероприятиям:

- оказание консультационных услуг – 6,1 млн рублей;
- обучающие мероприятия (обучающие модули, мастер-классы, программы, образовательная смена, курсы для детей) – 5,8 млн рублей;

- оказание услуг по предоставлению онлайн-кассы, электронного документооборота – 6,0 млн рублей;
- оказание услуг по содействию в приведении продукции и услуг в соответствие с необходимыми требованиями – 6,0 млн рублей;
- изготовление видео и аудио роликов – 4,0 млн рублей;
- оказание услуг по содействию в популяризации продукции самозанятых граждан – 3,0 млн рублей;
- продвижение информации о деятельности центра «Мой бизнес» – 3,0 млн рублей;
- оказание услуг по продвижению в сети интернет для субъектов МСП, размещение самозанятых граждан, на электронных торговых площадках (Озон, Вайлдберриз, ЯндексМаркет) и разработке сайтов – 8,3 млн рублей;
- маркетинговые услуги (Логотип и элементы фирменного стиля) – 1,0 млн рублей;
- содействие в защите прав на результаты интеллектуальной деятельности, регистрация товарного знака, составление бизнес-планов предприятий, экспресс-оценки индекса технологической готовности – 4,9 млн рублей и др.

Кроме того, согласно заключенным контрактам, ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан» оказано содействие в участии в следующих мероприятиях: «33-я Международная продовольственная выставка «Петерфуд – 2024»; «Отдых Leisure 2024»; «Международный форум-выставка по туризму»; «Обувная выставка «Измайлово Шуз»; «Фестиваль народных мастеров и художников России 2024»; «Ладья. Зимняя сказка – 2024»; «35-я Выставка народных промыслов России»; «15-я Международная выставка органической, натуральной и экологичной продукции «ЭкоГородЭкспо 2024»; Региональный этап «Мой Добрый бизнес 2024»; «Молодой предприниматель 2024»; «Предприниматель года 2024» (2 190,0 млн рублей).

В 2024 году по итогам конкурсного отбора получателей в целях предоставления грантов на осуществление деятельности социальным предприятиям и молодым предпринимателям в возрасте до 25 лет (включительно), определены 7 победителей. В соответствии с заключенными соглашениями средства переведены на счета получателей грантов. Средства освоены в полном объеме.

Гарантийным фондом Республики Дагестан начинающим предпринимателям выдано 6 поручительств на сумму 37,0 млн рублей. Объем привлеченных кредитов при гарантийной поддержке составил 58,0 млн рублей.

Фондом микрофинансирования и лизинга Республики Дагестан в 2024 году начинающим предпринимателям (до 2-х лет) выдан 21 микрозайм на общую сумму 64,6 млн рублей.

Достижение целевых показателей по региональному проекту не предусмотрено.

Плановый результат «Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения) (тысяча единиц)» обнулен дополнительным соглашением № 139-2019-И4005-1/12 от 11 декабря 2024 г.

По итогам реализации регионального проекта в 2024 году обеспечено достижение 4 плановых результатов, с уровнем исполнения от 128 % до 734 %, в том числе:

– объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций – 58,0 млн рублей, или 734,2 % от плана (7,9 млн рублей). При этом, фактическое значение за 2023 год – 438,0 млн рублей. По данному результату наблюдается занижение прогнозных оценок на 2024 год, что свидетельствует об отсутствии контроля за своевременной корректировкой плановых значений результатов проекта;

– количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям – 52 единиц, или 167,7 % от плана (31 единица). При этом фактического значения за 2023 год составляло 45 единиц;

– количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги Центра «Мой бизнес» достигло 10 589 чел., или 104,1 % от плана (10 167 чел.);

– количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, получивших услуги и (или) финансовую поддержку в виде грантов (накопленным итогом) составило 31 предприятие, или 124 % от плана (25 предприятий).

По итогам реализации регионального проекта запланированные мероприятия выполнены, общественно значимые результаты реализации регионального проекта достигнуты.



### 10.3. Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

В ходе регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» было запланировано создание комплексной системы акселерации, включающей инструменты поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Реализацию регионального проекта осуществляет Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан (59,9 млн рублей) совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан (189,9 млн рублей) и Министерством имущества и земельных отношений Республики Дагестан.

Срок исполнения регионального проекта с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2024 г.

Общий объем средств, предусмотренный на реализацию регионального проекта «Акселерации субъектов среднего и малого предпринимательства» за период с 2019-2024 гг. составил 1450,3 млн рублей. Кассовое исполнение составило 1,57,8 млн рублей, или 72,9 %.

В 2024 году профинансировано 249,8 млн рублей или 100 % от годовых назначений (средства федерального бюджета – 247,3 млн рублей, средства республиканского бюджета – 2,5 млн рублей). Кассовое освоение составило 249,8 млн рублей или 100 % от объема финансирования.

В 2024 г. заключены 94 контракта, или 100 % от плана, на сумму 209,6 млн рублей (АНО «Центр поддержки экспорта» – 37 контрактов на сумму 24,7 млн рублей, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан – 57 соглашений на сумму 189,9 млн рублей).

1) Агентством по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан (59,9 млн рублей), согласно заключенным соглашениям профинансированный объем средств перечислен:

– АНО «Центр поддержки экспорта Республики Дагестан» для оказания экспортной поддержки субъектам МСП – 26,3 млн рублей, или 100 % от годовых назначений.

В 2024 г. при содействии Центра поддержки экспорта выведено на экспорт 13 субъектов МСП, или 108,3 % от плана (12 субъектов МСП). Общий объем экспортных контрактов составил 4,9 млн долларов США, или 102,1 % от плана (4,8 млн долларов США);

– Гарантийному фонду Республики Дагестан – 33,6 млн рублей, или 100 % от годовых назначений.

По итогам 2024 года выдано 63 поручительства на общую сумму 375,8 млн рублей. По результату «Объем финансовой поддержки, оказанной при гарантийной поддержке» фактическое значение составило 711,1 млн рублей, или 110,5 % от плана (643,24 млн рублей).

Фондом микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан совместно с МФК «Даглизингфонд» в 2024 году выдано 108 микрозайма на общую сумму 285,7 млн рублей. Фактическое значение по результату: «Количество действующих микрозаймов, выданных МФО» составило 535 единиц, или 122,1 % от плана (438 единиц).

ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан» по результату «Количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги» фактическое значение составило 469 единиц, или 102,2 % от плана (459 единиц).

2) Согласно сведениям Министерства имущества и земельных отношений Республики Дагестан, количество объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества Республики Дагестан, утверждаемых Республикой Дагестан и муниципальными образованиями (нарастающим итогом), составило 770 единицы или 99 % от плана (750 единиц).

Субъектам МСП предоставлено имущество (в аренду или на иных правах) из числа объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества, предназначенного для субъектов МСП – 150 единиц или 100 % от плана (150 единиц).

3) В 2024 году Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан в ходе реализации регионального проекта было запланировано оказание господдержки сельхозпроизводителей в виде предоставления грантов «Агростартап», субсидий СПоК (184,9 млн рублей), а также содействие в деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров (5,05 млн рублей).

По результатам конкурсного отбора заключено 57 соглашений на общую сумму 184,9 млн рублей или 100% от плана, в том числе: 38 соглашений на предоставление субсидий СПоК на сумму 104,04 млн рублей; и предоставлены 19 грантов КФХ «Агростартап» на сумму 80,84 млн рублей. Денежные средства перечислены на счета победителей конкурсного отбора, средства освоены.

На финансовое обеспечение деятельности ГАУ РД «Центр развития агропромышленного комплекса Республики Дагестан» перечислены 5,05 млн рублей, или 100 % от годовых назначений. Обеспечено оказание информационно-консультационных услуг 98 субъектам малого и среднего предпринимательства в АПК.

В 2024 г. субъектами МСП в АПК реализованы 154 проектов, направленных на увеличение производства и реализации сельскохозяйственной продукции, или 135,1 % от плана (114%).

По итогам реализации достижение по целевому показателю «Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей» составила 321,7 тыс. человек, или 114,3 % от плана (281,5 тыс. человек). По данным ЕМИСС фактическое значение данного показателя по Республике Дагестан за 2023 год составляло 303 тыс. человек, или 108 % от плана на 2024 год (281,5 тыс. человек). Таким образом, плановое значение по показателю на 2024 год не скорректировано с учетом фактических значений за 2023 год и не отражает динамику роста.

По итогам реализации регионального проекта запланированные мероприятия, обеспеченные финансированием выполнены в полном объеме, целевые показатели реализации регионального проекта достигнуты. В то же время, проведенный анализ достижения целевых показателей и результатов региональных проектов нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» свидетельствует о занижении прогнозных оценок, а также об отсутствии контроля за своевременной корректировкой плановых значений показателей в соответствии с фактически сложившейся динамикой.

По всем 3 региональным проектам плановые значения по отдельным целевым показателям и результатам в 2024 г. значительно меньше достигнутых фактических значений за 2023 год, что обеспечивает достижение результата на уровне более 1 000 %.



## 11. Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»



**Куратор национального проекта:**

**Алиев Р. А.**

Первый заместитель Председателя  
Правительства Республики Дагестан

### *Руководители региональных проектов:*



**Халилов Н. Р.**

Министр промышленности и торговли  
Республики Дагестан



**Гусейнов Г.Х.**

Руководителя Агентства по  
предпринимательству и инвестициям  
Республики Дагестан



**Аджеков М. К.**

Министр сельского хозяйства и  
продовольствия Республики Дагестан

Основными целями национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в Российской Федерации до конца 2024 года<sup>9</sup> являлись:

– вхождение России в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечение темпов экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности;

– формирование в обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, сфере услуг высокопроизводительного экспортно-ориентированного сектора;

– достижение объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров в размере 250 млрд долларов США в год, в том числе продукции машиностроения – 50 млрд долларов США в год и продукции агропромышленного комплекса – 45 млрд долларов США в год, а также объема экспорта оказываемых услуг – 100 млрд долларов США в год.

В период с 2019 г. по 2024 г. Республика Дагестан в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» осуществляла реализацию 4 региональных проектов, в том числе:

1) «Промышленный экспорт» (Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан);

2) «Экспорт продукции АПК» (Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан);

3) «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» (Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан»).

4) «Экспорт услуг» (с 13 декабря 2018 г. по 31 декабря 2020 г.)

Общий объем средств, предусмотренный на реализацию национального проекта «Международная кооперация и экспорт» за период 2019-2024 гг. составил 442,2 млн рублей.

Кассовое исполнение составило 442,2 млн рублей, или 100 % от объема предусмотренных назначений.

В 2024 году профинансированы средства в сумме 40,9 млн рублей, или 100 % от годовых назначений (средства федерального бюджета – 40,5 млн рублей, средства республиканского бюджета – 0,4 млн рублей). Кассовое исполнение составило 40,9 млн рублей, или 100 % от объема финансирования.

Заключение контрактов не планировалось

Из 4 региональных проектов финансирование осуществлено по региональному проекту «Экспорт продукции АПК».

---

<sup>9</sup> Указ Президента Российской Федерации от 21.06.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» (утратил силу). Согласно Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», определены национальные цели до 2030 года на перспективу до 2036 года.



### 11.1. Региональный проект «Промышленный экспорт».

В ходе регионального проекта «Промышленный экспорт» было запланировано увеличение объема экспорта конкурентоспособной промышленной продукции к 2024 году до 24,0 млн долларов США.

Согласно паспорту федерального проекта «Промышленный экспорт» финансирование субъектов Российской Федерации не предусмотрено.

Во исполнение мероприятий регионального проекта Министерством промышленности и торговли Республики Дагестан проведена следующая работа.

1) 24 января 2024 года между Правительством Республики Дагестан, Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и предприятием ООО «Дагестан Стекло Тара» подписан инвестиционный контракт по реализации инвестиционного проекта. Целью инвестиционного проекта является расширение действующего производства стеклотары на ООО «Дагестан Стекло Тара» за счёт оснащения экономичным автоматизированным оборудованием, для выпуска тарного стекла. Мощность проекта по модернизации производства составляет 160 тонн стекломассы в сутки (140 млн штук стеклотары в год), что вдвое больше прежних объёмов.

2) В рамках работы по кооперации и импортозамещению между Республикой Дагестан, Республикой Беларусь, Республикой Узбекистан и Азербайджанской Республикой развивается сотрудничество в сфере промышленности:

- ООО «Салаватстекло Каспий» сотрудничает с партнерами из Республики Беларусь и Республики Узбекистан по поставке листового стекла;

- ООО «Дагестан Стекло Тара» поставляет продукцию в Азербайджанскую республику;

- ООО «Фавваз», производитель сепараторов для переработки молока посредством инжиниринговых компаний реализует продукцию на территории Республики Узбекистан (без прямого взаимодействия с республикой);

- ООО «ЗАО Мушарака» поставляет в Республику Беларусь (ООО «Орбитон») трубы и фитинги собственного изготовления;

- АО «Завод им. Гаджиева» поставляет в Республику Беларусь (ЧТУП «Компания Баррель») насосы, запасные части (для ЗАО «Белнасоспром»), нефтегазовое оборудование («Производственное объединение «Белоруснефть»);

- АО «Кизлярский электроаппаратный завод» (лифтовое оборудование, лифты), сотрудничает с предприятиями Республики Беларусь (ОАО «Могилёвлифтмаш», ОАО «Гродторгмаш», ОАО «Минский электротехнический завод», ООО «Элос», ООО «Атлант электр»);

- АО «Концерн «КЭМЗ» поставляет ОАО «Минский автомобильный завод» датчики уровня топлива и клапаны электромагнитные. Также заключен контракт

с ОАО «Борисовский завод «Автогидроусилитель» на приобретение различных комплектующих;

– на территории Республики Узбекистан совместно с ООО «Каспийский завод стекловолокна» создано предприятие ООО «ASADBЕК GLASS FIBER» с целью поставки в Россию санкционного оборудования от иностранных производителей, а также помощи в реализации импортозамещающих проектов. ООО «Каспийский завод стекловолокна» реализовано собственное оборудование в количестве 75 единиц, которое находится на стадии пуско-наладки;

– ООО «Каспийский завод стекловолокна» поставляет продукцию на крупнейшее судостроительное предприятие АО «Средне-Невский судостроительный завод» (г. Санкт-Петербург);

– 26 ноября 2024 года в Республике Узбекистан состоялась церемония открытия российско-узбекского предприятия по производству датчиков ООО «DLKIP». За основу производимых датчиков взяты разработки дагестанской компании ООО «Домалогика», сборка будет производиться непосредственно на ООО «DLKIP» в Республике Узбекистан;

– на премии «Экспортер года» среди предприятий малого и среднего бизнеса, а также крупных промышленных предприятий СКФО РФ, ООО «Дагестан Стекло Тара» заняло 3 место в номинации «Экспортер года в сфере промышленности». Конкурс проведен рамках национального проекта.

3) Проведены бизнес миссии и деловые встречи:

– 22 июля 2024 г. Республику Дагестан с рабочим визитом посетила делегация Республики Узбекистан во главе с Хокимом Бухарской области Б.К. Зариповым. В рамках визита делегация посетила АО «Керамогранит Дагестан», ООО «Каспийский завод стекловолокна», ОАО «Салаватстекло Каспий». Прошла встреча бизнес-сообществ, обсуждены вопросы привлечения инвестиций, промышленного и торгового сотрудничества;

– 31 июля 2024 г. проведена ярмарка узбекской текстильной продукции в г. Махачкале;

– 21 сентября 2024 года в с. Орта-Стал Сулейман-Стальского района состоялось открытие завода по производству напорных полимерных труб «Эксонор». Объем инвестиций в строительство предприятия составил 3,1 млрд рублей, количество рабочих мест – 200 единиц. Продукцию, производимую предприятием, планируется поставлять на экспорт в страны СНГ;

– 25 сентября 2024 г. в Республику Дагестан с бизнес-миссией прибыла делегация Султаната Оман. В ходе переговоров рассмотрен вопрос использования международного транспортного коридора «Север-Юг», который играет ключевую роль в развитии экономических и торговых отношений между Дагестаном и Оманом;

– 1 октября 2024 г. в Республику Дагестан посетила делегация Королевства Саудовская Аравия во главе с президентом международного центра инвестиций и стратегического партнерства Королевства Саудовская Аравия, доктором

Ибрагимом Дахи Аль-Дхахи. В ходе встречи с Председателем Правительства Республики Дагестан А.М. Абдулмуслимовым обсуждены перспективы сотрудничества между Российской Федерацией и Саудовской Аравией, в том числе в сфере промышленности;

4) В рамках регионального проекта представители министерств и ведомств Республики Дагестан в целях расширения внешнеторговых отношений приняли участие в следующих мероприятиях:

– XII Российско-азербайджанский межрегиональный форум в городе Минеральные Воды (28 февраля 2024 г.). Представители Азербайджанской Республики выразили заинтересованность в совместных проектах по созданию горно-обогатительного комбината и в кооперации с предприятиями стекольной промышленности Республики Дагестан;

– Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ. Центральная Азия». Проведена встреча с Председателем Правительства Наманганской области, делегацией Хорезмской области Республики Узбекистан и Губернатором Краснодарского края, обсуждались вопросы взаимодействия;

– окружное совещание по вопросу реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в Северо-Кавказском федеральном округе («Минводы ЭКСПО», 29-30 мая 2024 года). Прошло обсуждение развития экспорта в Российской Федерации в перспективе до 2030 года;

– Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ-2024» с 8 по 11 июля 2024 года в г. Екатеринбурге в международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо». Состоялась встреча с министром промышленности и науки Свердловской области С. Перестарониным;

– XXVII Международный форум-выставка «Российский промышленник 2024» в г. Санкт-Петербурге, 26 - 28 ноября 2024 года, в ходе которой приняли участие Министр промышленности и торговли Республики Дагестан Халилов Н.Р., руководители промышленных предприятий ООО «Фавваз», ООО Группа компаний «Каспий композит» и ООО «Дербентская винодельческая компания».

За достижения в сфере промышленной и инновационной политики учредитель ООО «Дагестан Стекло Тара» П. Магомедов и руководитель ООО «Дербентская винодельческая компания» Э. Омаров награждены ведомственными наградами Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга.



## 11.2. Региональный проект «Экспорт продукции АПК»

В целях увеличения объема экспорта продукции отрасли республики, в ходе регионального проекта «Экспорт продукции АПК» было запланировано оказание государственной поддержки в виде предоставления субсидий на возмещение части прямых затрат на проведение мелиоративных работ на землях сельскохозяйственного назначения инициаторов проектов, направленных на выращивание экспортоориентированной продукции АПК.

Срок исполнения регионального проекта: с 01 декабря 2018 г. по 31 декабря 2024 г.

Реализацию регионального проекта осуществляло Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан.

Общий объем средств, предусмотренный на реализацию регионального проекта «Экспорт продукции АПК» за период с 2019-2024 гг. составил 442,2 млн рублей. Кассовое исполнение составило 442,2 млн рублей, или 100 %.

В 2024 г. на реализацию обеспечения регионального проекта расходы профинансированы в сумме 40,9 млн рублей, или 100 % от годовых назначений (средства федерального бюджета – 40,5 млн рублей, средства республиканского бюджета – 0,4 млн рублей). Кассовое исполнение составило 40,9 млн рублей, или 100 % от объема финансирования.

Заключение контрактов не планировалось. Господдержка оказывалась после завершения мелиоративных работ и последующего предоставлении документов в ГИИС «Электронный бюджет».

За период с 2019 год по 2024 год, площадь проведенных работ доведена до 6 642,45 га, или 106 % от плана (6 234,45 га), в том числе в 2024 году – 534 га (при плане 534 га или 100,0 % плана).

В 2024 году, по итогам отбора, субсидии в сумме 40,91 млн рублей на возмещение части затрат за проведенные мелиоративные работы на площади 534 га перечислены АО «Кизлярагрокомплекс». Полное использование бюджетных средств обеспечило достижение планового индикатора.

По данным ФТС экспорт продукции АПК республики в текущих ценах составил 383,0 % целевого индикатора на 2024 г. в ГИИС «Электронный бюджет» (информация не для распространения открытыми способами - письмо Минсельхоза России от 27.12.2024 № 1/440).

По итогам реализации регионального проекта запланированные мероприятия, обеспеченные финансированием, выполнены в полном объеме и также обеспечено достижение плановых значений по целевым показателям.



### **11.3. Региональный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта»**

В ходе регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» было запланировано проведение мероприятий по внедрению «Регионального экспортного стандарта 2.0» в целях развития внешнеэкономической деятельности Республики Дагестан.

Финансирование регионального проекта не предусмотрено.

Реализацию регионального проекта осуществляло Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан (АНО «Центр поддержки экспорта Республики Дагестан»).

По состоянию на 1 января 2025 г. в целях внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0. реализованы 14 инструментов, или 93 % от общего количества инструментов «Регионального экспортного стандарта (15 инструментов), в том числе:

1. Закрепление развития экспорта, в том числе экспорта услуг, в документах стратегического планирования субъекта Российской Федерации.
2. Определение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственного за развитие несырьевого экспорта и экспорта услуг.
3. Формирование и обучение управленческой команды субъекта Российской Федерации.
4. Создание Экспортного совета при высшем должностном лице субъекта Российской Федерации.
5. Создание и развитие Центра поддержки экспорта.
6. Обеспечение присутствия субъекта Российской Федерации на зарубежных рынках.
7. Развитие системы подготовки кадров в сфере внешнеэкономической деятельности на базе высших учебных заведений субъекта Российской Федерации.
8. Формирование и анализ базы экспортеров и базы потенциальных экспортеров в субъекте Российской Федерации и проведение экспортного аудита.
9. Обучение экспортно ориентированных субъектов предпринимательства основам экспортной деятельности.
10. Организация комплекса мероприятий по расширению деловых связей субъекта предпринимательства, зарегистрированного в субъекте Российской Федерации с потенциальными зарубежными контрагентами.
11. Развитие экспортной деятельности через каналы электронной торговли;
12. Реализация на территории субъекта Российской Федерации акселерационных программ развития экспорта и других комплексных инструментов развития экспорта.
13. Создание и развитие механизмов популяризации экспортной деятельности среди экономически активного населения и молодежи субъекта Российской Федерации.
14. Создание и развитие механизмов продвижения продукции региональных компаний за рубежом.

#### 11.4. Региональный проект «Экспорт услуг».



В период с 13 декабря 2018 г. по 31 декабря 2020 г. в Республике Дагестан в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» осуществлялась реализация регионального проекта «Экспорт услуг», в ходе которого было запланировано увеличение объемов экспорта услуг к 2024 году до 1,8 млн. долларов.

Реализацию регионального проекта осуществляли Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан, совместно с Министерством по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан.

Финансирование регионального проекта не предусматривалось.

В ходе исполнения регионального проекта «Экспорт услуг»:

- доведена информация до предприятий Республики Дагестан о мерах поддержки, оказываемых Российским экспортным центром;
- в составе международного пассажирского поезда №3 91/392 Ростов-Баку-Ростов, начато курсирование вагонов по маршруту «Махачкала-Баку»;
- ООО ЗАО «Мушарака» передана интеллектуальная собственность предприятия (2 патента): патент на изобретение «Производство шаровых кранов» и патент на изобретение «Способ изготовления полых сферических изделий из профильной трубы»;
- в соответствии с Федеральным законом от 05 февраля 2018 г. № 16-ФЗ, процедуру классификации в Республике Дагестан прошли 34 гостиницы в 7 муниципальных образованиях;
- установлены унифицированные знаки туристкой навигации (407 единиц) в 30 муниципальных образованиях.

В соответствии с Положением об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации (подпункт «б» пункта 100), утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 года № 1288, Проектным комитетом по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» 30 сентября 2020 г. принято решение о досрочном завершении федерального проекта «Экспорт услуг», входящего в состав указанного национального проекта (Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Экспорт услуг» на территории Республики Дагестан от 24 декабря 2020 г. № 139-2019-Т4005-1/1).



## 12. Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»

*Куратор национального проекта:*



**Телякавов М. П.**  
Заместитель  
Председателя Правительства  
Республики Дагестан

*Руководитель региональных проектов:*



**Мерданов Э.М.**  
Министр по туризму и народным  
художественным промыслам  
Республики Дагестан

Основной целью национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в Российской Федерации до конца 2024 г.<sup>10</sup> являлось увеличение:

- внутренних туристических поездок до 140 млн поездок (с 65 млн поездок в 2019 г, или в 2,2 раза);
- рабочих мест в отрасли до 4,7 млн мест (с 2,5 млн мест в 2019 году, или в 1,9 раз);
- объема экспорта туристических услуг в размере 22,3 млрд долл. США (с 11,0 млрд долл. США в 2019 году, или в 2 раза).

В период с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2024 г. Республика Дагестан в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» осуществляла реализацию регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» (Республика Дагестан).

Исполнение мероприятий национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» осуществляло Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан.

Объем средств, предусмотренный на реализацию национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» за период 2019-2024 гг. составил 1 685,0 млн рублей. Кассовое исполнение составило 1 685,0 млн рублей, или 100 % от объема предусмотренных назначений.

В 2024 году на реализацию национального проекта профинансировано 588,2 млн рублей (средства федерального бюджета – 582,3 млн рублей, средства республиканского бюджета – 5,9 млн рублей), в том числе на:

- государственную поддержку инвестиционных проектов в целях создания модульных некапитальных средств размещения (кемпингов и автокемпингов) – 482,9 млн рублей;
- единую субсидию в целях достижения показателя государственной программы «Развитие туризма» – 105,3 млн рублей.

В ходе реализации национального проекта заключены 8 соглашений, или 100 % от плана на сумму 588,2 млн рублей.

По состоянию на 1 января 2025 г. кассовое исполнение составило 588,2 млн рублей, или 100 % от объема годовых назначений.

---

<sup>10</sup> Указ Президента Российской Федерации от 21.06.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» (утратил силу). Согласно Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», определены национальные цели до 2030 года на перспективу до 2036 года.



## 12.1. Региональный проект «Развитие туристической инфраструктуры»

В ходе регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» было предусмотрено создание и внедрение системы поддержки, направленной на развитие внутреннего туризма и обеспечение прироста количества туристических поездок.

Срок исполнения регионального проекта с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2024 г.

Общий объем средств, предусмотренный на реализацию регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» за период 2019-2024 гг. составил 1 685,0 млн рублей. Кассовое исполнение составило 1 685,0 млн рублей, или 100 % от объема предусмотренных назначений.

В 2024 г. на реализацию регионального проекта профинансировано 588,2 млн рублей (средства федерального бюджета – 582,3 млн рублей, средства республиканского бюджета – 5,9 млн рублей). Кассовое освоение составило 588,2 млн рублей, или 100 % от объема годовых назначений (средства в сумме 588,2 млн рублей доведены до получателей субсидий)

1) В 2024 году заключены:

а) 7 соглашений о предоставлении субсидий юридическим лицам в целях создания модульных некапитальных средств размещения на общую сумму

482,9 млн рублей, в том числе:

- ИП Абасова Г. Н. – на расширение базы отдыха «Парнас»;
- ИП Раджабов И. В. – на расширение отеля «Гамзатов»;
- ООО «Опора» – на создание гостиничного комплекса «Самолет»;
- ООО ПКФ «Дагрыбпродукт» – на создание гостиничного комплекса «АсаКули»;
- ООО «Кизлярская лагуна» – на расширение базы отдыха «Кизлярская лагуна»;
- ООО «Югпромтранс» – на создание туристический комплекс «Южная гавань»;
- ООО «Архстройдекор» – на создание туристического комплекса «Манасское взморье».

По итогам реализации соглашений в 2024 г. создано 478 койко-мест (введены в эксплуатацию) и 100 рабочих единиц.

б) Соглашение с АНО «Центр развития туризма и гостеприимства Республики Дагестан» о предоставлении субсидии на поддержку и продвижение событийных мероприятий на сумму 105, 3 млн рублей.

АНО «Центр развития туризма и гостеприимства Республики Дагестан» проведено 7 событийных мероприятий, или 100 % от плана, в том числе:

- 6 апреля 2024 г. – Республиканский ифтар (г. Дербент);
- 20-21 апреля 2024 года – трейловый забег «Dagestan Wild Trail»;
- 12-14 июля 2024 года – Всероссийский фестиваль «COFFEE&HORECA»,

проведен в г. Махачкале;

## МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

- 10-11 августа 2024 года – фестиваль «DAGFEST» в г. Махачкале;
- 12-15 сентября 2024 г. – Международный фестиваль народных художественных промыслов «Хранители традиций» в г. Дербенте;
- 11-13 октября 2024 г. – Северо-Кавказский туристический фестиваль «Открытый Дагестан» в г. Дербенте;
- 16 ноября 2024 г. – Трейловый забег «Огни Дербента», в г. Дербенте.

2) В 2023 году заключены 74 Соглашения на сумму 762,8 млн рублей (1 соглашение с МО «г. Дербент» и 73 соглашения с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в том числе:

а) 16 Соглашений о предоставлении субсидии на осуществление государственной поддержки общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры (пляжи и национальные туристские маршруты) на общую сумму 131,7 млн рублей.

№ п/п	ФИО, наименование заявителя	Сумма гранта	Размер собственных средств	Общая стоимость проекта
1	ООО «Рубас-1»	10,0	10,05	20,05
2	ООО «Каспий»	10,0	3,0	13,0
3	ООО «Турбаза Прибой»	10,1	3,1	13,2
4	ИП Кушиев Рамазан Гаджиевич	7,63	3,97	11,6
5	ИП Сайпулаев Д.К.	7,63	3,69	11,31
6	ИП Никитин Сергей Вячеславоович	7,62	2,36	9,98
7	ИП Шерифов Мехти Нетифович	7,63	2,34	9,96
8	ИП Салманов Абдула Анатольевич	7,62	2,36	9,98
9	ИП Алибекова Патиматзахрат Магомедсаидовна	7,62	2,83	10,46
10	ИП Агабалаев А.А.	7,62	2,67	10,3
11	ИП Исмаилов Фикрет Артикович	7,62	2,29	9,9
12	ИП Шартилова Луиза Миировна	7,62	2,32	9,95
13	ООО ПКФ «Дагрыбпродукт»	10,1	4,55	14,65
14	ИП Гаджиясулов М. М.	7,63	2,61	10,24
15	ООО «Экотуркомплекс Главрыба»	7,62	4,89	12,52
16	ИП Измагилова Лейсан Фанисовна	7,63	2,66	10,28
	<b>ИТОГО</b>	<b>131,69</b>	<b>55,69</b>	<b>187,38</b>

б) 5 соглашений о предоставлении субсидии в сумме 191,6 млн рублей, на реализацию 5 инвестиционных проектов. Достижение плановых значений результатов использования субсидии перенесены с 31 декабря 2023 года на 31 декабря 2024 года.

в) 34 соглашения о предоставлении субсидии на общую сумму 104,9 млн рублей на приобретение туристического оборудования, разработку туристических маршрутов, организацию круглогодичного функционирования плавательных бассейнов, создание электронных путеводителей, организацию доступной туристической среды для лиц с ограниченными возможностями

## МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

млн рублей

№ п/п	Наименование заявителя	Сумма гранта	Размер собственных средств	Общая стоимость проекта
1	АНО «Спортивно-оздоровительный комплекс «Лотос»»	2,94	2,98	5,92
2	ООО «КРОН»	3,03	0,91	4,85
3	СПК «Агрофирма Сивух»	3,00	1,00	4,00
4	ИП Сайпулаев Д.К.	3,01	1,29	4,31
5	ООО «МСК им. Р.Гамзатова»	3,00	1,07	4,07
6	ИП Каримова Х.М.	3,00	6,3	9,30
7	ИП Асланова Н. Н.	3,00	5,36	8,36
8	ИП Магомедов В.Г.	3,00	0,93	3,93
9	ИП Мустафаев М.Х.	3,03	0,91	3,94
10	ИП Короглиева Н.Н.	3,00	0,95	3,95
11	ИП Никитин С.В.	3,00	0,90	3,90
12	ИП Кушиев Г.Р.	3,03	1,07	4,10
13	ИП Штанчаев М.Ш.	3,00	0,90	3,90
14	ИП ГКФХ Гусейнова С.Н.	3,00	1,07	4,07
15	ИП Абдулгамидов Р.А.	1,50	0,45	1,95
16	ИП Алиев Ч.И.	3,00	1,50	4,50
17	ООО «Рубас»	3,00	3,15	6,16
18	ИП Гасанова Н.А.	3,00	1,00	4,00
19	ИП Салманов А.А.	3,00	0,91	3,91
20	ИП Шартилова Л. М.	3,00	0,90	3,90
21	ИП Абасова Г.Н.	3,00	0,90	3,90
22	ИП Магомедов Ш.О.	3,00	0,91	3,90
23	ИП Силахудинов А.С.	3,00	0,92	3,92
24	ООО «Центр инноваций и консалтинга»	3,03	0,94	3,97
25	ООО «Вершина»	3,03	1,37	4,40
26	ИП Абасов М. Н.	5,34	1,60	6,94
27	ИП Магомедов А.С.	3,0 0	0,90	3,90
28	ИП Кушиев Р.Г.	2,98	1,28	4,26
29	ООО «Экотуркомплекс Главрыба»	3,03	3,60	6,60
30	СПК «Источник»	3,03	1,67	4,70
31	ИП Ашуров А.И.	5,56	1,70	7,26
32	ИП Абдулбариев М.А.	2,30	0,70	3,00
33	ИП Гаджиханов А.К	3,03	1,00	4,03
34	ИП Гаджидадаев Г.А.	3,03	1,00	4,03

в) Соглашение о предоставлении субсидии на осуществление государственной поддержки региональных программ по проектированию туристского кода центра города от 22.06.2023 № 82710000-1-2023-006, на сумму 252,5 млн рублей (ГО «город Дербент»);

д) 18 соглашений о предоставлении гранта в форме субсидии в целях финансового обеспечения поддержки общественных инициатив на создание модульных некапитальных средств размещения на общую сумму 82,2 млн рублей.

## МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

№ п/п	ФИО, наименование заявителя	Сумма гранта	Размер собственных средств	Общая стоимость проекта	млн рублей	
					Количество модулей <sup>11</sup>	Количество мест
1	ООО «МСК им. Р. Гамзатова»	4,65	2,66	7,32	2	10
2	ИП Шерифов М.Н.	4,65	2,65	7,30	2	12
3	ИП Абдуселимов С.А.	4,65	2,55	7,20	2	12
4	ИП Магомедов А.С.	4,65	3,30	7,95	2	10
5	ИП Гусейнова С.Н.	4,65	2,48	7,13	–	–
6	ООО «МАЯК»	4,65	2,49	7,15	2	24
7	ИП Гамзатов Р.С.	4,65	2,68	7,33	2	10
8	ИП Кушиев Р.Г.	4,69	4,72	9,42	3	12
9	ООО «ТРК «Эрпели»	4,65	2,37	7,02	4	12
10	ИП Гусейнов Ш.Г.	4,65	2,54	7,19	–	–
11	ИП Гамидов Г.С.	4,69	4,20	8,90	3	12
12	ИП Магомедов В. Г.	4,65	2,67	7,32	2	10
13	ИП Магомедов А.М.	4,65	2,64	7,28	–	–
14	ИП Абдурахимов А.И.	4,60	2,30	6,91	–	3
15	ИП Шихмагомедова Т.А.	4,65	2,55	7,20	2	8
16	ООО «Эскарм»	4,69	2,35	7,04	2	8
17	ИП Макиев К.М.	3,0	2,5	5,50	2	8
18	СПК «Источник»	4,65	7,49	12,14	10	20
	<b>ИТОГО</b>	<b>82,134</b>	<b>55,14</b>	<b>137,3</b>	<b>40</b>	<b>171</b>

3) В 2022 г. обеспечены грантовой поддержкой инициативы следующих предпринимателей:

- ООО «Цестрис-Трэвел» модульный отель «ТукиГа-2000» (30,2 млн рублей);
- ООО «Крепость» – туристическая база отдыха «Санда» в с. Гуниб, Гунибский район (31,87 млн рублей);
- ООО «Даг-Тур» – туристическая база отдыха «Чалда-Сафари» в с. Чалда, Гергебильский район (32,48 млн рублей);
- СПК «Агрофирма Сивух» – туристическая база «Альпийская деревня» в с. Старый Сивух, Гумбетовский район (33,0 млн рублей);
- ООО «Рубас-1» – туристическая база «Рубас» в Дербентском районе, побережье Каспийского моря, рядом с парком «Патриот» (30,9 млн рублей);
- ООО «Анжелина», гостиничный комплекс «Анжелина» в с. Берикей, Дербентский район (37,9 млн рублей);
- КФХ «Отдых» – гостиничный комплекс «Пляжный дом» в с. Авадан, Докузпаринский район (31,8 млн рублей);
- ИП Гасанова Н.А. – отель-Усадьба «Иски (Старый) Мамрач» в с. Советское, Магарамкентский район (33,3 млн рублей);
- ИП КФХ Магомедов М. И. – гостиничный комплекс «Горный ветер» (32,5 млн рублей);
- ИП Ашуров А.И. – отель «МОРЕ», Сулакское участковое лесничество.

За январь – ноябрь 2024 г. фактическое значение по результату «Число туристических поездок в Республику Дагестан» составило 490,0 тыс. человек, или 100 % от плана. Значение показателя за 2024 г. будет опубликовано в ЕМИСС в феврале 2025 г.

<sup>11</sup> отсутствует информация о количестве создаваемых модульных мест и средств размещения (койко-мест)



## 13. Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости»

*Куратор национального проекта:*



**Алиев Р.А.**

Первый заместитель  
Председателя Правительства  
Республики Дагестан

*Руководитель региональных проектов*



**Султанов Г.Р.**

Министр экономики и территориального  
развития Республики Дагестан

Основными целями национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» в Российской Федерации до конца 2024 года<sup>12</sup> являлись:

- рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5 процентов в год;
- привлечение к участию в реализации указанной национальной программы не менее 10 субъектов Российской Федерации ежегодно;
- вовлечение в реализацию указанной национальной программы не менее 10 тыс. средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики.

Республика Дагестан в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» принимала участие в реализации 2 региональных проектов:

- 1) «Системные меры по повышению производительности труда» (срок реализации: с 1 января 2022 г до 31 декабря 2023 г.);
- 2) «Адресная поддержка по повышению производительности труда на предприятиях» (срок реализации: с 1 января 2021 г до 31 декабря 2024 г.);

Кроме того, с 2019 г. Республика Дагестан принимала участие в реализации регионального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда». Финансирование и реализация мероприятия были предусмотрены с 2022 г. Однако дополнительным соглашением, заключенным между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Министерством труда и социального развития Республики Дагестан от 16 декабря 2020 г. № 149-2019-L30038-56/2, срок реализации регионального проекта завершился 31 декабря 2020 г. Показатели и результаты регионального проекта перенесены в региональный проект «Содействие занятости» национального проекта «Демография».

Исполнение региональных проектов осуществляло Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан

Финансирование мероприятий национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» было предусмотрено только в 2022 году.

Общий объем средств, профинансированный на реализацию национального проекта в 2022 г. составил 6,5 млн рублей (средства федерального бюджета). Кассовое исполнение составило 6,5 млн рублей, или 100 %, от объема финансирования.

---

<sup>12</sup> Указ Президента Российской Федерации от 21.06.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» (утратил силу). Согласно Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», определены национальные цели до 2030 года на перспективу до 2036 года.



### **13.1. Региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»**

В ходе исполнения регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» в Республике Дагестан было запланировано предоставление экспертами квалифицированной помощи по устранению неэффективности производственного процесса непосредственно на предприятиях-участниках национального проекта, а также обучение сотрудников методам повышения производительности труда.

Срок исполнения регионального проекта: с 1 января 2020 г. до 31 декабря 2024 г.

Реализацию регионального проекта осуществляло Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан.

Финансирование регионального проекта было предусмотрено в 2022 году. Профинансированы и освоены средства в сумме 6,5 млн рублей (средства федерального бюджета), или 100 % от годовых назначений, направленные на:

– создание производственной площадки «Фабрика процессов» по обучению сотрудников предприятий инструментам бережливого производства – 4,5 млн рублей;

– проведение мероприятий по привлечению региональных центров компетенций из иных субъектов Российской Федерации – 2,0 млн рублей.

В ходе исполнения регионального проекта проведена следующая работа:

1) На базе Дагестанского государственного технического университета создана и функционирует производственная площадка «Фабрика процессов» (2022 год).

2) Подготовлены 4 тренера для дальнейшего проведения обучающих мероприятий по принципам бережливого производства на указанной производственной площадке.

3) Проведены мероприятия по привлечению предприятий республики к участию в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости», по результатам которых количество предприятий-участников национального проекта, вовлеченных через получение адресной поддержки, составило 12 предприятий, или 100 % от плана, в том числе:

– под федеральным управлением – 6 предприятий (ООО «Дагестан Стекло Тара», АО «Махачкалинский морской торговый порт», АО «Международный аэропорт «Махачкала», ООО «Батыр – Бройлер», ООО «Строймет», ООО «Строймаркет-05»), или 100 % от плана;

– под региональным управлением с участием Регионального центра компетенций Ставропольского края – 1 предприятие (АО «Концерн КЭМЗ»), или 100 % от плана;

– самостоятельно – 5 предприятий (АО «Кизлярагрокомплекс», АО «Завод им. Гаджиева», АО «Завод «Дагдизель», АО «Ас-Престиж», ООО «Трон»), или 100 % от плана.

4) Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение методам повышения производительности труда нарастающим итогом составило:

– под федеральным управлением (с ФЦК) – 143 человека, или 134 % от плана (107 человек).

– под региональным управлением (с РЦК) – 23 человека, или 230 % от плана (10 человек). Экспертами Регионального центра компетенций Ставропольского края обучены 23 сотрудника АО «Концерн КЭМЗ» на базе производственной площадки «Фабрика процессов»;

– самостоятельно, нарастающим итогом, – 50 человек, или 125 % от плана (40 человек). Обучено 17 сотрудников АО «Завод Дагдизель», 24 сотрудника АО «Международный аэропорт «Махачкала», 9 сотрудников АО Кизлярагрокомплекс»;

5) Количество подготовленных инструкторов по бережливому производству на предприятиях-участниках национального проекта под региональным управлением (с РЦК) – 2 инструктора, или 100 % от плана (результат 2022 года).

6) Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом, – 252 человека, или 135 % от плана (187 человек).

7) Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом – 36 человек, или 120 % от плана (30 человек).

8) Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан в июне 2024 года провело круглый стол «Повышение производительности труда, оптимизация технологических процессов» на площадке «Фабрика процессов».

9) Проведены образовательные тренинги под руководством эксперта АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» для региональной команды Республики Дагестан в период с 1 по 3 октября 2024 г. на базе производственной площадки «Фабрика процессов».

По результатам участия в региональном проекте АО «Международный аэропорт «Махачкала» удалось достичь прироста производительности труда на 10 %. ООО «ДагСтеклоТара» смогла снизить себестоимость продукции на 3,5 % и увеличить ее выпуск на 9 % (плюс миллион штук стеклотары в месяц и 18 млн рублей сверхприбыли за год).

По состоянию на 1 января 2025 г. плановые значения по всем 11 целевым показателям регионального проекта исполнены.



### **13.2. Региональный проект «Системные меры по повышению производительности труда»**

В ходе исполнения регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда» было запланировано создание условий для повышения производительности труда (обучение руководителей предприятий по программе «Лидеры производительности», поддержка предприятий в формировании корпоративной культуры, рейтинг наставничества).


Реализацию регионального проекта осуществляло Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан.

Финансирование регионального проекта» не предусматривалось.

По итогам реализации регионального проекта обучение по программе управленческих навыков для повышения производительности труда прошли 4 человека (по 2 представителя руководящего звена АО «Аэропорт Махачкала» и АО «Завод Дагдизель»).

В целях достижения результата «Проведен региональный этап конкурса лучших практик наставничества среди предприятий-участников национального проекта «Производительность труда» и согласно Указу Главы Республики Дагестан «О проведении конкурса «Лучшие практики наставничества в Республике Дагестан» от 27 июня 2022 года № 137, проведены региональные этапы конкурса лучших практик наставничества среди предприятий-участников национального проекта. Победителями конкурса признаны: токарь 5 разряда АО «Концерн КЭМЗ» Скляр Валерий Константинович) (2022 год); АО «Махачкалинский морской торговый порт» (2023 год), ООО «Даг-Тур» (2024 год).

По итогам реализации регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда» запланированные мероприятия, обеспеченные финансированием, выполнены в полном объеме, а также обеспечено достижение плановых значений по целевым показателям.



## 14. Национальный проект «Наука и университеты»

*Куратор национального проекта:*



**Телякавов М. П.**

Заместитель Председателя Правительства  
Республики Дагестан

*Руководитель региональных проектов*



**Бучаев Яхья Гамидович**

Министр образования и науки Республики  
Дагестан

Мероприятия национального проекта «Наука и университеты» реализуются в Республике Дагестан посредством участия вузов республики и Дагестанского федерального исследовательского центра Российской академии наук в реализации федеральных проектов. Финансирование мероприятий в рамках национального проекта «Наука» не предусмотрено.

В период с 2020 года по 2024 год проведены следующие мероприятия:

**1) В ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» (ДГУ):**

– представлен проект «Технологии производства карбоната лития из геотермальных рассолов» в рамках мероприятия-спутника IV Конгресса молодых учёных (сентябрь 2024 г.);

– проект «Фестиваль по научно-популярному туризму СКФО «Вершина наук» получил грантовую поддержку в виде субсидий из федерального бюджета;

– 60 проектов молодых учёных ДГУ прошли в полуфинал акселерационной программы поддержки проектных команд и студенческих инициатив для формирования инновационных продуктов по новым технологиям рынка НТИ Технет, в том числе 3 проекта («Разработка интерактивного трекера для цифрового мониторинга ментального здоровья»; «Приложение SmartArch – помощник для архитектора, базирующийся на технологиях искусственного интеллекта»; «Фильтр по очистке воды от тяжелых металлов на основе магнитных наночастей» отмечены представителями Фонда «Сколково» (апрель 2024 года).

**2) ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет»:**

– проведены научно-практические конференции с участием международных представителей, научных учреждений, вузов и колледжей (II Республиканская конференция «Мирзабековские чтения, 45 научно-техническая конференция преподавателей, сотрудников, аспирантов и студентов в рамках «Недели науки-2024», II всероссийская научно-техническая конференция «Вопросы обеспечения информационной безопасности в киберпространстве»);

– XV Международная научно-практическая конференция «Страны. Языки. Культура», с участием российских и зарубежных вузов (22 ноября 2024 г.);

– VI Всероссийская научно-практическая конференция «Информационные технологии в экономике и управлении» по вопросам приоритетных направлений развития информационных технологий в экономике (27-28 ноября 2024 г.);

– Региональная научно-практическая конференция «Физиотерапия – как лечебный фактор в профилактических, оздоровительных и реабилитационных целях».

**3) ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный медицинский университет»:**

– X Всероссийская научно-практическая конференция «Абусуевские чтения»;

– Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Медицинская этика и деонтология. Психология профессионального общения»;

- Республиканская научно-практическая конференция «Хасаевские чтения – 2023»;
- научно-практическая конференция по стоматологии, посвящённая 110-летию Магомеда Максудова;

- выигран грант в 1,0 млн рублей по итогам конкурса студенческих научных обществ в рамках проекта «Интеграция СНО медицинских вузов СКФО»;

- НОЦ «Центр перспективного развития медицины и технологических инициатив» ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный медицинский университет» принимал участие в следующих проектах: разработка респираторов и хирургических масок с нанопокрытиями; разработка фильтров для ИВЛ; разработка антибактериальных покрытий для дверных ручек, разработка барьерных и биосовместимых нанопленок для применения на медицинских имплантах. Все проекты поддержаны ФГБУ «Фонд содействия инновациям развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере»;

2 проекта студентов представлены на финале конкурса «Московский молодёжный старт - 2022» по программе «УМНИК», направленной на поддержку коммерчески ориентированных научно-технических проектов молодых учёных. Проекты реализуются во взаимодействии с экспертами Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов и Инжинирингового Центра «Цифровые платформы».

**4) ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный аграрный университет им. М.М. Джамбулатова»:**

- разработана дополнительная профессиональная образовательная программа «Организация производства аквакультуры»;

- проведена III Международная научно-практическая конференция «Высокоэффективные научно-технологические разработки в области производства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции»;

- в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный аграрный университет» заключен договор со Ставропольским государственным аграрным университетом от 1 декабря 2021 года № 12/153.

**5) Дагестанский федеральный исследовательский центр Российской академии наук:**

- подписано соглашение о научно-техническом сотрудничестве с Сибирским научным центром агробиотехнологий РАН (январь 2024 г.);

- проведены международные научно-практические конференции в рамках 300-летия образования Российской академии наук:

- а) II Международная научная -практическая конференция «Современные тренды и приоритеты устойчивого развития регионов» (Институт социально-экономических исследований, 5 ноября 2024 г.);

- б) Международная научно-практическая конференция «Каспийский тюлень: индикатор состояния каспийской экосистемы» по проблемам

экологического состояния биологических систем (Прикаспийский институт биологических ресурсов, 12 ноября 2024 г.);

– открыт диссертационный совет по научной специальности 1.5.15 Экология (биологические науки) согласно приказу Министерства науки и высшего образования Российской Федерации № 1669/нк от 7 декабря 2022 г.;

– 8 проектов молодых учёных ДФИЦ РАН приняли участие в федеральном проекте «Молодые учёные – будущее России».

Министерством образования и науки Республики Дагестан:

– организовано заседание Совета при Главе Республики Дагестан по науке и образованию (26 ноября 2024 г.); где были обсуждены вопросы перспективы реализации проекта акваторриального (морского) карбонового полигона «Каспий» на территории Республики Дагестан;

– проведены 3 научно-практические конференции (ноябрь-декабрь 2024 г.):

а) III Республиканская научно-практическая конференция «Абдулбасировские чтения» на площадке ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный аграрный университет им. М.М. Джамбулатова» (14-16 ноября 2024 г.);

б) II Республиканская научно-практическая конференция «Гамзатовские чтения» (12-14 декабря 2024 г.);

в) II Республиканская научно-практическая конференция «Коркмасовские чтения» на площадке ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства» (21-23 декабря 2024 г.);

– Республиканский конкурс молодых учёных на звание «Лучший молодой учёный 2022 года» (приказ Министерства образования и науки Республики Дагестан от 10 октября 2022 № 10-02-933/22).

Проведен спутник Конгресса молодых учёных, с участием 100 учёных из разных субъектов Российской Федерации (18-20 сентября 2024 г.). Организаторы – Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию и Правительство Республики Дагестан.

В 2024 году подписано Соглашение между Правительством Республики и Российским научным фондом о сотрудничестве в сфере поддержки фундаментальных и поисковых научных исследований.

Проблемы развития научной деятельности в Республике Дагестан носят системный характер. Прежде всего к ним относится низкий объем финансирования научных исследований и разработок. Финансирование за счет грантов, не позволяет создавать кадровый резерв и стабильные научные коллективы. Кроме этого, слабо развивается взаимодействие промышленности с наукой.



## 15. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы»



**Куратор национального проекта**  
**Абдулмуталибов Н.М**  
Заместитель Председателя Правительства  
Республики Дагестан

*Руководитель регионального проекта:*



**Абдулхамидов В. М.**  
Председатель Комитета по лесному хозяйству  
Республики Дагестан

Согласно Распоряжению Правительства Российской Федерации от 21 июня 2023 № 1630-р утверждена стратегия развития беспилотной авиации Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. В целях реализации стратегии с 1 января 2024 г. в России запущен национальный проект «Беспилотные авиационные системы» (БАС).

В структуру нацпроекта входят пять федеральных проектов: «Стимулирование спроса на отечественные БАС»; «Разработка, стандартизация и серийное производство БАС и комплектующих»; «Развитие инфраструктуры, обеспечение безопасности и формирование специализированной системы сертификации БАС»; «Кадры для беспилотных авиационных систем»; «Фундаментальные и перспективные исследования в сфере БАС».

Республика Дагестан принимает участие в реализации национального проекта «Беспилотные авиационные системы» с 2024 года, реализуя **региональный проект «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы»** (период: с 2024 года по 2025 год).

Реализацию регионального проекта осуществляет Комитет по лесному хозяйству Республики Дагестан.

В 2024 году на финансирование мероприятий регионального проекта были предусмотрены средства в сумме 16,5 млн рублей (средства федерального бюджета). Профинансировано 8,25 млн рублей, или 50 % от годовых назначений. Не профинансированы 8,25 млн рублей, или 50 % от годовых назначений. Кассовое исполнение составила 8,25 млн рублей, или 50 % от объема финансирования (средства перечислены в виде аванса).

Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2024 г. № 933-р заключен прямой договор с единственным поставщиком АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (единственный поставщик) на приобретение 11 беспилотных летательных аппаратов (БАС Геоскан). Сроки поставки были запланированы на 20 декабря 2024 г.

В соответствии с протоколом заочного заседания членов президиума Правительственной комиссии по вопросам развития беспилотных авиационных систем (проектного комитета национального проекта «Беспилотные авиационные системы») № 20пр от 29 ноября 2024 г. согласован новый план поставок беспилотных авиационных систем (I квартал 2025 года).

Беспилотные летательные аппараты запланировано использовать в рамках мероприятий по лесоразведению и защите лесов от пожаров.

Согласно паспорту регионального проекта, основным результатом реализации регионального проекта является «Обеспечение реализации государственного гражданского заказа на беспилотные авиационные системы на период до 2030 года». Достижение целевых показателей не предусмотрено.

## 15. Выводы

**15.1.** Согласно Указам Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 21 июля 2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»<sup>13</sup> в период с 2019 г. по 2024 г. Республика Дагестан принимала участие в реализации 14 национальных проектов: «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Цифровая экономика», «Производительность труда и поддержка занятости», «Туризм и индустрия гостеприимства», «Наука и университеты», «Международная кооперация и экспорт», «Беспилотные авиационные системы».

Прошедший 2024 год являлся завершающим для первого этапа реализации национальных проектов в Российской Федерации.

**15.2.** Из всего перечня национальных проектов, в 2024 году профинансированы мероприятия по 11 национальным проектам на сумму 21 952,5 млн рублей, или 99,1 % от годовых назначений (22 160,8 млн рублей).

Финансирование национальных проектов «Цифровая экономика», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука и университеты» в 2024 году не предусматривалось.

Не профинансированы средства в сумме 208,3 млн рублей, или 0,9 % от годовых назначений.

Мероприятия 7 национальных проектов профинансированы в полном объеме, в том числе:

- «Жилье и городская среда» – 3 509,6 млн рублей;
- «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – 1 614,2 млн рублей;
- «Экология» – 1 027,9 млн рублей;
- «Туризм и индустрия гостеприимства» – 588,2 млн рублей;
- «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» – 390,7 млн рублей;
- «Культура» – 274,8 млн рублей;
- «Международная кооперация и экспорт» – 40,9 млн рублей;

По 4 национальным проектам расходы профинансированы в пределах от 50 % до 99,9 %, в том числе по национальным проектам:

- «Демография» – расходы профинансированы в сумме 410,0 млн рублей,

<sup>13</sup> Согласно Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 20236 года», определены новые национальные цели до 2030 года на перспективу до 2036 года.

или 86,5 % от годовых назначений (474,0 млн рублей). Не профинансированы средства в сумме 64,0 млн рублей, или 13,5 % от годовых назначений, запланированные на строительство объектов дошкольного образования;

– «Образование» – расходы профинансированы в сумме 8 763,3 млн рублей, или 98,5 % от годовых назначений (8 892,8 млн рублей). Не профинансированы средства в сумме 129,6 млн рублей, или 1,5 % от годовых назначений, запланированные на строительство объектов общего образования;

– «Беспилотные авиационные системы» – расходы профинансированы в сумме 8,25 млн рублей, или 50 % от годовых назначений (16,5 млн рублей). Не профинансированы средства в сумме 8,25 млн рублей, или 50 % от годовых назначений, предусмотренные на закупку 11 беспилотных летательных аппаратов в целях реализации мероприятий по лесоразведению и защите лесов от пожаров;

– «Здравоохранение» – расходы профинансированы в сумме 5 324,6 млн рублей, или 99,9 % от годовых назначений (5 331,0 млн рублей). Не профинансированы средства в сумме 6,4 млн рублей, или 0,1 % от годовых назначений (неиспользованные остатки и экономия).

**15.3.** За 2024 год кассовые расходы исполнены в сумме 21 742,4 млн рублей, что составляет 99,0 % от объема финансирования (21 952,5 млн рублей), или 98,1 % от годовых назначений (22 160,8 млн рублей).

Не освоены средства в сумме 210,1 млн рублей, или 1,0 % от объема финансирования. С учетом объема непрофинансированных средств (208,3 млн рублей), общая сумма неосвоенных средств составила 418,4 млн рублей, или 1,9 % от годовых назначений (22 160,8 млн рублей).

Сложившийся уровень кассового исполнения по итогам 2024 года (99,0 %) является максимально высоким для всего периода реализации национальных проектов в Республике Дагестан (2019-2024 гг.).

По 6 национальным проектам кассовое исполнение обеспечено в полном объеме («Экология», «Туризм и индустрия гостеприимства», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт»).

По 5 национальным проектам кассовое исполнение составило от 50 % до 99,9 % от годовых назначений, в том числе:

– «Демография» – 408,7 млн рублей, или 99,7 % от объема финансирования (410,0 млн рублей) и 86,2 % от годовых назначений (474,0 млн рублей). Не освоены средства в сумме 1,4 млн рублей, или 0,3 % от объема финансирования. С учетом объема непрофинансированных средств (64,0 млн рублей), общая сумма неосвоенных средств составила 65,4 млн рублей, или 13,8 % от годовых назначений;

– «Образование» – 8 669,3 млн рублей, или 99,0 % от объема финансирования (8 763,3 млн рублей), или 97,5 % от годовых назначений (8 892,8 млн рублей). Не освоены средства в сумме 94,0 млн рублей, или 1,0 % от объема финансирования. С учетом объема непрофинансированных средств (129,6 млн рублей), общая сумма неосвоенных средств составила 223,6 млн рублей, или 2,5 % от годовых назначений;

– «Здравоохранение» – 5 324,0 млн рублей, или 99,9 % от объема финансирования (5 324,6 млн рублей). С учетом объема непрофинансированных средств в связи с наличием экономии по результатам проведенных закупок и исполнения работ, неиспользованный остаток средств составил 7,0 млн рублей;

– «Жилье и городская среда» – 3 395,6 млн рублей, или 96,7 % от объема финансирования (3 509,7 млн рублей). Не освоены средства в сумме 114,1 млн рублей, или 3,3 % от годовых назначений;

– «Беспилотные авиационные системы» – 8,5 млн рублей, или 100 % от объема финансирования и 50 % от годовых назначений (16,5 млн рублей). Не освоены средства в сумме 8,5 млн рублей, или 50 % от годовых назначений.

**15.4.** Проведенный анализ показал, что основными причинами несвоевременного освоения выделенных средств в 2024 году являлись несоблюдение условий, связанных с контрактацией реализуемых мероприятий, а также недостатки в организации и обеспечении строительства объектов социальной и инженерной инфраструктуры.

**15.5.** Необходимо отметить, что меры, принятые руководством республики, позволили обеспечить выполнение основных общественно значимых результатов в рамках достижения запланированных целей и решения поставленных задач. Вместе с тем, наряду с положительными результатами, при исполнении отдельных национальных (региональных) проектов имелись недостатки, которые не позволили своевременно и в полном объеме выполнить запланированные мероприятия и обеспечить эффективное освоение бюджетных средств.

**15.5.1.** Национальный проект «Демография».

В ходе реализации национального проекта «Демография» в период с 2019-2024 гг. проведены следующие мероприятия:

– осуществлены денежные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 49 096 семьям, или 110,8 % от плана (44 300 семей);

– проведена модернизация ГКУ РД «Центр занятости населения в ГО «город Махачкала»;

– приобретены 33 единиц автотранспорта для осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации;

- по программе «Помощник по уходу» помощниками взято на обслуживание 230 граждан пожилого возраста и инвалидов (100 % плана);
- проведена вакцинация против пневмококковой инфекции лиц старше трудоспособного возраста, проживающих в организациях социального обслуживания 324 человек, или 103,2 % от плана (314 человек);
- завершено строительство 2 физкультурно-оздоровительных комплексов (в с. Эндирей Хасавюртовского района Республики Дагестан», в г. Дербент);
- поставлено оборудование и комплекты спортивной одежды для спортивных школ и спортивных школ олимпийского резерва;
- оборудованы физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа в 3 муниципальных образованиях;
- поставлены пассажирские микроавтобусы для учреждений, подведомственным Министерству спорта и физической культуры Республики Дагестан.

В то же время, принятые меры не позволили завершить плановые мероприятия в полном объеме, а также обеспечить достижение плановых значений по 2 целевым показателям.

Общественно значимым результатом для Республики Дагестан в рамках регионального проекта «Содействие занятости» (национальный проект «Демография») являлось обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет за счет строительства и ввода в эксплуатацию 62 объектов на 9 590 мест.

По состоянию на 1 января 2025 г. лицензию на осуществление деятельности в сфере дошкольного образования получили и начали функционировать 58 объектов на 9 340 мест. По остальным 4 объектам строительства на 760 мест, лицензии не получены, в связи с поздними сроками завершения строительных работ, в том числе:

- детсад (ясли) на 250 мест в с. Тагиркент Левашинского района – получена лицензия на осуществление образовательной деятельности от 10 января 2025 года;
- детсад (ясли) на 60 мест в с. Верхний Дженгутай Буйнакского района – получено разрешение на ввод в эксплуатацию;
- детсад (ясли) на 200 мест в с. Куруш Хасавюртовского района – 98 %;
- детсад (ясли) на 250 мест в г. Дербенте – 82 %.

Учитывая, что основанием для достижения показателя «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет» является получение лицензий на осуществление образовательной деятельности по объектам дошкольного образования, по состоянию на 1 января 2025 г. фактическое значение составило 79,39 % (план – 100 %).

На строительство детских садов (ясли) в 2024 г. профинансировано 147,9 млн рублей, или 76,3 % от годовых назначений (194,0 млн рублей, средства

федерального бюджета – 10,7 млн рублей). Не профинансированы средства в сумме 46,0 млн рублей, или 23,7 % от объема годовых назначений.

Кассовое исполнение составило 146,5 млн рублей, или 99,1 % от объема финансирования и 75,5 % от годовых назначений (194,0 млн рублей). Средства федерального бюджета освоены в полном объеме (10,7 млн рублей). Не освоены средства в сумме 1,4 млн рублей, или 1 % от объема финансирования. С учетом объема непрофинансированных средств (46,0 млн рублей), общая сумма неосвоенных средств составила 47,5 млн рублей, или 24,5 % от годовых назначений.

Несмотря на выполнение мероприятий в полном объеме, принятые меры в ходе регионального проекта «Спорт-норма жизни» (нацпроект «Демография»), оказались недостаточными для достижения планового значения по целевому показателю «Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности» – факт 30,3 %, или 48 % от плана (62,1 %). Для достижения планового значения по целевому показателю в Республике Дагестан необходимо ввести в эксплуатацию дополнительно более 1 000 единиц спортивных объектов.

#### **15.5.2. Национальный проект «Образование».**

В ходе реализации национального проекта «Образование» в период с 2019-2024 гг. проведены следующие мероприятия, обеспеченные финансированием:

- созданы 664 центров образования «Точка роста» в общеобразовательных организациях;
- выплачены единовременные компенсационные выплаты по программе «Земский учитель» 106 педагогическим работникам, переехавшим на работу в сельские населенные пункты Республики Дагестан;
- установлены 474 воркаут-площадок для спортивных тренировок на улице и 35 футбольных мини-полей в общеобразовательных организациях;
- обновлена материально-техническая база в 328 общеобразовательных организациях и в 2 коррекционных интернатах I и IV вида города Махачкалы;
- создано 5 детских технопарков «Кванториум» на базе образовательных учреждений городских округов; 1 мобильный технопарк для детей, проживающих в сельской местности и малых городах на базе ГБУ ДО РД «Малая академия наук»; 8 Центров цифрового образования «IT-куб» (на базе ГАУ ДО РД «Региональный центр по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи «Альтаир», а также в г. Каспийск, г. Буйнакск, г. Кизляр, г. Дербент, г. Махачкала, г. Избербаш, г. Хасавюрт);
- обеспечена деятельность 485 советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями;
- созданы 13 ресурсных центров добровольчества;
- проведен капитальный ремонт 4 молодежных центров;

– оснащены ГБУ РД «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников», ГБУ РД «Центр оценки качества образования», а также 25 мастерских в 7 профессиональных образовательных организациях по различным направлениям.

Общественно значимым результатом для Республики Дагестан в рамках регионального проекта «Современная школа» (нацпроект «Образование») являлось создание новых ученических мест за счет строительства общеобразовательных организаций.

На строительство объектов общего образования в 2024 году профинансировано 8 324,5 млн рублей (средства федерального бюджета – 6 109,1 млн рублей). Кассовое исполнение составило 8 101,0 млн рублей, или 97,3 % от объема финансирования. Средства федерального бюджета освоены в полном объеме. Не освоены средства в сумме 223,5 млн рублей, или 2,7 % от объема финансирования (8 324,5 млн рублей).

В 2024 г. планировалось завершение строительства 17 школ на 7 620 уч. мест, уровень готовности которых по состоянию на 31 декабря 2024 г. составил:

– по 7 объектам на 1 540 уч. мест получено разрешение на ввод в эксплуатацию в рамках I этапа (завершено строительство учебных корпусов). Полное завершение строительства объектов и начало их функционирования запланировано к 1 сентября 2025 г. (дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Современная школа (Республика Дагестан)» от 14 декабря 2024 г. № 073-2019-Е1005-1/27).

– по 10 объектам на 6 080 уч. мест, уровень строительной готовности составил:

- школа на 500 уч. мест в с. Хурик Табасаранского района (57 %);
- школа на 1 150 уч. мест в г. Хасавюрт № 14 (43 %);
- школа (пристройка) на 150 уч. мест к зданию школы № 1 в г. Кизилюрт (40 %);
- школа на 604 уч. мест в с. Байрамаул Хасавюртовского района (50 %);
- школа на 220 уч. мест в с. Какамахи Карабудахкентского района (40 %);
- школа на 604 уч. мест в г. Махачкале мкр «Ветеран» (39 %);
- школа на 604 уч. мест в пос. 12 Новый Хушет г. Махачкалы (30 %);
- школа на 604 уч. мест в пос. Ленинкент г. Махачкалы (29 %);
- школа на 420 уч. мест в с. Новосаситли Хасавюртовского района (14 %).

С учетом низкого уровня строительной готовности (от 14 % до 70 %), Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Дагестан заключены новые соглашения от 22 декабря 2024 г. № 073-09-2025-488 и № 073-09-2025-511, согласно которым сроки ввода в эксплуатацию объектов перенесены на 2025 год (по ранее действовавшим соглашениям, сроки завершения и ввода объектов в эксплуатацию были определены до конца 2024 г.). При планировании новых национальных проектов на 2025-2030, завершение строительства указанных школ не предусмотрено.

В 2024 году также планировался окончательный ввод в эксплуатацию

(в рамках II этапа) и получение лицензии на ведение образовательной деятельности по 19 школам на 8 304 уч. мест, из которых:

- начали функционировать 12 школ на 4 840 уч. мест;
- введены в эксплуатацию 6 объектов на 3 508 уч. мест;
- не завершено строительство школы на 560 уч. мест в с. Джавгат

Кайтагского района (В 2023 году, в соответствии с государственным контрактом от 27 сентября 2022 г., Администрацией МО «Кайтагский район» подрядной организации ООО «ЭПОХА» на строительство школы были перечислены средства в сумме 400,65 млн рублей. В дальнейшем, при проверке расходования указанных средств было выявлено завышение объемов выполненных работ на сумму 335,3 млн рублей. Из представленных и оплаченных актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (формы № КС-3), фактически не выполнено более 83 % строительно-монтажных работ).

По состоянию на 1 января 2025 г. в рамках регионального проекта «Современная школа» в Республике Дагестан завершено строительство 58 школ на 22 498 уч. мест (в том числе: 7 школ на 1 540 уч. мест введены в 2024 г. в рамках I этапа).

Необходимо отметить, что в период с 2019-2022 гг. также были введены в эксплуатацию 14 школ на 5 141 уч. место, построенные в рамках мероприятия по созданию новых мест за счет средств субъектов Российской Федерации и внебюджетных фондов. С учетом данных школ, согласно дополнительному соглашению к Соглашению о реализации регионального проекта «Современная школа (Республика Дагестан)» от 14 декабря 2024 г. № 073-2019-Е1005-1/27 заключенному Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Дагестан, общее количество объектов строительства, введенных в эксплуатацию составило 72 объектов на 27 639 уч. мест.

### **15.5.3. Национальный проект «Жилье и городская среда».**

В ходе реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в период с 2019-2024 гг. проведены следующие мероприятия:

- благоустроены 1 145 территорий, в том числе в 2024 г. – 117 территорий;
- реализованы 5 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах;
- расселены 726 аварийных помещений общей площадью 27 013,98 кв. м.

В то же время, принятые меры не позволили обеспечить завершение плановых мероприятий, обеспеченных финансированием в полном объеме.

По региональному проекту «Комфортная городская среда» профинансировано и освоено 1 159,3 млн рублей, или 100 % от годовых назначений. При этом, в 2024 г. не завершены работы по реализации проекта победителя VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды «У истоков

перемен. Новое русло активной жизни в центре Кизилюрта – парк «Олимпийский» в городском округе «город Кизилюрт».

По состоянию на 1 января 2025 г. при полном перечислении средств, предусмотренных годовыми назначениями на счета подрядной организации, уровень готовности объекта составил 93 %. В результате, плановое количество объектов, запланированных к вводу в эксплуатацию 2024 г., уменьшено с 6 до 5 объектов. Одновременно согласно актуализированному Графику выполнения мероприятий на территории МО «город Кизилюрт», утвержденному Председателем Правительства Республики Дагестан, сроки завершения проекта перенесены до 30 марта 2025 г.

По региональному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в 2024 г. профинансировано 1 713,6 млн рублей (средства федерального бюджета – 1 178,5 млн рублей), или 100 % от годовых назначений. Кассовое исполнение составило 1 599,5 млн рублей, или 93,3 % от объема финансирования. Не освоены средства в сумме 114,1 млн рублей, или 6,7 % от объема финансирования, предусмотренные на реализацию мероприятий по расселению жилых помещений аварийного жилищного фонда в г. Каспийск.

Строительство комплекса 12-13 этажных домов для переселенцев из аварийного жилья в г. Каспийск не завершено в запланированные сроки (31 декабря 2024 г.) и срок сдачи объекта перенесен на май 2025 г.

По региональному проекту «Чистая вода» профинансировано 637,8 млн рублей (средства федерального бюджета – 484,7 млн рублей), или 100 % от годовых назначений. Кассовое исполнение составило 636,8 млн рублей, или 100 % от объема финансирования.

Несмотря на освоение профинансированных бюджетных ассигнований в сумме 636,8 млн рублей (средства перечислены на счета подрядчиков), из 4 объектов водоснабжения (срок ввода в эксплуатацию – 2024 г.), не завершено строительство 2 объектов, с уровнем строительной готовности:

- «Водоснабжение с. Карата Ахвахского района Республики Дагестан» – 90 %;
- «Водоснабжение городского округа город Южно-Сухокумск РД» – 85 %.

Согласно Отчету о ходе реализации регионального проекта «Чистая вода» за 2024 г., представленному Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан (ГИИС «Электронный бюджет»), в период 2019-2024 гг. в Республике Дагестан построены 19 объектов водоснабжения, или 100 % от плана. Однако, достижение целевого показателя «Построены и реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные региональными программами» обеспечено за счет ввода в эксплуатацию двух объектов, реализованных в рамках Республиканской инвестиционной программы: «Строительство водовода

к с. Доргели Карабудахкентского района, Республики Дагестан» и «Строительство водовода «Турчидаг – Унчукатль – Табахлу» Лакского района Республики Дагестан».

В Соглашении от 26 декабря 2023 г. № 069-09-2023-297/10, заключенном между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Республики Дагестан, наличие объектов «Строительство водовода к с. Доргели Карабудахкентского района, Республики Дагестан» и «Строительство водовода «Турчидаг – Унчукатль – Табахлу» Лакского района Республики Дагестан») в составе регионального проекта «Чистая вода» не предусмотрено.

**15.5.4. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы».**

В 2024 году в ходе реализации национального проекта «Беспилотные авиационные системы» была запланирована поставка 11 беспилотных летательных аппаратов в целях реализации мероприятий по лесоразведению и защите лесов от пожаров на сумму 16,5 млн рублей (региональный проект «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы»).

Комитетом по лесному хозяйству Республики Дагестан согласно заключенному государственному контракту от 5 июля 2024 г. №1/24 с единственным поставщиком АО «Государственная транспортная лизинговая компания» в целях приобретения 11 беспилотных летательных аппаратов, перечислен аванс в сумме 8,25 млн рублей (50 % от стоимости контракта).

В дальнейшем, согласно протоколу заочного заседания Правительственной комиссии по вопросам развития беспилотных авиационных систем (проектный комитет национального проекта «Беспилотные авиационные системы») от 29.11.2024 года № 20пр, сроки поставки беспилотных летательных аппаратов в Республику Дагестан перенесены на первый квартал 2025 года.

**15.5.5. Национальный проект «Здравоохранение».**

В 2024 году несмотря освоение профинансированных средств (5 323,9 млн рублей) и реализацию мероприятий региональных проектов в полном объеме, не обеспечено достижение плановых значений по 5 из 54 целевых показателей, в том числе:

– «Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризацию в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных услуг и функций в отчетном году» – факт 73,8 %, или 73,8 % от плана на 2024 год (100 %). Не исполнение планового значения по показателю связано с низким уровнем формирования медицинскими организациями структурированных электронных медицинских документов в «Единой государственной информационной системе в сфере

здравоохранения» (Отчет о реализации регионального проекта N1.82-15-2024.12/4921-1 от 11 февраля 2025 г.),

– «Обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, чел. на 10 тыс. населения» – факт 20,8 единиц, или 92,4 % от плана на 2024 г. (22,5 ед.);

– «Обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения» – факт 11,98 единиц, или 95,1 % от плана на 2024 г. (12,6 ед.);

– «Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях): врачами педиатрами» – факт 91,5 %, или 99,7 % от плана на 2024 год (91,8 %);

– «Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий» – факт 28,845 тыс. человек, или 87 % от плана на 2024 год (33,0 тыс. человек).

#### **15.5.6. Национальный проект «Экология».**

В 2024 г. несмотря на освоение профинансированных средств (969,3 млн рублей) в полном объеме, по региональному проекту «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», из запланированных к вводу в эксплуатацию в 2024 году 3 мусоросортировочных комплексов по обработке твердых коммунальных отходов и их полигонов, завершено строительство 1 полигона захоронения непригодных для переработки твердых коммунальных отходов производительностью 300 тыс. тонн ТКО в год в Кумторкалинском районе Республики Дагестан (1-я очередь). Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Дополнительным соглашением от 3 декабря 2024 года № 051-2019-G20026-1/14 к Соглашению о реализации регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Республика Дагестан)», заключенным между Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Министерством природных ресурсов и экологии Республики Дагестан, сроки завершения строительства 3 мусоросортировочных комплексов по обработке твердых коммунальных отходов и 2 полигонов перенесены с декабря 2024 г. до конца 2025 г.

По состоянию на 1 января 2025 г. уровень готовности объектов составил:

– мусоросортировочный комплекс в Карабудахкентском районе мощностью 500 тыс. тонн/год – 50 %;

– мусоросортировочный комплекс в Хасавюртовском районе с мощностью 250 тыс. тонн/год с полигоном мощностью 150 тыс. тонн/год – 38 % (полигон – 33 %);

– мусоросортировочный комплекс в Дербентском районе с мощностью

200 тыс. тонн/год с полигоном мощностью 120 тыс. тонн/год – 60 % (полигон – 45 %).

**15.5.7. Национальный проект «Культура».**

В ходе реализации национального проекта «Культура» проведены построены (реконструированы) и капитально отремонтированы 56 культурно-досуговых учреждений, а также реконструированы и отремонтированы 2 музея.

В тоже время, в рамках регионального проекта «Культурная среда» в 2024 году не завершены строительные работы по благоустройству прилегающей территории Центра культурного развития в городе Кизляр (незавершенное строительство 2022 года).

В 2024 году на реализацию мероприятия профинансировано 30,0 млн рублей (лимит 2024 г.). Кассовое освоение составило 30,0 млн рублей, или 100 % годовых назначений за счет перечисления средств на счета подрядчика.

В целях реализации мероприятия заключен контракт от 1 августа 2022 г. № 3054700989622000008 на сумму 79,8 млн рублей (заказчик – МКУ «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» МО «город Кизляр», подрядная организация – ООО «Банна».

Дополнительным соглашением к контракту от 5 декабря 2024 г. № 7, в целях компенсации стоимости удорожания строительства, стоимость контракта увеличена до 98,0 млн рублей. Срок исполнения контракта продлен до 30 мая 2025 года. Стоимость исполненных поставщиком обязательств составила 58,3 млн рублей, оплата не произведена.

Кроме того, не завершено строительство самого Центра культурного развития в г. Кизляр Республики Дагестан.

В целях строительства объекта заключен контракт от 7 мая 2021 года № 0103200008421000488 на сумму 171,9 млн рублей (заказчик – МКУ «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» ГО «город Кизляр», подрядчик – ООО «Фаворит». Срок исполнения контракта – 30 декабря 2024 г. (неоднократно продлен). По состоянию на 1 января 2025 г. информация об исполнении контракта в ЕИС «Закупки» отсутствует.

**16.** Проведенный мониторинг реализации национальных проектов показал, что сложившийся формат их осуществления не в полной мере обеспечивает управленческие приоритеты, оперативность действий, а также эффективность межведомственного взаимодействия.

**16.1.** В течение 2019-2024 гг. вопросы, связанные с освоением выделенных средств и достижением плановых значений целевых показателей при реализации мероприятий национальных (региональных) проектов, были обусловлены недостатками в организации и планировании строительства объектов социальной сферы (несвоевременное предоставление земельных участков с разрешительными документами, низкое качество проектной документации, длительные сроки проведения государственной экспертизы и конкурсных процедур), несоблюдением условий, регламентирующих контрактацию реализуемых мероприятий, а также недостаточным контролем за их исполнением.

17. Согласно отчетам о реализации региональных проектов в ГИИС «Электронный бюджет», по состоянию на 1 января 2025 г. из 142 целевых показателей, обеспечено достижение плановых значений по 128 показателям, в том числе по 8 национальным проектам выполнены плановые значения по всем целевым показателям:

- «Образование» – 9 показателей;
- «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – 11 показателей;
- «Цифровая экономика» – 9 показателей;
- «Культура» – 6 показателей, из 8 показателей (2 показателя имеют нулевое значение);
- «Производительность труда» – 12 показателей;
- «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» – 2 показателя;
- «Международная кооперация и экспорт» – 2 показателя;
- «Экология» – 7 показателей из 9 показателей (2 показателя имеют нулевое значение);

По 3 национальным проектам не обеспечено достижение плановых значений по 9 целевым показателям, в том числе:

- «Демография» – 2 показателя из 12 целевых показателей;
- «Здравоохранение» – 5 показателей из 54 показателей;
- «Жилье и городская среда» – 2 целевых показателя из 14 показателей (значение 2 показателей рассчитывается Минстроем России на 1 апреля 2025 г.), значение одного показателя имеет нулевое значение.

По национальным проектам «Наука и университеты», «Туризм и индустрия гостеприимства»; «Беспилотные авиационные системы» достижение целевых показателей не предусмотрено.

## **16. Предложения**

По результатам проведенного мониторинга (аудита) Счетная палата Республики Дагестан предлагает органам исполнительной власти Республики Дагестан, ответственным за реализацию национальных (региональных) проектов:

- провести детальный анализ итогов исполнения национальных (региональных) проектов и принять меры, направленные на повышение качества планирования и эффективности мероприятий национальных проектов, реализация которых запланирована с 2025 года;

- в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», своевременно завершить мероприятия по согласованию и утверждению паспортов региональных проектов (на 2025-2030 годы) и обеспечить их преемственность с результатами национальных проектов (2019-2024 годы);

- актуализировать состав целей, задач, мероприятий, целевых показателей и сроки осуществления государственных программ Республики Дагестан, в составе которых предусмотрена реализация мероприятия региональных проектов в рамках новых национальных проектов (2025-2030 годы);

- повысить обоснованность плановых значений показателей региональных проектов;

- активизировать работу по привлечению внебюджетных источников финансирования мероприятий региональных проектов;

- провести работу по оптимизации сроков подготовки проектно-сметной документации и выдаче заключений государственной экспертизы проектов;

- обеспечить качественную подготовку аукционной документации и соблюдение требований законодательства в сфере закупок в целях своевременного заключения в 2025 году контрактов на выполнение мероприятий региональных проектов и исключения рисков приостановления конкурсных процедур;

- обеспечить ритмичное финансирование, своевременное и эффективное освоение выделяемых средств, а также действенный контроль за соблюдением графика производства работ и исполнением контрактных обязательств;

- обеспечить эффективное взаимодействие министерств и ведомств Республики Дагестан, ответственных за реализацию национальных (региональных) проектов, либо участвующих в процессе их исполнения.

Приложение на 24 листах

**Счетная палата  
Республики Дагестан**