



**СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН**

**Мониторинг
реализации национальных
(региональных) проектов
в Республике Дагестан
(I полугодие 2025 года)**

МАХАЧКАЛА 2025

Содержание

1. Общие положения.....	4
2. Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь»	9
2.1 Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения»	11
2.2 Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	19
2.3 Региональный проект «Борьба с сахарным диабетом»	21
2.4 Региональный проект «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания»	23
2.5 Региональный проект. «Совершенствование экстренной медицинской помощи»	25
2.6 Региональный проект «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация»	26
2.7 Региональный проект «Здоровье для каждого»	27
2.8 Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями».....	28
2.9 Региональный проект «Медицинские кадры».....	29
3. Национальный проект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»	30
3.1 Региональный проект «Кадры в агропромышленном комплексе»	30
4. Национальный проект «Инфраструктура для жизни»	35
4.1 Региональный проект «Жилье».....	37
4.2 Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры».....	38
4.3 Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»....	40
4.4. Региональный проект «Развитие инфраструктуры в населенных пунктах»	41
4.5 Региональный проект «Безопасность дорожного движения»	44
4.6 Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»	45
4.7 Региональный проект «Общественные меры развития дорожного движения»	47
5.0 Национальный проект «Кадры»	48
5.1 Региональный проект «Образование для рынка труда»	49
5.2 Региональный проект «Управление рынком труда».....	49
6. Национальный проект «Международная кооперация и экспорт ».....	51
6.1. Региональный проект «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»	52
6.2. Региональный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».....	53
7. Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства	55
7.1. Региональный проект «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения»	56

8.	Национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».....	58
8.1	Региональный проект «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы»	60
8.2	Региональный проект «Отечественные решения»	61
8.3	Региональный проект «Цифровое государственное управление»	62
9.	Национальный проект «Экологическое благополучие»	63
9.1	Региональный проект «Экономика замкнутого цикла»	65
9.2	Региональный проект «Чистый воздух»	66
9.3	Региональный проект «Сохранение лесов»	68
10.	Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика...»	69
10.1	Региональный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы.....»	71
10.2	Региональный проект «Производительность труда»	72
11.	Национальный проект «Молодежь и дети»	76
11.1	Региональный проект «Все лучшее детям»	78
11.2	Региональный проект «Педагоги и наставники»	84
11.3	Региональный проект «Профессионалитет».....»	85
11.4	Региональный проект «Россия – страна возможностей»	86
11.5	Региональный проект «Мы вместе»	87
12.	Национальный проект «Семья»	88
12.1	Региональный проект «Поддержка семьи».....»	90
12.2	Региональный проект «Многодетная семья»	93
12.3	Региональный проект «Охрана материнства и детства»	94
12.4	Региональный проект «Старшее поколение»	95
12.5	Региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры»	96
13.	Национальный проект «Беспилотные авиационные системы»	98
13.1	Региональный проект «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы»	98
14	Выводы	100
15.	Предложения	110
16.	Приложения.....»	111

1. Общие положения

Счетной палатой Республики Дагестан в соответствии с Планом работы на 2025 год проведен мониторинг (аудит) реализации национальных (региональных) проектов в Республике Дагестан по состоянию на 1 июля 2025 г., по результатам которого установлено:

1. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и перспективу до 2036 года» в 2025 году Республика Дагестан участвует в реализации 12 национальных проектов (2025-2030): «Продолжительная и активная жизнь», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Инфраструктура для жизни», «Кадры», «Международная кооперация и экспорт», «Туризм и индустрия», «Экономика данных и цифровая трансформация государства», «Экологическое благополучие», «Эффективная и конкурентная экономика», «Молодежь и дети», «Семья», «Беспилотные авиационные системы».

В рамках указанных национальных проектов в 2025 году реализуются 42 региональных проекта¹ в составе мероприятий государственных программ Российской Федерации и Республики Дагестан. В ГИИС «Электронный бюджет» сформированы паспорта по всем региональным проектам.

2. На финансовое обеспечение 11 национальных проектов предусмотрены средства в сумме 22 955,1 млн рублей, в том числе за счет:

- федерального бюджета – 20 044,2 млн рублей, или 87,3 %;
- республиканского бюджета – 2 598,3 млн рублей, или 11,3 %;
- иных источников – 312,7 млн рублей, или 1,4 % (средства муниципальных образований – 114,9 млн рублей, средства ООО «Даглес» – 3,5 млн рублей, средства ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства» – 0,9 млн рублей, «АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» – 193,3 млн рублей»).

Финансирование национального проекта «Международная кооперация и экспорт» не предусмотрено.

В общем объеме ассигнований (22 955,1 млн рублей) наибольший объем средств предусмотрен на реализацию 4 национальных проектов: «Инфраструктура для жизни» – 10 247,7 млн рублей (44,6 %); «Молодежь и дети» – 5 526,7 млн рублей (24,1 %); «Семья» – 2 726,6 млн рублей (12,0 %), «Продолжительная и активная жизнь» – 2 664,5 млн рублей (11,6 %).

¹ Всего в период с 2025 по 2030 гг. запланирована реализация 44 региональных проектов, а также отдельных мероприятий в рамках 5 федеральных проектов.



МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

3. По состоянию на 1 июля 2025 г. на реализацию 9 национальных проектов профинансированы средства в сумме 10 804,8 млн рублей, или 47,1 % от объема годовых назначений (22 955,1 млн рублей).

По 2 национальным проектам («Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Кадры»), финансирование отсутствует.

Финансирование и освоение расходов на реализацию национальных (региональных) проектов в 2025 году

млн рублей



4. Из общей суммы средств, профинансированных на реализацию 9 национальных проектов, кассовое исполнение составило 10 203,2 млн рублей, или 94,4 % от объема финансирования и 41,5 % от объема годовых назначений (22 955,1 млн рублей), в том числе:

– по 1 нацпроекту уровень кассового освоения составил 100 % от годовых назначений («Эффективная и конкурентная экономика»). Средства доведены до подведомственного учреждения (ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства»);

– по 8 нацпроектам от 30,0 % до 92,2 % («Беспилотные авиационные системы (92,2 %); «Инфраструктура для жизни» (52,6 %); «Туризм и индустрия гостеприимства» (51,5 %); «Экологическое благополучие» (41,2 %); «Молодежь и дети» (45,3 %); «Продолжительная и активная жизнь» (33,4 %); «Экономика данных и цифровая трансформация государства» (30,0 %); «Семья» (30,0 %).

Для сравнения: по состоянию на 1 июля 2024 г. кассовое исполнение составляло 38,4 % (8 274,8 млн рублей) от предусмотренных назначений на 2024 г. (21 549,7 млн рублей).

Проведенный анализ освоения средств в разрезе видов расходов свидетельствует о том, что в 2025 г. более ритмично осуществляется расходование средств на выплаты в рамках социального обеспечения по мероприятиям двух национальных проектов «Семья» и «Молодежь и дети».

По остальным видам расходов кассовое исполнение запланировано по мере оплаты товаров, работ, услуг в рамках заключенных государственных (муниципальных) контрактов (договоров) за фактически выполненные объемы работ (поставленные товары, услуги).

Поручение Главы Республики Дагестан, данное на заседании Совета при Главе Республики Дагестан по стратегическому развитию и проектной деятельности (протокол от 22 февраля 2025 г. № 25-01/2-25), об обеспечении своевременного финансирования и эффективного освоения бюджетных ассигнований, в том числе в соотношении не менее 50 процентов до 1 июля 2025 г., выполнено только по 5 региональным проектам из 27 финансируемых региональных проектов, в том числе:

– «Стимулирование спроса на отечественные авиационные беспилотные системы» (нацпроект «Беспилотные авиационные системы») – 92,2 % (9,0 млн рублей);

– «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» – 63,6 % (78,8 млн рублей);

– «Региональная и местная дорожная сеть» (нацпроект «Инфраструктура для жизни») – 67,3 % (5 141,7 млн рублей);

– «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения» (нацпроект «Туризм и гостеприимство») – 51,5 % (90,5 млн рублей);

– «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» – 100 % (49,97 млн рублей).


5. Темпы финансирования и освоения средств, напрямую связаны с заключением контрактов в целях реализации мероприятий национальных (региональных) проектов.

В 2025 г. из 11 финансируемых национальных проектов по 8 национальным проектам запланировано заключить 443 контракта.

По национальным проектам («Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Экологическое благополучие») заключение контрактов не предусмотрено.

По национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика» количество плановых контрактов до настоящего времени не определено (на согласовании в Министерстве экономического развития Российской Федерации).

Объем контрактов, заключенных в ходе реализации национальных (региональных) проектов в 2025 году



По состоянию на 1 июля 2025 г. заключены 400 контрактов, или 90 % от плана (443 контракта) на общую сумму 15 319, млн рублей, в том числе:

– по 2 национальным проектам контракты заключены в полном объеме («Экономика данных и цифровая трансформация государства»; «Беспилотные авиационные системы»);

– по 5 нацпроектам уровень заключенных контрактов составил от 9 % до 97 % («Инфраструктура для жизни» (97 %); «Семья» (96%); «Продолжительная и активная жизнь» (92 %); «Молодежь и дети» (82 %); «Туризм и гостеприимство» (9 %).

Кроме того, по региональному проекту «Многодетная семья» (национальный проект «Семья») из запланированных 5 215 социальных контрактов с гражданами на сумму 1 102,6 млн рублей (учитываются отдельно от общего количества контрактов ввиду особенности их заключения), заключен 3 691 социальный контракт, или 70,8 %, на сумму 542,1 млн рублей.

Следует отметить, что сроки исполнения контрактных обязательств по большей части заключенных контрактов (договоров) запланированы на IV квартал 2025 г.

6. Поручение Главы Республики Дагестан данное на заседании Совета при Главе Республики Дагестан по стратегическому развитию и проектной деятельности от 28 февраля 2025 г. № 25-01/2-25, об обеспечении в срок до 1 апреля 2025 года заключения всех контрактов (договоров) на выполнение мероприятий региональных проектов, выполнено по 11 региональным проектам из 22 проектов, по которым запланировано заключение контрактов.

По состоянию на 1 июля 2025 г. не заключены 43 контракта, в том числе:

– по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» (Министерством здравоохранения Республики Дагестан) – 13 контрактов;

– по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» (Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан) – 4 контракта;

– по национальному проекту «Кадры» (Министерство труда и социального развития Республики Дагестан) – 1 соглашение;

– по национальному проекту «Молодежь и дети» (Министерство образования и науки Республики Дагестан) – 11 контрактов (в том числе: по «Земскому учителю» – 10 договоров (план – август);

– по национальному проекту «Семья» (Министерство здравоохранения Республики Дагестан (3 контракта), Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства (1 контракт) – 4 контракта;

– по национальному проекту «Туризм и индустрия» (Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан) – 10 соглашений (средства запланированы к возврату).



2. Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь»



Куратор национального проекта:

Махмудов А. М.

Заместитель Председателя Правительства
Республики Дагестан



Руководитель региональных проектов:

Глазов Я.Н.

Министр здравоохранения
Республики Дагестан

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и перспективу до 2036 года», в целях достижения национальной цели «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи» в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» до конца 2030 года запланировано:

- повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,6;
- снижение временной нетрудоспособности трудоспособных граждан;
- повышение уровня удовлетворенности участников специальной военной операции условиями для медицинской реабилитации;
- создание и запуск цифровой платформы, способствующей формированию, поддержанию и сохранению здоровья человека на протяжении всей его жизни.

В рамках национального проекта «Продолжительность и активная жизнь» в Республике Дагестан реализуются 9 региональных проектов, в том числе:

- 1) «Модернизация первичного звена здравоохранения»;
- 2) «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»;
- 3) «Борьба с сахарным диабетом»;
- 4) «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания»;
- 5) «Совершенствование экстренной медицинской помощи»;
- 6) «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация»;
- 7) «Здоровье для каждого»;
- 8) «Борьба с онкологическими заболеваниями»;
- 9) «Медицинские кадры».

Реализацию нацпроекта осуществляет Министерство здравоохранения Республики Дагестан.

В 2025 году на мероприятия национального проекта предусмотрено финансирование в сумме 2 664,5 млн рублей (средства федерального бюджета – 2 450,7 млн рублей, средства республиканского бюджета – 213,8 млн рублей).

По состоянию на 1 июля 2025 г. профинансированы расходы в сумме 1 039,4 млн рублей, или 39 % от годовых назначений.

Кассовое исполнение составило 890,0 млн рублей, или 85,6 % от объема финансирования, и 33,4 % от годовых назначений.

Мероприятия региональных проектов национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» реализуются в рамках государственной программы Республики Дагестан «Развитие здравоохранения Республики Дагестан».

По состоянию на 1 июля 2025 г. заключены 147 контрактов на общую сумму 2 029,4 млн рублей, или 92 % от плана (160 контрактов).

В 2025 году из 9 региональных проектов запланировано финансирование 7 региональных проектов. По 2 региональным проектам («Борьба с онкологическими заболеваниями»; «Медицинские кадры») в 2025 году финансирование не предусмотрено.



2.1. Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения в Республике Дагестан»

В ходе реализации регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения в Республике Дагестан», предусмотрено создание оптимальной инфраструктуры медицинских организаций, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, в том числе за счет проведения следующих мероприятий:

– оснащение автотранспортом (за исключением автомобилей скорой помощи) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (171 единиц) – 190,5 млн рублей;

– дооснащение и переоснащение медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек медицинским оборудованием (746 единиц) – 251,2 млн рублей;

– создание 45 объектов первичного звена здравоохранения – 638,5 млн рублей, в том числе: приобретение и монтаж быстровозводимых модульной конструкции врачебных амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских пунктов (43 объекта) – 635,2 млн рублей, и реконструкция зданий медицинских организаций (2 объектов) – 3,3 млн рубле;

– капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их структурных подразделений, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек (76 объектов) – 510,1 млн рублей.

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в сумме 1 590,3 млн рублей (средства федерального бюджета – 1 554,5 млн рублей, средства республиканского бюджета – 35,8 млн рублей).

Следует отметить, что согласно ГИИС «Электронный бюджет», объем финансирования регионального проекта в паспорте государственной программы Республики Дагестан «Развитие здравоохранения» (1 586,2 млн рублей) не соответствует объему финансирования, предусмотренному в паспорте регионального проекта на 2025 год (1 590,3 млн рублей).

Профинансированы расходы в сумме 816,5 млн рублей, или 51,3 % от объема годовых назначений (1 590,3 млн рублей).

Кассовое исполнение составило 745,6 млн рублей, или 91,3 % от объема финансирования и 47,0 % от годовых назначений.

Заключено 88 контрактов, или 100 % от плана, на общую сумму 1 580,8 млн рублей (экономия – 9,5 млн рублей).

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Перечень объектов быстровозводимых модульных конструкций и реконструкции, запланированных к строительству в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения в Республике Дагестан».

№	Тип объекта	Наименование учреждения	Дата завершения контракта	Готовность, %	Наименование подрядной организации
1	ВА	Бабаюртовский район, с. Уцми-Юрт	16.10.2025	75	ООО «СК Альянс Групп»
2	ВА	Кизлярский район, с. Цветковка, ул. Ленина, 3	01.10.2025	75	ООО «СК Альянс Групп»
3	ВА	Новолакский район; с.Новочуртах (Новострой)	01.10.2025	50	ООО «Интех»
4	ВА	Новолакский район; с.Шушия (Новострой)	01.10.2025	50	ООО «Интех»
5	ВА	г. Кизляр, поселок городского типа Комсомольский, ул. Кирова, 5	16.10.2025	35	ООО «СК Альянс Групп»
6	ВА	Бабаюртовский район, с. Чанка-Юрт;	01.10.2025	35	ООО «Интех»
7	ВА	Казбековский район, с. Инчха, ул. Имама Шамиля, 2	16.10.2025	25	ООО «СК Альянс Групп»
8	ВА	Хасавюртовский район, с.Новогагатли	16.10.2025	25	ООО «СК Альянс Групп»
9	ВА	Дербентский район, с. Хазар	16.10.2025	25	ООО «Спецстроймонтаж»
10	ВА	Дербентский район, с. Деличобан, ул. Огородная, 1	16.10.2025	25	ООО «Спецстроймонтаж»
11	ВА	Кизлярский район, с. Михеевка;	01.10.2025	25	ООО «Интех»
12	ВА	Кизлярский район, Хуцеевка	01.10.2025	25	ООО «Интех»
13	ВА	Кизлярский район, п.им.Кирова;	01.10.2025	25	ООО «Интех»
14	ВА	Докузпаринский район, с. Новое Каракюре	01.10.2025	20	ИП Магомедов Гамзат
15	ВА	Карабудахкентский район, с. Параул	16.10.2025	10	ООО «СК Альянс Групп»
16	ВА	Карабудахкентский район, с. Агачаул	16.10.2025	10	ООО «СК Альянс Групп»
17	ВА	Новолакский район, с.Новокули (Новострой)	16.10.2025	10	ООО «СК Альянс Групп»
18	ВА	Докузпаринский район, с. Авадан	16.10.2025	10	ООО «Спецстроймонтаж»
19	ВА	Каякентский район, с. Сагаси-Дейбук	16.10.2025	10	ООО «Спецстроймонтаж»
20	ВА	Буйнакский район, с. Такалай;	01.10.2025	10	ООО «Интех»
21	ФАП	Кизлярский район, с. Новый Бирюзьяк;	01.10.2025	10	ООО «Интех»
22	ФАП	Магарамкентский район, с. Гарах;	01.10.2025	10	ООО «Интех»
23	ФАП	Табасаранский район, с. Рушуль;	01.10.2025	10	ООО «Интех»

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

№	Тип объекта	Наименование учреждения	Дата завершения контракта	Готовность, %	Наименование подрядной организации
24	ФАП	Табасаранский район, с. Лидже;	01.10.2025	10	ООО «Интех»
25	ФАП	Хивский район, с.Зильдик.	01.10.2025	10	ООО «Интех»
26	ФАП	Буйнакский район, с. Верхний Каранай	16.10.2025	0	ООО «СК Альянс Групп»
27	ФАП	Гунибский район, с.Кудали, ул. Кудалинская, 10	16.10.2025	0	ООО «СК Альянс Групп»
28	ФАП	г. Махачкала, пос. Богатыревка	16.10.2025	0	ООО «СК Альянс Групп»
29	ФАП	Буйнакский район, с. Кадар	16.10.2025	0	ООО «СК Альянс Групп»
30	ФАП	Ахвахский район, с. Местерух	16.10.2025	0	ООО «Спецстроймонтаж»
31	ФАП	Левашинский район, с. Уллуая, ул. Школьная, 1	16.10.2025	0	ООО «Спецстроймонтаж»
32	ФАП	Магарамкентский район, с. Гильяр, ул. Е.Эмина, 2	16.10.2025	0	ООО «Спецстроймонтаж»
33	ФАП	Сергокалинский район, с. Урахи	16.10.2025	0	ООО «Спецстроймонтаж»
34	ФАП	Чародинский район, с. Урух-Сота	01.10.2025	0	ИП Магомедов Гамзат
35	ФАП	Шамильский район, с.Верхний Батлук	01.10.2025	0	ИП Магомедов Гамзат
36	ФАП	Кулинский район, с. Цовкра	01.10.2025	0	ИП Магомедов Гамзат
37	ФАП	Рутульский район, с. Шиназ	01.10.2025	0	ИП Магомедов Гамзат
38	ФАП	Тляратинский район, с. Никар	01.10.2025	0	ИП Магомедов Гамзат
39	ФАП	Хунзахский район, с. Сиух	01.10.2025	0	ИП Магомедов Гамзат
40	ФАП	Хунзахский район, с. Буцра	01.10.2025	0	ИП Магомедов Гамзат
41	ФАП	Ботлихский район, с.Кванхидатли;	01.10.2025	0	ООО «Интех»
42	ФАП	Кайтагский район, с. Джирабачи;	01.10.2025	0	ООО «Интех»
43	ФАП	Акушинский район, с.Куркеби;	01.10.2025	0	ООО «Интех»
Реконструкция					
1	ФАП	Агульский район, с. Амух, ул. Амухская 2	15.09.2025	0	ООО «Сити-Строй»
2	ФАП	Левашинский район, с. Кулибухна	15.09.2025	0	ООО «Темп»
		Итого объектов			

1) В целях создания и реконструкции 45 объектов первичного звена здравоохранения, заключено 6 контрактов, или 100 % от плана, на сумму 636,9 млн рублей, в том числе:

– 4 контракта с подрядными организациями (ООО «Интех», ИП Магомедов Гамзат, ООО «Спецстроймонтаж», ООО «СК Альянс Групп») на сумму 633,7 млн рублей по монтажу 43 объектов быстровозводимых модульных конструкций (экономия – 1,5 млн рублей);

– 2 контракта с подрядными организациями (ООО «Сити-Строй», ООО «Темп») на сумму 3,2 млн рублей по реконструкции 2 объектов медицинских организаций (экономия – 0,1 млн рублей).

По состоянию на 1 июля 2025 г. уровень готовности 43 объектов быстровозводимых модульных конструкций составил:

– по 4 объектам – от 50 % до 75 %;

– по 21 объекту – от 10 % до 35 %;

– по 18 объектам – ведутся подготовительные работы.

По 2 объектам реконструкции, несмотря на своевременно заключенные контракты, уровень готовности имеет нулевое значение, в том числе:

– контракт от 19 ноября 2024 г. № 2057203266624000102 с ООО «Сити-Строй» на сумму 0,6 млн рублей по реконструкции фельдшерско-акушерского пункта в Агульском районе, с. Амух. Перечислен аванс в сумме 0,2 млн рублей, или 30 % от суммы контракта. Срок исполнения контракта – 15 сентября 2025 г.;

– контракт от 23.12.2024 года № 2057203266624000156 ООО «Темп» по реконструкции фельдшерско-акушерского пункта в Левашинском районе, с. Кулибухна на сумму 2,6 млн рублей. Перечислен аванс в сумме 0,8 млн рублей, или 30 % от суммы контракта. Срок исполнения контракта – 15 сентября 2025 г.

2) В целях капитального ремонта 76 зданий медицинских организаций и их структурных подразделений заключено 76 контрактов, или 100 % от плана, на сумму 508,1 млн рублей (экономия – 2,0 млн рублей).

По состоянию на 1 июля 2025 г. уровень готовности объектов капитального ремонта представлен следующим образом:

– по 6 объектам – работы завершены;

– по 50 объектам – от 50 % до 97 %;

– по 19 объектам – от 10 % до 49 %;

– по 1 объекту – работы не начаты.

Контракт № 2057203266625000019 на выполнение работ по капитальному ремонту врачебной амбулатории ГБУ РД «Гунибская центральная районная больница» в с. Салта заключен 23 июня 2025 г. По данному объекту капитального ремонта работы не начаты.

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Перечень объектов, капитального ремонта в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения в Республике Дагестан» в 2025 году.

№	Тип объекта	Наименование учреждения	Срок завершения	Готовность, %	Наименование подрядной организации
1	ФП	Хунзахский район, с. Баитль	01.09.2025	95	ООО «Строймедсервис»
2	ФП	Хунзахский район, с. Гацалух	01.09.2025	85	ООО «ЛИДЕР-СТРОЙ»
3	ВА	г. Махачкала, с. Красноармейское	01.09.2025	85	ООО «ТСК Мегapolis»
4	П	Агульский район, с. Тпиг	01.12.2025	100	ООО «ТСК Мегapolis»
5	ВА	Дахадаевский район, с.Харбук	01.12.2025	100	ООО «ТСК Мегapolis»
6	ФП	Цунтинский район, с. Хибиятли	01.12.2025	100	ООО «ТСК Мегapolis»
7	С	г. Махачкала, ул. Лаптиева, 44	01.12.2025	100	ООО СМК «ЖИЛЬЁ»
8	ФП	Цунтинский район, с. Гутатли, ул. М. Гамзатова, 39	01.12.2025	100	ООО «ТСК Мегapolis»
9	ФАП	Цумадинский район, с.Квананда	01.12.2025	100	ООО «Строймедсервис»
10	УБ	Хивский район, с. Ляхля	01.12.2025	97	ООО «Строймедсервис»
11	ФП	Дербентский район, с. Коммуна	01.12.2025	95	ООО «Гранит»
12	ФАП	Магарамкентский район, с. Хтун-Казмаляр	01.12.2025	95	ООО «Темп»
13	ФАП	Магарамкентский район, с. Филя	01.12.2025	95	ООО «Гранит»
14	П	Махачкала, ул. А.Юсупова, 14	01.12.2025	95	ООО «Строймедсервис»
15	ФП	Хунзахский район, с. Гозолоколо	01.12.2025	95	ООО «Горы +»
16	УБ	Хасавюртовский район, с.Теречное	01.12.2025	95	ООО «Строймедсервис»
17	ВА	Дербентский район, с. Великент, ул.Свободы, 1	01.12.2025	95	ООО «Темп»
18	ФП	Гумбетовский район, с. Тантари	01.12.2025	90	ООО ДСК ЗД-МАСТЕР 05
19	П	г. Дербент, ул. Ленина, 8	01.12.2025	90	ООО «Строймедсервис»
20	ФП	Хунзахский район, с. Гонох, ул. Зиявудина Алиева, 11	01.12.2025	85	ООО «Гранит»
21	ФАП	Карабудахкентский район, с. Какамахи	01.12.2025	80	ООО «СПЕЦПРОМСТРОЙ»
22	ФАП	Хивский район, с. Межгюль	01.12.2025	80	ООО «СПЕЦПРОМСТРОЙ»
23	ФАП	Хасавюртовский район, с. Пятилетка	01.12.2025	80	ООО «СПЕЦПРОМСТРОЙ»
24	ФАП	Гунибский район, с. Хиндах	01.12.2025	77	ООО СМК «ЖИЛЬЁ»
25	ФАП	Гунибский район, с. Коммуна	01.12.2025	75	ООО «Гранит»
26	УБ	Шамильский район, с. Нижний Батлук	01.12.2025	75	ООО «Гранит»

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

№	Тип объекта	Наименование учреждения	Срок завершения	Готовность, %	Наименование подрядной организации
27	ВА	Кизилюртовский район, с. Чонтаул	01.12.2025	75	ООО «ТСК Мегapolis»
28	ФАП	Кизлярский район, с. Малая Арешевка, ул. Мельничкова, 53	01.12.2025	75	ООО «ГРЭН»
29	ЦРБ	Казбековский район, с. Дылым	01.12.2025	73	ООО «Спецстроймонтаж»
30	ФАП	Ботлихский район, с. Тандо	01.12.2025	70	ООО «Гранит»
31	ЦРБ	Каякентский район, с. Каякент	01.12.2025	70	ООО «ГРЭН»
32	УБ	Гунибский район, с. Согратль	01.12.2025	70	ООО «Гранит»
33	ВА	г. Махачкала, п. Тарки	01.12.2025	70	ООО «Гранит»
34	П	г. Каспийск, ул. С. Стальского, 2	01.12.2025	70	ООО «Гранит»
35	ФАП	Ахвахский район, с. Тлиси	01.12.2025	65	ООО «ТСК Мегapolis»
36	ФАП	Ахвахский район, с. Цолода	01.12.2025	65	ООО «Гранит»
37	УБ	Дахадаевский район, с. Ашты	01.12.2025	65	ООО «СПЕЦПРОМСТРОЙ»
38	ФП	Гергебильский район, с. Тунзи	01.12.2025	65	ООО «Горы +»
39	ФАП	Дахадаевский район, с. Дзилебки	01.12.2025	65	ООО «Гранит»
40	ФАП	Гунибский район, с. Мегеб	01.12.2025	65	ООО «ТСК Мегapolis»
41	ФАП	Лакский район, с. Кунды	01.12.2025	65	АО «Дагестанстрой»
42	ЦРБ	Гумбетовский район, с. Мехельта	01.12.2025	62	ООО «Гранит»
43	ФАП	Тарумовский район, с. Коктубей	01.12.2025	60	ООО СМК «ЖИЛЬЁ»
44	ВА	Кулинский район, с. Вихли, ул. 70 лет Победы в ВОВ, 12	01.12.2025	60	ООО «Гранит»
45	ФАП	Новолакский район, с. Новокули, ул. Садовая, 4	01.12.2025	55	ООО «Строймедсервис»
46	УБ	Казбековский район, пгт Дубки	01.12.2025	55	ООО «Строймедсервис»
47	П	г. Избербаш, ул. Маяковского	01.12.2025	55	ООО «Гранит»
48	П	Кайтагский район, с. Маджалис	01.12.2025	55	ООО «Темп»
49	ВА	Гунибский район, с. Ругуджа	01.12.2025	55	ООО «ТСК Мегapolis»
50	ФП	Кизлярский район, с. Выше-Таловка	01.12.2025	55	ООО «ТСК Мегapolis»
51	УБ	Гумбетовский район, с. Игали	01.12.2025	50	ООО «Строймедсервис»
52	ФП	Левашинский район, с. Тагиркент	01.12.2025	50	ООО «Гранит»
53	ФАП	Кулинский район, с. Хайми	01.12.2025	50	ООО СМК «ЖИЛЬЁ»
54	УБ	Левашинский район, с. Кулецма	01.12.2025	50	ООО «ТСК Мегapolis»

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

№	Тип объекта	Наименование учреждения	Срок завершения	Готовность, %	Наименование подрядной организации
55	П	Новолакский район, с. Новолакское	01.12.2025	50	ООО «Гранит»
56	Н	Казбековский район, с. Дылым	01.12.2025	50	АО «Дагестанстрой»
57	ЦРБ	г. Махачкала, Федеральное ш.	01.12.2025	45	ООО «Темп»
58	УБ	Кизлярский район, с.Серебряковка	01.12.2025	45	ООО «Гранит»
59	УБ	Кулинский район, с.Кули	01.12.2025	45	ООО «СПЕЦПРОМСТРОЙ»
60	УБ	Гергебильский район, с.Маали	01.12.2025	45	ООО «ТСК Мегapolis»
61	ФП	Кизлярский район, с. Сангиши,	01.12.2025	40	ООО «ТСК Мегapolis»
62	ЦРБ	Шамильский район, с. Хебда	01.12.2025	40	ООО «Строймедсервис»
63	ВА	Ботлихский район, с. Годобери	01.12.2025	35	ООО «Строймедсервис»
64	ВА	Кизилюртовский район, с. Зубутли-Миатли,	01.12.2025	30	ООО «ТСК Мегapolis»
65	УБ	Ахтынский район, с. Хнов	01.12.2025	30	ООО «ТСК Мегapolis»
66	ФП	Ахтынский район, с.Миджах	01.12.2025	30	ООО «ТСК Мегapolis»
67	ФП	Чародинский район, с. Карануб,	01.12.2025	27	ООО «Строймедсервис»
68	ФП	Чародинский район, с. Мугурух	01.12.2025	27	ООО «Гранит»
69	ФАП	Чародинский район, с. Чарода	01.12.2025	27	ООО «ЛИДЕР-СТРОЙ»
70	УБ	Гунибский район, с.Корода	01.12.2025	25	ООО «Гранит»
71	ВА	Дахадаевский район, с.Гулатды	01.12.2025	25	ООО «ТСК Мегapolis»
72	ПО	Унцукульский район, п.Шамилькала	01.12.2025	20	ООО «ТСК Мегapolis»
73	ВА	Дахадаевский район, с.Кица	01.12.2025	15	ООО «ТСК Мегapolis»
74	ФАП	Ахвахский район, с. Тукита	01.12.2025	10	ООО «Строймедсервис»
75	ФАП	Ахвахский район, с. Ингердах	01.12.2025	10	ООО «ЛИДЕР-СТРОЙ»
76	ВА	Гунибский район, с. Салта	01.12.2025		ООО «ТСК Мегapolis»

Из 76 объектов капитального ремонта срок завершения строительства 73 объектов запланирован до 1 декабря 2025 г. С учетом того, что контракты в целях капитального ремонта объектов были заключены в ноябре-декабре 2025 г., по 13 объектам с уровнем готовности от 10 % до 35 % наблюдаются низкие темпы строительных работ.

По 3 объектам со сроком окончания работ до 1 сентября 2025 г. (с. Баитль; с. Гацалух, Хунзахского района; с. Красноармейское, ул. Комсомольская, 4, г. Махачкала) уровень строительной готовности составляет от 85 % до 95 %.

3) В целях оснащения автотранспортом медицинских организаций, заключен контракт от 14.12.2024 № 2056204455024000786 на сумму 190,5 млн рублей на поставку 171 легковых автомобилей (экономия – 0,02 млн рублей). Согласно ЕИС «Закупки» исполнение контракта завершено, контракт оплачен;

4) В целях оснащения медицинским оборудованием, заключено 5 контрактов на сумму 245,2 млн рублей на поставку 746 ед. оборудования (экономия и нераспределенный остаток – 5,9 млн рублей, в том числе:

– контракт от 09.12.2024 № 2056204455024000771 с ООО «МД-МЕД» на сумму 48,03 млн рублей на закупку системы ультразвуковой визуализации универсальной с питанием от сети РуСкан (8 единиц). Исполнение контракта завершено, контракт оплачен;

– контракт от 09.12.2024 № 2056204455024000772 с ООО «Партнеры здоровья» на сумму 54,33 млн рублей на закупку системы рентгеновской диагностической стационарной общего назначения, цифровой (6 единиц). Исполнение контракта завершено, контракт оплачен;

– контракт от 21.11.2024 № 2056204455024000738 с ИП «Саяпов А.Ф.» на сумму 1,25 млн рублей на закупку системы мониторинга глюкозы в крови для домашнего использования/использования (723 единицы). Исполнение контракта завершено, контракт оплачен;

– контракт от 03.12.2024 № 2056204455024000756 с ООО «ШВАБЕ-СИБИРЬ» на сумму 45,9 млн рублей на закупку системы рентгеновской диагностической стационарной общего назначения, цифровая (3 единицы). Срок исполнения контракта – 14 апреля 2025 г. Согласно ЕИС «Закупки» исполнение контракта не завершено;

– контракт от 30.11.2024 № 2056204455024000749 с ООО «МАДАР» на сумму 95,6 млн рублей на закупку Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая. Маммо-4МТ-Плюс (6 единиц). Срок исполнения контракта – 20 марта 2025 г. Согласно ЕИС «Закупки» исполнение контракта не завершено. Стоимость исполненных и оплаченных работ – 63,7 млн рублей, или 67 % от стоимости контракта.

На 1 июля 2025 г. из 5 целевых показателей регионального проекта по 2 показателям обеспечено достижение плановых значений на 2025 год:

– «Удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения» – 61,3 %, или 101 % от плана (60,7 %);

– «Доля лиц, принятых с целью оказания первичной медико-санитарной помощи одним передвижным подразделением в год, от расчетной пропускной способности одного передвижного подразделения» – 80,3 %, или 100 % от плана;

По 3 целевым показателям фактические значения составили от 16,3 % до 84,3 %, в том числе:

– «Снижение суммарной продолжительности временной нетрудоспособности по заболеванию работающих граждан» – 114,5 %, или 84,3 % от плана (96,5 %),

– «Доля лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача – терапевта, получивших в отчетном периоде медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача – терапевта» – 23,5 %, или 33,6 % от плана (70 %);

– «Доля населения, которой доступна первичная медико-санитарная помощь в модернизированных медицинских подразделениях» – 12,5 %, или 16,3 % от плана (78 %).



2.2. Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

В ходе регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в 2025 году запланировано проведение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений лекарственными препаратами у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении.

На мероприятия регионального проекта предусмотрено финансирование в сумме 83,2 млн рублей (средства федерального бюджета – 82,4 млн рублей, средства республиканского бюджета – 0,8 млн рублей).

Профинансированы расходы в сумме 67,1 млн рублей, или 80,6 % от объема годовых назначений (83,2 млн рублей).

Кассовое исполнение составило 52,9 млн рублей, или 78,8 % от объема финансирования и 63,6 % от годовых назначений.

Региональный проект реализуется в рамках государственной программы Республики Дагестан «Развитие здравоохранения Республики Дагестан». Согласно данным ГИИС «Электронный бюджет» объем финансирования в государственной программе (83,2 млн рублей), соответствует объему финансирования, предусмотренному в паспорте регионального проекта на 2025 год (83,2 млн рублей).

Заключено 27 контрактов, или 100 % от плана, на общую сумму 82,4 млн рублей.

По состоянию на 1 июля 2025 г. осуществлена поставка лекарственных препаратов на сумму 46,5 млн рублей, или 56,4 % от плана (82,4 млн рублей).

Из 4 результатов регионального проекта:

– по результату «Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска» обеспечено достижение планового значения на 2025 год – 6 233 человек, или 145,2 % от плана (4 293 человек);

– по результату «Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», постановлением Правительства Республики Дагестан от 30 июня 2025 г. № 220 утверждена региональная программа Республики Дагестан «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»;

– по результату «На основе своевременной и современной диагностики обеспечена профилактика прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным

наблюдением» фактическое значение составило 1 735 людей или 44,4 % от плана (3 911 человек);

По результату «В субъектах Российской Федерации организована маршрутизация пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями на основании профильных порядков оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи» исполнение отсутствует.

Из 6 целевых показателей по целевому показателю «Увеличение числа лиц с болезнями системы кровообращения, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий» обеспечено достижение планового значения на 2025 год – 8,7 %, или 170,6 % от плана на 2025 год (5,1 %).

По 2 целевым показателям фактические значения составили от 30 % до 89,7 % от плановых значений на 2025 год, в том числе:

– «Доля пациентов с инфарктом мозга, которым выполнена тромбэкстракция, от всех пациентов с инфарктом мозга, выбывших из стационара» – 0,6 %, или 30 % от плана (2 %);

– «Доля лиц с высоким риском сердечно-сосудистых осложнений и/или перенесших операции на сердце, обеспеченных бесплатными лекарственными препаратами» – 85,7 %, или 89,7 % от плана (95,5 %).

По состоянию на 1 июля 2025 г. по 3 целевым показателям необходимо было обеспечить исполнение плановых значений на 2025 год. В то же время, фактические значения по данным показателям регионального проекта на указанную дату составили:

– «Доля случаев выполнения тромболитической терапии и стентирования коронарных артерий пациентам с инфарктом миокарда от всех пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в стационар в первые сутки от начала заболевания (охват реперфузионной терапией), возрастающий» – 93,4 %, или 98,3 % от плана (95 %);

– «Больничная летальность от инфаркта миокарда, убывающий» – 5,8 %, или 96,6 % от плана (5,6 %);

– «Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, убывающий» – 8,7 %, или 97,7 % от плана (8,5 %).



2.3. Региональный проект «Борьба с сахарным диабетом»

В ходе регионального проекта «Борьба с сахарным диабетом» в 2025 году запланировано повышение качества и доступности медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета, а также увеличение продолжительности жизни больных с сахарным диабетом, в ходе реализации следующих мероприятий:

- оснащение региональных, межрайонных центров, оказывающие медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом (1 ед.) – 10,3 млн рублей;
- обеспечение системами непрерывного мониторинга глюкозы 569 детей с сахарным диабетом 1 типа – 65,8 млн рублей;
- обеспечение свыше 100 беременных женщин с сахарным диабетом, нуждающихся в системах непрерывного мониторинга глюкозы (133 человек) – 10,5 млн рублей.

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в сумме 86,6 млн рублей (средства федерального бюджета – 85,7 млн рублей, средства республиканского бюджета – 0,9 млн рублей).

Профинансированы расходы в сумме 17,9 млн рублей, или 20,7 % от объема годовых назначений (86,6 млн рублей).

По состоянию на 1 июля 2025 г. кассовое исполнение отсутствует.

В ходе регионального проекта заключено 3 контракта, или 27 % от плана (11 контрактов) на общую сумму 40,6 млн рублей, в том числе:

- контракт от 18.06.2025 № 2056204455025000565 на поставку медицинских изделий для беременных в количестве 890 единиц на сумму 4,3 млн рублей. Срок исполнения контракта – 31.12.2025 г. Нераспределенный остаток составил 6,209 млн рублей;
- контракт от 09.06.2025 № 2056204455025000550 на поставку комплектов изделий чрескожного мониторинга уровня глюкозы в количестве 13 575 единиц на сумму 35,4 млн рублей. Срок исполнения контракта – 31.12.2025 г. (экономия – 30,1 млн рублей);
- контракт на сумму 0,48 млн рублей на оснащение региональных, межрайонных (районных) центров, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом.

Из 6 результатов регионального проекта по 2 результатам обеспечено достижение от 103,6 % до 113,5 % от плана на 2025 год:

- «Дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет

включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства» – 646 человек, или 113,5 % от плана (569 человек);

– «Больные сахарным диабетом обеспечены прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения больных сахарным диабетом в соответствии с клиническими рекомендациями» – 7 341 тыс. человек или 103,6 % от плана (7 088 человек).

По результату «Беременные женщины с сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства» фактическое значение составило 56 человек, или 42,1 % от плана (133 человек);

По 3 результатам со сроком выполнения до 31 декабря 2025 года, исполнение отсутствует, в том числе:

– «Оснащены региональные, межрайонные (районные) центры, оказывающие медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом»;

– «В субъектах Российской Федерации разработаны, утверждены и реализованы региональные программы «Борьба с сахарным диабетом»;

– «Созданы (развиты), оснащены и функционируют региональные эндокринологические центры и школы для пациентов с сахарным диабетом».

Из 3 целевых показателей по 2 показателям обеспечено достижение плановых значений на 2025 год от 111 % до 199,4%, в том числе:

– «Доля больных с сахарным диабетом 1 и 2 типов, находящихся под диспансерным наблюдением в созданных и оснащенных в ходе федерального проекта региональных медицинских подразделениях от числа лиц, подлежащих такому наблюдению, возрастающий» – 36,1 %, или 199,4 % от плана (18,1 %);

– «Доля больных с сахарным диабетом 1 типа, находящихся под диспансерным наблюдением с использованием медицинских изделий непрерывного мониторинга глюкозы в крови, от числа нуждающихся, возрастающий» – 89 %, или 111 % от плана (80,1 %);

По показателю «Доля пациентов, обученных в школе для пациентов с сахарным диабетом от общего числа пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов за отчетный год, возрастающий» фактическое значение составило 14,7 % или 51,6 % от плана (28,5%).



2.4. Региональный проект «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания»

В ходе регионального проекта «Борьба с сахарным диабетом» в 2025 году предусмотрена реализация мероприятий по обеспечению в амбулаторных условиях противовирусными лекарственными препаратами лиц, находящихся под диспансерным наблюдением с диагнозом «Хронический вирусный гепатит С».

На реализацию регионального проекта профинансировано 41,6 млн рублей, или 100 % от годовых назначений (средства федерального бюджета – 41,2 млн рублей, средства республиканского бюджета – 0,4 млн рублей).

Кассовое исполнение составило 16,5 млн рублей, или 39,8 % от объема финансирования.

Региональный проект реализуется в рамках государственной программы Республики Дагестан «Развитие здравоохранения Республики Дагестан». При этом, согласно данным ГИИС «Электронный бюджет» объем финансирования в государственной программе (43,3 млн рублей) и в паспорте регионального проекта (43,3 млн рублей) не соответствуют Закону о республиканском бюджете на 2025 год (41,5 млн рублей).

Заключены 3 контракта, или 100 % от плана, на сумму 41,5 млн рублей в целях поставки лекарственных противовирусных препаратов в количестве 28 476 упаковок. Все контракты заключены с АО «ФАРМСТАНДАРТ», в том числе:

– контракт от 28.04.2025 № 2056204455025000403 на поставку препарата «Даклатасвир» в количестве 13 776 штук на сумму 13,4 млн рублей. Исполнение контракта завершено. Лекарственные препараты поставлены, оплата произведена;

– контракт от 18.04.2025 № 2056204455025000381 на поставку препарата «Велпатасвир + Софосбувир» в количестве 924 штук на сумму 3,1 млн рублей. Исполнение контракта завершено. Лекарственные препараты поставлены, оплата произведена.

– контракт от 22.05.2025 № 2056204455025000494 на поставку препарата «Софосбувир» в количестве 13 776 штук на сумму 25,0 млн рублей. Исполнение контракта завершено. Лекарственные препараты поставлены, оплата произведена (по состоянию на 10 июля 2025 г.).

Из 5 целевых показателей по 4 показателям обеспечено достижение плановых значений на 2025 год от 127,8 % до 525,5 %, в том числе:

– «Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами в амбулаторных условиях, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих

под диспансерным наблюдением, возрастающий» – 6,6 %, или 172,7 % от плана (3,8 %);

– «Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, возрастающий» – 115 %, или 127,8 % от плана (90 %);

– «Охват скринингом на наличие антител к вирусному гепатиту С лиц из групп повышенного риска, возрастающий» – 28,9 %, или 525,5 % от плана (5,5 %);

– «Доля пациентов, излечившихся от хронического вирусного гепатита С, от обеспеченных лекарственными препаратами, возрастающий» – 137 %, или 147,3 % от плана (93 %).

По целевому показателю «Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами, в условиях дневного стационара в рамках обязательного медицинского страхования, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным» фактическое значение составило 4,4 %, или 86,3 % от плана (5,1 %).

Из 6 результатов регионального проекта по 4 результатам обеспечено достижение плановых значений на 2025 год от 100 % до 103 %, в том числе:

– «Проведены скрининговые исследования на антитела гепатиту С граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет путем определения суммарных антител к вирусу гепатита С в крови» – 115 102 человек, или 103 % от плана (111 801 человек);

– «Обеспечена потребность в лекарственных препаратах пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получающих лечение в амбулаторных условиях» – 175 человек, или 100 % от плана;

– «Обеспечено ведение региональных сегментов Федерального регистра вирусных гепатитов и своевременное внесение данных о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С» – 1 единица, или 100 % от плана;

– «В субъектах Российской Федерации обеспечена реализация мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С, минимизацию рисков распространения данного заболевания» – 1 единица, или 100 % от плана.

По 2 результатам регионального проекта фактические значения составили:

– «Достигнут устойчивый вирусологический ответ у пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, завершивших курс противовирусной терапии» – 83 человека, или 12 % от плана (694 человека);

– «Пациенты с хроническим вирусным гепатитом С в условиях дневного стационара обеспечены полным курсом противовирусной терапии в рамках обязательного медицинского страхования» – 185 человек, или 32,3 % от плана (572 человека).



2.5. Региональный проект «Совершенствование экстренной медицинской помощи»

В ходе регионального проекта «Совершенствование экстренной медицинской помощи» в 2025 году предусмотрено увеличение ожидаемой продолжительности жизни за счет повышения доступности медицинской помощи, оказываемой в экстренной форме, в том числе за счет проведения следующих мероприятий:

- создание приемного отделения ГБУ РД «РКБ им. А.С. Вишневого» для оказания экстренной медицинской помощи больным с жизнеугрожающими состояниями за счет строительства модульной конструкции – 570,0 млн рублей;
- развитие санитарной авиации в Республике Дагестан – 232,5 млн рублей.

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в сумме 802,5 млн рублей (средства федерального бюджета – 627,2 млн рублей, средства республиканского бюджета – 175,3 млн рублей).

Профинансированы расходы в сумме 79,1 млн рублей, или 9,9 % от объема годовых назначений (802,5 млн рублей).

Кассовое исполнение составило 61,4 млн рублей, или 77,7 % от объема финансирования и 7,7 % от годовых назначений (802,5 млн рублей).

ГБУ РД «Дагестанский центр медицины и катастроф» на оказание услуг по экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации заключены 3 контракта, или 75 % от плана (4 контракта) на общую сумму 232,5 млн рублей.

Не заключен контракт на сумму 570 млн рублей в целях создания приемного отделения ГБУ РД «РКБ им. А.С. Вишневого» путем возведения модульной конструкции. Проводится работа по определению начальной (максимальной) цены контракта.

По целевому показателю «Выполнено вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации, возрастающий» фактическое значение составило 98 вылетов, или 65,3 % от плана (150 вылетов).

По результату «Эвакуированы пациенты с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах» эвакуированы 114 человек (из них детей – 42 человека), или 51,8 % от плана (220 человек).



2.6. Региональный проект «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация»

В ходе регионального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» в 2025 году запланировано оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями региональных медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей, в том числе:

- ГБУ РД «Кизлярская центральная городская больница»;
- ГБУ РД «НКО «Дагестанский центр кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии им. А.О. Махачева».

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в сумме 54,2 млн рублей (средства федерального бюджета – 53,7 млн рублей, средства республиканского бюджета – 0,5 млн рублей).

Профинансированы расходы в сумме 17,3 млн рублей, или 32 % от объема годовых назначений (54,2 млн рублей).

Кассовое исполнение составило 13,5 млн рублей, или 78 % от объема финансирования и 25, % от годовых назначений (54,2 млн рублей).

Региональный проект реализуется в рамках государственной программы Республики Дагестан «Развитие здравоохранения Республики Дагестан». При этом, согласно данным ГИИС «Электронный бюджет» объем финансирования в государственной программе (56,5 млн рублей) и в паспорте регионального проекта (56,5 млн рублей), не соответствует объему финансирования согласно и Закону о Республиканском бюджете Республики Дагестан на 2025 год (54,2 млн рублей).

Планируется заключить 24 контракта на приобретение 69 единиц медицинских изделий. Заключены 23 контракта по закупке 68 единицам, или 96 % от плана (24 контракта) на общую сумму 51,7 млн рублей. Контракт на сумму 1,7 млн рублей находится на стадии заключения.

По результату «Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» (Единица), ед.» срок исполнения запланирован до 31 декабря 2025 г.

По целевому показателю «Увеличение числа лиц, получивших медицинскую помощь по медицинской реабилитации» фактическое значение составило 2,8 %, или 70 % от плана (4 %).



2.7. Региональный проект «Здоровье для каждого»

В ходе регионального проекта «Здоровье для каждого» в 2025 году предусмотрено увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, в том числе путем организации центров здоровья для взрослых на базе отделений медицинской профилактики в центральных районных и районных больницах, в том числе в удаленных населенных пунктах, а также оснащение (дооснащение) оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний, за счет реализации следующих мероприятий:

- организация Центров здоровья для взрослых на базе отделений (кабинетов) медицинской профилактики (Центр на базе ГБУ РД «Буйнакская центральная городская больница») – 0,8 млн рублей;

- оснащение трех Центров здоровья оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний (ГБУ РД «Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики», ГБУ РД «Дербентская центральная городская больница», ГБУ РД «Кизлярская центральная городская больница») – 5,4 млн рублей.

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в сумме 6,2 млн рублей (средства федерального бюджета – 6,1 млн рублей, средства республиканского бюджета – 0,1 млн рублей). Средства не профинансированы.

Региональный проект реализуется в рамках государственной программы Республики Дагестан «Развитие здравоохранения Республики Дагестан». Объем финансирования в государственной программе и паспорте регионального проекта (6,4 млн рублей), не соответствует объему финансирования, предусмотренному в паспорте регионального проекта и Законе о республиканском бюджете на 2025 год (6,2 млн рублей).

В ходе регионального проекта запланировано заключить 3 контракта на сумму 5,3 млн рублей, которые находятся на этапе заключения.

Из 4 результатов регионального проекта обеспечено достижение результата «Проведен анализ лучших практик корпоративных и региональных программ по ведению здорового образа жизни и профилактики хронических неинфекционных заболеваний с внедрением в деятельность предприятий в регионах».

Из 3 целевых показателей по показателю «Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола), убывающий» обеспечено достижение плана на 2025 год – 0,9 литров этанола на душу населения.

По 2 целевым показателям фактические значения составляют:

- «Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни» – 10,8 %, или 96,4 % от плана (11,2 %);

- «Распространенность курения табака в возрасте 15 лет и более, убывающий» – 8,7 %, или 98,9 % от плана (8,6 %).



2.8. Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»

В ходе реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в 2025 году запланировано снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, в ходе реализации следующих мероприятий:

- разработаны, утверждены и реализованы региональные программы «Борьба с онкологическими заболеваниями»;

- организована маршрутизация пациентов с онкологическими заболеваниями на основании порядка оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи.

Финансирование по региональному проекту не предусмотрено.

Из 4 целевых показателей по 2 показателям обеспечено достижение плановых значений на 2025 год, в том числе:

- «Доля злокачественных новообразований, выявленных на I стадии, от общего числа случаев злокачественных новообразований визуальных локализаций, возрастающий» – 50 %, или 110 % от плана (45,5 %);

- «Доля лиц, живущих 5 и более лет с момента установления диагноза злокачественного новообразования, возрастающий» – 72,6 %, или 109,8 % от плана (66,1 %).

По 2 показателям фактические значения составили от 17,5 % до 41,5 % от плановых значений на 2025 год, в том числе:

- «Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями, умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году, убывающий» – 17,5 %, или 110,9 % от плана (19,4 %);

- «Доля лиц, прошедших обследование в соответствии с индивидуальным планом ведения в рамках диспансерного наблюдения, из числа онкологических больных, завершивших лечение, возрастающий» фактическое значение составило 41,5 %, или 59,3 % от плана (70 %).

Не завершено исполнение по 2 результатам регионального проекта:

- «Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» – плановая дата выполнения контрольной точки – 1 июля 2025 г. По состоянию на отчетную дату разработан проект программы «Борьба онкологическими заболеваниями.», который находится на стадии согласования;

- «В субъектах Российской Федерации организована маршрутизация пациентов с онкологическими заболеваниями на основании порядка оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи» – плановая дата до 31.12.2005 г.



2.9. Региональный проект «Медицинские кадры»

В ходе реализации регионального проекта «Медицинские кадры» в 2025 году запланирована ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях и повышение доступности медицинской помощи для граждан, за счет проведения следующих мероприятий:

- обеспечение трудоустройства ординаторов второго года врачами-стажерами (39 человек). По состоянию на 1 июля 2025 г. трудоустроено 25 человек, или 64 % от плана;

- обеспечение направление врачей, в том числе «вахтовым методом», в медицинские организации субъектов Российской Федерации (10 человек). Направлено 4 врача, или 40 % от плана;

- увеличение контрольных цифр приема по программам среднего профессионального образования (1 935 ед.). Контрольные цифры приема составили 2 055 единиц, или 106 % от плана;

- обучение по программам среднего профессионального образования по договорам, предусматривающие обязательство по трудоустройству (100 человек). Исполнение отсутствует;

- обучение по программам повышения квалификации медицинских работников, оказывающих и обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи (500 человек). Прошли обучение 2 человека, или 0,4 % от плана;

- проведение образовательных мероприятий, направленных на повышение квалификации медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом (229 человек). Проведены 50 мероприятий, или 21,8 от плана;

- разработка региональной кадровой программы – 1 программа. Исполнение отсутствует.

На реализацию регионального проекта финансирование не предусмотрено.

Из 3 целевых показателей по 2 показателям обеспечено достижение плановых значений на 2025 год, в том числе:

- «Обеспеченность населения врачами, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения» – 36,3 человек, или 100 % от плана;

- «Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения» – 81,9 человек, или 104 % от плана (78,7 человек).

По показателю «Снижение дефицита врачей в государственных медицинских организациях субъектов Российской Федерации» (план – 95 %) фактическое исполнение отсутствует.



3. Национальный проект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»



*Куратор национального
проекта:*

Абдулмуталибов Н.Ш.

Заместитель
Председателя Правительства
Республики Дагестан



Руководитель регионального проекта:

Куччаев З.Г.

Врио министра сельского хозяйства и
продовольствия Республики Дагестан

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» и перспективу до 2036 года», в целях достижения национальной цели «Устойчивая и динамичная экономика» в ходе реализации национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» запланировано:

- увеличение к 2030 году объема производства продукции агропромышленного комплекса не менее чем на 25 процентов по сравнению с уровнем 2021 года;

- увеличение к 2030 году экспорта продукции агропромышленного комплекса не менее чем в полтора раза по сравнению с уровнем 2021 года.

Из пяти федеральных проектов национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» в Республике Дагестан в рамках соответствующего федерального проекта реализуется **региональный проект «Кадры в агропромышленном комплексе»** (далее – «Кадры в АПК»).

В ходе регионального проекта запланировано повышение укомплектованности кадрами агропромышленного комплекса Республики Дагестан к 2030 году (не менее 95 процентов), в том числе в 2025 году за счет проведения следующих мероприятий:

- строительства (приобретения) жилья, предоставляемого специалистам, вовлеченным в реализацию ключевых проектов агропромышленного комплекса, по договору найма жилого помещения (429 кв. метров для 8 специалистов);

- предоставления выплат стимулирующего характера в целях привлечения специалистов к участию в ключевых проектах в сфере агропромышленного комплекса (115 человек);

- модернизации объектов в целях привлечения квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена на предприятия агропромышленного комплекса (2 агротехнических класса, 72 кв.м.).

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан совместно с «Дагестанским государственным аграрным университетом им. М.М. Джамбулатова» (далее – ДагГАУ).

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Кадры в АПК» в Республике Дагестан между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Республики Дагестан от 25 декабря 2024 г. № 082-09-2025-873 заключено соглашение, согласно которому на 2025 г. были предусмотрены средства в сумме 294,8 млн рублей (средства федерального бюджета – 291,8 млн рублей) в том числе на:

– строительство (приобретение) жилья, предоставляемого специалистам, вовлеченным в реализацию ключевых проектов агропромышленного комплекса, по договору найма жилого помещения – 277,1 млн рублей;

– выплаты стимулирующего характера специалистам, привлеченным для реализации ключевых проектов в сфере АПК – 17,7 млн рублей.

Однако, исходя из критериев отбора², в Республике Дагестан, из запланированных на 2025 год 38 специалистов с объемом необходимого приобрести жилья в размере 2 671 кв. метров, на получение жилья смогли претендовать только 8 специалистов (429 кв. метров). В этой связи произведено перераспределение средств и заключено дополнительное финансовое соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации от 27 мая 2025 г. № 082-09-2025-873/1, согласно которому на 2025 год на реализацию регионального проекта предусмотрены средства в сумме 60,96 млн рублей (средства федерального бюджета – 60,35 млн рублей; средства республиканского бюджета – 0,61 млн рублей), в том числе на:

– капитальный ремонт и модернизацию 2 агроклассов – 10,1 млн рублей;

– предоставление стимулирующих выплат 71 учителю и 44 специалистам агровуза – 17,7 млн рублей;

– найм жилья для 8 специалистов аграрного вуза – 33,2 млн рублей.

Уточнение лимитов предусмотренного финансирования на 2025 год согласно дополнительному финансовому соглашению от 27 мая 2025 г. № 082-09-2025-873/1 в Законе о республиканском бюджете Республики Дагестан на 2025 год и в государственной программе Республики Дагестан «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Дагестан» не произведено (294,8 млн рублей).

В ходе регионального проекта, из 1 209 школ Республики Дагестан, расположенных в сельской местности, до 2030 г. необходимо создать агроклассы в 475 школах (в том числе в 2025 г. – в 28 школах).

Для создания новых агроклассов в образовательных учреждениях аграрного профиля необходимо провести капитальный ремонт учебно-производственных мастерских, учебных корпусов, общежитий, а также обновить их материально-техническую базу. На 1 июля 2025 г. при участии сельхозпроизводителей создано 52 агрокласса, или 11 % от плана (475 школ).

² установлены Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие повышению кадровой обеспеченности предприятий агропромышленного комплекса, в рамках мероприятия по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого специалистам агровуза, на получение жилья по договору социального найма

Распоряжением Правительства Республики Дагестан от 19 мая 2025 г. № 175-р утвержден Комплекс мер по созданию агротехнологических классов в Республике Дагестан (дорожная карта).

Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан совместно с Министерством образования и науки Республики Дагестан и органами муниципальных районов утверждены приказом:

- перечень общеобразовательных организаций, на базе которых планируется создание агротехнологических классов;
- показатели деятельности агротехнологических классов;
- перечень оборудования агротехнологических классов.

«Дагестанским государственным аграрным университетом им. М.М. Джамбулатова» заключены трехсторонние соглашения ВУЗ, школа и сельхозорганизация о сотрудничестве в целях создания агротехнологических классов.

Принято постановление Правительства Республики Дагестан от 18 июня 2025 г. № 208 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Дагестан на реализацию мероприятий по содействию повышению кадровой обеспеченности предприятий агропромышленного комплекса Республики Дагестан»;

Государственная поддержка оказывается на возмещение части затрат по мероприятиям, предусмотренным региональным проектом. Заключение контрактов не предусмотрено.

Освоение средств запланировано в ноябре-декабре 2025 года.

В целях реализации мероприятия «Модернизация объектов в целях привлечения квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена на предприятия АПК» определены 2 школы для модернизации и оснащения необходимым оборудованием (с. Чапаево МО «Новолакский район», с. Новопоселковое МО «Сулейман-Стальский район»).

По мероприятию «Строительство (приобретение) жилья, предоставляемого 8 специалистам ДагГАУ, вовлеченным в реализацию ключевых проектов АПК, по договору найма жилого помещения» имеется риск освоения предусмотренных назначений, так как не определены инвесторы для приобретения жилья.

Согласно Правилам предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по содействию повышению кадровой

обеспеченности предприятий агропромышленного комплекса³, максимальный объем затрат, который может быть учтен при расчете размера субсидии, не может превышать расчетную стоимость строительства (приобретения) жилого помещения, которая определяется исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного для семей разной численности⁴ и средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения в субъекте Российской Федерации, определяемой Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

По информации ДагГАУ, отсутствует заинтересованность инвесторов в реализации данного мероприятия. Средняя рыночная стоимость 1 кв. метра общей площади жилого помещения для Республики Дагестан на II квартал 2025 г. Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации определена в сумме 76 674 рублей, тогда как средняя рыночная стоимость 1 кв. метра общей площади жилого помещения в Махачкале (сайта Домклик) составляет 119 172 рублей. Разница в сумме 42 498 руб. за 1 кв. метр приобретаемого жилья должна оплачиваться за счет инвестора. В итоге, на приобретение 429 кв. метров для обеспечения достижения индикатора, инвестор должен вложить 18,2 млн рублей, необеспеченных господдержкой средств, что не выгодно для инвестора.

В рамках мероприятия «Привлечение специалистов в реализации ключевых проектов в сфере АПК за счет предоставления выплат стимулирующего характера», 4 июня 2025 г. в ДагГАУ проведено семинар-совещание с представителями агробизнеса (КФХ «Архар», КФХ Умаров, СПК «Согратль», ООО «Шанс» и другие), по результатам которого достигнуты договоренности о реализации на предприятиях АПК ключевых проектов с привлечением научных сотрудников ДагГАУ.

Достижение 5 целевых показателей по региональному проекту запланировано в октябре 2025 г.

По 2 запланированным результатам исполнение отсутствует.

³ Приложение № 22 к государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (утв. постановлением Правительства РФ от 14.07.2012 г. № 717,

⁴ (33 кв. метра – для одинокого гражданина, 42 кв. метра - на семью из 2 человек, по 18 кв. м. – на каждого члена семьи при численности семьи из 3 и более человек). Расчетная стоимость строительства (приобретения) индивидуального жилого дома устанавливается исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного для семей разной численности (72 кв. метра – для одинокого гражданина или на семью из 2, 3 или 4 человек либо по 18 кв. метров на каждого члена семьи при численности семьи, состоящей из 5 и более человек),



4. Национальный проект «Инфраструктура для жизни»

Кураторы национального проекта:



Мажонц М.Л.
Заместитель
Председателя
Правительства
Республики Дагестан



Газимагомедов Р.К.
Заместитель
Председателя
Правительства
Республики Дагестан

Руководители региональных проектов:



Уллаев А.П.
Министр строительства,
архитектуры и жилищно-
коммунального
хозяйства Республики
Дагестан



Тагиров М. М.
Врио министра
транспорта и дорожного
хозяйства Республики
Дагестан

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» и перспективу до 2036 года», в целях достижения национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни» в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» запланировано:

- улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах;
- сокращение непригодного для проживания жилищного фонда;
- благоустройство общественных пространств, а также реализация проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях;
- строительство и реконструкция объектов питьевого водоснабжения;
- снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году;
- увеличение к 2030 году доли автомобильных дорог федерального значения и дорог крупнейших городских агломераций, соответствующих нормативным требованиям.

В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» реализуются 7 региональных проектов:

- 1) «Жилье»;
- 2) «Модернизация коммунальной инфраструктуры»;
- 3) «Формирование комфортной городской среды»;
- 4) «Развитие инфраструктуры в населенных пунктах»;
- 5) «Безопасность дорожного движения»;
- 6) «Региональная и местная дорожная сеть»;
- 7) «Общественные меры развития дорожного движения».

Реализацию мероприятий региональных проектов осуществляют: Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан совместно с муниципальными образованиями и Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан.

На реализацию национального проекта предусмотрено финансирование в сумме 10 247,7 млн рублей (средства федерального бюджета – 7 704,3 млн рублей, республиканского бюджета – 2 235,9 млн рублей, средства муниципальных образований – 114,2 млн рублей; «АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» – 193,3 млн рублей).

По состоянию на 1 июля 2025 г. профинансировано 5 585,3 млн рублей, или 54,5 % от годовых назначений. Кассовое исполнение составило 5 394,6 млн рублей, или 96,6 % от объема финансирования и 52,6 % годовых назначений.

Заключены 110 контрактов, или 96,5 % от плана (114 контрактов) на общую сумму 9 087,4 млн рублей.

В 2025 году по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» из 7 региональных проектов запланировано финансирование 5 региональных проектов. Финансирование региональных проектов «Развитие инфраструктуры в населенных пунктах» и «Безопасность дорожного движения» не предусмотрено.



4.1. Региональный проект «Жилье».

В ходе регионального проекта «Жилье» запланировано улучшение жилищных условия граждан за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья.

Региональный проект реализуется Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан.

На реализацию регионально проекта предусмотрено финансирование в сумме 110,4 млн рублей (средства республиканского бюджета). По состоянию на 1 июля 2025 г. средства не профинансированы.

По итогам реализации программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Дагестан в 2023-2025 годах» общая площадь расселенного жилищного фонда в 2024 году составила 22 606,68 кв. метров, количество переселенных граждан – 1 364 человек. Не расселены 257 жилых помещений общей площадью 4 407,3 кв.м на территории г. Каспийск ввиду незавершенного строительства комплекса многоквартирных домов в г. Каспийск, МКР № 8, запланированных для предоставления переселенцам из аварийного жилья (государственный контракт с ООО СМК «Жилье» на сумму 518,98 млн рублей). В результате, в 2024 г. не освоены средства республиканского бюджета в сумме 110,4 млн рублей.

Согласно разработанным проектам нормативно-правовых актов, аварийный жилищный фонд, оставшийся не расселённым в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» (2019-2024), включен в региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Республики Дагестан до 2030 года в составе национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В настоящее время на федеральном уровне в нормативно-правовые акты (Жилищный кодекс РФ от 29.11.2004 г. № 188-ФЗ, Федеральный закон «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ) вносятся изменения в механизмы расселения непригодного для проживания жилищного фонда, по итогам которых будет разработана и утверждена республиканская адресная программа.

Согласно информации ППК «Фонд развития территорий» Правительством Российской Федерации рассматривается вопрос запуска в 2025 году программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда по механизму комплексного развития территорий жилой застройки при расселении ветхого и аварийного жилья.

ППК «Фонд развития территорий» в случае освоения средств годовых назначений в срок до 1 декабря 2025 года, в 2025 году будет дополнительно

оказана финансовая поддержка на расселение аварийного жилищного фонда за счет лимитов на 2026 и 2027 годов в сумме 336,23 млн рублей.

По информации Дагестанстата в период с января по май 2025 г. введено жилья в объеме 624,9 тыс. кв. м (37,4 % к январю-маю 2024 года), в том числе:

- индивидуальное жилищное строительство – 469,4 тыс. кв. м.;
- строительство многоквартирных домов – 84,7 тыс. кв. м.

Прогнозное значение на 1 июля 2025 г. на ввод жилья на январь – июнь 2025 г. составляет 664,9 тыс. кв. м (33,6 % к январю - июню 2024 года), в том числе:

- индивидуальное жилищное строительство – 499,4 тыс. кв. м. (33,6 % к январю - июню 2024 года);
- строительство многоквартирных домов – 165,5 тыс. кв. м. (85,5 % к январю - июню 2024 года).

Динамика выполнении целевых показателей регионального проекта «Жилье»

Год	Единица измерения	Объем ввода жилья	
		План (по Соглашению)	Факт (Дагестанстат)
2018	тыс.кв.м.	891,2	976,0
2019	тыс.кв.м.	740,0	1018,6
2020	тыс.кв.м.	929,0	969,7
2021	тыс.кв.м.	937,0	1 031,2
2022	тыс.кв.м.	1 004,0	1 005,3
2023	тыс.кв.м.	1 132,0	1 132,0
2024	тыс.кв.м.	2 178,0	2 996,4
01.06.2025	тыс.кв.м.	1 500,0	624,9

Согласно дополнительному соглашению от 19 марта 2025 г. № 069-09-2025-349/1 к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 24.12.2024 №069-09-2025-349, заключенному между Правительством Республики Дагестан и Минстроем России, финансирование мероприятия «Комплексное развитие территорий» в 2025 году, не предусмотрено.

По состоянию на 1 июля 2024 г., из 4 целевых показателей регионального проекта фактические значения по 2 показателям составляют:

- «Объем жилищного строительства» – 0,624 млн кв.м., или 41,6 % от плана (1,5 млн кв.м.);
- «Количество граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, нарастающим итогом с 2019 года» – 0,51 тыс. человек, или 23,8 % от плана (2,14 тыс. человек).

По 2 целевым показателям исполнение отсутствует.



4.2. Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры».

В ходе регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» в Республике Дагестан запланировано улучшение качества предоставляемых услуг за счет строительства и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки.

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан.

В 2025 году на мероприятия регионального проекта предусмотрено финансирование в сумме 1 159,6 млн рублей (средства федерального бюджета – 637,1 млн рублей, средства республиканского бюджета – 329,2 млн рублей; средства АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» – 193,3 млн рублей).

По состоянию на 1 июля 2025 г. средства не профинансированы. При этом, паспортом регионального проекта предусмотрено его исполнение начиная с апреля 2025 г.

Заказчиком работ по строительству 4 объектов является ГАУ РД «Дирекция по реализации инфраструктурных программ по Республике Дагестан».

Перечень объектов водоснабжения по региональному проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры»

№	Стройки и объекты	Мощность	Лимит на 2025 г.	Ввод
1	Реконструкция насосных станций водоснабжения и резервуаров чистой воды для обеспечения чистой питьевой водой жителей г. Каспийска. Насосная станция 6 МКР	78 м ³ /ч	193,26	2025
2	Реконструкция водопроводов для снабжения чистой питьевой водой жителей г. Каспийска	26,586 км	387,77	2026
3	Расширение сетей водоснабжения путем строительства новых линий водопровода в селе Сулевкент Хасавюртовского района	432 м ³ /ч	86,52	2026
4	Водоснабжение сел Хвартикуни, Курми, Гергебиль, Кикунь Гергебильского района Республики Дагестан	24,9 км	298,76	2026

Соглашение № 069-09-2025-011 о реализации мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры подписано 18 декабря 2024 г. Однако, процедуры определения общего объема бюджетных ассигнований и пообъектного распределения субсидий продолжались до 24 июня 2025 г. С начала года, в основное соглашение четырежды вносились изменения.

Контракты по объектам строительства не заключены. При этом, до конца 2025 года запланировано завершение строительства объекта «Реконструкция насосных станций водоснабжения и резервуаров чистой воды для обеспечения чистой питьевой водой жителей г. Каспийска. Насосная станция 6 МКР».

Конкурсные мероприятия по заключению контрактов на выполнение строительно-монтажных работ по объекту, планируемому к вводу в эксплуатацию в текущем году объявлены только 26 июня 2025 г.

По 2 целевым показателям исполнение запланировано по итогам года.



4.3. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды».

В ходе регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2025 году предусмотрено проведение мероприятий по благоустройству общественных территорий и реализации проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Реализацию мероприятий региональных проектов осуществляет Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан, совместно с муниципальными образованиями.

В 2025 г. на мероприятия регионального проекта предусмотрено финансирование в размере 1 289,9 млн рублей (средства федерального бюджета – 1 163,9 млн рублей, средства республиканского бюджета – 11,8 млн рублей, средства муниципальных образований – 114,2 млн рублей).

Профинансированы расходы в сумме 443,6 млн рублей, или 34,4 % от годовых назначений. Кассовое исполнение составило 252,9 млн рублей, или 57 % от объема финансирования, и 19,6 % от годовых назначений.

Заключены 84 контракта, или 100 % от плана на общую сумму 1 289,2 млн рублей.

1) Благоустройство общественных территорий.

В 2025 году в рамках регионального проекта запланировано благоустройство 131 общественной территории в 37 муниципальных образованиях Республики Дагестан (53 населенных пунктах).

В целях реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий заключены соглашения с 37 муниципальными образованиями, участниками (10 городских округов и 27 муниципальных районов).

На благоустройство 131 общественной территории предусмотрены средства в сумме 1 011,9 млн рублей (средства федерального бюджета – 906,1 млн рублей, средства республиканского бюджета – 9,2 млн рублей, средства муниципалитетов – 96,6 млн рублей).

По состоянию на 1 июля 2025 г. профинансировано 186,6 млн рублей, или 18,4 % от годовых назначений (1 011,9 млн рублей) Кассовое исполнение составило 182,8 млн рублей, или 98,0 % от объема финансирования и 18,1 % годовых назначений.

Профинансированы 26 муниципальных образований. Кассовое исполнение составило 164,9 млн рублей (по 13 муниципальным образованиям), или 16,3 % от годовых назначений (1011,9 млн рублей), в том числе⁵:

- по 9 муниципальным образованиям – от 51 % до 81 %;
- по 4 муниципальным образованиям – от 3 % до 50 %.

⁵ приведена информация в части кассового исполнения без учета средств муниципалитетов

По 13 муниципальным образованиям кассовое исполнение отсутствует.

Заключены 78 контрактов, или 100 % от плана на общую сумму 1 011,2 млн рублей. Экономия по результатам конкурсных процедур (0,67 млн рублей) направлена на проведение дополнительных работ соответствующих территорий.

По состоянию на 1 июля 2025 г. работы проводятся на всех объектах благоустройства общественных пространств.

2) Реализация проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях

В 2025 году победителями IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды названы следующие проекты:

– «Природно-исторический парк Сосновый Бор» в городском округе «город Дербент» (72,0 млн рублей);

– «Благоустройство центральных улиц города» в городском округе город Кизляр (102,2 млн рублей);

– «Сердце старого города. Концепция благоустройства Центральной городской площади и прилегающих озелененных территорий» в городском округе «город Буйнакск» (103,7 млн рублей).

На реализацию мероприятия предусмотрено 278,0 млн рублей (средства федерального бюджета – 257,8 млн рублей, средства республиканского бюджета – 2,6 млн рублей, средства муниципального бюджета 17,6 млн рублей).

По состоянию на 1 июля 2025 г. профинансировано 78,2 млн рублей, или 28,1 % от годовых назначений. Кассовое исполнение составило 70,2 млн рублей, или 89,7 % от объема финансирования и 25,3 % годовых назначений.

Заключены 6 контрактов, или 100 % от плана на общую сумму 276,8 млн рублей, в том числе на выполнение строительных работ по реализации лучших проектов 3 контракта:

– муниципальный контракт № 0803600031825000008 от 14 марта 2025 г. заключен с подрядчиком ООО «РС-ГРУПП» на сумму 71,6 млн рублей (аванс – 21,48 млн рублей) на выполнение работ по благоустройству общественной территории «Природно-исторический парк Сосновый Бор в городском округе «город Дербент». Срок завершения работ – 10 октября 2025 г.

По состоянию на 1 июля 2025 г. в ЕИС «Закупки» размещена информация о фактических оплаченных средствах в сумме 21,5 млн рублей, что составляет 100 % размера аванса. При этом, письмом Главы Республики Дагестан от 11 декабря 2024 г. в качестве рекомендации предложено исключить (не предусматривать) авансирование в контрактах, заключаемых с 1 января 2025 г. соответственно для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

– контракт № 0103200008425002292 от 30 апреля 2025 г. заключен с подрядчиком ООО «РЕГИОН СТРОЙ» на сумму 99,17 млн рублей (аванс

не предусмотрен) на выполнение работ по благоустройству общественной территории «Благоустройство центральных улиц города» в городском округе «город Кизляр». Срок завершения работ – 25 декабря 2025 г.

По состоянию на 1 июля 2025 г. в ЕИС «Закупки» размещен акт о приемке выполненных работ на сумму 36,6 млн рублей, при фактически оплаченных средствах в сумме 36,6 млн рублей, или 37 % стоимости контракта;

– муниципальный контракт № 0103200008425003014 от 26 мая 2025 г. заключен с подрядчиком ООО «ВОДУНИВЕРСАЛСТРОЙ» на сумму 96,6 млн рублей (аванс не предусмотрен) на выполнение работ по благоустройству общественной территории «Сердце старого города». Концепция благоустройства Центральной городской площади и прилегающих озелененных территорий» в городском округе «город Буйнакск» от 26.05.2025 г. Срок завершения работ – 31 октября 2025 г. По состоянию на 1 июля 2025 г. в ЕИС «Закупки» информация об исполнении (расторжении) не приведена.

По проектам «Благоустройство центральных улиц города» в городском округе «город Кизляр» и «Сердце старого города». Концепция благоустройства Центральной городской площади и прилегающих озелененных территорий» в городском округе «город Буйнакск» не соблюдены требования пункта 3 Графика реализации проекта на территории муниципального образования – победителя IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в части заключения контрактов на выполнение работ по реализации проектов до 1 апреля 2025 г.

В результате длительных процедур по заключению контрактов, а также поздних сроков финансирования, наблюдаются риски своевременного освоения средств и достижения результатов регионального проекта.

В 2025 г. завершены работы по реализации проекта победителя VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды «У истоков перемен. Новое русло активной жизни в центре Кизилюрта – парк «Олимпийский» в городском округе «город Кизилюрт», строительство которого начато в 2024 г. Торжественное открытие парка «Олимпийский» состоялось 17 мая 2025 г.

Согласно отчету о реализации регионального проекта в ГИИС «Электронный бюджет»:

– по целевому показателю «Количество благоустроенных общественных территорий, ед. нарастающим итогом с 2025 г.» достижение плановых значений (131 ед.) запланировано с августа 2025 года;

– по целевому показателю «Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.) – фактическое значение определяются по итогам года (план – 4 ед.).



4.4. Региональный проект «Развитие инфраструктуры в населенных пунктах».

В ходе регионального проекта «Развитие инфраструктуры в населенных пунктах» в Республике Дагестан запланировано улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах, обеспечение опережающего инфраструктурного развития Республики Дагестан.

Финансирование регионального проекта в 2025 году не предусмотрено.

В рамках реализации регионального проекта, согласно государственному контракту № 28/24 от 29.11.2024, заключенному Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан с ООО «Научно-проектная организация «Южный градостроительный центр» запланировано завершение работ по определению границ Махачкалинско-Каспийской агломерации.

По состоянию на 1 июля 2025 г. финансовые средства на разработку мастер плана Махачкалинской агломерации в бюджете Республики Дагестан не предусмотрены.

Разрабатываемая концепция развития Махачкалинско-Каспийской агломерации нацелена на формирование современных и эффективных механизмов управления комплексным развитием территории, и предполагает:

- разработку стратегий развития;
- создание единых транспортных и коммунальных систем;
- совершенствование сфер образования, здравоохранения и культуры;
- особое внимание дорожной и транспортной инфраструктурам и комплексному освоению свободных земельных участков;
- уточнение и корректировку границ городских округов;
- включение в проект комплексного развития территорий социально значимых объектов: школ, больниц, спортивных и культурных учреждений.

В настоящее время, ключевыми проблемами развития агломерации являются недостаточная транспортная связь между городами и дефицит мощностей инженерных сетей.

В качестве решения проблем в рамках республиканской инвестиционной программы осуществляется строительство следующих объектов: «Проектирование и строительство магистрального водовода Чиркей-Махачкала-Каспийск 2022-2025 гг.» и «Напорная нитка от ГКНС-6 г. Махачкалы до канализационных очистных сооружений г. Каспийска 2023-2025 гг.»

Достижение планового значения по целевому показателю регионального проекта «Улучшено качество среды для жизни в опорных населенных пунктах» (13,7 %), запланировано на конец 2025 г.



4.5. Региональный проект «Безопасность дорожного движения».

В ходе регионального проекта «Безопасность дорожного движения» запланировано снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года⁶.

Региональный проект реализуется Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан совместно с Министерством образования и науки Республики Дагестан, Министерством здравоохранения Республики Дагестан и Министерством по делам молодежи Республики Дагестан.

Финансирование регионального проекта в 2025 году не предусмотрено.

Региональный проект реализуется в составе государственных программ Республики Дагестан «Развитие транспортного комплекса Республики Дагестан», «Развитие здравоохранения в Республике Дагестан» и «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан».

В рамках регионального проекта запланировано проведение следующих мероприятий:

- создание условий для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.;
- обеспечение и организация проведения региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления;
- организация системной работы с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах.

Фактическое знание целевого показателя «Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств, убывающий» на 1 июля 2025 г. составило 1,58 человек, или 245,1 % от плана на 2025 г. (3,87 человек).

Согласно данным сайта Министерства внутренних дел Российской Федерации (<http://stat.gibdd.ru>) за январь-июнь 2025 года на территории Республики Дагестан произошло 136 ДТП (– 39 ДТП в сравнении с аналогичным периодом 2024 года), в которых погибли 27 человек (+ 2 человека) и ранено 199 человек (– 70 человек).

⁶ В 2023 году количество погибших в ДТП на 10 тысяч транспортных средств фактическое значение составило 4,11 человек, или 97,8 % от плана (4,02 человек)



4.6. Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»

В ходе регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» запланировано приведение в соответствие с нормативными требованиями автомобильных дорог регионального и муниципального значения в ходе проведения следующих мероприятий:

- строительство подъездной автомобильной дороги к Махачкалинскому морскому торговому порту от ФАД Р-215 «Астрахань–Кочубей–Кизляр–Махачкала» – 3 709,4 млн рублей;

- приведения в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных дорожных сооружений на них – 3 933,0 млн рублей.

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан (ГКУ РД «Дагестанавтодор»).

В 2025 году на реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в сумме 7 642,4 млн рублей (средства республиканского бюджета – 5 858,3 млн рублей, средства республиканского бюджета – 1 784,1 млн рублей).

По состоянию на 1 июля 2025 г. профинансировано 5 141,7 млн рублей, или 67,3 % от объема годовых назначений. Кассовое исполнение составило 5 141,7 млн рублей, или 100 % от объема финансирования и 67,3 % от годовых назначений.

Региональный проект реализуется в составе государственной программы Республики Дагестан «Развитие транспортного комплекса Республики Дагестан».

В ходе регионального проекта заключены 24 контракта, или 100 % от плана, на сумму 7 642,4 млн рублей, в том числе:

- 1 контракт на сумму 3 709,35 млн рублей на строительство подъездной автомобильной дороги к Махачкалинскому морскому торговому порту;

- 23 контракта на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального и муниципального значения – 3 933,0 млн рублей.

Заказчиком, по всем контрактам, выступает Государственное казенное учреждение Республики Дагестан «Управление автомобильных дорог Республики Дагестан» (ГКУ РД «Дагестанавтодор»).

По состоянию на 1 июля 2025 г. по 2 целевым показателям регионального проекта фактические значения составили:

- «Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям» – 63,5 %, или 101,6 % от плана (62,5 %);

- «Доля автомобильных дорог, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям» – 63,2 %, или 93,8 % от плана (67,3%).

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Перечень объектов, подлежащих ремонту в рамках реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» на 2025 год

№	Наименование	Контракт	Сроки	Лимит 2025 г	Касса	Готовность %
Строительство						
1	Подъездной а/д к Махачкалинскому морскому торговому порту от ФАД Р-215 «Астрахань – Кочубей – Кизляр - Махачкала»	05/2025-СТР/Р	30.12.2026	3709,4	3027,4	81,6
Ремонт						
2	А/д Буйнакск-Кизилюрт на участке км 22 – км 41	84/2024-РЕМ/Р	30.10.2026	277,5	268,0	96,6
3	А/д Манас-Сергокала-Первомайское на участке км 35 – км 39	78/2024-РЕМ/Р	30.10.2025	82,74	66,5	80,4
4	А/д Леваши-Акуша-Уркарах-Маджалис-Мамедкала на участке км 0 - км 14	02/24-РЕМ/Р	30.10.2025	219,3	164,6	75,1
5	А/д Мамраш-Ташкапур-Араканский мост, км 166 - км 172	83/2024-РЕМ/Р	30.10.2025	113,4	77,9	68,7
6	А/д Мамраш-Ташкапур-Араканский мост на участке км 184 – км 198	75/2024-РЕМ/Р	30.10.2025	230,0	156,4	68,0
7	А/д Ставрополь-Прохладный-Моздок-Кизляр-Крайновка на участке км 481,5 - км 493	110/23-РЕМ/Р	30.09.2025	201,5	121,8	60,5
8	А/д Мамраш-Ташкапур-Араканский мост, км 70 - км 74	76/2024-РЕМ/Р	30.10.2025	75,76	44,9	59,3
9	А/д Магарамкент-Ахты-Рутул на участке км 75 – км 81	81/2024-РЕМ/Р	30.10.2025	109,8	63,5	57,6
10	А/д Урма-Губден на участке км 8 – км 14	06/2024-РЕМ/Р	30.10.2025	153,8	85,3	55,4
11	А/д Ставрополь-Прохладный-Моздок-Кизляр-Крайновка на участке км 535 - км 545	77/2024-РЕМ/Р	30.10.2025	238,7	131,0	54,9
12	А/д Кизляр-Терекли-Мектеб-граница Ставропольского края на участке км 108 - км 116,4	79/2024-РЕМ/Р	30.10.2025	144,6	76,5	52,9
13	А/д Леваши-Акуша-Уркарах-Маджалис-Мамедкала на участке км 111 – км 118	80/2024-РЕМ/Р	30.10.2025	137,8	54,9	39,9
14	А/д Буйнакск-Гимры-Чирката на участке км 36-км 49,7	03/24-РЕМ/Р	30.10.2025	282,7	60,0	21,2
15	А/д Кизилюрт-Костек на участке км 0 – км 10	180/2025-РЕМ/Р	30.11.2026	55,60	55,6	100
16	А/д Муни-Агвали на участке км 8 - км 13	82/2024-РЕМ/Р	30.11.2025	102,5	63,2	61,7
17	А/д Касумкент-Курах на участке км 10 – км 15	192/2025-РЕМ/Р	30.11.2025	101,7	53,9	53,1
Капитальный ремонт						
18	А/д Хучни-Джюльджаг, км 0–км 7,5	93/2024-КАП/Р	30.10.2026	187,6	112,7	60,1
19	А/д Буйнакск-Верхний Каранай на участке км 7 – км 16,4	87/2024-КАП/Р	30.10.2026	100,2	68,3	68,1
20	Подъезда от а/д Гуниб-Кумух к с. Мегеб, км 0 - км 6	96/2024-КАП/Р	30.10.2026	109,1	49,9	45,8
21	А/д Маджалис-Варсит- Шиланша на участке км 0 - км 9,5	86/2024-КАП/Р	30.10.2026	242,4	99,2	40,9
22	А/д ФАД "Кавказ" - Сиртыч-Татиль на участке км 28 - км 32	89/2024-КАП/Р	30.11.2025	189,9	63,8	33,6
23	А/д Ботаюрт–Львовский №1, км 12–км 20	95/2024-КАП/Р	30.10.2026	227,5	96,1	42,2
24	А/д Кизилюрт-Шамхал-Янги-Юрт-Сулак, км 34-км 50	90/2024-КАП/Р	30.10.2026	348,9	80,6	23,1
	Итого			7642,4	5141,7	



4.7. Региональный проект «Общественные меры развития дорожного движения».

В ходе регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» в 2025 году запланирована автоматизацию процессов управления дорожным движением в городах с населением свыше 300 тысяч человек (г. Махачкала).

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в сумме 45,4 млн рублей (средства федерального бюджета – 44,9 млн рублей, средства республиканского бюджета – 0,5 млн рублей).

По состоянию на 1 июля 2025 г. средства не профинансированы.

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан (ГКУ РД «Дагестанавтодор») совместно с Администрацией городского округа «город Махачкала» (МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Махачкала»).

Региональный проект реализуется в составе государственной программы Республики Дагестан «Развитие транспортного комплекса Республики Дагестан».

Согласно ГИИС «Электронный бюджет» объемы финансирования, регионального проекта на 2025 год в государственной программе (45,4 млн рублей) и в паспорте регионального проекта (45,4 млн рублей) приведены в соответствии с объемами финансирования, предусмотренными Законом о республиканском бюджете Республики Дагестан на 2025 год (45,4 млн рублей).

В рамках регионального проекта заключен муниципальный контракт от 9 июня 2025 г. № 309-25 с подрядной организацией ООО «МОНОЛИТ-ГРУПП» на сумму 45,38 млн рублей на выполнение работ по внедрению и модернизации интеллектуальной транспортной системы, предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным движением на территории Махачкалинской агломерации (аванс не предусмотрен). Срок исполнения контракта запланирован на 1 августа 2025 г.

В связи с поздними сроками заключения контракта и финансирования работ по региональному проекту наблюдаются риски своевременного исполнения обязательств по контракту.

Достижение планового значения по целевому показателю регионального проекта «Доля городов с населением свыше 300 тысяч человек по состоянию на 1 января 2020 г., входящих в состав городских агломераций, и достигших не менее чем первого уровня зрелости интеллектуальной транспортной системы», запланировано на 2027 год.



5. Национальный проект «Кадры»



Куратор национального проекта:

Махмудов А.М.

Заместитель

Председателя Правительства

Республики Дагестан



Руководитель региональных проектов

Кхасуров М.М.

Министр труда и социального развития

Республики Дагестан

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» и перспективу до 2036 года», в целях достижения национальной цели «Устойчивая и динамичная экономика» в ходе реализации национального проекта «Кадры» до 2030 года запланировано:

- создание эффективной системы подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров для приоритетных отраслей экономики исходя из прогноза потребности в них;
- создание условий для одновременного освоения не менее чем 30 процентами студентов нескольких квалификаций в рамках профессионального образования;
- создание к 2030 году институциональных условий для постоянного профессионального развития работающих граждан, в том числе для получения новых профессий и повышения квалификации.

Из четырех федеральных проектов национального проекта («Управление рынком труда», «Образование для рынка труда», «Активные меры содействия занятости», «Человек труда») в Республике Дагестан в рамках соответствующих федеральных проектов реализуются:

- региональный проект «Образование для рынка труда»;
- региональный проект «Управление рынком труда».

Реализацию региональных проектов осуществляет Министерство труда и социального развития Республики Дагестан.

Начало реализации регионального проекта «Управление рынком труда» предусмотрено с 2027 г., в ходе которого запланирована модернизация 52 центров занятости труда в Республике Дагестан.

В ходе **регионального проекта «Образование для рынка труда»** в 2025 г. запланированы мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию работников организаций оборонно-промышленного комплекса, а также граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключивших ученический договор с организациями оборонно-промышленного комплекса.

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в сумме 9,95 млн рублей (средства федерального бюджета – 9,85 млн рублей, средства республиканского бюджета – 0,1 млн рублей). По состоянию на 1 июля 2025 г. средства не профинансированы.

Финансирование мероприятий по обучению осуществляется путем предоставления субсидий работодателям или организации обучения непосредственно органами службы занятости за счет средств субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.

Региональный проект реализуется в составе государственной программы Республики Дагестан «Содействие занятости населения». Согласно ГИИС «Электронный бюджет» объемы финансирования регионального проекта на 2025 год в государственной программе соответствуют объемам финансирования согласно паспорту регионального проекта (9,95 млн рублей) и Закону о республиканском бюджете Республики Дагестан на 2025 год (9,95 млн рублей).

Общественно значимым результатом реализации регионального проекта является создание системы подготовки кадров для приоритетных отраслей экономики исходя из прогноза потребности. В Республике Дагестан мероприятия регионального проекта проводятся в целях обеспечения кадрами необходимой квалификации предприятий оборонно-промышленного комплекса в условиях модернизации отрасли и расширения спроса на соответствующие трудовые ресурсы.

Реализация мероприятий осуществляется в отношении работников организаций оборонно-промышленного комплекса, а также граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключивших ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса. В 2025 г. предусмотрено профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование работников организаций оборонно-промышленного комплекса в количестве 167 человек.

При этом, согласно паспорту регионального проекта «Образование для рынка труда» целевыми группами являются: студенты профессиональных образовательных организаций и их родители, студенты, обучающиеся в образовательных организациях высшего образования, участниках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030»: бакалавры с 2-го курса; специалисты с 3-го курса; магистранты, которые не относятся к ИТ-профилю; ординаторы, студенты, безработные граждане.

Перечень организаций оборонно-промышленного комплекса Республики Дагестан утвержден приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 27.09.2022 г. № 4070. Претенденты на участие в отборе на получение субсидии определены по итогам мониторинга организаций оборонно-промышленного комплекса (ОАО «Концерн КЭМЗ»).

В рамках мероприятий разработаны порядки предоставления в 2025 году субсидии по двум направлениям расходов (на финансовое обеспечение затрат работодателей и на возмещение затрат), (на рассмотрении в Министерстве экономики и территориального развития Республики Дагестан).

Достижение планового значения (75 %) по показателю «Доля граждан, продолжающих осуществлять трудовую деятельность в течение одного года, в общей численности участников мероприятий по обучению» запланировано на конец 2025 г.



6. Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»



Куратор национального проекта:

Алиев Р. А.

Первый заместитель Председателя Правительства
Республики Дагестан



Руководитель регионального проекта:

Исрапилов Х.А.

Руководитель Агентства по предпринимательству и
инвестициям Республики Дагестан

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» и перспективу до 2036 года», в целях достижения национальной цели «Устойчивая и динамичная экономика» в ходе реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» запланировано:

- обеспечение к 2030 году прироста объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на две трети по сравнению с показателем 2023 года;

- увеличение к 2030 году экспорта продукции агропромышленного комплекса не менее чем в полтора раза по сравнению с уровнем 2021 года;

- формирование сети устойчивых партнерств с иностранными государствами и создание необходимой инфраструктуры для внешнеэкономической деятельности, технологической и промышленной кооперации и освоения новых рынков.

Из четырех федеральных проектов национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в Республике Дагестан запланировано реализовать мероприятия двух федеральных проектов в рамках следующих региональных проектов:

- «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»

- «Системные меры развития международной кооперации и экспорта»;

6.1. В ходе регионального проекта **«Экспорт продукции агропромышленного комплекса»** запланировано создание сквозной системы поддержки экспорта продукции агропромышленного комплекса и предоставление инструментов поддержки переориентации экспорта на дружественные рынки.

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан.

Финансирование регионального проекта в 2025 г. не предусмотрено.

В 2025 г. запланировано достижение целевого показателя «Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса к показателю 2021 года (в номинальных ценах)» в объеме 0,115 млрд долларов» Согласно отчету о реализации регионального проекта в ГИИС «Электронный бюджет» по состоянию на 1 июля 2025 г. фактическое значение целевого показателя составило 0,0159 млрд долларов, или 13,8 % от плана.

Согласно Плану реализации регионального проекта предусмотрено заключить Соглашение о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта.



6.2. Региональный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта»

В ходе регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта», запланировано увеличение объема внешнеторговых сделок с использованием инструментов поддержки группы Российский экспортный центр к концу 2030 года

Между АО «Российский экспортный центр» и Правительством Республики Дагестан заключено соглашение «О реализации на территории Республики Дагестан регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Республике Дагестан» от 19 декабря 2024 года №2024-М3005-1.

Срок реализации регионального проекта 2025-2030 гг.

В 2025 году запланированы мероприятия по внедрению в Республике Дагестан «Регионального экспортного стандарта 2.0».

Финансирование регионального проекта в 2025 г. не предусмотрено. Достижение целевого показателя «Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0» запланировано на конец 2025 г.

Реализацию регионального проекта осуществляет Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан.

По состоянию на 1 июля 2025 г. в целях внедрения «Регионального экспортного стандарта 2.0» в Республике Дагестан реализовано 5 инструментов из 15 (33 %), в том числе:

1. (1) Закрепление развития экспорта, в том числе экспорта услуг, в документах стратегического планирования субъекта Российской Федерации;
2. (2) Определение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственного за развитие несырьевого экспорта и экспорта услуг.
3. (7) Обеспечение присутствия субъекта Российской Федерации на зарубежных рынках;
4. (8) Развитие системы подготовки кадров в сфере внешнеэкономической деятельности на базе высших учебных заведений субъекта Российской Федерации;
5. (9) Формирование и анализ базы экспортеров и базы потенциальных экспортеров в субъекте Российской Федерации и проведение экспортного аудита;

Планируются к внедрению до конца 2025 года следующие инструменты:

1. (3) Формирование и обучение управленческой команды субъекта Российской Федерации;
2. (4) Разработка и реализация Региональной программы развития экспорта субъекта Российской Федерации;
3. (5) Создание Экспортного совета при высшем должностном лице субъекта Российской Федерации;
4. (6) Создание и развитие Центра поддержки экспорта;
5. (10) Обучение экспортно ориентированных субъектов предпринимательства основам экспортной деятельности;
6. (11) Организация комплекса мероприятий по расширению деловых связей субъекта предпринимательства, зарегистрированного в субъекте Российской Федерации с потенциальными зарубежными контрагентами;
7. (12) Развитие экспортной деятельности через каналы электронной торговли;
8. (13) Реализация на территории субъекта Российской Федерации акселерационных программ развития экспорта и других комплексных инструментов развития экспорта;
9. (14) Создание и развитие механизмов популяризации экспортной деятельности среди экономически активного населения и молодежи субъекта Российской Федерации;
10. (15) Создание и развитие механизмов продвижения продукции региональных компаний за рубежом.

Мероприятия регионального проекта реализуются в рамках государственной программы Республики Дагестан «Экономическое развитие Республики Дагестан, включая создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата».



7. Национальный проект «Туризм и гостеприимство»



Куратор национального проекта:

Телякавов М. П.
Заместитель
Председателя Правительства
Республики Дагестан



Руководитель региональных проектов:
Мерданов Э.М.

Министр по туризму и народным
художественным промыслам
Республики Дагестан

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» и перспективу до 2036 года», в целях достижения национальной цели «Устойчивая и динамичная экономика» в ходе реализации национального проекта «Туризм и гостеприимство» запланировано:

- увеличение к 2030 году доли туристской отрасли в валовом внутреннем продукте до 5 процентов;

- увеличение к 2030 году экспорта туристских услуг в три раза по сравнению с уровнем 2023 года.

Из пяти федеральных проектов национального проекта «Туризм и гостеприимство» в Республике Дагестан запланировано реализовать мероприятия двух федеральных проектов:

- «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения»;

- «Пять морей и озеро Байкал» (с 2026 г.).

В 2025 году в рамках соответствующего федерального проекта в Республике Дагестан реализуется **региональный проект «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения».**

В ходе регионального проекта запланированы мероприятия в целях увеличения числа новых поездок по России за счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах. В 2025 году в Республике Дагестан увеличение числа новых поездок запланировано достичь за счет продвижения событийных мероприятий.

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан. (АНО «Центр развития туризма и гостеприимства Республики Дагестан»).

Согласно соглашению от 13 декабря 2024 г. № 139-09-2025-078, заключенному между Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан о предоставлении единой субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях достижения показателя «количество туристических поездок по территории Российской Федерации» государственной программы Российской Федерации «Развитие туризма» было предусмотрено финансирование в размере по 174,08 млн рублей, ежегодно, в период с 2025 – 2027 гг.

В этой связи, согласно Закону о республиканском бюджете на 2025 год и государственной программе Республики Дагестан «Развитие туристско-рекреационного комплекса и народных художественных промыслов в Республике Дагестан» на реализацию регионального проекта предусмотрено

финансирование в сумме 175,84 млн рублей (средства федерального бюджета – 174,08 млн рублей, средства республиканского бюджета – 1,76 млн рублей).

В дальнейшем, в феврале 2025 г. Министерством экономического развития Российской Федерации размер единой субсидии для Республики Дагестан, предусмотренной на 2025 год был уменьшен до 89,6 млн рублей, в том числе за счет исключения финансирования мероприятий по оказанию государственной поддержки общественных проектов на развитие туристской инфраструктуры (74,8 млн рублей). При этом, до настоящего времени соответствующее дополнительное соглашение не доведено до регионов.

После подписания дополнительного соглашения с Министерством экономического развития Российской Федерации по уточненным средствам, бюджет регионального проекта в 2025 году составит 90,5 млн рублей (средства федерального бюджета – 89,6 млн рублей; средства республиканского бюджета – 0,9 млн рублей).

По состоянию на 1 июля 2025 г. на реализацию регионального проекта профинансировано 90,5 млн рублей, или 51,5 % от годовых назначений (175,84 млн рублей). Кассовое исполнение составило 90,5 млн рублей, или 100 % от объема финансирования и 51,5 % от годовых назначений.

Министерством по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан в рамках соглашения, заключенного от 26 марта 2025 г. № 40-2025-001888, средства перечислены АНО «Центр развития туризма и гостеприимства Республики Дагестан» на поддержку и продвижение событийных мероприятий.

Из 5 запланированных событийных мероприятий, 13 апреля 2025 г. проведено «Открытие туристического сезона и финальный этап трейлового забега «Dagestan Wild Trail» на территории п. Шамилькала Унцукульского района. В мероприятии приняли участие гости из 57 субъектов Российской Федерации.

До конца 2025 года запланировано провести следующие традиционные и привлекающие большое число гостей республики мероприятия:

- ежегодный молодежный фестиваль «Дагфест»;
- «Международный фестиваль народных промыслов «Хранители традиций»;
- Северо-Кавказский туристический форум «Открытый Дагестан»;
- всероссийский забег «Огни Дербента».

Согласно отчету о реализации регионального проекта (ГИИС «Электронный бюджет»), фактическое значение целевого показателя «Количество туристических поездок по территории Российской Федерации» составило 0,18 млн шт., или 45,4 % от плана (0,4 млн шт.).



8. Национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства»



Куратор национального проекта:

Газимагомедов Р.К.

Заместитель Председателя Правительства
Республики Дагестан



*Руководитель региональных
проектов:*

Гамзатов Ю.В.

Министр цифрового развития Республики
Дагестан

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и перспективу до 2036 года», в целях достижения национальной цели «Цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы» в ходе реализации национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» к 2030 году запланировано:

- достижение «цифровой зрелости» государственного и муниципального управления;
- формирование рынка данных, их активное вовлечение в хозяйственный оборот, хранение, обмен и защита;
- увеличение доли домохозяйств, которым обеспечена возможность качественного высокоскоростного широкополосного доступа к сети «Интернет»;
- обеспечение в 2025-2030 гг. темпа роста инвестиций в отечественные решения в сфере информационных технологий вдвое выше темпа роста валового внутреннего продукта;
- переход не менее 80 процентов российских организаций ключевых отраслей экономики на использование базового и прикладного российского программного обеспечения;
- увеличение до 95 процентов доли использования российского программного обеспечения в государственных органах;
- увеличение до 99 процентов доли предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронной форме;
- повышение уровня удовлетворенности граждан качеством работы государственных и муниципальных служащих и работников организаций социальной сферы не менее чем на 50 процентов;

В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Цифровая экономика» реализуются 3 региональных проекта:

- 1) «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы»;
- 2) «Отечественные решения»;
- 3) «Цифровое государственное управление».

Реализацию национального проекта осуществляет Министерство цифрового развития Республики Дагестан.

В 2025 году на мероприятия национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» предусмотрено финансирование в сумме 1 462,0 млн рублей (средства федерального бюджета – 1 447,4 млн рублей, средства республиканского бюджета – 14,6 млн рублей).

Профинансировано 584,8 млн рублей, или 40,0 % от годовых назначений. Кассовое исполнение составило 438,6 млн рублей, или 75 % от объема финансирования и 30 % от годовых назначений.

Заключен 1 контракт, или 100 % от плана, на сумму 1 462,0 млн рублей.

Из 3 региональных проектов финансирование предусмотрено по региональному проекту «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы».



8.1. Региональный проект «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы»

В ходе регионального проекта «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы» запланировано создание универсальных цифровых платформ в отдельных социально-экономических сферах для обеспечения эффективного электронного взаимодействия при оказании государственных услуг. В 2025 году в Республике Дагестан запланировано проведение мероприятий для обеспечения безопасного доступа в помещениях к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно телекоммуникационной сети «Интернет».

Региональный проект реализуется в рамках государственной программы Республики Дагестан «Цифровой Дагестан». Согласно данным ГИИС «Электронный бюджет» объем финансирования в государственной программе соответствует объему финансирования, предусмотренному в паспорте регионального проекта на 2025 год (1 462,0 млн рублей).

В 2025 году на мероприятия регионального проекта предусмотрено финансирование в сумме 1 462,0 млн рублей (средства федерального бюджета – 1 447,4 млн рублей, средства республиканского бюджета – 14,6 млн рублей).

Профинансировано 584,8 млн рублей, или 40 % от годовых назначений.

Кассовое исполнение составило 438,6 млн рублей, или 75 % от объема финансирования и 30 % от годовых назначений.

Министерством цифрового развития Республики Дагестан проведена работа по актуализации перечня по формированию ИТ-инфраструктуры в образовательных организациях, в которых необходимо обеспечить безопасный доступ к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети «Интернет».

Заключен государственный контракт от 8 апреля 2025 г. № 2057200288725000012 с ПАО «МТС» на сумму 1 462,0 млн рублей на проведение работ по созданию ИТ-инфраструктуры в 1 834 образовательных учреждениях. Срок исполнения контракта – 30 декабря 2025 г. При этом, контрольные точки приемки и оплаты работ согласно паспорту регионального проекта, установлены на 22 августа 2025 г. На 1 июля 2025 г. оплачен аванс в сумме 438,6 млн рублей, или 30 % от суммы контракта (1 462,0 млн рублей). Информация об исполнении контракта в ЕИС Закупки отсутствует.

На 1 июля 2025 г. фактическое значение по целевому показателю «Доля зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, и организаций среднего профессионального образования, в которых созданы беспроводные сети стандарта Wi-Fi для обеспечения возможности доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечено видеонаблюдение за входными группами» составило 5,55 %, или 6,05 % от плана (91,77 %).



8.2. Региональный проект «Отечественные решения»

В ходе реализации регионального проекта «Отечественные решения» в 2025 году предусмотрена организация перехода органов государственной власти Республики Дагестан на использование российского программного обеспечения в рамках проведения следующих мероприятий:

- приобретение лицензий на российское программное обеспечение для общеобразовательных учреждений Республики Дагестан;
- координация работы по переходу органов государственной власти Республики Дагестан на импортозамещение программного обеспечения.

Финансирование, регионального проекта в 2025 году не предусмотрено. В то же время, по итогам проведенного Министерством цифрового развития Республики Дагестан анализа потребности органов исполнительной власти Республики Дагестан в лицензиях на российские операционные системы и офисное программное обеспечение, выявлена потребность в выделении финансовых средств из республиканского бюджета Республики Дагестан в сумме 60,5 млн рублей на приобретение 2 804 лицензий на российскую операционную систему и 2 948 лицензий на офисное программное обеспечение.

В рамках соглашения, заключенного в 2022 году между Министерством цифрового развития Республики Дагестан и российским разработчиком программного обеспечения ООО «РЕД СОФТ», проведены 2 обучающих курса по программам «Основы администрирования операционной системы РЕД ОС» и «Расширенный курс администрирования операционной системы РЕД ОС» для сотрудников органов исполнительной власти Республики Дагестан и их подведомственных организаций.

Информация об имеющейся вычислительной технике в органах исполнительной власти Республики Дагестан направлена российским разработчикам операционных систем для выявления и оперативного устранения проблем, связанных с совместимостью их с российскими операционными системами на базе ядра Linux.

Осуществляется сбор информации для проведения совместной закупки российских средств антивирусной защиты информации. В настоящее время подготовка технического задания для проведения закупочных процедур не завершена.

По состоянию на 1 июля 2025 года, по данным Министерства цифрового развития Республики Дагестан по целевому показателю «Доля российского программного обеспечения, используемого в деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации» фактическое значение составило 92,2 %, или 96 % от плана (95,95 %).



8.3. Региональный проект «Цифровое государственное управление».

В ходе регионального проекта «Цифровое государственное управление» в 2025 году запланировано создание, развитие, внедрение и эксплуатация информационных систем и типовых сервисов, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме.

Финансирование регионального проекта в 2025 году не предусмотрено.

В 2025 году проводится работа по внедрению информационных систем на базе единой цифровой платформы «ГосТех» (облачное платформенное решение для федеральных и региональных органов власти). По состоянию на 1 июля 2025 г. получен доступ к сервису «ГЖН» сотрудниками Государственной жилищной инспекции Республики Дагестан.

В 2025 году также проводится работа по популяризации механизма получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, в том числе путем освещения преимуществ получения электронных услуг в СМИ, социальных сетях и на телевидении. Следует отметить, что по состоянию на 1 июля 2025 г. информация в части популяризации государственных и муниципальных услуг на официальном сайте Министерства цифрового развития Республики Дагестан не размещена.

По состоянию на 1 июля 2025 г. по 3 из 4 целевых показателей обеспечено достижение плановых показателей на 2025 год в размере от 103 % до 118 %, в том числе:

– «Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме» – 100 %, или 104,2 % от плана (96 %);

– «Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ и (или) РПГУ в общем количестве обращений» – 60,2 %, или 118 % от плана (51 %). Количество обращений за получением региональных массовых социально – значимых услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ за период с 1 января 2025 г. – 65 396 обращений,

– «Доля государственных услуг и сервисов, по которым средняя оценка удовлетворенности качеством работы госслужащих и работников организаций соцсферы по их оказанию в электронном виде с использованием ЕПГУ и (или) РПГУ выше 4,5» – 54,6 %, или 103 % от плана (53 %).

По целевому показателю «Количество внедрений типовых информационных систем, реализованных на базе единой цифровой платформы, в деятельность региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления субъектов Российской Федерации, обеспечивающих оказание госуслуг онлайн или в проактивном режиме» фактическое значение составило 1 единица, или 100 % от плана.



9. Национальный проект «Экологическое благополучие»



**Куратор национального проекта
Абдулмуталибов Н.М.**
Заместитель Председателя Правительства
Республики Дагестан

Руководители региональных проектов:



Расулов Р.Н.
Министр природных ресурсов и экологии
Республики Дагестан



Абдулхамидов В. М
Председатель Комитета по лесному хозяйству
Республики Дагестан

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» и перспективу до 2036 года», в целях достижения национальной цели «Экологическое благополучие» в ходе реализации национального проекта «Экологическое благополучие» запланировано:

– формирование экономики замкнутого цикла, обеспечивающей к 2030 году сортировку 100 процентов от объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов, захоронение не более чем 50 процентов таких отходов и вовлечение в хозяйственный оборот не менее чем 25 процентов отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья;

– поэтапное снижение к 2036 году в два раза выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, в городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха;

– ликвидация до конца 2030 года не менее чем 50 опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, утилизация и обезвреживание к 2036 году не менее чем 50 процентов общего объема отходов I и II классов опасности;

– снижение к 2036 году в два раза объема неочищенных сточных вод, сбрасываемых в основные водные объекты, сохранение уникальной экологической системы озера Байкал;

– сохранение лесов и биологического разнообразия, устойчивое развитие особо охраняемых природных территорий и создание условий для экологического туризма во всех национальных парках.

В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Экологическое благополучие» реализуются 4 региональных проекта, из которых по 3 региональным проектам исполнителем является Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан:

- 1) «Чистый воздух»;
- 2) «Экономика замкнутого цикла»;
- 3) «Вода России» (реализация проекта запланирована с 2027 года).

По региональному проекту «Сохранение лесов» ответственным исполнителем является Комитет по лесному хозяйству Республики Дагестан.

В 2025 г. на реализацию национального проекта предусмотрены средства в сумме 22,2 млн рублей (средства федерального бюджета – 18,7 млн рублей, средства ООО «Даглес» – 3,5 млн рублей).

Профинансированы 14,2 млн рублей, или 64 % от годовых назначений.

Кассовое исполнение составило 9,2 млн рублей, или 65 % от объема финансирования и 41,2 % от годовых назначений.

В ходе национального проекта заключение контрактов не предусмотрено.

Из 3 региональных проектов в 2025 г. в рамках национального проекта запланировано финансирование только регионального проекта «Сохранение лесов».



9.1. Региональный проект «Экономика замкнутого цикла»

В ходе регионального проекта «Экономика замкнутого цикла» национального проекта «Экологическое благополучие» к 2030 году запланировано снижение объема твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не более 50% от объема ежегодно образующихся твердых коммунальных отходов, за счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от использования товаров. В этой связи, региональный проект является преемником регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология» (2019-2024).

В 2025 г. в Республике Дагестан запланировано завершение мероприятий регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами за счет создания трех территориальных зон, в каждой из которых будут функционировать мусоросортировочный комплекс и полигон для размещения отходов, в том числе:

- Махачкалинская зона: мусоросортировочный комплекс в Карабудахкентском районе мощностью 500 тыс. тонн/год и полигоном в Кумторкалинском районе мощностью 300 тыс. тонн/год;
- Хасавюртовская зона с мусоросортировочным комплексом мощностью 250 тыс. тонн/год и полигоном мощностью 150 тыс. тонн/год;
- Дербентская зона с мусоросортировочным комплексом мощностью 200 тыс. тонн/год и полигоном мощностью 120 тыс. тонн/год.

Строительство трех комплексов по обработке твердых коммунальных отходов реализуется при участии ООО «Республиканский экологический оператор» согласно трех концессионных соглашений, заключенных с Правительством Республики Дагестан» от 13 сентября 2022 г.

Дополнительным соглашением от 3 декабря 2024 г. № 051-2019-G20026-1/14 к Соглашению о реализации регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Республика Дагестан)» на территории Республики Дагестан сроки завершения строительства объектов 3 мусоросортировочных комплексов по обработке твердых коммунальных отходов были перенесены с декабря 2024 года до конца 2025 года.

В дальнейшем, 16 декабря 2024 г. № 051-2024-Ч20037-1 подписано Соглашение о реализации регионального проекта «Экологическое благополучие».

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан.

Согласно данным «Электронный бюджет» общий объем средств, профинансированных на строительство объектов составил 10 624,0 млн рублей. Средства доведены до ООО «Республиканский экологический оператор».

Финансирование регионального проекта в 2025 году не предусмотрено.

По состоянию на 1 июля 2025 г. техническая готовность объектов капитального строительства представлена следующим образом:

1) Мусоросортировочный комплекс в Карабудахкентском районе (500 тыс. тонн) – строительная готовность – 64 %.

По полигону захоронения непригодных для переработки твердых коммунальных отходов, производительностью 300 тыс. тонн ТКО в год в Кумторкалинском районе Республики Дагестан (первая очередь, 175 тыс. тонн) получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию».

2) Мусоросортировочный комплекс в Хасавюртовском районе (250 тыс. тонн) – строительная готовность – 42 %, полигон захоронения непригодных для переработки ТКО производительностью 150 тыс. тонн ТКО в год – 36 %.

3) Мусоросортировочный комплекс в Дербентском районе (200 тыс. тонн) – строительная готовность – 68 %, полигон захоронения непригодных для переработки ТКО производительностью 120 тыс. тонн ТКО в год» – 52 %.

Из 2 целевых показателей регионального проекта в 2025 г. плановые значения предусмотрены только по показателю: «Доля захораниваемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, убывающий» – 100 % при плане (92,9 %). Достижение планового значения запланировано на конец года.

По состоянию на 1 июля 2025 г. в ЕИИС «Электронный бюджет» по показателю «Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, убывающий» составляет – 100 %. Существует риск достижения планового значения (92,9 %). На территории Республики Дагестан объекты по обработке твердых коммунальных отходов отсутствуют, в связи с чем 100 % образуемых ТКО направляется на захоронение. При этом, ввод мощностей по обработке (сортировке) запланирован только на 31 декабря 2025 г.



9.2. Региональный проект «Чистый воздух»

В ходе регионального проекта «Чистый воздух» к 2030 году запланировано снижение совокупного объема выбросов опасных загрязняющих веществ в два раза, в том числе на конец 2025 года со 100 % до 99,5 %.

Финансирование регионального проекта в 2025 году не предусмотрено.

Мероприятия регионального проекта реализуются в рамках государственной программы Республики Дагестан «Охрана окружающей среды».

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2022 г. № 1852-р «Об утверждении Перечня городских поселений и городских округов с высоким и очень высоким загрязнением атмосферного воздуха, дополнительно относящихся к территориям эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ», город Махачкала включен в эксперимент по квотированию выбросов загрязняющих веществ рамках Федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология».

Показатели федерального проекта для города Махачкалы были установлены на основании проведенных ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт охраны окружающей среды» сводных расчетов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в г. Махачкала, утвержденных приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 6 июня 2024 г. № 370.

Главой Республики Дагестан Меликовым С.А. от 2 ноября 2024 г. № 144-рг подписано распоряжение об образовании регионального штаба по реализации федерального проекта «Чистый воздух» и контроля за выполнением мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. В состав регионального штаба входят представители как региональных органов исполнительной власти, так и представители федеральных органов (Росприроднадзор и Управление Роспотребнадзора по РД).

Согласно паспорту регионального проекта, в 2025 году запланирована реализация двух мероприятий (контрольных точек):

1) Разработка проекта комплексного плана мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух г. Махачкалы.

Министерством природных ресурсов и экологии Республики Дагестан подготовлен проект Комплексного плана мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в г. Махачкала, который согласован с заинтересованными ведомствами и направлен в Министерства природы и экологии Российской Федерации на рассмотрение.

Согласно плану, предусмотрены следующие мероприятия:

- приобретение 40 троллейбусов, 60 автобусов на газомоторном топливе;
- строительство (реконструкция) участков автомобильной дороги Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр – Махачкала;
- строительство автомобильной дороги Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала на участке северного обхода г. Махачкалы.

Начало мероприятий запланировано на 2027 год. Приобретение троллейбусов и автобусов планируется, в том числе, за счет средств федерального бюджета.

2) Получение данных о качестве атмосферного воздуха в целях своевременного информирования населения.

В Республике Дагестан контроль за качеством атмосферного воздуха осуществляется в 18 мониторинговых точках в городах Махачкала, Каспийск, Кизилюрт и в МР «Кизилюртовский район».

В г. Махачкала контроль за качеством атмосферного воздуха осуществляют три стационарных комплексных поста, принадлежащие Дагестанскому центру по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиалу ФГБУ «Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (далее – ФГБУ «Дагестанский ЦГМС»).

Социально-гигиенический мониторинг осуществляется аккредитованными лабораториями ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан» в 15 (маршрутных) мониторинговых точках, в г. Махачкала (9 точек), г. Каспийск (2 точки), г. Кизилюрт (1 точка) и МР «Кизилюртовский район» (3 точки), подведомственными Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан.

Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан запрашивает у ФГБУ «Дагестанский ЦГМС» и Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан информацию о результатах лабораторных исследований на стационарных постах о качестве атмосферного воздуха и размещает ее на официальных ресурсах Министерства природных ресурсов и экологии Республики Дагестан в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (сайт, «Телеграмм»).

По состоянию на 1 июля 2025 г. по целевому показателю «Снижение совокупного объема выбросов опасных загрязняющих веществ в 29 городах-участниках федерального проекта, убывающий» фактическое значение составляет 100 %, или 99,5 % от плана на 2025 г. (99,5 %).



9.3. Региональный проект «Сохранение лесов».

В ходе реализации регионального проекта «Сохранение лесов» в 2025 году предусмотрено обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100 %, увеличения площади лесовосстановления и лесоразведения, повышение качества и эффективности работ по лесовосстановлению и лесоразведению на лесных участках, в том числе:

- увеличение площади лесовосстановления – 18,5 млн рублей;
- формирование запаса лесных семян – 3,7 млн рублей.

Реализацию регионального проекта осуществляет Комитет по лесному хозяйству по Республике Дагестан.

На мероприятия регионального проекта предусмотрено финансирование в размере 22,2 млн рублей (средства федерального бюджета – 18,7 млн рублей, средства ООО «Даглес» – 3,5 млн рублей).

Профинансировано 14,2 млн рублей, или 64 % от годовых назначений. Кассовое исполнение составило 9,2 млн рублей, или 65 % от объема финансирования, или 41,4 % от годовых назначений.

Региональный проект реализуется в составе государственной программы Республики Дагестан «Развитие лесного хозяйства».

Заключение контрактов в 2025 г. не предусмотрено.

По состоянию на 1 июля 2025 г. проведены работы по лесовосстановлению на площади 252 га и лесоразведению на площади 50 га. Заготовлено 360 кг семян сосны, акации, гледичии, или 6,5 % от плана (5 515 кг.).

По состоянию на 1 июля 2025 г. по 3 целевым показателям фактические значения составили:

– по целевому показателю «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений», возрастающий, – 35 %, или 35 % от плана на 2025 г. (100 %);

– по целевому показателю «Отнесение площадей лесовосстановления к землям, на которых расположены леса, возрастающий, тыс. га» – 35 %, что значительно превышает плановое значение на 2025 г. (0,26 %);

– по целевому показателю «Сокращение площади лесных пожаров на землях лесного фонда по отношению к 2021 году, возрастающий» – 4,3 %, или 17,2 % от плана на 2025 г. (25 %).



10. «Эффективная и конкурентная экономика»



Куратор национального проекта:

Алиев Р. А.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Дагестан

Руководитель региональных проектов



Исрапилов Х.А.

Руководитель Агентства по
предпринимательству и инвестициям
Республики Дагестан

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» и перспективу до 2036 года», в целях достижения национальной цели «Устойчивая и динамичная экономика» в ходе реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» запланировано:

– обеспечение в 2024 - 2030 годах реального роста дохода на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в 1,2 раза выше, чем рост валового внутреннего продукта;

– вовлечение к 2030 году не менее чем 40 процентов средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики и 100 процентов государственных и муниципальных организаций социальной сферы в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда.

В целях обеспечения достижения целей, показателей и результатов соответствующих федеральных проектов национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», в Республике Дагестан реализуются два региональных проекта:

1) «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы» (исполнитель – Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан);

2) «Производительность труда» (исполнители – Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан; Министерство здравоохранения Республики Дагестан).

По состоянию на 1 июля 2025 г. на реализацию национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» профинансировано 49,0 млн рублей (средства федерального бюджета – 48,5 млн рублей, средства республиканского бюджета – 0,5 млн рублей), или 100 % от годовых назначений.

Кассовое исполнение составило 49,0 млн рублей, или 100 % от объема финансирования. В целях реализации мероприятий регионального проекта средства в сумме 49,0 млн рублей перечислены в ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан».

По состоянию на 1 июля 2025 г. количество контрактов, необходимых заключить в целях реализации мероприятий регионального проекта не определено.

В 2025 году из 2 региональных проектов национального проекта запланировано финансирование регионального проекта: «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы». Финансирование регионального проекта «Производительность труда», не предусмотрено.



10.1. Региональный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы»

В ходе реализации регионального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы» в 2025 году предусмотрено:

- обеспечение расширенного доступа к финансовым ресурсам субъектов малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях;
- увеличение охвата субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки.

Реализацию регионального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» осуществляет Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан.

Региональный проект реализуется в рамках государственной программы Республики Дагестан «Экономическое развитие Республики Дагестан, включая создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата». При этом, согласно данным ГИИС «Электронный бюджет» объем финансирования в государственной программе (49,0 млн рублей), соответствует объему финансирования, предусмотренному в паспорте регионального проекта на 2025 год (49,0 млн рублей).

На реализацию регионального проекта профинансировано 49,0 млн рублей (средства федерального бюджета – 48,5 млн рублей, средства республиканского бюджета – 0,5 млн рублей).

Кассовое исполнение составило 49,0 млн рублей, или 100 % от объема финансирования.

Согласно заключенному соглашению от 18 февраля 2025 г. № 20-2025-009006 и дополнительному соглашению от 17 марта 2025 г. № 20-2025-009006/1, Агентством по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан в целях реализации мероприятий регионального проекта средства в сумме 49,0 млн рублей перечислены в ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан».

Средства предназначены для финансирования Центра «Мой бизнес», которым оказываются услуги и предоставляются меры поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП) и гражданам, желающим вести бизнес (консультации и обучающие мероприятия, содействие в размещении на электронных площадках, организация участия в выставках и ярмарках и т.д.).

По состоянию на 1 июля 2025 г. в связи с отсутствием утвержденного приказа Министерства экономического развития Российской Федерации

о направлениях расходования субсидии федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации на 2025 года в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», количество контрактов, которые необходимо заключить в целях реализации мероприятий регионального проекта, не определено.

По результатам мероприятий регионального проекта в 2025 году запланировано достижение следующих общественно значимых результатов:

1) Увеличение охвата субъектов МСП и граждан, планирующих предпринимательскую деятельность, услугами и мерами инфраструктуры поддержки в офлайн и онлайн форматах путем предоставления услуг центрами «Мой бизнес» – не менее 6 124 субъектам МСП.

По состоянию на 1 июля 2025 г достижение результата отсутствует.

2) Расширение доступа к финансовым ресурсам субъектов МСП путем:

– обеспечения привлечения субъектами МСП финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию.

По состоянию на 1 июля 2025 г. Гарантийным фондом Республики Дагестан (ответственный за достижение результата) выдано 7 поручительств на сумму 58,8 млн рублей. Объем привлеченных кредитов при гарантийной поддержке составил 2 222,0 млн рублей, или 209,6 % от плана (1 060,0 млн рублей).

– обеспечения льготного доступа к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций.

По состоянию на 1 июля 2025 г. Фондом микрофинансирования и лизинга Республики Дагестан (МФК «Даглизингфонд», ответственный за достижение результата) выдано микрозаймов на сумму 105,6 млн рублей, или 51 % от плана (206,9 млн рублей). Кредитный портфель МФК «Даглизингфонд» составил 449,7 млн рублей.

По целевому показателю «Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние), возрастающий» фактическое значение составило 0,5, или 90,9 % от плана (0,55).

По данным Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан по целевому показателю «Уровень удовлетворенности потенциальных и действующих субъектов МСП, получивших услуги иных организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, возрастающий» фактическое значение составляет 100 %, или 166 % от плана (60 %). В то же время, в ГИИС «Электронный бюджет» по состоянию на 1 июля 2025 г. исполнение по показателю составило 60 %, или 100 % от плана.



10.2. Региональный проект «Производительность труда»

В ходе регионального проекта в 2025 году в Республике Дагестан запланировано предоставление квалифицированной помощи экспертов по устранению неэффективности производственного процесса непосредственно на предприятиях-участниках национального проекта, а также обучение сотрудников методам повышения производительности труда.

В рамках регионального проекта продолжена реализация мероприятий национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» (2019-2024).

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан. В части достижения отдельного целевого показателя, ответственным является Министерство здравоохранения Республики Дагестан.

Финансирование регионального проекта в 2025 году не предусмотрено. В то же время в целях достижения целевых показателей регионального проекта «Производительность труда» в Законе о республиканском бюджете Республики Дагестан на 2025 год. (вне регионального проекта) запланированы средства в сумме 0,6 млн рублей на обучение сотрудников предприятий и представителей региональных команд инструментам повышения производительности труда на базе производственной площадки «Фабрика процессов», созданной в 2022 году.

В 2025 году в ходе регионального проекта запланировано привлечение 12 предприятий республики к участию в национальном проекте.

По состоянию на 1 июля 2025 г. участниками регионального проекта являются 11 предприятий республики, или 92 % от плана на 2025 года (ООО «Дагестан Стекло Тара», АО «Махачкалинский морской торговый порт», АО «Международный аэропорт «Махачкала», АО «Концерн КЭМЗ», АО «Кизлярагрокомплекс», АО «Завод им. Гаджиева», АО «Ас-Престиж», ООО «Трон», ООО «Батыр Бройлер», ООО «Строймаркет-05»), ООО «Строймет». Достижение результата обеспечено по итогам реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» (2019-2024).

Участник национального проекта «Производительность труда» (2019-2024) АО «Завод «Дагдизель» в 2025 году участие в региональном проекте не принимает. В то же время, на платформе производительности труда Российской Федерации (производительность.рф) сформирована заявка ООО «КУМК» на участие в региональном проекте.

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

По состоянию на 1 июля 2025 г. из 2 целевых показателей по целевому показателю: «Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях, возрастающий» фактическое значение составило 55 %, или 54,1 % от плана (101,7 %).

Утвержден перечень медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь и медицинскую помощь в условиях круглосуточного стационара, участвующих в региональном проекте «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения

Фактическое значение по целевому показателю: «Доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост производительности труда на предприятиях участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течение трех лет участия в проекте» отсутствует.

Согласно данным открытых источников информации (<https://www.audit-it.ru>), показатели выручки предприятий – участников национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» (2019 – 2024) за период с 2022 г. по 2024 г. представлены следующим образом:

Показатели выручки предприятий, участвующих в реализации регионального проекта «Производительность труда»

№	Название предприятия	2022	2023	2024	22/23	23/24
1	АО «Махачкалинский морской торговый порт»	763,5	1 195,7	1 702,3	56,6	42,4
2	АО «Международный аэропорт «Махачкала»	3 909,6	4 741,2	5 541,1	21,3	16,9
3	АО «Кизляр агрокомплекс»	1 020,8	1 052,3	1 299,6	3,1	23,5
4	ООО «Батыр Бройлер»	461,7	547,3	633,7	18,6	15,8
5	ООО «Строймаркет-05»	471,3	771,1	977,5	63,6	26,8
6	ООО «Строймет»	417,0	539,6	517,6	29,4	– 4,1
7	АО «Концерн КЭМЗ»	3 793,6	3 125,7	4 229,3	– 17,6	35,3
8	ООО «Дагестан Стекло Тара»	1 179,7	1 300,7	1 205,6	10,3	– 7,3
9	ООО «Трон»	1 244,1	1 828,0	1 417,3	46,9	– 22,5
10	АО «Заводим Гаджиева»	717,4	974,8	461,4	35,9	– 52,7
11	АО «Ас-Престиж»	505,3	268,7	86,9	– 46,8	– 67,7

По результатам проведенного анализа следует отметить, что в период реализации регионального проекта с 2022 по 2024 годы стабильный рост выручки обеспечивали следующие предприятия – участники регионального проекта: АО «Махачкалинский морской торговый порт»; ООО «Строймет»; ООО «Батыр Бройлер»; АО «Международный аэропорт «Махачкала»; АО «Кизляр агрокомплекс»; ООО «Строймаркет-05».

При этом, АО «Махачкалинский морской торговый порт» и ООО «Строймаркет-05» обеспечили рост выручки в двукратном размере.

По остальным участникам проекта объем полученной выручки изменялся неравномерно:

– АО «Ас-Престиж» – наблюдалось устойчивое снижение объема выручки с 505,3 млн рублей (2022 г.) до 86,9 млн рублей (2024 г.);

– АО «Завод им. Гаджиева» – несмотря на рост выручки в период с 2022 г. (717,4 млн рублей) по 2023 г. (974,8 млн рублей), в 2024 году объем выручки (461,4 млн рублей) уменьшился на 52,7 % по сравнению с 2023 г;

– ООО «Трон» несмотря на рост выручки в период с 2022 г. (1 244,1 млн рублей) по 2023 г. (1 828,0 млн рублей), в 2024 году объем выручки (1 417,3 млн рублей) уменьшился на 22,5 % по сравнению с 2023 г;

– ООО «Дагестан Стекло Тара» и АО «Концерн КЭМЗ» несмотря на неравномерную динамику, смогли обеспечить рост объемов выручки по итогам деятельности за 2024 год.

Таким образом, несмотря на предоставление квалифицированной помощи экспертов по устранению неэффективности производственного процесса на предприятиях-участниках национального проекта, а также обучение сотрудников методам повышения производительности труда, участие в региональном проекте «Производительность труда» не всегда обеспечивает устойчивую динамику роста финансовых показателей деятельности предприятий.



11. Национальный проект «Молодежь и дети»



**Куратор национального проекта:
Телякавов М. П.**
Заместитель Председателя Правительства
Республики Дагестан

Руководители региональных проектов:



Бучаев Я. Г.
Министр
образования и
науки Республики
Дагестан



Уллаев Б.М.
Министр строительства,
архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства
Республики Дагестан



Султанов Г.Р.
Министр экономики и
территориального развития
Республики Дагестан

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и перспективу до 2036 года», реализация национального проекта «Молодежь и дети» направлена на обеспечение достижения национальной цели «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности».

Основными задачами национального проекта до 2030 года являются:

- обеспечение функционирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи;
- увеличение доли молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность;
- увеличение доли молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на профессиональное, личностное развитие и патриотическое воспитание;
- формирование современной системы профессионального развития педагогических работников для всех уровней образования.

В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Молодежь и дети» реализуются 5 региональных проектов:

- 1) «Все лучшее детям»;
- 2) «Педагоги и наставники»;
- 3) «Профессионалитет»;
- 4) «Россия – страна возможностей»;
- 5) «Мы вместе».

В реализации мероприятий региональных проектов в 2025 году задействованы: Министерство образования и науки Республики Дагестан (4 578,9 млн рублей), Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан (223,4 млн рублей) и Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан (531,5 млн рублей), Министерство финансов Республики Дагестан (133,6 млн рублей), а также в рамках выплат вознаграждений педагогическим работникам прочие министерства – 58,4 млн рублей.

В 2025 году на мероприятия национального проекта предусмотрено финансирование в сумме 5 526,7 млн рублей (средства федерального бюджета – 5 484,2 млн рублей, республиканского бюджета – 41,5 млн рублей, средства внебюджетных фондов – 1,0 млн рублей).

Профинансировано 2 561,8 млн рублей, или 46,4 % от годовых назначений. Кассовое исполнение составило 2 505,0 млн рублей, или 97,8 % от объема финансирования и 45,3 % от годовых назначений.

Заключены 50 контрактов или 82,0 % от плана (61 контракт) на сумму 1 567,61 млн рублей.

В 2025 году в рамках национального проекта «Молодежь и дети» запланировано финансирование 3 региональных проектов. Финансирование 2 региональных проектов не предусмотрено («Россия – страна возможностей», «Мы вместе»).



11.1. Региональный проект «Все лучшее детям»

В ходе регионального проекта «Все лучшее детям» в 2025 году запланировано формирование современной образовательной среды для реализации потенциала детей и молодёжи, выявления и развития их талантов в ходе проведения следующих мероприятий:

- строительство 2 школ: на 1 200 уч. мест в мкр. Южный г. Дербента и на 800 уч. мест в п. Шамилькала Унцукульского района – 754,9 млн рублей;
- капитальный ремонт зданий и оборудование 9 школ в 2 городских округах и 7 муниципальных образованиях – 592,1 млн рублей;
- оснащение кабинетов 1 134 школ для обучения по предметам «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (Технология)» – 162,9 млн рублей.

В реализации регионального проекта принимают участие Министерство образования и науки Республики Дагестан (755,1 млн рублей), Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан (223,4 млн рублей) и Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан (531,5 млн рублей).

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в сумме 1 509,9 млн рублей (средства федерального бюджета – 1 471,1 млн рублей, средства республиканского бюджета – 38,8 млн рублей).

По состоянию на 1 июля 2025 г. профинансированы средства в сумме 182,8 млн рублей, или 12,0 % от годовых назначений. Кассовое исполнение составило 175,1 млн рублей, или 95,8 % от объема финансирования и 11,6 % от годовых назначений.

В рамках регионального проекта заключены 48 контрактов, или 98 % от плана (49 контракта) на сумму 1 440,7 млн рублей, в том числе:

- 34 контракта на сумму 590,0 млн рублей в целях капитального ремонта зданий и оборудования 9 общеобразовательных организаций;
- 12 контрактов на сумму 103,4 млн рублей в целях оснащения школ и предметных кабинетов средствами обучения и воспитания в 1134 общеобразовательных организациях,
- 2 контракта на общую сумму 3 734,5 млн рублей (лимиты на 2025 г. – 747,3 млн рублей) на строительство двух школ («Средняя общеобразовательная организация на 800 мест в посёлке Шамилькала Унцукульского района Республики Дагестан» – 1 332,7 млн рублей (лимит 2025 г. – 223,4 млн рублей); «Средняя общеобразовательная организация на 1200 мест в микрорайоне Южный г. Дербента Республики Дагестан – 2 401,8 млн рублей (лимит 2025 г. – 523,9 млн рублей»).

1) Модернизация школьных систем образования (капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций) – 592,2 млн рублей.

1.1. В 2025 году запланировано капитально отремонтировать и оборудовать 9 общеобразовательных организаций в 7 муниципальных районах и 2 городских округах.

В рамках заключенных контрактов (34 контракта на сумму 590,0 млн рублей) подрядчики приступили к активной фазе выполнения работ по капитальному ремонту зданий всех 9 общеобразовательных организаций.

По состоянию на 1 июля 2025 г. строительная готовность объектов составляет от 32 % до 85 %.

№	Наименование	Номер контракта	Сумма	ЕИС Закупки на 01.07.2025, млн рублей		Готовность, %
				Исполнено	Оплачено	
1	МКОУ «Малокозыревская СОШ» (МР «Кизлярский район»)	№ 0198_2025 от 27.05.2025	12,7	8,4	0	71
2	МКОУ СОШ № 10 г. (ГО «город Избербаш»)	№ 0277-2025 от 24.03.2025	107,6	48,6	48,6	75
3	МКОУ «Терекли-Мектебская СОШ им. А.Ш. Джанибекова», (МР «Ногайский район»)	№ 0103200008 425000049 от 14.03.2025	97,8	55,3	55,3	61
4	МКОУ «В-Казанищенская СОШ № 2», (МР «Буйнакский район»)	№ 0103200008 425000124 от 21.03.2025	18,2	5,5	0	65
5	МКОУ «Новокулинская СОШ №1», (МР «Новолакский район»)	№ 01-25 от 04.04.2025	97,9	Нет данных	Нет данных	50
6	МКОУ «Тюбинская СОШ», (МР «Кумторкалинский район»)	№ 2069-2025 от 18.04.2025	77,5	21,6	21,6	60
7	МКОУ «Маджалисская МСОШ-интернат», (МР «Кайтагский район»)	№ 0103200008 425000200-01 от 07.03.2025	17,9	Нет данных	Нет данных	50
8	МБОУ «СОШ № 2» (ГО «город Каспийск»)	№ ЭК-01 от 21.03.2025	63,3	3,9	3,9	42
9	МКОУ «Ансалтинская СОШ», (МР «Ботлихский район»)	№ 0103200008 425000447 от 01.04.2025	21,3	Нет данных	Нет данных	39
ИТОГО			514,2			

Срок завершения строительных работ по капитальному ремонту по всем объектам запланирован на 15 августа 2025 г. В этой связи, по 7 объектам капитального ремонта с уровнем готовности от 39 % до 65 % наблюдаются

низкие темпы строительства и отклонения от графика производства строительных работ.

1.2. В целях оснащения 9 объектов общего образования заключено 5 контрактов и 20 прямых договоров на сумму 75,8 млн рублей на поставку оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания.

Осуществляется приемка и экспертиза поставленного оборудования с последующей поставкой оборудования в общеобразовательные организации (участники).

2) Строительство объектов общего образования.

В 2025 г. запланировано строительство 2 объектов общего образования:

- школа на 1 200 уч. мест в мкр. Южный г. Дербента;
- школа на 800 уч. мест в п. Шамилькала Унцукульского района.

В целях осуществления строительства двух объектов общего образования заключены следующие контракты:

– государственный контракт от 08.04.2025 г. № 0103200008425000703 на сумму 1 332,7 млн рублей на выполнение подрядных работ по строительству школы на 800 мест в пос. Шамилькала Унцукульского района между ГКУ РД «Дирекция единого государственного застройщика заказчика» (Заказчик) и ООО «БИГ-СЕРВИС» (Подрядчик). В подрядные работы включены: строительство, реконструкция, снос объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия. Срок исполнения контракта – 30 ноября 2027 г. На 2025 год предусмотрены лимиты в сумме 223,3 млн рублей, в том числе выплата аванса – 33,5 млн рублей.

По состоянию на 1 июля 2025 года в ЕИС «Закупки» размещена только информация о фактических оплаченных средствах в сумме 25,3 млн рублей, что составляет 75,5 % размера аванса.

Согласно информации, приведенной на официальном сайте <https://zakupki.gov.ru>, ООО «БИГ-СЕРВИС» ранее осуществляло строительство школы на 392 уч. мест в с. Цияб-Ичичали Хасавюртовского района. Объект введен в эксплуатацию. Случаев начисления неустоек, в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств подрядчиком – ООО «БИГ-СЕРВИС», не установлено;

– государственный контракт от 18 апреля 2025 г. № К-25/003 на сумму 2 401,8 млн рублей на выполнение подрядных работ по строительству школы на 1200 мест в мкр. Южный г. Дербент между МКУ «УКС» ГО «город Дербент» (Заказчик) и ООО «ПРОФСТРОЙЮГ» (Подрядчик). В подрядные работы включены: строительство, реконструкция, капитальный ремонт, снос объекта

капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия. Срок исполнения контракта – 30 ноября 2027 г. Лимит на 2025 г. – 523,5 млн рублей, в том числе аванс – 522,9 млн рублей. По состоянию на 1 июля 2025 года в ЕИС Закупки информация об исполнении контракта не приведена.

ООО «ПРОФСТРОЙЮГ» ранее осуществляло строительство школы на 420 уч. мест в с. Новосаситли Хасавюртовского района. Согласно информации, приведенной на официальном сайте <https://zakupki.gov.ru>, контракт на строительство школы на 420 уч. мест в с. Новосаситли Хасавюртовского района был прекращен, в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством от 21 августа 2023 г.

Следует отметить, что при заключении указанных контрактов предусмотрено предоставление аванса, при этом письмом Главы Республики Дагестан от 11 декабря 2024 г. в качестве рекомендации было предложено исключить (не предусматривать) авансирование в контрактах, заключаемых с 1 января 2025 г. для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

По состоянию на 1 июля 2025 г. строительство объектов не начато, что свидетельствует об отставании от графика производства строительных работ и наличии риска своевременного освоения лимитов на 2025 г.

2.2. В 2025 году также запланировано завершение строительства **18 школ на 8 180 ученических мест**, строительство которых осуществлялась в рамках регионального проекта «Современная школа» (национальный проект «Образование»). Объем финансирования в 2025 году, предусмотренный на завершение строительства указанных объектов, составляет 2 042,3 млн рублей (средства федерального бюджета – 197,5 млн рублей, средства республиканского бюджета – 1 844,8 млн рублей).

По состоянию на 1 июля 2025 г. профинансировано 670,0 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета – 132,2 млн рублей.

Кассовое исполнение составляет 663,6 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета 125,9 млн рублей.

По **7 школам на 1 540 уч. мест** получены разрешения на ввод в эксплуатацию в рамках I этапа. До 1 сентября 2025 года необходимо обеспечить их окончательный ввод в эксплуатацию и фактическое функционирование. Заказчиком по данным объектам является «Дирекция по реализации инфраструктурных программ в Республике Дагестан».

По состоянию на 1 июля 2025 г. уровень готовности объектов представлен следующим образом:

1. Школа на 200 уч. мест в с. Шагада Хасавюртовского района – 92 %;
2. Школа на 200 уч. мест в с. Советское Хасавюртовского района – 90 %;
3. Школа на 120 уч. мест в с. Зеленоморск Карабудахкентского района – 88 %;
4. Школа на 220 уч. мест в с. Аданак Карабудахкентского района – 87 %;
5. Школа на 200 уч. мест в с. Параул Карабудахкентского района – 85 %;
6. Школа на 300 уч. мест в с. Пятилетка Хасавюртовского района – 84 %;
7. Школа на 300 уч. мест в с. Сулейбакент Левашинского района – 69 %;

По **1 школе на 560 уч. мест** в с. Джавгат Кайтагского района» (получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в рамках I этапа), заказчиком является администрация муниципального района «Кайтагский район». Строительная готовность объекта – 72 %.

По **10 школам на 4 856 уч. мест** в рамках заключенных Соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации установлен плановый срок окончательного ввода в эксплуатацию – до конца 2025 г. из них:

а) По 3 школам на 1 800 уч. мест, заказчиком-застройщиком по которым является ГКУ РД «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика», уровень строительной готовности составляет:

- школа на 1150 уч. мест в г. Хасавюрт №14 – 65 %;
- школа на 500 уч. мест в с. Хурик Табасаранского района – 57 %;
- пристройка на 150 уч. мест к зданию школы № 1 в г. Кизилюрт – 44 %.

б) По 6 школам на 3 056 уч. мест, заказчиком-застройщиком по которым выступает ГАУ РД «Дирекция по реализации инфраструктурных программ в Республике Дагестан», уровень строительной готовности составляет:

- школа на 604 уч. мест в с. Байрамаул Хасавюртовского района – 87 %;
- школа на 220 уч. мест в с. Какамахи Карабудахкентского района – 76 %;
- школа на 604 уч. мест в г. Махачкале, мкр-н «Ветеран» – 73 %;
- школа на 604 уч. мест в п. Ленинкент г. Махачкалы – 63 %;
- школа на 604 уч. мест в п. Новый Хушет г. Махачкалы – 64 %;
- школа на 420 уч. мест в с. Новососитли Хасавюртовского района – 16 %.

в) По школе на 1 224 уч. мест в г. Дербент заказчиком-застройщиком выступает администрация городского округа «город Дербент». Строительная готовность объекта – 77 %.

3) Оснащение кабинетов 1 134 школ для обучения по предметам «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (Технология)» – 162,9 млн рублей.

Профинансировано 1,21 млн рублей, или 0,74 % от объема годовых назначений. Кассовое исполнение составило 1,21 млн рублей, или 100 % от объема финансирования и 0,7 % от годовых назначений.

В целях реализации мероприятия приказами Министерства образования и науки Республики Дагестан от 20.01.2025 № 11-02-33/25, от 11.02.2025 № 11-02-137/25, от 25.02.2025 № 11-02-207/25 утверждены перечень образовательных организаций – участниц регионального проекта и «дорожная карта» этапов реализации.

В рамках данного мероприятия также запланировано обеспечение функционирования в Республике Дагестан ресурсно – методического центра по учебным предметам «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (Технология)».

Заключены 6 контрактов и 6 прямых договоров на сумму 97,01 млн рублей. По заключенному контракту на сумму 9,42 млн рублей произведено расторжение по причине неисполнения поставщиком, взятых на себя обязательств. Осуществлено повторное размещение указанной закупки на сумму 9,42 млн рублей.

На 1 июля 2025 г. по 2 целевым показателям регионального проекта фактические значения представлены следующим образом:

– «Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты» – 0,23 %, или 164 % от плана на 2025 г. (0,14 %). Согласно данным информационной системы «Государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности» по состоянию на 30 июня 2025 г. численность детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет (включительно) в регионе, в период с 2015 года, ставших победителями или призерами олимпиад и иных конкурсных мероприятий включенных в перечни, утвержденные Министерством просвещения Российской Федерации, составила 3347 (0,23%) от общей численности населения в возрасте от 7 до 35 лет (включительно), проживающего в республике (1 461 146 человек);

– «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования, возрастающий» – 60,3 %, или 96,5 % от плана (62,46 %). В соответствии с данными региональной системой «Навигатор ДОД РД» количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, составляет 405 655 человека от общего количества 672 335 детей.



11.2. Региональный проект «Педагоги и наставники»

В ходе реализации регионального проекта «Педагоги и наставники» в 2025 году запланировано снижение кадрового дефицита учителей в общеобразовательных организациях за счет проведения следующих мероприятий:

- ежемесячная выплата педагогам за классное руководство – 3 608,7 млн рублей;
- ежемесячная выплата педагогическим работникам за классное руководство (кураторство) – 135,0 млн рублей;
- обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в 478 школах на 239 ставок – 94,9 млн рублей;
- ежемесячная выплата советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями – 40,9 млн рублей;
- единовременная компенсационная выплата 10 учителям в рамках программы «Земский учитель» – 10,0 млн рублей.

На реализацию регионального проекта «Педагоги и наставники» предусмотрено финансирование в размере 3 889,6 млн рублей (средства федерального бюджета – 3 888,1 млн рублей, республиканского бюджета – 1,5 млн рублей).

Региональный проект реализуется в составе государственной программы Республики Дагестан «Развитие образования в Республике Дагестан». Согласно ГИИС «Электронный бюджет» объемы финансирования в государственной программе (3 888,6 млн рублей) не соответствуют объемам финансирования, предусмотренным в Законе о республиканском бюджете Республики Дагестан на 2025 год и в паспорте регионального проекта (3 889,6 млн рублей)

На 1 июля 2025 г. профинансированы средства в сумме 2 316,3 млн рублей, или 59,6 % от годовых назначений. Кассовое исполнение составило 2 267,2 млн рублей, или 98 % от объема финансирования и 58,3 % от годовых назначений. Установлено достижение месячного плана исполнения республиканского бюджета

Финансирование осуществляется путем перечисления средств федеральной субсидии на счета муниципальных образований. В этой связи заключение контрактов в рамках регионального проекта не предусмотрено.

В 2025 году единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек («Земский учитель»), запланировано предоставить 10 учителям на сумму 10,0 млн рублей. Заключение трудовых договоров планируется к началу учебного года.

На 1 июля 2025 г. по целевому показателю регионального проекта «Осуществлено выполнение мероприятий (результатов) соглашения с ФОИВ» фактическое значение составляет 80 %, или 80 % от плана на 2025 год (100 %).



11.3. Региональный проект «Профессионалитет»

В 2025 году ходе регионального проекта «Профессионалитет» запланирована работа, направленная на комплексную реструктуризацию системы среднего профессионального образования за счет проведения следующих мероприятий:

- реализация комплекса профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации (мероприятия по реализации механизмов профессиональных проб для обучающихся 6-11 классов, на основании данных единой цифровой платформы профориентации «Билет в будущее»);
- проведение государственной итоговой аттестации выпускников колледжей в виде демонстрационного экзамена;
- капитальный ремонт 2 зданий ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства» - 127,2 млн рублей.

На реализацию регионально проекта предусмотрено финансирование в сумме 127,2 млн рублей (средства федерального бюджета – 125,0 млн рублей, средства республиканского бюджета – 1,2 млн рублей, средства ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства» – 1,0 млн рублей).

По состоянию на 1 июля 2025 г. профинансированы средства в сумме 62,6 млн рублей, или 49,2 % от годовых назначений. Кассовое исполнение составило 62,6 млн рублей, или 100 % от объема финансирования и 49,2 % от годовых назначений (средства перечислены в качестве авансовых платежей по заключенным договорам).


В рамках регионального проекта ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства» (Заказчик) заключены 2 договора № 32514425631, № 32514425623 от 17 февраля 2025 г. на общую сумму 127,2 млн рублей с ООО «ХАЙТЕК ТЕХНОЛОДЖИ» (Подрядчик) на выполнение работ по капитальному ремонту учебного корпуса и общежития ГАОУ ВО «ДГУНХ». Срок исполнения – до 15 августа 2025 г.

Уровень строительной готовности составляет: по учебному корпусу (600 уч. мест) – 70%; по общежитию (350 уч. мест) – 75 %.

Из 3 целевых показателей по 2 показателям обеспечено достижение от 108 % до 227,3 % от плана на 2025 год, в том числе:

- «Доля занятых выпускников, прошедших обучение по программам «Профессионалитет» – 91,84 %, или 108 % от плана (85 %);
- «Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня» – 68,2 %, или 227,3 % от плана (30 %);

Фактическое значение показателя «Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации» составляет 23,3 %, или 54,2 % от плана (43,0 %).



11.4. Региональный проект «Россия – страна возможностей»

В 2025 г. ходе регионального проекта «Россия – страна возможностей» запланировано создание равных возможностей для самореализации детей и молодежи во всех субъектах России.

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство по делам молодежи Республики Дагестан.

Финансирование регионального проекта не предусмотрено.

В рамках охвата молодежи мероприятиями, проводимыми на базе инфраструктуры молодежной политики на площадке молодежных центров Республики Дагестан с 1 января по 30 июня 2025 года проведено более 112 мероприятий, с охватом молодежи более 70 тыс. человек.

С июня по октябрь 2025 года запланировано участие представителей молодежи Республики Дагестан в количестве 23 человек в мероприятиях всероссийского форума для молодых деятелей культуры и искусств «Таврида».

Во исполнении контрольной точки ГБУ РД «Республиканский молодежный центр» 26 марта 2025 г. принят приказ о назначении ответственных за достижение результата по проекту «Об ответственных за организацию и проведение образовательных заездов для молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» в составе арт-кластера «Таврида» от Республики Дагестан.

В 2025 г. с учетом методических рекомендаций, данных ведомством, отдельные муниципальные образования Республики Дагестан внедряют в свою деятельность проведение муниципальных грантовых конкурсов, направленных на поддержку молодежных инициатив на местах.

Согласно отчету о реализации регионального проекта «Россия – страна возможностей» в ГИИС «Электронный бюджет», по состоянию на 1 июля 2025 г., фактические значения целевых показателей представлены следующим образом:

– «Охват молодежи мероприятиями, проводимыми на базе инфраструктуры молодежной политики» – 10,52 %, или 57,1 % от плана на 2025 г. (18,42 %);

– «Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия, направленные на профессиональное развитие» – 10,7 %, или 57,4 % от плана на 2025 г. (18,65 %).



11.5. Региональный проект «Мы вместе»

В ходе регионального проекта «Мы вместе» запланировано проведение информационных и рекламных кампании в целях увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных патриотические проекты, а также популяризации добровольчества (волонтерства).

Проект реализуется Министерством по делам молодежи Республики Дагестан.

Финансирование мероприятий регионального проекта в 2025 году не предусмотрено.

Министерством по делам молодежи Республики Дагестан направлены в муниципальные образования республики план и методические рекомендации по проведению мероприятий, приуроченных событиям Великой отечественной войны 1941-1945 гг. и 80-летию Победы.

По состоянию на 1 июля 2025 г. проведены следующие масштабные акции: «Блокадный хлеб», «Сталинградская битва», День Защитника Отечества, «Вахта Памяти», «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», Знамя Победы, «Диктант Победы», «Парад у дома ветеранов», Почетный караул «Пост № 1», военно-спортивная игра «Зарница 2.0».

В ЕИС «Добро.ру» зарегистрировано 70 235 добровольцев, 1 738 организаторов и общественных объединений, 17 462 волонтера. Проведено 4 029 мероприятий.

В целях популяризации добровольчества (волонтерства) подготовлены рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет». Охват аудитории теле- и радиорекламы на 1 июля 2025 г. составил более 63 80 человек. В сети «Интернет» и социальных сетях размещено 83 информационных материалов.

По состоянию на 1 июля 2025 г. значения целевых показателей представлены следующим образом:

– «Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание» – 20,2 %, или 55,5 % от плана на 2025 г. (36,3 %);

– по показателю «Доля молодых семей, в том числе молодых семей имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую и общественную деятельность» – 8,44 %, или 64,1 % от плана на 2025 г. (13,2 %).



12. Национальный проект «Семья»



Куратор национального проекта:

Махмудов А.М.

Заместитель Председателя Правительства
Республики Дагестан

Руководители региональных проектов:



Кихасуров М.М.

Министр труда и
социального развития
Республики Дагестан



Глазов Я.Н.

Министр здравоохранения
Республики Дагестан



Бутаева З. А.

Министр культуры
Республики Дагестан



Бучаев Яхья

Гамидович

Министр образования и
науки Республики Дагестан

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» и перспективу до 2036 года», реализация национального проекта «Семья» направлена на обеспечение достижения национальных целей «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи», «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности».

Основными задачами национального проекта «Семья» являются:

- повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году;
- обеспечение не ниже среднероссийских темпов повышения к 2030 году суммарного коэффициента рождаемости в субъектах Российской Федерации;
- увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году;
- увеличение к 2030 году численности граждан пожилого возраста и инвалидов, получающих услуги долговременного ухода;
- снижение уровня бедности ниже 7 процентов к 2030 году;
- повышение к 2030 году удовлетворенности граждан работой организаций культуры, искусства и народного творчества.

В рамках национального проекта «Семья» в Республике Дагестан реализуются пять региональных проектов, в том числе:

- 1) «Поддержка семьи»;
- 2) «Многодетная семья»;
- 3) «Охрана материнства и детства»;
- 4) «Старшее поколение»;
- 5) «Семейные ценности и инфраструктура культуры».

В реализации региональных проектов задействованы: Министерство труда и социального развития Республики Дагестан (1 206,7 млн рублей); Министерство здравоохранения Республики Дагестан (635,7 млн рублей); Министерство культуры Республики Дагестан (206,6 млн рублей); Министерство образования и науки Республики Дагестан (128,1 млн рублей); Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства (71,8 млн рублей), Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан (477,7 млн рублей).

В 2025 году на реализацию национального проекта предусмотрены средства в сумме 2 726,6 млн рублей (средства федерального бюджета – 2 636,3 млн рублей, средства республиканского бюджета – 89,6 млн рублей, средства муниципальных образований – 0,7 млн рублей).

По состоянию на 1 июля 2025 г. профинансированы расходы в сумме 870,1 млн рублей, или 31,9 % от объема годовых назначений.

Кассовое исполнение составило 817,5 млн рублей, или 93,9 % от объема финансирования и 30 % от годовых назначений.

Заключены 90 контрактов или 95,7 % от плана (94 контракта) на сумму 1 080,9 млн рублей.

В 2025 году запланировано финансирование всех региональных проектов.



12.1. Региональный проект «Поддержка семьи»

В ходе регионального проекта «Поддержка семьи» запланировано обеспечение всех семей к 2030 году адресной поддержкой при рождении ребенка, в том числе в 2025 году за счет следующих мероприятий:

– строительство 6 дошкольных образовательных учреждений (5 объектов на 830 мест в г. Дербент и 1 объект на 240 мест в г. Каспийск) – 549,5 млн рублей;

– капитальный ремонт и оснащение 2 дошкольных образовательных учреждений на 595 мест – 128,1 млн рублей.

Реализацию регионального проекта осуществляют: Министерство труда и социального развития Республики Дагестан; Министерство образования и науки Республики Дагестан; Министерство экономики и социального развития Республики Дагестан; Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан.

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в сумме 677,6 млн рублей (средства федерального бюджета – 670,8 млн рублей, средства республиканского бюджета – 6,8 млн рублей).

Профинансированы средства в сумме 35,8 млн рублей, или 5,3 % от объема годовых назначений. Кассовое исполнение составило 34,4 млн рублей, или 96,3 % от объема финансирования и 5,1 % от годовых назначений.

Заключены 16 контрактов, или 94,0 % от плана (17 контрактов) на сумму 592,5 млн рублей, в том числе:

1) Контракт № ОК-25/012 от 2 июня 2025 г. на строительство дошкольного образовательного учреждения на 250 мест в г. Дербент заключен с ООО СМК «ЖИЛЬЕ» на сумму 392,3 млн рублей (срок исполнения – 13 ноября 2027 г.). Лимит на 2025 год составляет 101,5 млн рублей и равен размеру аванса. По состоянию на 1 июля 2025 г. на объекте начаты подготовительные работы;

2) Контракт № ОК-25/011 от 14 мая 2025 г. на строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест по ул. Дрожжина г. Дербент заключен с ООО «КАПИТАЛ» на сумму 332,9 млн рублей, (срок исполнения – 29 декабря 2027 г.). Лимит на 2025 год – 102,44 млн рублей, в том числе аванс в сумме 99,9 млн рублей. По состоянию на 1 июля 2025 г. строительные работы не начаты;

3) Контракт № ОК-25/005 от 5 мая 2025 г. на строительство дошкольного образовательного учреждения № 1 на 140 мест в мкр. Южный г. Дербент заключен с ООО ТСК «МЕГАПОЛИС» на сумму 315,3 млн рублей (срок исполнения – 30 ноября 2027 г.). Лимит на 2025 год – 88,4 млн рублей и равен размеру аванса – 88,4 млн рублей. По состоянию на 1 июля 2025 г. строительные работы не начаты;

4) Контракт № ОК-25/002 от 14 апреля 2025 г. на строительство дошкольного учреждения на 140 мест в мкр Аэропорт г. Дербент заключен с ООО «СТРОЙИНВЕСТ» на сумму 267,7 млн рублей (срок исполнения – 30.11.2027 г.). Лимит на 2025 год – 86,4 млн рублей, в том числе размер аванса, предоставляемого в 2025 году – 80,3 млн рублей. По состоянию на 1 июля 2025 г. строительные работы не начаты;

5) Контракт № ОК-25/004 от 14 апреля 2025 г. на строительство дошкольного образовательного учреждения № 2 на 140 мест в мкр. Южный г. Дербент заключен с ООО «СК-05» на сумму 312,96 млн рублей (срок исполнения – 30 ноября 2027 г.). Лимит на 2025 год составляет 88,4 млн рублей и равен размеру аванса – 88,4 млн рублей. По состоянию на 1 июля 2025 г. строительные работы не начаты.

Незаключенным остается контракт на строительство дошкольного образовательного учреждения в г. Каспийск. Заключение контракта на строительство объекта запланировано в июле 2025 года. Плановый срок заключения контрактов на строительство дошкольных образовательных учреждений в паспорте регионального проекта определен до 15 июля 2025 г. (контрольная точка).

В 2025 году также запланирован капитальный ремонт и оснащение двух дошкольных образовательных учреждений (в г. Дагестанские Огни, г. Избербаш), на реализацию которого предусмотрено финансирование в сумме 128,1 млн рублей. По состоянию на 1 июля 2025 г., при уровне кассового исполнения в сумме 24,2 млн рублей, или 19 % от годовых назначений, техническая готовность объектов составляет:

- МБОУ ДОУ №3 (245 уч. мест) (г. Дагестанские Огни) – 32 %;
- МКОДУ «Детский сад №10» (350 уч. мест) (г. Избербаш) – 60 %.

По итогам реализации регионального проекта «Содействие занятости» (нацпроект «Демография» в период с 2018 г. по 2024 г. завершено строительство и получены разрешения на ввод в эксплуатацию 62 объектов на 9 590 мест (нарастающим итогом) (20 детсадов на 1 950 мест и 42 детсад (ясли) на 7 640 мест), в том числе:

- по 59 объектам на 9 080 мест получены лицензии на осуществление деятельности в сфере дошкольного образования;
- по 3 объектам на 510 мест разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получены в рамках I этапа (завершение строительства зданий).

Торжественное открытие детского сада «Сказка» на 60 мест в с. Верхний Дженгутай состоялось 2 июня 2025 года.

По двум детсадам (на 200 мест в с. Куруш Хасавюртовского района, на 250 мест в г. Дербент) завершение строительства II этапа и окончательный ввод в эксплуатацию запланированы на 2025 год.

По состоянию на 1 июля 2025 года обеспечено достижение планового значения на 2025 год по целевому показателю регионального проекта «Суммарный коэффициент рождаемости, возрастающий» – 1,788 ед., или 102,5 % от плана на 2025 г. (1,755 ед.).



12.2. Региональный проект «Многодетная семья»

В ходе регионального проекта «Многодетная семья» запланировано оказание государственной социальной помощи многодетным семьям и семьям с детьми путем заключения социального контракта.

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство труда и социального развития Республики Дагестан.

В 2025 году предусмотрено финансирование в сумме 1 102,6 млн рублей (средства федерального бюджета – 1 043,1 млн рублей, средства республиканского бюджета – 59,5 млн рублей).

По состоянию на 1 июля 2025 г. профинансированы средства в сумме 552,1 млн рублей, или 50,1 % от годовых назначений (1 102,6 млн рублей).

Кассовое исполнение составило 542,1 млн рублей, или 98,2 % от объема финансирования и 49,2 % от годовых назначений.

Согласно отчету о ходе реализации регионального проекта в ГИИС «Электронный бюджет» в январе-июнь 2025 года количество граждан, получивших государственную помощь на основании социального контракта, составило 3 691 человек, или 70,8 % от плана (5 215 человек).

Социальные контракты заключены с многодетными семьями и семьями с детьми в целях осуществления:

- индивидуальной предпринимательской деятельности – 1 475 единиц;
- на ведение личного подсобного хозяйства – 1 066 единиц;
- по поиску работы – 444 единиц;
- на преодоление трудной жизненной ситуации – 706 единиц.

По состоянию на 1 июля 2025 г. фактические значения целевых показателей представлены следующим образом:

– «Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей» – 723 единиц, или 94,9 % от плана (762 единиц);

– «Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан» – 4,3 %, или 81,1 % от плана (5,3 %);

– «Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) превысил величину прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации, по окончании срока действия социального контракта в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта» – 25,1 %, или 94,7 % от плана (26,5 %).



12.3. Региональный проект «Охрана материнства и детства»

В ходе регионального проекта «Охрана материнства и детства» запланировано обеспечение доступности и квалифицированной помощи женщинам и детям, за счет проведения следующих мероприятий:

- оснащение (переоснащение) медицинскими изделиями перинатальных центров и родильных домов (отделений) в г. Махачкале и г. Хасавюрт – 293,0 млн рублей;

- создание женских консультаций (в ГБУ РД «Новолакская ЦРБ», ГБУ РД «Сергокалинская ЦРБ» и ГБУ РД «Кайтагская ЦРБ») – 342,8 млн рублей.

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство здравоохранения Республики Дагестан.

На мероприятия регионального проекта в 2025 г. предусмотрено финансирование в сумме 635,7 млн рублей (средства федерального бюджета – 629,4 млн рублей, средства республиканского бюджета – 6,3 млн рублей). Профинансировано 24,0 млн рублей, или 3,8 % от годовых назначений (635,7 млн рублей). Кассовое исполнение составило 24,0 млн рублей, или 100 % от объема финансирования и 3,8 % от годовых назначений.

В ходе регионального проекта в 2025 г. заключены 26 контракта, или 90 % от плана (28 контрактов), на сумму 282,6 млн рублей.

Поставлено 48 единиц медицинского оборудования из утвержденного Министерством здравоохранения Российской Федерации перечня медицинских изделий для оснащения перинатальных центров и родильных домов (отделений) в г. Махачкале и г. Хасавюрт в количестве 323 единиц.

В целях создания женских консультаций подобраны земельные участки на территориях центральных районных больниц.

По состоянию на 1 июля 2025 г. из 5 целевых показателей по 2 показателям обеспечено перевыполнение плановых значений на 2025 г. в размерах от 123,4 % до 227,3 % от плана.

По 3 показателям фактические значения составили:

- «Доля женщин, проживающих в сельской местности, поселках городского типа и малых городах, получивших медицинскую помощь в женских консультациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах» – 8,2 %, или 41,0 % от плана (20 %);

- «Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами, от общего числа выявленных заболеваний по результатам проведения профилактических медицинских осмотров» – 54,9 %, или 68,6 % от плана (80 %);

- «Охват граждан репродуктивного возраста (18-49 лет) диспансеризацией с целью оценки репродуктивного здоровья» – 9,9 %, или 30,9 % от плана (32 %).



12.4. Региональный проект «Старшее поколение»

В ходе регионального проекта «Старшее поколение» в 2025 году запланировано увеличение численности граждан пожилого возраста и инвалидов, получающих услуги долговременного ухода, а также реализация региональной программы «Активное долголетие в Республике Дагестан⁷».

Исполнение регионального проекта возложено на Министерство труда и социального развития Республики Дагестан.

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в сумме 104,1 млн рублей (средства федерального бюджета – 103,1 млн рублей, средства республиканского бюджета – 1,0 млн рублей).

По состоянию на 1 июля 2025 г. профинансированы средства в сумме 51,6 млн рублей, или 49,6 % от годовых назначений.

Кассовое исполнение составило 51,6 млн рублей, или 100 % от объема финансирования и 49,6 % от годовых назначений.

Заключение договоров (контрактов) в рамках регионального проекта не предусмотрено. Средства направляются на выплату заработной платы сотрудникам учреждений социального обслуживания, оказывающих услуги в рамках системы долговременного ухода.

В рамках реализации мероприятий по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в обслуживании, социальные услуги получают 241 человек. Социальные услуги по уходу осуществляются 132 помощниками в ГО «город Махачкала», ГО «город Каспийск» и ГО «город Кизляр».

Численность граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы «Активное долголетие», составляет 151 710 человек, в том числе:

- приняли участие в культурно-досуговых мероприятиях и творческих проектах – 1410 человек;
- приняли участие в волонтерском движении – 1238 человек;
- приняли участие в образовательных проектах – 576 человек;
- приняли участие в занятиях физической культурой – 148 486 человек.

По состоянию на 1 июля 2025 г. по 2 целевым показателям регионального фактические значения составили:

- по показателю «Доля пожилых граждан и инвалидов, получающих долговременный уход, от общего числа нуждающихся в таком уходе граждан» обеспечено достижение планового значения на 2025 г. – 0,9 %, или 100 % от плана на 2025 г.;

- по показателю «Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы «Активное долголетие» фактическое значение составляет 34,6 %, или 93,8 % от плана на 2025 г. (36,9 %).

⁷ Утверждено Постановлением Правительства Республики Дагестан от 28 декабря 2024 года № 435.



12.5. Региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры».

В ходе регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в 2025 году предусмотрено обеспечение повышения уровня удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества, в том числе за счет проведения следующих мероприятий:

- капитальный ремонт библиотек – 24,98 млн рублей;
- капитальный ремонт здания Дома культуры – 28,5 млн рублей;
- капитальный ремонт детской школы искусств – 19,436 млн рублей;
- капитальный ремонт театра – 50,5 млн рублей;
- капитальный ремонт музея – 26,8 млн рублей;
- оснащение регионального театра – 9,9 млн рублей;
- техническое оснащение музея – 15,2 млн рублей;
- создание трех модельных библиотек – 31,3 млн рублей.

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство культуры Республики Дагестан совместно с муниципальными образованиями (ГО «город Махачкала»; ГО «город Каспийск»; МО «Дахадаевский район»; МО «Казбековский район»).

На реализацию регионального проекта профинансировано 206,6 млн рублей, или 100 % от годовых назначений (средства федерального бюджета – 190,0 млн рублей, средства республиканского бюджета – 16,0 млн рублей, средства муниципалитетов – 0,7 млн рублей). Кассовое исполнение составило 165,3 млн рублей, или 80 % от объема финансирования.

Согласно Отчету о ходе реализации регионального проекта за II квартал 2025 г. (ГИИС «Электронный бюджет») и данным Министерства финансов Республики Дагестан, кассовое исполнение составило 165,6 млн рублей, или 80,2% от годовых назначений. По данным Министерства культуры Республики Дагестан, средства перечислены подведомственным организациям.

Заключены 48 контрактов (договоров) на общую сумму 206,4 млн. рублей, или 100 % от плана.

На 1 июля 2025 г. по 2 целевым показателям регионального проекта фактические значения представлены следующим образом:

- «Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества» – 81,2 %, или 147,6 % от плана (55 %);
- «Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году» – 42,7 %, или 38,8 % от плана (110 %).

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Перечень объектов, запланированных к капитальному ремонту, техническому оснащению и созданию в рамках регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры»

№	Объект	Номер контракта	Цена контракта, млн рублей	Подрядчик	Срок исполнения	Готовность
1	Капремонт ГБУ РД «НБ РД им. Р. Гамзатова»	№ 919 от 02.04.2025	15,15	ООО «СПЕЦПРОМ СТРОЙ»	31.12.2025	60
2	Капремонт здания Дома культуры г. Каспийск	№ 2803 от 06.04.2025	29,65	ООО «ЮСК»	31.12.2025	10
3	Капремонт ГБУ ДО РД «Республиканская детская школа искусств М. Кажлаева для особо одаренных детей»	№ КР-01-25	18,82	ООО «Лидер-Строй»	31.12.2025	60
4	Капремонт Ногайского историко-краеведческий музея - филиал ГБУ РД «Национальный музей Республики Дагестан им. А. Тахо-Годи»	№ 2-25РЕМ	26,22	ООО «СФЕРА»	31.12.2025	60
5	Техоснащение филиала ГБУ РД «Национальный музей Республики Дагестан им. А. Тахо-Годи» Музей боевой славы им. В.В. Макаровой	9 контрактов	5,53	ООО «СЦЕНАЛОГИЯ»	31.12.2025	
6	Создание модельных библиотек: – МКУК «Центральная районная библиотека» МР «Казбековский район»; – ГО «город Махачкала»	6 контрактов	1,76	ИП Курбанова П.М. ИП Османова Ш.Ш. ООО «Сокол»	31.12.2025	
7	Библиотека – филиал № 23 МБУ «Централизованная библиотечная система» ГО «город Махачкала»	10 контрактов	6,19	ООО «Эксмо» ООО «Лига» ООО «Левенгук» ИП Алиметова Г.А.	31.12.2025	
8	Детская библиотека – филиал № 9 МБУ «Централизованная библиотечная система»					
9	Капремонт ГБУ Государственный республиканский русский драматический театр им. М. Горького»	1 контракт	381,6	ООО "ШОУ ТЕК"	31.12.2027	0
10	Капремонт МКУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» МО «Дахадаевский р-н», с. Уркарах	1 контракт	42,5	ООО «Строймедсервис»	01.12.2027	50
11	Оснащение театра ГБУ РД «Театр поэзии»					



13. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы»



Куратор национального проекта
Абдулмуталибов Н.М
Заместитель Председателя Правительства
Республики Дагестан

Руководитель регионального проекта:



Абдулхамидов В. М.
Председатель Комитета по лесному хозяйству
Республики Дагестан

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» и перспективу до 2036 года», в целях достижения национальной цели «Технологическое лидерство», необходимо решение задачи по обеспечению развития беспилотных авиационных системы.

В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы» (федеральный проект «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы») реализуется **региональный проект «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы».**

Реализацию регионального проекта осуществляет Комитет по лесному хозяйству Республики Дагестан. Беспилотные летательные аппараты планируется использовать в рамках мероприятий по лесоразведению и защите лесов от пожаров.

Период реализации регионального проекта в Республике Дагестан 2024-2025 гг., с объемом финансирования 18,0 млн рублей (средства федерального бюджета).

Согласно распоряжения Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2024 г. № 933-р единственным поставщиком закупок беспилотных авиационных аппаратов в целях осуществления мероприятий в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы», определено АО «Государственная транспортная лизинговая компания». В этой связи, Комитетом по лесному хозяйству Республики Дагестан от 2 сентября 2024 г. был заключен 1 прямой договор с АО «Государственная транспортная лизинговая компания» на приобретение 11 беспилотных летательных аппаратов. Срок исполнения контракта был перенесен на 2025 г.

По состоянию на 1 июля 2025 г. беспилотные летательные аппараты поставлены. Оплата произведена на сумму 16,5 млн рублей, или 100 % от финансирования на 2024 г.

В 2025 году на реализацию регионального проекта профинансированы расходы в сумме 1,5 млн рублей, или 100 % от годовых назначений на поставку 1 беспилотного летательного аппарата. Кассовое исполнение составило 0,75 млн рублей, или 50 % от финансирования на 2025 г. (авансовый платеж).

В 2025 году заключен контракт на закупку 1 беспилотного летательного аппарата на сумму 1,5 млн рублей. Произведен авансовый платеж в сумме 0,75 млн рублей (50%). Поставка товара планируется в 4 квартале 2025 года.

Региональный проект реализуется в составе государственной программы Республики Дагестан «Развитие лесного хозяйства Республики Дагестан», (утв. Распоряжением Правительства Республики Дагестан от 13 декабря 2013 г. № 669).

14. Выводы

14.1. На финансовое обеспечение 11 национальных проектов в 2025 году запланированы средства в сумме 22 955,1 млн рублей, в том числе за счет:

- федерального бюджета – 20 044,2 млн рублей, или 87,3 %;
- республиканского бюджета – 2 598,3 млн рублей, или 11,3 %;
- иных источников – 312,7 млн рублей, или 1,4 %

Финансирование национального проекта «Международная кооперация и экспорт» не предусмотрено.

14.2. По состоянию на 1 июля 2025 г. на реализацию 9 национальных проектов профинансированы средства в сумме 10 605,3 млн рублей, или 46,2 % от объема годовых назначений (22 955,1 млн рублей).

По двум национальным проектам («Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Кадры»), финансирование отсутствует.

14.3. Из общей суммы средств, профинансированных на реализацию 9 национальных проектов, кассовое исполнение составило 10 203,2 млн рублей, или 94,4 % от объема финансирования и 41,5 % от объема годовых назначений (22 955,1 млн рублей)⁸, в том числе:

– по 1 нацпроекту уровень кассового исполнения составил 100 % от годовых назначений («Эффективная и конкурентная экономика»). Средства доведены до подведомственного учреждения (ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства»);

– по 8 нацпроектам от 30,0 % до 92,2 % («Беспилотные авиационные системы» (92,2 %); «Инфраструктура для жизни» (52,6 %); «Туризм и индустрия гостеприимства» (51,5 %); «Экологическое благополучие» (41,2 %); «Молодежь и дети» (45,3 %); «Продолжительная и активная жизнь» (33,4 %); «Экономика данных и цифровая трансформация государства» (30,0 %); «Семья» (30,0 %).

14.4. Поручение Главы Республики Дагестан, данное на заседании Совета при Главе Республики Дагестан по стратегическому развитию и проектной деятельности (протокол от 22 февраля 2025 г. № 25-01/2-25), об обеспечении своевременного финансирования и эффективного освоения бюджетных ассигнований, в том числе в соотношении не менее 50 процентов до 1 июля 2025 года, выполнено только по 4 региональным проектам из 27 финансируемых региональных проектов, в том числе:

⁸ Справочно: на дату завершения материала (18.07.2025 г.) на реализацию национальных проектов профинансировано 11 865,0 млн рублей, или 51,7 % от годовых назначений (22 959,5 млн рублей). Кассовое исполнение составило 10 730,8 млн рублей, или 90,4 от объема финансирования, или 46,7 % от годовых назначений (22 959,5 млн рублей).

– «Стимулирование спроса на отечественные авиационные беспилотные системы» (нацпроект «Беспилотные авиационные системы») – 92,2 % (9,0 млн рублей);

– «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» – 63,6 % (78,8 млн рублей);

– «Региональная и местная дорожная сеть» (нацпроект «Инфраструктура для жизни») – 67,3 % (5 141,7 млн рублей);

– «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения» (нацпроект «Туризм и гостеприимство») – 51,5 % (90,5 млн рублей).

14.5. Согласно Закону о республиканском бюджете на 2025 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 300,0 млн рублей (средства республиканского бюджета) на реализацию регионального проекта «Новое оборудование и технологии в солнечной ветрогенерации», реализуемого в рамках государственной программы Республики Дагестан «Развитие топливно-энергетического комплекса Республики Дагестан».

Сумма образована за счет высвобождаемых средств по списанию двух третей задолженности по бюджетному кредиту и предусмотрена на реализацию мероприятий, осуществляемых в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2025 г. № 79. В частности, было запланировано строительство воздушной линии электропередачи 110 кВ в двухцепном исполнении в рамках реализации нового инвестиционного проекта «Строительство Новолакской ветровой электростанции мощностью до 300 МВт».

Исходя из кода целевой статьи 60 1 Р8 44611, мероприятия регионального проекта «Новое оборудование и технологии в солнечной и ветрогенерации» запланировано реализовать в составе одноименного федерального проекта (национальный проект «Новые атомные и энергетические технологии»). Однако, согласно паспорту федерального проекта, декомпозиция мероприятий на уровне субъектов Российской Федерации не предусмотрена.

Правительством Республики Дагестан рассматривается вопрос о реализации мероприятия в рамках регионального проекта «Развитие инфраструктуры в населенных пунктах» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Однако, длительные сроки согласования свидетельствуют о наличии риска своевременного освоения предусмотренных бюджетных назначений.

14.6. В рамках 8 национальных проектов, из 443 планируемых контрактов (договоров), заключены 400 контрактов, или 90 % на общую сумму 15 319,3 млн рублей⁹, в том числе:

– по 2 нацпроектам контракты заключены в полном объеме («Экономика данных и цифровая трансформация государства»; «Беспилотные авиационные системы»);

– по 5 нацпроектам уровень заключенных контрактов составил от 9 % до 97 % («Инфраструктура для жизни» (96 %); «Семья» (96%); «Продолжительная и активная жизнь» (92 %); «Молодежь и дети» (82 %); «Туризм и гостеприимство» (9 %).

Кроме того, по региональному проекту «Многодетная семья» (национальный проект «Семья») из запланированных заключить 5 215 социальных контрактов с гражданами на сумму 1 102,6 млн рублей (учитываются отдельно от общего количества контрактов), заключен 3 691 социальный контракт, или 71 % от плана на сумму 542,1 млн рублей.

По двум национальным проектам («Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Экологическое благополучие») заключение контрактов не предусмотрено.

По национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика» количество плановых контрактов до настоящего времени не определено (на согласовании в Министерстве экономического развития Российской Федерации).

Сроки исполнения контрактных обязательств в большинстве заключенных контрактов (договоров) запланированы на IV квартал 2025 г., что увеличивает риски своевременного освоения средств при отсутствии должного контроля за своевременным выполнением контрагентами принятых обязательств.

14.7. Поручение Главы Республики Дагестан данное на заседании Совета при Главе Республики Дагестан по стратегическому развитию и проектной деятельности от 28 февраля 2025 г. № 25-01/2-25, об обеспечении в срок до 1 апреля 2025 года заключения всех контрактов (договоров) на выполнение мероприятий региональных проектов, выполнено по 11 региональным проектам из 22 региональных проектов, по которым запланировано заключение контрактов.

К основным причинам поздних сроков заключения контрактов, относятся:

– длительные сроки согласования планируемых мероприятий с профильными федеральными министерствами («Туризм и индустрия

⁹ Справочно: на дату завершения материала (18.07.2025 г.) заключены 417 контрактов, или 93 % от плана (447 контрактов) на общую сумму 15 414,0 млн рублей.

гостеприимства», «Эффективная и конкурентная экономика»; «Продолжительная и активная жизнь»);

– планирование сроков заключения контрактов (договоров) на III квартал 2025 г. («Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь и дети», «Инфраструктура для жизни», «Семья»).

Поздние сроки заключения контрактов являются одной из основных причин несвоевременного исполнения обязательств по контрактам и неосвоения предусмотренных бюджетных ассигнований.

14.8. Проведенный мониторинг показал, что наряду с положительными результатами, в ходе реализации отдельных национальных проектов наблюдаются проблемы и недостатки, которые могут негативно повлиять на своевременное выполнение запланированных мероприятий, а также на эффективное освоение предусмотренных годовых назначений. В их числе национальные проекты, связанные с реализацией мероприятий по строительству, капитальному ремонту (ремонту) социально значимых объектов, которые сопровождаются постоянными рисками своевременного выполнения работ и освоения выделенных средств.

14.8.1. В ходе регионального проекта «**Модернизация первичного звена здравоохранения**» (национальный проект «Продолжительная и активная жизнь») в 2025 году запланировано проведение следующих мероприятий:

1) Строительство (монтаж) 43 быстровозводимых модульных конструкций (врачебные амбулатории, фельдшерско-акушерских (фельдшерских) пункты, отделения), уровень готовности которых составил:

- по 4 объектам – от 50 % до 75 %;
- по 21 объекту – от 10 % до 35 %;
- по 18 объектам – ведутся подготовительные работы.

2) Реконструкция зданий 2 фельдшерско-акушерских пунктов (с. Амух, Агульский район; с. Кулибухна, Левашинский район), уровень готовности которых имеет нулевое значение. С учетом сроков исполнения контрактов (15 сентября 2025 г.) наблюдается отставание от графика производства работ;

3) Капитальный ремонт зданий 76 медицинских организаций, уровень готовности которых составляет:

- по 6 объектам – работы завершены;
- по 45 объектам – от 50 % до 97 %;
- по 19 объектам – от 10 % до 49 %;
- по 1 объекту – работы не начаты.

Несмотря на то, что большая часть контрактов была заключена в ноябре – декабре 2024 года, поздние сроки начала работ по строительству, капитальному ремонту и реконструкции зданий медицинских организаций (структурных подразделений) являются причиной отклонений от графика производства работ по отдельным объектам и обуславливают наличие рисков своевременного исполнения обязательств по заключенным контрактам.

14.8.2. В ходе регионального проекта «**Модернизация коммунальной инфраструктуры**» (национальный проект «Инфраструктура для жизни») в 2025 г. запланировано строительство и реконструкция следующих четырех объектов водоснабжения:

- «Реконструкция насосных станций водоснабжения и резервуаров чистой воды в г. Каспийск. Насосная станция ул. Абдулманапова»;
- «Реконструкция водопроводов г. Каспийска»;
- «Расширение сетей водоснабжения путем строительства новых линий водопровода в с. Сулевкент Хасавюртовского района»;
- «Водоснабжение сел Хвартикуни, Курми, Гергебиль, Кикунни Гергебильского района Республики Дагестан».

Соглашение о реализации мероприятий по 4 объектам подписано 18 декабря 2024 г. Однако, процедуры определения общего объема бюджетных ассигнований и пообъектного распределения субсидий продолжались до 24 июня 2025 г. С начала года, в основное соглашение четырежды вносились изменения.

По состоянию на 17 июля 2025 г. контракты на строительство объектов водоснабжения не заключены. В виду того, что завершение реконструкции насосных станций водоснабжения и резервуаров чистой воды для обеспечения чистой питьевой водой жителей г. Каспийска (насосная станция 6 МКР) запланировано до конца 2025 года (лимит 2025 г. – 193,26 млн рублей), наблюдаются риски своевременного ввода объекта в эксплуатацию и освоения предусмотренных бюджетных назначений.

14.8.3. В ходе регионального проекта «**Формирование комфортной городской среды**» (национальный проект «Инфраструктура для жизни») запланированы следующие мероприятия:

- 1) Благоустройство 131 общественной территории в 10 городах и 27 муниципальных районах (1 011,9 млн рублей).

По состоянию на 17 июля 2025 г. из 47 муниципальных образований профинансированы 26 муниципальных образований, кассовое исполнение по которым составило:

- по 8 муниципальным образованиям – 100 % от объема финансирования;

– по 5 муниципальным образованиям – от 72,8 % до 98,3 %;

– по 3 муниципальным образованиям – от 3,5 до 50 %%%;

По 10 муниципальным образованиям кассовое исполнение отсутствует;

2) Реализация проектов трех победителей IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (277,8 млн рублей).

По объекту благоустройства «Природно-исторический парк Сосновый Бор» в городском округе «город Дербент» (72,0 млн рублей) заключен муниципальный контракт от 17 марта 2025 г. ООО «РС-ГРУПП» на сумму 71,6 млн рублей (срок исполнения – 10 октября 2025 г.). По состоянию на 1 июля 2025 г. в ЕИС «Закупки» размещена информация о фактических оплаченных средствах в сумме 21,5 млн рублей в виде аванса, или 30 % от стоимости контракта.

По благоустройству общественной территории «Сердце старого города». Концепция благоустройства Центральной городской площади и прилегающих озелененных территорий» в городском округе «город Буйнакск» заключен муниципальный контракт № 0103200008425003014 от 26 мая 2025 г. с ООО «ВОДУНИВЕРСАЛСТРОЙ» на сумму 96,6 млн рублей (аванс не предусмотрен). Срок завершения работ – 31 октября 2025 г. В ЕИС «Закупки» информация об исполнении не приведена.

По объекту «Благоустройство центральных улиц города» в г. Кизляр заключен контракт № 0103200008425002292 от 30 апреля 2025 г. с ООО «РЕГИОН СТРОЙ» на сумму 99,2 млн рублей (аванс не предусмотрен) на выполнение работ. Срок завершения работ – 25 декабря 2025 г. По состоянию на 1 июля 2025 г. в ЕИС «Закупки» исполнены и оплачены работы на сумму 36,6 млн рублей, или 37 % стоимости контракта.

По двум объектам благоустройства общественных территорий не соблюдены требования пункта 3 Графика реализации проекта на территории муниципального образования – победителя IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в части заключения контрактов на выполнение работ по реализации проектов до 1 апреля 2025 г.

По состоянию на 1 июля 2025 г. по региональному проекту «Формирование комфортной городской среды» в результате длительных процедур по заключению контрактов наблюдается низкий уровень кассового исполнения – 186,6 млн рублей, или 18,4 % от годовых назначений (1 011,9 млн рублей)¹⁰.

¹⁰ По состоянию на 18 июля 2025 г. уровень кассового исполнения по региональному проекту составил 347,86 млн рублей, или 27 % от годовых назначений (1 294,2 млн рублей).

4.8.4. В ходе реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» в 2025 году запланировано внедрение интеллектуальной транспортной системы в целях автоматизации процессов управления дорожным движением (45 млн рублей). Муниципальный контракт заключен 9 июня 2025 года (подрядчик – ООО «МОНОЛИТ-ГРУПП»).

Срок исполнения контракта запланирован на 1 августа 2025 г. При этом, по состоянию на 1 июля 2025 г. средства не профинансированы. В связи с поздними сроками заключения контракта и отсутствием финансирования работ наблюдаются риски своевременного сдачи объекта в эксплуатацию.

14.8.5. По региональному проекту «Экономика замкнутого цикла» (национальный проект «Экологическое благополучие») в 2025 году запланировано завершение мероприятий по строительству мусоросортировочных комплексов и полигонов для размещения твердых коммунальных отходов (ТКО), строительная готовность которых составляет:

1) Мусоросортировочный комплекс в Карабудахкентском районе (мощность 500 тыс. тонн) – 64 %. По полигону захоронения непригодных для переработки твердых коммунальных отходов, производительностью 300 тыс. тонн ТКО в год в Кумторкалинском районе Республики Дагестан (первая очередь) получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию»;

2) Мусоросортировочный комплекс в Хасавюртовском районе (мощность 250 тыс. тонн) – 42 %, полигон захоронения непригодных для переработки ТКО производительностью 150 тыс. тонн ТКО в год в Хасавюртовском районе Республики Дагестан – 36 %;

3) Мусоросортировочный комплекс в Дербентском районе (200 тыс. тонн) – строительная готовность – 68 %. Полигон захоронения непригодных для переработки ТКО производительностью 120 тыс. тонн ТКО в год в Дербентском районе Республики Дагестан – 52 %.

С учетом уровня строительной готовности наблюдаются риски завершения строительства объектов в запланированные сроки (31 декабря 2025 г.). Кроме того, имеется риск достижения планового значения по показателю «Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, убывающий» – 92,8% (факт – 100 %).

14.8.6. По региональному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы» (национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика») кассовое исполнение составляет 48,97 млн рублей, или 100 % от объема финансирования.

Агентством по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан средства в сумме 48,97 млн рублей перечислены ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан» для оказания услуги и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. Однако, расходование средств федерального бюджета ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан» не согласовано с Министерством экономического развития Российской Федерации и не утверждено. Плановое количество контрактов не определено. В результате, средства находятся на счетах ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан» и не используются на реализацию мероприятий регионального проекта.

14.8.7. В ходе реализации регионального проекта «**Все лучшее детям**» (национальный проект «Молодежь и дети») в 2025 году запланировано:

1) Строительство 2 школ: на 1 200 уч. мест в мкр. Южный г. Дербента (подрядчик – ООО «ПРОФСТРОЙЮГ») и на 800 уч. мест в п. Шамилькала Унцукульского района (подрядчик – ООО «БИГ-СЕРВИС») – 754,9 млн рублей.

При наличии заключенных контрактов строительство школ не начато (подготовительные работы), что свидетельствует об отставании от графика производства строительных работ и наличии риска своевременного освоения лимитов на 2025 год;

2) Капитальный ремонт зданий и оборудование 9 школ в 2 городских округах (город Каспийск, город Избербаш) и 7 муниципальных образованиях (МР «Ногайский район», МР «Кайтагский район», МР «Буйнакский район», МР «Кизлярский район», МР «Ботлихский район», МР «Новолакский район», МР «Кумторкалинский район») – 592,1 млн рублей. Срок завершения работ – 15 августа 2025 г. По 7 объектам капитального ремонта с уровнем готовности от 39 % до 65 %, наблюдаются низкие темпы строительных работ;

3) В 2025 году также запланировано завершение **18 школ на 8 180 ученических мест**, строительство которых осуществлялась в рамках регионального проекта «Современная школа» (нацпроект «Образование»).

3.1. По **7 школам на 1 540 уч. мест** (ГКУ РД «Дирекция по реализации инфраструктурных программ в Республике Дагестан») получены разрешения на ввод в эксплуатацию в рамках I этапа. До 1 сентября 2025 г. необходимо обеспечить окончательный ввод в эксплуатацию и функционирование.

На 1 июля 2025 г. готовность объектов представлена следующим образом:

1. Школа на 200 уч. мест в с. Шагада Хасавюртовского района – 92 %;
2. Школа на 200 уч. мест в с. Советское Хасавюртовского района – 90 %;
3. Школа на 120 уч. мест в с. Зеленоморск Карабудахкентского района – 88 %;
4. Школа на 220 уч. мест в с. Аданак Карабудахкентского района – 87 %;

- 5. Школа на 200 уч. мест в с. Параул Карабудахкентского района – 85 %;
- 6. Школа на 300 уч. мест в с. Пятилетка Хасавюртовского района – 84 %;
- 7. Школа на 300 уч. мест в с. Сулейбакент Левашинского района – 69 %;

По 1 школе на 560 уч. мест в с. Джавгат Кайтагского района» (получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в рамках I этапа), заказчиком является Администрация МР «Кайтагский район». Строительная готовность объекта – 72 %.

3.2. По 10 школам на 4 856 уч. мест в рамках заключенных Соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации установлен плановый срок окончательного ввода в эксплуатацию до конца 2025 г. из них:

а) По 3 школам на 1 800 уч. мест (ГКУ РД «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика»), уровень строительной готовности составляет:

- школа на 1150 уч. мест в г. Хасавюрт № 14 – 65 %;
- школа на 500 уч. мест в с. Хурик Табасаранского района – 57 %;
- пристройка на 150 уч. мест к зданию школы № 1 в г. Кизилюрт – 44 %.

б) По 6 школам на 3 056 уч. мест (ГАУ РД «Дирекция по реализации инфраструктурных программ в Республике Дагестан»), уровень строительной готовности составляет:

- школа на 604 уч. мест в с. Байрамаул Хасавюртовского района – 87 %;
- школа на 220 уч. мест в с. Какамахи Карабудахкентского района – 76 %;
- школа на 604 уч. мест в г. Махачкале, мкр-н «Ветеран» – 73 %;
- школа на 604 уч. мест места в п. Ленинкент г. Махачкалы – 63 %;
- школа на 604 уч. мест в п. Новый Хушет г. Махачкалы – 64 %;
- школа на 420 уч. мест с. Новососитли Хасавюртовского района – 16 %,

наблюдается риск окончательного ввода объекта в эксплуатацию;

в) По школе на 1 224 уч. мест в г. Дербент заказчиком-застройщиком выступает администрация городского округа «город Дербент». Строительная готовность объекта – 77 %.

14.8.8. В ходе регионального проекта «Поддержка семьи» (национальный проект «Семья») в 2025 году запланировано строительство 6 детсадов на 1 тыс. 70 мест (5 объектов на 830 мест в г. Дербент и 1 объект на 240 мест в г. Каспийск). Несмотря на заключенные в апреле–мае текущего года контракты, строительство 5 детских садов не начато.

Контракт на строительство детского сада в г. Каспийск не заключен.

По капитальному ремонту 9 садов и оснащению 2 детских садов (в г. Дагестанские Огни и г. Избербаш) заключены 11 контрактов на сумму

125,0 млн рублей. Техническая готовность объектов составляет от 32 % (детсад на 245 мест в г. Дагестанские Огни) до 60 % (детсад на 350 уч. мест в г. Избербаш).

14.8.9. В ходе регионального проекта «Охрана материнства и детства» в целях сохранения репродуктивного здоровья запланировано создание женских консультаций в ГБУ РД «Новолакская ЦРБ им. Мирзоева», ГБУ РД «Сергокалинская ЦРБ» и ГБУ РД «Кайтагская ЦРБ». Контракт на строительство объектов не заключен (342,8 млн рублей).

15. По состоянию на 1 июля 2025 г. из запланированных 92 целевых показателей региональных проектов:

– по 30 целевым показателям, или 32,6 % от плана, обеспечено достижение плановых значений на 2025 год (по 6 целевым показателям – 100 %; по 24 целевым показателям – свыше 100 %);

– по 32 целевым показателям, или 34,8 % от плана, уровень достижения составил от 50 % до 99 %;

– по 13 целевым показателям, или 14,1 % от плана, фактические значения составляют менее 50 % от плана;

– по 15 целевым показателям, или 16,3 % от плана, фактические значения имеют нулевые значения;

– по 2 показателям, или 2,2 % от плана, значения на 2025 г. не запланированы.

16. Несмотря на накопленный опыт, в 2025 году, по-прежнему наблюдаются недостатки, характерные для национальных проектов в первый год их реализации, когда запланированные мероприятия региональных проектов, а также объемы предусмотренного финансирования неоднократно корректируются в ходе их реализации. В результате, на 1 июля 2025 г. темпы финансирования и освоения бюджетных ассигнований по региональным проектам оцениваются как недостаточные для своевременного и качественного исполнения плановых мероприятий, а также достижения целевых показателей.

15. Предложения

По результатам проведенного мониторинга (аудита) Счетная палата Республики Дагестан предлагает органам исполнительной власти Республики Дагестан, ответственным за реализацию национальных (региональных) проектов:

– обеспечить своевременное финансирование и эффективное освоение бюджетных ассигнований, согласно протоколу заседания Совета при Главе Республики Дагестан по стратегическому развитию и проектной деятельности в Республике Дагестан от 22 февраля 2025 г. № 25-01/2-25 (в соотношении не менее 80 процентов до 1 сентября и 100 процентов – до 1 ноября 2024 года), а также выполнение запланированных мероприятий;

– оценить риски реализации мероприятий национальных (региональных) проектов до конца 2025 года и подготовить предложения, направленные на решение вопросов связанных с низким уровня финансирования, контрактации и освоения выделенных средств;

– обеспечить оперативный контроль за финансированием и освоением, предусмотренных годовых назначений и выполнением мероприятий национальных (региональных) проектов;

– ускорить процедуры по согласованию с федеральными министерствами объемов предусмотренного финансирования и направлений расходования предусмотренных бюджетных назначений;

– привести плановые значения целевых показателей региональных проектов, обеспечивающих достижение результатов федеральных проектов в составе государственных программ Республики Дагестан, в соответствие с соглашениями о реализации региональных проектов, заключенными с федеральными министерствами, а также паспортами региональных проектов;

– завершить мероприятия по заключению контрактов (договоров) на выполнение мероприятий региональных проектов в 2025 году, а также обеспечить своевременное исполнение принятых контрактных обязательств;

– усилить контроль за соблюдением графиков строительства (капитального ремонта, ремонта, реконструкции) объектов, а также вводу их в эксплуатацию в установленные сроки;

– обеспечить эффективное взаимодействие министерств и ведомств Республики Дагестан, ответственных за реализацию национальных (региональных) проектов, в том числе с муниципалитетами, участниками реализации региональных проектов, с целью своевременной реализации мероприятий и достижения намеченных целевых показателей.

Приложение на 17 листах

**Счетная палата
Республики Дагестан**