



**СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН**

**Мониторинг
реализации национальных
(региональных) проектов
в Республике Дагестан
(III квартал 2025 года)**

МАХАЧКАЛА 2025

Содержание

1.	Общие положения	4
2.	Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь»	9
2.1.	Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения»	11
2.2.	Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	19
2.3.	Региональный проект «Борьба с сахарным диабетом»	20
2.4.	Региональный проект «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания»	22
2.5.	Региональный проект. «Совершенствование экстренной медицинской помощи»	23
2.6.	Региональный проект «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация»	24
2.7.	Региональный проект «Здоровье для каждого»	25
2.8.	Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями».....	27
2.9.	Региональный проект «Медицинские кадры».....	28
3.	Национальный проект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»	29
3.1.	Региональный проект «Кадры в агропромышленном комплексе»	30
4.	Национальный проект «Инфраструктура для жизни»	34
4.1.	Региональный проект «Жилье».....	36
4.2.	Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры».....	39
4.3.	Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»....	41
4.4.	Региональный проект «Развитие инфраструктуры в населенных пунктах»	44
4.5.	Региональный проект «Безопасность дорожного движения»	45
4.6.	Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»	47
4.7.	Региональный проект «Общественные меры развития дорожного движения»	49
5.	Национальный проект «Кадры»	50
5.1.	Региональный проект «Образование для рынка труда»	51
6.	Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»	53
6.1.	Региональный проект «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»	54
6.2.	Региональный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».....	55
7.	Национальный проект «Туризм и гостеприимство	57
7.1.	Региональный проект «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения»	59

8.	Национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».....	61
8.1.	Региональный проект «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы»	63
8.2.	Региональный проект «Отечественные решения»	64
8.3.	Региональный проект «Цифровое государственное управление»	65
9.	Национальный проект «Экологическое благополучие»	66
9.1.	Региональный проект «Экономика замкнутого цикла»	68
9.2.	Региональный проект «Чистый воздух»	70
9.3.	Региональный проект «Сохранение лесов»	72
10.	Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика...»	73
10.1.	Региональный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы.....»	75
10.2.	Региональный проект «Производительность труда»	78
11.	Национальный проект «Молодежь и дети»	80
11.1.	Региональный проект «Все лучшее детям»	82
11.2.	Региональный проект «Педагоги и наставники»	87
11.3.	Региональный проект «Профессионалитет».....»	88
11.4.	Региональный проект «Россия – страна возможностей»	89
11.5.	Региональный проект «Мы вместе»	90
12.	Национальный проект «Семья»	91
12.1.	Региональный проект «Поддержка семьи».....»	93
12.2.	Региональный проект «Многодетная семья»	96
12.3.	Региональный проект «Охрана материнства и детства»	97
12.4.	Региональный проект «Старшее поколение»	99
12.5.	Региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры»	100
13.	Национальный проект «Беспилотные авиационные системы»	102
13.1.	Региональный проект «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы»	103
14.	Выводы	104
15.	Предложения	113
16.	Приложения.....»	114

1. Общие положения

Счетной палатой Республики Дагестан в соответствии с Планом работы на 2025 год проведен мониторинг (аудит) реализации национальных (региональных) проектов в Республике Дагестан по состоянию на 1 октября 2025 г., по результатам которого установлено:

1. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и перспективу до 2036 года» в 2025 году Республика Дагестан участвует в реализации 12 национальных проектов (2025-2030): «Продолжительная и активная жизнь», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Инфраструктура для жизни», «Кадры», «Международная кооперация и экспорт», «Туризм и индустрия», «Экономика данных и цифровая трансформация государства», «Экологическое благополучие», «Эффективная и конкурентная экономика», «Молодежь и дети», «Семья», «Беспилотные авиационные системы».

В рамках указанных национальных проектов в 2025 году реализуются 40 региональных проектов¹ в составе мероприятий государственных программ Российской Федерации и Республики Дагестан. В ГИИС «Электронный бюджет» сформированы паспорта региональных проектов.

2. На финансовое обеспечение 11 национальных проектов предусмотрены средства в сумме 23 556,1 млн рублей, в том числе за счет:

- федерального бюджета – 20 303,4 млн рублей, или 86,2 %;
- республиканского бюджета – 2 600,9 млн рублей, или 11,0 %;
- иных источников – 651,7 млн рублей, или 2,8 % (средства муниципальных образований – 119,4 млн рублей, средства ООО «Даглес» – 3,5 млн рублей, средства ППК «Фонда развития территорий» – 334,6 млн рублей, средства ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства» – 0,9 млн рублей, «АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» – 193,3 млн рублей»).

Финансирование национального проекта «Международная кооперация и экспорт» не предусмотрено.

В общем объеме ассигнований (23 556,1 млн рублей) наибольший объем средств предусмотрен на реализацию 4 национальных проектов: «Инфраструктура для жизни» – 10 586,6 млн рублей (45,0 %); «Молодежь и дети» – 5 526,7 млн рублей (23,5 %); «Семья» – 2 771,4 млн рублей (11,8 %); «Продолжительная и активная жизнь» – 2 664,5 млн рублей (11,3 %).

¹ Всего в период с 2025 по 2030 гг. запланирована реализация 44 региональных проектов, а также отдельных мероприятий в рамках 5 федеральных проектов (в том числе мероприятия по 2 федеральным проектам национального проекта «Эффективная транспортная система»).


МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

3. По состоянию на 1 октября 2025 г. на реализацию национальных 10 проектов профинансированы средства в сумме 18 280,2 млн рублей, или 77,6 % от объема годовых назначений (23 556,1 млн рублей).

По национальному проекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» финансирование отсутствует.

Финансирование и освоение расходов на реализацию национальных (региональных) проектов в 2025 году

млн рублей



4. Из общей суммы средств, профинансированных на реализацию 10 национальных проектов, кассовое исполнение составило 17 045,7 млн рублей, или 93,3 % от объема финансирования и 72,4 % от объема годовых назначений (23 556,1 млн рублей), в том числе:

– по 1 нацпроекту уровень кассового исполнения составил 100 % от годовых назначений («Эффективная и конкурентная экономика»). Средства доведены до подведомственного учреждения (ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства») в целях реализации мероприятий национального проекта;

– по 6 нацпроектам – от 53,6 % до 92,3 % («Беспилотные авиационные системы» (92,3 %); «Инфраструктура для жизни» (85,6 %); «Семья» (79,5 %); «Молодежь и дети» (67,9 %); «Экологическое благополучие» (64,0 %); «Продолжительная и активная жизнь» (53,6 %);

– по 3 нацпроектам от 14,8 % до 30 % «Экономика данных и цифровая трансформация государства» (30,0 %); «Туризм и индустрия гостеприимства» (23,0 %); «Кадры» (14,8 %).

Для сравнения: по состоянию на 1 октября 2024 г. кассовое исполнение составляло 69,4 % (15 046,1 млн рублей) от предусмотренных назначений на 2024 г. (21 672,3 млн рублей).

Проведенный анализ освоения средств в разрезе видов расходов свидетельствует о том, что в 2025 г. более ритмично осуществляется расходование средств на выплаты в рамках социального обеспечения по мероприятиям двух национальных проектов «Семья» и «Молодежь и дети».

По остальным видам расходов кассовое исполнение запланировано по мере оплаты товаров, работ, услуг в рамках заключенных государственных (муниципальных) контрактов (договоров) за фактически выполненные объемы работ (поставленные товары, услуги).

Поручение Главы Республики Дагестан, данное на заседании Совета при Главе Республики Дагестан по стратегическому развитию и проектной деятельности (протокол от 28 февраля 2025 г. № 25-01/2-25), об обеспечении своевременного финансирования и эффективного освоения бюджетных ассигнований, в том числе в соотношении не менее 80 процентов до 1 сентября 2025 г. (за исключением средств, предусмотренных на ежемесячные выплаты), не выполнено по 10 региональным проектам из 25 финансируемых региональных проектов, соответствующих указанным требованиям.


5. Темпы финансирования и освоения средств, напрямую связаны с заключением контрактов в целях реализации мероприятий национальных (региональных) проектов.

В 2025 г. из 11 финансируемых национальных проектов по 9 национальным проектам запланировано заключить 784 контракта (соглашения). Следует отметить постоянный рост количества плановых

контрактов в связи с образованием экономии по результатам проведения закупочных процедур, расторжением ранее заключенных контрактов, а также из-за увеличения предусмотренных лимитов финансирования на 2025 год.

По национальным проектам («Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Экологическое благополучие») заключение контрактов не предусмотрено.

Объем контрактов, заключенных в ходе реализации национальных (региональных) проектов в 2025 году



■ Количество запланированных контрактов на 2025 год
 ■ Количество заключенных контрактов в 2025 году

По состоянию на 1 октября 2025 г. по 9 национальным проектам заключены 525 контрактов (соглашений), или 67 % от плана (784 контракта) на общую сумму 16 725,0 млн рублей, в том числе:

– по 3 национальным проектам контракты заключены в полном объеме («Экономика данных и цифровая трансформация государства»; «Беспилотные авиационные системы»; «Эффективная и конкурентная экономика»);

– по 6 нацпроектам уровень заключенных контрактов составил от 14 % до 98 % («Продолжительная и активная жизнь» (98 %); «Семья» (97 %); «Молодежь и дети» (67 %); «Кадры» (50 %); «Инфраструктура для жизни» (32 %); «Туризм и гостеприимство» (14 %).

Кроме того, по региональному проекту «Многодетная семья» (национальный проект «Семья») из запланированных 5 215 социальных контрактов с гражданами на сумму 1 102,6 млн рублей (учитываются отдельно от общего количества контрактов ввиду особенности их заключения), заключены 5 406 социальных контрактов, или 103,7 %, на сумму 961,4 млн рублей.

Сроки исполнения контрактных обязательств по большей части заключенных контрактов (договоров) запланированы на конец IV квартала 2025 г.

6. Поручение Главы Республики Дагестан данное на заседании Совета при Главе Республики Дагестан по стратегическому развитию и проектной деятельности от 28 февраля 2025 г. № 25-01/2-25, об обеспечении в срок до 1 апреля 2025 года заключения всех контрактов (договоров) на выполнение мероприятий региональных проектов, не выполнено по 8 региональным проектам из 23 региональных проектов, по которым запланировано заключение контрактов.

По состоянию на 1 октября 2025 г. не заключены 259 контрактов (договоров, соглашений), в том числе:

– по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» (Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан) – 243 договора;

– по национальному проекту «Туризм и гостеприимство» (Министерство по туризму и народным промыслам Республики Дагестан) – 6 соглашений;

– по национальному проекту «Семья» (Министерство здравоохранения Республики Дагестан (3 контракта); Министерство культуры Республики Дагестан (1 контракт) – 4 контракта;

– по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» (Министерством здравоохранения Республики Дагестан) – 3 контракта;

– по национальному проекту «Молодежь и дети» (Министерство образования и науки Республики Дагестан) – 2 контракта;

– по национальному проекту «Кадры» (Министерство труда и социального развития Республики Дагестан) – 1 соглашение.



2. Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь»



Куратор национального проекта:

Махмудов А. М.

Заместитель Председателя Правительства
Республики Дагестан



Руководитель региональных проектов:

Глазов Я.Н.

Министр здравоохранения
Республики Дагестан

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и перспективу до 2036 года», в целях достижения национальной цели «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи» в ходе национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» до конца 2030 года запланировано:

- повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,6;
- снижение временной нетрудоспособности трудоспособных граждан;
- повышение уровня удовлетворенности участников специальной военной операции условиями для медицинской реабилитации;
- создание и запуск цифровой платформы, способствующей формированию, поддержанию и сохранению здоровья человека на протяжении всей его жизни.

В рамках национального проекта «Продолжительность и активная жизнь» в Республике Дагестан реализуются 9 региональных проектов, в том числе:

- 1) «Модернизация первичного звена здравоохранения»;
- 2) «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»;
- 3) «Борьба с сахарным диабетом»;
- 4) «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания»;
- 5) «Совершенствование экстренной медицинской помощи»;
- 6) «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация»;
- 7) «Здоровье для каждого»;
- 8) «Борьба с онкологическими заболеваниями»;
- 9) «Медицинские кадры».

Реализацию национального проекта осуществляет Министерство здравоохранения Республики Дагестан.

В 2025 году на мероприятия национального проекта предусмотрено финансирование в сумме 2 664,5 млн рублей (средства федерального бюджета – 2 450,7 млн рублей, средства республиканского бюджета – 213,8 млн рублей).

По состоянию на 1 октября 2025 г. профинансированы расходы в сумме 1 429,5 млн рублей или 53,7 % от годовых назначений.

Кассовое исполнение составило 1 429,5 млн рублей, или 100 % от объема финансирования и 53,7 % от годовых назначений.

Мероприятия региональных проектов национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» реализуются в рамках государственной программы Республики Дагестан «Развитие здравоохранения Республики Дагестан».

По состоянию на 1 октября 2025 г. заключены 160 контрактов на общую сумму 2 052,1 млн рублей или 98 % от плана (163 контракта) и 77,0 % от суммы предусмотренной контрактации (2 664,5 млн рублей).

В 2025 году из 9 региональных проектов запланировано финансирование 7 региональных проектов. По 2 региональным проектам («Борьба с онкологическими заболеваниями»; «Медицинские кадры») финансирование не предусмотрено.



2.1. Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения в Республике Дагестан»

В ходе реализации регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения в Республике Дагестан», предусмотрено создание оптимальной инфраструктуры медицинских организаций, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, в том числе за счет проведения следующих мероприятий:

- оснащение автотранспортом (за исключением автомобилей скорой помощи) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (171 единиц) – 190,5 млн рублей;

- дооснащение и переоснащение медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек медицинским оборудованием (746 единиц) – 251,2 млн рублей;

- создание 45 объектов первичного звена здравоохранения – 638,5 млн рублей, в том числе: приобретение и монтаж быстровозводимых модульной конструкции врачебных амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских пунктов (43 объекта) – 635,2 млн рублей, и реконструкция зданий медицинских организаций (2 объектов) – 3,3 млн рублей;

- капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их структурных подразделений, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек (76 объектов) – 510,1 млн рублей.

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в сумме 1 590,3 млн рублей (средства федерального бюджета – 1 554,5 млн рублей, средства республиканского бюджета – 35,8 млн рублей).

Следует отметить, что согласно ГИИС «Электронный бюджет», объем финансирования регионального проекта в паспорте государственной программы Республики Дагестан «Развитие здравоохранения» (1 586,2 млн рублей) не соответствует объему финансирования, предусмотренному в паспорте регионального проекта на 2025 год (1 590,3 млн рублей).

Профинансированы расходы в сумме 1 101,1 млн рублей, или 69,2 % от объема годовых назначений (1 590,3 млн рублей).

Кассовое исполнение составило 1 101,1 млн рублей, или 100 % от объема финансирования и 69,2 % от годовых назначений.

Заключено 88 контрактов или 100 % от плана, на общую сумму 1 579,3 млн рублей (экономия и нераспределенный остаток составили 11 млн рублей).

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Перечень объектов быстровозводимых модульных конструкций и реконструкции, запланированных к строительству в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения в Республике Дагестан».

№	Тип объекта	Наименование учреждения	Дата завершения контракта	Готовность, %	Наименование подрядной организации
1	ВА	Бабаюртовский район, с. Уцми-Юрт, ул. Омарова, 17	16.10.2025	100	ООО «СК Альянс Групп»
2	ВА	Кизлярский район, с. Цветковка, ул. Ленина, 3	16.10.2025	100	ООО «СК Альянс Групп»
3	ВА	Докузпаринский район, с. Новое Каракюре	01.10.2025	100	ИП Магомедов Гамзат
4	ВА	г. Кизляр, пгт Комсомольский	16.10.2025	100	ООО «СК Альянс Групп»
5	ВА	Шамильский район, с. с.Верхний Батлух	01.10.2025	100	ИП Магомедов Гамзат
6	ВА	Хасавюртовский район, с.Новогагатли	16.10.2025	100	ООО «СК Альянс Групп»
7	ВА	Новолакский район; с.Новочуртах (Новострой);	01.10.2025	95	ООО «Интех»
8	ВА	Новолакский район; с.Шушия	01.10.2025	95	ООО «Интех»
9	ВА	Магарамкентский район, с. Гарах;	01.10.2025	95	ООО «Интех»
10	ВА	Акушинский район, с.Куркеби;	01.10.2025	95	ООО «Интех»
11	ВА	Казбековский район, с. Инчха	16.10.2025	95	ООО «СК Альянс Групп»
12	ВА	Табасаранский район, с. Рушуль;	01.10.2025	95	ООО «Интех»
13	ВА	Табасаранский район, с. Лидже;	01.10.2025	95	ООО «Интех»
14	ВА	Карабудахкентский район, с. Параул	16.10.2025	95	ООО «СК Альянс Групп»
15	ВА	Карабудахкентский район, с. Агачаул	16.10.2025	95	ООО «СК Альянс Групп»
16	ВА	Кизлярский район, Михеевка	01.10.2025	95	ООО «Интех»
17	ВА	Кизлярский район, п.им.Кирова;	01.10.2025	95	ООО «Интех»
18	ВА	Хунзахский район, с. Сиух	01.10.2025	90	ИП Магомедов Гамзат
19	ВА	Новолакский район, с.Новокули	16.10.2025	85	ООО «СК Альянс Групп»
20	ВА	Хунзахский район, с. Буцра	01.10.2025	85	ИП Магомедов Гамзат
21	ФАП	Каякентский район, с. Сагаси-Дейбук	16.10.2025	80	ООО Спецстроймонтаж
22	ФАП	Докузпаринский район, с. Авадан, ул. Сулеймана Стальского, 26	16.10.2025	80	ООО Спецстроймонтаж
23	ФАП	Дербентский район, с. Хазар, ул. Коммунаров, 1	16.10.2025	80	ООО Спецстроймонтаж

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

№	Тип объекта	Наименование учреждения	Дата завершения контракта	Готовность, %	Наименование подрядной организации
24	ФАП	Дербентский район, с. Деличобан, ул. Огородная, 1	16.10.2025	80	ООО Спецстроймонтаж
25	ФАП	Кизлярский район, Хуцеевка	01.10.2025	70	ООО «Интех»
26	ФАП	Буйнакский район, с. Такалай;	01.10.2025	70	ООО «Интех»
27	ФАП	Бабатортовский район, с. Чанка-Юрт;	01.10.2025	70	ООО «Интех»
28	ФАП	г. Махачкала, пос. Богатыревка	16.10.2025	55	ООО «СК Альянс Групп»
29	ФАП	Буйнакский район, с. Верхний Каранай, ул. Расула Гамзатова, 1	16.10.2025	55	ООО «СК Альянс Групп»
30	ФАП	Буйнакский район, с. Кадар	16.10.2025	55	ООО «СК Альянс Групп»
31	ФАП	Ругульский район, с. Шиназ	01.10.2025	30	ИП Магомедов Гамзат
32	ФАП	Чародинский район, с. Урух-Сота, ул. Урух-Сотинская, 3	01.10.2025	30	ИП Магомедов Гамзат
33	ФАП	Кизлярский район, с. Новый Бирюзьяк;	01.10.2025	10	ООО «Интех»
34	ФАП	Хивский район, с.Зильдик.	01.10.2025	10	ООО «Интех»
35	ФАП	Ахвахский район, с. Местерух, ул. Местерухская, 1а	16.10.2025	10	ООО Спецстроймонтаж
36	ФАП	Левашинский район, с. Уллуая	16.10.2025	10	ООО Спецстроймонтаж
37	ФАП	Сергокалинский район, с. Урахи	16.10.2025	10	ООО Спецстроймонтаж
38	ФАП	Гунибский район, с.Кудали	16.10.2025	5	ООО «СК Альянс Групп»
39	ФАП	Магарамкентский район, с. Гильяр, ул. Е.Эмина, 2	16.10.2025	5	ООО Спецстроймонтаж
40	ФАП	Кулинский район, с. Цовкра 1-я, ул. Казбекова, 4	01.10.2025	5	ИП Магомедов Гамзат
41	ФАП	Тляратинский район, с. Никар	01.10.2025	5	ИП Магомедов Гамзат
42	ФАП	Ботлихский район, с.Кванхидатли;	01.10.2025	5	ООО «Интех»
43	ФАП	Кайтагский район, с. Джирабачи;	01.10.2025	5	ООО «Интех»
Реконструкция					
1	ФАП	Агульский район, с. Амух,	15.09.2025	100%	ООО «Сити-Строй»
2	ФАП	Левашинский район, с. Кулибухна	15.09.2025	55%	ООО «Темп»

1) В целях создания и реконструкции 45 объектов первичного звена здравоохранения, заключено 6 контрактов или 100 % от плана, на сумму 636,9 млн рублей, в том числе:

1.1. С подрядными организациями: ООО «Интех», ИП Магомедов Гамзат, ООО «Спецстроймонтаж», ООО «СК Альянс Групп», заключены 4 контракта на общую сумму 633,7 млн рублей по монтажу 43 объектов быстровозводимых модульных конструкций (экономия и нераспределенный остаток – 1,5 млн рублей);

Срок завершения 23 объектов запланирован на 1 октября 2025 г. (подрядные организации – ООО «Интех», ИП Магомедов Гамзат). Срок завершения 20 объектов запланирован на 16 октября 2025 г. (подрядные организации – ООО «Спецстроймонтаж», ООО «СК Альянс Групп»).

По состоянию на 1 октября 2025 г. уровень готовности 43 объектов составил:

- по 6 объектам – работы завершены;
- по 24 объектам – от 55 % до 95 %;
- по 13 объектам – от 5 % до 30 %.

Своевременно не завершены работы по 21 объекту быстровозводимых модульных конструкций, срок возведения которых составлял 1 октября 2025 г. Из них: по 13 объектам уровень готовности составляет от 70 % до 95 %; по 8 объектам – от 5 % до 30 %.

1.2. С подрядными организациями ООО «Сити-Строй», ООО «Темп» заключены 2 контракта на общую сумму 3,2 млн рублей по реконструкции 2 объектов медицинских организаций (экономия – 0,1 млн рублей).

По состоянию на 1 октября 2025 г. уровень строительной готовности указанных объектов составил от 55 % до 100 %, в том числе:

– по контракту от 19 ноября 2024 г. № 2057203266624000102 с ООО «Сити-Строй» на сумму 0,6 млн рублей по реконструкции фельдшерско-акушерского пункта в с. Амух Агульского района, первоначальный срок исполнения контракта (15 сентября 2025 г.) продлен до 15 ноября 2025 г. (дополнительное соглашение № 1 от 24.09.2025). По данным Министерства здравоохранения Республики Дагестан реконструкция объекта завершена. Однако согласно данным ЕИС «Закупки» исполнение контракта не завершено. Фактически оплачено 0,2 млн рублей или 30 % от суммы контракта (аванс), (информация на 25 сентября 2025 г.);

– по контракту от 23 декабря 2024 г. № 2057203266624000156 с ООО «Темп» на сумму 2,6 млн рублей по реконструкции фельдшерско-акушерского пункта в с. Кулибухна Левашинского района, строительная готовность объекта составляет 55 %. Согласно данным ЕИС «Закупки» по контракту фактически оплачено 0,8 млн рублей или 30 % от суммы контракта (аванс). Срок исполнения контракта – 15 сентября 2025 г., тогда как по данным Министерства здравоохранения Республики Дагестан – 15 ноября 2025 г.

На 1 октября 2025 г. из предусмотренного объема финансирования на создание и реконструкцию 45 объектов первичного звена здравоохранения (638,5 млн рублей) освоено 317,8 млн рублей или 49,8 процентов.

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

2) В целях капитального ремонта 76 зданий медицинских организаций и их структурных подразделений заключено 76 контрактов или 100 % от плана, на общую сумму 506,7 млн рублей (экономия и нераспределенный остаток – 3,5 млн рублей).

По состоянию на 1 октября 2025 г. уровень готовности объектов капитального ремонта представлен следующим образом:

- по 20 объектам – работы завершены;
- по 55 объектам – от 50 % до 98 %;
- по 1 объекту – 45 %.

Перечень объектов, капитального ремонта в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения в Республике Дагестан» в 2025 году.

№	Тип объекта	Наименование учреждения	Срок завершения	Готовность, %	Наименование подрядной организации
1	П	г. Махачкала, с. Красноармейское	01.09.2025	100	ООО «ТСК Мегapolis»
2	ФП	Хунзахский район, с. Гацалух	01.09.2025	100	ООО «Темп»
3	ФП	Хунзахский район, с. Баитль	01.09.2025	100	ООО «Темп»
4	П	Агульский район, с. Тпиг	01.12.2025	100	ООО «Строймедсервис»
5	ВА	Дахадаевский район, с.Харбук	01.12.2025	100	ООО «ЛИДЕР-СТРОЙ»
6	ФП	Цунтинский район, с. Хибиятли	01.12.2025	100	ООО «ТСК Мегapolis»
7	С	г. Махачкала, ул. Лаптиева, 44	01.12.2025	100	ООО «ТСК Мегapolis»
8	ФП	Цунтинский район, с. Гутатли	01.12.2025	100	ООО «ТСК Мегapolis»
9	ФАП	Цумадинский район, с.Кванада	01.12.2025	100	ООО «ТСК Мегapolis»
10	УБ	Хивский район, с. Ляхля	01.12.2025	100	ООО СМК «ЖИЛЬЁ»
11	ФП	Хунзахский район, с. Гозолоколо	01.12.2025	100	ООО «Темп»
12	УБ	Хасавюртовский район, с.Теречное	01.12.2025	100	ООО «Гранит»
13	П	г. Дербент, ул. Ленина, 8	01.12.2025	100	ООО «Строймедсервис»
14	ФП	Хунзахский район, с. Гонох	01.12.2025	100	ООО «Темп»
15	ФАП	Хивский район, с. Межгюль	01.12.2025	100	ООО «Строймедсервис»
16	ФП	Дербентский район, с. Коммуна	01.12.2025	100	ООО «ТСК Мегapolis»
17	П	г. Каспийск, ул. С.Стальского, 2	01.12.2025	100	ООО «ГРЭН»
18	ФАП	Ахвахский район, с. Цолода	01.12.2025	100	ООО «Гранит»
19	ФАП	Ахвахский район, с. Тлиси	01.12.2025	100	ООО «Гранит»
20	ФАП	Карабудахкентский район, с. Какамахи	01.12.2025	100	ООО ДСК «ЗД-МАСТЕР 05»
21	П	Махачкала, ул. А.Юсупова, 14	01.12.2025	98	ООО «Гранит»

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

№	Тип объекта	Наименование учреждения	Срок завершения	Готовность, %	Наименование подрядной организации
22	ФП	Гумбетовский район, с. Тантари	01.12.2025	98	ООО «Горы +»
23	ФАП	РД, Кизлярский район, с. Малая Арешевка, ул. Мельничкова, 53	01.12.2025	98	ООО «Гранит»
24	ВА	г. Махачкала, п. Тарки	01.12.2025	98	ООО «Гранит»
25	ФАП	Лакский район, с. Кунды	01.12.2025	98	ООО «ГОРЫ +»
26	ФАП	Магарамкентский район, с. Хтун-Казмалар	01.12.2025	98	ООО «Строймедсервис»
27	ФАП	Магарамкентский район, с. Филя	01.12.2025	98	ООО «Строймедсервис»
28	ВА	РД, Дербентский район, с. Великент, ул. Свободы, 1	01.12.2025	98	ООО «Строймедсервис»
29	ЦРБ	Каякентский район, с. Каякент	01.12.2025	98	ООО «ГРЭН»
30	ФАП	Ботлихский район, с. Тандо	01.12.2025	97	ООО «ТСК Мегapolis»
31	ФАП	Хасавюртовский район, с. Пятилетка	01.12.2025	95	ООО «Гранит»
32	ФАП	Кулинский район, с. Хайми	01.12.2025	95	ООО «ТСК Мегapolis»
33	ФП	Левашинский район, с. Тагиркент	01.12.2025	95	ООО «ТСК Мегapolis»
34	УБ	Шамильский район, с. Нижний Батлук	01.12.2025	95	ООО «СПЕЦПРОМСТРОЙ»
35	ФП	Гергебильский район, с. Тунзи	01.12.2025	95	ООО «ТСК Мегapolis»
36	ВА	РД, Кизилюртовский район, с. Чонтаул	01.12.2025	93	ООО СМК «ЖИЛЬЁ»
37	ФАП	Гунибский район, с. Хиндах	01.12.2025	90	ООО «СПЕЦПРОМСТРОЙ»
38	ЦРБ (терапия)	Казбековский район, с. Дылым	01.12.2025	88	ООО «Гранит»
39	ЦРБ	Гумбетовский район, с. Мехельта	01.12.2025	85	ООО «Гранит»
40	ФП	Кизлярский район, с. Выше-Таловка	01.12.2025	85	ООО «Гранит»
41	ПО	Унцукульский район, п. Шамилькала	01.12.2025	85	ООО «ЛИДЕР-СТРОЙ»
42	ФАП	Гунибский район, с. Мегеб	01.12.2025	85	ООО «СПЕЦПРОМСТРОЙ»
43	ФАП	Гунибский район, с. Коммуна	01.12.2025	85	ООО «СПЕЦПРОМСТРОЙ»
44	УБ	Казбековский район, пгт Дубки	01.12.2025	85	ООО СМК «ЖИЛЬЁ»
45	П	г. Избербаш, ул. Маяковского 114а	01.12.2025	85	ООО «Гранит»
46	ФАП	Чародинский район, с. Чарода	01.12.2025	85	ООО «ТСК Мегapolis»
47	ВА	Гунибский район, с. Ругуджа	01.12.2025	83	ООО «Строймедсервис»
48	УБ	Гунибский район, с. Согратль	01.12.2025	80	ООО «Спецстроймонтаж»

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

№	Тип объекта	Наименование учреждения	Срок завершения	Готовность, %	Наименование подрядной организации
49	ФАП	Новолакский район, с. Новокули	01.12.2025	80	ООО «Гранит»
50	ВА	Кулинский район, с. Вихли	01.12.2025	80	АО «Дагестанстрой»
51	ЦРБ	Шамильский район, с. Хебда	01.12.2025	80	ООО «СПЕЦПРОМСТРОЙ»
52	УБ	Гергебильский район, с.Маали	01.12.2025	75	ООО «Темп»
53	УБ	Гумбетовский район, с.Игали	01.12.2025	75	ООО «Темп»
54	ВА	Кизилюртовский район, с. Зубутли-Миатли	01.12.2025	75	ООО «ТСК Мегapolis»
55	П	Кайтагский район, с.Маджалис	01.12.2025	73	ООО «Строймедсервис»
56	УБ	Дахадаевский район, с.Ашты	01.12.2025	70	ООО «Гранит»
57	ФАП	Дахадаевский район, с.Дзилебки	01.12.2025	70	ООО «Гранит»
58	П	Новолакский район, с. Новолакское, ул.Хайдакова, 45	01.12.2025	70	ООО «Гранит»
59	УБ	Кулинский район, с.Кули	01.12.2025	70	АО «Дагестанстрой»
60	ЦРБ	город Махачкала, Федеральное ш., д. 212	01.12.2025	70	ООО «ТСК Мегapolis»
61	ФП	Чародинский район, с. Мугурух	01.12.2025	70	ООО «ТСК Мегapolis»
62	УБ	Левашинский район, с. Кулецма	01.12.2025	65	ООО «Строймедсервис»
63	Н	Казбековский район, с. ДЫЛЫМ	01.12.2025	65	ООО СМК «ЖИЛЬЁ»
64	ФП	Чародинский район, с. Карануб	01.12.2025	65	ООО «ТСК Мегapolis»
65	ФАП	Тарумовский район, с.Коктубей	01.12.2025	65	ООО «ТСК Мегapolis»
66	ФП	Кизлярский район, с. Сангиши	01.12.2025	60	ООО «Гранит»
67	УБ	Кизлярский район, с.Серебряковка	01.12.2025	60	ООО «Гранит»
68	УБ	Гунибский район, с.Корода	01.12.2025	60	ООО «Строймедсервис»
69	ФП	Ахтынский район, с.Миджах	01.12.2025	60	ООО «Строймедсервис»
70	ВА	Гунибский район, с. Салта	01.12.2025	60	ООО «ТСК Мегapolis»
71	ВА	Ботлихский район, с. Годобери	01.12.2025	55	ООО «ТСК Мегapolis»
72	ВА	Дахадаевский район, с.Киша	01.12.2025	55	ООО «Гранит»
73	ВА	Дахадаевский район, с.Гулатды	01.12.2025	50	ООО «Гранит»
74	ФАП	Ахвахский район, с. Тукита	01.12.2025	50	ООО «ТСК Мегapolis»
75	ФАП	Ахвахский район, с. Ингердах	01.12.2025	50	ООО «ТСК Мегapolis»
76	УБ	Ахтынский район, с. Хнов	01.12.2025	45	ООО «Строймедсервис»

Из 76 объектов капитального ремонта:

– по 72 объектам срок завершения строительных работ запланирован на 1 декабря 2025 г. Завершено строительство 17 объектов. Уровень готовности 55 объектов составил от 45 % до 98 %;

– по 3 объектам со сроком исполнения контрактов до 1 сентября 2025 г. (с. Баитль; с. Гацалух, Хунзахского района; с. Красноармейское, ул. Комсомольская, 4, г. Махачкала) строительные работы завершены;

– по 1 объекту (врачебная амбулатория ГБУ РД «Гунибская центральная районная больница» в с. Салта) контракт заключен 23 июня 2025 г. № 2057203266625000019 с ООО «ТСК Мегаполис» на сумму 5,4 млн рублей. Срок исполнения контракта – 21 сентября 2025 г. (по данным Министерства здравоохранения Республики Дагестан – 1 декабря 2025 г.). Согласно ЕИС «Закупки» оплачен аванс в сумме 1,6 млн рублей или 30 % от суммы контракта. Строительная готовность объекта составляет 60 %.

Согласно Плану реализации регионального проекта по состоянию на 1 сентября 2025 г. должно было быть выполнено не менее 70 % от общего объема работ по капитальному ремонту зданий медицинских учреждений.

По состоянию на 1 октября 2025 г. из предусмотренного объема финансирования на капитальный ремонт 76 зданий медицинских организаций и их структурных подразделений (506,7 млн рублей) освоено 347,5 млн рублей или 68,6 процентов.

3) В целях оснащения автотранспортом медицинских организаций, был заключен контракт от 14.12.2024 № 2056204455024000786 на сумму 190,5 млн рублей на поставку 171 легковых автомобилей (экономия – 0,02 млн рублей). Согласно ЕИС «Закупки» исполнение контракта завершено, контракт оплачен. Автомобили поставлены.

4) В целях оснащения медицинским оборудованием, заключено 5 контрактов на сумму 245,2 млн рублей на поставку 746 ед. оборудования (экономия и нераспределенный остаток – 5,9 млн рублей). Согласно ЕИС «Закупки» исполнение контрактов завершено, контракты оплачены, оборудование поставлено.

По состоянию на 1 октября 2025 г. из 5 целевых показателей регионального проекта по 3 показателям обеспечено достижение плановых значений на 2025 год с уровнем исполнения от 101 % до 135 %.

По 2 целевым показателям фактические значения составили:

– «Снижение суммарной продолжительности временной нетрудоспособности по заболеванию работающих граждан, убывающий» – 130,1 %, или 74,2 % от плана (96,5 %);

– «Доля лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача – терапевта, получивших в отчетном периоде медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача – терапевта, возрастающий» – 30,9 % или 44,2 % от плана (70 %), что свидетельствует о наличии риска достижения значения показателя.



2.2. Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

В ходе исполнения регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в 2025 году запланировано проведение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений лекарственными препаратами у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении.

На реализацию регионального проекта профинансировано 83,21 млн рублей или 100 % от плана (средства федерального бюджета – 82,38 млн рублей, средства республиканского бюджета – 0,83 млн рублей). Кассовое исполнение составило 83,19 млн рублей или 100 % от объема финансирования.

Заключено 27 контрактов, или 100 % от плана, на сумму 83,19 млн рублей (экономия – 0,02 млн рублей). Осуществлена поставка лекарственных препаратов на сумму 83,19 млн рублей или 100 % от плана.

По 2 результатам обеспечено достижение плановых значений на 2025 год:

- «Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска» – 6 571 человек или 153,1 % от плана (4 293 человек);

- постановлением Правительства Республики Дагестан от 30 июня 2025 г. № 220 утверждена региональная программа Республики Дагестан «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

По результату «На основе своевременной и современной диагностики обеспечена профилактика прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением» фактическое значение составило 2 335 человек или 59,7 % от плана (3 911 человек).

По результату «В субъектах Российской Федерации организована маршрутизация пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями на основании профильных порядков оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи» исполнение отсутствует (план – до 31 декабря 2025 г.).

Из 6 целевых показателей по 3 целевым показателям обеспечено достижение плановых значений на 2025 год от 104 % до 306 %.

По 3 целевым показателям фактические значения составили:

- «Доля пациентов с инфарктом мозга, которым выполнена тромбэкстракция, от всех пациентов с инфарктом мозга, выбывших из стационара, возрастающий» – 0,6 % или 30 % от плана (2 %);

- «Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, убывающий» – 8,9 % или 95,5 % от плана (8,5 %).

- «Доля лиц с высоким риском сердечно-сосудистых осложнений и/или перенесших операции на сердце, обеспеченных бесплатными лекарственными препаратами, возрастающий» – 92,5% или 97 % от плана (95,5 %).



2.3. Региональный проект «Борьба с сахарным диабетом»

В ходе регионального проекта «Борьба с сахарным диабетом» в 2025 году запланировано повышение качества и доступности медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета, а также увеличения продолжительности жизни больных с сахарным диабетом, в рамках следующих мероприятий:

- оснащение региональных, межрайонных центров, оказывающие медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом – 10,2 млн рублей;
- обеспечение системами непрерывного мониторинга глюкозы 569 детей с сахарным диабетом 1 типа – 65,8 млн рублей;
- обеспечение системами непрерывного мониторинга глюкозы беременных женщин с сахарным диабетом, нуждающихся (133 человек) – 10,5 млн рублей.

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в сумме 86,5 млн рублей (средства федерального бюджета – 85,7 млн рублей, средства республиканского бюджета – 0,9 млн рублей).

Профинансированы расходы в сумме 52,3 млн рублей или 60,4 % от объема годовых назначений (86,6 млн рублей). Кассовое исполнение составило 52,3 млн рублей или 100 % от объема финансирования и 60,4 % от годовых назначений.

Заключено 14 контрактов или 100 % от плана на общую сумму 62,2 млн рублей (экономия и нераспределенный остаток – 24,3 млн рублей), в том числе:

- 1 контракт от 18.06.2025 № 2056204455025000565 на поставку медицинских изделий для беременных в количестве 890 единиц на сумму 4,3 млн рублей. Исполнение контракта завершено, контракт оплачен. Медицинские изделия поставлены (нераспределенный остаток – 6,2 млн рублей);
- 11 контрактов на сумму 9,4 млн рублей в целях оснащения медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом (экономия и нераспределенный остаток – 0,8 млн рублей);
- 2 контракта на сумму 48,5 млн рублей в целях обеспечения детей с сахарным диабетом 1 типа системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе: по 1 контракту исполнение завершено, оплата произведена. Поставлены медицинские изделия в количестве 17 290 единиц (экономия составила 17,34 млн рублей). По контракту от 1 сентября 2025 г. № 2056204455025000668 на сумму 12,8 млн рублей поставлены медицинские изделия в количестве 3 715 штук. Фактически оплачено 8,6 млн рублей, или 67,7 % от стоимости контракта.

Из 6 результатов регионального проекта по 4 результатам обеспечено достижение от 100 % до 164,8 % от плана на 2025 год:

– «Дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства» – 680 человек или 119,5 % от плана (569 человек);

– «Больные сахарным диабетом обеспечены прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения больных сахарным диабетом в соответствии с клиническими рекомендациями» – 11 679 тыс. человек или 164,8 % от плана (7 088 человек). С учетом того, что в указанных школах прошли обучение: в 2022 году – 3 621 пациент, в 2023 году – 12 701 пациент, в 2024 году – 11 686 пациентов, наблюдается занижение планового значения на 2025 год;

– постановлением Правительства Республики Дагестан от 30 июня 2025 г. № 218 утверждена региональная программа Республики Дагестан «Борьба с сахарным диабетом»;

– «Созданы (развиты), оснащены и функционируют региональные эндокринологические центры и школы для пациентов с сахарным диабетом» – 1 ед. или 100 % от плана. В ЕГИИС «Электронный бюджет» отсутствуют подтверждающие документы.

По результату «Беременные женщины с сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства» фактическое значение составило 79 человек или 59,4 % от плана (133 человек). Срок достижения результата – 1 октября 2025 г.

По результату «Оснащены региональные, межрайонные (районные) центры, оказывающие медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом» исполнение отсутствует.

Из 3 целевых показателей по 2 показателям обеспечено достижение плановых значений на 2025 год от 118,7 % до 260,2%, в том числе:

– «Доля больных с сахарным диабетом 1 и 2 типов, находящихся под диспансерным наблюдением в созданных и оснащенных в ходе федерального проекта региональных медицинских подразделениях от числа лиц, подлежащих такому наблюдению» – 47,1 % или 260,2 % от плана (18,1 %);

– «Доля больных с сахарным диабетом 1 типа, находящихся под диспансерным наблюдением с использованием медицинских изделий непрерывного мониторинга глюкозы в крови, от числа нуждающихся, возрастающий» – 95,1 % или 118,7 % от плана (80,1 %).

По показателю «Доля пациентов, обученных в школе для пациентов с сахарным диабетом от общего числа пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов за отчетный год» фактическое значение – 23,3 % или 81,8 % от плана (28,5%). При этом, обеспечено перевыполнение на 64,8 % планового значения по результату «Больные сахарным диабетом обеспечены прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения больных сахарным диабетом в соответствии с клиническими рекомендациями».



2.4. Региональный проект «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания»

В ходе регионального проекта «Борьба с сахарным диабетом» в 2025 году предусмотрена реализация мероприятий по обеспечению в амбулаторных условиях противовирусными лекарственными препаратами лиц, находящихся под диспансерным наблюдением с диагнозом «Хронический вирусный гепатит С».

На реализацию регионального проекта профинансировано 41,6 млн рублей или 100 % от годовых назначений (средства федерального бюджета – 41,2 млн рублей, средства республиканского бюджета – 0,4 млн рублей).

Кассовое исполнение составило 41,6 млн рублей или 100 % от объема финансирования.

Региональный проект реализуется в рамках государственной программы Республики Дагестан «Развитие здравоохранения Республики Дагестан». При этом, согласно данным ГИИС «Электронный бюджет» объем финансирования в государственной программе (43,3 млн рублей) и в паспорте регионального проекта (43,3 млн рублей) не соответствуют Закону о республиканском бюджете на 2025 год (41,6 млн рублей).

Заключены 3 контракта с АО «ФАРМСТАНДАРТ» или 100 % от плана, на общую сумму 41,6 млн рублей в целях поставки лекарственных противовирусных препаратов в количестве 28 476 упаковок. Исполнение контрактов завершено, произведена оплата.

Из 5 целевых показателей по 4 показателям обеспечено достижение плановых значений на 2025 год от 104 % до 151 %.

По показателю «Охват скринингом на наличие антител к вирусному гепатиту С лиц из групп повышенного риска, возрастающий» фактическое значение составило 4,8 %, или 87,3 % от плана (5,5 %).

Из 6 результатов регионального проекта по 3 результатам обеспечено достижение плановых значений на 2025 год от 100 %.

По 3 результатам регионального проекта, со сроком исполнения плановых значений на 2025 год по состоянию на 1 октября 2025 г., фактические значения составили:

– «Достигнут устойчивый вирусологический ответ у пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, завершивших курс противовирусной терапии» – 264 человека или 38 % от плана (694 человека), наблюдается риск достижения планового значения по показателю до конца года;

– «Пациенты с хроническим вирусным гепатитом С в условиях дневного стационара обеспечены полным курсом противовирусной терапии в рамках обязательного медицинского страхования» – 345 человек или 60,3 % от плана (572 человека).

– «Проведены скрининговые исследования на антитела гепатиту С граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет путем определения суммарных антител к вирусу гепатита С в крови» – 98 323 человека, или 88 % от плана (111 801 человек).



2.5. Региональный проект «Совершенствование экстренной медицинской помощи»

В ходе исполнения регионального проекта «Совершенствование экстренной медицинской помощи» в 2025 году предусмотрено увеличение ожидаемой продолжительности жизни за счет повышения доступности медицинской помощи, оказываемой в экстренной форме, в том числе за счет проведения следующих мероприятий:

- развитие санитарной авиации в Республике Дагестан – 232,5 млн рублей;
- создание приемного отделения ГБУ РД «Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи» для оказания экстренной медицинской помощи больным с жизнеугрожающими состояниями (строительства модульной конструкции) – 570,0 млн рублей.

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в сумме 802,5 млн рублей (средства федерального бюджета – 627,2 млн рублей, средства республиканского бюджета – 175,3 млн рублей). Профинансировано 98,5 млн рублей или 12,3 % от объема годовых назначений (802,5 млн рублей).

Кассовое исполнение составило 98,5 млн рублей или 100 % от объема финансирования и 12,3 % от годовых назначений (802,5 млн рублей).

1) В рамках мероприятия по развитию санитарной авиации, ГБУ РД «Дагестанский центр медицины и катастроф» в целях оказания услуг по экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации заключены 3 контракта или 75 % от плана (4 контракта) на общую сумму 232,5 млн рублей. По состоянию на 01 октября 2025 г. по целевому показателю «Выполнено вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации, возрастающий» обеспечено достижение 171 вылет или 114 % от плана (150 вылетов).

По результату «Эвакуированы пациенты с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах» обеспечено достижение 233 человека (из них детей – 87 человек), или 106 % от плана (220 человек).

2) В целях создания приемного отделения в ГБУ РД «Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи» (проведение строительных работ (быстровозводимая модульная конструкция), оснащение медицинским оборудованием) запланировано заключение 1 контракта на сумму 570,0 млн рублей. На основании заключенного соглашения, Министерством здравоохранения Республики Дагестан средства перечислены ГБУ РД «Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи». Проводится работа по запросу ценовой информации.

С учетом поздних сроков заключения контракта, наблюдается риск своевременного завершения строительства и освоения предусмотренных бюджетных ассигнований.



2.6. Региональный проект «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация»

В ходе регионального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» в 2025 году запланировано оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями региональных медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей, в том числе:

- ГБУ РД «Кизлярская центральная городская больница»;
- ГБУ РД «НКО «Дагестанский центр кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии им. А.О. Махачева».

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в сумме 54,2 млн рублей (средства федерального бюджета – 53,7 млн рублей, средства республиканского бюджета – 0,5 млн рублей).

Профинансированы расходы в сумме 52,9 млн рублей или 97,5 % от объема годовых назначений (54,2 млн рублей).

Кассовое исполнение составило 52,9 млн рублей или 100 % от объема финансирования и 97,5 % от годовых назначений (54,2 млн рублей).

Региональный проект реализуется в рамках государственной программы Республики Дагестан «Развитие здравоохранения Республики Дагестан». При этом, согласно данным ГИИС «Электронный бюджет» объем финансирования в государственной программе (56,5 млн рублей) и в паспорте регионального проекта (56,5 млн рублей), не соответствует объему финансирования согласно Закону о Республиканском бюджете Республики Дагестан на 2025 год (54,2 млн рублей).

Заключено 25 контрактов на поставку 69 единиц медицинского оборудования или 100 % от плана на общую сумму 53,5 млн рублей.

По состоянию на 1 октября 2025 г. поставлено 56 единиц медицинского оборудования или 81,2 % от плана (69 ед). Плановый срок – 15 октября 2025 г.

В целях выполнения результата регионального проекта, согласно постановлению Правительства РД от 30 июня 2025 г. № 219 утверждена региональная программа «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация».

По результату «Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядком организации медицинской реабилитации взрослых и детей» исполнение отсутствует (план – 2 ед.).

По целевому показателю «Увеличение числа лиц, получивших медицинскую помощь по медицинской реабилитации» фактическое значение составило 0,4 % или 10 % от плана (4 %).



2.7. Региональный проект «Здоровье для каждого»

В ходе исполнения регионального проекта «Здоровье для каждого» в 2025 году предусмотрено увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, в том числе путем организации центров здоровья для взрослых на базе отделений медицинской профилактики в центральных и районных больницах, в том числе в удаленных населенных пунктах, а также оснащение (дооснащение) оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний, за счет реализации следующих мероприятий:

– организация Центров здоровья для взрослых на базе отделений (кабинетов) медицинской профилактики (на базе ГБУ РД «Буйнакская центральная городская больница») – 0,8 млн рублей;

– оснащение трех Центров здоровья оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний (ГБУ РД «Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики», ГБУ РД «Дербентская центральная городская больница», ГБУ РД «Кизлярская центральная городская больница») – 5,4 млн рублей.

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в сумме 6,2 млн рублей (средства федерального бюджета – 6,1 млн рублей, средства республиканского бюджета – 0,1 млн рублей). Средства не профинансированы.

Региональный проект реализуется в рамках государственной программы Республики Дагестан «Развитие здравоохранения Республики Дагестан». Объем финансирования в государственной программе и паспорте регионального проекта (6,4 млн рублей), не соответствует объему финансирования, предусмотренному в паспорте регионального проекта и Законе о республиканском бюджете на 2025 год (6,2 млн рублей).

В рамках регионального проекта запланировано заключить 2 контракта. По состоянию на 1 октября 2025 г. ведется работа комиссии по 2 контрактам на общую сумму 3,3 млн рублей (из них по состоянию на 9 октября 2025 г.: заключен контракт на сумму 1,8 млн рублей, второй контракт на сумму 1,074 млн рублей – на этапе заключения).

В связи с тем, приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 июня 2025 г. N 345н были внесены изменения в приказ от 29 октября 2020 г. N 1177н «Об утверждении Порядка организации и осуществления профилактики неинфекционных заболеваний и проведения мероприятий по формированию здорового образа жизни в медицинских

организациях» в части перечня медицинского оборудования для оснащения/дооснащения центров здоровья, процедуры по закупке оборудования были перенесены на более поздние сроки. Срок реализации результата до 31 декабря 2025 г.

С учетом вышеизложенного, по состоянию на 1 октября 2025 г. наблюдаются риски по результату «Центры здоровья оснащены/дооснащены оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний» (отчет о ходе реализации регионального проекта (ГИИС «Электронный бюджет»).

Из 4 результатов регионального проекта обеспечено достижение 2 результатов, в том числе:

– «Проведен анализ лучших практик корпоративных и региональных программ по ведению здорового образа жизни и профилактики хронических неинфекционных заболеваний с внедрением в деятельность предприятий в регионах, возрастающий» – 1 единица или 100 % от плана;

– «В субъектах РФ в каждом муниципальном образовании (для городов федерального значения в каждом административном округе или районе) разработаны и реализованы программы по укреплению здоровья, возрастающий» – 23 единицы или 460 % от плана (5 единиц). В 2025 году в республике утверждены 23 муниципальных программы укрепления общественного здоровья, разработанные в соответствии с методическими рекомендациями Минздрава России, что составляет в 4,5 раза больше плана на 2025 год и 44,2 % от плана к концу 2030 года.

По 2 результатам регионального проекта: «Организованы Центры здоровья для взрослых на базе отделений (кабинетов) медицинской профилактики в ЦРБ, РБ, в том числе в удаленных населенных пунктах, возрастающий», «Центры здоровья оснащены/дооснащены оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний, возрастающий» исполнение отсутствует.

Из 3 целевых показателей, по 1 показателю «Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола), убывающий» обеспечено достижение плана на 2025 год – 0,91 литров этанола на душу населения или 101 % от плана (0,92 л).

По 2 целевым показателям фактические значения составили:

– «Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни, возрастающий» – 11 % или 98,2 % от плана (11,2 %);

– «Распространенность курения табака в возрасте 15 лет и более, убывающий» – 8,95 % или 96,2 % от плана (8,6 %).



2.8. Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»

В ходе регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в 2025 году запланировано снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, в ходе реализации следующих мероприятий:

– разработка, утверждение и реализация региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями»;

– организация маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями на основании порядка оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи.

Финансирование по региональному проекту не предусмотрено.

Сроки реализации основных мероприятий регионального проекта запланированы до конца 2025 г.

Постановлением Правительства Республики Дагестан от 30 июня 2025 г. № 221 утверждена региональная программа Республики Дагестан «Борьба с онкологическими заболеваниями», что обеспечило выполнение результата «Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы «Борьба с онкологическими заболеваниями».

В целях достижения результата «В субъектах Российской Федерации организована маршрутизация пациентов с онкологическими заболеваниями на основании порядка оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи», министерством здравоохранения Республики Дагестан приказом от 20 февраля 2025 г. № 34-Л разработаны «План диспансерного наблюдения за взрослым населением с сахарным диабетом, онкологическими заболеваниями и болезненными системами кровообращения на 2025 г.» и «План диспансерного наблюдения за детским населением из числа детей сирот, оставленных без попечения родителей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в стационарных учреждениях, на 2025 г.»

Из 4 целевых показателей по 3 показателям обеспечено достижение плановых значений на 2025 год.

По показателю «Доля лиц, прошедших обследование в соответствии с индивидуальным планом ведения в рамках диспансерного наблюдения, из числа онкологических больных, завершивших лечение, возрастающий» фактическое значение составило 64,5 % или 92,1 % от плана (70 %).



2.9. Региональный проект «Медицинские кадры»

В ходе реализации регионального проекта «Медицинские кадры» в 2025 году запланирована ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях и повышение доступности медицинской помощи для граждан, за счет проведения мероприятий, результаты которых по состоянию на 1 октября 2025 г. представлены следующим образом:

– трудоустройство ординаторов второго года врачами-стажерами. Трудоустроено 30 человек или 77 % от плана (39 человек);

– направление врачей, в том числе «вахтовым методом», в медицинские организации субъектов Российской Федерации. Направлено 7 врачей или 70 % от плана (10 человек);

– увеличение контрольных цифр приема по программам среднего профессионального образования. Контрольные цифры приема составили 2 055 единиц или 106 % от плана (1 935 ед.);

– обучение по программам среднего профессионального образования по договорам, предусматривающее обязательство по трудоустройству. Обучено 100 человек или 100 % от плана;

– обучение по программам повышения квалификации медицинских работников, оказывающих и обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи. Прошли обучение 2 человека или 0,4 % от плана (500 человек);

– проведение образовательных мероприятий, направленных на повышение квалификации медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом. Проведены 100 мероприятий или 43,7 от плана (229 человек);

– разработка региональной кадровой программы. Приказом Министерства здравоохранения Республики Дагестан от 30 июля 2025 г. № 521-К/НПА утверждена «Региональная кадровая программы Республики Дагестан на 2025 – 2030 годы».

На реализацию регионального проекта финансирование не предусмотрено.

Из 3 целевых показателей по 2 показателям обеспечено достижение плановых значений на 2025 год, в том числе:

– «Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения» – 80,2 человек или 102 % от плана (78,7 человек).

– «Снижение дефицита врачей в государственных медицинских организациях субъектов Российской Федерации» – 100 человек или 105,2 % от плана (95 %)

По показателю «Обеспеченность населения врачами, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения» фактическое значение составило 34,5 человек, или 95 % от плана (36,3 чел.).



3. Национальный проект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»



Куратор национального проекта:

Абдулмуталибов Н.Ш.

Заместитель
Председателя Правительства
Республики Дагестан



Руководитель регионального проекта:

Куччаев З.Г.

Врио министра сельского хозяйства и
продовольствия Республики Дагестан

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» и перспективу до 2036 года», в целях достижения национальной цели «Устойчивая и динамичная экономика» в ходе реализации национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» запланировано:

– увеличение к 2030 году объема производства продукции агропромышленного комплекса не менее чем на 25 процентов по сравнению с уровнем 2021 года;

– увеличение к 2030 году экспорта продукции агропромышленного комплекса не менее чем в полтора раза по сравнению с уровнем 2021 года.

Из пяти федеральных проектов национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» в Республике Дагестан в рамках соответствующего федерального проекта реализуется **региональный проект «Кадры в агропромышленном комплексе»** (далее – «Кадры в АПК»).

Региональный проект направлен на повышение укомплектованности кадрами агропромышленного комплекса Республики Дагестан к 2030 году (не менее 95 процентов), в том числе в ходе проведения в 2025 году следующих мероприятий:

– строительство (приобретение) жилья, предоставляемого специалистам, вовлеченным в реализацию ключевых проектов агропромышленного комплекса, по договору найма жилого помещения (429 кв. метров для 8 специалистов);

– выплаты стимулирующего характера в целях привлечения специалистов к участию в ключевых проектах в сфере агропромышленного комплекса (115 человек);

– модернизация объектов в целях привлечения квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена на предприятия агропромышленного комплекса (2 агротехнических класса, 72 кв.м.).

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан совместно с «Дагестанским государственным аграрным университетом им. М.М. Джамбулатова» (далее – ДагГАУ).

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Кадры в АПК» в Республике Дагестан между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Республики Дагестан от 25 декабря 2024 г. № 082-09-2025-873 заключено соглашение, согласно которому на 2025 г. были предусмотрены средства в сумме 294,8 млн рублей.

Однако, исходя из критериев отбора², из ранее запланированных на 2025 год 38 специалистов с объемом жилья, необходимого приобрести в размере 2 671 кв. метров, на получение жилья смогли претендовать только 8 специалистов с объемом жилья (429 кв. метров). В этой связи заключено

² установлены Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие повышению кадровой обеспеченности предприятий агропромышленного комплекса, в рамках мероприятия по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого специалистам агроуза, на получение жилья по договору социального найма

дополнительное финансовое соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации от 27 мая 2025 г. № 082-09-2025-873/2, согласно которому средства на реализацию регионального проекта в 2025 г. были сокращены до 60,96 млн рублей (средства федерального бюджета – 60,35 млн рублей; средства республиканского бюджета – 0,61 млн рублей) в том числе на:

– модернизацию объектов в целях привлечения квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена на предприятия агропромышленного комплекса – 10,1 млн рублей;

– привлечение специалистов в реализацию ключевых проектов в сфере агропромышленного комплекса за счет предоставления выплат стимулирующего характера – 17,7 млн рублей;

– строительство (приобретение) жилья, предоставляемого специалистам, вовлеченным в реализацию ключевых проектов агропромышленного комплекса, по договору найма жилого помещения – 33,2 млн рублей.

По состоянию на 1 октября 2025 г. средства на реализацию регионального проекта не профинансированы.

Государственная поддержка оказывается на возмещение части затрат по мероприятиям, предусмотренным региональным проектом. Заключение контрактов не предусмотрено.

Проведена следующая работа:

1) В рамках мероприятия по модернизации объектов в целях привлечения квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена на предприятия агропромышленного комплекса приняты следующие нормативные акты:

– распоряжение Правительства Республики Дагестан от 19 мая 2025 г. № 175-р, согласно которому утвержден Комплекс мер («дорожная карта») по созданию и функционированию агротехнологических классов в Республике Дагестан;

– приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан от 19 мая 2025 г. № 57 (с изменениями от 24 июня 2025 г. № 70), с Перечнем общеобразовательных организаций, на базе которых созданы и функционируют агротехнологические классы и показателями их деятельности;

– приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан от 15 августа 2025 г. № 96, согласно которому утвержден Перечень оборудования агротехнологических классов;

– приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан от 09 июня 2025 г. № 65 «О Координационном совете по развитию агротехнологического образования в Республике Дагестан».

По состоянию на 1 октября 2025 г. созданы 26 агротехнологических класса или 100 % от плана на 2025 г. Из них два класса оснащены в рамках модернизации объектов (МКОУ «Чапаевская СОШ № 2» МР «Новолакский район», МКОУ «Новопоселковская СОШ» МР «Сулейман-Стальский район»). Средства господдержки будут доведены до получателей в октябре 2025 года.

2) Привлечение специалистов в реализацию ключевых проектов в сфере агропромышленного комплекса за счет предоставления выплат стимулирующего характера (17,7 млн рублей).

Постановлением Правительства Республики Дагестан от 18 июня 2025 г. № 208 утверждены «Правила предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Дагестан на реализацию мероприятий по содействию повышению кадровой обеспеченности предприятий агропромышленного комплекса Республики Дагестан».

В 2025 году стимулирующие выплаты запланировано направить 115 специалистам, в том числе: 71 учителю по профильным предметам в созданных 26 агротехклассах и 44 специалистам агровуза (ДагГАУ).

Средства запланировано освоить в IV квартале 2025 г.

3) Строительство (приобретение) жилья, предоставляемого специалистам, вовлеченным в реализацию ключевых проектов агропромышленного комплекса, по договору найма жилого помещения (33,2 млн рублей).

С учетом уточнений в 2025 году запланировано обеспечить жильем по договору найма 8 специалистов ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный аграрный университет», вовлеченных в реализацию ключевых проектов АПК. Данная мера господдержки предполагает возмещение до 90 % фактически понесенных затрат юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям (далее – заявитель) на строительство (приобретение) жилья.

Для реализации мероприятия заключается четырехстороннее соглашение между агровузом, специалистом агровуза, получателем жилья по договору найма, инвестором (сельхозорганизация) и муниципалитетом, на территории которого расположен агровуз (г. Махачкала). Инвестор за счет собственных средств должен приобрести жилье, пригодное для постоянного проживания, не меньше размера, равного учетной норме жилого помещения в расчете на одного члена семьи у первого и единственного собственника такого жилого помещения, то есть у застройщика жилья.

Далее, инвестор приобретенное жилье должен передать безвозмездно органу местного самоуправления (г. Махачкала), по месту расположения жилья, предоставляемого специалистам агровуза по договору найма жилого помещения. Муниципалитет передает жилье специалисту агровуза по договору найма жилого помещения и должен содержать это жилье за счет средств бюджета муниципалитета (налоги, обслуживание и т.д.). Специалист обязуется выплатить ежемесячную стоимость по найму муниципалитету и отработать в агровузе в течении 5 лет. После пяти лет работы специалист имеет право выкупить жилье в собственность по цене, не превышающей 20 % расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья, а через 10 лет работы – за 1%.

После приобретения и передачи жилья в муниципалитет, инвестор обращается в министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан с заявкой на возмещение части понесенных затрат. Средства бюджета направляются инвестору (сельхозорганизация) на возмещение до 90 % расходов на приобретение (строительство) жилья.

В соответствии с федеральными Правилами распределения средств государственной поддержки, максимальный объем затрат, который может быть учтен при расчете размера субсидии, не должен превышать расчетную стоимость строительства (приобретения) жилого помещения, которая определяется исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного для семей разной численности и средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения в субъекте Российской Федерации, определяемой Минстроем России³.

Согласно приказу Минстроя России от 02 июля 2025 г. № 394/пр, средняя рыночная стоимость 1 кв. метра общей площади жилого помещения для Республики Дагестан на III квартал 2025 г. определена в сумме 83,5 тыс. рублей, тогда как средняя рыночная стоимость 1 кв. метра общей площади жилого помещения для г. Махачкалы, применяемая для расчета размера субвенций, предоставляемых местным бюджетам из республиканского бюджета Республики Дагестан, установленная постановлением Правительства Республики Дагестан, составляет на III квартал 2025 года – 147,1 тыс. рублей. Разница в сумме 63,6 тыс. руб. за 1 кв. метр приобретаемого жилья ложится на сельхозтоваропроизводителя (инвестор). В итоге на приобретение 450 кв. метров, заявитель должен вложить 28 620,0 тыс. рублей, необеспеченных государственной поддержкой средств, что не выгодно для инвестора. В результате, наблюдается риск освоения предусмотренных назначений, так как до настоящего времени инвесторы для приобретения жилья не определены.

По итогам согласования Министерством сельского хозяйства Российской Федерации достигнута договоренность о возврате средств федерального бюджета в сумме 32,84 млн рублей, предусмотренных на реализацию мероприятия по найму жилья.

Достижение 5 целевых показателей по региональному проекту запланировано в октябре 2025 г. По состоянию на 1 октября 2025 г., плановое (38 чел.) значение по целевому показателю «Количество научных и научно-педагогических работников научных учреждений и образовательных организаций высшего образования аграрной направленности, для которых осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения, возрастающий» не приведено в соответствие с Дополнительным соглашением о реализации регионального проекта «Кадры для АПК» на территории Республики Дагестан от 15 сентября 2025 г. № 082-2024-Е4005-1/2 (8 чел.). Кроме того, при отсутствии исполнения по мероприятию, фактическое значение по целевому показателю составило 23 чел., или 60,5 % от плана (38 чел.).

³ Приложение № 22 к государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (утв. постановлением Правительства РФ от 14.07.2012 г. № 717,



4. Национальный проект «Инфраструктура для жизни»

Кураторы национального проекта:



Мажонц М.Л.
Заместитель
Председателя
Правительства
Республики Дагестан



Газимагомедов Р.К.
Заместитель
Председателя
Правительства
Республики Дагестан

Руководители региональных проектов:



Уллаев А.П.
Министр строительства,
архитектуры и жилищно-
коммунального
хозяйства Республики
Дагестан



Тагиров М. М.
Врио министра
транспорта и дорожного
хозяйства Республики
Дагестан

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» и перспективу до 2036 года», в целях достижения национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни» в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» запланировано:

- улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах;
- сокращение непригодного для проживания жилищного фонда;
- благоустройство общественных пространств, а также реализация проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях;
- строительство и реконструкция объектов питьевого водоснабжения;
- снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году;
- увеличение к 2030 году доли автомобильных дорог федерального значения и дорог крупнейших городских агломераций, соответствующих нормативным требованиям.

В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» реализуются 7 региональных проектов:

- 1) «Жилье»;
- 2) «Модернизация коммунальной инфраструктуры»;
- 3) «Формирование комфортной городской среды»;
- 4) «Развитие инфраструктуры в населенных пунктах»;
- 5) «Безопасность дорожного движения»;
- 6) «Региональная и местная дорожная сеть»;
- 7) «Общественные меры развития дорожного движения».

Реализацию мероприятий региональных проектов осуществляют: Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан совместно с муниципальными образованиями и Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан.

На реализацию национального проекта предусмотрено финансирование в сумме 10 586,6 млн рублей (средства федерального бюджета – 7 704,3 млн рублей, республиканского бюджета – 2 235,9 млн рублей, средства муниципальных образований – 118,6 млн рублей; «АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» – 193,3 млн рублей, средства ППК «Фонд развития территорий» – 334,6 млн рублей).

По состоянию на 1 октября 2025 г. профинансировано 9 760,2 млн рублей или 92,2 % от годовых назначений. Кассовое исполнение составило 9 059,1 млн рублей или 92,8 % от объема финансирования и 85,6 % годовых назначений.

Заключены 114 контрактов или 32,0 % от плана (357 контрактов) на общую сумму 10 028,4 млн рублей.

В 2025 году по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» из 7 региональных проектов запланировано финансирование 5 региональных проектов. Финансирование региональных проектов «Развитие инфраструктуры в населенных пунктах» и «Безопасность дорожного движения» не предусмотрено.



4.1. Региональный проект «Жилье».

В ходе регионального проекта «Жилье» запланировано улучшение жилищных условия граждан за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда, повышения доступности жилья, а также сокращения объема аварийного жилья.

Ответственным исполнителем за реализацию регионального проекта является министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан.

Региональный проект реализуется в рамках Республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Дагестан в 2023 – 2030 годах» (далее Программа). Программа реализуется в 7 этапов (этап 2023 г., этап 2023 – 2024 гг., этап 2025 – 2026 гг., этап 2026 – 2027 гг., этап 2027 – 2028 гг., этап 2028 – 2029 гг., этап 2029 – 2030 гг.). Общая площадь жилых помещений в аварийном жилищном фонде, подлежащая расселению, составляет 65 988,74 кв. м. (5 427 человек).

По итогам реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Дагестан, общая площадь расселенного жилищного фонда в 2023-2025 годах составила 22 606,68 кв. метров (1 364 человек).

Постановление Правительства Республики Дагестан от 3 сентября 2025 г. № 272 внесены следующие изменения в Республиканскую адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Дагестан в 2023 – 2025 годах»:

- срок реализации Программы продлен до 2030 года (2023 - 2030 годы);
- аварийный жилищный фонд, оставшийся не расселённым в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» (2019-2024), включен в региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Республики Дагестан до 2030 года в составе национального проекта «Инфраструктура для жизни»;
- на основании решения правления ППК «Фонд развития территорий» от 9 сентября 2025 г. в целях реализации в рамках этапа 2025 – 2026 годов на реализацию программных мероприятий на территориях городов Каспийск и Южно-Сухокумск увеличен объем средств до 334,6 млн рублей, в том числе 289,4 млн рублей сверхустановленного лимита для Республики Дагестан на 2025 год. На территориях указанных муниципальных образований расположены аварийные общежития, требующие безотлагательного расселения.

С учетом вышеизложенного, по состоянию на 1 октября 2025 г. на реализацию регионально проекта «Жилье» предусмотрено финансирование в сумме 445,0 млн рублей (средства республиканского бюджета – 110,4 млн рублей, средства фонда ППК «Фонда развития территорий» – 334,6 млн рублей).

Профинансированы расходы в сумме 398,9 млн рублей или 89,6 % от годовых назначений. Кассовое исполнение составило 58,2 млн рублей или 14,6 % от объема финансирования и 13,1 % от годовых назначений.

В 2025 году запланирована реализация этапа 2025-2026 гг., а также завершение этапа 2023-2024 годов (расселение 257 жилых помещений общей площадью 4 407,3 кв.м. на территории ГО «город Каспийск»).

1. Республиканские средства в сумме 110,4 млн рублей предусмотрены на завершение исполнения контракта по строительству комплекса многоквартирных домов в ГО «город Каспийск», МКР № 8 (завершение этапа 2023 – 2024 гг.).

Для расселения 257 жилых помещений на территории г. Каспийска обеспечен ввод в эксплуатацию комплекса многоквартирных домов в ГО «город Каспийск», МКР № 8. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено 30 сентября 2025 года. В настоящее время ведется процедура передачи жилых помещений в муниципальную собственность для их дальнейшей передачи собственникам расселяемых помещений.

2. Средства ППК «Фонда развития территорий» в сумме 334,6 млн рублей в 2025 году предусмотрено направить на реализацию этапа 2025 – 2026 годов (срок реализации до 31 декабря 2026 года). На данном этапе запланировано расселение 4 229,88 кв. м. (243 жилых помещения) на территориях ГО «город Каспийск» – 192,4 млн рублей (153 помещения площадью 2 437,48 кв.м.) и ГО «город Южно-Сухокумск» – 142,2 млн рублей (90 помещений площадью 1 792,3 кв.м.).

Реализацию программы переселения в ГО «город Каспийск» планируется осуществить путем приобретения жилых помещений в многоквартирном доме, строительство которого осуществляется в рамках масштабного инвестиционного проекта, согласно Закону Республики Дагестан от 17 ноября 2015 г. № 94.

Заказчиком мероприятия определено ГБУ РД «Дирекция по развитию жилищного строительства в Республике Дагестан».

Заключение о соответствии объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения масштабного инвестиционного проекта критериям, установленным Законом Республики Дагестан от 17 ноября 2015 г. № 94, получено от 11 июня 2025 года.

Согласно плану реализации программных мероприятий, запланировано:

- разрешение на строительство многоквартирного дома с приобретаемыми жилыми помещениями – в срок до 15 октября 2025 г.;
- заключение государственного контракта в срок до 10.11.2025 г.

Кассовое освоение предусмотренных средств ППК «Фонд развития территорий» (192,4 млн рублей) будет обеспечено путем заключения 153 договоров с расселяемыми с последующим перечислением средств на счета «эскроу» в срок до 01 декабря 2025 г. По состоянию на 1 октября 2025 года договоры не заключены.

Реализация мероприятия по переселению в ГО «город Южно-Сухокумск» Программой предусмотрена путем приобретения жилых помещений в строящихся многоквартирных домах. В тоже время, принято решение об изменении способа переселения на территории ГО «город Южно-Сухокумск», в связи с чем, проводятся процедуры по внесению изменений в Программу переселения в 2023 – 2030 годах.

В связи с поздними сроками проведения процедур по получению разрешительной документации по строительству многоквартирного дома, заключению договоров с расселяемыми гражданами, и по внесению изменений в Программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Дагестан в 2023 – 2030 годах» наблюдаются риски своевременного завершения мероприятий в запланированные сроки.

По информации Дагестанстата в период с января по август 2025 г. введено жилья в объеме 1 035,0 тыс. кв. м (40,3 % к январю-августу 2024 года), в том числе: индивидуальное жилищное строительство – 789,9 тыс. кв. м.; строительство многоквартирных домов – 245,1 тыс. кв. м.

Прогнозное значение на 1 октября 2025 г. на ввод жилья на январь – сентябрь 2025 г. составляет 1 090,9 тыс. кв. м (40,3 % к январю - сентябрю 2024 г.), в том числе: индивидуальное жилищное строительство – 810,2 тыс. кв. м. (36,1 % к январю - сентябрю 2024 года); строительство многоквартирных домов – 280,7 тыс. кв. м. (59,9 % к январю - сентябрю 2024 г.).

Динамика выполнении целевых показателей регионального проекта «Жилье»

Год	Единица измерения	Объем ввода жилья	
		План (по Соглашению)	Факт (Дагестанстат)
2018	тыс.кв.м.	891,2	976,0
2019	тыс.кв.м.	740,0	1018,6
2020	тыс.кв.м.	929,0	969,7
2021	тыс.кв.м.	937,0	1 031,2
2022	тыс.кв.м.	1 004,0	1 005,3
2023	тыс.кв.м.	1 132,0	1 132,0
2024	тыс.кв.м.	2 178,0	2 996,4
01.09.2025	тыс.кв.м.	1 500,0	1 035,0

По состоянию на 1 октября 2025 г., из 4 целевых показателей регионального проекта фактические значения по 2 показателям составляют:

– «Объем жилищного строительства» – 1,035 млн кв.м. или 69,0 % от плана (1,5 млн кв.м.);

– «Количество граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, нарастающим итогом с 2019 года» – 0,51 тыс. человек или 23,8 % от плана (2,14 тыс. человек).

По двум показателям фактические значения рассчитываются по итогам года.



4.2. Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры»

В ходе регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» в Республике Дагестан запланировано улучшение качества предоставляемых услуг за счет строительства и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки.

Реализацию регионального проекта осуществляет министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан.

В 2025 году на мероприятия регионального проекта предусмотрено финансирование в сумме 1 159,6 млн рублей (средства федерального бюджета – 637,1 млн рублей, средства республиканского бюджета – 329,2 млн рублей; средства АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» – 193,3 млн рублей).

По состоянию на 1 октября 2025 г. профинансированы расходы в сумме 720,8 млн рублей или 62,2 % от годовых назначений. Кассовое исполнение составило 527,2 млн рублей или 73,1 % от объема финансирования и 45,5 % от годовых назначений.

Заказчиком работ по строительству 4 объектов является ГАУ РД «Дирекция по реализации инфраструктурных программ по Республике Дагестан».

Перечень объектов водоснабжения по региональному проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры»

№	Стройки и объекты	Мощность	Лимит на 2025 г.	План ввода	Касса
1	Расширение сетей водоснабжения путем строительства новых линий водопровода в селе Сулевкент Хасавюртовского района	432 м ³ /ч	86,53	2025	27,8
2	Реконструкция насосных станций водоснабжения и резервуаров чистой воды для обеспечения чистой питьевой водой жителей г. Каспийска. Насосная станция 6 МКР	78 м ³ /ч	193,26	2025	61,3
3	Водоснабжение сел Хвартикуни, Курми, Гергебиль, Кикунни Гергебильского района Республики Дагестан	24,9 км	298,76	2026	130,5
4	Реконструкция водопроводов для снабжения чистой питьевой водой жителей г. Каспийска	26,586 км	387,77	2026	128,0

По всем 4 объектам водоснабжения заключены контракты на общую сумму 1 461,1 млн рублей (лимиты 2025 г. – 843,0 млн рублей), в том числе:

– «Расширение сетей водоснабжения путем строительства новых линий водопровода в селе Сулевкент Хасавюртовского района», подрядчик ООО «ГАЗ-ТЕХНОСТРОЙ», контракт от 28 июля 2025 г. № 2056205533625000005 на сумму 70,25 млн рублей (срок исполнения 26 декабря 2025 г.). При этом, Соглашением на 2025 год предусмотрен лимит в сумме 86,53 млн рублей. Согласно информации

в ЕИС «Закупки» фактически оплачено – 21,08 млн рублей (аванс в размере 30%). Уровень строительной готовности объекта – 10 %;

– «Реконструкция насосных станций водоснабжения и резервуаров чистой воды для обеспечения чистой питьевой водой жителей г. Каспийска. Насосная станция 6 МКР», подрядчик ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ», контракт № 2056205533625000006 от 04 августа 2025 г. на сумму 185,8 млн рублей (срок исполнения – 25.12.2026), с лимитом на 2025 год – 92,9 млн рублей, в том числе на поставку оборудования (аванс в размере 50 %). Фактически оплачено – 92,9 млн рублей или 100 % от лимита на 2025 г. Уровень строительной готовности объекта – 5 %.

По данным Минстроя РД, в связи с тем, что поставка оборудования на объект запланирована на декабрь текущего года, имеются риски освоения средств в полном объеме до конца года. В этой связи, Правительством Республики Дагестан направлено письмо от 31 июля 2025 г. № 29-30/275 в адрес министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации о переносе средств в объеме 61,3 млн рублей (средства федерального бюджета), а также плановых сроков исполнения показателя численности населения (28 700 человек), для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения) с 2025 года на 2026 год;

– «Водоснабжение сел Хвартикуни, Курми, Гергебиль, Кикунни Гергебильского района Республики Дагестан», подрядчик ООО «СПЕЦРЕМСТРОЙМОНТАЖ», контракт от 11 августа 2025 г. № 2056205533625000007 на сумму 400,0 млн рублей (срок исполнения – 25 декабря 2026 г.), с лимитом на 2025 год – 297,4 млн рублей, в том числе аванс в размере 50% (200,0 млн рублей). Согласно информации в ЕИС «Закупки» фактически оплачено – 197,9 млн рублей. Уровень строительной готовности объекта – 0 %;

– «Реконструкция водопроводов для снабжения чистой питьевой водой жителей г. Каспийска», подрядчик ООО «СПЕЦРЕМСТРОЙМОНТАЖ», контракт № 2056205533625000013 от 02.10.2025 на сумму 805,0 млн рублей (срок исполнения – 25 декабря 2026 г.), с лимитом на 2025 год – 382,4 млн рублей (размер аванса на 2025 год 47,5 %). В ЕИС «Закупки» отсутствует информация об исполнении контракта. Уровень строительной готовности объекта – 0 %.

По 2 целевым показателям исполнение запланировано по итогам года.



4.3. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды».

В ходе регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2025 году запланировано проведение мероприятий по благоустройству общественных территорий и реализации проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Реализацию мероприятий региональных проектов осуществляет министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан, совместно с муниципальными образованиями.

В 2025 г. на мероприятия регионального проекта предусмотрено финансирование в размере 1 294,2 млн рублей (средства федерального бюджета – 1 163,9 млн рублей, средства республиканского бюджета – 11,8 млн рублей, средства муниципальных образований – 118,6 млн рублей).

Профинансированы расходы в сумме 1 113,1 млн рублей или 86,0 % от годовых назначений. Кассовое исполнение составило 946,3 млн рублей или 85,0 % от объема финансирования и 73,1 % от годовых назначений.

Заключены 84 контракта или 100 % от плана на общую сумму 1 294,2 млн рублей.

1) Благоустройство общественных территорий.

В 2025 году в рамках регионального проекта запланировано благоустройство 131 общественной территории в 37 муниципальных образованиях Республики Дагестан (53 населенных пунктах).

В целях реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий заключены соглашения с 37 муниципальными образованиями, участниками (10 городских округов и 27 муниципальных районов).

На благоустройство 131 общественной территории предусмотрены средства в сумме 1 016,2 млн рублей (средства федерального бюджета – 906,1 млн рублей, средства республиканского бюджета – 9,2 млн рублей, средства муниципалитетов – 101,0 млн рублей).

По состоянию на 1 октября 2025 г. профинансировано 889,7 млн рублей или 87,6 % от годовых назначений (1 016,2 млн рублей). Кассовое исполнение составило 729,1 млн рублей (в том числе средства муниципальных образований – 72,4 млн рублей) или 81,9 % от объема финансирования и 71,7 % годовых назначений.

Заключены 78 контрактов или 100 % от плана на общую сумму 1 016,2 млн рублей.

По состоянию на 1 октября 2025 г. профинансированы все 37 муниципальных образований, кассовое исполнение по которым составило 656,7 млн рублей, в том числе⁴:

⁴ приведена информация в части кассового исполнения без учета средств муниципалитетов

- по 19 муниципальным образованиям – 100 %;
- по 11 муниципальным образованиям – от 69 % до 100 %;
- по 4 муниципальным образованиям – от 7 % до 50 %.

По 3 муниципальным образованиям (МО «Левашинский район», МО «Ногайский район», МО «Цумадинский район») кассовое исполнение отсутствует.

Согласно Отчету о реализации регионального проекта, предоставленного Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан, по состоянию на 1 октября 2025 г., на 102 общественных территориях завершены строительные работы. На 29 объектах продолжаются строительные работы по благоустройству общественных территорий, техническая готовность которых составляет 94 %.

2) Реализация проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях

В 2024 году победителями IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды названы следующие проекты:

- «Природно-исторический парк Сосновый Бор» в городском округе «город Дербент» (72,2 млн рублей) в номинации «исторические поселения»;
- «Благоустройство центральных улиц города» в городском округе город Кизляр (102,2 млн рублей) в номинации «малые города»;
- «Сердце старого города. Концепция благоустройства Центральной городской площади и прилегающих озелененных территорий» в городском округе «город Буйнакск» (103,7 млн рублей) в номинации «малые города»;

На реализацию мероприятия предусмотрено 278,0 млн рублей (средства федерального бюджета – 257,8 млн рублей, средства республиканского бюджета – 2,6 млн рублей, средства муниципального бюджета 17,6 млн рублей).

По состоянию на 1 октября 2025 г. профинансированы расходы в сумме 223,4 млн рублей или 80,4 % от годовых назначений. Кассовое исполнение составило 217,2 млн рублей или 97,2 % от объема финансирования и 78,1 % годовых назначений.

В рамках мероприятия заключены 6 контрактов или 100 % от плана на общую сумму 278,0 млн рублей, в том числе на выполнение строительных работ по реализации лучших проектов (3 контракта):

- муниципальный контракт № 3054201930825000001 от 14 марта 2025 г. заключен с подрядчиком ООО «РС-ГРУПП» на сумму 71,6 млн рублей (аванс – 21,48 млн рублей) на выполнение работ по благоустройству общественной территории «Природно-исторический парк Сосновый Бор в городском округе «город Дербент». На разработку ПСД использованы средства в сумме 0,6 млн рублей. Срок завершения работ – 10 октября 2025 г.

По состоянию на 1 октября 2025 г. в ЕИС «Закупки» по данному контракту размещена информация о фактически оплаченных средствах в сумме 61,4 млн рублей, при стоимости исполненных обязательств на сумму 57,0 млн рублей. Техническая готовность объекта составляет 89 %;

– контракт № 3054700989625000007 от 30 апреля 2025 г. заключен с подрядчиком ООО «РЕГИОН СТРОЙ» на сумму 99,17 млн рублей (аванс не предусмотрен) на выполнение работ по объекту «Благоустройство центральных улиц города» в городском округе «город Кизляр». На разработку ПСД использованы средства в сумме 2,99 млн рублей. Срок завершения работ – 25 декабря 2025 г.

По состоянию на 1 октября 2025 г. в ЕИС «Закупки» по контракту размещены акты о приемке выполненных работ на сумму 77,9 млн рублей, при фактически оплаченных средствах в сумме 77,9 млн рублей. Техническая готовность объекта составляет 89 %;

– муниципальный контракт № 3054300072625000012 от 26 мая 2025 г. заключен с подрядчиком ООО «ВОДУНИВЕРСАЛСТРОЙ» на сумму 96,6 млн рублей (аванс не предусмотрен) на выполнение работ по благоустройству общественной территории «Сердце старого города». Концепция благоустройства Центральной городской площади и прилегающих озелененных территорий» в городском округе «город Буйнакск». На разработку ПСД использованы средства в сумме 6,0 млн рублей. Срок завершения работ – 31 октября 2025 г. По состоянию на 1 октября 2025 г. в ЕИС «Закупки» размещены акты о приемке выполненных работ на сумму 70,2 млн рублей, при фактически оплаченных средствах в сумме 70,2 млн рублей. Техническая готовность объекта составляет 65 %;

По проектам «Благоустройство центральных улиц города» в городском округе «город Кизляр» и «Сердце старого города». Концепция благоустройства Центральной городской площади и прилегающих озелененных территорий» в городском округе «город Буйнакск» не соблюдены требования пункта 3 Графика реализации проекта на территории муниципального образования – победителя IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, в части заключения контрактов на выполнение работ по реализации проектов до 1 апреля 2025 г.

В 2025 г. завершены работы по реализации проекта победителя VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды «У истоков перемен. Новое русло активной жизни в центре Кизилюрта – парк «Олимпийский» в городском округе «город Кизилюрт», строительство которого начато в 2024 г. Торжественное открытие парка «Олимпийский» состоялось 17 мая 2025 г.

Согласно отчету о реализации регионального проекта в ГИИС «Электронный бюджет», по состоянию на 1 октября 2025 г. фактическое значение по целевому показателю «Количество благоустроенных общественных территорий, ед. нарастающим итогом с 2025 г.» составило 79 единиц или 60,3 % от плана (131 единица);

По целевому показателю «Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.) фактическое значение рассчитывается по итогам года (план – 4 единицы).



4.4. Региональный проект «Развитие инфраструктуры в населенных пунктах».

В ходе регионального проекта «Развитие инфраструктуры в населенных пунктах» в Республике Дагестан запланировано улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах за счет обеспечения опережающего инфраструктурного развития Республики Дагестан.

Финансирование регионального проекта в 2025 году не предусмотрено.

В Плате реализации регионального проекта (паспорт регионального проекта в ГИИС «Электронный бюджет») отсутствует конкретизация запланированных мероприятий на 2025 год. Запланировано достижение контрольной точки «Улучшено качество среды для жизни в опорных населенных пунктах» с промежуточными сроками исполнения. Подтверждением факта достижения является составление соответствующей справки. В Сведениях о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта указанные справки не приложены.

По данным министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан, в целях реализации регионального проекта, в рамках государственного контракта № 28/24 от 29 ноября 2024 г., заключенного министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан с ООО «Научно-проектная организация «Южный градостроительный центр» в 2025 году запланировано завершение работ по определению границ Махачкалинско-Каспийской агломерации.

По состоянию на 1 октября 2025 г. минстроем России для Республики Дагестан не доведено распределение финансового обеспечения, необходимого для достижения планового значения целевого показателя по региональному проекту: «Улучшено качество среды для жизни в опорных населенных пунктах» – 13,7 %, запланированного на конец 2025 г. В результате, в настоящий момент финансовые средства на разработку мастер плана Махачкалинской агломерации в бюджете Республики Дагестан не предусмотрены.

Ключевыми проблемами развития Махачкалинско-Каспийской агломерации является дефицит мощностей инженерных сетей, что отрицательно влияет на качество жизни населения. В качестве решения проблем в рамках Республиканской инвестиционной программы Республики Дагестан осуществляется строительство следующих объектов: «Проектирование и строительство магистрального водовода Чиркей-Махачкала-Каспийск 2022-2025 гг.» и «Напорная нитка от ГКНС-6 г. Махачкалы до канализационных очистных сооружений г. Каспийска 2023-2025 гг.



4.5. Региональный проект «Безопасность дорожного движения».

В ходе регионального проекта «Безопасность дорожного движения» запланировано снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года⁵.

Региональный проект реализуется министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан совместно с министерством образования и науки Республики Дагестан, министерством здравоохранения Республики Дагестан и министерством по делам молодежи Республики Дагестан в составе государственных программ Республики Дагестан: «Развитие транспортного комплекса Республики Дагестан», «Развитие здравоохранения в Республике Дагестан» и «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан».

Финансирование регионального проекта в 2025 году не предусмотрено. Показатели проекта достигаются за счет реализации мероприятий в рамках комплекса процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения» государственной программы «Развитие транспортного комплекса Республики Дагестан» (142,0 млн рублей).

Министерству транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан (ГКУ РД «Центр организации дорожного движения») предусмотрено 129 875,0 тыс. рублей на приобретение 15 мобильных комплексов автоматической фото- видео фиксации нарушений Правил дорожного движения (далее – АФВФ), мобильных устройств (ноутбуки, нетбуки, планшетные компьютеры в количестве 188 единиц), а также на проведение информационно-пропагандистской кампании, направленной на повышение ответственности водителей транспортных средств и культуры их поведения на дороге.

Соисполнителям КПМ «Повышение безопасности дорожного движения» государственной программы «Развитие транспортного комплекса Республики Дагестан» в 2025 г. предусмотрено 12,16 млн рублей на реализацию 18 мероприятий.

По состоянию на 01 октября 2025 г. ответственными за реализацию мероприятий в рамках КПМ «Повышение безопасности дорожного движения» реализованы следующие мероприятия:

⁵ В 2023 году количество погибших в ДТП на 10 тысяч транспортных средств фактическое значение составило 4,11 человек, или 97,8 % от плана (4,02 человек)

1) Министерством образования и науки Республики Дагестан проведены:

- Республиканский этап Всероссийского конкурса «Лучший педагог по обучению основам безопасного поведения на дорогах»;

- Республиканский смотр-конкурса среди дошкольных образовательных учреждений на лучшую постановку работы по пропаганде безопасности дорожного движения «Безопасные дороги детства»;

- Республиканский этап Всероссийского конкурса среди учащихся общеобразовательных организаций «Безопасное колесо – 2025»;

- соревнования среди отрядов юных инспекторов движения – «Знатоки правил дорожного движения».

2) Министерством по делам молодежи Республики Дагестан проведены:

- мероприятия по вовлечению молодежи к участию в акциях направленных на профилактику дорожно-транспортных происшествий;

- уличные акции по распространению информационных материалов, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма и соблюдения правил дорожного движения.

3) Министерством здравоохранения Республики Дагестан проведены совместные профилактические мероприятия с Госавтоинспекцией МВД по РД с использованием мобильной наркологической лаборатории для выявления водителей, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения.

Кроме того, приобретен расходный материал (тест-системы реагенты для анализа торцов) для выявления наличия в организме водителя алкоголя, наркотических средств, психотропных или иных токсических веществ, вызывающих опьянение.

Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан (ГКУ РД «Центр организации дорожного движения») приобретены мобильные комплексы автоматической фото- видеофиксации нарушений Правил дорожного движения с функцией обзора 360 %.

Проводится комплексная информационно-пропагандистская кампания, направленная на повышение ответственности водителей транспортных средств и культуры их поведения на дороге.

Фактическое знание целевого показателя «Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств, убывающий» на 1 октября 2025 г. составило 2,45 человек или 157,8 % от плана на 2025 г. (3,87 человек).

Согласно данным сайта министерства внутренних дел Российской Федерации (<http://stat.gibdd.ru>) за январь-сентябрь 2025 года на территории Республики Дагестан произошло 1 070 ДТП (– 12 % ДТП в сравнении с аналогичным периодом 2024 года), в которых погибли 222 человек (– 4,7 % человека) и ранено 418 человек (– 14,1 % человек).



4.6. Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»

В ходе регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» запланировано приведение в соответствие с нормативными требованиями автомобильных дорог регионального и муниципального значения в рамках следующих мероприятий:

- строительство подъездной автомобильной дороги к Махачкалинскому морскому торговому порту от ФАД Р-215 «Астрахань–Кочубей–Кизляр–Махачкала» – 3 709,4 млн рублей;

- приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных дорожных сооружений на них – 3 933,0 млн рублей.

Реализацию регионального проекта осуществляет министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан (ГКУ РД «Дагестанавтодор»).

В 2025 году на реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в сумме 7 642,4 млн рублей (средства республиканского бюджета – 5 858,3 млн рублей, средства республиканского бюджета – 1 784,1 млн рублей).

По состоянию на 1 октября 2025 г. профинансировано 7 482,0 млн рублей или 98,0 % от объема годовых назначений. Кассовое исполнение составило 7 482,0 млн рублей или 100 % от объема финансирования и 98,0 % от годовых назначений.

Региональный проект реализуется в составе государственной программы Республики Дагестан «Развитие транспортного комплекса Республики Дагестан».

В ходе регионального проекта заключены 24 контракта или 100 % от плана, на сумму 7 642,4 млн рублей, в том числе:

- 1 контракт на сумму 3 709,35 млн рублей на строительство подъездной автомобильной дороги к Махачкалинскому морскому торговому порту;

- 23 контракта на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального и муниципального значения – 3 933,0 млн рублей.

Заказчиком по контрактам выступает ГКУ РД «Дагестанавтодор». По 15 объектам работы завершены, уровень готовности остальных объектов составляет от 90 % до 98 %.

По состоянию на 1 октября 2025 г. по 2 целевым показателям регионального проекта фактические значения составили:

- «Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям» – 61,5 % или 98,3 % от плана (62,5 %);

- «Доля автомобильных дорог, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям» – 63,2 % или 93,8 % от плана (67,4%).

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Перечень объектов, подлежащих ремонту в рамках реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» на 2025 год

№	Наименование	Контракт	Сроки	Лимит 2025 г	Касса	Готовность %
Строительство						
1	Подъездной а/д к Махачкалинскому морскому торговому порту от ФАД Р-215 «Астрахань – Кочубей – Кизляр - Махачкала»	05/2025-СТР/Р	30.12.2026	3709,4	3327,8	Завершение в 2026 г.
Ремонт						
2	А/д Манас-Сергокала-Первомайское на участке км 35 – км 39	78/2024-РЕМ/Р	30.10.2025	82,74	82,74	100
3	А/д Леваши-Акуша-Уркарах-Маджалис-Мамедкала на участке км 0 - км 14	02/24-РЕМ/Р	30.10.2025	219,3	219,28	100
4	А/д Мамраш-Ташкапур-Араканский мост на участке км 184 – км 198	75/2024-РЕМ/Р	30.10.2025	230,0	230,0	100
5	А/д Урма-Губден на участке км 8 – км 14	06/2024-РЕМ/Р	30.10.2025	153,8	153,77	100
6	А/д Ставрополь-Прохладный-Моздок-Кизляр-Крайновка на участке км 481,5 - км 493	110/23-РЕМ/Р	30.09.2025	201,5	201,5	100
7	А/д Мамраш-Ташкапур-Араканский мост, км 70 - км 74	76/2024-РЕМ/Р	30.10.2025	75,76	75,76	100
8	А/д Мамраш-Ташкапур-Араканский мост, км 166 - км 172	83/2024-РЕМ/Р	30.10.2025	113,4	113,41	98,0
9	А/д Кизляр-Терекли-Мектеб-граница Ставропольского края на участке км 108 - км 116,4	79/2024-РЕМ/Р	30.10.2025	144,6	144,6	100
10	А/д Леваши-Акуша-Уркарах-Маджалис-Мамедкала на участке км 111 – км 118	80/2024-РЕМ/Р	30.10.2025	137,8	137,84	100
11	А/д Кизилюрт-Костек на участке км 0 – км 10	180/2025-РЕМ/Р	30.11.2026	55,60	55,6	100
12	А/д Муни-Агвали на участке км 8 - км 13	82/2024-РЕМ/Р	30.11.2025	102,5	102,46	100
13	А/д Магарамкент-Ахты-Рутул на участке км 75 – км 81	81/2024-РЕМ/Р	30.10.2025	109,8	109,8	98,0
14	А/д Буйнакск-Кизилюрт на участке км 22 – км 41	84/2024-РЕМ/Р	30.10.2026	277,5	268,03	98,0
15	А/д Касумкент-Курах на участке км 10 – км 15	192/2025-РЕМ/Р	30.11.2025	101,7	93,39	96,0
16	А/д Ставрополь-Прохладный-Моздок-Кизляр-Крайновка на участке км 535 - км 545	77/2024-РЕМ/Р	30.10.2025	238,7	215,07	92,0
17	А/д Буйнакск-Гимры-Чирката на участке км 36-км 49,7	03/24-РЕМ/Р	30.10.2025	282,7	213,18	90,0
Капитальный ремонт						
18	А/д Хучни-Джюльджаг, км 0–км 8	93/2024-КАП/Р	30.10.2026	187,6	187,6	100
19	А/д Буйнакск-Верхний Каранай на участке км 7 – км 16,4	87/2024-КАП/Р	30.10.2026	100,2	100,2	100
20	Подъезда от а/д Гуниб-Кумух к с. Мегеб, км 0 - км 6	96/2024-КАП/Р	30.10.2026	109,1	109,1	100
21	А/д Ботаюрт–Львовский №1, км 12–км 20	95/2024-КАП/Р	30.10.2026	227,5	227,5	100
22	А/д Кизилюрт-Шамхал-Янги-Юрт-Сулак, км 34-км 50	90/2024-КАП/Р	30.10.2026	348,9	348,9	100
23	А/д Маджалис-Варсит- Шиланша на участке км 0 - км 9,5	86/2024-КАП/Р	30.10.2026	242,4	226,1	93,3
24	А/д ФАД «Кавказ» - Сиртыч-Татиль на участке км 28 - км 32	89/2024-КАП/Р	30.11.2025	189,9	164,2	86,4
Итого				7642,4	7482,0	



4.7. Региональный проект «Общественные меры развития дорожного движения».

В ходе регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» в 2025 году запланирована автоматизация процессов управления дорожным движением в городах с населением свыше 300 тысяч человек (г. Махачкала).

На реализацию регионального проекта профинансированы средства в сумме 45,4 млн рублей (средства федерального бюджета – 44,9 млн рублей, средства республиканского бюджета – 0,5 млн рублей).

По состоянию на 1 октября 2025 г. кассовое освоение составило 45,4 млн рублей или 100 % от годовых назначений.

Реализацию регионального проекта осуществляет министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан совместно с администрацией городского округа «город Махачкала» (МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Махачкала»).

Региональный проект реализуется в составе государственной программы Республики Дагестан «Развитие транспортного комплекса Республики Дагестан».

В рамках регионального проекта заключен муниципальный контракт от 9 июня 2025 г. № 309-25 с подрядной организацией ООО «МОНОЛИТ-ГРУПП» на сумму 45,4 млн рублей на выполнение работ по внедрению и модернизации интеллектуальной транспортной системы, предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным движением на территории Махачкалинской агломерации.

Согласно условиям муниципального контракта № 3099-25 от 09 июня 2025 г. МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Махачкала» (Заказчик) осуществлена оплата работ ООО «МОНОЛИТ-ГРУПП», на основании Акта приемки выполненных работ от 14 августа 2025 г., в сумме 45 381,2 тыс. рублей.

Согласно Акту приемки выполненных работ, качество и объем выполненных работ по объекту интеллектуальной транспортной системы города Махачкалы соответствуют условиям контракта.

Достижение планового значения по целевому показателю регионального проекта «Доля городов с населением свыше 300 тысяч человек по состоянию на 1 января 2020 г., входящих в состав городских агломераций, и достигших не менее чем первого уровня зрелости интеллектуальной транспортной системы», запланировано на 2027 год.



5. Национальный проект «Кадры»



Куратор национального проекта:

Махмудов А.М.

Заместитель

Председателя Правительства

Республики Дагестан



Руководитель региональных проектов

Кихасуров М.М.

Министр труда и социального развития

Республики Дагестан

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» и перспективу до 2036 года», в целях достижения национальной цели «Устойчивая и динамичная экономика» в ходе реализации национального проекта «Кадры» до 2030 года запланировано:

- создание эффективной системы подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров для приоритетных отраслей экономики исходя из прогноза потребности в них;
- создание условий для одновременного освоения не менее чем 30 процентами студентов нескольких квалификаций в рамках профессионального образования;
- создание к 2030 году институциональных условий для постоянного профессионального развития работающих граждан, в том числе для получения новых профессий и повышения квалификации.

В рамках национального проекта «Кадры» в Республике Дагестан в рамках соответствующих федеральных проектов запланировано реализовать:

- региональный проект «Образование для рынка труда»;
- региональный проект «Управление рынком труда» с 2027 года (запланирована модернизация 52 центров занятости труда).

Ответственным за реализацию региональных проектов является министерство труда и социального развития Республики Дагестан.

В ходе **регионального проекта «Образование для рынка труда»** в 2025 г. запланированы мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию работников организаций оборонно-промышленного комплекса, а также граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключивших ученический договор с организациями оборонно-промышленного комплекса.

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в сумме 9,95 млн рублей (средства федерального бюджета – 9,85 млн рублей, средства республиканского бюджета – 0,1 млн рублей). Кассовое исполнение составило 1,47 млн рублей или 14,8 % от плана.

Региональный проект реализуется в составе государственной программы Республики Дагестан «Содействие занятости населения». Согласно ГИИС «Электронный бюджет» объемы финансирования регионального проекта на 2025 год в государственной программе соответствуют объемам финансирования согласно паспорту регионального проекта (9,95 млн рублей) и Закону о республиканском бюджете Республики Дагестан на 2025 год (9,95 млн рублей).

Финансирование мероприятий по обучению осуществляется путем предоставления субсидий работодателям или организации обучения органами службы занятости за счет средств субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.

Реализация мероприятий регионального проекта осуществляется в отношении работников организаций оборонно-промышленного комплекса, а также граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием

в поиске подходящей работы и заключивших ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса. В 2025 г. запланировано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование работников организаций оборонно-промышленного комплекса (167 человек).

При этом, согласно паспорту регионального проекта «Образование для рынка труда» целевыми группами являются: студенты профессиональных образовательных организаций и их родители, студенты, обучающиеся в образовательных организациях высшего образования, участники программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030»: бакалавры с 2-го курса; специалисты с 3-го курса; магистранты, которые не относятся к ИТ-профилю; ординаторы, студенты, безработные граждане.

В Перечень организаций оборонно-промышленного комплекса Республики Дагестан, утвержденный приказом министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 27.09.2022 г. № 4070, включены АО «Концерн Кизлярский электромеханический завод» и АО «Завод Дагдизель» (г. Каспийск).

Министерством труда и социального развития Республики Дагестан, по итогам мониторинга организаций оборонно-промышленного комплекса, заключено соглашение от 2 сентября 2025 г. № 10-2025-057913 с АО «Концерн Кизлярский электромеханический завод» о предоставлении субсидии работодателю на возмещение затрат в сумме 1,47 млн руб. на организацию обучения 102 человек. На 1 октября 2025 г. профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование получили 102 работника АО «Концерн КЭМЗ» или 61,1 % от плана (167 человек).

В целях обеспечения полного освоения средств, достижения планового значения результата и в связи с наличием экономии средств, объявлен дополнительный отбор участников регионального проекта. С победителем дополнительного отбора запланировано заключение соглашения о предоставлении субсидии. В отборе планируется участие АО «Завод Дагдизель» (г. Каспийск).

С учетом сроков проведения дополнительного отбора, заключения соглашения о предоставлении субсидии, обучения, наблюдаются риски освоения средств в полном объеме до конца года.

Постановлением Правительства Республики Дагестан от 24 июня 2025 г. № 214 утвержден Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат работодателей на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников организаций оборонно-промышленного комплекса, а также граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключивших ученический договор с организациями оборонно-промышленного комплекса, из республиканского бюджета Республики Дагестан, источником финансирования которых являются субсидии из федерального бюджета.

По целевому показателю «Доля граждан, продолжающих осуществлять трудовую деятельность в течение одного года, в общей численности участников мероприятий по обучению» фактическое значение составило 61,0 % или 81,3 % от плана на 2025 г. (75 %).



6. Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»



Куратор национального проекта:

Алиев Р. А.

Первый заместитель Председателя Правительства
Республики Дагестан



Руководитель регионального проекта:

Исрапилов Х.А.

Руководитель Агентства по предпринимательству и
инвестициям Республики Дагестан

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» и перспективу до 2036 года», в целях достижения национальной цели «Устойчивая и динамичная экономика» в ходе реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» запланировано:

- обеспечение к 2030 году прироста объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на две трети по сравнению с показателем 2023 года;

- увеличение к 2030 году экспорта продукции агропромышленного комплекса не менее чем в полтора раза по сравнению с уровнем 2021 года;

- формирование сети устойчивых партнерств с иностранными государствами и создание необходимой инфраструктуры для внешнеэкономической деятельности, технологической и промышленной кооперации и освоения новых рынков.

Из четырех федеральных проектов национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в Республике Дагестан запланировано реализовать мероприятия двух федеральных проектов в рамках следующих региональных проектов:

- «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»;

- «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».

6.1. В ходе регионального проекта **«Экспорт продукции агропромышленного комплекса»** запланировано создание сквозной системы поддержки экспорта продукции агропромышленного комплекса и предоставление инструментов поддержки переориентации экспорта на дружественные рынки.

Реализацию регионального проекта осуществляет министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан.

Финансирование регионального проекта в 2025 г. не предусмотрено.

В 2025 г. запланировано достижение целевого показателя «Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса к показателю 2021 года (в номинальных ценах)» в объеме 0,115 млрд долларов». Согласно отчету о реализации регионального проекта в ГИИС «Электронный бюджет» по состоянию на 1 октября 2025 г. фактическое значение целевого показателя составило 0,0508 млрд долларов или 44,2 % от плана (0,115 млрд долларов).



6.2. Региональный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта»

В ходе регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта», в 2025 году в Республике Дагестан запланировано внедрение «Регионального экспортного стандарта 2.0»

Региональный экспортный стандарт 2.0 содержит унифицированные подходы по созданию благоприятных условий для экспорта с учетом региональной специфики, что позволит комплексно развивать систему поддержки экспорта в субъекте Российской Федерации.

Цель Регионального экспортного стандарта 2.0 – закрепить комплекс мер, при внедрении которых региональные власти смогут простимулировать экспортную деятельность компаний, а также сформировать эффективную инфраструктуру поддержки экспорта.

Региональный проект реализуется на основании соглашения «О реализации на территории Республики Дагестан регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Республике Дагестан», заключенного между АО «Российский экспортный центр» и Правительством Республики Дагестан от 19 декабря 2024 года № 2024-М3005-1. Срок реализации регионального проекта 2025-2030 гг.

В 2025 году в рамках регионального проекта запланированы мероприятия по внедрению в Республике Дагестан «Регионального экспортного стандарта 2.0».

Финансирование регионального проекта в 2025 г. не предусмотрено.

Реализацию регионального проекта осуществляет Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан.

По состоянию на 1 октября 2025 г., по данным онлайн мониторинга Российского экспортного центра в Республике Дагестан внедрены и реализованы 7 инструментов «Регионального экспортного стандарта 2.0» из 15 инструментов или 46,6 %, в том числе:

1. (1) Закрепление развития экспорта, в том числе экспорта услуг, в документах стратегического планирования субъекта Российской Федерации.
2. (2) Определение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственного за развитие несырьевого экспорта и экспорта услуг.
3. (7) Обеспечение присутствия субъекта Российской Федерации на зарубежных рынках.

4. (8) Развитие системы подготовки кадров в сфере внешнеэкономической деятельности на базе высших учебных заведений субъекта Российской Федерации.

5. (9) Формирование и анализ базы экспортеров и базы потенциальных экспортеров в субъекте Российской Федерации и проведение экспортного аудита.

6. (12) Развитие экспортной деятельности через каналы электронной торговли.

7. (13) Реализация на территории субъекта Российской Федерации акселерационных программ развития экспорта и других комплексных инструментов развития экспорта.

По остальным 8 инструментам, уровень внедрения составил от 0 процентов до 50 %:

1. (3) Формирование и обучение управленческой команды субъекта Российской Федерации – 50 %.

2. (4) Разработка и реализация Региональной программы развития экспорта субъекта Российской Федерации – 0%.

3. (5) Создание Экспортного совета при высшем должностном лице субъекта Российской Федерации – 20 %.

4. (6) Создание и развитие Центра поддержки экспорта – 30%.

5. (10) Обучение экспортно ориентированных субъектов предпринимательства основам экспортной деятельности – 25 %.

6. (11) Организация комплекса мероприятий по расширению деловых связей субъекта предпринимательства, зарегистрированного в субъекте Российской Федерации с потенциальными зарубежными контрагентами – 0 %.

7. (14) Создание и развитие механизмов популяризации экспортной деятельности среди экономически активного населения и молодежи субъекта Российской Федерации – 0%.

8. (15) Создание и развитие механизмов продвижения продукции региональных компаний за рубежом – 16 %.

Согласно паспорту регионального проекта, по состоянию на 7 ноября 2025 г. запланировано внедрение 8 инструментов.

Достижение целевого показателя «Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0» запланировано на конец 2025 года.



7. Национальный проект «Туризм и гостеприимство»



Куратор национального проекта:

Телякавов М. П.
Заместитель
Председателя Правительства
Республики Дагестан



Руководитель региональных проектов:
Мерданов Э.М.

Министр по туризму и народным
художественным промыслам
Республики Дагестан

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» и перспективу до 2036 года», в целях достижения национальной цели «Устойчивая и динамичная экономика» в ходе реализации национального проекта «Туризм и гостеприимство» запланировано:

- увеличение к 2030 году доли туристской отрасли в валовом внутреннем продукте до 5 процентов;

- увеличение к 2030 году экспорта туристских услуг в три раза по сравнению с уровнем 2023 года.

Из пяти федеральных проектов национального проекта «Туризм и гостеприимство» в Республике Дагестан запланировано реализовать мероприятия двух федеральных проектов:

- «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения» (2025 год);

- «Пять морей и озеро Байкал» (с 2026 г.).

Ответственным за реализацию национального проекта на территории Республики Дагестан является министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан.

По состоянию на 1 октября 2025 г. на реализацию национального проекта «Туризм и гостеприимство» в Республике Дагестан в период с 2025 года по 2027 год запланированы средства в сумме 744,7 млн рублей, в том числе:

- на 2025 год – 392,99 млн рублей (средства федерального бюджета – 389,06 млн рублей, средства республиканского бюджета – 3,93 млн рублей);

- на 2026 год – 175,84 млн рублей (средства федерального бюджета – 174,08 млн рублей, средства республиканского бюджета – 1,76 млн рублей);

- на 2027 год – 175,84 млн рублей (средства федерального бюджета – 174,08 млн рублей, средства республиканского бюджета – 1,76 млн рублей).



9.1. Региональный проект «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения»

В ходе регионального проекта «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения» запланировано увеличение числа новых поездок по России за счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах, в рамках проведения следующих мероприятий:

- поддержка и продвижение событийных мероприятий – 90,4 млн рублей;
- создание модульных некапитальных средств размещения при реализации инвестиционных проектов – 302,5 млн рублей.

Согласно соглашению от 13 декабря 2024 г. № 139-09-2025-078, заключенному между Министерством экономического развития Российской Федерации и Правительством Республики Дагестан о предоставлении единой субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях достижения показателя «количество туристических поездок по территории Российской Федерации» государственной программы Российской Федерации «Развитие туризма» было предусмотрено финансирование в размере по 174,08 млн рублей, ежегодно, с 2025 по 2027 гг.

Дополнительным соглашением от 31 июля 2025 г. № 139-09-2025-078/1 к соглашению от 13 декабря 2024 г. № 139-09-2025-078, размер единой субсидии для Республики Дагестан, предусмотренной на 2025 год был уменьшен до 90,5 млн рублей (средства федерального бюджета – 89,6 млн рублей; средства республиканского бюджета – 0,9 млн рублей), за счет исключения финансирования мероприятий по оказанию государственной поддержки общественных проектов на развитие туристской инфраструктуры (74,8 млн рублей).

В дальнейшем, министерством экономического развития Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении субсидии Республике Дагестан на поддержку инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения на 2025-2027 годы №139-09-2025-256 от 14 августа 2025 г. Общая сумма средств, предназначенная на реализацию 11 инвестиционных проектов, прошедших конкурсный отбор в Минэкономразвития России, составляет 1 327 386 200,00 рублей, из них 299 496 600,00 рублей предусмотрены на 2025 год.

Согласно Дополнительному соглашению к Соглашению о реализации регионального проекта «Региональный проект «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения» (Республика Дагестан)» на территории Республики Дагестан от 4 августа 2025 г. № 139-2024-П1009-2/1, общее количество модульных капитальных средств по итогам реализации 11 инвестиционных проектов должно составить 922 единицы, в том числе в

2026 году – 508 единиц, в 2027 году - 414 единиц). При этом срок достижения планового значения 2025 года в количестве 209 ед. – 1 апреля 2026 года, срок достижения планового значения 2026 года в количестве 299 ед. – 31 декабря 2026 года».

По состоянию на 1 октября 2025 г. на мероприятия регионального проекта в 2025 году предусмотрено финансирование в сумме 393,0 млн рублей (средства федерального бюджета – 389,1 млн рублей, средства республиканского бюджета – 3,9 млн рублей). Профинансировано 90,5 млн рублей или 23,0 % от годовых назначений. Кассовое исполнение составило 90,5 млн рублей или 100 % от объема финансирования и 23 % от годовых назначений.

Министерством по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан в рамках соглашения, заключенного от 26 марта 2025 г. № 40-2025-001888, средства (90,5 млн рублей) перечислены АНО «Центр развития туризма и гостеприимства Республики Дагестан» на проведение событийных мероприятий. Кассовое исполнение на 1 октября 2025 г. составляет 10,21 млн рублей или 11,3 % от общего объема предусмотренных средств (90,5 млн рублей).

По состоянию на 1 октября 2025 г. из 5 плановых событийных мероприятий, проведены 4 мероприятия:

– 13 апреля 2025 г. состоялись открытие туристического сезона и финальный этап трейлового забега «Dagestan Wild Trail» на территории п. Шамилькала Унцукульского района с участием 13 тыс. жителей республики и туристов с различных регионов России (9,7 млн рублей);

– с 18 по 20 июля 2025 г. состоялся молодежный фестиваль «Дагфест». На фестивале приняли участие 32 компаний и предпринимателей. Мероприятие посетило более 100 000 человек (0,5 млн рублей);

– с 27 по 28 сентября 2025 г. в г. Махачкала прошел «Международный фестиваль народных промыслов «Хранители традиций-2025» и Всероссийский туристический форум «Открытый Дагестан-2025». Количество участников – 539 человек, в том числе представители 18 регионов России и ближнего зарубежья (Кыргызстан, Беларусь, Узбекистан), а также 17 муниципальных образований Республики Дагестан (47,7 млн рублей).

До конца года запланировано провести Всероссийский забег «Огни Дербента» и «Атлетика-2025».

Согласно отчету о реализации регионального проекта (ГИИС «Электронный бюджет»), фактическое значение целевого показателя «Количество туристических поездок по территории Российской Федерации» составило 0,36 млн шт., или 90 % от плана (0,4 млн шт.). Согласно данным ЕМИСС (Федеральная служба государственной статистики) фактическое значение по данному показателю составляет 0,39 млн шт., или 97,5 % от плана на 2025 год (0,4 млн шт.)



8. Национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства»



Куратор национального проекта:

Газимагомедов Р.К.

Заместитель Председателя Правительства
Республики Дагестан



*Руководитель региональных
проектов:*

Гамзатов Ю.В.

Министр цифрового развития Республики
Дагестан

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» и перспективу до 2036 года», в целях достижения национальной цели «Цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы» в ходе реализации национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» к 2030 году запланировано:

- достижение «цифровой зрелости» государственного и муниципального управления;
- формирование рынка данных, их активное вовлечение в хозяйственный оборот, хранение, обмен и защита;
- увеличение доли домохозяйств, которым обеспечена возможность качественного высокоскоростного широкополосного доступа к сети «Интернет»;
- обеспечение в 2025-2030 гг. темпа роста инвестиций в отечественные решения в сфере информационных технологий вдвое выше темпа роста валового внутреннего продукта;
- переход не менее 80 процентов российских организаций ключевых отраслей экономики на использование базового и прикладного российского программного обеспечения;
- увеличение до 95 процентов доли использования российского программного обеспечения в государственных органах;
- увеличение до 99 процентов доли предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронной форме;
- повышение уровня удовлетворенности граждан качеством работы государственных и муниципальных служащих и работников организаций социальной сферы не менее чем на 50 процентов;

В Республике Дагестан в рамках национального проекта реализуются 3 региональных проекта:

- 1) «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы».
- 2) «Отечественные решения».
- 3) «Цифровое государственное управление».

Реализацию национального проекта осуществляет министерство цифрового развития Республики Дагестан.

В 2025 году на мероприятия национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» предусмотрено финансирование в сумме 1 462,0 млн рублей (средства федерального бюджета – 1 447,4 млн рублей, средства республиканского бюджета – 14,6 млн рублей).

Профинансировано 584,8 млн рублей или 40,0 % от годовых назначений. Кассовое исполнение составило 438,6 млн рублей или 75,0 % от объема финансирования и 30 % от годовых назначений.

Заключен 1 контракт или 100 % от плана, на сумму 1 462,0 млн рублей.

Из 3 региональных проектов финансирование предусмотрено по региональному проекту «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы».



8.1. Региональный проект «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы»

В ходе регионального проекта «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы» в 2025 году в Республике Дагестан запланированы мероприятия по формированию в государственных и муниципальных образовательных организациях ИТ-инфраструктуры для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Региональный проект реализуется в рамках государственной программы Республики Дагестан «Цифровой Дагестан». Согласно данным ГИИС «Электронный бюджет» объем финансирования в государственной программе соответствует объему финансирования, предусмотренному в паспорте регионального проекта на 2025 год (1 462,0 млн рублей).

В 2025 году на мероприятия регионального проекта предусмотрено финансирование в сумме 1 462,0 млн рублей (средства федерального бюджета – 1 447,4 млн рублей, средства республиканского бюджета – 14,6 млн рублей).

По состоянию на 1 октября 2025 г. профинансировано 584,8 млн рублей или 40 % от годовых назначений. Кассовое исполнение составило 438,6 млн рублей или 75 % от объема финансирования и 30 % от годовых назначений.

Министерством цифрового развития Республики Дагестан проведена работа по актуализации перечня по формированию ИТ-инфраструктуры в образовательных организациях, в которых необходимо обеспечить безопасный доступ к сети «Интернет».

Заключен государственный контракт от 8 апреля 2025 г. № 2057200288725000012 с ПАО «МТС» на сумму 1 462,0 млн рублей на проведение работ по созданию ИТ-инфраструктуры в 1 834 образовательных учреждениях. Срок исполнения контракта – 30 декабря 2025 г. Оплачен аванс ПАО «МТС» в сумме 438,6 млн рублей или 30 % от суммы контракта. Сумма исполненных работ составляет 376,6 млн рублей или 25,8 % от стоимости контракта. Работы завершены в 1102 зданиях, из них 897 находятся на стадии согласования исполнительной документации и подготовки к последующим выездным проверкам. По результатам проверок комиссией приняты 372 здания.

На 1 октября 2025 г. фактическое значение по целевому показателю «Доля зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, и организаций среднего профессионального образования, в которых созданы беспроводные сети стандарта Wi-Fi для обеспечения возможности доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечено видеонаблюдение за входными группами» составило 23,0 % или 25,1 % от плана (91,8 %). Промежуточное плановое значение целевого показателя на 1 октября 2025 г. (36,7 %) не достигнуто.



8.2. Региональный проект «Отечественные решения»

В ходе реализации регионального проекта «Отечественные решения» в 2025 году предусмотрена организация перехода органов государственной власти Республики Дагестан на использование российского программного обеспечения в рамках проведения следующих мероприятий:

- приобретение лицензий на российское программное обеспечение для общеобразовательных учреждений Республики Дагестан;
- координация работы по переходу органов государственной власти Республики Дагестан на импортозамещение программного обеспечения.

Финансирование регионального проекта в 2025 году не предусмотрено. В то же время, по итогам анализа потребности органов исполнительной власти Республики Дагестан в лицензиях на российские операционные системы и офисное программное обеспечение, выявлена потребность в выделении финансовых средств из республиканского бюджета Республики Дагестан в сумме 60,5 млн рублей на приобретение 2 804 лицензий на российскую операционную систему и 2 948 лицензий на офисное программное обеспечение.

В октябре 2025 г. запланировано завершение совместной закупки российских средств антивирусной защиты информации для нужд органов исполнительной власти Республики Дагестан (определен победитель). После заключения контракта планируется передача лицензий органам исполнительной власти Республики Дагестан.

В целях приобретения российской операционной системы для нужд органов власти подготовлено техническое задание и проводятся подготовительные мероприятия по размещению конкурсной заявки в информационной системе государственных закупок.

В рамках соглашения, заключенного в 2022 году между министерством цифрового развития Республики Дагестан и российским разработчиком программного обеспечения ООО «РЕД СОФТ», проведены 2 обучающих курса по программам «Основы администрирования операционной системы РЕД ОС» и «Расширенный курс администрирования операционной системы РЕД ОС» для сотрудников органов исполнительной власти Республики Дагестан и их подведомственных организаций.

Для выявления и устранения проблем, связанных с совместимостью оборудования с российскими операционными системами на базе ядра Linux, информация об имеющейся в органах исполнительной власти вычислительной техники и периферийном оборудовании направлена российским разработчикам операционных систем.

По состоянию на 1 октября 2025 г. по целевому показателю «Доля российского программного обеспечения, используемого в деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации» фактическое значение составило 92,2 % или 96,1 % от плана (95,95 %).



8.3. Региональный проект «Цифровое государственное управление».

В ходе регионального проекта «Цифровое государственное управление» в 2025 году запланировано создание, развитие, внедрение и эксплуатация информационных систем и типовых сервисов, используемых для предоставления государственных, муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме.

Финансирование регионального проекта в 2025 году не предусмотрено.

В 2025 году проводится работа по внедрению информационных систем на базе единой цифровой платформы «ГосТех», в целях предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме. Согласно плану внедрения типовой информационной системы «Государственный жилищный надзор», сотрудникам Государственной жилищной инспекции Республики Дагестан обеспечен доступ к сервису «ГЖН» и проводится работа в указанном сервисе.

В 2025 году также проводится работа по популяризации механизма получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, в том числе путем освещения их преимуществ в СМИ, социальных сетях и на телевидении.

По состоянию на 1 октября 2025 г. по 4 целевым показателям регионального проекта обеспечено достижение плановых значений на 2025 год в том числе:

– «Доля государственных услуг и сервисов, по которым средняя оценка удовлетворенности качеством работы госслужащих и работников организаций соцсферы по их оказанию в электронном виде с использованием ЕПГУ и (или) РПГУ выше 4,5» – 61,04 % или 115,2 % от плана (53 %);

– «Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме» – 100 % или 104,1 % от плана (96 %);

– «Количество внедрений типовых информационных систем, реализованных на базе единой цифровой платформы, в деятельность региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления субъектов Российской Федерации, обеспечивающих оказание госуслуг онлайн или в проактивном режиме» – 1 ед. или 100 % от плана;

– «Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ и (или) РПГУ в общем количестве обращений» – 65,5 % или 128,4 % от плана (51 %). Количество обращений в электронном виде с использованием ЕПГУ за период с 1 января 2025 г. во всех формах обращений – 287 669 обращений, в том числе за получением региональных массовых социально значимых услуг – 188 540 обращений.



9. Национальный проект «Экологическое благополучие»



**Куратор национального проекта
Абдулмуталибов Н.М.**
Заместитель Председателя Правительства
Республики Дагестан

Руководители региональных проектов:



Расулов Р.Н.
Министр природных ресурсов и экологии
Республики Дагестан



Абдулхамидов В. М
Председатель Комитета по лесному хозяйству
Республики Дагестан

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» и перспективу до 2036 года», в целях достижения национальной цели «Экологическое благополучие» в ходе реализации национального проекта «Экологическое благополучие» запланировано:

– формирование экономики замкнутого цикла, обеспечивающей к 2030 году сортировку 100 процентов от объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов, захоронение не более чем 50 процентов таких отходов и вовлечение в хозяйственный оборот не менее чем 25 процентов отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья;

– поэтапное снижение к 2036 году в два раза выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, в городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха;

– ликвидация до конца 2030 года не менее чем 50 опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, утилизация и обезвреживание к 2036 году не менее чем 50 процентов общего объема отходов I и II классов опасности;

– снижение к 2036 году в два раза объема неочищенных сточных вод, сбрасываемых в основные водные объекты;

– сохранение лесов и биологического разнообразия, устойчивое развитие особо охраняемых природных территорий и создание условий для экологического туризма во всех национальных парках.

В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Экологическое благополучие» реализуются 4 региональных проекта, из которых по 3 региональным проектам исполнителем является министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан:

1) «Чистый воздух».

2) «Экономика замкнутого цикла».

3) «Вода России» (реализация проекта запланирована с 2027 года).

По региональному проекту «Сохранение лесов» ответственным исполнителем является Комитет по лесному хозяйству Республики Дагестан.

В 2025 г. на реализацию национального проекта предусмотрены средства в сумме 22,2 млн рублей (средства федерального бюджета – 18,7 млн рублей, средства ООО «Даглес» – 3,5 млн рублей).

По состоянию на 1 октября 2025 г. профинансированы расходы в сумме 14,2 млн рублей или 64,0 % от годовых назначений.

Кассовое исполнение составило 14,2 млн рублей или 100,0 % от объема финансирования и 64,0 % от годовых назначений.

В ходе национального проекта заключение контрактов не предусмотрено.

Из 3 региональных проектов в 2025 г. в рамках национального проекта запланировано финансирование только регионального проекта «Сохранение лесов».



9.1. Региональный проект «Экономика замкнутого цикла»

В ходе регионального проекта «Экономика замкнутого цикла» национального проекта «Экологическое благополучие» к 2030 году запланировано снижение объема твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не более 50% от объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов, за счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от использования товаров. В этой связи, региональный проект является преемником регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология» (2019-2024).

В 2025 г. в Республике Дагестан запланировано завершение мероприятий регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология» (2019-2024) по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами за счет создания трех территориальных зон, в каждой из которых будут функционировать мусоросортировочный комплекс и полигон для размещения отходов, в том числе:

– Махачкалинская зона: мусоросортировочный комплекс в Карабудахкентском районе мощностью 500 тыс. тонн/год и полигоном в Кумторкалинском районе мощностью 300 тыс. тонн/год;

– Хасавюртовская зона с мусоросортировочным комплексом мощностью 250 тыс. тонн/год и полигоном мощностью 150 тыс. тонн/год;

– Дербентская зона с мусоросортировочным комплексом мощностью 200 тыс. тонн/год и полигоном мощностью 120 тыс. тонн/год.

Строительство трех комплексов по обработке твердых коммунальных отходов реализуется при участии ООО «Республиканский экологический оператор» согласно трех концессионных соглашений, заключенных с Правительством Республики Дагестан» от 13 сентября 2022 г.

Дополнительным соглашением от 3 декабря 2024 г. № 051-2019-G20026-1/14 к Соглашению о реализации регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Республика Дагестан)» на территории Республики Дагестан сроки завершения строительства объектов 3 мусоросортировочных комплексов по обработке твердых коммунальных отходов были перенесены с декабря 2024 года до конца 2025 года. В дальнейшем, 16 декабря 2024 г. № 051-2024-Ч20037-1 подписано Соглашение о реализации регионального проекта «Экологическое благополучие».

Реализацию регионального проекта осуществляет министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан.

Согласно данным ГИИС «Электронный бюджет» общий объем средств, профинансированных на строительство объектов составил 10 624,0 млн рублей. Средства доведены до ООО «Республиканский экологический оператор».

Финансирование регионального проекта в 2025 году не предусмотрено.

По состоянию на 1 октября 2025 г. техническая готовность объектов капитального строительства представлена следующим образом:

1) Мусоросортировочный комплекс в Карабудахкентском районе (500 тыс. тонн) – строительная готовность – 70 %. Согласно отчету о реализации регионального проекта в ГИИС «Электронный бюджет», в качестве снижения возможного риска ввода объекта в эксплуатацию, сроки ввода предлагаются перенести на 2026 год.

По полигону захоронения непригодных для переработки твердых коммунальных отходов, производительностью 300 тыс. тонн ТКО в год в Кумторкалинском районе Республики Дагестан (первая очередь, 175 тыс. тонн) получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию».

2) Мусоросортировочный комплекс в Хасавюртовском районе (250 тыс. тонн) – строительная готовность – 42 %, полигон захоронения непригодных для переработки ТКО производительностью 150 тыс. тонн ТКО в год – 36 %. По сравнению с 1 июля 2025 г. уровень строительной готовности объекта не изменился. Существует риск завершения строительства в плановые сроки. Согласно отчету о реализации регионального проекта в ГИИС «Электронный бюджет» в качестве снижения возможного риска ввода объекта в эксплуатацию, сроки ввода предлагаются перенести на 2026 год.

3) Мусоросортировочный комплекс в Дербентском районе (200 тыс. тонн) – строительная готовность – 74 %, полигон захоронения непригодных для переработки ТКО производительностью 120 тыс. тонн ТКО в год – 58 %. Ввод мусоросортировочного комплекса в Дербентском районе мощностью 200 тыс. тонн в год запланирован на декабрь 2025 года. Существует риск ввода объекта в плановые сроки.

По состоянию на 1 октября 2025 г. в ЕИИС «Электронный бюджет» по показателю «Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, убывающий» фактическое значение составляет – 100 % при плановом значении – 92,9 %. Существует риск достижения планового значения до конца 2025 года. На территории Республики Дагестан отсутствуют объекты по обработке твердых коммунальных отходов в связи с чем 100 % образуемых ТКО направляется на захоронение. При этом, ввод мощностей по обработке (сортировке) запланирован только на 31 декабря 2025 г.



9.2. Региональный проект «Чистый воздух»

В ходе регионального проекта «Чистый воздух» к 2030 году запланировано снижение совокупного объема выбросов опасных загрязняющих веществ в два раза, в том числе на конец 2025 года со 100 % до 99,5 %.

Финансирование регионального проекта в 2025 году не предусмотрено.

Мероприятия регионального проекта реализуются в рамках государственной программы Республики Дагестан «Охрана окружающей среды».

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2022 г. № 1852-р «Об утверждении Перечня городских поселений и городских округов с высоким и очень высоким загрязнением атмосферного воздуха, дополнительно относящихся к территориям эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ», город Махачкала включен в эксперимент по квотированию выбросов загрязняющих веществ рамках Федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология» (29 городов-участников).

Целевой показатель проведения эксперимента – снижение выбросов приоритетных (опасных) загрязняющих веществ к 2036 году в 2 раза.

Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с сокращением объема выбросов опасных загрязняющих веществ федерального проекта для Республики Дагестан (г. Махачкала) на 2030 г. установлена в количестве 737,031 тыс. человек.

На территории города Махачкалы Минприроды России в 2023 году за счет средств федерального бюджета Всероссийским научно-исследовательским институтом охраны окружающей среды (ВНИИ «Экология») были проведены сводные расчеты загрязнения атмосферного воздуха, утвержденные приказом Минприроды России № 370 от 06 июня 2024 г.

Главой Республики Дагестан Меликовым С.А. от 2 ноября 2024 г. № 144-рг подписано распоряжение об образовании регионального штаба по реализации федерального проекта «Чистый воздух» и контроля за выполнением мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. В состав регионального штаба входят представители как региональных органов исполнительной власти, так и представители федеральных органов (Управление Росприроднадзора по Республике Дагестан и Управление Роспотребнадзора по Республике Дагестан).

Согласно паспорту регионального проекта, в 2025 году запланирована реализация двух мероприятий (контрольных точек):

1) Разработка проекта комплексного плана мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух г. Махачкалы.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.09.2025 г. №2410-р утвержден Комплексный план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в городском округе Махачкала, согласно которому запланировано:

– строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр – Махачкала;

– строительство автомобильной дороги Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала на участке северного обхода г. Махачкалы.

Реализация данного мероприятия позволит снизить количество загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 593,6 тонн в год.

Сроки реализации указанного мероприятия: с 2025 г по декабрь 2027 г.

2) Получение данных о качестве атмосферного воздуха в целях своевременного информирования населения.

В Республике Дагестан контроль за качеством атмосферного воздуха осуществляется в 18 мониторинговых точках в городах Махачкала, Каспийск, Кизилюрт и в МР «Кизилюртовский район».

В г. Махачкала контроль за качеством атмосферного воздуха осуществляют три стационарных комплексных поста, принадлежащие Дагестанскому центру по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиалу ФГБУ «Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (далее – ФГБУ «Дагестанский ЦГМС»).

Социально-гигиенический мониторинг осуществляется аккредитованными лабораториями ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан» в 15 (маршрутных) мониторинговых точках, в г. Махачкала (9 точек), г. Каспийск (2 точки), г. Кизилюрт (1 точка) и МР «Кизилюртовский район» (3 точки), подведомственных Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан.

Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан запрашивает у ФГБУ «Дагестанский ЦГМС» и Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан информацию о результатах лабораторных исследований на стационарных постах о качестве атмосферного воздуха и размещает ее на официальных ресурсах министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (сайт, «Телеграмм»).

По состоянию на 1 октября 2025 г. по целевому показателю «Снижение совокупного объема выбросов опасных загрязняющих веществ в 29 городах-участниках федерального проекта, убывающий» фактическое значение составляет 100 % или 99,5 % от плана на 2025 г. (99,5 %).



9.3. Региональный проект «Сохранение лесов».

В ходе регионального проекта «Сохранение лесов» в 2025 году предусмотрено обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100 %, увеличения площади лесовосстановления и лесоразведения, повышение качества и эффективности работ по лесовосстановлению и лесоразведению на лесных участках, в том числе:

- увеличение площади лесовосстановления – 18,5 млн рублей;
- формирование запаса лесных семян – 3,7 млн рублей.

Реализацию регионального проекта осуществляет Комитет по лесному хозяйству по Республике Дагестан.

На мероприятия регионального проекта предусмотрено финансирование в размере 22,2 млн рублей (средства федерального бюджета – 18,7 млн рублей, средства ООО «Даглес» – 3,5 млн рублей).

По состоянию на 1 октября 2025 г. профинансированы расходы в сумме 14,2 млн рублей или 64,0 % от годовых назначений.

Кассовое исполнение составило 14,2 млн рублей или 100,0 % от объема финансирования и 64,0 % от годовых назначений.

Региональный проект реализуется в составе государственной программы Республики Дагестан «Развитие лесного хозяйства».

Заключение контрактов в 2025 г. не предусмотрено.

По состоянию на 1 октября 2025 г. проведены работы по лесовосстановлению на площади 252 га или 58,8 % от плана (514 га) и лесоразведению на площади 50 га.

Заготовлено 400 кг семян сосны, акации, гледичии или 6,5 % от плана (5 515 кг.) на сумму 0,257 млн рублей.

По состоянию на 1 октября 2025 г. фактическое значение по целевому показателю «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений», возрастающий, – 63,1 % или 63,1 % от плана на 2025 г. (100 %);

По результату «Сокращение площади лесных пожаров на землях лесного фонда по отношению к 2021 году, возрастающий» – 20 % или 80 % от плана на 2025 г. (25 %).

По результату «Отнесение площадей лесовосстановления к землям, на которых расположены леса, возрастающий, тыс. га» – 63,1 %, что значительно превышает плановое значение на 2025 г. (0,26 %).



10. «Эффективная и конкурентная экономика»



Куратор национального проекта:
Алиев Р. А.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Дагестан

Руководитель региональных проектов



Исрапилов Х.А.
Руководитель Агентства по
предпринимательству и инвестициям
Республики Дагестан

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» и перспективу до 2036 года», в целях достижения национальной цели «Устойчивая и динамичная экономика» в ходе реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» запланировано:

– обеспечение в 2024 - 2030 годах реального роста дохода на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в 1,2 раза выше, чем рост валового внутреннего продукта;

– вовлечение к 2030 году не менее чем 40 процентов средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики и 100 процентов государственных и муниципальных организаций социальной сферы в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда.

В целях обеспечения достижения целей, показателей и результатов соответствующих федеральных проектов национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», в Республике Дагестан реализуются два региональных проекта:

1) «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы» (исполнитель – Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан).

2) «Производительность труда» (исполнители – министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан; министерство здравоохранения Республики Дагестан).

По состоянию на 1 октября 2025 г. на реализацию национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» профинансировано 49,0 млн рублей (средства федерального бюджета – 48,5 млн рублей, средства республиканского бюджета – 0,5 млн рублей) или 100 % от годовых назначений.

Кассовое исполнение составило 49,0 млн рублей или 100 % от объема финансирования. В целях реализации мероприятий регионального проекта средства в сумме 49,0 млн рублей перечислены в ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан».

Заключено 45 контрактов или 100 % от плана на общую сумму 47,6 млн рублей.

В 2025 году из 2 региональных проектов запланировано финансирование проекта: «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы». Финансирование регионального проекта «Производительность труда», не предусмотрено.



10.1. Региональный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы»

В ходе реализации регионального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы» в 2025 году запланировано:

- обеспечение расширенного доступа к финансовым ресурсам субъектов малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях;
- увеличение охвата субъектов малого и среднего предпринимательства МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки в офлайн и онлайн форматах.

Реализацию регионального проекта осуществляет Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан.

Региональный проект реализуется в рамках государственной программы Республики Дагестан «Экономическое развитие Республики Дагестан, включая создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата».

Министерством экономического развития Российской Федерации заключены:

- Соглашение от 19 декабря 2024 г. № 139-09-2025-161 с Правительством Республики Дагестан о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации;
- Соглашение о реализации регионального проекта на территории Республики Дагестан от 05 декабря 2024 г. № 139-2024-Э1005-1 (в редакции дополнительных соглашений от 28 февраля 2025 г. № 139-2024-Э1005-1/1, от 14 мая 2025 г. № 139-2024-Э1005-1/2) с Агентством по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан.

По состоянию на 1 октября 2025 г. на реализацию регионального проекта профинансировано 49,0 млн рублей (средства федерального бюджета – 48,5 млн рублей, средства республиканского бюджета – 0,5 млн рублей) или 100 % от плана. Кассовое исполнение составило 49,0 млн рублей или 100 % от объема финансирования.

Согласно Соглашению от 18 февраля 2025 г. № 20-2025-009006 (дополнительное соглашение от 17 марта 2025 г. № 20-2025-009006/1), Агентством по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан в целях реализации мероприятий регионального проекта средства в сумме 49,0 млн рублей перечислены подведомственной организации (ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан»).

По состоянию на 1 октября 2025 г. смета о направлениях расходования субсидии федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации на 2025 года в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы» согласована с министерством экономического развития Российской Федерации.

ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан» заключены 45 контрактов или 100 % от плана на общую сумму 47,6 млн рублей (экономия 100,0 тыс. рублей), в целях реализации следующих мероприятий:

- внедрение фирменного стиля и продвижение информации о деятельности центра «Мой бизнес» – 4 контракта на сумму 2,7 млн рублей;
- разработка, доработка и настройка сайтов для субъектов МСП – 3 контракта на сумму 2,2 млн рублей;
- изготовление видеороликов и аудио-роликов для субъектов МСП – 2 контракта на 1,87 млн рублей;
- оказание консультаций субъектам МСП и физическим лицам – 5 контрактов на сумму – 6,1 млн рублей;
- маркетинговые услуги (логотип и элементы фирменного стиля) – 1 контракт на сумму 0,5 млн рублей;
- содействие в приведении продукции и услуг в соответствие с необходимыми требованиями – 4 контракта на сумму 6,6 млн рублей;
- проведение обучающих курсов и повышения квалификации – 12 контрактов на сумму 9,6 млн рублей;
- предоставление онлайн-кассы – 1 контракт на сумму 3,4 млн рублей;
- создание и размещение видеороликов на светодиодных экранах – 1 контракт на сумму 0,75 млн рублей;
- разработка технических решений (проектов, планов) по организации технического управления производством – 1 контракт на сумму 0,5 млн рублей;
- содействие в популяризации продукции, регистрации товарного знака создание каталога продукции (услуг) для субъектов МСП – 3 контракта на сумму 3,35 млн рублей;
- содействие в размещении субъекта МСП на электронных торговых площадках (Озон, Валберис, ЯндексМаркет) – 3 контракта на сумму 3,6 млн рублей;
- составление бизнес-планов для субъектов МСП – 1 контракт на сумму 1,0 млн рублей;
- организация 38-й Выставки народных промыслов России «ЛАДЬЯ. Зимняя сказка – 2025» – 1 контракт на сумму 1,35 млн рублей;
- проведение Фестиваля народных мастеров 2025 – выставка народных промыслов и авторских произведений искусства – 1 контракт на сумму 1,35 млн рублей;

– проведение Форума «Мой бизнес. Лагерь» КЧР – Архыз» – 1 контракт на сумму 2,0 млн рублей;

– проведение конкурса «История успеха предпринимателя 2025» – 1 контракт на сумму 0,75 млн рублей.

По состоянию на 1 октября 2025 г. кассовое исполнение по мероприятиям, проводимым ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан», составило 23,8 млн рублей, или 50,1 % от объема финансирования (47,6 млн рублей).

По результатам мероприятий регионального проекта в 2025 году запланировано достижение следующих общественно значимых результатов:

1) Увеличение охвата субъектов МСП и граждан, планирующих предпринимательскую деятельность, услугами и мерами инфраструктуры поддержки в офлайн и онлайн форматах путем предоставления услуг центрами «Мой бизнес» (ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан») – не менее 6 124 субъекта МСП. По состоянию на 1 октября 2025 г. фактическое значение составило 583 субъекта (537 субъектов МСП и 46 физических лиц) или 9,5 % от плана.

2) Расширение доступа к финансовым ресурсам субъектов МСП путем:

– привлечения субъектами МСП финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию. По состоянию на 1 октября 2025 г. Гарантийным фондом Республики Дагестан (ответственный за достижение результата) выдано 12 поручительств на сумму 93,2 млн рублей. Объем привлеченных кредитов при гарантийной поддержке составил 2 325,0 млн рублей или 219,3 % от плана (1 060,0 млн рублей);

– обеспечения льготного доступа к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций. По состоянию на 1 октября 2025 г. Фондом микрофинансирования и лизинга Республики Дагестан (МФК «Даглизингфонд», ответственный за достижение результата) выдано микрозаймов на сумму 178,6 млн рублей, или 86,3 % от плана (206,9 млн рублей). Кредитный портфель МФК «Даглизингфонд» составил 419,1 млн рублей.

По 2 целевым показателям регионального проекта уровень достижения плановых значений на 2025 год составил от 166,7 % до 181,8 %, в том числе:

– «Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние)» – 1 или 181,8 % от плана (0,55 %);

– «Уровень удовлетворенности потенциальных и действующих субъектов МСП, получивших услуги иных организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, возрастающий» фактическое значение составляет 100 % или 166,7 % от плана (60 %).



10.2. Региональный проект «Производительность труда»

В ходе регионального проекта в 2025 году в Республике Дагестан запланировано проведение мероприятий по оказанию квалифицированной помощи экспертов по устранению неэффективности производственного процесса непосредственно на предприятиях-участниках национального проекта, а также обучение сотрудников методам повышения производительности труда.

В рамках регионального проекта продолжена реализация мероприятий национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» (2019-2024).

Реализацию регионального проекта осуществляют министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан и министерство здравоохранения Республики Дагестан.

Финансирование регионального проекта в 2025 году не предусмотрено. В то же время в целях достижения целевых показателей регионального проекта «Производительность труда» в Законе о республиканском бюджете Республики Дагестан на 2025 год. (вне регионального проекта) запланированы средства в сумме 0,6 млн рублей на обучение сотрудников предприятий и представителей региональных команд инструментам повышения производительности труда на базе производственной площадки «Фабрика процессов», созданной в 2022 году.

Министерством экономики и территориального развития Республики Дагестан в 2025 году запланировано привлечь 12 предприятий республики к участию в национальном проекте.

По состоянию на 1 октября 2025 г. участниками регионального проекта являются 11 предприятий республики или 92 % от плана на 2025 год (ООО «Дагестан Стекло Тара», АО «Махачкалинский морской торговый порт», АО «Международный аэропорт «Махачкала», АО «Концерн КЭМЗ», АО «Кизлярагрокомплекс», АО «Завод им. Гаджиева», АО «Ас-Престиж», ООО «Трон», ООО «Строймет», ООО «Батыр Бройлер», ООО «Строймаркет-05»,

Участник национального проекта «Производительность труда» (2019-2024) АО «Завод «Дагдизель» в 2025 году участие в региональном проекте не принимает. Заключено соглашение на участие в проекте с предприятием ООО «КУМК».

Согласно данным открытых источников информации (<https://www.audit-it.ru>), показатели выручки предприятий – участников национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» (2019 – 2024) за период с 2022 г. по 2024 г. представлены следующим образом:

**Показатели выручки предприятий, участвующих в реализации регионального проекта
«Производительность труда»**

№	Название предприятия	2022	2023	2024	22/23	23/24
1	АО «Махачкалинский морской торговый порт»	763,5	1 195,7	1 702,3	56,6	42,4
2	АО «Международный аэропорт «Махачкала»	3 909,6	4 741,2	5541,1	21,3	16,9
3	АО «Кизляр агрокомплекс»	1 020,8	1 052,3	1 299,6	3,1	23,5
4	ООО «Батыр Бройлер»	461,7	547,3	633,7	18,6	15,8
5	ООО «Строймаркет-05»	471,3	771,1	977,5	63,6	26,8
6	ООО «Строймет»	417,0	539,6	517,6	29,4	- 4,1
7	АО «Концерн КЭМЗ»	3 793,6	3 125,7	4 229,3	- 17,6	35,3
8	ООО «Дагестан Стекло Тара»	1 179,7	1 300,7	1 205,6	10,3	- 7,3
9	ООО «Трон»	1 244,1	1 828,0	1 417,3	46,9	- 22,5
10	АО «Заводим Гаджиева»	717,4	974,8	461,4	35,9	-52,7
11	АО «Ас-Престиж»	505,3	268,7	86,9	- 46,8	-67,7

В период реализации регионального проекта с 2022 по 2024 годы стабильный рост выручки обеспечивали следующие предприятия – участники регионального проекта: АО «Махачкалинский морской торговый порт»; ООО «Строймет»; ООО «Батыр Бройлер»; АО «Международный аэропорт «Махачкала»; АО «Кизляр агрокомплекс»; ООО «Строймаркет-05».

При этом, АО «Махачкалинский морской торговый порт» и ООО «Строймаркет-05» обеспечили рост выручки в двукратном размере. По остальным участникам проекта объем полученной выручки изменялся неравномерно.

Утвержден перечень медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь и медицинскую помощь в условиях круглосуточного стационара, участвующих в региональном проекте «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения.

По состоянию на 1 октября 2025 г. по целевому показателю «Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях, возрастающий» фактическое значение составило 89 % или 87,5 % от плана (101,7 %).

По показателю «Доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост производительности труда на предприятиях участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течении трех лет участия в проект» фактическое значение определяется по итогам года.



11. Национальный проект «Молодежь и дети»



**Куратор национального проекта:
Телякавов М. П.**
Заместитель Председателя Правительства
Республики Дагестан

Руководители региональных проектов:



Бучаев Я. Г.
Министр
образования и
науки Республики
Дагестан



Уллаев Б.М.
Министр строительства,
архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства
Республики Дагестан



Султанов Г.Р.
Министр экономики и
территориального развития
Республики Дагестан

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и перспективу до 2036 года», реализация национального проекта «Молодежь и дети» направлена на обеспечение достижения национальной цели «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности».

Основными задачами национального проекта до 2030 года являются:

- обеспечение функционирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи;
- увеличение доли молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность;
- увеличение доли молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на профессиональное, личностное развитие и патриотическое воспитание;
- формирование современной системы профессионального развития педагогических работников для всех уровней образования.

В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Молодежь и дети» реализуются 5 региональных проектов:

- 1) «Все лучшее детям»;
- 2) «Педагоги и наставники»;
- 3) «Профессионалитет»;
- 4) «Россия – страна возможностей»;
- 5) «Мы вместе».

В реализации мероприятий региональных проектов в 2025 году задействованы: министерство образования и науки Республики Дагестан (4 578,9 млн рублей), министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан (223,4 млн рублей), министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан (531,5 млн рублей), министерство финансов Республики Дагестан (126,2 млн рублей), а также в рамках обеспечения выплат вознаграждений педагогическим работникам прочие министерства – 65,8 млн рублей.

В 2025 году на мероприятия национального проекта предусмотрено финансирование в сумме 5 526,7 млн рублей (средства федерального бюджета – 5 484,2 млн рублей, республиканского бюджета – 41,5 млн рублей, средства внебюджетных фондов – 1,0 млн рублей).

По состоянию на 1 октября 2025 г. профинансировано 4 080,0 млн рублей или 73,8 % от годовых назначений. Кассовое исполнение составило 3 571,7 млн рублей или 92,0 % от объема финансирования и 67,9 % от годовых назначений.

Заключены 67 контрактов или 97,0 % от плана (69 контрактов) на сумму 1 544,32 млн рублей.

В 2025 году в рамках национального проекта «Молодежь и дети» запланировано финансирование 3 региональных проектов. Финансирование 2 региональных проектов не предусмотрено («Россия – страна возможностей», «Мы вместе»).



11.1. Региональный проект «Все лучшее детям»

В ходе регионального проекта «Все лучшее детям» в 2025 году запланировано формирование современной образовательной среды для реализации потенциала детей и молодёжи, выявления и развития их талантов в ходе проведения следующих мероприятий:

- строительство 2 школ: на 1 200 уч. мест в мкр. Южный г. Дербента и на 800 уч. мест в п. Шамилькала Унцукульского района – 754,9 млн рублей;
- капитальный ремонт зданий и оснащение оборудованием 9 школ в 2 городских округах и 7 муниципальных образованиях – 592,1 млн рублей;
- оснащение кабинетов 1 134 школ для обучения по предметам «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (Технология)» – 162,9 млн рублей.

В реализации регионального проекта принимают участие министерство образования и науки Республики Дагестан (755,1 млн рублей), министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан (223,4 млн рублей) и министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан (531,5 млн рублей).

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в сумме 1 509,9 млн рублей (средства федерального бюджета – 1 471,1 млн рублей, средства республиканского бюджета – 38,8 млн рублей).

По состоянию на 1 октября 2025 г. профинансированы средства в сумме 1 076,1 млн рублей или 71,3 % от годовых назначений. Кассовое исполнение составило 1 038,3 млн рублей или 96,5 % от объема финансирования и 68,8 % от годовых назначений.

В рамках регионального проекта заключены 55 контрактов или 96 % от плана (57 контрактов) на сумму 1 407,1 млн рублей, в том числе:

- 35 контрактов на сумму 592,4 млн рублей в целях капитального ремонта зданий и оснащением оборудованием 9 общеобразовательных организаций;
- 16 контрактов на сумму 71,2 млн рублей в целях оснащения школ и предметных кабинетов средствами обучения и воспитания в 1134 общеобразовательных организациях;
- 2 контракта на общую сумму 3 734,5 млн рублей (лимиты на 2025 г. – 747,3 млн рублей) на строительство двух школ («Средняя общеобразовательная организация на 800 мест в посёлке Шамилькала Унцукульского района Республики Дагестан» – 1 332,7 млн рублей (лимит 2025 г. – 223,4 млн рублей); «Средняя общеобразовательная организация на 1200 мест в микрорайоне Южный г. Дербента Республики Дагестан – 2 401,8 млн рублей (лимит 2025 г. – 523,9 млн рублей»).

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

1) Модернизация школьных систем образования (капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций) – 592,2 млн рублей.

1.1. В 2025 году запланировано капитально отремонтировать и оборудовать 9 общеобразовательных организаций в 7 муниципальных районах и 2 городских округах.

На реализацию мероприятия профинансировано 488,3 млн рублей или 82,5 % от объема годовых назначений (592,2 млн рублей). Кассовое исполнение составило 470,0 млн рублей или 96,3 % от объема финансирования и 79,4 % от годовых назначений.

№	Наименование	Номер контракта	Сумма	ЕИС Закупки на 01.10.2025, млн рублей		Статус контракта	Срок завершения работ
				Исполнено	Оплачено		
1	МКОУ «Малокозыревская СОШ» (МР «Кизлярский район»)	№ 0198_2025 от 27.05.2025	12,7	12,7	12,7	Завершено	
2	МКОУ «Тюбинская СОШ», (МР «Кумторкалинский район»)	№ 2069-2025 от 18.04.2025	77,5	77,5	77,5	Завершено	
3	МКОУ «Ансалтинская СОШ», (МР «Ботлихский район»)	№ 0103200008 425000447 от 01.04.2025	21,3	21,3	0	Завершено	
4	МКОУ «В-Казанищенская СОШ № 2», (МР «Буйнакский район»)	№ 0103200008 425000124 от 21.03.2025	18,2	17,4	17,4	Исполнение	25.08.2025
5	МКОУ «Новокулинская СОШ № 1», (МР «Новолакский район»)	№ 01-25 от 04.04.2025	96,9	38,1	38,1	Исполнение	30.09.2025 с учетом продления
6	МКОУ СОШ № 10 г. (ГО «город Избербаш»)	№ 0277-2025 от 24.03.2025	107,6	107,6	107,6	Исполнение	18.08.2025
7	МКОУ Маджалисская МСОШ-интернат, (МР «Кайтагский район»)	№ 30514003377 25000001 от 07.03.2025	17,9	17,9	17,9	Исполнение	22.08.2025
8	МБОУ «СОШ № 2» (ГО «город Каспийск»)	№ 30545018944 25000007 от 21.03.2025	63,3	20,7	3,9	Исполнение	15.08.2025
9	МКОУ «Терекли-Мектебская СОШ им. А.Ш. Джанибекова», (МР «Ногайский район»)	№ 0103200008 425000049 от 14.03.2025	97,8	97,8	91,9	Исполнение	12.07.2025
ИТОГО			513,2	411	367		

Срок завершения строительных работ по капитальному ремонту по объектам был запланирован с 12.07.2025 г. до 30.09.2025 г. Из них, по состоянию на 01.10.2025 г. (ЕИС «Закупки»), по 6 объектам капитального ремонта, исполнение контрактов не завершено. Указанное свидетельствует о несоблюдении подрядными организациями обязательных условий

контрактов, в части соблюдения сроков выполнения работ при фактически полной оплате.

Кроме того, согласно данным ЕИС «Закупки», в нарушение требований пунктов 3.2 и 5.1 Контракта от 21.03.2025 г. № 0103200008425000447, МКОУ «Ансалтинский СОШ» МР «Ботлихский район» (Заказчик) своевременно (в пределах срока действия контракта) не осуществлена оплата выполненных работ ООО «СТРОЙСЕРВИС-АЖРУ» (Подрядчик).

1.2. В целях оснащения 9 объектов общего образования заключено 6 контрактов и 20 прямых договоров на сумму 78,2 млн рублей на поставку оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания.

На 1 октября 2025 года по 20 прямым договорам и 2 контрактам осуществлена поставка и приемка средств обучения и воспитания в общеобразовательные организации. По 4 контрактам осуществляется приемка и экспертиза поставленного оборудования с последующей поставкой оборудования в общеобразовательные организации.

2) Строительство объектов общего образования.

В 2025 г. запланировано начало строительства следующих 2 объектов общего образования:

- школа на 1 200 уч. мест в мкр. Южный г. Дербента;
- школа на 800 уч. мест в п. Шамилькала Унцукульского района.

В целях осуществления строительства объектов общего образования заключены следующие контракты:

– государственный контракт от 08.04.2025 г. № 2057200666625000010 на сумму 1 332,7 млн рублей на выполнение подрядных работ по строительству школы на 800 мест в пос. Шамилькала Унцукульского района между ГКУ РД «Дирекция единого государственного застройщика заказчика» (Заказчик) и ООО «БИГ-СЕРВИС» (Подрядчик). В подрядные работы включены: строительство, реконструкция, снос объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия. Срок исполнения контракта – 30 ноября 2027 г. На 2025 год предусмотрены лимиты в сумме 223,3 млн рублей, в том числе выплата аванса – 33,5 млн рублей.

По состоянию на 1 октября 2025 года в ЕИС «Закупки» размещена информация о фактических оплаченных средствах в сумме 158,5 млн рублей, что составляет 71 % лимита на 2025 год. Информация об исполненных работах отсутствовала и акты приемки выполненных работ отсутствуют. В тоже время, согласно графику оплаты выполненных работ, оплата производится не позднее 7 рабочих дней с момента подписания акта о приемке;

– государственный контракт от 18 апреля 2025 г. № 3054201850525000004 на сумму 2 401,8 млн рублей на выполнение подрядных работ по строительству

школы на 1200 мест в мкр. Южный г. Дербент между МКУ «УКС» ГО «город Дербент» (Заказчик) и ООО «ПРОФСТРОЙЮГ» (Подрядчик). В подрядные работы включены: строительство, реконструкция, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия. Срок исполнения контракта – 30 ноября 2027 г. Лимит на 2025 г. – 523,5 млн рублей, в том числе аванс – 522,9 млн рублей. По состоянию на 1 октября 2025 года в ЕИС «Закупки» размещен акт приемки выполненных работ на сумму 39,3 млн рублей, при фактических оплаченных средствах в сумме 348,2 млн рублей. Информация об исполненных работах и акты приемки выполненных работ отсутствуют.

ООО «ПРОФСТРОЙЮГ» ранее осуществляло строительство школы на 420 уч. мест в с. Новосаситли Хасавюртовского района. Согласно информации, приведенной на официальном сайте <https://zakupki.gov.ru>, контракт на строительство школы на 420 уч. мест в с. Новосаситли Хасавюртовского района был прекращен, в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством от 21 августа 2023 г.

На строящихся объектах осуществлены следующие виды работ:

- созданы условия для размещения рабочих, хранения материалов, техники, организации бытовых условий;
- осуществлено возведение временных зданий и сооружения;
- завершены работы по планировке и разработке котлована автодороги вокруг школы, по планировке и уплотнению грунта под строительство котельной и трансформаторной подстанции, планировке и разработке грунта котлована под устройство пожарных резервуаров, армированию нижней части пожарных резервуаров, устройству фундамента блоков школы, заливке стяжки высотой 10 см с сеткой армирования подвального этажа блоков школы.

2.2. С 1 сентября 2025 г. состоялось открытие и начали функционировать **13 школ на 4 840 ученических мест**, строительство которых осуществлялась в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» (2019-2024 гг.).

До конца 2025 года также запланировано завершение **4 школ на 2 124 уч. мест**, в рамках заключенных Соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации с уровнем готовности:

- школа на 1150 уч. мест в г. Хасавюрт № 14 – 71 %;
- пристройка на 150 уч. мест к зданию школы № 1 в г. Кизилюрт – 50 %.
- школа на 604 уч. мест в с. Байрамаул Хасавюртовского района – 88 %;
- школа на 220 уч. мест в с. Какамахи Карабудахкентского района – 81 %.

3) Оснащение кабинетов 1 134 школ для обучения по предметам «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (Технология)» – 162,9 млн рублей.

На реализацию мероприятия профинансировано 80,2 млн рублей или 49,2% от объема годовых назначений. Кассовое исполнение составило 60,6 млн рублей или 75,6 % от объема финансирования и 37,2 % от годовых назначений.

Приказами министерства образования и науки Республики Дагестан от 20 января 2025 г. № 11-02-33/25, от 11 февраля 2025 г. № 11-02-137/25, от 25 февраля 2025 г. № 11-02-207/25 утвержден перечень образовательных организаций регионального проекта и «дорожная карта» этапов реализации. Также запланировано обеспечение функционирования в Республике Дагестан ресурсно- методического центра по учебным предметам «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (Технология)».

Заключены 5 контрактов и 11 прямых договоров на сумму 71,2 млн рублей. Кроме того, по 3 лотам на сумму 64,7 млн рублей, в том числе на сумму экономии федеральной субсидии в размере 8,14 млн рублей, образовавшейся по результатам закупок, завершен процесс подачи заявок от участников торгов. Из них, по 1 закупке на приобретение манекенов заключен контракт на сумму 2,6 млн рублей, заключение контрактов по 2 другим лотам запланировано до 6 октября 2025 г.

По состоянию на 1 октября 2025 г. по 8 прямым договорам осуществлена в полном объеме приемка и поставка средств обучения и воспитания в общеобразовательные организации, по 2 прямым договорам и 4 контрактам – на стадии завершения. По остальным заключенным контрактам осуществляется приемка средств обучения и воспитания на экспертизу с последующей поставкой оборудования в общеобразовательные организации.

На 1 октября 2025 г. по 2 целевым показателям регионального проекта фактические значения представлены следующим образом:

– «Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты» – 0,24 % или 171,4 % от плана на 2025 г. (0,14 %). Согласно данным информационной системы «Государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности», по состоянию на 30 сентября 2025 г. численность детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет (включительно) в регионе, в период с 2015 года, ставших победителями или призерами олимпиад и иных конкурсных мероприятий включенных в перечни, утвержденные министерством просвещения Российской Федерации, составила 3505 (0,24%) от общей численности населения в возрасте от 7 до 35 лет (включительно), проживающего в республике (1 461 146 человек);

– «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования, возрастающий» – 60,9 % или 97,5 % от плана (62,46 %). В соответствии с данными региональной системы «Навигатор ДОД РД» количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, составляет 405 655 человека от общего количества 672 335 детей.



11.2. Региональный проект «Педагоги и наставники»

В ходе реализации регионального проекта «Педагоги и наставники» в 2025 году запланировано снижение кадрового дефицита учителей в общеобразовательных организациях за счет проведения следующих мероприятий:

- ежемесячная выплата педагогам за классное руководство – 3 608,7 млн рублей;
- ежемесячная выплата педагогическим работникам за классное руководство (кураторство) – 135,0 млн рублей;
- обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в 478 школах на 239 ставок – 94,9 млн рублей;
- ежемесячная выплата советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями – 40,9 млн рублей;
- единовременная компенсационная выплата 10 учителям в рамках программы «Земский учитель» – 10,0 млн рублей.

На реализацию регионального проекта «Педагоги и наставники» предусмотрено финансирование в размере 3 889,6 млн рублей (средства федерального бюджета – 3 888,1 млн рублей, республиканского бюджета – 1,5 млн рублей).

На 1 октября 2025 г. профинансированы средства в сумме 2 876,7 млн рублей или 74,0 % от годовых назначений. Кассовое исполнение составило 2 586,2 млн рублей или 90,0 % от объема финансирования и 66,5 % от годовых назначений.

Финансирование осуществляется путем перечисления средств федеральной субсидии на счета муниципальных образований. В этой связи заключение контрактов в рамках регионального проекта не предусмотрено.

В рамках запланированного на 2025 год предоставления единовременной компенсационной выплаты учителям, прибывшим на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек («Земский учитель»), по состоянию на 1 октября 2025 г., заключены 10 трехсторонних договоров. Условиями заключенных договоров предусмотрено осуществление выплат в течение 30 рабочих дней со дня заключения договора (до 10 октября 2025 года).

На 1 октября 2025 г. по целевому показателю регионального проекта «Осуществлено выполнение мероприятий (результатов) соглашения с ФОИВ» фактическое значение составляет 100 % или 100 % от плана на 2025 год.



11.3. Региональный проект «Профессионалитет»

В 2025 году ходе регионального проекта «Профессионалитет» запланирована работа, направленная на комплексную реструктуризацию системы среднего профессионального образования за счет проведения следующих мероприятий:

- реализация комплекса профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации (мероприятия по реализации механизмов профессиональных проб для обучающихся 6-11 классов, на основании данных единой цифровой платформы профориентации «Билет в будущее»);
- проведение государственной итоговой аттестации выпускников колледжей в виде демонстрационного экзамена;
- капитальный ремонт 2 зданий ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства» - 127,2 млн рублей.

На реализацию регионально проекта профинансировано 127,2 млн рублей или 100 % от годовых назначений (средства федерального бюджета – 125,0 млн рублей, средства республиканского бюджета – 1,2 млн рублей, средства ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства» – 1,0 млн рублей). Кассовое освоение составило 127,2 млн рублей или 100 % от годовых назначений.


В рамках регионального проекта ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства» (Заказчик) заключены 2 договора № 32514425631, № 32514425623 от 17 февраля 2025 г. на общую сумму 127,2 млн рублей с ООО «ХАЙТЕК ТЕХНОЛОДЖИ» (Подрядчик) на выполнение работ по капитальному ремонту учебного корпуса и общежития ГАОУ ВО «ДГУНХ». Срок исполнения – до 15 августа 2025 г.

По информации, предоставленной министерством образования и науки Республики Дагестан выполнение подрядчиком основных строительных и ремонтных работ зданий (учебный корпус (600 уч. мест) и общежитие (350 уч. мест) образовательной организации завершено, подписаны акты выполненных работ по контрактам. Торжественное открытие состоялось 01 сентября 2025 г.

Из 3 целевых показателей по 2 показателям обеспечено достижение от 108 % до 206 % от плана на 2025 год, в том числе:

- «Доля занятых выпускников, прошедших обучение по программам «Профессионалитет» – 91,84 % или 108 % от плана (85 %);
- «Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня» – 61,8 % или 206 % от плана (30 %);

Фактическое значение показателя «Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации» составляет 26,11 % или 60,7 % от плана (43,0 %).



11.4. Региональный проект «Россия – страна возможностей»

В 2025 г. ходе регионального проекта «Россия – страна возможностей» запланировано создание равных возможностей для самореализации детей и молодёжи во всех субъектах России.

Реализацию регионального проекта осуществляет министерство по делам молодежи Республики Дагестан.

Финансирование регионального проекта не предусмотрено.

В рамках охвата молодежи мероприятиями, проводимыми на базе инфраструктуры молодежной политики на площадке молодежных центров Республики Дагестан с 1 января по 30 сентября 2025 года проведено более 267 мероприятий, с охватом молодежи более 174 тыс. человек.

С июня по октябрь 2025 года запланировано участие представителей молодежи Республики Дагестан в количестве 23 человек в мероприятиях всероссийского форума для молодых деятелей культуры и искусств «Таврида».

Во исполнении контрольной точки ГБУ РД «Республиканский молодежный центр» 26 марта 2025 г. принят приказ о назначении ответственных за достижение результата по проекту «Об ответственных за организацию и проведение образовательных заездов для молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» в составе арт-кластера «Таврида» от Республики Дагестан.

В 2025 г. с учетом методических рекомендаций, данных ведомством, отдельные муниципальные образования Республики Дагестан внедряют в свою деятельность проведение муниципальных грантовых конкурсов, направленных на поддержку молодежных инициатив на местах.

Согласно отчету о реализации регионального проекта «Россия – страна возможностей» в ГИИС «Электронный бюджет», по состоянию на 1 октября 2025 г., фактические значения целевых показателей представлены следующим образом:

– «Охват молодежи мероприятиями, проводимыми на базе инфраструктуры молодежной политики» – 16,0 % или 86,9 % от плана на 2025 г. (18,42 %);

– «Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия, направленные на профессиональное развитие» – 16,8 % или 90,1 % от плана на 2025 г. (18,65 %).



11.5. Региональный проект «Мы вместе»

В ходе регионального проекта «Мы вместе» запланировано проведение информационных и рекламных кампаний в целях увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных патриотические проекты, а также популяризации добровольчества (волонтерства).

Проект реализуется министерством по делам молодежи Республики Дагестан.

Финансирование мероприятий регионального проекта в 2025 году не предусмотрено.

Министерством по делам молодежи Республики Дагестан направлены в муниципальные образования республики план и методические рекомендации по проведению мероприятий, приуроченных событиям Великой отечественной войны 1941-1945 гг. и 80-летию Победы.

По состоянию на 1 октября 2025 г. проведены следующие масштабные акции: «Блокадный хлеб», «Сталинградская битва», День Защитника Отечества, «Вахта Памяти», «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», Знамя Победы», «Диктант Победы», «Парад у дома ветеранов», Почетный караул «Пост № 1», военно-спортивная игра «Зарница 2.0», «Фестиваль военно-исторической реконструкции «Свеча Памяти» и «Огненные картины войны», «Я россиянин, я гражданин», а также мероприятия приуроченные Дню Конституции Республики Дагестан.

В ЕИС «Добро.ру» зарегистрировано 72 318 добровольцев, 1 810 организаторов и общественных объединений, 17 462 обученных в Добро.ру Университете. Проведено 4 208 мероприятий.

В целях популяризации добровольчества (волонтерства) подготовлены рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет». Охват аудитории теле- и радиорекламы на 1 октября 2025 г. составил более 90 850 человек. В сети «Интернет» и социальных сетях размещено 116 информационных материалов.

По состоянию на 1 октября 2025 г. значения целевых показателей представлены следующим образом:

– «Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание» – 31,5 % или 86,8 % от плана на 2025 г. (36,3 %);

– «Доля молодых семей, в том числе молодых семей имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую и общественную деятельность» – 11,5 % или 87,4 % от плана на 2025 г. (13,2 %).



12. Национальный проект «Семья»



Куратор национального проекта:

Махмудов А.М.

Заместитель Председателя Правительства
Республики Дагестан

Руководители региональных проектов:



Кхасуров М.М.

Министр труда и
социального развития
Республики Дагестан



Глазов Я.Н.

Министр здравоохранения
Республики Дагестан



Бутаева З. А.

Министр культуры
Республики Дагестан



Бучаев Яхья

Гамидович

Министр образования и
науки Республики Дагестан

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» и перспективу до 2036 года», реализация национального проекта «Семья» направлена на обеспечение достижения национальных целей «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи», «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности».

Основными задачами национального проекта «Семья» являются:

- повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году;
- обеспечение не ниже средне российских темпов повышения к 2030 году суммарного коэффициента рождаемости в субъектах Российской Федерации;
- увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году;
- увеличение к 2030 году численности граждан пожилого возраста и инвалидов, получающих услуги долговременного ухода;
- снижение уровня бедности ниже 7 процентов к 2030 году;
- повышение к 2030 году удовлетворенности граждан работой организаций культуры, искусства и народного творчества.

В рамках национального проекта «Семья» в Республике Дагестан реализуются пять региональных проектов, в том числе:

- 1) «Поддержка семьи»;
- 2) «Многодетная семья»;
- 3) «Охрана материнства и детства»;
- 4) «Старшее поколение»;
- 5) «Семейные ценности и инфраструктура культуры».

В реализации региональных проектов задействованы: министерство труда и социального развития Республики Дагестан (1 206,7 млн рублей); министерство здравоохранения Республики Дагестан (635,7 млн рублей); министерство культуры Республики Дагестан (250,6 млн рублей); министерство образования и науки Республики Дагестан (128,1 млн рублей); министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства (71,8 млн рублей); министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан (477,9 млн рублей).

В 2025 году на реализацию национального проекта предусмотрены средства в сумме 2 771,4 млн рублей (средства федерального бюджета – 2 680,6 млн рублей, средства республиканского бюджета – 90,0 млн рублей, средства муниципальных образований – 0,8 млн рублей).

По состоянию на 1 октября 2025 г. профинансированы расходы в сумме 2 260,9 млн рублей или 81,6 % от объема годовых назначений.

Кассовое исполнение составило 2 202,8 млн рублей или 97,4 % от объема финансирования и 79,5 % от годовых назначений.

Заключены 135 контрактов или 97,1 % от плана (139 контракта) на общую сумму 1 497,1 млн рублей.

В 2025 году запланировано финансирование всех 5 региональных проектов национального проекта «Семья».



12.1. Региональный проект «Поддержка семьи»

В ходе регионального проекта «Поддержка семьи» запланировано обеспечение всех семей к 2030 году адресной поддержкой при рождении ребенка, в том числе в 2025 году за счет следующих мероприятий:

– строительство 6 дошкольных образовательных учреждений (5 объектов на 830 мест в г. Дербент и 1 объект на 240 мест в г. Каспийск) – 549,5 млн рублей;

– капитальный ремонт и оснащение 2 дошкольных образовательных учреждений на 595 мест – 128,1 млн рублей.

Реализацию регионального проекта осуществляют: министерство труда и социального развития Республики Дагестан (0,0 млн рублей); министерство образования и науки Республики Дагестан (128,1 млн рублей); министерство экономики и социального развития Республики Дагестан (477,7 млн рублей); министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан (71,8 млн рублей).

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в сумме 677,6 млн рублей (средства федерального бюджета – 670,8 млн рублей, средства республиканского бюджета – 6,8 млн рублей).

На 1 октября 2025 г. профинансированы средства в сумме 608,1 млн рублей или 89,7 % от объема годовых назначений. Кассовое исполнение составило 608,1 млн рублей или 100 % от объема финансирования и 89,7 % от годовых назначений.

Заключены 19 контрактов, или 100 % от плана на сумму 664,4 млн рублей.

По состоянию на 1 октября 2025 г. проведена следующая работа:

1. Строительство 6 дошкольных образовательных учреждений (детсады) – 549,5 млн рублей (лимит 2025 года).

В 2025 году запланировано начало строительства 6 объектов с вводом в эксплуатацию к концу 2027 года.

По 5 детсадам на 830 мест в г. Дербенте заказчиком выступает Администрация городского округа «г. Дербент» (МКУ «Управление капитального строительства ГО «город Дербент»). Заказчиком строительства МБДОУ «Детский сад № 34» на 240 мест в г. Каспийск, является ГКУ РД «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика».

В целях обеспечения строительства 6 дошкольных образовательных организаций (ДОО) заключено 6 контрактов на сумму 539,0 млн рублей (сумма финансирования контрактов на 2025 год), в том числе:

1) Контракт от 2 июня 2025 г. № 3054201850525000017 (№ ОК-25/012) на строительство дошкольного образовательного учреждения на 250 мест в г. Дербент заключен с ООО СМК «ЖИЛЬЕ» (Подрядчик) на сумму 392,3 млн рублей (срок исполнения – 13 ноября 2027 г.). Лимит на 2025 год составляет 101,5 млн рублей и равен размеру аванса. По состоянию на 1 октября 2025 г. аванс перечислен подрядчику. На объекте проводятся работы по устройству бетонной подготовки, опалубки для фундамента и армированию фундамента;

2) Контракт от 14 мая 2025 г. № 3054201850525000015 (№ ОК-25/011) на строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест по ул. Дрожжина г. Дербент заключен с ООО «КАПИТАЛ» (Подрядчик) на сумму 332,9 млн рублей, (срок исполнения – 29 декабря 2027 г.). Лимит на 2025 год – 102,4 млн рублей, в том числе аванс в сумме 99,9 млн рублей. По состоянию на 1 октября 2025 г. аванс перечислен подрядчику. На объекте проводятся работы по установке фундаментных блоков, а также по отведению канализации за пределы территории детского сада. Завершены работы по разработке котлована под фундамент;

3) Контракт от 5 мая 2025 г. № 3054201850525000007 (№ ОК-25/005) на строительство дошкольного образовательного учреждения № 1 на 140 мест в мкр. Южный г. Дербент заключен с ООО ТСК «МЕГАПОЛИС» (Подрядчик) на сумму 315,3 млн рублей (срок исполнения – 30 ноября 2027 г.). Лимит на 2025 год – 88,4 млн рублей и равен размеру аванса – 88,4 млн рублей. На объекте ведутся работы по устройству и засыпке фундамента, армированию и устройству опалубки. Завершены работы по планировке территории;

4) Контракт от 14 апреля 2025 г. № 3054201850525000003 (№ ОК-25/002) на строительство дошкольного учреждения на 140 мест в мкр Аэропорт г. Дербент заключен с ООО «СТРОЙИНВЕСТ» (Подрядчик) на сумму 267,7 млн рублей (срок исполнения – 30 ноября 2027 г.). Лимит на 2025 год – 86,4 млн рублей, в том числе размер аванса – 80,3 млн рублей. По состоянию на 1 октября 2025 г. аванс перечислен подрядчику. На объекте завершены работы по заливке ленточного фундамента, стен и колон подвального этажа;

5) Контракт от 14 апреля 2025 г. № 3054201850525000002 (№ ОК-25/004) на строительство дошкольного образовательного учреждения № 2 на 140 мест в мкр. Южный г. Дербент заключен с ООО «СК-05» (Подрядчик) на сумму 312,96 млн рублей (срок исполнения – 30 ноября 2027 г.). Лимит на 2025 год составляет 88,4 млн рублей и равен размеру аванса. По состоянию на 1 октября 2025 г. аванс перечислен подрядчику. На объекте ведутся работы по устройству и засыпке фундамента, армированию стен и колонн подвального этажа. Завершены работы по планировке территории;

б) Контракт от 29 января 2025г. № 2057200666625000013 заключен на строительство дошкольного образовательного учреждения на 240 мест в г. Каспийск с ООО «МОНОЛИТ» (Подрядчик) на сумму 414,7 млн рублей (срок исполнения – 31 декабря 2027г.). Лимит по контракту на 2025 год – 71,8 млн. рублей, в том числе аванс в сумме 51,5 млн рублей. По состоянию на 1 октября 2025 г. аванс перечислен подрядчику. На объекте ведутся работы по подготовке плана производства работ, площадок складирования строительных материалов, геодезические разбивочные работы.

Техническая готовность по всем 6 дошкольным образовательным учреждениям оценивается как нулевая.

2. Капитальный ремонт и оснащение двух дошкольных образовательных учреждений (МОУ ДОУ №3 в г. Дагестанские Огни и МК ДОУ «Детский сад» № 10 г. Избербаш) – 128,1 млн рублей.

В целях обеспечения капитального ремонта 2 дошкольных образовательных учреждений (детский сад № 10 (г. Избербаш), детский сад № 3 (г. Дагестанские Огни) заключено 2 контракта на проведение строительных работ на общую сумму 117,6 млн рублей и 11 контрактов (договоров) на общую сумму 7,78 млн рублей в целях оснащения зданий.

По состоянию на 1 октября 2025 г. капитальный ремонт завершен и обеспечена поставка закупленного оборудования.

Следует отметить, что в рамках строительства дошкольных образовательных учреждений образовалась экономия на сумму 10,5 млн рублей, а во время капитального ремонта и оснащения двух дошкольных образовательных учреждений на сумму 2,7 млн рублей.

3. По итогам реализации регионального проекта «Содействие занятости» (нацпроект «Демография») в период с 2018 г. по 2024 г. завершенное строительство и получены разрешения на ввод в эксплуатацию 62 объектов на 9 590 мест (нарастающим итогом) (20 детских садов на 1 950 мест и 42 детсада (ясли) на 7 640 мест), в том числе:

– по 61 объекту на 9 310 мест получены лицензии на осуществление деятельности в сфере дошкольного образования, из них с 1 сентября 2025 г. начали функционировать 3 дошкольные образовательные учреждения: МБДОУ «ДС «СКАЗКА» с. Верхний Дженгутай Буйнакского района Республики Дагестан на 80 мест, МКДОУ «Детский сад «Нур» с. Куруш Хасавюртовского района на 200 мест, МКДОУ «Детский сад «Золотой ключик» с. Тагиркент Левашинского района на 250 мест;

– по 1 объекту на 250 мест в ГО «город Дербент» сроки окончательного ввода в эксплуатацию перенесены на 2026 год.

На 1 октября 2025 года обеспечено достижение планового значения на 2025 год по целевому показателю регионального проекта «Суммарный коэффициент рождаемости, возрастающий» – 1,792 ед. за август или 102,1 % от плана на 2025 г. (1,755 ед.). По данным ЕМИС – 1,789 ед. за сентябрь 2025 г.



12.2. Региональный проект «Многодетная семья»

В ходе регионального проекта «Многодетная семья» запланировано оказание государственной социальной помощи многодетным семьям и семьям с детьми путем заключения социального контракта.

Реализацию регионального проекта осуществляет министерство труда и социального развития Республики Дагестан.

В 2025 году предусмотрено финансирование в сумме 1 102,6 млн рублей (средства федерального бюджета – 1 043,1 млн рублей, средства республиканского бюджета – 59,5 млн рублей).

По состоянию на 1 октября 2025 г. профинансированы средства в сумме 961,6 млн рублей или 87,2 % от годовых назначений (1 102,6 млн рублей).

Кассовое исполнение составило 961,4 млн рублей или 100 % от объема финансирования и 87,2 % от годовых назначений.

Меры социальной поддержки многодетных семей в Республике Дагестан установлены постановлением Правительства Республики Дагестан от 7 сентября 2005 г. № 146 «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Республике Дагестан». В январе-августе 2025 года количество граждан, получивших государственную помощь на основании социального контракта, составило 5 406 человек или 103,7 % от плана (5 215 человек), (ГИИС «Электронный бюджет»).

Социальные контракты заключены с многодетными семьями и семьями с детьми в целях осуществления:

- индивидуальной предпринимательской деятельности – 2 111 единиц;
- на ведение личного подсобного хозяйства – 1 744 единиц;
- по поиску работы – 825 единиц;
- на преодоление трудной жизненной ситуации – 726 единиц.

По состоянию на 1 октября 2025 г. значения 3 целевых показателей составили:

– «Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей» – 722 единиц или 94,8 % от плана (762 единиц);

– «Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан» – 6,1 % или 115,1 % от плана (5,3 %);

– «Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) превысил величину прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации, по окончании срока действия социального контракта в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта» – 25,9 % или 97,7 % от плана (26,5 %).



12.3. Региональный проект «Охрана материнства и детства»

В ходе регионального проекта «Охрана материнства и детства» запланировано обеспечение доступности и квалифицированной помощи женщинам и детям, за счет проведения следующих мероприятий:

– оснащение (переоснащение) медицинскими изделиями перинатальных центров и родильных домов (отделений) в г. Махачкале и г. Хасавюрт – 293,0 млн рублей;

– создание женских консультаций (в ГБУ РД «Новолакская ЦРБ», ГБУ РД «Сергокалинская ЦРБ» и ГБУ РД «Кайтагская ЦРБ») – 342,8 млн рублей.

Реализацию регионального проекта осуществляет министерство здравоохранения Республики Дагестан.

На мероприятия регионального проекта в 2025 г. предусмотрено финансирование в сумме 635,7 млн рублей (средства федерального бюджета – 629,4 млн рублей, средства республиканского бюджета – 6,4 млн рублей).

По состоянию на 1 октября 2025 г. профинансировано 361,8 млн рублей или 56,9 % от годовых назначений (635,7 млн рублей).

Кассовое исполнение на составило 361,7 млн рублей или 100 % от объема финансирования и 57,0 % от годовых назначений.

Среди основных причин низкого уровня освоения средств помимо позднего заключения отдельных контрактов можно выделить проведение оплаты после полного исполнения контракта поставщиком, то есть по факту поставки медицинского оборудования и выполнения работ.

В ходе регионального проекта в 2025 г. заключены 68 контрактов или 95,8 % от плана (71 контракт) на сумму 626,8 млн рублей, в том числе:

– 1 контракт от 25 июля 2025 года № 2057203266625000029 на сумму 239,8 млн рублей заключен ГКУ РД «Дирекция развития сети объектов здравоохранения Республики Дагестан» (Заказчик) с ООО «Монолит» (Подрядчик) на поставку, сборку и монтаж 3 быстровозводимых сборно-разборных конструкций в целях создания женских консультации (срок исполнения – 10 декабря 2025 г.). Перечислен аванс в сумме 197,84 млн рублей, или 50 % от суммы контракта.

По состоянию на 1 октября 2025 г. разработано медико-техническое задание, подобраны земельные участки на территориях центральных районных больниц, разработана схема расположения объекта. Уровень технической готовности объектов составляет:

- ✓ ГБУ РД «Новолакская центральная районная больница им. Б. Мирзоева» – 10%;
- ✓ ГБУ РД «Сергокалинская центральная больница» – 10%;
- ✓ ГБУ РД «Кайтагская центральная больница» – 25%.

– 38 контрактов на сумму 94,04 млн рублей в целях оснащения женских консультаций медицинским оборудованием;

– 29 контрактов на приобретение медицинского оборудования на общую сумму 292,97 млн рублей. Поставлено 306 единиц медицинского оборудования из утвержденного министерством здравоохранения Российской Федерации перечня медицинских изделий для оснащения ГБУ РД «Перинатальный центр г. Хасавюрта» и ГБУ РД «Республиканский перинатальный центр имени С. Омарова».

Не заключены три контракта в целях оснащения женских консультаций оборудованием, подготовка аукционной документации не завершена.

По результату: «Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы по охране материнства и детства в субъектах Российской Федерации», исполнение отсутствует.

По состоянию на 1 октября 2025 г. из 5 целевых показателей по 2 показателям обеспечено перевыполнение плановых значений на 2025 г. в размерах от 128,4 % до 394,5 % от плана. При этом, по показателю: «Доля беременных женщин, обратившихся в медицинские организации в ситуации репродуктивного выбора, получивших услуги по оказанию правовой, психологической и медико-социальной помощи, и вставших на учет по беременности» фактическое значение (99, %) в 4 раза превысило запланированное значение на 2025 год (25,3 %). Указанное свидетельствует о занижении планируемого значения по показателю.

По 3 показателям регионального проекта фактические значения составили:

– «Доля женщин, проживающих в сельской местности, поселках городского типа и малых городах, получивших медицинскую помощь в женских консультациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах» – 13,9 % или 69,5 % от плана (20,0 %);

– «Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами, от общего числа выявленных заболеваний по результатам проведения профилактических медицинских осмотров» – 93,0 % или 116,3 % от плана (80,0 %);

– «Охват граждан репродуктивного возраста (18-49 лет) диспансеризацией с целью оценки репродуктивного здоровья» – 16,5 % или 51,6 % от плана (32 %).



12.4. Региональный проект «Старшее поколение»

В ходе регионального проекта «Старшее поколение» в 2025 году запланировано увеличение численности граждан пожилого возраста и инвалидов, получающих услуги долговременного ухода, а также реализация региональной программы «Активное долголетие в Республике Дагестан⁶».

Исполнение регионального проекта возложено на министерство труда и социального развития Республики Дагестан.

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в сумме 104,1 млн рублей (средства федерального бюджета – 103,1 млн рублей, средства республиканского бюджета – 1,0 млн рублей).

По состоянию на 1 октября 2025 г. профинансированы средства в сумме 77,8 млн рублей или 74,8 % от годовых назначений.

Кассовое исполнение составило 77,8 млн рублей или 100 % от объема финансирования и 74,8 % от годовых назначений.

Заключение договоров (контрактов) не предусмотрено. Средства направляются на выплату заработной платы сотрудникам учреждений социального обслуживания, оказывающих услуги в рамках системы долговременного ухода.

На 1 октября 2025 г. трем подведомственным учреждениям для оплаты труда помощников по уходу министерством труда и социального развития Республики Дагестан перечислено 77,8 млн рублей.

Социальные услуги по долговременному уходу осуществляются 132 помощниками в ГО «город Махачкала», ГО «город Каспийск» и ГО «город Кизляр». Услуги получают 241 гражданин пожилого возраста и инвалиды, признанные нуждающимися в обслуживании или 100 % от плана.

Общая численность граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы «Активное долголетие», составляет 153,7 тыс. человек или 92,8 % от плана на 2025 год (165,7 тыс. человек), в том числе:

- в культурно-досуговых мероприятиях – 1410 человек;
- приняли участие в волонтерском движении – 1 238 человек;
- приняли участие в образовательных проектах – 576 человек;
- приняли участие в занятиях физической культурой – 150 495 человек.

Постановлением Правительства РД от 28.12.2024 г. № 435 утверждена региональная программа «Активное долголетие в Республике Дагестан».

По состоянию на 1 октября 2025 г. по 2 целевым показателям регионального проекта фактические значения составили:

– «Доля пожилых граждан и инвалидов, получающих долговременный уход, от общего числа нуждающихся в таком уходе граждан» – 0,9 % или 100 % от плана на 2025 г.;

– «Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы «Активное долголетие» фактическое значение составляет 35,0 % или 94,9 % от плана на 2025 г. (36,9 %).

⁶ Утверждено Постановлением Правительства Республики Дагестан от 28 декабря 2024 года № 435.



12.5. Региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры».

В ходе регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в 2025 году предусмотрено обеспечение повышения уровня удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества за счет проведения следующих мероприятий:

- модернизация 2 библиотек (МКУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» в с. Уркарах Дахадаевского района и ГБУ РД «Национальная библиотека РД им. Р. Гамзатова») – 24,9 млн рублей;
- капитальный ремонт здания Дома культуры (г. Каспийск) – 28,5 млн рублей;
- капитальный ремонт двух детских школ искусств (ГБУ ДО РД «Республиканская детская школа искусств М. Кажлаева для особо одаренных детей» и МБОУ ДО «Детская школа искусств № 1» городского округа «город Кизляр») – 64,3 млн рублей;
- капитальный ремонт театра (ГБУ «Государственный республиканский русский драматический театр им. М. Горького») – 50,5 млн рублей;
- капитальный ремонт музея (Ногайский историко-краеведческий музей - филиал ГБУ РД «Национальный музей Республики Дагестан им. А.Тахо-Годи») – 26,8441 млн рублей;
- оснащение регионального театра (ГБУ РД «Театр поэзии») – 9,92 млн рублей;
- техническое оснащение музея (филиал ГБУ РД «Национальный музей Республики Дагестан им. А. Тахо-Годи» Музей боевой славы им. В.В. Макаровой (г. Махачкала)) – 15,15 млн рублей;
- создание трех модельных библиотек (МКУК «Центральная районная библиотека» МР «Казбековский район»; Детская библиотека – филиал № 9 Библиотека – филиал № 23 МБУ «Централизованная библиотечная система» ГО «город Махачкала») – 31,3 млн рублей.

Региональный проект реализуется министерство культуры Республики Дагестан совместно с муниципальными образованиями (ГО «город Махачкала»; ГО «город Каспийск»; ГО «Кизляр» МО «Дахадаевский район»; МО «Казбековский район»).

На реализацию регионального проекта профинансировано 251,4 млн рублей или 100 % от годовых назначений (средства федерального бюджета – 234,2 млн рублей, средства республиканского бюджета – 16,4 млн рублей, средства муниципалитетов – 0,8 млн рублей). Кассовое исполнение составило 193,8 млн рублей или 77,1 % от объема финансирования.

Заключены 48 контрактов или 99 % от плана (49 контрактов) на общую сумму 206,0 млн. рублей. Экономия средств в сумме 0,62 млн рублей, запланировано законтрактовать путем заключения дополнительного соглашения к контракту.

Перечень объектов, запланированных к капитальному ремонту, техническому оснащению и созданию в рамках регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры»

№	Объект	Номер контракта	Цена контракта, млн рублей	Подрядчик	Срок исполнения	Готовность, %
1	Оснащение театра ГБУ РД «Театр поэзии»	15 контрактов	9,9	ООО «Сцена»	31.12.2025	100
2	Детская библиотека – филиал № 9 МБУ «Централизованная библиотечная система»	15 контрактов	8,1	ООО «Лига»	31.12.2025	100
3	Капремонт ГБУ ДО РД «Республиканская детская школа искусств М. Кажлаева для особо одаренных детей»	№ КР-01-25	18,82	ООО «Лидер-Строй»	31.12.2025	100
4	Библиотека – филиал № 23 МБУ «Централизованная библиотечная система» ГО «город Махачкала»	10 контрактов	6,19	ООО «Эксмо» ООО «Лига» ООО «Левенгук» ИП Алиметова	31.12.2025	100
5	Техоснащение филиала ГБУ РД «Национальный музей Республики Дагестан им. А. Тахо-Годи» Музей боевой славы им. В.В. Макаровой	9 контрактов	5,53	ООО «Сценалогия 2.0»	31.12.2025	100
6	Создание модельных библиотек (МКУК «Центральная районная библиотека» МР «Казбековский район»; ГО «город Махачкала»)	6 контрактов	1,76	ИП Курбанова ИП Османова ООО «Сокол»	31.12.2025	100
7	Капремонт Ногайского историко-краеведческий музея - филиал ГБУ РД «Национальный музей Республики Дагестан им. А. Тахо-Годи»	№ 2-25РЕМ	26,22	ООО «СФЕРА»	31.12.2025	87
8	Капремонт ГБУ РД «НБ РД им. Р. Гамзатова»	№ 919 от 02.04.2025	15,15	ООО «Спецпромстрой»	31.12.2025	30
9	Капремонт МКУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» МО «Дахадаевский район», с. Уркарах	1 контракт	42,5	ООО «Строймедсервис»	01.12.2027	23
10	Капремонт здания Дома культуры г. Каспийск	№ 2803 от 06.04.2025	29,65	ООО «ЮСК»	31.12.2025	15
11	Капремонт ГБУ Государственный республиканский русский драматический театр им. М. Горького»	1 контракт	381,6	ООО "ШОУ ТЕК"	31.12.2027	5
12	МБОУ ДО «Детская школа искусств № 1» ГО «город Кизляр»			Контракт не заключен		

По 2 целевым показателям регионального проекта

– «Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества» – фактическое значения составило 82,2 % или 149,5 % от плана (55 %);

– «Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году» – 71,86 % или 65,3 % от плана (110 %).



13. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы»



**Куратор национального проекта
Абдулмуталибов Н.М**
Заместитель Председателя Правительства
Республики Дагестан

Руководитель регионального проекта:



Абдулхамидов В. М.
Председатель Комитета по лесному хозяйству
Республики Дагестан

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» и перспективу до 2036 года», в целях достижения национальной цели «Технологическое лидерство», необходимо решение задачи по обеспечению развития беспилотных авиационных системы.

В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы» (федеральный проект «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы») реализуется **региональный проект «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы».**

Реализацию регионального проекта осуществляет Комитет по лесному хозяйству Республики Дагестан. Беспилотные летательные аппараты планируется использовать в рамках мероприятий по лесоразведению и защите лесов от пожаров. Период реализации регионального проекта в Республике Дагестан – 2024-2025 гг., с общим объемом финансирования 18,0 млн рублей (средства федерального бюджета).

Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2024 г. № 933-р единственным поставщиком закупок беспилотных авиационных аппаратов в целях осуществления мероприятий в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы», определено АО «Государственная транспортная лизинговая компания». В этой связи, Комитетом по лесному хозяйству Республики Дагестан от 2 сентября 2024 г. был заключен 1 прямой договор с АО «Государственная транспортная лизинговая компания» на приобретение 11 беспилотных летательных аппаратов на сумму 16,5 млн рублей. Срок исполнения контракта и остаток средств (8,25 млн рублей) были перенесены на 2025 г.

По состоянию на 1 октября 2025 г. беспилотные летательные аппараты по договору с АО «Государственная транспортная лизинговая компания» за 2024 год поставлены. Оплата произведена на сумму 8,24 млн рублей, что с учетом аванса, перечисленного в 2024 г. (8,24 млн рублей), составило 100 % от суммы контракта (16,48 млн рублей).

В 2025 году на реализацию регионального проекта также профинансированы расходы в сумме 1,5 млн рублей или 100 % от годовых назначений на поставку 1 беспилотного летательного аппарата. Кассовое исполнение составило 0,75 млн рублей или 50 % от суммы контракта (аванс). Поставка запланирована до конца 2025 года.

14. Выводы

14.1. На финансовое обеспечение 11 национальных проектов в 2025 году запланированы средства в сумме 23 556,1 млн рублей, в том числе за счет:

- федерального бюджета – 20 303,4 млн рублей, или 86,2 %;
- республиканского бюджета – 2 600,9 млн рублей, или 11,0 %;
- иных источников – 651,7 млн рублей, или 2,8 %

Финансирование национального проекта «Международная кооперация и экспорт» не предусмотрено.

14.2. По состоянию на 1 октября 2025 г. на реализацию 9 национальных проектов профинансированы средства в сумме 18 280,2 млн рублей, или 77,6 % от объема годовых назначений (23 556,1 млн рублей).

По национальному проекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» финансирование отсутствует.

14.3. Из общей суммы средств, профинансированных на реализацию 10 национальных проектов, кассовое исполнение составило 17 045,7 млн рублей, или 93,3 % от объема финансирования и 72,4 % от объема годовых назначений (23 556,1 млн рублей).

Для сравнения: по состоянию на 1 октября 2024 г. кассовое исполнение составляло 69,4 % (15 046,1 млн рублей) от предусмотренных назначений на 2024 г. (21 672,3 млн рублей).

Необходимо отметить, о положительной динамике финансирования и освоения средств, предусмотренных на реализацию национальных (региональных) проектов, по сравнению с предыдущим 2024 годом.

14.4. Поручение Главы Республики Дагестан, данное на заседании Совета при Главе Республики Дагестан по стратегическому развитию и проектной деятельности (протокол от 28 февраля 2025 г. № 25-01/2-25), об обеспечении своевременного финансирования и эффективного освоения бюджетных ассигнований, в том числе в соотношении не менее 80 % до 1 сентября 2025 г. (за исключением средств, предусмотренных на ежемесячные выплаты), не выполнено по 15 финансируемым региональным проектам 9 национальных проектов. Кроме того, наблюдаются риски освоения средств, предусмотренных на реализацию мероприятий региональных проектов в соотношении 100 % до 1 ноября 2025 г. (пункт 5 протокола от 28 февраля 2025 г. № 25-01/2-25), так как в большей части региональных проектов завершение мероприятий запланировано до конца декабря 2025 года.

14.5. По состоянию на 1 октября 20225 г. из 784 планируемых контрактов (договоров, соглашений) в рамках 9 национальных проектов, заключены 525 контрактов или 67 % на общую сумму 16 725,0 млн рублей, в том числе:

– по 3 нацпроектам контракты заключены в полном объеме («Экономика данных и цифровая трансформация государства»; «Беспилотные авиационные системы», «Эффективная и конкурентная экономика»).

– по 6 нацпроектам уровень заключенных контрактов составил от 14 % до 98 % («Продолжительная и активная жизнь» (98 %); «Семья» (97 %); «Молодежь и дети» (67 %); «Кадры» (50 %); «Инфраструктура для жизни» (32 %); «Туризм и гостеприимство» (14 %).

По двум национальным проектам («Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Экологическое благополучие») заключение контрактов не предусмотрено.

Для сравнения: по состоянию на 1 октября 2024 г. уровень заключенных контрактов составлял 87 % (1 254 контракта) от плана на 2024 год (1 450 контрактов).

Срок исполнения контрактных обязательств в большей части контрактов (договоров) запланирован на конец декабря 2025 г., что увеличивает риски своевременного освоения средств, при отсутствии должного контроля за своевременным выполнением контрагентами принятых обязательств.

14.6. По состоянию на 1 октября 2025 г. Поручение Главы Республики Дагестан данное на заседании Совета при Главе Республики Дагестан по стратегическому развитию и проектной деятельности от 28 февраля 2025 г. № 25-01/2-25, о заключении в срок до 1 апреля 2025 года всех контрактов (договоров) на выполнение мероприятий региональных проектов, не выполнено по 8 региональным проектам 6 национальных проектов:

– по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» (министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан) – 243 договора;

– по национальному проекту «Туризм и гостеприимство» (министерство по туризму и народным промыслам Республики Дагестан) – 6 соглашений;

– по национальному проекту «Семья» (министерство здравоохранения Республики Дагестан (3 контракта); министерство культуры Республики Дагестан (1 контракт) – 4 контракта;

– по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» (министерство здравоохранения Республики Дагестан) – 3 контракта;

– по национальному проекту «Молодежь и дети» (министерство образования и науки Республики Дагестан) – 2 контракта;

– по национальному проекту «Кадрь» (министерство труда и социального развития Республики Дагестан) – 1 соглашение.

К основным причинам поздних сроков заключения контрактов, относятся:

- увеличение предусмотренных лимитов финансирования на 2025 год;
- увеличение количества плановых контрактов в связи с образованием экономии по результатам проведения закупочных процедур;
- расторжение ранее заключенных контрактов в виду неисполнения контрагентами обязательств по контрактам;
- длительные сроки согласования планируемых мероприятий и предусмотренных объемов финансирования с профильными федеральными министерствами;
- затянувшиеся сроки подготовки аукционной документации, а также приостановление аукционных процедур по заключению контрактов в виду наличия жалоб участников.

14.7. Проведенный мониторинг показал, что наряду с положительными результатами, в ходе реализации отдельных национальных (региональных) проектов наблюдаются недостатки, которые могут негативно повлиять на своевременное выполнение запланированных мероприятий, а также на эффективное освоение предусмотренных годовых назначений.

14.7.1. В ходе регионального проекта **«Модернизация первичного звена здравоохранения»** (национальный проект «Продолжительная и активная жизнь») в 2025 году запланировано проведение следующих мероприятий:

1) Строительство (монтаж) 43 быстровозводимых модульных конструкций (врачебные амбулатории, фельдшерско-акушерские (фельдшерские) пункты, отделения), уровень готовности которых составляет:

- по 6 объектам – работы завершены;
- по 24 объектам – от 55 % до 95 %;
- по 13 объектам – от 5 % до 30 %.

Своевременно не завершены работы по созданию 21 объекта быстровозводимых модульных конструкций, срок возведения которых составлял 1 октября 2025 г. Из них: по 13 объектам уровень готовности составляет от 70 % до 95 %; по 8 объектам – от 5 % до 30 %.

2) Реконструкция 2 фельдшерско-акушерских пунктов, из которых завершены работы по реконструкции ФАП в с. Амух Агульского района (ГБУ РД «Агульская ЦРБ»). По ФАП в с. Кулибухна Левашинского района (ГБУ РД «Левашинская ЦРБ») уровень готовности составил 55 процентов. По объекту нарушены сроки исполнения контракта (15 сентября 2025 г.) и наблюдается отставание от графика производства работ.

3) Капитальный ремонт зданий 76 медицинских организаций, уровень готовности которых представлен следующим образом:

- по 20 объектам – работы завершены;
- по 55 объектам – от 50 % до 98 % (срок завершения – 1 декабря 2025 г.);
- по 1 объекту – 45 % (срок завершения – 21 сентября 2025 г.).

Согласно Плану реализации регионального проекта по состоянию на 1 сентября 2025 г. должно было быть выполнено не менее 70 % от общего объема работ по капитальному ремонту зданий медицинских учреждений. По состоянию на 1 октября 2025 г. по данному мероприятию освоено 347,5 млн рублей или 68,6 % от предусмотренного финансирования (506,7 млн рублей).

Поздние сроки начала работ по строительству, капитальному ремонту и реконструкции зданий медицинских организаций (их структурных подразделений) являются основной причиной отклонений от графика производства работ по отдельным объектам.

14.7.2. В ходе регионального проекта **«Совершенствование экстренной медицинской помощи»** (национальный проект «Продолжительная и активная жизнь») запланировано строительство (модульная конструкция) приемного отделения ГБУ РД «Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи» для оказания экстренной медицинской помощи больным с жизнеугрожающими состояниями (570,0 млн рублей).

Министерством здравоохранения Республики Дагестан средства перечислены ГБУ РД «Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи». Запланировано заключить 2 контракта на сумму 570,0 млн рублей. Проводится работа по запросу ценовой информации.

С учетом длительных сроков проведения подготовительных мероприятий и отсутствия заключенных контрактов, наблюдается риск своевременного завершения строительства и освоения предусмотренных бюджетных средств.

14.7.3. В ходе регионального проекта **«Здоровье для каждого»** (национальный проект «Продолжительная и активная жизнь») запланировано создание Центра здоровья для взрослых (на базе ГБУ РД «Буйнакская центральная городская больница»), а также оснащение трех Центров здоровья оборудованием (ГБУ РД «Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики», ГБУ РД «Дербентская центральная городская больница», ГБУ РД «Кизлярская центральная городская больница»).

Средства на реализацию регионального проекта не профинансированы (6,2 млн рублей).

Приказом министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 июня 2025 г. N 345н внесены изменения в приказ от 29 октября 2020 г.

N1177н «Об утверждении Порядка организации и осуществления профилактики неинфекционных заболеваний и проведения мероприятий по формированию здорового образа жизни в медицинских организациях» в части перечня медицинского оборудования для оснащения/дооснащения центров здоровья. В результате, процедуры по закупкам оборудования были перенесены на более поздние сроки.

14.7.4. В ходе регионального проекта **«Кадры в агропромышленном комплексе»** (национальный проект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности») в 2025 году было запланировано приобретение инвесторами (сельхозпроизводители) жилья (450 кв. метров) для 8 специалистов ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный аграрный университет», вовлеченных в реализацию ключевых проектов агропромышленного комплекса, по договору найма жилого помещения (33,2 млн рублей).

В результате отсутствия заинтересованности инвесторов и наличия риска освоения предусмотренных назначений, по результатам согласования с министерством сельского хозяйства Российской Федерации, достигнута договоренность о возврате средств федерального бюджета в сумме 32,8 млн рублей, предусмотренных на реализацию мероприятия по найму жилья.

14.7.5. В ходе регионального проекта **«Жилье»** (национальный проект «Инфраструктура для жизни») по этапу 2025-2026 гг. запланировано расселение граждан из аварийного жилищного фонда в размере 4 229,88 кв. м. (243 жилых помещения), в том числе: на территории ГО «город Каспийск» – 153 помещения площадью 2 437,48 кв.м. и ГО «город Южно-Сухокумск» – 90 помещений площадью 1 792,3 кв.м.

На реализацию мероприятия в 2025 году предусмотрено финансирование в сумме 334,6 млн рублей за счет средств Публично-правовой компании «Фонд развития территорий» (ГО «город Каспийск» – 192,4 млн рублей, ГО «город Южно-Сухокумск» – 142,2 млн рублей).

В связи с поздними сроками проведения процедур по получению разрешительной документации на строительство многоквартирного дома и внесению изменений в Республиканскую адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Дагестан в 2023-2030 годах», 243 договора с расселяемыми гражданами не заключены. Наблюдаются риски завершения мероприятий до конца 2025 года.

14.7.6. В ходе регионального проекта **«Модернизация коммунальной инфраструктуры»** (национальный проект «Инфраструктура для жизни») в 2025 г. из 4 строящихся объектов водоснабжения, запланирован ввод в эксплуатацию двух объектов водоснабжения, уровень готовности которых

составляет:

– «Расширение сетей водоснабжения путем строительства новых линий водопровода в селе Сулевкент Хасавюртовского района» – 10 %. На строительство объекта с ООО «ГАЗ-ТЕХНОСТРОЙ» (подрядчик) заключен контракт от 28 июля 2025 г. № 2056205533625000005 на сумму 70,25 млн рублей (срок исполнения 26 декабря 2025 г.). Согласно ЕИС «Закупки» фактически оплачено 21,08 млн рублей (аванс в размере 30%);

– «Реконструкция насосных станций водоснабжения и резервуаров чистой воды для обеспечения чистой питьевой водой жителей г. Каспийска. Насосная станция 6 МКР» – 5 %. На строительство объекта заключен контракт от 04 августа 2025 г. с ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (подрядчик) на сумму 185,8 млн рублей № 2056205533625000006. Срок исполнения контракта – 26 декабря 2025 г. Согласно ЕИС «Закупки» фактически оплачено 92,9 млн рублей (аванс). В связи с тем, что поставка оборудования на объект запланирована на декабрь, имеется риск освоения средств до конца года. Правительством Республики Дагестан направлено письмо от 31 июля 2025 г. № 29-30/275 в адрес министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации о переносе средств в сумме 61,3 млн рублей (средства федерального бюджета), а также сроков исполнения показателя с 2025 года на 2026 год.

14.7.7. В ходе регионального проекта «**Формирование комфортной городской среды**» (национальный проект «Инфраструктура для жизни») в рамках мероприятия по благоустройству 131 общественной территории в 10 городах и 27 муниципальных районах (994,6 млн рублей), профинансированы все муниципальные образования (участники). Кассовое исполнение составило 841,5 млн рублей, в том числе:

– по 22 муниципальным образованиям – от 99 % до 100 % от годовых назначений;

– по 8 муниципальным образованиям – от 69 % до 98 %;

– по 4 муниципальным образованиям – от 7 % до 47 %.

По 2 муниципальным образованиям (МО «Левашинский район», МО «Цумадинский район») кассовое исполнение отсутствует.

Из 131 общественной территории, на 108 объектах строительные работы завершены, на 23 объектах, с уровнем готовности до 95 %, строительные работы продолжаются.

В части реализации проектов трех победителей IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (278,0 млн рублей) уровень строительной готовности объектов составляет:

– «Благоустройство общественной территории «Природно-исторический парк Сосновый Бор в городском округе «город Дербент» – 89 %. Срок завершения работ – 10 октября 2025 г. По состоянию на 22 октября 2025 г. в ЕИС «Закупки» фактически оплачено 61,4 млн рублей, при стоимости исполненных обязательств на сумму 57,0 млн рублей;

– «Благоустройство общественной территории «Сердце старого города». Концепция благоустройства Центральной городской площади и прилегающих озелененных территорий» – 65 %. Срок завершения работ – 31 октября 2025 г.;

– «Благоустройство центральных улиц города» в городском округе «город Кизляр» – 89 %. Срок завершения работ – 25 декабря 2025 г.

4.7.8. В ходе регионального проекта «**Образование для рынка труда**» (национальный проект «Кадры») прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование 102 работника АО «Концерн Кизлярский электромеханический завод» или 61,1 % от плана (167 человек). Кассовое исполнение составило 1,47 млн рублей или 14,8 % от годовых назначений (9,95 млн рублей). На оставшуюся сумму 8,48 млн рублей объявлен дополнительный отбор участников регионального проекта (АО «Завод Дагдизель» г. Каспийск).

С учетом сроков проведения дополнительного отбора, заключения соглашения о предоставлении субсидии и длительности обучения работников, наблюдается риск своевременного завершения мероприятия.

14.7.9. В ходе регионального проекта «**Цифровые платформы в отраслях социальной сферы**» заключен государственный контракт от 8 апреля 2025 г. № 2057200288725000012 с ПАО «МТС» на сумму 1 462,0 млн рублей на проведение работ по созданию ИТ-инфраструктуры в 1 834 образовательных учреждениях. Срок исполнения контракта – 30 декабря 2025 г. Оплачен аванс ПАО «МТС» в сумме 438,6 млн рублей или 30 % от суммы контракта. Сумма исполненных работ составляет 376,6 млн рублей или 25,8 % от стоимости контракта. Работы завершены в 1 102 зданиях, из них 897 находятся на стадии согласования исполнительной документации и подготовки к последующим выездным проверкам. По результатам проверок комиссией приняты 372 здания.

14.7.10. В ходе регионального проекта «**Охрана материнства и детства**» ГКУ РД «Дирекция развития сети объектов здравоохранения Республики Дагестан» (Заказчик) с ООО «Монолит» (Подрядчик) заключен контракт от 25 июля 2025 года № 2057203266625000029 на сумму 239,8 млн рублей на поставку, сборку и монтаж 3 быстровозводимых сборно-разборных конструкций в целях создания женских консультации (срок исполнения –

10 декабря 2025 г.). Перечислен аванс в сумме 119,9 млн рублей или 50 % от суммы контракта. По состоянию на 1 октября 2025 г. наблюдалось отставание от графика производства работ в виду низкого уровня готовности объектов:

– ГБУ РД «Новолакская центральная районная больница им. Б. Мирзоева» – 10 %;

– ГБУ РД «Сергокалинская центральная больница» – 10 %;

– ГБУ РД «Кайтагская центральная больница» – 25 %.

14.7.11. В ходе регионального проекта **«Экономика замкнутого цикла»** (национальный проект «Экологическое благополучие») в 2025 году запланировано завершение мероприятий по строительству мусоросортировочных комплексов и полигонов для размещения твердых коммунальных отходов (ТКО), строительная готовность которых составляет:

1) Мусоросортировочный комплекс в Карабудахкентском районе (мощность 500 тыс. тонн) – 70 %. По полигону захоронения непригодных для переработки твердых коммунальных отходов, производительностью 300 тыс. тонн ТКО в год в Кумторкалинском районе Республики Дагестан получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию»;

2) Мусоросортировочный комплекс в Хасавюртовском районе (мощность 250 тыс. тонн) – 42 %, полигон захоронения непригодных для переработки ТКО производительностью 150 тыс. тонн ТКО в год в Хасавюртовском районе Республики Дагестан – 36 %. По сравнению с 1 июля 2025 г. уровень строительной готовности объекта не изменился.

3) Мусоросортировочный комплекс в Дербентском районе (200 тыс. тонн) – строительная готовность – 74 %. Полигон захоронения непригодных для переработки ТКО производительностью 120 тыс. тонн ТКО в год в Дербентском районе Республики Дагестан – 58 %.

С учетом уровня строительной готовности наблюдаются риски завершения строительства объектов до 31 декабря 2025 г. и достижения планового значения по показателю «Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, убывающий» – 92,9 %.

14.7.12. По региональному проекту **«Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы»** (национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика») кассовое исполнение составило 48,97 млн рублей или 100 % от объема годовых назначений за счет перечисления Агентством по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан указанных средств ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства

Республики Дагестан» для оказания услуги и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства центрами «Мой бизнес». В то же время, наблюдаются риски достижения планового значения по целевому показателю «Увеличение охвата субъектов МСП и граждан, планирующих предпринимательскую деятельность, услугами и мерами инфраструктуры поддержки в офлайн и онлайн форматах путем предоставления услуг центрами «Мой бизнес», так как фактическое значение составляет 583 субъекта или 9,5 % от плана (6 124 субъекта).

15. По состоянию на 1 октября 2025 г. по 92 целевым показателям региональных проектов уровень достижения составил:

- по 37 целевым показателям – 100 % (в том числе по 34 показателям – свыше 100 %);
- по 36 целевым показателям – от 50 % до 99 % от плана;
- по 6 целевым показателям – менее 50 % от плана;
- по 11 целевым показателям исполнение запланировано на конец года;
- по 2 показателям плановые значения на 2025 г. не запланированы.

16. С учетом актуализированных данных, по состоянию на 24 октября 2025 г., на реализацию национальных проектов профинансировано 19 720,7 млн рублей или 83,7 % от объема годовых назначений (23 556,1 млн рублей). Кассовое исполнение составило 17 973,0 млн рублей или 91,1 % от объема финансирования и 76,3 % от объема годовых назначений.

Заключены 537 контрактов или 67 % от плана (805 контракта) на общую сумму 16 840,7 млн рублей.

17 Несмотря на накопленный опыт, в текущем году, по-прежнему наблюдаются недостатки, характерные для начального этапа реализации национальных проектов, когда запланированные мероприятия региональных проектов, а также объемы предусмотренного финансирования неоднократно корректируются в ходе их реализации. В результате, темпы финансирования и освоения бюджетных ассигнований по отдельным региональным проектам оцениваются как недостаточные для своевременного и качественного исполнения запланированных мероприятий, а также достижения целевых показателей.

Проблемы и недостатки, выявленные в ходе мониторинга реализации национальных (региональных) проектов, требуют внимания и оперативного реагирования.

15. Предложения

По результатам проведенного мониторинга (аудита) Счетная палата Республики Дагестан предлагает органам исполнительной власти Республики Дагестан, ответственным за реализацию национальных (региональных) проектов:

- обеспечить постоянный контроль за финансированием и эффективным освоением бюджетных ассигнований, а также выполнением запланированных мероприятий;

- оценить риски реализации мероприятий национальных (региональных) проектов до конца 2025 года и подготовить предложения, направленные на решение вопросов связанных с недостаточным уровнем финансирования, контрактации и освоения выделенных средств;

- своевременно согласовать с федеральными органами исполнительной власти предложения об уточнении объемов предусмотренного финансирования на 2025 год, а также внести соответствующие изменения в соглашения о предоставлении субсидий и реализации региональных проектов;

- усилить контроль за соблюдением графиков капитального ремонта, ремонта, реконструкции объектов, а также вводу их в эксплуатацию в установленные сроки. В связи с наметившимся отставанием по отдельным объектам, подготовить обращения в федеральные органы исполнительной власти с предложениями об уточнении сроков их строительства;

- уточнить плановые значения по целевым показателям национальных (региональных) проектов, с учетом результатов их фактического исполнения и оценки рисков достижения;

- обеспечить своевременное исполнение принятых контрактных обязательств с применением претензионных мер за их неисполнение или недобросовестное исполнение;

- ускорить процедуры приемки и оплаты выполненных работ по заключенным контрактам;

- принять меры, направленные на повышение качества планирования и реализации мероприятий региональных проектов.

Приложение на 17 листах.

Счетная палата Республики Дагестан