



**СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН**

**Мониторинг
реализации национальных
(региональных) проектов
в Республике Дагестан
(на 1.05.2022 года)**

**МАХАЧКАЛА
2022**

Содержание

1.	Общие положения.....	3
2.	Национальный проект «Демография»	6
3.	Национальный проект «Здравоохранение».....	18
4.	Национальный проект «Образование».....	28
5.	Национальный проект «Жилье и городская среда».....	39
6.	Национальный проект «Экология».....	44
7.	Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».....	48
8.	Национальный проект «Цифровая экономика Российской Федерации»	53
9.	Национальный проект «Культура»	57
10.	Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».....	61
11.	Национальный проект «Международная кооперация и экспорт».....	65
12.	Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости»	67
13.	Национальный проект «Наука»	69
14.	Выводы.....	71
15.	Предложения	81
16.	Приложения	82

1. Общие положения

Счетной палатой Республики Дагестан, в соответствии с Планом работы на 2022 год проведен мониторинг реализации национальных (региональных) проектов в Республике Дагестан по состоянию на 1 мая 2022 года, по результатам которого установлено следующее.

1. В 2022 году Республика Дагестан участвует в реализации 12 нацпроектов: «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Цифровая экономика», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт», «Производительность труда и поддержка занятости» и «Наука и университеты».

В рамках указанных национальных проектов реализуется 47 региональных проектов в составе мероприятий государственных программ Российской Федерации и Республики Дагестан.

2. На финансовое обеспечение 10 национальных проектов предусмотрены средства в сумме 27 580,8 млн рублей, в том числе за счет:

- федерального бюджета – 23 154,9 млн рублей, или 84,0 %;
- республиканского бюджета Республики Дагестан – 2 264,3 млн рублей или 8,2 %;

- внебюджетных источников - 2 161,6 млн рублей, или 8,0 % (в том числе: средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 1 611,8 млн рублей, Федерального фонда социального страхования – 84,0 млн рублей, муниципальных образований – 226,4 млн рублей, медицинских организаций – 233,8 млн рублей, средства «Даглес» - 5,6 млн рублей).

Финансирование национального проекта «Международная кооперация и экспорт» и национального проекта «Наука и университеты» в 2022 году не предусмотрено.

В общем объеме бюджетных ассигнований (27 580,7 млн рублей) наибольший объем расходов предусмотрен на реализацию национальных проектов: «Образование» – 10 151,7 млн рублей, или 36,8 %, «Демография» – 6 433,3 млн рублей, или 23,3 %, «Здравоохранение» - 4 698,5 млн рублей, или 17,0 %, «Жилье и городская среда» - 2 589,0 млн рублей, или 9,4 %, «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - 2 354,2 млн рублей, или 8,5 %, которые имеют особую значимость для социально-экономического развития Республики Дагестан.

В общий объем бюджетных ассигнований, включены неиспользованные остатки бюджетных ассигнований 2021 года, образованные в результате несвоевременного завершения строительства объектов, а также несоблюдения сроков исполнения обязательств по контрактам (национальные проекты: «Демография», «Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура»).


С учетом внесенных изменений, министерствам и ведомствам Республики

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Дагестан необходимо обеспечить взаимосвязь мероприятий, целевых показателей и объемов финансирования региональных проектов с Законом Республики Дагестан «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и государственными программами Республики Дагестан.

Финансирование и освоение расходов на реализацию национальных (региональных) проектов на 1 мая 2022 года

млн рублей



3. На реализацию национальных проектов профинансированы расходы в сумме 4 762,3 млн рублей, или 17,3 % от объема годовых назначений (27 580,8 млн рублей), (приложение № 1).

Данные средства направлены на финансирование 20 из 30 региональных проектов по которым предусмотрено финансирование в 2022 году.

Из общей суммы бюджетных ассигнований, профинансированных на реализацию национальных проектов в Республике Дагестан, освоено 2 811,2 млн рублей, или 59,0 % от объема финансирования (4 762,3 млн рублей),


и 10,2 % объема годовых назначений на 2022 год (27 580,8 млн рублей).

Кассовые расходы осуществлены по 8 национальным проектам из 10 финансируемых: «Демография» - 1 749,0 млн рублей (27,2 % от годовых назначений), «Здравоохранение» - 104,6 млн рублей (2,2 %), «Образование» - 104,4 млн рублей (1,0 %), «Жилье и городская среда» - 300,1 млн рублей (11,6 %), «Экология» - 14,4 млн рублей (50,6 %), «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - 299,1 млн рублей (12,7 %), «Культура» - 161,9 млн рублей (18,5 %), «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» - 77,8 млн рублей (44,1 %).

По национальным проектам «Цифровая экономика» и «Производительность труда и поддержка занятости» кассовое исполнение отсутствует.

4. В целях реализации национальных (региональных) проектов в 2022 году запланировано заключить 1 055 контрактов (договоров). Заключены 694 контрактов (договоров) на общую сумму 15 572,6 млн рублей, или 65,8 % от планового объема (1 055 контрактов). Основной объем контрактов заключен по национальному проекту «Образование» - 202 контракта на общую сумму 8 173,5 млн рублей или 70,1 % от планового объема (288 контрактов).

Объем контрактов, заключенных в ходе реализации национальных (региональных) проектов в 2022 году





2. Национальный проект «Демография»

Кураторы национального проекта:



Казиев М.Н.
Заместитель
Председателя
Правительства
Республики
Дагестан



Телякавов М. П.
Заместитель
Председателя
Правительства
Республики Дагестан

Руководители региональных проектов:



Махмудов А. М.
Министр труда и
социального развития
Республики Дагестан



Беляева Т. В.
Министр
здравоохранения
Республики Дагестан



Сажидов С. Х.
Министр по физической
культуре и спорту
Республики Дагестан



Сулейманов А.А.
Министр строительства,
архитектуры и жилищно-
коммунального
хозяйства
Республики Дагестан



Бучаев Я. Г.
Министр образования и
науки Республики
Дагестан

2.1. В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Демография» реализуются пять региональных проектов, в том числе:

- 1) «Финансовая поддержка семей при рождении детей»;
- 2) «Содействие занятости»;
- 3) «Старшее поколение»;
- 4) «Укрепление общественного здоровья»;
- 5) «Спорт-норма жизни».

В 2022 году на реализацию национального проекта «Демография» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 6 433,3 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета – 6 031,7 млн рублей, средства республиканского бюджета Республики Дагестан – 248,6 млн рублей, внебюджетные средства (ТФОМС) – 153,0 млн рублей.

Профинансированы расходы в сумме 2 228,0 млн рублей, или 34,6 % от годовых назначений (6 433,3 млн рублей).

По состоянию на 1 мая 2022 года освоено 1 749,0 млн рублей, или 78,5 % от объема финансирования и 27,2 % от годовых назначений.

В 2022 году в рамках национального проекта «Демография» запланировано заключить 9 контрактов по 3 региональным проектам.

По состоянию на 1 мая 2022 года заключено 2 контракта, или 22,2 % от плана на сумму 15,5 млн рублей.

Дополнительно, в общий объем контрактов по национальному проекту «Демография» в рамках строительства объектов дошкольного образования включены 60 контрактов, заключенных в 2019 -2021 годах в целях освоения остатков бюджетных средств, неиспользованных в 2021 году.

2.2. В 2022 году по национальному проекту «Демография» из 5 региональных проектов запланировано финансирование 4 региональных проектов, в том числе:

1) Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей».

В ходе реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в 2022 году предусмотрено:

- предоставление ежемесячных выплат 44,3 тыс. семей в связи с рождением первого ребенка – 4 626,2 млн рублей (средства федерального бюджета);

- проведение процедур экстракорпорального оплодотворения (1,3 тыс. циклов) семьям, страдающим бесплодием – 153,0 млн рублей.

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство труда и социального развития Республики Дагестан совместно с Министерством здравоохранения Республики Дагестан.

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в сумме 4 779,2 млн рублей (в том числе: средства федерального бюджета –

4 626,2 млн рублей, средства Территориального фонда ОМС (на проведение процедур ЭКО) – 153,0 млн рублей).

Профинансировано 2 225,5 млн рублей, или 46,6 % от годовых назначений (4 779,2 млн рублей).

Кассовое освоение по региональному проекту составило 1 749,0 млн рублей, или 78,6 % от объема финансирования, или 36,6 % от годовых назначений (в том числе: по ежемесячным выплатам – 1 712,6 млн рублей, по процедурам ЭКО – 36,24 млн рублей).

Заключение контрактов в ходе реализации регионального проекта не предусмотрено.

Ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка получили 38,4 тыс. семей или 86,6 % от плана объема (44,3 тыс. семей).

За счет средств Фонда обязательного медицинского страхования обеспечено выполнение 422 процедур экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, или 32,5 % от плана (1 300 процедур).

2) Региональный проект «Содействие занятости».

В ходе реализации регионального проекта «Содействие занятости» в 2022 году предусмотрено проведение следующих мероприятий:

- создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет – 1 950 мест, а также дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет на 7 210 мест - 1 238,8 млн рублей;

- создание центра занятости населения в Республике Дагестан - 25,0 млн рублей;

- создание не менее 15 групп дошкольного образования в негосударственном секторе дошкольного образования;

- повышение квалификации 1,5 тыс. специалистов управления в сфере образования, а также специалистов и руководителей частных организаций, осуществляющих присмотр и уход за детьми в частном секторе.

Реализацию регионального проекта осуществляют Министерство труда и социального развития Республики Дагестан и Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства.

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в размере 1 263,8 млн рублей¹ (в том числе: средства федерального бюджета – 1 034,0 млн рублей, средства республиканского бюджета Республики Дагестан – 229,7 млн рублей).

По состоянию на 1 мая 2022 года на реализацию регионального проекта профинансировано 2,5 млн рублей, или 0,2 % от годовых назначений (1 263,8 млн рублей). Финансирование осуществлено на реализацию мероприятия по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.

¹ с учетом остатков 2021 года

Кассовое исполнение отсутствует.

В ходе реализации регионального проекта в 2022 году запланировано заключить 4 контракта, в том числе на создание Центра занятости (3 контракта) и строительство детсада (ясли) в с. Верхний Дженгутай Буйнакского района (1 контракт).

Заключение контракта по детсаду (ясли) в с. Верхний Дженгутай Буйнакского района запланировано на октябрь месяц (в настоящее время проводятся мероприятия по сбору разрешительной документации и разработке задания на проектирование).

Следует отметить, что в общий объем контрактов по региональному проекту в рамках строительства объектов дошкольного образования дополнительно включены 60 контрактов на сумму 1 198,0 млн рублей, заключенные в 2019 - 2021 годах в целях освоения остатков бюджетных средств, неиспользованных в 2021 году.

Всего в ходе реализации регионального проекта по 2 мероприятиям предусмотрено строительство 59 объектов дошкольного образования на 9 360 мест.

В 2022 году предусмотрено в строительство 58 объектов дошкольного образования на 9 160 мест, в том числе:

1) Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (20 детских садов на 1 950 мест).

Согласно дополнительному соглашению от 27 апреля 2022 года № 073-17-2019-015/9 на строительство 20 садов для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (перенос на 2022 год неиспользованных остатков бюджетных средств 2021 года) предусмотрено 207,13 млн рублей (в том числе: средства федерального бюджета 123,67 млн рублей, средства республиканского бюджета - 83,46 млн рублей).

В соответствии с внесенными изменениями в Закон о республиканском бюджете на 2022 год (в редакции от 21 апреля 2022 года) запланировано финансирование на завершение строительства 6 детсадов в сумме 230,76 млн рублей (средства федерального бюджета - 123,67 млн рублей, средства республиканского бюджета 107,09 млн рублей), в том числе в рамках Соглашения от 27 апреля 2022 года № 073-17-2019-015/9 – 207,13 млн рублей.

По состоянию на 1 мая 2022 года из 20 детских садов на 1 950 мест, предусмотренных к завершению и вводу в эксплуатацию в 2019 - 2022 годах в ходе реализации регионального проекта **завершено строительство 14 детсадов на 1 410 мест**, из которых:

- по 9 садам на 910 мест получена лицензия на образовательную деятельность;

- по 5 садам на 500 мест получено разрешение на ввод в эксплуатацию.

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Перечень детских садов по региональному проекту «Содействие занятости» национального проекта «Демография»

млн рублей

№	Детские сады	Кол-во мест	Стоимость контракта, млн рублей	Выполнение по КС-2 и КС-3	Оперативное выполнение	% строительной готовности
1	Детсад г. Каспийск МКР № 10	100	73,26	64,22	64,22	Получена лицензия на образовательную деятельность
2	Детсад в Буйнакск (ул. Али-Клыча, 86)	60	62,93	61,40	61,40	Получена лицензия на образовательную деятельность
3	Детсад в г. Хасавюрт, ул. 40 лет Октября	120	101,08	96,25	96,25	Получена лицензия на образовательную деятельность
4	Детсад в с. Кульзеб Кизилюртовского района	60	75,08	74,16	74,16	Получена лицензия на образовательную деятельность
5	Детсад в с. Араблинское Дербентский район	100	94,86	94,86	94,86	Получена лицензия на образовательную деятельность
6	Детсад в п.Ленинаул Казбековский район	100	94,12	86,39	86,39	Получена лицензия на образовательную деятельность
7	Детсад в с. Магарамкент Магарамкентский район	60	66,05	62,54	62,54	Получена лицензия на образовательную деятельность
8	Детсад в г. Махачкала МКР "Ак-Гель"	250	195,33	192,72	192,72	Получена лицензия на образовательную деятельность
9	Детсад в г. Дербент	60	63,07	53,41	53,41	Получена лицензия на образовательную деятельность
10	Детсад в с. Учкент Кумторкалинский район	100	95,70	87,45	87,45	Получено разрешение на ввод в эксплуатацию
11	Детсад в г. Кизляр	100	98,83	98,83	98,83	Получено разрешение на ввод в эксплуатацию
12	Детсад в г. Махачкала ул. Азиза Алиева,32	60	75,50	61,41	72,23	Получено разрешение на ввод в эксплуатацию
13	Детсад в с. Новые Викри Каякентский р-н	120	125,04	124,92	124,92	Получено разрешение на ввод в эксплуатацию
14	Детсад в с. Эндирей Хасавюртовский район	120	107,95	107,45	107,95	Получено разрешение на ввод в эксплуатацию
	Итого по завершенным	1410	1 328,8	1 266,0	1 277,33	
15	Детсад в г. Махачкала, ул. Фонвизина,6	60	75,37	58,0	70,65	99,08
16	Детсад в г. Избербаш	100	116,33	97,25	101,75	98,9
17	Детсад в с. Хамаматюрт Бабаюртовский района	100	95,19	72,34	72,34	87,57
18	Детсад в с. Тинди Цумадинский район	60	69,26	55,52	55,52	84,6
19	Детсад в с. Миарсо Ботлихского района	100	95,15	65,82	65,82	83,48
20	Детсад в п. Шамхал-Термен г. Махачкалы	120	107,65	43,72	50,55	52,38
	Итого по незавершенным	540	558,95	392,66	416,63	
	Итого	1 950	1 887,75	1 658,47	1 693,96	

Не завершено строительство 6 детсадов на 540 мест с уровнем готовности от 52,4 % до 99,1 %, в том числе:

- 1 детсад на 60 мест в г. Махачкале – 99,1 %, по которому проводятся работы по устранению замечаний;

- 1 детсад на 100 мест в г. Избербаше – 98,9 %, по которому заказчику отправлено извещение об окончании строительных работ;

- 4 детсада на 380 мест уровень строительной готовности составляет от 52,4 % до 87,6 % (на 120 мест в пос. Шамхал-Термен г. Махачкалы – 52,4 %, на 100 мест в с. Миарсо Ботлихского района – 83,5 %, на 60 мест в с. Тинди Цумадинского района – 84,6 %, на 100 мест в с. Хамаматюрт Бабаюртовского района – 87,6 %).

На выполнение строительно-монтажных работ с ФГУП «ГВСУ № 4» (генеральный подрядчик) были заключены 20 контрактов на сумму 1 887,75 млн рублей.

Оперативное выполнение с начала строительства (2019 год) по состоянию на 1 мая 2022 года составило 1 693,96 млн рублей, в том числе: по завершенным объектам - 1 277,33 млн рублей и не завершенным объектам - 416,63 млн рублей.

Фактический объем выполненных работ, согласно актам о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справкам о стоимости выполненных работ по форме КС-3 составил 1 658,47 млн рублей, или 87,9 % от общей стоимости заключенных контрактов, в том числе по завершенным объектам - 1 266,0 млн рублей и не завершенным объектам - 392,46 млн рублей.

2) Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (38 детских садов (яслей) на 7 210 мест).

В 2022 году в соответствии с дополнительным Соглашением от 20 апреля 2022 года № 073-09-2022-905/1, количество строящихся объектов увеличено до **39 объектов на 7 410 мест**, с предусмотренным объемом финансирования до 1 332,66 млн рублей (средства федерального бюджета – 1 188,51 млн рублей, средства республиканского бюджета – 144,15 млн рублей), в том числе:

- в 2022 году на строительство 38 объектов на 7 210 мест (в том числе начало строительства 1 объекта) – 1 015,91 млн рублей (средства федерального бюджета – 885,63 млн рублей, средства республиканского бюджета – 130,28 млн рублей) с учетом неиспользованных остатков бюджетных средств 2021 года;

- в 2023 году на начало строительства 1 объекта и завершение 2 объектов – 316,75 млн рублей (средства федерального бюджета - 302,88 млн рублей, средства республиканского бюджета – 13,87 млн рублей).

В соответствии с внесенными изменениями в Закон о республиканском бюджете на 2022 год (в редакции от 21 апреля 2022 года) запланировано финансирование в сумме 1 243,35 млн рублей, в том числе в рамках Соглашения от 20 апреля 2022 года № 073-09-2022-905/1 – 1 015,91 млн рублей, из них:

- на завершённые строительством 19 объектов – 32,8 млн рублей;
- на завершение строительства 18 объектов – 958,05 млн рублей;
- на начало строительства 1 объекта – 25,06 млн рублей.

На выполнение строительно-монтажных работ с ФГУП «ГВСУ № 4» были заключены 37 контрактов на сумму 5 918,28 млн рублей.

Оперативное выполнение с начала строительства на 1 мая 2022 года составило 5 020,62 млн рублей.

Фактический объем выполненных работ, согласно актам о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справкам о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, составил 4 468,36 млн рублей, в том числе по завершённым объектам - 3 126,49 млн рублей и не завершённым объектам - 1 341,87 млн рублей.

По состоянию на 1 мая 2022 года из 38 детсадов - яслей на 7 210 мест, предусмотренных к завершению и вводу в эксплуатацию и началу строительства в 2020-2022 годах, **завершено строительство 19 объектов на 3 810 мест**, из них по 16 объектов на 3 060 мест введены в эксплуатацию, по 2 объектам на 500 мест получено заключение о соответствии, по 1 объекту на 250 мест завершены строительные работы.

Продолжается строительство 18 объектов на 3 400 мест (17 объектов на 3 340 мест с продолжением строительства и 1 объект на 60 мест с началом строительства в 2022 году), в том числе:

- по 11 детсадам (ясли) на 1 950 мест уровень строительной готовности высокий - от 75,0 % до 99,9 %;
- по 5 детсадам (ясли) на 1 070 мест уровень строительной готовности средний - от 45,3 % до 68,9 %;
- по 2 детсадам (ясли) на 320 мест, уровень строительной готовности низкий - от 9,4 % до 9,9 %, (в г. Хасавюрт (МКР «Олимпийский») на 120 мест – 9,4 % и с. Куруш, Хасавюртовского района по 200 мест – 9,98 %), по которым существует риск завершения строительства в 2022 году.

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

**Перечень детских садов (яслей) по региональному проекту
«Содействие занятости» национального проекта «Демография»**

млн рублей

№	Детские сады (ясли)	Кол-во мест	Стоимость контракта	Выполнение по актам КС-2 и КС-3	Оперативное выполнение	% строит. готовности
1	Детсад (ясли) в г. Махачкала (МКР «ДОСААФ»)	200	167,33	167,17	167,17	Разрешение на ввод в эксплуатацию
2	Детсад (ясли) в г. Махачкала (пос. Сулак)	200	164,75	162,09	162,13	Разрешение на ввод в эксплуатацию
3	Детсад (ясли) в с. Сиртыч, Табасаранский район	60	66,89	66,35	66,90	Разрешение на ввод в эксплуатацию
4	Детсад (ясли) в с. Доргели, Карабудахкентский район	200	173,22	172,56	172,56	Разрешение на ввод в эксплуатацию
5	Детсад (ясли) в г. Кизилюрт (МКР №3)	250	191,99	191,96	191,99	Разрешение на ввод в эксплуатацию
6	Детсад (ясли) в г. Махачкала (пос. Богатыревка)	200	136,72	158,26	160,94	Разрешение на ввод в эксплуатацию
7	Детсад (ясли) в с. Буртунай, Казбековский район	60	69,74	69,74	69,74	Разрешение на ввод в эксплуатацию
8	Детсад (ясли) в г. Каспийск (МКР «Кемпинг»)	250	202,97	202,75	202,75	Разрешение на ввод в эксплуатацию
9	Детсад (ясли) в г. Каспийск (МКР № 11)	250	205,0	204,9	204,9	Разрешение на ввод в эксплуатацию
10	Детсад (ясли) в г. Кизляр	250	211,75	211,55	211,55	Разрешение на ввод в эксплуатацию
11	Детсад (ясли) в г. Каспийск (МКР № 10)	250	211,23	210,61	210,61	Разрешение на ввод в эксплуатацию
12	Детсад (ясли), с.Карабудахкент, Карабудахкентский район	250	190,64	190,62	190,62	Разрешение на ввод в эксплуатацию
13	Детсад (ясли) в с. Баршамай, Кайтагский район	120	112,36	112,36	112,36	Разрешение на ввод в эксплуатацию
14	Детсад (ясли) в с. Сагаси-Дейбук, Каякентский район	120	112,32	112,17	112,17	Разрешение на ввод в эксплуатацию
15	Детсад (ясли) в г. Дагестанские Огни	200	178,25	177,61	177,61	Разрешение на ввод в эксплуатацию
16	Детсад (ясли) в с. Нечаевка Кизилюртовского района	200	171,85	137,21	143,57	Разрешение на ввод в эксплуатацию
17	Детсад (ясли) в г. Махачкала, пос. Н.Хушет, МКР № 3	250	209,44	200,35	200,35	Заклучение о соответствии

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

№	Детские сады (ясли)	Кол-во мест	Стоимость контракта	Выполнение по актам КС-2 и КС-3	Оперативное выполнение	% строит. готовности
18	Детсад (ясли) в г. Буйнакск (ул. Шихова, 120-б)	250	197,1	194,1	194,1	Заключение о соответствии
19	Детсад (ясли) в г. Кизилюрт (МКР «Новый»)	250	194,19	190,11	194,19	Извещение об окончании СМР
	Итого по завершённым объектам	3 810	3 197,61	3 126,49	3 145,94	
20	Детсад (ясли) в г. Махачкала (МКР «Ипподром»)	200	174,71	1185,78	133,93	99,98
21	Детсад (ясли) в г. Хасавюрт (МКР «Мичурино»)	200	173,98	161,19	161,19	98,01
22	Детсад (ясли) в г. Буйнакск (МКР «Молодежный»)	250	195,14	113,79	155,73	92,72
23	Детсад (ясли) в с. Кафыр-Кумух, Буйнакский район	120	102,60	51,50	86,54	91,13
24	Детсад (ясли) в с. Эрпели, Буйнакский район	120	102,18	89,22	96,96	90,16
25	Детсад (ясли) в с. Мюрего, Сергокалинский район	120	102,96	94,35	100,39	89,90
26	Детсад (ясли) в г. Избербаш (ул. Морская,)	250	196,64	105,36	144,58	86,74
27	Детсад (ясли) в с. Джанга, Карабудахкентский район	120	106,86	69,56	82,06	83,56
28	Детсад (ясли) в г. Дербент	200	165,49	76,7	127,78	81,79
29	Детсад (ясли) в с. Каякент, Каякентский район	250	193,82	133,18	158,78	78,07
30	Детсад (ясли) в с. Ботаюрт, Хасавюртовский район	120	102,62	38,21	59,57	75,04
31	Детсад (ясли) в г. Избербаш (ул. Российская)	250	193,78	97,21	122,78	68,97
32	Детсад (ясли) в с. Тагиркент, Левашинский район	250	195,50	62,63	86,6	50,32
33	Детсад (ясли) в с. Тарумовка	200	163,27	46,94	74,87	48,35
34	Детсад (ясли) в с. Унцукуль, Унцукульский район	120	101,87	32,66	68,51	46,97
35	Детсад (ясли) в г. Дербент	250	188,44	46,81	106,13	45,34
36	Детсад (ясли) с. Куруш, Хасавюртовского района,	200	163,18	3,78	59,46	9,98
37	Детсад (ясли) в г. Хасавюрт (МКР «Олимпийский»)	120	97,63	0	48,82	9,41
	Итого по строящимся объектам	3 340	2 720,67	1 341,87	1 874,68	
38	Детсад (ясли) в с. Верхний Дженгутай Буйнакского района	60	0	0	0	0
39	Детсад (ясли) в г. Махачкала (МКР «ДОСААФ»), начало строительства – 2023 год	200	0	0	0	0
	Всего	7 410	5 918,28	4 468,36	5 020,62	

Таким образом, в ходе реализации двух вышеуказанных мероприятий регионального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» по состоянию на 1 мая 2022 года из 58 объектов:

- завершено строительство 33 объектов на 5 220 мест (14 детсадов на 1 410 мест и 19 детсадов-яслей на 3 810 мест);

- продолжается строительство 24 объектов на 3 880 мест, в том числе 6 детсадов на 540 мест и 18 детсадов (ясли) на 3 340 мест (из них завершается строительство 7 объектов на 1 050 мест (2 детсада на 170 мест и 5 (детсадов (ясли) на 880 мест) с уровнем готовности от 90,16 % до 99,98 %);

- планируется начало строительства 1 объекта на 60 мест в 2022 году (детсад (ясли) в с. Верхний Дженгутай Буйнакского района).

Недостаточный уровень кассовых расходов и принятия выполненных работ объясняется низкой исполнительской дисциплиной ФГУП ГВСУ № 4 по представлению заказчику актов выполненных работ по формам КС-2 и КС-3 и отсутствием исполнительно-технической документации.

Из 58 объектов дошкольного образования по 30 объектам получено разрешение на ввод в эксплуатацию, по 2 объектам получено заключение о соответствии построенного объекта. Планируемая дата получения разрешения на ввод в эксплуатацию по остальным 27 объектам дошкольного образования определена в период с 5 июля по 28 ноября 2022 года.

По 2 детсадам (ясли) на 320 мест с низким уровнем строительной готовности (г. Хасавюрт (МКР «Олимпийский») на 120 мест – 9,41 % и с. Куруш, Хасавюртовского района на 200 мест – 9,98 %) существует риск незавершения строительства в 2022 году. Кроме этого, имеются риски начала строительства детсада (ясли) в с. Верхний Дженгутай Буйнакского района на 60 мест.

3) В рамках мероприятия по повышению квалификации специалистов управления в сфере образования, прошли курсы повышения квалификации и получили удостоверения о повышении квалификации 130 специалистов управления в сфере образования, а также руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих реализацию образовательных программ дошкольного образования, или 8,7 % от планового объема (1 500 специалистов).

4) В ходе реализации регионального проекта создана 31 группа дошкольного образования в негосударственном секторе дошкольного образования, или в 2 раза больше планового количества (15 групп).

5) В целях создания Центра занятости населения в Республике Дагестан (25,0 млн рублей), который планируется модернизировать в 2022 году в настоящее время решается вопрос с определением помещения, соответствующего единым требованиям к организации деятельности органов

службы занятости (утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 апреля 2019 года № 302). Заключение контрактов (договоров) возможно после передачи соответствующих помещений для проведения мероприятий по модернизации указанного центра занятости населения.

В качестве подходящих для этого определены помещения в административном здании Министерства труда и социального развития Республики Дагестан (ул. Абубакарова, д. 117, 1 этаж), находящиеся в безвозмездной аренде у ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике Дагестан». В свою очередь, также необходимо определить соответствующие помещения для размещения указанного учреждения).

3) Региональный проект «Старшее поколение»

В ходе реализации регионального проекта «Старшее поколение» в 2022 году предусмотрено обеспечение системой долговременного ухода, повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста за счет проведения следующих мероприятий:

- вакцинация против пневмококковой инфекции 95 % процентов лиц старше трудоспособного возраста, проживающих в организациях социального обслуживания (94 граждан) – 0,03 млн рублей (средства федерального бюджета);
- госпитализация на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста – 900 человек.

Ответственным исполнителем за реализацию регионального проекта является Министерство здравоохранения Республики Дагестан.

Приказом Минздрава РД от 24.12.2021 г. № 1545-Л «Об утверждении плана иммунизации граждан старше трудоспособного возраста из группы риска, проживающих в организациях социального обслуживания» в 2022 году вакцинации против пневмококковой инфекции подлежат 94 человек.

По состоянию на 1 мая 2022 года на реализацию регионального проекта профинансировано 0,029 или 100 % от годовых назначений. Освоены средства в сумме 0,028 млн рублей, или 99,7 % (остаток образован за счет экономии по результатам торгов).

В целях реализации регионального проекта заключен договор от 17 февраля 2022 г. на закупку вакцины «Превенар 13» на сумму 0,028 млн рублей. Поставка вакцины обеспечена в марте 2022 года. Проведение вакцинации запланировано с июня 2022 года.

По состоянию на 1 мая 2022 года на 100 гериатрических койках пролечено 477 человек.

4) Региональный проект «Спорт-норма жизни».

В ходе реализации регионального проекта «Спорт-норма жизни» в 2022 году предусмотрено увеличение уровня обеспеченности граждан спортивными сооружениями до 57,8 %, а также доли населения, систематически

занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет до 56 %, за счет проведения следующих мероприятий:

- строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в с. Эндирей Хасавюртовского района и в городе Дербент – 360,3 млн рублей;

- закупка спортивной экипировки для спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации - 14,5 млн рублей;

- оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (5 малых спортивных площадок (ГТО) в 5 муниципальных районах: Казбековский, Карабудахкентский, Левашинский, Магарамкентский, Тарумовский, Цумадинский и Чародинский районы) – 15,5 млн рублей.

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в размере 390,3 млн рублей (в том числе: средства федерального бюджета - 371,4 млн рублей, средства республиканского бюджета - 18,9 млн рублей).

По состоянию на 1 мая 2022 года средства на реализацию регионального проекта не профинансированы.

В ходе реализации регионального проекта запланировано заключить 4 контракта. Заключен 1 контракт на сумму 15,4 млн рублей на поставку и монтаж спортивного оборудования для создания малых спортивных площадок (срок исполнения в 30 дней).

По закупке спортивной экипировки формирование технической документации не завершено.

В связи с изменением цен на материалы и работы по строительству физкультурно-оздоровительных комплексов Минспортом России подготовлен проект дополнительного финансового соглашения, согласно которому срок контрактации по строительству объектов капитального строительства определен до 1 июля 2022 года.

2.3. По региональному проекту «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» предусмотрено увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни за счет внедрения муниципальными образованияами программ общественного здоровья.

Финансирование регионального проекта не предусмотрено.

В 2020-2021 гг. разработана и внедрена 21 муниципальная программа общественного здоровья. В 2022 году разработаны и утверждены 11 программ, проводится работа по их внедрению в 11 муниципальных образованиях (Акушинский, Ахтынский, Ботлихский, Буйнакский, Докузпаринский, Казбековский, Кизлярский и Хасавюртовский районы, города Махачкала, Дербент и Хасавюрт).



3. Национальный проект «Здравоохранение»



Куратор национального проекта:

Казиев М.Н.

Заместитель Председателя Правительства
Республики Дагестан

Руководитель региональных проектов:



Беляева Т. В.

Министр здравоохранения
Республики Дагестан

3.1. В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Здравоохранение» реализуются 8 региональных проектов, в том числе:

- 1) *«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»;*
- 2) *«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»;*
- 3) *«Борьба с онкологическими заболеваниями»;*
- 4) *«Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»;*
- 5) *«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»;*
- 6) *«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»;*
- 7) *«Развитие экспорта медицинских услуг»;*
- 8) *«Модернизация первичного звена здравоохранения в Республике Дагестан».*

Реализацию национального проекта осуществляет Министерство здравоохранения Республики Дагестан.

В 2022 году на реализацию национального проекта «Здравоохранение» предусмотрено финансирование в размере 4 698,5 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета – 2 473,8 млн рублей, средства республиканского бюджета Республики Дагестан – 176,1 млн рублей, внебюджетные источники – 1 776,6 млн рублей.

Профинансировано 160,8 млн рублей, или 3,4 % от годовых назначений (4 698,5 млн рублей).

Кассовое исполнение по национальному проекту составляет 104,6 млн рублей, или 65,1 % от объема финансирования и 2,2 % от годовых назначений.

В рамках национального проекта «Здравоохранение» запланировано заключить 322 контракта по 6 региональным проектам.

Заключено 75 контрактов, или 23,3 % планового объема на общую сумму 1 643,5 млн рублей.

3.2. В рамках национального проекта бюджетные средства предусмотрены на реализацию следующих 7 региональных проектов:

- 1) ***Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи».***

В ходе реализации регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» в 2022 году запланированы мероприятия по развитию санитарной авиации за счет обеспечения 187 вылетов в целях оказания экстренной медицинской помощи, а также оптимизации работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (71,4 % от общего количества организаций).

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в размере 115,0 млн рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 59,3 млн рублей, средства республиканского бюджета – 55,7 млн рублей.

По состоянию на 1 мая 2022 года профинансированы расходы в сумме 28,8 млн рублей, или 25,0 % от годовых назначений (115,0 млн рублей).

Кассовое исполнение составило 28,8 млн рублей, или 100 % от объема финансирования и 25,0 % от годовых назначений.

В ходе реализации регионального проекта с ГБУ РД «Дагестанский центр медицины и катастроф» заключен контракт от 21 октября 2021 года на сумму 127,9 млн рублей по предусмотренной сумме на 2022 год на оказание услуг по экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации.

По состоянию на 1 мая 2022 года выполнен 41 вылет вертолетом санавиации, или 22,0 % от плана на 2022 год (187 вылетов). Эвакуировано в медицинские организации 44 человека, из них 6 детей.

2) Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

В ходе реализации регионального проекта в 2022 году предусмотрено расширить объемы и виды оказания специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи по профилю «сердечно-сосудистая хирургия», а также уменьшить смертность от болезней системы кровообращения, в том числе за счет проведения следующих мероприятий:

- переоснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений (ГБУ РД «Республиканская клиническая больница» (1 ед), ГБУ РД «Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи» (5 ед), ГБУ РД «Буйнакская центральная городская больница» (7 ед), ГБУ РД «Городская клиническая больница» (1 ед) – 14 единиц оборудования на общую сумму 344,3 млн рублей;

- профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении – 59,7 млн рублей.

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в сумме 404,0 млн рублей (в том числе: средства федерального бюджета – 403,4 млн рублей, средства республиканского бюджета – 0,6 млн рублей).

По состоянию на 1 мая 2022 года средства на реализацию регионального проекта не профинансированы.

В ходе реализации регионального проекта заключено 7 контрактов из запланированных (17 контрактов), или 41,2 % от плана на сумму 99,1 млн рублей (4 контракта по кардиопрепаратам на общую сумму 4,63 млн рублей и 3 контракта по 3 единицам оборудования на общую сумму 94,5 млн рублей), в том числе:

1. Комплекс ангиографический - 1 единица на сумму 77,97 млн рублей;

2. Ультразвуковой аппарат для исследования сердца и сосудов (передвижной) - 1 единица на сумму 6,04 млн рублей;

3. Комплекс диагностический для ультразвуковых исследований высокого класса - 1 единица на сумму 10,45 млн рублей.

Не заключены 10 контрактов по закупке следующего оборудования:

1) Томограф магнитно-резонансный от 1,5 Тл - 2 единицы на общую сумму 200,0 млн рублей (информация передана в Комитет по закупкам Республики Дагестан);

2) Комплекс диагностический для ультразвуковых исследований экспертного класса с возможностью исследования брахиоцефальных сосудов, - 1 единица на сумму 18,7 млн рублей (информация передана в Комитет по закупкам Республики Дагестан);

3) Оборудование для восстановления двигательной активности, координации движений конечностей - 1 единица на сумму 1,59 млн рублей (информация передана в Комитет по закупкам Республики Дагестан);

4) Аппараты для искусственной вентиляции лёгких - 5 единиц на сумму 15,14 млн рублей (на этапе заключения контракта);

5) Аппарат для роботизированной механотерапии верхней конечности - 1 единица (размещен запрос ценовой информации);

6) Оборудование для восстановления мышечной силы для мелких мышц - 1 единица (размещен запрос ценовой информации);

Кардиопрепараты:

1) Закупка по кардиопрепаратам на сумму 36,2 млн рублей не состоялась по причине отсутствия предложений от поставщиков;

2) Закупка по кардиопрепаратам на сумму 0,499 млн рублей не состоялась по причине отклонения участника аукциона;

3) Закупка по кардиопрепаратам на сумму 0,887 млн рублей на этапе заключения контракта;

4) Закупка по кардиопрепаратам на сумму 17,31 млн рублей на этапе приёма заявок.

С учетом длительных сроков проведения процедур по заключению контрактов следует отметить о наличии рисков реализации мероприятий регионального проекта в установленные сроки.

3) Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями».

В ходе реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в 2022 году предусмотрено обеспечение снижения смертности от новообразований, в том числе от злокачественных за счет проведения следующих мероприятий:

- открытие Центра амбулаторной онкологической помощи на базе ГБУ РД «Унцукульская центральная районная больница» - 52,9 млн рублей;

- переоснащение ГБУ РД «Республиканский онкологический центр» г. Махачкала – 292,2 млн рублей (средства федерального бюджета);

- оказание медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения - 1 458,8 млн рублей (средства ТФОМС).

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в размере 1 804,0 млн рублей (в том числе: средства федерального бюджета – 292,2 млн рублей, средства республиканского бюджета – 52,9 млн рублей, средства ТФОМС – 1 458,8 млн рублей).

В 2022 году на финансирование регионального проекта дополнительно направлены неосвоенные остатки 2021 года в сумме 3,0 млн рублей (средства федерального бюджета, законтрактованы), образованные вследствие несвоевременного выполнения обязательств по контрактам.

По состоянию на 1 мая 2022 года на реализацию регионального проекта профинансировано 13,2 млн рублей, или 0,7 % от годовых назначений (1 804,0 млн рублей). Средства направлены ГБУ РД «Унцукульская центральная районная больница» в целях открытия Центра амбулаторной онкологической помощи.

Кассовое исполнение по региональному проекту отсутствует.

В ходе реализации регионального проекта заключено 5 контрактов, или 27,8 % от плана (18 контрактов) на сумму 48,0 млн рублей по приобретению следующего оборудования:

- стол операционный хирургический многофункциональный - 2 единицы на общую сумму 9,6 млн рублей

- эндовидеоскопический комплекс для выполнения абдоминальных операций - 1 единица на сумму 34,28 млн рублей;

- оборудование для ЦАОП ГБУ РД «Унцукульская ЦРБ» - 2 единицы на общую сумму 1,012 млн рублей (2 контракта);

- оказание услуг по вводу в эксплуатацию линейного ускорителя (контракт 2020 год, остаток 2021 года) на сумму 3,0 млн рублей.

Не заключены 13 контрактов по закупке следующего оборудования:

1) Аргоно-плазменный коагулятор - 1 единица на сумму 3,79 млн рублей (передан в Комитет по закупкам Республики Дагестан);

2) Потолочный бестеновой хирургический светильник - 2 единицы на сумму 2,76 млн рублей (передан в Комитет по закупкам Республики Дагестан);

3) Ультразвуковой гармонический скальпель - 1 единица на сумму 4,50 млн рублей (передан в Комитет по закупкам Республики Дагестан);

4) Прикроватный монитор с центральной станцией - 1 единица на сумму 4,77 млн рублей (передан в Комитет по закупкам Республики Дагестан);

5) Эндовидеоскопический комплекс для выполнения гинекологических операций - 1 единица на сумму 26,8 млн рублей (передан в Комитет);

6) 5 единиц оборудования - 5 контрактов на общую сумму 42,81 млн рублей для ЦАОП ГБУ РД «Унцукульская ЦРБ» (на этапе приёма заявок);

7) Мультиспиральный компьютерный томограф - 1 единица на сумму 75,40 млн рублей (внесения изменений в документацию);

8) Генератор электро-хирургический - 6 единиц на общую сумму 20,4 млн рублей (на этапе запроса ценовой информации);

8) 1 единицы оборудования для ЦАОП ГБУ РД «Унцукульская ЦРБ» на сумму 1,48 млн рублей (на этапе заключения контракта).

4) Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».

В ходе реализации регионального проекта запланированы мероприятия по улучшению материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих помощь детям и женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде, снижение смертности детей, увеличение охвата детей профилактическими осмотрами.

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в размере 84,0 млн рублей за счет средств Федерального фонда социального страхования (родовые сертификаты).

По состоянию на 1 мая 2022 года средства на реализацию регионального проекта не профинансированы.

Заключение контрактов в ходе реализации регионального проекта не предусмотрено.

5) Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)».

В ходе реализации регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» в 2022 году продолжается реализация мероприятий по созданию автоматизированных рабочих мест для медицинских работников, включая развитие инфраструктуры и обеспечение информационной безопасности, а также оказанию электронных услуг (сервисов) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг, доступных для всех граждан.

На реализацию мероприятия регионального проекта предусмотрено финансирование в размере 535,3 млн рублей (в том числе: средства федерального бюджета – 298,5 млн рублей, средства республиканского бюджета – 3,0 млн рублей, средства медицинских организаций – 233,8 млн рублей).

Средства медицинских организаций в сумме 233,8 млн рублей предусмотрены на финансирование услуг по комплексному техническому сопровождению подсистем ГИС «РФ ЕГИСЗ РД».

В 2021 году 72 медицинские организации в связи с проведением работ по переходу на модернизированную региональную медицинскую информационную систему «Единая цифровая платформа» заключили контракты на техническое сопровождение ГИС «РФ ЕГИСЗ РД» на общую сумму 29,7 млн рублей. В том числе, 63 медицинских организаций заключили контракты со сроком исполнения до 31 декабря 2023 года (кассовое освоение в 2021 году составило 15,0 млн рублей).

В 2022 году на финансирование регионального проекта дополнительно направлены неосвоенные остатки 2021 года в сумме 124,7 млн рублей (за счет федерального бюджета, законтрактованы), образованные в связи с необеспечением своевременного выполнения по модернизации ГИС «Региональный фрагмент Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Республики Дагестан» в рамках государственного контракта № 0103200008421002253 от 30 сентября 2021 года, заключенного между ООО «Национальный центр информатизации» и Министерством здравоохранения Республики Дагестан.

По состоянию на 1 мая 2022 года средства на реализацию регионального проекта не профинансированы.

б) Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения в Республике Дагестан».

В 2022 году в ходе реализации регионального проекта предусмотрено создание оптимальной инфраструктуры медицинских организаций на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, в том числе за счет проведения следующих мероприятий:

- замена 91 автомобильного транспорта (на базе Лада НИВА-30, Лада Гранта-51, УАЗ-10) - 87,0 млн рублей;
- оснащение и переоснащение медицинским оборудованием (379 единиц) - 203,6 млн рублей;
- капитальный ремонт медицинских организаций (60 объектов) - 157,24 млн рублей;
- приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций (6 объектов) - 690,84 млн рублей;
- реконструкция 5 объектов здравоохранения - 50,5 млн рублей.

На реализацию мероприятия регионального проекта предусмотрено финансирование в сумме 1 539,1 млн рублей (в том числе: средства федерального бюджета – 1 512,2 млн рублей, средства республиканского бюджета - 26,8 млн рублей).

По состоянию на 1 мая 2022 года профинансированы расходы в сумме 118,8 млн рублей, или 7,7 % от годовых назначений (1 539,1 млн рублей).

Кассовое исполнение составило 75,9 млн рублей, или 64,0 % от объема финансирования и 5,0 % от годовых назначений.

В ходе реализации регионального проекта запланировано заключить 101 контракт.

По состоянию на 1 мая 2022 года заключен 61 контракт, или 60,4 % на общую сумму 1 244,0 млн рублей, в том числе:

1) По оснащению и переоснащению медицинских организаций медицинским оборудованием заключены 10 контрактов на поставку 107 единиц медицинского оборудования на общую сумму 144,7 млн рублей, в том числе:

- аппарат ультразвукового сканирования - 3 единицы на сумму 14,2 млн рублей;

- гистероскоп - 3 единицы на сумму 3,0 млн рублей;

- система рентгеновская диагностическая стационарная - 2 единицы на сумму 26,0 млн рублей;

- риноларингофиброскоп - 3 единицы на сумму 3,16 млн рублей;

- флюорограф - 2 единицы на сумму 13,82 млн рублей;

- монитор кардиологический - 29 единиц на сумму 3,8 млн рублей;

- система эндоскопической визуализации - 8 единиц, бронхоскоп - 8 единиц, гастроскоп - 8 единиц, колоноскоп - 8 единиц на общую сумму 58,98 млн рублей;

- электрохирургическая система - 2 единицы на сумму 1,48 млн рублей;

- электроэнцефалограф - 22 единицы на общую сумму 12,99 млн рублей;

- моющая машина - 9 единиц на сумму 7,25 млн рублей.

Аукцион по заключению контракта на закупку автотранспорта в количестве 91 единицы (Лада Нива-30, Лада Гранта-51, УАЗ-10) на общую сумму 87,03 млн рублей не состоялся по причине отсутствия предложений и будет объявлен повторно.

Проводятся закупочные мероприятия:

- по 4 контрактам по закупке 69 единиц оборудования на общую сумму 19,12 млн рублей информация передана в Комитет по закупкам Республики Дагестан для последующего размещения;

- по 7 контрактам по закупке 113 единиц оборудования на общую сумму 21,88 млн рублей закупки находятся на этапе приёма заявок.

2) По капитальному ремонту зданий медицинских организаций заключен 41 контракт на проведение строительных работ в:

- ГБУ РД «Магарамкентская ЦГБ» - 4,4 млн рублей;

- ГБУ РД «Ахтынская ЦРБ» - 9,13 млн рублей;

- ГБУ РД «Дербентская ЦГБ» - 4,7 млн рублей;

- ГБУ РД «Поликлиника б» - 1,35 млн рублей;

- ГБУ РД «Ногайская ЦГБ» - 6,0 млн рублей;

- ФАП ГБУ РД «Курахская ЦРБ» - 8,36 млн рублей;

- ФАП ГБУ РД «Рутульская ЦРБ» - 6,95 млн рублей;

- ФАП ГБУ РД «Левашинская ЦРБ» - 6,1 млн рублей;

- ФАП ГБУ РД «Хунзахская ЦРБ» - 3,49 млн рублей;
- ФАП ГБУ РД «Хасавюртовская ЦРБ» - 2,6 млн рублей;
- ФАП ГБУ РД «ЦРБ Бежтинского участка» - 2,3 млн рублей;
- ФАП ГБУ РД «"Цумадинская ЦРБ» - 1,4 млн рублей;
- ФАП ГБУ РД «Тлярятинская ЦРБ» - 2,0 млн рублей;
- ФП ГБУ РД «Гергебильская ЦРБ» - 1,67 млн рублей;
- ФП ГБУ РД «Ботлихская ЦРБ им. З.Ш. Магомаевой» - 3,7 млн рублей;
- ФП ГБУ РД «Сергокалинская ЦРБ» - 7,0 млн рублей;
- ФП ГБУ РД «Цунтинская ЦРБ» - 6,0 млн рублей;
- ФП ГБУ РД «Тарумовская ЦРБ» - 3,6 млн рублей;
- ФП ГБУ РД «Гунибская ЦРБ» - 1,8 млн рублей;
- ВА ГБУ РД «Дахадаевская ЦРБ» - 4,8 млн рублей;
- ВА ГБУ РД «Кумторкалинская ЦРБ» - 8,7 млн рублей;
- ВА ГБУ РД «Каякентская ЦРБ» - 4,9 млн рублей.

По состоянию на 1 мая 2022 года проводятся закупочные мероприятия:

- 15 закупок по капитальному ремонту на сумму 19,82 млн рублей на этапе заключения контракта;

- 4 закупки по капитальному ремонту на общую сумму 23,1 млн рублей на этапе подведения итогов;

- 3 закупки на общую сумму 2,46 млн рублей на этапе приема заявок до 16 мая 2022 года.

3) По реконструкции (ее завершению) зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений:

- заключено 2 контракта по 2 внутренним амбулаториям и поликлинике № 7 на общую сумму 7,5 млн рублей;

- 1 закупка по 1 внутренней амбулатории на сумму 2,7 млн рублей находится на стадии заключения контракта.

4) По строительству и монтажу быстровозводимых модульных конструкций 4 закупки на общую сумму 50,76 млн рублей закупки находятся на этапе приема заявок.

Кроме этого, в 2021 году заключены 2 контракта по созданию 2 объектов (ГБУ РД «Детская поликлиника №3», ГБУ РД «Поликлиника № 8») на общую сумму 739,1 млн рублей (из них средства 2021 г. - 106,5 млн рублей, средства 2022 г. - 632,6 млн рублей). Данные объекты являются переходящими с 2021 года на 2022 год. Завершение работ по установке и монтажу 2 объектов на основе модульных конструкций планируется до конца 2022 года.

С учетом объемов финансирования, количества контрактов, а также специфики проводимых мероприятий, риски реализации национального проекта «Здравоохранения» будут определяться исходя из результатов реализации данного регионального проекта. В виду низкого уровня заключенных контрактов (60,4 %), а также из-за необходимости корректировки технической

документации по отдельным контрактам, существуют значительные риски своевременного завершения мероприятий регионального проекта и освоения бюджетных ассигнований.

Поздние сроки заключения контрактов и, соответственно, поставки оборудования потребуют принятия дополнительных мер для обеспечения своевременного исполнения обязательств по контрактам.

7) В ходе реализации **регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»** предусмотрена ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, путем укомплектования врачебных должностей и должностей среднего медицинского персонала, а также увеличение числа специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования за счет проведения следующих мероприятий:

- единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам по программе «Земский доктор (фельдшер)» – 187,5 млн рублей;
- повышение квалификации медицинских и фармацевтических работников (обучение среднего медицинского персонала) - 29,6 млн рублей.

На реализацию мероприятия регионального проекта предусмотрено финансирование в размере 217,1 млн рублей (в том числе: средства федерального бюджета – 178,1 млн рублей, средства республиканского бюджета - 39,0 млн рублей).

Финансирование регионального проекта предусмотрено в рамках Государственной программы Республики Дагестан «Развитие здравоохранения» (вне регионального проекта).

По состоянию на 1 мая 2022 года средства на реализацию регионального проекта не профинансированы.

В августе месяце 2022 года предусмотрено заключить 184 договоров, в том числе: по программе «Земский доктор» - 171 договор, по программе «Земский фельдшер» - 13 договоров.

3.4. В ходе реализации **регионального проекта «Экспорт медицинских услуг»** предусмотрено увеличение объема экспорта медицинских услуг по Республике Дагестан не менее чем в 4 раза по сравнению с 2017 годом (в 2022 году - до 630 тыс. долларов США).

Финансирование регионального проекта осуществляется в пределах поступлений финансовых средств за экспортируемые медицинские услуги. Заключение контрактов не предусмотрено.

Фактический объем экспорта медицинских услуг составил 0,84 млн долларов США в год, или 133 % от планового значения на 2022 год (0,63 млн долларов США).

Количество пролеченных иностранных граждан составило 19,54 тыс. человек.



4. Национальный проект «Образование»



Куратор национального проекта:

Телякавов М. П.

Заместитель Председателя Правительства
Республики Дагестан

Руководители региональных проектов:



Бучаев Я. Г.

Министр образования
и науки Республики
Дагестан



Сулейманов А.А.

Министр строительства,
архитектуры и ЖКХ
Республики Дагестан



Саидов К. Р.

Министр по делам
молодежи Республики
Дагестан



Рустамов А.З.

Врио министра
экономики и
территориального
развития Республики
Дагестан

4.1. В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Образование» реализуются 7 региональных проектов.

- 1) «Современная школа»;
- 2) «Успех каждого ребенка»;
- 3) «Цифровая образовательная среда»;
- 4) «Молодые профессионалы»;
- 5) «Социальная активность»;
- 6) «Патриотическое воспитание граждан»;
- 7) «Молодежь России».

Реализацию регионального проекта осуществляют - Министерство образования и науки Республики Дагестан (ответственный исполнитель), Министерство строительства архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан, Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан, Министерство молодежи Республики Дагестан – 8,98 млн рублей.

В 2022 году на реализацию национального проекта «Образование» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 10 151,7 млн рублей (в том числе: средства федерального бюджета – 10 031,1 млн рублей, республиканского бюджета Республики Дагестан – 120,6 млн рублей).

По состоянию на 1 мая 2022 года на реализацию национального проекта профинансировано 539,8 млн рублей, или 5,3 % от годовых назначений.

Кассовое исполнение составляет 104,4 млн рублей, или 19,3 от объема финансирования и 1,0 % от годовых назначений (10 151,7 млн рублей).

По мероприятиям, реализуемым Министерством образования и науки Республики Дагестан, объем предусмотренных средств составляет 951,9 млн рублей.

По мероприятиям, реализуемым Министерством строительства архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан объем предусмотренных средств составляет 8 577,8 млн рублей;

По мероприятиям Министерства экономики и территориального развития РД) на 2022 год объем предусмотренных средств в сумме 613,09 млн рублей.

По мероприятиям, реализуемым Министерством молодежи Республики Дагестан, объем предусмотренных средств составляет 8,98 млн рублей.

В ходе реализации национального проекта запланировано заключить 288 контрактов. Заключено 202 контракта, или 70,1 % от планового объема на общую сумму 8 173,5 млн рублей.

4.2. В 2022 году из 7 региональных проектов национального проекта «Образование» финансирование предусмотрено по 5 региональным проектам:

1) Региональный проект «Современная школа».

В ходе реализации регионального проекта «Современная школа» в 2022 году запланировано обеспечение возможности детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям.

Реализацию регионального проекта осуществляют Министерство образования Республики Дагестан, Министерством строительства архитектуры и жилищно- коммунального хозяйства Республики Дагестан (подведомственные организации), а также МО Администрация Городской округ «город Дербент» (ГРБС – Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан).

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в размере 9 539,47 млн рублей (в том числе средства федерального бюджета - 9 424,95 млн рублей, средства республиканского бюджета – 114,5 млн рублей).

На 1 мая 2022 года на реализацию регионального проекта профинансировано 258,9 млн рублей, или 2,7 % годовых назначений.

Кассовое исполнение составило 75,0 млн рублей, или 29,0 % от объема финансирования и 0,8 % от годовых назначений.

В ходе реализации регионального проекта запланировано заключить 145 контрактов. Заключены 89 контрактов, или 61,4 % от планового объема на общую сумму 7 659,2 млн рублей.

По состоянию на 1 мая 2022 года в ходе реализации мероприятий регионального проекта проведена следующая работа.

1. Строительство общеобразовательных организаций.

В связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором² общее количество общеобразовательных организаций в рамках реализации мероприятий регионального проекта по строительству объектов общего образования увеличено до 56 школ на 25 582 ученических мест³.

В 2022 году запланировано строительство (начало строительства) 45 школ на 21 612 ученических мест, с вводом в эксплуатацию 25 школ на 13 728 ученических мест (в том числе: 12 школ на 7 104 уч. мест (ФГУП ГВСУ № 4), 13 школ на 6 624 уч. мест (местные подрядчики).

По состоянию на 1 мая 2022 года из запланированного строительства 56 объектов общего образования на 25 582 ученических мест:

1) Завершено строительство 11 школ на 3 868 ученических мест (функционируют 7 школ на 2 064 ученических мест и по 4 школам на 1 894 ученических мест получено заключение о соответствии), в том числе:

- 6 школ на 1 744 уч. мест введены в 2020 году (получена лицензия на образовательную деятельность и начат учебный процесс с 1 сентября 2021 года в школах в с. Акбулатюрт на 120 уч.мест, в с. Кемсиюрт на 120 уч. мест, в с. Кандаураул на 300 уч. мест, в с. Эндирей, блок-пристройка к МКОУ «Эндирейская СОШ № 2» на 300 уч. мест, МКОУ «Теречное СОШ» на 300 уч. мест в с. Теречное Хасавюртовского района, блок пристройка к МБОУ «СОШ № 26» на 604 уч. места в г. Махачкала;

² дополнительное Соглашение между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Дагестан от 29 октября 2021 года № 073-09-2021-586/1 (23 школ на 9 692 ученических места).

³ информация представлена нарастающим итогом с начала реализации регионального проекта (2019 год).

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

- 4 школы на 1 622 уч. мест введены в 2021 году (школа на 320 уч. места в с. Оружба Магарамкентского района, школа на 400 уч. мест в с. Луткун Ахтынского района, школа на 400 уч. мест в с. Новокостек и на 502 уч. мест в с. Эндирей Хасавюртовского района);

- 1 школа на 502 уч. мест построена в 2022 году (СОШ № 41 в п. Загородный, г. Махачкала) (ФГУП ГВСУ № 4).

2) Продолжается строительство 12 школ на 7 406 ученических мест с завершением в 2022 году (в том числе: подрядчик – ФГУП «ГВСУ № 4» - 11 школ на 6 602 уч. мест, Городской округ «город Дербент» - 1 школа на 804 уч. места).

На выполнение строительно-монтажных работ с ФГУП «ГВСУ № 4» были заключены 16 контрактов на сумму 8 152,96 млн рублей.

Перечень объектов образования, запланированных построить в ходе реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» (генподрядчик - ФГУП «ГВСУ № 4»)

млн рублей

	Объекты образования	Кол-во мест	Стоимость контракта, млн рублей	Выполнение по КС-2 и КС-3	Оперативное выполнение млн рублей	% строит. готовности
1	МКОУ «Эндирейская СОШ №2» (блок-пристройка), в с.Эндирей Хасавюртовского района	300	281,45	281,44	281,44	Передана муниципальную собственность в
2	Школа в с.Новокостек, Хасавюртовского района	400	441,72	441,72	441,72	Получено разрешение на ввод
3	Школа в с. Эндирей Хасавюртовского района	502	430,34	430,34	430,34	Получено разрешение на ввод
4	Школа с. Луткун Ахтынского района	400	382,96	373,3	373,3	Получено разрешение на ввод
5	СОШ № 41 в п. Загородный, г.Махачкала	502	374,94	352,4	355,72	Получено заключение соответствия о
	Итого по завершенным объектам	2 104	1 911,41	1 879,2	1 879,2	
6	Школа в с.Кванада Цумадинского района	120	160,56	86,61	110,4	80,32
7	СОШ №58 в пос. Семендер г. Махачкалы	1224	1 017,59	425,2	656,64	76,13
8	Школа в с. Гигатли Цумадинского района	120	185,24	77,23	121,04	54,94
9	Школа г. Каспийск	1224	984,75	321,45	664,27	57,01
10	Школа в с. Солнечное Хасавюртовского района	804	758,92	248,64	539,48	52,2
11	Школа в с.Авадан Докузпаринского района	400	419,24	126,17	230,72	54,3
12	Школа в с.Хамавюрт Хасавюртовского района	502	346,63	117,17	247,22	54,67
13	МБОУ "СОШ №27" (блок-пристройка) в г. Махачкала	604	495,09	267,5	416,53	49,24

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

	Объекты образования	Кол-во мест	Стоимость контракта, млн рублей	Выполнение по КС-2 и КС-3	Оперативное выполнение млн рублей	% строит. готовности
14	Школа в МКР «Ипподром» г. Махачкала	1224	985,25	205,21	595,05	34,81
15	Школа в с. Хебатли Цунтинского района	80	125,56	26,43	61,46	26,64
16	СОШ №2 г. Каспийск	300	262,72	0,0	131,36	22,81
	Итого по незавершенным объектам	6 602	6 241,55	1 901,61	3 774,17	
	Итого	8 706	8 152,96	3 780,81	5 653,37	

Из 5 завершенных объектов ФГУП «ГВСУ № 4» по 4 получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (2020 г. - 2021 г.). По 1 объекту в 2022 году получено заключение о соответствии строительного объекта (предполагаемое получение разрешения на ввод в эксплуатацию – до 15 июля 2022 года).

По 11 незавершенным школам, строительство которых осуществляется генподрядчиком ФГУП «ГВСУ № 4», уровень строительной готовности составляет от 22,81 % до 80,32 %, в том числе:

- по 8 школам на 4 998 ученических места - от 49,24 % до 80,32 %;
- по 3 школам на 1 604 ученических места - от 22,81 % до 34,81 %.

По данным объектам дата получения разрешения на ввод в эксплуатацию определена от 1 августа до 14 декабря 2022 года.

По 1 объекту на 804 места, строительство которого осуществляет МО ГО «город Дербент» (ГРБС – Министерство экономики и территориального развития РД) на 2022 год предусмотрены средства в сумме 613,09 тыс. рублей (доведены лимиты на сумму 344,65 млн рублей). Выполнены строительные работы на сумму 96,4 млн рублей (в том числе: 2021 год – 76,2 млн рублей и 2022 год – 20,2 млн рублей), уровень строительной готовности составляет 15,72 %.

По состоянию на 1 мая 2022 года на данный объект произведено финансирование в сумме 96,04 млн рублей.

3) Предусмотрено начало строительства 32 школ на 13 704 ученических мест места с завершением в 2022 году 13 школ на 6 624 ученических мест и началом строительства 19 школ на 7 080 ученических мест с завершением в 2023 году.

На начало строительства 32 школ на 13 704 ученических места бюджетные назначения в сумме 10 006,98 млн рублей, предусмотренные дополнительными Соглашениями на 2022 год, распределены следующим образом.

№	Общеобразовательные учреждения (школы)	Кол-во Мест	Предусмотренный объем на 2022 год
1	Школа № 14 в г. Хасавюрт (реконструкция)	1150	812,21
2	Школа № 7 в г. Кизилюрт (реконструкция)	250	244,85
3	Школа в с. Цяб-Ичичали Хасавюртовского района	392	228,42
4	Школа № 1 в г. Кизилюрт (реконструкция)	150	146,91

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

№	Общеобразовательные учреждения (школы)	Кол-во Мест	Предусмотренный объем на 2022 год
5	Школа № 11 в г. Избербаш (строительство)	420	263,8
6	Школа № 22 в г. Махачкала (реконструкция)	250	454,11
7	Школа № 39 в г. Махачкала (реконструкция)	500	413,81
8	Школа в с. Карабудахкент Карабудахкентского района (строительство)	700	536,99
9	Школа в с. Параул Карабудахкентского района (строительство)	400	361,88
	Итого по мероприятию ликвидация 3 смены обучения, 9 объектов	4212	3 462,98
10	Школа в п. Шамхал г. Махачкалы в рамках мероприятия по созданию новых мест, 1 объект	604	432,08
11	Школа в с. Красный восход Кизлярского района	400	349,5
12	Школа в с. Ст. Сивух Хасавюртовского района	604	527,28
13	Школа в с. Ашали Ботлихского района	50	12,24
14	Школа в п. Ленинкент г. Махачкуала	604	146,11
15	Школа в п. Новый Хушет г. Махачкала	604	146,11
16	Школа в МКР "Ветеран" г. Махачкала	604	146,11
17	Школа в с. Аданак Карабудахкентского района	220	53,62
18	Школа в с. Параул Карабудахкентского района	200	48,78
19	Школа в с. Какамахи Карабудахкентского района	220	53,62
20	Школа в с. Зеленоморск Карабудахкентского района	120	29,36
21	Школа в с. Пятилетка Хасавюртовского района	300	72,91
22	Школа в с. Шагада Хасавюртовского района	200	48,78
23	Школа в с. Советское Хасавюртовского района	200	48,78
24	Школа в с. Байрамаул Хасавюртовского района	604	146,11
25	Школа в с. Кироваул Хасавюртовского района	604	146,11
26	Школа в с. Борагангечув Хасавюртовского района	300	72,91
27	Школа в г. Кизляре	800	190,05
28	Школа в с. Сулейбакент Левашинского района	300	72,91
29	Школа в с. Хахита Левашинского района	200	48,78
30	Школа в г. Дербенте	1224	290,44
31	Школа в с. Тлох Ботлихского района	450	108,94
32	Школа в с. Зило Ботлихского района	80	19,58
	Итого по мероприятию создание новых мест в связи с демографическим фактором, 22 объекта	8888	2 779,03
	Всего	13 704	10 006,98

В октябре-декабре 2021 года на строительство 12 школ в 2021 году заключено 12 контрактов на проведение работ по проектированию и строительству на общую сумму 5 164,9 млн рублей.

Всего в целях создания ученических мест в общеобразовательных организациях запланировано 45 контрактов, из которых заключено

26 контрактов на сумму 7 434,70 млн рублей (в том числе в 2022 году заключен контракт на строительство школы с. Кироваул, Кизилюртовского района на сумму 528,6 млн рублей). Не заключено 19 контрактов на строительство школ.

4) Согласно дополнению к Соглашению от 18 апреля 2022 года № 073-09-2022-524/1 в 2023 году запланировано **начало строительства 1 школы в г. Махачкале (ул. Л. Чайкиной) в 2023 году** на 604 ученических места с завершением в 2024 году.

В 2022 году в соответствии с дополнительными Соглашениями и внесенными изменениями в Закон о республиканском бюджете на 2022 год (в редакции от 21 апреля 2022 года) запланировано финансирование на 50 школ на 23 534 ученических места на сумму 10 406,75 млн рублей (в том числе в рамках Соглашений – 9 524,47 млн рублей), в том числе:

- на завершенные 6 школ на 2 424 ученических места - 83,46 млн рублей;
- на начало и продолжение строительства 44 школ на 21 110 ученических мест - 9 441,01 млн рублей.

По результатам проведенного мониторинга, Счетная палата Республики Дагестан отмечает о наличии существенных рисков завершения в 2022 году строительства 15 объектов общего образования на 7 424 ученических места, в том числе осуществляемых ФГУП «ГВСУ № 4» - 3 объекта на 1 604 ученических места с уровнем строительной готовности от 22,81 % до 34,81%, и местными подрядчиками – 12 объектов на 5 820 ученических мест, начало строительства которых предусмотрено в 2022 году.

2. Создание 171 Центров образования «Точка роста» в сельских школах 39 муниципалитетов и 2 малых городах (268,3 млн рублей), в которых будут внедрены обновленные программы основного и дополнительного образования.

В целях реализации мероприятия с федеральным оператором согласован перечень оборудования и средств обучения, дизайн-проект помещений.

Заключено 2 контракта на сумму 36,9 млн рублей (закупка МФУ, ноутбуки и робототехника). Контракт на сумму 231,16 млн. рублей расторгнут в связи с неисполнением условий контракта (несоответствие поставленного товара), осуществляется процедура перобъявления (размещен запрос цен).

3. Создание детского технопарка «Кванториум» на базе МБОУ «СОШ № 13» г. Каспийска (21,4 млн рублей).

В целях реализации мероприятия с федеральным оператором согласован примерный перечень оборудования (инфраструктурный лист) и средств обучения и дизайн-проект зонирования помещений.

Объявлено 8 лотов на сумму 21,5 млн руб., из них заключены 6 контрактов на сумму 2,12 млн рублей.

1 контракт на сумму 14,36 млн рублей находится на подписании у поставщика (план – 15 мая 2022 года).

По 1 контракту на сумму 4,96 млн рублей проходит процедура подведения итогов торгов (план – 23 мая 2022 года);

4. Обновление материально-технической базы коррекционных школ и содержания предмета «Технология» - 16,1 млн рублей.

В целях заключения контрактов объявлено 59 лотов, в том числе:

- по МБОУ Специальная (коррекционная) школа - интернат VIII вида (с. Аксай, Хасавюртовский район). Заключен 41 контракт на сумму 6,82 млн рублей. По 1 контракту на сумму 0,75 млн рублей закупки не состоялись, идет процедура запроса цен;

- МБОУ Специальная (коррекционная) школа - интернат №7 (г. Дербент). Размещено 17 лотов на сумму 7,5 млн рублей, из них заключено 15 контрактов (договоров) на сумму 6,75 млн рублей. По 1 контракту на сумму 0,4 млн рублей идет процедура запроса цен и переобъявление закупки. По 1 лоту на сумму 0,19 млн. руб. идет процедура подачи заявки для объявления закупки.

5. Создание и функционирование Центра непрерывного повышения профмастерства педагогов. ГБУ РД «Центр непрерывного повышения профмастерства педагогов» в 2022 году необходимо достичь показателя результативности по охвату своей деятельностью более 6 тысяч педагогических работников. По состоянию на 1 мая 2022 года численность педагогических работников, прошедших повышение квалификации по программам, включенным в Федеральный реестр дополнительных профессиональных педагогических программ составила 3 943 человек.

6. Предоставление единовременных компенсационных выплат по программе «Земский учитель» 43 учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты (рабочие поселки, поселки городского типа, города с населением до 50 тысяч человек).

Приказом Министерства образования и науки Республики Дагестан от 14.12.2021г. № 05-02-721/21 утвержден перечень вакантных должностей педагогических работников в общеобразовательных организациях, при замещении которых предоставляются компенсационные выплаты.

Срок заключения контрактов установлен до 30 сентября 2022 года.

2) Региональный проект «Успех каждого ребенка».

В ходе реализации регионально проекта «Успех каждого ребенка» предусмотрено увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования до 59 %, за счет проведения мероприятий:

- создание в 50 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом - 63,3 млн рублей;

- создание регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи – 228,1 млн рублей.

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в размере 276,4 млн рублей (в том числе: средства федерального бюджета – 273,6 млн рублей, республиканского бюджета – 2,8 млн рублей).

На 1 мая 2022 года средства не профинансированы.

Запланировано заключить 19 контрактов, из которых по следующим мероприятиям:

- создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом - заключены 2 контракта на сумму 47,97 млн. рублей;

- создание ГАОУ ДО РД «Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Альтаир» - размещены 17 лотов на сумму 228,057 млн. рублей. По 7 лотам на сумму 171,52 млн рублей контракты заключены. По 8 лотам на сумму 38,96 млн. рублей идет процедура подписания поставщиком (план - 20.05.2022). По 2 лотам на сумму 1,54 млн. рублей идет процедура подача заявок (план - 23.05.2022).

Утвержден пообъектный перечень общеобразовательных организаций из 50 сельских школ для приобретения открытых плоскостных спортивных сооружений (воркаутов) для 39 школ и установки 11 футбольных мини-полей.

Постановлением Правительства Республики Дагестан от 25.01.2022 № 2 «О создании государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования Республики Дагестан «Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Альтаир» утвержден перечень мероприятий по созданию ГАОУ ДО РД «Региональный центр «Альтаир», определены функции и полномочия учредителя, основной вид деятельности, расходы на содержание.

ГБУ ПО РД «Технический колледж имени. Р.Н. Ашуралиева» проведены мероприятия с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория». Школьники 1-12 классов в количестве 60 097 человек приняли участие в онлайн-уроках с целью профориентационной работы.

3) Региональный проект «Цифровая образовательная среда».

В ходе реализации регионально проекта предусмотрено увеличение доли общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды до 16,25 %, за счет проведения следующих мероприятий:

- создание центров цифрового образования детей «IT-куб» на базе Центра цифрового образования «IT-куб» в ГБПУ РД «Технический колледж им. Р.Н. Ашуралиева» и в ГБПУ РД «Кизлярский профессионально-педагогический колледж» - 34,9 млн рублей;

- обновление материально - технической базы 145 образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды - 229,8 млн рублей.

На реализацию регионально проекта предусмотрено финансирование в размере 264,7 млн рублей (в том числе: средства федерального бюджета – 262,1 млн рублей, средства республиканского бюджета – 2,6 млн рублей).

Профинансировано 214,6 млн рублей, или 81,1 % от годовых назначений. Кассовое исполнение отсутствует.

Запланировано заключить 40 контрактов.

Заключены 30 контракта по закупке оборудования, или 75 % от плана (40 контрактов) на общую сумму 232,0 млн рублей.

4) Региональный проект «Молодые профессионалы».

В ходе реализации регионально проекта запланировано оснащение 12 мастерских 4 профессиональных образовательных организаций.

На реализацию регионально проекта предусмотрено финансирование в размере 62,2 млн рублей (в том числе: средства федерального бюджета – 61,6 млн рублей, средства республиканского бюджета – 0,6 млн рублей).

По состоянию на 1 мая профинансировано 62,2 млн рублей, или 100 % от годовых назначений.

Кассовое исполнение составило 29,4 млн рублей, или 47,3 % от объема годовых назначений.

В рамках реализации регионального проекта заключено 67 контрактов, или 100 % от планового объема по закупке оборудования на общую сумму 61,7 млн рублей, из них по:

- ГБПОУ РД «Колледж экономики и права» - 15 контрактов (договоров) на сумму 3,984 млн рублей;

- ГБПОУ «Колледж строительства и дизайна» заключены - 40 контрактов (прямых договоров) на сумму 28,25 млн рублей;

- ГАОУ ВО «Дагестанский Государственный университет народного хозяйства» - 4 контракта (договоров) на сумму 14,3 млн рублей;

- ГБПОУ "Дербентский медицинский колледж имени Г.А. Илизарова" - 8 контракта на сумму 15,1 млн рублей.

Проходит аккредитация 56 площадок в качестве Центров проведения демонстрационного экзамена по 28 компетенциям.

В 2022 году запланирована сдача демонстрационного экзамена около 7 000 студентов и выпускников 39 профессиональных образовательных организаций республики. 16 выпускников сдали демонстрационный экзамен.

Проходит обучение школьников первой профессии по программе профессионального обучения по профессии «Оператор ЭВМ» по компетенции «Графический дизайн». Завершили обучение 56 человек.

В Центре опережающей профессиональной подготовки» проводится профориентационная работа, охвачено 27 559 человек:

5) Региональный проект «Социальная активность».

В ходе реализации регионально проекта запланировано увеличение общей численности граждан, вовлеченных центрами поддержки добровольчества до 99,6 тыс. человек за счет создания 7 ресурсных центров добровольчества и реализации 5 практик молодежных добровольческих организаций.

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство по делам молодежи Республики Дагестан.

На реализацию регионально проекта предусмотрено финансирование в размере 8,98 млн рублей (в том числе: средства федерального бюджета – 8,89 млн рублей, средства республиканского бюджета – 0,1 млн рублей).

По состоянию на 1 мая профинансировано 4,0 млн рублей, или 45 % от годовых назначений. Кассовое исполнение составляет 0,66 млн рублей, или 2,7 % от объема финансирования и 7,4 % от объема годовых назначений.

В рамках реализации регионального проекта заключено 7 контрактов, или 41 % от планового объема (17 контрактов) по закупке оборудования на общую сумму 1,2 млн рублей. Экономия по итогам торгов составляет 0,48 млн рублей.

В Единой информационной системе «Добро.ру» зарегистрировано 60 593 добровольцев, 608 организатора мероприятий, 14 446 волонтеров прошли обучение. Волонтерами республики проведено более 752 мероприятия.

4.3. Финансирование регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» вовлеченных в социально активную деятельность до 196 тыс. человек, а также регионального проекта «Развитие системы поддержки молодежи «Молодежь России», не предусмотрено.

В ходе регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» запланировано увеличение численности молодежи в возрасте до 30 лет. В 1 490 образовательных организациях общего и среднего профессионального образования внедрены рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы. Программами воспитания охвачено 506 288 обучающихся образовательных организаций республики, что составляет 99,73 % охват обучающихся.

В ходе реализации мероприятий **регионального проекта «Развитие системы поддержки молодежи «Молодежь России»** запланировано участие молодежи республики на Форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» (30 человек) с мая по сентябрь 2022 года.



5. Национальный проект «Жилье и городская среда»



Куратор национального проекта:

Мажонц М. Л.

Заместитель Председателя Правительства
Республики Дагестан

*Руководитель региональных
проектов:*



Сулейманов А.А.

Министр строительства, архитектуры и
жилищно-коммунального хозяйства
Республики Дагестан

5.1. В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» реализуются 4 региональных проекта:

- 1) «Жилье»;
- 2) «Формирование комфортной городской среды»;
- 3) «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»;
- 4) «Чистая вода».

На реализацию национального проекта «Жилье и городская среда» предусмотрены средства в сумме 2 589,0 млн рублей (в том числе за счет: федерального бюджета - 2 361,3 млн рублей, республиканского бюджета Республики Дагестан – 23,1 млн рублей, средств муниципальных образований - 204,7 млн рублей).

По состоянию на 1 мая 2022 года на реализацию национального проекта профинансированы средства в сумме 951,2 млн рублей, или 36,7 % от годовых назначений (2 589,0 млн рублей).

Кассовое исполнение по национальному проекту составляет 300,1 млн рублей, или 31,6 % от объема финансирования (951,2 млн рублей) и 11,6 % от годовых назначений (2 589,0 млн рублей).

Заключены 123 контракта на сумму 1 485,5 млн рублей, или 98,4 % от планового объема контрактов (125 контрактов).

5.2. В 2022 году по национальному проекту «Жилье и городская среда» запланировано финансирование 2 региональных проектов.

1) Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»

В ходе реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году предусмотрено благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий и реализация проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, за счет проведения следующих мероприятий;

- благоустройство 179 территорий в 47 муниципальных образованиях Республики Дагестан, в том числе: 117 общественных и 62 дворовых территорий – 1 098,0 млн рублей;

- благоустройство городского сада в комплексе с аллеей по улице Ленина. города Буйнакска Республики Дагестан (победитель конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды) - 85,0 млн рублей.

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство строительства Республики Дагестан совместно с муниципальными образованиями Республики Дагестан.

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в размере 1 191,4 млн рублей (в том числе: средства федерального бюджета –

977,6 млн рублей, средства республиканского бюджета – 9,1 млн рублей, средства муниципальных образований – 204,7 млн рублей).

По состоянию на 1 мая 2022 года профинансированы расходы в сумме 449,1 млн рублей, или 37,7 % от годовых назначений (1 191,4 млн рублей).

Кассовое исполнение составляет 216,0 млн рублей, или 48,1 % от объема финансирования и 18,1 % от годовых назначений.

Заключен 121 контракт или 99,2 % от планового объема (122 контракта) по 62 дворовым и 114 общественным территориям на общую сумму 1 170,4 млн рублей. По 3 территориям г. Буйнакск (1 контракт) завершены конкурсные процедуры.

Проведение работ начато на 141 территории.

В 2021 году победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды назван проект: «Общественная территория «Городской сад по ул. Ленина, в комплексе с аллеей по ул. Ленина (отрезок от ул. Горького до Городского сада по ул. Ленина) г. Буйнакск».

На реализацию мероприятия предусмотрено 93,5 млн рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 810,0 млн рублей, средства местного бюджета - 13,5 млн рублей. По состоянию на 1 мая 2022 года профинансировано 35,0 млн рублей. Кассовое освоение составило 4,7 млн руб. или 5,3 %.

Муниципальным контрактом от 24 декабря 2021 года № 0303300006521000028 разработана проектно-сметная документация (на сумму 4,94 млн рублей). Получено положительное заключение государственной экспертизы по достоверности сметной стоимости.

Администрацией городского округа «город Буйнакск» от 4 мая 2022 года заключен муниципальный контракт № 103200008422000517 на сумму 86,969 млн рублей с исполнителем работ ООО «Дорожно-эксплуатационное предприятие - 57» на выполнение работ по реализации проекта. Работы по реализации проекта начаты с 11 мая 2022 года.

С учетом практики предыдущих лет, следует отметить, что сложившийся уровень организации строительных работ по мероприятиям победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды не позволяет завершить строительство в течение года.

2) Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

В ходе реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в рамках досрочного завершения адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Дагестан в 2019-2024 годах» планировалось расселение 72 семей (227 человек) из аварийного жилищного фонда, общей площадью 2,75 тыс. кв. метров.

По состоянию на 1 мая 2022 года в рамках досрочного завершения программы переселения обеспечено расселение 67 семей (210 чел.). Не расселенными остаются 5 семей (17 чел.) в городе Махачкала, с которыми осталось заключить соглашения на выкуп жилых помещений, в том числе:

- по 4 соглашениям поданы иски в суд, в связи с отказом от расселения собственниками аварийных помещений,
- по 1 соглашению проводятся процедуры оформления права наследования.

3) Региональный проект «Чистая вода».

В ходе реализации регионального проекта «Чистая вода» в Республике Дагестан в 2022 году предусмотрено увеличение доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, до 72,2 % и доли городского населения до 91,2 % за счет строительства и реконструкции 8 объектов водоснабжения (5 объектов 2021 года), в том числе:

- строительство водовода «Чиркей-Буйнакск» (переходящий на 2023 год) - 854,7 млн рублей;
- водоснабжение г. Южно-Сухокумск - 130,4 млн рублей;
- водоснабжение с. Карата, Ахвахского района - 204,2 млн рублей;
- водоснабжение сел Батлаич, Хунзахского района - 8,33 млн рублей (переходящий с 2021 года) – 36,0 млн рублей;
- реконструкция межпоселкового водовода «Верхнее Казанище - Бетаул - Кырлар» Буйнакского района (переходящий с 2021 года) - 48,8 млн рублей;
- строительство водопроводных очистных сооружений в с.Хунзах Хунзахского района (переходящий с 2021 года) - 3,4 млн рублей;
- реконструкция внутригородских сетей водоснабжения г. Хасавюрт (переходящий с 2021 года) - 73,4 млн рублей;
- реконструкция системы водоснабжения города Кизляра (переходящий с 2021 года) - 46,7 млн рублей.

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство строительства Республики Дагестан и муниципальные образования.

Заказчиком работ по строительству водовода «Чиркей-Буйнакск», обеспечения водоснабжения г. Южно-Сухокумск и с. Карата, Ахвахского района является ГАУ РД «Сейсмобезопасность». По остальным объектам заказчиками работ являются муниципальные образования.

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в сумме 1 397,7 млн рублей (в том числе: средства федерального бюджета – 1 383,7 млн рублей, средства республиканского бюджета – 14,0 млн рублей).

Профинансировано 502,0 млн рублей, или 36,0 % от годовых назначений (1 397,7 млн рублей), которые направлены на:

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

млн рублей

№	Стройки и объекты	Мощность (кВт.)	Предусмотрено	Стоимость по контракту	Профинансировано	Кассовое исполнение	готовность объекта, %
	Итого		1 397,66	2 521,34	502,02	84,02	
1	Строительство водовода «Чиркей-Буйнакск» (переходящий на 2023 год)	31,65	854,7	1 997,94	213,31	0	0
2	Водоснабжение городского округа «город «Южно-Сухокумск»	11,01	130,39	120,64	35,34	0	0
3	Водоснабжение с. Карата, Ахвахского района	24,73	204,23	194,44	50,69	0	0
4	Водоснабжение с. Батлаич Хунзахского р-на (объект 2021 г.)	18,04	36,0	36,0	30,35	0	30,0
5	Реконструкция межпоселкового водовода «В. Казанище – Бетаул-Кырлар», Буйнакский район (переходящий объект с 2021 года)	10,26	48,83	48,83	48,83	16,6	95,0
6	Строительство водопроводных очистных сооружений в с. Хунзах Хунзахского района (переходящий объект с 2021 года)	1200 куб. м/сут	3,36	3,36	3,36		95,0
7	Реконструкция внутригородских сетей водоснабжения г. Хасавюрт (переходящий объект с 2021 года)	23,07	73,44	73,44	73,44	42,93	98,0
8	Реконструкция систем водоснабжения города Кизляр (переходящий объект с 2021 года)	30,64	46,66	46,66	46,66	24,48	93,0

Кассовое исполнение по региональному проекту составляет 84,1 млн рублей, или 16,8 % от объема финансирования (502,0 млн рублей) и 6,0 % от годовых назначений (1 397,7 млн рублей),

В настоящее время из 8 объектов по 7 объектам заключены контракты на сумму 523,4 млн рублей. В том числе, по объектам 2022 года, из плановых 3 контрактов, заключены 2 контракта на сумму 315,1 млн рублей.

Контракт на проведение работ по обеспечению водоснабжения в г. Южно-Сухокумск заключен 14 сентября 2021 года на сумму 120,6 млн рублей.

По объекту «Строительство водовода «Чиркей-Буйнакск», с объемом финансирования 854,7 млн рублей в соответствии с Федеральным законом от 8 марта 2022 года №46-ФЗ ст. 15 проведена процедура осуществления закупок у единственного поставщика (подрядчика). По итогам конкурса подрядчиком определена компания АО «Мостоотряд-99» (Республика Дагестан).

5.3. По региональному проекту «Жилье» в 2022 году запланировано увеличение объемов жилищного строительства до 1 004 тыс. кв. м.

Финансирование регионального проекта в 2022 году не предусмотрено.

По информации Дагестанстата за апрель 2022 года введено в эксплуатацию 190,7 тыс. кв.м. жилья (103,0 % к апрелю 2021 года), в том числе индивидуального жилья – 93,1 тыс.кв.м. (70 %) и многоквартирного жилья - 97,6 тыс.кв.м (186 %). Уровень достижения показателя (1,004 тыс. кв. метров) по общему вводу жилья по Соглашению составляет 19 %, что свидетельствует о возможных рисках достижения плановых значений.



6. Национальный проект «Экология»



**Куратор национального проекта
Абдулмуталибов Н.М**
Заместитель Председателя Правительства

Руководители региональных проектов:



Ибрагимов И.М.
Министр природных ресурсов и экологии
Республики Дагестан



Абдулхамидов В. М.
Председатель Комитета по лесному хозяйству
Республики Дагестан

6.1. В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Экология» в 2022 году реализуются 4 региональных проектов.

- 1) «Чистая страна» (начало реализации – 2023 год);
- 2) «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»;
- 3) «Сохранение уникальных водных объектов»;
- 4) «Сохранение лесов».

В 2022 году на реализацию национального проекта «Экология» предусмотрены средства в сумме 28,4 млн рублей (в том числе за счет: федерального бюджета – 22,3 млн рублей, республиканского бюджета Республики Дагестан – 0,5 млн рублей, иные средства – 5,6 млн рублей).

По состоянию на 1 мая 2022 года на реализацию профинансированы средства в сумме 14,4 млн рублей, или 50,6 % от годовых назначений (28,4 млн рублей).

Кассовое исполнение по национальному проекту составляет 14,4 млн рублей, или 100 % от объема финансирования, или 50,6 % от годовых назначений (28,4 млн рублей).

В ходе реализации национального проекта из запланированных к заключению 4 контрактов, заключено 3 контракта на сумму 10,1 млн рублей.

6.2. В 2022 году по нацпроекту «Экология» из 4 региональных проектов запланировано финансирование 2 региональных проектов, в том числе:

1) Региональный проект «Сохранение лесов».

В ходе реализации регионального проекта предусмотрено обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100 % в ходе проведения следующих мероприятий:

- увеличение площади лесовосстановления – 17,1 млн рублей;
- формирование запаса лесных семян – 1,05 млн рублей;
- оснащение ГАУ «Дагестанский лесопожарный центр» лесопожарной техникой и оборудованием - 7,2 млн рублей.

Реализацию регионального проекта осуществляет Комитет по лесному хозяйству Республики Дагестан.

На реализацию регионально проекта предусмотрено финансирование в сумме 25,4 млн рублей (в том числе: средства федерального бюджета – 19,3 млн рублей, средства республиканского бюджета Республики Дагестан – 0,5 млн рублей, внебюджетные средства – 5,6 млн рублей).

По состоянию на 1 мая 2022 года профинансировано 14,4 млн рублей, или 56,6 % от годовых назначений (25,4 млн рублей).

Кассовое исполнение по региональному проекту составляет 14,4 млн рублей, или 100 % от объема финансирования, или 56,6 % от годовых назначений, в том числе по следующим мероприятиям:

- увеличение площади лесовосстановления – 7,1 млн рублей;
- формирование запаса лесных семян – 0,03 млн рублей;
- оснащение лесопожарной техникой и оборудованием - 7,2 млн рублей.

В 2022 году запланировано было заключить 2 контракта в целях оснащения лесопожарной техникой и оборудованием. ГАУ РД «Дагестанский лесопожарный центр» заключены 2 контракта, в том числе:

- на поставку автомобиля ГАЗ С41R33 с крано-манипуляторной установкой в количестве 1 единицы на сумму 5,8 млн рублей. Экономия, по результатам торгов составила 38,5 тыс. рублей. Техника поставлена, контракт не оплачен;

- на поставку квадрацикла – вездехода на сумму 0,86 млн рублей. Сроки поставки установлены на 13 мая 2022 года.

В связи образовавшейся экономией (38,5 тыс. рублей) планируется заключить 1 контракт в мае месяце 2022 года.

В ходе реализации регионального проекта проведено лесоразведение на площади 50 га на сумму 0,45 млн рублей, лесовосстановление - на площади 161 га на сумму 0,62 млн рублей.

2) Региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов».

В ходе реализации регионального проекта предусмотрено увеличить протяженность расчищенных участков русел рек до 13,28 км.

На 2022 год запланирована разработка проекта «Расчистка озера Аджи (Папас) в Дербентском районе Республики Дагестан».

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство природы и экологии Республики Дагестан.

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в размере 3,0 млн рублей (средства федерального бюджета).

На 1 мая 2022 года средства не профинансированы.

В ходе реализации регионального проекта с ООО «Земля» заключен контракт от 4 апреля 2022 года на подготовку проектно-сметной документации по проекту «Расчистка озера Аджи (Папас) в Дербентском районе Республики Дагестан» на сумму 3,4 млн рублей (в том числе: бюджет 2022 года – 3,0 млн рублей, бюджет 2023 года – 0,4 млн рублей).

6.3. Реализацию региональных проектов «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» осуществляет Министерство природы и экологии Республики Дагестан. Финансирование указанных региональных проектов в 2022 году не предусмотрено.

В целях реализации региональных проектов запланировано проведение следующих мероприятий:

1) По **региональному проекту «Чистая страна»** предусмотрена рекультивация несанкционированных свалок ТКО в границах городов Дагестанские Огни, Каспийск, Буйнакск, Южно-Сухокумск, Хасавюрт до 2023 года.

В целях подготовки проектно-сметной документации 28 декабря 2021 года заключены контракты на общую сумму 33,84 млн рублей. На проведение работ перечислен аванс в сумме 10,2 млн рублей.

2) По **региональному проекту «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»** запланированы мероприятия по подготовке к строительству 3 территориальных зон, в каждой из которых будут функционировать мусоросортировочный комплекс и полигон для размещения отходов, в том числе:

- территориальный узел Махачкала с мусоросортировочным комплексом мощностью 500 тыс. тонн/год и полигоном мощностью 300 тыс. тонн/год;

- территориальный узел Хасавюрт с мусоросортировочным комплексом мощностью 200 тыс. тонн/год и полигоном мощностью 120 тыс. тонн/год;

- территориальный узел Дербент с мусоросортировочным комплексом мощностью 250 тыс. тонн/год и полигоном мощностью 150 тыс. тонн/год;

Во всех территориальных зонах будут созданы перегрузочные станции (36 станций) на территории труднодоступных районов.

Указанные объекты в соответствии с «Дорожной картой» взаимодействия ППК «Российский экологический оператор» и Правительства Республики Дагестан будут реализованы при финансовом участии ППК «Российский экологический оператор».

Следует отметить, что в 2021 году в ходе реализации регионального проекта были запланированы мероприятия по подготовке к строительству 5 мусоросортировочных комплексов и полигонов для хранения ТКО.

Для строительства были выделены земельные участки в городах Дербент, Кизляр, а также Буйнакском, Хасавюртовском, Сулейман-Стальском районах. В 2021 году на разработку проектно-сметной документации профинансированы средства в сумме 40,0 млн рублей за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан. Освоено 4,4 млн рублей, или 11,0 % от объема финансирования (в 2020 году освоено 21,68 млн рублей). Однако, по подготовленной проектно-сметной документации получено отрицательное заключение ГА РД «Государственная экспертиза».



7. Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»



Куратор национального проекта:
Газимагомедов Р.К.
заместитель Председателя Правительства
Республики Дагестан



Руководитель региональных проектов:

Салавов Д. Ш.
Министр транспорта и дорожного
хозяйства Республики Дагестан

7.1. В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» реализуются 3 региональных проекта.

- 1) «Дорожная сеть»,
- 2) «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»,
- 3) «Безопасность дорожного движения».

Реализацию региональных проектов «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» осуществляет Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан.

Реализацию регионального проекта «Безопасность дорожного движения» осуществляет Министерство внутренних дел Республики Дагестан.

В 2022 году на реализацию национального проекта предусмотрены бюджетные средства в сумме 2 354,2 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета - 830,0 млн рублей, средства республиканского бюджета Республики Дагестан - 1 524,2 млн рублей.

По состоянию на 1 мая 2022 года профинансированы средства в сумме 369,1 млн рублей, или 15,7 % от годовых назначений (2 354,2 млн рублей).

Кассовое исполнение по национальному проекту составляет 299,1 млн рублей, или 81,0 % от объема финансирования и 12,7 % от годовых назначений.

В ходе реализации национального проекта запланировано заключить 19 контрактов по 2 региональным проектам. Заключены 18 контрактов, или 94,7 % планового объема на общую сумму 2 073,1 млн рублей.

7.2. В 2021 году по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» из 3 региональных проектов предусмотрено финансирование на реализацию 2 региональных проектов, в том числе:

1) Региональный проект «Дорожная сеть»

В ходе реализации регионального проекта «Дорожная сеть» запланировано приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, повышение качества дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций, за счет проведения следующих мероприятий:

- приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений на 2 автомобильных дорогах регионального значения, входящих в состав Махачкалинской городской агломерации (114,9 пог. метров) – 482,5 млн рублей;

- ремонт и реконструкция 48,9 км автомобильных дорог регионального значения (7 объектов, вводимых в эксплуатацию, всего 8 с учетом объекта «Содержание автомобильной дороги Мамраш-Ташкапур-Араканский мост на участке км 0 - км 4 (контракт жизненного цикла)») – 752,3 млн рублей;

- ремонт (капитальный ремонт) и организация дорожного движения на 20,9 км улично-дорожной сети г. Махачкалы (38 объектов, из них 31 объект - ремонт, 6 объектов - капремонт, 1 объект - реконструкция) – 457,9 млн рублей.

- реконструкция улично-дорожной сети г. Дербент (улицы Кобякова, Нанейшвили, Фермерская общей протяженностью 6,07 км) - 205,2 млн рублей.

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в размере 2 093,4 млн рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 687,7 млн рублей, средства республиканского бюджета – 1 405,7 млн рублей.

Дополнительно на финансирование регионального проекта направлены неосвоенные остатки 2021 года в сумме 139,6 млн рублей, образованные за счет:

- 28,9 млн рублей (в том числе средства федерального бюджета - 22,3 млн рублей), предусмотренных на реконструкцию ул. Коркмасова г. Махачкалы. В виду поздних сроков заключения контракта на выполнение строительно-монтажных работ и получения экспертизы проектной документации, работы по реконструкции не завершены в установленные сроки. Завершение работ перенесено на 2022 год;

- 108,1 млн рублей (средства республиканского бюджета Республики Дагестан), предусмотренных на реконструкцию а/д Гели-Талги, км 0 - км 4). В ходе проведения работ заказчиком (ГКУ «Дагестанавтодор») в связи с нарушением подрядчиком (ООО «Севкавдорстрой») сроков выполнения работ, контракт от 13 июля 2021 года расторгнут в одностороннем порядке 1 октября 2021 года. Новый контракт заключен 21 октября 2021 года с ООО «Нарт». Объект является переходящим на 2022 год;

- 2,6 млн рублей (средства регионального бюджета), предусмотренных на осуществление строительного контроля строительства а/дороги «Обход с. Манаскент с подъездом к санаторию «Каспий» км 0 – км 3+900).

По состоянию на 1 мая 2022 года профинансировано 369,1 млн рублей, или 17,6 % от объема годовых назначений (1 897,9 млн рублей).

Кассовое исполнение по региональному проекту с учетом авансирования составляет 299,1 млн рублей, или 81,0 % от объема финансирования и 14,3 % от годовых назначений (2 093,4 млн рублей).

В рамках регионального проекта заключены 16 контрактов, или 100 % от планового объема на общую сумму 1 874,7 млн рублей, в том числе:

- реконструкция автомобильной дороги «Гели – Талги» - 211,1 млн рублей (бюджет 2022 года с учетом содержания - 98,6 млн рублей);

- ремонт автомобильной дороги «Буйнакск - Гимры – Чирката» на 128,7 млн рублей;

- ремонт автомобильной дороги «Буйнакск - Гимры – Чирката» на 259,4 млн рублей;

- ремонт автомобильной дороги «Бабаюрт-Гребенская» на 106,3 млн рублей (бюджет 2022 года - 81,3 млн рублей);
- строительство автомобильной дороги, «Обход с. Манаскент с подъездом к санаторию «Каспий» на 420,0 млн руб. (бюджет 2022 года - 75,8 млн рублей);
- строительный контроль строительства автомобильной дороги «Обход с. Манаскент с подъездом к санаторию «Каспий» на 6,9 млн рублей (бюджет 2022 года - 1,38 млн рублей);
- ремонт автомобильной дороги «Мамраш-Ташкапур-Араканский мост» на 113,8 млн рублей (бюджет 2022 г. - 88,8 млн рублей);
- содержание автомобильной дороги «Мамраш-Ташкапур-Араканский мост» на 2,569 млн рублей (бюджет на 2022 год - 0,71 млн рублей);
- реконструкция улицы Кобякова-Нанейшвили в г. Дербент - на 266,4 млн рублей;
- реконструкция улицы Фермерская в г. Дербент - на 174,7 млн рублей (бюджет 2022 год - 84,1 млн рублей);
- капитальный ремонт автомобильной дороги «Махачкала - Буйнакск-Леваши - В. Гуниб на км 12 - км 23» - на 500,2 млн рублей.

По объектам улично-дорожной сети г. Махачкалы заключены 4 муниципальных контракта по ремонту автомобильных дорог на 38 объектах, в том числе:

- ООО «Дорстройтех» - 1 контракт по 6 объектам протяженностью 4,83 км на сумму 135,4 млн рублей;
- ООО «Стройавтодор» - 2 контракта по 20 объектам протяженностью 9,03 км на сумму 88,02 млн рублей;
- ООО «Махачкалинская ДПМК» - 1 контракт по 11 объектам протяженностью 4,51 км на сумму 64,3 млн рублей.
- реконструкция ул. Докузпаринская в г. Махачкале – 1 контракт на сумму 146,9 млн рублей.

2) Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»

В ходе реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» запланировано:

- внедрение интеллектуальных транспортных систем на территории Махачкалинской агломерации – 142,3 млн рублей;
- строительство автоматизированного пункта весогабаритного контроля на км 67+000 а/д Кизляр-Терекли-Мектеб - граница Ставропольского края - 66,0 млн рублей;
- установка систем видеоконтроля (камер фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения) на автомобильных дорогах республиканского и межмуниципального значения Республики Дагестан (10 ед.) – 35,0 млн руб.

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в размере 260,8 млн рублей (в том числе: средства федерального бюджета - 142,3 млн рублей, средства республиканского бюджета – 118,5 млн рублей).

На 1 мая 2022 года средства не профинансированы.

В рамках регионального проекта запланировано заключить 3 контракта.

Заключено 2 контракта, или 66,7 % от планового объема на сумму 198,4 млн рублей, в том числе:

- внедрение интеллектуальной транспортной системы в Махачкалинской агломерации – 320,3 млн рублей (бюджет 2022 года – 142,3 млн рублей, контракт заключен 23 ноября 2021 года);

- строительство автоматизированного пункта весогабаритного контроля на 67+000 а/д Кизляр-Терекли-Мектеб – граница Ставропольского края – 56,1 млн рублей.

Заключение 1 контракта на установку 15 камер фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения на сумму 52,5 млн рублей, запланировано в мае 2022 года.

Торги по закупке камер фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения в течении 2022 года были объявлены дважды, но были признаны несостоявшимися из-за отсутствия предложений (в виду значительного удорожания стоимости импортного оборудования). В настоящее время проводятся процедуры заключения контрактов с единственным поставщиком.

7.3. Реализация регионального проекта **«Безопасность дорожного движения»** направлена на повышения безопасности участников дорожного движения и снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях в 2022 году (не более 10 человек на 100 тысяч населения и не более 4 человек на 10 тысяч транспортных средств), в том числе за счет приобретения:

- хроматографов для медицинских организаций в целях выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ;

- автомобилей скорой медицинской помощи класса «С» для медицинских организаций в целях оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях;

- технических средств обучения (наглядные учебные и методические).

Несмотря на запланированные мероприятия по приобретению медицинского оборудования и специализированного автотранспорта, финансирование регионального проекта не предусмотрено.

Проект реализуется Министерством внутренних дел Республики Дагестан.



8. Национальный проект «Цифровая экономика Российской Федерации»



Куратор национального проекта:
Газимагомедов Р. К.
Заместитель Председателя Правительства
Республики Дагестан



*Руководитель региональных
проектов:*
Гамзатов Ю.В.
Министр цифрового развития Республики
Дагестан

11.1. В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Цифровая экономика» реализуются 5 региональных проектов:

- 1) «*Кадры для цифровой экономики*»,
- 2) «*Информационная инфраструктура*»,
- 3) «*Информационная безопасность*»;
- 4) «*Цифровые технологии*»,
- 5) «*Цифровое государственное управление*».

В 2022 году на реализацию национального проекта «Цифровая экономика» предусмотрено финансирование в сумме 269,6 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета – 266,9 млн рублей, средства республиканского бюджета – 2,7 млн рублей.

По состоянию на 1 мая 2022 года на реализацию национального проекта профинансировано 51,3 млн рублей, или 19,0 % от годовых назначений (269,6 млн рублей). Кассовое исполнение отсутствует.

В рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика» заключено 2 контракта из запланированных 3 контрактов.

Реализацию национального проекта «Цифровая экономика» осуществляет Министерство цифрового развития Республики Дагестан.

11.2. В 2022 году из 5 региональных проектов по национальному проекту «Цифровая экономика» предусмотрено финансирование регионального проекта «Информационная инфраструктура».

1) Региональный проект «Информационная инфраструктура»

В ходе реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура» в 2022 году предусмотрено:

- формирование ИТ-инфраструктуры для обеспечения доступа к сети Интернет в государственных (муниципальных) образовательных организаций – 191,4 млн рублей;
- создание и организация работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру «122» - 12,2 млн рублей;
- оказание универсальных услуг связи в населенных пунктах с численностью населения от 100 до 500 человек;
- обеспечение подключения и широкополосного доступа социально значимых объектов к сети Интернет.

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в сумме 269,6 млн рублей (в том числе средства федерального бюджета - 266,9 млн рублей, средства республиканского бюджета – 2,7 млн рублей).

По состоянию на 1 мая 2022 года на реализацию регионального проекта профинансировано 51,3 млн рублей, или 19,0 % от годовых назначений (269,6 млн рублей), в том числе на:

- формирование ИТ-инфраструктуры для обеспечения доступа к сети Интернет в государственных (муниципальных) образовательных организаций - 39,1 млн рублей;

- создание и организация работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру «122» - 12,2 млн рублей.

Кассовое исполнение отсутствует.

Заключены 2 контракта, или 66,7 % от планового объема (3 контракта) на сумму 191,4 млн рублей в целях реализации мероприятий по формированию ИТ-инфраструктуры для обеспечения доступа к сети Интернет в государственных (муниципальных) образовательных организаций, в том числе:

- контракт на проведение проектно-изыскательских работ с ПАО "Ростелеком" от 15.03.2022 № CERF-01 на сумму 70,41 млн рублей;

- контракт на проведение монтажных работ с ПАО "Ростелеком" от 18.04.2022 № CERF-02 на сумму 121,0 рублей.

Не заключен 1 контракт в целях создания и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру «122» (план – май 2022 года). Проводится работа по подготовке документов для проведения конкурсных процедур.

В рамках реализации регионального проекта было предусмотрено обеспечение функционирования на участках мировых судей телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия (бюджет - 66,05 млн рублей). Однако, в соответствии с письмом Минцифры России от 14 апреля 2022 года № ДО-П23-102-17848 будет заключено дополнительное соглашение на отзыв средств субсидии, предусмотренных на 2022 год

В рамках мероприятия «Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов» проводится работа по заключению договоров на оплату услуг Интернет для социально-значимых объектов (СЗО) непосредственно органами власти и учреждениями, в структуре которых находятся объекты СЗО. При этом, в бюджете организаций средств на указанные цели отсутствуют. Договоры на оказание услуг заключены по 862 объектам СЗО из 1732.

В целях обеспечения достижения показателей регионального проекта при корректировке республиканского бюджета Республики Дагестан на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов возникает необходимость в дополнительном финансировании.

11.3. Финансирование региональных проектов «Информационная безопасность», «Цифровые технологии», «Цифровое государственное управление», «Кадры для цифровой экономики» не предусмотрено. В то же время, на 2022 год запланировано проведение следующих мероприятий:

1) Региональный проект «Информационная безопасность».

В ходе реализации регионального проекта обеспечено получение образовательными организациями на безвозмездной основе лицензий на офисное и системное программное обеспечение.

Проведена работа по определению объектов критической информационной инфраструктуры, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Республики Дагестан.

2) Региональный проект «Цифровые технологии».

В ходе реализации регионального проекта с ИТ- сообществом проводится информационная работа о действующей системе мер поддержки сферы информационных технологий, в которую входит грантовое финансирование на реализацию ИТ-проектов, льготы для аккредитованных компаний.

3) Региональный проект «Цифровое государственное управление».

В ходе реализации регионального проекта запланированы мероприятия по обеспечению использования облачной цифровой платформы для оказания государственных (муниципальных) услуг и сервисов.

Постановлением Правительства Республики Дагестан от 29.12.2021 года № 359 определены 84 МСЗУ, переводимые в электронный формат (64 услуги, переводимые через Портал государственных услуг и 20 через ведомственные информационные системы (ВИС)).

На 1 мая 2022 года в электронный формат переведены 82 МСЗУ.

В соответствии с региональным перечнем в электронный формат переведены 76 МСЗУ из 77. Из регионального перечня МСЗУ осталось перевести 1 услугу Минобрнауки РД (через ВИС) услуга «Прием и регистрация заявлений на обучение в образовательные организации, реализующие программы среднего профессионального образования» - отсутствует финансирование на доработку ВИС. Плановая дата перевода услуги в электронный формат – до 10 июня 2022 года.

В целях обеспечения взаимодействия граждан и органов государственной власти с использованием платформы обратной связи создано 4 192 учетных записей (на 1 января 2022 года – 2 715), в том числе: имеющие статус "подтвержден" – 3 707 (на 1 января 2022 года – 1 938), имеющие статус "не подтвержден" (сотрудники не осуществили вход и не начали работать) – 485 (на 1 января 2022 года – 777).

4) Региональный проект «Кадры для цифровой экономики».

В ходе реализации регионального проекта запланировано обучение 151 государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления.

На образовательные программы, реализуемые в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», от Республики Дагестан зачислено 172 человека, или 113,9% от плана (151 человек).

В настоящее время наблюдается рост обучающихся, а также педагогов образовательных организаций на платформе «Цифровой образовательный контент», предоставляющей онлайн доступ к цифровым образовательным ресурсам и сервисам на базе АНО ВО «Университет Иннополис». Количество подключенных, в том числе частных, достигло 1 531 человек.



9. Национальный проект «Культура»



Куратор национального проекта:

Телякавов М. П.

Заместитель Председателя Правительства
Республики Дагестан

Руководитель региональных проектов:



Бутаева З. А.

Министр культуры Республики Дагестан

8.1. В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Культура» реализуются три региональных проекта:

- 1) «Культурная среда»;
- 2) «Творческие люди»;
- 3) «Цифровая культура».

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство культуры Республики Дагестан совместно с муниципальными образованиями.

В 2022 на реализацию национального проекта «Культура» предусмотрено финансирование в общей сумме 873,0 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета – 686,6 млн рублей, средства республиканского бюджета Республики Дагестан – 164,7 млн рублей, иные средства – 21,7 млн рублей.

По состоянию на 1 мая 2022 года профинансировано 370,0 млн рублей, или 42,4 % от годовых назначений (873,0 млн рублей).

Кассовое исполнение составляет 161,9 млн рублей, или 43,7 % от объемов финансирования и 18,5 % от годовых назначений (873,0 млн рублей).

В ходе реализации национального проекта запланировано заключить 138 контрактов по 3 региональным проектам. Заключено 130 контрактов, или 94,2 % от планового объема на общую сумму 733,0 млн рублей.

Из общего объема средств, предусмотренных на реализацию национального проекта 4,3 млн рублей не подлежат контрактации.

8.2. В 2022 году по национальному проекту «Культура» запланировано финансирование 3 региональных проектов, в том числе:

1) Региональный проект «Культурная среда».

В ходе реализации регионального проекта «Культурная среда» в 2022 году предусмотрено увеличение количества организаций культуры, получивших современное оборудование, а также количества созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных организаций культуры, за счет проведения следующих мероприятий:

- капитальный ремонт 12 Домов культуры (с. Ахты, с. Смугул, Ахтынский район, с. Янгикент, Кайтагский район, с. Калининаул, Казбековский район, с. Кули, Кулинский район, с. Цахур, Рутульский район, с. Урахи, Сергокалинский район, с. Хучни, с. Хараг, Табасаранский район, с. Чагаротар, Хасавюртовский район, с. Урада, Шамильский район, с. Верхнее Гаквари, Цумадинский район) - 162,1 млн рублей;

- завершение строительства и ввод в эксплуатацию «Дома танца ансамбля «Лезгинка» (переходящий объект) - 359,41 млн рублей;

- завершение строительства и ввод в эксплуатацию Центра культурного развития в городе Кизляр (переходящий объект) - 134,2 млн рублей;

- благоустройство прилегающей территории Центра культурного развития в городе Кизляр - 66,0 млн рублей.

- капитальный ремонт 2 детских школ искусств (с. Уркарах, Дахадаевский район, с. Маджалис, Кайтагский р-н,) - 33,2 млн рублей;

- переоснащение 5 образовательных учреждений в сфере культуры (с. Новый Кумух, Буйнакский район, город Махачкала, город Дагестанские Огни, с. Кумух, Лакский район, село Новый Хушет, город Махачкала) - 25,1 млн рублей;

- техническое оснащение 3 муниципальных музеев (город Махачкала, город Каспийск, Табасаранский район, с. Хучни) - 19,4 млн рублей;

- создание 4 модельных библиотек (город Махачкала, город Каспийск, город Кизилюрт, город Избербаш) - 30,0 млн рублей.

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в сумме 839,2 млн рублей (в том числе: средства федерального бюджета - 682,6 млн рублей, республиканского бюджета Республики Дагестан - 135,0 млн рублей, иные средства - 21,7 млн рублей).

По состоянию на 1 мая 2022 года профинансировано 362,8 млн рублей, или 43,2 % от годовых назначений (839,2 млн рублей).

Кассовое исполнение составляет 160,5 млн рублей, или 44,2 % от объема финансирования и 19,1 % от годовых назначений (839,2 млн рублей), в том числе по следующим мероприятиям:

- капитальный ремонт 12 Домов культуры - 4,2 млн рублей, или 35,4 % от годовых назначений (162,1 млн рублей);

- строительство «Дома танца ансамбля «Лезгинка» в г. Махачкале - 39,4 млн рублей, или 11 % от годовых назначений (359,4 млн рублей);

- строительство Центра культурного развития в городе Кизляр - 1,2 млн рублей, или 1,5 % от годовых назначений (80,7 млн рублей);

- капитальный ремонт 2 детских школ искусств - 4,4 млн рублей, или 13,2 % от годовых назначений (33,2 млн рублей);

- переоснащение 5 образовательных учреждений в сфере культуры - 25,0 млн рублей, или 99 % от годовых назначений (25,1 млн рублей);

- техническое оснащение 3 муниципальных музеев - 3,5 млн рублей, или 95,9 % от годовых назначений (19,4 млн рублей);

- создание 4 модельных библиотек - 7,4 млн рублей, или 66,6 % от годовых назначений (30,0 млн рублей).

В рамках реализации регионального проекта заключены 99 контрактов, или 92,5 % от планового объема (107 контрактов) на сумму 704,0 млн рублей.

Согласно дополнительному соглашению между Министерством культуры Российской Федерации и Правительством Республики Дагестан от 15 апреля 2022 года № 054-09-2022-436/2 о восстановлении остатков 2021 года, дополнительно на строительство объекта направлены 53,0 млн рублей, неосвоенные в 2021 году (строительная готовность объекта составила - 3 %, при плановом объеме - 36 %). Кассовое исполнение на текущую дату по объекту составляет 1,2 млн рублей, техническая готовность 4 %.

2) Региональный проект «Творческие люди».

В ходе реализации регионального проекта «Творческие люди» в 2022 году предусмотрено увеличение количества специалистов, прошедших повышение квалификации, количества поддержанных творческих инициатив, выставочных проектов, за счет проведения следующих мероприятий:

- повышение квалификации 597 работников культуры – 0,2 млн рублей;
- государственная поддержка муниципальных учреждений органов культуры находящихся на территории сельских поселений (29 денежных поощрений по 100 тыс. рублей) - 2,9 млн рублей;
- государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений (26 денежных поощрений по 50 тыс. рублей) – 1,3 млн рублей;
- проведение фестиваля любительских коллективов – 0,55 млн рублей;
- проведение форума «Волонтеры культуры» – 0,25 млн рублей;
- реализация 2 творческих проектов на укрепление российской гражданской идентичности – 7,55 млн рублей;
- реализация 3 всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства – 13,0 млн рублей;
- реализация 17 выставочных проектов, ведущих федеральных и региональных музеев – 5,0 млн рублей;
- реализация программ для школьников - 0,3 млн рублей;
- проведение творческого фестиваля для детей - 0,4 млн рублей.

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в сумме 31,5 млн рублей (в том числе: средства федерального бюджета – 4,1 млн рублей, республиканского бюджета – 27,4 млн рублей, местных бюджетов – 0,04 млн рублей).

На 1 мая 2022 года профинансировано 7,15 млн рублей, или 22,7 % от годовых назначений. Кассовое исполнение составляет 1,4 млн рублей, или 19,0 % от объема финансирования и 4,3 % от годовых назначений, в том числе:

- повышение квалификации 597 работников культуры – 0,1 млн рублей;
- реализация 17 выставочных проектов, ведущих федеральных и региональных музеев – 2,0 млн рублей;

Заключено 30 контрактов, или 100 % от планового объема на сумму 26,7 млн рублей.

3) Региональный проект «Цифровая культура»

В ходе реализации регионального проекта в 2022 году предусмотрено увеличение количества выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами (нарастающим итогом) до 4 единиц за счет создания мультимедийного гида по экспозициям на основе цифровой платформы «Артефакт» на базе ГБУ РД «Национальный музей Республики Дагестан им. А. Тахо-Годи».

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в размере 2,3 млн рублей за счет средств республиканского бюджета. Средства не профинансированы. Заключен 1 контракт, или 100 % от планового объема на сумму 2,24 млн рублей.



10. Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»



Куратор национального проекта:

Алиев Р. А.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Дагестан

Руководители региональных проектов



Абашилев Х. Ш.

Врио руководителя Агентства по
предпринимательству и инвестициям
Республики Дагестан



Аджеков М. К.

Министр сельского хозяйства и
продовольствия Республики Дагестан

9.1. В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» реализуются 3 региональных проекта, в том числе:

1) *«Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» («Поддержка самозанятых»);*

2) *«Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» («Предакселерация»);*

3) *«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»;*

Реализацию национального проекта осуществляет Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан.

В 2022 году на реализацию национального проекта предусмотрено финансирование в сумме 176,4 млн рублей (средства федерального бюджета – 174,7 млн рублей, средства республиканского бюджета - 1,76 млн рублей).

По состоянию на 1 мая 2022 года профинансировано 77,8 млн рублей или 44,1 % от годовых назначений.

Кассовое исполнение составляет 77,8 млн рублей, или 44,1 % от годовых назначений.

В рамках национального проекта запланировано заключить 85 контрактов (договоров) по 3 региональным проектам. Заключено 79 контрактов на общую сумму 49,2 млн рублей или 93,0 % от плана.

9.2. В рамках национального проекта бюджетные средства предусмотрены на реализацию мероприятий 3 региональных проектов:

1) *Региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами».*

В рамках регионального проекта планируется предоставление консультационных, информационных услуг самозанятым гражданам.

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в размере 13,3 млн рублей (в том числе: средства федерального бюджета - 13,2 млн рублей, средства республиканского бюджета – 0,1 млн рублей).

Профинансированы средства в сумме 13,3 млн рублей или 100 % от годовых назначений. Кассовое исполнение составляет 13,3 млн рублей, или 100 % от годовых назначений. Агентством по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан указанные средства перечислены ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан» на оказание самозанятым гражданам комплекса услуг Центрами «Мой бизнес».

В ходе реализации регионального проекта заключено 18 контрактов или 100 % от планового объема на сумму 12,5 млн рублей.

Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), составило 105 тыс. человек, что в 7,5 раз превышает плановое количество (14,7 тыс. человек). Однако, количество самозанятых граждан в

центрах «Мой бизнес», получивших услуги с начала реализации регионального проекта, составило 16 человек, или 2,4 % от планового количества (655 человек).

Объем микрозаймов, выданных самозанятым гражданам составил 1 млн рублей, или 32,3 % от планового объема (план - 3,1 млн рублей).

2) Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса».

Мероприятия регионального проекта направлены на оказание информационной, консультационной, финансовой поддержки начинающим деятельность субъектам МСП за счет проведения мероприятий по:

- развитию деятельности центров «Мой бизнес» - 23,6 млн рублей;
- предоставлению грантов социальным предприятиям - 3,9 млн рублей.

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в размере 27,5 млн рублей (в том числе: средства федерального бюджета - 27,2 млн рублей, средства республиканского бюджета – 0,3 млн рублей).

По состоянию на 1 мая 2022 года профинансировано 23,6 млн рублей или 85,8 % от годовых назначений.

Кассовое исполнение составляет 23,6 млн рублей или 100 % от объема финансирования и 85,8 % от годовых назначений (27,5 млн рублей). Агентством по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан указанные средства (23,6 млн рублей) перечислены ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан» на реализацию мероприятия «Развитие центров «Мой бизнес».

По состоянию на 1 мая 2022 года заключены 35 контрактов, или 97,2 % от планового объема (36 контрактов) на сумму 22,0 млн рублей.

Не заключен 1 контракт на оказание услуг по предоставлению и сопровождению электронного документооборота.

В ходе реализации регионального проекта:

- количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения составило 4,04 тыс. человек, или 94,4 % от планового значения (4,28 тыс. чел).

- количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям - 37 единицы, или 100 % от плана.

Фондом микрофинансирования и лизинга Республики Дагестан в 2022 году выдано 5 микрозаймов начинающим предпринимателям на общую сумму 19,5 млн рублей.

По состоянию на 1 мая 2022 года мероприятия по предоставлению услуг и (или) финансовой поддержке в виде грантов субъектам МСП не реализованы, в виду отсутствия финансирования (план - 7 субъектов МСП).

3) Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

В ходе реализации регионального проекта предусмотрено создание комплексной системы акселерации за счет развития деятельности центров «Мой бизнес», оказания экспортной поддержки субъектам МСП, докапитализации Гарантийного фонда и поддержки фермеров.

Реализацию регионального проекта осуществляет Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан (40,9 млн рублей) совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан (94,75 млн рублей).

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в размере 135,6 млн рублей (в том числе: средства федерального бюджета – 134,3 млн рублей, средства республиканского бюджета – 1,3 млн рублей).

По состоянию на 1 мая 2022 года Агентству по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан профинансированы средства в сумме 40,9 млн рублей или 30,1 % от годовых назначений.

Кассовое исполнение составляет 40,9 млн рублей, или 100 % от объема финансирования, или 30,1 % от годовых назначений (135,6 млн рублей). Агентством по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан указанные средства перечислены:

- ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан» в целях реализации мероприятия «Развитие центров «Мой бизнес» - 5,81 млн рублей, или 100 % от годовых назначений;

- АНО «Центр поддержки экспорта Республики Дагестан» в целях оказания поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП - 13,72 млн рублей, или 100 % от годовых назначений;

- Фонду содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан в целях предоставления поручительств (гарантии) субъектов МСП - 21,35 млн рублей, или 100 % от годовых назначений. В 2022 году выдано 23 поручительств на общую сумму 106,3 млн рублей.

Заключены 26 контрактов, или 83,9 % от плана (31 контракт) на сумму 14,67 млн рублей на проведение экспресс-оценки готовности продукции субъектов МСП. Не заключены 5 контрактов, в том числе на:

- оказание услуг по организации участия на международной Прикаспийской выставке в г. Баку – 0,4 млн рублей;

- оказание услуг по поиску иностранных партнеров – 0,18 млн рублей;

- оказание услуг по проведению международной бизнес-миссии в Республику Грузия – 0,8 млн рублей;

- участие в программе Школы РЭЦ «Экспортный форсаж» - 2,2 млн рублей;

- приобретение основных средств для обеспечения деятельности центра «Мой бизнес» – 0,3 млн рублей.

По мероприятиям, реализуемым Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан (94,75 млн рублей) заключение контрактов не предусмотрено. Государственная поддержка оказывается после завершения конкурсных процедур по предоставлению грантов, приобретения имущества СПоК, и предоставления соответствующих документов.



11. Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»

Руководители региональных проектов:



Халилов Н. Р.

Министр промышленности и торговли
Республики Дагестан



Абашиллов Х. Ш.

Врио руководителя Агентства по
предпринимательству и инвестициям
Республики Дагестан



Аджеков М. К.

Министр сельского хозяйства и
продовольствия Республики Дагестан

10.1. В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» реализуются 3 региональных проекта, в том числе:

1) «Промышленный экспорт» (Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан)

2) «Экспорт продукции АПК» (Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан);

3) «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» (Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан).

В 2022 году финансирование национального проекта не предусмотрено.

1) Региональный проект «Промышленный экспорт»

По региональному проекту «Промышленный экспорт» в 2022 году запланировано увеличение объема экспорта продукции машиностроения до 5,0 млн долларов США и объема экспорта конкурентоспособной промышленной продукции до 23,0 млн долларов США.

По состоянию на 1 мая 2022 года, объем экспорта конкурентоспособной промышленной продукции составляет – 6,71 млн долларов США.

2) Региональный проект «Экспорт продукции АПК»

В 2022 году согласно дополнительному соглашению от 29 декабря 2020 года № 082-08-2020-461/2, заключенному между Министерством сельского хозяйства и Правительством Республики Дагестан по региональному проекту «Экспорт продукции АПК» предусматривалось финансирование в сумме 20,84 млн рублей на оказание поддержки сельхозтоваропроизводителям в виде субсидий на проведение мелиоративных работ.

В 2022 году было запланировано увеличение объема экспорта сельскохозяйственной продукции до 28,5 млн дол. США.

В дальнейшем, дополнительным соглашением от 12 января 2022 года № 082-2019-Т20050-1/9 индикаторы 2022 – 2023 годов были обнулены, в связи с чем софинансирование на реализацию регионального проекта не предусмотрено.

Экспорт продукции АПК составил 7,7 млн дол. США (письмо Минсельхоза России от 30 марта 2022 года № 12/1165), или 27,0 % от планового значения на 2022 года.

3) Региональный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».

В 2022 г. предусмотрено внедрение в Республике Дагестан «Регионального экспортного стандарта 2.0».

В целях внедрения РЭС 2.0 в Республике Дагестан разработан и проходит процедуру согласования проект распоряжения Правительства Республики Дагестан «Об утверждении состава управленческой команды по развитию экспорта в Республике Дагестан». Сформирована база экспортно – ориентированных производителей товаров и услуг, осуществляющих свою деятельность на территории республики.



12. Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости»



Куратор национального проекта:
Алиев Р.А.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Дагестан

Руководитель региональных проектов



Рустамов А.З.

Врио министра экономики и
территориального развития Республики
Дагестан

12.1. В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Производительность труда» реализуются 2 региональных проекта:

- 1) *«Системные меры по повышению производительности труда»;*
- 2) *«Адресная поддержка по повышению производительности труда на предприятиях».*

Ответственным исполнителем национального проекта «Производительность труда» является Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан.

В 2022 году на реализацию национального проекта предусмотрено финансирование в сумме 6,5 млн рублей (средства федерального бюджета).

12.2. В 2022 году из 2 региональных проектов по национальному проекту предусмотрено финансирование региональный проект *«Адресная поддержка по повышению производительности труда на предприятиях».*

В ходе реализации регионального проекта в 2022 году предусмотрено:

- создание на базе ОАО «Концерн КЭМЗ» (г. Каспийск) «Фабрика процессов», представляющей собой производственную площадку по обучению сотрудников предприятий инструментам бережливого производства - 4,5 млн рублей;

- привлечение региональных центров компетенций из иных субъектов Российской Федерации – 2,0 млн рублей.


На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в сумме 6,5 млн рублей (средства федерального бюджета). Средства не профинансированы.

Определены два предприятия (АО «Аэропорт Махачкала и ООО «Дагестан Стекло Тара»), которые в 2022 году будут реализовывать мероприятия регионального проекта.

Запланировано заключение 2 контрактов. Контракты не заключены, в связи с необходимостью принятия постановления Правительства Республики Дагестан «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Дагестан на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на реализацию мероприятий национального проекта «Производительность труда» (проект на согласовании). Планируется передача предусмотренных в рамках регионального проекта финансовых средств юридическому лицу, в целях дальнейшего объявления закупок на создание «Фабрики процессов».

12.3. Финансирование *регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда»* не предусмотрено. В то же время, в 2022 году запланировано проведение регионального этапа конкурса лучших практик наставничества среди предприятий - участников национального проекта «Производительность труда».

В ходе реализации регионального проекта в 2022 году предусмотрено достижение целевого показателя «Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда, нарастающим итогом» - 4 человека.



13. Национальный проект «Наука и университеты»



Куратор национального проекта:

Телякавов М. П.

Заместитель Председателя Правительства
Республики Дагестан



Руководитель региональных проектов:

Бучаев Яхья Гамидович

Министр образования и науки Республики
Дагестан

Мероприятия национального проекта «Наука и университеты» реализуются в Республике Дагестан в рамках федеральных проектов посредством участия в них вузов республики и Дагестанского федерального исследовательского центра Российской Академии наук через конкурсы и гранты.

Финансирование национального проекта в 2022 году не предусмотрено.

1) В рамках реализации мероприятий **федерального проекта «Развитие масштабных научных и научно-технологических проектов по приоритетным исследовательским направлениям»** в ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – ДГМУ) определены направления в области развития медицины и здравоохранения:

- «Фармлаб» (учебно-производственная аптека) - создание новых лекарственных форм, БАДов, косметических средств с использованием природных ресурсов Республики Дагестан и Северного Кавказа;

- «Нанотехнологии в медицине» - усовершенствование технологии покрытия медицинских изделий и приборов с целью улучшения функциональных свойств, разработка наноконструкций и наноматериалов медицинского назначения с дальнейшим внедрением в практическую медицину;

- «Предуниверсарий» (проект «Школа-Вуз») - вовлечение в научно-исследовательскую и проектную деятельность талантливых детей школьного возраста, а также создание возможности построения карьеры в области науки;

- «Генетика и охрана материнства» - подготовка специалистов междисциплинарного уровня для развития науки в области персонализированной медицины, расширение генетических исследований;

2) В рамках реализации мероприятий **федерального проекта «Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров»:**

- ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» (далее – ДГУ) планирует участие в конкурсе на создание научных лабораторий для молодых исследователей;

- ДГМУ разработана стратегия деятельности Центра перспективного развития медицины и технологических инициатив ДГМУ и кадрового потенциала по системе «ШКОЛА – ВУЗ – ПРАКТИКА»;

- в Дагестанском федеральном исследовательском центре РАН проводятся мероприятия по созданию двух молодёжных лабораторий за счёт средств федерального бюджета (общий объём 13,2 млн рублей).

3) В рамках **федерального проекта «Развитие человеческого капитала в интересах регионов, отраслей и сектора исследований и разработок»** ДГМУ направил заявку на участие в субсидиальной программе Министерства образования и науки России по поддержке деятельности студенческого научного общества.

4) В рамках **федерального проекта «Развитие интеграционных процессов в сфере науки, высшего образования и индустрии»** проводятся мероприятия в рамках соглашения о консорциуме вузов Северо-кавказского федерального округа.

14. Выводы

Проведенный мониторинг реализации национальных проектов по состоянию на 1 мая 2022 года показал следующее:

14.1. На финансовое обеспечение 10 национальных проектов в 2022 году предусмотрены средства в сумме 27 580,8 млн рублей, в том числе за счет:

- федерального бюджета – 23 154,9 млн рублей, или 84,0 %;
- республиканского бюджета - 2 264,3 млн рублей или 8,2 %;
- внебюджетных источников - 2 161,6 млн рублей, или 8,0 %.

14.2. На реализацию национальных проектов профинансированы расходы в сумме 4 762,3 млн рублей, или 17,3 % от объема годовых назначений (27 580,8 млн рублей).

Освоено 2 811,2 млн рублей, или 59,0 % от объема финансирования, и 10,2 % объема годовых назначений (27 580,8 млн рублей). В том числе, из общей суммы кассовых расходов 61,0 % (1 712,6 млн рублей), осуществлены на выплаты по поддержке семей при рождении детей по нацпроекту «Демография» (региональный проект «Содействие занятости»), которые не связаны с контрактными обязательствами.

14.3. Темпы финансирования и освоения бюджетных ассигнований на протяжении предыдущих трех лет реализации национальных проектов в Республике Дагестан, были недостаточны для своевременного и качественного исполнения плановых мероприятий, а также достижения целевых показателей.

По результатам анализа реализации национальных проектов по состоянию на 1 мая 2022 года, Счетная палата Республики Дагестан полагает, что данная тенденция в текущем году останется неизменной.

14.4. Несмотря на накопленный опыт, сложившаяся в Республике Дагестан система реализации национальных проектов до настоящего времени не обеспечивает эффективных управленческих решений, оперативность действий, а также минимизацию рисков освоения бюджетных ассигнований и достижения целевых показателей.

Главными распорядителями бюджетных средств не обеспечиваются должные меры по своевременному финансированию и освоению бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию национальных проектов.

14.5. Проводимый Счетной палатой Республики Дагестан мониторинг, позволил выявить комплекс проблем, характерных для процесса реализации национальных (региональных) проектов в Республике Дагестан, которые являются основными причинами ежегодного неосвоения предусмотренных бюджетных ассигнований в полном объеме.

14.6. Продолжают иметь место недостатки при планировании расходных обязательств на финансирование мероприятий региональных проектов, которые не увязаны с реализацией мероприятий государственных программ Республики Дагестан. С учетом внесенных изменений, Министерством и ведомствам Республики Дагестан необходимо обеспечить взаимосвязь мероприятий,

целевых показателей и объемов финансирования региональных проектов с Законом Республики Дагестан «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и государственными программами Республики Дагестан.

14.7. В Законе о республиканском бюджете Республики Дагестан на 2022 год, при отражении бюджетных расходов по отдельным региональным проектам не обеспечивается применение индивидуального кода федерального проекта (письмо Министерства финансов Российской Федерации от 5 мая 2018 года № 02-05-11/71918). Кроме этого, на финансирование мероприятий, реализуемых в рамках национальных проектов в 2022 году, сверх объемов, предусмотренных согласно заключенным Соглашениям о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, дополнительно предусмотрены средства республиканского бюджета Республики Дагестан, которые также не отражаются с использованием индивидуального кода федерального проекта. Таким образом, не обеспечивается прозрачность и достоверность информации о финансировании и освоении бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий национальных проектов.

14.8. В целях реализации национальных (региональных) проектов в 2022 году запланировано заключить 1 055 контрактов (договоров). Заключены 694 контрактов (договоров) на общую сумму 15 572,6 млн рублей, или 65,8 % от планового объема. Из оставшихся 361 контрактов, необходимых заключить в рамках реализации национальных проектов, сроки заключения 233 контрактов (договоров) предусмотрены не ранее августа 2022 года.

Следует отметить, что поздние сроки заключения контрактов и, соответственно, поставки оборудования и выполнения работ, значительно увеличивают риски своевременного завершения мероприятий и освоения бюджетных средств по национальным проектам «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда». В данном случае необходимо обеспечить проведение эффективного контроля за своевременным исполнением обязательств по заключенным контрактам.

По остальным национальным проектам несоблюдение плановых сроков заключения контрактов вызвано следующими причинами:

- существенным ростом стоимости оборудования и услуг;
- отказом потенциальных поставщиков от участия в конкурсе, ввиду неопределенности ценового фактора;
- пересмотром начальной (максимальной) цены контракта и внесение изменений в проектно-сметную документацию;
- превышением поступивших коммерческих предложений по заключению контрактов размеров предусмотренных лимитов бюджетных обязательств;
- необходимостью использования национального режима (статья 14 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»);

- нарушением требований Федерального закона 5 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и наличие жалоб участников торгов в виду низкого качества подготовки аукционной документации при размещении закупок.

В настоящее время ответственными министерствами и ведомствами осуществляются мероприятия по размещению повторных закупок, дроблению лотов, уточнению начальной максимальной цены и корректировке технической документации.

4.9. В ходе проводимого мониторинга Счетной палатой Республики Дагестан ответственным министерствам и ведомствам неоднократно предлагалось провести работу по укреплению квалифицированными специалистами аукционных комиссий и обеспечению соблюдения требований законодательства в сфере закупок. Однако, в 2022 году продолжают иметь место факты приостановления аукционных процедур в виду наличия жалоб участников торгов на несоответствие аукционной документации требованиям законодательства о контрактной системе. Кроме этого, имеют место случаи расторжения контракта в связи с неисполнением условий контракта (несоответствие поставленного товара) (контракт на сумму 231,16 млн рублей по региональному проекту «Современная школа»)

В данном случае, качество деятельности аукционных комиссий отдельных министерств и ведомств, по-прежнему, продолжает оставаться на низком уровне.

14.10. В ходе реализации национальных проектов «Демография», «Образование», «Здравоохранение», «Культура» в 2022 году реализуются мероприятия по строительству и реконструкции социально значимых объектов, которые также сопровождаются существенными рисками завершения строительных работ в установленные сроки.

В 2022 году наблюдается рост общего количества объектов, предусмотренных к строительству в рамках реализации национальных проектов. Однако, как и в предыдущие годы, планирование общего количества объектов строительства, в рамках реализации национальных проектов в Республике Дагестан в 2022 году, осуществлено без оценки реальных возможностей и готовности строительной отрасли Республики Дагестан осуществлять одновременно строительство большого количества объектов социальной значимости.

При планировании мероприятий по строительству объектов в рамках реализации национальных проектов не учтены установленные нормативные сроки строительства объектов и сдачи их в эксплуатацию (минимальный нормативный срок строительства социальных объектов составляет от 8 до

18 месяцев⁴). Сложившиеся темпы строительства недостаточны для начала, своевременного завершения строительных работ и ввода объектов в эксплуатацию в течение одного года. Таким образом, планируемые сроки завершения строительства и ввода объекта в эксплуатацию заведомо не реализуемы.

14.11. К основным причинам несоблюдения плановых сроков завершения строительных работ следует отнести: несвоевременное проведение работ по разработке и корректировке проектной документации, наличие дефицита рабочей силы и техники, несоблюдение графика строительства и исполнительской дисциплины, низкие темпы проведения строительных работ и уровня строительного контроля.

Практика ежегодного переноса сроков завершения на следующий год, приводит к удорожанию объектов строительства в виду роста цен на строительные материалы и инфляционных процессов, а также отрицательно влияет на эффективность расходования предусмотренных бюджетных ассигнований. Например, с начала 2022 года наблюдается значительный рост цен на следующие строительные материалы: краски – 38,6 %, плиты перекрытий - 15,4%, бетон – 14,0 %, гипсокартон – 13,8 %, кирпич керамический – 13,0 %, асфальтобетон – 7,5 %, доска обрезная - 4,4 % и др.

Проектно-сметная документация по многим объектам строительства («Демография», «Образование») разработана еще в 2019 - 2020 годах с многочисленными недоработками, что приводит к необходимости выполнения дополнительных проектно-изыскательских работ, связанных с давностью проектных изысканий (свыше двух лет) и недостаточной проработкой инженерных изысканий.

Счетная палата Республики Дагестан полагает, что необходимость проведения пересчета проектной документации по объектам строительства будет являться одной из основных причин невыполнения планового объема строительства объектов.

По национальному проекту «Демография» в ходе реализации регионального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» по состоянию на 1 мая 2022 года из 58 объектов 2022 года на 9 160 мест:

- завершено строительство 33 объектов на 5 220 мест (14 детсадов на 1 410 мест и 19 детсадов-яслей на 3 810 мест);

- продолжается строительство 24 объектов на 3 880 мест, в том числе 6 детсадов на 540 мест и 18 детсадов (ясли) на 3 340 мест (из них завершается строительство 7 объектов на 1 050 мест (2 детсада на 170 мест и 5 (детсадов (ясли) на 880 мест) с уровнем готовности от 90,16 % до 99,98 %);

⁴ СНиП 1.04.03-85* «Строительные нормы и правила. Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть I» утверждены постановлением Госстроя СССР и Госплана СССР от 17 апреля 1985 года № 51/90

- планируется начало строительства 1 объекта на 60 мест в 2022 году (детсад (ясли) в с. Верхний Дженгутай Буйнакского района).

По результатам проведенного анализа и с учетом практики строительства объектов дошкольного образования, следует отметить, что по 2 детсадам (ясли) на 320 мест с низким уровнем строительной готовности (г. Хасавюрт (МКР «Олимпийский») на 120 мест – 9,41 % и с. Куруш, Хасавюртовского района на 200 мест – 9,98 %) существует риск незавершения строительства в 2022 году. Кроме этого, имеются риски начала строительства детсада (ясли) в с. Верхний Дженгутай Буйнакского района на 60 мест (завершение предусмотрено в 2023 году), заключение контракта на строительство которого предусмотрено в октябре 2022 года (мероприятия по подготовке проектно-сметной документации не завершены).

По национальному проекту «Здравоохранение» следует отметить о наличии рисков своевременного завершения следующих мероприятий:

- капитальный ремонт зданий медицинских организаций (60 объектов с предусмотренным объемом финансирования на сумму 157,2 млн рублей);
- приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций (6 объектов на сумму 690,8 млн рублей);
- реконструкция (ее завершение) зданий медицинских организаций и их обособленных подразделений (5 объектов на сумму 50,5 млн рублей).

По указанным мероприятиям процедуры по заключению контрактов не завершены, что в дальнейшем может привести к срыву плановых сроков строительства и ввода объектов в эксплуатацию.

По национальному проекту «Образование» общее количество общеобразовательных организаций запланированных к строительству в рамках регионального проекта «Современная школа» составляет 56 школ на 25 582 ученических мест⁵, из которых на 1 мая 2022 года:

- завершено строительство 11 школ на 3 868 ученических мест (функционируют 7 школ на 2 064 ученических мест и по 4 школам на 1 894 ученических места получено заключение о соответствии);
- продолжается строительство 12 школ на 7 406 ученических мест;
- предусмотрено начало строительства 33 школ на 14 308 ученических мест (в том числе 1 школа на 604 места с началом строительства в 2023 году).

В 2022 году запланировано строительство 45 школ на 21 612 ученических мест, с вводом в эксплуатацию 25 школ на 13 728 ученических мест, в том числе:

- 12 школ на 7 104 уч. мест (ФГУП ГВСУ № 4),
- 13 школ на 6 624 уч. мест (местные подрядчики).

Из них, по состоянию на 1 мая 2022 года построена школа СОШ № 41 на 502 ученических мест в п. Загородный, г. Махачкала.

В 2021 году по 13 школам на 6 624 ученических мест, по которым предусматривалось начало строительства с завершением в 2022 году, были заключены 13 контрактов на проведение работ по проектированию и

⁵ информация представлена нарастающим итогом с начала реализации регионального проекта (2019 год).

строительству на общую сумму 5 854,2 млн рублей. Однако, подготовка проектно-сметной документации завершена только в 2022 году, в том числе: по плановая дата получения заключения государственной экспертизы по 1 объекту – 30 мая 2022 года, по 7 объектам - 11 июня 2022 года. Учитывая длительные сроки прохождения государственной экспертизы, полагаем, что мероприятия по началу строительства 13 школ на 7 908 ученических мест в текущем году также останутся неисполненными.

В 2022 году в целях создания ученических мест в общеобразовательных организациях запланировано заключение 20 контрактов, из которых по состоянию на 1 мая 2022 года заключен только один контракт на строительство школы в с. Кироваул, Кизилюртовского района на сумму 528,6 млн рублей. По остальным контрактам, проектно-сметная документация по строительным объектам находится в стадии разработки.

С учетом общего количества объектов и сроков проведения строительных работ, следует отметить, что риски своевременного завершения строительства объектов созданы еще на стадии планирования мероприятий национального проекта.

По национальному проекту «Культура» запланировано проведение работ по капитальному ремонту 14 объектов культуры, по которым в связи с поздними сроками заключения контрактов (апрель – май) могут наблюдаться риски своевременного завершения работ в плановые сроки.

Кроме этого, согласно ранее заключенным контрактам в 2020 г. -2021 г. в рамках реализации национального проекта запланировано завершение строительства:

- «Дома танца ансамбля «Лезгинка» в г. Махачкале (переходящий объект с 2020 года, строительная готовность объекта, 41 %) – 359,4 млн рублей;
- Центра культурного развития в городе Кизляр Республики Дагестан - 138,6 млн рублей, в том числе на 2022 год - 134,2 млн рублей (строительная готовность объекта – 4 %).

С учетом низкого уровня строительной готовности по данным объектам, также имеются риски своевременного завершения строительства и ввода в эксплуатацию в плановые сроки.

По национальному проекту «Здравоохранение» с учетом практики предыдущих лет реализации мероприятий по строительству фельдшерско-акушерских пунктов, следует отметить о наличии возможных рисков по мероприятиям регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения», в ходе которого предусмотрены:

- капитальный ремонт медицинских организаций (60 объектов) - 157,24 млн рублей;
- приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций (6 объектов) - 690,84 млн рублей;
- реконструкция 5 объектов здравоохранения - 50,5 млн рублей.

14.12. Помимо рисков, характерных для реализации мероприятий по строительству социально-значимых объектов, в 2022 году существенные риски своевременного завершения мероприятий, освоения бюджетных средств и достижения целевых показателей могут наблюдаться в ходе реализации следующих национальных проектов:

Национальный проект «Демография».

По региональному проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в 2022 году, как и предыдущие годы, в случае ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки по распространению новой коронавирусной инфекции, возможны риски невыполнения плановых значений по количеству проведенных процедур ЭКО.

По региональному проекту «Содействие занятости» заключение 3 контрактов в целях реализации мероприятий по модернизации Центра занятости населения (25,0 млн рублей), возможно только после решения вопроса с помещением для его размещения. В данном случае, определены помещения в здании Министерства труда и социального развития Республики Дагестан, находящиеся в аренде у ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы Республики Дагестан». В свою очередь, для переезда указанного учреждения необходимо определить помещения для его последующего размещения.

По региональному проекту «Спорт – норма жизни» в связи с ростом цен на строительные материалы и работы, Министерством спорта Российской Федерации подготовлен проект дополнительного финансового соглашения, в связи с чем срок заключения контрактов по строительству объектов капитального строительства перенесен на июль 2021 года.

Национальный проект «Здравоохранение».

На протяжении периода всего периода реализации национального проекта «Здравоохранения» в Республике Дагестан (с 2019 года), поздние сроки заключения контрактов, а также необеспечение своевременного контроля за выполнением обязательств по контрактам, являлись основными причинами невыполнения по итогам года мероприятий в установленные сроки и неосвоения бюджетных средств.

По региональному проекту «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)», в виду поздних сроков заключения контрактов ежегодно не обеспечивается освоение бюджетных средств в полном объеме (остаток 2022 года – 124,7 млн рублей). В 2022 году по данному региональному проекту с объемом финансирования в сумме 410,7 млн рублей, до настоящего времени не завершено согласование технического задания с Министерством здравоохранения Российской Федерации (план - конец мая 2022 года).

По состоянию на 1 мая 2022 года низкий уровень контрактации (23,3 %) и кассового исполнения (2,2 %) по национальному проекту «Здравоохранение» свидетельствует о наличии риска повторения ситуации 2019-2021 годов, связанной с неосвоением бюджетных средств и несоблюдением сроков завершения мероприятий в установленные сроки.

Планирование сроков заключения 184 договоров («Земский доктор» - 171 договор, «Земский фельдшер» - 13 договоров) на август месяц 2022 года также увеличивает риски достижения целевых показателей по региональному проекту «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами». В 2021 году из 10 целевых показателей регионального проекта на 1 января 2022 года не выполнены 7 показателей.

Национальный проект «Жилье и городская среда»

В 2022 году уровень рисков реализации национального проекта «Жилье и городская среда» будет определяться в зависимости от качества организации и исполнения мероприятий администрациями муниципальных образований.

В настоящее время муниципальными образованиями не выполняются обязательства по Соглашениям, подписанным с Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства, по ежемесячному кассовому исполнению в размере 100% от профинансированных средств. Кассовое исполнение наблюдается в 13 муниципальных образованиях из 47 участвующих в реализации регионального проекта «Жилье и комфортная городская среда»

Как показала практика предыдущих лет, для реализации мероприятия в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» характерны существенные риски своевременного завершения и освоения бюджетных средств в течение одного года. В 2022 году муниципальный контракт на проведение работ по реконструкции объекта «Общественная территория «Городской сад по ул. Ленина, в комплексе с аллеей г. Буйнакск» подписан только 4 мая 2022 года с ООО «Дорожно-эксплуатационное предприятие - 57».

По региональному проекту «Чистая вода» риски своевременного завершения строительных работ и освоения бюджетных средств будут характерны для мероприятий по строительству 4 объектов водоснабжения, строительство которых на 1 мая 2022 года не начато (водовод «Чиркей-Буйнакск», водоснабжение городского округа «город «Южно-Сухокумск», водоснабжение с. Карата, Ахвахского района) или составляет 30 % (водоснабжение с. Батлаич Хунзахского района (объект 2021 года)

Национальный проект «Экология».

В рамках скорректированной в 2021 году Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами в Республике Дагестан предусмотрено создание трех территориальных зон с строительством в каждой из них мусоросортировочного комплекса и полигона для размещения отходов (в г. Махачкала, г. Хасавюрт, г. Дербент).

На данный момент не в полной мере решены вопросы, связанные с отведением новых земельных участков под определенные мусоросортировочные комплексы с изменением вида разрешенного использования. Кроме этого, законодательно не определено, на кого конкретно возложена ответственность в части приобретения мусорных контейнеров с применением единого эстетичного вида контейнерных площадок.

Национальный проект «Цифровая экономика».

В 2022 году по региональному проекту «Кадры для цифровой экономики» запланировано участие 151 человек в обучении компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления, или на 56 человек больше, чем в 2021 году, что увеличивает риски достижения планового результата по региональному проекту (в 2021 году прошли обучение 95 человек, или 59% от плана (162 человека)).

Согласно дополнительному соглашению от 3 декабря 2021 года № 071-2019-D2001-5/4 о реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура» определено, что с 1 января 2022 года доступ к сети Интернет для 1 732 объектов (ФАП, администрации сельских поселений, объектов культуры и других) обеспечивается за счет республиканского бюджета Республики Дагестан. Однако, в Законе о республиканском бюджете Республики Дагестан на 2022 год средства на оплату услуг Интернет для социально-значимых объектов (60,5 млн рублей) не предусмотрены. Таким образом, не обеспечивается должным образом работа по заключению договоров на оплату услуг социально-значимых объектов с органами власти и учреждениями, в структуре которых находятся объекты, так как бюджете организаций средства на указанные цели не предусмотрены.

Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Основные риски реализации национального проекта в 2022 году будут сосредоточены на мероприятиях, связанных со строительством и реконструкцией объектов дорожной сети. Кроме этого, нормативно-правовая база реализации регионального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (отсутствуют технические паспорта по объектам, свидетельства о государственной регистрации права по дорогам) не в полной мере регулирует вопросы реализации национального проекта.

Работы по инструментальной диагностике автодорог регионального значения и Махачкалинской агломерации по настоящее время не завершены.

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Основные риски по национальному проекту будут сосредоточены на своевременном выполнении обязательств по заключенным контрактам.

Агентством по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан кассовое освоение по национальному проекту обеспечивается путем перечисления профинансированных средств на счета подведомственных организаций, согласно заключенным соглашениям. Так, по региональному проекту «Поддержка самозанятых» по состоянию 1 мая 2022 года обеспечено освоение 13,3 млн рублей, или 100 % от годовых назначений за счет перечисления средств ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан» в рамках реализации мероприятия «Развитие центров «Мой бизнес». Кроме этого, по региональному проекту «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» также обеспечено освоение

40,9 млн рублей, или 100 % от годовых назначений за счет перечисления средств ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан» в целях реализации мероприятия «Развитие центров «Мой бизнес» - 5,81 млн рублей, а также АНО «Центр поддержки экспорта Республики Дагестан» - 13,72 млн рублей в целях оказания поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП.

Следует отметить, что Агентством по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан не обеспечивается должный уровень внутреннего контроля за подведомственными организациями.

14.13. В 2022 году органы местного самоуправления принимают участие в реализации национального проекта «Жилье и городская среда» («Формирование комфортной городской среды», «Чистая вода») и национального проекта «Культура» («Культурная среда»).

В 2022 году общий объемом софинансирования на реализацию национальных проектов за счет средств муниципальных образований (226,3 млн рублей) по сравнению с 2021 годом (122,0 млн рублей) увеличен на 104,4 млн рублей, что увеличивает риски их своевременного освоения.

14.14. Проведенный мониторинг реализации национальных проектов показал, что из 12 национальных проектов по 4 национальным проектам риски своевременного освоения бюджетных средств и достижения целевых показателей следует оценивать, как существенные («Демография», «Образование», «Здравоохранение», «Культура»).

По национальным проектам: «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Цифровая экономика», «Производительность труда» риски своевременного освоения бюджетных средств и достижения целевых показателей оцениваются как умеренные.

По национальным проектам «Международная кооперация и экспорт», «Наука и университеты» на данном этапе риски реализации отсутствуют.

14.15. В ходе проводимого мониторинга, помимо оценки рисков своевременного освоения финансовых средств и достижения целевых показателей, Счетная палата Республики Дагестан ориентирована на проведении комплексной оценки эффективности, достаточности и необходимости мероприятий региональных проектов, а также оценке их вклада в достижение национальных целей.

Как показали результаты мониторинга, ответственными министерствами и ведомствами в 2022 году в ходе реализации национальных проектов необходимо обеспечить применение подходов, направленных на повышение качества их реализации и достижения национальных целей. Указанное позволит своевременно выявлять потенциальные риски реализации национальных проектов в целях их своевременной корректировки в ответ на изменения экономической ситуации.

15. Предложения

По результатам проведенного мониторинга Счетная палата Республики Дагестан предлагает органам исполнительной власти Республики Дагестан, ответственным за реализацию национальных (региональных) проектов:

- провести детальный анализ ресурсного обеспечения мероприятий государственных программ, национальных (региональных) проектов, их достаточности и определения целостности механизмов достижения запланированных целевых показателей;

- обеспечить ритмичное финансирование и эффективное освоение средств, выделяемых на реализацию мероприятий национальных проектов;

- ускорить мероприятия по заключению контрактов, при этом принять действенные меры по своевременному и качественному исполнению принятых контрактных обязательств;

- при размещении заказов на поставку товаров (работ, услуг) обеспечить соблюдение требований законодательства в сфере закупок в целях исключения рисков приостановления процедур по заключению контрактов;

- принять меры по поддержанию и повышению уровня квалификации и профессионального образования должностных лиц, занятых в сфере закупок;

- принять меры по своевременной подготовке и корректировке проектно-сметной документации;

- усилить контроль за строительством объектов и вводом их в эксплуатацию в установленные сроки;

- повысить эффективность контроля и оперативно применять корректирующие действия при несоблюдении промежуточных и конечных сроков реализации мероприятий;

- обеспечить прозрачность и достоверность информации о финансировании и освоении бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий национальных проектов;

- обеспечить эффективное взаимодействие министерств и ведомств Республики Дагестан, а также органов местного самоуправления, ответственных за реализацию национальных (региональных) проектов.

Реализация указанных предложений и рекомендаций позволит уменьшить возможные риски реализации национальных проектов, обеспечит своевременное и эффективное освоение выделяемых средств, а также достижение запланированных целевых показателей.

Приложение на 5 листах.

**Счетная палата
Республики Дагестан**