

**ПЛАН
по снижению объемов и количества объектов незавершенного строительства**

Раздел I

Объекты незавершенного строительства в отношении которых предлагается завершение строительства

| № п/п общ | № п/п | Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта | Мощность объекта Сметная стоимость тыс. руб. | Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства | Реестровый номер объекта | Документ - основание для выделения бюджетных средств (начала строительства) | Фактические расходы с начала строительства | | Остаток сметной стоимости по состоянию на 01.01.2020 г. тыс. руб. | Источники и объемы финансирования, необходимого для завершения строительства | | Срок ввода объекта в эксплуатацию |
|--|-------|--|---|---|--------------------------|--|--|--|---|--|--|-----------------------------------|
| | | | | | | | Всего, тыс. руб. | В том числе из федерального бюджета, тыс. руб. | | Всего, тыс. руб. | В том числе из федерального бюджета, тыс. руб. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 Управление Правительства Республики Дагестан по вопросам переселения лаского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | ГКУ "Дирекция "Новострой" Благоустройство строительства дорог в переселенческом Новолакском районе Республика Дагестан, Новолакский район (Новострой) Благоустройство | 117 км 3 832 054,22 | 1992-2025 1993-2011 2,49% | | Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постановления III Съезда народных депутатов ДССР" | 95 315,17 | - | 3 736 739,04 | 3 549 902,09 | 186 836,95 | 2025 |
| 2 | 2 | ГКУ "Дирекция "Новострой" Водоснабжение населенных пунктов в переселенческом Новолакском районе Республика Дагестан, Новолакский район (Новострой) Водоснабжение | 100,7 км 360 142,58 | 1993-2024 1993-2013 24,70% | | Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постановления III Съезда народных депутатов ДССР" | 86 693,93 | | 273 448,64 | 259 776,21 | 13 672,43 | 2024 |
| 3 | 3 | ГКУ "Дирекция "Новострой" Газоснабжение населенных пунктов в переселенческом Новолакском районе Республика Дагестан, Новолакский район (Новострой) Газификация | 93 км 193 157,22 | 1993-2024 1993-2013 50,01% | | Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постановления III Съезда народных депутатов ДССР" | 96 604,78 | | 96 552,44 | 91 724,82 | 4 827,62 | 2024 |
| 4 | 4 | ГКУ "Дирекция "Новострой" Жилой дом тип 1 с. Гамиях переселенческого Новолакского района Республики Дагестан Республика Дагестан, Новолакский район (Новострой), с.Гамиях Жилой дом для переселенца | 33,14м2 1 434,47 | 2012-2012 2012-2012 94,00% | | Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постановления III Съезда народных депутатов ДССР" | 1 434,47 | 1434,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2023-2025 |
| 5 | 5 | ГКУ "Дирекция "Новострой" Жилой дом тип 1 с. Гамиях переселенческого Новолакского района Республики Дагестан Республика Дагестан, Новолакский район (Новострой), с.Гамиях Жилой дом для переселенца | 33,14м2 1 434,47 | 2012-2012 2012-2012 90,00% | | Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постановления III Съезда народных депутатов ДССР" | 1 434,47 | 1434,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2023-2025 |
| 6 | 6 | ГКУ "Дирекция "Новострой" Жилой дом тип 1 с. Гамиях переселенческого Новолакского района Республики Дагестан Республика Дагестан, Новолакский район (Новострой), с.Гамиях Жилой дом для переселенца | 33,14м2 1 434,47 | 2012-2012 2012-2012 96,00% | | Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постановления III Съезда народных депутатов ДССР" | 1 434,47 | 1434,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2023-2025 |
| 7 | 7 | ГКУ "Дирекция "Новострой" Жилой дом тип 1 с. Новокули переселенческого Новолакского района Республики Дагестан Республика Дагестан, Новолакский район (Новострой), с.Новокули Жилой дом для переселенца | 33,14м2 1 434,47 | 2012-2012 2012-2012 90,00% | | Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постановления III Съезда народных депутатов ДССР" | 1 434,47 | 1434,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2023-2025 |
| 8 | 8 | ГКУ "Дирекция "Новострой" Жилой дом тип 1 с. Новокули переселенческого Новолакского района Республики Дагестан Республика Дагестан, Новолакский район (Новострой), с.Новокули Жилой дом для переселенца | 33,14м2 1 434,47 | 2012-2012 2012-2012 71,00% | | Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постановления III Съезда народных депутатов ДССР" | 1 434,47 | 1434,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2023-2025 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|-----|--|--|----------------------------------|---|--|------------|------------|------------|------------|-----------|------|
| 163 | 163 | ГКУ "Дирекция "Новострой" "Первая очередь объекта "Наружные сети канализации и канализационные очистные сооружения, переселенческого Нововлакского района" (с.Тухучар, с.Новолакское) с.Тухучар, с.Новолакское, Республика Дагестан, Новолакский район Наружные сети канализации и канализационные очистные сооружения | 47,7км 4 тыс.м3/сутки 579 824,74 | 2019-2020 2019-2020 18,00% | | Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постановления III Съезда народных депутатов ДССР" | 103 525,43 | 98 349,15 | 476 299,30 | 476 299,30 | | 2020 |
| 164 | 164 | ГКУ "Дирекция "Новострой" Детский сад на 140 мест с. Гамиях переселенческого Нововлакского района с.Гамиях, с.Новолакское, Республика Дагестан, Новолакский район, с.Гамиях, с. Новолакское Детский сад | 140 мест 112 574,56 | 2019-2020 2019-2020 34,00% | | Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постановления III Съезда народных депутатов ДССР" | 38 377,47 | 36 458,60 | 74 197,10 | 74 197,10 | | 2020 |
| 165 | 165 | ГКУ "Дирекция "Новострой" Детский сад на 90 мест в с.Дучи переселенческого Нововлакского района Республика Дагестан, Новолакский район, с. Дучи Детский сад | 90 мест 95 611,98 | 2019-2020 2019-2020 39,00% | | Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постановления III Съезда народных депутатов ДССР" | 37 604, 95 | 35 724,70 | 58 007,03 | 58 007,03 | | 2020 |
| 166 | 166 | ГКУ "Дирекция "Новострой" Детский сад на 90 месте. Шушия переселенческого Нововлакского района Республика Дагестан, Новолакский район, с.Шушия Детский сад | 90 мест 97 975, 5 | 2019-2020 2019-2020 38,00% | | Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постановления III Съезда народных депутатов ДССР" | 37 156,50 | 35 298,70 | 60 819,00 | 60 819,00 | | 2020 |
| 2 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан | | | | | | | | | | | | |
| 167 | 1 | КП РД "Спецбывстройсервис" Водопровод с. Орта-Стал - Юрахы-Стал Сулейманстальского района РД, Сулейманстальский район, с. Орта-Стал - Юрахы-Стал Водоснабжение | 996 м3/сут 600 м 5742,6 | 2004 50% | | ПСД | 2800 | - | 1190 | 2 942,60 | - | 2024 |
| 168 | 2 | КП РД "Спецбывстройсервис" Водоснабжение с. Кирпич Кутан Ахвакского района, РД РД, Ахвакский района, с. Кирпич Кутан | 660 м. 9500,0 | 2007 80% | | ПСД | 8179,88 | - | 680 | 1 320,13 | | 2024 |
| 169 | 3 | КП РД "Спецбывстройсервис" Водоснабжение с. Маммааул Кавякентского района РД РД, Кавякентский район, с. Маммааул | 2000 м 7766,4 | 2004 10% | | ПСД | 1240 | - | | 6 526,40 | - | 2024 |
| 170 | 4 | ГБУ РД «Дирекция молодежных жилищностроительных программ» 80-ти квартирный, 5-ти этажный ж/д в МКР №3, поз.26 г. Кизилюрт РД, г. Кизилюрт, МКР №3, поз.26 жилой дом | 5020 кв.м. 150600 | 2015 90% | | ПСД | 112 130,6 | 48 397,60 | | 88 645,00 | 22161,25 | 2024 |
| 171 | 5 | ГБУ РД «Дирекция молодежных жилищностроительных программ» 9-ти эт. 108-кв. ж/д в МКР №7, г. Каспийск, поз. 25 РД, г. Каспийск, МКР №7, поз. 25 жилой дом | 5319,27 кв.м. 136254 | 2015 70% | | ПСД | 61 670,50 | 38 341,60 | | 128 139,20 | 32034,8 | 2024 |
| 172 | 6 | ГБУ РД «Дирекция молодежных жилищностроительных программ» 9-ти эт. 52-кв. ж/д в Восточном МКР г. Хасавюрт РД, г. Хасавюрт, МКР Восточный жилой дом | 3433 кв.м. 102990 | 2015 64% | | ПСД | 55 824,40 | 39 200,40 | | 64 271,90 | 16067,975 | |
| 173 | 7 | ГБУ РД «Дирекция молодежных жилищностроительных программ» Комплексе 16-ти этажных монолитных зданий в районе Вузовского Озера, г. Махачкала РД, г. Махачкала, район Вузовского Озера кп г.д. Махачкала | 8800 кв.м. 308000 | 2015 95% | | ПСД | 176 357,90 | 44 858,40 | | 131 642,10 | 32910,525 | 2024 |
| 174 | 8 | Железнодорожная ветка от ст. Темиргое СК-ЖД до завода РД, Кумторкалинский район, п. Тюбе, кп г.д. Махачкала | 12,5 км 140 108,18 | 2009 95% | | ПСД | 121 393,30 | 92 431,30 | | 18 714,90 | 14223,324 | 2024 |
| 175 | 9 | Поставка комплекта мини ТЭЦ "под ключ" РД, Кумторкалинский район, п. Тюбе, кп г.д. Махачкала | 13,2 МВт 627725,77 | 2009 94% | | ПСД | 590 527,80 | 503 489,80 | | 37 198,00 | 31618,3 | 2024 |
| 176 | 10 | Строительство автомоб. дороги от завода до карьера РД, Кумторкалинский район, п. Тюбе, кп г.д. Махачкала | 10 км 151 356,15 | 2009 96% | | ПСД | 148 114,40 | 87 599,40 | | 3 241,80 | 1945,08 | 2024 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|--|---------------------------------------|--------------|---|-----|------------|------------|---|-----------|---------|------|
| 177 | 11 КП РД "Анжия-Стекло" Строительство автомобильного моста перехода Федеральной трассы Кавказ РД, Кумторкалинский район, п. Тюбе. | 70 м 160042,37 | 2009 98% | | ПСД | 157 422,10 | 156 110,10 | | 2 620,00 | 2593,8 | 2024 |
| 178 | 12 Дворовое хозяйство, КП РД "Анжия-Стекло" Наружные сети канализации резервуар для сбора хоз. бытовых стоков, резер. для сбора пром. Стоков РД, Кумторкалинский район, п. Тюбе. | 2 км 10221,71 | 2009 97% | | ПСД | 10 229,80 | 10 229,80 | | - | - | 2024 |
| 179 | 13 Водоотведение КП РД "Анжия-Стекло" Водовод две нитки диаметром 100 мм. РД, Кумторкалинский район, п. Тюбе. | 1,5 км 8531,88 | 2009 97% | | ПСД | 7 655,00 | 7 655,00 | | 876,90 | 876,9 | 2024 |
| 180 | 14 Водоснабжение КП РД "Анжия-Стекло" Ответвление от линии связи и сигнализации Махачкала-Хасавюрт до стеклотарного завода "Анжия-стекло" РД, Кумторкалинский район, п. Тюбе. | 3,2 км 13823,74 | 2009 95% | | ПСД | 12 253,10 | 7 911,10 | | 1 570,60 | 1020,9 | 2024 |
| 181 | 15 Электроснабжение КП РД "Анжия-Стекло" Строительство газопровода от газомпрессорной станции до стеклотарного завода "Анжия-Стекло" РД, Кумторкалинский район, п. Тюбе. | 6964 м ³ /час 77 513,81 | 2009 93% | | ПСД | 65 011,70 | 65 011,70 | | 12 502,20 | 12502,2 | 2024 |
| 182 | 16 Газификация КП РД "Анжия-Стекло" Переход водовода под. ЖД РД, Кумторкалинский район, п. Тюбе. | нет данных 6520,87 | 2009 92% | | ПСД | 5 976,10 | 5 976,10 | | 544,80 | 544,8 | 2024 |
| 183 | 17 Водоотведение КП РД "Анжия-Стекло" Канализация насосная станция РД, Кумторкалинский район, п. Тюбе. | 3 насоса 40423,56 | 2009 92% | | ПСД | 39 369,50 | 39 369,50 | | 1 054,10 | 1054,1 | 2024 |
| 184 | 18 Водоотведение КП РД "Анжия-Стекло" Водолаборное сооружение РД, Кумторкалинский район, п. Тюбе. | 5500 т/сутки 29838,35 | 2009 98% | | ПСД | 28 216,50 | 25 054,50 | | 1 621,90 | 1443,5 | 2024 |
| 185 | 19 Водоотведение КП РД "Анжия-Стекло" Станция биологической очистки воды РД, Кумторкалинский район, п. Тюбе. | 250 м ³ /сутки 15672,81 | 2009 94% | | ПСД | 15 672,80 | 15 672,80 | | - | - | 2024 |
| 186 | 20 Водоснабжение КП РД "Анжия-Стекло" Резервуар запаса воды РД, Кумторкалинский район, п. Тюбе. | 1000 м ³ 10460,8 | 2009 98% | | ПСД | 10 136,00 | 8 189,00 | | 324,80 | 259,8 | 2024 |
| 187 | 21 г.ку г.д. дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Больница в с. Ахты РД, Ахтынский район, с. Ахты | 77 286,09 | 2008 2020 | | ПСД | 239 953,24 | 70 430,00 | | 239953,2 | | 2024 |
| 188 | 22 г.ку г.д. дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Водовод Кизилорт-Бабаюрт РД, Бабаюртовский район, с. Бабаюрт | 6 418,00 | 2008 2020 | | ПСД | 291 604,28 | | | 291604,3 | | 2024 |
| 189 | 23 г.ку г.д. дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Водоснабжение с. Солнечное РД, Хасавюртовский район, с. Солнечное | | 2019 2020 | | ПСД | 23 324,20 | | | 23324,2 | | 2024 |
| 190 | 24 г.ку г.д. дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Водоснабжение с. Цудахар РД, Левашинский район, с. Цудахар | | 2019 2020 | | ПСД | 30 316,16 | | | 30 316,16 | | 2024 |
| 191 | 25 г.ку г.д. дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Детсад в с. Буглен РД, Буinakский район, с. Буглен | 9 355,79 | 2015 2018 | | ПСД | 52 180,87 | 2 599,87 | | 52 180,87 | | 2024 |
| 192 | 26 г.ку г.д. дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Детсад с. Хутрах РД, Цунтинский район, с. Хутрах | 12 476,00 | 2014 2020 | | ПСД | 64 325,69 | | | 64 325,69 | | 2024 |
| 193 | 27 г.ку г.д. дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Инвестплощадка Александрия РД, Кизлярский район, пос. Александрия | | 2013 2019 | | ПСД | | | | 8 327,63 | | 2024 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|---|------------|--------------|---|-----|--------------|------------|---|--------------|----|------|
| 194 | 28 ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Инвестплощадка Дагаракомплес с. Речное п.п. Мисневский, Давыдов, Виноградов ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" | 1 661,90 | 2013 2019 | | ПСД | 253 654,77 | | | 253 654,80 | | 2024 |
| 195 | 29 ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Насосное оборудование для Чиркейской насосной станции РД, Буйнакский район, с. Чиркей Водоснабжение | | 2019 2020 | | ПСД | 22 060,64 | | | 22 060,64 | | 2024 |
| 196 | 30 ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Обследование жилья | | 2019 2020 | | ПСД | 25 680,00 | | | 25 680,00 | | 2024 |
| 197 | 31 ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Реконструкция и расширение (2-я очередь) канализации в г. Махачкала РД, г. Махачкала Водоотведение | | 2012 2020 | | ПСД | 4 678 883,08 | | | 4 678 883,00 | | 2024 |
| 198 | 32 ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Республиканская клиническая больница г. Махачкала РД, г. Махачкала | | 2016 2021 | | ПСД | | | | 5 281,83 | | 2024 |
| 199 | 33 ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Роддом в г. Кизилорт РД, г. Кизилорт | 396 087,80 | 2008 2020 | | ПСД | 641 342,63 | | | 641 342,60 | | 2024 |
| 200 | 34 ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Спортзал в с. Унцукуль РД, Унцукульский район, с. Унцукуль | | 2010 2018 | | ПСД | 46 779,58 | | | 46 779,58 | | 2024 |
| 201 | 35 ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Строительство Республиканского онкологического диспансера со стационаром на 40 коек и с поликлиникой на 200 посещений в смену (1 очередь) РД, г. Махачкала | 47 486,39 | 2010 2019 | | ПСД | 435 030,29 | | | 435 030,30 | | 2024 |
| 202 | 36 ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Троллейбусная линия в г. Каспийск РД, г. Каспийск | | 2017 2018 | | ПСД | 12 577,07 | | | 12 577,07 | | 2024 |
| 203 | 37 ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Школа в с. Акбулаторт РД, Хасавюртовский район, с. Акбулаторт | | 2011 2021 | | ПСД | 151 981,74 | 131 576,00 | | 151 987,70 | | 2024 |
| 204 | 38 ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Школа в с. Аладаш РД, Курахский район, с. Аладаш | | 2008 2021 | | ПСД | 30 611,31 | | | 30 611,31 | | 2024 |
| 205 | 39 ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Школа в с. Апти РД, Буйнакский район, с. Апти | | 2012 2020 | | ПСД | 29 227,65 | | | 29 227,65 | | 2024 |
| 206 | 40 ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Школа в с. Кандаураул РД, Хасавюртовский район, с. Кандаураул | | 2019 2020 | | | 118 916,74 | 102 946,00 | | 118 916,70 | | 2024 |
| 207 | 41 ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Школа в с. Кемсиорт РД, Хасавюртовский район, с. Кемсиорт | | 2019 2020 | | | 15 553,82 | 13 464,00 | | 15 553,82 | | 2024 |
| 208 | 42 ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Школа в с. Леннаул РД, Казбековский район, с. Леннаул | | 2010 2020 | | | 70 316,73 | | | 70 316,73 | | 2024 |
| 209 | 43 ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Школа в с. Охли РД, Левашинский район, с. Охли Общее образование | | 2012 2020 | | ПСД | 58 219,96 | | | 58 219,96 | | 2024 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|---|-----------|--------------|---|-----|------------|------------|---|------------|----|------|
| 210 | 44 ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Школа в с. Теречное РД, Хасавюртовский район, с. Теречное | 35 851,38 | 2018 2020 | | ПСД | 237 483,49 | 185 379,00 | | 237 483,50 | | 2024 |
| 211 | 45 ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Школа по ул. А. Султана в г. Махачкала РД, г. Махачкала, ул. А. Султана | | 2016 2018 | | ПСД | 464 360,64 | 429 258,62 | | 691 615,70 | | 2024 |
| 212 | 46 ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Общее образование Больница в с. Килеро РД, Цунтинский район, с. Килеро | 20 042,95 | 2010 2020 | | ПСД | 14 201,60 | - | | 14 201,60 | | 2024 |
| 213 | 47 ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Больница в с. Кумух РД, Лакский район, с. Кумух | 45 109,00 | 2008 2020 | | ПСД | 187 354,64 | 134671 | | 187 354,60 | | 2024 |
| 214 | 48 ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Водовод в с. Гимры РД, Унцукульский район, с. Гимры | - | 2012 2020 | | ПСД | 14 282,00 | | | 14 282,00 | | 2024 |
| 215 | 49 ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Водовод Махачкала-Каспийск-Избербаш РД РД, г. Махачкала, г. Каспийск, г. Избербаш | 87 452,00 | 2008 2021 | | ПСД | 138 190,10 | | | 138 190,10 | | 2024 |
| 216 | 50 ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Водопровод с. Дибгаши Дахадаевского района РД, Дахадаевский район, с. Дибгаши | - | 2012 2020 | | ПСД | 12 110,58 | | | 12 110,58 | | 2024 |
| 217 | 51 ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Водоснабжение п. Дубки РД, г. Махачкала, п. Дубки | 3 829,00 | 2013 2018 | | ПСД | 16 000,00 | | | 16 000,00 | | 2024 |
| 218 | 52 ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Водоснабжение с. Дылым РД, Казбековский район, с. Дылым | 13 647,00 | 2010 2020 | | | | | | 47 861,91 | | 2024 |
| 219 | 53 ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Водоснабжение с. Кванхидатли, Ботлихский район РД, Ботлихский район, с. Кванхидатли | 4 147,00 | 2011 2020 | | | 17 801,84 | | | 17 801,84 | | 2024 |
| 220 | 54 ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Водоснабжение с. Лабкомахи РД, Левашинский район, с. Лабкомахи | 3 786,00 | 2012 2020 | | | 16 361,73 | | | 16 361,73 | | 2024 |
| 221 | 55 ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Водоснабжение с. Н. Инхело РД, Гумбетовский район, с. Н. Инхело, | 9 942,00 | 2012 2020 | | | 32 087,30 | | | 32 087,30 | | 2024 |
| 222 | 56 ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Водоснабжение с. Унцукуль РД, Унцукульский район, с. Унцукуль | - | 2009 2020 | | | 42 423,88 | | | 42 423,88 | | 2024 |
| 223 | 57 ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Водоснабжение с. Эндирейаул РД, Хасавюртовский район, с. Эндирейаул | 4 984,00 | 2009 2020 | | | 15 220,00 | | | 15 220,00 | | 2024 |
| 224 | 58 ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Групповой водопровод Бурдеки-Кичиамри-Сергокала РД, Сергокалинский район, сс. Бурдеки-Кичиамри-Сергокала | 24 321,34 | 2008 2020 | | | 116 377,60 | | | 116 377,60 | | 2024 |
| 225 | 59 ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Замена водовода и сетей канализации г. Дагестанские Огни РД, г. Дагестанские Огни Водоотведение | - | 2008 2020 | | | 40 808,00 | | | 40 808,00 | | 2024 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|----|--|------------------|---------------|---|------------|------------|-------|------------|----|------|
| 226 | 60 | ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Инвестплощадка Немская деревня Инвестплощадка | 40 003,00 | 2012 2019 | | 155 765,00 | 129 555,00 | | 155 765,00 | | 2024 |
| 227 | 61 | ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Инвестплощадка Чиндериеро Инвестплощадка | 61 760,00 | 2013 2019 | | 151 194,56 | 120000 | | 151 194,60 | | 2024 |
| 228 | 62 | ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Инвестплощадка Дарвагчай Инвестплощадка | 71 080,00 | 2013 2020 | | 131 218,75 | 90 000,00 | | 131 218,80 | | 2024 |
| 229 | 63 | ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Инвестплощадка Новокаякент Инвестплощадка | 67 620,00 | 2012 2019 | | 268 316,21 | 213 460,00 | | 268 316,20 | | 2024 |
| 230 | 64 | ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Противотуберкулезный диспансер Здравоохранение | 230 874,00 | 2006 2021 | | 630 479,29 | 359 984,00 | | 630 479,30 | | 2024 |
| 231 | 65 | ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Расчетка водозабора в с. Чиркей РД, Буйнакский район, с. Чиркей | 3 200,12 | 2009 2019 | | | | | 25 219,05 | | 2024 |
| 232 | 66 | ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Санаторий Мать и дитя Соц объект | 31 112,00 | 2014 2020 | | 70 447,57 | | | 70 447,57 | | 2024 |
| 233 | 67 | ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Сети в МКР г. Каспийск РД, г. Каспийск | 22 560,00 | 2008 2019 | | 122 902,71 | | | 122 902,70 | | 2024 |
| 234 | 68 | ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Школа в с. Архида РД, Хунзахский район, с. Архида | - | 2012 2020 | | | | | 13 581,24 | | 2024 |
| 235 | 69 | ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Школа в с. Балахани РД, Унцукульский район, с. Балахани, | 17 256,09 | 2011 2021 | | 55 505,21 | | | 55 505,21 | | 2024 |
| 236 | 70 | ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Школа в с. Буртунай РД, Казбековский район, с. Буртунай | 11 096,26 | 2008 2019 | | 40 534,28 | | | 40 534,28 | | 2024 |
| 237 | 71 | ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Школа в с. Кахабросо РД, Унцукульский район, с. Кахабросо | 9 980,68 | 2008 2019 | | 22 218,06 | | | 22 218,06 | | 2024 |
| 238 | 72 | ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Школа в с. Львовский № 1 РД, Бабаюртовский район, с. Львовский | 14 536,35 | 2014 2020 | | 7 692,30 | | | 7 692,30 | | 2024 |
| 239 | 73 | ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Школа на 420 м. с. Годобери РД, Ботлихский район, с. Годобери | - | 2012 2020 | | 6 069,02 | | | 6 069,02 | | 2024 |
| 240 | 74 | ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Школа-интернат в с. Вихли РД, Кулинский район, с. Вихли | 26 494,89 | 2011 2021 | | 21 947,11 | | | 21 947,11 | | 2024 |
| 241 | 75 | ГУП РД "Дирекция ФЦП "Юг России" Школа с.Шукты РД, Акушинский район, с.Шукты Общее образование | 54880 | 2008 4,9 % | | ПСД | 2 790,00 | - | 52 090,00 | - | 2024 |
| 242 | 76 | ГУП РД "Дирекция ФЦП "Юг России" Водопровод МКР с.Ботлих РД, Ботлихский район, с.Ботлих Водоснабжение | 407,15 | 2001 100% | | ПСД | 407,15 | - | - | - | 2024 |
| 243 | 77 | ГУП РД "Дирекция ФЦП "Юг России" Водопровод и ОС с. Хелетури РД, Ботлихский район, с. Хелетури Водоснабжение | 30 км 64202,9 | 2008 100% | | ПСД | 64 202,90 | 47961 | - | - | 2024 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|-----|--|--|-------------------------|-------------------------|---|---|-----------|-----------|------------|------------|------------|--------|
| 244 | 78 | ГУП РД "Дирекция ФЦП "Юг России" Больница с.Усухчай РД, Докупаринский район, с.Усухчай Здравоохранение | 5231,4 кв.м. 14361,0 | 2008 20% | | ПСД | 600,00 | - | 13 761,00 | - | 2024 | |
| 245 | 79 | ГУП РД "Дирекция ФЦП "Юг России" Роддом с.Маджалис РД, Кайтагский район, с.Маджалис Здравоохранение | 30 коек 124158,0 | 2008 12% | | ПСД | 19 906,00 | - | 104 252,00 | - | 2024 | |
| 246 | 80 | ГУП РД "Дирекция ФЦП "Юг России" Роддом с. Карабудахкент РД, Карабудахкент район, с. Карабудахкент Здравоохранение | 45 коек | 2008 12% | | ПСД | 4 747,80 | - | | | 2024 | |
| 247 | 81 | ГУП РД "Дирекция ФЦП "Юг России" Школа с.Чукина РД, Лакский район, с.Чукина Общее образование | 974,9 | 2004 85% | | ПСД | 954,70 | - | 20,20 | - | 2024 | |
| 248 | 82 | ГУП РД "Дирекция ФЦП "Юг России" Поликлиника с. Магарамкент Магарамкентский район, с. Магарамкент Здравоохранение | | 2008 15% | | ПСД | 4 339,00 | - | - | - | 2024 | |
| 249 | 83 | ГУП РД "Дирекция ФЦП "Юг России" Школа с.Гамиях РД, Новолокский район, с.Гамиях Общее образование | 14 361,00 | 2008 5% | | ПСД | 1 871,50 | - | 12 489,50 | - | 2024 | |
| 250 | 84 | ГУП РД "Дирекция ФЦП "Юг России" Водопровод с. Мушули РД, Хунзахский район, с. Мушули Водоснабжение | 4,5 км 1194,5 | 2005 18,8% | | ПСД | 1 194,50 | - | - | - | 2024 | |
| 251 | 85 | ГУП РД "Дирекция ФЦП "Юг России" ФОК с. Гоцатль РД, Хунзахский район, с. Гоцатль Объект спорта | 1176кв.м. 1359,8 | 2001 15% | | ПСД | 268,90 | - | 1 090,90 | - | 2024 | |
| 252 | 86 | ГУП РД "Дирекция ФЦП "Юг России" Школа с. Архида РД, Хунзахский район, с. Архида Общее образование | | 2010 | | | 9 870,93 | | 9 261,13 | | 2024 | |
| 253 | 87 | ГУП РД "Дирекция ФЦП "Юг России" Водопровод с. Гигатли-Урух РД, Цумадинский район, с. Гигатли-Урух Водоснабжение | 5090 м | 2002 64,8% | | ПСД | 5 017,00 | - | - | - | 2024 | |
| 254 | 88 | ГУП РД "Дирекция ФЦП "Юг России" Спортзал с. Мачада РД, Шамальский район, с. Мачада Объект спорта | 288 кв.м. 18890,0 | 2007 12,7% | | ПСД | 3 200,00 | | 3 200,00 | | 2024 | |
| 3 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан | | | | | | | | | | | |
| 255 | 1 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Водоснабжение с. Адильянгирт РД, Бабаюртовский район с. Адильянгирт Водоснабжение | 42,4 км 142 219,00 | 2014г. 2015г. 3% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановлен ие №598 от 15.07.2013г. | 3 730,16 | 3 543,65 | 138 488,84 | 138 488,84 | 131 564,40 | 2021г. |
| 256 | 2 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Водоснабжение с. Шодрода Ботлихский район РД, Ботлихский район, с. Шодрод Водоснабжение | 15,04 км 71 952,68 | 2012г. 2019г. 90% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановлен ие №598 от 15.07.2013г. | 56 894,65 | 42 395,51 | 15 058,03 | 15 058,03 | 14 305,13 | 2021г. |
| 257 | 3 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Водоснабжение с. Гуниб Гунибский район РД, Гунибский район, с. Гуниб Водоснабжение | 13,62 км 50 249,68 | 2012г. 2018г. 50% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановлен ие №598 от 15.07.2013г. | 14 807,29 | 14 047,92 | 35 442,39 | 35 442,39 | 33 670,27 | 2020г. |
| 258 | 4 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Водоснабжение с. Калки Дахадаеский район РД, Дахадаеский район, с. Калки Водоснабжение | 8,7 км 30 572,83 | 2013г. 2015г. 15% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановлен ие №598 от 15.07.2013г. | 5 531,98 | 5 255,38 | 25 040,85 | 25 040,85 | 23 788,81 | 2021г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|-----|----|---|-------------------------|--------------------------|---|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|--------|
| 259 | 5 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Водоснабжение с. Комсомольское Кизилортовский район Р.Д. Кизилортовский район, с. Комсомольское Водоснабжение | 11,5 км 40 322,39 | 2014г. 2014г. 1% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановлен ие №598 от 15.07.2013г. | 5 068,82 | 4 815,38 | 35 253,57 | 35 253,57 | 33 490,89 | 2021г. |
| 260 | 6 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Водоснабжение с. Кунди Лакский район Р.Д. Лакский район, с. Кунди Водоснабжение | 8,3 км 61 120,00 | 2014г. 2014г.. 10% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановлен ие №598 от 15.07.2013г. | 5 220,98 | 4 959,93 | 55 899,02 | 55 899,02 | 53 104,07 | 2021г. |
| 261 | 7 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Водоснабжение с. Мекеги Левашинский район Р.Д. Левашинский район, с.Мекеги Водоснабжение | 2 скважины 30 973,94 | 2015г. 2017г. 10% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановлен ие №598 от 15.07.2013г. | 25 489,00 | 24 214,55 | 5 484,94 | 5 484,94 | 5 210,69 | 2022г. |
| 262 | 8 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Водоснабжение с. Батлаич Хунзахский район Р.Д. Хунзахский район, с. Батлаич Водоснабжение | 18,04 км 36 028,00 | 2014г. 2014г. 80% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановлен ие №598 от 15.07.2013г. | 15 142,85 | 14 385,71 | 20 885,15 | 20 885,15 | 19 840,89 | 2021г. |
| 263 | 9 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Водоснабжение с. Орта Хунзахский район Р.Д. Хунзахский район, с. Орта, Водоснабжение | 25,16 км 43 501,68 | 2014г. 2014г. 60% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановлен ие №598 от 15.07.2013г. | 34 619,98 | 32 888,98 | 8 881,70 | 8 881,70 | 8 437,62 | 2020г. |
| 264 | 10 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Водосна бжение с. Тануси Хунзахский район Р.Д. Хунзахский район, с. Тануси Водоснабжение | 10,95 км 55 434,15 | 2013г. 2016г. 60% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановлен ие №598 от 15.07.2013г. | 35 980,55 | 34 181,52 | 19 453,60 | 19 453,60 | 18 480,92 | 2021г. |
| 265 | 11 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Газификация с. Ахты Ахтынский район Р.Д. Ахтынский район, с. Ахты Газификация | 95,7 км 155 362,87 | 2009г. 2016г. 90% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановлен ие №598 от 15.07.2013г. | 25 000,00 | 23 750,00 | 130 362,87 | 130 362,87 | 123 844,73 | 2021г. |
| 266 | 12 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Газификация Бабаюртовский район с. Шава СПК "Жданова" Р.Д. Бабаюртовский район, с. Шава Газификация | 35,4 км 64 358,76 | 2014г. 2016г. 40% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановлен ие №598 от 15.07.2013г. | 21 605,86 | 20 525,57 | 42 752,90 | 42 752,90 | 40 615,26 | 2021г. |
| 267 | 13 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Газификация с. Аргвани Гумбетовский район Р.Д. Гумбетовский район, с.Аргвани Газификация | 24,7 км 59 513,30 | 2009г. 2015г. 28%; | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановлен ие №598 от 15.07.2013г. | 16 830,30 | 15 988,79 | 42 683,00 | 42 683,00 | 40 548,85 | 2020г. |
| 268 | 14 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Газификация с. Ираги Дахадаевский район Р.Д. Дахадаевский район, с. Ираги Газификация | 4,7 км 12 899,61 | 2015г. 2015 г. 1% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановлен ие №598 от 15.07.2013г. | 1 218,22 | 1 157,31 | 11 681,39 | 11 681,39 | 11 097,32 | 2021г. |
| 269 | 15 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Газификация с. Харбук Дахадаевский район Р.Д. Дахадаевский район, с. Харбук Газификация | 18,35 км 36 283,06 | 2011г 2014г 11% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановлен ие №598 от 15.07.2013г. | 7 762,44 | 7 374,31 | 28 520,62 | 28 520,62 | 27 094,59 | 2020г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|---|-----------------------|-------------------------|---|---|----------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 270 | 16 ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Газификация с. Трисанчи Дахадаевский район РД, Дахадаевский район, с. Трисанчи Газификация | 11 км 18 675,93 | 2015г. 2015г. 2% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановлен не №598 от 15.07.2013г. | 1 280,00 | 1 216,00 | 17 395,93 | 17 395,93 | 16 526,13 | 2021г. |
| 271 | 17 ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Газификация с. Усучай Докузпаринский район РД, Докузпаринский район, с. Усучай Газификация | 17,8 км 17 595,30 | 2014г. 2015г. 90% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановлен не №598 от 15.07.2013г. | 1 650,00 | 1 567,50 | 15 945,30 | 15 945,30 | 15 148,04 | 2021г. |
| 272 | 18 ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Газификация с. Н.Каракоре Докузпаринский район РД, Докузпаринский район, с. Н.Каракоре Газификация | 25,04 км 9 455,93 | 2006г. 2015г. 90% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановлен не №598 от 15.07.2013г. | 4 062,00 | 3 858,90 | 5 393,93 | 5 393,93 | 5 124,23 | 2021г. |
| 273 | 19 ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Газификация с. Н.Артлух Казбековский район РД Казбековский район, с. Н.Артлух Газификация | 19,14 км 30 632,07 | 2011г. 80% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановлен не №598 от 15.07.2013г. | 4 955,55 | 4 707,77 | 25 676,52 | 25 676,52 | 24 392,69 | 2021г. |
| 274 | 20 ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Газификация с. Ницца Казбековский район РД, Казбековский район, с. Ницца Газификация | 6,9 км 18 762,00 | 2013г. 2013г. 2% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановлен не №598 от 15.07.2013г. | 999,70 | 949,72 | 17 762,30 | 17 762,30 | 16 874,19 | 2021г. |
| 275 | 21 ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Газификация с. Азадоглы Магарамкентский район РД, Магарамкентский район, с. Азадоглы Газификация | 23,32 км 31 646,83 | 2011г. 2017г. 25% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановлен не №598 от 15.07.2013г. | 6 047,68 | 5 745,30 | 25 599,15 | 25 599,15 | 24 319,19 | 2020г. |
| 276 | 22 ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Газификация с. Кахдуг С-Стальский район РД, С-Стальский район, с. Кахдуг Газификация | 14,21 км 22 981,37 | 2013г. 2013г. 25% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановлен не №598 от 15.07.2013г. | 4 510,71 | 4 285,17 | 18 470,66 | 18 470,66 | 17 547,13 | 2021г. |
| 277 | 23 ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Газификация сел Карчаг, Зиник, Эжендиль, Нютюг С-Стальский район РД, С-Стальский район, с. Карчаг, Зиник, Эжендиль, Нютюг Газификация | 40,89 км 63 254,00 | 2010г. 2010г. 2% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановлен не №598 от 15.07.2013г. | 0,00 | 0,00 | 63 254,00 | 63 254,00 | 60 091,30 | 2021г. |
| 278 | 24 ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Газификация с. Балахани Унцукульский район РД, Унцукульский район, с. Балахани Газификация | 13,5 км 39 134,00 | 2014г. 2014г. 2% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановлен не №598 от 15.07.2013г. | 3 340,00 | 3 173,00 | 35 794,00 | 35 794,00 | 34 004,30 | 2021г. |
| 279 | 25 ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Газификация с. Арагани Унцукульский район РД, Унцукульский район, с. Арагани Газификация | 14,2 км 32 143,00 | 2014г. 2014г. 7% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановлен не №598 от 15.07.2013г. | 3 449,60 | 3 277,12 | 28 693,40 | 28 693,40 | 27 258,73 | 2021г. |
| 280 | 26 ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Газификация с. Новый Костек Хасавюртовский район РД, Хасавюртовский район, с. Н.Костек Газификация | 6,99 км 16 647,00 | 2008г. 2014г. 70% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановлен не №598 от 15.07.2013г. | 2 000,00 | 1 900,00 | 14 647,00 | 14 647,00 | 13 914,65 | 2020г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|-----|----|---|---------------------------|--------------------------|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 281 | 27 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Газификация с. Ахалчи Хунзахский район РД, Хунзахский район, с. Ахалчи Газификация | 8,6 км 23 127,74 | 2015г. 2015г. 1% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановлен | 127,39 | 121,02 | 23 000,35 | 23 000,35 | 21 850,33 | 2022г. |
| 282 | 28 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Газификация с. Хунзах Хунзахский район РД, Хунзахский район, с. Хунзах Газификация | 33,2 км 83 182,53 | 2009 г 2015г. 60% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановлен ие №598 от 15.07.2013г. | 61 127,23 | 58 070,87 | 22 055,29 | 22 055,29 | 20 952,53 | 2020г. |
| 283 | 29 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Газификация с. Тлайлух Хунзахский район РД, Хунзахский район, с. Тлайлух Газификация | 4,81 км 9 851,16 | 2009г. 2014г. 70% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановлен ие №598 от 15.07.2013г. | 6 000,00 | 5 700,00 | 3 851,16 | 3 851,16 | 3 658,60 | 2021г. |
| 284 | 30 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Общеобразовательная школа с. Хиндах Хунзахский район РД, Хунзахский район, с. Хиндах Образование | 162 учм 65 555,00 | 2008г. 2008г. 65% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановлен ие №598 от 15.07.2013г. | 36 000,00 | 34 200,00 | 29 555,00 | 29 555,00 | 28 077,25 | 2021г. |
| 285 | 31 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Общеобразовательная школа в с.Куштиль Хивского района РД, Хивский район, с. Куштиль Образование | 200 уч. Мест 41 908,76 | 2010г. 2018г. 90% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановлен ие №598 от 15.07.2013г. | 31 908,76 | 30 313,32 | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 500,00 | 2020г. |
| 286 | 32 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Плоскостное спортивное сооружение в с. Ахты Ахтынского района РД, Ахтынский район с. Ахты Объект спорта | 1500 м2 8 632,93 | 2014г. 2020г. 50% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановлен ие №598 от 15.07.2013г. | 4 156,44 | 3 948,62 | 4 476,49 | 0,00 | 0,00 | 2020г. |
| 287 | 33 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Плоскостное спортивное сооружение в с. Нижнее Казанище Буйнакского района РД, Буйнакский район с. Нижнее Казанище Объект спорта | 1500 м2 8 329,84 | 2014г. 2020 г. 50% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановлен ие №598 от 15.07.2013г. | 4 156,44 | 3 948,62 | 4 173,40 | 0,00 | 0,00 | 2020г. |
| 288 | 34 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Водоснабжение с. Карагоре Докузпаринского района РД, Докузпаринский район с. Карагоре Водоснабжение | 33,4 км 64 729,00 | 2013г. 2020г. 15% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановлен ие №598 от 15.07.2013г. | 15 316,35 | 14 550,53 | 49 412,65 | 0,00 | 0,00 | 2020г. |
| 289 | 35 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Водоснабжение с. Амуши-Харахи Хунзахского района РД, Хунзахский район с. Амуши-Харахи Водоснабжение | 8,1 км 127 954,84 | 2010г. 2014 г. 60% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановлен ие №598 от 15.07.2013г. | 79 730,92 | 75 744,37 | 48 223,92 | 0,00 | 0,00 | 2020г. |
| 290 | 36 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Водоснабжение с. Харачи Унцукульского района РД, Унцукульский район с. Харачи Водоснабжение | 4,1 км 24 177,54 | 2014г. 2020г. 30% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановлен ие №598 от 15.07.2013г. | 3 337,35 | 3 170,48 | 20 840,19 | 0,00 | 0,00 | 2020г. |
| 291 | 37 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Водоснабжение с. Миарео Ботлихского района РД, Ботлихский район с. Миарео Водоснабжение | 5,8 км 43 383,84 | 2014г. 2020г. 33% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановлен ие №598 от 15.07.2013г. | 9 666,16 | 9 182,85 | 33 717,69 | 0,00 | 0,00 | 2020г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|-----|----|--|-----------------------|-------------------------|---|---|------------|------------|-----------|----------|----------|--------|
| 292 | 38 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Водоснабжение с. Тох-Орда Тляртинского района РД, Тляртинский район с. Тох-Орда Водоснабжение | 9,2 км 40 170,16 | 2016г. 2020г. 35% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановлением №598 от 15.07.2013г. | 19 200,00 | 18 240,00 | 20 970,16 | 0,00 | 0,00 | 2020г. |
| 293 | 39 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Водоснабжение с. Киша Дахадаевского района РД, Дахадаевский район с. Киша Водоснабжение | 15 км 88 396,40 | 2013г. 2020г. 5% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановлением №598 от 15.07.2013г. | 11 688,83 | 11 104,39 | 76 707,57 | 0,00 | 0,00 | 2020г. |
| 294 | 40 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Водоснабжение с. Учкент Кумторкалинского района РД, Кумторкалинский район с. Учкент Водоснабжение | 30 км 51 134,80 | 2017г. 2020г. 4% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановлением №598 от 15.07.2013г. | 14 378,10 | 12 825,00 | 36 756,70 | 0,00 | 0,00 | 2020г. |
| 295 | 41 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Водоснабжение с. Утамыш Кавкентского района РД, Кавкентский район с. Утамыш Водоснабжение | 37,7 км 145 150,80 | 2013г. 2020г. 70% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановлением №598 от 15.07.2013г. | 132 019,30 | 82 429,46 | 13 131,50 | 0,00 | 0,00 | 2020г. |
| 296 | 42 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Водоснабжение с. Миглауриб Шамильского района РД, Шамильский район с. Миглауриб Водоснабжение | 15,2 км 37 957,49 | 2016г. 2020г. 75% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановлением №598 от 15.07.2013г. | 29 098,87 | 3 773,04 | 8 858,65 | 0,00 | 0,00 | 2020г. |
| 297 | 43 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Газификация с. Ичин С.Стальского района РД, С-Стальский район с. Ичин Газификация | 6,97 км 12 303,29 | 2013г. 2020г. 5% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановлением №598 от 15.07.2013г. | 3 402,60 | 3 232,47 | 8 900,69 | 0,00 | 0,00 | 2020г. |
| 298 | 44 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Газификация с. Тлярата Гумбетовского района РД, Гумбетовский район с. Тлярата Газификация | 3,72 км 9 420,14 | 2013г. 2020г. 95% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановлением №598 от 15.07.2013г. | 2 885,67 | 2 741,39 | 6 534,47 | 0,00 | 0,00 | 2020г. |
| 299 | 45 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Фельдшерско-акушерский пункт в с. Хосрех Кулинского района РД, Кулинский район с. Хосрех Здравоохранение | 104,4 м2 8 399,27 | 2019г. 2020г. 75% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановлением №598 от 15.07.2013г. | 3 271,70 | 0,00 | 5 127,57 | 0,00 | 0,00 | 2020г. |
| 300 | 46 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Комплексная компактная застройка в с. Сар-Сар Кизлярского района РД, Кизлярский район с. Сар-Сар Прочее | компл. 1199052,78 | 2016г. 2020г. 72% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановлением №598 от 15.07.2013г. | 130 641,56 | 124 067,68 | 68 411,22 | 0,00 | 0,00 | 2020г. |
| 301 | 47 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Газификация с. Хиндах Хунзахский район РД, Хунзахский район, с. Хиндах Газификация | 2,03 км 6 164,00 | 2014г. 2014г. 90% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановлением №598 от 15.07.2013г. | 480,00 | 456,00 | 5 684,00 | 5 684,00 | 5 399,80 | 2022г. |
| 302 | 48 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Газификация с. Иманалироссо Казбековского района РД, Казбековский район, с. Иманалироссо Газификация | 2,0 км 5 801,00 | 2013г. 2013г. 2% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановлением №598 от 15.07.2013г. | 281,00 | 266,95 | 5 520,00 | 5 520,00 | 5 244,00 | 2022г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|--|----|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|---------|
| 303 | 49 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Газификация с. Ортатюбе Ногайский район РД. Ногайский район, с. Ортатюбе Газификация | 13,1 км 41 003,20 | 2014г. 2014г. 1% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановлением №598 от 15.07.2013г. | 1 703,20 | 0,00 | 39 300,00 | 39 300,00 | 37 335,00 | 2022г. |
| 304 | 50 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Газификация с. Шумли-Олик Ногайский район РД. Ногайский район, с. Шумли-Олик Газификация | 15,1 км 48 790,46 | 2014г. 2014г. 2% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановлением №598 от 15.07.2013г. | 1 690,46 | 1 605,94 | 47 100,00 | 47 100,00 | 44 745,00 | 2022г. |
| 4 Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан | | | | | | | | | | | | |
| 305 | 1 | ГКУ «Дагавтодор» Реконструкция автомобильной дороги Агвали-Шаули-Кидеро на участке км 40- км 47 Цунтинский район, РД РД. Цунтинский район Дорожное хозяйство | 6,65 2/85,15 288010,36 | 2017-2020 Высокая - 63,3% | ##### | Государственная программа РД «Развитие территориальных автомобильных дорог республиканского, межмуниципально го и местного значения Республики Дагестан» | 157 717,00 | - | 130 293,36 | 89 720,00 | - | 2020 г. |
| 306 | 2 | ГКУ «Дагавтодор» Реконструкция автомобильной дороги Грозный-Ботлих-Хунзах- Араканская площадка на участке км 117-км 127 РД. Ботлихский район Дорожное хозяйство | 7,08 317599,620 | 2017-2020 Достроен - 100% | 76582000000 03202519403 100781 | Государственная программа РД «Развитие территориальных автомобильных дорог республиканского, межмуниципально го и местного значения Республики Дагестан» | 180458,661 | 102 252,12 | 137 140,96 | 67 510,14 | 65 894,81 | 2020 г. |
| 307 | 3 | ГКУ «Дагавтодор» Реконструкция автомобильной дороги Гуниб-Рууджа на участке км 0 - км 10 РД. Гунибский район Дорожное хозяйство | 8,463 1 29,78 414909,080 | 2016-2021 Средняя 33,8% | 76582000000 03202519403 100271 | Государственная программа РД «Развитие территориальных автомобильных дорог республиканского, межмуниципально го и местного значения Республики Дагестан» | 163 015,14 | - | 251 894,64 | 277 510,86 | - | 2021 г. |
| 308 | 4 | ГКУ «Дагавтодор» Реконструкция автомобильной дороги " Махачкала-Буйнакс-Левашин-В.Гуниб" - Салта, км 0 - км 8 РД. Гунибский район Дорожное хозяйство | 7,393 153594,690 | 2017-2020 Средняя 39,6% | 76582000000 03202519403 100281 | Государственная программа РД «Развитие территориальных автомобильных дорог республиканского, межмуниципально го и местного значения Республики Дагестан» | 59 961,00 | - | 93 633,69 | 80 517,00 | - | 2020 г. |
| 309 | 5 | ГКУ «Дагавтодор» Реконструкция автомобильной дороги Манас-Зеленоморск-Аэропорт на участке км 0 - км 13,7 РД. Карабудахкентский район Дорожное хозяйство | 12,956 779877,64 | 2012-2020 Высокая - 52,4% | 76582000000 03202519403 100021 | Государственная программа РД «Развитие территориальных автомобильных дорог республиканского, межмуниципально го и местного значения Республики Дагестан» | 499 300,58 | - | 280 577,06 | 383 359,18 | - | 2020 г. |
| 310 | 6 | ГКУ «Дагавтодор» Строительство автомобильной дороги Бежта - Кидеро -Ретлаб в обход с. Мокок РД. Цунтинский район Дорожное хозяйство | 2,37 1 53,33 98658,290 | 2019-2020 Средняя - 21,4% | 76582000000 032 02519403100 241 | Государственная программа РД «Развитие территориальных автомобильных дорог республиканского, межмуниципально го и местного значения Республики Дагестан» | 19 994,86 | - | 78 663,43 | 55 116,30 | - | 2020 г. |
| 311 | 7 | ГКУ «Дагавтодор» Строительство автомобильной дороги кс. Н. Казанище от автомобильной дороги Махачкала-Буйнакс-Левашин-В. Гуниб РД. Буйнакский район Дорожное хозяйство | 1,63 62137,880 | 2019-2020 Средняя - 22,2% | 76582000000 03202519403 100241 | Государственная программа РД «Развитие территориальных автомобильных дорог республиканского, межмуниципально го и местного значения Республики Дагестан» | 13 450,00 | - | 48 687,88 | 35 084,00 | - | 2020 г. |
| 312 | 8 | ГКУ «Дагавтодор» Реконструкция автомобильной дороги Грозный-Ботлих -Хунзах-Араканская площадка на участке км 95 - км 110 РД. Ботлихский район Дорожное хозяйство | 13,194 461944,990 | 2019-2021 Средняя - 20,8% | 76582000000 03202519403 100251 | Государственная программа РД «Развитие территориальных автомобильных дорог республиканского, межмуниципально го и местного значения Республики Дагестан» | 109 953,56 | 97 953,56 | 351 991,43 | 372 278,44 | 372 278,44 | 2021 г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|-----|----|---|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---|--------------|---|------------|------------|----|---------|
| 313 | 9 | ГКУ «Дагавтор» Реконструкция автомобильной дороги Курукал - Хнов км 8 км 15 РД. Ахтынский район Дорожное хозяйство | 6,678 161779,950 | 2016-2020 Завершающая 75,1% | 76582000000 03202519403 100331 | Государственная программа РД «Развитие территориальных автомобильных дорог республиканского, межмуниципально го и местного значения Республики Дагестан» | 123 634,00 | - | 38 145,95 | 41 243,00 | - | 2020 г. |
| 314 | 10 | ГКУ «Дагавтор» Строительство автомобильной дороги от автомобильной дороги Ботлих - Карада до с.Цолода км 0 - км 6,5 РД. Ахвахский район Дорожное хозяйство | 5,2 75000,0 | 2013-2020 Средняя — 20% | 76582000000 03202519403 100031 | Государственная программа РД «Развитие территориальных автомобильных дорог республиканского, межмуниципально го и местного значения Республики Дагестан» | 15 000,00 | - | 60 000,00 | 60 000,00 | - | 2020 г. |
| 315 | 11 | ГКУ «Дагавтор» Реконструкция автомобильной дороги Ванашимах-Н.Мулебаи РД. Сергокалинский район Дорожное хозяйство | 9,88 266492,370 | 2013-2021 Высокая - 52,8% | 76582000000 03202519403 100361 | Государственная программа РД «Развитие территориальных автомобильных дорог республиканского, межмуниципально го и местного значения Республики Дагестан» | 189 803,47 | - | 76 688,91 | 161 467,00 | - | 2021 г. |
| 316 | 12 | ГКУ «Дагавтор» Реконструкция автомобильной дороги Грозный-Ботлих-Хурига-Араванская площадка на участке км 110 - км 118 (дополнительные расходы) РД. Ботлихский район Дорожное хозяйство | 0,36 288000,0 | 2015-2021 Начальная — 13,5% | 76582000000 03202519403 100371 | Государственная программа РД «Развитие территориальных автомобильных дорог республиканского, межмуниципально го и местного значения Республики Дагестан» | 43 523,00 | - | 244 477,00 | 248 385,00 | - | 2021 г. |
| 317 | 13 | ГКУ «Дагавтор» Реконструкция автомобильной дороги Ланда-Шидиб км 0-км 5 РД. Тляратинский район Дорожное хозяйство | 5,0 55882,260 | 2015-2020 Высокая - 69,7% | 76582000000 03202519403 100411 | Государственная программа РД «Развитие территориальных автомобильных дорог республиканского, межмуниципально го и местного значения Республики Дагестан» | 40 494,32 | - | 15 387,94 | 15 744,80 | - | 2020 г. |
| 318 | 14 | ГКУ «Дагавтор» Реконструкция автомобильной дороги Гунибское шоссе-Вантляевский перевал на участке км 72 - км 85 РД. Тляратинский район Дорожное хозяйство | 12,0 2336574,730 | 2014-2020 Завершающая - 90,5% | 76582000000 03202519403 100461 | Государственная программа РД «Развитие территориальных автомобильных дорог республиканского, межмуниципально го и местного значения Республики Дагестан» | 1 718 276,36 | - | 618 298,37 | 103 088,00 | - | 2020 г. |
| 319 | 15 | ГКУ «Дагавтор» Строительство автомобильной дороги Н. Хваршии - В. Хваршии РД. Цумадинский район Дорожное хозяйство | 4,4 179127,990 | 2016-2020 Высокая 70,4% | 76582000000 03202519403 100471 | Государственная программа РД «Развитие территориальных автомобильных дорог республиканского, межмуниципально го и местного значения Республики Дагестан» | 141 222,36 | - | 37 905,63 | 55 464,00 | - | 2020 г. |
| 320 | 16 | ГКУ «Дагавтор» Реконструкция автомобильной дороги Цибари-Шалих-Междуречье км 0 - км 4 РД. Пуитинский район Дорожное хозяйство | 3,955 89233,300 | 2014-2020 Завершающая - 91,5% | 76582000000 03202519403 100481 | Государственная программа РД «Развитие территориальных автомобильных дорог республиканского, межмуниципально го и местного значения Республики Дагестан» | 95 025,10 | - | -5 795,80 | 11 976,90 | - | 2020 г. |
| 321 | 17 | ГКУ «Дагавтор» Реконструкция подъезда от автомобильной дороги Махачкала-В. Гуниб до с. Орада Чугли на участке км 0 - км 8 РД. Левашинский район Дорожное хозяйство | 8,15 1/21,1 182215,04 | 2015-2020 Высокая - 55,1% | 76582000000 03202519403 100541 | Государственная программа РД «Развитие территориальных автомобильных дорог республиканского, межмуниципально го и местного значения Республики Дагестан» | 75 633,78 | - | 106 581,26 | 62 103,60 | - | 2020 г. |
| 322 | 18 | ГКУ «Дагавтор» Реконструкция автомобильной дороги Мамраш-Ташкапур-Араванский мост на участке км 133 - км 148 РД. Кулинский район Дорожное хозяйство | 11,7 536507,890 | 2015-2021 Высокая - 50,2% | 76582000000 03202519403 100561 | Государственная программа РД «Развитие территориальных автомобильных дорог республиканского, межмуниципально го и местного значения Республики Дагестан» | 242 773,84 | - | 293 734,05 | 226 870,58 | - | 2021 г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|-----|----|--|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|---------|
| 323 | 19 | ГКУ «Дагавтотор» Строительство автомобильной дороги 1 Пачада-Жажада км 0 - км 1,5 РД, Тляртинский район Дорожное хозяйство | 1,65 38535,320 | 2015-2020 Завершающая 81,1% | 76582000000 03202519403 100571 | Государственная программа РД «Развитие территориальных автомобильных дорог республиканского, межмуниципально го и местного значения Республики Дагестан» | 32 300,00 | - | 6 235,32 | 7 118,60 | - | 2020 г. |
| 324 | 20 | ГКУ «Дагавтотор» Строительство моста на 7 км автомобильной дороги Мокок - Ретлоб РД, Цунгинский район Дорожное хозяйство | 0,486 1/18,55 27523,350 | 2019-2020 Средняя -28,2% | 76582000000 03202519403 100891 | Государственная программа РД «Развитие территориальных автомобильных дорог республиканского, межмуниципально го и местного значения Республики Дагестан» | 11 771,00 | - | 15 752,35 | 24 680,00 | - | 2020 г. |
| 325 | 21 | ГКУ «Дагавтотор» Строительство автомобильной дороги Субатль-Цовкра-2 РД, Кулинский район Дорожное хозяйство | 8,853 1/15,25 174956,780 | 2015-2021 Средняя - 33,7% | 76582000000 03202519403 100581 | Государственная программа РД «Развитие территориальных автомобильных дорог республиканского, межмуниципально го и местного значения Республики Дагестан» | 59 350,00 | - | 115 606,78 | 115 606,78 | - | 2021 г. |
| 326 | 22 | ГКУ «Дагавтотор» Реконструкция автомобильной дороги Ново-Гашлах-Ново-Физе-Т агаргент- Ялама с подъездом к приграничной станции "Самур" РД, Магарамкентский район Дорожное хозяйство | 19,468 959838,410 | 2016-2020 Средняя - 43,2% | 76582000000 03202519403 100491 | Государственная программа РД «Развитие территориальных автомобильных дорог республиканского, межмуниципально го и местного значения Республики Дагестан» | 244 033,65 | - | 715 804,76 | 265 729,80 | - | 2020 г. |
| 327 | 23 | ГКУ «Дагавтотор» Строительство мостового перехода на 21 км автомобильной дороги Цуриб — Арчиб РД, Чародинский район Дорожное хозяйство | 0,469 1/42,465 163237,080 | 2015-2020 Высокая - 69,9% | 76582000000 03202519403 100591 | Государственная программа РД «Развитие территориальных автомобильных дорог республиканского, межмуниципально го и местного значения Республики Дагестан» | 121 633,21 | - | 41 603,88 | 49 226,00 | - | 2020 г. |
| 328 | 24 | ГКУ «Дагавтотор» Реконструкция мостового перехода на участке Шара-Шовра автомобильной дороги Мамраш-Ташкапур-Аркакаский мост в Лакском районе РД РД, Лакский район Дорожное хозяйство | 1,195 2/310,08 1277762,610 | 2018 2021 Средняя - 24,3% | 76582000000 03202519403 100831 | Государственная программа РД «Развитие территориальных автомобильных дорог республиканского, межмуниципально го и местного значения Республики Дагестан» | 290 863,00 | 230 000,00 | 986 899,61 | 903 880,00 | 723 104,00 | 2024 г. |
| 329 | 25 | ГКУ «Дагавтотор» Строительство автомобильной дороги от автомобильной дороги Джинах-Мухад до госграницы с Республикой Азербайджан на участке Мухад-гое гр ани ца Азербайджана в Рутульском районе РД РД, Рутульский район Дорожное хозяйство | 10,016 1/46,03 302180,950 | 2016-2020 Высокая - 67,5% | 76582000000 03202519403 100621 | Государственная программа РД «Развитие территориальных автомобильных дорог республиканского, межмуниципально го и местного значения Республики Дагестан» | 193 283,41 | - | 108 897,54 | 88 965,00 | - | 2020 г. |
| 330 | 26 | ГКУ «Дагавтотор» Строительство автомобильной дороги "Обход г. Дербент" км 0км 3 в Дербентском районе РД РД, Дербентский район Дорожное хозяйство | 3,688 2/474,97 1117206,820 | 2016-2022 Средняя - 49,3% | 76582000000 03202519403 100631 | Государственная программа РД «Развитие территориальных автомобильных дорог республиканского, межмуниципально го и местного значения Республики Дагестан» | 444 800,00 | - | 672 406,82 | 442 011,00 | - | 2022 г. |
| 331 | 27 | ГКУ «Дагавтотор» Строительство подпорной стены на км 111+750 автомобильной дороги Махачкала-Буйнакс- Леванин-В.Гуниб РД, Леваншинский район Дорожное хозяйство | 0,2 17548,170 | 2019-2020 Средняя - 38,4% | 76582000000 03202519403 100151 | Государственная программа РД «Развитие территориальных автомобильных дорог республиканского, межмуниципально го и местного значения Республики Дагестан» | 6 668,97 | - | 10 879,20 | 7 881,26 | - | 2020 г. |
| 332 | 28 | ГКУ «Дагавтотор» Реконструкция автомобильной дороги "Махачкала-Буйнакс-Леванин-В. Гуниб- Дортели на участке Калар-Чаткурбе РД, Буйнакский район Дорожное хозяйство | 8,278 255057,180 | 2019-2020 Средняя - 36,5% | 76582000000 03202519403 100231 | Государственная программа РД «Развитие территориальных автомобильных дорог республиканского, межмуниципально го и местного значения Республики Дагестан» | 86 650,53 | - | 168 406,65 | 140 889,18 | - | 2020 г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|-----|---|---|---|--|-----------------------------------|--|------------|-----------|------------|------------|----|--------------------|
| 333 | 29 | ГКУ «Дагавтотор» Реконструкция автомобильной дороги на участке М. Гоцатль-Камкал-Узладросо через с. Тагада РД. Хунзахский район Дорожное хозяйство | 4,716 144090,530 | 2017-2020 Средняя - 39,5% | 76582000000 03202519403 100681 | Государственная программа РД «Развитие территориальных автомобильных дорог республиканского, межмуниципального го и местного значения Республики Дагестан» | 57 191,45 | - | 86 899,08 | 85 212,60 | - | 2020 г. |
| 334 | 30 | ГКУ «Дагавтотор» Реконструкция автомобильной дороги Цуриб-Гочоб, км 0 - км 11 РД. Чародинский районе Дорожное хозяйство | 10,6 1/36,17 346166,020 | 2017-2021 Средняя - 47,2% | 76582000000 03202519403 100691 | Государственная программа РД «Развитие территориальных автомобильных дорог республиканского, межмуниципального го и местного значения Республики Дагестан» | 171 522,20 | - | 174 643,83 | 180 434,80 | - | 2021 г. |
| 335 | 31 | ГКУ «Дагавтотор» Реконструкция автомобильной дороги Аншух-Тларата, км 0- км 12 РД. Тляртинский район Дорожное хозяйство | 3,0 705136,480 | 2019-2020 Средняя - 19% | 76582000000 03202519403 100151 | Государственная программа РД «Развитие территориальных автомобильных дорог республиканского, межмуниципального го и местного значения Республики Дагестан» | 135 782,00 | - | 569 354,48 | 569 354,48 | - | 2022 г. |
| 336 | 32 | ГКУ «Дагавтотор» Реконструкция автомобильной дороги Гидмост-Урада-Гентаб на участке км 3 - км 5 РД. Шамилский район Дорожное хозяйство | 2,0 43023,810 | 2019-2020 Средняя 23,8% | 76582000000 03202519403 100181 | Государственная программа РД «Развитие территориальных автомобильных дорог республиканского, межмуниципального го и местного значения Республики Дагестан» | 14 507,33 | - | 28 516,48 | 31 945,67 | - | 2020 г. |
| 337 | 33 | ГКУ «Дагавтотор» Строительство путепровода на 35 км автомобильной дороги Махачкала-Буйнакс-Левашин-В. Гуниб в Буйнакском районе РД РД. Буйнакский район Дорожное хозяйство | 0,426 1/50,78 129812,580 | 2017-2020 Завершающая— 94,2% | 76582000000 03202519403 100741 | Государственная программа РД «Развитие территориальных автомобильных дорог республиканского, межмуниципального го и местного значения Республики Дагестан» | 133 464,39 | - | -3 651,81 | 9 043,86 | - | 2020 г. |
| 338 | 34 | ГКУ «Дагавтотор» Реконструкция автодороги «Махачкала-Буйнакс-Левашин-В. Гуниб» км 0- км 3 РД. г. Махачкала Дорожное хозяйство | 2,66 350861,38 | 2017-2021 Начальная - 0% | 76582000000 03202519403 100241 | Государственная программа РД «Развитие территориальных автомобильных дорог республиканского, межмуниципального го и местного значения Республики Дагестан» | 300,00 | - | 350 561,38 | 337 137,79 | - | 2021 г. |
| 339 | 35 | ГКУ «Дагавтотор» Реконструкция автомобильной дороги Ботлах - Тапдо км 0-км 4 РД. Ботлихский район Дорожное хозяйство | 3,731 85901,380 | 2015-2020 Завершающая - 84,9% | 76582000000 03202519403 100611 | Государственная программа РД «Развитие территориальных автомобильных дорог республиканского, межмуниципального го и местного значения Республики Дагестан» | 100 320,81 | - | 14 419,43 | 17 736,00 | - | 2020 г. |
| 340 | 36 | ГКУ «Дагавтотор» Строительство моста на а/д Лялх-Гуми ч. Рубас РД. Табасаранский район Дорожное хозяйство | 1 67,80 42750,0 | 2014 г. Завершен 8,1% | 76582000000 03202519403 100051 | Государственная программа РД «Развитие территориальных автомобильных дорог республиканского, межмуниципального го и местного значения Республики Дагестан» | 6 926,59 | - | 35 823,42 | 35 823,42 | - | Подлежит уточнению |
| 5 | Министерство промышленности и энергетики Республики Дагестан | | | | | | | | | | | |
| 341 | 1 | Министерство промышленности и энергетики РД Фруктово-консервный цех в п.Н.Ирганай Унцукульский район РД. Унцукульский район, п. Н.Ирганай | 1 мил. у.б в год 24769,56 | 2005г. 2006г 2005г. 2006г. 35 % | - | Подготовка ложа водохранилище Ирганайской ГЭС | 23277,77 | 23277,77 | 21 210,56 | 99 000,00 | | |
| 342 | 2 | Прочее Министерство промышленности и энергетики РД Наружные сантехнические сети в п. Н.Ирганай РД. Унцукульский район, п. Н.Ирганай | Общая прот.сетей водоснабжения-5,51 км Общая прот. сетей канализации 8,87 км 5829,04 | 2005 2007 48% | | Подготовка ложа водохранилище Ирганайской ГЭС | 19 057,81 | 19 057,81 | 3 414,52 | 22 899,00 | | |
| 343 | 3 | Министерство промышленности и энергетики РД Благоустройство.п. Н.Ирганай РД. Унцукульский район, Н.Ирганай Благоустройство | Общая площадь дорог и проездов-12924.00м2 Тротуаров30456.00м2 Тротуаров5829.04 м2 33260.20 | 2001 2007 46% | | Подготовка ложа водохранилище Ирганайской ГЭС | 28 156,78 | 28 156,78 | 28 928,39 | 125 670,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|--|----------------------------------|---|---|------------|-----------|-----------|------------|------|---------|
| 344 | 4 | Министерство промышленности и энергетики РД Наружные санитарные сети в п.Н.Зиранн Н.Зиранн Унцукульский район Водоснабжение | Общая прот. Сетей водоснабжения -3,873 км Общая прот. Сетей канализация- 7,014 км 10871,77 | 2005 2007 15% | | Подготовка ложа водохранилище Ирганайской ГЭС | 27 072,26 | 27 072,26 | 6 706,81 | 62 000,00 | | |
| 345 | 5 | Министерство промышленности и энергетики РД Благоустройство. Н. Зиранн РД, Унцукульский район, п. Н. Зиранн Благоустройство | Общая площадь дорог и проездов- 56380,00 м2 14990,39 | 2005 2007 14% | | Подготовка ложа водохранилище Ирганайской ГЭС | 17 477,30 | 17 477,30 | 12 301,57 | 106 995,00 | | |
| 346 | 6 | Министерство промышленности и энергетики РД Автодорога Зираннинский мост-Майданское РД, Унцукульский район, с. Майданское Дорожное Хозяйство | 1700 метров 9389,25 | 2007 2008 54% | | Подготовка ложа водохранилище Ирганайской ГЭС | 12 550,00 | 12 550,00 | 7 758,48 | 35 599,00 | | |
| 347 | 7 | ГКУ РД «Спецгазстройсервис» Подводящий газопровод с. Луткун Ахтынского района РД, Ахтынский район, с. Луткун Газификация | 1725 м. 40130,5 | 2020г. 2012г./2015г. 67% | | РИП | 20 960,50 | 0,0 | 19 170,00 | 19 170,00 | 0,00 | 2020г. |
| 348 | 8 | ГКУ РД «Спецгазстройсервис» Подводящий газопровод с. Н.Хелетури Ботлихского района и кутанам хозяйств Ахтынского района в Бабаторговской зоне РД, Бабаторговский район Газификация | 10752 м. 25732,5 | 2020г. 2013г./2015г. 67% | | РИП | 15 732,50 | 0,0 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 2020г. |
| 349 | 9 | ГКУ РД «Спецгазстройсервис» Газопровод высокого давления от ГРС (с. Утамыш) РД, Сергокалинский район, с. Кичи-Гамри, Мамаауд, Балтамахи Газификация | 10752 м. 43020,1 | 2020г. 2013г./2015г. 66% | | РИП | 26 520,10 | 0,0 | 16 500,00 | 16 500,00 | 0,0 | 2020г. |
| Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан | | | | | | | | | | | | |
| 350 | 1 | ГКУ РД «Дагводсервис» Берегоукрепительные работы на правом берегу р.Удлу-Чай с.Татляр Дербентского района РД с.Татляр, Дербентский район РД Берегоукрепительные работы | 6 555 п.м. 69 299,81 | 2022 гт. 2010-2012 гг. 46% | — | Гос. программа, утвержденная Постановлением Правительства РД от 22.12.2014 г. № 657 «Охрана окружающей среды в РД» | 32 133,28 | 0 | 37 166,51 | 37 166,51 | 0 | 2023 г. |
| 351 | 2 | ГКУ РД «Дагводсервис» Берегозащитные сооружения на р. Гюльгеры-чай с.Кумук Курахского района в Дербентской зоне РД с.Кумук Курахского района РД Берегоукрепительные работы | 1 192 п.м. 104 189,8 | 2020 г. 2010-2020 гг. 100% | — | Гос. программа, утвержденная Постановлением Правительства РД от 22.12.2014 г. № 657 «Охрана окружающей среды в РД» | 104 189,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2021 г. |
| 352 | 3 | ГКУ РД «Дагводсервис» Берегоукрепленна р. Чираг-чай с.Касумкент С.Стальского района РД с.Касумкент, С. Стальский район РД Берегоукрепительные работы | 630 п.м. 26 000,0 | 2022 г. 2004-2013 гг. 58% | — | Гос. программа, утвержденная Постановлением Правительства РД от 22.12.2014 г. № 657 «Охрана окружающей среды в РД» | 15 040,48 | 0 | 10 959,52 | 10 959,52 | 0 | 2023 г. |
| 353 | 4 | ГКУ РД «Дагводсервис» Строительство берегозащитных и селенпропускных сооружений с. Кидеро Цунтинского района РД с. Кидеро, Цунтинский район РД Берегоукрепительные работы | Дамба 400 п.м. Воловод 2035 п.м. Селенпропускной лоток 720 п.м. 48 278,24 | 2022 г. 2011-2012 гг. 13% | — | Гос. программа, утвержденная Постановлением Правительства РД от 22.12.2014 г. № 657 «Охрана окружающей среды в РД» | 6 250,62 | 0 | 42 027,64 | 42 027,64 | 0 | 2023 г. |
| 354 | 5 | ГКУ РД «Дагводсервис» Берегоукрепительные работы на р. Аксай с. Аксай Хасавюртовского района РД. с. Аксай Хасавюртовский район РД. Берегоукрепительные работы | 1 339 п.м. 70 179,35 | 2022 г. 2010-2012 гг. 10% | — | Гос. программа, утвержденная Постановлением Правительства РД от 22.12.2014 г. № 657 «Охрана окружающей среды в РД» | 8 423,78 | 0 | 61 755,57 | 61 755,57 | 0 | 2023 г. |
| 355 | 6 | ГКУ РД «Дагводсервис» Берегозащитные сооружения на р. Аварское койсу с.Хебда Шамильского района РД с.Хебда Шамильский район РД Берегоукрепительные работы | 540 п.м. 25 584,21 | 2022 г. 2011-2012 гг. 8% | — | Гос. программа, утвержденная Постановлением Правительства РД от 22.12.2014 г. № 657 «Охрана окружающей среды в РД» | 2 918,14 | 0 | 22 666,07 | 22 666,07 | 0 | 2023 г. |
| 356 | 7 | ГКУ РД «Дагводсервис» Берегоукрепительные работы на р. Губден-Озень с. Губден Карабудахкентского района РД с. Губден Карабудахкентский район РД Берегоукрепительные работы | 460 п.м. 82 979,1 | 2024 г. 2011-2012 гг. 8% | — | Гос. программа, утвержденная Постановлением Правительства РД от 22.12.2014 г. № 657 «Охрана окружающей среды в РД» | 6 230,90 | 0 | 76 748,25 | 76 748,25 | 0 | 2025 г. |
| 357 | 8 | ГКУ РД «Дагводсервис» Берегозащитные и руслорегуляционные работы на р. Шангил с. Шангил, Генягиль и Китури в Цунтинском районе РД. Цунтинский район РД. Берегоукрепительные работы | 2 083 п.м. 69 099,47 | 2023 г. 2011-2012 гг. 7% | — | Гос. программа, утвержденная Постановлением Правительства РД от 22.12.2014 г. № 657 «Охрана окружающей среды в РД» | 4 900,46 | 0 | 64 199,01 | 64 199,01 | 0 | 2024 г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|-----|--|---|---|--|---|--|------------|------------|------------|---|------------|---------------|
| 358 | 9 | ГКУ РД «Дагводсервис» Береукрепительные работы на р. Тархо с. Тадамагиль Ахвахского района РД с. Тадамагиль Ахвахский район РД Береукрепительные работы | Дамба 706 п.м. Подпорная стенка 70 п.м. 60 381,32 | 2022 г. 2012-2015 гг. 9% | — | Гос. программа, утвержденная Постановлением Правительства РД от 22.12.2014 г. № 657 «Охрана окружающей среды в РД» | 6 557,52 | 0 | 53 823,80 | 53 823,80 | 0 | 2023 г. |
| 359 | 10 | ГКУ РД «Дагводсервис» Строительство береукрепительных сооружений на р. Джурмут с. Тлярата Тляратинский р-н РД с. Тлярата Тляратинский р-н РД Береукрепительные работы | 460 п.м. 37 297,8 | 2023 г. 2013 г. 7% | — | Гос. программа, утвержденная Постановлением Правительства РД от 22.12.2014 г. № 657 «Охрана окружающей среды в РД» | 2 683,28 | 0 | 34 614,52 | 34 614,52 | 0 | 2024 г. |
| 360 | 11 | ГКУ РД «Дагводсервис» Строительство берегозащитных сооружений на р. Джурмут Береукрепительные работы. | 398 п.м. 117 172,42 | 2022 г. 2014-2017 г. 77% | — | Гос. программа, утвержденная Постановлением Правительства РД от 22.12.2014 г. № 657 «Охрана окружающей среды в РД» | 90 165,73 | 0 | 27 006,70 | 27 006,70 | 0 | 2023 г. |
| 361 | 12 | ГКУ РД «МСНПО «Дагестанберегозащита» Берегозащитные сооружения побережья Каспийского моря от завода Радиоэлемент до насосной станции Загорная, г. Дербент РД, г. Дербент Природоохранное | 17 823,69 | приостановление строительства 2007 г. | — | — | 0,00 | 0 | 17 823,690 | будут установлены после корректировки ПСД | 0 | — |
| 362 | 13 | ГКУ РД «МСНПО «Дагестанберегозащита» Берегозащитные сооружения пос. Главулак Кировского района г. Махачкала, в связи с подъемом уровня Каспийского моря РД, г. Махачкала, Кировский район, пос. Главулак Природоохранное | 25197,72 | приостановление строительства 2007 г. | — | — | 0,00 | 0 | 25 197,72 | будут установлены после корректировки ПСД | 0 | — |
| 363 | 14 | ГКУ РД «МСНПО «Дагестанберегозащита» Береукрепительные сооружения побережья Каспийского моря от городского пляжа до газетного комплекса, г. Махачкала РД, г. Махачкала Природоохранное | 139 882,34 | приостановление строительства 2015 г. | — | — | 0,00 | 0 | 139 882,34 | будут установлены после корректировки ПСД | 0 | — |
| 364 | 15 | ГКУ РД «МСНПО «Дагестанберегозащита» Береукрепительные сооружения, г. Каспийск РД, г. Каспийск Природоохранное | 24 659,96 | приостановление строительства 2008 г. | — | — | 0,00 | 0 | 24 659,96 | будут установлены после корректировки ПСД | 0 | — |
| 365 | 16 | ГКУ РД «МСНПО «Дагестанберегозащита» Защита железной дороги Кизляр-Астрахань от размыва в Тарумовском районе РД, Тарумовский район Природоохранное | 762 442,16 | приостановление строительства 2008 г. | — | — | 0,00 | 0 | 762 442,16 | будут установлены после корректировки ПСД | 0 | — |
| 7 | Министерство спорта и физической культуры Республики Дагестан | | | | | | | | | | | |
| 366 | 1 | ГКУ РД «Дирекция по строительству и реконструкции объектов спорта» Строительство спортивного комплекса в г. Махачкала (2-я очередь) РД, г. Махачкала, пр. И.Шамиля, 31 Г Объект спорта | Общая площадь – 10 833,8 м2; Остаточная сметная стоимость в ценах 1 кв. 2019г. – 405 745,43 тыс. рублей | 2021-2022 гг; 2003г. – 2014г. 55 %; | - | Данных не имеется | 167 967,07 | 113 989,37 | 444 682,00 | 444 682,00 | 442 447,90 | 2022г. |
| 8 | Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Республики Дагестан | | | | | | | | | | | |
| 367 | 1 | ГКУ РД «ПЧС РД» Строительство пожарного депо РД, С.Стальский район, с.Караг Обеспечение внутреннего правопорядка и пожарной безопасности | На два машино-выезда 15 900,00 | 2019-2020 гг. 18.09.2019 – 01.10.2020 100% | - | Государственная программа РД «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Республике Дагестан на 2019-2023 годы» | 15 900,00 | - | 0,00 | 0 | - | 01.10.2020 г. |
| 368 | 2 | ГКУ РД «ПЧС РД» Строительство пожарного депо РД, Кизлярский район, с. Черняевка. Обеспечение внутреннего правопорядка и пожарной безопасности | На два машино-выезда 15 900,00 | 2019-2020 гг. 17.09.2019 – 01.10.2020 100% | - | Государственная программа РД «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Республике Дагестан на 2019-2023 годы» | 15 900,00 | - | 0,00 | 0 | - | 01.10.2020 г. |
| 9 | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|--|-----|---|------------------|------------|-------------------|--------------|--------------|-----------|
| 369 | 1 Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан Государственный индустриальный (промышленный) парк «Аврора», РД, Карабудахкентский район местность «Уйтани» РД, Карабудахкентский район Инвестпарк | Мощность электроэнергии сети напряжения - 21,0 МВт; Мощность по газу - 5488 м3/час; Мощность водопотребления - 260,2 м3/сут; Мощность канализации - 260,2 м3/сут. 710858,47 | 2020 -2021 г. 2017- 2018 г. 43,7% | | Создание государственного индустриального (промышленного) парка «Аврора» в рамках государственной программы Республики Дагестан «Развитие малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан. Дополнительное соглашение от 05. 06. 2020 г. № 139-09-2019- 249/3 к Соглашению о предоставлении субсидии | 310 594,09 | 284 614,38 | 392 512,00 | 392 512,00 | 372 886,40 | 2021г |
| 10 Министерство культуры Республики Дагестан | | | | | | | | | | | |
| 370 | 1 ГБУ РД "Государственный ансамбль песни и танца "Дагестан" Министерства культуры Республики Дагестан Реконструкция здания ГБУ РД "Государственный ансамбль песни и танца "Дагестан" (2 этап) Республика Дагестан, г Махачкала, ул. Пушкина, 27 Объект культуры | 710 мест 218 201,56 | 2021-2022 гг. 2014 г./2015 г. 10 % | | Закон Республики Дагестан от 30.12.2013 № 110 "О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 года" | 20 633,36 | 0 | 197 568,20 | 197 568,20 | 0 | 2022 г. |
| 371 | 2 (Министерство по делам молодежи и туризму Республики Дагестан) Министерство культуры Республики Дагестан Мотель (гостиница) при культурном комплексе "Крепость Кала-Корейи" в сел. Уркарах Дахадаевского района РД (ГБУ "Музей-заповедник-этнографический комплекс "Дагестанский аул") РД, Дахадаевский района, с. Уркарах Гостиница | 8820 кв.м. (36 койка мест) 77 114,84 | 2021 г. 2006 г. / 2007 г. 10 % | | Распоряжение Правительства РФ от 07.02.2006 № 140-р "Об утверждении перечня строек и объектов ФАИП на 2006 год" | 7 500,19 | 7 500,19 | 69 614,65 | 69 614,65 | 0 | 2021 г. |
| 11 Администрация ГО "Город Махачкала" | | | | | | | | | | | |
| 372 | 1 Управление ЖКХ г. Махачкала Застройщик: ООО "Салам" Дождевая канализация в районе нефтебазы г. Махачкала РД, г. Махачкала, район Нефтебазы, от моста по улице Камаева, по Федеральной дороге Р-215 (Махачкала-Кочубей-Астрахань) вдоль границы нефтебазы до Каспийского моря Водоотведение | Мощность объекта: 350 м – диаметр 500 мм; 4 000 м – диаметр 1000 мм Сметная стоимость 147738,264 р. | Планируемый период строительства 2021-2023 г. Год начала строительства 2012г. Год прекращения строительства 2014 г. | 4 | Имеется следующие данные с сайта госзакупок (https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/parament-info-and-target-of-order.html?restriNumber=0103300019713000018) об одном из контрактов: дата заключения контракта 14.09.2012г.; № 47.12/03ЭА; цена 75 032 520,00, в т.ч. на 2012 г. – 50 000 000 руб., на 2013 г. – 25 032520 руб.; дата окончания исполнения | 147 738,26 | 0,00 | 147 738,26 | 611 875,60 | 0,00 | 2024 |
| 373 | 2 Управление ЖКХ г. Махачкала Пристройка д/с №39 РД, г. Махачкала, ул. Гагарина 116 Образование | Мощность объекта: и/д. Площадь -154 кв.м. Сметная стоимость 2135,434 р. | Планируемый период строительства 2021-2023 г. Год начала строительства 2012г. Год прекращения строительства 2012 г. | 56 | Данные отсутствуют | 2 135,43 | 0,00 | 2 135,43 | 2 086,15 | 0,00 | 2021 |
| 374 | 3 Управление ЖКХ г. Махачкала Строительство складного помещения и забора в МОУ № 28 РД, г. Махачкала, ул. Абулхакима Исмаиловой 46 Образование | Мощность объекта: 100м h=2м 150м h=1,5м Склад ширина б/д длина 8м s=48м2 Сметная стоимость 2003,585 р | Год начала строительства 2012г. Год прекращения строительства 2012 г. Строительство складного помещения не завершено | 122 | Данные отсутствуют | 2 003,59 | 0,00 | 2 003,59 | 561,00 | 0,00 | 2021 |
| 12 Администрация ГО "Город Буйнакс" | | | | | | | | | | | |
| 375 | 1 МКУ «УЖКХ» ГО «город Буйнакс» Реконструкция кинотеатра «Дагестан» под городской центр культуры, РД, г. Буйнакс, ул. Ленина, дом 1 корпус 1 Центр культуры | Мощность объекта -820 /5 00 мест. Сметная стоимость, -131 804,34 тыс. руб. | 2020 год. 2010 год. 95% | нет | РНИП | 93 315,10 | - | 60 655,00 | 60 655,00 | - | 2020 год |
| 376 | 2 МКУ «УЖКХ» ГО «город Буйнакс» Строительство канализационных очистных сооружений (1 этап) РД, г. Буйнакс, ул.К.Джаммураева, а.1. Водоотведение | Мощность объекта-20,0 тыс. м3 в сутки Сметная стоимость- 899 962,34 тыс.руб. | 2021-22 гг. 2008 год. 33% | нет | ФЦП ЮгРоссии | 415 875,75 | 304 322,90 | 484 086,59 | 484 086,59 | 484 086,59 | 2020-22гг |
| 377 | 3 МКУ «УЖКХ» ГО «город Буйнакс» Строительство водовода «Чиркей-Буйнакс» РД, Буйнакский район, с.Чиркей Водоснабжение | Мощность объекта - 33,082 км Сметная стоимость- 1 300 000,0 тыс.руб. | 2020 гг. 2019 год.(разработка ПСД) 0% | нет | ПОДПРОГРАММА «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики | 14147,7 (на ПСД) | - | 33011,32 (на ПСД) | 1 300 000,00 | 1 235 000,00 | 2023 г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|---|---|--|---|---|---|------------|------------|---|-------------|---------|
| 378 | 4 | МКУ «УЖКХ» ГО «город Буйнакс» Чиркей водовод РД, г. Буйнакс, (пойма реки Атлан-озень) Водоснабжение | Мощность объекта - 3 ел. Сметная стоимость- 33 000,0 Тыс.руб. | 2020 гг. 2020 год. 0% | нет | Бюджетный кредит | 5372 | 27628 | 27 628,00 | | 2021 г. |
| Администрация ГО "город Дербент" | | | | | | | | | | | |
| 379 | 1 | МБУ УЖКХ ГО г. Дербент Реконструкция сетей ул. Дрожжина РД, г. Дербент, ул. Дрожжина Дорожное хозяйство | 1,1 км 162490,5 | 2008-2021 2008-2009 38% | - | Муниципальная программа, утвержденная Решением Собрания депутатов городского округа «город Дербент» 2008 года | 19 724,44 | - | 142 766,06 | 162 490,50 | 2021 г. |
| 380 | 2 | МБУ УЖКХ ГО г. Дербент Очистные сооружения РД, г. Дербент | 25 тыс. куб. м. в сутки 1 524 613,0 | 2008-2023 2008 71,3% | - | Государственная программа РФ «Развитие СКФО» на период до 2025 года. | 1087500,00 | 935920,00 | 437 120,00 | 437 120,00 | 2023 |
| 381 | 3 | МБУ УЖКХ ГО г. Дербент Реконструкция ул. Параллельная в г. Дербенте РД, г. Дербент, ул. Параллельная Дорожное хозяйство | 1,475 км 89 060,6 | 2019-2020 2019-2020 100 % | - | ГП РД «Комплексное территориальное развитие муниципального образования «городской округ «город Дербент», утвержденная постановлением ПРД №78 от 11.04.2019 г. | 89 060,60 | | 0 руб. (на 17.11.2020) | 0,00 | 2020 |
| 382 | 4 | МБУ УЖКХ ГО г. Дербент Реконструкция ул. М. Манарова в г. Дербенте РД, г. Дербент, М. Манарова Дорожное хозяйство | 0,9 км 69 488,46 | 2019-2020 2019-2020 100% | - | ГП РД «Комплексное территориальное развитие муниципального образования «городской округ «город Дербент», утвержденная постановлением ПРД №78 от 11.04.2019 г. | 69 488,46 | - | 0 руб. (на 17.11.2020) | 0,00 | 2020 |
| 383 | 5 | МБУ УЖКХ ГО г. Дербент Реконструкция ул. Х. Тагиева в г. Дербенте РД, г. Дербент, ул. Х. Тагиева Дорожное хозяйство | 2,850 км 243 341,38 | 2019-2020 2019-2021 81% | - | ГП РД «Комплексное территориальное развитие муниципального образования «городской округ «город Дербент», утвержденная постановлением ПРД №78 от 11.04.2019 г. | 196 238,06 | - | 47 103,31 (на 17.11.2020) | 47 103,31 | 2021 |
| 384 | 6 | МБУ УЖКХ ГО г. Дербент Реконструкция ул. г. Сендова в г. Дербенте РД, г. Дербент, ул. Сендова Дорожное хозяйство | 1,46 км 158 392,2 | 2019-2020 2019-2020 100 % | - | ГП РД «Комплексное территориальное развитие муниципального образования «городской округ «город Дербент», утвержденная постановлением ПРД №78 от 11.04.2019 г. | 148 184,01 | - | 1 0 208,20 (на 17.11.2020) Экономия | 0 | 2020 |
| Администрация ГО "город Избербаш" | | | | | | | | | | | |
| 385 | 1 | Администрация ГО «город Избербаш» очистные сооружения канализация РД, г. Избербаш, ул. Индустриальная Водоснабжение | 17 тыс. куб. м. в сутки 307290 | 2008-2017г 2008г.-2017г. 100% | 1.1.2.0048 1 | ФЦП «Юг России», РЦП «Юг России» | 307290,00 | | 0 | 0 | 2021г. |
| 386 | 2 | Администрация ГО «город Избербаш» Очистные сооружения (водоснабжение) РД, г. Избербаш, местность «Ачи-балка» Водоснабжение | 32 тыс. куб. м/сутки 438136 | 2009г.-2013г. 2009г.-2014г. 17,3% | | ФЦП «Юг России», РЦП «Юг России» | 75 822,90 | 35322, 900 | 362313,100 | 362313,100 | 2022г. |
| 387 | 3 | МУ ОКС администрации ГО «город Избербаш» Газификация Северозадного МКР г. Избербаш, РД, г. Избербаш, улг. Брода, М. Манарова, Хасавюртовская, Кизилортская Газификация | 18,95 км 4 237х6 57х 24 500 | 2008г.-2010г. 2008г.-2013г. 1,2% | | МСЭР | 300,00 | | 24 200, 000 | 24 200, 000 | 2022г. |
| 388 | 4 | Администрация ГО «город Избербаш» Больница на 300 коек в г. Избербаш РД, г. Избербаш, ул. Гамидова Здравоохранение | 300 коек 1062500 т.р. | 2009г.-2013г. 2009г.-2015г. 36% | | РНП | 363 371,85 | | 699 128,59 0 | 699 128,590 | 2022г. |
| Администрация ГО "город Каспийск" | | | | | | | | | | | |
| 389 | 1 | Администрация ГО «город Каспийск» Реконструкция и расширение водоочистных сооружений г. Каспийск РД, г. Каспийск, р-н СНТ «Заря» Водоснабжение | 30 куб.с/сутки 60 000 | 2020 -2021 2010-2015 90% | Не включен в реестр муниципальной собственности и в связи с отсутствием регистрации права собственности | Муниципальный контракт от 25.11.2016 с ООО «Промстройсервис» | 55 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 2021 |
| 390 | 2 | Администрация ГО «город Каспийск» Присройка к учебному корпусу МБУ ДО «Станция юного натуралиста» РД, г. Каспийск, ул. Назарова 3 Пол.обозначение | 797 учащихся 600 | 2020 2018-2019 100% | Не включен в реестр муниципальной собственности и в связи с отсутствием регистрации права собственности | Договор №4 от 24.12.2018 с ООО «Матер» Договор «15 от 01.06.2019г. с ООО «Матер» | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020 |
| Администрация ГО "город Кизилорт" | | | | | | | | | | | |
| 391 | 1 | Администрация г. Кизилорт, СМУ-5 ЧиркейГэстрой Дворец культуры РД, г. Кизилорт ул. Гагарина 56 «в» Дворец Культуры | 700 мест 6280,70 | 10.06.1995 01.06.2007 17,3 | 1 | Федеральная адресная программа 2004 г. ФАНП | 2 723,80 | | 113 034,00 | 113 034,00 | 2022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|--|---|---|--|--|-------|---|------------|------------|------------|--|------------|--|
| 392 | 2 | Администрация г. Кизилорт, АО «Дафос», Чиркей Эзстрой Физкультурно-оздоровительный комплекс РД, г.Кизилорт, пр-т И. Шамилы, 23 а | 6000 мест 31532,81 | 01.06.1993 01.01.2011 41,4 | 2 | Объект строился по АО «Дафос» на собственные средства в 1993 году незавершенное строение передано городу, исходные документы не сохранились | 30 935,00 | | 212 199,00 | 212 199,00 | 2022 | |
| 17 Администрация ГО "город Кизиларт" | | | | | | | | | | | | |
| 393 | 1 | Администрация городского округа "город Кизиларт" Строительство канализации (реконструкция и расширение) г.Кизиларта (1-я очередь) Республика Дагестан, г.Кизиларт, в районе Крайновской развилки Водоотведение | 27.226 тыс. м3/сут 105882,12 | с 2002 г. по 2014 г. 45,35% | | РИП, ФЦП "ЮГ России" | 252 970,00 | 159 210,00 | 59 566,89 | 706 400,00 | 671 080,00 | 2023 |
| 394 | 2 | Администрация городского округа "город Кизиларт" Водозаборные сооружения г.Кизиларта (2-я очередь) Республика Дагестан, Кизилартский район, п.Шаумяна Водоснабжение | 14 1 мс. м3/сут 33009,81 | с 2009 г. по 2020 г. 40,58% | | РИП | 94 182,00 | | 191 12,871 | 170 832,00 | | 2020 |
| 18 Администрация ГО "город Южно-Сухокумск" | | | | | | | | | | | | |
| 395 | 1 | МКУ "Служба единого заказчика-застройщика" ГО г. Южно-Сухокумск. Канализационные очистные сооружения производительностью 4,5 тыс./м3 в сутки РД, г. Южно-Сухокумск ул. Дачная 50 Водоотведение | 4,5 тыс./м3 в сутки. 505260,00 | 2021-2023 г.г. 2012-2013г.г. 16 % | 3 | Постановление правительства РФ № 1092 от 22.12.2010 г. | 79 860, 00 | 51210 | 425400 | 425400 | 404130 | 2023 |
| 396 | 2 | МКУ "Служба единого заказчика застройщика" ГО "город Южно-Сухокумск" Канализационно-насосная станция РД, г. Южно-Сухокумск, ул. Комарова 9 Водоотведение | 420 м3/на час 84763420 | 2012-2015 г.г. 2012-2015 г.г. 100% | 5 | Реестр Министерства экономики РД От 15.12.2011 | 84763420 | - | - | - | - | 2020 |
| 19 Администрация ГО "город Дагестанские Огни" | | | | | | | | | | | | |
| 397 | 1 | Администрация городского округа "город Дагестанские Огни" Школа на 504 учебных мест г. Дагестанские Огни, РД РД, г. Дагестанские Огни ул.М.Горького №55, территория СОШ №6 Образование | 504 учебных мест Сметная стоимость 18075,59(В п.2000г.) | 2012-2016г. 2012 80% | 1 | РИП | 85 930,00 | - | 28 118,81 | 28 118,81 (Предусмотрено в РИП на 2020год) | - | 31.12.2020г. |
| 398 | 2 | Администрация городского округа «город Дагестанские Огни» Поликлиника на 200 посещений в смену г. Дагестанские Огни, РД РД, г. Дагестанские Огни ул.Революции №52, территория ЦГБ Здравоохранение | 200 посещений 27 047,51 (В п.2000г.) | 2009-2012г. 2009 80% | 2 | РИП | 127 422,90 | - | 43 137,00 | 43137,0 (Предусмотрено в РИП на 2020год) | - | 2021 |
| 399 | 3 | Администрация городского округа «город Дагестанские Огни» Очистные сооружения канализации г. Дагестанские Огни, РД РД, г. Дагестанские Огни территория бывших очистных к северу-западу от города Водоотведение | 17 тыс.м3 в сутки Сметная стоимость 59744,51 (В п.2000г.) | 2008-2012г. 2008-2014 25% | 3 | ФЦП «ЮГ России» Включается в ФАИП | 129 340,00 | 87 650,00 | 503 300,00 | 503 300,00 (Включается в ФАИП на 2021-23годы) | 478135 | (дата ввода в эксплуатацию неопределена) |
| 20 Администрация МО "Агульский район" | | | | | | | | | | | | |
| 400 | 1 | МКУ "ОКС и ЖКУ", ООО "Атланд Трейд", Сквер с. Тиг РД, Агульский район с. Тиг, Гусаева 44а Благоустройство | 55 м2 3 496,3 | 2019-2020 г. 2019-2020 г. 100% | | По муниципальной программе | 3 496,30 | нет | 2 150,60 | нет | нет | 2020 г. |
| 401 | 2 | МКУ "ОКС и ЖКУ", ООО "Альянс", Годекан с. Рича РД, Агульский район с. Рича, Рычинская 85а Благоустройство | 1000 м2 1 771,8 | 2019 г. 2019 г. 100% | | По комфортной городской среде | 1 771,80 | 1 540,70 | нет | нет | нет | 15.09.2019 г. |
| 21 Администрация МО "Бабаюртовский район" | | | | | | | | | | | | |
| 402 | 1 | Администрация мп- бабаюртовский район" Школа в с Бабаюрт 368060,РД, Бабаюртовский район, РД, с.Бабаюрт, ул.Школьная№ 17 | 1176 уч. Мест 258,216 | 2020 год. с 1986 по 2015 г. 70% | 1.6.3 | Постановление Правительства Республики Дагестан | 148 840,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0 | 2020 год |
| 403 | 2 | Администрация мп- бабаюртовский район" Дом культуры на 600 мест с. Бабаюрт РД, Бабаюртовский район, с. Бабаюрт, ул.Дж.Алиева 24 | 600 мест 201,779 | 2022 г. с 1984г по 2014г. 65% | 1.6.1 | Постановление Правительства Республики Дагестан | 115 952,89 | 0,00 | 180 113,43 | 180 113,43 | 0 | 2022год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|-----|--|--|-----------------------------|---|-------|---|------------|-----------|-----------|-----------|----|-----------------|
| 404 | 3 | Администрация МР "Бабаюртовский район" Школа в с. Уцмиорт РД, Бабаюртовский район, с. Уцмиорт. | 640 учмест 194,421 | 2021 год с 2008 по 2019 г. 75% | 1.6.2 | Постановление Правительства Республики Дагестан | 115 990,45 | 0,00 | 0,00 | 52 950,02 | 0 | 2021 год |
| 405 | 4 | Администрация МР "Бабаюртовский район" Школа в с. Мужукай РД, Бабаюртовский район, с. Мужукай | 216 учмест 70,689 | 2021 год с 2004 по 2004 г. 4,30% | 1.6.4 | Постановление Правительства Республики Дагестан | 3 040,00 | 0,00 | 67 649,00 | 67 649,00 | 0 | 2021 год |
| 406 | 5 | Администрация МР "Бабаюртовский район" Здание казначейства РД, Бабаюртовский район, с. Бабаюрт ул.Ленна29 | 376,38 м2 647,19 | 2021 год. 2017г. 30% | 1.6.5 | отсутствует | нет данных | 0,00 | 0,00 | 48 261,00 | 0 | 2020 год |
| 407 | 6 | Администрация МР "Бабаюртовский район" Здание МФЦ РД, Бабаюртовский район, с.Бабаюрт ул.Ленна29 | 588,85м2 9000,00 | 2014г с 2011г. по 2013г. 100% | 1.6.6 | отсутствует | 12 081,38 | 12 081,38 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2014год |
| 408 | 7 | Администрация МР "Бабаюртовский район" Корпус администрации РД, Бабаюртовский район, с.Бабаюрт ул.Ленна29 | 105,4 м2 1865,247 | 2017 с 2012г по2017 100% | 1.6.7 | отсутствует | 1 865,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2017 год |
| 409 | 8 | Администрация МР "Бабаюртовский район" Капитальный ремонт СОШ №1 РД, Бабаюртовский район, с.Бабаюрт ул Ленна | 240 учмест 20689,344 | 2020 с 2015г по 2016г. 100% | 1.6.8 | Постановление Правительства Республики Дагестан | 20 689,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2020год |
| 410 | 9 | Администрация МР "Бабаюртовский район" МКОУ Хаспанайская СОШ минифутбольное поле РД, Бабаюртовский район с. Хасанай | 8612м2 3722,85 | 2019г 2019г 100% | 1.6.9 | Постановление администрации МР "Бабаюртовский район" | 3 722,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2019г. |
| 411 | 10 | Администрация МР "Бабаюртовский район" МКОУ Тамазатобинская СОШ минифутбольное поле РД, Бабаюртовский район с. Тамазатобе | 861м2 3425,421 | 2019г 2019г 100% | 1.6.9 | Постановление администрации МР "Бабаюртовский район" | 3 425,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2020г. |
| 22 | Администрация МО "Ботлихский район" | | | | | | | | | | | |
| 412 | 1 | Администрация МР «Ботлихский район», ООО «Строймастер-Г» Строительство борцовского зала в с. Ботлих(микрорайон). РД, Ботлихский район с. Ботлих Объект спорта | 25 чел./ в час, 12000,0 | Планируемый период строительства Начало 2013г.-2018 г. Годы фактического начала и прекращения строительства 2013г.-2015г. | | Программа соц.ж. развития района. Дефектный акт. Локальная смета. ПСД. | 5 860,66 | 0,00 | 6 139,35 | 6139,345 | 0 | декабрь 2022 г. |
| 413 | 2 | Администрация МР «Ботлихский район», ООО «Моания» Резервуар с. Муни. РД, Ботлихский район с. Муни. Водооснабжение | 100 м3 749,994 | Планируемый период строительства Начало 2009 г. Годы фактического начала и прекращения строительства 2009, степень завершенности | | Программа соц.ж. развития района. Дефектный акт. Локальная смета ПСД. | 749,99 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | консервация |
| 414 | 3 | Администрация МР «Ботлихский район», ООО «Термит» Реконструкция клуба под спортзал в с. Гагатаи. РД, Ботлихский район с. Гагатаи. Объект спорта | 25 чел./ в час 18000 | Планируемый период строительства Начало 2010г.-2012 г. Годы фактического начала и прекращения строительства 2010г.-2012г. | | Программа соц.ж. развития района. Дефектный акт. Локальная смета. ПСД. | 13 332,70 | 0,00 | 4 667,30 | 4667,3 | 0 | октябрь 2021 г. |
| 415 | 4 | Администрация МР «Ботлихский район», ООО «Стройкомпания» Реконструкция клуба под спортзал в с. Хелетури. РД, Ботлихский район с. Хелетури. Объект спорта | 25 чел./ в час, 2399,994 | Планируемый период строительства Начало 2012г.- 2013г Годы фактического начала и прекращения строительства 2011г.-2012г. | | ПСД. | 2 399,9 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ноябрь 2020г. |
| 416 | 5 | Администрация МР «Ботлихский район», ООО «Ботлихстройсервис» Строительство спортзала в с. Н. Инхело. РД, Ботлихский район с. Н. Инхело Объект спорта | 25 чел./ в час, 12000,0 | Планируемый период строительства Начало 2012г.- 2013г Годы фактического начала и прекращения строительства 2011г.-2012г. | | Программа соц.ж. развития района. Дефектный акт. Локальная смета. ПСД. | 11 199,6 | 0,00 | 800,40 | 800,4 | 0 | декабрь 2020г. |
| 417 | 6 | Администрация МР «Ботлихский район ООО «Элис-М» Строительство спортзала в с. Риквани. РД, Ботлихский район с. Риквани. Объект спорта | 25 чел / в час 12000 | Планируемый период строительства Начало 2012г.- 2013г Годы фактического начала и прекращения строительства | | Программа соц.ж. развития района. Дефектный акт. Локальная смета. ПСД. | 11 749,88 | 0,00 | 250,12 | 250,117 | 0 | декабрь 2021 г. |
| 418 | 7 | Администрация МР «Ботлихский район», ООО «Ботлихстройсервис» Строительство спортзала в с. Шодрода РД, Ботлихский район с. Шодрода. Объект спорта | 25 чел./ в час, 12000,0 | Планируемый период строительства Начало 2010г.- 2015г Годы фактического начала и прекращения строительства 2011г.-2012г. | | Программа соц.ж. развития района. Дефектный акт. Локальная смета. ПСД. | 11 100,0 | 0,00 | 900,00 | 900 | 0 | декабрь 2020 г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|-----|----|---|-----------------------------------|--|---|--|-----------|------|-----------|----------|----|------------------|
| 419 | 8 | Администрация МР «Ботлихский район». ЗАО «Горстрой» Строительство автодороги Ботлих-Ансалта РД, Ботлихский район с. Ботлих, Рахата, Ансалта. Дорожное хозяйство | 3 км. -шир. 6 метров 35 962,32 | Планируемый период строительства Начало 2011г.-2016г. Годы фактического начала и прекращения строительства 2011г.-2016г. | | Программа соц.ж. развития района. Дефектный акт. Локальная смета. ПСД. | 35 962,32 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 44166 |
| 420 | 9 | Администрация МР «Ботлихский район». ЗАО «Горстрой» Строительство автодороги Ботлих-Ашино. РД, Ботлихский район с. Ботлих, Ашино. Дорожное хозяйство | 500 м. -шир. 4 м 500 | Планируемый период строительства Начало 2013г.- Годы фактического начала и прекращения строительства 2013г.-2013г. степень | | Программа соц.ж. развития района. Дефектный акт. Локальная смета. ПСД. | 495,00 | 0,00 | 495,00 | 495 | 0 | 44166 |
| 421 | 10 | Администрация МР «Ботлихский район». ООО «Шериф» Начальной школы в с. Алак РД, Ботлихский район с. Алак. Образование | 80 чел./ в смену. 25000,0 | Планируемый период строительства Начало 2011г.-2013г. Годы фактического начала и прекращения строительства 2011г.-2012г. | | Программа соц.ж. развития района. Дефектный акт. Локальная смета. ПСД. | 2 499,94 | 0,00 | 22 509,06 | 22509,06 | 0 | консервация |
| 422 | 11 | Администрация МР «Ботлихский район». ООО «Двигатель» Строительство водопровода в с. Анди РД, Ботлихский район с. Анди. Водоснабжение | 1500 м. 1900 | Планируемый период строительства Начало 2012г.-2013г. Годы фактического начала и прекращения строительства 2012г.-2013г. | | Программа соц.ж. развития района. Дефектный акт. Локальная смета. ПСД. | 1 699,50 | 0,00 | 200,50 | 200,5 | 0 | ноябрь 2020г. |
| 423 | 12 | Администрация МР «Ботлихский район». ООО «Стройсервис – Ажру» Строительство площадки дет сад «Чебурашка» РД, Ботлихский район с. Ботлих. Дошкольное образование | 980 кв.м. 996,352 | Планируемый период строительства Начало 2008г.-2012г. Годы фактического начала и прекращения строительства 2008г.-2012г. | | Программа соц.ж. развития района. Дефектный акт. Локальная смета. ПСД. | 996,35 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ноябрь 2020 г. |
| 424 | 13 | Администрация МР «Ботлихский район». ООО «Коммунальни» Строительство канализации РД, Ботлихский район с. Ботлих. Водоотведение | 800 м. 5134,999 | Планируемый период строительства начало 2011г.-2013г. Годы фактического начала и прекращения строительства 2011г.-2013г. степень | | Программа соц.ж. развития района. Дефектный акт. Локальная смета. ПСД. | 5 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ноябрь 2020 г. |
| 425 | 14 | Администрация МР «Ботлихский район». ООО «Академия спорта» Строительство 2-х мини футбольных полей. РД, Ботлихский район с. Ботлих. Объект спорта | 16 чел./ в час. 3000,0 | Планируемый период строительства Начало 2015г.-2017г. Годы фактического начала и прекращения строительства 2011г.-2016г. | | Программа соц.ж. развития района. Дефектный акт. Локальная смета. ПСД. | 1 682,22 | 0,00 | 1 317,68 | 1317,68 | 0 | ноябрь 2020 г. |
| 426 | 15 | Администрация МР «Ботлихский район». ООО «Инвестромстрой» Строительство площадки под МФЦ РД, Ботлихский район с. Ботлих. Прочее | 120 кв.м. 9248,635 | Планируемый период строительства Начало 2013г.-2018г. Годы фактического начала и прекращения строительства 2013г.-2018г. | | Программа соц.ж. развития района. Дефектный акт. Локальная смета. ПСД. | 5 493,51 | 0,00 | 3 755,12 | 3755,122 | 0 | декабрь 2021 г. |
| 427 | 16 | Администрация МР «Ботлихский район». ООО «Стройсервис-Ажру» Строительство санузла в С. Ансалта РД, Ботлихский район с. Ансалта. Прочее | 8 кв.м. 400 | Планируемый период строительства Начало 2019г. Годы фактического начала и прекращения строительства 2019г. степень завершенности | | Программа соц.ж. развития района. Дефектный акт. Локальная смета. ПСД. | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | сентябрь 2020 г. |
| 428 | 17 | Администрация МР «Ботлихский район». ООО «Дербинш» Строительство складского помещения дetsада «Родничок» РД, Ботлихский район с. Ботлих. Прочее | 27,3 кв.м. 329,482 | Планируемый период строительства Начало 2019г.-2020г. Годы фактического начала и прекращения строительства 2019г.-2020г. | | Программа соц.ж. развития района. Дефектный акт. Локальная смета. ПСД. | 329,48 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | сентябрь 2020 г. |
| 429 | 18 | Администрация МР «Ботлихский район». ООО «Ботлихское МСО» Строительство спортзала БСП №3 РД, Ботлихский район с. Ботлих., Объект спорта | 25 чел/ в час 12170,47 | Планируемый период строительства Начало 2012г.-2016г. Годы фактического начала и прекращения строительства 2012г.-2016г. | | Программа соц.ж. развития района. Дефектный акт. Локальная смета. | 12 170,47 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | сентябрь 2020 г. |
| 430 | 19 | Администрация МР «Ботлихский район». ООО «Дербинш» Строительство сторожевого помещения дetsада «Родничок» РД, Ботлихский район с. Ботлих., Дошкольное образование | 5,2 кв.м. 170,518 | Планируемый период строительства Начало 2019г.-2020г. Годы фактического начала и прекращения строительства 2019г.-2020г. | | Программа соц.ж. развития района. Дефектный акт. Локальная смета. ПСД. | 170,52 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | сентябрь 2020 г. |
| 431 | 20 | Администрация МР «Ботлихский район». ООО «Ремонтник» Строительство туалета БСП №1 РД, Ботлихский район с. Ботлих., Прочее | 21 кв.м. 1731,559 | Планируемый период строительства Начало 2014г. Годы фактического начала и прекращения строительства 2014 степень завершенности | | Программа соц.ж. развития района. Дефектный акт. Локальная смета. ПСД. | 1 731,56 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | сентябрь 2020 г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|----|--|---|--|----------------------|--|-------------|------------|------------|-----------|----|---|
| 432 | 21 | Администрация МР «Ботлихский район», ООО «СК»А-СТРОЙ» Строительство детского сада в с. Миарсо РД, Ботлихский район с. Миарсо. Дошкольное образование | На 40 мест 40000,0 | Планируемый период строительства Начало 2013г.- 2018г. Годы фактического начала и прекращения строительства 2019г.-2020г. | | Программа соц.ж. развития района. Дефектный акт. Локальная смета. ПСД. | 1 500,00 | 0,00 | 38 500,00 | 38500 | 0 | списание на основании акта инвентаризации |
| Администрация МО "Буйнакский район" | | | | | | | | | | | | |
| 433 | 1 | Строительство школы в с.Чиркей мр «Восточный», корпус2 РД, Буйнакский район с. Чиркей Образование «Буйнакский район». | 320 уч-ся 108 585,87 | 2005г 2014г 20% | Сведения отсутствуют | 22 178,70 | | 11 905,10 | 11 905,10 | | | 2022г |
| 434 | 2 | Строительство водоема накопителя и разводных сетей для водоснабжения с.Н. Дженгутай и В-Дженгутай РД, Буйнакский район с. Н-Дженгутай, В-Дженгутай Водоснабжение | 30000 м3 99 560,00 | 2020-2021 0% | Включение в РИП | 4 430,72 | | 95 129,28 | 95 129,28 | | | 2021 г |
| 435 | 3 | МКУ «УКХ и КС» Администрации МО «Буйнакский район» Строительство водопровода в с.Буглен РД, Буйнакский район с.Буглен Водоснабжение | 13600м 50223,59 | 2020 0% | Включение в РИП | 3 156,67 | | 47 066,92 | 47 066,92 | | | 2020г. |
| 436 | 4 | МКУ «УКХ и КС» Администрации МО «Буйнакский район» Капитальный ремонт межпоселкового водовода в с. В-Казанище-Бетаул-Кыярар РД, Буйнакский район с. В-Казанище | 8800м 165 102,56 | 2021 | Включение в РИП | 3 044,30 | | 162 058,26 | 162 058,26 | | | 2021 г. |
| Администрация МО "Гергебильский район" | | | | | | | | | | | | |
| 437 | 1 | Глава МР «Гергебильский район» «Детский сад на 200 мест в с.Гергебиль, Гергебильского района». РД, Гергебильский район с.Гергебиль Дошкольное образование | на 200 мест 217 749,91 тыс.руб. | 2013г. 2014г. 100% | 05:24:00000 1:2277 | с. Гергебиль Гергебильского района №01-19/41 21.05.2013 | 217 749,91 | 217 749,91 | 0 | 0 | 0 | 27.03.2014 г. |
| Администрация МО "Гумбетовский район" | | | | | | | | | | | | |
| 438 | 1 | Заказчик АМР «Гумбетовский район». Мишн футбольное поле в с. Игаги. РД, Гумбетовский район, с. Игаги. Объект спорта | 924.кв.м. см.стоимость 2614,92297. Контрактная стоимость 2222, 684 | 2019 г. 2019г.-2020г. 100 % | | Соглашение с Минж РД по программе «Местные инициативы» | 1 621,00 | 0 | 1 435,94 | 601,69 | | 25.12.2020 |
| 439 | 2 | Заказчик АМР «Гумбетовский район». Школа на 250 уч. мест с. Ново-Аргвани Гумбетовского района РД. РД, Гумбетовский район с.Ново Аргвани. Образование | на 250 ученических мест. см.стоимость 240 801,590. | 2016 г. 2016 г. 90,0 % | | Постановления правительства РД от июня 2016 г и от декабря 2018г. | 197 000,00 | 0 | 23 000,00 | 65 254,11 | | 25.12.2020 |
| Администрация МО "Гунибский район" | | | | | | | | | | | | |
| 440 | 1 | Администрация МО «Гунибский район» ООО «Садстрой» Футбольное поле с. Гуниб РД, Гунибский район, с. Гуниб Объект спорта | 924 м2 4 600,000 | 2019-2020г 2019-2020г 77% | | Решение сессии народного собрания | 990,23 | 990,23 | 1 180,00 | 1 180,00 | | 2020 г. |
| 441 | 2 | Администрация МО "Гунибский район" Здание спортзала Кородинской СОШ РД, Гунибский район, с. Корода ул. Кородинская Объект спорта | 1152 м2 27 407, 500 | 2010-2013 гг 2011 - прекращ 30% | | Решение сессии народного собрания | 1 558,38 | 0,00 | 25 849,12 | 25 849,12 | | 2021-2022 г.г. |
| Администрация МО "Дахадаевский район" | | | | | | | | | | | | |
| 442 | 1 | «МО «Дахадаевский район». Пристройка к зданию Администрации, РД, Дахадаевский район, с.Уркарах,ул.Абдулгамиди Алыева,д.9 | 15 872, 429 | | - | Договор № | 15 872, 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 г. |
| 443 | 2 | «МО «Дахадаевский район». Строительство и пристройка Актового зала МБОУ "Ирагинской СОШ", РД, Дахадаевский район, с.Ираги Образование | 1 800,995 | 23.01.2017 г. 100% | | Договор № 05/17 | 1 792,04 | 0 | 8,96 | 0 | 0 | 2020 г. |
| 444 | 3 | «МО «Дахадаевский район». Строительство дома культуры на 300 мест в с.Кубачи, РД, Дахадаевский район с. Кубачи Культура | 300 мест 33 186,110 | 12.08.2019 г. 100% | - | Договор № 08СДК/2019 | 33 186,110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|-------------|---|------------|------------|---------------|-----------|------|---------|
| 445 | 4 | АМО «Дахадаевский район», Работы по благоустройству стадиона в с. Уркарах. РД, Дахадаевский район, с. Уркарах, ул. Абдулгамид Алиевад, 9 | 18 568,945 | 08.07.2019 г. 100% | - | Договор № 07РС/2019 | 18 568,945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 г. |
| 446 | 5 | АМО «Дахадаевский район», Строительство газопровода в с. Ираки. РД, Дахадаевский район, с. Ираки | 1800 м 1 579,862 | 31.10.2016 г. 100% | - | Договор № 47-2016 | 1 566,701 | 0 | 13,16 | 0 | 0 | 2020 г. |
| 447 | 6 | АМО «Дахадаевский район», Асфальтирование автодороги Уркарах-Киша на участке «Памятник ветеранам войны»-Магзипи «ЗОНК», РД, Дахадаевский район, с. Уркарах, ул. Абдулгамид Алиевад, 9 | 4 233,560 | 18.07.2014 г. 100% | - | Договор № 58 | 4 233,560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 г. |
| 448 | 7 | АМО «Дахадаевский район», Строительство водопровода в с. Уркарах РД, Дахадаевский район, с. Уркарах, ул. Абдулгамид Алиевад, 9 | 22 км 117 873,550 | 28.10.2019 г. 100% | - | Договор № 25/2019В | 108 000,00 | 0 | 9 873,55 | 9 873,55 | 0 | 2020 г. |
| 449 | 8 | АМО «Дахадаевский район», Строительство школы на 200 мест со спортзалом в с. Шалахи. РД, Дахадаевский район, с. Шалахи | 200 мест 98 050 | 09.04.2017 г. 100% | - | Договор № 11/14/2017 | 95 457,01 | 0 | 2 592,99 | 2 592,99 | 0 | 2020 г. |
| 450 | 9 | АМО «Дахадаевский район», Строительство школы-интерната на 640 мест РД, Дахадаевский район, с. Уркарах, ул. Абдулгамид Алиевад, 9 | 640 мест 192 973 | 29.03.2011 г. 100% | - | Договор № 45а | 129 763,04 | 0 | 63 209,96 | 63 209,96 | 0 | 2020 г. |
| 28 Администрация МО "Дербентский район" | | | | | | | | | | | | |
| 451 | 1 | с 2009г. КП РД «Спецбытстройсервис» с 2011г. Администрация МР «Дербентский район» Водоснабжение поселка Мамедкала Дербентского района РД РД, Дербентский район, пос. Мамедкала Водоснабжение | 12,6 км 61 263,00 | Начало строительства 2009г. Дата прекращения стр-ва -30.11.2013г. Степень завершенности строительства - Средняя стадия (от 15% до 50%) | отсутствует | Строительство объекта осуществлялось в рамках республиканской инвестиционной программы в 2009-2014 годах | 26 898,26 | 38 200,00 | 38 200,00 | 0 | 0 | 2022г. |
| 452 | 2 | Администрация МР «Дербентский район» Реконструкция школы села Гелдуж Дербентского района Республики Дагестан РД, Дербентский район, село Гелдуж, ул. им. Ленина № 2. Образование | Общая площадь строительства 1972,00 кв. м. в 3 этажа на 320 учащихся. 160 695,00 | Начало строительства 2007г. Дата прекращения строительства - 30.06.2014г. Степень завершенности строительства - начальная стадия (от 0% до 15%) | отсутствует | Реконструкция осуществлялась в рамках республиканской инвестиционной программы в 2007-2014 годах | 8 092,70 | 152 602,30 | 152 602,30 | 0 | 0 | 2021г. |
| 453 | 3 | Администрация МР «Дербентский район» Строительство школы на 500 учебных мест села Белджи Дербентского района. РД, Дербентский район, ул. Школьная Образование | Общая площадь строительства 3782,28 кв. м. на 500 учащихся. 188 791,833 | Начало 2011г. Дата прекращения строительства - 2015г. Степень завершенности строительства - начальная стадия (от 0% до 15%) | Отсутствует | РИП 2011 Проектно-сметная документация разработана ООО институт «Дагэпроинформ» в 2011 году в сметно-нормативной базе по состоянию на 01.01.2000 года, утвержденной и введенной в действие постановлением Правительства Республики Дагестан от 12.11.2010 года № 414. На 2020 год не реализовано. | 17 378,83 | 171 413,00 | РИП 171413,00 | 0 | 0 | 2023г. |
| 29 Администрация МО "Кайтагский район" | | | | | | | | | | | | |
| 454 | 1 | Администрация МО «Кайтагский район» Строительство водоснабжения с. Маджалис РД, Кайтагский район, с. Маджалис Водоснабжение | 46,6 км 135 177,9 | 2019-2020 г. 2019-2020 г. 54% | - | РИП «Мой Дагестан – моя вода» | 67 202,90 | 0,00 | 67 202,90 | 67 202,90 | 0,00 | 2020 г. |
| 455 | 2 | Администрация МР "Кайтагский район", Электрификация нового микрорайона с. Маджалис РД, Кайтагский район, с. Маджалис, новый микрорайон Электрификация | 7,27 41 991,5 | 2012 г. 2014 г. приостановлено 66 % | - | Постановление администрации МР «Кайтагский район» | 27 585,30 | 0,00 | 14 406,20 | 14 406,20 | 0,00 | 2021 г. |
| 456 | 3 | Администрация МО «Кайтагский район», Школа с. Джавгат РД, Кайтагский район, с. Джавгат, ул. Школьная Образование | 640 мест 91 356,0 (по состоянию на 2008 год) | 2008 г. 2008-2014 г. 7,7 % | - | РИП «Развитие образования» | 6 259,40 | 0,00 | 85 096,60 | 85 096,60 | 0,00 | 2022 г. |
| 30 Администрация МО "Карабудакентский район" | | | | | | | | | | | | |
| 457 | 1 | МО «Карабудакентский район» Строительство тамбура для столовой и туалета для СОН с. Какамахи РД, Карабудакентский район, с. Какамахи | 6 очков 856,857 | 2016 2016 100% | - | № 0103300018416 000020 от 16.05.2016г. | 856,86 | - | - | 0,00 | 0 | 2016г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|-----|----|---|--|----------------------------|---|---|----------|----------|-----------|-----------|--------|------------------------|
| 458 | 2 | Строительство новой водопроводной линии МБОУ «Имания» с.Карабудахкент Р.Д. Карабудахкентский район, с. Карабудахкент | Ф-32 мм 142,00 | 2016 2016 100% | - | № 0103300018416 000065 от 11.12.2016г. | 142,00 | - | 0,00 | | 2016г. | |
| 459 | 3 | Строительство дороги от ул.Буйнакского до автодороги «Карабудахкент-Дженгутай» с. Карабудахкент Р.Д. Карабудахкентский район с. Карабудахкент | 1270м Пл.11420м ² 7114,00 | 2019 2019 100% | - | № 0103300018419 000038 от 31.07.2019г. | 5 585,04 | 1 528,96 | 1528,958 | 0,00 | | 2019г. |
| 460 | 4 | Строительство подпорной для укрепления проезжей части ул.Гамаганова и ул.Дахаева с.Карабудахкент Р.Д. Карабудахкентский район с. Карабудахкент | 46м 310,264 | 2015 2015 100% | - | № 0103300184150 00003 от 16.03.2015г. | 310,26 | - | - | 0,00 | | 2015г. |
| 461 | 5 | Строительство пищеблока МКДОУ «Дсад № 5 «Лачин» с.Зеленоморск Р.Д. Карабудахкентский район с.Зеленоморск | 60 летей 892,251 | 2014 2014 100% | - | № 0103300018414 000046 от 29.09.2014г. | 892,25 | - | - | 0,00 | | 2014г. |
| 462 | 6 | Прокладка канализации в мкр «Бальн-бав» с.Карабудахкент Р.Д. Карабудахкентский район с. Карабудахкент | Ф-430 мм L-148м 417,856 | 2014 2014 100% | - | № 0103300184140 00043 от 29.09.2014г. | 417,86 | - | - | 0,00 | | 2014г. |
| 463 | 7 | Прокладка газопровода по ул.Параллельная в мкр «Сахарный завод» с.Карабудахкент Р.Д. Карабудахкентский район с. Карабудахкент | Ф-57 мм L-363м 252,259 | 2015 2015 100% | - | № 0103300018415 000013 от 06.05.2015г. | 252,26 | - | - | 0,00 | | 2015г. |
| 464 | 8 | Газопровод среднего давления в мкр «Ореховый сад» с.Карабудахкент Р.Д. Карабудахкентский район с. Карабудахкент | Ф-76 мм L-589м ГРПШ-13-50Н 880,831 | 2015 2015 100% | - | № 0103300018415 000014 от 06.05.2015г. | 880,83 | - | - | 0,00 | | 2015г. |
| 465 | 9 | Газопровод среднего давления в мкр «Алма-бав» ул.Адагачев с.Карабудахкент Р.Д. Карабудахкентский район с. Карабудахкент | Ф-57 мм L-318м 396,318 | 2015 2015 100% | - | № 0103300018415 000015 от 06.05.2015г. | 396,32 | - | - | 0,00 | | 2015г. |
| 466 | 10 | Прокладка подводящих и внутри-поселковых газопроводов для президентского комплекса пос.Аччи-су Р.Д. Карабудахкентский район с. Карабудахкент | Ф-57 мм L-1380м ГРПШ-15-50Н-4шт 2310,285 | 2014 2014 100% | - | № 0103300018414 000050 от 10.10.2017г. | 2 310,29 | - | - | 0,00 | | 2015г. |
| 467 | 11 | Реконструкция водозаборного сооружения водосточника «Дардур» в с.Аданак Р.Д. Карабудахкентский район с. Аданак | 7 км 2317,1 | 2014 10.10.2014 100% | - | № 0103300018414 000044 от 29.09.2014г. | 2 259,40 | - | - | | | 2014г. |
| 468 | 12 | МР «Карабудахкентский район» Реконструкция газопровода среднего давления с.Доргели Р.Д. Карабудахкентский район с.Доргели | 1660 1470,6 | 2014 06.09.2014 100% | - | № 0103300018414 000041 от 29.09.2014г. | 1 470,60 | - | - | | | 2014г. |
| 469 | 13 | Газификация Строительство туалета СОШ № 3 с. Карабудахкент Р.Д. Карабудахкентский район с. Карабудахкент | на 8 очко 692,4 | 2014 06.2014 100% | - | № 0103300184130 00038 от 18.12.2013г. | 778,90 | - | - | | | 2014г. |
| 470 | 14 | Строительство подъездной автодороги в с.Н.Параул Р.Д. Карабудахкентский район с.Н. Параул | 1400 м. 13617,6 | 2015 01.2015 20% | - | № 0103300018414 000056 от 01.12.2014г. | 2 534,70 | - | 11 082,90 | 11 082,90 | | Объект не заверше н |
| 471 | 15 | Строительство нового корпуса СОШ №2 в с.Карабудахкент Р.Д. Карабудахкентский район с. Карабудахкент | 60 мест 2299,2 | 2017 2017 97% | - | № 0103300184170 00023 от 20.06.2017г. | 2 299,20 | - | 0,00 | 0,00 | | Объект не заверше н |
| 472 | 16 | МР «Карабудахкентский район» Строительство туалета, котельная, шамбо для д/сад «Ромашка» пос.Манас Р.Д. Карабудахкентский район пос. Манас | На 4 очка 1050,9 | 2017 2017 100% | - | № 0103300018417 000022 от 26.06.2017г. | 857,10 | - | 0,00 | 0,00 | | 2019 |
| 473 | 17 | Прочее Строительство пищеблока подсобных помещений для детского сада "Ромашка" пос.Манас Р.Д. Карабудахкентский район пос. Манас | 40 2608,05 | 2017г. 2017 100% | - | № 0103300018417 00001 от 16.06.2017г. | 2 608,05 | - | 0,00 | 0,00 | | 2019 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|----|---|--------------------------------------|---|---|---|-----------|-----------|------------|------------|----|-------------------------------|
| 474 | 18 | МР «Карабудакентский район» Ремонт здания ЦТНР в с.Карабудакент Р.Д. Карабудакентский район с. Карабудакент | 400 мест 2133,4 | 2017 2017 100% | - | Распоряжение Администрации МР "Карабудакентский район" | 2 133,40 | - | - | - | - | 2020 |
| 475 | 19 | МР «Карабудакентский район» Ремонт здания д/сад «Карлуз» с.Манаскент Р.Д. Карабудакентский район с.Манаскент | 120 мест 10201,2 | 2016 2016 11% | - | № 0103300018417 000043 от 09.10.2017г. | 761,70 | - | 9 446,13 | 9446,13 | - | Объект не заверше н |
| 476 | 20 | МР «Карабудакентский район» Ремонт кровли здания ДЮСШ с.Параул Р.Д. Карабудакентский район с.Параул Спорт | 561м 506,31 | 2018 2018 100% | - | Распоряжение Администрации МР "Карабудакентский район" | 506,31 | - | - | - | - | 2019 |
| 477 | 21 | МР «Карабудакентский район» Строительства уборной с выгребом на 4 очка для СОШ пос.Ачи-су Р.Д. Карабудакентский район пос. Ачи-су Прочее | 4 очка 362,7 | 2014 2014 100% | - | № 0103300018414 000040 от 29.09.2014г. | 362,70 | - | - | - | - | 2014 |
| 478 | 22 | МР «Карабудакентский район» Электрификация улиц с.Гурбуки Р.Д. Карабудакентский район с.Гурбуки Электрификация | 1500м 996,07 | 2019 2019 100% | - | № 0103300018417 000024 от 20.06.2017г. | 596,07 | - | - | - | - | 2020 |
| 479 | 23 | МР «Карабудакентский район» Строительства уборной с выгребом на 4 очка для СОШ с.Джанга Р.Д. Карабудакентский район с.Джанга Прочее | 4 очка 427,8 | 2016 2016 100% | - | № 0103300018416 000022 от 16.05.2016г. | 427,80 | - | - | - | - | 2016 |
| 480 | 24 | МР «Карабудакентский район» Строительство здания актового зала СОШ №5 с.Карабудакент Р.Д. Карабудакентский район с. Карабудакент | 100 мест 965,5 | 2016 2016 100% | - | № 0103300018416 000015 от 18.05.2016г. | 1 265,40 | - | - | - | - | Объект не заверше н |
| 481 | 25 | МР «Карабудакентский район» Строительство водопроводной линии с.Улубийаул Р.Д. Карабудакентский район с.Улубийаул | 2,65 км 2930,33г.р. | 2017 2017 100% | - | № 0103300018419 000039 от 17.07.2019г. | 2 930,33 | - | 0,00 | 0,00 | - | 25.12.20 17г. |
| 482 | 26 | МР «Карабудакентский район» Межрайонный водовод для водоснабжения с.Н. Мурги, Ленинкент, Сираги, Джанга, Сергокалинского и Карабудакентского районов Р.Д. Карабудакентский район, с. Сираги Водоснабжение | 545 м ³ /сут 18163,84 | 2013 2019 100% | - | № 0103300018419 000037 от 28.08.2019г. | 17 450,00 | 17 450,00 | 0,00 | 0,00 | - | 25.12.20 19г. |
| 483 | 27 | МР «Карабудакентский район» Реконструкция источника "Бекенет" и водопроводных сетей в с.Карабудакент Р.Д. Карабудакентский район с. Карабудакент | 350 л/сек 94350,0 | 2013 2019 100% | - | № 0103300018419 000034 от 09.10.2019г. | 94 350,00 | 94 350,00 | 0,00 | 0,00 | - | 28.12.20 19г. |
| Администрация МО "Каякентский район" | | | | | | | | | | | | |
| 484 | 1 | АМР "Каякентский район", ЗАО «КОНСЕНСУС» Больница на 50 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену, с. Каякент, Р.Д. Каякентский район, с. Каякент Здравоохранение | 50/100, коек/посещений 249397,334 | 2009-2020гг 2009 г продолжает строиться 65% | - | РИП РД на 2009год | 91 133,00 | 0,00 | 158 264,00 | 158 264,00 | 0 | 2021 г |
| 485 | 2 | АМР "Каякентский район", ООО «Каякентгастрострой» Водопроводные очистные сооружения с. Гаша, Каякентского района РД Р.Д. Каякентский район, с. Каякент Водоснабжение | 2000 куб.м 67130,000 | 2012-2013гг 2012-2013гг 76% | - | РИП РД на 2012год | 50 604,00 | 40 100,00 | 16 526,00 | 16 526,00 | 0 | Идет судебное производство |
| 486 | 3 | АМР "Каякентский район", ООО «БСК» Спорткомплекс с. Каякент Каякентского района РД Р.Д. Каякентский район, с. Каякент Объект спорта | 14569 куб. м. 95512 | 2014-2021 2014-2014гг 0% | - | РИП РД на 2014год | 2 450,00 | - | 93 062,00 | 93 062,00 | 0 | 2023 г |
| 487 | 4 | АМР "Каякентский район" Газификация Нового микрорайона 1 с. Новое Викри Р.Д. с. Новое Викри, Каякентский район, Газификация | 2,5 км 3 278, 564 | 2019-2020гг, 2019г -2020г 100% | - | РИП РД Местные инициативы на 2019г | 3 222,62 | - | 55, 944 | - | - | 2020 г |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|--|------------------------|--------------------------------------|---|---|-----------|---|---|----|----|--------|
| 488 | 5 АМР "Каякентский район" Скважина для воды (бурение) 1 с. Новые Викри РД, Каякентский район, с. Новое Викри Водоснабжение | штг. 998,228 | 2019г-2020гг. 2019-2020гг 100% | | РИП РД Местные инициативы на 2019г | 998,23 | - | - | - | - | 2020 г |
| 489 | 6 АМР "Каякентский район" Скважина для воды (бурение) с. Новые Викри РД, Каякентский район, с. Новое Викри Водоснабжение | штг. 300,000 | 2019г 100% | | РИП РД Местные инициативы на 2019г | 300,00 | - | - | - | - | 2020 г |
| 490 | 7 АМР "Каякентский район" Строительство резервуара с. Новые Викри РД, Каякентский район, с. Новое Викри Водоснабжение | куб. м 2747,400 | 2019г -2020г. 2019-2020гг 100% | | РИП РД Местные инициативы на 2019г | 2 747,40 | - | - | - | - | 2020 г |
| 491 | 8 АМР "Каякентский район" ООО «Каякентгастролей» Водопровод внешнего водоснабжения с. Каранайаул РД, Каякентский район, с. Каранайаул Водоснабжение | 10,14км 3567 ,852 | 2002-2002 2002-2002 100% | | МИП МР «Каякентский район» на 2001-2005гг | 3567 ,852 | - | - | - | - | 2002 г |
| 492 | 9 АМР "Каякентский район" ООО «Каякентгастролей» Водопровод внешнего водоснабжения с. Первомайское РД, Каякентский район, с. Первомайское Водоснабжение | 20,607 км 9663 ,252 | 2005-2006гг 2005-2006гг 100% | | МИП МР «Каякентский район» на 2005-2009гг | 9663 ,252 | - | - | - | - | 2006 г |
| 493 | 10 АМР "Каякентский район" ООО «Каякентгастролей» Водопровод Гамри-маммаул с. Алходжаент Подводящий водопровод РД, Каякентский район, с. Алходжаент Водоснабжение | 2,8 км 820,361 | 2009-2012гг 2009-2012гг 100% | | МИП МР «Каякентский район» на 2009-2012гг | 820,36 | - | - | - | - | 2012 г |
| 494 | 11 АМР "Каякентский район" ООО «Каякентгастролей» Водопровод внешнего водоснабжения с. Усемикент РД, Каякентский район, с. Усемикент Водоснабжение | 12,5км 2041,415 | 2005-2009гг 2005-2009гг 100% | | МИП МР «Каякентский район» на 2005-2009гг | 2 041,42 | - | - | - | - | 2006 г |
| 495 | 12 АМР "Каякентский район" Р, ООО «Каякентгастролей» Водопровод внешнего водоснабжения Капкайент-Джаванкент РД, Каякентский район, с. Джаванкент Водоснабжение | 9,1км 4136,727 | 2002-2002гг 2002-2002гг 100% | | МИП МР «Каякентский район» на 2001-2005гг | 4 136,73 | - | - | - | - | 2002 г |
| 496 | 13 АМР "Каякентский район" Р, ООО «Каякентгастролей» Водопровод Количи-Сагасидейбук РД, Каякентский район, с. Сагасидейбук Водоснабжение | 3,5км 1076,743 | 2005-2009гг 2005-2009гг 100% | | МИП МР «Каякентский район» на 2005-2009гг | 1 076,74 | - | - | - | - | 2009 г |
| 497 | 14 АМР "Каякентский район" Р, ООО «Каякентгастролей» Водопровод внешнего водоснабжения Маммаул-Джаванкент РД, Каякентский район, с. Джаванкент Водоснабжение | 11,2км 7242 ,661 | 2005-2011гг 2005-2011гг 100% | | МИП МР «Каякентский район» на 2009-2012гг | 7 242,66 | - | - | - | - | 2011 г |
| 498 | 15 АМР "Каякентский район" ООО «Каякентгастролей» Водопровод внешнего водоснабжения Водопровод Алходжаент РД, Каякентский район, с. Алходжаент Водоснабжение | 5,4км 2000,230 | 2005-2005гг 2005-2005гг 100% | | МИП МР «Каякентский район» на 2005-2009гг | 2 000,23 | - | - | - | - | 2005 г |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|--|-----------------------|-------------------------------------|---|--|-----------|----|----|----|----|--------|
| 499 | 16 АМР "Каякентский район" ООО «Каякентарострой» Водопровод внешнего водоснабжения Маммау-Каякент Р.Д. Каякентский район, с. Каякент Водоснабжение | 22,25км 13822,277 | 2002-2004гг 2002-2004гг 100% | | МИП МР «Каякентский район» на 2001-2005гг | 13 822,28 | -- | -- | -- | -- | 2004 г |
| 500 | 17 АМР "Каякентский район" Водопровод с. Нововикри Р.Д. Каякентский район, с. Новые Викри Водоснабжение | 1,81 км 483,466 | 2018-2018гг. 2018-2018гг 100% | | МИП МР "Каякентский район" | 483,47 | | | | | 2018 г |
| 501 | 18 АМР "Каякентский район" ООО «Каякентарострой» Водопровод внешнего водоснабжения Сагаси-Дейбук Р.Д. Каякентский район, с. Сагаси-Дейбук Водоснабжение | 26,718км 25938,856 | 2002-2005гг 2002-2005гг 100% | | МИП МР «Каякентский район» на 2001-2005гг | 25 938,86 | -- | -- | | | 2005 г |
| 502 | 19 АМР "Каякентский район" ООО «Каякентарострой» Водопроводная линия Гаша-Первомайск Р.Д. Каякентский район, с. Первомайское Водоснабжение | 20,607км 1495,443 | 2013-2013гг 2013-2013гг 100% | | МИП МР «Каякентский район» на 2013г | 1495,443 | -- | -- | -- | | 2013 г |
| 503 | 20 АМР "Каякентский район" ООО «Саламат» Газопровод в с. Дружба Р.Д. Каякентский район, с. Дружба Газификация | 9 км 9 001,0 | 2010-2011гг 100% | | МИП МР «Каякентский район» | 9 001,00 | -- | | | | |
| 504 | 21 АМР "Каякентский район" Открытый навес для тренировок с. Первомайское для летней тренировки детей - спортсменов Р.Д. Каякентский район, с. Первомайское Объект спорта | 576 кв.м. 2995,000 | 2011-2013гг 2011-2013гг 100% | | МИП МР «Каякентский район» | 2 995,00 | -- | | | | |
| 505 | 22 АМР "Каякентский район" ООО «Каякентарострой» Водопроводная линия к с. Утамыш Р.Д. Каякентский район, с. Утамыш Водоснабжение | 9,4км 4962,905 | 2005-2007гг 2005-2007гг 100% | | МИП МР «Каякентский район» на 2005-2009гг | 4 962,91 | -- | -- | -- | -- | 2007 г |
| 506 | 23 АМР "Каякентский район" Реконструкция детского ясли-сада на 140 мест в с. Первомайское Р.Д. Каякентский район, с. Первомайское Дошкольное образование | 140 мест 5843,217 | 2010г 100% | | МИП МР «Каякентский район» на 2010г | 5 843,22 | -- | -- | -- | | |
| 507 | 24 АМР "Каякентский район" Строительство водопроводящей линии с. Новые Викри Р.Д. Каякентский район, с. Новые Викри Водоснабжение | —км 189,582 | 2018-2018гг 100% | | ИПМО «Местные инициативы» 2018г | 189,58 | | | | | |
| 508 | 25 АМР "Каякентский район" Газификация нового микрорайона с. Новые Викри Р.Д. Каякентский район, с. Новое Викри Водоснабжение | км 2915,472 | 2015-2020гг 100% | | Программа СЭР МО «с/с Нововикринский» на 2015-2020гг | 2 915,47 | -- | | -- | | 2020 г |
| 509 | 26 АМР "Каякентский район" Водоснабжение с. Новые Викри Р.Д. Каякентский район, с. Новое Викри Водоснабжение | 4662,864 | 2015-2020гг 100% | | Программа СЭР МО «с/с Нововикринский» на 2015-2020гг | 4 662,86 | -- | | | | 2020 г |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|----|--|---|--------------------------|----------------|--|-----------|------|-----------|-----------|---------------------------------|
| 510 | 27 | АМР "Каякентский район" ООО «Каякентгастрофрой» Водопровод Гаша-Усемикент РД, Каякентский район, с. Усемикент Водоснабжение | 11,058км 970,080 | 2005-2007г 100% | | Программа СЭР МО «сло Усемикент» на 2005- 2009гг | 970,08 | - | - | | 2007 г |
| 32 Администрация МО "Кумторкалинский район" | | | | | | | | | | | |
| 511 | 1 | МКУ «КСА и КХ» МО «Кумторкалинский район», АО «Кумторкалинское ДЭП №22» Въездная автодорога от ул. Энгельса до ул. Калинина и подъезда к школе в с. Кормаскала Кумторкалинского района РД РД, Кумторкалинский район, с. Кормаскала, ул. Муртазалиева | 1140 п.м. 9451,104 | 2016 2016 100% | | Решение собрания депутатов МО «Кумторкалинский район» | 9 451,10 | - | - | - | 2016 |
| 512 | 2 | МКУ «КСА и КХ» МО «Кумторкалинский район» АО «Кумторкалинское ДЭП №22» Подъездная автодорога к школе в с. Алмало Кумторкалинского района РД РД, Кумторкалинский район, с.Алмало Дорожное хозяйство | 350 п.м. 6000,000 | 2018 2018 100% | - | Решение собрания депутатов МО «Кумторкалинский район» | 6 000,00 | - | - | - | 2018 |
| 33 Администрация МО "Кулинский район" | | | | | | | | | | | |
| 513 | 1 | Администрация Кулинского района. Строительство водопровода с. Вачи РД, Кулинский район, с. Вачи. Водоснабжение | 16,7км. 162,9 куб.м./сут 41431,215 | 2019 2019 100% | | соглашение | 41431,215 | | 0,00 | | 2019 |
| 514 | 2 | Администрация Кулинского района. Строительство школы в с. Вачи РД, Кулинский район, с. Вачи. Образование | 200 уч. мест 113500,0 | 2015 2010-2015 63% | В052003001 001 | контракт | 72 011,40 | 0,00 | 41 488,60 | 41 488,60 | 2021 |
| 515 | 3 | Администрация Кулинского района. Строительство спортзала с. Кая РД, Кулинский район, с. Кая Спорт | 648 кв.м. 29171,6 | 2015 2010-2013 80% | В052003001 002 | контракт | 23 094,90 | 0,00 | 6 076,70 | 6 076,70 | 2023 |
| 516 | 4 | Администрация Кулинского района Капитальный ремонт СШ в с. Цовкра-2 РД, Кулинский район с. Цовкра-2 Образование | 200 учмест 2200,0 00 | 2019 100% | В052003001 001 | соглашение | 2 200,00 | | 0,00 | 0,00 | 2019 |
| 517 | 5 | Администрация Кулинского района Капитальный ремонт СШ в с. Кая РД, Кулинский район с. Кая Образование | 648 кв.м. 2180,820 | 2019 100% | В052003001 002 | соглашение | 2 180,82 | | 0,00 | 0,00 | 2019 |
| 518 | 6 | Администрация Кулинского района Ремонт дороги в с. Кули РД, Кулинский район с. Кули Дорожное хозяйство | 1000 м 763,790 | 2019 100% | | контракт | 763,79 | | 0,00 | 0,00 | 2019 |
| 519 | 7 | Администрация Кулинского района. Строительство водопровода в с. Вачи. РД, Кулинский район с. Вачи Водоснабжение | W-49,8 м³/час 25840,270 | 2019 2019 100% | | соглашение | 25 833,59 | | 0,00 | 0,00 | 2019 |
| 520 | 8 | Администрация Кулинского района. Строительство водопровода в с. Кани. РД, Кулинский район с. Кани Водоснабжение | 275,3 куб.м./сут 7183 п/м 16558,872 | 2019 2019 100% | | соглашение | 16 532,95 | | 0,00 | 0,00 | 2019 |
| 521 | 9 | Администрация Кулинского района. Строительство парка в с. Вихли. РД, Кулинский район с. Вихли Благоустройство | 320 кв.м. 1782,948 | 2019 2019 100% | | соглашение | 1 782,95 | | 0,00 | 0,00 | 2019 |
| 522 | 10 | Администрация Кулинского района. Строительство парка в с. Хоерех. РД, Кулинский района с. Хоерех Благоустройство | 360 кв.м. 1632,579 | 2019 2019 100% | | соглашение | 1 632,28 | | 0,00 | 0,00 | 2019 |
| 34 Администрация МО "Курахский район" | | | | | | | | | | | |
| 523 | 1 | Администрация МО "Курахский район" Реконструкция водопроводной сети в с.Курах РД, Курахский район, с. Курах | 23 км 77962,0 | 2019 2019 100% | | Приоритетный проект "Мой Дагестан- чистая вода" | 77 962,00 | - | 0 | - | Объект введен в эксплуатацию |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|-----------------------------|--------------------------------|---|-----------|------|----------------------------|------------|---------|------------------------------|
| 524 | 2 | Администрация МО "Кураxский район" Строительство школы со спортзалом на 100 учащихся мест в с.Гельхен РД, Кураxский район, с. Гельхен Водоснабжение | 100 уч. мест 72676,0 | 2008 2018 100% | | Республиканская инвестиционная программа | 72 676,00 | - | 0 | - | | Объект введен в эксплуатацию |
| 525 | 3 | Администрация МО "Кураxский район" Строительство мини футбольного поля в с.Курах РД, Кураxский район, с. Курах Водоснабжение | 900 кв.м. 1080,0 | 2018 2019 100% | | Решение Собрания депутатов МР "Кураxский район" Бюджет МР "Кураxский район" | 1 080,00 | | 0 | - | | Объект введен в эксплуатацию |
| 35 Администрация МО "Лакский район" | | | | | | | | | | | | |
| 526 | 1 | Администрация МО «Лакского района» Строительство водовода Турчидаг-Унчукашлы-Табаклу» РД, Лакский район, МО «сельсовет Куминский», МО «сельсовет Унчукашлы» МО «сельсовет Кумухский» Лакского района Водоснабжение | 420 куб.м в сутки 335 592,006 | 2019-2022 0% | 149 | Республиканская инвестиционная программа | 0,00 | - | 335 592,01 | 335 592,01 | | 2022 |
| 527 | 2 | Администрация МО «Лакского района» Реконструкция группового водовода « Курал-Лахыр-Хуна» РД, Лакский район По территории МО «сельсовет Хунинский» Водоснабжение | 600 куб.м в сутки 91 128,250 | 2019-2021 0% | 150 | Республиканская инвестиционная программа | 0,00 | - | 91 128,25 | 91 128,25 | | 2021 |
| 36 Администрация МО "Левашинский район" | | | | | | | | | | | | |
| 528 | 1 | Администрация МР «Левашинский район» Строительно-монтажные работы по объекту спортзала в с. Верхнее Убеймахи РД, Левашинский район с. Верхнее Убеймахи Объект спорта | 405 кв.м 8 388,898 | 2019 2019/2020 55% | 60005 | Решение о бюджете МР "Левашинский район" 2019 года, на основании доведенных субвенций на строительство | 3 000,00 | 0,00 | 5 388,90 | 5 388,90 | 0,00 | 2020 |
| 529 | 2 | Администрация МР «Левашинский район» Строительство школы в с. Карекадани РД, Левашинский район с. Карекадани Общее образование | Школа на 75 мест 2752,8 в ценах 2000 г. | 2003 2003 64% | - | Решение о бюджете МР "Левашинский район" 2003 года. | 4 158,02 | 0,00 | 7 785,81 | 7 785,81 | 0,00 | 2021 |
| 530 | 3 | Администрация МР «Левашинский район» Министрой РД Строительство школы в с. Охли на 320 уч. мест РД, Левашинский район с. Охли Общее образование | Школа на 320 уч. мест 1 653,0 | 2009 2009/- 60% | 18002/2 | Бюджет Левашинского района 2009 года. Распоряжение Правительства Республики Дагестан от 05.12.2017 года № 441-р Объект "Школа на 320 ученических мест в с. Охли Левашинского района" передан в ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" | 13 500,00 | 0,00 | 157 510,00 | 157 510,00 | 0,00 | 2021 |
| 531 | 4 | Администрация МР «Левашинский район» Расширение школы в с. Тагзиркент РД, Левашинский район с. Тагзиркент Общее образование | Расширение школы в с. Тагзиркент 320 кв.м. 4701,2 | 2012 2012/2012 65% | 26006 | Бюджет Левашинского района 2012 года. | 1 959,50 | 0,00 | 1 048 285,00 | 1 693,42 | 0,00 | 2021 |
| 532 | 5 | Администрация МР «Левашинский район» Простройка актового и спортивного зала к школе в с. Цухта РД, Левашинский район с. Цухта Общее образование | Простройка помещений к школе 5362,8 | 2013 2013/2013 78% | 24003 | Бюджет Левашинского района 2013 года. | 2 389,70 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 173,10 | 0,00 | 2021 |
| 37 Администрация МО "Сергокалинский район" | | | | | | | | | | | | |
| 533 | 1 | Администрация МР «Сергокалинский район» Дом культуры на 600 мест РД, Сергокалинский район с. Сергокала, ул. Г. Азизова, 104 Нежилое | 600 посадочных мест 56269,0 | 2005-2013гг. 2005 30% | РН № 16011002 от 01.12.2014 г. | Контракт | 57 833,50 | - | 17214,48 (в ценах 2000 г.) | 179 126,55 | | 2022 |
| 38 Администрация МО "Табасаранский район" | | | | | | | | | | | | |
| 534 | 1 | МКУ «СЕЗ» МР «Табасаранский район» Строительство ливневой канализации в с. Хучин, Табасаранского района, РД РД, Табасаранский район, с. Хучин. Водоотведение | 2,2 км 31423,00 | 2016г. 2016-2017г 82% | | РИП «Формирование комфортной городской среды» | 25 794,31 | - | 5 628,69 | 5 628,69 | 5628,69 | 2021-2022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|-----|---|---|---------------------------|------------------------------------|----------|--|-----------|-----------|------------|--------------------------|-----------|----------------------|
| 535 | 2 | МКОУ «Ничирасская школа» Строительство школы на 80 учащихся в с. Ничирас Табасаранского района, РД РД, Табасаранский район, с. Ничирас, ул. Школьная, д. 18 Общее образование | 80 мест 34513,34 | 2015г. 2015-2020г. 65% | | РИП «Развитие районов и городов» | 34 698,35 | - | 13 700,00 | 13 700,00 | 13 000,00 | 2020-2021 |
| 536 | 3 | Администрация МР «Табасаранский район» Газопровод в нас. пункты Туруф, Ничирас, Тураг. РД, Табасаранский район, с.Туруф, Ничирас, Тураг. Газификация населенных пунктов Республики Дагестан» | 18,1 км 15785,12 | 2010г. 2010-2013г. 100% | 170 | РИП «Газификация населенных пунктов Республики Дагестан» | 15 785,12 | - | 0,00 | 0 | - | 2020г. |
| 537 | 4 | Администрация МР «Табасаранский район» МКУ «СЕЗ» МР «Табасаранский район» Мост через реку «Рубас» с. Тинит Табасаранского района РД, Табасаранский район, с. Тинит Дорожное хозяйство | 33 м 28574,55 | 2010г. 2010-2014г. 100% | | Программа «Мой Дагестан-мой дороги» | 28 574,55 | - | - | - | - | 2020-2021 г |
| 538 | 5 | МКОУ «Джулинская СОШ» Строительство школы в с. Джули РД, Табасаранский район, с. Джули, ул. Школьная, д. 3 Общее образование | 80 мест 28305,80 | 2016 2016-2017г. 100% | 92 | РИП «Развитие районов и городов» | 19 074,52 | - | 0,00 | 0 | - | 2020 г. |
| 539 | 6 | Администрация МР «Табасаранский район» Строительство школы в с. Хучни РД, Табасаранский район, с. Хучни, ул. Айдемирава, д. 21 Для обеспечения образованием детей | 280 мест 3418,36 | 2007 2007 100% | | РИП «Развитие районов и городов» | 3 418,36 | - | 0,00 | 0,00 | - | 2020 г. |
| 540 | 7 | Администрация МО СП «С/С «Гуринский» Мини футбольное поле в с.Гурик РД, Табасаранский район, ул. Школьная, 9 Объект спорта | 800м2 2201,08 | 2019г. 2019-2020г. 100% | | Местные инициативы | 1 557,40 | - | 0,00 | 0 | - | 2020 г. |
| 541 | 8 | МКУ «СЕЗ» МР «Табасаранский район» Водоснабжение сел Табасаранского района РД, Табасаранский район, Хучни, Хурик, Ханаг, Ругуж, Цангиль, Пилиг Водоснабжение | 24 км 70941,78 | 2019-2020г. 2019-2020г. 100% | | ФЦП «Чистая вода» | 70 941,78 | 69 469,00 | 0,00 | 0,00 | - | 2020 г. |
| 39 | Администрация МО "Уицукульский район" | | | | | | | | | | | |
| 542 | 1 | Реконструкция корпусов №№ 1 и 2 МКДОУ «Детский сад №2 «Ласточка» РД, Уицукульский район, с. Уицукуль Дошкольное образование | 120 уч.мест 55 280,0 | 2020 2019 0,5% | 1,83Е+25 | Проектно-сметная документация на реконструкцию (идет пересчет на ФЕРы) | 80,00 | 0,00 | 55 200,00 | 55 200,0 | 0,00 | 2021 г. |
| 40 | Администрация МО "Хасавюртовский район" | | | | | | | | | | | |
| 543 | 1 | МКУ «Единая служба заказчика» Строительство административного здания МО Хасавюртовский район на землях МО село Эндирей РД, Хасавюртовский район, с. Эндирей Административное здание | 4451,4 м2 154 988,82 | 2020 2012-2013 10% | Б/н | В рамках РИП -2012 | 62 161,47 | - | 92 827,35 | ИП - 2020 85 533,0 | - | 25 декабря 2020 года |
| 544 | 2 | МКУ «Единая служба заказчика» Школа на 705 мест с. Новый Костек - с. Н. Костек РД, Хасавюртовский район, с. Костек Общее образование | 705 уч.мест 286 242,85 | 2021 2006-2009 15% | Б/н | В рамках РИП- 2008 | 33 475,00 | - | 252 767,85 | ИП - 2021 252 767,8 | - | 25 декабря 2021 года |
| 545 | 3 | МКУ «Единая служба заказчика» Пристройка на 200 уч. мест к школе в с. Костек РД, Хасавюртовский район, с. Костек Общее образование | 200 уч.мест 62 827,71 | 2021 2008-2011 30% | Б/н | В рамках РИП- 2008 | 18 848,95 | - | 43 978,76 | ИП - 2021 43 978,7 | - | 25 декабря 2021 года |
| 546 | 4 | МКУ «Единая служба заказчика» Строительство дома культуры в с. Костек РД, Хасавюртовский район, с. Костек | 500 мест 82 764,82 | 2021 2008-2010 10% | Б/н | В рамках РИП - 2008 | 12 024,00 | - | 70 740,82 | РИП-2020- 2021 70 740,82 | - | 25 декабря 2021 года |
| 547 | 5 | МКУ «Единая служба заказчика» Искусственное футбольное покрытие с.Кокрек Хасавюртовского района РД, Хасавюртовский район, с. Кокрек Объект спорта | 850 1 965,62 | 2021 2015-2016 30% | Б/н | Распоряжение АМО с. Кокрекский | 1 265,62 | - | 700,00 | РБ - 2021 700,00 | - | 25 декабря 2021 года |
| 548 | 6 | МКУ «Единая служба заказчика» Капитальный ремонт МКУ "Центр традиционной культуры народов Дагестана им. Юнусова в с. Кокрек РД, Хасавюртовский район, с. Кокрек Объект культуры | 270 мест 6 449,58 | 2020 2019-2020 50% | Б/н | Распоряжение МО «Хасавюртовский район» № 299 от 19.06.2019г. | 3 073,80 | - | 3 375,78 | МБ — 3 375,78 | - | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|---|--|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------|---|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 549 | 7 | МКУ «Единая служба заказчика» Обустройство пешеходных переходов в школьных и дошкольных учреждениях 44 села Хасавюртовского района РД, Хасавюртовский район, Площадь | 61 пешеходных переходов 9 987,29 | 2020 2019-2020 50% | Б/н | Распоряжение МО «Хасавюртовский район» № 299 от 19.06.2019г. | 2 159,95 | 7 827,34 | МБ -7 827,34 | | |
| 550 | 8 | МКУ «Единая служба заказчика» Стела "Хасавюртовский район по адресу: Федеральная трасса "Кавказ" Р217" РД, Хасавюртовский район, Дорожное хозяйство | 390 м2 1 235,65 | 2020 2019-2020 50% | Б/н | Распоряжение МО «Хасавюртовский район» № 375 от 16.10.2019г. | 172,18 | 1 063,47 | МБ -1 063,47 | | |
| 41 Администрация МО "Хивский район" | | | | | | | | | | | |
| 551 | 1 | Отдел образования МО «Хивский район» Школа на 177 уч/м в с.Н-Захит РД, Хивский район, с. Захит | 177 уч/м 103927,75 | 2019-2020 2014-2015 75% | 535003770 | РИП, закон о бюджете РД, 2014год | 70 764,76 | 0,00 | 83097,421 | 33165,983 | 0,00 Декабрь 2020 |
| 552 | 2 | Отдел образования МО «Хивский район» Учебный корпус на 40 уч/м с.Цудук РД, Хивский район, с. Цудук | 40 уч/м 28893,67 | 2016-2020 2016/2017 100% | 535003900 | Решение собрания депутатов МО «Хивский район»-2016год | 28 893,67 | 0,00 | 3 195,67 | 3 195,67 | 0 Введено в эксплуатацию |
| 42 Администрация МО "Чародинский район" | | | | | | | | | | | |
| 553 | 1 | Администрация МО «Чародинский район» Административное здание, в. С. Цуриб, РД, Чародинский район, с. Цуриб Административное здание | 2175,0 кв.м. 99350,0 | 2017, 2017/2018 32% | - | Контракт №17 от 21.11.2017г. ООО «Заря» | 25 000,00 | 0,00 | 74 300,00 | 74300,0 За счет средств РБ | 0 Декабрь 2020год |
| 43 Администрация МО "Цумадинский район" | | | | | | | | | | | |
| 554 | 1 | Администрация МР «Цумадинский район» Административное здание №2, Цумадинский район с. Агвали, РД, Цумадинский район с. Агвали, ул. Сабигулаева Административное здание. | 783,0 м2. 52500,0 | 2012-2014. 2012 приос.2014 85% | - | Решения сессии районного собрания | 28 500,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | - 2021 г. |
| 555 | 2 | Администрация МР «Цумадинский район» Спортзал с Нижнее- Гаквари, РД, Цумадинский район с. Нижнее Гаквари Ул. ИБТЛИ № 44. Объект спорта | 398,0м2. 16720,0 | 2014г. 2014 приос.2015 80% | - | Решения сессии районного собрания | 8 500,00 | 0,00 | 8 220,00 | 8 220,00 | - 2021 г. |
| 556 | 3 | Администрация МР «Цумадинский район» Строительство СП с. ГАККО РД, Цумадинский район с. ГАККО Ул.Центральная № 76 Общее образование | 260,0м2. 43760,0 | 2019 г. 2019 – 2020 год. 95% | - | Решения сессии районного собрания | 24 000,00 | 0,00 | 19 760,00 | 19 760,00 | - 2020 г. |
| 44 Администрация МО "Ногайский район" | | | | | | | | | | | |
| 557 | 1 | Администрация МО "Ногайский район" Школа на 200 учебных мест в с. Оргатюбе Ногайского района РД РД, Ногайский район с. Оргатюбе Общее образование | 200 уч/мест 47 270 110,0 | 2008 2008-2014 гг. 100% | б/н | Соглашение о предоставлении субсидии от 23 мая 2019 № 11-052.10 | 88 263 700,00 | 88 263 700,00 | 47 270 110,00 | 47 270 110,00 | 47 270 110,00 30.10.2020 |
| 45 Администрация МО "Магарамкентский район" | | | | | | | | | | | |
| 558 | 1 | Администрация СП "сельсовет Магарамкентский" Административное здание РД, Магарамкентский район, с. Магарамкент ул. Ленина 7 Административное здание | 240 м2 709,52 | 2015 2019 60% | 0 | Контракт ООО "Дарамат" 2015 г. | 4 081,38 | - | 2 100,00 | 2 100,00 | - 2021 г. |

Раздел III

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается приватизация (продажа)

| № п/п общ | № п/п | Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта | Мощность объекта Сметная стоимость тыс. руб. | Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства | Реестровый номер объекта | Документ - основание для выделения бюджетных средств (начала строительства) | Фактические расходы с начала строительства | | Предлагаемый срок приватизации (продажа) |
|-----------|----------|---|---|---|--------------------------|---|--|--|--|
| | | | | | | | Всего, тыс. руб. | В том числе из федерального бюджета, тыс. руб. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | 1 | Администрация МО "Кумторкалинский район" | | | | | | | |
| 1 | 1 | АМР «Кумторкалинский район», ООО «Фалькон» 18 квартирный жилой дом №3 в пос. Тюбе Кумторкалинского района РД РД, Кумторкалинский район, пос. Тюбе, ЗУ 11. Жилой дом | 18 квартир 36 009,600 | 2013 2012 62,86% | | Федеральная программа переселения граждан из аварийного и ветхого жилья | 22 635,63 | 0 | Апрель 2021 |
| 2 | 2 | АМР «Кумторкалинский район», ООО «Фалькон» 18 квартирный жилой дом №4 в пос. Тюбе Кумторкалинского района РД РД, Кумторкалинский район, пос. Тюбе, ЗУ 9. Жилой дом | 18 квартир 36009,600 | 2013 2012 33,89% | | Федеральная программа переселения граждан из аварийного и ветхого жилья | 12 203,65 | 0 | Апрель 2021 |
| 3 | 3 | АМР «Кумторкалинский район», ООО «Фалькон» 18 квартирный жилой дом №4 в пос. Тюбе Кумторкалинского района РД РД, Кумторкалинский район, пос. Тюбе, ЗУ 9. Жилой дом | 18 квартир 36 009,600 | 2013 2012 29,24% | | Федеральная программа переселения граждан из аварийного и ветхого жилья | 10 529,21 | 0 | Апрель 2021 |
| 4 | 4 | АМР «Кумторкалинский район», ООО «Фалькон» 10 квартирный жилой дом №43 "а" в с. Коркмаскала Кумторкалинского района РД РД, Кумторкалинский район, с. Коркмаскала, ул. Сталина, №43 «а». Жилой дом | 10 квартир 21 427,2 | 2013 2012 26,28% | | Федеральная программа переселения граждан из аварийного и ветхого жилья | 9 463,32 | 0 | Апрель 2021 |

Раздел V

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача другим субъектам хозяйственной деятельности или в муниципальную собственность

| № п/п общ | № п/п | Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта | Мощность объекта Сметная стоимость тыс. руб. | Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности | Реестровый номер объекта | Документ - основание для выделения бюджетных средств (начала строительства) | Фактические расходы с начала строительства | | Предлагаемый получатель объекта незавершенного строительства | Срок принятия решения о заключении концессионного соглашения |
|---|-------|---|---|---|--------------------------|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | Всего, тыс. руб. | В том числе из федерального бюджета, тыс. руб. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| Управление Правительства Республики Дагестан по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | ГКУ "Дирекция "Новострой" Наружные сети канализации и канализационные очистные сооружения, переселенческого Новолакского района 1 этап (с.Ахар, с.Шушия, с.Новочуртах, с.Гамиях, с.Дучи) Республика Дагестан, Новолакский район (Новострой), с.Ахар, с.Шушия, с.Новочуртах, с.Гамиях, с.Дучи Водоотведение и канализационные очистные сооружения | 59км, 3,5тыс.м3/сутки 546 022,30 | 2018-2019 2018-2019 100,00% | - | Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постановления III Съезда народных депутатов ДССР" | 506 965,39 | 463 295,27 | МО "Новолакский район" | 2021 |
| 2 | | | | | | | | | | |
| Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | ГКУ РД "ЖИЛИЩЕ" Организация дошкольного и дополнительного образования в жилом МКР Порт-Петровск по пр. Петра Первого РД, г. Махачкала, МКР Порт-Петровск по пр. Петра Первого, участки №1/1 и №1/4 (территория бывшего ипподрома) Дошкольное образование | 2874 кв.м. 166 633,2 | 2017 2017 100% | | Соглашение от 15.02.2017 г. № 069-08-094 о предоставлении в 2017 году субсидий из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан на реализацию мероприятий подпрограммы "Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов" | 166 633,20 | 158 301,50 | ГО г. Махачкала | 2020 |
| 3 | 2 | ГКУ РД "ЖИЛИЩЕ" Жилое помещение (квартира) РД, г. Махачкала, ул.Акушинского дом 105, корп.2, помещение 124 Жилое помещение | 42,3 кв.м. 1 837,9 | 2019 2019 100% | | Распоряжение Правительства Республики Дагестан от 17.07.2019 года № 198-р | 1 837,90 | 1 837,90 | Республика Дагестан | 2020 |
| 4 | 3 | ГКУ РД "ЖИЛИЩЕ" Жилое помещение (квартира) РД, г. Махачкала, ул.Камсаева, дом 2, кв.52 Жилое помещение | 121 кв.м. 4725,9 | 2019 2019 100% | | Решение Советского районного суда от 25.03.2015 г. | 4725,9 | 4725,9 | Республика Дагестан | 2020 |
| 5 | 4 | ГКУ РД "ЖИЛИЩЕ" Жилое помещение (жилой дом) РД, Буйнакский район, с. Эрпели ул. Гусейн аул, дом 8 Жилое помещение | 101,7 кв.м. 1 530,9 | 2019 2019 100% | | Решение Буйнакского районного суда от 05.06.2013 г. | 1530,9 | 1530,9 | Республика Дагестан | 2020 |
| 6 | 5 | ГБУ РД «Дирекция молодежных жилищностроительных программ» Строительство жилого дома на Петра I РД, г. Махачкала, пр. Петра I Жилой дом | 1407,2 кв.м. 48 366,0 | 2011 2011 100% | | ПСД | 0 | 0 | ГО г. Махачкала | 2024 |
| 7 | 6 | ГБУ РД «Дирекция молодежных жилищностроительных программ» 9-ти эт. 108-кв. ж/д в МКР №8, поз.29-30 РД, г.Каспийск, МКР №8, поз.29-30 Жилой дом | 4810,62 кв.м 142 105,72 | 2013 2018 100% | | ПСД | 142 105,72 | 82 734,55 | ГО г. Каспийск | 2024 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|--|-----------------------------------|----------------------|---|-----|-----------|----------|---------------------------------|------|
| 8 | 7 ГБУ РД «Дирекция молодежных жилищностроительных программ» 5-ти этажный, 70-кв жилой дом в МКР Новые Черемушки РД, г. Кизляр, МКР Новые Черемушки Жилой дом | 3560 кв. м. 106 230,40 | 2013 2018 100% | | ПСД | 107164,6 | 158929,6 | ГО г. Кизляр | 2024 |
| 9 | 8 ГБУ РД «Дирекция молодежных жилищностроительных программ» Жилой 26 кв.дом г.Дербент РД, г.Дербент Жилой дом | 2186 кв.м. 32 129,1 | 2006 2009 100% | | ПСД | 34 977,10 | - | ГО г. Дербент | 2024 |
| 10 | 9 КП РД «Спецбытстройсервис» Артскважина для водоснабжения с. Энгельса РД, Хунзахский район, с. Энгельса (Бабаторговская зона) Водоснабжение | 172,8 м3/сут 240 м 1 944,3 | 2005 2011 100% | | ПСД | 1 944,31 | - | ОМСУ Хунзахского района | 2024 |
| 11 | 10 КП РД «Спецбытстройсервис» Водоснабжение базы Омон-2 РД, г. Махачкала, южная промзона, территория базы ОМОН-2 Водоснабжение | 345,6 м3/сут 2000 м 4 970,0 | 2006 2008 100% | | ПСД | 4 650,90 | - | ОМСУ г. Махачкалы | 2024 |
| 12 | 11 КП РД «Спецбытстройсервис» Артскважина для водоснабжения СПК «Тлибилинский» РД, Ахвахский район, СПК «Тлибилинский» (Бабаторговская зона) Водоснабжение | 172,8 м3/сут 500 м 9 674,0 | 2012 2013 100% | | ПСД | 9 674 | - | ОМСУ Ахвахского района | 2024 |
| 13 | 12 КП РД «Спецбытстройсервис» Водопровод с. Сардаркент-Даркуш РД, Сулейман-Стальский район, с. Сардаркент Водоснабжение | 4320 куб.м. в сутки 4 099,6 | 2005 | | ПСД | 2 100 | - | ОМСУ Сулейман-Стальского района | 2024 |
| 14 | 13 КП РД «Спецбытстройсервис» Дренаж в с. Кормаскала РД, Кумторкалинский район, с. Кормаскала Водоотведение | 6,65 км | 2004 | | ПСД | 5 750 | - | ОМСУ Кумторкалинского района | 2024 |
| 15 | 14 ГУП РД «Дирекция ФЦП «Юг России» Капитальный ремонт Центральной районной больницы (2-я очередь - главный корпус) в с. Агвали РД, Цумадинский район, с. Агвали Здравоохранение | 1936,7 кв.м. 9 377,9 | 2007 2007 100% | | ПСД | 9 377,90 | - | ОМСУ Цумадинский район | 2024 |
| 16 | 15 ГУП РД «Дирекция ФЦП «Юг России» Участковая больница в с.Бежта РД, Цунтинский район, с. Бежта Здравоохранение | 1294,4 кв.м. 5 471,9 | 2009 2009 100% | | ПСД | 5 471,90 | 1 607,10 | ОМСУ Цунтинский район | 2024 |
| 17 | 16 ГУП РД «Дирекция ФЦП «Юг России» Детсад в с.Н.Урада РД, Шамильский р-н, с. Н. Урада образование | 25 мест 2 4879,0 | 2011 2011 100% | | ПСД | 24 879 | - | ОМСУ Шамильского района | 2024 |
| 18 | 17 ГУП РД «Дирекция ФЦП «Юг России» Жилой дом участникам афганских событий РД, г. Махачкала Жилой дом | 3650,2 кв.м. | 100% | | ПСД | 2 202,70 | - | ОМСУ г. Махачкалы | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|--|--------------------------|----------------------|---|-----|-----------|--------|----------------------------|------|
| 19 | 18 ГУП РД «Дирекция ФЦП «Юг России» Поликлиника на 100 пос. в смену с реабилитационным отделением в с. Агвали РД, Цумадинский район, с. Агвали Здравоохранение | 100 посещений 9367,7 | | | ПСД | 9 367,70 | 9367,7 | ОМСУ Цумадинского района | 2024 |
| 20 | 19 ГУП РД «Дирекция ФЦП «Юг России» Спортивный зал в с. Анди РД, Ботлижский район, с. Анди Объект спорта | 490,22 кв.м. 250,0 | 2017 2007 100% | | ПСД | 250 | - | ОМСУ Ботлижского района | 2024 |
| 21 | 20 ГУП РД «Дирекция ФЦП «Юг России» Спортивный зал в с. Бургимак РД, Акушинский район, с. Бургимак Объект спорта | 490,22 кв.м. 2 520,0 | 2010 2010 100% | | ПСД | 2 520 | - | ЛМСУ Акушинского района | 2024 |
| 22 | 21 ГУП РД «Дирекция ФЦП «Юг России» Спортивный зал в с. Гуниб (1-я очередь) РД, Гунибский район, с. Гуниб Объект спорта | 719,91 кв.м. 9 539,0 | 2007 2007 100% | | ПСД | 9 539 | - | ОМСУ Гунибского района | 2024 |
| 23 | 22 ГУП РД «Дирекция ФЦП «Юг России» Спортивный зал в с. Камыш-Кутан РД, Ахвхский район, с. Камыш-Кутан Объект спорта | 274 кв.м. 20 616,2 | 2011 2011 100% | | ПСД | 20 616,20 | - | ОМСУ Ахвхского района | 2024 |
| 24 | 23 ГУП РД «Дирекция ФЦП «Юг России» Реконструкция ФОК в с. Мехельта РД, Гумбетовский район, с. Мехельта Объект спорта | 1176,5 кв.м. 1 524,5 | 2010 2010 100% | | ПСД | 1 524,50 | - | ОМСУ Гумбетовского района | 2024 |
| 25 | 24 ГУП РД «Дирекция ФЦП «Юг России» ФОК в с. Цуриб РД, Чародинский район, с. Цуриб Объект спорта | 1171,7 кв.м. 20 616,2 | 2011 2011 100% | | ПСД | 515 | - | ОМСУ Чародинский район | 2024 |
| 26 | 25 ГУП РД «Дирекция ФЦП «Юг России» Школа в с. Агвали РД, Цумадинский район, с. Агвали Объект образования | 640 уч. мест 29 995,5 | 2011 2011 100% | | ПСД | 29 995,50 | - | ОМСУ Цумадинского района | 2024 |
| 27 | 26 ГУП РД «Дирекция ФЦП «Юг России» Школа в с. Гергебиль РД, Гергебильский район, с. Гергебиль Объект образования | 415 уч. мест | 2010 2010 100% | | ПСД | 415 | - | ОМСУ Гергебильского района | 2024 |
| 28 | 27 ГУП РД «Дирекция ФЦП «Юг России» Школа в с. Дагни РД, Табасаранский район, с. Дагни Объект образования | 116 уч. мест 76 108,0 | 2009 2009 100% | | ПСД | 76 108 | - | ОМСУ Табасаранского района | 2024 |
| 29 | 28 ГУП РД «Дирекция ФЦП «Юг России» Школа в с. Деличобан РД, Дербентский район, с. Деличобан Объект образования | 320 уч. мест 45 185,0 | 2008 2008 100% | | ПСД | 45 185 | - | ОМСУ Дербентского района | 2024 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|--|---------------------------|----------------------|---|-----|------------|------------|----------------------------|------|
| 30 | 29 ГУП РД «Дирекция ФЦП «Юг России» Школа в с. Находа РД, Цунтинский район, Бейтинский участок, с. Находа Объект образования | 120 уч. мест 11 919,8 | 2012 100% | | ПСД | 11 919,80 | - | ОМСУ Цунтинского района | 2024 |
| 31 | 30 ГУП РД «Дирекция ФЦП «Юг России» Школа в с. Тлярата РД, Тляратинский район, с. Тлярата Объект образования | 1512 кв.м. 81 644,7 | 2012 2012 100% | | ПСД | 81 644,70 | - | ОМСУ Тляротинского района | 2024 |
| 32 | 31 ГУП РД «Дирекция ФЦП «Юг России» Школа в с. Улууя РД, Левашинский район, с. Улууя Объект образования | 600 уч. мест 133 892,2 | 2009 2009 100% | | ПСД | 133 892,20 | 108625 | ОМСУ Левашинского района | 2024 |
| 33 | 32 ГУП РД «Дирекция ФЦП «Юг России» Школа в с. Хлюг РД, Рутульский район, с. Хлюг Объект образования | 320 уч. мест 4 000,0 | 2008 2008 100% | | ПСД | 4 000 | - | ОМСУ Рутульского района | 2024 |
| 34 | 33 ГУП РД «Дирекция ФЦП «Юг России» Школа в с. Пуриб РД, Чародинский район, с. Пуриб Объект образования | 320 уч. мест 4 245,0 | 2011 2011 100% | | ПСД | 4 245 | - | ОМСУ Чародинского района | 2024 |
| 35 | 34 ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Артскважина в с. Кунбатар РД, Ногайский район, с. Кунбатар Водоснабжение | 1 156,00 | 2014 2020 100% | | | 5 937,50 | - | МО Ногайский район | 2024 |
| 36 | 35 ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Больница в с. Ботлих РД, Ботлихский район, с. Ботлих Здравоохранение | 80 548,35 | 2008 2017 100% | | | 590 023,85 | 507 433,00 | МО Ботлихский район | 2024 |
| 37 | 36 ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Больница в с. Пуриб РД, Чародинский район, с. Пуриб Здравоохранение | - | 2010 2017 100% | | | 39 217,02 | - | МО Чародинский район | 2024 |
| 38 | 37 ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Внутрисельский водопровод с. Гурбуки РД, Карабудахкентский район, с. Гурбуки Водоснабжение | - | 2018 2018 100% | | | 13 980,58 | 13 427,00 | МО Карабудахкентский район | 2024 |
| 39 | 38 ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Водовод Миатли-Махачкала РД, г. Махачкала Водоснабжение | - | 2005 2017 100% | | | 300 596,97 | - | ГО г. Махачкала | 2024 |
| 40 | 39 ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Водоснабжение с. Куруш РД, Хасавюртовский район, с. Куруш Водоснабжение | - | 2018 2018 100% | | | 14 059,80 | 13 356,80 | МО Хасавюртовский район | 2024 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|----|---|------------|----------------------|---|------------|-----------|--------------------------|------|
| 41 | 40 | ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Водоснабжение с. Н. Мехельта РД, Хасавюртовский район, с. Н. Мехельта Водоснабжение | - | 2018 2018 100% | | 38 227,48 | 26 392,00 | МО Хасавюртовский район | 2024 |
| 42 | 41 | ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Дворец культуры в с.Гергебиль РД, Гергебильский район, с. Гергебиль Культура | 10 610,94 | 2009 2017 100% | | 76 512,80 | - | МО Гергебильский район | 2024 |
| 43 | 42 | ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Детсад в с. Тлярата РД, Тляратинский район, с. Тлярата Дошкольное образование | - | 2013 2017 100% | | 130 915,88 | 2 269,01 | МО Тляратинский район | 2024 |
| 44 | 43 | ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Инвестплощадка Агро-Мир РД, г. Махачкала Инвестплощадка | 11 815,19 | 2013 2017 100% | | 11 815,19 | - | ГО г. Махачкала | 2024 |
| 45 | 44 | ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Инвестплощадка Мараби РД, Кумторкалинский район, пос. Тюбе Инвестплощадка | - | 2011 2017 100% | | 246 028,90 | - | МО Кумторкалинский район | 2024 |
| 46 | 45 | ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Инвестплощадка Орлиное гнездо РД, Гунибский район, с. Гуниб Инвестплощадка | 11 949,90 | 2013 2017 100% | | 58 887,53 | - | МО Гунибский район | 2024 |
| 47 | 46 | ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Инвестплощадка Стройдеталь РД, г. Махачкала Инвестплощадка | 12 582,59 | 2013 2017 100% | | 51 225,01 | - | ГО г. Махачкала | 2024 |
| 48 | 47 | ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Инвестплощадка ГИПС РД, Буйнакский район, с. Кафяр-Кумух Инвестплощадка | 104 940,79 | 2011 2017 100% | | 513 700,00 | - | МО Буйнакский район | 2024 |
| 49 | 48 | ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Инвестплощадка Дагагрокомплес с. Тарумовка РД, Тарумовский район, с. Тарумовка Инвестплощадка | 18 735,00 | 2013 2017 100% | | 130 500,00 | - | МО Тарумовский район | 2024 |
| 50 | 49 | ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Инженерная инфраструктура Кикунинского консервного завода РД, Гергебильский район, с. Кикунин Инженерная инфраструктура | 11 364,03 | 2017 2017 100% | | 17 078,81 | - | МО Гергебильский район | 2024 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|----|---|---|------------------------------------|--------------------------------|---|--|------------|--------------------------|----------------------|--------------|
| 51 | 50 | ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Инженерная инфраструктура в г. Махачкала РД, г. Махачкала Инженерная инфраструктура | 42 331,49 | 2014 2017 100% | | 258 334,63 | 195 299,90 | ГО г. Махачкала | 2024 | |
| 52 | 51 | ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Лезгинский театр РД, г. Дербент Объект культуры | - | 2012 2017 100% | | 120 761,11 | - | ГО г. Дербент | 2024 | |
| 53 | 52 | ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Насосная станция в г. Хасавюрт РД, г. Хасавюрт Водоснабжение | - | 2012 2020 100% | | 101 737,87 | - | ГО г. Хасавюрт | 2024 | |
| 54 | 53 | ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Школа в с. А-Ярак Хивского района РД, Хивский район, с. А-Ярак Объект образования | - | 2011 2020 100% | | 93 470,98 | - | МО Хивский район | 2024 | |
| 55 | 54 | ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Школа в с. Генга РД, Шамильский район, с. Генга Образование | 10 202,00 | 2010 2017 100% | | 53 758,18 | - | МО Шамильский район | 2024 | |
| 56 | 55 | ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Школа в с. Кормаскала РД, Кумторкалинский район, с. Кормаскала Объект образования | - | 2018 2018 100% | | 129 895,69 | - | МО Кумторкалинский район | 2024 | |
| 57 | 56 | ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Школа в с. Хидиб РД, Тляртинский район, с. Хидиб Объект образования | - | 2015 2015 100% | | 116 530,29 | 69 217,00 | МО Тляртинский район | 2024 | |
| 3 | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан | | | | | | | | | |
| 58 | 1 | ГКУ РД «Дагводсервис» Строительство водосема-накопителя в с. Нижнее Казанище РД, Буйнакский район, с. Н. Казанище Водоснабжение | 37 000 м ³ 100 400,0 | 2015-2017 2015-2017 100% | — | Гос. программа, утвержденная Постановлением Правительства РД от 22.12.2014 г. № 657 «Охрана окружающей среды в РД» | 106 953,90 | 0,00 | МО Буйнакский район | 2020-2021гг. |
| 59 | 2 | ГКУ РД «Дагводсервис» Строительство берегоукрепительных сооружений в п. Шамхал РД, г. Махачкала, Кировский район Берегоукрепление | 1 031 п.м. 39 040,9 | 2013-2019 2013-2019 100% | — | Гос. программа, утвержденная Постановлением Правительства РД от 22.12.2014 г. № 657 «Охрана окружающей среды в РД» | 40 040,90 | 0,00 | ГО г. Махачкала | 2020-2021гг. |
| 60 | 3 | ГКУ РД «Дагводсервис» Строительство берегоукрепительных сооружений на р. Каралазургер для защиты с. Тлярощ РД, Чародинский район, с. Тлярощ Берегоукрепление | 690,2 п.м. 26 384,6 | 2013-2019 2013-2019 100% | — | Гос. программа, утвержденная Постановлением Правительства РД от 22.12.2014 г. № 657 «Охрана окружающей среды в РД» | 27 584,60 | 0,00 | МО Чародинский район | 2020-2021гг. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|----|--|--|---|--------------------------------|---|--|-----------|-----------|--------------------------------------|---------------|
| 61 | 4 | ГКУ РД «Дагводсервис» Строительство защитной дамбы на правом берегу р. Ахты-чай в с. Ахты (2-я очередь) РД, Ахтынский район, с. Ахты Берегоукрепление | 600 п.м. 24 842,1 | 2012-2019 2012-2019 100% | — | Гос. программа, утвержденная Постановлением Правительства РД от 22.12.2014 г. № 657 «Охрана окружающей среды в РД» | 25 865,80 | 0,00 | МО Ахтынский район | 2020-2021гг. |
| 62 | 5 | ГКУ РД «Дагводсервис» Строительство берегозащитных сооружений на р. Ахташ в с.Карланиорт РД, Хасавюртовский район, с. Карланиорт Берегоукрепление | Уч.№ 1-550 п.м. Уч. № 2-370 п.м. 51 891,3 | 2013-2019 2013-2019 100% | — | Гос. программа, утвержденная Постановлением Правительства РД от 22.12.2014 г. № 657 «Охрана окружающей среды в РД» | 53 338,40 | 0,00 | МО Хасавюртовский район | 2020-2021гг. |
| 63 | 6 | ГКУ РД «Дагводсервис» Берегоукрепительные работы на р. Аварское Койсу в местности "Завод" РД, Гунибский район, местность "Завод" Берегоукрепление | 510 п.м. 25 462,8 | 2010-2012 2010-2012 100% | — | Гос. программа, утвержденная Постановлением Правительства РД от 22.12.2014 г. № 657 «Охрана окружающей среды в РД» | 24 994,50 | 0,00 | МО Гунибский район | 2020-2021гг. |
| 64 | 7 | ГКУ РД «Дагводсервис» Строительство берегозащитной дамбы на р. Сулак для защиты с. Нечаевка РД 2 очередь) РД, Кизилортовский район, с. Нечаевка Берегоукрепление | 600 п.м. 18 700,0 | 2010-2012 2010-2012 100% | — | Гос. программа, утвержденная Постановлением Правительства РД от 22.12.2014 г. № 657 «Охрана окружающей среды в РД» | 18 700,00 | 0,00 | МО Кизилортовский район | 2020-2021гг. |
| 65 | 8 | ГКУ РД «Дагводсервис» Строительство защитных дамб на р. Сулак у с.Султанияниорт РД, Кизилортовский район, с. Султанияниорт Берегоукрепление | 1 298 п.м. 24 307,2 | 2009-2012 2009-2012 100% | — | Гос. программа, утвержденная Постановлением Правительства РД от 22.12.2014 г. № 657 «Охрана окружающей среды в РД» | 25 434,80 | 0,00 | МО Кизилортовский район | 2020-2021гг. |
| 66 | 9 | ГКУ РД «Дагводсервис» Строительство берегоукрепительных сооружений в с. Ириб РД, Чародинский район, с. Ириб Берегоукрепление | 500 п.м. 34 415,6 | 2013-2017 2013-2017 100% | — | Гос. программа, утвержденная Постановлением Правительства РД от 22.12.2014 г. №657 «Охрана окружающей среды в РД» | 35 880,90 | 0,00 | МО Чародинский район | 2020-2021гг. |
| 67 | 10 | ГКУ РД «Дагводсервис» Берегоукрепительные сооружения на р.Акташ для защиты с.Эндирей РД, Хасавюртовский район, с. Эндирей Берегоукрепление | 840 п.м. 15 182,04 | 2006-2012 2006-2012 100% | - | Гос. программа, утвержденная Постановлением Правительства РД от 22.12.2014 г. №657 «Охрана окружающей среды в РД» | 16 191,20 | 0,00 | МО Хасавюртовский район | 2020-2021гг. |
| 68 | 11 | ГКУ РД «Дагводсервис» Строительство «Перенаправление русла реки Кривая балка в «Муравейнино» с последующим сбросом в устье рек» РД, г.Махачкала Прочее | 1 320 п.м. 19 040,4 | 2015-2016 100% | - | Гос. программа, утвержденная Постановлением Правительства РД от 22.12.2014 г. № 657 «Охрана окружающей среды в РД» | 19 040,40 | 0,00 | передача в администрацию г.Махачкалы | 2020-2021 гг. |
| 4 | Министерство по физической культуре и спорту Республики Дагестан | | | | | | | | | |
| 69 | 1 | ГКУ РД «Дирекция по строительству и реконструкции объектов спорта» Физкультурно-оздоровительный комплекс с залом борьбы 24x12 в г. Хасавюрт РД, г. Хасавюрт Объект спорта | Общая площадь – 865,12 м2; Остаточная сметная стоимость – 0,00 тыс. рублей | 2019 2019 100% | | Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета от 08.02.2019г. № 777-09-2019-018 | 49 973,65 | 47 474,97 | ГО г. Хасавюрт | 10.2020г. |
| 5 | Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|--|--|---------------------------------|---|---|------------|------------|--|----------------------|
| 70 | 1 | Минтуризм РД Строительство обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Золотые дюны" РД, Кизлярский район, с. Крайновка. Объекты инженерной инфраструктуры | Газоснабжение мощность-1416 м³/час стоимость-59 924,59 т.р., Теплоснабжение протяженность -0,654км стоимость-15 545,08 т.р., Электроснабжение мощность-446 кВт стоимость-8 102,8 т.р., Подъездная и обьездная автодорога: площадь-подъездная-1760 кв.м. обьездная-9454 кв.м. стоимость-22 071,52 т.р., Водоснабжение/Канализация мощность: вода-463 п.м. | 2017 2017 100% | нет | Соглашение о предоставлении субсидии из ФБ в 2017 г от 18.02.17г №174-07-004, Г/к от 16.06.2017г№0103200008417001542.2017.218204, Г/к от 08.06.2017г№Ф.2017.195015, Г/к от 08.08.2017г №Ф.2017.195017, Г/к от 08.06.2017г№Ф.2017.195013, Г/к от 29.11.2017г№01032 | 129 793,99 | 123 304,29 | МО Кизлярский район | 2021-2022гг |
| 71 | 2 | Минтуризм РД Строительство обеспечивающей инфраструктуры эко-деревни "Rahat Village" РД, Буйнакский район, с.Гельбах Объекты инженерной инфраструктуры | Водоснабжение мощность-29,36 м³/сут стоимость-1 195,85 т.р., Газопровод мощность-183м³/час стоимость-3 079,79 т.р., Подъездная автодорога площадь-2172кв.м. стоимость-9 430,67 т.р., Электроснабжение мощность-183,4 кВт стоимость-2 278,21 т.р. | 2017 2017 100% | нет | Г/к от 06.06.2017г №Ф.2017.181998, Г/к от 29.05.2017г №Ф.2017.190087, Г/к от 29.05.2017г №Ф.2017.190245, Г/к от 04.07.2017г № 0103200008417000707.2017.264085 | 15 984,52 | - | МО Буйнакский район | 2021-2022гг |
| 6 Министерство здравоохранения Республики Дагестан | | | | | | | | | | |
| 72 | 1 | Министерство здравоохранения РД Наркологический диспансер с реабилитационным центром на 25 коек в г. Махачкала РД, г.Махачкала, район «Киргу» Объект здравоохранения | 25 коек 144 554,0 | 2012-2014 2013-2014 9% | | В рамках РИП на 2020 год. | 13 554,00 | | ГКУ РД "Дирекция единого госзаказчика-застройщика" | До 31 декабря 2020г. |
| 7 Администрация ГО "город Избербаш" | | | | | | | | | | |
| 73 | 1 | Администрация ГО «город Избербаш» Очистные сооружения канализации в г.Избербаш РД, г. Избербаш, ул. Индустриальная Водоотведение | 17тыс.куб.м.в сутки 307 290,00 | 2008-2017 2008-2017 100% | 1.1.2.0048 1 | ФЦП «Юг России», РЦП «Юг России» | 307 290,00 | | Отдел земельных и имущественных отношений администрации г.Избербаш | 30.12.2022г. |
| 74 | 2 | Администрация ГО «город Избербаш» Очистные сооружения (водоснабжение) РД, Карабудахкентский район, местность «Ачи-балка» Водоснабжение | 32 тыс.куб.м/ сутки 438 136,00 | 2009-2013 2009-2014 17,3% | | ФЦП «Юг России», РЦП «Юг России» | 75 822,90 | 35322, 900 | Отдел земельных и имущественных отношений администрации г.Избербаш | 30.12.2022г. |
| 75 | 3 | МУ ОКС администрации ГО «город Избербаш» Газификация Северо-западного МКР РД, г. Избербаш, Северозападный МКР Газификация | 18,95 км. 24300,0 | 2008-2010 2008-2013 1,2 % | | МСЭР | 300,00 | | Отдел земельных и имущественных отношений администрации г.Избербаш | 30.12.2024г. |
| 8 Администрация ГО "город Каспийск" | | | | | | | | | | |
| 76 | 1 | Администрация г. Каспийск/ ООО «Магер» Прстройка к учебному корпусу МБУ ДО «Станция юного натуралиста РД, г.Каспийск, ул.Назарова, 3 Объект образования | 797 учащихся 600 | 2018-2019 2020 100% | Не включен в реестр муниципальной собственности в связи с отсутствием регистрации права собственности | Договор №4 от 24.12.2018г с ООО «Магер» Договор «15 от 01.06.2019г. с ООО «Магер» | 600,00 | 0,00 | МБУ ДО «Станция юного натуралиста | 31.12.2020 |
| 9 Администрация ГО "город Кизляр" | | | | | | | | | | |
| 77 | 1 | Администрация ГО "Кизляр" Реконструкция магистральных водопроводных сетей г.Кизляр РД, г.Кизляр Водоснабжение | 6045 м/п 7 764,27 | 2019 2019 100,0.0% | | РИП | 55 086,00 | 0,00 | Объект введен в эксплуатацию и 18.02.2020 г. передан в состав имущества казны города, в настоящее время ведется работа по оформлению права собственности | 31.12.2020 |
| 10 Администрация МО "Кайтагский район" | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----------|--|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--|-------------|-----------|---|---------|
| 78 | 1 Администрация МР «Кайтагский район» Газопровод с.Машатды РД, Кайтагский район, с. Машатды Газификация | 6,46 км. 17 190,8 | 2012 2012-2014 100% | -- | Постановление Администрации МР «Кайтагский район» | 6 174,60 | 0 | Администрация Кайтагского района | 2020 г. |
| 79 | 2 Администрация МР «Кайтагский район» Канализация в с. Маджалис РД, Кайтагский район, с. Маджалис Водоотведение | 250 м. 468,3 | 2016 2016 100 % | -- | Постановление Администрации МР «Кайтагский район» | 468,30 | 0 | Сельское поселение с/с «Маджалисский» | 2020 г. |
| 80 | 3 Администрация МР «Кайтагский район» Дом культуры с.Баршамай РД, Кайтагский район с. Баршамай ул. Центральная Объект культуры | 300 м. 32 099,0 | 2019 2019-2020 100 % | -- | ФИП «Развитие культуры» | 31 866,60 | 29 031,50 | МБУК «Межпоселенческий централизованный культурнодосуговый центр» | 2020 г. |
| 81 | 4 Администрация МР «Кайтагский район» Родильное отделение в с. Маджалис РД, Кайтагский район с. Маджалис, ул. Больничная Здравоохранение | 30 коек 1 773,7 (ПСД) | 2008 2008-2012 7,6 % | -- | ФЦП «Юг России» | 1 773,70 | 0 | ГБУ РД «Кайтагская ЦРБ» | 2020 г. |
| 11 | Администрация МО "Левашинский район" | | | | | | | | |
| 82 | 1 Администрация МР «Левашинский район» Детская игровая площадка РД, Левашинский район, с. Левашинский Благоустройство | 1400 кв.м 6 193,531 | 2019 2019 100% | 13013-2 | Решение о бюджете МР «Левашинский район» 2019 года | 6 193,53 | 0 | Отдел строительства и ЖКХ Администрации МР «Левашинский район» | 2020 |
| 83 | 2 Администрация МР «Левашинский район» Искусственное покрытие для футбольного поля РД, Левашинский район, с. Левашинский Объект спорта | 770кв.м 1 655,531 | 2019 2019 100% | 13013-3 | Решение о бюджете МР «Левашинский район» 2019 года | 1 655, 531 | 0 | Отдел строительства и ЖКХ Администрации МР «Левашинский район» | 2020 |
| 84 | 3 Администрация МР «Левашинский район» Ремонт и реконструкция спортивного зала в с.Урма РД, Левашинский район, с. Урма Объект спорта | 300 кв.м 3 212,508 | 2013 2013-2014 100% | 20004 | Решение о бюджете МР «Левашинский район» 2013 года. | 4 800,00 | 0 | Администрация МР «Левашинский район» | 2020 |
| 85 | 4 Администрация МР «Левашинский район» Водоснабженн.с. Цухта -Чуни РД, Левашинский район, с.с. Чуни, Цухта Водоснабжение | 511 кубов в сутки 39 108, 600 | 2018 2018/2018 100% | 25004 | Бюджет РД 2018 год. Субвенции на водоснабжение сел. Чуни, Цухта | 39 108, 600 | 0 | Отдел Строительства и ЖКХ Администрации МР «Левашинский район» | 2020 |
| 86 | 5 Администрация МР «Левашинский район» Жилье детям сиротам РД, Левашинский район Жилище | 700 кв.м. 9 551, 091 | 2018-2019 2018-2019 100% | 00182634440 01301319152 700101 | Бюджет МР «Левашинский район» 2018 | 9 551, 091 | 0 | Администрация МР «Левашинский район» | 2020 |
| 87 | 6 Администрация МР «Левашинский район» Реконструкция дорог в с.Урма Левашинского района РД, Левашинский район, с. Урма Дорожное хозяйство | 710 П/м 21 904,535 | 2018 2018 100% | 00182634440 01301319152 700111 | Бюджет МР «Левашинский район» на 2018 год. | 21 904, 535 | 0 | Администрация МО «село Урма» | 2020 |
| 88 | 7 Администрация МО «Сельсовет Эбдаланский» Скотомогильник РД, Левашинский район, с. Эбдалая Прочее | 100 куб.м. 400,0 | 2013 2013-2015 100% | 001-15 | Бюджет МР «МО «Сельсовет Эбдаланский» на 2013 год. | 400,00 | 0 | Администрация МО «Сельсовет Эбдаланский» МР «Левашинский район» | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|--|-------------------------------|--|------------|---|--|--|
| 89 | 8 | Министерство образования РД/ Администрация МР «Левашинский район» Строительство СОШ на 200 мест в с.Джангамахи РД, Левашинский район, с. Джангамахи Образование | Школа на 200 ученических мест. 97 711,0 | 2003 2003-2019 100% | 7002 | Бюджет Республики Дагестан на 2003 год. В 2014 году Постановлением Правительства РД от 25.04.2014 года №189 полномочия заказчика переданы Администрации МР «Левашинский район» | 30 042,48 | 0 | МКОУ «Джангамахинская СОШ» | 2020 |
| 12 Администрация МО "Сергокалинский район" | | | | | | | | | | |
| 90 | 1 | Администрация МР «Сергокалинский район» Подрядчик - АО «Дагестанстрой» Школа на 250 учащихся РД, Сергокалинский район, сел. Мурзук Образование | 250 уч. мест 187 459,200 | 2014-2016 2014-2020 100% | РН № 16011002 от 01.12.2014 г | Контракт | 198 714,24 | - | Администрация МР «Сергокалинский район» С последующей передачей в оперативное управление МКУ Мурзукской СОШ | 2020 |
| 91 | 2 | Администрация МР «Сергокалинский район» Парк «Дружба» в сел. Сергокала РД, Сергокалинский район, с. Сергокала Благоустройство | 44 907,0 кв.м. 8180,901 | 2019 г. 2019 г 100% | РН № 16011002 от 01.12.2014 г | Контракт № 8 от 28 июня 2019 г. | 8 180,90 | - | Администрация СП «сельсовет Сергокалинский» | - |
| 13 Администрация МО "Хасавюртовский район" | | | | | | | | | | |
| 92 | 1 | МКУ «Единая служба заказчика г. Хасавюрт» Реконструкция и расширение детского сада Солнышко в г. Хасавюрт РД, Хасавюрт, ул. Датгуева, 37 Г Дошкольное образование | 500 посещений в смену 78 021,99 | 2021 2005-2008 20 % | Б/н | В рамках РИП-2005 | 20 958,75 | - | МО «Хасавюртовский район» | 25.12.2020 |
| 93 | 2 | МКУ «Единая служба заказчика г. Хасавюрт» Школа на 504 учащихся в с. Петраковское РД, Хасавюртовский район, с. Петраковское Объект образования | 504 уч. мест 172 815,757 | 2008 2016 100% | Б/н | В рамках РИП-2008 | 4 172,31 | - | МО«Хасавюртовский район» | Объект введен в эксплуатацию в 2016 году. По акту сверки взаимных расчетов определилось saldo в пользу подрядчика ООО «Еврострой» в сумме 4 172 307,74 |

Раздел VI

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается списание и снос

| № п/п об щ | № п/п | Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта | Мощность объекта Сметная стоимость тыс. руб. | Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства | Регистровый номер объекта | Документ - основание для выделения бюджетных средств (начала строительства) | Фактические расходы с начала строительства | | Обоснование необходимости списания объекта незавершенного строительства (в том числе реквизиты документов, содержащих информацию о состоянии объекта незавершенного строительства, непригодности к дальнейшему использованию) | Источники и объемы финансирования работ по сносу объекта незавершенного строительства | Срок списания и сноса объекта незавершенного строительства |
|---|-------|---|---|---|---------------------------|---|--|--|--|---|--|
| | | | | | | | Всего, тыс. руб. | В том числе из федерального бюджета, тыс. руб. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 Управление Правительства Республики Дагестан по вопросам переселения ласкского населения Новоласкского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | ГКУ "Дирекция "Новострой" Баня-прачечная в с. Новокули переселенческого Новоласкского района с. Новокули, Новоласкский район, Республика Дагестан Бытовые услуги | 450м2 100,00 | 1993-1996 1993-1995 86,10% | | Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постановления III Съезда народных депутатов ДССР" | 86,10 | - | Работы приостановлены по причине отсутствия финансирования. Законсервированы не был, устарел морально и физически. Объект не включен в госпрограмму переселению, дальнейшие работы осуществляться не будут | Бюджет РД | 2021 |
| 2 | 2 | ГКУ "Дирекция "Новострой" Детский сад на 90 мест в с. Гамиях переселенческого Новоласкского района с. Гамиях, Новоласкский район, Республика Дагестан Дошкольное образование | 90 мест 100,00 | 1995-1996 1995-1996 82,76% | | Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постановления III Съезда народных депутатов ДССР" | 82,76 | - | Работы были приостановлены по причине отсутствия финансирования. Строительство на данном объекте дальше не предусматривается в связи с непригодным техническим состоянием. Завершается строительство нового детского сада. | Бюджет РД | 2021 |
| 3 | 3 | ГКУ "Дирекция "Новострой" Детский сад на 90 мест в с. Новокули переселенческого Новоласкского района с. Новокули, Новоласкский район, Республика Дагестан Дошкольное образование | 90 мест 100,00 | 1995-1996 1995-1996 82,76% | | Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постановления III Съезда народных депутатов ДССР" | 82,76 | - | Работы были приостановлены по причине отсутствия финансирования. Строительство на данном объекте дальше не предусматривается в связи с непригодным техническим состоянием. Предуcматривается строительство нового детского сада. | Бюджет РД | 2021 |
| 4 | 4 | ГКУ "Дирекция "Новострой" Детский сад на 90 мест в с. Дучи переселенческого Новоласкского района с. Дучи, Новоласкский район, Республика Дагестан Дошкольное образование | 90 мест 100,00 | 1995-1996 1995-1996 41,38% | | Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постановления III Съезда народных депутатов ДССР" | 41,38 | - | Работы были приостановлены по причине отсутствия финансирования. Строительство на данном объекте дальше не предусматривается в связи с непригодным техническим состоянием. Завершается строительство нового детского сада. | Бюджет РД | 2021 |
| 5 | 5 | ГКУ "Дирекция "Новострой" Обустройство базы МСО в с. Дучи переселенческого Новоласкского района с. Дучи, Новоласкский район, Республика Дагестан Прочее | 90 мест 100,00 | 1992-1995 1992-1995 100,00% | | Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постановления III Съезда народных депутатов ДССР" | 479,50 | - | Объект получен при ликвидации "Треста "Новострой". Объект завершен и приватизирован. На балансе содержится только сумма затрат на кап ремонт объекта, которая ошибочно осталась после приватизации. | Бюджет РД | 2021 |
| 6 | 6 | ГКУ "Дирекция "Новострой" Отвод поверхностных вод сс. Новокули, Тухчар, Дучи переселенческого Новоласкского района сс. Новокули, Тухчар, Дучи, Новоласкский район, Республика Дагестан Водоотведение | 1,35 км 54 610,8 | 2009-2010 2009-2010 19,6% | | Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года К- 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постановления III Съезда народных депутатов ДССР" | 10 708,94 | - | На балансе содержится только сумма затрат предусмотренная на противопаводковые мероприятия по отводу поверхностных вод. Объекта строительства нет. | Бюджет РД | 2021 |
| 7 | 7 | ГКУ "Дирекция "Новострой" Высоковольтная линия электропередач ВЛ110 кВ с подстанции 110/10 переселенческого Новоласкского района (ПСД) Новоласкский район, Республика Дагестан Электроснабжение | 18 км 7 209,27 | 2023-2024 - 0,00% | | Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постановления III Съезда народных депутатов ДССР" | 7 209,27 | - | Проектная документация не соответствует современным требованиям, подлежит списанию | Бюджет РД | 2021 |
| 8 | 8 | ГКУ "Дирекция "Новострой" Детский сад на 140 мест в с. Новокули переселенческого Новоласкского района (ПСД) с. Новокули, Новоласкский район, Республика Дагестан Дошкольное образование | 140 мест 614,16 | 2023-2024 - 0,00% | | Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постановления III Съезда народных депутатов ДССР" | 614,16 | - | Проектная документация не соответствует современным требованиям, подлежит списанию | Бюджет РД | 2021 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|----|----|--|--------------------|-----------|-------|--|--------|---------|---|-----------|------|
| 9 | 9 | ГКУ "Дирекция "Новострой" Строительство телефонной связи переселенческого Новолакского района (ПСД) Новолакский район, Республика Дагестан Связь | 137 км 289,26 | 1995 - | 0,00% | Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постановления III Съезда народных депутатов ДССР" | 289,26 | - | Проектная документация не соответствует современным требованиям, подлежит списанию | Бюджет РД | 2021 |
| 10 | 10 | ГКУ "Дирекция "Новострой" Школа в с. Гамиях на 180 уч. мест переселенческого Новолакского района (ПСД) с. Гамиях, Новолакский район, Республика Дагестан Общее образование | 180 мест 461,00 | 2013 - | 0,00% | Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постановления III Съезда народных депутатов ДССР" | 461,00 | - | Проектная документация не соответствует современным требованиям, подлежит списанию. Школа построена в 2015 году по другому проекту на 315 мест. | Бюджет РД | 2021 |
| 11 | 11 | ГКУ "Дирекция "Новострой" Школа в с.Новочуртах на 180 уч. мест переселенческого Новолакского района (ПСД) с.Новочуртах, Новолакский район, Республика Дагестан Общее образование | 180 мест 461,00 | 2013 - | 0,00% | Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постановления III Съезда народных депутатов ДССР" | 461,00 | - | Проектная документация не соответствует современным требованиям, подлежит списанию. Школа построена в 2015 году по другому проекту на 315 мест. | Бюджет РД | 2021 |
| 12 | 12 | ГКУ "Дирекция "Новострой" Административное здание на 15 мест в с. Новочуртах переселенческого Новолакского района (ПСД) Республика Дагестан, г.Махачкала, ул.Каммаева 147 Административное здание | 15 мест 322,10 | 2023-2025 | | Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постановления III Съезда народных депутатов ДССР" | 322,10 | Имеется | Требуется актуализация ПСД | Бюджет РД | 2021 |
| 13 | 13 | ГКУ "Дирекция "Новострой" Административное здание на 15 мест в с. Тухчар переселенческого Новолакского района (ПСД) Республика Дагестан, г.Махачкала, ул.Каммаева 147 Административное здание | 15 мест 467,32 | 2024 - | 0,00% | Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постановления III Съезда народных депутатов ДССР" | 467,32 | Имеется | Требуется актуализация ПСД | Бюджет РД | 2021 |
| 14 | 14 | ГКУ "Дирекция "Новострой" Административное здание на 15 мест в с. Гамиях переселенческого Новолакского района (ПСД) Республика Дагестан, г.Махачкала, ул.Каммаева 147 Административное здание | 15 мест 322,10 | 2024 - | 0,00% | Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постановления III Съезда народных депутатов ДССР" | 322,10 | Имеется | Требуется актуализация ПСД | Бюджет РД | 2021 |
| 15 | 15 | ГКУ "Дирекция "Новострой" Административное здание на 15 мест в с. Чапаво переселенческого Новолакского района (ПСД) Республика Дагестан, г.Махачкала, ул.Каммаева 147 Административное здание | 15 мест 495,42 | 2024 - | 0,00% | Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постановления III Съезда народных депутатов ДССР" | 495,42 | Имеется | Требуется актуализация ПСД | Бюджет РД | 2021 |
| 16 | 16 | ГКУ "Дирекция "Новострой" Артскважина в с. Гамиях переселенческого Новолакского района (ПСД) Республика Дагестан, г.Махачкала, ул.Каммаева 147 Административное здание | 1 объект | 2024 - | 0,00% | Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постановления III Съезда народных депутатов ДССР" | 153,60 | Имеется | Требуется актуализация ПСД | Бюджет РД | 2021 |
| 17 | 17 | ГКУ "Дирекция "Новострой" Дом культуры на 100 мест в с. Ахар переселенческого Новолакского района (ПСД) Республика Дагестан, г.Махачкала, ул.Каммаева 147 Культура | 100 мест 497,34 | 2024 - | 0,00% | Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постановления III Съезда народных депутатов ДССР" | 497,34 | Имеется | Требуется актуализация ПСД | Бюджет РД | 2021 |
| 18 | 18 | ГКУ "Дирекция "Новострой" Дом культуры на 100 мест в с. Дучи переселенческого Новолакского района (ПСД) Республика Дагестан, г.Махачкала, ул.Каммаева 147 Культура | 100 мест 497,33 | 2024 - | 0,00% | Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постановления III Съезда народных депутатов ДССР" | 497,33 | Имеется | Требуется актуализация ПСД | Бюджет РД | 2021 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|----|--|----------------------|-----------|-------|--|---------|----------------------------|-----------|------|
| 19 | 19 | ГКУ "Дирекция "Новострой" Дом культуры на 100 мест в с. Новочуртах переселенческого Новолакского района (ПСД) Республика Дагестан, г.Махачкала, ул.Каммаева 147 Культура | 100 мест 2 491,65 | 2024 - | 0,00% | Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постановления III Съезда народных депутатов ДССР" 2 491,65 | Имеется | Требуется актуализация ПСД | Бюджет РД | 2021 |
| 20 | 20 | ГКУ "Дирекция "Новострой" Дом культуры на 200 мест в с. Гамиях переселенческого Новолакского района (ПСД) Республика Дагестан, г.Махачкала, ул.Каммаева 147 Культура | 200 мест 2 916,33 | 2024 - | 0,00% | Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постановления III Съезда народных депутатов ДССР" 2 916,33 | Имеется | Требуется актуализация ПСД | Бюджет РД | 2021 |
| 21 | 21 | ГКУ "Дирекция "Новострой" Дом культуры на 200 мест в с. Новокули переселенческого Новолакского района (ПСД) Республика Дагестан, г.Махачкала, ул.Каммаева 147 Проектно-сметная документация | 200 мест 560,83 | 2024 - | 0,00% | Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постановления III Съезда народных депутатов ДССР" 560,83 | Имеется | Требуется актуализация ПСД | Бюджет РД | 2021 |
| 22 | 22 | ГКУ "Дирекция "Новострой" Дом культуры на 200 мест в с. Тухчар переселенческого Новолакского района (ПСД) Республика Дагестан, г.Махачкала, ул.Каммаева 147 Культура | 200 мест 560,83 | 2024 - | 0,00% | Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постановления III Съезда народных депутатов ДССР" 560,83 | Имеется | Требуется актуализация ПСД | Бюджет РД | 2021 |
| 23 | 23 | ГКУ "Дирекция "Новострой" Дом культуры на 200 мест в с. Чапаеве переселенческого Новолакского района (ПСД) Республика Дагестан, г.Махачкала, ул.Каммаева 147 Культура | 200 мест 756,23 | 2024 - | 0,00% | Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постановления III Съезда народных депутатов ДССР" 756,30 | Имеется | Требуется актуализация ПСД | Бюджет РД | 2021 |
| 24 | 24 | ГКУ "Дирекция "Новострой" Дом культуры на 400 мест в с. Новолакское переселенческого Новолакского района (ПСД) Республика Дагестан, г.Махачкала, ул.Каммаева 147 Культура | 400 мест 3 052,97 | 2024 - | 0,00% | Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постановления III Съезда народных депутатов ДССР" 3 052,97 | Имеется | Требуется актуализация ПСД | Бюджет РД | 2021 |
| 25 | 25 | ГКУ "Дирекция "Новострой" Орошение 300 га переселенческого Новолакского района (ПСД) Республика Дагестан, г.Махачкала, ул.Каммаева 147 Благоустройство | 300 га 122,00 | 2024 - | 0,00% | Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постановления III Съезда народных депутатов ДССР" 122,00 | Имеется | Требуется актуализация ПСД | Бюджет РД | 2021 |
| 26 | 26 | ГКУ "Дирекция "Новострой" Родильное отделение на 15 коек в с. Новолакское переселенческого Новолакского района (ПСД) Республика Дагестан, г.Махачкала, ул.Каммаева 147 Здравоохранение | 15 коек 1 144,04 | 2024 - | 0,00% | Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постановления III Съезда народных депутатов ДССР" 1 144,04 | Имеется | Требуется актуализация ПСД | Бюджет РД | 2021 |
| 27 | 27 | ГКУ "Дирекция "Новострой" ФАП на 25 посещений в смену с. Ахар переселенческого Новолакского района (ПСД) Республика Дагестан, г.Махачкала, ул.Каммаева 147 Здравоохранение | 25 мест 226,85 | 2024 - | 0,00% | Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постановления III Съезда народных депутатов ДССР" 226,85 | Имеется | Требуется актуализация ПСД | Бюджет РД | 2021 |
| 28 | 28 | ГКУ "Дирекция "Новострой" ФАП на 25 посещений в смену с. Гамиях переселенческого Новолакского района (ПСД) Республика Дагестан, г.Махачкала, ул.Каммаева 147 Здравоохранение | 25 мест 226,87 | 2024 - | 0,00% | Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постановления III Съезда народных депутатов ДССР" 226,87 | Имеется | Требуется актуализация ПСД | Бюджет РД | 2021 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|---|--------------------|----------------------------------|---|--|-----------|---------|---|-----------|------|
| 29 | ГКУ "Дирекция "Новострой" ФАП на 25 посещений в смену с. Дучи переселенческого Новолакского района (ПСД) Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Каммаева 147 Здравоохранение | 25 мест 246,87 | 2024 - | | Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постановления III Съезда народных депутатов ДССР" | 246,87 | Имеется | Требуется актуализация ПСД | Бюджет РД | 2021 |
| 30 | ГКУ "Дирекция "Новострой" ФАП на 25 посещений в смену с. Новокули переселенческого Новолакского района (ПСД) Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Каммаева 147 Здравоохранение | 25 мест 658,93 | 2024 - | | Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постановления III Съезда народных депутатов ДССР" | 658,93 | Имеется | Требуется актуализация ПСД | Бюджет РД | 2021 |
| 31 | ГКУ "Дирекция "Новострой" ФАП на 25 посещений в смену с. Новолакское переселенческого Новолакского района (ПСД) Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Каммаева 147 Здравоохранение | 25 мест 246,87 | 2024 - | | Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постановления III Съезда народных депутатов ДССР" | 246,87 | Имеется | Требуется актуализация ПСД | Бюджет РД | 2021 |
| 32 | ГКУ "Дирекция "Новострой" ФАП на 25 посещений в смену с. Новочуртах переселенческого Новолакского района (ПСД) Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Каммаева 147 Здравоохранение | 25 мест 226,87 | 2024 - | | Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постановления III Съезда народных депутатов ДССР" | 226,87 | Имеется | Требуется актуализация ПСД | Бюджет РД | 2021 |
| 33 | ГКУ "Дирекция "Новострой" ФАП на 25 посещений в смену с. Тухчар переселенческого Новолакского района (ПСД) Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Каммаева 147 Здравоохранение | 25 мест 226,87 | 2024 - | | Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постановления III Съезда народных депутатов ДССР" | 226,87 | Имеется | Требуется актуализация ПСД | Бюджет РД | 2021 |
| 34 | ГКУ "Дирекция "Новострой" ФАП на 25 посещений в смену с. Чапаев переселенческого Новолакского района (ПСД) Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Каммаева 147 Здравоохранение | 25 мест 226,87 | 2024 - | | Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постановления III Съезда народных депутатов ДССР" | 226,87 | Имеется | Требуется актуализация ПСД | Бюджет РД | 2021 |
| 35 | ГКУ "Дирекция "Новострой" Корректировка схемы районной планировки переселенческого Новолакского района (ПСД) Новолакский район. Республика Дагестан Общее образование | 11 208,00 | 2009-2011 | | Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постановления III Съезда народных депутатов ДССР" | 11 208,00 | - | Проектная документация не соответствует современным требованиям, подлежит списанию. | Бюджет РД | 2021 |
| 36 | ГКУ "Дирекция "Новострой" Жилый дом тип 3 с. Новолакское переселенческого Новолакского района Республики Дагестан с. Новолакское, Новолакский район. Республика Дагестан Жилый дом для переселенца | 54,04 м2 258,01 | 1994-1994 1994-1994 28,22% | | Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постановления III Съезда народных депутатов ДССР" | 72,80 | 72,8 | Строительство объекта было начато в 1994г и приостановлено без консервации из-за отсутствия финансирования. За 20 лет под влиянием климатических факторов строение пришло в полуразрушенное состояние. По заключению <u>правительственной</u> | Бюджет РД | 2021 |
| 37 | ГКУ "Дирекция "Новострой" Жилый дом тип 4 с. Тухчар переселенческого Новолакского района Республики Дагестан с. Тухчар, Новолакский район, Республика Дагестан Жилый дом для переселенца | 105,8 м2 323,69 | 1995-1995 1995-1995 34,82% | | Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постановления III Съезда народных депутатов ДССР" | 112,70 | 112,7 | Строительство объекта было начато в 1994г и приостановлено без консервации из-за отсутствия финансирования. За 20 лет под влиянием климатических факторов строение пришло в полуразрушенное состояние. По заключению <u>правительственной</u> | Бюджет РД | 2021 |
| 38 | ГКУ "Дирекция "Новострой" Жилый дом тип 4 с. Чапаев переселенческого Новолакского района Республики Дагестан с. Чапаев, Новолакский район, Республика Дагестан Жилый дом для переселенца | 105,8 м2 323,69 | 1995-1995 1995-1995 30,00% | | Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постановления III Съезда народных депутатов ДССР" | 97,10 | 97,1 | Строительство объекта было начато в 1994г и приостановлено без консервации из-за отсутствия финансирования. За 20 лет под влиянием климатических факторов строение пришло в полуразрушенное состояние. По заключению <u>правительственной</u> | Бюджет РД | 2021 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|----|---|--|-----------------------------------|----------------------------------|---|---|-----------|-------|--|-----------------------------|------|
| 39 | 39 | ГКУ "Дирекция "Новострой" Жилой дом тип 4 с. Чапаеве переселенческого Новолакского района Республики Дагестан с. Чапаеве, Новолакский район, Республика Дагестан Жилой дом для переселенца | 105,8 м2 323,69 | 1995-1995 1995-1995 38,56% | | Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постанов ления III Съезда народных депутатов ДССР" | 124,80 | 124,8 | Строительство объекта было начато в 1994г и приостановлено без консервации из-за отсутствия финансирования. За 20 лет под влиянием климатических факторов строение пришло в полуразрушенное состояние. По закончению правительственной | Бюджет РД | 2021 |
| 40 | 40 | ГКУ "Дирекция "Новострой" Жилой дом тип 4 с. Чапаеве переселенческого Новолакского района Республики Дагестан с. Чапаеве, Новолакский район, Республика Дагестан Жилой дом для переселенца | 105,8 м2 323,69 | 1995-1995 1995-1995 38,56% | | Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постанов ления III Съезда народных депутатов ДССР" | 124,80 | 124,8 | Строительство объекта было начато в 1994г и приостановлено без консервации из-за отсутствия финансирования. За 20 лет под влиянием климатических факторов строение пришло в полуразрушенное состояние. По закончению правительственной | Бюджет РД | 2021 |
| 41 | 41 | ГКУ "Дирекция "Новострой" Жилой дом тип 4 с. Чапаеве переселенческого Новолакского района Республики Дагестан с. Чапаеве, Новолакский район, Республика Дагестан Жилой дом для переселенца | 105,8 м2 323,69 | 1995-1995 1995-1995 30,55% | | Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постанов ления III Съезда народных депутатов ДССР" | 98,90 | 98,9 | Строительство объекта было начато в 1994г и приостановлено без консервации из-за отсутствия финансирования. За 20 лет под влиянием климатических факторов строение пришло в полуразрушенное состояние. По закончению правительственной | Бюджет РД | 2021 |
| 42 | 42 | ГКУ "Дирекция "Новострой" Жилой дом тип 5 с. Новолакское переселенческого Новолакского района Республики Дагестан с. Новолакское, Новолакский район, Республика Дагестан Жилой дом для переселенца | 135,3 м2 441,48 | 1994-1994 1994-1994 18,76% | | Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постанов ления III Съезда народных депутатов ДССР" | 82,80 | 82,8 | Строительство объекта было начато в 1994г и приостановлено без консервации из-за отсутствия финансирования. За 20 лет под влиянием климатических факторов строение пришло в полуразрушенное состояние. По закончению правительственной | Бюджет РД | 2021 |
| 43 | 43 | ГКУ "Дирекция "Новострой" Корректировка генпланов с организацией рельефа по отводу поверхностных вод сс. Новокули, Тухчар, Дуни переселенческого Новолакского района сс. Новокули, Тухчар, Дуни Новолакский район (Новострой), Республика Дагестан Благоустройство села | 37 км 27 794,13 | 2010-2010 2010-2010 86,11% | | Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постановления III Съезда народных депутатов ДССР" | 23 932,87 | - | 3 861,27 | Бюджет РД | 2021 |
| 2 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан | | | | | | | | | | |
| 44 | 1 | КП РД «Спецбытстройсервис» Артскаажина 950 м. для водоснабжения с. Новомехельта Новолакского района с. Новомехельта Новолакский район, РД Водоснабжение | 950 м. 14 470,0 | 2007 100% | | ПСД | 14 470,00 | - | Решение комиссии по инвентаризации ОНС от 12.03.2020 | Бюджет РД Согласно смете | 2024 |
| 45 | 2 | КП РД «Спецбытстройсервис» Водоснабжение с. Джанга с. Джанга Карабудахкентский район, РД Водоснабжение | 5096 м 3 970,4 | 2006 50% | | ПСД | 1 900,00 | - | Решение комиссии по инвентаризации ОНС от 12.03.2020 | Бюджет РД Согласно смете | 2024 |
| 46 | 3 | КП РД «Спецбытстройсервис» Водоснабжение с. Чадоколов Тляртинского района с. Чадоколов Тляртинский район, РД Водоснабжение | 345,6 куб.м. в сутки 404,66 | 2004 15% | | ПСД | 576,80 | - | Решение комиссии по инвентаризации ОНС от 12.03.2020 | Бюджет РД Согласно смете | 2024 |
| 47 | 4 | КП РД «Спецбытстройсервис» Реконструкция водопроводных сетей с. Учкент Кумторкалинского района с. Учкент Кумторкалинский район, РД Водоснабжение | 2300 м | 2004 10% | | ПСД | 620,00 | - | Решение комиссии по инвентаризации ОНС от 12.03.2020 | Бюджет РД Согласно смете | 2024 |
| 48 | 5 | ГУП РД «Дирекция ФЦП «Юг России» Межрайонная больница на 50 коек в п. Белиджи Дербентского района Здравоохранение | 50 коек 9400,0 | 2008 3,3% | | ПСД | 9 400,00 | - | Решение комиссии по инвентаризации ОНС от 18.05.2020 | Бюджет РД Согласно смете | 2024 |
| 49 | 6 | ГУП РД «Дирекция ФЦП «Юг России» ОМОН (ремонт здания админ.)Пр. акушинского, 7 линия, дом 1 «а» г.Махачкала, РД Не жилое | 671,98 | 2011 100% | | ПСД | 671,98 | - | Решение комиссии по инвентаризации ОНС от 18.05.2020 | - | 2024 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|----|--|---|---------------------------|----------------------|---------------------------------------|--|-----------|--------|---|-----------------------------|---------|
| 50 | 7 | ГУП РД «Дирекция ФЦП «Юг России» Ремонтные работы административного здания ОМСН МВД РД Не жилое | 1275,5 | 2011 100% | | ПСД | 1 275,50 | - | Решение комиссии по инвентаризации ОНС от 18.05.2020 | - | 2024 |
| 51 | 8 | ГУП РД «Дирекция ФЦП «Юг России» Школа в с. Карабудахкент Карабудахкентского р-на с. Карабудахкент Карабудахкентский р-н, РД Образование | 16138 кв.м. 9 673,0 | 2008 1,6% | | ПСД | 1 250,00 | - | Решение комиссии по инвентаризации ОНС от 18.05.2020 | Бюджет РД Согласно смете | 2024 |
| 52 | 9 | ГУП РД «Дирекция ФЦП «Юг России» Школа в с. Н. Алак Ботлихского р-на с. Н. Алак Ботлихский р-н, РД Образование | 80 уч. мест 33 696,0 | 2005 5% | | ПСД | 7 170,00 | - | Решение комиссии по инвентаризации ОНС от 18.05.2020 | Бюджет РД Согласно смете | 2024 |
| 53 | 10 | ГУП РД «Дирекция ФЦП «Юг России» Школа в с. Рутул Рутульского р-на с. Рутул Рутульский р-н, РД Образование | 420 уч. мест 160 633,0 | 2011 5% | | ПСД | 21 328,00 | - | Решение комиссии по инвентаризации ОНС от 18.05.2020 | Бюджет РД Согласно смете | 2024 |
| 54 | 11 | ГУП РД «Дирекция ФЦП «Юг России» Школа в с. Ямансу Новолакского района с. Ямансу Новолакский район, РД Образование | 160 уч. мест 14 361,0 | 2008 1,3% | | ПСД | 1 300,00 | - | Решение комиссии по инвентаризации ОНС от 18.05.2020 | Бюджет РД Согласно смете | 2024 |
| 3 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан | | | | | | | | | | |
| 55 | 1 | ГКУ РД «Дагсельхозстрой» Фельдшерско-акушерский пункт в с. Ахчай Отар Цунтинский р-н с. Ахчай-Отар, РД Здравоохранение | 119,5 | 2016г. 2016г. | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановление №598 от 15.07.2013г. | 119,50 | 113,53 | При заключении контракта на разработку ПСД была допущена техническая ошибка в наименовании объекта. Изначально было предусмотрено осуществление в 2017 году строительство ФАП в с. Кимяти Цунтинского района. | нет потребности | 2020 г. |
| 4 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан | | | | | | | | | | |
| 56 | 1 | ГКУ «Дагавтодор» ПСД на строительство МП на а.д. Хуши-Халаг, ч.3 Бухаг, км7- км8 Табасаранский район, РД Дорожное хозяйство | 1,0 км 36 696,42 | 2003 100% | 7 658 200 000 003 200 000 000 000 000 | Государственная программа РД "Развитие территориальных автомобильных дорог республиканского, межмуниципального и местного значения Республики Дагестан" Постановление Правительства РД № 307 от 29.12.2017г. | 293,30 | | Невозможность дальнейшего использования проекта за истечением срока давности | Отсутствуют | 2020 |
| 57 | 2 | ГКУ «Дагавтодор» ПСД на Ретлоб-Махалатли-Ст.Хушет, км27-км36 Цунтинский район, РД Дорожное хозяйство | 9,0 км 225 078,45 | 2003 2004 100% | 7 658 200 000 003 200 000 000 000 000 | Государственная программа РД "Развитие территориальных автомобильных дорог республиканского, межмуниципального и местного значения Республики Дагестан" Постановление Правительства РД № 307 от 29.12.2017г. | 1 111,90 | | Невозможность дальнейшего использования проекта за истечением срока давности | Отсутствуют | 2020 |
| 58 | 3 | ГКУ «Дагавтодор» ПСД на мост на а.д. Шгаб-Тлибшо-Тилиси, км 1 Ахвахский район РД Дорожное хозяйство | 1,0 км 82 006,89 | 2004 100% | 7 658 200 000 003 200 000 000 000 000 | Государственная программа РД "Развитие территориальных автомобильных дорог республиканского, межмуниципального и местного значения Республики Дагестан" Постановление Правительства РД № 307 от 29.12.2017г. | 1 172,50 | | Невозможность дальнейшего использования проекта за истечением срока давности | Отсутствуют | 2020 |
| 59 | 4 | ГКУ «Дагавтодор» РП на реконструкцию а/д Ретлоб - Махалатли-Хушет км 6,7-км 9 Цунтинский район РД Дорожное хозяйство | 2,3 км 35 588,59 | 2006 100% | 7 658 200 000 003 200 000 000 000 000 | Государственная программа РД "Развитие территориальных автомобильных дорог республиканского, межмуниципального и местного значения Республики Дагестан" Постановление Правительства РД № 307 от 29.12.2017г. | 33,82 | | Невозможность дальнейшего использования проекта за истечением срока давности | Отсутствуют | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|----|---|---|------------------------|---|---------------------------------------|--|-----------|---|---|--|-------------------------|
| 60 | 5 | ГКУ «Дагавтдор» ПСД подъезд от автодороги Курукал-Хнов км 24-км28 Ахтинский район РД Дорожное хозяйство | 4,0 км 425 915,00 | 2006 100% | 7 658 200 000 003 200 000 000 000 000 | Государственная программа РД "Развитие территориальных автомобильных дорог республиканского, межмуниципального и местного значения Республики Дагестан" Постановление Правительства РД № 307 от 29.12.2017г. | 60,646 | | Невозможность дальнейшего использования проекта за истечением срока давности | Отсутствуют | 2020 |
| 61 | 6 | ГКУ «Дагавтдор» Реконструкция автодороги Мокко-Междуречье через с.Шапш на участкекм4,5- км5,5 Цунтинский районе, РД Дорожное хозяйство | 1,0 км 5 240,71 | 2004 100% | 7 658 200 000 003 200 000 000 000 000 | Государственная программа РД "Развитие территориальных автомобильных дорог республиканского, межмуниципального и местного значения Республики Дагестан" Постановление Правительства РД № 307 от 29.12.2017г. | 2 000,00 | | Невозможность дальнейшего использования проекта за истечением срока давности | Отсутствуют | 2021 |
| 62 | 7 | ГКУ «Дагавтдор» Автодорога Леваши- Акуша-Уррах-Маджалис обход с.Салик км 145- км 146 Дербентский район РД Дорожное хозяйство | 0,5 км 24 476,112 | 2014-2015 2015 г. 100% | 7 658 200 000 003 200 000 000 000 000 | Государственная программа РД "Развитие территориальных автомобильных дорог республиканского, межмуниципального и местного значения Республики Дагестан" Постановление Правительства РД № 307 от 29.12.2017г. | 11 065,00 | | Объект был исключен из программы дорожных работ, в связи с тем, что он был завершен в рамках мероприятий по капитальному ремонту федеральной трассы «Кавказ» | Отсутствуют | 2021 |
| 63 | 8 | ГКУ «Дагавтдор» РД по ад Бежта- Кидеро-Ретлоб ч.Мокко км 44- км 49 Цунтинский район РД Дорожное хозяйство | 5,0 км 98 658,29 | 2006 100% | 7 658 200 000 003 200 000 000 000 000 | Государственная программа РД "Развитие территориальных автомобильных дорог республиканского, межмуниципального и местного значения Республики Дагестан" Постановление Правительства РД № 307 от 29.12.2017г. | 323,14 | | Невозможность дальнейшего использования проекта за истечением срока давности | Отсутствуют | 2020 |
| 5 | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан | | | | | | | | | | |
| 64 | 1 | ГКУ РД «Дагводсервис» Строительство берегозащитных сооружений на р.Самур для защиты с.Согот Рутульского района Республики Дагестан (ПСД) с.Согот Рутульский район, РД | 526 п.м. | | | Гос. программа, утвержденная Постановлением Правительства РД от 22.12.2014 г. № 657-Охрана окружающей среды в РД» | 1 267,1 | 0 | Акт приём передачи проектно-сметной документации и положительного заключения государственной экспертизы от 08.2014 г.ГКУ «Дагестанавтодор» | | 2019-2020 гг. |
| 6 | Аппарат Народного Собрания Республики Дагестан | | | | | | | | | | |
| 65 | 1 | Аппарат Народного Собрания Республики Дагестан,ООО «Сигма» Рабочий проект «Реконструкция и капитальный ремонт Парламентского Центра РД» РД, г.Махачкала, ул.М.Гаджиева, Д. 170 Прочее | 3 595,00 | 2014 2014 Проектно-сметная документация разработана | | Приказ № 176 по Аппарату Народного Собрания от 02 июля 2014 года | 3 595,00 | | В связи с изъятием объектов недвижимости из оперативного управления Аппарата НС РД согласно Распоряжению Министерства по земельным и имущественным отношениям РД № 747-р от 23 ноября 2015 года | Списание проектно-сметной документации не требует расходов | До 31 декабря 2020 года |
| 7 | Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан | | | | | | | | | | |
| 66 | 1 | ГКУ РД «Дирекция по реконструкции и модернизации объектов инженерной и транспортной инфраструктуры моногородов РД и развитию инвестиционной площадки «Уйташ» Расходы на ПСД на создание инженерной инфраструктуры инвест. площадки проива-го типа «Уйташ» в Карабудм районе РД (Строительство подъездного ж/д пути необщего пользования на станции Тарки СКЖД) Карабуджий р-он, местность «Уйташ» Дорожное хозяйство | 7,6 км 8 850,3 | 2014г. ПСД разработано, строительство не начато | - | Республиканская инвестиционная программа на 2014 год | 8 850,30 | - | Получены расходы на проектно сметную документацию от ГКУ РД "Дирекция единого заказчика застройщика" на создание инженерной инфраструктуры инвестплощадки "Уйташ". Строительство железной дороги не включен в проект, в связи с чем остались расходы на ПСД строительство железной дороги. | Строительство объекта не планируется | 2021 г. |
| 8 | Администрация ГО "город Махачкала" | | | | | | | | | | |
| 67 | 1 | Управление ЖЭК г. Махачкала Застройщик: нет данных Дорога в МКР – 6 (Карабудакхент) г. Махачкала, МКРН – 6, дорога к новой Мечети Дорожное хозяйство | 800 м. 7 595,824 р. | 2012 2012 100% | 6 | Данные отсутствуют | 7 595,82 | 0 | В связи со строительством новой Мечети дорога демонтирована на месте дороги и строится аллея | - | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|----|--|---|--|---|-------------------------------------|--------------------|-----------|---|--|-----------------|---------------|
| 68 | 2 | Управление ЖКХ г. Махачкала Застройщик: нет данных СДЮШ им А. Алиева (Строительство в рамках программы «Доступная среда») г. Махачкала, пр. Шамля 32 г Объект спорта | 6 кв.м. 547,254 р. | 2014 2014 100% | 71 | Данные отсутствуют | 547,25 | 0 | Ведутся ремонтные работы в связи с этим объект демонтирован | - | 2020 |
| 69 | 3 | МКУ "Комитет по строительству" г. Махачкала Застройщик: нет данных Присройка МДОУ № 37 и благоустройство территории РД, г.Махачкала, ул. Сурхаева 1а Образование | 2 015,6 | 2013 г. 2014 г. 100 % благоустройств о | | Данные отсутствуют | 2 015,60 | | Выполненные работы относятся к благоустройству территории | - | 2 кв. 2020 г. |
| 70 | 4 | МКУ "Комитет по строительству" г. Махачкала Застройщик: нет данных (невязанная) 3 - нитка РД, между Каспийском и Махачкалой Напорная канализация | нд | 1998-2008 гг. 25-30% | | Данные отсутствуют | 79 153,50 | | Дальнейшее строительство не целесообразно | - | 3 кв. 2020 г. |
| 71 | 5 | МКУ "Комитет по строительству" г. Махачкала Застройщик: нет данных ПСД Капвложения строение школы на 804 м Н. Автогостанция РД, г.Махачкала, район Новой Автогостанции | 10 000,0 | 2014 г. 100% | | Данные отсутствуют | 10 000,00 | | списан как устаревший и несоответ. нормам. | - | 1 кв. 2020 г. |
| 9 | Администрация МО "Сергокалинский район" | | | | | | | | | | |
| 72 | 1 | Администрация МР «Сергокалинский район» Разведочно-эксплуатационная артезианская скважина для обеспечения водой селений Нижнее Махарги и Верхнее Махарги Сергокалинского района села Нижнее Махарги и Верхнее Махарги Сергокалинского района Республики Дагестан Водоснабжение | 75 куб метров в сутки 2 394,5 (в ценах 2001 г) | 2013 г. 2013 г. 0 % | РН № 16011002 от 01.12.2014 г | РИП | - | - | Неэффективность для дальнейшего использования. Списание в связи с отсутствием воды | нет потребности | 2020 |
| 10 | Администрация МО "Ногайский район" | | | | | | | | | | |
| 73 | 1 | Администрация МО "Ногайский район" Артскажина с. Ортагобе Ногайского района РД РД, Ногайский район с. Ортагобе Общее образование | 4 000,00 | 2010 2010 100% | - | - | 4 000,00 | | Неэффективность для дальнейшего использования. Списание в связи с отсутствием воды | | 30.10.2020 |
| 11 | Администрация МО "Буйнакский район" | | | | | | | | | | |
| 74 | 1 | Администрация МО «Буйнакский район» Газификация с. Апти Буйнакский район с. Апти Газификация | 4 744,95 | 2009 г. 0% | | | 4 744,95 | | Решение комиссии по инвентаризации ОНС от 01.09.2020 | | |

Раздел VII

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается принятие в государственную казну

| № п/п общ | № п/п | Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта | Мощность объекта Сметная стоимость тыс. руб. | Планируемый период строительства | | Реестровый номер объекта | Документ - основание для выделения бюджетных средств (начала строительства) | Фактические расходы с начала строительства | | Срок принятия объекта незавершенного строительства в государственную казну |
|-----------|---|---|---|--|-------------------------------------|--|---|--|--|--|
| | | | | Годы фактического начала и прекращения строительства | Степень завершенности строительства | | | Всего, тыс. руб. | В том числе из федерального бюджета, тыс. руб. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| 1 | Управление Правительства Республики Дагестан по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | ГКУ "Дирекция "Новострой" Магазин в с. Чапаево переселенческого Новолакского района РД, Новолакский район (Новострой) с. Чапаево Объект торговли | 372 м2 100,00 | 1995-1996 1995-1997 76% | | Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постановления III Съезда народных депутатов ДССР" | 76,00 | | 2021 | |
| 2 | 2 | ГКУ "Дирекция "Новострой" Административное здание в с. Новокули переселенческого Новолакского района РД, Новолакский район (Новострой) с. Новокули Здание администрации | 498 м2 416,76 | 1995-1996 1995-2002 100% | | Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постановления III Съезда народных депутатов ДССР" | 416,76 | | 2021 | |
| 3 | 3 | ГКУ "Дирекция "Новострой" Административное здание в с. Новолакское (сельской администрации) переселенческого Новолакского района РД, Новолакский район (Новострой) с. Новолакское Здание администрации | 555 м2 1 226,98 | 1994-1996 1994-2005 100% | | Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постановления III Съезда народных депутатов ДССР" | 1 226,98 | | 2021 | |
| 4 | 4 | ГКУ "Дирекция "Новострой" Административное здание в с. Шушия переселенческого Новолакского района РД, Новолакский район (Новострой) с. Шушия Здание администрации | 204 м2 247,09 | 2001 2001 100% | | Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постановления III Съезда народных депутатов ДССР" | 247,09 | | 2021 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|----|----|---|---------------------|--------------------------------|-------------|--|-----------|---|------|
| 5 | 5 | ГКУ "Дирекция "Новострой" Административное здание районной администрации (реконструкция) в с. Новолакское переселенческого Новолакского района РД, Новолакский район (Новострой) с. Новолакское Здание администрации | 2097 м2 9 426,40 | 2008-2010 2008-2010 100% | | Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постановления III Съезда народных депутатов ДССР" | 9 426,40 | | 2021 |
| 6 | 6 | ГКУ "Дирекция "Новострой" Внешнее энергоснабжение ВЛ-10 кВт переселенческого Новолакского района Республики Дагестан РД, Новолакский район (Новострой) Электроснабжение | 53 км 9 961,47 | 1992-2005 1992-2005 100% | | Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постановления III Съезда народных депутатов ДССР" | 9 961,47 | | 2021 |
| 7 | 7 | ГКУ "Дирекция "Новострой" Дренажная сеть коллектор 4-ДР НС переселенческого Новолакского района РД, Новолакский район (Новострой) Дренажные сети | 4 км 26 403,47 | 1992-2000 1992-2000 100% | 16736620,44 | Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постановления III Съезда народных депутатов ДССР" | 26 403,47 | | 2021 |
| 8 | 8 | ГКУ "Дирекция "Новострой" Дренажные сети в переселенческом Новолакском районе РД, Новолакский район (Новострой) Дренажные сети | 158 км 16 736,62 | 1992-1997 1992-1997 100% | | Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постановления III Съезда народных депутатов ДССР" | 16 736,62 | | 2021 |
| 9 | 9 | ГКУ "Дирекция "Новострой" Кладбище в с. Ахар переселенческого Новолакского района Республики Дагестан РД, Новолакский район (Новострой), с. Ахар Сельское кладбище | 2500 м2 753,61 | 2003-2003 2003-2003 100% | | Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постановления III Съезда народных депутатов ДССР" | 753,61 | | 2021 |
| 10 | 10 | ГКУ "Дирекция "Новострой" Кладбище в с. Дучи переселенческого Новолакского района РД, Новолакский район (Новострой), с. Дучи Сельское кладбище | 3200 м2 1 003,41 | 2003-2004 2003-2004 100% | | Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постановления III Съезда народных депутатов ДССР" | 1 003,41 | | 2021 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|----|----|--|----------------------|--------------------------------|---|---|----------|----------|------|
| 11 | 11 | ГКУ "Дирекция "Новострой" Кладбище в с. Новочуртах переселенческого Новолакского района РД, Новолакский район (Новострой), с.Новочуртах Сельское кладбище | 2200 м2 1 157,64 | 2003-2005 2003-2005 100% | | Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постановления III Съезда народных депутатов ДССР" | 1 157,64 | | 2021 |
| 12 | 12 | ГКУ "Дирекция "Новострой" Кладбище в с. Чапасво переселенческого Новолакского района Республики Дагестан РД, Новолакский район (Новострой), с. Чапасво Сельское кладбище | 9200 м2 2 512,87 | 2007 2007 100% | | Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постановления IП Съезда народных депутатов ДССР" | 2 512,87 | | 2021 |
| 13 | 13 | ГКУ "Дирекция "Новострой" Кладбище в с. Шушия переселенческого Новолакского района Республики Дагестан РД, Новолакский район (Новострой), с.Шушия Сельское кладбище | 2500 м2 1 042,28 | 2003 2003 100% | | Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постановления III Съезда народных депутатов ДССР" | 1 042,28 | | 2021 |
| 14 | 14 | ГКУ "Дирекция "Новострой" Клуб в с. Шушия переселенческого Новолакского района РД, Новолакский район (Новострой), с.Шушия Сельский клуб | 284 м2 70,97 | 2005 2005 100% | | Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постановления III Съезда народных депутатов ДССР" | 70,97 | | 2021 |
| 15 | 15 | ГКУ "Дирекция "Новострой" Подъездные дороги от автодороги Махачкала до поселков переселенческого Новолакского района РД, Новолакский район (Новострой), с.Шушия Подъездные дороги к селам | 3 км 590,0 | 2000 2000 100% | | Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постановления III Съезда народных депутатов ДССР" | 590,00 | | 2021 |
| 16 | 16 | ГКУ "Дирекция "Новострой" Поликлиника в с. Новолакское переселенческого Новолакского района РД, Новолакский район (Новострой), с.Новолакское Поликлиника | 550 м2 590,00 | 2000 2000 100% | | Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постановления III Съезда народных депутатов ДССР" | 590,00 | | 2021 |
| 17 | 17 | ГКУ "Дирекция "Новострой" Жилой дом тип 2 с. Гамиях переселенческого Новолакского района РД, Новолакский район (Новострой), с.Гамиях Жилой дом для переселенца | 42,08 м2 1 896,13 | 2011 2011 100% | | Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постановления III Съезда народных депутатов ДССР" | 1 896,13 | 1 896,13 | 2021 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|----|----|--|----------------------|-------------------------|---|---|----------|----------|------|
| 18 | 18 | ГКУ "Дирекция "Новострой" Жилой дом тип 4А с. Гамиях переселенческого Новолакского района Республики Дагестан РД, Новолакский район (Новострой) с.Гамиях Жилой дом для переселенца | 107,5м2 1 657,78 | 2008 2008 100,00% | | Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постановления III Съезда народных депутатов ДССР" | 1 657,78 | 1 657,78 | 2021 |
| 19 | 19 | ГКУ "Дирекция "Новострой" Жилой дом тип 4Н с. Тухчар переселенческого Новолакского района Республики Дагестан РД, Новолакский район (Новострой) с.Тухчар, Жилой дом для переселенца | 72м2 1 229,70 | 2006 2006 100,00% | | Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постановления III Съезда народных депутатов ДССР" | 1 229,70 | 1 229,70 | 2021 |
| 20 | 20 | ГКУ "Дирекция "Новострой" Жилой дом тип 6 с. Новолакское переселенческого Новолакского района Республики Дагестан РД, Новолакский район (Новострой), с.Новолакское Жилой дом для переселенца | 110,5м2 3 487,02 | 2007 2007 100% | | Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постановления III Съезда народных депутатов ДССР" | 3 487,02 | 3 487,02 | 2021 |
| 21 | 21 | ГКУ "Дирекция "Новострой" Жилой дом тип 6 с. Новолакское переселенческого Новолакского района Республики Дагестан РД, Новолакский район (Новострой), с.Новолакское Жилой дом для переселенца | 110,5м2 2 188,41 | 2007 2007 100% | | Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постановления III Съезда народных депутатов ДССР" | 2 188,41 | 2 188,41 | 2021 |
| 22 | 22 | ГКУ "Дирекция "Новострой" Жилой дом тип 6 с. Чапаеве переселенческого Новолакского района Республики Дагестан РД, Новолакский район (Новострой), с.Чапаево Жилой дом для переселенца | 108,81м2 3 492,06 | 2011 2011 100% | | Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постановления III Съезда народных депутатов ДССР" | 3 492,06 | 3 492,06 | 2021 |
| 23 | 23 | ГКУ "Дирекция "Новострой" Жилой дом 2-хэтажный в с. Новокули переселенческого Новолакского района Республики Дагестан РД, Новолакский район (Новострой), с.Новокули Жилой дом для переселенца | 156м2 934,07 | 1995 1995 100% | | Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постановления III Съезда народных депутатов ДССР" | 934,07 | 0 | 2021 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|----|----|---|---------------------|--------------------------------|---|--|----------|----------|------|
| 24 | 24 | ГКУ "Дирекция "Новострой" Жилой дом под ФАП с. Шушия переселенческого Новолакского района Республики Дагестан РД, Новолакский район (Новострой), с.Шушия Жилой дом для переселенца | 204м2 749,20 | 1999-1999 1999-1999 100% | | Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постановления III Съезда народных депутатов ДССР" | 749,20 | 749,2 | 2021 |
| 25 | 25 | ГКУ "Дирекция "Новострой" Жилой дом тип 1 с. Ахар переселенческого Новолакского района Республики Дагестан РД, Новолакский район (Новострой), с.Ахар Жилой дом для переселенца | 35,2м2 903,75 | 2007 2007 100% | | Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постановления III Съезда народных депутатов ДССР" | 903,75 | 903,75 | 2021 |
| 26 | 26 | ГКУ "Дирекция "Новострой" Жилой дом тип 1 с. Чапаеве переселенческого Новолакского района Республики Дагестан РД, Новолакский район (Новострой), с.Чапаево Жилой дом для переселенца | 35,2м2 135,71 | 2007 2007 100% | | Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постановления III Съезда народных депутатов ДССР" | 135,71 | 135,71 | 2021 |
| 27 | 27 | ГКУ "Дирекция "Новострой" Жилой дом тип 2 с. Ахар переселенческого Новолакского района Республики Дагестан РД, Новолакский район (Новострой), с.Ахар Жилой дом для переселенца | 60,3м2 621,81 | 2002 2002 100% | | Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постановления III Съезда народных депутатов ДССР" | 621,81 | 621,81 | 2021 |
| 28 | 28 | ГКУ "Дирекция "Новострой" Жилой дом тип 2 с. Ахар переселенческого Новолакского района Республики Дагестан РД, Новолакский район (Новострой), с.Ахар Жилой дом для переселенца | 60,3 м2 1 141,59 | 2007 2007 100% | | Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постановления III Съезда народных депутатов ДССР" | 1 141,59 | 1 141,59 | 2021 |
| 29 | 29 | ГКУ "Дирекция "Новострой" Жилой дом тип 2 с. Тухчар переселенческого Новолакского района Республики Дагестан РД, Новолакский район (Новострой), с.Тухчар Жилой дом для переселенца | 60,3м2 407,53 | 2006 2006 100% | | Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постановления III Съезда народных депутатов ДССР" | 407,53 | 407,53 | 2021 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|----|----|---|---------------------|----------------------|---|---|----------|----------|------|
| 30 | 30 | ГКУ "Дирекция "Новострой" Жилой дом тип 2 с. Шушия переселенческого Новолакского района Республики Дагестан РД, Новолакский район (Новострой), с.Шушия Жилой дом для переселенца | 60,3м2 219,41 | 1999 1999 100% | | Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постановления III Съезда народных депутатов ДССР" | 219,41 | 219,41 | 2021 |
| 31 | 31 | ГКУ "Дирекция "Новострой" Жилой дом тип 2 с. Шушия переселенческого Новолакского района Республики Дагестан РД, Новолакский район (Новострой), с.Шушия Жилой дом для переселенца | 60,3м2 527,48 | 2000 2000 100% | | Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постановления III Съезда народных депутатов ДССР" | 527,48 | 527,48 | 2021 |
| 32 | 32 | ГКУ "Дирекция "Новострой" Жилой дом тип 3 с. Ахар переселенческого Новолакского района Республики Дагестан РД, Новолакский район (Новострой), с.Ахар Жилой дом для переселенца | 83,3м2 171,60 | 2000 2000 100% | | Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постановления III Съезда народных депутатов ДССР" | 171,60 | 171,6 | 2021 |
| 33 | 33 | ГКУ "Дирекция "Новострой" Жилой дом тип 3 с. Ахар переселенческого Новолакского района Республики Дагеста РД, Новолакский район (Новострой), с. Ахар Жилой дом для переселенца | 54,04м2 1 938,61 | 2009 2009 100% | | Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постановления III Съезда народных депутатов ДССР" | 1 938,61 | 1 938,61 | 2021 |
| 34 | 34 | ГКУ "Дирекция "Новострой" Жилой дом тип 3 с. Гамиях переселенческого Новолакского района Республики Дагестан РД, Новолакский район (Новострой), с.Гамиях Жилой дом для переселенца | 54,04м2 2 154,44 | 2011 2011 100% | | Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постановления III Съезда народных депутатов ДССР" | 2 154,44 | 2 154,44 | 2021 |
| 35 | 35 | ПСУ "Дирекция "Новострой" Жилой дом тип 3 с. Дучи переселенческого Новолакского района Республики Дагестан РД, Новолакский район (Новострой), с. Дучи Жилой дом для переселенца | 54,04м2 2 154,44 | 2011 2011 100% | | Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постановления III Съезда народных депутатов ДССР" | 2 154,44 | 2 154,44 | 2021 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|----|----|--|---------------------|----------------------|---|---|----------|----------|------|
| 36 | 36 | ГКУ "Дирекция "Новострой" Жилой дом тип 3 с. Новокули переселенческого Новолакского района Республики Дагестан РД, Новолакский район (Новострой), с. Новокули Жилой дом для переселенца | 54,04м2 1 667,61 | 2008 2008 100% | | Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постановления III Съезда народных депутатов ДССР" | 1 667,61 | 1 667,61 | 2021 |
| 37 | 37 | ПСУ "Дирекция "Новострой" Жилой дом тип 4 с. Ахар переселенческого Новолакского района Республики Дагестан РД, Новолакский район (Новострой), с. Ахар Жилой дом для переселенца | 72,38м2 2 260,11 | 2009 2009 100% | | Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постановления III Съезда народных депутатов ДССР" | 2 260,11 | 2 260,11 | 2021 |
| 38 | 38 | ГКУ "Дирекция "Новострой" Жилой дом тип 4 с. Ахар переселенческого Новолакского района Республики Дагестан РД, Новолакский район (Новострой), с. Ахар Жилой дом для переселенца | 72,38м2 2 378,08 | 2011 2011 100% | | Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постановления III Съезда народных депутатов ДССР" | 2 378,08 | 2 378,08 | 2021 |
| 39 | 39 | ГКУ «Дирекция «Новострой» Жилой дом тип 4 с. Гамиях переселенческого Новолакского района Республики Дагестан РД, Новолакский район (Новострой), с. Гамиях Жилой дом для переселенца | 72,37м2 1994,18 | 2008 2008 100% | | Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагеста нской ССР по реализации постановления III Съезда народных депутатов ДССР" | 1 944,18 | 1 944,18 | 2021 |
| 40 | 40 | ГКУ "Дирекция "Новострой" Жилой дом тип 4 с. Дучи переселенческого Новолакского района Республики Дагестан РД, Новолакский район (Новострой), с. Дучи Жилой дом для переселенца | 72,37м2 1994,18 | 2005 2005 100% | | Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагеста нской ССР по реализации постановления III Съезда народных депутатов ДССР" | 1 111,47 | | 2021 |
| 41 | 41 | ГКУ "Дирекция "Новострой" Жилой дом тип 4 с. Новолакское переселенческого Новолакского района Республики Дагестан РД, Новолакский район (Новострой), с. Новолакское Жилой дом для переселенца | 72,38м2 2294,53 | 2009 2009 100% | | Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагеста нской ССР по реализации постановления III Съезда народных депутатов ДССР" | 2 294,53 | 2 294,53 | 2021 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----|----|--|--|---|---|----------|----------|------|
| 42 | 42 | <p>ПСУ "Дирекция "Новострой"</p> <p>Жилой дом тип 4 с. Чапаево переселенческого Новолакского района Республики Дагестан</p> <p>72,38м2</p> <p>2602,92</p> <p>РД, Новолакский район (Новострой), с. Чапаево</p> <p>Жилой дом для переселенца</p> | <p>2011</p> <p>2011</p> <p>100%</p> | | <p>Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постановления III Съезда народных депутатов ДССР"</p> | 2 602,92 | 2 602,92 | 2021 |
| 43 | 43 | <p>ПСУ "Дирекция "Новострой"</p> <p>Жилой дом тип 4 с. Чапаево переселенческого Новолакского района Республики Дагестан</p> <p>72,38м2</p> <p>882,74</p> <p>РД, Новолакский район (Новострой), с. Чапаево</p> <p>Жилой дом для переселенца</p> | <p>2007</p> <p>2007</p> <p>100%</p> | | <p>Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постановления III Съезда народных депутатов ДССР"</p> | 882,74 | 882,74 | 2021 |
| 44 | 44 | <p>ПСУ "Дирекция "Новострой"</p> <p>Жилой дом тип 4А с. Ахар переселенческого Новолакского района Республики Дагестан</p> <p>107,5м2</p> <p>211,92</p> <p>РД, Новолакский район (Новострой), с. Ахар</p> <p>Жилой дом для переселенца</p> | <p>1999</p> <p>1999</p> <p>100%</p> | | <p>Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постановления III Съезда народных депутатов ДССР"</p> | 211,92 | 211,92 | 2021 |
| 45 | 45 | <p>ПСУ "Дирекция "Новострой"</p> <p>Жилой дом тип 4А с. Ахар переселенческого Новолакского района Республики Дагестан</p> <p>107,5м2</p> <p>713,37</p> <p>с. Ахар, Новолакский район (Новострой), Республика Дагестан</p> <p>Жилой дом для переселенца</p> | <p>2000</p> <p>2000</p> <p>100,00%</p> | | <p>Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постановления III Съезда народных депутатов ДССР"</p> | 713,37 | 713,37 | 2021 |
| 46 | 46 | <p>ПСУ "Дирекция "Новострой"</p> <p>Жилой дом тип 4А с. Ахар переселенческого Новолакского района Республики Дагестан</p> <p>107,5м2</p> <p>787,58</p> <p>РД, Новолакский район (Новострой), с. Ахар</p> <p>Жилой дом для переселенца</p> | <p>2002</p> <p>2002</p> <p>100%</p> | | <p>Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постановления III Съезда народных депутатов ДССР"</p> | 787,58 | 787,58 | 2021 |
| 47 | 47 | <p>ГКУ "Дирекция "Новострой"</p> <p>Жилой дом тип 4А с. Гамиях переселенческого Новолакского района Республики Дагестан</p> <p>107,5м2</p> <p>1 259,55</p> <p>РД, Новолакский район (Новострой), с. Гамиях</p> <p>Жилой дом для переселенца</p> | <p>2005</p> <p>2005</p> <p>100%</p> | | <p>Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постановления III Съезда народных депутатов ДССР"</p> | 1 259,55 | 1 259,55 | 2021 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|----|----|--|---------------------|----------------------|---|---|----------|----------|------|
| 48 | 48 | ГКУ "Дирекция "Новострой" Жилой дом тип 4А с. Новолакское переселенческого Новолакского района Республики Дагестан РД, Новолакский район (Новострой), с.Новолакское Жилой дом для переселенца | 107,5м2 1 317,29 | 2006 2006 100% | | Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постановления III Съезда народных депутатов ДССР" | 1 317,29 | 1 317,29 | 2021 |
| 49 | 49 | ГКУ "Дирекция "Новострой" Жилой дом тип 4А с. Новолакское переселенческого Новолакского района Республики Дагестан РД, Новолакский район (Новострой), с.Новолакское Жилой дом для переселенца | 107,5м2 2 706,27 | 2008 2008 100% | | Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постановления III Съезда народных депутатов ДССР" | 2 706,27 | 2 706,27 | 2021 |
| 50 | 50 | ГКУ "Дирекция "Новострой" Жилой дом тип 4А с. Чапаеве переселенческого Новолакского района Республики Дагестан РД, Новолакский район (Новострой), с.Чапаево Жилой дом для переселенца | 107,5м2 381,50 | 1999 1999 100% | | Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постановления III Съезда народных депутатов ДССР" | 381,50 | 381,5 | 2021 |
| 51 | 51 | ГКУ "Дирекция "Новострой" Жилой дом тип 4А с. Шушия переселенческого Новолакского района Республики Дагестан РД, Новолакский район (Новострой), с.Шушия Жилой дом для переселенца | 107,5м2 691,56 | 2000 2000 100% | | Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постановления III Съезда народных депутатов ДССР" | 691,56 | 691,56 | 2021 |
| 52 | 52 | ГКУ "Дирекция "Новострой" Жилой дом тип 4Н с. Дучи переселенческого Новолакского района Республики Дагестан РД, Новолакский район (Новострой), с. Дучи Жилой дом для переселенца | 72,38м2 1 155,46 | 2005 2005 100% | | Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постановления III Съезда народных депутатов ДССР" | 1 155,46 | 1 155,46 | 2021 |
| 53 | 53 | ГКУ "Дирекция "Новострой" Жилой дом тип 4Н с. Тухчар переселенческого Новолакского района Республики Дагестан РД, Новолакский район (Новострой), с. Тухчар Жилой дом для переселенца | 72,38м2 1 123,61 | 2005 2005 100% | | Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 1 "II "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постановления III Съезда народных депутатов ДССР" | 1 123,61 | 1 123,61 | 2021 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|----|----|---|-------------------------|------------------------------|---|---|----------|----------|------|
| 54 | 54 | ГКУ "Дирекция "Новострой" Жилой дом тип 5 с. Новокули переселенческого Новолакского района Республики Дагестан РД. Новолакский район (Новострой), с.Новокули Жилой дом для переселенца | 90,5м2 2 641,65 | 2012 2012 100% | | Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постановления III Съезда народных депутатов ДССР" | 2 641,65 | 2 641,65 | 2021 |
| 55 | 55 | ГКУ "Дирекция "Новострой" Жилой дом тип 5 с. Новолакское переселенческого Новолакского района Республики Дагестан РД. Новолакский район (Новострой), с.Новолакское Жилой дом для переселенца | 90,5м2 2 864,95 | 2013 2013 100% | | Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постановления III Съезда народных депутатов ДССР" | 2 864,95 | 2 864,95 | 2021 |
| 56 | 56 | ГКУ "Дирекция "Новострой" Жилой дом тип 5 с. Тухчар переселенческого Новолакского района Республики Дагестан РД. Новолакский район (Новострой), с. Тухчар Жилой дом для переселенца | 90,5м2 1 628,25 | 2006 2006 100% | | Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постановления III Съезда народных депутатов ДССР" | 1 628,25 | 1 628,25 | 2021 |
| 57 | 57 | ГКУ "Дирекция "Новострой" Жилой дом тип 5 с. Тухчар переселенческого Новолакского района Республики Дагестан РД. Новолакский район (Новострой), с. Тухчар Жилой дом для переселенца | 90,5м2 2 628,12 | 2008 2008 100% | | Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постановления III Съезда народных депутатов ДССР" | 2 628,12 | 2 628,12 | 2021 |
| 58 | 58 | ГКУ "Дирекция "Новострой" Жилой дом тип 5 с. Чапаеве переселенческого Новолакского района Республики Дагестан РД. Новолакский район (Новострой), с. Чапаево Жилой дом для переселенца | 90,5м2 2 667,75 | 2012 2012 100% | | Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постановления III Съезда народных депутатов ДССР" | 2 667,75 | 2 667,75 | 2021 |
| 59 | 59 | ГКУ "Дирекция "Новострой" Жилой дом тип 5Н с. Тухчар переселенческого Новолакского района Республики Дагестан РД. Новолакский район (Новострой), с. Тухчар Жилой дом для переселенца | 90,5 м2 1 385,64 | 2005 2005 100% | | Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постановления III Съезда народных депутатов ДССР" | 1 385,64 | 1 385,64 | 2021 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|----|----|---|-------------------------|------------------------------|---|---|----------|----------|------|
| 60 | 60 | ГКУ "Дирекция "Новострой" "Жилой дом тип 5Н с. Чапаеве переселенческого Новолакского района Республики Дагестан РД, Новолакский район (Новострой), с.Чапаеве Жилой дом для переселенца | 90,5м2 1 538,20 | 2006 2006 100% | | Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постановления III Съезда народных депутатов ДССР" | 1 538,20 | 1 538,20 | 2021 |
| 61 | 61 | ГКУ "Дирекция "Новострой" Жилой дом тип 6 с. Шушия переселенческого Новолакского района Республики Дагестан РД, Новолакский район (Новострой), с.Шушия Жилой дом для переселенца | 156м2 811,52 | 2000 2000 100% | | Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постановления III Съезда народных депутатов ДССР" | 811,52 | 811,52 | 2021 |
| 62 | 62 | ГКУ "Дирекция "Новострой" Жилой дом тип 6Н с. Дучи переселенческого Новолакского района Республики Дагестан РД, Новолакский район (Новострой), с.Дучи Жилой дом для переселенца | 90,5м2 1 562,51 | 2005 2005 100% | | Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постановления III Съезда народных депутатов ДССР" | 1 562,51 | 1 562,51 | 2021 |
| 63 | 63 | ГКУ "Дирекция "Новострой" Жилой дом тип 6С с. Ахар переселенческого Новолакского района Республики Дагестан РД, Новолакский район (Новострой), с.Ахар Жилой дом для переселенца | 156м2 1 925,59 | 2007 2007 100% | | Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постановления III Съезда народных депутатов ДССР" | 1 925,59 | 1 925,59 | 2021 |
| 64 | 64 | ГКУ "Дирекция "Новострой" Жилой дом тип 6С с. Новокули переселенческого Новолакского района Республики Дагестан РД, Новолакский район (Новострой), с.Новокули Жилой дом для переселенца | 156м2 2 165,46 | 2008 2008 100% | | Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постановления III Съезда народных депутатов ДССР" | 2 165,46 | 2 165,46 | 2021 |
| 65 | 65 | ГКУ "Дирекция "Новострой" Жилой дом тип 7 с. Новолакское переселенческого Новолакского района Республики Дагестан РД, Новолакский район (Новострой), с.Новолакское Жилой дом для переселенца | 179,6м2 2 577,34 | 2007 2007 100% | | Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постановления III Съезда народных депутатов ДССР" | 2 577,34 | 2 577,34 | 2021 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|----|---|----------------------------------|----------------------|---|---|-----------|----------|------|
| 66 | 66 | ГКУ "Дирекция "Новострой" Жилой дом тип 8 с. Шушия переселенческого Новолакского района Республики Дагестан РД, Новолакский район (Новострой), с.Шушия Жилой дом для переселенца | 204м2 1 269,29 | 2001 2001 100% | | Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постановления III Съезда народных депутатов ДССР" | 1 269,29 | 1 269,29 | 2021 |
| 67 | 67 | ГКУ "Дирекция "Новострой" Жилой дом тип 3 с. Новокули переселенческого Новолакского района Республики Дагестан РД, Новолакский район (Новострой), с.Новокули Жилой дом для переселенца | 54,04м2 2 196,10 | 2011 2011 100% | | Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постановления 111 Съезда народных депутатов ДССР" | 2 196,10 | 2 196,10 | 2021 |
| 68 | 68 | ГКУ "Дирекция "Новострой" Жилой дом тип 5с. Новокули переселенческого Новолакского района Республики Дагестан РД, Новолакский район (Новострой), с.Новокули Жилой дом для переселенца | 90,5м2 3 101,40 | 2011 2011 100% | | Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постановления III Съезда народных депутатов ДССР" | 3 101,40 | 3 101,40 | 2021 |
| 69 | 69 | ГКУ "Дирекция "Новострой" Жилой дом тип 6 с. Гамиях переселенческого Новолакского района Республики Дагестан РД, Новолакский район (Новострой), с.Гамиях Жилой дом для переселенца | 108,81м2 3 271,80 | 2013 2013 100% | | Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постановления III Съезда народных депутатов ДССР" | 3 271,80 | 3 271,80 | 2021 |
| 2 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан | | | | | | | | | |
| 70 | 1 | КП РД «Спецбытстройсервис» Артскважина для водоснабжения РД, Ахвахский район, с.Цияб- Цолода Водоснабжение | 172,8 м3/сут 960 м 30380,0 | 2012 2012 100% | | ПСД | 30 380,00 | - | 2024 |
| 71 | 2 | КП РД «Спецбытстройсервис» Водопровод РД, г. Махачкала, МКР «Черные камни» Водоснабжение | 86,4 м3/сут 450 м 330,0 | 2005 2006 100% | | ПСД | 380,00 | - | 2024 |
| 72 | 3 | КП РД «Спецбытстройсервис» Водоснабжение РД, Акушинский район с. Балхар Водоснабжение | 172,8 м3/сут 510 м 4 795,0 | 2007 2007 100% | | ПСД | 4 795,00 | - | 2024 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|--|---|----------------------|---|--|------------|-----------|------------|
| 73 | 4 КП РД «Спецбытстройсервис» Водопровод и канализация РД, Махачкала, Республикаская больница в районе "Черные камни" Водоснабжение | 3560 м 4352,0 | 2004 2004 100% | | ПСД | 3 500,00 | - | 2024 |
| 74 | 5 КП РД «Спецбытстройсервис» Реконструкция сетей водоснабжения РД, г. Махачкала, п. Н.Кяхулай Водоснабжение | 245,6 м3/сут 380 м 808,97 | 2007 2004 100% | | ПСД | 2 868,50 | - | 2024 |
| 75 | 6 КП РД «Спецбытстройсервис» Реконструкция канализации РД, г. Махачкала, ул. Ордженикидзе Водоотведение | 216 м3/сут 280 м 442,11 | 2004 2004 100% | | ПСД | 920,00 | - | 2024 |
| 76 | 7 КП РД «Спецбытстройсервис» Водоснабжение РД, Сулейманстальский район, с. Касумкент Водоотведение | 1255 м3/сут 4 скважины по 50 м 712 м | 2007 2007 100% | | ПСД | 9 490,00 | - | 2024 |
| 77 | 8 ГУП РД «Дирекция ФЦП «Юг России» Больница (хирургический корпус) РД, Шамильский район, с. Хебда Здравоохранение | 2234 кв.м. 83813,5 | 2005 2005 100% | | ПСД | 83 813,50 | 58 613,60 | 2024 |
| 78 | 9 ГУП РД «Дирекция ФЦП «Юг России» Дом культуры РД, Левашинский район, с. Леваши Культура | 600 мет 122870,5 | 2007 2007 100% | | ПСД | 103 429,90 | 20733 | 2024 |
| 3 Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан | | | | | | | | |
| 79 | 1 ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Водоснабжение с. Тадмагитль РД, Ахвахский район, с. Тад- Магитль Водоснабжение | 11,6 км 18 406,20 | 2014 2016 100% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановление №598 от 15.07.2013г. | 18 406,20 | 17 485,89 | 30.09.2020 |
| 80 | 2 ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Водоснабжение с. Н.Кора РД, Бабаюртовский район, с. Н.Кора Водоснабжение | 14,2 км 44 958,98 | 2013 2015 100% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановление №598 от 15.07.2013г. | 44 958,98 | 42 711,03 | 30.09.2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|----|----|---|------------------------|----------------------|---|--|------------|------------|------------|
| 81 | 3 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Водоснабжение с. Бежта РД, Бежтинский участок, с. Бежта Водоснабжение | 4,33 км 49 482,57 | 2013 2019 100% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановление №598 от 15.07.2013г. | 49 482,57 | 20 289,16 | 30.09.2020 |
| 82 | 4 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Водоснабжение с. Манасаул РД, Буйнакский район, с. Манасаул Водоснабжение | 15,2 км 34 726,50 | 2016 2019 100% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановление №598 от 15.07.2013г. | 34 726,50 | 9 460,24 | 30.09.2020 |
| 83 | 5 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Водоснабжение с. Ленинаул РД, Казбековский район, с. Ленинаул Водоснабжение | 49,71 км 122 810,00 | 2009 2014 100% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановление №598 от 15.07.2013г. | 122 810,00 | 116 669,50 | 30.09.2020 |
| 84 | 6 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Водоснабжение с. Параул РД, Карабудахкентский район, с. Параул Водоснабжение | 7,2 км 21 550,00 | 2019 2019 100% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановление №598 от 15.07.2013г. | 21 550,00 | 0,00 | 30.09.2020 |
| 85 | 7 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Водоснабжение с. Уллубийаул РД, Карабудахкентский район, с. Уллубийаул Водоснабжение | 2 скв. 16 945,72 | 2014 2019 100% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановление №598 от 15.07.2013г. | 16 945,72 | 4 180,00 | 30.09.2020 |
| 86 | 8 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Водоснабжение с. Ахкент РД, Левашинский район, с. Ахкент Водоснабжение | 7,47 км 16 000,00 | 2016 2017 100% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановление №598 от 15.07.2013г. | 16 000,00 | 15 200,00 | 30.09.2020 |
| 87 | 9 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Водоснабжение с. Леваша РД, Левашинский район, с. Леваша Водоснабжение | 1 скв. 6 763,58 | 2016 2016 100% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановление №598 от 15.07.2013г. | 6 763,58 | 6 425,40 | 30.09.2020 |
| 88 | 10 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Водоснабжение с. Урахи РД, Сергокалинский район, с. Урахи Водоснабжение | 4,9 км 11 020,93 | 2014 2019 100% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановление №598 от 15.07.2013г. | 11 020,93 | 9 918,26 | 30.09.2020 |
| 89 | 11 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Водоснабжение с. Кочубей РД, Тарумовский район, с. Кочубей Водоснабжение | 32,12 км 108 089,00 | 2009 2014 100% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановление №598 от 15.07.2013г. | 108 089,00 | 102 684,55 | 30.09.2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|----|----|---|------------------------|----------------------|---|---|------------|------------|------------|
| 90 | 12 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Водоснабжение с. Сикар-Никар РД, Тляринский район, с. Сикар-Никар Водоснабжение | 6,84 км 26 627,40 | 2014 2015 100% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановление №598 от 15.07.2013г. | 26 627,40 | 25 296,03 | 30.09.2020 |
| 91 | 13 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Водоснабжение с. Хадиял РД, Тляринский район, с. Хадиял Водоснабжение | 3,179 км 21 123,57 | 2016 2019 100% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановление №598 от 15.07.2013г. | 21 123,57 | 20 067,39 | 30.09.2020 |
| 92 | 14 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Водоснабжение с. Моксох РД, Унцукульский район, с. Моксох Водоснабжение | 6,73 км 25 133,00 | 2014 2014 100% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановление №598 от 15.07.2013г. | 25 133,00 | 23 876,35 | 30.09.2020 |
| 93 | 15 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Водоснабжение с. Сивух РД, Хасавюртовский район, с. Сивух Водоснабжение | 24,40 км 65 434,45 | 2014 2016 100% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановление №598 от 15.07.2013г. | 65 434,45 | 62 162,73 | 30.09.2020 |
| 94 | 16 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Водоснабжение с. Обода РД, Хунзахский район, с. Обода Водоснабжение | 24,53 км 106 498,15 | 2016 2018 100% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановление №598 от 15.07.2013г. | 106 498,15 | 101 173,24 | 30.09.2020 |
| 95 | 17 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Водоснабжение с. Косрода РД, Чародинский район, с. Косрода Водоснабжение | 3,37 км 25 424,06 | 2013 2013 100% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановление №598 от 15.07.2013г. | 25 424,06 | 24 152,86 | 30.09.2020 |
| 96 | 18 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Водоснабжение с. Гоор РД, Шамилский район, с. Гоор Водоснабжение | 15,63 км 42 906,00 | 2013 2017 100% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановление №598 от 15.07.2013г. | 42 906,00 | 40 760,70 | 30.09.2020 |
| 97 | 19 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Водоснабжение с. Тидиб РД, Шамилский район, с. Тидиб Водоснабжение | 9,9 км 29 522,03 | 2017 2019 100% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановление №598 от 15.07.2013г. | 29 522,03 | 2 908,48 | 30.09.2020 |
| 98 | 20 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Газификация с. Кавкамахи РД, Акушинский район, с. Кавкамахи Газификация | 10,22 км 15 847,20 | 2009 2017 100% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановление №598 от 15.07.2013г. | 15 847,20 | 15 054,84 | 30.09.2020 |
| 99 | 21 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Газификация с. Аркас РД, Буйнакский район, с. Аркас Газификация | 10,64 км 18 032,75 | 2014 2016 100% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановление №598 от 15.07.2013г. | 18 032,75 | 15 857,35 | 30.09.2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|-----|----|---|-----------------------|----------------------|---|---|-----------|-----------|------------|
| 100 | 22 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Газификация с. Маали РД, Гергебелский район, с. Маали Газификация | 20,02 км 29 846,84 | 2009 2019 100% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановление №598 от 15.07.2013г. | 29 846,84 | 4 377,34 | 30.09.2020 |
| 101 | 23 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Газификация с. Мехельта РД, Гумбетовский район, с. Мехельта Газификация | 26,3 км 46 532,83 | 2009 2014 100% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановление №598 от 15.07.2013г. | 46 532,83 | 44 206,18 | 30.09.2020 |
| 102 | 24 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Газификация с. Цилитль РД, Гумбетовский район, с. Цилитль Газификация | 6,4 км 9 832,86 | 2009 2019 100% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановление №598 от 15.07.2013г. | 9 832,86 | 3 824,28 | 30.09.2020 |
| 103 | 25 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Газификация с. Митаги-Казмаляр РД, Дербентский район, с. Митаги-Казмаляр Газификация | 9,1 км 9 718,46 | 2012 2019 100% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановление №598 от 15.07.2013г. | 9 718,46 | 7 895,89 | 30.09.2020 |
| 104 | 26 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Газификация с. Авадан РД, Докузпаринский район, с. Авадан Газификация | 10,96 км 13 976,70 | 2013 2017 100% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановление №598 от 15.07.2013г. | 13 976,70 | 13 277,86 | 30.09.2020 |
| 105 | 27 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Газификация с. Мискинджа РД, Докузпаринский район, с. Мискинджа Газификация | 27,37 км 40 275,91 | 2013 2019 100% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановление №598 от 15.07.2013г. | 40 275,91 | 29 314,04 | 30.09.2020 |
| 106 | 28 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Газификация с. Гулли РД, Кайтагский район, с. Гулли Газификация | 14,47 км 5 024,94 | 2010 2019 100% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановление №598 от 15.07.2013г. | 5 024,94 | 0 | 30.09.2020 |
| 107 | 29 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Газификация с. Параул РД, Карабудахкентский район, с. Параул Газификация | 11,72 км 9 520,00 | 2009 2019 100% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановление №598 от 15.07.2013г. | 9 520,00 | 0 | 30.09.2020 |
| 108 | 30 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Газификация с. Гурбуки РД, Карабудахкентский район с. Гурбуки Газификация | 16,88 км 8 364,50 | 2009 2019 100% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановление №598 от 15.07.2013г. | 8 364,50 | 906,78 | 30.09.2020 |
| 109 | 31 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Газификация с. Хамзаюрт РД, Казбековкий район, с. Хамзаюрт в Бабаяртовской зоне Газификация | 24,02 км 40 942,26 | 2015 2019 100% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановление №598 от 15.07.2013г. | 40 942,26 | 9 025,00 | 30.09.2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|-----|----|--|-----------------------|----------------------|---|--|-----------|-----------|------------|
| 110 | 32 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Газификация с. Герга РД, Каякентский район, с. Герга Газификация | 14,2 км 13 396,56 | 2014 2019 100% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановление №598 от 15.07.2013г. | 13 396,56 | 1 747,98 | 30.09.2020 |
| 111 | 33 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Газификация с. Первомайское РД, Каякентский район с. Первомайское Газификация | 24,54 км 30 397,59 | 2010 2019 100% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановление №598 от 15.07.2013г. | 30 397,59 | 8 634,08 | 30.09.2020 |
| 112 | 34 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Газификация с. Мацеевка РД, Кизилортовский район, с. Мацеевка Газификация | 7,4 км 10 892,85 | 2015 2018 100% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановление №598 от 15.07.2013г. | 10 892,85 | 10 348,21 | 30.09.2020 |
| 113 | 35 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Газификация с. Сар-Сар РД, Кизлярский район с. Сар- Сар Газификация | 3,03 км 6 105,52 | 2017 2018 100% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановление №598 от 15.07.2013г. | 6 105,52 | 5 800,25 | 30.09.2020 |
| 114 | 36 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Газификация с. Курах РД, Курахский район с. Курах Газификация | 22,5 км 19 639,74 | 2013 2019 100% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановление №598 от 15.07.2013г. | 19 639,74 | 3 297,93 | 30.09.2020 |
| 115 | 37 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Газификация с. Икра РД, Курахский район с. Икра Газификация | 22,55 км 22 750,52 | 2011 2019 100% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановление №598 от 15.07.2013г. | 22 750,52 | 0 | 30.09.2020 |
| 116 | 38 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Газификация с. Новочуртах РД, Новолакский район с. Новочуртах Газификация | 6,20 км 7 752,48 | 2009 2018 100% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановление №598 от 15.07.2013г. | 7 752,48 | 7 364,86 | 30.09.2020 |
| 117 | 39 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Газификация с. Аймамахи РД, Сергокалинский район с. Аймамахи Газификация | 17,8 км 17 503,58 | 2011 2014 100% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановление №598 от 15.07.2013г. | 17 503,58 | 16 628,40 | 30.09.2020 |
| 118 | 40 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Газификация с. Мургук РД, Сергокалинский район с. Мургук Газификация | 20,76 км 64 549,45 | 2011 2016 100% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановление №598 от 15.07.2013г. | 64 549,45 | 42 364,22 | 30.09.2020 |
| 119 | 41 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Газификация с. Асаликент РД, С-Стальский район с. Асаликент Газификация | 4,78 км 5 684,40 | 2013 2019 100% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановление №598 от 15.07.2013г. | 5 684,40 | 5 381,18 | 30.09.2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|-----|----|---|-----------------------|----------------------|---|--|-----------|-----------|------------|
| 120 | 42 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Газификация с. Качалкент РД, С-Стальский район с. Качалкент Газификация | 4,85 км 7 289,00 | 2013 2014 100% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановление №598 от 15.07.2013г. | 7 289,00 | 6 924,55 | 30.09.2020 |
| 121 | 43 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Газификация с. Пирпиркент РД, С-Стальский район с. Пирпиркент Газификация | 2,11 км 3 760,00 | 2014 2015 100% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановление №598 от 15.07.2013г. | 3 760,00 | 3 572,00 | 30.09.2020 |
| 122 | 44 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Газификация с. Птикент РД, С.Стальский район с. Птикент Газификация | 4,54 км 7 397,82 | 2014 2015 100% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановление №598 от 15.07.2013г. | 7 397,82 | 7 027,93 | 30.09.2020 |
| 123 | 45 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Газификация с. Ю-Картас РД, С-Стальский район с. Ю- Картас Газификация | 3,4 км 4 895,31 | 2013 2019 100% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановление №598 от 15.07.2013г. | 4 895,31 | 2 898,43 | 30.09.2020 |
| 124 | 46 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Газификация с. Ашага-Картас РД, С-Стальский район с. Ашага-Картас Газификация | 9,42 км 10 077,56 | 2013 2019 100% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановление №598 от 15.07.2013г. | 10 077,56 | 3 705,05 | 30.09.2020 |
| 125 | 47 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Газификация с. Хпок РД, С-Стальский район с. Хпок Газификация | 11,58 км 15 310,25 | 2013 2015 100% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановление №598 от 15.07.2013г. | 15 310,25 | 14 544,74 | 30.09.2020 |
| 126 | 48 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Газификация Прикут.хоз.им. Дахадаево Тляртинского района ЗОЖ Бабаюртовский район Газификация | 10,91 км 13 888,05 | 2014 2014 100% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановление №598 от 15.07.2013г. | 13 888,05 | 13 193,65 | 30.09.2020 |
| 127 | 49 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Газификация Прикут.хоз.им. Ленина Тляртинского района РД, ЗОЖ Бабаюртовский район Газификация | 17,43 км 25 774,00 | 2014 019 100% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановление №598 от 15.07.2013г. | 25 774,00 | 24 485,30 | 30.09.2020 |
| 128 | 50 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Газификация с. Мазада РД, Тляртинский район с. Мазада Газификация | 13,22 км 19 518,44 | 2016 2018 100% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановление №598 от 15.07.2013г. | 19 518,44 | 18 542,52 | 30.09.2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----|---|-----------------------|----------------------|---|--|-----------|-----------|------------|
| 129 | 51 ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Газификация РД, Тляратинский район прикутанное хозяйства "Победа" Газификация | 8,19 км 10 184,02 | 2015 2019 100% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановление №598 от 15.07.2013г. | 10 184,02 | 1 900,00 | 30.09.2020 |
| 130 | 52 ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Газификация Прикут.хоз.им. Тельмана Тляратинского района РД, ЗОЖ Бабаюртовский район Газификация | 6,52 км 9 470,99 | 2014 2018 100% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановление №598 от 15.07.2013г. | 9 470,99 | 8 997,44 | 30.09.2020 |
| 131 | 53 ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Газификация с. Майданское РД, Унцукульский район с. Майданское Газификация | 25,04 км 27 096,65 | 2010 2019 100% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановление №598 от 15.07.2013г. | 27 096,65 | 12 869,32 | 30.09.2020 |
| 132 | 54 ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Газификация с. Садовое РД, Хасавюртовский район с. Садовое Газификация | 8,6 км 7 384,82 | 2011 2019 100% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановление №598 от 15.07.2013г. | 7 384,82 | 0 | 30.09.2020 |
| 133 | 55 ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Газификация с. Арани РД, Хунзахский район с. Арани Газификация | 6,83 км 11 912,63 | 2014 2018 100% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановление №598 от 15.07.2013г. | 11 912,63 | 11 317,00 | 30.09.2020 |
| 134 | 56 ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Газификация с. Батлач Хунзахский район с. Батлач Газификация | 19,08 км 39 152,27 | 2009 2014 100% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановление №598 от 15.07.2013г. | 39 152,27 | 37 194,65 | 30.09.2020 |
| 135 | 57 ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Газификация с. Геничуль РД, Хунзахский район с. Геничуль Газификация | 4,34 км 8 042,36 | 2014 2018 100% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановление №598 от 15.07.2013г. | 8 042,36 | 7 640,25 | 30.09.2020 |
| 136 | 58 ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Газификация с. Мочох РД, Хунзахский район с. Мочох Газификация | 8,02 км 16 500,00 | 2012 2014 100% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановление №598 от 15.07.2013г. | 16 500,00 | 15 675,00 | 30.09.2020 |
| 137 | 59 ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Газификация с. Цада РД, Хунзахский район с. Цада Газификация | 6,70 км 7 967,40 | 2014 2018 100% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановление №598 от 15.07.2013г. | 7 967,40 | 7 569,03 | 30.09.2020 |
| 138 | 60 ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Газификация с. Обода РД, Хунзахский район с. Обода Газификация | 14,89 км 65 016,78 | 2016 2019 100% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановление №598 от 15.07.2013г. | 65 016,78 | 23 117,51 | 30.09.2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|-----|----|--|-----------------------|----------------------|---|--|-----------|-----------|------------|
| 139 | 61 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Газификация с. Тинди РД, Цумадинский район с. Тинди Газификация | 8,01 км 7 975,15 | 2011 2019 100% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановление №598 от 15.07.2013г. | 7 975,15 | 1 049,96 | 30.09.2020 |
| 140 | 62 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Газификация с. Тисси Цумадинский район с. Тисси Газификация | 4,67 км 5 619,04 | 2011 2019 100% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановление №598 от 15.07.2013г. | 5 619,04 | 5 319,09 | 30.09.2020 |
| 141 | 63 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Газификация прикутанного хозяйства Цунтинского района РД, ЗОЖ Бабюртовский район Газификация | 17,19 км 39 892,20 | 2014 2018 100% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановление №598 от 15.07.2013г. | 39 892,20 | 37 648,94 | 30.09.2020 |
| 142 | 64 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Фельдшерско-кушерский пункт в с.Джиных РД, Рутульский район с. Джиных Здравоохранение | 70,55 м2 8 602,50 | 2017 2019 100% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановление №598 от 15.07.2013г. | 8 602,50 | 8 172,38 | 30.09.2020 |
| 143 | 65 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Фельдшерско-кушерский пункт в с.Гертма Казбековский район с. Гертма Здравоохранение | 104,4 м2 8 096,68 | 2019 2019 100% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановление №598 от 15.07.2013г. | 8 096,68 | 6 612,63 | 30.09.2020 |
| 144 | 66 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Фельдшерско-кушерский пункт в с.Кукни РД, Лакский район с. Кукни Здравоохранение | 70,55 м2 5 471,39 | 2019 2019 100% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановление №598 от 15.07.2013г. | 5 471,39 | 0 | 30.09.2020 |
| 145 | 67 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Фельдшерско-кушерский пункт в с.Хонох РД, Цумадинский район с. Хонох Здравоохранение | 104,4 м2 8 777,59 | 2019 2019 100% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановление №598 от 15.07.2013г. | 8 777,59 | 0 | 30.09.2020 |
| 146 | 68 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Фельдшерско-кушерский пункт в с.Борагангечув РД, Хасавюртовск район, с. Борагангечув Здравоохранение | 70,55 м2 5 299,80 | 2015 2015 100% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановление №598 от 15.07.2013г. | 5 299,80 | 5 034,81 | 30.09.2020 |
| 147 | 69 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Фельдшерско-кушерский пункт в с.Заречное (Рыбалко) РД, Кизлярский р-н, с. Заречное Здравоохранение | 70,55 м2 6 268,00 | 2017 2017 100% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановление №598 от 15.07.2013г. | 6 268,00 | 5 954,60 | 30.09.2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|-----|----|--|----------------------|----------------------|---|---|----------|----------|------------|
| 148 | 70 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Фельдшерско-кушерский пункт в с.Кимятли РД, Цунтинский р-н, с. Кимятли Здравоохранение | 70,55 м2 7 660,27 | 2017 2017 100% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановление №598 от 15.07.2013г. | 7 660,27 | 7 277,26 | 30.09.2020 |
| 149 | 71 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Фельдшерско-кушерский пункт в с.Кироваул РД, Кизилюртовский р-н, с. Кироваул Здравоохранение | 70,55 м2 6 048,87 | 2017 2017 100% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановление №598 от 15.07.2013г. | 6 048,87 | 5 746,43 | 30.09.2020 |
| 150 | 72 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Фельдшерско-кушерский пункт в с.Куба РД, Лакский р-н, с. Куба Здравоохранение | 70,55 м2 5 220,00 | 2017 2017 100% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановление №598 от 15.07.2013г. | 5 220,00 | 4 959,00 | 30.09.2020 |
| 151 | 73 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Фельдшерско-кушерский пункт в с.Мургук РД, Сергокалинский р-н, с. Мургук Здравоохранение | 70,55 м2 5 427,80 | 2016 2016 100% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановление №598 от 15.07.2013г. | 5 427,80 | 5 156,41 | 30.09.2020 |
| 152 | 74 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Фельдшерско-кушерский пункт в с.Н.Усур РД, Ахтынский р-н, с. Н.Усур Здравоохранение | 70,55 м2 6 258,80 | 2016 2016 100% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановление №598 от 15.07.2013г. | 6 258,80 | 5 945,86 | 30.09.2020 |
| 153 | 75 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Фельдшерско-кушерский пункт в с.Н.Цатаних РД, Унцукульский р-н, с. Н.Цатаних Здравоохранение | 70,55 м2 4 899,00 | 2016 2016 100% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановление №598 от 15.07.2013г. | 4 899,00 | 4 654,05 | 30.09.2020 |
| 154 | 76 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Фельдшерско-кушерский пункт в с.Нахада РД, Цунтинский район, с. Нахада Здравоохранение | 70,55 м2 6 898,47 | 2016 2018 100% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановление №598 от 15.07.2013г. | 6 898,47 | 6 553,55 | 30.09.2020 |
| 155 | 77 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Фельдшерско-кушерский пункт в с.Нойрух РД, Тляртинский р-н, с. Нойрух Здравоохранение | 70,55 м2 5 949,40 | 2016 2016 100% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановление №598 от 15.07.2013г. | 5 949,40 | 5 651,93 | 30.09.2020 |
| 156 | 78 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Фельдшерско-кушерский пункт в с.Орта-Сталь РД, С.-Стальский р-н, с. Орта-Сталь Здравоохранение | 70,55 м2 6 585,28 | 2017 2017 100% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановление №598 от 15.07.2013г. | 6 585,28 | 6 256,02 | 30.09.2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|-----|----|--|----------------------|----------------------|---|---|-----------|----------|------------|
| 157 | 79 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Фельдшерско-кушерский пункт в с.Саситли РД, Цумадинский р-н, с. Саситли Здравоохранение | 70,55 м2 5 325,10 | 2015 2015 100% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановление №598 от 15.07.2013г. | 5 325,10 | 5 058,85 | 30.09.2020 |
| 158 | 80 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Фельдшерско-кушерский пункт в с.Хулесма РД, Лакский р-н, с. Хулесма Здравоохранение | 70,55 м2 8 176,92 | 2018 2018 100% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановление №598 от 15.07.2013г. | 8 176,92 | 7 768,07 | 30.09.2020 |
| 159 | 81 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Фельдшерско-кушерский пункт в с.Цумиллох РД, Тляратинский р-н, с. Цумиллох Здравоохранение | 70,55 м 27 591,19 | 2017 2018 100% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановление №598 от 15.07.2013г. | 7 591,19 | 7 211,63 | 30.09.2020 |
| 160 | 82 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Фельдшерско-кушерский пункт в СПК "Орджоникидзе" РД, Бабаюртовский район, СПК "Орджоникидзе" Здравоохранение | 70,55 м2 6 119,54 | 2017 2017 100% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановление №598 от 15.07.2013г. | 6 119,54 | 5 813,56 | 30.09.2020 |
| 161 | 83 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Плоскостное спортивное сооружение в с.Смугул РД, Ахтынский район с. Смугул Спорт | 994 м2 7 619,5 | 2017 2019 100% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановление №598 от 15.07.2013г. | 7 619,50 | 7 238,53 | 30.09.2020 |
| 162 | 84 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Плоскостное спортивное сооружение в с.Каракюре РД, Докузпаринский район с. Каракюре Спорт | 1575 м2 10 029,05 | 2017 2019 100% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановление №598 от 15.07.2013г. | 10 029,05 | 6 951,97 | 30.09.2020 |
| 163 | 85 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Плоскостное спортивное сооружение в с.Куппа РД, Левашинский район с. Куппа Спорт | 1056 м2 8 246,18 | 2017 2019 100% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановление №598 от 15.07.2013г. | 8 246,18 | 2 108,53 | 30.09.2020 |
| 164 | 86 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Плоскостное спортивное сооружение в с.Шушия РД, Новолакский район с.Шушия Спорт | 994 м2 6454,18 | 2017 2019 100% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановление №598 от 15.07.2013г. | 6 454,18 | 6 131,47 | 30.09.2020 |
| 165 | 87 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Плоскостное спортивное сооружение в с.Тлярата РД, Тляратинский район с.Тлярата Спорт | 1344 м2 8667,86 | 2017 2019 100% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановление №598 от 15.07.2013г. | 8 667,86 | 3 523,55 | 30.09.2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|-----|----|--|------------------------|-----------------------|---|---|-----------|-----------|------------|
| 166 | 88 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Плоскостное спортивное сооружение в с.Майданское РД, Унцукульский район, с.Майданское Спорт | 994 м2 7 094,41 | 2017 2019 100% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановление №598 от 15.07.2013г. | 7 094,41 | 1 918,05 | 30.09.2020 |
| 167 | 89 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Плоскостное спортивное сооружение в с.Анди РД, Ботлихский район, с. Ботлих Спорт | 1047,56 м2 9 964,56 | 2015 2017 100% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановление №598 от 15.07.2013г. | 9 964,56 | 9 466,33 | 30.09.2020 |
| 168 | 90 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Плоскостное спортивное сооружение в с.Бут-Казмаляр РД, Дербенский р-н, с. Бут-Казмаляр Спорт | 1575 м2 7 419,13 | 2016 2018 100% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановление №598 от 15.07.2013г. | 7 419,13 | 7 048,17 | 30.09.2020 |
| 169 | 91 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Плоскостное спортивное сооружение в с.Генух РД, Цунтинский р-н, с. Генух Спорт | 1056 м2 7 467,52 | 2014 2018 100% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановление №598 от 15.07.2013г. | 7 467,52 | 7 094,14 | 30.09.2020 |
| 170 | 92 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Плоскостное спортивное сооружение в с.Заречное (Рыбалко) РД, Кизлярский р-н, с. Заречное Спорт | 70,4 м2 6971 | 2014 2018 100% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановление №598 от 15.07.2013г. | 6 971,00 | 6 622,45 | 31.10.2020 |
| 171 | 93 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Плоскостное спортивное сооружение в с.Ибрагимотар РД, Тляратинский р-н, с. Ибрагимотар Спорт | 1500 м2 15 143,19 | 2014 2014 100% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановление №598 от 15.07.2013г. | 15 143,19 | 9 161,03 | 30.09.2020 |
| 172 | 94 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Плоскостное спортивное сооружение в с.Кособ РД, Тляратинский р-н, с. Кособ Спорт | 350 м2 3 099,50 | 2016 2016 100% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановление №598 от 15.07.2013г. | 3 099,50 | 2 944,53 | 30.09.2020 |
| 173 | 95 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Плоскостное спортивное сооружение в с.Кочубей РД, Тарумовский р-н, с. Кочубей Спорт | 2910 м2 9 778,73 | 2016 2016 100% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановление №598 от 15.07.2013г. | 9 778,73 | 9 289,80 | 30.09.2020 |
| 174 | 96 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Плоскостное спортивное сооружение в с.Кумух РД, Лакский район, с. Кумух Спорт | 1000 м2 10 935,10 | 2014 2014 100 % | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановление №598 от 15.07.2013г. | 10 935,10 | 10 388,35 | 31.10.2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|-----|-----|--|-------------------------|----------------------|---|--|------------|------------|------------|
| 175 | 97 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Плоскостное спортивное сооружение в с.Мекеги РД, Левашинский район, с. Мекеги Спорт | 1056 м2 6 503,07 | 2016 2017 100% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановление №598 от 15.07.2013г. | 6 503,07 | 6 177,92 | 30.09.2020 |
| 176 | 98 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Плоскостное спортивное сооружение в с.Могох РД, Шамильский район, с. Могох Спорт | 1024,6 м2 6 701,50 | 2015 2017 100% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановление №598 от 15.07.2013г. | 6 701,50 | 6 366,43 | 30.09.2020 |
| 177 | 99 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Плоскостное спортивное сооружение в с.Муги РД, Акушинский район, с. Муги Спорт | 800 м2 4 397,34 | 2017 2018 100% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановление №598 от 15.07.2013г. | 4 397,34 | 4 177,47 | 30.09.2020 |
| 178 | 100 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Плоскостное спортивное сооружение в с.Мюерего РД, Сергокалинский район, с. Мюерего Спорт | 1008 м2 5 735,31 | 2017 2018 100% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановление №598 от 15.07.2013г. | 5 735,31 | 5 448,54 | 30.09.2020 |
| 179 | 101 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Плоскостное спортивное сооружение в с.Чапаево РД, Новолакский район, с. Чапаево Спорт | 1056 м2 5 871,63 | 2016 2017 100% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановление №598 от 15.07.2013г. | 5 871,63 | 5 578,05 | 30.09.2020 |
| 180 | 102 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Плоскостное спортивное сооружение в с.Шодрода РД, Ботлихский район, с. Шодрода Спорт | 3500 м2 11 209,00 | 2015 2015 100% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановление №598 от 15.07.2013г. | 11 209,00 | 10 648,55 | 30.09.2020 |
| 181 | 103 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Плоскостное спортивное сооружение в СПК "Победа" Тляринского района РД, ЗОЖ Бабаюртовский район Спорт | 2735,7 м2 10 268,40 | 2015 2017 100% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановление №598 от 15.07.2013г. | 10 268,40 | 9 754,98 | 30.09.2020 |
| 182 | 104 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Школа в с.Ибрагим-Отар РД, Тляринский район, с. Ибрагим-Отар Образование | 320 уч.м. 163 195,06 | 2014 2018 100% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановление №598 от 15.07.2013г. | 163 195,06 | 155 035,31 | 30.09.2020 |
| 183 | 105 | ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Школа с.Канциль Хивского района РД, Хивский район, с.Канциль Образование | 100 уч.м. 70 768,42 | 2008 2017 100% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановление №598 от 15.07.2013г. | 70 768,42 | 67 230,00 | 30.09.2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--|---|----------------------|---|--|------------|-------------|--|
| 184 | 106 ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Школа с.Н.-Каре Бабаяуртовского района РД, Бабаяуртовский район с.Н.- Каре Образование | 320 уч.м. 151 355,81 | 2014 2018 100% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановление №598 от 15.07.2013г. | 151 355,81 | 143 788,02 | 30.09.2020 |
| 185 | 107 ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Школа с.Берю-Кутан Ботлихского район РД, Ботлихский район с.Берю- Кутан Образование | 100 уч. Мест 52 962,24 | 2014 2018 100% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановление №598 от 15.07.2013г. | 52 962,24 | 50 314,13 | 30.09.2020 |
| 186 | 108 ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Школа с.Хопта Хунзахского р-на РД, Хунзахский район с.Хопта Образование | 100 уч. м. 72 174,90 | 2014 2018 100% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановление №598 от 15.07.2013г. | 72 174,90 | 68 566,16 | 30.09.2020 |
| 187 | 109 ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Школа с.Наскент Левашинского район РД, Левашинский район с.Наскент Образование | 504 уч. м. 211 785,72 | 2011 2018 100% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановление №598 от 15.07.2013г. | 211 785,72 | 201 196,44 | 30.09.2020 |
| 188 | 110 ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Школа-интернат СХК Согратль Гунибского района РД, Гунибский район, СХК Согратль Образование | 200 уч. мест 71 354,48 | 2009 2012 100% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановление №598 от 15.07.2013г. | 71 354,48 | 67 786,76 | 30.09.2020 |
| 189 | 111 ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Комплексная застройка с. Арани Хунзахского района РД, Хунзахский район с. Арани Благоустройство | компл. 80 445,15 | 2015 2017 100% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановление №598 от 15.07.2013г. | 80 445,15 | 76 422,89 | 30.09.2020 |
| 190 | 112 ГКУ РД "Дагсельхозстрой" Школас. Новая Урада Шамильского района РД, ЗОЖ в Кумторкалинском районе Образование | 320 уч.м. 223 863,40 | 2017 2019 100% | | ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" Постановление №598 от 15.07.2013г. | 220 883,40 | 188453,8815 | 30.09.2020 |
| 4 Министерство промышленности и энергетики Республики Дагестан | | | | | | | | |
| 191 | 1 Министерство промышленности и энергетики РД Питьевое водоснабжение РД, Хунзахский район с. Б. Гоцатль Водоснабжение | Прог. водопровода-10,0 км 40304,20 | 2010-2013 100% | | Подготовка ложа водохранилище Гоцатлинской ГЭС | 40 304,20 | 32900.0 | Материалы направлены в Минимущество о РД для оформления в собственность РД |
| 192 | 2 Министерство промышленности и энергетики РД Питьевое водоснабжение РД, Гунибский район, с. Карадах Водоснабжение | Прог.водопровода 4.0 км29566.57 | 2010-2013 100% | | Подготовка ложа водохранилище Гоцатлинской ГЭС | 29 566,57 | 23948.00 | Материалы направлены в Минимущество о РД для оформления в собственность РД |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|-----|---|---|---|----------------------|---|---|------------|-----------|--|
| 193 | 3 | Министерство промышленности и энергетики РД Питьевое водоснабжение РД, Гергебильский район, с. Чалда Водоснабжение | Протяжность Водопровода-2,5 км 24 255,10 | 2010-2017 100% | | Подготовка ложа водохранилище Гоцатлинской ГЭС | 24 255,10 | 19404,00 | Материалы направлены в Минимущества о РД для оформления в собственность РД |
| 194 | 4 | Министерство промышленности и энергетики РД Питьевое водоснабжение РД, Гергебильский район, с. Кикуни Водоснабжение | Протяжность Водопровода 1.1 км 15 290,07 | 2010-2014 100% | | Подготовка ложа водохранилище Гоцатлинской ГЭС | 15 290,07 | 12 232,06 | Материалы направлены в Минимущества о РД для оформления в собственность РД |
| 195 | 5 | Министерство промышленности и энергетики РД Строительство сетей водоснабжения, водоотведения и реконструкция сетей электроснабжения РД, Хунзахский район с. Гоцатль Водоснабжение, водоотведение | Сети водосн.-14,322 км, Водоотведения 1,729км, Сети электроснабжения ВЛ10кВ-29,550км ВЛ 04кВ-8,127км 100156,72 | 2015-2017 100% | | Подготовка ложа водохранилище Гоцатлинской ГЭС | 100 156,72 | 95 148,88 | Материалы направлены в Минимущества о РД для оформления в собственность РД |
| 196 | 6 | Министерство промышленности и энергетики РД Реконструкция участков сетей электроснабжения РД, Гергебильский район, с. Маали Электроснабжение | Протя. сетей ВЛ-10кВ-4,707км ВЛ 04кВ-20,862к 75691,60 | 2010-2014 100% | | Подготовка ложа водохранилище Гоцатлинской ГЭС | 75 691,60 | 60553,00 | Материалы направлены в Минимущества о РД для оформления в собственность РД |
| 197 | 7 | Министерство промышленности и энергетики РД Поливочное водоснабжение сельхозугодий в нижнем бьефе Гоцатлинской ГЭС Гоцатлинская ГЭС, РД Водоснабжение | Протя. водопровод а 20,0 км 216451,06 | 2010-2017 100% | | Подготовка ложа водохранилище Гоцатлинской ГЭС | 216 451,06 | 173160,00 | Материалы направлены в Минимущества о РД для оформления в собственность РД |
| 198 | 8 | Министерство промышленности и энергетики РД Строительство моста РД, Гунибский район, с. Карадах Дорожное хозяйство | Общая длина - 0,043п/м 22944,87 | 2017 2017 100% | | Подготовка ложа водохранилище Гоцатлинской ГЭС | 22 944,87 | 21797,63 | Материалы направлены в Минимущества о РД для оформления в собственность РД |
| 199 | 9 | Министерство промышленности и энергетики РД Реконструкция участков автодороги Чалда – Карадах РД, Гергебильский район, с. Карадах Дорожное хозяйство | Протя уч 0,611км Противопопзневых соор.-0,20км т/с-0,045км 583052,75 | 2010-2017 100% | | Подготовка ложа водохранилище Гоцатлинской ГЭС | 583 052,75 | 524747,48 | Материалы направлены в Минимущества о РД для оформления в собственность РД |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|----|---|---|---------------------------|--|--|--|---|
| 200 | 10 | Министерство промышленности и энергетики РД Крепление берега РД, Гергебильский район с. Кикунь Прочее | Защитная дамба-552п/м 31164,92 | 2010-2017 100% | | Подготовка ложа водохранилище Гоцатлинской ГЭС | 31 164,92 29606.00 | Материалы направлены в Минимущество РД для оформления в собственность РД |
| 201 | 11 | Министерство промышленности и энергетики РД Подготовка ложа водохранилища Гоцатлинской ГЭС Гоцатлинская ГЭС Прочее | Площадь затопления - 145,03 га 498971,93 | 2010-2015 100% | | Подготовка ложа водохранилище Гоцатлинской ГЭС | 498 971,93 399177.00 | Материалы направлены в Минимущество РД для оформления в собственность РД |
| 5 Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан | | | | | | | | |
| 202 | 1 | ГКУ РД «Дагводсервис» Первоочередные мероприятия по защите населенных пунктов и сельскохозяйственных угодий от затопления паводками р.Терек на территории Республики Дагестан. Восстановление (реконструкция) водооградительных валов РД, Бабаюртовский и Кизлярский районы Берегоукрепительные и регуляционные работы | Правобереж. вал 19035 м 225 173,5 Левобереж. вал 2834 м 34,132 | 2008 -2011 | - | Гос. программа, утвержденная Постановлением Правительства РД от 22.12.2014 г. № 657 «Охрана окружающей среды в РД» | 225 173,5 34,132 0 | Приняты в государственную собственность РД и Распоряжением Минимущества РД от 27.09.2013 г. № 577-р переданы в оперативное управление ГКУ РД «Дагводсервис» |
| 203 | 2 | ГКУ РД «МСНПО «Дагестанберегозащита» Административное здание (контора СПМК) РД, г. Каспийск, мкр. Кирпичный Административное здание | 130 кв.м. 437,360* | нет данных 2013 70% | нет данных по объекту ввиду отсутствия приема-сдачи документов | нет данных | нет данных нет данных нет данных | ** |
| 204 | 3 | ГКУ РД «МСНПО «Дагестанберегозащита» Боксы - СПМК РД, г. Каспийск, мкр. Кирпичный Гараж | 364 кв.м. 337,823* | нет данных 2013 85% | нет данных по объекту ввиду отсутствия приема-сдачи документов | нет данных | нет данных нет данных нет данных | ** |
| 205 | 4 | ГКУ РД «МСНПО «Дагестанберегозащита» Навес – СПМК РД, г. Каспийск, мкр. Кирпичный Вспомогательное | 588 кв.м. 316,709* | нет данных 2013 65% | нет данных по объекту ввиду отсутствия приема-сдачи документов | нет данных | нет данных нет данных нет данных | ** |
| 206 | 5 | ГКУ РД «МСНПО «Дагестанберегозащита» Сторожка - СПМК РД, г. Каспийск, мкр. Кирпичный Вспомогательное | 15 кв.м. 87,742* | нет данных 2013 70% | нет данных по объекту ввиду отсутствия приема-сдачи документов | нет данных | нет данных нет данных нет данных | ** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----------|---|---|-----------------------------------|--|---|------------|------------|---------|
| 207 | 6 ГКУ РД «МСНПО «Дагестанберегозащита» Трансформаторная подстанция - СПМК РД, г. Каспийск, мкр. Кирпичный Инженерное сооружение | 58,5 кв.м. 117,636* | нет данных 2003 70% | нет данных по объекту ввиду отсутствия приема-сдачи документов | нет данных | нет данных | нет данных | ** |
| 208 | 7 ГКУ РД «МСНПО «Дагестанберегозащита» Растворо-бетонный узел (РБУ) - Каспийская база РД, г. Каспийск, мкр. Кирпичный Производственная база | 7 800,000* | нет данных 2016 90% | нет данных по объекту ввиду отсутствия приема-сдачи документов | нет данных | нет данных | нет данных | ** |
| 209 | 8 ГКУ РД «МСНПО «Дагестанберегозащита» Резервуар для воды 60 куб.м - Каспийская база РД, г. Каспийск, мкр. Кирпичный Производственная база | 450,000* | нет данных 2016 90% | нет данных по объекту ввиду отсутствия приема-сдачи документов | нет данных | нет данных | нет данных | ** |
| 6 | Министерство по физической культуре и спорту Республики Дагестан | | | | | | | |
| 203 | 1 ГКУ РД «Дирекция по строительству и реконструкции объектов спорта» Строительство спортивного комплекса в г. Махачкале (1-я очередь) РД, г. Махачкала, пр. И.Шаамиля, 31 Г Объект спорта | 6 034,1 м2 Остаточная сметная стоимость – 0,00 тыс. рублей | 2003- 2018 100 % | | Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета от 10.02.2018г. № 777-07- 2018-005 | 419 099,55 | 311 830,14 | 2020 г. |
| 7 | Администрация ГО "город Махачкала" | | | | | | | |
| 204 | 1 Управление ЖКХ г. Махачкала ООО "Салам" Канализация из а/ц труб в п. Семендер г. Махачкала, ул. Султанова, ул. Б. Мурадовой Канализация | 1300 м. диаметр от 250 до 400 мм. 5549,580 | 2021-2023 2014 100% | 24 | Данные отсутствуют | 5 549,58 | 0 | 2020 |
| 205 | 2 Управление ЖКХ г. Махачкал ООО "Салам" Перехват стоков в районе завода Адам Интернэшнл РД, г. Махачкала, микрорайон Адам Интернэшнл, в районе ул. Энгельса и ул. Кирпичная Перехват ливневых стоков | 900 м. - диам. 1000 мм. 8 291,56 | 2021-2023 2013 100% | 53 | Данные отсутствуют | 8 291,56 | 0 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|-----|---|---|--|------------------------------|-----|--------------------|-----------|---|------|
| 206 | 3 | Управление ЖКХ г. Махачкала ИП Джабраилов Ясинь Эльдарович Строительство сетей уличного освещения с/о Мотор, ул. Моторная 8-линия РД, г. Махачкала, с/о Мотор, ул. Моторная 8-линия Электроснабжение | 110 м. 76,88423 | 2019 2019 100% | 165 | Данные отсутствуют | 76,88 | 0 | 2020 |
| 207 | 4 | Управление ЖКХ г. Махачкала ООО "Стимул" Блочная комплектная трансформаторная подстанция в районе исторического парка «Россия-моя история» РД, г. Махачкала район парка Россия - моя история Электроснабжение | длина 4 м. ширина 2 м. S=8 кв. м.2 шт. 8700,498 59 | 2019 2019 100% | 162 | Данные отсутствуют | 8 700,50 | 0 | 2020 |
| 208 | 5 | Управление ЖКХ г. Махачкала ИП Джабраилов Ясинь Эльдарович Строительство сетей уличного освещения с/о Дзержинец, ул. Майская от б/з Элита до ул. Майской 6 тупик РД, г. Махачкала, с/о Дзержинец, ул. Майская от б/з Элита до ул. Майской 6 тупик Электроснабжение | Протяженность - 1750 м. 899, 13614 | 2019 2019 100% | 164 | Данные отсутствуют | 899,14 | 0 | 2020 |
| 209 | 6 | Управление ЖКХ г. Махачкала ООО "Ландыш" Мамедов АлиАга Гусейн-Агаевич Мини-футбольное поле в п. Богатырёвка РД, г. Махачкалап. Богатыревка Спорт | Длина 62 м., ширина 32 м. S=1984 кв. м. 3785, 498 | 2019 2019 100% | 163 | Данные отсутствуют | 3785, 498 | 0 | 2020 |
| 210 | 7 | Управление ЖКХ г. Махачкала ООО"Интерстрой-2" Шахматный павильон в районе парка «Ак-Гель» РД, г. Махачкалапарк «Ак-Гель» Объект спорта | Длина 8 м., ширина 8 м. S=64 кв. м. 1 791, 000 | 2019 2019 100% | 166 | Данные отсутствуют | 1 791,00 | 0 | 2020 |
| 211 | 8 | Управление ЖКХ г. Махачкала Застройщик: <i>нет данных</i> Строительство гравийной дороги по ул. Московская в п. Семендер РД, г. Махачкала, п. Семендер, ул. Московская Дорожное хозяйство | 1100 м. - длина 8 м. - ширина S=8800 кв. м. 974,614 | 2012 2012 100% | 91 | Данные отсутствуют | 974,61 | 0 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|-----|----|--|---|-------------------------------------|----|--------------------|----------|---|------|
| 212 | 9 | <p>Управление ЖКХ г. Махачкала, ООО "Талгиспецстрой"</p> <p>Строительство гравийной дороги по ул. Московская в п. Семендер</p> <p>РД, г. Махачкала, п. Семендер, ул. Московская</p> <p>Дорожное хозяйство</p> | <p>1500 м. - длина 7 м. - ширина S=10500 кв. м.</p> <p>2218,428</p> | <p>2016</p> <p>2016</p> <p>100%</p> | 92 | Данные отсутствуют | 2 218,43 | 0 | 2020 |
| 213 | 10 | <p>Управление ЖКХ г. Махачкала Застройщик: <i>нет данных</i></p> <p>Дорога от ул. 3-я Магистральная №1 до ул. Хуршилова</p> <p>РД, г. Махачкала, ул. 3-я Магистральная №1 до ул. Хуршилова</p> <p>Дорожное хозяйство</p> | <p>2000 м. - длина 6 м. - ширина S=12000 кв. м.</p> <p>1782,320</p> | <p>2011</p> <p>2011</p> <p>100%</p> | 16 | Данные отсутствуют | 1 782,32 | 0 | 2020 |
| 214 | 11 | <p>Управление ЖКХ г. Махачкала Застройщик: <i>нет данных</i></p> <p>Дорога от старого до нового интернационального кладбища</p> <p>РД, г. Махачкала, Интернациональное кладбище</p> <p>Дорожное хозяйство</p> | <p>850 м. - длина 6 м. - ширина S=5100 кв. м.</p> <p>4661,680</p> | <p>2012</p> <p>2012</p> <p>100%</p> | 15 | Данные отсутствуют | 4 661,68 | 0 | 2020 |
| 215 | 12 | <p>Управление ЖКХ г. Махачкала Застройщик: <i>нет данных</i></p> <p>с/о Ракета, Портовик, Дружба от мечети до школы №42</p> <p>РД, г. Махачкала, с/о Ракета, Портовик, Дружба от мечети до школы №42</p> <p>Дорожное хозяйство</p> | <p>300 м. - длина 7 м. - ширина S=2100 кв. м.</p> <p>1463,153</p> | <p>2012</p> <p>2012</p> <p>100%</p> | 7 | Данные отсутствуют | 1 463,15 | 0 | 2020 |
| 216 | 13 | <p>Управление ЖКХ г. Махачкала ООО "Каспий-Дор"</p> <p>Дорога с/о Родник вдоль Тарнирской балки</p> <p>РД, г. Махачкала, с/о Родник, ул. Московская</p> <p>Дорожное хозяйство</p> | <p>300 м. - длина 7 м. - ширина S=2100 кв. м.</p> <p>1756,055</p> | <p>2013</p> <p>2013</p> <p>100%</p> | 8 | Данные отсутствуют | 1 756,06 | 0 | 2020 |
| 217 | 14 | <p>Управление ЖКХ г. Махачкала Застройщик: <i>нет данных</i></p> <p>Строительство дороги в п. Ст. Кяхулай от п. Альбуригент до конечной остановки</p> <p>РД, г. Махачкала, п. Альбуригент, ул. Шейха Мухаммадмухтара</p> <p>Дорожное хозяйство</p> | <p>800 м. - длина 7 м. - ширина S=5600 кв. м.</p> <p>3368,062</p> | <p>2012</p> <p>2013</p> <p>100%</p> | 94 | Данные отсутствуют | 3 368,06 | 0 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|-----|----|---|---|-------------------------------------|-----|--------------------|-----------|---|------|
| 218 | 15 | <p>Управление ЖКХ г. Махачкалы Застройщик: <i>нет данных</i></p> <p>Строительство забора вокруг территории МОУ №43 в с. Богатыревка</p> <p>РД, г. Махачкала, с. Богатыревка, улица Ленина 33 Б</p> <p>Образование</p> | <p>424 м. - длина 2 м. - высота</p> <p>1437,659</p> | <p>2012</p> <p>2012</p> <p>100%</p> | 109 | Данные отсутствуют | 1 437,66 | 0 | 2020 |
| 219 | 16 | <p>Управление ЖКХ г. Махачкалы Застройщик: <i>нет данных</i></p> <p>Дорога в МКР Горзеленхоза от д. 94 по ул. Л. Чайкиной</p> <p>РД, г. Махачкала, ул. Л. Чайкиной</p> <p>Дорожное хозяйство</p> | <p>500 м. - длина 6 м. - ширина S=3000 кв. м.</p> <p>1392,628</p> | <p>2013</p> <p>2013</p> <p>100%</p> | 5 | Данные отсутствуют | 1 392,63 | 0 | 2020 |
| 220 | 17 | <p>Управление ЖКХ г. Махачкалы ООО "РОТОНДА"</p> <p>Реконструкция улица Буйнакского</p> <p>РД, г. Махачкала, ул. Буйнакского</p> <p>Благоустройство</p> | <p>200 м. - длина</p> <p>38 450, 980</p> | <p>2017</p> <p>2017</p> <p>100%</p> | 70 | Данные отсутствуют | 38 450,98 | 0 | 2020 |
| 221 | 18 | <p>Управление ЖКХ г. Махачкалы Застройщик: <i>нет данных</i></p> <p>Строительство дороги по ул. Речная с/т Авангард</p> <p>РД, г. Махачкала, с/т Авангард, ул. Речная</p> <p>Дорожное хозяйство</p> | <p>903 м. - длина 6 м. - ширина S=5418 кв. м.</p> <p>1173,092</p> | <p>2013</p> <p>2013</p> <p>100%</p> | 100 | Данные отсутствуют | 1 173,09 | 0 | 2020 |
| 222 | 19 | <p>Управление ЖКХ г. Махачкалы астройщик: <i>нет данных</i></p> <p>Дорога по улице Мира в с/о Садовод</p> <p>РД, г. Махачкала, с/о Садовод, ул. Мира</p> <p>Дорожное хозяйство</p> | <p>950 м. - длина 6 м. - ширина S=5700 кв. м.</p> <p>2650,428</p> | <p>2012</p> <p>2012</p> <p>100%</p> | 17 | Данные отсутствуют | 2 650,43 | 0 | 2020 |
| 223 | 20 | <p>Управление ЖКХ г. Махачкалы Застройщик: <i>нет данных</i></p> <p>Строительство водопровода д 100 мм из труб ПВХ по ул. Бахметьева</p> <p>РД, г. Махачкала, ул. Бахметьева</p> <p>Водоснабжение</p> | <p>350 м. - длина диаметр 100мм.</p> <p>265,975</p> | <p>2012</p> <p>2012</p> <p>100%</p> | 87 | Данные отсутствуют | 265,98 | 0 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|-----|----|--|---|-------------------------------------|-----|--------------------|-----------|---|------|
| 224 | 21 | <p>Управление ЖКХ г. Махачкала Застройщик: <i>нет данных</i></p> <p>Строительство дороги по ул. Сулакская, ул. Карабудахкентская, ул. Терская, ул. Атлы-Баюнская, ул. Альбуригентская</p> <p>РД, г. Махачкала, ул. Сулакская, ул. Карабудахкентская, ул. Терская, ул. Атлы-Баюнская, ул. Альбуригентская</p> <p>Дорожное хозяйство</p> | <p>ул. Сулакская-250м, ул. Карабудахкентская-360м, ул. Терская-350м, ул. Атлы-Баюнская-380м, ул. Альбуригентская-1150м. Ширина 6 м.14940 м2</p> <p>4544,112</p> | <p>2013</p> <p>2013</p> <p>100%</p> | 75 | Данные отсутствуют | 4 544,11 | 0 | 2020 |
| 225 | 22 | <p>Управление ЖКХ г. Махачкала Застройщик: <i>нет данных</i></p> <p>Строительство ВЛ-0,4 по ул. Котрова</p> <p>РД, г. Махачкала, ул. Котрова</p> <p>Электроснабжение</p> | <p>Протяженность 1500м</p> <p>1080,390</p> | <p>2013</p> <p>2013</p> <p>100%</p> | 86 | Данные отсутствуют | 1 080,39 | 0 | 2020 |
| 226 | 23 | <p>Управление ЖКХ г. Махачкала Застройщик: <i>нет данных</i></p> <p>Строительство гравийной дороги в п. Шамхал-Термен</p> <p>РД, г. Махачкала, п. Шамхал-Термен, ул. Шамяля</p> <p>Дорожное хозяйство</p> | <p>500 м. - длина 7 м. - ширина S=3500 кв. м.</p> <p>524,265</p> | <p>2012</p> <p>2012</p> <p>100%</p> | 89 | Данные отсутствуют | 524,27 | 0 | 2020 |
| 227 | 24 | <p>Управление ЖКХ г. Махачкала Застройщик: <i>нет данных</i></p> <p>Строительство фонтана на Родопском бульваре</p> <p>РД, г. Махачкала, Родопский бульвар</p> <p>Благоустройство</p> | <p>Плитка вокруг фонтана 60 кв.м.+220кв.м+608 кв.м.= 888 кв.м., фонтан = 320 кв.м.</p> <p>14911,510</p> | <p>2017</p> <p>2017</p> <p>100%</p> | 79 | Данные отсутствуют | 14 911,51 | 0 | 2020 |
| 228 | 25 | <p>Управление ЖКХ г. Махачкала Застройщик: <i>нет данных</i></p> <p>ул. Рахматуллаева от Эмина до Керимова</p> <p>РД, г. Махачкала, ул. Рахматуллаева</p> <p>Дорожное хозяйство</p> | <p>670 м. - длина 7 м. - ширина S=4690 кв. м.</p> <p>2456,940</p> | <p>2011</p> <p>2011</p> <p>100%</p> | 136 | Данные отсутствуют | 2 456,94 | 0 | 2020 |
| 229 | 26 | <p>Управление ЖКХ г. Махачкала ЖКХ г. Махачкала ООО "Кавсантехмонтаж"</p> <p>Устройство дороги к СОШ №59 им. Николаева Инфраструктура 2017</p> <p>РД, г. Махачкала, 3 – я Актгёльная</p> <p>Дорожное хозяйство</p> | <p>250 м. - длина 8 м. - ширина S=2000 кв. м.</p> <p>2651,266</p> | <p>2017</p> <p>2017</p> <p>100%</p> | 145 | Данные отсутствуют | 2 651,27 | 0 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|-----|----|---|---|-------------------------------------|-----|--------------------|-----------|---|------|
| 230 | 27 | <p>Управление ЖКХ г. Махачкалы ООО "СНП групп"</p> <p>Строительство кабеля ПС 110 кВ ЦПП в районе Исторического парка «Россия-моя история»</p> <p>РД, г. Махачкала, в районе Исторического парка «Россия-моя история»</p> <p>Электроснабжение</p> | <p>кабель до 35 кВ прокладываемый по дну- 6582 м.-; Кабель, силовые марки АПвПг сечением 240/50 мм2-7062 м.-; E251 Кабель до 35 кВ прокладываемый по дну с скреплением накладными скобами -480 м.-; Кабель до 35 кВ с креплением на поворотах - 31 м.</p> | <p>2017</p> <p>2017</p> <p>100%</p> | 57 | Данные отсутствуют | 14 999,99 | 0 | 2020 |
| 231 | 28 | <p>Управление ЖКХ г. Махачкалы ООО "Монолит Инвест"</p> <p>Устройство беспрепятственного доступа для инвалидов в Шахматном клуб им. Ан. Карпова</p> <p>РД, г. Махачкала, ул. Ломоносова,12</p> <p>Благоустройство</p> | <p>11 м. - длина 1 м. - ширина S=11 кв. м.</p> <p>400,893,2</p> | <p>2014</p> <p>2014</p> <p>100%</p> | 144 | Данные отсутствуют | 400,89 | 0 | 2020 |
| 232 | 29 | <p>Управление ЖКХ г. Махачкалы Застройщик: <i>нет данных</i></p> <p>Прокладка канализации в с/о Сепараторов по ул. Вишневая (от ул. Садовая до ул. Айвовая)</p> <p>РД, г. Махачкала, ул. Айвовая</p> <p>Водоотведение</p> | <p>Протяженность 290 м. диаметром 500 мм.</p> <p>2 069,030</p> | <p>2012</p> <p>2012</p> <p>100%</p> | 62 | Данные отсутствуют | 2 069,03 | 0 | 2020 |
| 233 | 30 | <p>Управление ЖКХ г. Махачкалы Застройщик: <i>нет данных</i></p> <p>Канализация в п. Семендер МКР 3</p> <p>РД, г. Махачкала, ул. Абдулмеджидова</p> <p>Водоотведение</p> | <p>Протяженность 500 м. диаметром 500 мм.</p> <p>517,513</p> | <p>2012</p> <p>2012</p> <p>100%</p> | 21 | Данные отсутствуют | 517,51 | 0 | 2020 |
| 234 | 31 | <p>Управление ЖКХ г. Махачкалы Застройщик: <i>нет данных</i></p> <p>Строительство тротуара в п. Ленинкент, ул. Транспортная</p> <p>РД, г. Махачкала, ул. Транспортная (Алиева)</p> <p>Благоустройство</p> | <p>Длина - 607м</p> <p>1 198, 803</p> | <p>2012</p> <p>2012</p> <p>100%</p> | 124 | Данные отсутствуют | 1 198,80 | 0 | 2020 |
| 235 | 32 | <p>Управление ЖКХ г. Махачкалы Застройщик: <i>нет данных</i></p> <p>Ливневая канализация в с/о Ракета, Дружба, Портовик</p> <p>РД, г. Махачкала, ул. Ракетная</p> <p>Водоотведение</p> | <p>Протяженность 720 м. диаметром 300 мм.</p> <p>1813,344</p> | <p>2013</p> <p>2013</p> <p>100%</p> | 25 | Данные отсутствуют | 1 813,34 | 0 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|-----|----|---|---|-------------------------------------|-----|--------------------|----------|---|------|
| 236 | 33 | <p>Управление ЖКХ г. Махачкалы Застройщик: <i>нет данных</i></p> <p>Ливневая канализация по ул. Хуришлова от пр. Акушинского до Автобазы ТУСМ-6</p> <p>РД, г. Махачкала, ул. Абдулхамида Юсупова</p> <p>Водоотведение</p> | <p>Протяженность 560 м. диаметром 300 мм.</p> <p>918,496</p> | <p>2014</p> <p>2014</p> <p>100%</p> | 28 | Данные отсутствуют | 918,50 | 0 | 2020 |
| 237 | 34 | <p>Управление ЖКХ г. Махачкалы Застройщик: <i>нет данных</i></p> <p>Строительство забора вокруг территории МСОН по ул. Маяковского</p> <p>РД, г. Махачкала, ул. Маяковского, 54</p> <p>Благоустройство</p> | <p>150 м. - длина 1,6 м. - высота</p> <p>1181,922</p> | <p>2012</p> <p>2012</p> <p>100%</p> | 110 | Данные отсутствуют | 1 181,92 | 0 | 2020 |
| 238 | 35 | <p>Управление ЖКХ г. Махачкалы Застройщик: <i>нет данных</i></p> <p>Устройство металлического ограждения вокруг территории Дома культуры в п. Богатыревка</p> <p>РД, г. Махачкала, улица Ленина 53 г.</p> <p>Культура</p> | <p>180 м. - длина 1,6 м. - высота</p> <p>913,095</p> | <p>2012</p> <p>2012</p> <p>100%</p> | 153 | Данные отсутствуют | 913,10 | 0 | 2020 |
| 239 | 36 | <p>Управление ЖКХ г. Махачкалы Застройщик: <i>нет данных</i></p> <p>Отвод сточных вод в п. Шамхал</p> <p>РД, г. Махачкала, п. Шамхал</p> <p>Водоотведение</p> | <p>Протяженность 20 м. диаметром 400 мм.</p> <p>108,490</p> | <p>2011</p> <p>2011</p> <p>100%</p> | 52 | Данные отсутствуют | 108,49 | 0 | 2020 |
| 240 | 37 | <p>Управление ЖКХ г. Махачкалы Застройщик: <i>нет данных</i></p> <p>Работы по прокладке кабеля КЛ-6 от муфты по ул. И. Казака до пр.И. Шагила</p> <p>РД, г. Махачкала, ул. И. Казака</p> <p>Электроснабжение</p> | <p>КЛ-6, протяженность 1000м</p> <p>4274,647</p> | <p>2014</p> <p>2014</p> <p>100%</p> | 63 | Данные отсутствуют | 4 274,65 | 0 | 2020 |
| 241 | 38 | <p>Управление ЖКХ г. Махачкалы Застройщик: <i>нет данных</i></p> <p>Реконструкция кровли бытового корпуса в МОУ 8</p> <p>РД, г. Махачкала, ул. Аскерханова 12 А/1</p> <p>Общее образование</p> | <p>25 м - длина, ширина - 15м = 375 м2</p> <p>528,410</p> | <p>2012</p> <p>2012</p> <p>100%</p> | 67 | Данные отсутствуют | 528,41 | 0 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|-----|----|--|---|-------------------------------------|-----|--------------------|----------|---|------|
| 242 | 39 | <p>Управление ЖКХ г. Махачкалы Застройщик: <i>нет данных</i></p> <p>Сети в сквере Бойцов Революции</p> <p>РД, г. Махачкала, сквер Бойцов революции</p> <p>Электроснабжение</p> | <p>Протяженность 400 м.</p> <p>596,727</p> | <p>2011</p> <p>2011</p> <p>100%</p> | 72 | Данные отсутствуют | 596,73 | 0 | 2020 |
| 243 | 40 | <p>Управление ЖКХ г. Махачкалы</p> <p>Застройщик: <i>нет данных</i></p> <p>Строительство забора вокруг территории МДОУ 19</p> <p>РД, г. Махачкала, пр. Имама Шамиля 14 А.</p> <p>Общее образование</p> | <p>150 м. - длина 1,6 м. - высота</p> <p>1 326, 816</p> | <p>2012</p> <p>2012</p> <p>100%</p> | 103 | Данные отсутствуют | 1 326,82 | 0 | 2020 |
| 244 | 41 | <p>Управление ЖКХ г. Махачкалы Застройщик: <i>нет данных</i></p> <p>Строительство забора вокруг территории МДОУ 87</p> <p>РД, г. Махачкала, ул. Тахо Годи 54 Г</p> <p>Общее образование</p> | <p>50 м. - длина 1,8 м. - высота</p> <p>1 056, 943,00</p> | <p>2012</p> <p>2012</p> <p>100%</p> | 104 | Данные отсутствуют | 1 056,94 | 0 | 2020 |
| 245 | 42 | <p>Управление ЖКХ г. Махачкалы Застройщик: <i>нет данных</i></p> <p>: Строительство забора вокруг территории МОУ 30А</p> <p>РД, г. Махачкала, ул. Абдулхакима Исмаилова 66А</p> <p>Общее образование</p> | <p>200 м. - длина 1,6 м. - высота</p> <p>1 258,937</p> | <p>2012</p> <p>2012</p> <p>100%</p> | 105 | Данные отсутствуют | 1 258,94 | 0 | 2020 |
| 246 | 43 | <p>Управление ЖКХ г. Махачкалы Застройщик: <i>нет данных</i></p> <p>Строительство забора вокруг территории МОУ 31</p> <p>РД, г. Махачкала, ул. Ахмет-Хана Султана 1 к.1.</p> <p>Общее образование</p> | <p>300 м. - длина 1,6 м. - высота</p> <p>1 639,039</p> | <p>2012</p> <p>2012</p> <p>100%</p> | 106 | Данные отсутствуют | 1 639,04 | 0 | 2020 |
| 247 | 44 | <p>Управление ЖКХ г. Махачкалы Застройщик: <i>нет данных</i></p> <p>Строительство забора вокруг территории МОУ 34</p> <p>РД, г. Махачкала, ул. Ахмеда Магомедова 19.</p> <p>Общее образование</p> | <p>300 м. - длина 1,6 м. - высота</p> <p>1 208,008</p> | <p>2012</p> <p>2012</p> <p>100%</p> | 107 | Данные отсутствуют | 1 208,01 | 0 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|-----|----|--|--|-------------------------------------|-----|--------------------|----------|---|------|
| 248 | 45 | <p>Управление ЖКХ г. Махачкалы Застройщик: <i>нет данных</i></p> <p>Строительство забора вокруг территории МОУ 38</p> <p>РД, г. Махачкала, ул. Юсупа Акаева 13</p> <p>Общее образование</p> | <p>300 м. - длина 1,6 м. - высота</p> <p>3 114,176</p> | <p>2012</p> <p>2012</p> <p>100%</p> | 108 | Данные отсутствуют | 3 114,18 | 0 | 2020 |
| 249 | 46 | <p>Управление ЖКХ г. Махачкалы Застройщик: <i>нет данных</i></p> <p>Строительство ливневой канализации в п. ст. Кяхулай</p> <p>РД, г. Махачкала, ул. Шейха Мухаммадмухтара</p> <p>Водоотведение</p> | <p>Протяженность 430 м. диаметром 200 мм.</p> <p>838,164</p> | <p>2012</p> <p>2012</p> <p>100%</p> | 115 | Данные отсутствуют | 838,16 | 0 | 2020 |
| 250 | 47 | <p>Управление ЖКХ г. Махачкалы Застройщик: <i>нет данных</i></p> <p>Строительство ливневой канализации по ул. Пирамидальная п. Семендер</p> <p>РД, г. Махачкала, п. Семендер, ул. Пирамидальная</p> <p>Водоотведение</p> | <p>Протяженность 100 м. диаметром 400 мм.</p> <p>294,266</p> | <p>2012</p> <p>2012</p> <p>100%</p> | 117 | Данные отсутствуют | 294,27 | 0 | 2020 |
| 251 | 48 | <p>Управление ЖКХ г. Махачкалы Застройщик: <i>нет данных</i></p> <p>Реконструкция кровли в МОУ 8</p> <p>РД, г. Махачкала, ул. Аскерханова 12 А/1</p> <p>Общее образование</p> | <p>15 *30=450 м2 60*4=240 м211*70=770 м2 10*22=220 м215*28=420 м2 45*25=1125 м2Итого: 3225 м2</p> <p>3 448,790</p> | <p>2012</p> <p>2012</p> <p>100%</p> | 66 | Данные отсутствуют | 3 448,79 | 0 | 2020 |
| 252 | 49 | <p>Управление ЖКХ г. Махачкалы Застройщик: <i>нет данных</i></p> <p>Строительство фекальной канализации по ул. Ахундова с выездом на А. Султана</p> <p>РД, г. Махачкала, ул. Ахундова</p> <p>Водоотведение</p> | <p>Протяженность 400 м. диаметром 200 мм.</p> <p>883,326</p> | <p>2012</p> <p>2012</p> <p>100%</p> | 126 | Данные отсутствуют | 883,33 | 0 | 2020 |
| 253 | 50 | <p>Управление ЖКХ г. Махачкалы Застройщик: ООО "Салам"</p> <p>Теплосеть к 203 кварт. дому МКР Эльтав</p> <p>РД, г. Махачкала, МКР Эльтав</p> <p>Теплоснабжение</p> | <p>Протяженность 210 м. 3 трубы – 70м., диаметром 100 мм</p> <p>5049,080</p> | <p>2016</p> <p>2016</p> <p>100%</p> | 129 | Данные отсутствуют | 5 049,08 | 0 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|-----|----|---|--|-------------------------------------|-----|--------------------|----------|---|------|
| 254 | 51 | <p>Управление ЖКХ г. Махачкалы Застройщик: <i>нет данных</i></p> <p>Строительство дороги ул. Автомобилистов, вдоль КОРа</p> <p>РД, г. Махачкала, ул. Автомобилистов</p> <p>Дорожное хозяйство</p> | <p>1000 м. - длина; 7 м. - ширина. S=7000 кв. м.</p> <p>1085,152</p> | <p>2012</p> <p>2012</p> <p>100%</p> | 101 | Данные отсутствуют | 1 085,15 | 0 | 2020 |
| 255 | 52 | <p>Управление ЖКХ г. Махачкалы Застройщик: <i>нет данных</i></p> <p>ул. Дагестанская, ш. Аэропорта</p> <p>РД, г. Махачкала, ш. Аэропорта, ул. Дагестанская</p> <p>Дорожное хозяйство</p> | <p>770 м. - длина; 7 м. - ширина. S=5390 кв. м.</p> <p>379,930</p> | <p>2011</p> <p>2011</p> <p>100%</p> | 134 | Данные отсутствуют | 379,93 | 0 | 2020 |
| 256 | 53 | <p>Управление ЖКХ г. Махачкалы Застройщик: <i>нет данных</i></p> <p>Устройство освещения дороги к пляжу вдоль жир.завода от путевода</p> <p>РД, г. Махачкала, ул. Даниялова, ул. Пушкина</p> <p>Благоустройство</p> | <p>Протяженность 800 м.</p> <p>1739,704</p> | <p>2011</p> <p>2011</p> <p>100%</p> | 157 | Данные отсутствуют | 1 739,70 | 0 | 2020 |
| 257 | 54 | <p>Управление ЖКХ г. Махачкалы Застройщик: <i>нет данных</i></p> <p>Хозфекальная канализация по пр. Гамидова</p> <p>РД, г. Махачкала, перекресток ул. Гамидова Гагарина и ул. Гамидова Ирчи Казака</p> <p>Водоотведение</p> | <p>Протяженность 930 м. диаметром 800 мм.</p> <p>1 461, 331</p> | <p>2011</p> <p>2011</p> <p>100%</p> | 159 | Данные отсутствуют | 1 461,33 | 0 | 2020 |
| 258 | 55 | <p>Управление ЖКХ г. Махачкалы Застройщик: <i>нет данных</i></p> <p>ул. Азиза Алиева</p> <p>РД, г. Махачкала, ул. Азиза Алиева</p> <p>Дорожное хозяйство</p> | <p>Длина 820 м ширина 16м S=13120 м2</p> <p>9 589,329</p> | <p>2011</p> <p>2011</p> <p>100%</p> | 130 | Данные отсутствуют | 9 589,33 | 0 | 2020 |
| 259 | 56 | <p>Управление ЖКХ г. Махачкалы Застройщик: <i>нет данных</i></p> <p>ул. Садовая п. Сепараторный</p> <p>Адрес местонахождения: г. Махачкала, ул. Садовая</p> <p>Дорожное хозяйство</p> | <p>Протяжённость=550 м.Ширина=6 м S=3300 м2</p> <p>1406,171</p> | <p>2011</p> <p>2011</p> <p>100%</p> | 137 | Данные отсутствуют | 1 406,17 | 0 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|-----|----|--|---|-------------------------------------|------------|--------------------|-----------|---|------|
| 260 | 57 | <p>Управление ЖКХ г. Махачкала Застройщик: <i>нет данных</i></p> <p>г. Махачкала, ул. Гвардейский переулок (переулок Аджиева)</p> <p>РД, г. Махачкала, переулок Аджиева</p> <p>Дорожное хозяйство</p> | <p>длина=300 м ширина=10 м S=3000 м2</p> <p>н/д</p> | <p>2011</p> <p>2011</p> <p>100%</p> | 132 | Данные отсутствуют | н/д | 0 | 2020 |
| 261 | 58 | <p>Управление ЖКХ г. Махачкала Застройщик: <i>нет данных</i></p> <p>ул. Гоголя</p> <p>РД, г. Махачкала, ул. Гоголя</p> <p>Дорожное хозяйство</p> | <p>длина=1170 м. ширина=7 м S=8190 м2</p> <p>9610,995</p> | <p>2011</p> <p>2011</p> <p>100%</p> | 133 | Данные отсутствуют | 9 611,00 | 0 | 2020 |
| 262 | 59 | <p>Управление ЖКХ г. Махачкала Застройщик: <i>нет данных</i></p> <p>Строительство забора вокруг парка Афганцев по пр. Им Шамиля</p> <p>РД, г. Махачкала, пр. Имама Шамиля</p> <p>Благоустройство</p> | <p>Длина-700м Высота -1,85м</p> <p>3084,940</p> | <p>2012</p> <p>2013</p> <p>100%</p> | 102 | Данные отсутствуют | 3 084,94 | 0 | 2020 |
| 263 | 60 | <p>Управление ЖКХ г. Махачкала Застройщик: <i>нет данны</i></p> <p>Устройство кирпичного забора склада и беседок в прогимназии №68 по пр. Им. Шамиля</p> <p>РД, г. Махачкала, пр. Им. Шамиля,80</p> <p>Общее образование</p> | <p>Длина забора 230 м. склад 4*6 м. беседки 4*6 6 беседок Высота забора 1,65м. высота склада 2,7м., высота беседок 2,2 м.</p> <p>2289,736</p> | <p>2012</p> <p>2013</p> <p>100%</p> | 19,150,151 | Данные отсутствуют | 2 289,74 | 0 | 2020 |
| 264 | 61 | <p>Управление ЖКХ г. Махачкала Застройщик: <i>нет данных</i></p> <p>Дорога от Петра 1 49а белого Медведя до Лаптиева 53</p> <p>РД, г. Махачкала, ул. Лаптиева</p> <p>Дорожное хозяйство</p> | <p>Длина-2000м S=16000 Ширина - 8м</p> <p>9 012,399</p> | <p>2012</p> <p>2014</p> <p>100%</p> | 14 | Данные отсутствуют | 9 012,40 | 0 | 2020 |
| 265 | 62 | <p>Управление ЖКХ г. Махачкала Застройщик: <i>нет данных</i></p> <p>Улица в п.Н.Тарки в районе школы №19</p> <p>РД, г. Махачкала, ул.Таркинская в п.Н.Тарки в районе школы №19</p> <p>Дорожное хозяйство</p> | <p>длина 1900м ширина 10м S=1900</p> <p>3 723,036</p> | <p>2013</p> <p>2013</p> <p>100%</p> | 141 | Данные отсутствуют | 3 723,04 | 0 | 2020 |
| 266 | 63 | <p>Управление ЖКХ г. Махачкала Застройщик: <i>нет данных</i></p> <p>Улица Центральная в п. Н. Кяхулай</p> <p>РД, г. Махачкала, ул. Центральная в п. Н. Кяхулай</p> <p>Дорожное хозяйство</p> | <p>длина-630м ширина -7 м S=4410 м2</p> <p>20 503,0785</p> | <p>2013</p> <p>2014</p> <p>100%</p> | 138 | Данные отсутствуют | 20 503,08 | 0 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|-----|----|--|---|--------------------------------------|-----|--------------------|----------|---|------|
| 267 | 64 | <p>Управление ЖКХ г. Махачкалы Застройщик: <i>нет данных</i></p> <p>Дорога к озеру Ак-гель</p> <p>РД, г. Махачкала, ул. Эльзы Ибрагимовой</p> <p>Дорожное хозяйство</p> | <p>длина-300м ширина-7м S 2100 м2</p> <p>2 315,765</p> | <p>2013</p> <p>2013</p> <p>100%</p> | 11 | Данные отсутствуют | 2 315,77 | 0 | 2020 |
| 268 | 65 | <p>Управление ЖКХ г. Махачкалы ООО "Салам"</p> <p>Теплоснабжение по ул. Бейбулатова 186</p> <p>РД, г. Махачкала, Бейбулатова 186 (тупик 2 д8 корпус 1 и 2)</p> <p>Теплоснабжение</p> | <p>длина -8м ширина-4м S=32 м2</p> <p>797,557</p> | <p>2016</p> <p>20146</p> <p>100%</p> | 37 | Данные отсутствуют | 797,56 | 0 | 2020 |
| 269 | 66 | <p>Управление ЖКХ г. Махачкалы ООО "Кавсан Техмонтаж"</p> <p>Устройство Газоснабжения СОШ №59 им Николаева</p> <p>РД, г. Махачкала, 3-я Акгельная улица 2 СОШ №59</p> <p>Газификация</p> | <p>Протяженность 250м Диаметр 100мм</p> <p>399,2124</p> | <p>2017</p> <p>2017</p> <p>100%</p> | 145 | Данные отсутствуют | 399,21 | 0 | 2020 |
| 270 | 67 | <p>Управление ЖКХ г. Махачкалы ООО "Салам"</p> <p>Газопровод по ул.Бейбулатова 186</p> <p>г. Махачкала, ул. Бейбулатова 186 (тупик 2,8 корпус 1,2)</p> <p>Газификация</p> | <p>протяженность - 46м, диаметр 76 протяженность 154 м. диаметр 50</p> <p>321,232</p> | <p>2016</p> <p>2016</p> <p>100%</p> | 3 | Данные отсутствуют | 321,23 | 0 | 2020 |
| 271 | 68 | <p>Управление ЖКХ г. Махачкалы</p> <p>Строительство части забора вокруг территории МОУ №40 пр. Акушинского,88</p> <p>РД, г. Махачкала, ул. Акушинского 88</p> <p>Газификация</p> | <p>Длина -6мВысота - 2мS=12 м2</p> <p>118,934</p> | <p>2013</p> <p>2013</p> <p>100%</p> | 127 | Данные отсутствуют | 118,93 | 0 | 2020 |
| 272 | 69 | <p>Управление ЖКХ г. Махачкалы Застройщик: <i>нет данных</i></p> <p>ул. Юбилейная</p> <p>РД, г. Махачкала, ул. Юбилейная</p> <p>Дорожное хозяйство</p> | <p>длина-50м ширина-5м S=1250</p> <p>1325,300</p> | <p>2011</p> <p>2011</p> <p>100%</p> | 140 | Данные отсутствуют | 1 325,30 | 0 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|-----|----|---|---|-------------------------------------|-----|--------------------|----------|---|------|
| 273 | 70 | <p>Управление ЖКХ г. Махачкалы Зстройщик: <i>нет данных</i></p> <p>Строительство в Гимназии №4 в рамках целевой программы доступная среда</p> <p>РД, г. Махачкала, ул. Коркмасова,2</p> <p>Общее образование</p> | <p>длина- 8м ширина -1м</p> <p>430,558</p> | <p>2014</p> <p>2014</p> <p>100%</p> | 85 | Данные отсутствуют | 430,56 | 0 | 2020 |
| 274 | 71 | <p>Управление ЖКХ г. Махачкалы ООО "Кавсантехмонтаж"</p> <p>Устройство подъездной дороги по ул. Булача</p> <p>РД, г. Махачкала, ул. Булача, подъездная дорога к дому 14в</p> <p>Дорожное хозяйство</p> | <p>длина-181м ширина-7м S=1267 м2</p> <p>737,9193</p> | <p>2017</p> <p>2017</p> <p>100%</p> | 142 | Данные отсутствуют | 737,92 | 0 | 2020 |
| 275 | 72 | <p>Управление ЖКХ г. Махачкалы Зстройщик: <i>нет данных</i></p> <p>Строительство дороги на территории с/о Восход ,Золотая осень</p> <p>РД, г. Махачкала, с/о Восход, Золотая осень</p> <p>Дорожное хозяйство</p> | <p>Протяженность =1,5 км ширина=6мS=9 000 м2</p> <p>7 981,639</p> | <p>2013</p> <p>2013</p> <p>100%</p> | 73 | Данные отсутствуют | 7 981,64 | 0 | 2020 |
| 276 | 73 | <p>Управление ЖКХ г. Махачкалы ООО "Мидия"</p> <p>Прокладка наружной сети ливневой канализации от ГАИ до Южной Автостанции</p> <p>РД, г. Махачкала, ул. Ахметхан Султана</p> <p>Водоотведение</p> | <p>диаметр 300 мм E=880 мм</p> <p>4 307,0973</p> | <p>2017</p> <p>2017</p> <p>100%</p> | 61 | Данные отсутствуют | 4 307,10 | 0 | 2020 |
| 277 | 74 | <p>Управление ЖКХ г. Махачкалы Зстройщик: <i>нет данных</i></p> <p>Электросети от ресторана Пицца Ха до Петра 1 52</p> <p>РД, г. Махачкала, пр. Петра 1 52</p> <p>Электроснабжение</p> | <p>Протяженность =500 м</p> <p>1119,604</p> | <p>2012</p> <p>2012</p> <p>100%</p> | 160 | Данные отсутствуют | 1 119,60 | 0 | 2020 |
| 278 | 75 | <p>Управление ЖКХ г. Махачкалы Зстройщик: <i>нет данных</i></p> <p>Устройство освещения в пос.Ватан на проезде от Кулиева МКР Радиаторов</p> <p>РД, г. Махачкала, ул. Кулиева МКР Радиаторов</p> <p>Благоустройство</p> | <p>Протяженность=9 00м 32 фонаря</p> <p>2668 ,433</p> | <p>2011</p> <p>2011</p> <p>100%</p> | 156 | Данные отсутствуют | 2 668,43 | 0 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|-----|----|---|--|-------------------------------------|-----|--------------------|----------|---|------|
| 279 | 76 | <p>Управление ЖКХ г. Махачкалы ООО "Кавсан Техмонтаж"</p> <p>Устройство наружных инженерных сетей ул.Булача,14 в ЖК «Ак-гель»</p> <p>РД, г. Махачкала, ул. Булача 14в в ЖК Ак-гель</p> <p>Водоотведение м Газификация</p> | <p>Водоотведение д-100 е=150м</p> <p>Газоснабжение д-150 е=150м</p> <p>544,75589</p> | <p>2018</p> <p>2018</p> <p>100%</p> | 155 | Данные отсутствуют | 544,76 | 0 | 2020 |
| 280 | 77 | <p>Управление ЖКХ г. Махачкалы Застройщик: <i>нет данных</i></p> <p>Дорога к домам ФСБ</p> <p>РД, г. Махачкала, ул. Красноармейская</p> <p>Дорожное хозяйство</p> | <p>ширина-8м</p> <p>длина-500м</p> <p>S=4000м2</p> <p>4029,712</p> | <p>2011</p> <p>2011</p> <p>100%</p> | 10 | Данные отсутствуют | 4 029,71 | 0 | 2020 |
| 281 | 78 | <p>Управление ЖКХ г. Махачкалы Застройщик: <i>нет данных</i></p> <p>Строительство медицинского блока для МДОУ № 34</p> <p>РД, г. Махачкала, ул. Братьев Нурбагандовых, 20</p> <p>Образование</p> | <p>длина=6м.</p> <p>высота=4м.</p> <p>S=24м2</p> <p>ширина=4м</p> <p>900,542</p> | <p>2012</p> <p>2012</p> <p>100%</p> | 118 | Данные отсутствуют | 900,54 | 0 | 2020 |
| 282 | 79 | <p>Управление ЖКХ г. Махачкалы ООО "Салам"</p> <p>Строительство наружного санузла п. Н-Хушет ш №6</p> <p>РД, г. Махачкала, ул. Гагарина 1а</p> <p>Благоустройство</p> | <p>длина - 8м</p> <p>ширина - 5,5</p> <p>Высота 2,8 S=44 м</p> <p>2 1 571,067</p> | <p>2016</p> <p>2016</p> <p>100%</p> | 128 | Данные отсутствуют | 1 571,07 | 0 | 2020 |
| 283 | 80 | <p>Управление ЖКХ г. Махачкалы Застройщик: ООО "Салам"</p> <p>Водопроводная насосная станция по ул. Олега Кошьевого 41Г</p> <p>РД, г. Махачкала, ул. Олега кошьевого 41 Г</p> <p>Водоснабжение</p> | <p>Длина 6м</p> <p>Высота-1,5 м</p> <p>Ширина-1.5 м. S=9 кв. м.</p> <p>345,930</p> | <p>2016</p> <p>2016</p> <p>100%</p> | 1 | Данные отсутствуют | 345,93 | 0 | 2020 |
| 284 | 81 | <p>Управление ЖКХ г. Махачкалы ООО "Салам"</p> <p>Строительство трансформаторной подстанции мкр Эльтав</p> <p>РД, г. Махачкала, район д.46 по ул.Лиственная</p> <p>Электроснабжение</p> | <p>Ширина 5м</p> <p>Длинна 8м</p> <p>Высота 4м</p> <p>S=40м</p> <p>1 308,827</p> | <p>2016</p> <p>2016</p> <p>100%</p> | 123 | Данные отсутствуют | 1 308,83 | 0 | 2020 |
| 285 | 82 | <p>Управление ЖКХ г. Махачкалы ООО "Салам"</p> <p>Насосная станция МКР Эльтав ветхое жилье</p> <p>РД, г. Махачкала, район д.46 по ул.Лиственная</p> <p>Водоснабжение</p> | <p>Длина-6, длина-3м</p> <p>Высота-3,</p> <p>высота-3м</p> <p>Ширина-4</p> <p>ширина-3 м.</p> <p>S=24 м2</p> <p>S=9м2</p> <p>600,025</p> | <p>2016</p> <p>2016</p> <p>100%</p> | 50 | Данные отсутствуют | 600,03 | 0 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|-----|----|--|---|-------------------------------------|-----|--------------------|-----------|---|------|
| 286 | 83 | <p>Управление ЖКХ г. Махачкалы Застройщик: <i>нет данных</i></p> <p>Строительство пристроек 1 и 2 –этажных корпусов школы искусств №4 по ул. Айказовского 7а</p> <p>РД, г. Махачкала, ул.Айвазовского 7 а</p> <p>Образование</p> | <p>Корпус 1 этаж длина=7,5м ширина= 6,5м S1= 48,75м2 высота 3 м.Корпус 2 этаж длина= 25 ширина= 15м S2= 375м2</p> <p>7245,577</p> | <p>2010</p> <p>2010</p> <p>100%</p> | 121 | Данные отсутствуют | 7 245,58 | 0 | 2020 |
| 287 | 84 | <p>Управление ЖКХ г. Махачкалы Застройщик: <i>нет данных</i></p> <p>Строительство 2 этажного административного бытового корпуса МДОУ №91 по ул. Магидова 136</p> <p>РД, г. Махачкала, ул.Магидова, 136</p> <p>Дошкольное образование</p> | <p>Длина - 6 м; высота - 4 м. ширина – 3м. S=18мДлина - 25 м; высота - 8 м. ширина-8м. S=200м</p> <p>4 196,920</p> | <p>2012</p> <p>2012</p> <p>100%</p> | 81 | Данные отсутствуют | 4 196,92 | 0 | 2020 |
| 288 | 85 | <p>Управление ЖКХ г. Махачкалы Застройщик: <i>нет данных</i></p> <p>Резервуар для амбулатории в п, Ш-Термен</p> <p>РД, г. Махачкала, ул.Победы 24</p> <p>Водоснабжение</p> | <p>2,5м - длин 2,5- ширина S=6.25м2</p> <p>337,872</p> | <p>2012</p> <p>2012</p> <p>100%</p> | 64 | Данные отсутствуют | 337,87 | 0 | 2020 |
| 289 | 86 | <p>Управление ЖКХ г. Махачкалы Застройщик: <i>нет данных</i></p> <p>Автостоянка пр. Насрудинова, д 61 в районе издательства</p> <p>РД,г. Махачкала, ул,Насрудинова, 61</p> <p>Дорожное хозяйство</p> | <p>126 - длин 18- ширина S=2268</p> <p>4 217,838</p> | <p>2013</p> <p>2013</p> <p>100%</p> | 83 | Данные отсутствуют | 4 217,84 | 0 | 2020 |
| 290 | 87 | <p>Управление ЖКХ г. Махачкалы ООО "Кавсантехмонтаж"</p> <p>Наружные сети теплоснабжение ул.Бейбулатова 28 в</p> <p>РД, г. Махачкала, ул. Бейбулатова 28 в</p> <p>Теплоснабжение</p> | <p>Длина = 12м Ширина - 6 м2 Высота = 3м S- 72 м2</p> <p>2854,667</p> | <p>2016</p> <p>2016</p> <p>100%</p> | 45 | Данные отсутствуют | 2 854,67 | 0 | 2020 |
| 291 | 88 | <p>Управление ЖКХ г. Махачкалы Застройщик: <i>нет данных</i></p> <p>Дорога от Завода Шампанских вин</p> <p>РД, г. Махачкала, ул. Даниялова</p> <p>Дорожное хозяйство</p> | <p>E=1,0 км Ширина = 6 м S = 6000 м2.</p> <p>10606,383</p> | <p>2011</p> <p>2011</p> <p>100%</p> | 13 | Данные отсутствуют | 10 606,38 | 0 | 2020 |
| 292 | 89 | <p>Управление ЖКХ г. Махачкалы Застройщик: <i>нет данных</i></p> <p>Канализация с/о Искра</p> <p>РД, г. Махачкала, с/о Искра</p> <p>Водоотведение</p> | <p>Ф=400 мм е = 200 м</p> <p>494,322,0</p> | <p>2013</p> <p>2013</p> <p>100%</p> | 22 | Данные отсутствуют | 494,32 | 0 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|-----|----|---|---|--------------------------|-----|--------------------|-----------|---|------|
| 293 | 90 | Управление ЖКХ г. Махачкалы ООО "Салам" Наружные сети теплоснабжения по ул. О. Кошевого 31 «е» (Ю. Акаева 21 «б») РД, г. Махачкала, ул. О. Кошевого 31 «е» (Ю. Акаева 21 «б») Теплоснабжение | Ф200 м е=200мм Ф100мм е=30мм 5549,061 | 2016 2016 100% | 38 | Данные отсутствуют | 5 549,06 | 0 | 2020 |
| 294 | 91 | Управление ЖКХ г. Махачкалы Застройщик: <i>нет данных</i> Ливневая канализация п. Н. Тарки РД, г. Махачкала, Н. Тарки Водоотведение | Ф-300мм Е=560м 638,105 | 2013 2013 100% | 26 | Данные отсутствуют | 638,11 | 0 | 2020 |
| 295 | 92 | Управление ЖКХ г. Махачкалы Застройщик: <i>нет данных</i> Подпорная стена пр. Гамидова д.79 РД, г. Махачкала, Гамидова д.79 Прочее | высота (ср) = 0,53 м ширина - 30 см Е= 82 м S боковая – 43,46 759,835 | 2011 2011 100% | 55 | Данные отсутствуют | 759,84 | 0 | 2020 |
| 296 | 93 | Управление ЖКХ г. Махачкалы Застройщик: <i>нет данных</i> Устройство металлического решетчатого декор. ограждения в лице № 22 РД, г. Махачкала, пр. И. Шамиля 42 Б Общее образование | длина=218м.высот а=1,70м. Sбок. =370,6м2 1358,063 | 2012 2012 100% | 152 | Данные отсутствуют | 1 358,06 | 0 | 2020 |
| 297 | 94 | Управление ЖКХ г. Махачкалы Застройщик: <i>нет данных</i> Строительство дороги вдоль ж/дороги с/о Фрегат РД, г. Махачкала, с/о Фрегат Дорожное хозяйство | Е=1км.Шир=8м S=8000м2 10275276 | 2013 2013 100% | 93 | Данные отсутствуют | 10 275,28 | 0 | 2020 |
| 298 | 95 | Управление ЖКХ г. Махачкалы Застройщик: <i>нет данных</i> Строительство дороги в с/о Дзержинец р-н школы №32 РД, г. Махачкала, с/о Дзержинец Дорожное хозяйство | е=450 кмШир. =6м S=2700м2 452,754 | 2013 2013 100% | 96 | Данные отсутствуют | 452,75 | 0 | 2020 |
| 299 | 96 | Управление ЖКХ г. Махачкалы ООО "Ковсантехмонтаж" Реконструкция дороги ул. Изумрудная с/о Пальмира РД, г. Махачкала, с/о Пальмира, ул. Изумрудная Дорожное хозяйство | е=1,1 кмШир. =6м S=6600м2 9058,216 | 2017 2017 100% | 68 | Данные отсутствуют | 9 058,22 | 0 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|-----|-----|---|---|-------------------------------------|-----|--------------------|----------|---|------|
| 300 | 97 | <p>Управление ЖКХ г. Махачкалы Застройщик: нет данных</p> <p>Пешеходно-автомобильный мост через р. Талпинка</p> <p>РД, г. Махачкала, ул. 65-летия Победы</p> <p>Дорожное хозяйство</p> | <p>длина=16м ширина =4м S=64м2</p> <p>1680,282</p> | <p>2012</p> <p>2012</p> <p>100%</p> | 54 | Данные отсутствуют | 1 680,28 | 0 | 2020 |
| 301 | 98 | <p>Управление ЖКХ г. Махачкалы Застройщик: нет данных</p> <p>Устройство беспрепятственного доступа для инвалидов в Гимназии № 28 (Доступная среда)</p> <p>РД, г. Махачкала, ул. Абдулхакима Исмаилова 46</p> <p>Общее образование</p> | <p>1) 8 м длина, ширина -1м2) 6м длина, ширина – 1м.</p> <p>927,780</p> | <p>2014</p> <p>2014</p> <p>100%</p> | 143 | Данные отсутствуют | 927,78 | 0 | 2020 |
| 302 | 99 | <p>Управление ЖКХ г. Махачкалы Застройщик: нет данных</p> <p>ул. Атаева до ул. Буганова</p> <p>РД, г. Махачкала, ул. Атаева до ул. Буганова</p> <p>Дорожное хозяйство</p> | <p>ширина- 9м длина- 400м S=3600м2</p> <p>2447,706</p> | <p>2011</p> <p>2011</p> <p>100%</p> | 131 | Данные отсутствуют | 2 447,71 | 0 | 2020 |
| 303 | 100 | <p>Управление ЖКХ г. Махачкалы Застройщик: нет данных</p> <p>Строительство ливневой канализации Д-1000мм по ул. Ахлакова от ул. Р. Гамзатова</p> <p>РД, г. Махачкала, ул. Ахлакова от ул. Р. Гамзатова</p> <p>Водоотведение</p> | <p>Протяженность=3 00 м Ф = 1000 мм</p> <p>5928,083</p> | <p>2013</p> <p>2014</p> <p>100%</p> | 114 | Данные отсутствуют | 5 928,08 | 0 | 2020 |
| 304 | 101 | <p>Управление ЖКХ г. Махачкалы ООО "Кавсантехмонтаж"</p> <p>:Газоснабжение наружные сети ул. Бейбулатова 28</p> <p>РД, г. Махачкала, ул. Бейбулатова 28</p> <p>Газификация</p> | <p>е=200м.Ф=200</p> <p>369,72907</p> | <p>2016</p> <p>2016</p> <p>100%</p> | 43 | Данные отсутствуют | 369,73 | 0 | 2020 |
| 305 | 102 | <p>Управление ЖКХ г. Махачкалы Застройщик: нет данных</p> <p>Канализация Ф300-200мм от здания Горгаза до ул. Буганова</p> <p>РД, г. Махачкала, от здания Горгаза до ул. Буганова</p> <p>Водоотведение</p> | <p>Ф300- 200ммЕ=150м</p> <p>811,487</p> | <p>2011</p> <p>2011</p> <p>100%</p> | 23 | Данные отсутствуют | 811,49 | 0 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|-----|-----|--|--|-------------------------------------|-----|--------------------|-----------|---|------|
| 306 | 103 | <p>Управление ЖКХ г. Махачкалы Застройщик: <i>нет данных</i></p> <p>Устройство освещения от кольца Петра 1 ул. Булача до механизированной Колонны №1736</p> <p>РД, г. Махачкала, ул. Булача</p> <p>Благоустройство</p> | <p>Протяжённость 2200 м</p> <p>3420,202</p> | <p>2011</p> <p>2012</p> <p>100%</p> | 158 | Данные отсутствуют | 3 420,20 | 0 | 2020 |
| 307 | 104 | <p>Управление ЖКХ г. Махачкалы ООО "Кавсан Техмонтаж"</p> <p>Строительство дороги от ул. Кавалеров ордена славы до трассы</p> <p>РД, г. Махачкала, ул. Кавалеров ордена славы</p> <p>Дорожное хозяйство</p> | <p>Е=1,0 км. Ширина =12 м S=12000 м2</p> <p>17223,2897</p> | <p>2017</p> <p>2017</p> <p>100%</p> | 97 | Данные отсутствуют | 17 223,29 | 0 | 2020 |
| 308 | 105 | <p>Управление ЖКХ г. Махачкалы Застройщик: <i>нет данных</i></p> <p>п. Строительство дороги от федеральной трассы Ростов-Баку до моста через кор п. Н. Хушет</p> <p>РД, г. Махачкала, п. Н. Хушет ул. Кайтуева</p> <p>Дорожное хозяйство</p> | <p>е=500мШир. =7м S=3500м2</p> <p>3812,044</p> | <p>2013</p> <p>2013</p> <p>100%</p> | 98 | Данные отсутствуют | 3 812,04 | 0 | 2020 |
| 309 | 106 | <p>Управление ЖКХ г. Махачкалы ООО "Ковсантехмонтаж"</p> <p>Строительство дороги к жилому МКР п-Петрове</p> <p>РД, г. Махачкала МКР П-петрове ул. №1,1</p> <p>Дорожное хозяйство</p> | <p>Е-400м 15м- ширина S=6000м2</p> <p>10 230,1029</p> | <p>2017</p> <p>2017</p> <p>100%</p> | 80 | Данные отсутствуют | 10 230,10 | 0 | 2020 |
| 310 | 107 | <p>Управление ЖКХ г. Махачкалы Застройщик: <i>нет данных</i></p> <p>Строительство забора вокруг территории школы-гимназии №37 по пр.Гамидова 10</p> <p>РД, г. Махачкала пр.Гамидова 10</p> <p>Общее образование</p> | <p>Е=122м Н=1,4м</p> <p>816, 105</p> | <p>2012</p> <p>2012</p> <p>100%</p> | 111 | Данные отсутствуют | 816,11 | 0 | 2020 |
| 311 | 108 | <p>Управление ЖКХ г. Махачкалы Застройщик: <i>нет данных</i></p> <p>Строительство гравийной дороги в п.Кяхулай</p> <p>РД, г. Махачкала п.Кяхулай ул. Кавказская</p> <p>Дорожное хозяйство</p> | <p>Е=400м 7м- ширина S=2800м2</p> <p>467, 619</p> | <p>2011</p> <p>2011</p> <p>100%</p> | 88 | Данные отсутствуют | 467,62 | 0 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|-----|-----|--|--|-------------------------------------|-----|--------------------|----------|---|------|
| 312 | 109 | <p>Управление ЖКХ г. Махачкала Застройщик: <i>нет данных</i></p> <p>Ливневая канализация по пр.Гамидова</p> <p>РД, г. Махачкала пр.Гамидова</p> <p>Водоотведение</p> | <p>Ф=400м Е=600м</p> <p>6 413, 360</p> | <p>2011</p> <p>2011</p> <p>100%</p> | 27 | Данные отсутствуют | 6 413,36 | 0 | 2020 |
| 313 | 110 | <p>Управление ЖКХ г. Махачкала Застройщик: <i>нет данных</i></p> <p>Прокладка ливневой канализации в п.Тарки от угла Ярагского-Багандова</p> <p>РД, г. Махачкала п.Тарки ул. Ярагского-Багандова</p> <p>Водоотведение</p> | <p>Е=1000м Ф=150мм</p> <p>4 623, 598</p> | <p>2013</p> <p>2013</p> <p>100%</p> | 60 | Данные отсутствуют | 4 623,60 | 0 | 2020 |
| 314 | 111 | <p>Управление ЖКХ г. Махачкала Застройщик: <i>нет данных</i></p> <p>:Строительство ливневой канализации по ул. Ахундова №136 до отстойника в п.Тарки</p> <p>РД, г. Махачкала ул. Ахундова п.Тарки</p> <p>Водоотведение</p> | <p>Е=700м Ф=100мм</p> <p>626,376</p> | <p>2012</p> <p>2012</p> <p>100%</p> | 116 | Данные отсутствуют | 626,38 | 0 | 2020 |
| 315 | 112 | <p>Управление ЖКХ г. Махачкала Застройщик: <i>нет данных</i></p> <p>Строительство дороги г.Махачкала, ул.Акушинского 6 линия</p> <p>РД, г. Махачкала, ул.Акушинского 6 линия</p> <p>Дорожное хозяйство</p> | <p>250м – длина 6м - ширина S=1500</p> <p>1866,799</p> | <p>2013</p> <p>2013</p> <p>100%</p> | 76 | Данные отсутствуют | 1 866,80 | 0 | 2020 |
| 316 | 113 | <p>Управление ЖКХ г. Махачкала Застройщик: <i>нет данных</i></p> <p>Устройство навеса школы (лицей) №8</p> <p>РД, г. Махачкала, ул. Аскерханова 12а</p> <p>Общее образование</p> | <p>10-м ширина 4-м длина S=40м2</p> <p>643,938</p> | <p>2012</p> <p>2012</p> <p>100%</p> | 154 | Данные отсутствуют | 643,94 | 0 | 2020 |
| 317 | 114 | <p>Управление ЖКХ г. Махачкала Застройщик: <i>нет данных</i></p> <p>Строительство фекальной канализации по ул. 6-я Родниковая в п.Тарки</p> <p>РД, г.Махачкала, ул. 6-я Родниковая, п.Тарки</p> <p>Водоотведение</p> | <p>Протяженность – 265м Ф=100мм</p> <p>419,241</p> | <p>2012</p> <p>2012</p> <p>100%</p> | 125 | Данные отсутствуют | 419,24 | 0 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|-----|-----|--|--|----------------------|-----|--------------------|-----------|---|------|
| 318 | 115 | Управление ЖКХ г. Махачкалы Застройщик: <i>нет данных</i> Строительство дороги в районе пром-зоны РД, г.Махачкала, ул. А.Султана Дорожное хозяйство | Е=3,5км - 28м 6= шир - 50м S=21000м2 12 367,131 | 2012 2012 100% | 95 | Данные отсутствуют | 12 367,13 | 0 | 2020 |
| 319 | 116 | Управление ЖКХ г. Махачкалы ООО "Салам" Реконструкция тепловых сетей к 16-ти этажному м/д №39,41,41а по ул.О.Кошешова РД, г.Махачкала, ул. О.Кошешова №39,41,41а, Теплоснабжение | Ф=120 - 28м Ф=300 - 50м 1 571,067 | 2016 2016 100% | 65 | Данные отсутствуют | 1 571,07 | 0 | 2020 |
| 320 | 117 | Управление ЖКХ г. Махачкалы Застройщик: <i>нет данных</i> :Строительство гравийной дороги МКР Ипподром протя-300м РД, г.Махачкала МКР Ипподром ул. Весенняя Дорожное хозяйство | Е=300м 6м- ширина S=1800м2 1 019,266 | 2012 2012 100% | 90 | Данные отсутствуют | 1 019,27 | 0 | 2020 |
| 321 | 118 | Управление ЖКХ г. Махачкалы Застройщик: <i>нет данных</i> Строительство автодороги к озеру Ак-Гель от объездной дороги в г.Махачкала РД, г.Махачкала, ул. Геджухская Дорожное хозяйство | Е=500м 8м- ширина S=4000м2 855,179 | 2014 2014 100% | 82 | Данные отсутствуют | 855,18 | 0 | 2020 |
| 322 | 119 | Управление ЖКХ г. Махачкалы Застройщик: <i>нет данных</i> Строительство дороги по ул.Бахметьева РД, г. Махачкала, ул.Бахметьева г. Махачкала Дорожное хозяйство | Е=350 6м -ширина S=2100м2 1 948,807 | 2012 2012 100% | 99 | Данные отсутствуют | 1 948,81 | 0 | 2020 |
| 323 | 120 | Управление ЖКХ г. Махачкалы Застройщик: <i>нет данных</i> Строительство забора из шлакоблоков вокруг территории МОУ №26 РД, г. Махачкала, пр.Акушинского №299 г.Махачкала Общее образование | Е=300 3-м высота S=900м2 1 302,540 | 2012 2012 100% | 112 | Данные отсутствуют | 1 302,54 | 0 | 2020 |
| 324 | 121 | Управление ЖКХ г. Махачкалы ООО "Салам" Газопровод 203 квартирного жил.дома МКР Эльтав РД, г. Махачкала, МКР Эльтав Газификация | Ф=100мм Протяжённость 560м 744,059 | 2016 2016 100% | 2 | Данные отсутствуют | 744,06 | 0 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|-----|-----|---|---|-------------------------------------|-----|--------------------|----------|---|------|
| 325 | 122 | <p>Управление ЖКХ г. Махачкалы Застройщик: <i>нет данных</i></p> <p>От улицы Акушинского до интернационального кладбища</p> <p>РД, г.Махачкала, ул. Газопроводная</p> <p>Дорожное хозяйство</p> | <p>длина 1000 м; ширина 6м. S =6000 кв. м.</p> <p>823,936</p> | <p>2012</p> <p>2012</p> <p>100%</p> | 69 | Данные отсутствуют | 823,94 | 0 | 2020 |
| 326 | 123 | <p>Управление ЖКХ г. Махачкалы ООО "Талгиспецстрой"</p> <p>Гравийная дорога Акаева 3 МКР п. Ленинкент</p> <p>РД, г. Махачкала, п. Ленинкент ул. Акаева 3 МКР</p> <p>Дорожное хозяйство</p> | <p>450 м. длина 7 м. ширина S=3150 кв. м</p> <p>1 288,598</p> | <p>2015</p> <p>2016</p> <p>100%</p> | 148 | Данные отсутствуют | 1 288,60 | 0 | 2020 |
| 327 | 124 | <p>Управление ЖКХ г. Махачкалы ООО "Салам"</p> <p>Дорога МКР Эльтав ветхое жильё</p> <p>г. Махачкала, (МКР Эльтав), РД</p> <p>Дорожное хозяйство</p> | <p>Протяженность 250 м. ширина 6 м. S=1500 кв.м.</p> <p>138,771</p> | <p>2016</p> <p>2016</p> <p>100%</p> | 12 | Данные отсутствуют | 138,77 | 0 | 2020 |
| 328 | 125 | <p>Управление ЖКХ г. Махачкалы Застройщик: <i>нет данных</i></p> <p>Дорога в с/о КОР</p> <p>РД, г. Махачкала, дорога в КОР</p> <p>Дорожное хозяйство</p> | <p>Длина 1000 м; ширина 6 м. S =6000 кв. м.</p> <p>605,840</p> | <p>2011</p> <p>2011</p> <p>100%</p> | 9 | Данные отсутствуют | 605,84 | 0 | 2020 |
| 329 | 126 | <p>Управление ЖКХ г. Махачкалы Застройщик: <i>нет данных</i></p> <p>Строительство дороги по ул. Маяковского 1-й проезд МКР Эльтав</p> <p>РД, г. Махачкала, ул. Маяковского МКР Эльтав</p> <p>Дорожное хозяйство</p> | <p>Длина 950 м; ширина 6м. S =5700 кв. м</p> <p>7 297,456</p> | <p>2010</p> <p>2013</p> <p>100%</p> | 74 | Данные отсутствуют | 7 297,46 | 0 | 2020 |
| 330 | 127 | <p>Управление ЖКХ г. Махачкалы Застройщик: <i>нет данных</i></p> <p>Забор в школе - интернат п. Ленинкент</p> <p>РД, г. Махачкала, п. Ленинкент, ул. М. Ахвахского, 29</p> <p>Образование</p> | <p>Длина - 605 м; высота - 2 м.</p> <p>1 448,470</p> | <p>2010</p> <p>2012</p> <p>100%</p> | 18 | Данные отсутствуют | 1 448,47 | 0 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|-----|-----|---|---|-------------------------------------|-----|--------------------|----------|---|------|
| 331 | 128 | <p>Управление ЖКХ г. Махачкалы Застройщик: <i>нет данных</i></p> <p>Строительство тротуара в п. Ленинкент, ул. Транспортная</p> <p>РД, г. Махачкала, п. Ленинкент, ул. Транспортная</p> <p>Благоустройство</p> | <p>Длина – 2400м</p> <p>2 862,006</p> | <p>2012</p> <p>2012</p> <p>100%</p> | 78 | Данные отсутствуют | 2 862,01 | 0 | 2020 |
| 332 | 129 | <p>Управление ЖКХ г. Махачкалы ООО "Талгиспецстрой"</p> <p>Наименование объекта: Устройство гравийной дороги МКР 3-я линия 2 МКР 17 линия в п. Ленинкент</p> <p>РД, г. Махачкала, МКР 3-я линия 2 МКР 17 линия в п. Ленинкент</p> <p>Дорожное хозяйство</p> | <p>МКР 3-я линия- 250 м. ширина 8 м. S=2000 кв. м. 2 МКР 17-я линия- 790 м. ширина 8 м. S= 6320 кв. м.</p> <p>3 093,844</p> | <p>2015</p> <p>2016</p> <p>100%</p> | 147 | Данные отсутствуют | 3 093,84 | 0 | 2020 |
| 333 | 130 | <p>Управление ЖКХ г. Махачкалы ООО "Салам"</p> <p>Наружные сети электроснабжения ВЛ6-10кв к 203кв.дому Эльтав от ул.Маяковского</p> <p>РД, г. Махачкала, ул. Лиственная 46, от Маяковского.</p> <p>Электроснабжение</p> | <p>Протяженность= 450м.</p> <p>745,439</p> | <p>2016</p> <p>2016</p> <p>100%</p> | 49 | Данные отсутствуют | 745,44 | 0 | 2020 |
| 334 | 131 | <p>Управление ЖКХ г. Махачкалы ООО "Салам"</p> <p>Наружные сети электроснабжения ВЛ-10кв к 203кв.дому Эльтав от ул.Маяковского</p> <p>РД, г. Махачкала, ул. Лиственная 46, от Маяковского.</p> <p>Электроснабжение</p> | <p>Протяженность= 450м.</p> <p>982,292</p> | <p>2016</p> <p>2016</p> <p>100%</p> | 48 | Данные отсутствуют | 982,29 | 0 | 2020 |
| 335 | 132 | <p>Управление ЖКХ г. Махачкалы ООО "Проект-Строй"</p> <p>ул. Черивмурзаева в п. Ленинкент</p> <p>РД, г. Махачкала, п. Ленинкент, ул. Черивмурзаева Эльтав</p> <p>Дорожное хозяйство</p> | <p>Длина 700 м; ширина 7м. S =4900 кв. м.</p> <p>2 945,130</p> | <p>2013</p> <p>2013</p> <p>100%</p> | 139 | Данные отсутствуют | 2 945,13 | 0 | 2020 |
| 336 | 133 | <p>Управление ЖКХ г. Махачкалы Застройщик: <i>нет данных</i></p> <p>Строительство подпорной стенки по ул. Заманова ,49</p> <p>РД, г. Махачкала, ул. Заманова, 49</p> <p>Прочее</p> | <p>Длина - 40 м; высота - 4 м.</p> <p>1 791,700</p> | <p>2013</p> <p>2013</p> <p>100%</p> | 119 | Данные отсутствуют | 1 791,70 | 0 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|-----|-----|---|---|------------------------------|-----|--------------------|-----------|---|--|
| 337 | 134 | Управление ЖКХ г. Махачкалы Застройщик: нет данных Строительство подпорной стенки по ул. Макарова напротив домов 24,26 РД, г. Махачкала, ул. Макарова Прочее | Длина - 20 м; высота - 4 м. 933,176 | 2012 2012 100% | 120 | Данные отсутствуют | 933,18 | 0 | 2020 |
| 338 | 135 | Управление ЖКХ г. Махачкалы Застройщик: ООО "Талигиспецстрой" Обустройство гравийной дороги ул. Северная пос. Семендер РД, г. Махачкала, ул. Северная Дорожное хозяйство | Длина 1300 м; ширина 6м. S =7800 кв. м. 2298,888 | 2016 2016 100% | 51 | Данные отсутствуют | 2 298,89 | 0 | 2020 |
| 339 | 136 | Управление ЖКХ г. Махачкалы Застройщик: ООО "Талигиспецстрой" Устройство гравийной дороги по ул. Школьная, п. Ленинкент РД, ул. Школьная, п. Ленинкент Дорожное хозяйство | 670 м. длина 7 м. ширина S=4690 кв. м 1 869,553 | 2015 2016 100% | 146 | Данные отсутствуют | 1 869,55 | 0 | 2020 |
| 340 | 137 | МКУ "Комитет по строительству" г. Махачкалы Реконструкция переходов 2-х цепной ВЛ-35 КВ ЛЛ-2 и ЛЛ-6 через троллейбусную линию РД, г. Махачкала, пр. Петра 1 Электроснабжение | 47 м. длина 726,7 | 2010-2010 100% | н/д | Местный бюджет | 726,70 | | сдан расп.№51.17- РП-26/20 от 17.03.2020г |
| 341 | 138 | МКУ "Комитет по строительству" г. Махачкалы Строительство водопровода 3-я линия улица п.Тарки РД, г. Махачкала, 3-я улица п.Тарки Водоснабжение | 1 648 м. 6 061,8 | 2010-2011 100% | н/д | Местный бюджет | 6 061,80 | | сдан расп.№51.17- РП-26/20 от 17.03.2020г |
| 342 | 139 | МКУ "Комитет по строительству" г. Махачкалы Строительство водопровода по ул.Ленина, Гагарина, Комсомольская п.Н.Хушет РД, г. Махачкала, п. Н. Хушет Водоснабжение | ул. Ленина-1560 м. ул. Гагарина-2675 м. ул.Комсомольская - 1825 м. 14477,6 | 2011-2012 100% | н/д | Местный бюджет | 14 477,60 | | сдан расп.№51.17- РП-26/20 от 17.03.2020г |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----|-----|---|--|------------------------------|-----|----------------|-----------|---|
| 343 | 140 | <p>МКУ "Комитет по строительству" г. Махачкалы</p> <p>Подводящий газопровод Д-300 мм от ГРС Южная до МКР Ипподром вдоль трассы г. Махачкала</p> <p>РД, г. Махачкала, МКР Ипподром</p> <p>Газификация</p> | <p>597 м.</p> <p>4 000,00</p> | <p>2010-2011</p> <p>100%</p> | н/д | Местный бюджет | 4 000,00 | сдан расп.№51.17-РП-26/20 от 17.03.2020г |
| 344 | 141 | <p>МКУ "Комитет по строительству" г. Махачкалы</p> <p>Газификация строящегося МКР гаражей в п.Богатырёвка</p> <p>РД, г. Махачкала, пос. Богатырёвка</p> <p>Газификация</p> | <p>2238 м.(Труба Д-108-176м,Д-89-150м,Д-76-807м,Д-57-1105м)</p> <p>1487,00</p> | <p>2010-2011</p> <p>100%</p> | н/д | Местный бюджет | 1 487,00 | сдан расп.№51.17-РП-26/20 от 17.03.2020г |
| 345 | 142 | <p>МКУ "Комитет по строительству" г. Махачкалы</p> <p>Реконструкция насосной станции и укладка разводящих водопроводных сетей в п. Семендер</p> <p>РД, г. Махачкала, пос. Семендер</p> <p>Водоснабжение и Водоотведение</p> | <p>948 м.</p> <p>6 994,00</p> | <p>2010-2011</p> <p>100%</p> | н/д | Местный бюджет | 6 994,00 | сдан расп.№51.17-РП-26/20 от 17.03.2020г |
| 346 | 143 | <p>МКУ "Комитет по строительству" г. Махачкалы</p> <p>Строительство напорного водопровода в п.Шамхал Термен</p> <p>РД, г. Махачкала, пос. Шамхал-термен</p> <p>Водоснабжение</p> | <p>881 м.</p> <p>1 068,80</p> | <p>2011-2011</p> <p>100%</p> | н/д | Местный бюджет | 1 068,80 | сдан расп.№51.17-РП-26/20 от 17.03.2020г |
| 347 | 144 | <p>МКУ "Комитет по строительству" г. Махачкалы</p> <p>Реконструкция водопроводных сетей посёлка Шамхал г. Махачкала</p> <p>РД, Махачкала, пос. Шамхал</p> <p>Водоснабжение</p> | <p>12036 м.</p> <p>71 763,00</p> | <p>2007-2013</p> <p>100%</p> | н/д | Местный бюджет | 71 763,00 | сдан расп.№51.17-РП-26/20 от 17.03.2020г |
| 348 | 145 | <p>МКУ "Комитет по строительству" г. Махачкалы</p> <p>Реконструкция ул.Мангашева (Оскара) от ул. Э Капиева до ул. С. Стальского г. Махачкала</p> <p>РД, г. Махачкала, ул. Мангашева (Оскара)</p> <p>Реконструкция</p> | <p>10710 кв.м.714х15 м.</p> <p>19218,3</p> | <p>2009-2012</p> <p>100%</p> | н/д | Местный бюджет | 19 218,30 | сдан расп.№51.17-РП-26/20 от 17.03.2020г |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----|-----|---|--|-------------------------------|-----|----------------|-----------|---|
| 349 | 146 | <p>МКУ "Комитет по строительству" г. Махачкалы</p> <p>Перекладка газопровода по ул. Гагарина в связи с расширением дороги г. Махачкала</p> <p>РД, г. Махачкала, ул. Гагарина</p> <p>Газификация</p> | <p>975,5 м. (Д-219-74м,Д-325-290м,Д-76-22м,Д-100-23м,Д-57-65м,Д-25-45м,Д-89-36м,Д-159-420.5м.)</p> <p>2831,5</p> | <p>2011-2011</p> <p>100%</p> | н/д | Местный бюджет | 2 831,50 | сдан расп.№51.17-РП-26/20 от 17.03.2020г |
| 350 | 147 | <p>МКУ "Комитет по строительству" г. Махачкалы</p> <p>Строительство спортивного и музыкального зала МДОУ №60</p> <p>РД, г. Махачкала, ул. Громова 11</p> <p>Образование</p> | <p>1053 куб. м.</p> <p>3 169,10</p> | <p>2010-2011</p> <p>100%</p> | н/д | Местный бюджет | 3 169,10 | сдан расп.№51.17-РП-26/20 от 17.03.2020г |
| 351 | 148 | <p>МКУ "Комитет по строительству" г. Махачкалы</p> <p>Пристройка к зданию администрации п. Сулак</p> <p>РД, г. Махачкала, ул. п. Сулак</p> <p>Прочее</p> | <p>420 куб. м.</p> <p>2 752,00</p> | <p>2010-2012</p> <p>100%</p> | н/д | Местный бюджет | 2 752,00 | сдан расп.№51.17-РП-26/20 от 17.03.2020г |
| 352 | 149 | <p>МКУ "Комитет по строительству" г. Махачкалы</p> <p>МДОУ №31 строительство мед блока</p> <p>РД, г. Махачкала, ул. Азиза Алиева 21А</p> <p>Дошкольное образование</p> | <p>720 куб. м.</p> <p>1 028,00</p> | <p>2010-2012</p> <p>100%</p> | н/д | Местный бюджет | 1 028,00 | сдан расп.№51.17-РП-26/20 от 17.03.2020г |
| 353 | 150 | <p>МКУ "Комитет по строительству" г. Махачкалы</p> <p>Реконструкция гостиницы "Кавказ"</p> <p>РД, г. Махачкала, ул. Коркмасова 18</p> <p>Реконструкция</p> | <p>4410 куб. м.</p> <p>78 316,20</p> | <p>2008-2013</p> <p>100%\</p> | н/д | Местный бюджет | 78 316,20 | сдан расп.№51.17-РП-77/20 от 24.04.2020г |
| 354 | 151 | <p>МКУ "Комитет по строительству" г. Махачкалы</p> <p>Пристройка к школе №14</p> <p>РД, г. Махачкала, ул. Даниялова 77</p> <p>Общее образование</p> | <p>2160 куб. м.</p> <p>21 100,80</p> | <p>2007-2014</p> <p>100%</p> | н/д | Местный бюджет | 21 100,80 | сдан расп.№51.17-РП-77/20 от 24.04.2020г |
| 355 | 152 | <p>МКУ "Комитет по строительству" г. Махачкалы</p> <p>Реконструкция складских помещений МУП Махачкалапродукт</p> <p>РД, г. Махачкала, ул. Азизова 7</p> <p>Реконструкция</p> | <p>336 куб. м.</p> <p>8 550,60</p> | <p>2013-2013</p> <p>100%</p> | н/д | Местный бюджет | 8 550,60 | сдан расп.№51.17-РП-26/20 от 17.03.2020г |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----|-----|---|---|------------------------------|-----|---------------------------|------------|---|
| 356 | 153 | <p>МКУ "Комитет по строительству" г. Махачкалы</p> <p>Реконструкция автодороги Махачкала-Каспийск (пр.Насрутдинова)</p> <p>РД, г. Махачкала, ул. Насрутдинова</p> <p>Дорожное хозяйство</p> | <p>Мост -2шт, троллейбусные линии-14127 м.опоры-221 шт. дорожное полотно-4750м(76000кв.м)</p> <p>463829,9</p> | <p>2008-2015</p> <p>100%</p> | н/д | Республиканский бюджет РД | 463 829,90 | сдан расп.№51.17-РП-26/20 от 17.03.2020г |
| 357 | 154 | <p>Управление ЖКХ г. Махачкалы ООО "Дагестанский строительный сервис"</p> <p>Строительство водопровода с. Богатыревка</p> <p>РД, г. Махачкала, с. Богатыревка, улица Ленина, М. Гаджиева</p> <p>Водоснабжение</p> | <p>450 м. - длина; диаметр 110 мм</p> <p>850 м. - длина; диаметр 90 мм</p> <p>1004,554</p> | <p>2016-2016</p> <p>100%</p> | 77 | Местный бюджет | 1 004,55 | Объект передан в ГКУ РД "Дирекция единого гос. Заказчика застройщика" |
| 358 | 155 | <p>МКУ "Комитет по строительству" г. Махачкала</p> <p>Строительство административного здания Махачкалапродукт</p> <p>РД, г. Махачкала, ул. Азизова 7</p> <p>Административное здание</p> | <p>280 м3</p> <p>2771,125</p> | <p>2013-2013</p> <p>100%</p> | н/д | Местный бюджет | 2 771,12 | сдан расп.№51.17-РП-77/20 от 24.04.2020г |

Раздел VIII

Предлагаемые решения в отношении капитальных вложений, произведенных в объекты капитального строительства, строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрациями, техническое перевооружение которых не начиналось

| № п/п общ | № п/п | Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта | Мощность объекта Сметная стоимость тыс. руб. | Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства | Документ - основание для выделения бюджетных средств (начала строительства) | Фактические расходы с начала строительства | | Наличие разработанной проектной документации | Предлагаемые решения, в том числе с обоснованием возможности/невозможности использования проектной документации | Срок реализации предлагаемых решений |
|-----------|----------|--|---|---|--|--|--|--|---|--------------------------------------|
| | | | | | | Всего, тыс. руб. | В том числе из федерального бюджета, тыс. руб. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 1 | Управление Правительства Республики Дагестан по вопросам переселения лаского населения Новолаского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района | | | | | | | | |
| 1 | 1 | ГКУ "Дирекция "Новострой" Водоочистные сооружения в с.Новокули переселенческого Новолаского района (ПСД) Республика Дагестан, г.Махачкала, ул.Каммаева 147 Административное здание | 4000 куб/сут 71 396,62 | 2020-2021 - 0,0 % | Задание на проектирование | - | Имеется | | 2021 | |
| 2 | 2 | ГКУ "Дирекция "Новострой" Строительство ВЛ 10 от "НИИСХ" до с. Новокули (ПСД) Республика Дагестан, г.Махачкала, ул.Каммаева 147 | 4,5 км 4 975.0 | 2020 2020 99 % | Задание на проектирование | 615,55 | - | Имеется | Требуется актуализация ПСД | 2020 |
| 3 | 3 | ГКУ "Дирекция "Новострой" Наружные сети канализации и канализационные очистные сооружения в переселенческого Новолаского района (с.Тухчар, с.Новолаское, с.Чапаево, с.Новокули) (ПСД) Республика Дагестан, г.Махачкала, ул.Каммаева 147 Водоотведение | 104,1 км 4000 куб/сут 1 077 353,74 | 2019-2022 2019 33 % | Задание на проектирование | 50 000,00 | - | Имеется | Требуется актуализация ПСД | 2023 |
| 4 | 4 | ГКУ "Дирекция "Новострой" Детский сад на 140 мест №2 в с. Новолаское переселенческого Новолаского района (ПСД) Республика Дагестан, г.Махачкала, ул.Каммаева 147 Дошкольное образование | 140 мест 140 880,8 | 2024 - 0,0 % | Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постановления III Съезда народных депутатов ДССР" | 50 000,00 | - | Имеется | Требуется актуализация ПСД | 2024 |
| 5 | 5 | ГКУ "Дирекция "Новострой" Детский сад на 140 мест в с. Гамиях переселенческого Новолаского района (ПСД) Республика Дагестан, г.Махачкала, ул.Каммаева 147 Дошкольное образование | 140 мест 113 603,07 | 2019-2020 2019 99 % | Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постановления III Съезда народных депутатов ДССР" | 614,16 | - | Имеется | Требуется актуализация ПСД | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|----|--|------------------------------------|---------------------------|--|----------|---|---------|--|-----------|
| 6 | 6 | ГКУ "Дирекция "Новострой" Детский сад на 140 мест в с. Тухчар переселенческого Новоллакского района (ПСД) Республика Дагестан, г.Махачкала, ул.Каммаева 147 Дошкольное образование | 140 мест 143 042,3 | 2023-2024 - 0,0 % | Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постановления III Съезда народных депутатов ДССР" | 614,16 | - | Имеется | Требуется актуализация ПСД | 2024 |
| 7 | 7 | ГКУ "Дирекция "Новострой" Детский сад на 250 мест в с.Новокули переселенческого Новоллакского района (ПСД) Республика Дагестан, г.Махачкала, ул.Каммаева 147 Дошкольное образование | 250 мест 257 936,26 | 2023-2024 - 0,0 % | Задание на проектирование | 3 884,04 | - | Имеется | Требуется актуализация ПСД | 2022 |
| 8 | 8 | ГКУ "Дирекция "Новострой" Детский сад на 90 мест в с. Ахар переселенческого Новоллакского района (ПСД) Республика Дагестан, г.Махачкала, ул.Каммаева 147 Дошкольное образование | 90 мест 123 105,45 | 2024 - 0,0 % | Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постановления III Съезда народных депутатов ДССР" | 487,23 | - | Имеется | Требуется актуализация ПСД | 2024 |
| 9 | 9 | ГКУ "Дирекция "Новострой" Детский сад на 90 мест в с. Дучи переселенческого Новоллакского района (ПСД) Республика Дагестан, г.Махачкала, ул.Каммаева 147 Дошкольное образование | 90 мест 96 512,21 | 2019-2020 2019 99 % | Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постановления III Съезда народных депутатов ДССР" | 1 590,65 | - | Имеется | Требуется актуализация ПСД | 2020 |
| 10 | 10 | ГКУ "Дирекция "Новострой" Детский сад на 90 мест в с. Шушия переселенческого Новоллакского района (ПСД) Республика Дагестан, г.Махачкала, ул.Каммаева 147 Дошкольное образование | 90 мест 98 890,56 | 2019-2020 2019 99 % | Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постановления III Съезда народных депутатов ДССР" | 509,35 | - | Имеется | Требуется актуализация ПСД | 2020 |
| 11 | 11 | ГКУ "Дирекция "Новострой" Мостовой переход к с. Тухчар переселенческого Новоллакского района (ПСД) Республика Дагестан, г.Махачкала, ул.Каммаева 147 Дорожное хозяйство | 27,2 пог.м 15 840 | 2024 - 0,0 % | Постановлением Совета Министров ДССР от 21 августа 1991 года № 177 "Об основных мероприятиях Совета Министров Дагестанской ССР по реализации постановления III Съезда народных депутатов ДССР" | 1 001,96 | - | Имеется | Требуется актуализация ПСД | 2024 |
| 2 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан | | | | | | | | | | |
| 12 | 1 | ГУП РД "Дирекция ФЦП "Юг России" Административное здание в с. Унцукуль Унцукульского района Не жилое | 2050,9 | 2013 | Задание на проектирование | 1 957,20 | 0 | утеряна | Корректировка или списание на основании заключения о соответствии ПД действующим нормативно-техническим документам | 2020-2024 |
| 13 | 2 | ГУП РД "Дирекция ФЦП "Юг России" Амбулатория Тляртинский р-н с. Мутруль, РД Здравоохранение | 15 пос в смену 15 коек 249,9 | 2005 | Задание на проектирование | 332,50 | - | утеряна | Корректировка или списание на основании заключения о соответствии ПД действующим нормативно-техническим документам | 2020-2024 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|---|--------------------------------------|------|---------------------------|----------|---|---------|--|-----------|
| 14 | 3 ГУП РД "Дирекция ФЦП "Юг России" Больница в с. Анди Ботлихского района с. Анди Ботлихский район, РД Здравоохранение | 15 пос в смену 15 коек 1 812,5 | 2010 | Задание на проектирование | 1 770,00 | - | утеряна | Корректировка или списание на основании заключения о соответствии ПД действующим нормативно-техническим документам | 2020-2024 |
| 15 | 4 ГУП РД "Дирекция ФЦП "Юг России" Больница в с. Хаджалмахи Левашинского района с. Хаджалмахи Левашинский район, РД Здравоохранение | 2 882,20 | 2010 | Задание на проектирование | 2 678,00 | - | утеряна | Корректировка или списание на основании заключения о соответствии ПД действующим нормативно-техническим документам | 2020-2024 |
| 16 | 5 ГУП РД "Дирекция ФЦП "Юг России" Водопровод в с. Ансалта-рахата Ботлихского района с. Ансалта-рахата Ботлихский район, РД Водоснабжение | 3 529,60 | 2010 | Задание на проектирование | 449,12 | - | утеряна | Корректировка или списание на основании заключения о соответствии ПД действующим нормативно-техническим документам | 2020-2024 |
| 17 | 6 ГУП РД "Дирекция ФЦП "Юг России" Водопровод Гаждари-Кочали Ботлихского района Ботлихский район, РД Водоснабжение | 208,70 | 2010 | Задание на проектирование | 208,70 | - | утеряна | Корректировка или списание на основании заключения о соответствии ПД действующим нормативно-техническим документам | 2020-2024 |
| 18 | 7 ГУП РД "Дирекция ФЦП "Юг России" Казбековский р-н водопров.с.Калинин-Ленинаул с.Калинин-Ленинаул Казбековский р-н, РД Водоснабжение | 1045 | 2013 | Задание на проектирование | 1 045,00 | - | утеряна | Корректировка или списание на основании заключения о соответствии ПД действующим нормативно-техническим документам | 2020-2024 |
| 19 | 8 ГУП РД "Дирекция ФЦП "Юг России" Леваш.р-н водопровод с.Цудахар Леваш.р-н с.Цудахар, РД Водоснабжение | 450,00 | 2007 | Задание на проектирование | 571,60 | - | утеряна | Корректировка или списание на основании заключения о соответствии ПД действующим нормативно-техническим документам | 2020-2024 |
| 20 | 9 ГУП РД "Дирекция ФЦП "Юг России" Ботлих-й р-н детсад с.Н.Алак Ботлих-й р-н с.Н.Алак, РД Образование | 60 мест 1 042,3 | 2007 | Задание на проектирование | 1 042,30 | - | утеряна | Корректировка или списание на основании заключения о соответствии ПД действующим нормативно-техническим документам | 2020-2024 |
| 21 | 10 ГУП РД "Дирекция ФЦП "Юг России" Цунтинский р-н дом Культуры с. Кидеро Цунтинский р-н с. Кидеро, РД Культура | 60 мест | 2004 | Задание на проектирование | 2 163,12 | - | утеряна | Корректировка или списание на основании заключения о соответствии ПД действующим нормативно-техническим документам | 2020-2024 |
| 22 | 11 ГУП РД "Дирекция ФЦП "Юг России" Ахтынский р-н санаторий с.Ахты Ахтынский р-н с.Ахты, РД Здравоохранение | 405 | 2004 | Задание на проектирование | 405,00 | - | утеряна | Корректировка или списание на основании заключения о соответствии ПД действующим нормативно-техническим документам | 2020-2024 |
| 23 | 12 ГУП РД "Дирекция ФЦП "Юг России" Тарум-й р-н спорткомплекс с. Кочубей Тарум-й р-н с. Кочубей Объект спорта | 1 496,00 | 2009 | Задание на проектирование | 1 496,00 | - | утеряна | Корректировка или списание на основании заключения о соответствии ПД действующим нормативно-техническим документам | 2020-2024 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|----|----|--|--------------|------|---------------------------|----------|---|---------|--|-----------|
| 24 | 13 | ГУП РД "Дирекция ФЦП "Юг России" Спортивно-оздоровительный комплекс в с.Нижнее Казанище Буйнакского района с.Нижнее Казанище Буйнакского района, РД Объект спорта | 1 075,20 | 2010 | Задание на проектирование | 1 050,00 | - | утеряна | Корректировка или списание на основании заключения о соответствии ПД действующим нормативно-техническим документам | 2020-2024 |
| 25 | 14 | ГУП РД "Дирекция ФЦП "Юг России" Спортивно-оздоровительный комплекс в с. Тадмагитль Ахвахск.р-н. с. Тадмагитль Ахвахск.р-н, РД Объект спорта | 2 000,00 | 2005 | Задание на проектирование | 2 000,00 | - | утеряна | Корректировка или списание на основании заключения о соответствии ПД действующим нормативно-техническим документам | 2020-2024 |
| 26 | 15 | ГУП РД "Дирекция ФЦП "Юг России" Кулинский р-н стадион с.Вачи Кулинский р-н с.Вачи, РД Объект спорта | 1 045 | 2013 | Задание на проектирование | 2 000,00 | - | утеряна | Корректировка или списание на основании заключения о соответствии ПД действующим нормативно-техническим документам | 2020-2024 |
| 27 | 16 | ГУП РД "Дирекция ФЦП "Юг России" Школа на 220 уч. мест в с.Аймаки Гергебильского района (2-я очередь) с.Аймаки Гергебильского район, РД Образование | 220 уч. мест | 2012 | Задание на проектирование | 1 466,70 | - | утеряна | Корректировка или списание на основании заключения о соответствии ПД действующим нормативно-техническим документам | 2020-2024 |
| 28 | 17 | ГУП РД "Дирекция ФЦП "Юг России" Школа в с. Ашильта Утгукульского района с. Ашильта Утгукульского района, РД Образование | 900 | 2011 | Задание на проектирование | 900,00 | - | утеряна | Корректировка или списание на основании заключения о соответствии ПД действующим нормативно-техническим документам | 2020-2024 |
| 29 | 18 | ГУП РД "Дирекция ФЦП "Юг России" Школа в с. Бирю-Кутан Ботлихского района с. Бирю-Кутан Ботлихского района, РД Образование | 757,24 | 2008 | Задание на проектирование | 757,24 | - | утеряна | Корректировка или списание на основании заключения о соответствии ПД действующим нормативно-техническим документам | 2020-2024 |
| 30 | 19 | ГУП РД "Дирекция ФЦП "Юг России" Каякентский р-н школа с.Джаванкент Каякентский р-н с.Джаванкент, РД Образование | 619,4 | 2008 | Задание на проектирование | 185,10 | - | утеряна | Корректировка или списание на основании заключения о соответствии ПД действующим нормативно-техническим документам | 2020-2024 |
| 31 | 20 | ГУП РД "Дирекция ФЦП "Юг России" Табасаран-й р-н школа с.Ерси Табасаран-й р-н с.Ерси, РД Образование | 1 322,70 | 2010 | Задание на проектирование | 1 322,70 | - | утеряна | Корректировка или списание на основании заключения о соответствии ПД действующим нормативно-техническим документам | 2020-2024 |
| 32 | 21 | ГУП РД "Дирекция ФЦП "Юг России" Ахвахский р-н школа с.Индири Ахвахский р-н с.Индири, РД Образование | 506 | 2008 | Задание на проектирование | 506,00 | - | утеряна | Корректировка или списание на основании заключения о соответствии ПД действующим нормативно-техническим документам | 2020-2024 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|----|----|---|--------|------|---------------------------|--------|---|---------|--|-----------|
| 33 | 22 | ГУП РД "Дирекция ФЦП "Юг России" Рутульский р-н школа с. Камбулат Рутульский р-н с. Камбулат Образование | 775,50 | 2012 | Задание на проектирование | 772,50 | - | утеряна | Корректировка или списание на основании заключения о соответствии ПД действующим нормативно-техническим документам | 2020-2024 |
| 34 | 23 | ГУП РД "Дирекция ФЦП "Юг России" Лакский р-н школа с. Кума Лакский р-н с. Кума, РД Образование | 506 | 2012 | Задание на проектирование | 506,00 | - | утеряна | Корректировка или списание на основании заключения о соответствии ПД действующим нормативно-техническим документам | 2020-2024 |
| 35 | 24 | ГУП РД "Дирекция ФЦП "Юг России" Ногайский р-н школа с.Кумбатар Ногайский р-н с.Кумбатар, РД Образование | 746,00 | 2008 | Задание на проектирование | 746,00 | - | утеряна | Корректировка или списание на основании заключения о соответствии ПД действующим нормативно-техническим документам | 2020-2024 |
| 36 | 25 | ГУП РД "Дирекция ФЦП "Юг России" Левашинский р-н. Школа с. Кутиша Левашинский р-н с. Кутиша, РД Образование | 820 | 2008 | Задание на проектирование | 820,00 | - | утеряна | Корректировка или списание на основании заключения о соответствии ПД действующим нормативно-техническим документам | 2020-2024 |
| 37 | 26 | ГУП РД "Дирекция ФЦП "Юг России" Сергокалинский р-н школа с.Махарги Сергокалинский р-н с.Махарги, РД Образование | 713,00 | 2008 | Задание на проектирование | 713,00 | - | утеряна | Корректировка или списание на основании заключения о соответствии ПД действующим нормативно-техническим документам | 2020-2024 |
| 38 | 27 | ГУП РД "Дирекция ФЦП "Юг России" Ахвахский р-н школа с. Местерух Ахвахский р-н с. Местерух, РД Образование | 764 | 2008 | Задание на проектирование | 764,00 | - | утеряна | Корректировка или списание на основании заключения о соответствии ПД действующим нормативно-техническим документам | 2020-2024 |
| 39 | 28 | ГУП РД "Дирекция ФЦП "Юг России" Цунтинский р-н школа с. Мокок Цунтинский р-н с. Мокок Образование | 725,00 | 2011 | Задание на проектирование | 725,00 | - | утеряна | Корректировка или списание на основании заключения о соответствии ПД действующим нормативно-техническим документам | 2020-2024 |
| 40 | 29 | ГУП РД "Дирекция ФЦП "Юг России" Гергебильский р-н Школа с. Мурада Гергебильский р-н с. Мурада, РД Образование | 160 | 2008 | Задание на проектирование | 160,00 | - | утеряна | Корректировка или списание на основании заключения о соответствии ПД действующим нормативно-техническим документам | 2020-2024 |
| 41 | 30 | ГУП РД "Дирекция ФЦП "Юг России" Буйнакский р-н школа с.Н.Каранай Буйнакский р-н с.Н.Каранай, РД Образование | 506,00 | 2008 | Задание на проектирование | 506,00 | - | утеряна | Корректировка или списание на основании заключения о соответствии ПД действующим нормативно-техническим документам | 2020-2024 |
| 42 | 31 | ГУП РД "Дирекция ФЦП "Юг России" Хасавюртовский р-н школа с. Оркачи Хасавюртовский р-н с. Оркачи, РД Образование | 714 | 2008 | Задание на проектирование | 714,00 | - | утеряна | Корректировка или списание на основании заключения о соответствии ПД действующим нормативно-техническим документам | 2020-2024 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|----|----|---|-----------------------|------|---------------------------|----------|---|---------|--|-----------|
| 43 | 32 | ГУП РД "Дирекция ФЦП "Юг России" Ногайский р-н школа с.Орта-Тюбе Ногайский р-н с.Орта-Тюбе, РД Образование | 833,00 | 2008 | Задание на проектирование | 450,00 | - | утеряна | Корректировка или списание на основании заключения о соответствии ПД действующим нормативно-техническим документам | 2020-2024 |
| 44 | 33 | ГУП РД "Дирекция ФЦП "Юг России" Лакский р-н школа с. Сангар Лакский р-н с. Сангар, РД Образование | 467,8 | 2008 | Задание на проектирование | 144,00 | - | утеряна | Корректировка или списание на основании заключения о соответствии ПД действующим нормативно-техническим документам | 2020-2024 |
| 45 | 34 | ГУП РД "Дирекция ФЦП "Юг России" Тляртинский р-н школа с.Саниорта Тляртинский р-н с.Саниорта, РД Образование | 585,20 | 2008 | Задание на проектирование | 174,90 | - | утеряна | Корректировка или списание на основании заключения о соответствии ПД действующим нормативно-техническим документам | 2020-2024 |
| 46 | 35 | ГУП РД "Дирекция ФЦП "Юг России" Тарумовский р-н школа с.Таловка Тарумовский р-н с.Таловка Образование | 13,8 | 2011 | Задание на проектирование | 13,80 | - | утеряна | Корректировка или списание на основании заключения о соответствии ПД действующим нормативно-техническим документам | 2020-2024 |
| 47 | 36 | ГУП РД "Дирекция ФЦП "Юг России" Цумадинский р-н школа с.Тисси Цумадинский р-н с.Тисси, РД Образование | 40 уч. мест 1940,3 | 2008 | Задание на проектирование | 1 940,30 | - | утеряна | Корректировка или списание на основании заключения о соответствии ПД действующим нормативно-техническим документам | 2020-2024 |
| 48 | 37 | ГУП РД "Дирекция ФЦП "Юг России" Хунзахский р-н школа с. Тлайлух Хунзахский р-н с. Тлайлух, РД Образование | 806,3 | 2010 | Задание на проектирование | 790,00 | - | утеряна | Корректировка или списание на основании заключения о соответствии ПД действующим нормативно-техническим документам | 2020-2024 |
| 49 | 38 | ГУП РД "Дирекция ФЦП "Юг России" Ботлихский р-н школа с.Хелетури Ботлихский р-н с.Хелетури, РД Образование | 285,00 | 2011 | Задание на проектирование | 285,00 | - | утеряна | Корректировка или списание на основании заключения о соответствии ПД действующим нормативно-техническим документам | 2020-2024 |
| 50 | 39 | ГУП РД "Дирекция ФЦП "Юг России" Шамильский р-н школа с.Хотода Шамильский р-н с.Хотода, РД Образование | 623,6 | 2008 | Задание на проектирование | 186,40 | - | утеряна | Корректировка или списание на основании заключения о соответствии ПД действующим нормативно-техническим документам | 2020-2024 |
| 51 | 40 | ГУП РД "Дирекция ФЦП "Юг России" Агульский р-н школа с.Хутхул Агульский р-н с.Хутхул, РД Образование | 747,40 | 2008 | Задание на проектирование | 735,00 | - | утеряна | Корректировка или списание на основании заключения о соответствии ПД действующим нормативно-техническим документам | 2020-2024 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|----|----|--|--------------|--------------|---------------------------|-----------|---|---------|--|-----------|
| 52 | 41 | ГУП РД "Дирекция ФЦП "Юг России" Тляратинский р-н школа с. Цимилох Тляратинский р-н с. Цимилох, РД Образование | 652,9 | 2008 | Задание на проектирование | 201,00 | - | утеряна | Корректировка или списание на основании заключения о соответствии ПД действующим нормативно-техническим документам | 2020-2024 |
| 53 | 42 | ГУП РД "Дирекция ФЦП "Юг России" Кулинский р-н школа с. Цийша Кулинский р-н с. Цийша, РД Образование | 725,00 | 2012 | Задание на проектирование | 725,00 | - | утеряна | Корректировка или списание на основании заключения о соответствии ПД действующим нормативно-техническим документам | 2020-2024 |
| 54 | 43 | ГУП РД "Дирекция ФЦП "Юг России" Рутульский р-н школа с.Шиназ Рутульский р-н с.Шиназ, РД Образование | 621 | 2008 | Задание на проектирование | 88,50 | - | утеряна | Корректировка или списание на основании заключения о соответствии ПД действующим нормативно-техническим документам | 2020-2024 |
| 55 | 44 | ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Административное здание в с. Рутул с. Рутул Рутульского района Не жилое | 1179,6 кв.м. | 2018 100% | Задание на проектирование | 59 759,52 | - | имеется | | 2020-2024 |
| 56 | 45 | ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Водовод с.Бамматюрт Хасавюртовский район, с. Бамматюрт Водоснабжение | - | 2018 2020 | Задание на проектирование | 13 509,20 | - | имеется | | 2020-2024 |
| 57 | 46 | ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Водозабор с. Хив Хивского района с. Хив Хивский район, РД Водоснабжение | - | 2019 2020 | Задание на проектирование | 29 451,31 | - | имеется | | 2020-2024 |
| 58 | 47 | ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Водоснабжение с. Куяда Гунибский район, с. Куяда Водоснабжение | - | 2019 2021 | Задание на проектирование | 2 221,00 | - | имеется | | 2020-2024 |
| 59 | 48 | ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Водоснабжение с. Уллусувское Буйнакский район, РД (на землях с. Нижнего Казанище) Водоснабжение | 6 680,00 | 2019 2020 | Задание на проектирование | 2 491,72 | - | имеется | | 2020-2024 |
| 60 | 49 | ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Дет сад на 250 м. с. Каякент с. Каякент, Каякентский район, РД Дошкольно образование | - | 2019 2020 | Задание на проектирование | 2 048,22 | - | имеется | | 2020-2024 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|----|--|---|--------------|---------------------------|----------|---|---------|-----------|
| 61 | 50 | ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Дет сад на 100 м. г. Каспийск (МКР №10) г. Каспийск, РД Дошкольное образование | - | 2019 2020 | Задание на проектирование | 517,54 | - | имеется | 2020-2024 |
| 62 | 51 | ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Дет сад на 100 м. г. Кизляр г. Кизляр, РД Дошкольное образование | - | 2019 2020 | Задание на проектирование | 2 723,58 | - | имеется | 2020-2024 |
| 63 | 52 | ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Дет сад на 100 м. с. Араблинское с. Араблинское, Дербентский район, РД Дошкольное образование | - | 2019 2020 | Задание на проектирование | 1 958,07 | - | имеется | 2020-2024 |
| 64 | 53 | ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Дет сад на 100 м. с. Ленинаул с. Ленинаул, Казбековский район, РД Дошкольное образование | - | 2019 2020 | Задание на проектирование | 2 648,98 | - | имеется | 2020-2024 |
| 65 | 54 | ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Дет сад на 100 м. с. Миарсо с. Миарсо, Ботлихский район, РД Дошкольное образование | - | 2019 2020 | Задание на проектирование | 464,55 | - | имеется | 2020-2024 |
| 66 | 55 | ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Дет сад на 100 м. с. Учкент Кумторкалинский район, с. Учкент, РД Дошкольное образование | - | 2019 2020 | Задание на проектирование | 1 803,65 | - | имеется | 2020-2024 |
| 67 | 56 | ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Дет сад на 100 м. с. Хамаматюрт Бабаюртовском район, с. Хамаматюрт, РД Дошкольное образование | - | 2019 2020 | Задание на проектирование | 1 972,71 | - | имеется | 2020-2024 |
| 68 | 57 | ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Дет сад на 120 м. г. Хасавюрт (МКР Олимпийский) г. Хасавюрт (МКР Олимпийский), РД Дошкольное образование | - | 2019 2020 | Задание на проектирование | 1 300,00 | - | имеется | 2020-2024 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|----|---|---|--------------|---------------------------|----------|---|---------|-----------|
| 69 | 58 | ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Дет сад на 120 м. п. Шамхал-Термен г. Махачкала, п. Шамхал-Термен, РД Дошкольное образование | - | 2018 2020 | Задание на проектирование | 5 507,94 | - | имеется | 2020-2024 |
| 70 | 59 | ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Дет сад на 120 м. с. Баршамай Кайтагский район с. Баршамай Кайтагский район, РД Образование | - | 2019 2020 | Задание на проектирование | 1 320,25 | - | имеется | 2020-2024 |
| 71 | 60 | ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Дет сад на 120 м. с. Джанга (Сираги) с. Джанга (Сираги), Карабудахкентский район, РД Дошкольное образование | - | 2019 2020 | Задание на проектирование | 1 959,24 | - | имеется | 2020-2024 |
| 72 | 61 | ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Дет сад на 120 м. с. Мюерего с. Мюерего, Сергокалинский район РД Дошкольное образование | - | 2019 2020 | Задание на проектирование | 1 320,25 | - | имеется | 2020-2024 |
| 73 | 62 | ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Дет сад на 120 м. с. Новые Викри с. Новые Викри, Каякентский район, РД Дошкольное образование | - | 2019 2020 | Задание на проектирование | 2 012,93 | - | имеется | 2020-2024 |
| 74 | 63 | ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Дет сад на 120 м. с. Сагаси-Дейбук с. Сагаси-Дейбук, Каякентский район, РД Дошкольное образование | - | 2019 2020 | Задание на проектирование | 1 805,32 | - | имеется | 2020-2024 |
| 75 | 64 | ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Дет сад на 120 м. с. Унцукуль с. Унцукуль, Унцукульский район, РД Дошкольное образование | - | 2019 2020 | Задание на проектирование | 1 510,25 | - | имеется | 2020-2024 |
| 76 | 65 | ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Дет сад на 120 м. с. Эндирей с. Эндирей, Хасавюртовский район, РД Дошкольное образование | - | 2019 2020 | Задание на проектирование | 2 172,72 | - | имеется | 2020-2024 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|----|---|---|--------------|---------------------------|----------|---|---------|-----------|
| 77 | 66 | ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Дет сад на 120 м. с. Эрпели с. Эрпели, Буйнакский район, РД Дошкольное образование | - | 2019 2020 | Задание на проектирование | 1 450,25 | - | имеется | 2020-2024 |
| 78 | 67 | ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Дет сад на 200 м. г. Хасавюрт (ул. Датиева) г. Хасавюрт (ул. Датиева), РД Дошкольное образование | - | 2019 2020 | Задание на проектирование | 2 401,31 | - | имеется | 2020-2024 |
| 79 | 68 | ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Дет сад на 120 м. в с. Кафыр-Кумух с. Кафыр-Кумух, Буйнакский район, РД Дошкольное образование | - | 2019 2020 | Задание на проектирование | 1 399,13 | - | имеется | 2020-2024 |
| 80 | 69 | ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Дет сад на 120 м. г. Хасавюрт (40 лет окт) г. Хасавюрт (40 лет окт), РД Дошкольное образование | - | 2019 2020 | Задание на проектирование | 512,01 | - | имеется | 2020-2024 |
| 81 | 70 | ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Дет сад на 120 м. с. Ботаурт с. Ботаурт, Хасавюртовский район, РД Дошкольное образование | - | 2019 2020 | Задание на проектирование | 1 929,51 | - | имеется | 2020-2024 |
| 82 | 71 | ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Дет сад на 200 м с. Куруш с. Куруш, Хасавюртовский район, РД Дошкольное образование | - | 2019 2020 | Задание на проектирование | 2 394,39 | - | имеется | 2020-2024 |
| 83 | 72 | ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Дет сад на 200 м. в с. Тарумовка с. Тарумовка, Тарумовский район, РД Дошкольное образование | - | 2019 2020 | Задание на проектирование | 3 017,14 | - | имеется | 2020-2024 |
| 84 | 73 | ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Дет сад на 200 м. г. Даг. Огни г. Дагестанские Огни, РД Дошкольное образование | - | 2019 2020 | Задание на проектирование | 2 034,02 | - | имеется | 2020-2024 |
| 85 | 74 | ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Дет сад на 200 м. г. Дербент г. Дербент, РД Дошкольное образование | - | 2019 2020 | Задание на проектирование | 2 106,59 | - | имеется | 2020-2024 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|----|--|---|--------------|---------------------------|----------|---|---------|-----------|
| 86 | 75 | ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Дет сад на 200 м. г. Махачкала (Ипподром) г. Махачкала (Ипподром), РД Дошкольное образование | - | 2019 2020 | Задание на проектирование | 2 079,17 | - | имеется | 2020-2024 |
| 87 | 76 | ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Дет сад на 200 м. г. Махачкала (МКР ДОСААФ) г. Махачкала (МКР ДОСААФ), РД Дошкольное образование | - | 2019 2020 | Задание на проектирование | 3 090,01 | - | имеется | 2020-2024 |
| 88 | 77 | ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Дет сад на 200 м. г. Махачкала (п. Богатыревка) г. Махачкала (п. Богатыревка), РД Дошкольное образование | - | 2019 2020 | Задание на проектирование | 3 217,10 | - | имеется | 2020-2024 |
| 89 | 78 | ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Дет сад на 200 м. п. Сулак г. Махачкала п. Сулак г. Махачкала, РД Дошкольное образование | - | 2019 2020 | Задание на проектирование | 656,39 | - | имеется | 2020-2024 |
| 90 | 79 | ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Дет сад на 200 м. с. Доргели с. Доргели, Карабудахкентский район, РД Дошкольное образование | - | 2019 2020 | Задание на проектирование | 2 410,32 | - | имеется | 2020-2024 |
| 91 | 80 | ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Дет сад на 200 м. с. Нечаевка Кизилюртский район, с. Нечаевка, РД Дошкольное образование | - | 2019 2020 | Задание на проектирование | 2 394,39 | - | имеется | 2020-2024 |
| 92 | 81 | ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Дет сад на 250 м. г. Буйнакск (МКР Молодежный) г. Буйнакск (МКР Молодежный), РД Дошкольное образование | - | 2019 2020 | Задание на проектирование | 2 465,28 | - | имеется | 2020-2024 |
| 93 | 82 | ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Дет сад на 250 м. г. Буйнакск (ул. Шихова 120) г. Буйнакск (ул. Шихова 120), РД Дошкольное образование | - | 2019 2020 | Задание на проектирование | 2 162,28 | - | имеется | 2020-2024 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----|----|--|---|--------------|---------------------------|----------|---|---------|-----------|
| 94 | 83 | ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Дет сад на 250 м. г. Дербент г. Дербент, РД Дошкольное образование | - | 2019 2020 | Задание на проектирование | 2 879,93 | - | имеется | 2020-2024 |
| 95 | 84 | ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Дет сад на 250 м. г. Избербаш (Морская 2) г. Избербаш (ул. Морская 2), РД Дошкольное образование | - | 2019 2020 | Задание на проектирование | 2 474,61 | - | имеется | 2020-2024 |
| 96 | 85 | ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Дет сад на 250 м. г. Избербаш (ул. Российская 15) г. Избербаш (ул. Российская 15), РД Дошкольное образование | - | 2019 2020 | Задание на проектирование | 2 472,06 | - | имеется | 2020-2024 |
| 97 | 86 | ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Дет сад на 250 м. г. Каспийск (МКР №10) г. Каспийск (МКР №10), РД Дошкольное образование | - | 2019 2020 | Задание на проектирование | 3 878,10 | - | имеется | 2020-2024 |
| 98 | 87 | ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Дет сад на 250 м. г. Каспийск (МКР №11) г. Каспийск (МКР №11), РД Дошкольное образование | - | 2019 2020 | Задание на проектирование | 2 645,93 | - | имеется | 2020-2024 |
| 99 | 88 | ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Дет сад на 250 м. г. Каспийск (МКР Кемпинг) г. Каспийск (МКР Кемпинг), РД Дошкольное образование | - | 2019 2020 | Задание на проектирование | 2 840,71 | - | имеется | 2020-2024 |
| 100 | 89 | ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Дет сад на 250 м. г. Кизилорт г. Кизилорт, РД Дошкольное образование | - | 2019 2020 | Задание на проектирование | 679,33 | - | имеется | 2020-2024 |
| 101 | 90 | ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Дет сад на 250 м. г. Кизилорт (2) г. Кизилорт, РД Дошкольное образование | - | 2019 2020 | Задание на проектирование | 2 492,86 | - | имеется | 2020-2024 |
| 102 | 91 | ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Дет сад на 250 м. г. Кизляр г. Кизляр, РД Дошкольное образование | - | 2019 2020 | Задание на проектирование | 2 644,09 | - | имеется | 2020-2024 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----|---|---|---------------|---------------------------|----------|---|---------|---|-----------|
| 103 | 92 ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Дет сад на 250 м. г. Махачкала (МКР Ак-Гель) г. Махачкала (МКР Ак-Гель), РД Дошкольное образование | - | 2019 2020 | Задание на проектирование | 710,56 | - | имеется | | 2020-2024 |
| 104 | 93 ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Дет сад на 250 м. п. Новый Хушет г. Махачкала п. Новый Хушет г. Махачкала, РД Дошкольное образование | - | 2019 2020 | Задание на проектирование | 2 254,54 | - | имеется | | 2020-2024 |
| 105 | 94 ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Дет сад на 250 м. с. Карабудахкент с. Карабудахкент, Карабудахкентский район, РД Дошкольное образование | - | 2019 2020 | Задание на проектирование | 2 151,32 | - | имеется | | 2020-2024 |
| 106 | 95 ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Дет сад на 250 м. с. Уллуая с. Уллуая, Левашинский район, РД Дошкольное образование | - | 2019 2020 | Задание на проектирование | 3 878,10 | - | имеется | | 2020-2024 |
| 107 | 96 ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Дет сад на 60 м. г. Буйнакск (Али-Клыча) г. Буйнакск (Али-Клыча), РД Дошкольное образование | - | 2019 2020 | Задание на проектирование | 1 155,53 | - | имеется | | 2020-2024 |
| 108 | 97 ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Дет сад на 60 м. г. Дербент г. Дербент, РД Дошкольное образование | - | 2019 2020 | Задание на проектирование | 1 223,83 | - | имеется | | 2020-2024 |
| 109 | 98 ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Дет сад на 60 м. г. Махачкала (ул. Азиза-Алиева) г. Махачкала (ул. Азиза-Алиева), РД Дошкольное образование | - | 2019- 2020 | Задание на проектирование | 374,06 | - | имеется | | 2020-2024 |
| 110 | 99 ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Дет сад на 60 м. г. Махачкала (ул.Фонвизина 6) г. Махачкала (ул.Фонвизина 6), РД Дошкольное образование | - | 2019 2020 | Задание на проектирование | 374,06 | - | имеется | | 2020-2024 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----|-----|--|-----------|--------------|---------------------------|-----------|---|---------|-----------|
| 111 | 100 | ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Дет сад на 60 м. с. Буртунай Казбековский район, с. Буртунай, РД Дошкольное образование | - | 2019 2020 | Задание на проектирование | 1 063,44 | - | имеется | 2020-2024 |
| 112 | 101 | ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Дет сад на 60 м. с. Кульзэб с. Кульзэб, Кизилюртовский район, РД Дошкольное образование | - | 2018 2020 | Задание на проектирование | 3 021,33 | - | имеется | 2020-2024 |
| 113 | 102 | ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Дет сад на 60 м. с. Магарамкент с. Магарамкент, Магарамкентский район, РД Дошкольное образование | - | 2019 2020 | Задание на проектирование | 1 238,76 | - | имеется | 2020-2024 |
| 114 | 103 | ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Дет сад на 60 м. с. Сиртыч с. Сиртыч, Табасаранский район, РД Дошкольное образование | - | 2019 2020 | Задание на проектирование | 1 174,14 | - | имеется | 2020-2024 |
| 115 | 104 | ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Дет сад на 60 м. с. Тинди с. Тинди, Цумадинский район, РД Дошкольное образование | - | 2019 2020 | Задание на проектирование | 1 294,45 | - | имеется | 2020-2024 |
| 116 | 105 | ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Дет сад на 100 м г. Избербаш г. Избербаш, РД Дошкольное образование | - | 2018 2020 | Задание на проектирование | 5 041,61 | - | имеется | 2020-2024 |
| 117 | 106 | ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Детсад в с. Мугарты с. Мугарты, Дербентский район, РД Дошкольное образование | 7 699,59 | 2019 2021 | Задание на проектирование | 36 429,31 | - | имеется | 2020-2024 |
| 118 | 107 | ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Республиканская Детская клиническая больница г. Махачкала, РД Здравоохранение | 51 247,16 | 2019 2020 | Задание на проектирование | 9 041,03 | - | имеется | 2020-2024 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----|-----|--|------------|--------------|---------------------------|------------|------------|---------|-----------|
| 119 | 108 | ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Спортивно-оздоровительный комплекс с. Кидеро Цунтинского района с. Кидеро Цунтинский район, РД Объект спорта | - | 2013 2020 | Задание на проектирование | 1 000,00 | - | имеется | 2020-2024 |
| 120 | 109 | ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Храх-Уба и Урьян-Уба переселение Магарамкентский район, РД | 155 030,38 | 2014 2020 | Задание на проектирование | 48 130,07 | - | имеется | 2020-2024 |
| 121 | 110 | ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Школа в с.Новокостек с.Новокостек Хасавюртовский район, РД Общее Образование | - | 2019 2020 | Задание на проектирование | 670,51 | - | имеется | 2020-2024 |
| 122 | 111 | ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Школа № 26 г. Махачкала г. Махачкала, РД Общее Образование | 82 167,34 | 20182019 | Задание на проектирование | 347 413,57 | 347 413,57 | имеется | 2020-2024 |
| 123 | 112 | ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Школа № 27 г. Махачкала г. Махачкала, РД Общее Образование | - | 2019 2020 | Задание на проектирование | 484,25 | - | имеется | 2020-2024 |
| 124 | 113 | ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Школа № 36 г. Махачкала г. Махачкала, РД Общее Образование | - | 20192021 | Задание на проектирование | 3 010,52 | - | имеется | 2020-2024 |
| 125 | 114 | ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Школа № 41 Загородный г.Махачкала г. Махачкала пос. Загородный, РД Общее Образование | - | 2019 2020 | Задание на проектирование | 2 266,41 | - | имеется | 2020-2024 |
| 126 | 115 | ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Школа № 58 пос. Семендер г. Махачкала г. Махачкала пос. Семендер, РД Общее Образование | - | 2019 2020 | Задание на проектирование | 6 693,29 | - | имеется | 2020-2024 |
| 127 | 116 | ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Школа №1 с. Эндирей с. Эндирей, Хасавюртовский район, РД Общее Образование | - | 2019 2020 | Задание на проектирование | 3 524,57 | - | имеется | 2020-2024 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----|-----|--|-----------|--------------|---------------------------|----------|---|---------|-----------|
| 128 | 117 | ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Школа №2 с. Эндирей с. Эндирей, Хасавюртовский район, РД Общее Образование | - | 2019 2020 | Задание на проектирование | 3 000,00 | - | имеется | 2020-2024 |
| 129 | 118 | ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Школа в п. Шамхал г. Махачкала г. Махачкала, РД Общее Образование | - | 2019 2021 | Задание на проектирование | 1 860,00 | - | имеется | 2020-2024 |
| 130 | 119 | ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Школа в с. Авадан с. Авадан, Докузпаринский район, РД Общее Образование | - | 2019 2020 | Задание на проектирование | 650,51 | - | имеется | 2020-2024 |
| 131 | 120 | ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Школа в с. Арадерих с. Арадерих, Гумбетовский район, РД Общее Образование | - | 2012 2020 | Задание на проектирование | 3 904,80 | - | имеется | 2020-2024 |
| 132 | 121 | ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Школа в с. Миглакасиахи с. Миглакасиахи, Сергокалинский район, РД Общее Образование | - | 2019 2020 | Задание на проектирование | 2 199,06 | - | имеется | 2020-2024 |
| 133 | 122 | ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Школа в с. Оружба Магарамкентском район, с. Оружба, РД Общее Образование | - | 2018 2020 | Задание на проектирование | - | - | имеется | 2020-2024 |
| 134 | 123 | ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Школа в с. Рахата с. Рахата, Ботлихский район, РД Общее Образование | - | 2018 2020 | Задание на проектирование | 3 225,03 | - | имеется | 2020-2024 |
| 135 | 124 | ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Школа в с.Тисси Цумадинского района с.Тисси Цумадинсктй район, РД Общее Образование | - | 2019 2020 | Задание на проектирование | 509,99 | - | имеется | 2020-2024 |
| 136 | 125 | ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Школа в с. Унты Гунибского района с. Унты Гунибский район, РД Общее Образование | 17 669,89 | 2019 2021 | Задание на проектирование | 1 948,30 | - | имеется | 2020-2024 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|-----|--|-------------------------|---|---|----------|---|---------|--|
| 137 | 126 | ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Школа в с. Хамавюрт с. Хамавюрт, Хасавюртовский район, РД Общее Образование | - | 2019 2021 | Задание на проектирование | 2 523,34 | - | имеется | 2020-2024 |
| 138 | 127 | ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Школа на 1000 м. в г. Каспийск (СОШ №2) г. Каспийск, РД Общее Образование | - | 2019 2020 | Задание на проектирование | 5 365,80 | - | имеется | 2020-2024 |
| 139 | 128 | ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Школа на 120 м. с. Гигатли с. Гигатли, Цумадинский район, РД Общее Образование | - | 2018 2020 | Задание на проектирование | 3 224,07 | - | имеется | 2020-2024 |
| 140 | 129 | ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Школа на 120 м. с. Кванада с. Кванада, Цумадинский район, РД Общее Образование | - | 2018 2020 | Задание на проектирование | 2 804,50 | - | имеется | 2020-2024 |
| 141 | 130 | ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Школа на 300 м. г. Каспийск (СОШ №1) г. Каспийск, РД Общее Образование | - | 2019 2020 | Задание на проектирование | 481,23 | - | имеется | 2020-2024 |
| 142 | 131 | ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Школа на 604 м. №38 г. Махачкала г. Махачкала, РД Общее Образование | - | 2019 2020 | Задание на проектирование | 1 049,70 | - | имеется | 2020-2024 |
| 143 | 132 | ГКУ РД "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Школа на 804 уч. м. в с. Солнечное Хасавюртовского р-на с. Солнечное, Хасавюртовский район, РД Общее Образование | - | 2019 2020 | Задание на проектирование | 2 861,90 | - | имеется | 2020-2024 |
| 3 Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан | | | | | | | | | |
| 144 | 1 | ГКУ РД «Дагводсервис» Строительство берегоукрепительных сооружений с. Маали Гергебильского р-на РД, ПСД с. Маали Гергебильского р-на РД Берегоукрепительные работы | 1 307 п.м. 111 650,6 | 2023 г. 2013 г. Строительство не начато | Гос. программа, утвержденная Постановлением Правительства РД от 22.12.2014 г. № 657 «Охрана окружающей среды в РД» | 900 | 0 | имеется | Включение объекта в Госпрограмму РФ и начало строительства 2023-2024 г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|-----|---|--|---|---|---|----------|---|---------|--|--------------|
| 145 | 2 | ГКУ РД «Дагводсервис» Строительство берегоукрепительных сооружений на р. Самур с. Азадоглы Магарамкентского р-на РД. ПСД с. Азадоглы Магарамкентского р-на РД Берегоукрепительные работы | 3 505 п.м. 160 138,4 | 2022 г. 2013 г. Строительство не начато | Гос. программа, утвержденная Постановлением Правительства РД от 22.12.2014 г. № 657 «Охрана окружающей среды в РД» | 1 450,00 | 0 | имеется | Включение объекта в Госпрограмму РФ и начало строительства | 2022-2023 г. |
| 146 | 3 | ГКУ РД «Дагводсервис» Стр-во берегозащитных сооружений на р. Андийское Койсу и р.Кочалинка с.Агвали и с.Кочали Цумадинского р-на РД ПСД с.Агвали и с.Кочали Цумадинского р-на РД Берегоукрепительные работы | Дамба 165 п.м. Подпорная стенка 552 п.м. 66 238,9 | 2022 г. 2012 г. Строительство не начато | Гос. программа, утвержденная Постановлением Правительства РД от 22.12.2014 г. № 657 «Охрана окружающей среды в РД» | 1 130,00 | 0 | имеется | Включение объекта в Госпрограмму РФ и начало строительства | 2022-2023 г. |
| 147 | 4 | ГКУ РД «Дагводсервис» Береукр и противопмер-я на р.Ансалтинка с.Рахата Ботлихского р-на РД ПСД с.Рахата Ботлихского р-на РД Берегоукрепительные работы | 511 п.м. 46 248,4 | 2022 г. 2012 г. Строительство не начато | Гос. программа, утвержденная Постановлением Правительства РД от 22.12.2014 г. № 657 «Охрана окружающей среды в РД» | 1 104,00 | 0 | имеется | Включение объекта в Госпрограмму РФ и начало строительства | 2022-2023 г. |
| 148 | 5 | ГКУ РД «Дагводсервис» Строительство берегозащитных сооружений с. Гимры Унцукульского р-на РД ПСД с. Гимры Унцукульского р-на РД Берегоукрепительные работы | 393 п.м. 34 108,10 | 2022 г. 2013 г. Строительство не начато | Гос. программа, утвержденная Постановлением Правительства РД от 22.12.2014 г. № 657 «Охрана окружающей среды в РД» | 1 100,00 | 0 | имеется | Включение объекта в Госпрограмму РФ и начало строительства | 2023-2024 г. |
| 149 | 6 | ГКУ РД «Дагводсервис» Строительство берегоукрепительных сооружений на р.Унсалтен с.Муни Ботлихского р-на РД ПСД с.Муни Ботлихского р-на РД Берегоукрепительные работы | 550 п.м. 75 575,3 | 2022 г. 2013 г. Строительство не начато | Гос. программа, утвержденная Постановлением Правительства РД от 22.12.2014 г. № 657 «Охрана окружающей среды в РД» | 970 | 0 | имеется | Включение объекта в Госпрограмму РФ и начало строительства | 2022-2023 г. |
| 150 | 7 | ГКУ РД «Дагводсервис» Строительство берегоукрепительных сооружений на р.Хзанор с. Бежта Бежтинский участок РД ПСД с. Бежта Бежтинский участок РД Берегоукрепительные работы | 266 п.м. 25 927,20 | 2023 г. 2013 г. Строительство не начато | Гос. программа, утвержденная Постановлением Правительства РД от 22.12.2014 г. № 657 «Охрана окружающей среды в РД» | 920 | 0 | имеется | Включение объекта в Госпрограмму РФ и начало строительства | 2023-2024 г. |
| 151 | 8 | ГКУ РД «Дагводсервис» Строительство берегоукрепительных сооружений на р.Сулак пос. Глав Сулак Кировского р-на г. Махачкала РД ПСД г. Махачкала РД Берегоукрепительные работы | 240 п.м. 209 207,6 | 2022 г. 2013 г. Строительство не начато | Гос. программа, утвержденная Постановлением Правительства РД от 22.12.2014 г. № 657 «Охрана окружающей среды в РД» | 1 490,40 | 0 | имеется | Включение объекта в Госпрограмму РФ и начало строительства | 2022-2023 г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|-----|---|---|----------------------|---|---|----------|---|---------|--|--------------|
| 152 | 9 | ГКУ РД «Дагводсервис» Строительство берегоукрепительных сооружений на р.Тлярятинка с. Тлярата Гумбетовский р-н РД ПСД с. Тлярата Гумбетовский р-н РД Берегоукрепительные работы | 672 п.м. 45 243,0 | 2022 г. 2013 г. Строительство не начато | Гос. программа, утвержденная Постановлением Правительства РД от 22.12.2014 г. № 657 «Охрана окружающей среды в РД» | 1 080,00 | 0 | имеется | Включение объекта в Госпрограмму РФ и начало строительства | 2022-2023 г. |
| 153 | 10 | ГКУ РД «Дагводсервис» Берегоукрепительные работы на р.Сулак СПК «Гиничуллинский ПСД» Берегоукрепительные работы | 170 п.м. 20 145,7 | 2023 г. 2015 г. Строительство не начато | Гос. программа, утвержденная Постановлением Правительства РД от 22.12.2014 г. № 657 «Охрана окружающей среды в РД» | 1 501,80 | 0 | имеется | Включение объекта в Госпрограмму РФ и начало строительства | 2023-2024 г. |
| 154 | 11 | ГКУ РД «МСНПО «Дагестанберегозащита» ПСД - Берегоукрепительные мероприятия МКРГ-1 Приморский г. Махачкала РД, г. Махачкала Природоохранное | 75,400 | - | * | 0,00 | - | - | - | - |
| 155 | 12 | ГКУ РД «МСНПО «Дагестанберегозащита» ПСД - Берегоукрепление на территории Махачкалинской перевалочной нефтебазы от насосной станции до Черного камня РД, г. Махачкала Природоохранное | 25,890 | - | * | 0,00 | - | - | - | - |
| 156 | 13 | ГКУ РД «МСНПО «Дагестанберегозащита» ПСД - Обеспечение условий мореплавания в порту г. Каспийска ОПБ кораблей ФПС ФСБ РФ РД, г. Каспийск Природоохранное | 23 181,98 | - | * | 0,00 | - | - | - | - |
| 157 | 14 | ГКУ РД «МСНПО «Дагестанберегозащита» ПСД - Пункт базирования корабельно-катерного состава пограничного управления ФСБ России (2 очередь) г. Каспийск (Республика Дагестан) РД, г. Каспийск Природоохранное | 15 717,79 | - | * | 0,00 | - | - | - | - |
| 158 | 15 | ГКУ РД «МСНПО «Дагестанберегозащита» ПСД - Строительство берегоукрепительной дамбы в устье р. Шура-озень на берегу Каспийского моря в Кировском районе г. Махачкала, РД РД, г. Махачкала Природоохранное | 24,070 | - | * | 0,00 | - | - | - | - |
| 4 | Министерство культуры Республики Дагестан | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|--|-------------------------------|---|---|-----------|------|---------|---|-----------------|
| 159 | 1 Министерство культуры Республики Дагестан Строительство нового здания ГБУ "Государственный Табасаранский драматический театр" Республика Дагестан, город Дербент, улица 3 Интернационала, 15 Объект культуры | 300 мест 298 264,76 | 2021 – 2022 гг. - Техническая готовность объекта капитального строительства - 0 % | План мероприятий по реализации основных положений Послания Главы Республики Дагестан Народному Собранию Республики Дагестан от 20 марта 2019 года | 10 953,98 | 0,00 | Имеется | Включение объекта в РИП на 2021 – 2022 гг. | 2021 – 2022 гг. |
| 5 Администрация ГО "город Кизляр" | | | | | | | | | |
| 160 | 1 Администрация ГО "г.Кизляр" Реконструкция систем водоснабжения г. Кизляр (ПСД) РД, г.Кизляр Объект водоснабжения | 30639 м 255 328,91 | 2021 - 0% | РИП | 12 500,00 | 0,00 | Имеется | Примечание: получено положительное заключение государственной экспертизы в ГАУ РД "Государственная экспертиза проектов" №05-1-1-3-038944-2020 от 17.08.2020 г. Подана заявка в Минстрой РД для включения объекта в федеральный проект "Чистая вода" | 2021 г. |
| 6 Администрация МО "Рутульский район" | | | | | | | | | |
| 161 | 1 Администрация МР «Рутульский район» Подводящий водопровод «Амсар-Кала-Куфа-Рутул» В границах нас. пунктов Амсар; Кала; Куфа; Рутул, РД Водоснабжение | 30л/сек. 162 205,603 | 2019-2022гг. 4,82 % | Муниципальный контракт | 7 824,95 | 0 | имеется | Начать строительство подводящего водопровода | 2022 г. |
| 162 | 2 Администрация МР «Рутульский район» Подводящий водопровод Амсар-Кала-Куфа-Рутул В границах нас. пунктов Ихрек, Аран, РД Водоснабжение | 20л/сек. 97 464,0 | 2019-2021 г. 4,99 % | Муниципальный контракт | 4 863,46 | 0 | имеется | Начать строительство подводящего водопровода | 2021 г. |
| 7 Администрация МО "Хасавюртовский район" | | | | | | | | | |
| 163 | 1 МКУ «Единая служба заказчика» 1 этап Строительство 2 оч. районной больницы в с. Ботаюрт с. Ботаюрт Хасавюртовский район, РД Здравоохранение | 190 коек 1 060 000,00 | 2021-2022 2021-2022 0% | В рамках РИП - 2014 | 13 500,00 | | имеется | В связи со строительством многофункционального центра Минобороны РФ необходима разработка новой ПСД | 20.12.2022 |
| 164 | 2 МКУ «Единая служба заказчика» Водоснабжение в с. Аксай(2 этап) с. Аксай Хасавюртовский район, РД Водоснабжение | 938,1 м3 в сутки 73 456,60 | 2021-2022 2021-2022 0% | В рамках РИП - 2011 | 2 684,91 | | имеется | Минстроем РД разработана новая ПСД, в связи с чем необходимость в данном проекте отпала | 20.12.2022 |
| 165 | 3 МКУ «Единая служба заказчика» Строительство пристройки на 200 уч.м. к школе №1 в с. Эндирей с. Эндирей Хасавюртовский района, РД Общее образование | 200 уч. мест 28 330,00 | 2021 2021 0% | Распоряжение главы района | 913,70 | | имеется | Минстроем РД разработана новая ПСД, ведется строительство новой школы на 504 уч. мест, в связи с чем необходимость в данном проекте отпала | 20.12.2021 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|-----|----|---|--------------------------------|----------------------|--|-----------|---|---------|--|------------|
| 166 | 4 | МКУ «Единая служба заказчика» Строительство пристройки на 200 уч.м. к школе №2 в с. Эндирей с. Эндирей Хасавюртовский район, РД Общее образование | 200 уч. мест 25 260,00 | 2021 2021 0% | Распоряжение главы района | 847,00 | | имеется | Минстроем РД разработана новая ПСД, ведется строительство новой школы на 300 уч. мест, в связи с чем необходимость в данном проекте отпала | 20.12.2020 |
| 167 | 5 | МКУ «Единая служба заказчика» Строительство газопровода СД к нов. микрорайону в с. Аджиорт с. Аджимагагаторт Хасавюртовский район, РД Газификация | 300 м.п. 285,70 | 0 0% | Распоряжение главы района | 210,12 | | имеется | В 2019 году разработано новое ПСД с учетом увеличения микрорайона и был заключен на строительство данного газопровода. Работы выполнены, оплата произведена в 2019 году | 20.12.2019 |
| 168 | 6 | МКУ «Единая служба заказчика» Реконструкция водопров. сетей в с. Костек с. Костек Хасавюртовского района, РД Водоснабжение | 384,61 м3 в сутки 17 130,72 | 2021 0% | Распоряжение главы района | 44,32 | | имеется | Необходимо произвести корректировку ПСД с учетом новых требований к данному виду работ. При отсутствии возможности финансирования предлагается списание произведенных затрат | 20.12.2021 |
| 169 | 7 | МКУ «Единая служба заказчика» Капитальный ремонт здания СДК с. Чагаротар с. Чагаротар Хасавюртовский район, РД Объект культуры | 453,15 м 221 243,90 | 2021-2022 0 0% | Распоряжение главы района | 20,00 | | имеется | Объект включен в федеральную программу развития культуры на 2022 год. | 20.12.2022 |
| 170 | 8 | МКУ «Единая служба заказчика» Газификация нового микрорайона в с. Хамавюрт Хасавюртовского района. ул. Победы, Строительная, Мира, Вишневского, с. Хамавюрт Хасавюртовский район, РД Газификация | 3644 м.п. 4 434,55 | 2021 0 0% | Распоряжение главы района | 139,50 | | имеется | Документация по объекту предоставлена в Минсельхоз РД для включения в план финансирования по программе «Развитие сельских территорий» | 20.12.2021 |
| 171 | 9 | МКУ «Единая служба заказчика» Газификация нового микрорайона в с. Хамавюрт Хасавюртовского района. ул. Полевая с. Хамавюрт Хасавюртовский район, РД Газификация | 1702 м.п. 2 304,31 | 2021 0 0% | Распоряжение главы района | 112,13 | | имеется | Документация по объекту предоставлена в Минсельхоз РД для включения в план финансирования по программе «Развитие сельских территорий» | 20.12.2021 |
| 172 | 10 | МКУ «Единая служба заказчика» Газификация нового микрорайона в с.Эндирей (1 оч.) с. Эндирей Хасавюртовский район, РД Газификация | 7527 м.п. 8 494,45 | 2021 0 0% | Распоряжение главы района | 288,42 | | имеется | Документация по объекту предоставлена в Минсельхоз РД для включения в план финансирования по программе «Развитие сельских территорий» | 20.12.2021 |
| 173 | 11 | МКУ «Единая служба заказчика» Кап. ремонт дороги ул. Гамидова в с. Эндирей с. Эндирей Хасавюртовский район, РД Дорожное хозяйство | 291м.п. 1 839 010,00 | 0 2020 100% | Распоряжение главы района №453 от 22.11.2019г. | 43 741,90 | | имеется | Произведена оплата за разработку ПСД. Строительно-монтажные работы ведутся в 2020 году. | 30.09.2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|-----|----|---|----------------------------|-------------------|--|-----------|---|---------|--|------------|
| 174 | 12 | МКУ «Единая служба заказчика» Кап. ремонт дороги ул. Школьная и площадок, прилегающих к школе в с. Акбулатюр с. Акбулатюр Хасавюртовский район, РД Дорожное хозяйство | 711,3 м.п. 6 682 880,00 | 0 2020 100% | Распоряжение главы района №14 от 20.01.2020 | 25 007,40 | | имеется | Произведена оплата за разработку ПСД. Строительно-монтажные работы ведутся в 2020 году. | 30.09.2020 |
| 175 | 13 | МКУ «Единая служба заказчика» Ремонт дорожного покрытия ул. Аджиева в сел. Хамавюрт (2 эт.) с. Хамавюрт Хасавюртовский район, РД Дорожное хозяйство | 1210 м.п. 7 034 540,00 | 0 2020 100% | Распоряжение главы района № 98 от 20.04.2020г. | 63 993,00 | | имеется | Произведена оплата за разработку ПСД. Строительно-монтажные работы завершены в 2020 году. Объект введен в эксплуатацию | 15.08.2020 |
| 176 | 14 | МКУ «Единая служба заказчика» Ремонт дорожного покрытия ул. Андропова в с. Муцалаул с. Муцалаул Хасавюртовский район, РД Дорожное хозяйство | 970 м.п. 4 316 880,00 | 0 2020 100% | Распоряжение главы района № 98 от 20.04.2020г. | 46 978,00 | | имеется | Произведена оплата за разработку ПСД. Строительно-монтажные работы завершены в 2020 году. Объект введен в эксплуатацию | 15.08.2020 |
| 177 | 15 | МКУ «Единая служба заказчика» Ремонт дорожного покрытия ул. Боташева в с. Боташорт с. Боташорт Хасавюртовский район, РД Дорожное хозяйство | 470 м.п. 2 039 770,00 | 0 2020 100% | Распоряжение главы района № 98 от 20.04.2020г. | 24 983,00 | | имеется | Произведена оплата за разработку ПСД. Строительно-монтажные работы завершены в 2020 году. Объект введен в эксплуатацию | 20.07.2020 |
| 178 | 16 | Ремонт дорожного покрытия ул. Школьная в с. Цияб-Ичичали с. Цияб-Ичичали Хасавюртовский район, РД Дорожное хозяйство | 548 м.п. 2 628 070,00 | 0 2020 100% | Распоряжение главы района № 98 от 20.04.2020г. | 33 988,50 | | имеется | Произведена оплата за разработку ПСД. Строительно-монтажные работы завершены в 2020 году. Объект введен в эксплуатацию | 20.08.2020 |
| 179 | 17 | МКУ «Единая служба заказчика» ПСД "Капитальный ремонт покрытия поселковой дороги в с. Лаклакюрт Хасавюртовского района" с. Лаклакюрт Хасавюртовский район, РД Дорожное хозяйство | 3000 м.п. 5 889 319,00 | 0 0 0% | Распоряжение главы района | 95 200,00 | | имеется | Использование ПСД не возможно в связи с тем, что проект экспертизу не прошел, предлагается списание произведенных затрат | 20.12.2020 |
| 180 | 18 | МКУ «Единая служба заказчика» ПСД "Кап. ремонт ул. Южная и устройства площадки в с. Тотурбийкала" с. Тотурбийкала Хасавюртовский район, РД Дорожное хозяйство | 335 м.п. 2 537 713,00 | 0 0 0% | Распоряжение главы района | 97 282,00 | | имеется | Использование ПСД не возможно в связи с тем, что проект экспертизу не прошел, предлагается списание произведенных затрат | 20.12.2020 |
| 181 | 19 | МКУ «Единая служба заказчика» ПСД "Кап. ремонт улицы им. Мусаева Д. в с. Боташорт" с. Боташорт Хасавюртовский район, РД Дорожное хозяйство | 400 м.п. 1 884 100,00 | 0 0 0% | Распоряжение главы района | 10 000,00 | | имеется | Использование ПСД не возможно в связи с тем, что проект экспертизу не прошел. В 2018 году было разработано новое ПСД в которую данная улица была включено в том числе. Работы завершены, объект введен в эксплуатацию. Предлагается произвести списание произведенных затрат | 20.12.2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|--|----|---|---------------------------|--------------------|--|-----------|---|-----------------------------------|--|---------------|
| 182 | 20 | МКУ «Единая служба заказчика» Ремонт дорожного покрытия ул.Заводская с. Сивух ул.Заводская, с. Сивух Хасавюртовский район, РД Дорожное хозяйство | 1100 м.п. 5 680 060,00 | 0 2020 100% | Распоряжение главы района № 98 от 20.04.2020г. | 59 013,00 | | имеется | Произведена оплата за разработку ПСД. Строительно-монтажные работы завершены в 2020 году. Объект введен в эксплуатацию | 25.07.2020 |
| 8 Администрация МО "Шамильский район" | | | | | | | | | | |
| 183 | 1 | Администрация МО «Шамильский район» ПСД «Водоснабжение с.Хебда Шамильского района РД» РД,Шамильский район,с.Хебда ул.Имама Шамиля линия 11 Водоснабжение | 112 434 79 001, 210 | 2019 2020 0% | Контракт № 030330000951900009 от 01.11.2019 г. | 2 766,40 | | На стадии получения госэкспертизы | После получения экспертизы приступить к строительству водопровода | до 31.12.2020 |

**Количество занесенных объектов в РАЗДЕЛЫ
I-VIII**

| № | Наименование | количество | сверка | Предложения |
|---|--------------|-------------|--------|-----------------------------|
| 1 | Раздел I | 558 | + | завершение строительством |
| 2 | Раздел II | 0 | | консервация |
| 3 | Раздел III | 4 | + | приватизация |
| 4 | Раздел IV | 0 | | передача в концессию |
| 5 | Раздел V | 93 | + | передача др. хоз. субъектам |
| 6 | Раздел VI | 74 | + | списание и снос |
| 7 | Раздел VII | 358 | + | принятие в гос. казну |
| 8 | Раздел VIII | 183 | + | ОНС, стр-во кот-х не начато |
| | ИТОГО | 1270 | | |

1270 единиц ОНС
внесен в общий
ведомственный план

