СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Мониторинг
реализации национальных (региональных) проектов в Республике Дагестан (II квартал 2024 года)

МАХАЧКАЛА 2024

Содержание

1. Общие положения……..... 4

2. Национальный проект «Демография» ……..... 7

2.1 Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» ……... 9

2.2 Региональный проект «Содействие занятости» ……..... 10

2.3 Региональный проект «Старшее поколение» …….. 16

2.4 Региональный проект «Укрепление общественного здоровья»…… 18

2.5 Региональный проект «Спорт – норма жизни» ……... 19

3. Национальный проект «Здравоохранение» …… 20

3.1 Региональный проект «Первично медико-санитарная помощь» ……..... 22

3.2 Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 23

3.3 Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» …… 25

3.4 Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» …….. 26

3.5 Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» ……. 27

3.6 Региональный проект «Цифровой контур здравоохранения» …… 28

3.7 Региональный проект «Развитие экспорта медицинских услуг» ……..... 30

3.8 Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения» 31

4. Национальный проект «Образование» …… 38

4.1 Региональный проект «Современная школа» …….. 40

4.2 Региональный проект «Успех каждого ребенка» …… 49

4.3 Региональный проект «Цифровая образовательная среда» ……... 50

4.4 Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан России»… 51

4.5 Региональный проект «Социальная активность»…… 52

4.6 Региональный проект «Молодежь России» ……. 53

5. Национальный проект «Жилье и городская среда» …….. 54

5.1 Региональный проект «Жилье» ……. 56

5.2 Региональный проект «Формирование комфортной городской среды в Республике Дагестан»……..... 57

5.3 Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» …… 61

5.4 Региональный проект «Чистая вода» ……..... 63

6. Национальный проект «Экология» …….. 65

6.1 Региональный проект «Чистая страна» …… 67

6.2 Региональный проект «Комплексная система обращения с ТКО» ……... 68

6.3 Региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов»…..... 71

6.4 Региональный проект «Сохранение лесов» ……...……... 72

7. Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» …….. 73
7.1 Региональный проект «Дорожная сеть» ……..... 75
7.2 Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» …… 78
7.3 Региональный проект «Безопасность дорожного движения» …… 79
8. Национальный проект «Цифровая экономика Российской Федерации» …… 81
8.1 Региональный проект «Информационная инфраструктура» …….. 83
8.2 Региональный проект «Информационная безопасность» ……..... 84
8.3 Региональный проект «Цифровые технологии» …….. 85
8.4 Региональный проект «Цифровое государственное управление» ……. 86
9. Национальный проект «Культура» ……... 87
9.1 Региональный проект «Культурная среда» …….. 89
9.2 Региональный проект «Творческие люди» ……... 93
9.3. Региональный проект «Цифровая культура»…… 95
10. Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»…. 96
10.1 Региональный проект «Поддержка самозанятых» …….. 98
10.2 Региональный проект «Предакселерация» …….. 100
10.3 Региональный проект «Акселерации субъектов МСП»……... 102
11. Национальный проект «Международная кооперация и экспорт…… 105
11.1 Региональный проект «Промышленный экспорт»……..... 107
11.2 Региональный проект «Экспорт продукции АПК» ……. 109
11.3. Региональный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта»…….. 110
12. Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»…….. 111
12.1. Региональный проект «Развитие туристической инфраструктуры»…… 113
13. Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» ……..……..…….. 115
13.1 Региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» ……. 117
13.2 Региональный проект «Системные меры по повышению производительности труда» ……..……. 119
14. Национальный проект «Наука» ……..…….. 120
15. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» 122
16. Выводы ....……... 124
17. Предложения…….. 134
18. Приложения…… 135

1. Общие положения

Счетной палатой Республики Дагестан в соответствии с Планом работы на 2024 год проведен мониторинг реализации национальных (региональных) проектов в Республике Дагестан по состоянию на 1 июля 2024 года, по результатам которого установлено.

1. В 2024 году Республика Дагестан участвует в реализации 14 нацпроектов: «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Цифровая экономика», «Производительность труда и поддержка занятости», «Туризм и индустрия гостеприимства», «Наука и университеты» и «Международная кооперация и экспорт», «Беспилотные авиационные системы»[1].

В рамках указанных национальных проектов реализуется 51 региональный проект в составе мероприятий государственных программ Российской Федерации и Республики Дагестан.

2. На финансовое обеспечение 11 национальных проектов предусмотрены средства в сумме 21 549,7 млн рублей, в том числе за счет:

– федерального бюджета – 13 239,3 млн рублей, или 61,4 %;

– республиканского бюджета – 4 629,6 млн рублей, или 21,5 %;

– внебюджетных источников – 3 680,8 млн рублей, или 17,1 % (средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 3 355,7 млн рублей, Федерального фонда социального страхования – 85,0 млн рублей, муниципальных образований – 239,4 млн рублей, средства ООО «Даглес» – 0,7 млн рублей).

Финансирование национального проекта «Цифровая экономика», национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», национального проекта «Наука и университеты» не предусмотрено.

В общем объеме бюджетных ассигнований (21 549,7 млн рублей) наибольший объем расходов предусмотрен на реализацию следующих национальных проектов: «Образование» – 8 434,4 млн рублей, или 39 %; «Здравоохранение» – 5 363,2 млн рублей, или 25 %; «Жилье и городская среда» – 3 374,3 млн рублей, или 15,6 %.

3. На реализацию национальных проектов профинансированы расходы в сумме 8 795,8 млн рублей, или 40,8 % от объема годовых назначений (21 549,7 млн рублей).

Из общей суммы средств, профинансированных на реализацию национальных проектов, кассовое исполнение составило 8 303,8 млн рублей, или 94,4 % от объема финансирования, и 38,5 % от объема годовых назначений (21 549,7 млн рублей).

---

[1] Согласно Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 20236 года», определены национальные цели до 2030 года на перспективу до 2036 года.

Финансирование и освоение расходов на реализацию национальных (региональных) проектов в 2024 году

млн рублей



4. Темпы финансирования и освоения средств, напрямую связаны с заключением контрактов в целях реализации мероприятий национальных проектов. В 2024 году в целях реализации мероприятий национальных (региональных) проектов из 11 финансируемых национальных проектов запланировано заключить 1 433 контракта по 10 национальным проектам (в том числе 580 договоров на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, 171 контракт (договор) в рамках программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», 2 договора в рамках программы «Земский учитель»).

По национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» заключение контрактов не предусмотрено.

Объем контрактов, заключенных в ходе реализации национальных (региональных) проектов в 2024 году



По состоянию на 1 июля 2024 г. из 1 433 запланированных контрактов, заключено 1 102 контракта по 10 национальным проектам, или 77 % от плана на общую сумму 15 688,3 млн рублей, в том числе:

– по **5** нацпроектам («Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Демография», «Культура», «Туризм и индустрия гостеприимства», «Беспилотные авиационные системы») заключены все запланированные контракты (100 %);

– по **3** нацпроектам уровень заключенных контрактов составил от 83 % до 96 % («Образование» (96 %), «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (88 %), «Экология» (83 %);

– по **2** нацпроектам – от 63 % до 73 % («Жилье и городская среда» (73 %), «Здравоохранение» (63 %).

2. Национальный проект «Демография»

Куратор национального проекта:
Махмудов А.М.
Заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан

Руководители региональных проектов:

Кихасуров М.М.
Врио министра труда и социального развития Республики Дагестан

Беляева Т. В.
Министр здравоохранения Республики Дагестан

Сажидов С. Х.
Министр по физической культуре и спорту Республики Дагестан

Уллаев Б.М.
Врио министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан

Основными целями реализации национального проекта «Демография» в Российской Федерации до конца 2024 года[2] являются:

– увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет;

– увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,7;

– увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни и систематически занимающихся физической культурой и спортом;

– финансовая поддержка семей при рождении детей;

– создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей;

– повышение качества жизни граждан старшего поколения.

В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Демография» реализуются пять региональных проектов, в том числе:

1) «Финансовая поддержка семей при рождении детей»;

2) «Содействие занятости»;

3) «Старшее поколение»;

4) «Укрепление общественного здоровья»;

5) «Спорт-норма жизни».

Согласно утвержденным паспортам, срок окончания реализации 5 региональных проектов определен до 31 декабря 2024 года.

В реализации указанных региональных проектов задействованы: Министерство труда и социального развития Республики Дагестан (70,2 млн рублей); Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан (75,4 млн рублей); Министерство здравоохранения Республики Дагестан (162,2 млн рублей); Министерство по физической культуре и спорту Республики Дагестан (39,6 млн рублей); Министерство образования и науки Республики Дагестан.

В 2024 году на реализацию национального проекта предусмотрены средства в сумме 452,3 млн рублей (средства федерального бюджета – 144,05 млн рублей, средства республиканского бюджета – 146,05 млн рублей, внебюджетные средства (ТФОМС РД) – 162,2 млн рублей.

По состоянию на 1 июля 2024 года профинансированы расходы в сумме 137,1 млн рублей, или 30,3 % от объема годовых назначений (452,3 млн рублей).

Кассовое исполнение составило 116,7 млн рублей, или 85,1 % от объема финансирования и 25,8 % от годовых назначений.

В рамках национального проекта «Демография» заключены все запланированные к заключению 30 контрактов на сумму 194,0 млн рублей по 3 региональным проектам.

В 2024 году по национальному проекту «Демография» из 5 региональных проектов запланировано финансирование 4 региональных проектов.

---

[2] Указ Президента Российской Федерации от 21.06.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» (утратил силу). Согласно Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 20236 года», определены национальные цели до 2030 года на перспективу до 2036 года.

2.1. Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»

В ходе реализации федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» запланировано внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей, создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей, минимизации последствий изменения материального положения граждан в связи с рождением детей.

В 2024 году в Республике Дагестан в ходе реализации регионального проекта, в отличие от мероприятий федерального проекта предусмотрено только проведение процедур экстракорпорального оплодотворения (1315 процедур) семьям, страдающим бесплодием.

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство здравоохранения Республики Дагестан.

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в сумме 162,2 млн рублей (средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования).

Профинансированы расходы в сумме 60,1 млн рублей, или 37,0 % от годовых назначений (162,2 млн рублей).

Кассовое исполнение составило 60,1 млн рублей, или 100 % от объема финансирования и 37,0 % от годовых назначений.

Заключение контрактов в ходе реализации регионального проекта не предусмотрено.

Мероприятия регионального проекта проводятся ГБУ РД «Республиканский центр охраны здоровья семьи и репродукции» и двумя отделениями вспомогательных репродуктивных технологий в структуре частных медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

В январе – июне 2024 года семьям, страдающим бесплодием, органами здравоохранения за счет средств ТФОМС РД обеспечено выполнение 556 процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), или 42,3 % от плана на 2024 год (1 315 процедур).

По региональному проекту достижение целевых показателей не предусмотрено. Исполнение регионального проекта определяется результатом «Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных в Республике Дагестан семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования».

2.2. Региональный проект «Содействие занятости»

В ходе реализации регионального проекта «Содействие занятости» в 2024 году предусмотрено обеспечение доступности дошкольного образования для детей за счет, дополнительно созданных 9,59 тыс. мест[3] в дошкольных организациях, а также снижение напряженности на рынке труда в ходе проведения следующих мероприятий:

– строительство детского сада (ясли) для детей в возрасте до 3 лет – 154,13 млн рублей;

– организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий – 7,15 млн рублей;

– организация общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан – 7,58 млн рублей.

Реализацию регионального проекта осуществляют Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан, Министерство образования и науки Республики Дагестан и Министерство труда и социального развития Республики Дагестан.

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в сумме 168,9 млн рублей (средства федерального бюджета – 25,6 млн рублей, средства республиканского бюджета Республики Дагестан – 143,3 млн рублей).

Профинансированы расходы в сумме 36,6 млн рублей, или 21,7 % от объема годовых назначений (168,9 млн рублей).

Кассовое исполнение составило 26,0 млн рублей, или 70,6 % от объема финансирования и 15,3 % от годовых назначений.

Региональный проект реализуется в составе государственной программы Республики Дагестан «Содействие занятости населения» и государственной программы «Развитие образования в Республике Дагестан».

Согласно данным ГИИС «Электронный бюджет» объемы финансирования регионального проекта на 2024 год, указанные в проекте государственной программы «Содействие занятости населения» (14,7 млн рублей) приведены в соответствие с данными о финансировании согласно паспорту регионального проекта и Закону «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2024 год» (14,7 млн рублей).

[3] Согласно паспорту регионального проекта «Содействие занятости»

Согласно данным ГИИС «Электронный бюджет» финансирование мероприятий по строительству объектов дошкольного образования осуществляется в рамках государственной программы регионального проекта на 2024 год, указанные в проекте государственной программы «Развитие образования в Республике Дагестан» (0 млн рублей) не приведены в соответствие с данными о финансировании согласно паспорту регионального проекта и Закону «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2024 год» (14,7 млн рублей).

1) Строительство дошкольных образовательных организаций.

В рамках Соглашений, заключенных между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Дагестан, в ходе реализации регионального проекта из 62 объектов на 9 590 мест (нарастающим итогом с 2019 года) завершено строительство и получено разрешение на ввод в эксплуатацию **61 объекта на 9 530 мест (20 детсадов на 1 950 мест и 41 детсад (ясли) на 7 580 мест)**, в том числе по 3 детским садам (на 250 мест в с. Тагиркент Левашинского района; на 200 мест с. Куруш Хасавюртовского района; на 250 мест г. Дербент) разрешения на ввод в эксплуатацию получены по I этапу.

Из 61 объекта на 9 530 мест по 58 объектам на 8 830 мест получены лицензии на осуществление деятельности в сфере дошкольного образования.

В 2024 году запланировано завершение строительства 1 дошкольного образовательного учреждения на 60 мест в с. В. Дженгутай Буйнакского района, а также завершение строительства II этапа и окончательный ввод в эксплуатацию 3 дошкольных образовательных учреждений на 700 уч. мест, по которым в декабре 2023 года было получение разрешение на ввод в эксплуатацию по I этапу.

1.1. Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования.

В рамках данного мероприятия, в период с 2019 года по 2023 год, введены в эксплуатацию и получили лицензии на образовательную деятельность все **20 детских садов на 1 950 мест.**

В рамках Соглашения от 15 апреля 2024 г. № 073-17-2019-015/15 на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (в рамках дополнительного соглашения от 15.04.2024 № 073-17-2019-015/15), в целях достижения результатов регионального проекта «Содействие занятости» в 2024 году запланированы средства в сумме 4,48 млн рублей (в основном на завершение расчетов по строительному контролю).

По состоянию на 1 июля 2024 года средства не профинансированы.

Перечень детских садов по региональному проекту «Содействие занятости» национального проекта «Демография»

млн рублей

№	Детские сады	Количество мест	Уровень готовности	Запланировано на 2024 год
1	Детсад в г. Махачкале (ул. Фонвизина, 6)	60	Лицензия	
2	Детсад в г. Буйнакске (ул. Али-Клыча, 86)	60	Лицензия	
3	Детсад в г. Хасавюрте (ул. 40 лет Октября)	120	Лицензия	
4	Детсад в с. Кульзеб Кизилюртовский район	60	Лицензия	
5	Детсад в с. Араблинское Дербентский район	100	Лицензия	
6	Детсад в пос. Ленинаул Казбековский район	100	Лицензия	
7	Детсад в с. Магарамкент Магарамкентский район	60	Лицензия	
8	Детсад в г. Махачкале МКР «Ак-Гёль»	250	Лицензия	
9	Детсад в г. Дербенте	60	Лицензия	
10	Детсад в г. Кизляре (ул. Кочубея, 28)	100	Лицензия	
11	Детсад в с. Учкент Кумторкалинский район	100	Лицензия	
12	Детсад в с. Новые Викри Каякентский район	120	Лицензия	
13	Детсад в с. Эндирей Хасавюртовский район	120	Лицензия	
14	Детсад в г. Махачкале (ул. А.Алиева, 32)	60	Лицензия	
15	Детсад в г. Каспийске МКР «№ 10»	100	Лицензия	1,57
16	Детсад в с. Хамаматюрт Бабаюртовский район	100	Лицензия	
17	Детсад в с. Тинди Цумадинский район	60	Лицензия	0,78
18	Детсад в г. Избербаш	100	Лицензия	0,5
19	Детсад в с. Миарсо Ботлихский район	100	Лицензия	0,86
20	Детсад в пос. Шамхал-Термен г. Махачкалы	120	Лицензия	0,78
	Всего	**1 950**		4,48

С 1 июня 2024 года начали функционировать детсады в: с. Миарсо Ботлихского района на 100 мест; пос. Шамхал г. Махачкалы на 120 мест; введенные в эксплуатацию в 2023 году (лицензия на образовательную деятельность получены в 2024 году).

1.2. Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования.

В рамках данного мероприятия из 42 детсадов (яслей) на 7 640 мест, предусмотренных к завершению и вводу в эксплуатацию и началу строительства в 2020-2023 годах, **завершено строительство 41 объекта на 7 580 мест,** из них:

– по 38 объектам на 6 880 мест получена лицензия на осуществление деятельности, в том числе по 7 объектам лицензии на образовательную деятельность получены в 2024 году;

– по 3 детским садам (яслям) (на 250 мест в с. Тагиркент Левашинского района; на 200 мест в с. Куруш Хасавюртовского района; на 250 мест в г. Дербент) на 700 мест в 2023 году получены разрешения на ввод в эксплуатацию в рамках I этапа (завершение строительства зданий). Полное завершение строительства указанных объектов и начало их функционирования было запланировано к 1 июня 2024 г. С учетом уровня строительной готовности объектов (от 80 % до 97 %), сроки ввода в эксплуатацию перенесены на 1 сентября 2024 года.

Перечень детских садов (яслей) по региональному проекту «Содействие занятости» национального проекта «Демография»

млн рублей

№	Детские сады (ясли)	Кол-во мест	Уровень готовности, %	Предусмотрено на 2024 год
1	Детсад (ясли) в г. Махачкале (МКР «ДОСААФ»)	200	Лицензия	
2	Детсад (ясли) в г. Махачкале (пос. Сулак)	200	Лицензия	
3	Детсад (ясли) в г. Каспийске (МКР № 11)	250	Лицензия	
4	Детсад (ясли) в г. Кизляре	250	Лицензия	
5	Детсад (ясли) в с. Буртунай, Казбековский район	60	Лицензия	
6	Детсад (ясли) в с. Сиртыч, Табасаранский район	60	Лицензия	
7	Детсад (ясли) в с. Доргели (Карабудахкентский район)	200	Лицензия	
8	Детсад (ясли) в г. Кизилюрте (МКР №3)	250	Лицензия	
9	Детсад (ясли) в г. Махачкале (пос. Богатыревка)	200	Лицензия	
10	Детсад (ясли) в г. Каспийске (МКР «Кемпинг»)	250	Лицензия	
11	Детсад (ясли) в г. Каспийске (МКР № 10)	250	Лицензия	
12	Детсад (ясли) в с.Карабудахкент	250	Лицензия	
13	Детсад (ясли) в с. Баршамай, Кайтагский район	120	Лицензия	
14	Детсад (ясли) в с. Сагаси-Дейбук (Каякентский район)	120	Лицензия	
15	Детсад (ясли) в г. Дагестанские Огни	200	Лицензия	
16	Детсад (ясли) в с. Нечаевка (Кизилюртовский район)	200	Лицензия	
17	Детсад (ясли) в г. Махачкале (пос. Н.Хушет, МКР № 3)	250	Лицензия	
18	Детсад (ясли) в г. Буйнакске (ул. Шихова)	250	Лицензия	
19	Детсад (ясли) в г. Хасавюрте (МКР «Мичурино»)	200	Лицензия	0,45
20	Детсад (ясли) в г. Махачкале, МКР «Ипподром»	200	Лицензия	
21	Детсад (ясли) в с. Кафыр-Кумух (Буйнакский район)	120	Лицензия	
22	Детсад (ясли) в с. Ботаюрт (Хасавюртовский район)	120	Лицензия	
23	Детсад (ясли) в г. Кизилюрт (МКР «Новый»)	250	Лицензия	0,2
24	Детсад (ясли) в с. Джанга (Карабудахкентский район)	120	Лицензия	
25	Детсад (ясли) в г. Избербаше (ул. Российская)	250	Лицензия	
26	Детсад (ясли) в г. Буйнакске (МКР «Молодежный»)	250	Лицензия	
27	Детсад (ясли) в с. Мюрего (Сергокалинский район)	120	Лицензия	
28	Детсад (ясли) в с. Эрпели (Буйнакский район)	120	Лицензия	
29	Детсад (ясли) в с. Каякент, Каякентский район	250	Лицензия	
30	Детсад (ясли) в с. Тарумовка (Тарумовский район)	200	Лицензия	0,04
31	Детсад (ясли) в с. Коркмаскала Кумторкалинского района	120	Лицензия	
32	Детсад (ясли) в г. Избербаше, (ул. Морская)	250	Лицензия	0,14
33	Детсад (ясли) в г. Дербенте (МБДОУ «Орленок»)	200	Лицензия	1,07
34	Детсад (ясли) в с. Гуниб Гунибского района	60	Лицензия	33,3
35	Детсад (ясли) в с. Даркуш-Казмаляр С-Стальского района	100	Лицензия	
36	Детсад (ясли) в с. Маджалис Кайтагского района	150	Лицензия	9,0
37	Детсад (ясли) в с. Унцукуль (Унцукульский район)	120	Лицензия	
38	Детсад (ясли) в г. Хасавюрте (МКР «Олимпийский»)	120	Лицензия	0,93
39	Детсад (ясли) в с. Тагиркент (Левашинский район)	250	97 (II этап)	10,2
40	Детсад (ясли) в с. Куруш (Хасавюртовский район)	200	95 (II этап)	16,2
41	Детсад (ясли) в г. Дербенте	250	80 (II этап)	20,8
	Итого по завершенным до 2024 год объектам	**7 580**		**92,3**
42	Детсад (ясли) в с. Верхний Дженгутай, Буйнакский район	60	97	57,2
	ИТОГО	**7 640**		**149,6**

По состоянию на 1 июля 2024 года **не завершено строительство детсада на 60 мест в с. Верхний Дженгутай Буйнакского района.** Государственный контракт от 20.07.2022 № 206-р/60 (№ 2057200666622000057) на строительство детского сада между ГКУ РД «Дирекция единого государственного застройщика заказчика» (Заказчик) и ООО СМК «Жилье» (Подрядчик) был заключен в 2022 году, со сроком окончания работ в 2023 году. В дальнейшем, согласно заключенному дополнительному соглашению № 6 от 19.12.2023 к государственному контракту от 20.07.2022 года № 206-р/60, сроки окончания выполнения строительно-монтажных работы были повторно перенесены до 31 июля 2024 года (ранее сроки были перенесены до 10 января 2024 года).

По данным ЕИС «Закупки», стоимость исполненных обязательств контракт от 20.07.2022 № 206-р/60 составила 52,8 млн рублей, или 39 % от стоимости контракта (135,4 млн рублей). Фактически оплачено 71,6 млн рублей (с учетом аванса – 25,0 млн рублей), или 53 % от стоимости контракта. Уровень строительной готовности объекта составляет 97 %.

На реализацию мероприятия по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях в 2024 году предусмотрено 149,6 млн рублей, в том числе на завершение строительства 4 детсадов (ясли) на 760 мест (в с. Тагиркент (Левашинский район) на 250 мест; в с. Куруш (Хасавюртовский район) на 200 мест; в г. Дербенте на 250 мест; в с. Верхний Дженгутай Буйнакского района на 60 мест) – 105,3 млн рублей. Профинансированы расходы в сумме 36,6 млн рублей, или 24,5 % от годовых назначений (149,6 млн рублей). Кассовое исполнение составило 25,0 млн рублей, или 68,3 % от объема финансирования и 16,7 % от годовых назначений (149,6 млн рублей).

2) В ходе реализации регионального проекта с 2020 года по 2024 год запланировано создание 15 групп дошкольного образования в негосударственном секторе дошкольного образования. По состоянию на 1 июля 2024 года создано 14 группы, или 93,3 % от плана (15 групп), в том за счет открытия в 2024 году 6 частных детских садов. Всего в Республике Дагестан функционируют 90 частных лицензированных дошкольных образовательных организаций, в которые посещают 11 153 детей.

3) В рамках мероприятия по повышению квалификации специалистов управления в сфере образования запланировано повышение квалификации 1 500 специалистов управления в сфере образования, а также руководителей частных дошкольных организаций. По состоянию на 1 июля 2024 г. повышение квалификации прошли 440 человек, или 29,3 % от плана (1500 человек);

4) В целях обеспечения реализации в 2024 году дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством Республики Дагестан заключены соглашения о

предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан: от 22.12.2023 г. № 150-09-2024-170 (в части организации общественных работ – 7,58 млн рублей) и от 22.12.2023 г. № 150-09-2024-172 (в части организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий – 7,15 млн рублей).

Средства на реализацию мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда, не профинансированы.

Разработаны порядки реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Республики Дагестан, по финансовому обеспечению затрат работодателей на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан, и на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников предприятий (организаций) оборонно-промышленного комплекса, а также граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключивших ученический договор с предприятиями (организациями) оборонно-промышленного комплекса.

Указанные порядки согласованы с заинтересованными республиканскими министерствами (ведомствами) и представлены на утверждение в Правительство Республики Дагестан.

По состоянию на 1 июля 2024 года из 3 целевых показателей регионального проекта фактические значения по 2 показателям представлены следующим образом:

– «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет» – 92,0 %, или 92,0 % от плана (100 %);

– «Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет, нарастающим итогом» – 9,53 тыс. мест, или 99,4 % от плана (9,59 тыс. мест). Разрешения на ввод в эксплуатацию получены на 61 объект на 9530 мест.

По целевому показателю «Доля занятых граждан из числа участников дополнительных мероприятий» фактическое значение определяется по итогам года (план – 75 %).

2.3. Региональный проект «Старшее поколение»

В ходе реализации регионального проекта «Старшее поколение» в 2024 году предусмотрено обеспечение системой долговременного ухода, повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста за счет проведения следующих мероприятий:

– вакцинации против пневмококковой инфекции лиц старше трудоспособного возраста, проживающих в организациях социального обслуживания (52 человека) – 0,078 млн рублей (Министерство здравоохранения Республики Дагестан);

– создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании – 81,6 млн рублей (Министерство труда и социального развития Республики Дагестан);

– разработка и внедрение в практику комплекса мер, направленного на профилактику падений и переломов.

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в сумме 81,6 млн рублей (средства федерального бюджета – 80,8 млн рублей, средства республиканского бюджета – 0,8 млн рублей).

Профинансированы расходы в сумме 40,4 млн рублей, или 49,5 % от годовых назначений. Кассовое исполнение составило 30,7 млн рублей, или 76,0 % от объема финансирования и 37,6 % от годовых назначений.

Региональный проект реализуется в рамках государственной программы Республики Дагестан «Социальная поддержка граждан» и государственной программы «Развитие здравоохранения Республики Дагестан». При этом, согласно данным ГИИС «Электронный бюджет» объемы финансирования, регионального проекта на 2024 год, указанные в проекте государственной программы «Социальная поддержка граждан» (55,4 млн рублей), а также в проекте государственной программы «Развитие здравоохранения» (0 млн рублей) до настоящего времени не приведены в соответствие с объемами финансирования согласно паспорту регионального проекта и Закону «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2024 год» (81,6 млн рублей и 0,078 млн рублей, соответственно).

В рамках регионального проекта заключен договор от 14 февраля 2024 г. № ВАК-001/2024, согласно которому поставлена вакцина для профилактики пневмококковой инфекции (45 единиц) на сумму 77,9 тыс. рублей

Согласно приказу Министерства здравоохранения Республики Дагестан от 12.12.2023 г. № 750-Л, количество лиц старше трудоспособного возраста из группы риска, проживающих в 9 организациях социального обслуживания и подлежащих иммунизации против пневмококковой инфекции в 2024 году составляет 60 человек, в том числе 52 человека в рамках регионального проекта.

По состоянию на 1 июля 2024 г. вакцинированы 45 человек, или 86,5 % от плана (52 человека). Оставшееся количество граждан (7 человек) планируется

вакцинировать вакциной против пневмококковой инфекции, полученной медицинскими организациями в рамках проведения вакцинации согласно календарю профилактических прививок по эпидемическим показаниям в соответствии с графиком.

В Республике Дагестан медицинскую помощь граждане старшего возраста получают на 104 гериатрических койках в 2 гериатрических центрах и 18 гериатрических кабинетах. Кроме того, гериатрический кабинет в ГБУ РД «Магарамкентская ЦРБ» находится на стадии лицензирования.

По состоянию на 1 июля 2024 года на гериатрических койках пролечено 1 484 человек, или 85,3 % от плана (1 740 человек).

Профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, за январь-июнь 2024 г. охвачено 200,9 тыс. граждан старше трудоспособного возраста, что составило 45,8 проц. от их общего количества.

В рамках мероприятий по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании, заключение контрактов не предусмотрено.

Завершено обучение 18 новых работников по программе «помощник по уходу», проведенное в рамках заключенных 3 договоров на сумму 0,18 млн рублей. На 1 июля 2024 года всеми помощниками по уходу взято на обслуживание 230 граждан пожилого возраста и инвалидов (100 % плана).

В целях обеспечения внедрения в практику комплекса мер, направленного на профилактику падений и переломов, приняты приказы Минздрава РД от 13.05.2024 г. № 156-Л, № 157-Л и № 158-Л «Об утверждении Положения по реализации комплекса мер, направленного на профилактику падений и переломов у лиц пожилого и старческого возраста», «Об организации оказания медицинской помощи пациентам с переломами проксимального отдела бедра», «Об организации оказания медицинской помощи пациентам пожилого и старческого возраста с целью профилактики повторных переломов».

По состоянию на 1 июля 2024 года из 5 целевых показателей регионального проекта по 2 показателям обеспечено достижение плановых значений на 2024 год.

По 3 целевым показателям фактические значения составили:

– «Доля граждан, старше трудоспособного возраста (инвалидов), получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания» – 7,9 %, или 73,7 % от плана (10,72 %). Показатель рассчитан от показателя общей численности граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов в возрасте от 18 лет до достижения возраста, дающего им право на страховую пенсию на 1 января 2023 г. (639 752 чел.).

– «Охват граждан трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию» – 45,8 %, или 65,4 % от плана (70,0 %);

– «Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста – 33,14 усл. ед, или 60,1 % от плана (55,1 усл. ед).

2.4. Региональный проект «Укрепление общественного здоровья в Республике Дагестан».

В 2024 году в ходе реализации регионального проекта «Укрепление общественного здоровья» предусмотрено увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, за счет внедрения муниципальными образованиями программ общественного здоровья.

Региональный проект реализуется Министерством здравоохранения Республики Дагестан. Финансирование регионального проекта не предусмотрено.

По состоянию на 1 июля 2024 г. в 52 муниципальных образованиях внедрены муниципальные программы укрепления общественного здоровья.

Корпоративные программы по укреплению здоровья работников внедрены в 135 организациях Республики Дагестан, в том числе в 121 медицинской организации и 14 министерствах, ведомствах, предприятиях.

Приказом Министерства здравоохранения Республики Дагестан от 18.01.2024 г. № 9-Л «О реализации Плана проведения тематических мероприятий по профилактике заболеваний и поддержке здорового образа жизни в Республике Дагестан на 2024 год» утвержден план-график проведения тематических мероприятий по профилактике заболеваний и поддержке здорового образа жизни в республике.

На 1 июля 2024 г. по целевым показателям фактические значения составляют:

– «Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением, убывающий» – 4,8 %, или 91,7 % от плана (4,4 %);

– «Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (литр чистого (100 %) спирта, убывающий – 0,531 л, или 165,7 % от плана (0,88 литр). Министерством труда и социального развития Республики Дагестан приведено фактическое значение за III квартал 2023 г. по данным Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка.

По данным Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка Российской Федерации (https://fsrar.gov.ru) по показателю «Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения по Республике Дагестан за 2 квартал 2024 года увеличился в сравнении с 1 кварталом 2024 года на 32 100 декалитров и составили 118 893,2 декалитров (0,4 % в общем объеме продаж по России).

По показателю «Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола[4]) с учетом наличия рисков достижения показателя в виду роста туристской деятельности в Министерство здравоохранения Российской Федерации направлено письмо о рассмотрении возможности определения планового значения показателя на 2024 год для Республики Дагестан на уровне 1,1 литров на душу населения. Фактическое значение за 2023 год составило 1,04 литра этанола, или 87,4 от плана на 2024 год (0,91 литра этанола).

По состоянию на 1 июля 2024 года плановое значение не изменено.

[4] 1 литр этанола равен 1 литру 100 % чистого спирта

2.5. Региональный проект «Спорт – норма жизни».

В ходе реализации регионального проекта «Спорт-норма жизни» в 2024 году предусмотрено увеличение уровня обеспеченности граждан спортивными сооружениями, а также доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в ходе следующих мероприятий:

– государственная поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки – 19,2 млн рублей;

– оснащение спортивным оборудованием и инвентарем спортивных школ олимпийского резерва – 20,4 млн рублей.

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство по физической культуре и спорту Республики Дагестан.

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в сумме 39,6 млн рублей (средства федерального бюджета – 37,6 млн рублей, средства республиканского бюджета – 2,0 млн рублей). Средства не профинансированы.

Региональный проект реализуется в рамках государственной программы Республики Дагестан «Развитие физической культуры и спорта в Республике Дагестан». При этом, согласно данным ГИИС «Электронный бюджет» объемы финансирования регионального проекта на 2024 год, указанные в проекте государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Республике Дагестан» (39,6 млн рублей) приведены в соответствие с данными о финансировании согласно паспорту регионального проекта и Закону «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2024 год» (39,6 млн рублей).

По состоянию 1 июля 2024 года заключены все запланированные 6 контактов на 39,6 млн рублей, в том числе:

– 1 контракт на поставку пассажирских микроавтобусов ГАЗель NEXT с ООО «Каспий» на 17,67 млн рублей. Имеются признаки нарушения сроков поставки автотранспорта (до 23.06.2024 г.);

– 2 контракта на 20,43 млн рублей по поставке спортивного оборудования и инвентаря с ИП Мухтаровым М.Г., по которым поставка осуществлена в предусмотренные контрактами сроки.

– 3 прямых договора на 1,5 млн рублей на оказание услуг по программе дополнительного профобразования.

По 2 целевым показателям регионального проекта фактические значения рассчитывается по итогам года. Согласно отчету Министерства по физической культуре и спорту Республики Дагестан, с учетом результатов за 2023 год, по состоянию на 1 июля 2024 г. фактические значения показателей составили:

– «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом» – 58,1 %, или 96 % от плана на 2024 год (60,5 %). Согласно данным ГИИС «Электронный бюджет» – 59,3 %, или 98 % от плана;

– «Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности» – 30,3 %, или 48,8 % от плана на 2024 год (62,1 %). Согласно данным ГИИС «Электронный бюджет» – 28,2 %, или 45,4 % от плана.

3. Национальный проект «Здравоохранение»

Куратор национального проекта:
Махмудов А. М.
Заместитель Председателя Правительства
Республики Дагестан

Руководитель региональных проектов:

Беляева Т. В.
Министр здравоохранения
Республики Дагестан

Основными целями реализации национального проекта «Здравоохранение» в Российской Федерации до конца 2024 года[5] являются:

– снижение показателей смертности населения;

– ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях;

– обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год;

– обеспечение оптимальной доступности для населения медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь;

– оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь;

– увеличение объема экспорта медицинских услуг.

В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Здравоохранение» реализуются 8 региональных проектов, в том числе:

1) «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»;

2) «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»;

3) «Борьба с онкологическими заболеваниями»;

4) «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»;

5) «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»;

6) «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»;

7) «Развитие экспорта медицинских услуг»;

8) «Модернизация первичного звена здравоохранения».

Согласно утвержденным паспортам, срок окончания реализации 7 региональных проектов определен до 31 декабря 2024 года (региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения» – 31 декабря 2025 г.),

Реализацию национального проекта осуществляет Министерство здравоохранения Республики Дагестан.

В 2024 году на реализацию национального проекта «Здравоохранение» предусмотрено финансирование в сумме 5 363,16 млн рублей (средства федерального бюджета – 1 906,7 млн рублей, средства республиканского бюджета – 178,1 млн рублей, внебюджетные источники – 3 278,4 млн рублей).

Профинансированы расходы в сумме 2 698,1 млн рублей, или 50,3 % от годовых назначений. Кассовое исполнение составило 2 676,0 млн рублей, или 99,2 % от объема финансирования, и 50,0 % от годовых назначений.

По 6 региональным проектам заключены 207 контрактов или 63 % плана (331 контракт) на сумму 1 832,4 млн рублей.

В 2024 году запланировано финансирование 7 региональных проектов. Региональный проект «Развитие экспорта медицинских услуг не финансируется).

[5] Указ Президента Российской Федерации от 21.06.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» (утратил силу). Согласно Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 20236 года», определены национальные цели до 2030 года на перспективу до 2036 года.

3.1. Региональный проект «Первичная медико-санитарной помощи».

В ходе реализации регионального проекта предусмотрено обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в рамках мероприятий по развитию санитарной авиации в целях оказания экстренной медицинской помощи, а также оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

На реализацию регионального проекта предусмотрено 181,4 млн рублей (средства федерального бюджета – 78,6 млн рублей, средства республиканского бюджета – 102,8 млн рублей).

Профинансированы расходы в сумме 75,2 млн рублей, или 41,4 % от годовых назначений (181,4 млн рублей). Кассовое исполнение составляет 75,2 млн рублей, или 100 % от объема финансирования, и 41,4 % от годовых назначений.

Согласно ГИИС «Электронный бюджет» объемы финансирования, регионального проекта на 2024 год в проекте государственной программы «Развитие здравоохранения в Республике Дагестан» (181,4 млн рублей) соответствуют объемам финансирования, согласно паспорту регионального проекта (181,4 млн рублей) и Закону «О республиканском бюджете Республики Дагестан» (181,4 млн рублей).

Заключено 2 контракта, или 100 % от плана на сумму 180,8 млн рублей (ГБУ РД «Дагестанский центр медицины и катастроф») на оказание услуг по экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации По результатам проведенных торгов экономия составила 0,62 млн рублей.

Выполнено 123 вылета вертолетов санитарной авиации, или 57 % от планового количества (216 вылетов). Эвакуировано в медицинские организации 149 человек (из них детей – 46 человек).

По состоянию на 1 июля 2024 года из 10 целевых показателей по 4 показателям обеспечено выполнение плановых значений на 2024 год.

По 2 показателям фактические значения составили от 85 % до 95,7 % от плана на 2024 год.

По 4 показателям фактические значения достигнуты в пределах от 32 % до 69 % от плана на 2024 год. Из них по 2 показателям не обеспечено достижение плановых значений по состоянию на 1 июля 2024 года:

– «Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, от общего числа населения, возрастающий» – 30,7 %, или 88 % от плана на 1 июля 2024 г. (34,9 %) и 43,8 % от плана на 2024 г. (70 %);

– «Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную бригаду» – 1,7 тыс. посещений, или 63 % от плана на 1 июля 2024 г. (2,7 тыс. посещений) и 32 % от плана на 2024 год (5,2 тыс. посещений).

3.2. Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

В ходе реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в 2024 году предусмотрено снижение смертности от болезней системы кровообращения с 198,1 случаев на 100 тыс. населения в 2017 году до 195,0 случаев в 2024 году, в том числе за счет проведения следующих мероприятий:

– переоснащение оборудованием региональных сосудистых центров (ГБУ РД «Республиканская клиническая больница им А.В. Вишневского», ГБУ РД «Городская клиническая больница») и первичного сосудистого отделения ГБУ РД «Кизлярская центральная городская больница» – 187,6 млн рублей;

– профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений лекарственными препаратами у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении – 79,1 млн рублей.

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в сумме 266,7 млн рублей (средства федерального бюджета – 264,0 млн рублей, средства республиканского бюджета – 2,7 млн рублей). Профинансированы расходы в сумме 28,5 млн рублей, или 10,7 % от годовых назначений (181,4 млн рублей).

Кассовое исполнение составляет 18,3 млн рублей, или 64,1 % от объема финансирования, и 7 % от годовых назначений.

Согласно ГИИС «Электронный бюджет» объемы финансирования, регионального проекта на 2024 год в проекте государственной программы «Развитие здравоохранения в Республике Дагестан» (266,7 млн рублей) и в паспорте регионального проекта (266,7 млн рублей) приведены в соответствие с Законом «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2024 год» (266,7 млн рублей).

Заключены 30 контрактов или 100 % от плана на сумму 246,3 млн рублей, в том числе:

1) На приобретение оборудования (4 ед.) – 4 контракта на сумму 167,2 млн рублей (экономия на сумму 14,1 млн рублей, неиспользованный остаток – 6,3 млн рублей), на поставку следующего медицинского оборудования:

– установка навигационная стереотаксическая в комплекте с принадлежностями, совместимая с микроскопом (1 ед.) на сумму 21,95 млн рублей (экономия – 0,33 млн рублей), срок поставки – 3 сентября 2024 г.;

– нейроэндоскопическая стойка с набором жестких нейроэндоскопов и гибким по Гаабу и всеми принадлежностями и инструментам для аспирации внутримозговых гематом (1 ед.) на сумму 21,9 млн рублей (экономия – 1,0 млн рублей), срок поставки – 2 ноября 2024 г.;

– томограф магнитно-резонансный от 1,5 Тл (1 ед.) на сумму 112,4 млн рублей (№ 2056204455024000167) (экономия – 11,8 млн рублей), срок поставки – 2 ноября 2024 г.;

– комплекс диагностический для ультразвуковых исследований высокого класса с возможностью исследования брахиоцефальных сосудов, выполнения транскраниальных исследований, трансторакальной эхокардиографии (1 ед.) на сумму 8,6 млн рублей (экономия – 0,9 млн рублей), срок поставки – 19 июня 2024 года. В связи с нарушением сроков поставки оборудования, Министерством здравоохранения Республики Дагестан проводится претензионная работа за неисполнение обязательств, в рамках заключенного государственного контракта.

2) На приобретение кардиопрепаратов – 26 контрактов на сумму 73,7 млн рублей.

По результату «Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска» фактическое значение составило 4 839 человек или 309 % от плана (1 561 чел.), что свидетельствует о возможном занижении плановых значений на 2024 год.

Из 6 целевых показателей по 4 показателям обеспечено достижение плановых значений, в том числе с значительным превышением (от 193 % до 278 % от плана), что свидетельствует о занижении плановых значений:

– «Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК/число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением)» – 0,66 %, или 278 % от плана (1,84 %);

– «Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения», убывающий – 7,4 %, или 193 % от плана (14,3 %);

– «Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году лекарственные препараты в амбулаторных условиях» – 95 %, или 105 % от плана (90 %).

– «Больничная летальность от инфаркта миокарда», убывающий – 6,5 %, или 104 % от плана (6,8 %).

По 2 целевым показателя фактические значения составили:

– «Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением» – 33,3 %, или 41,6 % от плана на 2024 год (80 %).

– «Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях» – 1,841 тыс. единиц, или 42,7 % от плана на 2024 год (4,302 тыс. ед.).

3.3. Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями».

В ходе реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в 2024 году предусмотрено обеспечение снижения смертности от новообразований, в том числе от злокачественных до 67,7 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году за счет проведения следующих мероприятий:

– переоснащение ГБУ РД «Республиканский онкологический центр» – 9,57 млн рублей;

– оказание медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения – 3 193,4 млн рублей (средства ТФОМС);

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в сумме 3 203,0 млн рублей (средства федерального бюджета – 9,5 млн рублей, средства республиканского бюджета – 0,1 млн рублей, средства ТФОМС) – 3 193,4 млн рублей.

Профинансированы расходы в сумме 1 869,7 млн рублей, или 58,4 % от годовых назначений. Кассовое исполнение составило 1 869,8 млн рублей, или 100% от объема финансирования и 58,4 % от годовых назначений.

Согласно ГИИС «Электронный бюджет» объемы финансирования, регионального проекта на 2024 год в проекте государственной программы «Развитие здравоохранения в Республике Дагестан» (9,57 млн рублей) соответствуют объемам финансирования, согласно паспорту регионального проекта (9,57 млн рублей) и Закону «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2024 год» (9,57 млн рублей, без учета средств ТФОМС)).

Заключены 3 контракта, или 100 % от плана на сумму 9,57 млн рублей. В ГБУ РД «Республиканский онкологический центр» поставлено 6 единиц оборудования (отсасыватель вакуумный (4 ед. на сумму 0,6 млн рублей), ректоскоп (0,45 млн рублей), стерилизатор плазменный (9,3 млн рублей).

По 4 целевым показателям регионального проекта фактические значения составили:

– «Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением» – 34,9 %, или 43,6 % от плана на 2024 год (80 %);

– «Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 и более лет из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением» – 55,3 %, или 99,5 % от плана на 2024 год (55,6 %);

– «Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году)» – 18,1 %, или 105 % от плана на 2024 год (19,1 %);

– «Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии)» – 57,3 %, или 96 % от плана на 2024 год (59,2 %).

3.4. Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»

В ходе реализации регионального проекта в 2024 году запланированы мероприятия по улучшению материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих помощь детям и женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде, снижение смертности детей, увеличение охвата детей профилактическими осмотрами.

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в сумме 85,0 млн рублей за счет средств Социального фонда России.

Профинансированы расходы в сумме 38,4 млн рублей или 45,2 % от годовых значений. Кассовое исполнение составило 38,4 млн рублей или 100 % от объема финансирования, или 45,2 % от годовых значений.

Согласно ГИИС «Электронный бюджет» объемы финансирования, регионального проекта на 2024 год в проекте государственной программы «Развитие здравоохранения в Республике Дагестан» соответствуют объемам финансирования согласно данным паспорта регионального проекта (85,0 млн рублей).

Заключение контрактов не предусмотрено.

В симуляционных центрах обучены 1 193 тыс. специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии (нарастающим итогом), или 85 % от плана (1 404 тыс. человек). Медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов оказана 207,5 тыс. человек (нарастающим итогом), или 88,2 % от плана (235,2 тыс. человек).

По состоянию на 1 июля 2024 года по всем 13 целевым показателям обеспечено достижение плановых значений на 2024 год, в том числе:

– «Количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям – 100 %, или 105 % от плана (95 %). При этом, в ЕГИИС «Электронный бюджет» по показателю «Количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям, возрастающий» составляет 38 % из 95 % запланированных.

– «Младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми)» (убывающий) – 6,7 промилле[6], или 103 % от плана (6,9 промилле). По результатам 2023 года фактическое значение по показателю составляло 5,5 промилле;

– «Смертность детей в возрасте 0-4 года (на 1000 родившихся живыми)» – 8,0%, или 118,8 % от плана (9,5 %). По результатам 2023 года фактическое значение по показателю составляло 7,2 промилле.

– «Смертность детей в возрасте 0-17 лет (на 100 тыс. детей соответствующего возраста)» – 51,3 %, или 146 % от плана (75 %). По результатам 2023 года фактическое значение по показателю – 47,2 %.

По 7 показателям установленные плановые значения не имеют динамики по сравнению с фактическими результатами за 2023 год.

[6] здесь и далее измеряется в промилле 1⁄10 процента

3.5. Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»

В ходе реализации регионального проекта в 2024 году предусмотрена ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, путем укомплектования врачебных должностей и должностей среднего медицинского персонала, а также увеличение числа специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования за счет:

– предоставления единовременных компенсационных выплат медицинским работникам по программе «Земский доктор (фельдшер)» – 166,0 млн рублей;

– повышения квалификации медицинских и фармацевтических работников (обучение среднего медицинского персонала) – 34,5 млн рублей.

Мероприятия регионального проекта финансируются в рамках государственной программы Республики Дагестан «Развитие здравоохранения» в составе регионального проекта «Кадровое обеспечение», который не входит в состав национального проекта.

На реализацию мероприятий в 2024 году предусмотрено финансирование в сумме 200,5 млн рублей (средства федерального бюджета – 157,7 млн рублей; средства республиканского бюджета – 42,7 млн рублей).

Профинансированы расходы на сумму 59,5 млн рублей, или 29,6 % от годовых назначений (200,5 млн рублей). Кассовое исполнение составило 53,4 млн рублей, или 89,7 % от объема финансирования и 26,6 % от годовых назначений (200,5 млн рублей).

В ходе регионального проекта запланировано заключить 170 договоров (149 врачей и 21 работник среднего медицинского персонала) и 1 соглашение.

Заключены 50 договоров на сумму 82,5 млн рублей, или 29 % от плана (170 договоров), в том числе:

– 50 договоров на сумму 45,5 млн рублей по «Земскому доктору/фельдшеру» (44 договора по «Земскому доктору» (44,5 млн рублей) и 6 договоров по «Земскому фельдшеру» (3,5 млн рублей);

Кроме этого, заключено 1 соглашение на сумму 34,5 млн рублей по обучению среднего персонала медицинских работников.

Срок заключения 120 договоров запланирован до конца года.

Из 9 целевых показателей регионального проекта:

– по 5 показателям обеспечено достижение плановых значений на 2024 год;

– по 4 показателям фактические значения составляют от 67 % до 98 % от плана.

– по показателю «Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий» фактическое значение составляет 25,0 тыс. человек, или 67 % от плана на 2024 год (36,9 тыс. человек).

3.6. Региональный проект «Цифровой контур здравоохранения (ЕГИСЗ)»

В ходе реализации регионального проекта «Цифровой контур здравоохранения (ЕГИСЗ)» в 2024 году запланирован перевод медицинских организаций на формирование электронной медицинской документации без дублирования на бумажном носителе.

На реализацию проекта в 2024 году предусмотрено финансирование в сумме 191,0 млн рублей (средства федерального бюджета – 189,1 млн рублей; средства республиканского бюджета – 1,9 млн рублей).

По состоянию на 1 июля 2024 г. средства на реализацию регионального проекта не профинансированы.

Согласно ГИИС «Электронный бюджет» объемы финансирования, регионального проекта на 2024 год в проекте государственной программы «Развитие здравоохранения в Республике Дагестан» (88,3 млн рублей) не приведены в соответствие с объемами финансирования, согласно паспорту регионального проекта (190,9 млн рублей) и Закону «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2024 год» (190,9 млн рублей).

В рамках реализации проекта Министерством здравоохранения Российской Федерации согласованы объемы финансовых средств по 3 мероприятиям:

– поставка компонентов защищённой сети ViPNet. Документация передана в Комитет по государственным закупкам Республики Дагестан для размещения в Единой информационной сети в системе закупок (60,67 млн рублей);

– переход на использование отечественной системы управления виртуализацией серверов и рабочих станций в центр обработки данных Минздрава РД на сумму 3,28 млн рублей. Техническое задание в процессе подготовки.

– модернизация и развитие Регионального фрагмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Республики Дагестан в части расширения функциональных возможностей на сумму 57,39 млн рублей. Техническое задание в процессе подготовки.

Из запланированных 8 контрактов, заключено 5 контрактов на сумму 102,65 млн рублей или 63 % от плана. Контракты заключены в 2021 г., 2022 г., 2023 г.

По состоянию на 1 июля 2024 г. в ЕИС «Закупки» информация по незавершенным контрактам представлена следующая информация:

– контракт от 11 августа 2023 г. № 2056204455023000918 с ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» на оказание услуг по подключению цифрового медицинского диагностического оборудования на сумму 61,9 млн рублей. Срок исполнения контракта до 31 декабря 2023 г. Стоимость исполненных работ

по контракту – 59,3 млн рублей, фактически оплачено – 9,3 млн рублей, или 15,7 % от стоимости контракта;

– контракт от 30 сентября 2021 г. № 2056204455021000736 с ООО «Национальный центр информатизации» на создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) на сумму 124,7 млн рублей. Срок исполнения контракта до 31 декабря 2021 г. Информация об исполнении контракта в ЕИС «Закупки» не размещена;

– контракт от 29 сентября 2022 г. № 2056204455022000773 с ООО «Лаборатория защиты информации» на оказание услуг по приведению информационных систем в соответствие требованиями законодательства Российской Федерации в области защиты информации для нужд Министерства здравоохранения Республики Дагестан на сумму 3,9 млн рублей. Срок исполнения контракта до 31 декабря 2022 г. Информация об исполнении контракта в ЕИС «Закупки» не размещена;

– контракт от 29 сентября 2022 г. № 2056204455022000773 с ООО «Платформа третье мнение» на оказание услуг по предоставлению простой (неисключительной) лицензии и внедрению программного обеспечения системы поддержки принятия врачебных решений (СППВР) с применением технологий искусственного интеллекта на сумму 1,37 млн рублей. Срок исполнения контракта до 31 сентября 2023 г. Информация об исполнении контракта в ЕИС «Закупки не размещена»;

– контракт от 15 августа 2022 г. № 2056204455022000637 с ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» на оказание услуг по передаче прав на специализированное программное обеспечение и выполнение работ по его внедрению в целях модернизации Регионального фрагмента ЕГИСЗ Республики Дагестан на 2022 г. на сумму 131,2 млн рублей. Срок исполнения контракта до 31 декабря 2022 г. Стоимость исполненных работ по контракту – 124,4 млн рублей, фактически оплачено – 94,5 млн рублей, или 76 % от стоимости контракта.

За 6 месяцев 2024 года медицинскими работниками сформировано более 24,0 млн медицинских документов в электронном виде, прошли проверку и регистрацию в подсистемах ЕГИСЗ – 21,4 млн документов.

В 2024 году в ходе реализации регионального проекта предусмотрено достижение 6 целевых показателей. По состоянию на 1 июля 2024 года фактические значения составили:

– по 4 целевым показателям обеспечено достижение плановых значений на 2024 год, в том числе по 2 показателям с перевыполнением от 154 % до 284,9 %;

– по 2 целевым показателям фактические значения составляют от 59,8 % до 91 % от плановых, где наименьшее значение достигнуто по показателю: «Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году (тыс. человек)» – 361,6 тыс. человек, или 59,9 % от плана (604,2 тыс. человек).

3.7. Региональный проект «Развитие экспорта медицинских услуг)

В ходе реализации регионального проекта предусмотрено увеличение объема экспорта медицинских услуг по Республике Дагестан не менее чем в 4 раза по сравнению с 2017 годом (до 320 тыс. долларов США) до 2024 года.

Финансирование регионального проекта осуществляется в пределах поступлений финансовых средств за экспортируемые медицинские услуги.

Заключение контрактов не предусмотрено.

В ходе реализации регионального проекта предусмотрено достижение 2 целевых показателей, имеющих возрастающий характер.

Согласно данным Министерства здравоохранения Республики Дагестан на 1 июля 2024 года фактический объем экспорта медицинских услуг составил 3,08 млн долларов США в год, или 459 % от планового значения на 2024 год (0,67 млн долларов США).

Количество пролеченных иностранных граждан составило 58,16 тыс. человек, или 435 % от планового значения на 2024 год (13,37 тыс. человек).

Поступление финансовых средств за 3 года и 6 месяцев 2024 года за оказанные медицинские услуги иностранным гражданам на платной основе составило 268,65 млн рублей.

По состоянию на 1 июля 2024 года, фактические значения по результатам реализации регионального проекта превышают плановые значения на 2024 год (согласно паспорту регионального проекта).

С учетом фактических значений целевых показателей, следует отметить, о занижении прогнозных оценок на 2024 год, а также об отсутствии контроля за своевременной корректировкой плановых значений показателей с учетом фактически сложившейся динамики.



3.8. Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения в Республике Дагестан».

В ходе реализации регионального проекта предусмотрено создание оптимальной инфраструктуры медицинских организаций, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, в том числе за счет проведения следующих мероприятий:

– оснащение автотранспортом медицинских организаций, расположенных в населенных пунктах (с численностью населения до 50 тысяч человек) для перевозки медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставка лекарственных препаратов до жителей отделенных районов (158 единиц) – 178,1 млн рублей (средства федерального бюджета – 174,1 млн рублей, республиканский бюджет – 4,0 млн рублей);

– дооснащение и переоснащение медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь медоборудованием (733 единиц) – 314,1 млн рублей (средства федерального бюджета – 307,0 млн рублей, республиканский бюджет – 7,1 млн рублей);

– приобретение и монтаж быстровозводимых модульной конструкции врачебных амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских пунктов (20 объектов) – 370,5 млн рублей (средства федерального бюджета – 362,2 млн рублей, республиканский бюджет – 8,3 млн рублей);

– капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их структурных подразделений (75 объектов) – 355,9 млн рублей (средства федерального бюджета – 347,9 млн рублей, республиканский бюджет – 8,0 млн рублей);

– реконструкция зданий медицинских организаций (6 объектов) – 17,0 млн рублей (средства федерального бюджета – 16,6 млн рублей, республиканский бюджет – 0,4 млн рублей).

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в сумме 1 235,6 млн рублей (средства федерального бюджета – 1 207,8 млн рублей, средства республиканского бюджета – 27,8 млн рублей).

Профинансированы расходы в сумме 626,8 млн рублей, или 50,7 % от объема годовых назначений (1 235,6 млн рублей).

Кассовое исполнение составило 621,0 млн рублей, или 99,1 % от объема финансирования и 50,3 % от годовых назначений.

Согласно ГИИС «Электронный бюджет» объемы финансирования, регионального проекта на 2024 год в проекте государственной программы «Развитие

здравоохранения в Республике Дагестан» (1 006,5 млн рублей) не приведены в соответствие с объемами финансирования согласно паспорту регионального проекта (1 179,1 млн рублей) и Закону «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2024 год» (1 179,1 млн рублей).

Заключены 117 контрактов, или 100 % от плана на общую сумму 1 210,5 млн рублей, в том числе:

1) В целях оснащения автотранспортом медицинских организаций, заключен 1 контракт на поставку 158 автомобилей на сумму 178,1 млн рублей или 100% от плана. Поставлено в медицинские организации 158 единиц автотранспорта;

2) В целях оснащения медицинских организаций медицинским оборудованием (733 единиц) заключено 24 контракта на сумму 296,6 млн рублей на поставку 733 ед. оборудования. Поставлено 553 единицы оборудования.

По результатам проведенных торгов экономия составила 9,82 млн рублей. Неиспользованный остаток составил 7,6 млн рублей.

3) В целях монтажа 20 объектов быстровозводимых модульных конструкций медицинских организаций (370,5 млн рублей) заключены 11 контрактов на сумму 366,5 млн рублей (9 контрактов в 2024 году на сумму 194,0 млн рублей, 2 контракта (незавершенные объекты) в 2023 году на сумму 172,6 млн рублей).

По результатам проведенных торгов экономия составила 4,0 млн рублей.

Перечень объектов быстровозводимых модульных конструкций, запланированных к строительству в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения в Республике Дагестан».

№	Тип объекта	Наименование учреждения	Срок завершения	Готов-ность (%)	Лицен-зия	Подрядчик
		2023 год				
1	П	ГБУ РД «Буйнакская ЦРБ», с. Буйнакск	2024 г.	100		
2	УБ	ГБУ РД «Акушинская ЦРБ», с. Гапшима	2024 г.	100		
		2024 год				
1	ФАП	ГБУ РД «Ахвахская ЦРБ», с. Тлибишо*,	01.05.24	100	Л	ООО «ТСК Мегаполис»
2	ФАП	ГБУ РД «Бабаюртовская ЦРБ», с. Люксембург*	01.05.24	100	Л	ООО «ТСК Мегаполис»
3	ФАП	ГБУ РД «Кайтагская ЦРБ», с. Чумли*	01.05.24	100	Л	ООО «ТСК Мегаполис»
4	ФАП	ГБУ РД «Новолакская ЦРБ», с. Барчхойотар*	01.05.24	100	Л	ООО «ТСК Мегаполис»
5	ФАП	ГБУ РД, «Табасаранская ЦРБ», с. Арак*	01.05.24	100	Л	ООО «ТСК Мегаполис»
6	ФАП	ГБУ РД «Хивская ЦРБ», с. Кандык*	01.05.24	100	Л	ООО «ТСК Мегаполис»

№	Тип объекта	Наименование учреждения	Срок завершения	Готов-ность (%)	Лицен-зия	Подрядчик
7	ВА	ГБУ РД «Дербентская ЦРБ», с. Нижний Джалган	01.05.24	100		ООО «Дагсвязьинвест-1»
8	ВА	ГБУ РД «Новолакская ЦРБ», с. Новочуртах	01.05.24	100		ООО «Дагсвязьинвест-1»
9	ФАП	ГБУ РД «Дербентская ЦРБ», с. Юный Пахарь	01.05.24	100		ООО "Прогресс"
10	ФАП	ГБУ РД «Дербентская ЦРБ», п. Мамедкала	01.05.24	100		ООО "Прогресс"
11	ФАП	ГБУ РД «Левашинская ЦРБ», с. Тарланкак	01.07.24	100	Л	ИП Хизриев С.М.
12	ФАП	ГБУ РД «Левашинская ЦРБ», с. Иргали	01.07.24	100	Л	ИП Хизриев С.М.
13	ФАП	ГБУ РД «Новолакская ЦРБ», с. Дучи	01.07.24	100		ИП Хизриев С.М.
14	ФАП	ГБУ РД «Кайтагская ЦРБ», с. Мижигли	01.05.24	100		ООО "Прогресс"
15	ФАП	ГБУ РД «Кайтагская ЦРБ», с. Джинаби	01.05.24	100		ООО "Прогресс"
16	ВА	ГБУ РД «Докузпаринская ЦРБ», с. Килер	01.05.24	100		ООО «Дагсвязьинвест-1»
17	ВА	ГБУ РД «Табасаранская ЦРБ», с. Халаг	01.05.24	100		ООО «Дагсвязьинвест-1»
18	ФАП	ГБУ РД «Гунибская ЦРБ», с. Силта	01.07.24	95		ИП Хизриев С.М.
		Итого	**20**			

* – объекты в рамках опережающего финансирования

По 2 незавершенным объектам 2023 года (172,6 млн рублей) работы завершены.

Из 18 объектов 2024 года по 17 объектам работы завершены, из них 8 объектов получили лицензии на осуществление медицинской деятельности;

По 1 объекту (ФАП в с. Силта) уровень строительной готовности составляет 95 % (внутренние работы).

4) В целях капитального ремонта 75 зданий медицинских организаций и их структурных подразделений (355,9 млн рублей) заключено 75 контрактов на сумму 352,0 млн рублей или 100 % от плана. Экономия составила 3,5 млн рублей.

По состоянию на 1 июля 2024 г., из 75 объектов капитального ремонта по:

– 34 объектам – работы завершены;

– 31 объекту с уровнем готовности от 50 % до 97 %;

– 10 объектам с уровнем готовности от 35 % до 45 %.

Перечень объектов, капитального ремонта в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения в Республике Дагестан» в 2024 году.

№	Тип объекта	Наименование учреждения	Срок завершения	Готовность (%)	Подрядчик
1	ФП	ГБУ РД «Ботлихская ЦРБ», с. Алак	01.07.24	100	ООО «Строймедсервис»
2	ФАП	ГБУ РД «Курахская ЦРБ», с. Аладаш,	01.07.24	100	ООО «Строймедсервис»
3	П	ГБУ РД "Гериатрический центр» в г. Махачкала, ул. Орджоникидзе, 73	01.07.24	100	ООО «СтройИнвест»
4	ФП	ГБУ РД «Хунзахская ЦРБ», с. Ках,	01.07.24	100	ИП Иманшапиев Г.И.
5	ФП	ГБУ РД «Кизлярская ЦРБ», с. Бурумбай,	01.07.24	100	ООО «СМК Жилье»
6	ФП	ГБУ РД, «Кизлярская ЦРБ», с. Старый Терек	01.07.24	100	ООО «Спецстроймонтаж»
7	ФП	ГБУ РД «Курахская ЦРБ», с. Урсун,	01.07.24	100	ООО «СтройИнвест»
8	ФП	ГБУ РД, «Кизлярская ЦРБ», с. Речное,	01.07.24	100	ООО ТСК «Мегаполис»
9	ФАП	ГБУ РД «Хасавюртовская ЦРБ», с. Первомайское,	01.07.24	100	ООО «Темп»
10	ФП	ГБУ РД, «Кизлярская ЦРБ», с. Дагестанское	01.07.24	100	ООО ТСК «Мегаполис»
11	ФАП	ГБУ РД, «Кизлярская ЦРБ», с. Большая Арешевка	01.07.24	100	ООО ТСК «Мегаполис»
12	ФАП	ГБУ РД, Курахская ЦРБ», с. Шимихюр, ул. Октябрьская	01.07.24	100	ООО «Строймедсервис»
13	ФП	ГБУ РД «Кайтагская ЦРБ», с. Хунгия,	01.07.24	100	ООО «Строймедсервис»
14	ФАП	ГБУ РД «Кизлярская ЦРБ», с. Южное,	01.07.24	100	ООО ТСК «Мегаполис»
15	ФАП	ГБУ РД «Кизлярская ЦРБ», с.К. Маркса	01.07.24	100	ООО ТСК «Мегаполис»
16	ВА	ГБУ РД «Рутульская ЦРБ», с. Новый Борч	01.07.24	100	ООО «Лидер-Строй»
17	ФАП	ГБУ РД «Кайтагская ЦРБ», с. Санчи,	01.07.24	100	ООО «Горы+»
18	ФАП	ГБУ РД «Сергокалинская ЦРБ», с. Краснопартизанск	01.07.24	100	ООО «СтройИнвест»
19	ФАП	ГБУ РД «Сергокалинская ЦРБ», с. Дегва,	01.07.24	100	ООО «СтройИнвест"
20	ФАП	ГБУ РД «Хунзахская ЦРБ», с. Батлаич,	01.07.24	100	ООО «Темп»
21	ФАП	ГБУ РД «Ботлихская,ЦРБ», с. Зило	01.07.24	100	ООО «Лидер-Строй»
22	ФП	ГБУ РД «Рутульская ЦРБ», с. Микик,	01.07.24	100	ООО «Строймедсервис»
23	ФП	ГБУ РД «Цунтинская ЦРБ», с. Цебари,	01.07.24	100	ООО ТСК «Мегаполис»
24	ФП	ГБУ РД «Хунзахская ЦРБ», с. Хариколо	01.07.24	100	ООО «Доверие»
25	ФАП	ГБУ РД «Левашинская ЦРБ», с. Дитуншимахи,	01.07.24	100	ООО ТСК «Мегаполис»
26	ФАП	ГБУ РД «Тляратинская ЦРБ», с. Тохота,	01.07.24	100	ООО «Лидер-Строй»
27	ФП	ГБУ РД «Цунтинский ЦРБ», с. Махалотли	01.07.24	100	ООО «Монолит-Групп»
28	ВА	ГБУ РД «Цунтинская ЦРБ», с. Ретлоб,	01.07.24	100	ООО "Лидер-Строй»
29	ФП	ГБУ РД «Магарамкентская ЦРБ» с. Клич-Хан	01.07.24	100	ООО «Строймедсервис»
30	ВА	ГБУ РД «Сулейман-Стальская ЦРБ»,	01.07.24	100	ООО «Строймедсервис»

№	Тип объекта	Наименование учреждения	Срок завершения	Готовность (%)	Подрядчик
		с. Куркент			
31	ВА	ГБУ РД «Магарамкентская ЦРБ», с. Оружба	01.07.24	100	ООО «Строймедсервис»
32	ВА	ГБУ РД «Табасаранская ЦРБ», с. Дарваг	01.07.24	100	ООО «Горы+»
33	П	ГБУ РД «Дербентская ЦГБ», ул. Н.Крупской,	01.07.24	100	ООО «Строймедсервис»
34	О	ГБУ РД, Ногайская ЦРБ», с. Терекли-Мектеб, отделение	01.07.24	100	ООО «Лидер-Строй»
35	ВА	ГБУ РД «Карабудахкентская ЦРБ», с. Манас	01.09.24	97	ООО «Строймедсервис»
36	ФП	ГБУ РД «Чародинская ЦРБ», с. Муккутль,	01.09.24	95	ООО «Темп»
37	ВА	ГБУ РД «Шамильская ЦРБ», с. Кахиб,	01.09.24	90	ООО «Лидер-Строй»
38	ВА	ГБУ РД «Акушинская ЦРБ», с. Балхар,	01.09.24	90	ООО «Лидер-Строй»
39	ВА	ГБУ РД «Карабудахкентская ЦРБ», с. Губден	01.09.24	85	АО «Дагестанстрой»
40	ФП	ГБУ РД, «Хунзахская ЦРБ» с. Амущи Малое, ул. Речная	01.09.24	85	ООО «Темп»
41	П	ГБУ РД «Каспийская ЦГБ», г. Каспийск, ул. Ленина, 36	01.09.24	80	ООО «СМК Жилье»
42	ЦРБ	ГБУ РД «Казбековская ЦРБ», с. Дылым,	01.09.24	80	ООО «СМК Жилье»
43	П	ГБУ РД «Городская клиническая больница», г. Махачкала, пос. Сулак,	01.09.24	80	ООО «ТСК "Мегаполис»
44	УБ	ГБУ РД «Буйнакская ЦРБ», с. Карамахи,	30.09.24	40	ООО «Лидер-Строй»
45	ФП	ГБУ РД «Акушинская ЦРБ» с. Бургимакмахи	01.09.24	75	ООО «СМК Жилье»
46	ФП	ГБУ РД «Цунтинская ЦРБ», с. Китури,	01.09.24	75	ООО ТСК «Мегаполис»
47	ФАП	ГБУ РД «Акушинская ЦРБ», с. Ургубамахи,	01.09.24	75	ООО СМК «Жилье»
48	УБ	ГБУ РД «Хунзахская ЦРБ, с. Гоцатль	01.09.24	70	ООО «Темп»
49	УБ	ГБУ РД «Гумбетовская ЦРБ», с. Чирката,	01.09.24	65	ООО «Лидер-Строй»
50	УБ	ГБУ РД «Кизлярская ЦРБ», с. Черняевка,	01.09.24	65	ООО «СтройИнвест»
51	УБ	ГБУ РД «Дербентская ЦРБ», п. Мамедкала,	01.09.24	65	ООО «Лидер-Строй»
52	ФАП	ГБУ РД «Хасавюртовская ЦРБ», с. Чагаротар,	01.09.24	65	ООО ТСК «Мегаполис»
53	ФП	ГБУ РД «Акушинская ЦРБ», с. Герхмахи	01.09.24	65	ООО «СМК Жилье»
54	УБ	ГБУ РД «Гунибская ЦРБ», х. Ала,	01.09.24	65	ООО «СМК Жилье»
55	ФАП	ГБУ РД «Шамильская ЦРБ», с. Тидиб,	01.09.24	60	ООО «Лидер-Строй»
56	УБ	ГБУ РД «Шамильская ЦРБ», с. Тидиб,	01.09.24	60	ООО ТСК «Мегаполис»
57	ВА	ГБУ РД «Хасавюртовская» ЦРБ, с. Борагангечув,	01.09.24	55	ООО «СМК Жилье»

№	Тип объекта	Наименование учреждения	Срок завершения	Готовность (%)	Подрядчик
58	ФАП	ГБУ РД «Хасавюртовский ЦРБ», с. Тутлар	01.09.24	55	ООО «СМК Жилье»
59	ФП	ГБУ РД «Чародинская ЦРБ», с. Нукуш,	01.09.24	55	ООО ТСК «Мегаполис»
60	ФП	ГБУ РД «Чародинская ЦРБ», с. Магар,	01.09.24	55	ООО ТСК «Мегаполис»
61	П	ГБУ РД «Гумбетовская ЦРБ», с. Мехельта,	01.09.24	55	ООО «Доверие»
62	О	ГБУ РД «Гумбетовская ЦРБ», с. Мехельта,	01.09.24	55	ООО «Доверие»
63	ЦРБ	ГБУ РД «Шамильская ЦРБ», с. Хебда,	01.06.24	50	ООО «Лидер-Строй»
64	УБ	ГБУ РД «Кизлярская ЦРБ», с. Крайновка,	01.09.24	50	ООО СМК «Жилье»
65	П	ГБУ РД «Кизлярская ЦГБ», г. Кизляр, ул. Радищева, 7а	01.09.24	50	ООО СМК «Жилье»
66	ФП	ГБУ РД «Чародинская ЦРБ» с. Кутих,	01.09.24	45	ООО «Темп»
67	ФП	ГБУ РД «Левашинская ЦРБ», с. Верхний Зурилаудимахи	01.09.24	45	ООО ТСК «Мегаполис»
68	ВА	ГБУ РД «Кизлярская ЦРБ», с. Черняевка,	01.09.24	45	ООО «Лидер-Строй»
69	ФАП	ГБУ РД, «Левашинская ЦРБ», с. Какамахи,	01.09.24	40	ООО ТСК «Мегаполис»
70	ФП	ГБУ РД «Чародинский район», с. Шалиб	01.09.24	40	ООО «Доверие»
71	ФП	ГБУ РД «Левашинская ЦРБ», с. Инкучимахи	01.09.24	40	ООО ТСК «Мегаполис»
72	ВА	ГБУ РД «Магарамкентская ЦРБ», с. Капир-Казмаляр	01.09.24	35	ООО «Строймедсервис»
73	ВА	ГБУ РД «Хасавюртовская ЦРБ», с. Тотурбийкала	01.09.24	35	ООО «Лидер-Строй»
74	ФП	ГБУ РД «Чародинский ЦРБ», с. Читаб,	01.09.24	35	ООО ТСК «Мегаполис»
75	ФАП	ГБУ РД «Гумбетовская ЦРБ», с. Верхнее Инхо	01.09.24	35	ООО «Доверие»

5) В целях реконструкции 6 зданий медицинских организаций (17,03 млн рублей) заключено 6 контрактов на сумму 16,9 млн рублей (экономия – 0,13 млн рублей. Срок завершения работ по всем объектам запланирован на 1 сентября 2024 года.

Подрядными организациями являются: ООО «РОС-ТЕК» (3 объекта); ООО «ГРЕН», ООО ГОСТ-СТРОЙ», ООО «СМК Жилье» (по 1 объекту).

Уровень готовности объектов составляет:

– 2 объекта – от 70 % до 90 % %;

– 2 объекта – от 30 % до 40 %,

– 2 объекта – от 15 % до 25 % (ведутся подготовительные работы).

Перечень объектов, реконструируемых в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения в Республике Дагестан» в 2024 году.

№ п\п	Тип объекта	Наименование учреждения	Срок завершения	Готовность %	Подрядная организация
1	ФАП	ГБУ «Буйнакская ЦРБ», с. Акайтала,	01.09.2024	95	ООО «РОС-ТЕК»
2	ФАП	ГБУ РД «Новолакская ЦРБ», с. Новомехельта	01.09.2024	70	ООО «РОС-ТЕК»
3	ФАП	ГБУ РД «Буйнакская ЦРБ», с. Ванашимахи	01.09.2024	40	ООО «РОС-ТЕК»
4	ВА	ГБУ РД «Магарамкентская ЦРБ», с. Мугерган	01.09.2024	30	ООО «ГРЕН»
5	ВА	ГБУ РД «Магарамкентская ЦРБ», с. Советское	01.09.2024	25	ООО «СМК Жилье»
6	ФАП	ГБУ РД «Тляратинская ЦРБ», с. Начада	01.09.2024	15	ООО «ГОСТ-СТРОЙ»
		Итого на 2024 год	**6**		

Из 4 целевых показателей регионального проекта по 3 показателям фактические значения составляют от 80 % до 98 % от плана на 2024 год.

– «Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медикосанитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта, убывающий» – 46,5 %, или 80 % от плана (37,5 %);

– «Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования, убывающий» – 30 %, или 94 % от плана (28,3 %);

– «Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год» фактическое значение составило – 3,56 единиц, или 50 % от плана на 2024 год (7,11 единиц);

– «Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью» – 57,3 %, или 98 % от плана (58 % единиц).

4. Национальный проект «Образование»

Куратор национального проекта:
Телякавов М. П.
Заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан

Руководители региональных проектов:

Бучаев Я. Г.
Министр образования и науки Республики Дагестан

Уллаев Б.М.
Врио министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан

Саидов К. Р.
Министр по делам молодежи Республики Дагестан

Султанов Г.Р.
Министр экономики и территориального развития Республики Дагестан

Основными целями реализации национального проекта «Образование» в Российской Федерации до конца 2024 года[7] являются:

– вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования (2030 год);

– воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации;

– формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи;

– увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской деятельностью до 15 процентов.

В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Образование» реализуются 6 региональных проектов.

1) «Современная школа»;
2) «Успех каждого ребенка»;
3) «Цифровая образовательная среда»;
4) «Социальная активность»;
5) «Патриотическое воспитание граждан»;
6) «Развитие системы поддержки молодежи «Молодежь России».

Согласно утвержденным паспортам, срок окончания реализации 6 региональных проектов определен до 31 декабря 2024 года.

В реализации мероприятий региональных проектов в 2024 году задействованы: Министерство образования и науки Республики Дагестан (450,0 млн рублей), Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан и Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан (7 860,0 млн рублей), Министерство молодежи Республики Дагестан (124,3 млн рублей).

В 2024 году на реализацию национального проекта предусмотрено финансирование в сумме 8 434,4 млн рублей (средства федерального бюджета – 6 209,8 млн рублей, республиканского бюджета – 2 224,6 млн рублей).

Профинансировано 1 462,1 млн рублей, или 17,3 % от годовых назначений. Кассовое исполнение составило 1 246,8 млн рублей, или 85,3 % от объема финансирования и 14,8 % от годовых назначений.

Заключены 54 контракта на сумму 8 194,7 млн рублей, или 96 % от плана (56 контрактов). (в том числе: 17 контрактов на сумму 7 860,0 млн рублей в целях строительства объектов общего образования, по объектам, переходящим с 2023 года).

В 2024 году по национальному проекту «Образование» предусмотрено финансирование всех 6 региональных проектов.

---

[7] Указ Президента Российской Федерации от 21.06.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» (утратил силу). Согласно Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 20236 года», определены национальные цели до 2030 года на перспективу до 2036 года.

4.1. Региональный проект «Современная школа»

В ходе реализации регионального проекта «Современная школа» в 2024 году запланировано обеспечение возможности детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, за счет проведения следующих мероприятий:

– строительство общеобразовательных организаций – 7 860,0 млн рублей;

– открытие центров образования «Точка роста» в общеобразовательных организациях – 101,8 млн рублей;

– создание детского технопарка «Кванториум» – 42,4 млн рублей;

– осуществление единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек («Земский учитель») – 2,0 млн рублей.

Реализацию регионального проекта осуществляют Министерство образования и науки Республики Дагестан (146,2 млн рублей), Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан и Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан (7 860,0 млн рублей).

На реализацию регионального проекта предусмотрены расходы в сумме 8 006,2 млн рублей (средства федерального бюджета – 5 785,9 млн рублей, средства республиканского бюджета Республики Дагестан – 2 220,3 млн рублей).

Профинансировано 1 255,2 млн рублей, или 15,7 % от годовых назначений. Кассовое исполнение составило 1 086,3 млн рублей, или 86,5 % от объема финансирования и 13,6 % от годовых назначений.

Региональный проект реализуется в рамках государственной программы «Развитие образования в Республике Дагестан» и государственной программы «Комплексное территориальное развитие муниципального образования «городской округ «город Дербент».

Объемы финансирования, регионального проекта на 2024 год в проекте государственной программы «Развитие образования в Республике Дагестан» (0 млн рублей), и предусмотренным в паспорте регионального проекта (6 640,7 млн рублей) не приведены в соответствие с Законом «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2024 год» (5 369,4 млн рублей).

Объемы финансирования, регионального проекта на 2024 год согласно проекту государственной программы «Комплексное территориальное развитие муниципального образования «городской округ «город Дербент» (202,0 млн рублей) также не приведены в соответствие с Законом «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2024 год» (209,8 млн рублей).

Заключены 36 контрактов, или 95,0 % от планового объема (38 контрактов) на общую сумму 7 994,9 млн рублей. Не заключены 2 договора по программе «Земский учитель», заключение которых запланировано на август 2024 г.

В рамках мероприятий, реализуемых Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан и Министерством экономики и территориального развития Республики Дагестан (строительство 17 школ), заключены 17 контрактов на сумму 7 860 млн рублей.

В разрезе мероприятий распределение средств представлено следующим образом;

– по созданию новых мест в общеобразовательных организациях – 775,6 млн рублей;

– по созданию новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации 3-й смены обучения – 1 342,8 млн рублей;

– по созданию дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором – 3 853,1 млн рублей;

– на модернизацию инфраструктуры общего образования в субъектах Российской Федерации в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» – 1 888,5 млн рублей.

1) Строительство общеобразовательных организаций.

Мероприятие реализуется Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан совместно с Министерством науки и образования Республики Дагестан.

С начала реализации регионального проекта «Современная школа» в Республике Дагестан завершено строительство 32 школ на 12 654 ученических мест[8], в том числе:

– 6 школ на 1 744 уч. места (введены в 2020 году, получены лицензии);

– 4 школы на 1 606 уч. мест (введены в 2021 году, получены лицензии);

– 4 школы на 2 450 уч. мест (введены в 2022 году, получены лицензии);

– 18 школ на 6 854 уч. мест (введены в 2023 году, получены лицензии).

В 2024 году осуществляется строительство 17 школ на 7 620 уч. мест, а также завершение строительства 19 школ на 8 304 уч. мест (II этап, окончательный ввод в эксплуатацию).

По 19 объектам на 8 304 уч. мест в декабре 2023 года получены разрешения на ввод в рамках I этапа. Полное завершение строительства (II этап) и начало функционирования данных объектов запланировано к 1 сентября 2024 г.

На строительство объектов общего образования в 2024 году предусмотрено 7 860,0 млн рублей (средства федерального бюджета – 5 641,2 млн рублей, средства республиканского бюджета – 2 218,8 млн рублей).

По состоянию на 1 июля 2024 года профинансировано 1 159,2 млн рублей, или 14,7 % от годовых назначений. Кассовое исполнение составило 990,3 млн рублей, или 85,4 % от объема финансирования, или 12,6 % от годовых назначений.

[8] по состоянию на 1 января 2024 года.

1.1. Строительство 17 школ на 7 620 уч. мест (срок завершения строительства – 20 декабря 2024 г., начало функционирования – 1 сентября 2025 г.).

По состоянию на 1 июля 2024 г. по 17 объектам на 7 620 уч. мест уровень строительной готовности составляет от 7 % до 58 %.

Строительство осуществляется тремя заказчиками:

– ГКУ РД «Дирекция единого государственного застройщика заказчика» – 3 школы на 1 800 уч. мест;

– ГАУ РД «Дирекция по реализации инфраструктурных программ в Республике Дагестан» – 13 школ на 4 596 уч. мест;

– Администрация ГО «город Дербент» – 1 школа на 1 224 уч. места.

Таблица № 1. Перечень объектов общего образования, строящихся в рамках регионального проекта «Современная школа» (заказчик ГКУ РД «ДЕГЗЗ»)

млн рублей

№	Объекты образования	Предусмотрено на 2024 год	% строит. готовности	Сроки ввода
1	Школа на 150 уч. мест в с. Миглакасимахи Сергокалинского района	-	100	Лицензия
2	Школа на 216 уч. мест в с. Львовское № 1 Бабаюртовского района	0,04	100	Лицензия
3	Школа на 150 уч. мест в с. Обода Хунзахского района	-	100	Лицензия
4	Школа на 190 уч. мест в с. Апши Буйнакского района	-	100	Лицензия
5	Школа на 502 уч. мест в с.Хамавюрт Хасавюртовского района	-	100	Лицензия
6	Школа на 1224 уч. мест в МКР «Ипподром» г. Махачкалы	17,0	100	Лицензия
7	Школа на 216 уч. мест в с. Нижний Чирюрт Кизилюртовского района	28,3	100	Получено РНВ
8	Школа на 150 уч. мест в с. Герейханова, Сулейман-Стальского района	11,4	100	Получено РНВ
9	Блок-пристройка на 604 уч. мест к школе № 27 в г. Махачкале	3,6	100	Получено РНВ
10	Школа на 400 уч. мест в с.Авадан Докузпаринского района	12,3	100	Получено РНВ
11	Школа на 804 уч. мест в с. Солнечное Хасавюртовского района	13,7	100	Получено РНВ
12	Школа на 120 уч. мест в с. Гигатли Цумадинского района	0,4	100	Получено РНВ
13	Школа на 320 уч. мест в с. Охли Левашинского района	22,8	100	Получено РНВ
14	Школа на 80 уч. мест в с. Тисси Цумадинского района	-	100	Получено РНВ
15	Пристройка на 250 уч. мест к зданию школы № 7 в г. Кизилюрт	45,2	98	Ввод I этапа
16	Школа на 1224 уч. мест в г. Каспийске	48,1	96	Ввод I этапа
17	Школа на 100 уч. мест в с. Туруф, Табасаранского района	66,6	94	Ввод I этапа
18	Школа на 400 уч. мест в с. Параул Карабудахкентского района	227,0	94	Ввод I этапа
19	Школа на 216 уч. мест в с. Аладаш Курахского района	10,0	94	Ввод I этапа
20	Пристройка на 500 уч. мест к школе № 39 в г. Махачкале	240,3	94	Ввод I этапа
21	Пристройка на 250 уч. мест к школе № 22 в г. Махачкале	76,9	93	Ввод I этапа
22	Школа на 392 уч. мест в с. Цияб -Ичичали Хасавюртовского района	137,0	93	Ввод I этапа
23	Школа на 300 уч. мест в г. Каспийске	78,6	92	Ввод I этапа
24	Школа на 604 уч. мест в с. Кироваул Кизилюртовского района	36,5	89	Ввод I этапа
25	Школа на 400 уч. мест в с. Красный Восход Кизлярского района	127,9	87	Ввод I этапа
26	Школа на 800 уч. мест в г. Кизляр	157,5	86	Ввод I этапа
27	Школа на 700 уч. мест в с. Карабудахкент Карабудахкентского района	264,3	84	Ввод I этапа
28	Школа на 604 уч. мест в с. Сивух Хасавюртовского района	375,3	84	Ввод I этапа
29	Школа на 100 уч. мест в с. Батыр-Мурза Ногайского района	87,3	83	Ввод I этапа
30	Школа на 604 уч. мест в п. Шамхал г. Махачкалы	432,0	73	Ввод I этапа
31	Школа на 500 уч. мест в с. Хурик Табасаранского района	80,1	49	20.12.2024
32	Школа № 14 на 1150 уч. мест в г. Хасавюрт	871,7	31	20.12.2024
33	Пристройка на 150 уч. мест к школе № 1 в г. Кизилюрт	144,7	27	20.12.2024
	ВСЕГО по объектам ГКУ РД «ДЕГЗЗ»	**3616,5**		

ГКУ РД «Дирекция единого государственного застройщика заказчика» осуществляет строительство **3 школ на 1 800 уч. мест** (срок завершения строительства – 20 декабря 2024 г., начало функционирования – 1 сентября 2025 г.), с уровнем строительной готовности:

– школа на 1 150 уч. мест в г. Хасавюрт № 14 с уровнем строительной готовности – 31 %;

– школа на 500 уч. мест в с. Хурик Табасаранского района с уровнем строительной готовности – 49 %;

– школа (пристройка) на 150 уч. мест к зданию школы № 1 в г. Кизилюрт с уровнем строительной готовности – 27 %.

Также, ГКУ РД «ДЕГЗЗ» запланировано завершение строительства 16 школам на 7 444 уч. мест (II этап, окончательный ввод в эксплуатацию).

ГАУ РД «Дирекция по реализации инфраструктурных программ в Республике Дагестан» осуществляет строительство **13 школ на 4 596 уч. мест.** (срок завершения строительства – 20 декабря 2024 г., начало функционирования – 1 сентября 2025 г.) с уровнем строительной готовности от 7 % до 29 %.

Низкий уровень строительной готовности объектов свидетельствует об отставании от графика производства строительных работ и наличии рисков своевременного завершения строительства.

Таблица № 2. Перечень объектов общего образования, строящихся в рамках регионального проекта «Современная школа» (заказчик ГАУ РД «Дирекция инфраструктурных программ»)

млн рублей

№	Объекты образования	Подрядчик	Предусмотрено на 2024 год	% готовности	Срок Ввода
1	Школа на 200 уч. мест в с. Параул Карабудахкентский район	ООО «ИМПЕРИАЛ-СТРОЙ»	245,7	29	20.12.2024
2	Школа на 200 уч. мест в с. Шагада Хасавюртовского района	ООО «ЮСК»	248,2	28	20.12.2024
3	Школа на 120 уч. мест в с. Зеленоморск Карабудахкентского района	ООО «ИМПЕРИАЛ-СТРОЙ»	132,8	27	20.12.2024
4	Школа на 300 уч. мест в с. Пятилетка Хасавюртовского района	ООО «ГАЗ-ТЕХНОСТРОЙ»	400,2	25	20.12.2024
5	Школа на 200 уч. мест в с. Советское Хасавюртовского района	ООО «ЮСК»	247,4	22	20.12.2024
6	Школа на 300 уч. мест в с. Сулейбакент Левашинского района	ООО «РИННОВО»	424,2	20	20.12.2024
7	Школа на 220 уч. мест в с. Аданак Карабудахкентского района	ООО «Спецмонтажстрой»	190,1	17	20.12.2024
8	Школа на 604 уч. мест в г. Махачкале, мкр «Ветеран»	ООО СК «ЭРА»	343,5	15	20.12.2024
9	Школа на 220 уч. мест в с. Какамахи Карабудахкентского района	ООО «Спецмонтажстрой»	176,5	15	20.12.2024
10	Школа на 604 уч. мест в с. Байрамаул Хасавюртовского района	ООО «СМС-Гарант»	436,5	14	20.12.2024
11	Школа на 604 уч. мест в пос. Ленинкент г. Махачкалы	ООО СК «ЭРА»	492,2	10	20.12.2024
12	Школа на 604 уч. мест в п. Новый Хушет г. Махачкалы	ООО СК «ЭРА»	477,0	10	20.12.2024
13	Школа на 420 уч. мест в с. Новосаситли Хасавюртовского района	АО «Баварский дом»	75,5	7	01.12.2024
	Итого, 13 объектов на 4 596 уч. мест		**3889,8**		

В целях снижения рисков своевременного ввода в эксплуатацию, а также с учетом возникновения, при исполнении государственных контрактов, независящих от сторон государственных контрактов обстоятельств, влекущих невозможность их исполнения, было принято решение об увеличении финансирования 12 строящихся объектов (за исключением школы на 420 уч. мест в с. Новосаситли Хасавюртовского района).

Распоряжением Правительства Республики Дагестан от 15 мая 2024 г. № 215-р, установлено о допустимости, при исполнении государственных контрактов в сфере строительства 12 объектов общеобразовательных организаций на 4 176 уч. мест (за исключением школы на 420 уч. мест в с. Новосаситли Хасавюртовского района), заключенных до 1 января 2025 года в рамках реализации национального проекта «Образование» и заказчиком по которым выступает ГАУ РД «Дирекция по реализации инфраструктурных программ в Республике Дагестан», если при исполнении государственных контрактов возникли независящие от сторон государственных контрактов обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения, по соглашению сторон изменений:

– существенных условий государственных контрактов в части изменения сроков выполнения работ до 25 месяцев;

– цены государственных контрактов в пределах, доведенных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения государственных контрактов;

– этапов выполнения работ, порядка их приемки и оплаты.

В результате, в связи с возникновением независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, а также на основании положительного заключения государственной экспертизы проектной документации (в том числе в части определения достоверности сметной стоимости строительного объекта), распоряжения Правительства Республики Дагестан от 15 мая 2024 г. № 215-р, статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», приказа Минстроя России от 21.08.2023 № 604/пр, в рамках дополнительных соглашений к государственным контрактам, заключенным с подрядными организациями по строительству 12 объектов, осуществлено увеличение цены контрактов на общую сумму 1 888,5 млн рублей.

В «Электронном бюджете» заключены финансовые соглашения от 08.04.2024 № 073-09-2023-257/5, от 14.05.2024 №073-09-2023-377/10, от 30.05.2024 № 073-09-2024-826 между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Дагестан.

Объем предусмотренных средств на строительство 12 объектов в 2024 году составляет 3 814,3 млн рублей. По состоянию на 1 июля 2024 г. финансирование отсутствует.

3. Администрация муниципального образования «город Дербент» в рамках реализации регионального проекта в 2024 году осуществляет строительство 1 школы на 1 224 уч. мест, уровень строительной готовности которой составляет 58 %. Срок завершения строительства – 20 декабря 2024 года.

На 2024 год финансирование предусмотрено в сумме 209,8 млн рублей. По состоянию на 1 июля 2024 г. средства не профинансированы.

Контракт на строительство школы между Администрацией МО «город Дербент» (Заказчик) и ООО СМК «Жилье» (Подрядчик) заключен от 1 июня 2022 г. № 1224 на сумму 1 076,7 млн рублей. Срок окончания работ – 2023 год.

Однако, в указанный срок строительство объекта не завершено из-за недостаточности предусмотренных объемом финансирования на 2024 год (209,8 млн рублей).

Сметная стоимость строительства объекта, согласно положительному заключению государственной экспертизы по проектно-сметной документации от 4 апреля 2023 г. № 05-1-1-3-016833-2023, составляет 1 803,1 млн рублей. Таким образом, для завершения строительства объекта необходимы дополнительные средства в сумме 516,6 млн рублей. По состоянию на 1 июля 2024 г. источник дополнительного финансирования не определен, что свидетельствует о наличии риска завершения строительства объекта в плановые сроки (20 декабря 2024 г.).

С учетом вышеизложенного, по состоянию на 1 июля 2024 г. низкий уровень строительной готовности **17 объектов образования на 7 620 уч. мест (от 7 % до 58 %)** свидетельствует о значительном отставании от графика производства строительных работ, а также о наличии рисков своевременного строительства объектов (план – 20.12.2024).

В ходе совещания у Главы Республики Дагестан Меликова С.А. от 28 мая 2024 г. также было отмечено о наличии рисков своевременного завершения строительства по 11 объектам, из 17 объектов образования на 7 620 уч. мест, запланированным к вводу в эксплуатацию в 2024 году, в частности:

– школа на 1 224 уч. места в г. Дербенте (58 %);
– школа на 500 уч. мест в с. Хурик Табасаранского района (49 %);
– школа на 1 150 уч. мест в г. Хасавюрте (31 %);
– школа на 300 уч. мест в с. Сулейбакент Левашинского района (20 %);
– школа на 220 уч. мест в с. Аданак Карабудахкентского района (17 %);
– школа на 220 уч. мест в с. Какамахи Карабудахкентского района (15 %);
– школа на 604 уч. места в мкр. «Ветеран» г. Махачкалы (15 %);
– школа на 604 уч. места в с. Байрамаул Хасавюртовского района (14 %);
– школа на 604 уч. места в пос. Новый Хушет г. Махачкалы (10 %);
– школа на 604 уч. места в пос. Ленинкент г. Махачкалы (10 %);
– школа на 420 уч. мест в с. Новосаситли Хасавюртовского района (7 %).

К причинам, повлиявшим на образование рисков, следует отнести то, что при наличии значительного объема работ, необходимого для строительства и завершения указанных объектов в установленный срок, не были должным образом проведены мероприятия по:

– подготовке проектно-сметной документации и прохождению государственной экспертизы;

– качественному планированию графика производства строительных работ;

– определению и корректировке сметной стоимости строительства объектов с учетом текущего уровня цен.

Кроме того, на отдельных объектах наблюдались случаи задержки строительства в виду необходимости проведения дополнительных работ, связанных с:

– переносом линии электропередач, газовой трубы и трансформаторной подстанции из зоны застройки школ в мкр. «Ветеран» и в пос. Новый Хушет г. Махачкалы;

– сносом существующего строения, расположенного на территории школы в пос. Ленинкент г. Махачкала;

– проведением мероприятий по водоснабжению и водоотведению.

2. По состоянию на 1 июля 2024 года по **19 школам 8 304 уч. мест** (заказчики: ГКУ РД «Дирекция единого государственного застройщика заказчика» (16 школ на 7 444 уч. мест); ГКУ РД «Агорострой» (2 школы на 300 уч. мест); Администрация МО «Кайтагский район» (1 школа на 560 мест)), по которым в декабре 2023 года было получение разрешение на ввод в эксплуатацию I-го этапа, уровень строительной готовности составляет от 54 % до 98 %, в том числе:

– по 11 школам на 3 932 уч. мест от 90 % до 98 %;

– по 6 школам на 3 208 уч. мест от 83 % до 89 %;

– по 2 школа на 1 164 уч. мест от 54 % до 73 %.

С учетом уровня строительной готовности школы на 604 уч. мест в п. Шамхал г. Махачкалы (Заказчик – ГКУ РД «ДЕГЗЗ») – 73 %, и школы на 560 мест в с. Джавгат Кайтагского района (Заказчик – Администрация МО «Кайтагский район» – 54 %) существует риск начала функционирования объектов с 1 сентября 2024 г.

На совещании у Главы Республики Дагестан Меликова С.А. от 28 мая 2024 г. было отмечено о наличии рисков несвоевременного полного завершения строительно-монтажных работ и лицензирования к 1 сентября 2024 года по 10 объектам, получившим разрешения на ввод в эксплуатацию по I этапу

строительства в конце 2023 года, с уровнем строительной готовности в целом по объекту от 54 % до 91 %, в том числе:

– школа на 300 уч. мест в г. Каспийске (91 %);

– школа на 200 уч. мест в с. Гертма Казбековского района (90 %);

– школа на 604 уч. места в с. Кироваул Кизилюртовского района (89 %);

– школа на 100 уч. мест в с. Батыр-Мурза Ногайского района (83 %);

– школа на 400 уч. мест в с. Красный Восход Кизлярского района (87 %);

– школа на 800 уч. мест в г. Кизляре (86 %);

– школа на 604 уч. места в с. Сивух Хасавюртовского района (84 %);

– школа на 700 уч. мест в с. Карабудахкент Карабудахкентского района (84 %);

– школа на 604 уч. места в пос. Шамхал г. Махачкалы (73 %);

– школа на 560 уч. мест в с. Джавгат Кайтагского района (54 %).

При этом, по указанным объектам было поручено до 17 июня 2024 года обеспечить завершение строительно-монтажных работ. С учетом уровня строительной готовности объектов по состоянию на 1 июля 2024 г. протокольное поручение не исполнено.

2) Создание Центров образования «Точка роста».

В рамках регионального проекта в 2024 году запланировано создание 46 центров образования «Точка роста» в общеобразовательных организациях Республики Дагестан в 26 муниципальных образованиях и 2 городских округах.

На реализацию мероприятия профинансировано 92,7 млн рублей, или 91,1 % от годовых назначений (101,8 млн рублей). Кассовое исполнение составило 92,7 млн рублей, или 100 % от объема финансирования, или 91,1 % от годовых назначений.

Заключены 4 контракта на общую сумму 101,3 млн рублей (экономия по итогам закупок – 0,54 млн рублей).

На основании допсоглашения от 12.03.2024 г. № 073-09-2024-338/1, заключенного между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Дагестан, экономия в размере 0,5 млн рублей направлена на увеличение стоимости контракта по поставке ноутбуков, заключенного с ООО «Новый интегратор» (г. Великий Новгород).

По состоянию на 1 июля 2024 г. исполнен на 1 контракт на сумму 90,7 млн рублей, заключенный с ПАО «МегаФон» на поставку учебного оборудования.

3) Создание детского технопарка «Кванториум».

В рамках регионального проекта в 2024 году запланировано создание 2 детских технопарков Кванториум на базе ГБОУ РД «Республиканский центр образования» г. Махачкала и МБОУ «СОШ № 14» г. Дербент.

На реализацию мероприятия профинансировано 3,2 млн рублей, или 7,6 % от годовых назначений (42,3 млн рублей). Кассовое исполнение составило 3,2 млн рублей или 7,6 % от годовых назначений (42,3 млн рублей).

Заключены 15 контрактов (договоров) на сумму 41,3 млн рублей, в том числе: 2 контракта на 38,1 млн рублей и 13 прямых договоров на 3,2 млн рублей. Экономия по итогам закупок составила 1,0 млн рублей.

В настоящее время идет процедура поставки и приемки оборудования.

4) Единовременные компенсационные выплаты учителям по программе «Земский учитель».

В 2024 году единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, запланировано предоставить 2 учителям на сумму 2,0 млн рублей. Трудовые договора планируется заключить к началу учебного года.

5) Создание и функционирование Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов.

По состоянию на 1 июля 2024 г. общая численность педагогических работников общеобразовательных организаций в Республике Дагестан составила 44 636 человек.

Численность педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации по программам, включенным в Федеральный реестр дополнительных профессиональных педагогических программ, а также реализуемых центрами непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников составила 32 926 человека.

По состоянию на 1 июля 2024 года по целевому показателю регионального проекта «Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства» составила 73,8 %, или 118,0 % от плана на 2024 год (62,5 %).

4.2. Региональный проект «Успех каждого ребенка»

В 2024 году в ходе реализации регионально проекта «Успех каждого ребенка» предусмотрено увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования до 62,27 %, а также создание обновление материально-технической базы для занятия детей физкультурой и спортом в общеобразовательных организациях в ходе проведения следующих мероприятий:

– установка 43 открытых плоскостных спортивных сооружений (воркаутов) и 10 футбольных мини-полей в 53 образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах – 49,4 млн рублей;

– проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее».

На реализацию регионального проекта «Успех каждого ребенка» предусмотрено финансирование в размере 49,4 млн рублей (средства федерального бюджета – 48,9 млн рублей, республиканского бюджета – 0,5 млн рублей).

Профинансированы расходы в сумме 12,7 млн рублей, или 25,6 % от годовых назначений. Кассовое исполнение составило 9,4 млн рублей, или 74,4 % от объема финансирования и 19,1 % от годовых назначений.

Согласно ГИИС «Электронный бюджет» объемы финансирования, регионального проекта на 2024 год в проекте государственной программы «Развитие образования в Республике Дагестан» (53,7 млн рублей) не приведены в соответствие с объемами финансирования согласно паспорту регионального проекта и Закону «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2024 год» (49,4 млн рублей).

Заключены 3 контракта, или 100 % от плана, на сумму 43,5 млн рублей.

Из 43 предусмотренных к установке воркаутов завершена работа по установке 32 открытых плоскостных спортивных сооружений (воркауты) на сумму 9,4 млн рублей. По 11 воркаутам подрядчиком проводится устранение нарушений.

Работы по установке футбольных мини-полей завершены в: МКОУ «Ханагская СОШ», МКОУ «Бабаюртовская СОШ №1 им.А.А. Арзулумова», (процесс приемки).

В мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках проекта «Билет в будущее» за период с 2019 года по 01.07.2024 приняло участие 160 552 тысяч детей.

На 1 июля 2024 года фактические значения по 2 целевым показателям регионального проекта составили:

– «Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб»» – 9,45 %, или 190,6 % от плана (4,96 %). В региональных центрах «Кванториум» и «IT-куб» занимаются 39 445 человек в возрасте от 5 до 18 лет.

– «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием» – 61,99 %, или 99,6 от плана (62,27 %). Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, составляет 417 271 человек.

– «Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего и общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию» – 38,42 %, или 96,1 % от плана (40 %).

4.3. Региональный проект «Цифровая образовательная среда»

В 2024 году ходе реализации регионально проекта «Цифровая образовательная среда» запланировано увеличение доли общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды до 22,23 % в ходе проведения следующих мероприятий:

– создание центра цифрового образования детей «IT-куб» на базе Центра цифрового образования «IT-куб» в ГБПОУ РД «Колледж инновационных технологий» г. Хасавюрт – 20,68 млн рублей;

– обновление материально - технической базы 40 образовательных организаций в целях внедрения цифровой образовательной среды – 139,14 млн рублей.

На реализацию регионально проекта предусмотрено финансирование в сумме 159,8 млн рублей (средства федерального бюджета – 158,2 млн рублей, средства республиканского бюджета – 1,6 млн рублей). Профинансированы и освоены расходы в сумме 6,9 млн рублей, или 4,3 % от годовых назначений.

Региональный проект реализуется в рамках государственной программы Республики Дагестан «Развитие образования в Республике Дагестан».

Согласно ГИИС «Электронный бюджет» объемы финансирования, регионального проекта в проекте государственной программы (205,3 млн рублей) не соответствуют объемам финансирования, приведенным в паспорте регионального проекта и Законе о республиканском бюджете на 2024 год (159,8 млн рублей).

Заключены 15 контрактов, или 100 % от плана, в том числе:

– на создание центра цифрового образования «IT-куб» – 11 контрактов (4 контракта и 7 прямых договора) на сумму 20,1 млн рублей (экономия – 0,6 млн рублей). Кассовое исполнение (по 1 контракту и 7 договорам), – 2,2 млн рублей, или 10,8 % от суммы контрактов.

– на обновление материально-технической базы – 4 контракта на сумму 136,2 млн рублей (экономия – 2,9 млн рублей). Кассовое исполнение – 6,7 млн рублей, или 5 % от суммы контрактов. По 2 контрактам поставлены камеры видеонаблюдения и МФУ;

На 1 июля 2024 года, из 4 целевых показателей по 1 показателю обеспечено достижение планового значения на 2024 год: «Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды» – 65,0 %, или 130,1 % от плана (50 %). Охват обучающихся ФГИС «Моя школа» и ИКОП «Сферум» составил 307 409 человек.

По 3 целевым показателям фактические значения составили:

– «Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды» – 19,8 %, или 87,8 % от плана (22,23 %);

– «Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды – 72,96 %, или 90,1 % от плана (81 %);

– «Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации общеобразовательных программ – 23,37 %, или 78 % от плана (33 %).

4.4. Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»

В ходе реализации регионально проекта запланировано увеличение общей численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных центрами поддержки добровольчества (волонтерства) до 395,6 тыс. человек, за счет обеспечения деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство образования и науки Республики Дагестан.

На реализацию регионально проекта предусмотрено финансирование в размере 94,6 млн рублей (средства федерального бюджета – 93,6 млн рублей, средства республиканского бюджета – 0,9 млн рублей).

По состоянию на 1 июля 2024 г. профинансировано 63,0 млн рублей, или 66,7 % от годовых назначений. Кассовое исполнение составило 61,8 млн рублей, или 98,1 % от объема финансирования и 65,4 % от годовых назначений.

Региональный проект реализуется в рамках государственной программы Республики Дагестан «Развитие образования в Республике Дагестан».

Согласно ГИИС «Электронный бюджет» объемы финансирования, регионального проекта на 2024 год в проекте государственной программы «Развитие образования в Республике Дагестан» (93,6 млн рублей) не соответствуют объемам финансирования согласно паспорту регионального проекта и Закону «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2024 год» (94,5 млн рублей). В проекте государственной программы финансирование регионального проекта за счет средств республиканского бюджета (0,94 млн рублей) не предусмотрено.

Заключение контрактов не предусмотрено (субсидии направляются на счета муниципальных образований).

Достижение целевых показателей по региональному проекту не предусмотрено.

Из 4 результатов регионального проекта, обеспечено исполнение 2 результатов:

– обеспечена деятельность 486 советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в 478 общеобразовательных организациях;

– оснащены государственными символами Российской Федерации 1 202 государственные (муниципальные) общеобразовательные организации.

По 2 результатам регионального проекта фактические значения составляют:

– обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, в которых приняли участие – 310,0 тыс. человек, или 78,4 % от плана (395,6 тыс. человек);

– проведены мероприятия по развитию системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи с участием 103,5 тыс. человек, или 58,4 % от плана (177,4 тыс. человек).

4.5. Региональный проект «Социальная активность»

В ходе реализации регионально проекта «Социальная активность» запланировано увеличение общей численности граждан, вовлеченных центрами поддержки добровольчества (волонтерства), в рамках создания 5 ресурсных центров добровольчества и реализации 5 практик молодежных общественных добровольческих организаций.

Региональный проект реализует Министерство по делам молодежи Республики Дагестан.

На реализацию регионально проекта профинансировано 7,43 млн рублей (средства федерального бюджета – 7,36 млн рублей, средства республиканского бюджета – 0,07 млн рублей), или 100,0 % от годовых назначений. Кассовое освоение – 7,43 млн рублей, или 100 % от годовых назначений.

Региональный проект реализуется в составе государственной программы Республики Дагестан «Реализация молодежной политики в Республике Дагестан». Объемы финансирования, регионального проекта на 2024 год в проекте государственной программы «Реализация молодежной политики в Республике Дагестан» (7,4 млн рублей) приведены в соответствие с паспортом регионального проекта и Законом «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2024 год» (7,4 млн рублей).

В соответствии с Порядком предоставления субсидий некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат при реализации мероприятий, направленных на развитие добровольчества (волонтерства) на территории Республики Дагестан, в том числе на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (утв. постановлением Правительства РД от 05.06.2023 № 215), проведен отбор и определены некоммерческие организации – получатели субсидии (АНО «ДоброДаг» –6,53 млн рублей; ДРО ООО «Российский красный крест» – 0,9 млн рублей) с которыми заключены соответствующие соглашения.

В рамках соглашений перечислено 7,43 млн рублей, или 100 % от годовых назначений.

В Единой информационной системе «Добро.ру» на 1 июля 2024 года зарегистрировано 5 632 волонтеров, 103 организатора, проведено 461 мероприятие. Обучение в Добро.Университет прошли 1 059 волонтеров.

В рамках тренингов с января по июнь 2024 года проведено 72 мероприятия с охватом молодежи более 9 570 человек. Прошли обучение 335 координаторов добровольцев (волонтеров) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами, или 94,2 % от плана (377 человек).

По целевому показателю «Доля граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность» фактическое значение составило 3,6 млн человек, или 56,3 % от плана (6,4 %).

4.6. Региональный проект «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России»).

В ходе регионального проекта «Молодежь России» в 2024 году запланировано создание условий для эффективной самореализации молодежи, за счет проведения следующих мероприятий:

– участие молодежи Республики Дагестан на Форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» – 25 человек;

– реализация программы комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации «Регион для молодых».

Региональный проект реализует Министерство по делам молодежи Республики Дагестан.

На реализацию регионально проекта профинансировано 116,9 млн рублей (средства федерального бюджета – 115,7 млн рублей, средства республиканского бюджета Республики Дагестан – 1,2 млн рублей), или 100,0 % от годовых назначений. Кассовое исполнение составило 74,9 млн рублей, или 64,1 % от годовых назначений.

Региональный проект реализуется в составе государственной программы Республики Дагестан «Реализация молодежной политики в Республике Дагестан».

Объемы финансирования, регионального проекта на 2024 год в проекте государственной программы «Реализация молодежной политики в Республике Дагестан» приведены в соответствие с паспортом регионального проекта и Законом «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2024 год» (116,9 млн рублей).

Заключение контрактов в ходе регионального проекта не предусмотрено.

Министерством по делам молодежи Республики Дагестан по результатам конкурсного отбора определены организации – получатели субсидий, с которыми заключены соглашения: 2 подведомственные организации (ГБУ РД «Республиканский молодежный центр»; ГБУ РД «Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи») на общую сумму 75,0 млн рублей, а также 3 муниципальных образования (МО «город Дербент», МО «Сулейман-Стальский район», МО «Табасаранский район) на общую сумму 42,0 млн рублей.

В 2024 году Форум молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» проводится в период с июня по октябрь 2024 года (8 смен) в Республике Крым.

На сайте tavrida.art на участие в Форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» зарегистрировались 348 человек от Республики Дагестан.

По состоянию на 1 июля 2024 года для участия в форуме направлены два участника. Также два участника от Республики Дагестан стали победителями конкурсного отбора программы «Региональная команда «Таврида. АРТ».

Согласно плану работ, утвержден «Порядок предоставления субсидий муниципальным образованиям и некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат при реализации молодежных мероприятий, в том числе на создание и развитие инфраструктуры в сфере молодёжной политики».

5. Национальный проект «Жилье и городская среда»

Куратор национального проекта:
Мажонц М. Л.
Заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан

Руководитель региональных проектов:

Уллаев А.П.
Врио министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан

Основными целями реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в Российской Федерации до конца 20024 года[9] являются:

– улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно;

– повышение комфортности городской среды (повышение индекса качества городской среды на 30 %), улучшение качества городской среды в полтора раза (до 2030 года);

– увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 %;

– обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.

– повышение качества питьевой воды для населения.

В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» реализуются 4 региональных проекта:

1) «Жилье»;

2) «Формирование комфортной городской среды»;

3) «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»;

4) «Чистая вода».

Согласно утвержденным паспортам, срок окончания реализации 4 региональных проектов определен до конца декабря 2024 года.

Реализацию мероприятий региональных проектов осуществляет Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан, совместно с муниципальными образованиями.

На реализацию национального проекта предусмотрено финансирование в сумме 3 374,3 млн рублей (средства федерального бюджета – 2 661,5 млн рублей, республиканского бюджета – 478,7 млн рублей, средства муниципальных образований – 234,1 млн рублей).

По состоянию на 1 июля 2024 г. профинансировано 1 081,6 млн рублей, или 32,1 % от годовых назначений.

Кассовое исполнение составило 915,9 млн рублей, или 84,7 % от объема финансирования и 27,1 % годовых назначений.

Заключены 490 контракта, или 73 % от плана (671 контрактов) на общую сумму 2 737,0 млн рублей.

В 2024 году по национальному проекту «Жилье и городская среда» из 4 региональных проектов запланировано финансирование 3 региональных проектов. Финансирование по региональному проекту «Жилье» не предусмотрено.

[9] Указ Президента Российской Федерации от 21.06.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» (утратил силу). Согласно Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 20236 года», определены национальные цели до 2030 года на перспективу до 2036 года.

5.1. Региональный проект «Жилье».

В ходе реализации регионального проекта «Жилье» в 2024 году запланировано достижение объема жилищного строительства в размере 1 132 тыс. кв. м. (дополнительное соглашение от 14 декабря 2020 года № 069-2019-F10081-1/2 к Соглашению, заключенному между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Республики Дагестан).

Финансирование регионального проекта «Жилье» в 2024 году не предусмотрено.

По информации Дагестанстата за январь-май 2024 года введено жилья 1 671,0 тыс. кв. м (в 4,9 раза больше соответствующего периода предыдущего года), в том числе:

– индивидуальное жилищное строительство – 1487,4 тыс.кв.м.;

– строительство многоквартирных домов – 183,6 тыс.кв.м.

Уровень достижения значения показателя по Соглашению от 14 декабря 2020 года № 069-2019-F10081-1/2 составил 128,7 %.

По прогнозу ввода жилья на январь - июль 2024 года ожидается ввод 1 681 тыс. кв. м (401,1 % к январю - июлю 2023 года), в том числе:

– индивидуальное жилищное строительство – 1 487,4 тыс.кв.м. (693,1 % к январю - июлю 2023 года);

– строительство многоквартирных домов – 193,6 тыс.кв.м. (95,0 % к январю - июлю 2023 года).

В отчете о реализации регионального проекта в ГИИС «Электронный бюджет» по состоянию на 1 июля 2024 года по целевому показателю «Объем жилищного строительства» приведено значение в размере 1671,0 тыс. кв. м, или 129,6 % от плана (1 298 тыс. кв. м).

Динамика выполнении целевых показателей регионального проекта «Жилье»

Год	Единица измерения	Объем ввода жилья	
		План (по Соглашению)	Факт (Дагестанстат)
2018	тыс.кв.м.	891,2	976,0
2019	тыс.кв.м.	740,0	1018,6
2020	тыс.кв.м.	929,0	969,7
2021	тыс.кв.м.	937,0	1 031,2
2022	тыс.кв.м.	1 004,0	1 005,3
2023	тыс.кв.м.	1 132,0	1 132,0
01.07.2024	тыс.кв.м.	1 298,0	1671,0

5.2. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды».

В ходе реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2024 году предусмотрено благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий и реализация проекта победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, за счет проведения следующих мероприятий:

– благоустройство 117 территорий в 37 муниципальных образованиях Республики Дагестан (87 общественных и 30 дворовых) – 954,1 млн рублей;

– благоустройство ул. Ленина в пересечениях городской площади и ул. Имама Гази-Магомеда» в ГО «город Буйнакск» – 105,7 млн рублей;

– благоустройство территории парка «Олимпийский» в ГО «город Кизилюрт» – 99,6 млн рублей.

Реализацию мероприятий региональных проектов осуществляет Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан, совместно с муниципальными образованиями.

Региональный проект реализуется в составе государственной программы Республики Дагестан «Формирование современной городской среды в Республике Дагестан». В ГИИС «Электронный бюджет». Проект программы размещен без указания объемов финансирования регионального проекта на 2024 год.

Объемы финансирования регионального проекта на 2024 год согласно паспорту регионального проекта (1 050,6 млн рублей[10]), соответствуют объемам финансирования, утвержденным в Законе «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2024 год» (1 050,6 млн рублей).

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в размере 1 159,3 млн рублей (средства федерального бюджета – 1 040,1 млн рублей, средства республиканского бюджета – 10,5 млн рублей, средства муниципальных образований – 108,7 млн рублей).

Профинансировано 404,2 млн рублей, или 34,9 % от годовых назначений. Кассовое исполнение составило 353,0 млн рублей, или 87,3 % от объема финансирования и 30,4 % от годовых назначений.

Сэкономленные финансовые средства (18,3 млн рублей) по результатам конкурсных процедур, муниципальными образованиями «город Южно-Сухокумск» и «Сергокалинский района» направлены на благоустройство 2 дополнительных территорий (1 общественная и 1 дворовая). В результате, общее количество благоустраиваемых территорий в 2024 году, составляет 117 территорий, в том числе 87 общественных и 30 дворовые.

Из запланированных 87 контрактов, заключены 86 контрактов, или 99,0 % от плана на сумму 1 142,1 млн рублей.

[10] Без учета средств муниципальных бюджетов

1) В 2024 году реализация мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» запланирована в 37 муниципальных образованиях (10 городских округов и 27 муниципальных районов), с которыми заключены соответствующие соглашения.

На благоустройство 117 территорий (87 общественных и 30 дворовых) предусмотрены средства в сумме 954,1 млн рублей (средства федерального бюджета – 849,3 млн рублей, средства республиканского бюджета – 8,6 млн рублей, средства муниципалитетов – 96,2 млн рублей).

По 116 территориям (30 дворовых, 86 общественных), или 99,1 % от плана (117 территорий) заключены 82 контракта на сумму 941,7 млн рублей. По 1 общественной территории в ГО «город Южно-Сухокумск» проводятся конкурсные процедуры в целях заключения контракта на выполнение работ (на средства экономии).

По состоянию на 1 июля 2024 завершены работы по 5 общественным территориям в 4 муниципальных образованиях (МО «Дербентский район» – 2, МО «Кайтагский район» – 1, МО «Кизлярский район» – 1, МО «Рутульский район – 1).

Работы по благоустройству продолжаются на 111 территориях.

По состоянию на 1 июля 2024 года профинансированы 30 муниципальных образований на сумму 330,5 млн рублей, или 34,6 % от годовых назначений. Финансирование ГО «город Махачкала» и 6 муниципальных образований (МО «Гергебильский район», МО «Докузпаринский район», МО «Кумторкалинский район», МО «Магарамкентский район», МО «Новолакский район», МО «Тарумовский район»), отсутствует.

Кассовое исполнение составляет 301,5[11] млн рублей, или 31,6 % от годовых назначений (954,0 млн рублей), в том числе[12]:

– по 1 муниципальному образованию («Дербентский район») – 100 %;

– по 10 муниципальным образованиям – от 40 % до 82 % (МО «Хунзахский район» (81,1 %), ГО «город Хасавюрт» (74,7 %), ГО «город Кизилюрт» (59,7 %), ГО «город Каспийск» (50,4 %), ГО «город Дербент» (50,2 %), МО «Казбековский район» (46,8 %), МО «Ботлихский район» (43,0 %), МО «Сергокалинский район» (41,1 %), ГО «город Избербаш» (40,2 %)), МО «Сулейман-Стальский район» (40,0 %);

– по 14 муниципальным образованиям от 4 % до 40 % (МО «Кайтагский район» (36,3 %), ГО «город Буйнакск» (35,8 %), МО «Хасавюртовский район» (33,7 %), ГО «город Кизляр» (29,6 %), МО «Кизлярский район» (28,8 %), МО «Ногайский район (27,2 %)», МО «Кизилюртовский район» (25,1 %), ГО «город Дагестанские огни» (24,5 %), МО «Каякентский район» (22,2 %), МО «Рутульский район» (17,5 %), МО «Буйнакский район» (16,8 %), МО «Ахвахский район» (15,1 %), МО «Лакский район» (14,8 %), ГО «город Южно-Сухокумск» (4,6 %);

[11] в том числе из бюджета муниципальных образований – 33,6 млн рублей

[12] приведена информация в части кассового исполнения федерального бюджета

– по 5 муниципальным образованиям кассовое освоение отсутствует (МО «Карабудахкентский район», МО «Левашинский район», МО «Табасаранский район», МО «Унцукульский район», МО «Хивский район»).

Не профинансированы: ГО «город Махачкала»; МО «Гергебильский район»; МО «Докузпаринский район»; МО «Кумторкалинский район»; МО «Магарамкентский район»; МО «Новолакский район» МО «Тарумовский район».

2) В 2023 году победителями VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды названы проекты:

– «Новое дыхание старого города: Концепция благоустройства ул. Ленина в пересечениях городской площади и ул. Имама Гази-Магомеда» в городском округе «город Буйнакск» (105,7 млн рублей);

– «У истоков перемен. Новое русло активной жизни в центре Кизилюрта – парк «Олимпийский» в городском округе город Кизилюрт» (99,5 млн рублей).

На реализацию мероприятия предусмотрено 205,3 млн рублей (средства федерального бюджета – 190,8 млн рублей, средства республиканского бюджета – 1,9 млн рублей, средства муниципального бюджета 12,5 млн рублей).

Кассовое исполнение составляет 51,5 млн рублей, или 25,0 % от годовых назначений (205,3 млн рублей).

Заключены 4 контракта, или 100 % от плана, на сумму 200,5 млн рублей, в том числе:

– «Новое дыхание старого города: Концепция благоустройства ул. Ленина в пересечениях городской площади и ул. Имама Гази-Магомеда» в городском округе «город Буйнакск»:

МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства г. Буйнакска» заключен договор от 20 февраля 2024 года № 18 с АНО ПК «Доминанта-ТОН» на сумму 6,0 млн рублей (ЕИС «Закупки», № 3054300072624000001) на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по благоустройству улиц Ленина в пересечениях площади и улицы Имама Гази-Магомеда. Контракт исполнен;

Муниципальный контракт № 0103200008424000560 на выполнение работ по благоустройству общественной территории в г. Буйнакск от 24.04.2024 заключен с подрядчиком ООО «Ремонтно-эксплуатационное предприятие Коммунальник». Срок завершения работ – 31.10.2024 г. В ЕИС «Закупки» размещен акт о приемке выполненных работ на сумму 20,1 млн рублей, при фактически оплаченных средствах в сумме 20,1 млн рублей. Уровень готовности объекта составляет 15 %;

– «У истоков перемен. Новое русло активной жизни в центре Кизилюрта – парк «Олимпийский» в городском округе город Кизилюрт» (99,5 млн рублей).

Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по проекту «У истоков перемен. Новое русло активной жизни в центре Кизилюрта – парк «Олимпийский» осуществлялось на безвозмездной основе.

Муниципальный контракт № 6 от 16.04.2024 г. на выполнение работ по благоустройству парка «Олимпийский» в г. Кизилюрт заключен с подрядчиком

ООО «Капитал». Срок завершения работ – 31.10.2024 г. В ЕИС «Закупки» размещен акт о приемке выполненных работ на сумму 3,6 млн рублей, при фактически оплаченных средствах в сумме 28,7 млн рублей. Уровень готовности объекта составляет 10 %.

В 2024 году завершена реализация проекта победителя 2022 г. VII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в номинации «Исторические поселения» «Рича – древняя столица в сердце гор. Проект благоустройства исторической части с. Рича в Республике Дагестан».

Публичные мероприятия по случаю торжественного открытия объекта ориентировочно запланированы на июль 2024 года, в связи с погодными условиями.

По состоянию на 1 июля 2024 г. в ГИИС «Электронный бюджет» по 7 целевым показателям регионального проекта фактические значения приведены по итогам реализации мероприятий 2023 года, в том числе:

– «Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%) – 50 %, или 100 % от плана (50 %);

– «Количество городов с благоприятной городской средой» – 5 единиц, или 100 % от плана (5 единиц);

– «Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды» – 90 %, или 100 % от плана (90 %);

– «Количество благоустроенных общественных территорий» – 752 единиц, или 90,4 % от плана (832 единицы);

– «Индекс качества городской среды» – 188 баллов, или 96 % от плана (196 баллов)

– «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды» – 25 %, или 83 % от плана (30 %);

– «Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году» – 19 %, или 79,2 % от плана (24 %).

Несмотря на реализацию в 2024 году в рамках регионального проекта мероприятий по реализации проектов победителей VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, в ГИИС «Электронный бюджет» по целевому показателю «Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях плановые значения на 2024 год не предусмотрены.

5.3. Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

В ходе реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» предусмотрено увеличение количества граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, а также количества квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда.

Региональный проект реализуется в рамках государственной программы Республики Дагестан «Развитие жилищного строительства в Республике Дагестан». В ГИИС «Электронный бюджет» сведения о финансировании не приведены. Объемы финансирования, предусмотренные в паспорте регионального проекта (1 601,3 млн рублей), не соответствуют объемам финансирования согласно Закону «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2024 год» (787,76 млн рублей).

Постановлением Правительства Республики Дагестан от 30.03.2023 г. № 106 также утверждена республиканская адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Дагестан в 2023-2025 годах» (далее – Программа), реализуемая в три этапа.

В реализации Программы принимают участие 10 муниципальных образований Республики Дагестан, на территории которых имеются многоквартирные дома, признанные аварийными (г. Махачкала, г. Дербент, г. Каспийск, г. Кизляр, г. Буйнакск, г. Дагестанские огни, г. Кизилюрт, г. Южно-Сухокумск, МО «Гергебельский район», МО «Тарумовский район»).

На реализацию программы в 2023-2025 годах предусмотрено 5 104,0 млн рублей (средства Публично-правовой компании «Фонд развития территорий») – 3 698,2 млн рублей; средства республиканского бюджета – 775,4 млн рублей; средства местных бюджетов – 630,4 млн рублей).

Общая площадь жилых помещений аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению рамках Программы 2023-2025 годах, составляет 67 311,0 кв. м, том числе по этапу 2023 – 2024 годов – 9 904,87 кв. м. (375 жилых помещений). Запланировано переселение 5 452 человек, проживающих в аварийном жилищном фонде, в том числе по этапу 2023 – 2024 годов – 1 114 человек.

На реализацию регионального проекта в 2024 году предусмотрено 1 578,2 млн рублей (средства федерального бюджета – 1 136,7 млн рублей, средства республиканского бюджета – 316,2 млн рублей, средства муниципальных бюджетов 125,4 млн рублей), в том числе в рамках:

– этапа 2022-2023 годов – 736,7 млн рублей (средства Фонда – 614,8 млн рублей);

– этапа 2023-2024 годов – 841,4 млн рублей (средства Фонда – 521,9 млн рублей).

Профинансировано 334,4 млн рублей, или 21 % от годовых назначений.

Кассовое исполнение составило 203,0 млн рублей, или 60,7 % от объема финансирования и 13 % от годовых назначений.

В 2023 году по этапу 2022–2023 годы было предусмотрено заключение 322 договоров с расселяемыми гражданами, из которых по состоянию на 1 июля 2024 года заключены 104 контракта (г. Дербент – 6, Тарумовский район – 16, г. Кизляр – 12, г. Махачкала – 70). Заключение 218 договоров было перенесено на 2024 год (до 1 сентября 2024 года);

В 2024 году запланировано заключение 580 договоров, из которых заключены 400 договоров, или 69 % от плана, в том числе:

– по г. Каспийск – 257 договоров, или 100 % от плана, в целях расселения 257 жилых помещения общей площадью аварийного жилищного фонда в размере 4 406,5 кв.м. В 2024 году с ООО СМК «Жилье» заключен государственный контракт на строительство в г. Каспийске комплекса 12-13 этажных домов (257 помещений) на сумму 518,98 млн рублей. Заказчиком мероприятий по реализации Программы в г. Каспийске является ГБУ РД «Дирекция по развитию жилищного строительства в Республике Дагестан»;

– по г. Дербент – 139 договоров, или 65,6 % от плана по этапу 2022-2023 годов (212 договоров).

– по г. Дербент – 4 договора, или 3,9 % от плана по этапу 2023-2024 годов (102 договора).

На 1 июля 2024 г. не заключены 180 договоров, в том числе:

– по г. Дербент – 73 договора по этапу 2022-2023 годов (212 договоров).

– по г. Дербент – 98 договоров по этапу 2023-2024 годов (102 договора). Предусмотрено расселение 102 жилых помещения общей площадью аварийного жилищного фонда в размере 4 945,47 кв. м в срок до 31 декабря 2024 года;

– по г. Кизилюрт – 3 договора по этапу 2023-2024 годов (16 договоров). Из предусмотренных к расселению 16 жилых помещений (552,9 кв. м.) в 2023 году исполнено 13 договоров на сумму 14,7 млн рублей;

– по г. Махачкала – 6 договоров, или 8,5 % от плана на 2024 год по этапу 2023 года. В связи с судебными разбирательствами в 2023 году не заключены 6 договоров на расселение 6 семей.

Следует отметить, что рамках досрочно завершенной республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Дагестан в 2019 – 2023 годах», по-прежнему не расселены 5 семей (17 человек) в г. Махачкале.

По состоянию на 1 июля 2024 г. по 2 целевым показателям регионального проекта фактические значения приведены по итогам 2023 года, в том числе:

– «Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом) – 0,482 тыс. чел, или 22,7 % от плана на 2024 год (2,12 тыс. чел.);

– «Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом) – 7,1 тыс. кв.м., или 26 % от плана на 2024 г. (27,41 тыс. кв.м.).

5.4. Региональный проект «Чистая вода».

В ходе реализации регионального проекта «Чистая вода» в Республике Дагестан в 2024 году предусмотрено увеличение доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, до 77,2 % и доли городского населения до 93,2 % за счет завершения строительства и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения.

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан.

В 2024 году на реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в сумме 636,8 млн рублей (средства федерального бюджета – 484,7 млн рублей, средства республиканского бюджета – 152,1 млн рублей).

Профинансированы расходы в сумме 342,9 млн рублей, или 54 % от объема годовых назначений (636,8 млн рублей).

Кассовое исполнение составило 342,9 млн рублей, или 100 % от объема финансирования и 54,0 % от годовых назначений.

Региональный проект реализуется в рамках государственной программы Республики Дагестан «Развитие жилищного строительства в Республике Дагестан». В ГИИС «Электронный бюджет» сведения о финансировании не приведены. Объемы финансирования, предусмотренные в паспорте регионального проекта (636,8 млн рублей), соответствуют объемам финансирования согласно Закону «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2024 год» (636,8 млн рублей).

В рамках регионального проекта «Чистая вода» в 2024 году запланировано завершение строительства и ввод в эксплуатацию 4 объектов водоснабжения (в том числе завершение строительства 2 объектов 2022 года).

Перечень объектов водоснабжения по региональному проекту «Чистая вода»

млн рублей

№	Стройки и объекты	Мощность (км)	Предусмотрено	Цена по контракту СМР	Профинансировано	Освоено	% готовности
1	Водоснабжение городского округа «город Южно-Сухокумск» Республики Дагестан	11,01	22,7	118,1	22,7	22,7	54,5
2	Водоснабжение с.Карата Ахвахского района Республики Дагестан	24,73	46,44	174,7	46,4	46,4	57,2
3	Водоснабжение с. Дылым Казбековского района Республики Дагестан (2-й этап)	36,6	76,69	180,3	76,7	76,7	47,5
4	Водовод из реки Акташ в местности Ишхойлам – к селениям Алмак, Буртунай, Дылым, Гуни, Гостала, Инчха Казбековского района Республики Дагестан	44,57	490,98	774,4	197,1	197,1	19,5

Заказчиком работ по строительству 4 объектов является ГАУ РД «Дирекция по реализации инфраструктурных программ по Республике Дагестан».

По всем 4 объектам водоснабжения заключены контракты на общую сумму 1 247,6 млн рублей (лимиты 2024 г. – 636,8 млн рублей, в том числе:

– водоснабжение ГО «город Южно-Сухокумск» (объект 2021 года), подрядчик ООО «Компоно», контракт № 2056205533623000002 от 01.04.2023 г. на сумму на сумму 118,1 млн рублей (срок ввода – 31.10.2024 г.). В ЕИС «Закупки» размещен акт о приемке выполненных работ на сумму 35,9 млн рублей, при фактически оплаченных средствах в сумме 51,4 млн рублей. Уровень готовности объекта – 54,5 %, что свидетельствует о наличии рисков ввода в эксплуатацию до 31.10.2024 года;

– водоснабжение с. Карата Ахвахского района Республики Дагестан», подрядчик ООО «Салам», контракт № 2056205533623000005 от 01.09.2023 г. на сумму 174,7 млн рублей (срок ввода – 31.10.2024 г.). Уровень строительной готовности объекта составляет 57,2 %, что свидетельствует о наличии рисков ввода в эксплуатацию до 31.10.2024 года;

– строительство сетей водоснабжения в с. Дылым Казбековского района (2-й этап)», подрядчик ООО «Мостоотряд – 99», контракт от 07.04.2023 г. № 2056205533623000001 на сумму 180,3 млн рублей (срок исполнения 30.12.2024 г). В ЕИС «Закупки» размещен акт о приемке выполненных работ на сумму 33,6 млн рублей, фактически оплачено 26,9 млн рублей. Уровень строительной готовности объекта составляет – 47,5 %;

– водовод из реки Акташ в местности Ишхойлам – к селениям Алмак, Буртунай, Дылым, Гуни, Гостала, Инчха, подрядчик ООО «ГАЗИНЖИСЕТИ-ТЕХНО», контракт № 0103200008423001744 от 21.08.2023 г. на сумму 774,4 млн рублей (срок ввода – 30.11.2024 г). Средства реализацию объекта не профинансированы. Уровень строительной готовности объекта – 19,5 %. Отсутствие финансирования может привести к не завершению строительства в предусмотренные сроки.

С учетом вышеуказанного по состоянию на 1 июля 2024 г. по всем объектам наблюдается отставание от графика производства строительных работ и наличие рисков своевременного ввода объектов в эксплуатацию.

На 1 июля 2024 г. в ГИИС «Электронный бюджет» по 3 целевым показателям фактические значения составляют:

– «Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения – 73,9 %, или 95,7 % от плана (77,2 %);

– «Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, возрастающий – 16 шт., или 84 % от плана (19 шт.). При этом, на 1 января 2023 года фактическое значение составляло 15 объектов. В 2024 году строительство объектов не завершено;

– «Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, возрастающий» – 92,4 %, или 99,1 % от плана (93,2 %).

6. Национальный проект «Экология»

Куратор национального проекта
Абдулмуталибов Н.М
Заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан

Руководители региональных проектов:

Абдулхамидов В. М.
Председатель Комитета по лесному хозяйству Республики Дагестан

Расулов Р. Н.
И.о. министра природных ресурсов и экологии Республики Дагестан

Основными целями реализации национального проекта «Экология» в Российской Федерации до конца 2024 года[13] являются:

– эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах городов;

– кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, в том числе уменьшение не менее чем на 20 процентов совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в наиболее загрязненных городах;

– сохранение биологического разнообразия, в том числе посредством создания не менее 24 новых особо охраняемых природных территорий.

В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Экология» в 2024 году реализуются 4 региональных проекта:

1) «Чистая страна»;

2) «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»;

3) «Сохранение уникальных водных объектов»;

4) «Сохранение лесов».

Согласно утвержденным паспортам, срок окончания реализации 4 региональных проектов определен до конца декабря 2024 года.

Реализацию региональных проектов «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Сохранение уникальных водных объектов» осуществляет Министерство природы и экологии Республики Дагестан, регионального проекта «Сохранение лесов» – Комитет по лесному хозяйству Республики Дагестан.

В 2024 году на реализацию национального проекта «Экология» предусмотрены средства в сумме 1 027,9 млн рублей (средства федерального бюджета – 1 017,0 млн рублей, средства республиканского бюджета – 10,2 млн рублей, ООО «Даглес» – 0,7 млн рублей).

Профинансированы расходы в сумме 1 001,5 млн рублей, или 97,4 % от годовых назначений.

Кассовое исполнение составило 1 001,5 млн рублей, или 100 % от объема финансирования и 97,4 % от годовых назначений.

В ходе реализации национального проекта заключены 5 контрактов, или 83 % от плана (6 контрактов) на общую сумму 39,0 млн рублей.

В 2024 году в рамках национального проекта «Экология» из 4 региональных проектов запланировано финансирование 3 региональных проектов. Финансирование регионального проекта «Чистая страна» не предусмотрено.

---

[13] Указ Президента Российской Федерации от 21.06.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» (утратил силу). Согласно Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 20236 года», определены национальные цели до 2030 года на перспективу до 2036 года.

6.1 Региональный проект «Чистая страна».

В рамках реализации регионального проекта было предусмотрено снижение негативного воздействия на окружающую среду в рамках проведения мероприятий по рекультивации несанкционированных свалок в 4-х городских округах Республики Дагестан, в том числе в: г. Буйнакск, г. Каспийск, г. Хасавюрт, г. Южно-Сухокумск.

Срок реализации регионального проекта определены с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2024 г.

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан (ГКУ РД «Дагводсервис»).

Финансирование регионального проекта «Чистая страна» в 2024 году не предусмотрено.

На финансирование регионального проекта в 2023 году было профинансировано 1 042,2 млн рублей (средства федерального бюджета – 964,0 млн рублей, средства республиканского бюджета – 78,2 млн рублей). Кассовое исполнение составило 1 014,7 млн рублей, или 97,4 % от годовых назначений. Неосвоенный остаток средств в сумме 27,5 млн рублей (средства экономии) возвращен в бюджет Республики Дагестан.

В ходе регионального проекта заключено 8 контрактов на сумму 1 042,2 млн рублей, из них: 4 контракта с ООО «Русстрой» на проведение рекультивации несанкционированных свалок, и 4 договора с ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Республике Дагестан» на экологическое сопровождение реализации мероприятий.

Согласно данным ЕИС «Закупки» исполнение 4 контрактов на проведение рекультивации несанкционированных свалок представлено следующим образом:

– свалка в г. Южно-Сухокумске, контракт № 2057100353523000004 от 22.02.2023 г. на сумму 196,4 млн рублей. Контракт исполнен;

– свалка в г. Хасавюрте, контракт № 2057100353523000003 от 22.02.2023 г. на сумму 189,3 млн рублей. Контракт исполнен, оплата произведена;

– свалка в г. Каспийске, контракт № 2057100353523000002 от 22.02.23 г. на сумму 381,6 млн рублей. Контракт исполнен, оплата произведена;

– свалка в г. Буйнакске, контракт № 2057100353523000001 от 22.02.23 г. на сумму 269,5 млн рублей. Контракт исполнен, оплата произведена.

Работы по рекультивации всех 4 объектов накопленного вреда окружающей среде завершены. По результатам реализации регионального проекта, общая площадь земель, возвращенных в хозяйственный оборот составила 35,4 га, численность населения, качество жизни которых улучшилось – 227,25 тыс. человек.

Целевые показатели регионального проекта исполнены.

6.2. Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами».

В ходе реализации регионального проекта предусмотрено формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, за счет создания 3 территориальных зон, в каждой из которых будут функционировать мусоросортировочный комплекс и полигон для размещения отходов, в том числе:

– Махачкалинская зона: мусоросортировочный комплекс в Карабудахкентском районе мощностью 500 тыс. тонн/год и полигоном в Кумторкалинском районе мощностью 300 тыс. тонн/год;

– Хасавюртовская зона с мусоросортировочным комплексом мощностью 250 тыс. тонн/год и полигоном мощностью 150 тыс. тонн/год;

– Дербентская зона с мусоросортировочным комплексом мощностью 200 тыс. тонн/год и полигоном мощностью 120 тыс. тонн/год.

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан.

Строительство 3 комплексов по обработке твердых коммунальных отходов реализуется при финансовом участии ООО «Республиканский экологический оператор». В этой связи 13 сентября 2022 года подписаны три концессионных соглашения между Правительством Республики Дагестан и ООО «Республиканский экологический оператор». Комплексы планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году.

В 2024 году на реализацию регионального проекта профинансированы средства в сумме 969,3 млн рублей, или 100 % от годовых назначений (средства федерального бюджета – 959,6 млн рублей, средства республиканского бюджета Республики Дагестан – 9,7 млн рублей). Кассовое исполнение составило 969,3 млн рублей, или 100 % от годовых назначений. Средства доведены до ООО «Республиканский экологический оператор».

Региональный проект реализуется в составе государственной программы Республики Дагестан «Охрана окружающей среды в Республике Дагестан». Согласно ГИИС «Электронный бюджет» объемы финансирования, регионального проекта на 2024 год в проекте государственной программы (969,3 млн рублей) соответствуют объемам финансирования согласно паспорту регионального проекта (969,3 млн рублей) и Закону «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2024 год».

На строительство 3 мусоросортировочных комплексов (Хасавюртовской, Дербентской и Махачкалинской территориальных зонах, общая мощность которых составит 950 тысяч тонн/год) получены разрешения на строительство.

Также получены положительные заключения государственной экологической экспертизы по полигонам захоронения непригодных для переработки ТКО – в МО «Хасавюртовском район», МО «Дербентский район» и МО «Кумторкалинском районе» Республики Дагестан.

По состоянию на 1 июля 2024 года уровень готовности мусоросортировочных комплексов и их полигонов представлен следующим образом:

1) Мусоросортировочный комплекс в Карабудахкентском районе (500 тонн):

№	Наименование работ	% выполнения
МСК «Карабудахкентский район» (мощность 500 тыс. тонн)		
1	Подготовительные работы	88-100 %
2	Пожарные резервуары	100 %
3	Ремонтная мастерская автомобилей и спецтехники	70-100 %
4	Мойка для грузового автотранспорта	100 %
5	Склад для хранения ВМР	100 %
6	Производственный корпус №1	3-100 %
7	Производственный корпус № 2	100 %
8	Прокладка ливневой канализации К1	8 %
9	Прокладка ливневой канализации К2	11 %
10	Прокладка ливневой канализации К3	8 %
11	Административно-бытовой корпус	100 %
Полигон захоронения «Кумторкалинский район» (мощность 300 тыс. тонн)		
1	Подготовительные работы	85-100 %
2	Карта №6	97-100 %
3	Карта №5	90-100 %
4	Пруд накопитель	100 %
5	Площадка для переработки КГО и СО	100 %
6	Участок компостирования	93-100 %
7	Площадка дозревания	100 %
8	Монтаж водоотводных лотков	18 %
9	Административно-бытовой корпус	10-100 %

2) Мусоросортировочный комплекс в Хасавюртовском районе:

№	Наименование работ	% выполнения
МСК «Хасавюртовский район» (мощность 250 тыс. тонн)		
1	Вертикальная планировка	74-96 %
2	Производственный корпус	25-100 %
3	Ремонтная мастерская	40 %
4	Участок компостирования	2,5 %
5	Мойка для грузового автотранспорта	20 %
Полигон захоронения «Хасавюртовский район» (мощность 150 тыс. тонн)		
1	Вертикальная планировка	12-78 %

3) Мусоросортировочный комплекс в Дербентском районе.

№	Наименование работ	% выполнения
МСК «Дербентский район» (мощность 200 тыс. тонн)		
1	Вертикальная планировка	97-100 %
2	Производственный корпус	96-100 %
3	Административно-бытовой корпус	70-100 %
4	Ремонтная мастерская автомобилей и спецтехники	100 %
5	Мойка для грузового автотранспорта	100 %
6	Вспомогательные здания и сооружения	8-100 %
7	Площадь КГО и СО	50 %
8	Участок компостирования	100 %
9	Весовая с операторской	100 %
Полигон захоронения «Дербентский район» (мощность 120 тыс. тонн)		
1	Вертикальная планировка	68-93 %
2	Карта №1	3-100 %
3	Карта №2	38-64 %
4	Емкость 15 м^3 для сбора концентрата фильтрата	100 %
5	Резервуар 50 м^3 для сбора фильтрата	100 %
6	Резервуар технической воды 3х100м^3	100 %
7	Локальные очистные сооружения (10 л/с)	100 %
8	Площадка дозревания	100 %
9	Противопожарные резервуары (4х60м^3)	25-100 %
10	Административно-бытовой корпус	10-100 %

Из 4 целевых показателей регионального проекта в 2024 году предусмотрено достижение плановых значений по 2 показателям.

По состоянию на 1 июля 2024 г. в ЕИИС «Электронный бюджет» приведена информация об исполнении целевого показателя: «Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов (100 %). Исполнение обеспечивается с 2021 года.

Поступление твердых коммунальных отходов к региональному оператору (оператору в субъекте) от других хозяйствующих субъектов, населения (потребителей) и субъектов Российской Федерации – 599 368,74 тонн.

Передача твердых коммунальных отходов и (или) отходов после обработки твердых коммунальных отходов другим юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (операторам) – 599 368,74 тонн.

По целевому показателю «Доля импорта оборудования для обработки утилизации твердых коммунальных отходов» фактическое значение определяется по итогам года (план – 36 %).

6.3. Региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов».

В ходе реализации регионального проекта предусмотрено увеличение к 2024 году протяженности расчищенных участков русел рек до 13,2 км и улучшение экологических условий проживания вблизи водных объектов 7 900 человек. Сроки реализации регионального проекта определены в период с 10 января 2019 г. по 25 декабря 2024 года.

В 2024 году запланировано завершение работ по расчистке озера Анджи (Папас) в Дербентском районе Республики Дагестан.

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан.

На реализацию регионально проекта предусмотрено финансирование в сумме 33,9 млн рублей (средства федерального бюджета).

По состоянию на 1 июля 2024 года профинансированы расходы в сумме 17,0 млн рублей, или 50,1 % от объема годовых назначений. Кассовое исполнение составило 17,0 млн рублей, или 50,1 % от объема годовых назначений.

Региональный проект реализуется в рамках государственной программы Республики Дагестан «Охрана окружающей среды».

Согласно ГИИС «Электронный бюджет» объемы финансирования, регионального проекта на 2024 год в проекте государственной программы «Охрана окружающей среды» (50,2 млн рублей) не соответствуют объемам финансирования согласно паспорту регионального проекта (33,9 млн рублей) и Закону «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2024 год» (33,9 млн рублей).

В ходе реализации мероприятий регионального проекта заключен контракт от 25 апреля 2023 г. № 2057100353523000011 на проведение работ по расчистке озера Аджи (Папас) в Дербентском районе Республики Дагестан» на сумму 73,7 млн рублей (лимит 2023 года – 39,8 млн рублей, лимит 2024 года – 33,9 млн рублей). Срок завершения работ запланирован на 1 декабря 2024 г. Подрядчик ООО «Аква-азимут».

Согласно данным ЕИС «Закупки», по состоянию на 1 июля 2024 года стоимость исполненных работ 56,8 млн рублей, фактически оплачено – 53,8 млн рублей, или 73 % от стоимости контракта.

Объем выемки грунта составляет 425,6 тыс. кубов.

Достижение плановых значений по 2 целевым показателям регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» предусмотрено по завершении работ, не позднее 25 декабря 2024 года (Дополнительное соглашение от 26 января 2024 г. № 051-2019-G80044-0.1/5).

6.4. Региональный проект «Сохранение лесов».

В ходе реализации регионального проекта «Сохранение лесов» в 2024 году предусмотрено обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100 % в ходе проведения следующих мероприятий:

– увеличение площади лесовосстановления – 16,6 млн рублей;

– оснащение ГАУ «Дагестанский лесопожарный центр» лесопожарной техникой и оборудованием – 6,9 млн рублей;

– формирование запаса лесных семян – 1,5 млн рублей.

Реализацию регионального проекта осуществляет Комитет по лесному хозяйству по Республике Дагестан.

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в сумме 24,7 млн рублей (средства федерального бюджета – 23,5 млн рублей, средства республиканского бюджета – 0,5 млн рублей, иные средства – 0,7 млн рублей).

Профинансированы расходы в сумме 15,2 млн рублей, или 61,5 % от годовых назначений. Кассовое исполнение составило 15,2 млн рублей, или 100 % от объема финансирования, или 61,5 % от годовых назначений.

Региональный проект реализуется в составе государственной программы Республики Дагестан «Развитие лесного хозяйства». Согласно ГИИС «Электронный бюджет» объемы финансирования (без учета внебюджетных источников), регионального проекта на 2024 год в проекте государственной программы «Развитие лесного хозяйства» (21,0 млн рублей) не соответствуют объемам финансирования согласно паспорту регионального проекта (23,9 млн рублей) и Закону «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2024 год» (23,9 млн рублей).

Заключены 4 контракта (договора) на сумму 5,1 млн рублей, или 80 % от плана (5 контрактов). Не заключен 1 контракт на средства экономии по итогам конкурсных процедур. Плановый срок заключения – июль 2024 года.

В целях оснащения ГАУ РД «Дагестанский лесопожарный центр» в рамках заключенных контрактов поставлены и оплачены лесопожарные техника и оборудование, в том числе:

– прицеп «СТАРТ» А2515 (1 ед.) на сумму 0,1 млн рублей;

– ранцевые огнетушители Ермак РП (40 шт.) и зажигательные аппараты (10 шт.) на сумму 0,46 млн рублей;

– бензопила «Зубр» (2 ед.) на сумму 0,04 млн рублей.

По контракту от 19 февраля 2024 г. на приобретение автобуса А65R52 на сумму 4,5 млн рублей (поставщик ООО «Каспий»), дата поставки определена в течение 45 календарных дней 4 апреля 2024 г. Информация о поставке отсутствует.

В ходе регионального проекта проведено лесовосстановление (214 Га) на сумму 4,7 млн рублей и заготовлено 415 кг. семян на сумму 290 тыс. рублей.

На 1 июля 2024 г. по целевому показателю «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений» составляет 50,7 %, или 50,7 % от плана (100 %).

7. Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Куратор национального проекта:
Газимагомедов Р.К.
Заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан

Руководитель региональных проектов:

Салавов Д. Ш.
Министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан

Основными целями реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Российской Федерации до конца 2024 года[14] являются:

– увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям;

– утверждение органами государственной власти субъектов Российской Федерации нормативов, исходя из установленных на федеральном уровне требований безопасности автомобильных дорог;

– снижение доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10 %;

– снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом;

– снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом – до уровня, не превышающего четырех человек на 100 тысяч населения.

В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» реализуются 3 региональных проекта.

1) «Дорожная сеть»,
2) «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»,
3) «Безопасность дорожного движения».

Согласно утвержденным паспортам, срок окончания реализации 3 региональных проектов определен до 31 декабря 2024 года.

Реализацию региональных проектов осуществляет Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан совместно с Администрацией ГО «город Махачкала», а также в рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения» – совместно с Министерством образования и науки Республики Дагестан, Министерством здравоохранения Республики Дагестан, Министерством по делам молодежи Республики Дагестан,

В 2024 году на реализацию национального проекта предусмотрено финансирование в сумме 1 570,2 млн рублей (средства федерального бюджета – 51,7 млн рублей, средства республиканского бюджета – 1 518,5 млн рублей).

Профинансированы расходы в сумме 1 370,6 млн рублей, или 87,3 % от объема годовых назначений. Кассовое исполнение составило 1 370,6 млн рублей, или 100 % от финансирования и 87,3 % от годовых назначений.

Заключены 10 контрактов, или 100 % от плана на общую сумму 1 570,2 млн рублей.

В 2024 году по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» из 3 региональных проектов финансируются 2 региональных проекта. Финансирование регионального проекта «Безопасность дорожного движения» не предусмотрено.

[14] Указ Президента Российской Федерации от 21.06.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» (утратил силу). Согласно Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 20236 года», определены национальные цели до 2030 года на перспективу до 2036 года.

7.1. Региональный проект «Дорожная сеть».

В ходе реализации регионального проекта «Дорожная сеть» запланировано приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, повышение качества дорожной сети, в том числе уличной сети городских агломераций, за счет:

– приведения в нормативное состояние автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения (33,4 км.) – 931,7 млн рублей;

– ремонта (капитального ремонта) и организации дорожного движения на 11,8 км улично-дорожной сети г. Махачкалы (18 объектов) – 300,0 млн рублей.

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан (ГКУ «Дагавтодор») совместно с Администрацией городского округа «город Махачкала» (МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Махачкала»).

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в сумме 1 217,0 млн рублей (средства республиканского бюджета). Профинансировано 1 116,6 млн рублей, или 91,7 % от объема годовых назначений. Кассовое исполнение составило 1 116,6 млн рублей, или 100 % от объема финансирования и 91,7 % от годовых назначений (1 217,0 млн рублей).

Региональный проект реализуется в составе государственной программы Республики Дагестан «Развитие транспортного комплекса».

Согласно ГИИС «Электронный бюджет» объемы финансирования, регионального проекта на 2024 год в проекте государственной программы «Развитие транспортного комплекса» (1 217,0 млн рублей) и в паспорте регионального проекта (1 217,0 млн рублей) соответствуют Закону «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2024 год» (1 217,0 млн рублей).

В рамках реализации регионального проекта заключено 7 контрактов на сумму 1 217,0 млн рублей, или 100 % от плана (5 контрактов на приведение в нормативное состояние автодорог регионального и межмуниципального значения Республики Дагестан, 2 контракта на выполнение дорожных работ на улицах г. Махачкалы), в том числе:

1. Государственным казенным учреждением Республики Дагестан «Управление автодорог Республики Дагестан» (ГКУ РД «Дагестанавтодор») по 5 объектам регионального и межмуниципального значения заключено 5 контрактов на сумму 917,0 млн рублей (лимиты 2024 года), в том числе:

– ремонт а/д Хасавюрт – Новолакское, на участке км 0 – км 4, контракт № 2056201131423000151 от 22 сентября 2023 г. на сумму 89,5 млн рублей. Срок исполнения – 30 августа 2024 г. Контракт исполнен, оплата произведена;

– ремонт а/д Леваши – Акуша – Уркарах – Маджалис – Мамедкала на участке км 0 – км 14, контракт № 2056201131423000153 от 25 сентября 2023 г. на сумму 349,2 млн рублей (лимит 2024 г. – 129,9 млн рублей), срок исполнения

30 октября 2025 г. Согласно ЕИС «Закупки» стоимость исполненных работ составляет 129,9 млн рублей, или 100 % от годовых назначений, оплата произведена.

– ремонт а/д Буйнакск – Гимры – Чирката на участке км 36 – км 49,7, контракт № 2056201131423000154 от 25 сентября 2023 г. на сумму 351,0 млн рублей (лимит 2024 г. – 103,1 млн рублей), срок исполнения – 30 октября 2025 г. Согласно ЕИС «Закупки» стоимость исполненных и оплаченных работ – 103,1 млн рублей, или 100 % от годовых назначений;

– ремонт а/д Бабаюрт-Гребенская на участке 8 км – 18 км, контракт № 2056201131423000152 от 25 сентября 2023 г. на сумму 196,3 млн рублей, срок исполнения 30 сентября 2024 г. Согласно ЕИС «Закупки», стоимость исполненных работ – 95,0 млн рублей, фактически оплачено – 73,6 млн рублей. Отсутствуют документы об оплате Акта приемки выполненных работ № 4 от 31 мая 2024 г. на сумму 21,3 млн рублей. Согласно данным Минтранса РД кассовое исполнение – 196,1 млн рублей, или 99,9 % от годовых назначений;

– ремонт а/д Манас – Сергокала – Первомайское на участке км 0 – км 10, контракт № 2056201131423000155 от 25 сентября 2023 г. на сумму 398,2 млн рублей, срок исполнения – 30 октября 2024 г. По данным ЕИС «Закупки», стоимость исполненных и оплаченных работ – 397,9 млн рублей, или 99,9 % от стоимости контракта.

По состоянию на 1 июля 2024 года по 5 объектам ГКУ РД «Управление автодорог Республики Дагестан» кассовое исполнение составляет 916,6 млн рублей, или 99,9 % от годовых назначений на 2024 год (917,0 млн рублей).

2. Администрацией городского округа «город Махачкала» (МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Махачкала») по объектам улично-дорожной сети города Махачкалы (18 объектов) заключено 2 контракта на сумму 300,0 млн рублей, в том числе:

– работы по ремонту автомобильных дорог г. Махачкалы протяженностью 9,58 км, контракт № 3054100850424000002 от 22 января 2024 г. на сумму 215,2 млн рублей (срок исполнения – 29 декабря 2024 г). По данным ЕИС «Закупки», стоимость исполненных и оплаченных работ – 99,04 млн рублей, или 46,0 % от стоимости контракта;

– работы по капитальному ремонту автомобильных дорог г. Махачкалы протяженностью 2,2 км, контракт № 3054100850424000006 от 01 марта 2024 г. на сумму 84,8 млн рублей (срок исполнения 30.08.2024 г). По данным ЕИС «Закупки», стоимость выполненных работ – 53,8 млн рублей, оплачено 32,5 млн рублей, или 38,3 % от стоимости контракта;

Согласно данным Минтранса РД по объектам МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Махачкала» кассовое освоение составляет 200,0 млн рублей, (перечислено подрядчику), или 66,7 % от годовых назначений (300 млн рублей). По данным ЕИС «Закупки» фактически освоено 131,5 млн рублей, или 43,8 % от стоимости контрактов (300 млн рублей).

Перечень объектов, подлежащих строительству, реконструкции, ремонту в рамках реализации регионального проекта «Дорожная сеть» на 2024 год

млн рублей

№	Наименование объекта	По контракту на 2024 год	Кассовое исполнение		Исполнитель
			Сумма	%	
ГКУ РД «Дагестанавтодор»					
1	Ремонт а/д Хасавюрт – Новолакское, на участке км 0 – км 4	89,5	89,5	100	ООО «Вымпел»
5	Ремонт а/д Буйнакск – Гимры – Чирката на участке км 36 – км 49,7	103,1	103,1	100	ООО «Ботлихагропромдорстрой»
4	Ремонт а/д Леваши – Акуша – Уркарах – Маджалис – Мамедкала на уч. км 0 – км 14	129,9	129,9	100	ООО «ДОРСЕРВИС-09»
2	Ремонт а/д Бабаюрт-Гребенская на участке 8 км – 18 км	196,3	196,1	99,9	ООО «Дорожник-2008»
3	Ремонт а/д Манас – Сергокала – Первомайское на участке км 0 – км 10	398,2	397,9	99,9	ООО «Ботлихагропромдорстрой»
	МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Махачкала»				
6	Ремонт а/д г. Махачкалы 9,58 км	215,2	200,0	66,6	ООО «Махачкалинская ДПМК»
7	Кап/ремонт а/д г. Махачкалы, 2,2 км	84,8	0,0	0,0	ООО «ДОРСТРОЙТЕХ»
	Итого	**1 217,0**	**1 116,5**	**91,7**	

По состоянию на 1 июля 2024 года из 8 целевых показателей регионального проекта, по 6 целевым показателям обеспечено достижение плановых значений на 2024 год.

По целевому показателю «Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом), км» фактическое значение составило – 12,87 км, или 100 % от плана на 2024 год. Согласно паспорту регионального проекта, плановое значение показателя определяется накопленным итогом, однако имеет постоянное фактическое значение с 2022 года (12,87 км).

По данным Минтранса РД по целевому показателю «Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям» фактическое значение составило 88,1 %, или 139,4 % от плана (63,2 %). Однако по данным ЕГИИС «Электронный бюджет» фактическое значение составляет 63,2 %, или 100 % от плана. Приведено фактическое значение показателя за 2023 год.

По целевому показателю «Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям» фактическое значение составило 62,8 %, или 102,1 % от плана (61,49 %). Однако по данным ЕГИИС «Электронный бюджет» фактическое значение составляет 60,45 %, или 98,3 % от плана (61,49 %).

По 2 показателям фактические значения представлены следующим образом:

– «Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии» – 83,5 % или 98,2 % от плана (85 %);

– «Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом)» – 0,5640 тыс. пог. м., или 80 % от плана (0,7061 тыс. пог. м). Приведено фактическое значение показателя за 2023 год, целевой показатель рассчитывается по итогам года.

7.2. Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства».

В ходе реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» в 2024 году запланировано внедрение интеллектуальной транспортной системы (52,3 млн рублей), а также установка 2 автоматических пунктов весогабаритного контроля (301,0 млн рублей).

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в размере 353,3 млн рублей (средства федерального бюджета – 51,7 млн рублей, средства республиканского бюджета – 301,5 млн рублей).

Профинансировано 254,0 млн рублей, или 72,0 % от годовых назначений. Кассовое исполнение составляет – 254,0 млн рублей, или 100 % от финансирования и 72,0 % от годовых назначений.

Региональный проект реализуется в составе государственной программы Республики Дагестан «Развитие территориальных автомобильных дорог республиканского, межмуниципального и местного значения Республики Дагестан». Согласно ГИИС «Электронный бюджет» объем предусмотренного финансирования регионального проекта на 2024 год в проекте государственной программы (372,5 млн рублей) и в паспорте регионального проекта (372,5 млн рублей) не соответствуют Закону «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2024 год» (353,3 млн рублей).

В ходе регионального проекта заключены 3 контракта на сумму 353,3 млн рублей, или 100 % плана:

– контракт № 2056103950023000040 от 19 декабря 2023 г. на строительство автоматического пункта весогабаритного контроля на км 42+825 а/д Буйнакск – Кизилюрт – 135,1 млн рублей. Заказчик – ГКУ РД «Центр организации дорожного движения», подрядчик – ООО «Сабажи». Контракт исполнен, оплата произведена;

– контракт № 3054100850424000007 от 15.03.2024 г. по внедрению интеллектуальной транспортной системы в г. Махачкале – 52,2 млн рублей. Заказчик МКУ «УЖКХ г. Махачкалы», подрядчик – ООО «Монолит-групп». Контракт исполнен оплата произведена;

– контракт № 2056103950023000039 от 19.12.2023 г. на строительство АПВК на км 3+050 а/д Манас – Сергокала – Первомайское – 165,9 млн рублей. Заказчик – ГКУ РД «Центр организации дорожного движения», подрядчик – ООО «Сабажи» (срок исполнения 09 июля 2024 г.). В ЕИС «Закупки» стоимость контракта составляет 165,4 млн рублей. Фактически оплачено 66,2 млн рублей, или 40,2 % от стоимости контракта.

По целевому показателю «Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр». плановое значение на 2024 год фактическое значение составляет 30 %, или 75 % от плана (40,0 %).

7.3. Региональный проект «Безопасность дорожного движения».

Реализация регионального проекта «Безопасность дорожного движения» направлена на повышение безопасности участников дорожного движения и снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях на территории Республики Дагестан.

Проект реализуется Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан совместно с Министерством образования и науки Республики Дагестан, Министерством здравоохранения Республики Дагестан, Министерством по делам молодежи Республики Дагестан,

Финансирование регионального проекта в 2024 году не предусмотрено.

Целевые показатели проекта достигаются путем реализации мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» государственной программы Республики Дагестан «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан» (в ред. Постановления Правительства Республики Дагестан от 17 ноября 2023 г. № 457).

В рамках реализации регионального проекта запланировано проведение следующих мероприятий:

– проведение системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, соревнований по различным вопросам безопасности движения;

– проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления;

– создание условий для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения;

– проведение системной работы с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах.

По состоянию на 1 июля 2024 года органами исполнительной власти Республики Дагестан, ответственными за реализацию мероприятий в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в 2024–2026 годах» реализованы следующие мероприятия:

1. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан:

– приобретены мобильные комплексы АФВФ нарушений правил дорожного движения с функцией обзора 360 градусов;

– приобретены беспилотные летательные аппараты;

2. Министерство образования и науки Республики Дагестан:

– приобретены и распространены в школах республики Дагестан компактные переносные автогородки «Безопасное дорожное движение» для обучения детей ПДД (16 шт.);

– проведены республиканские этапы всероссийских конкурсов «Безопасное колесо», «Верны ЮИДовской стране», «Лучший педагог по обучению основам безопасного поведения на дорогах»;

– проведен республиканский смотра-конкурс среди дошкольных образовательных учреждений на лучшую постановку работы по пропаганде безопасности дорожного движения «Безопасные дороги детства»;

– обеспечено участие команд Республики Дагестан во всероссийских конкурсах «Безопасное колесо» и «Автомногоборье»;

– приобретены технические средства обучения наглядны учебные методические материалы для образовательных организаций;

– проведены соревнования среди отрядов юных инспекторов движения «Знатоки ПДД»;

– мероприятия по совершенствованию обучения детей основам ПДД и привития им навыков безопасного поведения на дорогах;

– проведен республиканский флешмоб в ходе мероприятий, посвященных Всемирному дню памяти жертв ДТП.

3. Министерство здравоохранения Республики Дагестан:

– проведены совместные профилактические мероприятия с УГИБДД МВД по РД с использованием мобильной наркологической лаборатории для выявления водителей, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения;

– приобретены алкотестеры в наркологические кабинеты медицинских организаций;

– проведен тренинг по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе родильных домов и перинатальных центров;

– приобретены тест-системы для выявления в организме водителя алкоголя, наркотических и психотропных веществ.

4. Министерство по делам молодежи Республики Дагестан:

– проведены мероприятия, направленные на профилактику дорожно-транспортных происшествий «Берегите друг друга».

На 1 июля 2024 года по 2 целевым показателям регионального проекта согласно ЕГИИС «Электронный бюджет» фактические значения составляют:

– количество погибших в ДТП на 10 тысяч транспортных средств, возрастающий – 1,67 человек (план – 3,52 человек). По данным Минтранса РД при плановом значении – 3,99 человек, обеспечено достижение показателя в размере 259 %. При этом показатель рассчитывается как убывающий.

– количество погибших в ДТП человек на 100 тысяч населения, возрастающий – 4,52 человек (план – 9,16 человек). По данным отчета Минтранс РД, при плановом значении – 10,76 человек, обеспечено достижение показателя в размере 247 %. При этом показатель рассчитывается как убывающий.

Согласно данным сайта Министерства внутренних дел Российской Федерации (http://stat.gibdd.ru) за II квартала 2024 года на территории Республики Дагестан произошло 773 ДТП (+ 47 ДПТ по сравнению с II кварталом 2023 года), в которых погибли 146 человек (– 7 человек) и ранено 1 112 человек (+ 23 человека).

8. Национальный проект «Цифровая экономика Российской Федерации»

Куратор национального проекта:
Газимагомедов Р.К.
Заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан

Руководитель региональных проектов:

Гамзатов Ю.В.
Министр цифрового развития Республики Дагестан

Основной целью реализации национального проекта «Цифровая экономика в Российской Федерации» в Российской Федерации до конца 2024 года[15] является цифровая трансформация, в ходе которой должны быть обеспечены:

– достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления;

– увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 %;

– рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к сети «Интернет», до 97 %;

– увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий;

– создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, доступной для всех организаций и домохозяйств;

– использование преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и организациями.

В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Цифровая экономика» реализуются 4 региональных проектов:

1) «Информационная инфраструктура»;

2) «Информационная безопасность»;

3) «Цифровые технологии»;

4) «Цифровое государственное управление».

Согласно утвержденным паспортам, срок окончания реализации 4 региональных проектов определен до 31 декабря 2024 года.

Реализацию национального проекта «Цифровая экономика» осуществляет Министерство цифрового развития Республики Дагестан.

Финансирование национального проекта «Цифровая экономика» в 2024 году не предусмотрено.

В системе «Электронный бюджет» заключены соглашения о реализации региональных проектов «Информационная безопасность», «Информационная инфраструктура», «Цифровые технологии», «Цифровое государственное управление».

---

[15] Указ Президента Российской Федерации от 21.06.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» (утратил силу). Согласно Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 20236 года», определены национальные цели до 2030 года на перспективу до 2036 года.

8.1. Региональный проект «Информационная инфраструктура».

В ходе реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура» в 2024 году предусмотрено:

– обеспечение подключения и широкополосного доступа социально значимых объектов к сети Интернет;

– содействие в оказании универсальных услуг связи в населенных пунктах с численностью населения от 100 до 500 человек.

В целях обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов (СЗО) проводится работа по заключению договоров на оплату услуг Интернет для СЗО с органами власти и учреждениями, в структуре которых находятся данные объекты: из них 986 фельдшерско-акушерских пункта и 688 администраций сельских поселений.

Кроме того, в рамках государственного контракта между Министерством цифрового развития, связи и массовых телекоммуникаций Российской Федерации и ПАО «Ростелеком» от 30 декабря 2021 г. № 0410/151 в Республике Дагестан обеспечены широкополосным доступом к сети «Интернет» 1418 общеобразовательных организаций.

Мероприятие по содействию в оказании универсальных услуг связи в населенных пунктах с численностью населения от 100 до 500 человек реализуется в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0» (УЦН). В проект УЦН включены 492 населённых пункта Республики Дагестан, которые должны быть оборудованы для оказания услуг подвижной радиотелефонной связи. По состоянию на 1 января 2024 года оборудование ПРТС установлено в 71 населенном пункте Республики Дагестан.

В 2024 году запланировано строительство базовых станций подвижной радиотелефонной связи стандарта LTE на территории 33 населенных пунктов в 9 районах Республики Дагестан. Завершено строительство двух объектов в с. Исоо Цунтинского района и с. Чарода Чародинского района.

Направлены письма в органы местного самоуправления об оказании содействия в выделении земельных участков для размещения базовых станций, подключении объектов связи к электросетевой инфраструктуре и проведение разъяснительной работы с жителями об отсутствии негативного влияния сигнала сотовой связи на здоровье человека. По состоянию на 1 июля 2024 года оформлены разрешения на размещения объектов связи в 29 населенных пунктах республики, на рассмотрении находятся 2 заявки (с. Иманалиросо Казбековского района, с.Тляцуда Цунтинского района).

По итогам реализации регионального проекта в 2024 году предусмотрено обеспечение целевого показателя «Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями» ежегодно на уровне 100 %.

8.2. Региональный проект «Информационная безопасность».

В ходе реализации регионального проекта «Информационная безопасность» предусмотрено:

1) *Содействие органам государственной власти и органам местного самоуправления по использованию преимущественно отечественного программного обеспечения.* На платформе Региональной системы управления данными создана форма «Мониторинг импортозамещения», а также телеграм-канал для оказания методической поддержки органов исполнительной власти по переходу на отечественное программное обеспечение. Обеспечен доступ к федеральной государственной информационной системе координации информатизации для внесения ежемесячных отчетов по импортозамещению.

2) Повышение уровня информационной безопасности республиканских объектов критической информационной инфраструктуры. Проводится ежемесячный анализ сведений по субъектам критической информационной инфраструктуры (КИИ). Выявлено 268 субъектов критической информационной инфраструктуры, из которых 97 объектам КИИ присвоена значимая категория.

3) *Обеспечение безвозмездного доступа гражданам к использованию российских средств шифрования.* В органы государственной власти и органы местного самоуправления направлены методические рекомендации по переходу на использование российских криптографических алгоритмов средств шифрования для взаимодействия между собой и гражданами. Проводится тестирование программного обеспечения ViPNet TLS Gateway для использования российских сертификатов безопасности.

4) *Получение органами власти Республики Дагестан сертификатов безопасности национального удостоверяющего центра*. Получены сертификаты безопасности Национального удостоверяющего центра 18 органами исполнительной власти Республики Дагестан и 16 администрациями муниципальных районов и городских округов Республики Дагестан;

5) *Повышение эффективности контроля деятельности, связанной с реализацией в органах государственной власти Республики Дагестан, предусматривающих обработку персональных данных граждан Российской Федерации.* В апреле 2024 года проведена проверка обеспечения информационной безопасности в 12 органах исполнительной власти, в рамках которой проверялось наличие нормативной документации по информационным системам персональных данных.

6) *Проведение независимого аудита информационной безопасности для информационных систем, осуществляющих электронное взаимодействие граждан с органами государственной власти Республики Дагестан.* Проводится процесс переноса государственных информационных систем органов исполнительной власти Республики Дагестан на мощности аттестованного по требованиям безопасности информации Республиканского центра обработки данных для проведения комплексного анализа защищенности.

Финансирование, заключение контрактов, а также достижение целевых показателей по региональному проекту в 2024 году не предусмотрено.

8.3. Региональный проект «Цифровые технологии»

В ходе реализации регионального проекта «Цифровые технологии» в 2024 году предусмотрено проведение следующих мероприятий:

– содействие в оказании консультационной поддержки и информационного сопровождения компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий и находящихся на территории Республики Дагестан;

– проведение информационной кампании о действующих конкурсных отборах на получение государственной поддержки. в средствах массовой информации Республики Дагестан.

Финансирование, заключение контрактов, а также достижение целевых показателей по региональному проекту в 2024 году не предусмотрено.

В рамках мероприятий регионального проекта Министерством цифрового развития Республики Дагестан проводится информационная работа с ИТ-сообществом о действующей системе мер поддержки сферы информационных технологий (грантовое финансирование на реализацию ИТ-проектов, льготы для аккредитованных компаний, предусмотренные Указом Президента Российской Федерации от 2 марта 2022 года № 83 и др).

Министерством цифрового развития Республики Дагестан также проводится работа по оказанию консультационной поддержки ИТ-компаний, разрабатывающим или внедряющим отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий и находящихся на территории Республики Дагестан, по вопросам получения мер поддержки в области информационно-коммуникационных технологий, по вопросам государственной аккредитации ИТ-компаний, предоставляемой Минцифры России.

Министерство цифрового развития Республики Дагестан направлены письма: в адрес Агентства информации и печати Республики Дагестан с целью содействия в размещении материалов в республиканских средствах массовой информации и коммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий:

– о проведении Фондом развития интернет-инициатив конкурсного отбора на десятый юбилейный акселератор Спринт;

– о запуске новой бесплатной акселерационной программы Драйвер, реализуемой при поддержке Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, о конкурсе «Символы евразийской интеграции», о запуске конкурсов «Старт-Искусственный интеллект-1», «Старт-Искусственный интеллект-2»;

– о конкурсном отборе пилотных проектов апробации технологий искусственного интеллекта в приоритетных отраслях

8.4. Региональный проект «Цифровое государственное управление».

В ходе реализации регионального проекта «Цифровое государственное управление» в 2024 году предусмотрено:

– обеспечение взаимодействия граждан и органов государственной власти с использованием платформы обратной связи;

– информирование о доступных электронных государственных и муниципальных услугах и сервисах, также преимуществах от их использования.

Финансирование, заключение контрактов по региональному проекту в 2024 году не предусмотрено.

В рамках обеспечения взаимодействия граждан с органами власти Республики Дагестан с использование единого цифрового окна обратной связи, обеспечена регистрация на Платформе обратной связи 4 139 организаций и создано 5 029 личных кабинетов сотрудников, ответственных за своевременное рассмотрение обращений граждан. В период с 1 января по 1 июля 2024 года через Платформу обратной связи в Республике Дагестан было отправлено 8 890 сообщений.

Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ составляет 60 %, или 100 % от плана.

Количество региональных массовых социально-значимых услуг, переведенных в электронный формат – 82. Количество обращений за получением региональных МСЗУ в электронном виде с использованием ЕПГУ за период с 1 января 2024 г. – 32944 обращений (во всех формах обращений – 63 150 обращений).

По состоянию на 1 июля 2024 г. из 9 целевых показателей по 6 целевым показателям обеспечено выполнение (перевыполнение) плановых значений на 2024 год от 100% до 105 %.

По 3 целевым показателям, фактические значения представлены следующим образом:

– «Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций» – 3 усл. ед. («Запись на прием к врачу», витрина данных для актуализации данных воинского учета, а также витрина данных «Электронный журнал и дневник»), или 75 % от плана (4 усл. ед.);

– «Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ» – факт 4,1 баллов, или 93,2 % от плана (4,4 балла);

– «Доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру» – 0 %, при плане (100 %).

9. Национальный проект «Культура»

***Куратор национального проекта*:**
Телякавов М. П.
Заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан

Руководитель региональных проектов:

Бутаева З. А.
Министр культуры Республики Дагестан

Основными целями реализации национального проекта «Культура» в Российской Федерации до конца 2024 года[16] являются:

– увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года;

– увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 5 раз;

– создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций;

– увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций, до 15 %.

В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Культура» реализуются три региональных проекта:

1) «Культурная среда»;

2) «Творческие люди»;

3) «Цифровая культура».

Согласно утвержденным паспортам, срок окончания реализации 3 региональных проектов определен до 31 декабря 2024 года.

Реализацию национального проекта осуществляет Министерство культуры Республики Дагестан совместно с муниципальными образованиями.

В 2024 году на реализацию национального проекта «Культура» предусмотрено финансирование в сумме 219,5 млн рублей (средства федерального бюджета – 151,6 млн рублей, средства республиканского бюджета Республики Дагестан – 62,5 млн рублей, средства муниципальных образований – 5,4 млн рублей). Профинансировано 169,2 млн рублей, или 77,1 % от годовых назначений.

Кассовое исполнение составило 109,2 млн рублей, или 64,5 % от объема финансирования, или 49,7 % от годовых значений.

Региональные проекты национального проекта «Культура» реализуются в составе государственной программы Республики Дагестан «Развитие культуры в Республике Дагестан».

Согласно ГИИС «Электронный бюджет», объемы финансирования в 2024 году (без учета внебюджетных источников), указанные в паспортах 3 региональных проектов не приведены в соответствие с проектом государственной программы «Развитие культуры в Республике Дагестан» и Законом «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2024 год».

В ходе реализации национального проекта заключены 125 контракта, или 100 % от плана на общую сумму 215,1 млн рублей, (125 контрактов).

В 2024 году по национальному проекту «Культура» предусмотрено финансирование всех 3 региональных проектов.

---

[16] Указ Президента Российской Федерации от 21.06.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» (утратил силу). Согласно Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 20236 года», определены национальные цели до 2030 года на перспективу до 2036 года.

9.1. Региональный проект «Культурная среда»

В ходе реализации регионального проекта «Культурная среда» в 2024 году предусмотрено увеличение количество посещений организаций культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения, в проведении следующих мероприятий:

– оснащение 2 региональных театров – 12,2 млн рублей;

– оснащение 10 детских школ искусства – 41,8 млн рублей;

– приобретение 1 передвижного автоклуба – 11,0 млн рублей;

– создание 3 модельных муниципальных библиотек – 40,0 млн рублей;

– техническое оснащение 5 региональных музеев – 21,8 млн рублей;

– капитальный ремонт 1 регионального музея – 22,2 млн рублей;

– капитальный ремонт 2 Домов культуры – 7,4 млн рублей;

– благоустройство прилегающей территории Центра культурного развития в городе Кизляр – 30,3 млн рублей.

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в сумме 186,7 млн рублей (средства федерального бюджета – 147,6 млн рублей, средства республиканского бюджета – 33,8 млн рублей, средства муниципальных образований – 5,3 млн рублей).

Профинансированы расходы в сумме 156,4 млн рублей, или 83,8 % от годовых назначений. Кассовое освоение составило 97,6 млн рублей, или 62,4 % от объема финансирования, или 52,3 % от годовых значений

Заключены 88 контрактов (договоров), или 100 % от плана на сумму 186,6 млн рублей.

По состоянию на 1 июля 2024 г. проведены следующие мероприятия:

1) Оснащение 2 региональных театров (ГБУ «Дагестанский государственный кумыкский музыкально-драматический театр им. А.П. Салаватова»; ГБУ «Аварский музыкально-драматический театр им. Г. Цадасы») – профинансировано 12,2 млн рублей, или 100 % от годовых назначений. Кассовое освоение составило 6,07 млн рублей, или 50 % от плана.

Заключены следующие контракты:

– контракт № 2056200523024000001 от 25.03.2024 г. на поставку мобильного комплекта акустического сопровождения мероприятий на сумму 7,8 млн рублей. Срок поставки – 31 июля 2024 г. (экономии – 2,3 млн рублей);

– контракт № 2056201006024000004 от 24.04.2024 г. на поставку светодиодных прожекторов на сумму 2,1 млн рублей. Контракт исполнен, оплата произведена;

2) Оснащение 10 школ искусств – профинансировано 41,8 млн рублей, или 100 % от годовых назначений. Кассовое освоение 39,1 млн рублей, или 93,3 % от годовых назначений.

Заключены 50 контрактов (договоров) на сумму 41,8 млн рублей на оснащение 10 детских школ искусств: (МКУ ДО «ДШИ им. С. Батырова» с. Терекли-Мектеб Ногайского района; МБОУ ДО «ДШИ № 1 и № 2 в г. Кизляре»; МБУ ДО «ДШИ №1 в г. Дербенте»; МБУ ДО «ДШИ №2 г. Махачкала»; МКУ ДО «Луткунская детская музыкальная школа» с. Луткун Ахтынского района; МБУ ДО «ДШИ №3 им. А. Цурмилова г. Махачкала»; МБУ ДО «Районная ДШИ» с. Уркарах Дахадаевского района; МБУ ДО «ДШИ № 6 им. С. Керимова г. Махачкала»; МКУ ДО «Тагиркент-Казмалярская ДШИ» с. Тагиркент-Казмаляр Магарамкентского района). Срок завершения мероприятия – 1 ноября 2024 г.;

3) Техническое оснащение 5 региональных музеев – профинансировано 21,8 млн рублей, или 100 % от годовых назначений. Кассовое освоение 17,5 млн рублей, или 80,3 % от годовых назначений.

Заключены 5 контрактов (договоров) на сумму 21,8 млн рублей на оснащение Филиалов ГБУ РД «Национальный Музей Республики Дагестан им. А.Тахо-Годи» (Буйнакский музей боевой славы, Буйнакский историко-краеведческий музей, Гунибский историко-краеведческий музей); ГБУ «Музей-Заповедник-Этнографический комплекс «Дагестанский Аул»; ГБУ РД «Дербентский государственный историко-архитектурный и археологический музей-заповедник»;

4) Приобретение 1 передвижного автоклуба для обслуживания сельского населения в с. Бежта Бежтинского участка – профинансировано 11,0 млн рублей, или 100 % от годовых назначений. Кассовое освоение отсутствует.

Заключен контракт № 0103200008424001168 от 02.05.2024 г. Срок поставки запланирован на 30 августа 2024 г. Согласно данным Минкультуры РД, автоклуб поставлен в июне 2024 г. Однако, в необходимости устранения технических ошибок в электронной документации, оплата запланирована на 15.07.2024 г;

5) Создание 3 модельных муниципальных библиотек – профинансировано 40,0 млн рублей, или 100 % от годовых назначений. Кассовое освоение 24,9 млн рублей, или 62,2 % от годовых назначений.

Заключены 26 контрактов на сумму 40,0 млн рублей на создание библиотек в с. Тпиг Агульского района, г. Махачкала, г. Дербент. Плановый срок завершения работ на объектах – 1 ноября 2024 г. Техническая готовность объектов составляет по: г. Махачкала – 100 %; г. Дербент – 30 %; с. Тпиг Агульского района – 18 %.

6) Капитальный ремонт 2 Домов культуры – профинансировано 7,4 млн рублей, или 100 % от годовых назначений. Кассовое исполнение 2,6 млн рублей, или 39,0 % от годовых назначений.

Заключены 2 контракта на общую сумму 7,3 млн рублей:

– контракт № 3050200808124000002 от 26.04.2024 г. на сумму 4,7 млн рублей (экономия 0,1 млн рублей) по капитальному ремонту Дома культуры в с. Шукты, Акушинского района (срок исполнения 01.09.2024 г.). В ЕИС «Закупки» стоимость исполненных работ составляет 2,6 млн рублей, или 55,3 % от стоимости контракта. Кассовое освоение отсутствует. Техническая готовность – 30 %;

– контракт № 3050300579924000001 от 15.04.2024 г. на сумму 2,6 млн рублей по капитальному ремонту Дома культуры в с. Тлибишо Ахвахского района (срок исполнения – 30.11.2024 г.). По данным Минкультуры РД кассовое освоение составило – 2,6 млн рублей, или 100 % от годовых назначений. Согласно данным ЕИС «Закупки» кассовое освоение составило – 0,75 млн рублей. Техническая готовность объекта – 45 %;

7) Капитальный ремонт 1 регионального музея (22,2 млн рублей) – профинансировано 22,2 млн рублей, или 100 % от годовых назначений. Кассовое исполнение 7,5 млн рублей, или 33,6 % от годовых назначений.

Заключен контракт № 2056206534124000001 от 08.04.2024 г. на сумму 21,5 млн рублей по капитальному ремонту ГБУ «ДМИИ им. П.С. Гамзатовой» в г. Махачкале. Срок исполнения – 31.12.2024 г. По данным Минкультуры РД, кассовое освоение составило 7,4 млн рублей, или 33,3 % от годовых назначений. В ЕИС «Закупки», кассовое освоение составляет 6,4 млн рублей (аванс). Техническая готовность объекта – 30 %.

8) Завершение строительства незавершенных объектов:

– благоустройство прилегающей территории Центра культурного развития в городе Кизляр (незавершенный объект с 2022 года) – 34,4 млн рублей.

В целях строительства объекта заключен контракт от 1 августа 2022 года № 3054700989622000008 на сумму 79,8 млн рублей (заказчик – МКУ «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» ГО «город Кизляр», подрядная организация – ООО «Банна» (внесена в список недобросовестных поставщиков 08.12.2022 г.). Согласно данным ЕИС «Закупки», стоимость исполненных подрядчиком работ составила 27,5 млн рублей, или 34,5 % от стоимости контракта.

Согласно распоряжению Администрации ГО «город Кизляр» от 26 июня 2024 г. № 130 исходя из возникших независящих от сторон контракта обстоятельств и с невозможностью его исполнения, в целях завершения и обеспечения ввода объекта в эксплуатацию, срок исполнения контракта перенесен с 2024 года до 15 февраля 2025 г. с увеличением стоимости контракта на 4,1 млн рублей (с 75,7 млн рублей до 79,8 млн рублей). Подписано дополнительное соглашение к контракту № 6 от 27 июня 2024 года.

По данным Министерства культуры РД, финансирование и кассовое освоение на 2024 год отсутствует. Техническая готовность объекта 60 %.

– строительство Центра культурного развития в г. Кизляр Республики Дагестан (незавершенный объект 2021 г.) – 60,6 млн рублей.

В целях строительства объекта заключен контракт от 7 мая 2021 года № 0103200008421000488 на сумму 171,9 млн рублей (заказчик – МКУ «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» ГО «город Кизляр», подрядная организация – ООО «Фаворит» (внесена в список недобросовестных поставщиков 10 августа 2022 г). Срок исполнения контракта – 30.12.2024 г. Информация об исполнении контракта в ЕИС «Закупки» отсутствует. Техническая готовность – 70 %.

По состоянию на 1 июля 2024 г. по сравнению с 1 января 2024 г. техническая готовность Центра культурного развития не изменилась (**70 %**), что свидетельствует об отсутствии работ на объекте. Техническая готовность по благоустройству Центра культурного развития с 1 января 2024 г. увеличена на 50 % (с 10 % до 60 %).

Перечень объектов капитального ремонта и благоустройства в ходе регионального проекта «Культурная среда в 2024 году

млн рублей

№	Наименование объекта	Мощность		Предусмот-рено	Кассовое освоение	Остаток	Готовность объекта (%)
		колич. Мест	ед. изм				
1	Капремонт Дома культуры в с. Шукты, Акушинский район	420	кв.м.	4,81	0,0	4,81	30,0 %
2	Капремонт Дома культуры в с. Тлибишо, Ахвахский район	216	кв.м.	2,61	2,61	0,0	45,0 %
3	Капремонт ГБУ «ДМИИ им. П.С. Гамзатовой	668	кв.м.	22,18	6,45	15,73	30,0 %
4	Благоустройство территории «Центра культурного развития» в г. Кизляре	-	-	34,4	0,0	34,4	60,0 %

В 2024 году запланировано достижение 2 целевых показателей, фактические значения которых рассчитываются по итогам года.

По состоянию на 1 июля 2024 г. в отчете о реализации регионального проекта в ГИИС «Электронный бюджет» по 2 целевым показателям приведены фактические значения по результатам за 2023 год, в том числе:

– «Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (нарастающим итогом)» – 63 единицы, или 94 % от плана (67 единиц);

– «Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом)» – 45 единиц, или 77,6 % от плана (58 единиц).

9.2. Региональный проект «Творческие люди».

В ходе реализации регионального проекта «Творческие люди» предусмотрено увеличение количества специалистов, прошедших повышение квалификации, количества поддержанных творческих инициатив и проектов, количества граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности за счет проведения следующих мероприятий

– культурно-познавательные программы для школьников – 0,3 млн рублей;

– фестиваль любительских творческих коллективов – 0,4 млн рублей;

– творческие проекты, направленных на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел – 6,0 млн рублей;

– творческий фестиваль для детей и молодежи – 0,4 млн рублей;

– 2 творческих проекта, направленных на укрепление российской гражданской идентичности – 0,4 млн рублей;

– 3 всероссийских и международных творческих проекта в области музыкального и театрального искусства – 13,5 млн рублей;

– 17 выставочных проектов федеральных и региональных музеев – 5,0 млн рублей.

В целях государственной поддержки также запланированы выплаты муниципальным учреждениям органов культуры, находящимся на территории сельских поселений – 26 денежных поощрений по 100 тыс. рублей (2,8 млн рублей), а также выплаты лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящимся на территории сельских поселений – 28 денежных поощрений по 50 тыс. рублей (1,5 млн рублей).

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в сумме 30,3 млн рублей (средства федерального бюджета – 4,0 млн рублей, средства республиканского бюджета – 26,2 млн рублей, средства муниципальных образований – 0,04 млн рублей).

Профинансировано 10,3 млн рублей, или 34 % от плана. Кассовое исполнение составило 10,3 млн рублей, или 100 % от объема финансирования и 34 % от годовых назначений.

Проведены следующие мероприятия:

1. Фестиваль любительских творческих коллективов (Фестиваль народного творчества «Журавли над Россией» – освоено 0,4 млн рублей, или 100 % от плана;

2. Всероссийские и международные творческие проекты в области музыкального и театрального искусства («Международный музыкальный фестиваль XVII «Порт-Петровские Ассамблеи») – 5,4 млн рублей, или 40,2 % от плана;

3. Выставочные проекты, ведущих федеральных и региональных музеев – 3,7 млн рублей, или 75 % от плана:

1) Национальный музей Республики Дагестан имени А. Тахо-Годи: «Мой Дагестан» (с 16 мая в Ростовском областном музее краеведения); «Народов много – Страна одна. Южный Дагестан» (в культурно-этнографическом центре «Моя Россия» на Роза Хутор (Сочи)); «Дагестан. Головные женские украшения: чохто, платок, серебро» (г. Ханты-Мансийск);

2) ГБУ РД «Музей истории мировых культур и религий»: «Десять строк. Автор всем известен» (в краеведческом музее г. Астрахань);

3) «Музей-заповедник Этнографический комплекс Дагестанский Аул»: «Узоры и ритмы Кавказа» (г. Москва и г. Великий Новгород).

4. Культурно-познавательные программы для школьников – 0,3 млн рублей, или 100 % от плана. ГБУ «Дагестанская государственная филармония им. Т.М. Мурадова проведены 3 мероприятия для школьников

5. Творческие проекты, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел – 0,4 млн рублей, или 6,6 % от плана;

В ходе регионального проекта заключено 32 контракта (договора), или 100 % от плана. на сумму 26,0 млн рублей

По состоянию на 1 июля 2024 года, по 3 целевым показателям регионального проекта, фактические значения составляют (нарастающим итогом):

– количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования – 2 884 чел., или 92,3 % от плана (3 123 чел.);

– количество поддержанных творческих инициатив и проектов – 162 ед, или 75 % от плана (216 единиц);

– количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности – 5 862 человек, или 108,1 % от плана (5 420 человек). Согласно Соглашению № 054-2019-А2005-1/9 от 15.02.2024 г. плановое значение показателя уменьшено с 5 955 человек до 5 420 человек (+ 10 человек по сравнению с фактическим значением показателя за 2023 год – 5 410 человек).

9.3 Региональный проект «Цифровая культура».

В ходе реализации регионального проекта «Цифровая культура» предусмотрено создание виртуальных концертных залов и выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами, в формате дополненной реальности. Сроки реализации регионального проекта: с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2024 г.

В рамках регионального проекта в Республике Дагестан с 2019 года по 2024 год созданы 1 виртуальный концертный зал на базе ГБУ «Государственный Лезгинский музыкально-драматический театр им. С. Стальского» (2019 г.) и 4 мультимедийных гида в: ГБУ «Дагестанский музей изобразительных искусств им. П.С. Гамзатовой» (2019 г.); ГБУ «Дербентский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник» (2020 г.); ГБУ РД «Национальный музей Республики Дагестан им. А. Тахо-Годи», 1 зал (2021 г.); 2 зал (2022 г).

В 2024 году предусмотрено создание 5-го мультимедийного-гида на базе ГБУ «Музей-Заповедник-Этнографической Комплекс «Дагестанский Аул».

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в сумме 2,5 млн рублей (средства республиканского бюджета).

Профинансировано 2,5 млн рублей, или 100 % от годовых назначений. Кассовое освоение составило 1,2 млн рублей, или 48 % от годовых значений.

В рамках регионального проекта ГБУ «Музей-заповедник–этнографический комплекс «Дагестанский аул» заключены 5 договоров с ООО «Сценалогия» на оказание услуг по разработке программного обеспечения для интерактивного оборудования на сумму 2,5 млн рублей, или 100 % от плана, в том числе:

– договор № ДУСЦ2-001 от 19 февраля 2024 г. на сумму 599,2 тыс. рублей (авансовый платеж – 179,2 тыс. рублей). Срок исполнения 13.08.2024 г.;

– договор № ДУСЦ2-002 от 19 февраля 2024 г. на сумму 599,2 тыс. рублей (авансовый платеж – 179,2 тыс. рублей). Срок исполнения 13.08.2024 г.;

– договор № ДУСЦ2-003 от 19 февраля 2024 г. на сумму 102,0 тыс. рублей (авансовый платеж – 30,0 тыс. рублей). Срок исполнения 13.08.2024 г.;

– договор № ДУСЦ2-004 от 19 февраля 2024 г. на сумму 599,8 тыс. рублей (авансовый платеж – 179,8 тыс. рублей). Срок исполнения 13.08.2024 г.;

– договор № ДУСЦ2-005 от 19 февраля 2024 г. на сумму 599,8 тыс. рублей (авансовый платеж – 179,8 тыс. рублей). Срок исполнения 13.08.2024 г.

Имеются признаки искусственного дробления закупок с целью избегания конкурсных процедур. Так, ГБУ «Музей-Заповедник-Этнографической Комплекс «Дагестанский Аул», осуществило закупки по разработке программного обеспечения для интерактивного оборудования с одним и тем же поставщиком (ООО «Сценология»), в один и тот же период времени (19.02.2024 г.)

По состоянию на 1 июля 2024 года по целевому показателю: «Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (нарастающим итогом) фактическое значение составляет 4 единицы, или 80 % от плана (5 единиц).

10. Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

***Куратор национального проекта*:**
Алиев Р. А.
Первый заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан

Руководители региональных проектов

Гусейнов Г.Х.
Руководитель Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан

Аджеков М. К.
Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан

Основной целью реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в Российской Федерации до конца 2024 года[17] является увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей.

В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» реализуются 3 региональных проекта, в том числе:

1) «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» («Поддержка самозанятых»);

2) «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» («Предакселерация»);

3) «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

Согласно утвержденным паспортам, срок окончания реализации 3 региональных проектов определен до 31 декабря 2024 года.

Реализацию национального проекта осуществляет Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан и Министерство по земельным имущественным отношениям Республики Дагестан.

В 2024 году на реализацию национального проекта предусмотрено финансирование в сумме 390,7 млн рублей (средства федерального бюджета – 386,8 млн рублей, средства республиканского бюджета – 3,9 млн рублей).

Профинансировано 297,9 млн рублей, или 76,2 % от годовых назначений.

Кассовое исполнение составило 297,2 млн рублей, или 76,1 % от объема финансирования и 76,2 % от годовых назначений.

Из запланированных 194 контрактов, заключен 171 контракт, или 88,1 % на сумму 253,3 млн рублей.

Агентству предпринимательства и инвестиций Республики Дагестан предусмотрено финансирование в сумме 200,8 млн рублей. Профинансированы и освоены расходы в сумме 198,3 млн рублей, или 98,7 % от годовых назначений. Из 146 контрактов заключен 141 контракт (96,6 %) на сумму 158,8 млн рублей.

Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан предусмотрено финансирование в сумме 189,9 млн рублей. Профинансированы расходы в сумме 99,5 млн рублей, или 52,4 % от годовых назначений. Кассовое исполнение составляет 99,5 млн рублей, или 52,4 % от годовых назначений. Из запланированных 48 соглашений заключены 30 соглашений, или 62,5 %, на общую сумму 99,5 млн рублей

[17] Указ Президента Российской Федерации от 21.06.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» (утратил силу). Согласно Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 20236 года», определены национальные цели до 2030 года на перспективу до 2036 года.

10.1. Региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» («Поддержка самозанятых»).

В ходе реализации регионального проекта «Поддержка самозанятых» в 2024 году запланировано предоставление консультационных, информационных и образовательных форм поддержки самозанятым гражданам.

На реализацию регионального проекта профинансированы расходы в сумме 78,9 млн рублей или 100 % от годовых назначений (средства федерального бюджета – 78,1 млн рублей, средства республиканского бюджета – 0,8 млн рублей).

Кассовое исполнение составило 78,9 млн рублей, или 100 % от объема годовых назначений.

Региональный проект реализуется в составе государственной программы «Экономическое развитие Республики Дагестан, включая создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата».

Согласно ГИИС «Электронный бюджет» объемы финансирования, регионального проекта на 2024 год в проекте государственной программы Республики Дагестан «Экономическое развитие Республики Дагестан, включая создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата». (78,9 млн рублей) соответствуют объемам финансирования согласно паспорту регионального проекта (78,9 млн рублей) и Закону «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2024 год» (78,9 млн рублей).

Заключены 59 контрактов, или 100 % от плана на сумму 76,5 млн рублей или 100 % от плана.

В рамках заключенного соглашения от 29 февраля 2024 года № 20-2024-069399, Агентством по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан средства (78,9 млн рублей) перечислены ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан» на реализацию комплекса мероприятий по предоставлению информационно – консультационных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах для обеспечения результата «Количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения» (план – 1,352 тыс. человек).

ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства» предоставлены информационно-консультационные и образовательные услуги 136,0 тыс. самозанятым, или 10 % от плана (1,352 тыс. человек).

Центром «Мой бизнес» 26 самозанятым гражданам предоставлены информационно-консультационные и образовательные услуги в оффлайн и онлайн форматах. На цифровой платформе МСП предоставлено 640 услуг.

Создано 331 субъектов МСП из числа физических лиц, получивших государственную поддержку в 2024 году.

В 2024 году в рамках регионального проекта ООО «Даглизингфонд» выдано 17 микрозаймов самозанятым гражданам на сумму 11,0 млн рублей, или 60,6 % от планового объема (18,1 млн рублей).

Министерством по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан проведена инвентаризации объектов движимого и недвижимого имущества в целях выявления неиспользуемого государственного имущества для последующего включения в перечень государственного имущества, свободного от прав третьих лиц. По результатам конкурсных процедур предоставлено в аренду самозанятым гражданам 14 объектов нежилого фонда государственного имущества Республики Дагестан, сроком на 10 лет, или 87,5% от плана на 2024 год (16 единиц).

По состоянию на 1 июля 2024 года фактическое значение по целевому показателю регионального проекта «Количество самозанятых, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), накопленным итогом» составило 280,7 тыс. человек, или 1 500,6 % от плана на 2024 год (18,704 тыс. человек). Таким образом, обеспечено достижение планового значения на 2024 год.

Следует отметить, что согласно индикативному Соглашению от 13 декабря 2023 г. №139-2020-I2005-1/4, заключенному между Агентством по предпринимательству и инвестиция Республики Дагестан и Министерством экономического развития Российской Федерации о регионального проекта на территории Республики Дагестан на 2024 год, плановое значение по показателю «Количество самозанятых, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), накопленным итогом» на 2024 год составляет 18,704 тыс. человек, при достигнутом за 2023 год фактическом значении 265,7 тыс. человек (ГИИС «Электронный бюджет», отчет за IV квартал 2024 год, уточненные данные). Таким образом, плановое значение по показателю не скорректировано с учетом фактических достижений за 2024 год и не отражает фактическую динамику роста.

По сравнению с данными на 1 июля 2023 г. (234,6 тыс. человек) по показателю наблюдается рост на 46,1 тыс. человек, или 19,6 % (https://rmsp.nalog.ru/). По сравнению с данными на 1 января 2024 г. (265,7 тыс. человек), количество самозанятых увеличилось на 15,0 тыс. человек, или 5,6 %.

10.2. Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» («Предакселерация»).

В ходе реализации регионального проекта в 2024 году предусмотрено оказание информационной, консультационной, финансовой форм поддержки начинающим деятельность субъектам МСП за счет следующих мероприятий:

– предоставления услуг начинающим предпринимателям центрами «Мой бизнес» – 59,6 млн рублей;

– предоставление грантов социальным предприятиям – 2,5 млн рублей.

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в сумме 62,1 млн рублей (средства федерального бюджета – 61,5 млн рублей, средства республиканского бюджета – 0,6 млн рублей).

Профинансированы расходы в сумме 59,6 млн рублей, или 96 % от годовых назначений. Кассовое исполнение составляет 59,6 млн рублей, или 96 % от объема финансирования и годовых назначений

Региональный проект реализуется в составе государственной программы Республики Дагестан «Экономическое развитие Республики Дагестан, включая создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата».

Согласно ГИИС «Электронный бюджет» объемы финансирования, регионального проекта на 2024 год в проекте государственной программы Республики Дагестан «Экономическое развитие Республики Дагестан, включая создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата». (62,1 млн рублей) соответствуют объемам финансирования согласно паспорту регионального проекта (62,1 млн рублей) и Закону «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2024 год» (62,1 млн рублей).

В рамках заключенного соглашения от 20 февраля 2024 года № 20-2024-026263, Агентством по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан 59,6 млн рублей перечислены ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан» на реализацию следующих мероприятий:

– обучающие мероприятия (мастер-классы; модули по программе АО «Корпорация МСП» – Азбука предпринимательства, «Школа предпринимательства, семинар «Основы социального предпринимательства»);

– программы для детей 14-17 лет, в том числе олимпиады по основам предпринимательской деятельности;

– консультационные услуги, составление бизнес-планов (ТЭО), электронно-информационные услуги;

– финансовый или управленческий аудит на предприятиях МСП;

– конкурсы «100 лучших товаров и услуг», «Молодой предприниматель»;

– содействие в популяризации продукции субъекта МСП.

Из плановых 52 контрактов (соглашений), заключены 47 контрактов, или 90 % от плана, на сумму 57,7 млн рублей на выполнение работ (оказание услуг) необходимых для реализации мероприятий Центра «Мой бизнес».

В рамках реализации регионального проекта предусмотрено предоставление 5 грантов социальным предприятиям на сумму 2,5 млн рублей.

Процедуры по отбору получателей для предоставления грантов на осуществление деятельности социальным предприятиям и молодым предпринимателям в возрасте до 25 лет в соответствии со ст 24.1 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» запланированы в период с 11 июля по 23 сентября 2024 г.

Гарантийным фондом Республики Дагестан начинающим предпринимателям выдано 6 поручительств на сумму 37,0 млн рублей. Объем привлеченных кредитов при гарантийной поддержке составил 58,0 млн рублей.

Фондом микрофинансирования и лизинга Республики Дагестан в 2024 году начинающим предпринимателям (до 2-х лет) выдано 37 микрозаймов на общую сумму 37,0 млн рублей.

Достижение целевых показателей по региональному проекту не предусмотрено.

По состоянию на 1 июля 2024 года из 5 плановых результатов, обеспечено достижение 3 результатов с уровнем исполнения от 108 % до 158 %, в том числе:

– количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения – 5,04 тыс. единиц, или 107, % от плана (4,67 тыс. единиц). При этом, фактическое значение за 2023 год составило 4,6 тыс. единиц;

– объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций – 58,0 млн рублей, или 734,2 % от плана (7,9 млн рублей). При этом, фактическое значение за 2023 год –438,0 млн рублей;

– количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям – 49 единиц, или 158,1 % от плана (31 единица). При этом фактического значение за 2023 год составляло 45 единиц.

– количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги Центра «Мой бизнес» достигло 1 548 чел, или 15,2 % от плана (10 167 чел.);

– количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, получивших услуги и (или) финансовую поддержку в виде грантов (накопленным итогом) – 21 предприятие, или 84 % от плана.

Указанное свидетельствует о занижении прогнозных оценок на 2024 год, а также об отсутствии контроля за своевременной корректировкой плановых значений результатов проекта.

10.3. Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

В ходе реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» предусмотрено создание комплексной системы акселерации, включающей инструменты поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в ходе проведения следующих мероприятий:

– оказание АНО «Центр поддержки экспорта Республики Дагестан» экспортной поддержки субъектам МСП – 26,3 млн рублей;

– докапитализация Гарантийного фонда – 33,6 млн рублей;

– предоставления грантов по программе «Агростартап» и субсидий сельскохозпотребкооперативам – 189,9 млн рублей.

Реализацию регионального проекта осуществляет Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан (59,9 млн рублей) совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан (189,9 млн рублей) и Министерством имущества и земельных отношений Республики Дагестан.

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в сумме 249,8 млн рублей (средства федерального бюджета – 247,3 млн рублей, средства республиканского бюджета – 2,5 млн рублей).

Профинансировано 159,5 млн рублей, или 63,8 % от годовых назначений. Кассовое исполнение составило 159,9 млн рублей, или 100 % от финансирования и 63,8 % от годовых значений.

Мероприятия регионального проекта, реализуемые Агентством по предпринимательству и инвестициям, включены в состав государственной программы Республики Дагестан «Экономическое развитие Республики Дагестан, включая создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата».

Мероприятия регионального проекта, реализуемые Министерством сельского хозяйства Республики Дагестан включены в состав государственной программы Республики Дагестан «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Дагестан».

Согласно ГИИС «Электронный бюджет» объемы финансирования на 2024 год в проектах указанных государственных программ соответствуют объемам финансирования согласно паспорту регионального проекта и Закону «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2024 год».

Из запланированных 83 контрактов, заключены 65 контрактов, или 78,0 % от плана на сумму 119,1 млн рублей (АНО «Центр поддержки экспорта» – 35 контрактов, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан – 30 контрактов).

1) Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан (59,9 млн рублей), в рамках заключенных соглашений профинансированный объем средств перечислен:

– АНО «Центр поддержки экспорта Республики Дагестан» экспортной поддержки субъектам МСП – 26,3 млн рублей, или 100 % от годовых назначений.

При содействии Центра поддержки экспорта выведено на экспорт 7 субъектов МСП, или 58,3 % от плана (12 субъектов МСП). Общий объем экспортных контрактов составил 0,52 млн долларов США, или 10,8 % от плана (4,8 млн долларов США);

– Гарантийному фонду Республики Дагестан – 33,6 млн рублей, или 100 % от годовых назначений.

По состоянию на 1 июля 2024 г. выдано 54 поручительства на общую сумму 265,8 млн рублей. По результату «Объем финансовой поддержки, оказанной при гарантийной поддержке» фактическое значение составило 461,1 млн рублей или 39,7 % от плана (1 163,6 млн рублей).

Фондом микрофинансирования МСП РД совместно с МФК «Даглизингфон» в 2024 году выдано 53 микрозайма на общую сумму 130,3 млн рублей. Фактическое значение по результату: «Количество действующих микрозаймов, выданных МФО» составило 594 единиц, или 135,6 % от плана (438 единиц).

ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан» по результату «Количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги» фактическое значение составило 172 единиц, или 37,5 % от плана (459 единиц);

2) Согласно сведениям Министерства имущества и земельных отношений Республики Дагестан, количество объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества Республики Дагестан, утверждаемых Республикой Дагестан и муниципальными образованиями (нарастающим итогом), составило 742 единицы или 99 % от плана (750 единиц).

Субъектам МСП предоставлено имущество (в аренду или на иных правах) из числа объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества, предназначенного для субъектов МСП – 140 единиц или 93,3 % от плана (150 единиц).

3) В 2024 году Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан в ходе реализации регионального проекта запланировано оказание господдержки сельхозпроизводителей в виде предоставления грантов «Агростартап», субсидий СПоК (184,9 млн рублей), а также содействие в деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров (5,05 млн рублей).

Государственная поддержка оказывается после завершения конкурсных процедур по предоставлению грантов, а также приобретения имущества СПоК и последующего предоставлении соответствующих документов в ГИИС «Электронный бюджет».

На реализацию мероприятий Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан профинансировано 99,6 млн рублей, или 52,4 % от годовых назначений (189,9 млн рублей).

Средства перечислены в рамках заключенных соглашений 30 СПоК из 16 районов республики на общую сумму 94,5 млн рублей.

На финансовое обеспечение деятельности ГАУ РД «Центр развития агропромышленного комплекса Республики Дагестан» перечислены 5,05 млн рублей, или 100 % от годовых назначений. Обеспечено оказание информационно-консультационных услуг 67 субъектам МСП малого и среднего предпринимательства в АПК.

По состоянию на 1 июля 2024 г. субъектами МСП в АПК реализованы 133 проекта, направленных на увеличение производства и реализации сельскохозяйственной продукции, или 116,7 % от плана.

По состоянию на 1 июля 2024 г. по целевому показателю «Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей», фактическое значение составляет 322,2 тыс. человек или 114,5 % от плана (281,5 тыс. человек).

По данным ЕМИСС фактическое значение данного показателя по Республике Дагестан за 2023 год составило 303 тыс. человек, или 108 % от плана на 2024 год (281,5 тыс. человек). Таким образом, плановое значение на 2024 год по показателю не скорректировано с учетом фактических значений за 2023 год и не отражает динамику роста.

По состоянию на 1 июля 2024 года из 10 результатов:

– по 3 результатам (Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан), исполнение по составило от 26,6 % до 67 %, по 1 результату плановое значение достигнуто (116,7 %). Низкий уровень исполнения наблюдается по результату: «Обеспечено количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в АПК» – 293 единиц, или 26,6 % от плана (1100 единиц);

– по 2 результатам (Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан), исполнение составило от 93,3 % до 99 %;

– из 5 результатов (Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан): по 1 результату обеспечено исполнение в размере 135,6 % от плана; по 4 результатам исполнение составило в пределах от 10,8 % до 58,3 %. Низкий уровень исполнения наблюдается по результату «Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта» – 10,8 % от плана, также по результату: «Количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения» – 10,1 % от плана.

Проведенный мониторинг достижения целевых показателей и результатов региональных проектов национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» свидетельствует о занижении прогнозных оценок, а также об отсутствии контроля за своевременной корректировкой плановых значений показателей в соответствии с фактически сложившейся динамикой. По всем 3 региональным проектам плановые значения по отдельным целевым показателям и результатам значительно меньше достигнутых фактических значений за 2023 год.

11. Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»

Куратор национального проекта:
Алиев Р. А.
Первый заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан

Руководители региональных проектов:

Халилов Н. Р.
Министр промышленности и торговли Республики Дагестан

Гусейнов Г.Х.
Руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан

Аджеков М. К.
Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан

Основными целями реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в Российской Федерации до конца 2024 года[18] являются:

– вхождение России в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечение темпов экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности;

– формирование в обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, сфере услуг высокопроизводительного экспортно-ориентированного сектора;

– достижение объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров в размере 250 млрд долларов США в год, в том числе продукции машиностроения – 50 млрд долларов США в год и продукции агропромышленного комплекса – 45 млрд долларов США в год, а также объема экспорта оказываемых услуг – 100 млрд долларов США в год.

В рамках национального проекта в Республике Дагестан реализуются 3 региональных проекта, направленных на обеспечение достижения целей, показателей и результатов соответствующих федеральных проектов национального проекта «Международная кооперация и экспорт»:

1) «Промышленный экспорт» (Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан);

2) «Экспорт продукции АПК» (Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан);

3) «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» (Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан»).

Согласно утвержденным паспортам, срок окончания реализации 3 региональных проектов определен до 31 декабря 2024 года.

В 2024 году на реализацию национального проекта предусмотрено финансирование в сумме 16,8 млн рублей (средства федерального бюджета – 16,7 млн рублей, средства республиканского бюджета – 0,17 млн рублей).

По состоянию на 1 июля 2024 года профинансировано 12,6 млн рублей, или 75,1 % от годовых назначений.

Кассовое исполнение составило 12,5 млн рублей, или 100 % от финансирования и 75,1 % от годовых значений.

Заключение контрактов в ходе реализации национального проекта не предусмотрено.

В рамках национального проекта из 3 региональных проектов финансирование предусмотрено только по региональному проекту «Экспорт продукции АПК».

---

[18] Указ Президента Российской Федерации от 21.06.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» (утратил силу). Согласно Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 20236 года», определены национальные цели до 2030 года на перспективу до 2036 года.

11.1. Региональный проект «Промышленный экспорт».

В ходе реализации регионального проекта «Промышленный экспорт» предусмотрено увеличение объема экспорта конкурентоспособной промышленной продукции к 2024 году до 24,0 млн долларов США.

Согласно паспорту федерального проекта «Промышленный экспорт» финансирование субъектов Российской Федерации не предусмотрено.

Во исполнение мероприятий регионального проекта Министерством промышленности и торговли Республики Дагестан проводится следующая работа.

24 января 2024 года между Правительством Республики Дагестан, Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и предприятием ООО «Дагестан Стекло Тара» подписан специальный инвестиционный контракт по реализации инвестиционного проекта. Целью инвестиционного проекта является расширение действующего производства стеклотары на ООО «Дагестан Стекло Тара» за счёт оснащения экономичным автоматизированным оборудованием для выпуска высококачественного облегчённого тарного стекла. Заявленная мощность проекта по модернизации производства, реализуемого в рамках контракта, составляет 160 тонн стекломассы в сутки (140 млн штук стеклотары в год), что вдвое больше прежних объёмов. Реализация инвестпроекта позволит нарастить экспортные поставки.

В рамках работы по кооперации и импортозамещению между Республикой Дагестан, Республикой Беларусь, Республикой Узбекистан и Республикой Азербайджан развивается сотрудничество в сфере промышленности:

– ООО «Салаватстекло Каспий» сотрудничает с партнерами из Республики Беларусь и Республики Узбекистан по поставке листового стекла;

– ООО «Дагестан Стекло Тара» осуществляет поставки продукции в Азербайджан;

– ООО «Фавваз», производитель сепараторов для переработки молока с посредством инжиниринговых компаний реализует продукцию на территории Республики Узбекистан (без прямого взаимодействия с республикой);

– ООО «ЗАО Мушарака» поставляет в Республику Беларусь (ООО «Орбитон») трубы и фитинги собственного изготовления;

– АО «Завод им. Гаджиева» поставляет в Республику Беларусь (ЧТУП «Компания Баррель») задвижки чугунные и насосы центробежно вихревые самовсасывающие, клапаны и стальные задвижки, запасные части и комплектующие к насосам (для ЗАО «Белнасоспром»), нефтегазовое оборудование («Производственное объединение «Белоруснефть»).

– АО «Кизлярский электроаппаратный завод» (лифтовое оборудование, лифты), сотрудничает с предприятиями Республики Беларусь (ОАО «Могилёвлифтмаш», ОАО «Гродторгмаш», ОАО «Минский электротехнический завод», ООО «Элос», ООО «Атлант электро»);

– АО «Концерн «КЭМЗ» поставляет ОАО «Минский автомобильный завод» датчики уровня топлива и клапаны электромагнитные. Также концерном заключен импортный контракт с ОАО «Борисовский завод «Автогидроусилитель» на приобретение различных комплектующих.

На территории Республики Узбекистан совместно с ООО «Каспийский завод стекловолокна» создано предприятие ООО «ASADBEK GLASS FIBER» с целью поставки в Россию санкционного оборудования от европейских и японских производителей, а также помощи в реализации импортозамещающих проектов.

Прорабатывается вопрос сотрудничества АО «Завод «Дагдизель» с ОАО «УКХ «Минский моторный завод» по разработке дизель-генераторов.

В рамках регионального проекта представители министерств и ведомств Республики Дагестан в целях расширения внешнеторговых отношений приняли участие в следующих мероприятиях:

– XII Российско-азербайджанский межрегиональный форум в городе Минеральные Воды (28 февраля 2024 года). Делегация от Республики Дагестан провела пленарное заседание и четыре тематические сессии. Представители Азербайджанской Республики выразили заинтересованность в совместных проектах, в том числе по созданию горно-обогатительного комбината, и в кооперации с предприятиями стекольный промышленности Республики Дагестан;

– Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ. Центральная Азия». Делегация от Республики Дагестан приняла участие в пленарной сессии «Промышленная кооперация в Центральной Азии: региональный фокус», а также в работе круглых столов. Кроме того, проведена встреча с Председателем Правительства Наманганской области, делегацией Хорезмской области Республики Узбекистан и Губернатором Краснодарского края, в ходе на которой обсуждались вопросы взаимодействия и развития международной кооперации;

– окружное совещание по вопросу реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в Северо-Кавказском федеральном округе («Минводы ЭКСПО», 29-30 мая 2024 года). Мероприятие организовано АО «Российский экспортный центр» с участием представителей Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе, Северо-Кавказского таможенного управления, субъектов Северо-Кавказского федерального округа.

В ходе совещания прошло обсуждение и выработка эффективных путей решения развития экспорта в Российской Федерации в перспективе до 2030 года, реализация национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в субъектах Северо-Кавказского федерального округа.

Первый заместитель министра промышленности и торговли Республики Дагестан Х.А. Исрапилов предложил разработку программы по адресной поддержке экспортеров в рамках региональных фондов развития промышленности. Предложения приняты к рассмотрению АО «Российский экспортный центр».

11.2. Региональный проект «Экспорт продукции АПК»

Региональный проект «Экспорт продукции АПК» направлен на увеличение объема экспорта продукции отрасли республики в 2024 году до 33,0 млн долл. США.

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан.

В 2024 году запланирована государственная поддержка проектов сельхозпроизводителей в виде предоставления субсидий на проведение мелиоративных работ на землях сельскохозяйственного назначения общей площадью 184 га. С 2019 года по 2023 года в ходе регионального проекта площадь проведенных работ была доведена до 6 068,45 га, или 106,5 % от плана (5 700,45 га).

Заключение контрактов не предусмотрено. Господдержка оказывается после завершения мелиоративных работ и последующего предоставлении документов в ГИИС «Электронный бюджет».

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в сумме 16,8 млн рублей (средства федерального бюджета – 16,7 млн рублей, средства республиканского бюджета – 0,17 млн рублей).

Профинансировано 12,6 млн рублей, или 75,1 % от годовых назначений. Кассовое исполнение составило 12,5 млн рублей, или 100 % от финансирования и 75,1 % от годовых значений.

По итогам отбора документов в ГИИС «Электронный бюджет» субсидия перечислена АО «Кизлярагрокомплекс» за проведение мелиоративных работ на землях площадью в 184 га. Таким образом, обеспечено достижение планового значения по результату регионального проекта на 2024 год.

Региональный проект реализуется в составе государственной программы Республики Дагестан «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Дагестан». Согласно ГИИС «Электронный бюджет» объемы финансирования на 2024 год в проекте государственной программы (16,8 млн рублей) соответствуют объемам финансирования согласно паспорту регионального проекта (16,8 млн рублей) и Закону «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2024 год» (16,8 млн рублей).

В целях принятия мер, обеспечивающих увеличение к 2030 году объема экспорта продукции АПК в 1,5 раза в сравнению с 2021 годом, предусмотренного подпунктом «г» пункта 1 перечня поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации (утв. Президентом РФ от 30.03.2024 № Пр-616), заключено соглашение № 22/32С от 03.06.2024 между Минсельхозом России и Правительством РД в целях достижения экспорта АПК республики на 2024 год в объеме 81,7 млн дол. США в текущих ценах.

11.3. Региональный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта»

Региональный проект реализуется на основании заключенных соглашений между АО «Российский экспортный центр» и Правительством Республики Дагестан, в рамках которых в 2024 году продолжена работа по внедрению в Республике Дагестан «Регионального экспортного стандарта 2.0».

Финансирование регионального проекта не предусмотрено.

Реализацию регионального проекта осуществляет Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан.

По состоянию на 1 июля 2024 г. в целях внедрения РЭС 2.0 в Республике Дагестан реализовано 8 инструментов, в том числе:

1. «Закрепление развития экспорта, в том числе экспорта услуг, в документах стратегического планирования субъекта Российской Федерации».
2. «Определение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственного за развитие несырьевого экспорта и экспорта услуг».
3. «Создание и развитие Центра поддержки экспорта».
4. «Обеспечение присутствия Республики Дагестан на зарубежных рынках».
5. «Формирование и анализ базы экспортеров и базы потенциальных экспортеров в субъекте Российской Федерации и проведение экспортного аудита».
6. «Развитие экспортной деятельности через каналы электронной торговли».
7. «Реализация на территории субъекта Российской Федерации акселерационных программ развития экспорта и других комплексных инструментов развития экспорта».
8. «Создание и развитие механизмов популяризации экспортной деятельности среди экономически активного населения и молодежи субъекта Российской Федерации».

До конца 2024 года запланировано внедрение следующих инструментов:

1. «Формирование и обучение управленческой команды субъекта Российской Федерации»;
2. «Разработка и реализация региональной программы развития экспорта субъекта Российской Федерации»;
3. «Создание Экспортного совета при высшем должностном лице субъекта Российской Федерации». Создан Экспортный совет при Главе Республики Дагестан (Указ Главы Республики Дагестан от 24.08.2022 г. № 171. (необходимо провести 3 заседания экспортного совета до конца 2024 г.).
4. «Развитие системы подготовки кадров в сфере внешнеэкономической деятельности на базе высших учебных заведений субъекта Российской Федерации» (реализация плана мероприятий по развитию системы подготовки кадров в сфере внешнеэкономической деятельности в Республике Дагестан);
5. «Обучение экспортно ориентированных субъектов предпринимательства основам экспортной деятельности» (семинары школы экспорта РЭЦ);
6. «Организация комплекса мероприятий по расширению деловых связей субъекта предпринимательства, зарегистрированного в субъекте Российской Федерации, с потенциальными зарубежными контрагентами».

12. Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»

Куратор национального проекта:

Телякавов М. П.
Заместитель
Председателя Правительства
Республики Дагестан

Руководитель региональных проектов:

Мерданов Э.М.
Министр по туризму и народным
художественным промыслам
Республики Дагестан

Основными целями реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в Российской Федерации до конца 2024 года[19] являются увеличение:

– внутренних туристических поездок до 140 млн поездок (с 65 млн поездок в 2019 г, или в 2,2 раза);

– рабочих мест в отрасли до 4,7 млн мест (с 2,5 млн мест в 2019 году, или в 1,9 раз);

– объема экспорта туристических услуг в размере 22,3 млрд долл. США (с 11,0 млрд долл. США в 2019 году, или в 2 раза).

В 2024 году в Республике Дагестан в рамках национального проекта реализуется региональный проект «Развитие туристической инфраструктуры».

Срок реализации национального проекта определен с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года.

Реализацию национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» осуществляет Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан.

В 2024 году на реализацию национального проекта предусмотрено финансирование в сумме 683,8 млн рублей (средства федерального бюджета – 677,0 млн рублей, средства республиканского бюджета Республики Дагестан – 6,8 млн рублей), в том числе на:

– государственную поддержку инвестиционных проектов в целях создания модульных некапитальных средств размещения (кемпингов и автокемпингов) – 578,5 млн рублей;

– единую субсидию в целях достижения показателя государственной программы «Развитие туризма» – 105,3 млн рублей.

По состоянию на 1 июля 2024 г. профинансировано 556,9 млн рублей, или 81,4 % от годовых назначений.

Кассовое исполнение составило 556,9 млн рублей, или 100 % от объема финансирования и 81,4 % от годовых назначений (683,8 млн рублей).

В ходе реализации национального проекта заключены 9 соглашений, или 100 % от плана на сумму 636,0 млн рублей.

[19] Указ Президента Российской Федерации от 21.06.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» (утратил силу). Согласно Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 20236 года», определены национальные цели до 2030 года на перспективу до 2036 года.

12.1. Региональный проект «Развитие туристической инфраструктуры»

В ходе реализации регионального проекта предусмотрено обеспечение современной туристической инфраструктурой, создание и внедрение системы поддержки, направленной на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для детей, в ходе проведения следующих мероприятий:

– оказание государственной поддержки инвестиционных проектов в целях создания модульных некапитальных средств размещения – 578,5 млн рублей

– предоставление единой субсидии на поддержку и продвижение событийных мероприятий, направленных на развитие туризма в Республике Дагестан – 105,3 млн рублей.

Согласно паспорту, срок окончания реализации регионального проекта определен до 31 декабря 2024 года.

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в сумме 683,8 млн рублей (средства федерального бюджета – 677,0 млн рублей, средства республиканского бюджета – 6,8 млн рублей).

По состоянию на 1 июля 2024 г. профинансированы расходы в сумме 556,9 млн рублей, или 81,4 % от годовых назначений.

Кассовое освоение составило 556,9 млн рублей, или 100 % от объема финансирования и 81,4 % от годовых назначений.

Региональный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» реализуется в составе государственной программы Республики Дагестан «Развитие туристско-рекреационного комплекса и народных художественных промыслов в Республике Дагестан». Согласно ГИИС «Электронный бюджет», объемы финансирования регионального проекта в 2024 году в проекте государственной программы «Развитие туристско-рекреационного комплекса и народных художественных промыслов в Республике Дагестан» (636,0 млн рублей), не приведены в соответствие с паспортом регионального проекта (683,8 млн рублей) и Законом «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2024 год» (683,8 млн рублей).

По состоянию на 1 июля 2024 заключены 9 соглашений, или 100 % от плана на общую сумму 636,0 млн рублей, из них:

1) 8 соглашений о предоставлении субсидий юридическим лицам в целях создания модульных некапитальных средств размещения на общую сумму 530,7 млн рублей, в том числе:

– ООО «Каспий» – на расширение санитарно-курортного комплекса «Каспий»;

– ИП Абасова Г. Н. – на расширение базы отдыха «Парнас»;

– ИП Раджабов И. В. – на расширение отеля «Гамзатов»;

– ООО «Опора» – на создание гостиничного комплекса «Самолет»;

– ООО ПКФ «Дагрыбпродукт» – на создание гостиничного комплекса «АсаКули»;

– ООО «Кизлярская лагуна» – на расширение базы отдыха «Кизлярская лагуна»;

– ООО «Югпромтранс» – на создание туристический комплекса «Южная гавань»;

– ООО «Архстройдекор» – на создание туристического комплекса «Манасское взморье».

В рамках заключенных соглашений, запланировано создание в Республике Дагестан 550 койко-мест и не менее 100 рабочих единиц. По состоянию на 1 июля 2024 г. средства доведены до получателей в полном объеме;

Срок реализации соглашений до 31 декабря 2024 года.

2) Соглашение с АНО «Центр развития туризма и гостеприимства Республики Дагестан» о предоставлении субсидия на поддержку и продвижение 6 событийных мероприятий на сумму 105,3 млн рублей.

По состоянию на 1 июля 2024 г. средства в сумме 26,3 млн рублей доведены до контрагента, оставшаяся сумма (79,1 млн рублей) будет направлена в июле 2024 года.

АНО «Центр развития туризма и гостеприимства Республики Дагестан» проведено 2 событийных мероприятия, или 33,3 % от плана (6 мероприятий), в том числе:

– Республиканский ифтар на праздник Ид аль-Фитр, проведен 6 апреля 2024 года в г. Дербенте – 14,3 млн рублей;

– Трейловый забег «Dagestan Wild Trail», проведен 20-21 апреля 2024 года – 9,8 млн рублей.

Срок проведения 6 мероприятий – до 30 сентября 2024 года.

По состоянию на 1 июля 2024 г. фактическое значение по результату регионального проекта «Количество туристических поездок в Республику Дагестан» составило 856,0 тыс. человек, или 45,0 % от плана (1 900 тыс. человек).

Достижение целевых показателей в ходе реализации регионального проекта не предусмотрено.

13. Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости»

***Куратор национального проекта*:**

Алиев Р.А.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Республики Дагестан

Руководитель региональных проектов

Султанов Г.Р.
Министр экономики и территориального
развития Республики Дагестан

Основными целями реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» в Российской Федерации до конца 2024 года[20] являются:

– рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5 процентов в год;

– привлечение к участию в реализации указанной национальной программы не менее 10 субъектов Российской Федерации ежегодно;

– вовлечение в реализацию указанной национальной программы не менее 10 тыс. средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики.

В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» реализуются 2 региональных проекта:

1) «Системные меры по повышению производительности труда»;

2) «Адресная поддержка по повышению производительности труда на предприятиях».

Согласно утвержденным паспортам, срок окончания реализации 2 региональных проектов определен до 31 декабря 2024 года.

Ответственным исполнителем национального проекта «Производительность труда» является Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан.

В 2024 году финансирование национального проекта не предусмотрено.

В государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» сформированы и согласованы с заинтересованными органами исполнительной власти паспорта по 2 региональным проектам.

[20] Указ Президента Российской Федерации от 21.06.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» (утратил силу). Согласно Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 20236 года», определены национальные цели до 2030 года на перспективу до 2036 года.

13.1. Региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»

В ходе реализации регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» в 2024 году предусмотрено предоставление экспертами квалифицированной помощи по устранению неэффективности производственного процесса непосредственно на предприятиях-участниках национального проекта, а также обучение сотрудников методам повышения производительности труда.

Региональный проект реализуется в составе государственной программы Республики Дагестан «Содействие занятости».

Финансирование регионального проекта» не предусмотрено.

В рамках регионального проекта в 2022 году создана и функционирует производственная площадка «Фабрика процессов».

В 2024 году продолжена работа по привлечению предприятий республики к участию в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости». Прорабатывается вопрос привлечения в национальный проект предприятий строительной и туристической отраслей Республики Дагестан.

В феврале 2024 года заключено Соглашение «регион-предприятие» с ООО «Строймаркет-05» об участии предприятия в национальном проекте под федеральным управлением. Таким образом, количество предприятий - участников национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки, составляет 12 предприятий, или 100 % от плана, в том числе:

– под федеральным управлением – 6 предприятий (ООО «Дагестан Стекло Тара», АО «Махачкалинский морской торговый порт», АО «Международный аэропорт «Махачкала», ООО «Батыр – Бройлер», ООО «Строймет», ООО «Строймаркет-05»), или 100 % от плана:

– под региональным управлением с участием Регионального центра компетенций Ставропольского края – 1 предприятие (АО «Концерн КЭМЗ»), или 100 % от плана;

– самостоятельно – 5 предприятий (АО «Кизлярагрокомплекс», АО «Завод им. Гаджиева», АО «Завод «Дагдизель», АО «Ас-Престиж», ООО «Трон»), или 100 % от плана.

Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение методам повышения производительности труда нарастающим итогам составляет:

– под федеральным управлением (с ФЦК) – 142 человека, или 133 % от плана (107 человек);

– под региональным управлением (с РЦК) – 23 человека, или 230 % от плана (10 человек). Экспертами Федерального центра компетенций проведено обучение 23 сотрудников АО «Концерн КЭМЗ» по основам бережливого производств на базе производственной площадки «Фабрика процессов»;

– самостоятельно, нарастающим итогом, – 50 человек, или 125 % от плана (40 человек). Обучено 17 сотрудников АО «Завод Дагдизель», 24 сотрудника АО «Международный аэропорт «Махачкала», 9 сотрудников АО Кизлярагрокомплекс».

Количество подготовленных инструкторов по бережливому производству на предприятиях-участниках национального проекта под региональным управлением (с РЦК) – 2 инструктора, или 100 % от плана (результат 2022 года).

Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом, – 191 человек, или 102 % от плана (187 человек).

Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан в июне 2024 года проведен круглый стол «Повышение производительности труда, оптимизация технологических процессов» на площадке «Фабрика процессов», функционирующей на базе Дагестанского государственного технического университета.

Участие в круглом столе приняли представители министерств, ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет», а также руководители профессиональных образовательных организаций республики и представители предприятий, участвующих в нацпроекте.

Представители предприятий – участников нацпроекта выступили с презентациями достигнутых показателей. Так, для АО «Махачкалинский морской торговый порт» экономический эффект от участия в нацпроекте составил 9,6 млн рублей чистой прибыли в год. В АО «Международный аэропорт «Махачкала» удалось достичь прироста производительности труда на 10 %. «ДагСтеклоТара» сумело снизить себестоимость продукции на 3,5 % и увеличить ее выпуск на 9 % (плюс миллион штук стеклотары в месяц и 18 млн рублей сверхприбыли за год).

Из 11 целевых показателей регионального проекта, нарастающим итогом, по 9 показателям уровень достижения составил от 100 % до 230 %.

По 2 показателям регионального проекта по состоянию на 1 июля 2024 года фактические значения составляют:

– «Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда» – 16 человек, или 53 % от плана (30 человек);

– «Доля предприятий, достигших ежегодный 5 % прирост производительности труда на предприятиях участниках, внедряющих мероприятия нацпроекта под федеральным и региональным управлением, в течении трех лет участия» – 0 % (план – 50 %).

13.2. Региональный проект «Системные меры по повышению производительности труда»

В ходе реализации регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда» предусмотрено привлечение предприятий Республики Дагестан, соответствующих критериям отбора, к участию в национальном проекте, обучение руководителей предприятий управленческим навыкам для повышения производительности труда, а также комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта.

Финансирование регионального проекта» не предусмотрено.

Региональный проект реализуется в составе государственной программы Республики Дагестан «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности».

Ответственным исполнителем регионального проекта «Производительность труда» является Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан.

Согласно отчету о реализации регионального проекта плановое значение по целевому показателю «Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда» должно составить 6 человек (нарастающим итогом). По итогам реализации регионального проекта в 2023 году обучение по программе управленческих навыков для повышения производительности труда прошли 4 человека (по 2 представителя руководящего звена АО «Аэропорт Махачкала» и АО «Завод Дагдизель»), или 66,7 % от плана (4 человека). Таким образом, в 2024 году предусмотрено обучение 2 руководителей звена со сроком исполнения мероприятия до октября 2024 года.

В 2024 году в рамках регионального проекта предусмотрен результат «Проведен региональный этап конкурса лучших практик наставничества среди предприятий-участников национального проекта «Производительность труда» (срок – до 21 ноября 2024 года).

Согласно Указу Главы Республики Дагестан от 23 апреля 2024 г. «О некоторых вопросах конкурса «Лучшие практики наставничества в Республике Дагестан», утвержден состав Экспертного совета по проведению конкурса и внесены изменения в Положение о проведении конкурса.

Министерством экономики и территориального развития Республики Дагестан с 06 мая по 25 июня 2024 года осуществлялся прием заявок для участия в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшие практики наставничества». В этом году участники представят собственные корпоративные системы и практики наставничества на предприятиях по номинациям: «Прорывные технологии повышения производительности труда», «Профессиональное развитие молодежи», «Цифровые инновации на предприятии». Победители регионального этапа будут приглашены к участию во Всероссийском этапе конкурса в четвертом квартале 2024 года.



14. Национальный проект «Наука и университеты»

Куратор национального проекта:

Телякавов М. П.
Заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан

Руководитель региональных проектов

Бучаев Яхья Гамидович
Министр образования и науки Республики Дагестан

Мероприятия национального проекта «Наука» реализуются в Республике Дагестан посредством участия вузов республики и Дагестанского федерального исследовательского центра Российской академии наук в реализации федеральных проектов.

В январе 2024 года Дагестанский федеральный исследовательский центр Российской академии наук подписал соглашение о научно-техническом сотрудничестве с Сибирским научным центром агробиотехнологий РАН.

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный аграрный университет им. М.М. Джамбулатова» проведена III Международная научно-практическая конференция «Высокоэффективные научно-технологические разработки в области производства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции».

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет» проведены научно-практические конференции с участием международных представителей, научных учреждений, вузов и колледжей. (II Республиканская «Мирзабековские чтения, 45 научно-техническая конференция преподавателей, сотрудников, аспирантов и студентов в рамках «Недели науки-2024», II всероссийская научно-техническая конференция «Вопросы обеспечения информационной безопасности в киберпространстве»).

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» стал победителем федерального конкурса на организацию и проведение научно-популярных мероприятий. Проект «Фестиваль по научно-популярному туризму СЕФО «Вершина наук» получил грантовую поддержку в форме субсидий из федерального бюджета. В рамках проекта будут разработаны 10 научно-популярных туристических маршрутов, а также запланировано проведение Фестиваля научно-популярного туризма СЕФО «Вершины наук».

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» является победителем грантового конкурса на поддержку акселерационной программы поддержки проектных команд и студенческих инициатив (федеральный проект «Платформа университетского технологического предпринимательства» нацпроекта «Наука). Старт акселерационной программы по направлению Национальной технологической инициативы Технет запущен в апреле 2024 года.

В 2024 году подписано Соглашение между Правительством Республики и Российским научным фондом о сотрудничестве в сфере поддержки фундаментальных и поисковых научных исследований. С 1 сентября 2024 года вузы республики смогут участвовать в региональных конкурсах РНФ.

Министерством образования и науки Республики Дагестан проводятся мероприятия по организации и проведению в 2024 году мероприятия-спутника Конгресса молодых учёных (сентябрь 2024 года).

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации по итогам встречи с участниками II Конгресса молодых учёных и слушателями программы развития кадрового управленческого резерва, проводится работа по созданию научных детских площадок в Республике Дагестан по темам: «Математика», «Физика», «Инженерные школы» (объем финансирования – 46,6 млн. рублей).

15. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы»

Куратор национального проекта
Абдулмуталибов Н.М
Заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан

Руководитель регионального проекта:

Абдулхамидов В. М.
Председатель Комитета по лесному хозяйству Республики Дагестан

Согласно Распоряжению Правительства Российской Федерации от 21 июня 2023 № 1630-р утверждена стратегия развития беспилотной авиации Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. В целях реализации стратегии с 1 января 2024 г. в России запустился национальный проект «Беспилотные авиационные системы» (БАС).

В структуру нацпроекта входят пять федеральных проектов: «Стимулирование спроса на отечественные БАС»; «Разработка, стандартизация и серийное производство БАС и комплектующих»; «Развитие инфраструктуры, обеспечение безопасности и формирование специализированной системы сертификации БАС»; «Кадры для беспилотных авиационных систем»; «Фундаментальные и перспективные исследования в сфере БАС».

С 2024 году Республика Дагестан в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы» принимает участие в реализации регионального проекта «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы». Срок окончания реализации регионального проекта запланирован до 31 декабря 2025 года.

Реализацию регионального проекта осуществляет Комитет по лесному хозяйству Республики Дагестан.

Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2024 г. № 933-р заключен прямой договор с единственным поставщиком АО «Государственная транспортная лизинговая компания» на приобретение 11 беспилотных летательных аппаратов (БАС Геоскан).

На финансирование мероприятий регионального проекта предусмотрены средства в сумме 16,5 млн рублей (средства федерального бюджета).

По состоянию на 1 июля 2024 года профинансировано 8,25 млн рублей, или 50 % от годовых назначений. Средства предназначены для выплаты аванса. Кассовое исполнение отсутствует.

Региональный проект реализуется в составе государственной программы Республики Дагестан «Развитие лесного хозяйства». Согласно ГИИС «Электронный бюджет» в проекте государственной программы «Развитие лесного хозяйства» в составе структурного элемента «Региональные проекты, обеспечивающие достижение результатов федеральных проектов, входящих в состав национального проекта» финансирование регионального проекта не предусмотрено.

Предусмотренный об финансового обеспечения, согласно паспорту регионального проекта (16,5 млн рублей) и соответствует Закону «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2024 год».

Беспилотные летательные аппараты планируется использовать в рамках мероприятий по лесоразведению и защите лесов от пожаров.

15. Выводы

15.1. На финансовое обеспечение 11 национальных проектов в 2024 году запланированы средства в сумме 21 549,7 млн рублей (средства федерального бюджета – 13 239,3 млн рублей; республиканского бюджета – 4 629,6 млн рублей; иных источников – 3 680,8 млн рублей).

Финансирование национальных проектов «Цифровая экономика», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука и университеты» в 2024 году не предусмотрено.

15.2. На реализацию национальных проектов профинансированы расходы в сумме 8 795,8 млн рублей, или 40,8 % от годовых назначений (21 549,7 млн рублей).

Кассовое исполнение составило 8 303,8 млн рублей, или 94,4 % от объема финансирования, и 38,5 % от годовых назначений (21 549,7 млн рублей).

Проведенный анализ показал, что из 11 финансируемых национальных проектов по состоянию на 1 июля 2024 года:

– по 4 нацпроектам кассовое исполнение составило от 75 % до 97,4 % от годовых назначений («Экология» (97,4 %), «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (87,3 %), «Туризм и индустрия гостеприимства (81,4 %), «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (76,2 %), «Международная кооперация и экспорт» (75,1 %). При этом, высокий уровень кассового освоения обеспечен в том числе и за счет перечисления профинансированных средств ответственными министерствами и ведомствами на счета подведомственных организаций и контрагентов;

– по 6 нацпроектам – от 14,8 % до 50 % от годовых назначений («Здравоохранение» (50 %), «Культура» (49,7 %), «Жилье и городская среда» (27,1 %); «Демография» (25,8 %), «Образование» – 14,8 %).

Согласно протоколу заседания Совета при Главе Республики Дагестан по стратегическому развитию и проектной деятельности в Республике Дагестан от 22 января 2024 г. № 25-01/1-24 необходимо было обеспечить освоение средств предусмотренных на реализацию региональных проектов в 2024 году в соотношении не менее 50 % до 1 июля 2024 года. Указанное поручение исполнено в полном объеме по 5 национальным проектам («Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Туризм и индустрия гостеприимства», «Международная кооперация и экспорт», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»).

Необходимый уровень кассового освоения (50 %) не достигнут по региональным проектам в рамках 8 национальных проектов:

– нацпроект «Демография» – по 4 из 4 финансируемых региональных проектов (Министерство труда и социального развития Республики Дагестан, Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан, Министерство физической культуры и спорта Республики Дагестан, Министерство здравоохранения Республики Дагестан). По региональному проекту «Спорт – норма жизни» кассовое исполнение отсутствует;

– нацпроект «Здравоохранение» – по 5 из 7 финансируемых региональных проектов (Министерство здравоохранения Республики Дагестан). По региональному проекту «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» кассовое исполнение отсутствует;

– нацпроект «Образование» по 3 из 6 финансируемых региональных проектов (Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан; Министерство образования и науки Республики Дагестан);

– нацпроект «Жилье и городская среда» по 2 из 3 финансируемых региональных проектов (Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан);

– нацпроект «Культура» по 2 из 3 финансируемых региональных проектов (Министерство культуры Республики Дагестан);

– нацпроект «Беспилотные авиационные системы по 1 региональному проекту (Комитет по лесному хозяйству Республики Дагестан)». Кассовое исполнение по региональному проекту отсутствует в виду незавершенными процедурами по открытию счета контрагентом в Управлении Федерального казначейства по Республике Дагестан.

15.3. В рамках реализации национальных проектов, из 1 433 планируемых контрактов (договоров) по 10 национальным проектам заключены 1 102 контракта (договора) на сумму 15 688,3 млн рублей, или 77 % от плана, в том числе:

– по **5** нацпроектам («Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Демография», «Культура», «Туризм и индустрия гостеприимства», «Беспилотные авиационные системы») заключены все запланированные контракты (100 %);

– по **3** нацпроектам уровень заключенных контрактов составил от 83 % до 96 % («Образование» (96 %), «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (88 %), «Экология» (83 %);

– по **2** нацпроектам – от 63 % до 73 % («Жилье и городская среда» (73 %), «Здравоохранение» (63 %).

Заключение контрактов по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» не предусмотрено.

Без учета незаключенных договоров по программам «Земский доктор/фельдшер» (121 договор), «Земский учитель» (2 договора), а также договоров по переселению граждан из аварийного жилья (180 договоров), уровень заключенных контрактов составил 97,2 % от плана (1 433 контракта).

По программе «Земский доктор/фельдшер» в рамках нацпроекта «Здравоохранение», из 171 договора заключены 50 договоров на сумму 82,5 млн рублей, или 29 % от плана. Заключение 121 договора запланировано до конца года.

По программе «Земский учитель» в рамках нацпроекта «Образование» не заключены 2 договора (2,0 млн рублей), сроки заключения которых запланированы на август 2024 года.

По национальному проекту «Жилье и городская среда» (региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда») в рамках двух этапов (I этап (2022 г.– 2023 г.), II этап (2023 г. – 2024 г.) реализации республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Дагестан в 2023 –2025 годах» из 580 договоров (соглашений), заключены 400 договоров на общую сумму 958,1 млн рублей, или 60,7 % от плана.

Согласно протоколу заседания Совета при Главе Республики Дагестан по стратегическому развитию и проектной деятельности в Республике Дагестан от 22 января 2024 г. № 25-01/1-24 необходимо было обеспечить заключение всех контрактов до 1 марта 2024 года. Дополнительно указанные сроки также были определены согласно пункту 2.3. протокола заседания Правительства Республики Дагестан от 26 февраля 2024 года. С учетом сложившегося уровня заключения контрактов, указанные протокольные поручения не исполнены.

По состоянию на 1 июля 2024 г. к основным причинам, несвоевременного заключения контрактов (договоров), относятся:

– длительные сроки согласования планируемых мероприятий с профильными федеральными министерствами («Здравоохранение»);

– незавершенные процедуры по подготовке технического задания в целях проведения аукционов по заключению контрактов («Здравоохранение»);

– необходимость проведения процедур по конкурсному отбору в целях предоставления грантов на осуществление деятельности социальным предприятиям и молодым предпринимателям, оказания государственной поддержки сельхозпроизводителям, а также предоставления соответствующих документов, подтверждающих приобретение имущества СПоК («Малое и среднее

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»);

– наличие экономии по результатам проведения закупочных мероприятий («Жилье и городская среда», «Экология»);

– планирование сроков заключения контрактов (договоров) до конца текущего года («Здравоохранение», «Жилье и городская среда»);

В 2024 году заключение контрактов (договоров) проводится в целях поставки оборудования, лекарственных препаратов, транспорта, проведения строительных работ по капитальному ремонту (ремонту) и оказанию услуг. Заключение контрактов на ведение строительных работ в целях строительства новых объектов общего и дошкольного образования не предусмотрено. Строительные работы на объектах капитального строительства («Образование», «Демография», «Жилье и городская среда», «Культура») проводятся в рамках контрактов, заключенных в предыдущие годы.

15.4. Проведенный мониторинг по состоянию на 1 июля 2024 г., свидетельствует о наличии в ходе реализации отдельных национальных (региональных) проектов актуальных проблем, от качественного решения которых зависит своевременное завершение запланированных мероприятий, а также освоение предусмотренных бюджетных назначений.

15.4.1. В ходе реализации регионального проекта **«Содействие занятости» национального проекта «Демография»** в 2024 году запланировано:

– завершение строительства 1 детсада (на 60 мест в с. В. Дженгутай Буйнакского района). Согласно дополнительному соглашению № 6 от 19.12.2023 к государственному контракту от 20.07.2022 года № 206-р/60, сроки окончания строительства повторно перенесены до 31 июля 2024 г. (ранее сроки были перенесены до 10 января 2024 г). По информации ГКУ РД «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика»[21], уровень готовности объекта – 97 %;

– полное завершение строительства 3 детсадов (яслей) на 700 мест (на 250 мест в с. Тагиркент Левашинского района; на 200 мест с. Куруш Хасавюртовского района; на 250 мест г. Дербент) по которым в 2023 году получены разрешения на ввод в эксплуатацию в рамках I этапа (завершение строительства зданий).

Согласно пункту 4 протокола заседания Совета при Главе Республики Дагестан по стратегическому развитию и проектной деятельности в Республике Дагестан от 22 января 2024 г. № 25-01/1-24 необходимо было завершить полный цикл строительства дошкольных образовательных организаций и обеспечить их фактическое открытие к 1 июня 2024 года.

[21] Письмо от 03.04.2024 № 11.10/08-864/24

С 1 июня 2024 г. начали функционировать детсады: на 100 мест в с. Даркуш-Казмаляр С-Стальского района; на 150 мест в с. Маджалис Кайтагского района; на 120 мест в с. Унцукуль Унцукульского района; на 120 мест в г. Хасавюрте (МКР «Олимпийский»).

В тоже время, с учетом сложившегося уровня строительной готовности, протокольное поручение не исполнено по 3 детсадам (ясли) на 700 мест, по которым в 2023 году получены разрешения на ввод в эксплуатацию в рамках I этапа (на 250 мест в с. Тагиркент Левашинского района (97 %); на 200 мест в с. Куруш Хасавюртовского района (16,2 %); на 250 мест г. Дербент (80 %). Сроки ввода в эксплуатацию объектов перенесены на 1 сентября 2024 года.

По детсаду на 250 мест в г. Дербенте, имеются существенные недостатки выполненных строительных работ (генподрядчик – ФГУП «ГУСС»).

15.4.2. В ходе реализации регионального проекта **«Современная школа» национального проекта «Образование»** в 2024 году запланировано завершение строительства 17 школ на 7 620 уч. мест и окончательный ввод в эксплуатацию 19 школ на 8 304 уч. мест, по которым в декабре 2023 года было получение разрешение на ввод в эксплуатацию по I этапу.

По состоянию на 1 июля 2024 года по 17 объектам на 7 620 уч. мест со сроком завершения работ до 20 декабря 2024 г. (начало функционирования – 1 сентября 2025 г.) уровень строительной готовности составляет от 7 % до 58 %, в том числе:

1) ГКУ РД «Дирекция единого государственного застройщика заказчика» (3 школы на 1 800 уч. мест):

– школа на 1 150 уч. мест в г. Хасавюрт № 14 – 31 %;

– школа на 500 уч. мест в с. Хурик Табасаранского района – 49 %;

– школа (пристройка) на 150 уч. к зданию школы № 1 в г. Кизилюрт – 27 %;

2) Администрация муниципального образования «город Дербент» (школа на 1 224 уч. мест). Строительная готовность объекта – 58 %;

3) ГАУ РД «Дирекция по реализации инфраструктурных программ в Республике Дагестан» (13 школ на 4 596 уч. мест):

– школа на 200 уч. мест в с. Параул Карабудахкентский район – 29 %;

– школа на 200 уч. мест в с. Шагада Хасавюртовского района –28 %;

– школа на 120 уч. мест в с. Зеленоморск Карабудахкентского района – 27 %;

– школа на 300 уч. мест в с. Пятилетка Хасавюртовского района – 25 %;

– школа на 200 уч. мест в с. Советское Хасавюртовского района – 22 %;

– школа на 300 уч. мест в с. Сулейбакент Левашинского района – 20 %;

– школа на 220 уч. мест в с. Аданак Карабудахкентского района – 17 %;

– школа на 604 уч. мест в г. Махачкале, мкр «Ветеран» – 15 %;

– школа на 220 уч. мест в с. Какамахи Карабудахкентского района – 15;

– школа на 604 уч. мест в с. Байрамаул Хасавюртовского района – 14 %

– школа на 604 уч. мест в пос. Ленинкент г. Махачкалы – 10 %;

– школа на 604 уч. мест в п. Новый Хушет г. Махачкалы – 10 %;

– школа на 420 уч. мест в с. Новосаситли Хасавюртовского района – 7 %.

Низкий уровень строительной готовности объектов свидетельствует об отставании от графика производства строительных работ и наличии рисков своевременного завершения строительства (до 20 декабря 2024 г.).

Согласно распоряжению Правительства Республики Дагестан от 15 мая 2024 г. № 215-р, при исполнении государственных контрактов по строительству 12 объектов общеобразовательных организаций на 4 176 уч. мест (за исключением школы на 420 уч. мест в с. Новосаситли Хасавюртовского района), заключенных до 1 января 2025 года (заказчик – ГАУ РД «Дирекция по реализации инфраструктурных программ в Республике Дагестан»), при возникновении обстоятельств, независящих от сторон государственных контрактов и влекущих невозможность их исполнения, установлено о допустимости, по соглашению сторон, следующих изменений:

– существенных условий контрактов в части изменения сроков выполнения работ до 25 месяцев;

– цены контрактов в пределах, доведенных лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения государственных контрактов;

– этапов выполнения работ, порядка их приемки и оплаты.

В результате, по 12 объектам на 4 176 уч. мест, на основании положительного заключения государственной экспертизы проектной документации (в том числе в части определения достоверности сметной стоимости строительного объекта), распоряжения Правительства Республики Дагестан от 15 мая 2024 г. № 215-р, статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и приказа Минстроя России от 21.08.2023 № 604/пр, заключены дополнительные соглашения об увеличение цены контракта.

15.4.3. По региональному проекту **«Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение»** в 2024 году запланировано проведение следующих мероприятий:

1) Приобретение и монтаж 20 объектов быстровозводимых модульных конструкций врачебных амбулаторий (ВА), фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), фельдшерских пунктов (ФП), уровень готовности которых составляет:

– по 19 объектам работы завершены (в том числе: 6 дополнительных объектов в рамках опережающего финансирования (52,75 млн рублей) с получением лицензии и 2 объекта 2023 года (172,6 млн рублей);

– по 1 объекту (ФАП в с. Силта) уровень строительной готовности составляет 95 % (внутренние работы).

2) Капитальный ремонт 75 зданий медицинских организаций (их подразделений), уровень готовности которых составляет:

– по 34 объектам – работы завершены;

– по 31 объекту – от 50 % до 97 %;

– по 10 объектам – от 35 % до 45 %.

3) Реконструкция 6 зданий медицинских организаций, уровень готовности которых составляет:

– по 2 объектам – от 70 % до 90 % %;

– по 2 объектам – от 30 % до 40 %,

– по 2 объектам – от 15 % до 25 % (ведутся подготовительные работы).

Срок завершения работ по всем объектам запланирован на 1 сентября 2024 года.

Подрядными организациями являются: ООО «РОС-ТЕК» (3 объекта); ООО «ГРЕН», ООО ГОСТ-СТРОЙ», ООО «СМК Жилье» (по 1 объекту).

По состоянию на 1 июля 2024 г. отсутствует финансирование и кассовое исполнение по региональному проекту **«Цифровой контур здравоохранения (ЕГИСЗ)».** Из 8 контрактов, заключено 5 контрактов на сумму 102,65 млн рублей или 63 % от плана. Контракты заключены в 2021 г., 2022 г., 2023 г.

Документация по 1 контракту передана в Комитет по государственным закупкам Республики Дагестан. По 2 контрактам подготовка технического задания не завершена.

По состоянию на 1 июля 2024 г., согласно данным ЕИС «Закупки», исполнение 5 контрактов на сумму 102,65 млн рублей (заключены в 2021 г., 2022 г., 2023 г.) не завершено.

15.4.4. По региональному проекту **«Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда» в 2024 году** предусмотрено завершение строительства (до 20 декабря) и ввод в эксплуатацию 4 объектов водоснабжения (незавершенное строительство 2022–2023 гг.), уровень строительной готовности которых составляет:

– «Водоснабжение с. Карата Ахвахского района» (срок ввода – 31.10.2024) – 57,2 %;

– «Водоснабжение ГО «город Южно-Сухокумск» (срок ввода – 31.10.2024) – 54,4 %;

– «Строительство сетей водоснабжения в с. Дылым Казбековского района (2-й этап)» (срок ввода – 30.12.2024 г.) – 47,5 %;

– «Водовод из реки Акташ в местности Ишхойлам – к селениям Алмак, Буртунай, Дылым, Гуни, Гостала, Инчха (срок ввода – 30.11.2024 г.) – 19,5 %.

С учетом уровня строительной готовности, по всем объектам наблюдается отставание от графика производства строительных работ, что может привести к не завершению объектов в плановые сроки (план – 31.10.2024 г. и 30.11.2024).

Заказчиком работ по строительству 4 объектов является ГАУ РД «Дирекция по реализации инфраструктурных программ по Республике Дагестан».

По региональному проекту **«Комфортная городская среда» национального проекта «Жилье и городская среда»** предусмотрено благоустройство 117 территорий в 37 муниципальных образованиях (87 общественных и 30 дворовых территорий).

По 116 территориям (30 дворовых, 86 общественных), или 99,1 % от плана (117 территорий) заключены 82 контракта на сумму 941,7 млн рублей. По 1 общественной территории в ГО «город Южно-Сухокумск» проводятся конкурсные процедуры в целях заключения контракта на выполнение работ (на средства экономии).

По состоянию на 1 июля 2024 г. завершены работы по 5 общественным территориям в 4 муниципальных образованиях (МО «Дербентский район» – 2, МО «Кайтагский район» – 1, МО «Кизлярский район» – 1, МО «Рутульский район – 1). Работы по благоустройству продолжаются на 111 территориях.

Профинансированы 30 муниципальных образований на сумму 330,5 млн рублей, или 34,6 % от годовых назначений.

Не профинансированы: ГО «город Махачкала»; МО «Гергебильский район»; МО «Докузпаринский район»; МО «Кумторкалинский район»; МО «Магарамкентский район»; МО «Новолакский район» МО «Тарумовский район».

Уровень кассового исполнения (301,5[22] млн рублей, или 31,6 % от годовых назначений (954,0 млн рублей)) представлен следующим образом:

– по 1 муниципальному образованию («Дербентский район») – 100 %;

– по 10 муниципальным образованиям – от 40 % до 82 % (МО «Хунзахский район» (81,1 %), ГО «город Хасавюрт» (74,7 %), ГО «город Кизилюрт» (59,7 %), ГО «город Каспийск» (50,4 %), ГО «город Дербент» (50,2 %), МО «Казбековский район» (46,8 %), МО «Ботлихский район» (43,0 %), МО «Сергокалинский район» (41,1 %), ГО «город Избербаш» (40,2 %), МО «Сулейман-Стальский район» (40,0 %);

– по 14 муниципальным образованиям от 4 % до 40 % (МО «Кайтагский район» (36,3 %), ГО «город Буйнакск» (35,8 %), МО «Хасавюртовский район» (33,7 %), ГО «город Кизляр» (29,6 %), МО «Кизлярский район» (28,8 %), МО «Ногайский район (27,2 %)», МО «Кизилюртовский район» (25,1 %), ГО «город Дагестанские огни»

[22] в том числе из бюджета муниципальных образований – 33,6 млн рублей

(24,5 %), МО «Каякентский район» (22,2 %), МО «Рутульский район» (17,5 %), МО «Буйнакский район» (16,8 %), МО «Ахвахский район» (15,1 %), МО «Лакский район» (14,8 %), ГО «город Южно-Сухокумск» (4,6 %);

– по 5 муниципальным образованиям – кассовое освоение отсутствует МО «Карабудахкентский район», МО «Левашинский район», МО «Табасаранский район», МО «Унцукульский район», МО «Хивский район»).

По состоянию на 1 июля 2024 года, уровень строительной готовности объектов благоустройства территорий в рамках проектов победителей VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (срок завершения– 31.10.2024 г.) составил:

– «Новое дыхание старого города: Концепция благоустройства ул. Ленина в пересечениях городской площади и ул. Имама Гази-Магомеда» в городском округе «город Буйнакск» – 15 %;

– «У истоков перемен. Новое русло активной жизни в центре Кизилюрта – парк «Олимпийский» в городском округе город Кизилюрт» – 10 %.

Завершена реализация проекта победителя 2022 г. VII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды: «Рича – древняя столица в сердце гор. Проект благоустройства исторической части с. Рича в Республике Дагестан» (открытие – июль 2024 г).

По региональному проекту **«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда» в** 2024 году запланировано заключение 580 договоров, из которых заключены 400 договоров, или 69 % от плана. Не заключены 180 договоров, в том числе:

– по г. Дербент – 73 договора по этапу 2022-2023 годов (212 договоров);

– по г. Дербент – 98 договоров по этапу 2023-2024 годов (102 договора);

– по г. Кизилюрт – 3 договора по этапу 2023-2024 годов (16 договоров);

– по г. Махачкала – 6 договоров, или 8,5 % от плана на 2024 год по этапу 2023 года (не заключены в 2023 году в связи с судебными разбирательствами).

15.4.5. По региональному проекту **«Культурная среда» национального проекта «Культура»** предусмотрен капитальный ремонт 2 Домов культуры, 1 регионального музея, а также благоустройство прилегающей территории Центра культурного развития в городе Кизляр – 30,3 млн рублей.

По состоянию на 1 июля 2024 г. уровень готовности объектов капитального ремонта составляет:

– Дом культуры в с. Шукты, Акушинского района (срок завершения – 1 сентября 2024 г.) – 30 %;

– Дом культуры в с. Тлибишо Ахвахского района (срок завершения – 30 ноября 2024 г.) – 45 %;

– ГБУ «ДМИИ им. П.С. Гамзатовой» в г. Махачкале (срок завершения – 31 декабря 2024 г.) – 30 %.

По состоянию на 1 июля 2024 г. уровень строительной готовности по объекту «Благоустройство прилегающей территории Центра культурного развития в городе Кизляре» (незавершенный объект 2021 г., лимит 204 г. – 30 млн рублей) составляет – 60 %. Финансирование и кассовое исполнение по объекту отсутствуют.

В целях строительства объекта заключен контракт от 1 августа 2022 г. № 3054700989622000008 на сумму 75,7 млн рублей (заказчик – МКУ «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» ГО «город Кизляр», подрядная организация – ООО «Банна» (внесена в список недобросовестных поставщиков 08.12.2022 г.). Согласно распоряжению Администрации ГО «город Кизляр» от 26 июня 2024 г. № 130, исходя из возникших независящих от сторон контракта обстоятельств и в связи с невозможностью его исполнения, в целях завершения и ввода объекта в эксплуатацию, срок исполнения контракта перенесен с 2024 года до 15 февраля 2025 г. с увеличением стоимости контракта на 4,1 млн рублей (до 79,8 млн рублей). Подписано дополнительное соглашение к контракту № 6 от 27 июня 2024 г.

По сравнению с 1 января 2024 г. уровень строительной готовности Центра культурного развития в г. Кизляр (незавершенный объект 2021 г.) не изменился и составляет 70 %.

15.5. По состоянию на 1 июля 2024 года обеспечено достижение плановых значений на 2024 год по 69 целевым показателям, или 48 % от общего количества (144 показателя), в том числе: по 28 целевым показателям – 100 %, по 38 целевым показателям – свыше 100 %.

По 3 целевым показателям фактические значения превышают плановые значения от 400 % до 1 500 %, что свидетельствует о занижении прогнозных оценок и отсутствии корректировки плановых значений показателей исходя из сложившейся динамики.

По 54 целевым показателям фактические значения составило от 50 % до 99 % от плана; по 9 целевым показателям – менее 50 % от плана

По 12 показателям фактические значения рассчитываются по итогам года.

16. Предложения

По результатам проведенного мониторинга (аудита) Счетная палата Республики Дагестан предлагает органам исполнительной власти Республики Дагестан, ответственным за реализацию национальных (региональных) проектов:

– обеспечить своевременное финансирование и эффективное освоение бюджетных ассигнований, согласно протоколу заседания Совета при Главе Республики Дагестан по стратегическому развитию и проектной деятельности в Республике Дагестан от 22 января 2024 г. № 25-01/1-24 (в соотношении 80 процентов до 1 сентября и 100 процентов – до 1 ноября 2024 года), а также выполнение запланированных мероприятий в установленные сроки;

– провести детальный анализ причин низкого уровня освоения бюджетных средств (ниже 50 % от годовых назначений), а также оценить риски выполнения мероприятий и достижения целевых показателей до конца года;

– в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 20236 года», провести анализ исполнения региональных проектов с подготовкой предложений по корректировке мероприятий и целевых показателей (при необходимости) в виду их завершения в 2024 году;

– обеспечить своевременную актуализацию паспортов региональных проектов и государственных программ в ГИИС «Электронный бюджет»;

– принять меры по своевременному заключению контрактов (договоров) на выполнение мероприятий региональных проектов в 2024 году, а также обеспечению исполнения принятых контрактных обязательств;

– принять меры вводу в эксплуатацию и лицензированию объектов дошкольного и общего образования, запланированных к открытию 1 сентября 2024 года (II этап), в том числе в части завершения строительных работ, устранения недостатков, присоединения объектов к сетям инженерной коммуникации, а также обеспечения учебным и технологическим оборудованием;

– обеспечить соблюдение графика строительства (капитального ремонта, реконструкции) объектов, а также вводу их в эксплуатацию до конца 2024 года;

– обеспечить эффективное взаимодействие министерств и ведомств Республики Дагестан, ответственных за реализацию национальных (региональных) проектов, с муниципалитетами, участниками реализации региональных проектов, с целью своевременной реализации мероприятий.

Приложение на 17 листах

Счетная палата
Республики Дагестан